

ГРАНД-Смета 2021.1

Инвестор			Форма по ОКДП	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «СмолСтройМонтаж» (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, пер. 4-й Слобода-Садки, д. 26 (наименование, адрес)		по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт фасада (наименование)		Вид деятельности по ОКДП	
			Договор подряда (контракт)	
			номер	57/ЗА43а-2021
			дата	08.04.2021
			Вид операции	

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 01, Капитальный ремонт фасада

Основание: Акт обследования

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

1259,04 (143,63) тыс.руб.
272,36 (13,08) тыс.руб.
1482,68 чел.час.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	13.08.2021	с 23.04.2021 по 13.08.2021

№ п/п в акте	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициент нты	всего с учетом коэффици ентов	на единицу	коэффициент ы	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	1	ФЕРР53-1-1	Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен (фронтоны)	100 м2	0,288							
		1 ОТ						92,99		26,78	20,83	558
		2 ЗМ						51,93		14,96	7,28	109
		3 в т.ч. ОТМ						6,08		1,75	20,83	36
		ЗТ		чел.-ч	12,3		3,5424					
		ЗТМ		чел.-ч	0,45		0,1296					
		Итого по расценке						144,92		41,74		594
		ФОТ								28,53		546
		Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92			26,25		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87										
		Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			14,84		309
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87										
2	2	ФЕР10-01-008- Устройство: фронтонов (каркас и обшивка)	100 м2	0,288						82,83	1 522	
		04										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведении новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						580,04	1,15	192,11	20,83	4 002
		2 ЗМ						69,00	1,25	24,84	7,28	181
		3 в т.ч. ОТМ						12,18	1,25	4,38	20,83	91
		4 М						4 663,03		1 342,95	5,65	7 588
		ЗТ		чел.-ч	68	1,15	22,5216					
		ЗТМ		чел.-ч	1,05	1,25	0,378					
		Итого по расценке						5 312,07		1 559,90		4 093
		ФОТ								196,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			210,63		4 388
		Минстрой Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			101,31		2 110
		Минстрой Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										
		Всего по позиции								533,35		11 035
8	8	ФССЦ- 08.3.09.04- полиэстер С8-150-0,5 0011	Профнастил оцинкованный с покрытием:	м2			31,68	57,10		1 808,93	5,65	10 220
9	9	ФССЦ- 01.7.15.04- 0056	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм	100 шт			2,3	20,00		46,00	5,65	260
10	10	ФЕР46-02-009- 02	Оббивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (фасада)	100 м2			0,3					
		1 ОТ 3Т		чел.-ч	22,82		6,846	178,00		53,40	20,83	1 112
		Итого по расценке						178,00		53,40		1 112
		ФОТ								53,40		1 145
		Приказ № Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений, усиление и замена существующих Росси № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1		%	103		103			55,00		1 145
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений, усиление и замена существующих Росси № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1		%	59		59			31,51		656
		Всего по позиции								139,91		2 913
11	11	ФЕР62-47-1	Расценка поверхностей шпатель, шпатель, шпатель от старых покрасок	м2			301,1					
		1 ОТ 3Т		чел.-ч	0,58		174,638	4,38		1 318,82	20,83	27 471
		Итого по расценке						4,38		1 318,82		27 471
		ФОТ								1 318,82		27 471

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Минстрой России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.96	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 186,94		24 724
		Приказ СП Минстрой России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.96	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			606,66		12 637
12	12	ФЕР13-06-005-01	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей (фасада)	м2			301,1			3 112,42		64 832
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						1,54	1,15	533,25	20,83	11 108
		2 ЭМ						15,84	1,25	5 961,78	7,28	43 402
		4 М						0,50		150,55	5,65	851
		ЗТ		цел.-ч	0,18	1,15	62,3277					
		Итого по расценке						17,88		6 645,58		11 108
		ФОТ								533,25		9 397
		Приказ НР Минстрой России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.13	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			451,13		
		Приказ СП Минстрой России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.13	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			231,16		4 815
13	13	ФЕР13-06-005-01	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стен: в 1 кирпич	м			25,8			7 327,87		69 573
		1 ОТ						109,75		2 831,55	20,83	58 981
		2 ЭМ						2,41		62,18	7,28	453
		4 М						210,03		5 418,77	5,65	30 616
		ЗТ		цел.-ч	12,1		312,18					
		Итого по расценке						322,19		8 312,50		58 981
		ФОТ								2 831,55		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92			2 605,03		54 263
		Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87										
		Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			1 472,41		30 670
		Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87										
		Всего по позиции								12 389,94		174 983
14	14	ФССЦ- 14.2.06.03- 0514	Жидкость гидрофобизирующая ГЖ-10	т			-0,0516	25 650,00		-1 323,54	5,65	-7 478
15	15	ФССЦ- 04.3.02.09- 0840	Смесь сухая: ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600"	кг			98,04	16,40		1 509,82	5,65	8 530
16	16	ФЕР10-01-093- 01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2			3,011					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ССП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585										
		1 ОТ						75,25	1,15	260,56	20,83	5 427
		2 ЗМ						61,87	1,25	232,86	7,28	1 695
		3 в т.ч. ОТМ						2,32	1,25	8,73	20,83	182
		4 М						1,84		5,54	5,65	31
		ЗТ		чел.-ч	8,98	1,15	31,094597					
		ЗТМ		чел.-ч	0,2	1,25	0,75275					
		Итого по расценке						138,96		488,96		5 609
		ФОТ								269,29		5 452
		Приказ НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			261,75		
		Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			125,89		2 622
		Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										
		Всего по позиции						886,60				15 227

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	ФССЦ- 14.2.06.01- 0108	Антисептик водный	т			0,041552	32 581,29		1 353,82	5,65	7 649
18	18	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			3,011					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ		чел.-ч	4,65	1,15	16,1013225	44,73	1,15	154,88	20,83	3 226
		2 ЭМ						0,97	1,25	3,65	7,28	27
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25	0,98	20,83	20
		4 М						0,18		0,54	5,65	3
		ЗТ										
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,075275	45,88		159,07		3 246
		Итого по расценке								155,86		2 921
		ФОТ								140,27		
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п. 15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			64,92		1 352
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п. 15										
19	19	ФССЦ- 14.3.01.02- 0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л			45,165	9,14		412,81	5,65	2 332
		Всего по позиции								364,26		7 529
20	20	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			3,011					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ		чел.-ч	115	1,15	398,20475	1 055,70	1,15	3 655,52	20,83	76 144
		2 ЭМ						53,24	1,25	200,38	7,28	1 459
		3 в т.ч. ОТМ						18,96	1,25	71,36	20,83	1 486
		4 М						4 768,29		14 357,32	5,65	81 119
		ЗТ										
		ЗТМ		чел.-ч	1,44	1,25	5,4198			18 213,22		
		Итого по расценке						5 877,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Приказ № Отделочные работы		%	100	0.9	90			3 726,88		77 630
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15								3 354,19		69 867
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0.85	41.65			1 552,25		32 333
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
		Всего по позиции								23 119,66		260 922
21	21	ФССЦ- 01.7.07.29- 0111	Пакля пропитанная	кг			-36,132	9,04		-326,63	5,65	-1 845
22	22	ФССЦ- 01.7.15.06- 0121	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм	т			-0,007528	8 475,00		-63,80	5,65	-360
23	23	ФССЦ- 03.2.01.01- 0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т			-0,039143	412,00		-16,13	5,65	-91
24	24	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-9,3341	510,40		-4 764,12	5,65	-26 917
25	25	ФССЦ- 08.1.02.17- 0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-325,188	28,26		-9 186,56	5,65	-51 904
26	26	ФССЦ- 04.3.02.13- 0111	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 65" (марка М100) (расход 18 кг/1 м2 при толщине 10 мм) нужная толщина 30 мм	т			16,2694	1 135,82		18 467,75	5,65	104 343
27	27	ФССЦ- 01.8.01.06- 0001	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2	м2			325,188	5,84		1 899,10	5,65	10 730
28	28	ФССЦ- 01.7.15.07- 0082	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт			12,04	70,00		842,80	5,65	4 762
29	29	ФЕР10-01-036- 01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м			1,665					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						57,15	1,16	109,43	20,83	2 279
		4 М						36,00		59,94	5,65	339
		ЗТ						12,82825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					93,15		169,37		13
			ФОТ							109,43		2 279
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			106,37		2 215
			Минстрой России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			51,16		1 065
			Минстрой России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.10									
30	30	ФССЦ- 11.3.03.13- 0031	Всего по позиции					3,15		326,90		5 898
			Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			166,5			524,48	5,65	2 983
31	31	ФЕР15-02-003- 01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м			1,4071					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/нр п.586									
			1 ОТ					307,84	1,15	496,14	20,83	10 376
			2 ЭМ					3,90	1,25	6,86	7,28	50
			4 М					347,13		488,45	5,65	2 760
			3Т	чел.-ч	32	1,15	51,78128					
			Итого по расценке					658,87		993,45		
			ФОТ							496,14		10 376
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			448,33		9 338
			Минстрой России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,95	41,65			207,48		4 322
			Минстрой России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15									
32	32	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Всего по позиции					517,91		1 649,26		26 846
			Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,942757			-488,26	5,65	-2 759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	ФССЦ-04.3.02.13-0111	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100) (расход 18 кг/1 м2 при толщине 10 мм)	т			0,379917	1 135,82		431,52	5,65	2 438
34	34	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2			0,224					
			1 ОТ					636,48		142,57	20,83	2 970
			2 ЗМ					8,71		1,95	7,28	14
			3 в т.ч. ОТМ					1,51		0,34	20,83	7
			4 М					3 290,44		40,98	5,65	232
			3Т					18,2784				
			3ТМ					0,02912				
			Итого по расценке					828,13		185,50		
			ФОТ							142,91		2 977
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-Министром строительные)	%		89		89		127,19		2 650
			812/лр от 21.12.2020 Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Министром строительные)	%		44		44		62,88		1 310
			774/лр от 11.12.2020 Прил. п.95									
			Всего по позиции					375,57				7 176
35	35	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-24,64	28,25		-696,08	5,65	-3 933
36	36	ФССЦ-01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2	м2			24,64	5,84		143,90	5,65	813
37	37	ФССЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт			0,9	70,00		63,00	5,65	356
38	38	ФЕР26-01-045-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с лесов (фасад с учетом откосов-торцевые стены+) общ. толщ 2,5 мм	100 м2			0,7424					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.595					123,33	1,15	105,29	20,83	2 193
								3,29	1,25	3,05	7,28	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ					0,58	1,25	0,54	20,83	11
			4 М					0,09		0,07	5,65	
			3Т	чел.-ч	12,82	1,15	10,9452032					
			3ТМ	чел.-ч	0,05	1,25	0,0464					
			Итого по расценке					126,71		108,41		2 204
			ФОТ							105,83		1 924
			Приказ НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			92,39		
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.20									
			Приказ СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			49,48		1 030
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.20									
39	39	ФЕР26-01-045-02	Всего по позиции							250,28		5 169
			На каждые 0,5 мм изменения толщины	100 м2			0,7424					
			покрытия добавлять к расценке 26-01-045-									
			01 (к=3)									
			ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расч.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					42,42	3,45	108,65	20,83	2 263
			4 М					0,03	3	0,07	5,65	
			3Т	чел.-ч	4,04	3,45	10,3475712					
			Итого по расценке					42,45		108,72		2 263
			ФОТ							108,65		1 976
			Приказ НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			94,85		
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.20									
			Приказ СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			50,79		1 058
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.20									
			Всего по позиции							254,36		5 297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	ФССЦ-12.03.07-0001	Материал керамический жидкий "Асгратек" (расход 1,3 г/м2 при толщине 1 мм)	п			241,28	67,20		16 214,02	5,65	91 609
41	41	ФЕР15-04-027-05	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен	100 м2			3,235					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						103,66	1,15	385,64	20,83	8 033
		2 ЗМ						2,28	1,25	9,22	7,28	67
		3 в т.ч. ОТМ						0,49	1,25	1,98	20,83	41
		4 М						402,54		1 302,22	5,85	7 358
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						508,48		1 697,08		8 074
		ФОТ								387,62		7 267
		Приказ НР Отделочные работы								348,86		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы										
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.15										
		%										
		49								161,44		3 383
		0,85										
		41,65										
42	42	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т			-0,093815	2 898,50		2 207,38		26 088
										-271,92	5,85	-1 536
43	43	ФССЦ-14.5.11.06-0008	Шпатлевка: Ветонит УН, цвет белый (2 мм *1,2 кг = 2,4 кг/м2)	т			0,7764	10 434,54		8 101,38	5,65	45 773
44	44	ФЕР15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2			3,011					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						97,38	1,15	337,19	20,83	7 024
		2 ЗМ						39,84	1,25	148,95	7,28	1 092
		3 в т.ч. ОТМ						0,70	1,25	2,63	20,83	55
		4 М								0,06	5,65	
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Отделочные работы										
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы										
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.15										
		%										
		49								161,44		3 383
		0,85										
		41,65										
42	42	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т			-0,093815	2 898,50		2 207,38		26 088
										-271,92	5,85	-1 536
43	43	ФССЦ-14.5.11.06-0008	Шпатлевка: Ветонит УН, цвет белый (2 мм *1,2 кг = 2,4 кг/м2)	т			0,7764	10 434,54		8 101,38	5,65	45 773
44	44	ФЕР15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2			3,011					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						97,38	1,15	337,19	20,83	7 024
		2 ЗМ						39,84	1,25	148,95	7,28	1 092
		3 в т.ч. ОТМ						0,70	1,25	2,63	20,83	55
		4 М								0,06	5,65	
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Отделочные работы										
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы										
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.15										
		%										
		49								161,44		3 383
		0,85										
		41,65										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,06	1,25	0,225825	137,24		487,20		
			ЗТм									
			Итого по расценке							339,82		7 079
			ФОТ							305,84		6 371
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п. 15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			141,54		2 948
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п. 15									
			Всего по позиции							934,68		17 435
45	45	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15кг/м.2)	л			45,165	9,14		412,81	5,65	2 332
46	46	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,114418	34 286,50		3 922,99	5,65	22 165
47	47	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (откосы)	100 м2			0,224					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					128,20	1,15	33,02	20,83	688
			2 ЗМ					5,41	1,25	1,51	7,28	11
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,25	0,26	20,83	5
			4 М					105,72		23,68	5,65	134
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	3,65488					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,0224					
			Итого по расценке					239,33		58,21		693
			ФОТ							33,28		624
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			29,95		
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п. 15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,86		289
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п. 15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
48	48	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л			3,36	9,14		102,02	5,65	174
49	49	ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т			0,008512	26 873,22		228,74	5,65	1 292
50	50	ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (стяжка под отлив)	100 м			0,3725					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						307,84	1,15	131,87	20,83	2 747
		2 3М						3,90	1,25	1,82	7,28	13
		4 М						347,13		129,31	5,65	731
		ЗТ		чел.-ч	32	1,15	13,708			263,00		
		Итого по расценке						658,87		131,87		2 747
		ФОТ								118,68		2 472
		Приказ № Отделочные работы		%	100	0,9	90					
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			54,92		1 144
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
51	51	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			1,2095					
		1 ОТ						353,23		427,23	20,83	8 899
		2 3М						5,13		6,20	7,28	45
		3 в т.ч. ОТМ						1,54		1,86	20,83	39
		4 М						96,05		116,17	5,65	656
		ЗТ		чел.-ч	41,41		50,065395					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,12		0,14514	454,41		549,60		8 938
		ФОТ								429,09		
		Всего по позиции								436,60		7 107

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			386,18		8 044
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			197,38		4 111
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
Всего по позиции										1 133,16		21 755
52	52	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м			120,95	25,41		3 194,29	5,65	18 048
53	53	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щитами (газовые трубы на фасаде)	м2			4					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ									
			3Т	чел.-ч	0,9	1,15	4,14	7,88	1,15	35,33	20,83	736
			Итого по расценке					7,88		35,33		
			ФОР							35,33		736
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Министр оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			29,89		623
			России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13									
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Министр оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			15,32		319
			России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13									
Всего по позиции										80,54		1 678
54	54	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2			0,04					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					572,36	1,15	26,33	20,83	548
								2,28	1,25	0,11	7,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ												
4 М								0.49	1.25	0.02	20.83	
3Т				чел.-ч	64.6	1.15	2.9716	88.57		3.54	5.65	20
3ТМ				чел.-ч	0.04	1.25	0.002					
Итого по расценке								663.21		29.98		
ФОТ										26.35		548
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0.9	90			23.72		493
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0.85	41.65			10.97		228
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции										64.67		1 290
55	55	ФССЦ-14.4.02.04-0191	Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, темно-желтая	т			0,000984	18 351,20		18,06	5,65	102
Ремонт Цоколя												
56	56	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (цоколь)	100 м2			0,1365					
1	02	1	ОТ					178,00		24,30	20,83	506
3Т				чел.-ч	22,82		3,1493			24,30		506
Итого по расценке								178,00		24,30		506
ФОТ										24,30		506
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1				%	103		103			25,03		521
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1				%	59		59			14,34		299
Всего по позиции										63.67		1 326
57	57	ФЕР62-47-1	Расценка поверхностей шпательном, шетками от старых покрасок	м2			13,65					
1	ОТ							4,38		59,79	20,83	1 245
3Т				чел.-ч	0,58		7,917			59,79		1 245
Итого по расценке								4,38		59,79		1 245
ФОТ										59,79		1 245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			53,81		1 121
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			27,50		573
58	58	ФЕР13-06-005-01	Гидроустойчивая очистка бетонных поверхностей (цоколи)	м2			13,65			141,10		2 939
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						1,54	1,15	24,17	20,83	503
		2 ЗМ						15,84	1,25	270,27	7,28	1 968
		4 М						0,50		6,83	5,65	39
		ЗТ										
		Итого по расценке						2,82555	1,15	301,27		
		ФОТ								24,17		503
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			20,45		426
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			10,48		218
59	59	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2			0,1365			332,20		3 154
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						75,25	1,15	11,81	20,83	246
		2 ЗМ						61,87	1,25	10,56	7,28	77
		3 в т.ч. ОТм						2,32	1,25	0,40	20,83	8
		4 М						1,84		0,25	5,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	8,98	1,15	1,4096355					
Итого по расценке				чел.-ч	0,2	1,25	0,034125	138,96				
ФОТ								22,62				254
Приказ НР Деревянные конструкции				%	108	0,9	97,2	12,21				247
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10								11,87				
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75	5,71				119
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции	60	60	ФССЦ- 14.2.06.01- 0108	т			0,001884	32 581,29	40,20		5,65	690
Антисептик водный								61,38				347
61	61	ФЕР15-04-043- 01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с песов: вручную	100 м2			0,1365					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ССП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
1 ОТ								100,20	1,15	15,73	20,83	328
2 ЗМ								1,31	1,25	0,22	7,28	2
3 в т.ч. ОТМ								0,23	1,25	0,04	20,83	1
ЗТ				чел.-ч	10,66	1,15	1,6733635					
ЗТМ				чел.-ч	0,02	1,25	0,0034125					
Итого по расценке								101,51		15,95		
ФОТ								15,77				329
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90	14,19				296
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65	6,57				137
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
62	62	ФССЦ-14.2.06.03-0517	Жидкость: гидрофобизирующая Типром К люкс	л			3,07125	55,89		36,71		763
63	63	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз цоколя	100 м2			0,1365			171,65	5,65	970
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.586												
		1 ОТ						44,73	1,15	7,02	20,83	146
		2 ЭМ						0,97	1,25	0,17	7,28	1
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	0,04	20,83	1
		4 М						0,18		0,02	5,65	
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	0,7299338					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,0034125					
Итого по расценке												
		ФОТ						45,88		7,21		147
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			7,06		132
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			2,94		61
Всего по позиции												
64	64	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л			2,0475	9,14		16,50		340
65	65	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			0,1365			18,71	5,65	106
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.586												
		1 ОТ						1 055,70	1,15	165,72	20,83	3 452
		2 ЭМ						53,24	1,25	9,08	7,28	66
		3 в т.ч. ОТм						18,96	1,25	3,24	20,83	67
		4 М						4 768,29		650,87	5,65	3 677
		ЗТ		чел.-ч	115	1,15	18,052125					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
312				Чел.-ч	1,44	1,25	0,2457	5 877,23				
Итого по расценке ФОТ								825,67				3 619
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90	152,06				3 167
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п. 15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65	70,37				1 468
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п. 15												
Всего по позиции								1 048,10				11 828
66	66	01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг		-1,638	9,04	-14,81	5,65			-84
67	67	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х50 мм	т		-0,000341	8 475,00	-2,89	5,65			-16
68	68	03.2.01.01-0001	Портоландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т		-0,001775	412,00	-0,73	5,65			-4
69	69	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3		-0,42315	510,40	-215,98	5,65			-1 220
70	70	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2		-14,742	28,25	-416,46	5,65			-2 353
71	71	ФССЦ-01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2	м2		14,742	5,84	86,09	5,65			466
72	72	ФССЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт		0,546	70,00	38,22	5,65			216
73	73	ФССЦ-04.3.02.13-0111	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 65" (марка М100) (расход 18 кг/1 м2 при толщине 10 мм) нужная толщина 30 мм	т		0,7371	1 135,82	837,21	5,65			4 730
74	74	ФЕР15-04-027-05	Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям: стон	100 м2		0,1365						
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 х раск; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ				103,66	1,15	16,27	20,83		339
			2 3М				2,28	1,25	0,39	7,28		3
			3 в т.ч. ОТМ				0,49	1,25	0,08	20,83		2
			4 М				402,54		54,95	5,65		310
			3Т	Чел.-ч	10,9	1,15	1,7110275					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,04	1,25	0,006825					
		ЗТМ										
		Итого по расценке						508,48		71,61		
		ФОТ								16,35		341
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			14,72		307
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			6,81		142
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
75	75	ФССЦ- 14.5.11.01- 0003	Всего по позиции	Т						93,14		1 101
		Шпатлевка масляно-клеевая					-0,003959	2 898,50		-11,48	5,65	-65
76	76	ФССЦ- 14.5.11.06- 0008	Шпатлевка: Ветонит ВН, цвет белый (2 мм *1,2 кг = 2,4 кг/м2)	Т			0,03276	10 434,54		341,84	5,65	1 931
77	77	ФЕР15-04-019- 08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2			0,1365					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						97,38	1,15	15,29	20,83	318
		2 ЭМ						39,84	1,25	6,80	7,28	50
		3 в т.ч. ОТМ						0,70	1,25	0,12	20,83	2
		4 М						0,02		0,00	5,65	
		ЗТ		чел.-ч	9,68	1,15	1,519518					
		ЗТМ		чел.-ч	0,06	1,25	0,0102375					
		Итого по расценке						137,24		22,09		
		ФОТ								15,41		320
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			13,87		288
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,55			6,42		133
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции										42,38		789
78	78	ФСС-14.3.01.02-0103	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	л			2,0475	9,14		18,71	5,65	106
79	79	ФСС-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,005187	34 286,50		177,84	5,65	1 005
Ремонт входов в подъезды (входные двери)												
80	80	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2			0,0179					
Итого по расценке								979,35		17,53		314
ФОТ										15,07		285
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений, усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1				%	91		91			13,71		
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений, усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1				%	52		52			7,84		163
Всего по позиции												756
81	81	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			1,794					
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Итого по расценке								63,94		127,57		
1 ОТ								23,81	1,15	49,12	20,83	1 023
2 ЗМ								14,41	1,25	32,31	7,28	235
3 в т.ч. ОТМ								1,97	1,25	4,42	20,83	92
4 М								25,72		46,14	5,65	261
ЗТ				чел.-ч	2,4	1,15	4,95144					
ЗТМ				чел.-ч	0,17	1,25	0,381225					

ГРАНД-Смета 2021.1

	Д-Смета	2021.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					ФОТ										
					Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			53,54 44,81		1 115 933
					Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			28,22		588
					Всего по позиции								200,80		3 040
82	82	т/н №Р-112 от 25.05.2021			Дверь металлическая двухстворчатая утепленная (1950*920)		шт		1		3 008,85		3 008,85	5,65	17 000
					Цена=20000/(1,2/5,65+1),02										
86	83	ФЕР09-04-012-02			Установка дверного доводчика к металлическим дверям (входная и тамбурная)		шт		1						
					Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
					1 ОТ						11,01	1,15	12,66	20,83	264
					2 ЭМ						2,11	1,25	2,64	7,28	19
					4 М						2,32		2,32	5,65	13
					3Т		чел.-ч	1,11	1,15	1,2765					
					Итого по расценке						15,44		17,62		
					ФОТ								12,66		284
					Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			10,60		221
					Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			6,67		139
					Всего по позиции								34,89		656
87	84	ФССЦ-01.7.04.01-0001			Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилие закрытия EN2-5		шт		1		371,20		371,20	5,65	2 097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	85	ФЕР46-04.012- Разборка деревянных заполнения проемов: 01 оконных с подоконными досками		100 м2			0,01575					
		1 ОТ						1 338,01		21,07	20,83	439
		2 ЗМ						241,95		3,81	7,28	28
		3 в т.ч. ОТМ						104,49		1,65	20,83	34
		ЗТ		чел.-ч	165,39		2,6048925					
		ЗТМ		чел.-ч	7,74		0,121905					
		Итого по расценке						1 579,96		24,88		473
		ФОТ								22,72		430
		Приказ № Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1		%	91		91			20,68		
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1		%	52		52			11,81		246
103	86	ФЕР10-01-034- Установка в жилых и общественных 05 зданий оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых		100 м2			0,01575			57,37		1 143
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						1 639,19	1,15	29,69	20,83	618
		2 ЗМ						270,55	1,25	5,33	7,28	39
		3 в т.ч. ОТМ						61,81	1,25	1,22	20,83	25
		4 М						8 164,54		128,59	5,65	727
		ЗТ		чел.-ч	187,55	1,15	3,3969994					
		ЗТМ		чел.-ч	5,04	1,25	0,099225					
		Итого по расценке						10 074,28		163,61		643
		ФОТ								30,91		625
		Приказ № Работы по реконструкции Министров сооружений: России № конструкций 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2			30,04		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10									301
			СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			14,45		
104	87	ФССЦ- 11.3.02.02- 0001	Блок оконный из ПВХ-профиля, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2	м2		1,575	1 650,14		208,10	2 310	5,65	14 684
105	88	ФЕР10-01-035- 01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0,0125						
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ				165,82	1,15	2,38	20,83		50
			2 ЭМ				10,45	1,25	0,16	7,28		1
			3 в т.ч. ОТМ				2,16	1,25	0,03	20,83		1
			4 М				2 189,21		27,37	5,65		155
			ЗТ	чел.-ч	19,44	1,15	0,27945					
			ЗТМ	чел.-ч	0,18	1,25	0,0028125					
			Итого по расценке				2 365,48		29,91			51
			ФОТ						2,41			50
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2		2,34			
			СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		1,13			24
106	89	ФССЦ- 11.3.03.01- 0006	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м		1,25	46,61		33,38	58,26	5,65	280
			Всего по позиции									329
107	90	ФЕР46-04-003- 02	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (крыльца)	м3		0,21						803
			1 ОТ				183,48		38,53	20,83		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ												
3Т				чел.-ч	21,51		4,5171	537,89		112,96	7,28	822
Итого по расценке								721,37		151,49		
ФОТ										38,53		803
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и				%	91		91			35,06		731
Министром сооружений: усиление и замена существующих												
России № конструкций, возведение отдельных												
812/пр от конструктивных элементов												
21.12.2020												
Прим. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и				%	52		52			20,04		418
Министром сооружений: усиление и замена существующих												
России № конструкций, возведение отдельных												
774/пр от конструктивных элементов												
11.12.2020												
Прим. п.40.1												
Всего по позиции										209,59		2 774
108	91	ФЕР01-02-057- Разрешение грунта вручную в траншеях	100 м3				0,0021					
глубиной до 2 м без креплений с откосами,												
грунта грунтов: 2												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ								1 201,20	1,15	2,90	20,83	60
ЗТ				чел.-ч	154	1,15	0,37191			2,90		80
Итого по расценке								1 201,20		2,90		80
ФОТ										2,32		48
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным				%	89	0,9	80,1					
Министром способом												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прим. п.1.2												
Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным				%	40	0,85	34			0,99		20
Министром способом												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прим. п.1.2												
Всего по позиции										6,21		128
109	92	ФЕР08-01-002- Устройство основания : песчаного	м3				0,21					
(толщ.100мм)												
01												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ								6,19	1,15	1,49	20,83	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	93	ФССЦ-02.3.01.02-0003	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3			0,231	54,95			12,69	5,65
111	94	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полистирольной пленки в один слой насухо (геотекстиль)	100 м2			0,021					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						29,43	1,15	0,71	20,83	15
		2 ЭМ						1,31	1,25	0,03	7,28	
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,25	0,01	20,83	
		4 М						1 492,06		31,33	5,65	177
		ЗТ										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Итого по расценке</										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Полы												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11												
Всего по позиции												
112	95	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	М2			-2,6704	12,19		-31,33	6,65	-177
113	96	ФССЦ-01.7.12.05-1004	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 200 г/м2	М2			2,5704	3,86		9,90	5,65	56
114	97	ФЕР08-01-002-02 (толщ.100мм)	Устройство основания : щебеночного	М3			0,21					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ 6,75 1,15 1,63 20,83 34												
2 ЗМ 8,29 1,25 2,18 7,28 16												
3 в т.ч. ОТМ 0,81 1,25 0,21 20,83 4												
4 М 0,37 0,08 0,08 5,65												
ЗТ чел.-ч 0,85 1,15 0,205275												
ЗТМ чел.-ч 0,07 1,25 0,018375												
Итого по расценке 15,41												
ФОТ 3,89												
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков 1,84												
Минстрой 1,82												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 0,85 56,65												
Минстрой 1,08												
России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции 6,79												
115	98	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	М3			0,2415	114,13		27,56	5,65	156
116	99	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,0021					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ 1 053,00 1,15 2,54 20,83 53												

ГРАНД-Смета 2021.1

Д-Смета 2021.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 ЭМ								1 566,06	1,25	4,11	7,28	30
	З в т.ч. ОТм								244,39	1,25	0,64	20,83	13
	4 М								909,27		0,01	5,65	
	ЗТ				чел.-ч	135	1,15	0,326025					
	ЗТм				чел.-ч	18,12	1,25	0,047565					
	Итого по расценке								2 623,33		6,66		66
	ФОТ										3,18		61
	Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6				%	102	0,9	91,8			2,92		
	Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6				%	58	0,85	49,3			1,57		33
	Всего по позиции										11,15		177
117	100 ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (M200)				m3			0,2142	592,76		126,97	5,65	717
118	101 ФЕР26-01-048-03 Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из проволоки				100 м2			0,021					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
	1 ОТ								237,13	1,15	5,73	20,83	119
	2 ЭМ								5,91	1,25	0,16	7,28	1
	З в т.ч. ОТм								1,04	1,25	0,03	20,83	1
	4 М								257,52		5,41	5,65	31
	ЗТ				чел.-ч	27,8	1,15	0,67137					
	ЗТм				чел.-ч	0,09	1,25	0,0023625					
	Итого по расценке								500,56		11,30		120
	ФОТ										5,76		105
	Приказ НР Теплоизоляционные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20				%	97	0,9	87,3			5,03		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Теплосиловых работ				%	65	0,85	46,75			2,69		56
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20												
Всего по позиции												312
119	102	ФСЦ- 08.3.03.04- 0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная, диаметр 0,8 мм	т			-0,000504	10 730,00		-5,41	5,65	-31
120	103	ФСЦ- 08.1.02.17- 0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			2,1	20,29		42,61	5,65	241
121	104	ФЕР11-01-027- 01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2			0,021					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенным новых конструктивных элементов ОСП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					603,31	1,15	14,57	20,83	303
			2 3М					167,94	1,25	4,41	7,28	32
			3 в т.ч. ОТМ					46,06	1,25	1,26	20,83	26
			4 М					896,25		18,82	5,65	106
			3Т	чел.-ч	72,6	1,15	1,75329					
			3ТМ	чел.-ч	3,77	1,25	0,0989625					
Итого по расценке								1 667,50		37,80		
ФОТ										15,83		329
Приказ НР Полы				%	112	0,9	100,8			15,96		332
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11												
Приказ СП Полы				%	65	0,85	55,25			8,75		182
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11												
Всего по позиции												955
122	105	ФСЦ- 05.2.04.04- 0004	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тропушек, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2			2,142	70,10		160,15	5,65	848
123	106	ФЕР27-02-010- 01	Установка бортовых бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,041					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					590,51	1,15	27,84	20,83	580
			2 ЭМ					73,02	1,25	3,74	7,28	27
			3 в т.ч. ОТМ					8,70	1,25	0,45	20,83	9
			4 М					2 504,53		102,69	5,65	580
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	3,29107					
			ЗТМ	чел.-ч	0,65	1,25	0,0333125					
			Итого по расценке					3 168,06		134,27		
			ФОТ							28,29		589
			Приказ НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4			32,08		668
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.21									
			Приказ СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			22,84		476
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.21									
			Всего по позиции							189,19		2 331
124	107	04.1.02.05-	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),	м3			-0,1599	592,76		-94,78	5,65	-536
		0006	класс В15 (М200)									
125	108	ФССЦ-	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),	м3			0,12792	592,76		75,83	5,65	428
		04.1.02.05-	класс В15 (М200) (прилож.27.3 п.3.7а)									
		0006										
126	109	ФССЦ-	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5	шт			5	22,36		111,80	5,65	632
		05.2.03.03-	(М300), объем 0,016 м3									
		0031										
Козырьки												
127	110	ФЕР09-03-038-	Монтаж арок полигонального и	т			0,081					
		01	криволинейного очертания из листовой									
			стали и проката (Демонтаж козырьков)									
Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4												
			1 ОТ					140,86	0,7	7,99	20,83	166
			2 ЭМ					330,21	0,7	18,72	7,28	136
			3 в т.ч. ОТМ					29,47	0,7	1,67	20,83	35
			4 М					203,41	0	0,00	5,65	
			ЗТ	чел.-ч	14,2	0,7	0,80514					
			ЗТМ	чел.-ч	2,17	0,7	0,123039					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								674,48		26,71		
ФОТ										9,66		201
Приказ НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7			8,09		168
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прим. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,85	52,7			5,09		106
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прим. п.9												
Всего по позиции									39,89			576
128	111	ФЕР09-03-038-01	Монтаж арки полигонального и криволинейного очертания из листового стали и проката (козырьков)	т			0,081					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введены новые конструктивных элементов ОГТ=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								140,86	1,15	13,12	20,83	273
2 3М								330,21	1,25	33,43	7,28	243
3 в т.ч. ОТМ								29,47	1,25	2,98	20,83	62
4 М								203,41		16,48	5,66	83
3Т				чел.-ч	14,2	1,15	1,32273					
3ТМ				чел.-ч	2,17	1,25	0,2197125					
Итого по расценке								674,48		63,03		335
ФОТ										16,10		280
Приказ НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7			13,48		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прим. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,85	52,7			8,48		177
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прим. п.9												
Всего по позиции									84,99			1 066
129	112	ФССЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т			0,081	11 500,00		931,50	5,66	5 263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	113	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,0383					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					56,55	1,15	2,49	20,83	52
			2 ЭМ					9,22	1,25	0,44	7,28	3
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,25	0,01	20,83	
			4 М					152,04		5,82	5,65	33
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,233879					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,0009575					
			Итого по расценке					217,81		8,75		
			ФОТ							2,50		52
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Министроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	%	94	0,9	84,6			2,12		44
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Министроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	%	51	0,85	43,35			1,08		23
			Всего по позиции							11,95		155
131	114	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (к-2)	100 м2			0,0383					
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					19,32	2,3	1,70	20,83	35
			2 ЭМ					6,01	2,5	0,58	7,28	4
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	2,5	0,02	20,83	
			4 М					138,16	2	10,58	5,65	60
			ЗТ	чел.-ч	2,13	2,3	0,1876317					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	2,5	0,001915					
			Итого по расценке					163,49		12,86		35
			ФОТ							1,72		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Защита строительных конструкций и Министром оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13												
				%	94	0,9	84,6			1,46		30
Приказ СП Защита строительных конструкций и Министром оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13												
				%	51	0,85	43,35			0,75		15
Всего по позиции												
132	116	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (козырек)	100 м2			0,0304			15,07		144
Приказ от 04.08.2020 № Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					283,18	1,15	9,90	20,83	206
			2 ЗМ					28,03	1,25	1,07	7,28	8
			3 в т.ч. ОТМ					4,04	1,25	0,15	20,83	3
			4 М					57,28		1,74	5,65	10
			ЗТ	чел.-ч	32,4	1,15	1,132704					
			ЗТМ	чел.-ч	0,32	1,25	0,01216					
			Итого по расценке ФОТ					368,49		12,71		209
			Приказ НР Кровли Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			10,05		205
			Приказ СП Кровли Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			4,87		101
Всего по позиции												
133	116	ФСЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			3,344	70,60		27,44	5,65	530
Ремонт откосов												
134	117	ФЕР068-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,06					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	118	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,12					
Всего по позиции												
6 510												
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.585												
1	ОТ							1 201,20	1,15	165,77	20,83	3 453
3	Т			чел.-ч	154	1,15	21,252			165,77		
Итого по расценке												
ФОР												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ							1 201,20	1,15	165,77	20,83	3 453
3	Т			чел.-ч	89	0,9	80,1			132,78		2 766
Итого по расценке												
ФОР												
Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным способом												
Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ							56,36				1 174
3	Т			чел.-ч	40	0,85	34					
Итого по расценке												
ФОР												
Всего по позиции												
354,91												
136	119	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания : песчаного (толщ.100мм)	м3			6					7 393

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ 2 3М 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3ТМ												
Итого по расценке				чел.-ч	0,78	1,15	5,382					890
ФОТ				чел.-ч	0,07	1,25	0,525					13
Итого по расценке							14,66	105,68				1 017
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прим. п.8				%	110	0,9	99	48,79				1 007
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прим. п.8				%	69	0,85	58,65	28,62				596
Всего по позиции												
137	120	ФСС-	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3			6,6	182,60			5,65	2 948
		02.3.01.02-0003						54,95				2 049
138	121	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиизопеновой пленки в один слой насухо (геотекстиль)	100 м2			0,6					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ								29,43	1,15	20,31	20,83	423
2 3М								1,31	1,25	0,98	7,28	7
3 в т.ч. ОТМ								0,23	1,25	0,17	20,83	4
4 М								1 492,06		895,24	5,65	5 058
3Т				чел.-ч	3,45	1,15	2,3805					
3ТМ				чел.-ч	0,02	1,25	0,015					
Итого по расценке							1 522,80	916,53				427
ФОТ								20,48				430
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прим. п.11				%	112	0,9	100,8	20,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Полы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			11,32		238
139	122	01.7.07.12- 0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2		-73,44	12,19			948,49	5,65	6 154
140	123	ФССЦ- 01.7.12.05- 1004	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 200 г/м2	м2		73,44	3,85			282,74	5,65	1 597
141	124	ФЕР08-01-002- 02	Устройство основания : щебеночного (толщ.100мм)	м3		6						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ					6,75	1,15		46,58	20,83	970
		2 ЗМ					8,29	1,25		62,18	7,28	453
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25		6,08	20,83	127
		4 М					0,37			2,22	5,65	13
		ЗТ		чел.-ч	0,85	1,15	5,865					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,525					
		Итого по расценке					15,41			110,98		
		ФОТ								52,66		1 057
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			52,13		1 086
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8										
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			30,89		643
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8										
142	125	ФССЦ- 02.2.05.04- 1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3		6,9	114,13			194,00	5,65	3 165
144	126	ФЕР06-01-001- 16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (отмостка)	100 м3		0,06				787,50		4 449
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ					1 526,87	1,15		105,35	20,83	2 194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 ЭМ							2 518,58	1,25	188,89	7,28	1 375
	3 в т.ч. ОТМ							382,14	1,25	28,66	20,83	597
	4 М							488,42		29,31	5,65	166
	3Т			чел.-ч	179	1,15	12,351					
	ЗТМ			чел.-ч	28,56	1,25	2,142					
	Итого по расценке							4 533,87		323,55		
	ФОТ							134,01		123,02		2 791
	Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Минстрой конструкции и работы в строительстве России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6			%	102	0,9	91,8					2 562
	Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Минстрой конструкции и работы в строительстве России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6			%	58	0,85	49,3			66,07		1 376
	Всего по позиции			т				512,64		-2,73	5,65	7 673
145	127 ФССЦ-08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм						-0,000612	4 455,20			-15
146	126 ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	М2			60	20,29		1 217,40	5,65	6 878	
147	129 ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (ВСТ), класс В15 (М200)	М3			6,09	592,76		3 609,91	5,65	20 386	
148	130 ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,64						
Приказ от 04.08.2020 № введении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 421/пр п.586												
	1 ОТ						590,61	1,15	434,62	20,83	9 053	
	2 ЭМ						73,02	1,25	58,42	7,28	425	
	3 в т.ч. ОТМ						8,70	1,25	6,96	20,83	145	
	4 М								1 602,90	5,65	9 056	
	3Т		чел.-ч	69,8	1,15	51,3728						
	ЗТМ		чел.-ч	0,65	1,25	0,52						
	Итого по расценке						3 168,06		2 095,94	441,58	9 198	
	ФОТ											

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого ФОТ (справочно)										13 263,66		276 274
Итого накладные расходы (справочно)										12 142,38		252 920
Итого сметная прибыль (справочно)										6 215,39		129 461
УСН МАТ 0,2										16 970,40		95 883
ВСЕГО по акту										143 634,71		1 305 694,60
ВСЕГО по акту в соответствии с п. 1.4 Договора												1 259 040,00

Сдел: Генеральный директор ООО "СмоЛСтройМонтаж"


В.А. Поляков

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принят: И.п. генерального директора
НО «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области»

Д.С. Бодров

(должность, подпись (инициалы, фамилия))



РАСПЕЧАТКА
СОТВЕТСТВУЮТ
СМЕТЕ *Сметы № 11*



Представитель Администрации
на комиссию не явился