

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СтройПодряд"	по ОКПО	
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Заслонова, д. 6	по ОКПО	
Объект - капитальный ремонт фасада		
	Договор подряда (контракт)	10/ЗА59аг-2019/20
	номер	
	дата	31.01.2020
	Вид операции	
	Дата составления	05.04.2021
	Номер документа	2
	Отчетный период	30.04.2021
	с	по

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер подложки №	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					В том числе				В том числе						
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ФЕР453-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/ур	Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен	100 м2	4,6063		144,92	92,98	51,93	6,08	668	429	239	28	12,3	0,45
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		86% 70%						2492 2029 8756					2,07
2	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/ур	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (цоколь)	100 м2	0,4916		178	178			88	88			22,82 11,22	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85						552 332 1442					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	3	ФЕРр68-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: оконных отливов	100 м	0,4068	71,18	70,98	0,2		29	29			8,1 3,7	
			Накладные расходы от ФОТ		83%					153					
			Сметная прибыль от ФОТ		65%					120					
			Всего с НР и СП							457					
4	4	ФЕРр66-11-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие наличников	100 м	3,31	33,43	33,43			111	111			4,21 13,94	
			Накладные расходы от ФОТ		82%					577					
			Сметная прибыль от ФОТ		62%					436					
			Всего с НР и СП							1717					
5	5	ФЕР46-04-012- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0616	1579,96	1338,01	241,95	104,49	97	82	15	6	185,39 10,19	7,74 0,48
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП							552 332 1499					
6	6	ФЕР09-04-012- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж металлических дверных блоков (Приказ от 04.09.2019 № 615/пр п.6 п.4 Демонтаж разборка металлических конструкций ОЗП-0,7, 3М-0,7 и раск., 3ПМ-0,7, МАТ-0,7 раск., ТЗ-0,7, ТЗМ-0,7)	м2	4,7	26,75	16,67	10,08	1,38	126	79	47	6	1,68 7,9	0,119 0,56
			Накладные расходы от ФОТ		90%*0,9					437					
			Сметная прибыль от ФОТ		85%*0,85					389 1625					
			Всего с НР и СП												
7	7	ФЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (откосы)	1000 м2	0,085	1865,05	479,99	1485,06	157,94	167	41	126	13	57,76 4,91	15,7 1,33
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП							356 205 1620					
8	8	ФЕР46-04-008- 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из листовая стали (козырек над входами в подъезд)	100 м2	0,064	79,44	66,92	12,52		5	4	1		8,58 0,55	
			Накладные расходы от ФОТ		110%*0,9					25					
			Сметная прибыль от ФОТ		70%*0,85					15					
			Всего с НР и СП							71					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	9	ФЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87654321	Демонтаж каркаса козырька над балконом- Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр табл. 2 п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗТ=0,7; ЗМ=0,7 к раск.: ЗТМ=0,7; МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	т	0,04228	572,84	125,24	447,6	63,07	24	5	19	3	13,643 0,58	5,439 0,23
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			90%*0,9 85%*0,85					41 37 230					
10	10	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87654321	Разборка покрытой кровель: из волнистых и полуволнистых хризотипциментных листов	100 м2	0,058	154,66	124,02	30,64		9	7	2		15,9 0,92	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			110%*0,9 70%*0,85					44 26 127					
11	11	ФЕР58-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87654321	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0,056	180,11	120,37	39,74	6,21	9	7	2		15,16 0,85	0,46 0,03
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			83% 65%					37 29 123					
12	12	ФЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87654321	Демонтаж каркаса козырьков над входами- Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр табл. 2 п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗТ=0,7; ЗМ=0,7 к раск.: ЗТМ=0,7; МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	т	0,04832	572,84	125,24	447,6	63,07	28	6	22	3	13,643 0,56	5,439 0,26
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			90%*0,9 85%*0,85					40 41 264					
Раздел 2. Строительные работы															
13	13	ФЕР53-15-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87654321	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0,005	8206,82	4958,37	230,8	27	41	25	1		606,9 3,03	2 0,01
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			80% 70%					137 111 508					
14	14	ФСС-06.1.01.05-00037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87654321	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт	0,0517	2027				105					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	15	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Прыжок от 04.09.2019 № 5190 в 6.7.1 При выполнении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включенных в кадастровый кадастр) в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 03Г1-1, 15, 34М-1, 25 в расч. 3Г1М-1, 25, 73-1, 15.	100 м2	0,4916	68,47	38,95	27,68	0,73	34	19	14	4,2435	0,0625	
		Прыжок Материал Ресурсы от 26.12.2019 №1676/р												2,09	0,03
		Факт	Нанесение раскраски от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ		105%*0,9 55%*0,85					113 56 384					
16	16	ФЭСЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водо-дисперсионная БИРСС Бетон-контакт (расход 0,3кг/м2)	т	0,014748	18390,16				271					
		Прыжок Материал Ресурсы от 26.12.2019													
17	17	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства кордеса: упрочненная стен цоколя (Прыжок от 04.09.2019 № 5190 в 6.7.1 При выполнении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включенных в кадастровый кадастр) в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 03Г1-1, 15, 34М-1, 25 в расч. 3Г1М-1, 25, 73-1, 15.	100 м2	0,4916	2997,9	1214,06	66,55	23,7	1474	597	33	12	132,25	1,8
		Прыжок Материал Ресурсы от 26.12.2019 №1676/р												65,01	0,88
		Факт	Сетка плановая с квадратными ячейками № 0161	м2	108	28,25				1499,79					
		Факт	Нанесение раскраски от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ		105%*0,9 55%*0,85					3649 1805 14799					
18	18	ФЭСЦ-01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2	м2	53,09	5,84				310					
		Прыжок Материал Ресурсы от 26.12.2019													
19	19	с-чет фактура № 67/0000169	Антиквистик Телром А (расход 0,2л/м2)	л	9,832	43,57				428					
		Факт													
20	20	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (стен фасада) (Прыжок от 04.09.2019 № 5190 в 6.7.1 При выполнении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включенных в кадастровый кадастр) в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 03Г1-1, 15, 34М-1, 25 в расч. 3Г1М-1, 25, 73-1, 15.	100 м2	4,6063	165,72	86,54	77,34	2,9	783	399	366	13	10,327	0,25
		Прыжок Материал Ресурсы от 26.12.2019 №1676/р												47,57	1,15
		Факт	Нанесение раскраски от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ		118%*0,9 63%*0,85					2774 1399 9011					
		Факт	Всего с НР и СТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	21	счет фактура № 67/0000169 от	Антисептик Титром А (расход 0,2л/м2)	л	92,126	43,57				4014					
22	22	ФЕР26-01-065-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	прим. Установка парозащитного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При реконструкции строительных работ и работ по реставрации объектов капитального строительства (аналогичный технологический процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов) ОДГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	4,6063	990,25	144,34	20,54	3,63	4589	665	95	17	16,514 76,07	0,3125 1,44
			Налоговые расходы от ФОТ		100% 0,9					3892					
			Сметная прибыль от ФОТ		70% 0,85					2573 35559					
23	23	ФССЦ-12.1.01.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пленка ветроизоляционная, марка "Ондутис А100"	10 м2	52,97	49,6				2627					
24	24	ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция изделиями из вспененных и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При реконструкции строительных работ и работ по реставрации объектов капитального строительства (аналогичный технологический процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов) ОДГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	4,6063	159,71	152,18	7,24	1,24	736	701	33	6	18,459 85,07	0,1 0,46
У0	У0	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409	6,2				11680,8					
			Налоговые расходы от ФОТ		1884					4034					
			Сметная прибыль от ФОТ		100% 0,9					2667 11367					
25	25	счет фактура № 14922 от	Всего с НР и СП УТЕПЛИТЕЛЬ ТЕХНОВЕНТ Н, 1200X600X100 мм код 549089	м3	46,063	258,57				11911					
26	26	ФССЦ-01.7.15.07-1008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дюбели тарельчатые с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 8 мм, длина 130 мм	100 шт	31,67	70,87				2244					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
У0	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	Накладные расходы от ФОТ	т	0,57	11200				1807,68					
		Сметная прибыль от ФОТ			120%*0,57					1369					
		Всего с НР и СП			65%*0,85					949					
33	33	ФСС-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мм, толщиной 0,5 мм	м2	31,141	50,65				1577					
34	34	ФЕР62-32	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (газовая труба)	100 м2	0,0195	751,17	589,47	0,66	0,12	15	12			74,1 1,45	0,01
		Сметная прибыль от ФОТ			50%					61					
		Всего с НР и СП			50%					38					
35	35	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	4,52	71,11	27,38	18,01	2,46	321	124	81	11	2,76 12,48	0,2125 0,96
		Сметная прибыль от ФОТ			50%*0,9					693					
		Всего с НР и СП			85%*0,85					618					
36	36	ФСС-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный окрашенный, утепленный с доводчиком (прим.)	м2	4,52	1465,11				3346					
		Сметная прибыль от ФОТ								8022					
37	37	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилированных (поворотных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,051	10387,8	1885,07	338,19	77,26	530	96	17	4	215,6825 11	6,3 0,32
		Сметная прибыль от ФОТ			118%*0,9					673					
		Всего с НР и СП			63%*0,85					340					
38	38	счет фактура № 188 от 03.10.2020	Блок оконный ПВХ двухстворчатый двухкамерный стеклопакет с москитной сеткой	шт	2	706,55				1413					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	39	счет фактура № 188 от 03.10.2020	Блок оконный ПВХ двусторонний двухкамерный стеклопакет с москитной сеткой	шт	2	961,28				1923					
40	40	ФЕР10-01-035-02	Принт Установка подоконных досок из ПВХ (Прайс от 04.09.2019 № 518пр и 6.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая их техническое проектирование, в том числе по возведению новых конструкций из металла) ОКП=1.15; ОКМ=1.25; Т3=1.15; Т4=1.25)	100 м	0,036	1999,5	191,29	15,91	3,31	72	7	1		22,425 0,81	0,275 0,01
		Материалы Росстат от 26.12.2019 №876пр	ПВХ-доска 25х125х15							47	24				
			Сметная прибыль от ФОТ		118% 0,85					527					
41	42	ФЭСЦ-11.3.03.01-0003	Доски подоконные из ПВХ, ширина 200 мм	м	3,6	25,93				93					
		Прайс Материал Росстат от 26.12.2019	Всего с НР и СГ												
42	43	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отлив на все фасадные окна) из листовой оцинкованной стали (Прайс от 04.09.2019 № 518пр и 6.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая их техническое проектирование, в том числе по возведению новых конструкций из металла) ОКП=1.15; ОКМ=1.25; Т3=1.15; Т4=1.25)	100 м2	0,1017	1113,02	953,49	27,35	4,39	113	97	3		111,78 11,37	0,3375 0,03
		Прайс Материал Росстат от 26.12.2019 №876пр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57	11200				649,6					
		У0 08.3.05.05-10051	Наличие расходуемых материалов		120% 0,85					340					
			Сметная прибыль от ФОТ		05% 0,85					1720					
43	44	ФЭСЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мм, толщиной 0,5 мм	м2	11,187	50,65				567					
		Прайс Материал Росстат от 26.12.2019	Всего с НР и СГ												
44	45	ФЕР10-01-012-01	Обшивка каркасных стен, досками обшивки (откосы) (Прайс от 04.09.2019 № 518пр и 6.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая их техническое проектирование, в том числе по возведению новых конструкций из металла) ОКП=1.15; ОКМ=1.25; Т3=1.15; Т4=1.25)	100 м2	0,0285	3571,63	360,67	46	8,13	102	10	1		41,745 1,19	0,7 0,02
		Прайс Материал Росстат от 26.12.2019 №876пр	ПВХ-доска 25х125х15							34					
			Сметная прибыль от ФОТ		118% 0,85					747					
			Всего с НР и СГ												

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	46	ФЕР15-04-025-01 Покраска Министрой России от 26.12.2019 №876/бр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву, стен (откосы) (Приказ от 04.09.2019 № 519/бр п.6.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (малоэтажных многоквартирных домов) в целях обеспечения безопасности жизни граждан, а также в целях по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,0285	972,18	554,9	6,96	1,34	28	16			61,18 1,74	0,1125
			Накладные расходы от ФОТ		105%*0,9					99					
			Сметная прибыль от ФОТ		55%*0,85					47					
			Всего с НР и СП							319					
46	47	ФСС-14.4.02.04-0182 Покраска Министрой России от 26.12.2019 №876/бр	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая	т	0,0007	22638,2				16					
Балконы															
47	48	ФЕР10-01-022-01 Покраска Министрой России от 26.12.2019 №876/бр	Подшивка потолков, досками обшивки (балконов снизу) КР.п10 (Приказ от 04.09.2019 № 519/бр п.6.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (малоэтажных многоквартирных домов) в целях обеспечения безопасности жизни граждан, а также в целях по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,058	683,08	522,63	64,99	9,76	38	30	4	1	60,49 3,51	0,8 0,05
	У0	11.1.01.12-0008	Доска обрезная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 16 мм, ширина 60 мм, длина 3000 мм	м3	1,86 0,1079	2194				236,73					
			Накладные расходы от ФОТ		118%*0,9					208					
			Сметная прибыль от ФОТ		63%*0,85					105					
			Всего с НР и СП							553					
48	49	11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,145	1375				199					
49	50	ФЕР11-01-033-01 Покраска Министрой России от 26.12.2019 №876/бр	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина 140 мм, длина 4000 мм	100 м2	0,058	782,62	536,58	98,71	21,96	45	31	6	1	62,905 3,65	1,775 0,1
			Накладные расходы от ФОТ		123%*0,9					225					
			Сметная прибыль от ФОТ		75%*0,85					129					
			Всего с НР и СП							640					
50	51	11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,145	1375				199					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	52	ФЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву: потолок (Пружик от 04.09.2019 № 519/0 и в 7.1 Пружиком-спиральными работами и работами по реконструкции обшивки капитального строительства (аналогичных окрасочных работ) в новых строительных, в том числе по возведению новых конструкций (заказчик) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, МВТ=0,00	100 м2	0,058	434,45	219,11	3,68	0,75	25	13			25,07 1,45	0,0625
			Итого:		105% У.В. 55%*0,85					17 38 273					
52	53	ФСС-14.4.02.04-0004	Всево с НР и СГ Сметная прибыль от ФОТ Краска для наружных работ МА-015, защитная	т	0,0011	15707				17					
		Прожек Мастерская Росси от 26.12.2019													
53	54	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолок (Пружик от 04.09.2019 № 519/0 и в 7.1 Пружиком-спиральными работами и работами по реконструкции обшивки капитального строительства (аналогичных окрасочных работ) в новых строительных, в том числе по возведению новых конструкций (заказчик) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, МВТ=0,00	100 м2	0,058	589,65	297,51	4,5	0,9	33	17			34,04 1,97	0,075
		Прожек Мастерская Росси от 26.12.2019													
			Итого:		105% У.В. 55%*0,85					102 50 361					
54	55	ФСС-14.4.02.04-0004	Всево с НР и СГ Сметная прибыль от ФОТ Краска для наружных работ МА-015, защитная	т	0,0017	15707				27					
		Прожек Мастерская Росси от 26.12.2019													
55	56	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней (Пружик от 04.09.2019 № 519/0 и в 7.1 Пружиком-спиральными работами и работами по реконструкции обшивки капитального строительства (аналогичных окрасочных работ) в новых строительных, в том числе по возведению новых конструкций (заказчик) ОЗТ=1,15, ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, МВТ=0,00	100 м	0,098	937,44	449,82	255,1	38,46	92	44	25	4	47,725 4,68	3,2375 0,32
		Прожек Мастерская Росси от 26.12.2019													
			Итого:		2,09	7571				1550,54					
		УВ 07.2.05.01-0032	Итого:	т	0,2048 135%*0,9 100%*0,85					424 258 1286					
			Сметная прибыль от ФОТ Всево с НР и СГ							1206					
56	57	ФСС-23.3.08.01-0043	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	29,4	41,02									
		Прожек Мастерская Росси от 26.12.2019													

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	59	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прим. облицовка балконов профилированными листом (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При реконструкции строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Накладные расходы от ФОТ	100 м2	0,145	350,92	304,65	32,91	4,78	51	44	5	1	34,385 4,99	0,3875 0,06
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 85%*0,85					231 206 761					
58	60	ФСС-08.3.09.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: поллизстер С8-1150-0,5	м2	15,95	57,1				911					
59	61	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка уголка из листовой окрашенной стали по верку облицовки (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При реконструкции строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Накладные расходы от ФОТ	100 м2	0,0215	1014,74	853,49	27,35	4,39	22	21	1		111,78 2,4	0,3375 0,01
	У0	08.3.03.05-0002	Профолока канальная оцинкованная, диаметр 3 мм	м	0,012	8190				2,46					
	У0	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм Накладные расходы от ФОТ	м	0,0003 0,57 0,0123 120%*0,9 65%*0,85	11200				137,76					
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП							144 73 356					
60	62	ФСС-08.3.05.01-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиизстер 25 мм, толщиной 0,5 мм	м2	2,37	50,85				120					
61	63	ФЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прим. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При реконструкции строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Накладные расходы от ФОТ	т	0,09664	1295,77	205,76	799,28	112,53	125	20	77	11	22,4135 2,17	9,7125 0,94
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 85%*0,85					180 142 1095					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67	70	ФССЦ-12.1.03.02-1004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	13,04	54,48				710					
68	71	ФССЦ-08.3.05.01-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мм, толщиной 0,5 мм (примыкания, ветровая и карнизная планки)	м2	5,192	50,65				263					
69	72	ФЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Подшивка потолков, досками обшивки (лобовая доска) (Приказ от 04.09.2019 № 513/пр в.6.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов) СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗММ=1,25	100 м2	0,01	4743,92	522,63	64,99	9,75	47	5	1		60,49 0,6	0,8 0,01
70	73	ФЕР15-04-024-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Прим. Простая окраска масляными составами по дереву: потолков (окраска карнизного свеса) (Приказ от 04.09.2019 № 513/пр в.6.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов) СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗММ=1,25	100 м2	0,01	553,71	297,51	4,5	0,9	6	3			34,04 0,34	0,075 0,075
71	74	ФССЦ-14.4.04.08-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Шпателька масляно-клеевая расходные материалы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	т	0,0055 0,0001 105%*0,9 55%*0,85	2898,5				0,29					
72	75	ФЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву (Приказ от 04.09.2019 № 513/пр в.6.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов) СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗММ=1,25	100 м2	0,075	282,51	233,94	9,04	1,8	21	18			28,635 2,15	0,1375 0,01
73	76	ФЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,42 0,0315	11200				352,8					

ГРАНД-Смета 2020.1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	82	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Органовка металлических поверхностей за один раз: прунтовкой ГФ-021 (трубы) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте-спроектированных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструкций элементов) 0,37*1,15; 3М*1,25 к рас.; 3ТМ*1,25; ТЗ*1,15; 3ТМ*1,25	100 м2	0,1116 90%*0,9 70%*0,85	228,6	65,03	11,53	0,28	26	7	1		6,1065 0,68	0,025
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП							35 26 228					
80	83	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оргутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (трубы за 2 раза) (ПЗ-2 0,37*1,2; 3М*1,25 к рас.; 3ТМ*1,25 к рас.; ТЗ-2; 3ТМ*1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте-спроектированных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструкций элементов) 0,37*1,15; 3М*1,25 к рас.; 3ТМ*1,25; ТЗ*1,15; 3ТМ*1,25	100 м2	0,1116 90%*0,9 70%*0,85	335,78	44,44	15,03	0,55	37	5	2		4,899 0,55 0,01	0,05 0,01
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП							26 19 280					
81	84	ФЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте-спроектированных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструкций элементов) 0,37*1,15; 3М*1,25 к рас.; 3ТМ*1,25; ТЗ*1,15; 3ТМ*1,25	100 м2	0,068 120%*0,9 65%*0,85	1042	370,22	123,34	18,36	69	24	8	1	42,849 2,83	1,425 0,09
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП							171 87 696					
82	85	ФСС-12.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	8,052	70,5				568					
83	87	ФЕР10-01-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	прим Подшивка потолков: панелями ПВХ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте-спроектированных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструкций элементов) 0,37*1,15; 3М*1,25 к рас.; 3ТМ*1,25; ТЗ*1,15; 3ТМ*1,25	100 м2	0,068	782,92	666,7	44,35	7,83	54	46	3	1	77,165 5,32	0,675 0,05
	У0	11.2.08.02-0010	Плиты древесноволокнистые, сухоово способа производства, твердые, ТС-400, толщина 4, продукция 5 мм	1000 м2	0,105 0,0072 118%*0,9 63%*0,85	12000				86,4					
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП							310 160 819					

ГРАНД-Смета 2020.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ		142%					234					
			Всего с НР и СП		95%*0.85					133					
90	94	ФССЦ-01.7.12.05-1002	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 150 г/м2	м2	84.03	2.9				244					
91	95	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ+т-1,5; ЗМ+1,25 к расч.; ЗГМ+1,25; ТЗ+1,15; НМ+0,6/пр	м3	8.4	18.5	7.76	10.36	1.01	155	65	87	8	0,9775 8,21	0,0875 0,74
			Накладные расходы от ФОТ							308					
			Сметная прибыль от ФОТ		122%*0.9					315					
			Всего с НР и СП		80%*0.85					1806					
92	96	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	9.66	91.5				884					
93	97	ФЕР08-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ+т-1,5; ЗМ+1,25 к расч.; ЗГМ+1,25; ТЗ+1,15; НМ+0,6/пр	100 м3	0.0924	3518.42	951.52	2175.5	335.4	325	88	201	31	111.55 10,31	25,0375 2,31
			Накладные расходы от ФОТ							713					
			Сметная прибыль от ФОТ		105%*0.9					417					
			Всего с НР и СП		65%*0.85					3190					
94	98	ФССЦ-04.1.02.01-0006	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	9.425	490				4618					
95	99	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	92.4	14.06				1299					
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												

ГРАНД-Смета 2020.1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
101	105	ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876бр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,7245	60				43					
102	106	ФЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876бр	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (Приказ от 04.09.2019 № 516бр п.6.7.1 При ремонто-справочных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 0,31*1,15, 3М*1,25 к расч., 3ГМ*1,25, 3Т*1,15, 3М*1,25)	100 м3	0,0126	3518,42	951,52	2175,5	335,4	44	12	27	4	111,55 1,41	25,0375 0,32
Накладные расходы от ФОТ					105%*0,9					95					
Сметная прибыль от ФОТ					65%*0,85					56					
Всего с НР и СП										430					
103	107	ФССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876бр	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	1,285	490				630					
Раздел 3. Вывоз мусора															
104	110	ФССЦнг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876бр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	16,824	3,28		3,28		55		55			
НР 0% от ФОТ															
СП 0% от ФОТ										349					
Всего с НР и СП															
105	111	ФССЦнг-03-21-01-017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876бр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 17 км	1 т груза	16,824	14,17		14,17		238		238			
НР 0% от ФОТ															
СП 0% от ФОТ															
Всего с НР и СП										1509					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										182714	13201	2753	302	1479,04	24,77
Накладные расходы										13059					
Сметная прибыль										7128					
Итого по акту:										202901				1479,04	24,77
Итого															
В том числе:															

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Материалы										166780					
Машины и механизмы										2753					
ФОТ										13503					
Накладные расходы										13059					
Сметная прибыль										7128					
ВСЕГО по акту										202901				1479,04	24,77
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										182714	13201	2753	302	1479,04	24,77
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Минстроя РФ от 04.2020г. 13439-И/Ф/09 (Ареван, Дюжа) ОЗП=6,34; ЗМ=6,34; ЗПМ=6,34; МАТ=6,34)										1156410	83694	17458	1914	1479,04	24,77
Накладные расходы										82800					
Сметная прибыль										45196					
Итого по акту:										1286406				1479,04	24,77
В том числе:															
Материалы										1057258					
Машины и механизмы										17458					
ФОТ										85608					
Накладные расходы										82800					
Сметная прибыль										45196					
НДС 20%										257281,2					
ВСЕГО по акту										1 543 697,20				1479,04	24,77
ИТОГО по акту согласно п. 1.5. договора										1 259 083,33					
НДС 20%										251 816,67					
ВСЕГО по акту согласно п. 1.5. договора										1 510 900,00					


Сдел: Генеральный директор ООО "СтройГодрад"

Принят: Заместитель генерального директора - главный инженер
НО Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области

Старший по дому ()



Д.А. Касьянов
В.В. Денисов



Расценки
соответствуют
смете
Е.М. Сербина

