

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Соборо"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Каляева, д. 4а	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт фасада		
		Вид деятельности по ОКДП	
		номер	85/ЗА82ак-2021г.
		дата	17.05.2021г.
		Вид операции	
		Вид договора (контракт)	
		Номер документа	07.12.2021
		Дата составления	23.11.2021
		Отчетный период	с по
			07.12.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
999-9900	Строительный мусор			м	4,6		0,9453					
ЗТ				чел.-ч	22,82		4,68951					
Итого по расценке					178,00							
ФОТ										36,58		
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и										36,58		782
Министрства сооружений: усиление и замена существующих				%	103							
России № конструкций, возведение отдельных										37,68		785
812/пр от конструктивных элементов												
21.12.2020												
Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и				%	59					21,58		450
Министрства сооружений: усиление и замена существующих												
России № конструкций, возведение отдельных												
774/пр от конструктивных элементов												
11.12.2020												
Прил. п.40.1												
Всего по позиции										95,84		1 997
3	3	ФЕР53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных	100 м2			0,124					
кирпичных стен при глубине заделки: в 1												
кирпич площадью в одном месте более 1												
м2												
1 ОТ								4 508,21		559,02	20,83	11 644
2 ЭМ								230,80		28,62	7,28	208
3 в т.ч. ОТМ								27,00		3,35	20,83	70
4 М								3 017,65		374,19	5,65	2 114
06.1.01.05 Кирпич				1000 шт	10,33		1,28092					
999-9900 Строительный мусор				м	51,3		6,3612					
ЗТ				чел.-ч	551,8		68,4232					
ЗТы				чел.-ч	2		0,248					
Итого по расценке								7 756,66		961,83		11 714
ФОТ										562,37		10 777
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)				%	92		92			517,38		
Министрства												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.87												
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)				%	52		52			292,43		6 091
Министрства												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.87												
Всего по позиции										1 771,64		30 834
4	4	ФССС-	Раствор кладочный, цементно-	м3				519,80		-373,84	5,65	-2 112
04.3.01.12-												
0003												
(Стены (ремонтно-строительные))												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	ФССЦ-04.3.02.13-0367	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные, рецепт № 11, марка 100 (Стены (ремонтно-строительные))	т			1,29456	1 034,63		1 339,39	5,65	7 568
			Объем=0,7192*1,8									
6	6	ФЕР99-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,7192					
			1 ОТ					21,45		15,43	20,83	321
			2 ЭМ					8,55		6,15	7,28	45
			3 в т.ч. ОТм					6,94		4,99	20,83	104
			ЗТ	чел.-ч	2,75		1,9778					
			ЗТм	чел.-ч	0,69		0,496248					
			Итого по расценке					30,00		21,55		
			ФОТ							20,42		425
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	%	73		73			14,91		310
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	%	34		34			6,94		145
7	7	ФССЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт			1,28092	2 045,30		2 619,87	5,65	14 802
			Всего по позиции							43,43		821
8	8	ФЕР15-04-006-03	Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок: Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,2055					
			Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					44,73	1,15	10,57	20,83	220
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,25	7,28	2
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,07	20,83	1
			4 М					0,18		0,04	5,65	
			14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103		0,0021167					
			ЗТ	чел.-ч	4,65		1,15					
			ЗТм	чел.-ч	0,02		1,25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					45,88		10,86		
			ФОТ:							10,64		221
			Приказ НР Отделочные работы							9,58		199
			Министр									
			России №									
			812/пр от		100	0,9	90					
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы									
			Министр									
			России №									
			774/пр от		49	0,85	41,65			4,43		92
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
			Всего по позиции							24,87		513
9	9	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-Контакт"	т			0,007193	18 390,16		132,28	5,65	747
			(Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлоконструкций и трубопроводных заготовок)									
10	10	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2			0,2055					
			Объем=0,35*0,2055*100/1000									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					587,78	1,15	138,91	20,83	2 893
			2 ЗМ					45,09	1,25	11,56	7,28	84
			3 в т.ч. ОТм					21,38	1,25	5,49	20,83	114
			4 М					979,70		201,33	5,65	1 138
			ЗТ									
			Итого по расценке					1 612,57		351,82		
			ФОТ							144,40		3 007
			Приказ НР Отделочные работы							129,96		2 706
			Министр									
			России №									
			812/пр от		100	0,9	90					
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы									
			Министр									
			России №									
			774/пр от		49	0,85	41,65			60,14		1 252
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
			Всего по позиции							541,92		8 073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,388395	517,91		-201,15	5,65	-1136
			(Отделочные работы)									
12	12	ФССЦ-04.3.02.12-0008	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М175-М100)	т			0,621432	1 176,71		731,25	5,65	4 132
			(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)									
			Объем=0,388395*1,5									
13	13	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,388395					
			1 ОТ					21,45		8,33	20,83	174
			2 ЭМ					6,55		3,32	7,26	24
			3 в т.ч. ОТм					6,94		2,70	20,83	56
			ЗТ	чел.-ч	2,75		1,0680863					
			ЗТм	чел.-ч	0,69		0,2679926					
			Итого по расценке				30,00			11,65		
			ФОТ							11,03		230
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 108	%	73		73			8,05		168
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 108	%	34		34			3,75		78
			Всего по позиции							23,45		444
14	14	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м2			0,2055					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх.; ЗТМ=1,25; ЗТМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					100,20	1,15	23,68	20,83	493
			2 ЭМ					1,31	1,25	0,34	7,26	2
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,06	20,83	1
			14.2.06.03 Жидкость гидрофобизирующая									
			ЗТ	чел.-ч	10,66		1,15	2,5192245				
			ЗТм	чел.-ч	0,02		1,25	0,0051375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					101,51				
			ФОТ							24,02		494
			Приказ НР Отделочные работы							23,74		445
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			21,37		
			Приказ СП Отделочные работы									
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			9,89		206
15	15	ФССЦ- 14.2.06.03- 0001	Всего по позиции							55,28		1 146
			Гидрофобизатор "Софэксил-40"	кг			4,62375	37,05		171,31	5,65	968
16	16	ФЕР15-04-019- 05	Изготовление в строительных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)				0,2055					
			Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	с 100 м2								
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					128,20	1,15	30,30	20,83	631
			2 ЭМ					5,41	1,25	1,39	7,28	10
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,25	0,24	20,83	5
			4 М					105,72		21,73	5,85	123
			14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,038		0,007809					
			14.4.01.02 Грунтовка	т	0,013		0,0026715					
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	3,261265					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,02055					
			Итого по расценке					239,33		53,42		
			ФОТ							30,54		636
			Приказ НР Отделочные работы							27,49		572
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90					
			Приказ СП Отделочные работы									
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,55			12,72		265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										93,63		1 601
17	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шатлевка мапосадочная водостойкая фасадная		т			-0,003596	4 841,85		-17,41	5,65	-98
Удален из поз. 17												
18	ФССЦ-14.5.11.02-0106	(Отделочные работы) Шатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"	кг				41,1	9,14		375,65	5,65	2 122
(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок) Объем=20,55*2												
20	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок) Объем=0,175*20,55/1000	т				0,003596	30 554,42		109,87	5,65	621
21	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водо-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный	т				0,007809	41 699,81		325,63	5,65	1 840
(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)												
устройство отлива цоколя												
22	ФЕРр58-34-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м				0,709					
1 ОТ								222,80		157,97	20,83	3 291
2 ЭМ								3,85		2,73	7,28	20
3 в т.ч. ОТм								1,16		0,82	20,83	17
4 М								2 367,16		1 692,50	5,65	9 563
08.3.03.05 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,5 мм			ка		1		0,709					
3Т			чел.-ч		26,12		18,51908					
Итого по расценке			чел.-ч		0,09		0,06381			1 853,20		
ФОТ										158,79		3 308
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%		90					142,91		2 977
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.92												
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%		46					73,04		1 522
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.92												
Всего по позиции										2 069,15		17 373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	22	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т			-0,149589	11 200,00		-1 675,51	5,65	-9 487
		Удален из поз. 118										
24	23	ФССЦ-08.3.05.01-0002	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Лист гладкий RANILA: полиэстер	м2			14,89	118,83		1 769,38	5,85	9 997
			(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлоконструкций и трубопроводных заготовок) Объем=70*9*0,2*1,05									
			Итого по разделу 2 Ремонт цоколя							10 025,93		
Раздел 3. Ремонт фасада												
25	24	ФЕР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2			3,5396					
			Объем=353,96 / 100									
		1 ОТ		цел.-ч	17,8		63,00488	138,84		491,44	20,83	10 237
		3Т								491,44		
			Итого по расценке					138,84		491,44		10 237
		Приказ Минстроя № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			442,30		9 213
		Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			226,06		4 709
26	25	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			3,5396			1 159,80		24 159
			Объем=353,96 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх ; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						44,73	1,15	182,08	20,83	3 793
		2 ЭМ						0,97	1,25	4,29	7,28	31
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	1,15	20,83	24
		4 М						0,18		0,64	5,65	4
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0364579					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Отделочные работы Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			1 035,91		21 578
29	28	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-6,689844	517,91		9 334,20		139 087
			(Отделочные работы)							-3 484,74	5,65	-19 576
30	29	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 15 накрывка" (марка М75- М100)	т			10,70375	1 176,71		12 595,21	5,65	71 163
			(Отделочные работы)									
			Объем=6,689844*1,6									
31	30	ФЕРр9-11.4	Механизированное приготовление раствора в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			6,689844					
			1 ОТ					21,45		143,50	20,83	2 989
			2 ЭМ					8,55		57,20	7,28	416
			3 в т.ч. ОТм					6,94		46,43	20,83	967
			ЗТ					18,397071				
			ЗТм					4,6159924				
			Итого по расценке					30,00		200,70		
			ФОТ							189,93		3 958
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министр России № и трубопроводных заготовок	%	73		73			130,65		2 886
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108									
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министр России № и трубопроводных заготовок	%	34		34			64,58		1 345
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108									
32	31	ФЕР10-01-036- 01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м			2,3664			403,93		7 638
			Объем=236,64 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 На возведение новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					57,15	1,15	155,53	20,83	3 240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 М						36,00				
		11.3.03.13 Уголок ПВХ		п.м	100		236,64			85,19	5,65	481
		3Т		чел.-ч	6,7	1,15	18,233112					
Итого по расценке												
		ФОТ						93,15		240,72		3 240
		Приказ НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			155,53		3 149
		Минстрой								151,18		
		России №										
		В12/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			72,71		1 515
		Минстрой										
		России №										
		7/4/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.10										
Всего по позиции												
33	32	ФССЦ-14.1.04.02-0011	Клей разнотипный № 89-II	кг			-1,89312	45,00		484,61	5,65	8 385
										-85,19		-481
(Деревянные конструкции)												
34	33	ФССЦ-11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			236,64	3,15		745,42	5,65	4 212
(Отделочные работы)												
37	34	ФЕР16-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесом вручную с подготовкой поверхности	100 м2			3,5396					
Объем=353,96 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						128,20	1,15	521,84	20,83	10 870
		2 ЭМ						5,41	1,25	23,94	7,28	174
		3 в т.ч. ОТм						0,93	1,25	4,11	20,83	86
		4 М						105,72		374,21	5,65	2 114
		14.3.02.01 Краска акриловая		м	0,038		0,1345048					
		14.4.01.02 Грунтовка		м	0,013		0,0460148					
		3Т		чел.-ч	13,8	1,15	56,173452					
		3Тм		чел.-ч	0,08	1,25	0,35396					
Итого по расценке												
		ФОТ						239,33		919,99		10 956
										525,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы									
			Министр									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прип. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы									
			Министр									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прип. п.15									
			Всего по позиции									
38	36	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,061943	4 841,85		1 612,41		27 581
		Удален из поз. 36								-299,92	5,65	-1 696
39	36	ФССЦ-14.5.11.02-0106	(Отделочные работы) Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"	кг			707,92	9,14		6 470,39	5,65	36 558
			(Отделочные работы) Объем=353,96*2									
41	37	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,061943	30 554,42		1 892,63	5,65	10 693
			Объем=0,175*353,96/1000									
42	38	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т			0,134505	37 375,38		5 027,18	5,65	28 404
			(Отделочные работы)									
45	39	ФЕРр61-22-1	Ремонт штукатурки наружных вертикальных горизонтальных и цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с земли и лесов	100 м2			0,5104					
			1 ОТ									
			4 М									
		999-9900	Спиральный мусор	т			6,5312			2 435,71	20,83	50 736
			3Т	чел.-ч			238,56096			1 533,61	5,65	8 665
			Итого по расценке ФОТ				7 776,88			3 969,32		50 736
										2 435,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			2,167,78		45,155
			Министрiя № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			1,071,71		22,324
			Министрiя № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.95									
46	40	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Всего по позиции							7,208,81		126,880
			Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-2,96032	517,91		-1,533,16	5,65	-8,662
47	41	ФССЦ-04.3.02.12-0009	(Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15 накрывка" (марка М175-М100) (Отделочные работы)	т			4,736512	1,176,71		5,573,50	5,65	31,490
48	42	ФЕРр89-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			2,96032					
			1 ОТ					21,45		63,50	20,83	1,323
			2 ЭМ					8,55		25,31	7,28	184
			3 в т.ч. ОТм					6,94		20,54	20,83	428
			ЗТ	чел.-ч	2,75		6,14085					
			ЗТм	чел.-ч	0,69		2,0426208					
			Итого по расценке					30,00		88,81		
			ФОТ							84,04		1,751
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министрiя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок	%	73		73			61,35		1,278
			812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.108									
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министрiя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок	%	34		34			28,57		595
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.108									
51	43	ФЕР15-04-019-05	Всего по позиции							178,73		3,380
			Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,5104					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Прил. 15.10 3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; п.3.22 ТЗМ=1,25									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр.п.586									
			1 ОТ					128,20	1,4375	94,06	20,83	1 959
			2 ЭМ					5,41	1,5625	4,31	7,28	31
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,5625	0,74	20,83	15
			4 М					105,72	1,25	67,45	5,65	381
			14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,038	1,25	0,024244					
			14.4.01.02 Грунтовка	т	0,013	1,25	0,008294					
			3Т	чел.-ч	13,8	1,4375	10,12506					
			3ТМ	чел.-ч	0,08	1,5625	0,0638					
			Итого по расценке					239,33		165,82		
			ФОТ							94,80		1 974
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			85,32		1 777
			Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			39,48		822
			Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020									
			Прил. п.15									
52	44	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Удален из поз. 36	т				4 841,86		290,62	5,65	4 970
			Шпатлевка малопосадочная подостойкая фасадная					-0,011165		-54,06		-305
53	45	ФССЦ-14.5.11.02-0106	(Отделочные работы) Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"	кг			102,08	9,14		933,01	5,65	5 272
			(Отделочные работы) Объем=2*51,04									
55	46	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы) Объем=0,175*51,04/1000	т			0,008932	30 554,42		272,91	5,65	1 542
56	47	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый (Отделочные работы)	т			0,024244	30 888,75		748,87	5,65	4 231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт низа балканных плит												
59	48	ФЕР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,0816					
			1 ОТ					1 520,76		124,09	20,83	2 585
			2 ЭМ					1,21		0,10	7,28	1
			4 М					1 140,25		93,04	5,65	526
		999-9900	Строительный мусор	м	4,81		0,392496					
		3Т		чел.-ч	174		14,1984					
			Итого по расценке					2 662,22		217,23		
		ФОТ								124,09		2 585
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		59			110,44		2 301
		Приказ СП Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		41			54,60		1 137
		Прил. п.95										
Всего по позиции												
60	49	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,17952	517,91		382,27	5,65	6 550
										-92,98		-525
61	50	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М75-М100) (Отделочные работы) (Объем=0,17952*1,6)	т			0,287232	1 176,71		337,99	5,65	1 910
62	51	ФЕР69-11-4	Механизированное приготовление раствора в построечных условиях: цементно-известковый тяжелых	м3			0,17952					
			1 ОТ					21,45		3,85	20,83	80
			2 ЭМ					8,55		1,53	7,28	11
			3 в т.ч. ОТм					6,94		1,25	20,83	26
			3Т	чел.-ч	2,75		0,49368					
			3Тм	чел.-ч	0,69		0,123888					
			Итого по расценке					30,00		5,38		
			ФОТ							5,10		105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.108	%	73		73			3,72		77
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.108	%	34		34			1,73		36
65	52	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности Объем=0.0816 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25, ТЗМ=1,25 421/нр п.585	с 100 м2			0,000816			10,83		204
			1 ОТ					128,20	1,15	0,12	20,83	2
			2 ЭМ					5,41	1,25	0,01	7,28	
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,25	0,00	20,83	
			4 М					105,72		0,09	5,65	1
			14.3.02.01 Краска акриловая	м	0,038		0,000031					
			14.4.01.02 Грунтовка	м	0,013		0,0000106					
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	0,0129469					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,0000816					
			Итого по расценке					239,33		0,22		
			ФОР							0,12		2
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			0,11		2
			Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,05		1
			Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15									
			Всего по позиции							0,38		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	53	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,000014	4 841,85		-0,07	5,65	
			(Отделочные работы)									
67	54	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"	кг			16,32	9,14		149,16	5,65	843
			(Отделочные работы)									
			Объем=2*8,16									
69	55	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,001428	30 564,42		43,63	5,65	247
			(Отделочные работы)									
			Объем=0,175*3,16/1000									
70	56	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т			0,000031	37 375,38		1,16	5,65	7
			(Отделочные работы)									
Устройство отлива наливников												
71	57	ФЕРр58 34.4	Устройство полскоп, сацдинок, подоконных отливов из листовой стали	100 м			0,164					
			1 ОТ					222,80		36,54	20,83	761
			2 ЭМ					3,85		0,63	7,28	5
			3 в т.ч. ОТм					1,16		0,19	20,83	4
			4 М					2 387,16		391,49	5,65	2 212
			08.3.03.05 Проволока стальная низкоуглеродистая	кг	1		0,164					
			разного назначения оцинкованная диаметром									
			2,5 мм									
			3Т		26,12		4,28368					
			3Тм		0,09		0,01476					
			Итого по расценкам					2 613,81		428,66		765
			ФОТ							36,73		689
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			33,06		
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			16,90		352
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.92									
Всего по позиции												
71.1	58	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т			-0,034604	11 200,00		-387,56	5,65	-2 190
										478,62		4 019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
19	59	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2			3,28	45,82		150,29	5,65	849
(Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок).												
Итого по разделу 3 Ремонт фасада											53 255,38	
Раздел 4. Замена окон подъездов												
73	60	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,0288					
			1 ОТ					1 338,01		38,53	20,83	803
			2 ЭМ					241,95		8,97	7,28	51
			3 в т.ч. ОТм					104,49		3,01	20,83	63
			3Т	чел.-ч	165,39		4,763232					
			3Тм	чел.-ч	7,74		0,222912					
			Итого по расценке					1 579,96		45,50		
			ФОТ							41,54		866
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом	%	91		91			37,80		788
			Прил. п.40.2									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом	%	52		52			21,60		450
			Прил. п.40.2									
74	61	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,0288			104,90		2 092
			1 ОТ					1 639,19	1,15	54,29	20,83	1 131
			2 ЭМ					270,55	1,25	9,74	7,28	71
			3 в т.ч. ОТм					61,81	1,25	2,23	20,83	46
			4 М					8 164,54		235,14	5,65	1 329
			11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые	м2	100		2,88					
			3Т	чел.-ч	187,55		6,211656					
			3Тм	чел.-ч	5,04		0,18144					
			Итого по расценке					10 074,28		289,17		1 177
			ФОТ							56,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2			54,94		1 144
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции			%	55	0,85	46,75			26,42		550
Всего по позиции				м2			2,88	3 174,78		380,53		4 225
75 62 ФССЦ- 11.3.02.01- 0016	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно- откидной створкой, двухкамерным степлопакетом (32 мм), площадью до 2 м2			м2			2,88	3 174,78		5 143,37	5,65	51 660
76 63 ФЕР10-01-335- 01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м			100 м			0,024					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М								165,82 10,45 2,16 2 189,21	1,15 1,25 1,25	4,58 0,31 0,06 52,54	20,83 7,28 20,83 5,65	95 2 1 297
11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ 11.3.03.14- Заглушки торцевые двухсторонние к 1000 подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм				м 10 шт	0 0							
ЗТ ЗТм				чел.-ч чел.-ч	19,44 0,18	1,15 1,25	0,536544 0,0054					
Итого по расценке ФОТ								2 365,48		57,43		98
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2			4,54 4,51		93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	45
			СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			2,17			
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										
Всего по позиции													
77	64	ФССЦ-11.3.03.01-0010	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м			2,4	64,35		64,11	5,65	532	
			(Отделочные работы) Объем=0,024*100							154,44		873	
78	65	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт			0,2	3,15		0,83	5,65	4	
			(Отделочные работы)										
Ремонт и окраска внутренних оконных откосов													
35	66	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (откосов)	100 м2			0,082						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585													
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25										
			1 ОТ					695,60	1,15	65,60	20,83	1 366	
			2 ЗМ					92,77	1,25	9,51	7,28	69	
			3 в т.ч. ОТм					53,22	1,25	5,46	20,83	114	
			4 М					1 130,40		92,69	5,65	524	
			ЗТ	чел.-ч	74	1,15	6,9782						
			ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	0,56785						
			Итого по расценке					1 918,77		167,80			
			ФОТ							71,06		1 480	
			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			63,95		1 332	
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15													
			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			29,60		616	
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
Всего по позиции													
										261,35		3 907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	67	ФЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2			0,082					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
		1 ОТ						289,99	1,15	27,35	20,83	570
		2 ЭМ						6,85	1,25	0,70	7,28	5
		3 в т.ч. ОТМ						1,28	1,25	0,13	20,83	3
		4 М						118,30		9,70	5,65	55
		14.3.02.01 Краска акриловая		м	0,03		0,00246					
		14.4.01.02 Грунтовка		м	0,02		0,00164					
		ЗТ		чел.-ч	32,73	1,15	3,086439					
		ЗТМ		чел.-ч	0,11	1,25	0,011275					
		Итого по расценке					415,14			37,75		
		ФОТ								27,48		573
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			24,73		516
		Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			11,45		239
		Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15										
84	68	ФССЦ-14.5.11.02-0101	Удален из поз. 58	т			-0,00041	11 397,10		73,93	5,65	1 385
		Всего по позиции								-4,67		-26
		Шпатлевка водно-дисперсионная										
85	69	ФССЦ-14.5.11.06-0012	(Отделочные работы) Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R"	кг			16,4	8,52		139,73	5,65	789
		(Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)										
		Объем=2*8.2										
87	70	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы) Объем=0.175*8.2/1000	т			0,001435	30 554,42		43,85	5,65	248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	71	ФССЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т			0,00246	27 184,52		66,82	5,65	378
(Отделочные работы)												
Итого по разделу 4 Замена окон подбедзов											10 428,99	
Раздел 5. Ремонт наружных оконных откосов												
91	72	ФЕРрб1-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2			0,2809					
			1 ОТ					3 004,39		843,93	20,83	17 579
			2 ЭМ					2,31		0,65	7,28	5
			4 М					2 279,65		640,35	5,65	3 618
		999-9900	Строительный мусор	м	9,68		2,719112					
			3Т	чел.-ч	323,4		90,84306					
Итого по расценке												
			ФОТ					5 286,35		1 484,93		
		Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			843,93		17 579
		Министрства России № 812/пр от 21.12.2020								751,10		15 645
		Прил. п.95										
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			371,33		7 735
		Министрства России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.95										
Всего по позиции												
92	73	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:5	м3			-1,23596	617,91		-640,12	5,65	44 582
												-3 617
(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))												
93	74	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М75-М100)	т			0,95506	1 176,71		1 123,83	5,65	6 350
(Отделочные работы)												
			Объем=28,09*34/1000									
Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых												
94	75	ФЕРрб9-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			1,528096					
			Объем=0,95506*1,6									
			1 ОТ					21,45		32,78	20,83	683
			2 ЭМ					8,55		13,07	7,28	95
			3 в т.ч. ОТм					6,94		10,60	20,83	221
			3Т	чел.-ч	2,75		4,202264					
			3Тм	чел.-ч	0,69		1,0543862					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					30,00		45,85		
			ФОТ							43,38		904
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях	%	73		73			31,67		660
			Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических									
			России № и трубопроводных заготовок									
			812/нр от									
			21.12.2020									
			Прил. п. 108									
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях	%	34		34			14,75		307
			Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических									
			России № и трубопроводных заготовок									
			774/нр от									
			11.12.2020									
			Прил. п. 108									
97	76	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с пасов вручную с подготовкой повархности	100 м2			0,2809			92,27		1 745
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п. 586												
			1 ОТ					128,20	1,15	41,41	20,83	863
			2 ЗМ					5,41	1,25	1,90	7,28	14
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,25	0,33	20,83	7
			4 М					105,72		29,70	5,65	168
			14.3.02.01 Краска акриловая	м	0,038		0,0106742					
			14.4.01.02 Грунтовка	м	0,013		0,0036517					
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	4,457883					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,02809					
			Итого по расценке					239,33		73,01		870
			ФОТ							41,74		783
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			37,57		
			Минстрой									
			России №									
			812/нр от									
			21.12.2020									
			Прил. п. 15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,38		362
			Минстрой									
			России №									
			774/нр от									
			11.12.2020									
			Прил. п. 15									
Всего по позиции										127,96		2 190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	77	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлопродукции и трубопроводных заготовок) Объем=0,175*0,2809*100/1000	т			0,004916	30 554,42		150,21	5,65	849
102	78	ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т			0,010674	26 873,22		286,84	5,65	1 621
103	79	ФЕРр58-20-1	Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлопродукции и трубопроводных заготовок) Смена обделок из листовой стали (полосов, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,452					
			1 ОТ					353,23		159,66	20,83	3 326
			2 ЭМ					5,13		2,32	7,28	17
			3 в.т.ч. ОТм					1,54		0,70	20,83	15
			4 М					96,05		43,41	5,65	245
		08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,083168					
		999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,101248					
			3Т	чел.-ч	41,41		18,71732					
			3Тм	чел.-ч	0,12		0,05424					
			Итого по расценке				454,41			205,39		
			ФОТ							160,36		3 341
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			144,32		3 007
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	45		45			73,77		1 537
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
104	80	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,452*100*1,05	м			47,46	26,41		423,48	5,65	8 132
			Итого по позиции							1 253,42		7 082
Раздел 6. Замена дверей входных												
105	81	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	100 м2			0,0537					
			1 ОТ					737,40		39,60	20,83	825
			2 ЭМ					241,95		12,99	7,28	95
			3 в.т.ч. ОТм					104,49		5,61	20,83	117
			3Т	чел.-ч	91,15		4,894755					
			3Тм	чел.-ч	7,74		0,415638					
			Итого по разделу 5 Ремонт наружных оконных откосов							5 425,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					979,35		52,59		13
			ФОТ							45,21		942
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и							41,14		857
			Минстроя сооружений: разборка отдельных									
			России № конструктивных элементов здания		91		91					
			812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в									
			21.12.2020 целом									
			Прил. п.40.2									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и		52		52			23,51		490
			Минстроя сооружений: разборка отдельных									
			России № конструктивных элементов здания									
			774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в									
			11.12.2020 целом									
			Прил. п.40.2									
106	82	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков	м2			5,37			117,24		2 267
			в готовые проемы									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
			421/пр п.596									
			1 ОТ					23,81	1,15	147,04	20,83	3 063
			2 ЭМ					14,41	1,25	96,73	7,28	704
			3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	13,22	20,83	275
			4 М					25,72		138,12	5,65	780
			01.7.04.07 Скобанные изделия		0							
			07.1.01.03 Блоки дверные металлические	м2	1		5,37					
			3Т	чел.-ч	2,4	1,15	14,8212					
			3Тм	чел.-ч	0,17	1,25	1,141125					
			Итого по расценке					63,94		381,89		3 338
			ФОТ							160,26		2 794
			НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			134,14		
			Приказ Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.9									
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			84,46		1 759
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.9									
107	83	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный	м2			5,37	1 465,11		7 867,64	5,65	9 100
			двулопный типа ДСН ДКН, площадь- 2,73									44 452
			м2.									
			(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)									

108	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ФЕР09-04-012-	Установка дверного доводчика к	шт	2									
	02	металлическим дверям											
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
	421/пр п.585												
	01.7.04.01	Доводчики дверные	шт	1									
			чел.-ч	1,11									
		Итого по расценке					1,15						
		ФОТ							15,44				
		Приказ НР Строительные металлические конструкции	%		93		0,9						
		Министр											
		России №											
		812/пр от											
		21.12.2020											
		Прил. п.9											
		Приказ СП Строительные металлические конструкции	%		62		0,85						
		Министр											
		России №											
		774/пр от											
		11.12.2020											
		Прил. п.9											
		Всего по позиции											
109	85	ФССЦ-01.7.04.01-0011	шт	2					428,27				1 310
		Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе											4 839
		(Строительные металлические конструкции)											
		Итого по разделу 6 Замена дверей входных											
		Раздел 7. Крыльцо											
110	86	ФЕР89-19-1	м3	0,576									
		Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100											
		1 ОТ							83,08				997
		2 ЭМ							161,09				676
		ЗТ											
		Итого по расценке											
		ФОТ							244,17				
		Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы	%		92								
		Министр											
		России №											
		812/пр от											
		21.12.2020											
		Прил. п.103											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			21,05		439
			Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.103									
Всего по позиции												
111	87	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 1	100 м3			0,01152			205,71		3 029
Объем=1,152 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.03.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
			1 ОТ									254
			ЗТ	чел.-ч	118	1,15	1,563264	920,40	1,15	12,19	20,83	
Итого по расценке												
			ФОТ					920,40		12,19		254
			Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80	0,9	80,1			9,76		203
			Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.2									
			Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			4,14		86
			Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2									
Всего по позиции												
112	88	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			0,0576			26,09		543
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
			1 ОТ					29,43	1,15	1,95	20,83	41
			2 ЭМ					1,31	1,25	0,09	7,28	1
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,02	20,83	
			4 М					1 492,06		85,94	5,65	489
			ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	0,228528					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00144					
Итого по расценке												
			ФОТ					1 522,80		87,98		41
										1,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Полю	%	112	0,9	100,8			1,59		41
			Министр России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.11									
			Приказ СП Полю	%	85	0,85	55,25			1,09		23
			Министр России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.11									
Всего по позиции										91,06		592
112	89	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-7,05024	12,19		-85,94	5,65	-486
			(Полю)									
113	90	ФССЦ- 01.7.12.05- 0131	Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полипропиленовый, марка: "Славрос ПП-М 150"	м2			7,05024	11,72		82,63	5,65	467
			(Строительные металлические конструкции)									
114	91	ФЕР08-01-002- 01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,576					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ					6,19	1,15	4,10	20,83	85
			2 ЭМ					8,10	1,25	5,83	7,28	42
			3 ВТ.Ч. ОТМ					0,81	1,25	0,58	20,83	12
			4 М					0,37		0,21	5,65	1
			02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,6336					
			ЗТ	Чел.-ч		1,15	0,516572					
			ЗТм	Чел.-ч	0,07	1,25	0,0504					
			Итого по расценке					14,66		10,14		
			ФОТ							4,68		97
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			4,63		96
			Министр России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,55			2,74		57
			Министр России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	92	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Всего по позиции Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			0,6336	70,60		17,51	5,65	281
116	93	ФЕР08-01-002-02	(Строительные металлические конструкции) Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3			0,576			44,73		253
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		02.2.05.04 Щебень	1 ОТ	м3	1,15		0,6624	6,75	1,15	4,47	20,83	93
			2 ЭМ	чел.-ч	0,85		0,56304	8,29	1,25	5,97	7,28	43
			3 в т.ч. ОТм	чел.-ч		1,15		0,81	1,25	0,56	20,83	12
			4 М		0,07	1,25	0,0504	0,37		0,21	5,65	1
			Итого по расценке					15,41		10,65		105
		Приказ НР Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020	Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			5,05		104
		Прил. п.8								5,00		
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			2,96		62
117	94	ФССЦ-02.2.05.04-1777	Всего по позиции Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			0,6824	108,40		18,51	5,65	303
										71,80		406
118	95	ФЕР06-01-001-16	(Строительные металлические конструкции) Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3			0,00576					
		Объем=0.576 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	1 ОТ	м3	1,15		0,58752	827,41	1,15	5,48	20,83	114
			2 ЭМ	чел.-ч	0,85			1 740,40	1,25	12,53	7,28	91
			3 в т.ч. ОТм	чел.-ч		1,15		268,32	1,25	1,93	20,83	40
			4 М		0,07	1,25		391,40		2,25	5,65	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	97	1,15	0,642528					
ЗТм				чел.-ч	20,03	1,25	0,144216					
Итого по расценке								2 959,21		20,26		
ФОТ										7,41		154
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6				%	102	0,9	91,8			6,80		144
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6				%	58	0,85	49,3			3,65		76
Всего по позиции										30,71		435
119 96 ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3				0,58752	592,76			348,26	5,65	1 968
120 97 ФЕР26-01-048-04	(Строительные металлические конструкции) Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2				0,0576						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25											
1 ОТ								93,83	1,15	6,22	20,83	130
2 ЭМ								36,80	1,25	2,65	7,28	19
3 в т.ч. ОТм								6,50	1,25	0,47	20,83	10
4 М								32,19		1,85	5,65	10
08.1.02.17 Сетка проволочная стальная плетеная и крученая		м2		105		6,048						
ЗТ		чел.-ч		11		1,15	0,72864					
ЗТм		чел.-ч		0,56		1,25	0,04032					
Итого по расценке								162,82		10,72		140
ФОТ										6,69		122
Приказ НР Теплоизоляционные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20		%		97		0,9	87,3			5,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			3,13		65
121	98	ФССЦ- 08.1.02.17- 0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2			6,048	14,06		19,69	5,65	346
121.1	99	ФЕР27-02-010- 01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,1			85,03		480
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП: 1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						590,51	1,15	67,91	20,83	1 415
		2 ЭМ						73,02	1,25	9,13	7,28	66
		3 в т.ч. ОТм						8,70	1,25	1,09	20,83	23
		4 М						2 504,53		250,45	5,65	1 415
		13.2.03.02 Камни бортовые		М	100		10					
		ЗТ		чел.-ч	69,8	1,15	8,027					
		ЗТМ		чел.-ч	0,65	1,25	0,08125					
		Итого по расценке						3 168,06		327,49		1 438
		ФОТ								69,00		1 625
		Приказ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	Устройство дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			77,97		
		Приказ СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	Устройство дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			45,16		941
121.2	100	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-0,39	592,76		450,62	5,65	5 462
			Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)							-231,18		-1 306
121.3	101	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,312	592,76		184,94	5,65	1 045
			Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=0,39*0,8									
121.4	102	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР-100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			10	22,36		223,60	5,65	1 263
			(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
Козырек												
122	103	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т			0,0791					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
		1 ОТ		т	1		0,0791	345,67	1,15	31,44	20,83	655
		2 ЭМ		чел.-ч	39,55	1,15	3,5976658	473,47	1,25	46,81	7,28	341
		3 в т.ч. ОТм						53,96	1,25	5,34	20,83	111
		4 М						232,33		18,38	5,65	104
		07.2.07.12 Конструкции стальные										
		ЗТ										
		ЗТм										
			Итого по расценке					1 051,47		96,63		
			ФОТ							36,78		766
			Приказ НР Строительные металлические конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93	0,9	83,7			30,78		641
			Приказ СП Строительные металлические конструкции Минстроя России № 77/4/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	%	62	0,85	52,7			19,38		404
			Всего по позиции							146,79		2 145
123	104	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборной единицы до 0,1 т	т			0,0791	10 506,00		831,18	5,65	4 696
			(Теплоизоляционные работы)									
124	105	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,064					
			ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	%	94	0,9	84,6			2,68		56
			Приказ СП Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	%	51	0,85	43,35			1,37		29
126	107	ФЕР12-01-023-01-	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2			0,0624			25,82		257
Всего по позиции												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.06.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ		шт	0			321,93	1,15	23,10	20,83	481
		2 ЭМ						98,67	1,25	7,70	7,28	56
		3 в т.ч. ОТМ						14,69	1,25	1,15	20,83	24
		4 М						548,44		34,22	5,65	193
		08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ондоны, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.									
		12.1.03.02	Металлочерепица	м2	122	1,15	7,6128					
		ЗТ		чел.-ч	37,26		2,6737776					
		ЗТМ		чел.-ч	1,14	1,25	0,08892					
		Итого по расценке						969,04		65,02		
		ФЕР		%	109	0,9	98,1			24,25		505
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12								23,79		495
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			11,75		245
Всего по позиции												
										100,56		1 470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	108	Счет-фактура № Т-649 от 15 октября 2021 г	Металлочерепица «СуперМонтеррей» 0,5 ПЗ				7,6128	665,00	1,0404	932,21	5,65	5 267
(Деревянные конструкции) Цена=798,00/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.												
128	109	ФССЦ- 08.1.02.07- 0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	м2			0,44	164,28		72,28	5,65	408
Итого по разделу 7 Крыльцо											3 713,64	
Раздел 8. Ремонт отмостки												
129	110	ФЕР69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3			7,337					
		1 ОТ						83,08		609,56	20,83	12 697
		2 ЭМ						161,09		1 181,92	7,28	8 604
		ЗТ			чел.-ч	9,74	71,46238					
		Итого по расценке						244,17		1 791,48		
		ФОТ								609,56		12 697
		Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы			%	92	92			560,80		11 681
		Минстроя России № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.103										
		Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы			%	44	44			268,21		5 587
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103										
Всего по позиции											2 620,49	38 569
130	111	ФЕР01-02-057- 01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 1	100 м3			0,14674					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						920,40	1,15	155,32	20,83	3 235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	118	1,15	19,912618					
Итого по расценке												
ФОТ								920,40		155,32		
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2				%	89	0,9	80,1			155,32		3 235
Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2				%	40	0,85	34			124,41		2 591
Всего по позиции												
131 112 ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты: песчаного	01			м3			7,337			332,54		6 926
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								6,19	1,15	52,23	20,83	1 088
2 ЭМ								8,10	1,25	74,29	7,28	541
3 в т.ч. ОТм								0,81	1,25	7,43	20,83	155
4 М								0,37		2,71	5,65	15
02.3.01.02 Песок для строительных работ природный												
ЗТ				чел.-ч	0,78	1,15	6,581289					
ЗТм				чел.-ч	0,07	1,25	0,6419875					
Итого по расценке												
ФОТ								14,66		129,23		1 243
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8				%	110	0,9	99			59,66		1 231
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8				%	69	0,85	58,65			34,99		729
Всего по позиции												
										223,28		3 604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	113	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			8,0707	70,60		569,79	5,65	3 219
133	114	ФЕР11-01-050-01	(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			0,7337					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/лр п.585												
			1 ОТ					29,43	1,15	24,83	20,83	517
			2 ЭМ					1,31	1,25	1,20	7,28	9
			3 ВТЧ. ОТМ					0,23	1,25	0,21	20,83	4
			4 М					1 482,06		1 094,72	5,65	6 185
			ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	2,9108548					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,0183425					
Итого по расценке												
			ФОТ					1 522,80		1 120,75		521
			Приказ НР Полы							25,04		584
			Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020		112		112			28,04		
			Прил. п.11									
			Приказ СП Полы							13,83		288
			Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020		65	0,05	55,25					
			Прил. п.11									
133.1	115	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-89,80488	12,19		1 162,62	5,65	7 583
Всего по позиции												
Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм												
(Полы)												
134	116	ФССЦ-01.7.12.05-0131	Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полипропиленовый, марка: "Славрос ПП-М 150"	м2			-89,80488	11,72		1 062,51	5,65	5 947
(Строительные металлические конструкции)												
135	117	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3			7,337					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/лр п.585												
			1 ОТ					6,75	1,15	56,95	20,83	1 186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЗМ					8,29	1,25	76,03	7,28	553
			3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,25	7,43	20,83	155
			4 М					0,37		2,71	5,65	15
		02.2.05.04	Щебень	МЗ	1,15		8,43755					
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	7,1719175					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,6419875					
			Итого по расценке				15,41			135,69		
			ФОТ							64,38		1 341
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			63,74		1 328
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			37,76		786
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
135.1	118	ФССЦ- 02.2.05.04- 1777	Всего по позиции							237,19		3 868
			Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	МЗ			8,43755	108,40		914,63	5,65	5 168
135.2	119	ФЕР27-06-011- 01	(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	1000 м2			0,0009					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ					34,61	1,15	0,04	20,83	1
			2 ЗМ					16,32	1,25	0,02	7,28	
			3 в т.ч. ОТМ					1,62	1,25	0,00	20,83	
			4 М					271,86		0,24	5,65	1
			ЗТ	чел.-ч	4,2	1,15	0,004347					
			ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	0,0001463					
			Итого по расценке					322,79		0,30		
			ФОТ							0,04		1
			Приказ НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4			0,05		1
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Автомобильные дороги Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95	0,85	80,75			0,03		1
137	120	15	Всего по позиции ФЕР06-01-001- Устройство фундаментных плит бетонных плоских Объем=7,337 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м3			0,07337			0,38		4
			1 ОТ					827,41	1,15	69,81	20,83	1 454
			2 ЭМ					1 740,40	1,25	159,62	7,28	1 162
			3 в т.ч. ОТМ					268,32	1,25	24,61	20,83	513
			4 М					391,40		28,72	5,65	162
			04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого балона ЗТ	м3 чел.-ч	102 97	1,15	7,48374 8,1844235					
			ЗТМ	чел.-ч	20,03	1,25	1,8370014					
			Итого по расценке ФОТ					2 959,21		258,15 94,42 86,68		1 967 1 806
			Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	%	102	0,9	91,8					
			Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	%	58	0,85	49,3			46,55		970
138	121	0006	Всего по позиции ФССЦ- 04.1.02.05- класс В15 (М200) (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	м3			7,48374	592,76		4 436,06	5,65	5 554 25 064
139	122	04	ФЕР26-01-048- Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,7337					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							93,83	1,15	79,17	20,83	1 649
2	ЭМ							36,80	1,25	33,75	7,28	246
3	в т.ч. ОТМ							6,60	1,25	5,96	20,83	124
4	М							32,19		23,62	5,65	133
08.1.02.17 Сетка проволока стальная плетеная и крученая												
3Т				м2	105		77,0385					
3Тм				чел.-ч	11	1,15	9,281305					
				чел.-ч	0,56	1,25	0,51359					
Итого по расценке												
	ФОТ							162,82		136,54		
Приказ НР Теплоизоляционные работы												
	Министр			%	97	0,9	87,3			85,13		1 773
	России №									74,32		1 548
	812/пр от											
	21.12.2020											
	Прил. п.20											
Приказ СП Теплоизоляционные работы												
	Министр			%	55	0,85	46,75			39,80		829
	России №											
	774/пр от											
	11.12.2020											
	Прил. п.20											
Всего по позиции												
140	123	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2			77,0385	14,06		250,86	5,65	4 405
										1 063,16		6 120
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)												
141	124	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	при 100 м			0,7737					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,16; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
	1	ОТ						590,51	1,15	525,41	20,83	10 944
	2	ЭМ						73,02	1,25	70,62	7,28	514
	3	в т.ч. ОТМ						8,70	1,25	8,41	20,83	175
	4	М						2 504,53		1 937,75	5,65	10 948
	13.2.03.02	Камни бортовые		м	100		77,37					
	3Т			чел.-ч	69,8	1,15	62,104899					
	3Тм			чел.-ч	0,65	1,25	0,6285313					
Итого по расценке												
	ФОТ							3 168,06		2 533,78		11 119
										533,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			603,22		12 564
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.21.1									
			Приказ СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			349,39		7 277
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21.1									
			Всего по позиции							3 486,39		42 247
141.1	125	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-3,01743	592,76		-1 788,61	5,66	-10 106
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
141.2	126	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			2,413944	592,76		1 430,89	5,65	8 085
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
144	127	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			77,4	22,36		1 730,66	5,65	9 778
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Объем=3,01743*0,8									
			Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									
			Итого по разделу 8 Ремонт отмостки							17 039,30		
Раздел 9. Балконы												
Ограждения балконов												
145	128	ФЕР07-05-016-02	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м			0,164					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1 289,08	1,15	243,12	20,83	5 064
			2 ЗМ					218,16	1,25	44,72	7,28	326
			3 в т.ч. ОТМ					33,50	1,25	6,87	20,83	143
			4 М					16 062,20		2 634,20	5,65	14 883
			11.1.01.15 Поручни деревянные	м	102		16,728					
			ЗТ	чел.-ч	134	1,15	25,2724					
			ЗТМ	чел.-ч	2,82	1,25	0,5781					
			Итого по расценке ФОТ					17 569,44		2 922,04		5 207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Бетонные и железобетонные сборные Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	%	116	0,9	104,4			280,99		5 436
			Приказ СП Бетонные и железобетонные сборные Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	%	80	0,85	68			169,99		3 541
			Всего по позиции							3 353,02		29 250
146	129	ФССЦ-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т			-0,34276	7 571,00		-2 595,04	5,65	-14 662
148	130	ФССЦ-07.2.07.04-0011	(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественно-бытовых зданий и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборной единицы до 0,1 т	т			0,165	10 508,00		1 733,82	5,65	9 796
149	131	ФЕР13-03-002-04	(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,0984					
			ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					56,55	1,265	7,04	20,83	147
			2 ЗМ					9,22	1,25	1,13	7,28	8
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,25	0,03	20,83	1
			4 М					152,04		14,96	5,65	85
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,265	0,6609676					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00246					
			Итого по расценке					217,81		23,13		
			ФОТ							7,07		148
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	%	94	0,9	84,6			5,98		125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Министрiя оборудовiния от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	%	51	0,85	43,35			3,06		64
Всего по позиции												
150	132	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,0984			32,17		429
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 за 2 слоя ПЗ=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.03.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
			1 ОТ					18,32	2,53	4,81	20,03	100
			2 ЭМ					6,01	2,5	1,48	7,28	11
			3 в т.ч. ОТм					0,22	2,5	0,05	20,83	1
			4 М					138,16	2	27,19	5,65	154
			ЗТ	чел.-ч	2,13	2,53	0,5302678					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	2,5	0,00492					
			Итого по расценке					163,49		33,48		101
			ФОТ							4,86		85
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Министрiя оборудовiния от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	%	94	0,9	84,6			4,11		
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Министрiя оборудовiния от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	%	51	0,85	43,35			2,11		44
Всего по позиции												
151	133	ФЕР09-06-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2			0,2001			39,70		394
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
			1 ОТ					264,91	1,15	60,96	20,83	1 270
			2 ЭМ					26,33	1,25	6,59	7,28	48
			3 в т.ч. ОТм					3,82	1,25	0,96	20,83	20
			4 М					13,36		2,67	5,65	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м	0							
		3Т		чел.-ч	29,9	1,15	6,8804385					
		3Тм		чел.-ч	0,31	1,25	0,0775388					
		Итого по расценке					304,60			70,22		
		ФОТ								61,92		1 290
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9		%	93	0,9	83,7			51,83		1 080
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9		%	62	0,85	52,7			32,63		680
152	134	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			21,0105	57,10		154,68		3 093
			(Строительные металлические конструкции) Объем=0,2001*100*1,05							1 199,70	5,65	6 778
153	135	ФССЦ-08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием	м			10,56	64,47		680,80	5,65	3 847
			(Строительные металлические конструкции)									
Отлив балконный												
154	136	ФЕРр58-34-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м			0,164					
		1 ОТ						222,80		36,54	20,83	761
		2 ЗМ						3,85		0,63	7,28	5
		3 в т.ч. ОТм						1,16		0,19	20,83	4
		4 М						2 387,16		391,49	5,65	2 212
		08.3.03.05	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,5 мм	кг	1		0,164					
		3Т		чел.-ч	26,12		4,28368					
		3Тм		чел.-ч	0,09		0,01476					
		Итого по расценке					2,613,81			428,66		765
		ФОТ								36,73		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90					33,06		689
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46					16,90		352
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
Всего по позиции												
155	137	ФСЦЦ- 08.3.05.05- 0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	T			-0,034604	11 200,00		478,62		4 018
		Удален из поз. 118								-387,56	5,66	-2 190
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
40	138	ФСЦЦ- 08.3.05.05- 0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	m2			3,23	45,32		150,29	5,65	849
(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)												
Итого по разделу 9 Балконы												
4 840,20												
Раздел 10. Прочие работы												
Заделка трещин в кирпичной кладке												
157	139	ФЕР53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м			1,28					
		1 ОТ						24,31		31,12	20,83	648
		4 М						0,02		0,03	5,65	
		04.3.01.09	Расход цементный	m3			0,0256					
		3Т		чел.-ч			3,4588					
Итого по расценке												
		ФОТ						24,33		31,15		648
		НР Стены (ремонтно-строительные)		%			92			31,12		596
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87										
		Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)		%			52			16,18		337
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87										
Всего по позиции												
											75,96	1 581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	140	ФССЦ-04.3.02.13-0387	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ, цементные, рецепт № 11, марка 100 (Стены (ремонтно-строительные)) Объем=0,0256*1,8	т			0,04808	1 034,63		47,68	5,65	269
159	141	ФЕРрб9-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,0256					
			1 ОТ					21,45		0,55	20,83	11
			2 ЭМ					8,55		0,22	7,28	2
			3 в т.ч. ОТм					6,94		0,18	20,83	4
			3Т	чел.-ч	2,75		0,0704					
			3Тм	чел.-ч	0,69		0,017664					
			Итого по расценке					30,00		0,77		
			ФОТ							0,73		15
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях	%	73		73			0,53		11
			Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических									
			России № и трубопроводных заготовок									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.106									
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях	%	34		34			0,25		5
			Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических									
			России № и трубопроводных заготовок									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.108									
160	142	ФЕР46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами	т			0,015372			1,55		29
			1 ОТ					1 608,51		24,73	20,83	515
			2 ЭМ					103,04		1,58	7,28	12
			3 в т.ч. ОТм					12,58		0,19	20,83	4
			4 М					7 245,64		111,38	5,65	629
			3Т	чел.-ч	186,17		2,8618052					
			3Тм	чел.-ч	0,96		0,0147571					
			Итого по расценке					8 957,39		137,69		
			ФОТ							24,92		519
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и	%	103		103			25,67		535
			Министрства сооружений: усиление и замена существующих									
			России № конструкций, возведение отдельных									
			812/пр от конструктивных элементов									
			21.12.2020									
			Прил. п.40.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/по от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			14,70		306
Всего по позиции												
161	143	ФССЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг			-0,7686	9,04		178,06	5,65	1 997
162	144	ФССЦ-08.3.11.01-0056	Швеллеры № 16-24, марка стали 18сп	т			-0,007379	5 989,00		-44,19	5,65	-250
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)												
163	145	ФССЦ-08.4.03.03-0025	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 20-22 мм	т			-0,007225	5 650,00		-40,82	5,65	-231
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)												
164	146	ФССЦ-23.3.06.05-0005	Трубы стальные сварные изоинвентарные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м			-0,173704	33,00		-5,89	5,65	-33
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)												
165	147	ФССЦ-08.3.07.01-0073	Полоса стальная, марка Ст0	т			0,007144	7 092,89		50,67	5,65	286
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)												
43	148	ФССЦ-08.4.03.03-0032	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т			0,0107	7 987,23		85,57	5,65	483
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)												
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)												
Объем=10,7/1000												
Газовые трубы												
171	149	ФЕР-62.32.2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2			0,08					
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 за 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												
		1 ОТ						599,47	2,2	105,51	20,83	2 198
		2 ЭМ						0,66	2	0,11	7,28	1
		3 ВТЧ, ОТМ						0,12	2	0,02	20,83	
		4 М						151,04	2	24,17	5,65	137
14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению												
		ЗТ	чел.-ч	74,1	2,2			13,0416				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2			0,0016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	152	ФЕР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,0156					
			1 ОТ					1 520,76		23,72	20,83	494
			2 ЭМ					1,21		0,02	7,28	
			4 М					1 140,25		17,79	5,65	101
		999-9900	Строительный мусор	м	4,81		0,075036					
			ЗТ	чел.-ч	174		2,7144					
			Итого по расценке					2 662,22		41,53		
		ФОР								23,72		494
		Приказ № Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89					21,11		440
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.95										
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44					10,44		217
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.95										
176	163	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Всего по позиции							73,08		1 252
			Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,03432	517,91		-17,77	5,65	-100
177	164	ФССЦ-04.3.02.12-0009	(Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М75-М100 или аналог)	т			0,055	1 176,71		64,72	5,65	366
			(Отделочные работы) Объем=0,03432*1,6									
178	165	ФЕР69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,034					
			1 ОТ					21,45		0,73	20,83	45
			2 ЭМ					8,55		0,28	7,28	2
			З в т.ч. ОТМ					6,94		0,24	20,83	5
			ЗТ	чел.-ч	2,75		0,0935					
			ЗТм	чел.-ч	0,69		0,02346					
			Итого по расценке					30,00		1,02		20
			ФОР							0,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Изготовление в построенных условиях	%	73		73			0,71		15
			Министрия материалов, полуфабрикатов, металлических									
			Росси № и трубопроводных заготовок									
			812/нр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.108									
			Приказ СП Изготовление в построенных условиях	%	34		34			0,33		7
			Министрия материалов, полуфабрикатов, металлических									
			Росси № и трубопроводных заготовок									
			774/нр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.108									
			Всего по позиции							2,06		39
			Итого по разделу 10 Прочие работы							986,62		
			Раздел 11. Вывоз мусора									
179	156	ФССЦпг-01-01	Погрузо-разгрузочные работы при	1 т груза			36,0437	42,98		1 549,16	7,28	11 278
		01-041	автомобильных перевозках: Погрузка									
			мусора строительного с погрузкой вручную									
180	157	ФССЦпг-03-21	Перевозка грузов автомобилями-	1 т груза			36,0437	13,38		482,26	7,28	3 511
		01-015	самосвалами грузоподъемностью 10 т									
			работавших вне карьера на расстоянии: I									
			класс груза до 15 км									
			Итого по разделу 11 Вывоз мусора							2 031,42		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							104 949,54		806 687
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							13 602,36		283 336
			Эксплуатация машин							4 439,16		32 315
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							307,75		6 410
			Материалы							86 908,00		491 036
			Строительные работы							124 421,43		1 212 284
			в том числе:							106 653,52		1 088 557
			оплата труда							13 333,71		277 740
			эксплуатация машин и механизмов							2 300,65		16 747
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							220,82		4 599
			материалы							71 927,76		406 398
			накладные расходы							12 574,27		261 918
			сметная прибыль							6 517,13		135 754
			Дополнительная перевозка							2 031,42		14 789
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							15 736,49		98 938
			в том числе:									
			оплата труда							268,67		5 596
			эксплуатация машин и механизмов							107,09		779
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							86,93		1 811
			материалы							14 960,24		84 638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы сметная прибыль							259,59		5 407
			Итого ФОТ (справочно)							120,90		2 518
			Итого накладные расходы (справочно)							13 910,13		289 746
			Итого сметная прибыль (справочно)							12 833,86		267 325
			Итого сметная прибыль (справочно)							6 638,03		138 272
			НДС 20%							24 884,29		242 456,80
			ВСЕГО по акту							149 305,72		1 454 740,80
			в том числе:									5 267
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									1200000,00
			Итого по акту									240000,00
			НДС 20%									1440000,00

Всего по акту согласно п. 1.5 Договора №8513A82ag-2021

Сдал: Директор ООО "Соберо" О.П. Литвинчук

Принял И.п. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старшая по дому Д.С. Бодров

РАСЧЕТЫ
Сметная прибыль
СМЕТЕ

Итого по акту

ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ

Якушев Т.В.



Согласовано

инженером 1 категории

Комитетов

В.В. Монова и.в.