

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "Соберо"

Стройка

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Каляева, д. 4в

Объект

Капитальный ремонт фасада

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(наименование, адрес)

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

85/ЭА82аг-2021

17.05.2021г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	07.12.2021	с 23.11.2021 по 07.12.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка и разборка лесов												
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	5,4362							
Объем=543,62 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ		чел.-ч	43,5	1,15	271,945905	375,84	1,15	2 349,61	20,83	48 942
		2 ЭМ						4,60	1,25	31,26	7,28	228
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	5,50	20,83	115
		4 М						343,22		1 865,81	5,65	10 542
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,4756675					
		Итого по расценке						723,66		4 246,68		49 057
		ФОТ		%	110	0,9	99			2 355,11		48 566
		Приказ № Конструкция из кирпича и блоков Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8										
		Приказ СП Конструкция из кирпича и блоков Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8		%	69	0,85	58,65			1 381,27		28 772
Всего по позиции											7 959,51	137 050
Итого по разделу 1 Установка и разборка лесов											7 959,51	
Раздел 2. Ремонт цоколя												
2	2	ФЕР46-02-009-02	Обшивка штукатурки с постройкой: стая и потолков кирпичных	100 м2	0,686							
		1 ОТ						178,90		104,31	20,83	2 173

3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
999-9900	Строительный мусор			м	4,6		2 6956					
3Т				чел.-ч	22,82		13 37252					
Итого по расценке							1 179,00			104,31		2 173
ФОТ										104,31		2 238
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020				%	103		103			107,44		
Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020				%	59		59			61,54		1 282
Прил. п.40.1												
Всего по позиции				100 м2		0,124				273,29		5 893
3	3	ФЕР53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2									
		1 ОТ						4 508,21		559,02	20,83	11 644
		2 ЭМ						230,80		28,62	7,28	208
		3 в т.ч. ОТм						27,00		3,35	20,83	70
		4 М						3 017,65		374,19	5,65	2 114
06.1.01.05 Кирпич				1000 шт	10,33		1,28092					
999-9900 Строительный мусор				м	51,3		6,3612					
3Т				чел.-ч	551,8		68,4232					
3Тм				чел.-ч	2		0,248					
Итого по расценке							7 756,66			961,83		11 714
ФОТ										562,37		10 777
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)				%	92		92			517,38		
Министр												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.87												
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)				%	52		52			292,43		6 091
Министр												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.87												
Всего по позиции				м3		-0,7192		519,80		1 771,64		30 834
4	4	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50							-373,84	5,65	-2 112
(Стены (ремонтно-строительные))												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФССЦ-04.3.02.13-0367	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные, рецепт № 11, марка 100 (Стены (ремонтно-строительные))	Т	1000 шт	1,28092	2 045,30	1,29455	1 034,63		1 339,39	5,65	7 568
7	ФССЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 150	Т	1000 шт	1,28092	2 045,30				2 619,87	5,65	14 802
6	7 ФЕРрб9-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3		0,7192							
	1 ОТ					21,45				15,43	20,83	321
	2 ЭМ					8,55				6,15	7,28	45
	3 в т.ч. ОТм					6,94				4,99	20,83	104
	ЗТ			чел.-ч	2,75	1,9778						
	ЗТм			чел.-ч	0,69	0,496248						
	Итого по расценке					30,00				21,58		
	ФОТ									20,42		425
	Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108		%	73	73					14,91		310
	Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108		%	34	34					6,94		145
8	8 ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0,586					43,43		821
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ					44,73			1,15	30,14	20,83	628
	2 ЭМ					0,97			1,25	0,71	7,28	5
	3 в т.ч. ОТм					0,26			1,25	0,19	20,83	4
	4 М					0,18				0,11	5,65	1
	14.3.01.03 Грунтовка		м	0,0103	0,0060358							
	ЗТ		чел.-ч	4,85	1,15	3,133635						
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,01485						
	Итого по расценке					45,88				30,96		632
	ФОТ									30,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			27,30		589
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12,63		283
9	9	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,02051	18 390,16		70,89	5,65	1 466 2 131
10	10	ФЕР15-02-001- 01	(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок) Объем=0,35*58,6/1000 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен	100 м2			0,586					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.596	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ						587,78 45,09 21,38 979,70 61,1 2,4 1,15 1,25 1,758 1 612,57	1,15 1,25 1,25	396,10 33,03 15,66 574,10 411,76 370,58	20,83 7,28 20,83 5,65	8 251 240 326 3 244
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					8 577 7 719
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			171,50		3 572
11	11	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Всего по позиции Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-1,10754	517,91		1 545,31	5,65	23 026 -3 241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Отделочные работы)												
12	12	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М75-М100) (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок) Объем=1,10754*1,6	т			1,772064	4 176,71		2 085,21	5,65	11 781
13	13	ФЕРp69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			1,10754					
		1 ОТ						21,45		23,76	20,83	495
		2 ЭМ						8,55		9,47	7,28	69
		3 в т.ч. ОТМ						6,94		7,69	20,83	160
		ЗТ		чел.-ч	2,75		3,045735					
		ЗТМ		чел.-ч	0,69		0,7042026					
		Итого по расценке					30,00			33,23		655
		ФОТ		%	73		73			31,45		478
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108										
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108		%	34		34			10,69		223
Всего по позиции												
14	14	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м2			0,4944			66,88		1 265
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; 421/пр п.586										
		1 ОТ						100,20	1,15	56,97	20,83	1 187
		2 ЭМ						1,31	1,25	0,81	7,28	6
		3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,25	0,14	20,83	3
		14.2.06.03 Жидкость гидрофобизирующая ЗТ		л	22,5		11,124					
			чел.-ч	10,66	1,15		6,0608496					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02		0,01236					
		Итого по расценке					101,51			57,78		1 190
		ФОТ								57,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы		%	100	0,9	90		51,40			1 071
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65		23,79			496
15	15	ФССЦ- 14.2.06.03- 0001	Всего по позиции	кг					132,97			2 760
		Гидрофобизатор "Софэксил-40"					11,124	37,05	412,14	5,05		2 329
16	16	ФЕР15-04-019- 05	(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок) Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	с 100 м2			0,4944					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						128,20	1,15	72,89	20,83	1 518
		2 ЗМ						5,41	1,25	3,34	7,28	24
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,25	0,57	20,83	12
		4 М						105,72		52,27	5,05	295
		14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,038		0,0187872					
		14.4.01.02 Грунтовка		т	0,013		0,0064272					
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,15	7,846128					
		ЗТМ		чел.-ч	0,06	1,25	0,04944					
		Итого по расценке						239,33		128,50		
		ФОТ								73,46		1 530
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		66,11			1 377
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		30,60			637
		Всего по позиции							225,21			3 851

23	22	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
----	----	----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТМ		цел.-ч	0,02	1,25	0,0968225					
Итого по расценке												
		ФОТ						45,88		204,62		4 176
Приказ НР Отделочные работы												
		Минстроя		%	100	0,9	90			200,48		3 758
		России №								180,43		
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
Приказ СП Отделочные работы												
		Минстроя		%	49	0,85	41,65			83,50		1 739
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
Всего по позиции												
27	26	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,135552	18 390,16		2 492,82	5,65	14 084
(Отделочные работы)												
Объем=0,35*387,29/1000												
28	27	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2			3,8729			468,55		9 685
Объем=387,29 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
		1 ОТ						587,78	1,15	2 617,88	20,83	54 530
		2 ЭМ						45,09	1,25	218,29	7,28	1 589
		3 в т.ч. ОТМ						21,38	1,25	103,50	20,83	2 156
		4 М						979,70		3 794,28	5,65	21 438
		ЗТ		цел.-ч	61,1	1,15	272,129318					
							5					
		ЗТМ		цел.-ч	2,4	1,25	11,6187					
Итого по расценке												
		ФОТ						1 612,57		6 630,45		56 686
Приказ НР Отделочные работы												
		Минстроя		%	100	0,9	90			2 721,38		51 017
		России №								2 449,24		
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65	133,45				23 610
Всего по позиции									
29 28 ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3		-7,319781	517,91	10 213,14			152 184
						-3 790,99	5,65		-21 419
30 29 ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	(Отделочные работы) Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 15 накрывка" (марка М75- М100) (Отделочные работы) Объем=7,319781*1,6	т		11,71165	1 176,71	13 781,22	5,65		77 864
31 30 ФЕР-р69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3		7,319781					
	1 ОТ				21,45	157,01	20,83		3 271
	2 ЭМ				8,55	62,58	7,28		456
	3 в т.ч. ОТм				6,94	50,80	20,83		1 058
	ЗТ				20,1293978				
	ЗТм				5,0506489				
	Итого по расценке				30,00	219,59			
	ФОТ					207,81			4 329
	Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	%		73		151,70			3 160
	Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	%		34		70,66			1 472
Всего по позиции									
32 31 ФЕР10-01-036- 01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м		2,035		441,95			8 359
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
	1 ОТ				57,15	133,75	20,83		2 786
	4 М				36,00	73,26	5,65		414

[illegible][illegible]

3	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Отделочные работы												
Министр												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Министр												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
38	35	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Удален из поз. 36	%	49	0,85	41,65			239,69		4 993
Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная												
Т												
1 764,23												
-328,16												
5,65												
30 180												
-1 854												
(Отделочные работы)												
39	36	ФССЦ-14.5.11.02-0106		кг			774,58	9,14		7 079,66	5,65	40 000
Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"												
(Отделочные работы)												
Объем=2*387,29												
41	37	ФССЦ-14.4.01.02-0201		т			0,067776	30 554,42		2 070,86	5,65	11 700
Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"												
(Отделочные работы)												
Объем=0,175*387,29/1000												
42	38	ФССЦ-14.3.02.01-0203		т			0,14717	37 375,38		5 500,53	5,65	31 078
Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий												
(Отделочные работы)												
Ремонт штукатурки наличников и карнизов												
45	39	ФЕРр61-22-1		100 м2			0,5168					
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с земли и лесов												
1 ОТ												
4 М												
999-9900 Строительный мусор												
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
4 019,09												
2 466,25												
51 372												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			2 194,96		45 721
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.95										
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			1 085,15		22 604
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.95										
		Всего по позиции								7 299,20		128 471
46	40	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-2,99744	517,91		-1 552,40	5,65	-8 771
47	41	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС-15 накрывка" (марка М75-М100) (Отделочные работы) Объем=2,99744*1,6	т			4,795904	1 176,71		5 643,39	5,65	31 885
48	42	ФЕРр99-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			2,99744					
		1 ОТ						21,45		64,30	20,83	1 339
		2 ЭМ						8,55		25,63	7,28	187
		3 В.Т.Ч. ОТМ						6,94		20,90	20,83	433
		ЗТ		чел.-ч	2,75		8,24296					
		ЗТМ		чел.-ч	0,69		2,0682336					
		Итого по расценке						30,00		89,93		1 772
		ФОТ								85,10		1 294
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок		%	73		73			62,12		
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.108										
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок		%	34		34			28,93		602
		774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.108										
51	43	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,5168			180,98		3 422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прил. 15.10.3.22. Окраска отдельных т/г, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; п.3.22. ТЗМ=1,25. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ								128,20	1 4375	95,24	20,83	1 984
2 ЗМ								5,41	1,5625	4,37	7,28	32
3 в т.ч. ОТМ								0,93	1,5625	0,75	20,83	16
4 М								105,72	1,25	68,30	5,65	386
14.3.02.01 Краска акриловая				т	0,038	1,25	0,024548					
14.4.01.02 Грунтовка				т	0,013	1,25	0,008398					
ЗТ				чел.-ч	13,8	1,4375	10,25202					
ЗТМ				чел.-ч	0,08	1,5625	0,0646					
Итого по расценке								239,33		167,91		
ФОТ										95,99		2 000
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			86,39		1 800
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			39,98		833
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
52	44	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т				4 841,85		294,28	5,65	5 035
		Удален из поз. 36								-54,74		-309
53	45	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"	кг			103,36	9,14		944,71	5,65	5 338
(Отделочные работы)												
			Объем=2*51,68									
55	46	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,009044	30 554,42		276,33	5,65	1 561
(Отделочные работы)												
			Объем=0,175*51,68/1000									
56	47	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т			0,024548	30 888,75		758,26	5,65	4 284
(Отделочные работы)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт низа балки плит												
40	48	ФЕР06-08-001-01	Устройство перекрытий безбалочных толщин: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (заливка балочной плиты)	100 м3			0,0376					
Объем=3,76 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п 586												
		1 ОТ						6 963,84	1,15	301,12	20,83	6 272
		2 ЭМ						2 693,58	1,25	126,60	7,28	922
		3 ВТЧ, ОТМ						414,54	1,25	19,48	20,83	406
		4 М						20 857,83		784,25	5,65	4 431
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	101,5		3,8164					
		07.3.02.11 Конструкции стальные		т	0,5		0,0188					
		08.4.03.03 Арматура		т	7,66		0,288016					
		ЗТ		чел.-ч	806	1,15	34,85144					
		ЗТМ		чел.-ч	30,95	1,25	1,45465					
		Итого по расценке						30 515,25		1 211,97		
		ФОТ								320,60		6 678
		Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные		%	102	0,9	91,8			294,31		6 130
		Министрства строительства и работ в строительстве										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.6										
		Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные		%	58	0,85	49,3			158,06		3 292
		Министрства строительства и работ в строительстве										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.6										
43	49	ФССЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3			3,8164	700,00		2 671,48	5,65	21 047
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									15 094
44	50	ФССЦ-08.4.03.03-0032	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т			0,071	7 997,23		567,80	5,65	3 208
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
			Объем=71/1000									
59	51	ФЕР061-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,0831					
			1 ОТ					1 520,76		126,38	20,83	2 632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2 ЭМ												
	4 М												
	999-9900	Сбройтапный мусор											
	3Т												
	Итого по расценке												
	ФОТ												
	Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
	Министр России №												
	812/пр от												
	21.12.2020												
	Прил. п.95												
	Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
	Министр России №												
	774/пр от												
	11.12.2020												
	Прил. п.95												
	Всего по позиции												
60	52	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3									
61	53	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М75-М100) (Отделочные работы) (Объем=0,18282*1,6)	т									
62	54	ФЕР-69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3									
	1 ОТ												
	2 ЭМ												
	3 в т.ч. ОТм												
	3Т												
	3Тм												
	Итого по расценке												
	ФОТ												
	Приказ НР Изготовление в построечных условиях												
	Министр России №												
	812/пр от												
	21.12.2020												
	Прил. п.108												

69	58	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая, стабилизирующая-глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т		0,001454	30 554,42	44,43	5,65	251
			Объем=0,175*8,31/1000							
70	59	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (Отделочные работы)	т		0,003158	37 375,38	118,03	5,65	667
Итого по разделу 3 Ремонт фасада										
Раздел 4. Замена окон подъездов										
73	50	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0,0294				
			1 ОТ				1 338,01	39,34	20,83	819
			2 ЭМ				241,95	7,11	7,28	52
			3 в т.ч. ОТм				104,49	3,07	20,83	64
			3Т	цел.-ч	165,39	4,852466				
			3Тм	цел.-ч	7,74	0,227556				
			Итого по расценке				1 579,96	46,45		
			ФОТ	%	91	91		42,41		883
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/нр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом					38,59		804
			Прил. п.40.2							
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/нр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом	%	52	52		22,05		459
			Прил. п.40.2							
Всего по позиции										
74	61	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0,0294		107,09		2 134
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.586							
			1 ОТ				1 639,19	55,42	20,83	1 154
			2 ЭМ				270,55	9,94	7,28	72
			3 в т.ч. ОТм				61,81	2,27	20,83	47
			4 М				8 164,54	240,04	5,65	1 356
			11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые	м2	100	2,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	187,55	1,15	6,3410855					
3Тм				чел.-ч	5,04	1,25	0,18522					
Итого по расценке								10 074,28				
ФОТ				%	108	0,9	97,2			305,40		1 201
Приказ НР Деревянные конструкции										57,69		1 167
Министр										56,07		
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75			26,97		561
Министр												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции										388,44		4 310
75 62 ФССЦ-11.3.02.01-0016			Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотной откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2		2,94		3 174,78		9 333,85	5,65	52 736
(Отделочные работы)												
76 63 ФЕР10-01-035-01			Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0,024						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ				м	0			165,82	1,15	4,58	20,83	95
2 ЭМ				10 шт	0			10,45	1,25	0,31	7,28	2
3 в т.ч. ОТм								2,16	1,25	0,06	20,83	1
4 М								2 189,21		52,54	5,65	297
11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ												
11.3.03.14- Заглушки торцевые двусторонние к 1000 подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм												
ЗТ				чел.-ч	19,44	1,15	0,536544					
ЗТм				чел.-ч	0,18	1,25	0,0054					
Итого по расценке								2 365,48		57,43		96
ФОТ				%	108	0,9	97,2			4,64		93
Приказ НР Деревянные конструкции										4,51		
Министр												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ СП Деревянные конструкции Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10			%	55	0,85	46,75			2,17		45
Всего по позиции												
77	64 ФССЦ- 11.3.03.01- 0010	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м				2,4	64,35		64,11	5,65	532
(Отделочные работы)												
78	65 ФССЦ- 11.3.03.14- 1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт				0,2	3,15		0,63	5,65	4
(Отделочные работы)												
Ремонт и окраска внутренних оконных откосов												
19	66 ФЕР15-02-016- 03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (откосов)	100 м2				0,0656					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
	1 ОТ							695,60	1,15	52,48	20,83	1 093
	2 ЭМ							92,77	1,25	7,61	7,28	55
	3 в т.ч. ОТм							53,22	1,25	4,36	20,83	91
	4 М							1 130,40		74,15	5,65	419
	ЗТ		74	1,15	5,58256							
	ЗТм		5,54	1,25	0,45428							
Итого по расценке												
	ФОТ							1 918,77		134,24		
	Приказ НР Отделочные работы Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9		90			56,84	1 184	
	Приказ СП Отделочные работы Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85		41,65			51,16	1 086	
Всего по позиции												
35	67 ФЕР15-04-007- 01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2				0,0656			209,07		3 126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх., ЗПМ=1,26; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 421/пр п.586										
		1 ОТ						380,71	1,15	28,72	20,83	598
		2 ЭМ						10,41	1,25	0,85	7,28	6
		3 в т.ч. ОТМ						1,97	1,25	0,16	20,83	3
		4 М						642,56		42,15	5,65	238
		14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,001968					
		14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,001312					
		ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	3,2861864					
		ЗТМ		чел.-ч	0,17	1,25	0,01394					
		Итого по расценке						1 033,68		71,72		
		ФОТ								28,88		601
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			25,99		541
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			12,03		250
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
84	68	ФССЦ-14.5.11.02-0101 Удален из поз. 58		т				11 397,10		109,74		1 633
		Шпатлевка водно-дисперсионная					-0,003346			-38,13	5,85	-215
85	69	ФССЦ-14.5.11.06-0012		кг			13,12	8,52		111,78	5,65	632
		Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R"										
		(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)										
		Объем=2*6,56										
87	70	ФССЦ-14.4.01.02-0201		т			0,001148	30 554,42		35,08	5,65	198
		Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)										
		Объем=0,175*6,56/1000										
88	71	ФССЦ-14.3.02.01-0371		т			0,001968	27 164,52		53,46	5,65	302
		Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая										
		(Отделочные работы)										
		Итого по разделу 4 Замена окон под-здоров								10 529,56		

Раздел 5. Ремонт наружных оконных откосов												
91	72	ФЕР-61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по/каmino и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,3105							13
			1 ОТ			3 004,39	932,86	20,83				19 431
			2 ЭМ			2,31	0,72	7,28				5
			4 М			2 279,65	707,83	5,65				3 999
			3Т									
		999-9900	Строительный мусор	м	3,00564							
			Итого по расценке	чел.-ч	100,4157	5 286,35	1 641,41					
			ФОТ				932,86					19 431
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно- Минстроя строительные)	%	89		830,25					17 294
			России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно- Минстроя строительные)	%	44		410,46					8 550
			России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95									
Всего по позиции												
92	73	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3		517,91	-1,3662					49 279
			(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))				-707,57	5,65				-3 998
93	74	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М75- М100) (Отделочные работы) Объем=1,3662*1,6	т		1 176,71	2,18592					14 533
94	75	ФЕР-69-11-4	Механизированное приготовление раствора в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3								
			1 ОТ			21,45	29,30	20,83				610
			2 ЭМ			8,55	11,68	7,28				85
			3 в т.ч. ОТм			6,94	9,48	20,83				197
			3Т									
			Итого по расценке	чел.-ч	3,75705							
			ФОТ	чел.-ч	0,942678	30,00	40,98					807
							38,78					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министрства материалов, полупроводников, металлургических России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	%	73		73			28,31		589
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министрства материалов, полупроводников, металлургических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	%	34		34			13,19		274
97	76	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м²			0,3105			82,48		1 558
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					128,20	1,15	45,78	20,83	954
			2 ЭМ					5,41	1,25	2,10	7,28	15
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,25	0,36	20,83	7
			4 М					105,72		32,83	5,65	185
			14.3.02.01 Краска акриловая	м	0,038		0,011799					
			14.4.01.02 Грунтовка	м	0,013		0,0040365					
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	4,927635					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,03105					
			Итого по расценке				239,33			80,71		961
			ФОТ							46,14		865
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			41,53		
			Министрства									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			19,22		400
			Министрства									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
101	77	ФССЦ 14.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт П" (Изготовление в построечных условиях материалов, полупроводников, металлургических и трубопроводных заготовок)	т			0,005434	30 554,42		141,46	5,55	2 419
			Объем=0,175*31,05/1000							166,03		938

102	78	ФССП-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М" цвет белый	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0,011799	26 873,22	317,08	5,65	1 792
			(Изготовление в полевых условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)						0,427				
103	79	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м										
			1 ОТ							353,23	150,83	20,83	3 142
			2 ЭМ							5,13	2,19	7,28	16
			3 в т.ч. ОТм							1,54	0,66	20,83	14
			4 М							96,05	41,01	5,65	232
		08.3.05.05	Спаль листовая оцинкованная	м	0,184				0,078568				
		999-9900	Строительный мусор	м	0,224				0,095648				
			ЗТ	чел.-ч	41,41				17,68207				
			ЗТм	чел.-ч	0,12				0,05124				
			Итого по расценке						454,41		194,03		
			ФОТ								151,49		3 156
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90						136,34		2 840
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92											
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46							69,69		1 452
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92											
104	80	ФССП-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м					44,84	26,41	1 184,22	5,65	7 682
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))										6 691
			Итого по разделу 5 Ремонт наружных оконных откосов								400,06		
105	81	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2					0,052				
			1 ОТ							737,40	38,34	20,83	799
			2 ЭМ							241,95	12,58	7,28	92
			3 в т.ч. ОТм							104,49	5,43	20,83	113
			ЗТ	чел.-ч	91,15				4,7398				
			ЗТм	чел.-ч	7,74				0,40248				
			Итого по расценке						979,35		50,92		912
			ФОТ								43,77		

[illegible][illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по:													
04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП-1; 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;													
421/пр п.586													
	1 ОТ								11,01	1,15	25,32	20,83	527
	2 ЭМ								2,11	1,25	5,28	7,28	38
	4 М								2,32		4,64	5,65	26
	01.7.04.01 Доводчики дверные												
	шт	1											
	цел.-ч	1,11	1,15	2,553									
	Итого по расценке												
	ФОТ								15,44		35,24		527
	Приказ НР Строительные металлические конструкции												
	%	93	0,9	83,7							25,32		527
	Министр России № 812/пр от 21.12.2020												
	Прил. п.9												
	Приказ СП Строительные металлические конструкции												
	%	62	0,85	52,7							13,34		278
	Министр России № 774/пр от 11.12.2020												
	Прил. п.9												
Всего по позиции													
109	85	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	2	428,27	856,54	5,65					1 310
(Строительные металлические конструкции)													
Итого по разделу 6 Замена дверей входных													
9 239,86													
Раздел 7. Крыльцо													
110	86	ФЕР89-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	0,576								
	1 ОТ					83,08	47,85	20,83					997
	2 ЭМ					161,09	92,79	7,28					676
	3Т												
	Итого по расценке												
	ФОТ					244,17	140,64						997
	Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы												
	%	92	92				47,85				44,02		917
	Министр России № 812/пр от 21.12.2020												
	Прил. п.103												

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11			%	112	0,9	100,8			1,99		41
Приказ СП Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11			%	65	0,85	55,25			1,09		23
Всего по позиции											
112	89	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2		-7,05024	12,19		91,06	5,65	592
									-85,94		-486
113	90	ФССЦ- 01.7.12.05- 0131	Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полипропиленовый, марка: "Славрос ПП-М 150"	м2		7,05024	11,72		82,63	5,65	467
(Полы)											
114	91	ФЕР08-01-002- 01	Устройство основания под фундаментами: песчаного	м3		0,576					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586											
		1 ОТ					6,19	1,15	4,10	20,83	85
		2 ЭМ					8,10	1,25	5,83	7,28	42
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	0,58	20,83	12
		4 М					0,37		0,21	5,65	1
		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1	0,6336					
		ЗТ									
		ЗТм									
		Итого по расценке					14,66		10,14		
ФОТ											
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков									
		Минстроя									
		России №									
		812/пр от									
		21.12.2020									
		Прил. п.8									
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков									
		Минстроя									
		России №									
		774/пр от									
		11.12.2020									
		Прил. п.8									
									2,74		57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
115	92	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			0,6336	70,60		17,51	5,65	281
			(Строительные металлические конструкции)									
116	93	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3			0,576					253
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					6,75	1,15	4,47	20,83	93
			2 ЭМ					8,29	1,25	5,97	7,28	43
			3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,25	0,58	20,83	12
			4 М					0,37		0,21	5,65	1
			02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		0,6624					
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	0,56304					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,0504					
			Итого по расценке					15,41		10,65		
			ФОТ							5,05		105
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			5,00		104
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			2,96		62
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.8									
			Всего по позиции							18,61		303
117	94	ФССЦ-02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			0,6624	108,40		71,80	5,65	406
			(Строительные металлические конструкции)									
118	95	ФЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3			0,00576					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					827,41	1,15	5,48	20,83	114
			2 ЭМ					1 740,40	1,25	12,53	7,28	91
			3 в т.ч. ОТМ					268,32	1,25	1,93	20,83	40
			4 М					391,40		2,25	5,65	13
			04.1.02.05. Смес бетонные тяжёлого бетона	м3	0,02		0,56752					
			ЗТ	чел.-ч	97	1,15	0,642528					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТМ		чел.-ч	20,03	1,25	0,144216	2 959,21		20,26		13
		Итого по расценок										
		ФОТ		%	102	0,9	91,8			6,80		154
		Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве										141
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.6										
		Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	58	0,85	49,3			3,65		76
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.6										
119	96	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,58752	592,76		30,71	5,85	435
120	97	ФЕР26-01-048-04	(Строительные металлические конструкции) Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,0576					1 968
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						93,83	1,15	6,22	20,83	130
		2 ЭМ						36,80	1,25	2,65	7,28	19
		3 в т.ч. ОТм						6,50	1,25	0,47	20,83	10
		4 М						32,19		1,85	5,65	10
		08.1.02.17 Сетка проволочная стальная пленая и крученая	м2	105			6,048					
		ЗТ			11	1,15	0,72864					
		ЗТм			0,56	1,25	0,04032					
		Итого по расценок						162,82		10,72		
		ФОТ								6,69		140
		Приказ НР Теплоизоляционные работы		%	97	0,9	87,3			5,84		122
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.20										
		Приказ СП Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75			3,13		65
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.20										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										19,69		13
121	98	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2			6,048	14,06		85,03	5,65	480
			(Теплоизоляционные работы)									
121.1	99	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых каменных бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,1					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25									
			421/лр п.586									
		1 ОТ						590,51	1,15	67,91	20,83	1 415
		2 ЗМ						73,02	1,25	9,13	7,28	66
		3 в т.ч. ОТм						8,70	1,25	1,09	20,83	23
		4 М						2 504,53		250,45	5,65	1 415
		13.2.03.02 Камни бортовые		М	100		10					
		ЗТ		Чел.-ч	69,8		1,15	8,027				
		ЗТм		Чел.-ч	0,95		1,25	0,08125				
Итого по расценке								3 168,05		327,49		1 438
ФОТ										69,00		1 625
Приказ № Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020				%	113		113			77,97		
Прил. п.21.1												
Приказ СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020				%	77		0,85	65,45		45,16		941
Прил. п.21.1												
Всего по позиции										450,62		5 462
121.2	100	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-0,39	592,76		-231,18	5,65	-1 306
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
121.3	101	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,312	692,76		184,94	5,65	1 045
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
121.4	102	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые, БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			10	22,36		223,80	5,65	1 263
			(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
Козырек												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	103	ФЕР08-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т			0,0791					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ		м	1		0,0791	345,67	1,15	31,44	20,83	655
		2 ЭМ		цел.-ч	39,55	1,15	3,5976658	473,47	1,25	46,81	7,28	341
		3 в т.ч. ОТм						53,96	1,25	5,34	20,83	111
		4 М						232,33		18,38	5,65	104
		07.2.07.12 Конструкции стальные										
		ЗТ										
		ЗТм		цел.-ч	4,01	1,25	0,3964888					
		Итого по расценке						1 051,47		96,63		
		ФОТ								36,78		766
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			30,78		641
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			19,38		404
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9										
123	104	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,0791	10 508,00		831,18	5,55	2 145
Всего по позиции 4 696												
124	105	ФЕР13-03-002-04	Осрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (Теплоизоляционные работы)	100 м2			0,064					
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						56,55	1,265	4,58	20,83	95
		2 ЭМ						9,22	1,25	0,74	7,28	5
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	0,02	20,83	
		4 М						152,04		9,73	5,65	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				цел.-ч	5,31	1,255	0,4298976					
ЗТМ				цел.-ч	0,02	1,25	0,0016					
Итого по расценке								217,81		15,05		95
ФОТ										4,60		80
Приказ НР Защита строительных конструкций и Министрства оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13				%	94	0,9	84,6			3,89		
Приказ СП Защита строительных конструкций и Министрства оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13				%	51	0,85	43,35			1,99		41
Всего по позиции										20,93		276
125 106 ФЕР13-03-004- Окразка металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	26			100 м2			0,004					
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 за 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								19,32	2,53	3,13	20,83	65
2 ЭМ								6,01	2,5	0,96	7,28	7
3 в т.ч. ОТМ								0,22	2,5	0,04	20,83	1
4 М								138,16	2	17,68	5,65	100
ЗТ				цел.-ч	2,13	2,53	0,3448996					
ЗТМ				цел.-ч	0,02	2,5	0,0032					
Итого по расценке								163,49		21,77		66
ФОТ										3,17		56
Приказ НР Защита строительных конструкций и Министрства оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13				%	94	0,9	84,6			2,68		
Приказ СП Защита строительных конструкций и Министрства оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13				%	51	0,85	43,35			1,37		29
Всего по позиции										25,82		257

126	107	ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2	8	9	10	12	13
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586						
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
			1 ОТ			321,93	1,15	23,10	481
			2 ЭМ			98,67	1,25	7,70	56
			3 в т.ч. ОТМ			14,59	1,25	1,15	24
			4 М			548,44		34,22	193
			08.1.02.07 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0				
			12.1.03.02 Металлочерепица	м2	122	7,6128			
			ЗТ	чел.-ч	37,26	1,15	2,673776		
			ЗТМ	чел.-ч	1,14	1,25	0,08892		
			Итого по расценке			969,04		65,02	
			ФОТ	%	109	0,9	98,1	24,25	505
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12					23,79	495
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45	11,75	245
			Всего по позиции					100,56	1 470
127	108	ТЦ 12.1.03.02-67_67321312_03_01.07.2021_02	Металлочерепица «СуперМонтеррей» 0,5 ПЗ			7,6128	1,0404	932,21	5 287
			(Деревянные конструкции) Цена=798,00/1,2 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.			665,00		5,65	
128	109	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	0,44	164,28		72,28	408
			(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)						
			Итого по разделу 7 Крыльцо					3 713,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 8. Ремонт откосов												
129	110	ФЕРр68-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3			7,46					
		1 ОТ		чел.-ч	9,74		72,6604	83,08		619,78	20,83	12 910
		2 ЭМ						161,09		1 201,73	7,28	8 749
		ЗТ										
		Итого по расценке					244,17			1 821,51		
		ФОТ								619,78		12 910
		Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			570,20		11 877
		Минстрой										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п. 103										
		Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			272,70		5 680
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п. 103										
Всего по позиции										2 664,41		39 216
130	111	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3			0,1492					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ		чел.-ч	118	1,15	20,24644	920,40	1,15	157,92	20,83	3 289
		ЗТ										
		Итого по расценке						920,40		157,92		
		ФОТ								157,92		3 289
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89	0,9	80,1			126,49		2 634
		Минстрой										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п. 1.2										
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	0,85	34			53,69		1 118
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п. 1.2										
Всего по позиции										338,10		7 041

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	112	ФЕР08-01-002- Устройство основания под фундаментами: 01 Песчаного.	м3				7,46				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586											
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1		8,206					
		1 ОТ					6,19	1,15	53,10	20,83	1 106
		2 ЭМ					8,10	1,25	75,53	7,28	550
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	7,55	20,83	157
		4 М					0,37		2,76	5,65	16
		Итого по расценке					14,66		131,39		
		ФОТ							60,65		1 263
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			60,04		1 250
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			35,57		741
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
132	113	ФССЦ- 02.3.01.02- 0033	м3			8,206	70,60		227,00	5,85	3 663
		Песок природный обогащенный для строительных работ средний							579,34		3 273
133	114	ФЕР11-01-050- Устройство пароизоляции из 01 полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			0,746					
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586											
		1 ОТ					29,43	1,15	25,25	20,83	526
		2 ЭМ					1,31	1,25	1,22	7,28	9
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,21	20,83	4
		4 М					1 492,06		1 113,08	5,65	6 289
		Итого по расценке					1 522,80		1 139,55		530
		ФОТ							25,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Полю	%	112		112			28,52		594
			Министр России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.11									
			Приказ СП Полю	%	65	0,85	55,25			14,07		293
			Министр России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.11									
Всего по позиции												
133.1	115	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-91,3104	12,19		1 182,14	5,65	7 711
										-1 113,07		-6 289
(Полю)												
134	116	ФССЦ-01.7.12.05-0131	Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полипропиленовый, марка: "Спаврос ПП-М 150"	м2			91,3104	11,72		1 070,16	5,65	6 046
(Строительные металлические конструкции)												
135	117	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3			7,46					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ						6,75	1,15	57,91	1 206
			2 ЗМ						8,29	1,25	77,30	563
			3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,25	7,55	157
			4 М						0,37		2,76	16
			02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		8,579					
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	7,29215					
			ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,25	0,65275					
Итого по расценке												
			ФОТ					15,41		137,97		1 363
			НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			65,46		1 349
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков												
			Министр России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			38,39		799
			Министр России №									
			774/пр от									
			14.12.2020									
			Прил. п.8									
Всего по позиции												
										241,17		3 933
											Страница 38	

135.1	178	ФССП-Шебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	8,579	108,40	929,96	5,95	5,254
04.08.2020	№	возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25						
421/пр п.586								

(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)

135.2	119	ФЕР27-06-011- Устройство швов расширения	1000 м2	0,0009				
01								

Объем=0,9 / 1000

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

421/пр п.586

1 ОТ					34,61	1,15	0,04	20,83	1
2 ЗМ					16,32	1,25	0,02	7,28	
3 в т.ч. ОТМ					1,82	1,25	0,00	20,83	
4 М					271,86		0,24	5,65	
ЗТ	чел.-ч	4,2	1,15	0,004347					
ЗТМ	чел.-ч	0,13	1,25	0,0001463					

Итого по расценке

ФОТ					322,79		0,30		1
Приказ	НР Автомобильные дороги		126	0,9	113,4		0,04		1
Министр							0,05		1
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.21									

Приказ СП Автомобильные дороги

Министр							0,03		1
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.21									

Всего по позиции

137	120	ФЕР06-01-001- Устройство фундаментных плит бетонных	100 м3	0,0746		0,38			4
15		плоских							
		Объем=7,46 / 100							

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

421/пр п.586

1 ОТ					827,41	1,15	70,98	20,83	1 479
2 ЗМ					1 740,40	1,25	162,29	7,28	1 181
3 в т.ч. ОТМ					268,32	1,25	25,02	20,83	521
4 М					391,40		29,20	5,65	165
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона								
ЗТ	м3	102		7,6092					
ЗТМ	чел.-ч	97	1,15	8,32163					
	чел.-ч	20,03	1,25	1,8677975					

Итого по расценке

					2 959,21		262,47		
--	--	--	--	--	----------	--	--------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные										2 000
		Минстроя России №								96,00		1 836
		812/пр от								88,13		
		21.12.2020										
		Прил. п.6										
		Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные										986
		Минстроя России №								47,33		
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.6										
138	121	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			7,6092	592,76		397,93		5 647
			(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)							4 510,43	5,65	25 484
139	122	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,746					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						93,83	1,15	80,50	20,83	1 677
		2 ЭМ						36,80	1,25	34,32	7,28	250
		3 в т.ч. ОТм						6,50	1,25	6,06	20,83	126
		4 М						32,19		24,01	5,65	136
		08.1.02.17 Сетка проволочная стальная плетеная и крученая	м2				78,33					
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						162,82		138,83		1 803
		ФОТ								86,56		1 574
		Приказ НР Теплоизоляционные работы										
		Минстроя России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.20										
		Приказ СП Теплоизоляционные работы										843
		Минстроя России №								40,47		
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.20										
		Итого по позиции								254,87		4 480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	123	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки, без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2			78,33	14,06		1 101,32	5,65	6 222
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)												
141	124	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,786					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 На возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
			1 ОТ					590,51	1,15	533,76	20,83	11 118
			2 ЭМ					73,02	1,25	71,74	7,28	522
			3 в т.ч. ОТМ					8,70	1,25	8,55	20,83	178
			4 М					2 504,53		1 968,56	5,65	11 122
			13.2.03.02 Камни бортовые	м	100		78,6					
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	63,09222					
			ЗТМ	чел.-ч	0,85	1,25	0,638625					
			Итого по расценке					3 168,06		2 574,06		
			ФОТ							542,31		11 296
			Приказ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113					612,81		12 764
			Приказ СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77	0,85	65,45			354,94		7 393
Всего по позиции												
141.1	125	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-3,0654	592,76		-1 817,05	5,65	-10 286
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)												
141.2	126	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			2,45232	592,76		1 453,64	5,65	8 213
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)												
			Объем=3,0554*0,8									
144	127	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			78,6	22,36		1 757,50	5,65	9 930
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)												
Итого по разделу 8 Ремонт отмостки											17 320,04	
Раздел 9. Балконы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ограждения балконов												
145	128	ФЕР07-05-016	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м			0,079					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
		1 ОТ						1 289,08	1,15	117,11	20,83	2 439
		2 ЭМ						218,16	1,25	21,54	7,28	157
		3 в т.ч. ОТМ						33,50	1,25	3,31	20,83	69
		4 М						16 062,20		1 268,91	5,65	7 169
		11.1.01.15 Поручни деревянные		М	102		8,058					
		ЗТ		чел.-ч	134	1,15	12,1739					
		ЗТМ		чел.-ч	2,82	1,25	0,278475					
		Итого по расценке						17 569,44		1 407,56		
		ФОТ								120,42		2 508
		Приказ НР Бетонные и железобетонные сборные		%	116	0,9	104,4			125,72		2 618
		Минстрой конструкции жилых, общественных и										
		России № административно-бытовых зданий										
		812/лр от промышленных предприятий										
		21.12.2020										
		Прил. п.7.1										
		Приказ СП Бетонные и железобетонные сборные		%	80	0,85	68			81,89		1 705
		Минстрой конструкции жилых, общественных и										
		России № административно-бытовых зданий										
		774/лр от промышленных предприятий										
		11.12.2020										
		Прил. п.7.1										
		Всего по позиции								1 615,17		14 088
146	129	ФССЦ-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	Т			-0,16511	7 571,00		-1 250,05	5,65	-7 063
			(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)									
148	130	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборной единицы до 0,1 т	Т			0,0702	10 508,00		737,66	5,65	4 168
			(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
149	131	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,0474					
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
		1 ОТ						56,55	1,25	3,39	20,83	171
		2 ЭМ						9,22	1,25	0,55	7,28	4
		3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,25	0,01	20,83	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М								152,04		7,21	5,65	41
ЗТ				чел.-ч	5,31	1,265	0,3183929					
ЗТМ				чел.-ч	0,02	1,25	0,001185					
Итого по расценке								217,81		14,15		
ФОТ										3,40		71
Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13				%	94	0,9	84,6			2,88		60
Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13				%	51	0,85	43,35			1,47		31
Всего по позиции										15,50		207
150 132 ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2					0,0474					
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 за 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								19,32	2,53	2,32	20,83	48
2 ЭМ								6,01	2,5	0,71	7,28	5
3 в т.ч. ОТМ								0,22	2,5	0,03	20,83	1
4 М								138,16	2	13,10	5,65	74
ЗТ				чел.-ч	2,13	2,53	0,2554339					
ЗТМ				чел.-ч	0,02	2,5	0,00237					
Итого по расценке								163,49		16,13		
ФОТ										2,35		49
Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13				%	94	0,9	84,6			1,99		41
Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13				%	51	0,85	43,35			1,02		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										19,14		189
151	133	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2			0,1452					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/лр п.585												
				1 ОТ				264,91	1,15	44,23	20,83	921
				2 ЭМ				26,33	1,25	4,78	7,28	35
				3 в т.ч. ОТМ				3,82	1,25	0,69	20,83	14
				4 М				13,36		1,94	5,65	11
		08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м	0							
		ЗТ		чел.-ч	29,9	1,15	4,992702					
		ЗТм		чел.-ч	0,31	1,25	0,056265					
		Итого по расценке						304,60		50,95		
		ФОТ								44,92		935
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			37,60		783
		Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020										
		Прил. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			23,67		493
		Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020										
		Прил. п.9										
Всего по позиции												
152	134	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2		15,25		57,10		870,78	5,65	2 243
Всего по позиции												
153	135	ФССЦ-08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием (Строительные металлические конструкции)	м		7,92		64,47		510,60	5,65	2 885
Всего по позиции												
Отлив балконный												
154	136	ФЕРр58-34-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м		0,079						
				1 ОТ				222,80		17,60	20,83	367
				2 ЭМ				3,85		0,30	7,28	2
				3 в т.ч. ОТМ				1,16		0,09	20,83	2
				4 М				2 387,16		188,59	5,65	1 066
		08.3.03.05	Прокладка стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная-диаметром 2,5 мм	м	1	0,079						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	26,12			2,06348				
3Тн				чел.-ч	0,09			0,00711				
Итого по расценке								2,613,81				
ФОТ										206,49		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92				%	90		90			17,69	389	
										15,92	332	
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92				%	46		46			8,14	170	
Всего по позиции				т						230,55	1 937	
155 137 ФССЦ- 08.3.05.05- 0053 Удален из поз. 118				Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм			-0,016669	11 200,00		-186,69	5,65	-1 055
36 138 ФССЦ- 08.3.05.05- 0052				(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2		1,74	45,82		79,73	5,65	450
				(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)								
Итого по разделу 9 Банконы										2 754,61		
Раздел 10. Прочие работы												
Заделка трещин в кирпичной кладке												
157 139 ФЕРрб3-14-1				Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1,45					
1 ОТ 4 М												
04.3.01.09				Раствор цементный	м3		0,029			35,25	20,83	734
3Т				чел.-ч	2,71		3,9295			0,03	5,65	
Итого по расценке										35,28		
ФОТ										35,25	734	
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87				%	92		92			32,43	675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%			52				18,33	382
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87									
Всего по позиции												
158	140	ФССЦ-04.3.02.13-0387	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные, рецепт № 11, марка 100 (Стены (ремонтно-строительные))	т			0,0522	1 034,63		54,01	5,65	305
Объем=0,029*1,8												
159	141	ФЕРрб9-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,029					1 791
растворов в построечных условиях:												
		1 ОТ						21,45		0,62	20,83	13
		2 ЭМ						8,55		0,25	7,28	2
		3 в т.ч. ОТм						6,94		0,20	20,83	4
		3Т		чел.-ч	2,75		0,07975					
		3Тм		чел.-ч	0,69		0,02001					
Итого по расценке												
		ФОТ						30,00		0,87		17
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях		%	73		73			0,82		12
		Министр материалов, полубафрактов, металлических								0,60		
		России № и трубопроводных заготовок										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.108										
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях		%	34		34			0,28		6
		Министр материалов, полубафрактов, металлических										
		России № и трубопроводных заготовок										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.108										
Всего по позиции												
										1,75		33
Газовые трубы												
171	142	ФЕРрб62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2			0,121					1791
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1, ТЗ=1,1 за 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												
		1 ОТ						599,47	2,2	159,58	20,83	3 324
		2 ЭМ						0,66	2	0,16	7,28	1
		3 в т.ч. ОТм						0,12	2	0,03	20,83	1
		4 М						151,04	2	36,55	5,65	207
14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные												
		ЗГМ		м	0,0161	2	0,0038962					
		ЗТ		мел.-ч	74,1	2,2	19,78542					
		ЗТм		чел.-ч	0,01	2	0,00242					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по расценке						751,17		196,29		13
	ФОТ								159,61		3 325
	Приказ № Малярные работы (ремонтно-строительные)						90		143,55		2 983
	Росси №										
	812/лр от										
	21.12.2020										
	Прил. п.96										
	Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)					46			73,42		1 530
	Росси №										
	774/лр от										
	11.12.2020										
	Прил. п.96										
	Всего по позиции								413,36		8 055
171.2	143 ФССЦ-14.4.02.09-0304	Краска по ржавчине, ПАЛИТРА РУСИ	т			0,003896	13 960,25		54,39	5,65	307
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)											
Установка вент. решёток на продухи											
172	144 ФЕР20-02-003-03	Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм	шт			6					
	1 ОТ						9,00		57,60	20,83	1 200
	2 ЭМ						1,47		8,82	7,28	64
	3 в т.ч. ОТм						0,12		0,72	20,83	15
	4 М						8,00		48,00	5,65	271
	ЗТ					1,07					
	ЗТм					0,06					
	Итого по расценке						19,07		114,42		
	ФОТ								58,32		1 215
	Приказ № Сантехнические работы - внутренние								63,51		1 323
	Минстрой (трубопроводы, водопровод, канализация, Росси № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/лр от кондиционирование воздуха)					121	0,9	108,9			
	21.12.2020										
	Прил. п.16										
	Приказ СП Сантехнические работы - внутренние								35,69		744
	Минстрой (трубопроводы, водопровод, канализация, Росси № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/лр от кондиционирование воздуха)					72	0,85	61,2			
	11.12.2020										
	Прил. п.16										
	Всего по позиции								213,62		3 602
Ремонт штукатурки фасада после демонтажа кобылок											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	145	ФЕР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,0156					
			1 ОТ					1 520,76		23,72	20,83	494
			2 ЭМ					1,21		0,02	7,28	
			4 М					1 140,25		17,79	5,65	101
		999-9900	Строительный мусор	м	4,81		0,075036					
			ЗТ	чел.-ч	174		2,7144					
			Итого по расценке					2 662,22		41,53		
			ФОТ							23,72		494
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89					21,11		440
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			10,44		217
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.95									
176	146	ФССП-04.3.01.12-0111	Всего по позиции							73,08		1 252
			Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,03432	517,91		-17,77	5,65	-100
177	147	ФССП-04.3.02.12-0009	(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))									
			Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15 накрывка" (марка М75-М100 или аналог)	т			0,055	1 176,71		64,72	5,65	366
178	148	ФЕР69-11-4	(Отделочные работы)									
			Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,034					
			1 ОТ					21,45		0,73	20,83	15
			2 ЭМ					8,55		0,29	7,28	2
			3 в т.ч. ОТМ					6,94		0,24	20,83	5
			ЗТ	чел.-ч	2,75		0,0935					
			ЗТм	чел.-ч	0,69		0,02346					
			Итого по расценке					30,00		1,02		20
			ФОТ							0,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министром материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.108			%	73		73			0,71		15
	Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министром материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.108			%	34		34			0,33		7
Всего по позиции											2,06	39
Итого по разделу 10 Прочие работы											945,26	
Раздел 11. Вывоз мусора												
179	149 ФССЦнг-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка 01-041 мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза				38,8975	42,98		1 671,81	7,28	12 171
180	150 ФССЦнг-03-21. Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км		1 т груза				38,8975	13,38		520,45	7,28	3 789
Итого по разделу 11 Вывоз мусора											2 192,26	
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)											115 485,35	886 109
в том числе:												
Оплата труда рабочих											14 876,76	309 880
Эксплуатация машин											4 779,86	34 796
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											351,54	7 320
Материалы											95 828,73	541 433
Строительные работы											136 741,11	1 328 854
в том числе:											116 882,37	1 202 065
оплата труда											14 581,69	303 734
эксплуатация машин и механизмов											2 469,99	17 979
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											256,07	5 333
материалы											78 992,81	446 310
накладные расходы											13 744,30	286 284
сметная прибыль											7 093,58	147 758
Дополнительная перевозка											2 192,26	15 960
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ											17 666,48	110 829
в том числе:												
оплата труда											295,07	6 146
эксплуатация машин и механизмов											117,61	857
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											95,47	1 987
материалы											16 835,92	95 123
накладные расходы											285,10	5 937

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль							132,78		2 766
			Итого ФОТ (справочно)							15 228,30		317 200
			Итого накладные расходы (справочно)							14 029,40		292 221
			Итого сметная прибыль (справочно)							7 226,36		150 524
			НДС 20%							27 348,22		265 770,80
			ВСЕГО по акту							164 089,33		1 594 624,80
			в том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									5 267
			Итого по акту									1250000
			НДС 20%									250000,00
			Всего по акту согласно п. 1.5 Договора №85/ЗА82аг-2021									1500000,00

Сдал: Директор ООО "Соберо" О.П. Литвинчук

Принял И.п. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" Д.С. Бодров

Старшая по дому Меркулова М.И.

РАСЧЕТКИ
СООТВЕТСТВУЮТ
СМЕТЕ

ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ

Якушев Т.В.

