

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик - Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д.13.	Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО	Код 0322005
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ" 216400, Смоленская область, г. Десногорск, 4 мкр., д. 10, кв. 82	по ОКПО	
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Кирова, д. 2		
Объект - Капитальный ремонт фасада		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	18/ЭА64аг-2019/20
	номер	
	дата	10.02.2020
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	с	по	Отчетный период
1	29.11.2021	09.03.2021		29.11.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

1.АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по расчету (СМЕТА) №1

СОСТАВ:

- Акт по расчету (СМЕТА) № 1
- Акт по расчету (СМЕТА) № 2.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.	Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	03	Разборка деревянных заполнения проемов, дворовых и воротных (табурных)	100 м2	0,0798	1126,26	848,01	278,24	120,16	90	68	22	10	104 8226	8,901
		Примечание: демонтажные работы осуществляются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существующих конструкций и оборудования. Демонтажные работы выполняются в соответствии с проектом на демонтаж существ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ФЕР13-06-003-01 (Примечание: Материалы работ учитываются в смете) Россия от 26.12.2019 №876/р	Очистка поверхности цетками (горючая труба на фасаде) (Примечание: Материалы работ учитываются в смете) Россия от 26.12.2019 №876/р	м2	6,28	8,83	8,83			55	55			1,035 6,5	
10	ФЕР11-01-011-01 (Примечание: Материалы работ учитываются в смете) Россия от 26.12.2019 №876/р	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм (бетонных плит) (Примечание: Материалы работ учитываются в смете) Россия от 26.12.2019 №876/р	100 м2	0,161	210,54	170,42	40,12	15,76	34	28	6	3	21,4638 3,48	1,1684 0,19
11	ФЕР11-01-011-02 (Примечание: Материалы работ учитываются в смете) Россия от 26.12.2019 №876/р	Разборка стяжек на цемент 5 мм из бетона толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (бетонных плит) (Примечание: Материалы работ учитываются в смете) Россия от 26.12.2019 №876/р	100 м2	0,161	61	19,26	41,74	15,68	10	3	7	3	2,4298 0,39	1,1552 0,19
12	ФЕР63-1-1-1 (Примечание: Материалы работ учитываются в смете) Россия от 26.12.2019 №876/р	Разборка обшивки балконов (Примечание: Материалы работ учитываются в смете) Россия от 26.12.2019 №876/р	100 м2	0,3304	160,66	100,94	59,72	6,99	56	36	20	2	14,145 4,79	0,5175 0,18
13	ФЕР13-06-003-01 (Примечание: Материалы работ учитываются в смете) Россия от 26.12.2019 №876/р	Очистка поверхности цетками (ограждение балконов) (Примечание: Материалы работ учитываются в смете) Россия от 26.12.2019 №876/р	м2	9,7	8,83	8,83			86	86			1,035 10,04	
14	ФЕР68-12-4 (Примечание: Материалы работ учитываются в смете) Россия от 26.12.2019 №876/р	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с толщиной слоев от 50 мм (откосы) (Примечание: Материалы работ учитываются в смете) Россия от 26.12.2019 №876/р	100 м3	0,0545	5725,59	1481,26	4244,33	457,91	312	81	231	25	178,25 9,71	44,5075 2,45

[illegible]

Раздел 2. Проекты

17	ФЕР-10-01-034 01 Грузы Малого Росси от 26.12.2019 №875/19	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухой с площадью проема до 2 м ²	100 м ²	0,029	10321,99	1934,57	368,92	88,85	299	56	11	31	221,3468 6,42	7,2451 0,21
18	ФССЛ- 11.3.02.02- 0003 Грузы Малого Росси от 26.12.2019 №875/19	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м ²	м ²	2,9	2535,01				7352					
19	ФЕР-10-01-034 07 Грузы Малого Росси от 26.12.2019 №875/19	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м ²	0,187	11125,93	2183,96	368,92	88,85	2081	408	73	17	249,8407 48,72	7,2451 1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ФССЦ-11.3.02.04-0019 Примат Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный из ПВХ-профиля, трехстворчатый, с двумя переотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2	18,7	3242,3				60031					
23	ФЕР15-02-031-01 Примат Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских (стяжка под отлив) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в виде строительства ОЗТ+1,15, 3М-3ТМ+1,25 «расс.», 3ТМ+1,25, ТЗ+1,15, ТЗМ+1,25 Примат от 04.09.2019 № 516/пр пункт 2 табл. 3 п. 10.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляется в откосных условиях застроенной части навесных пультов, отделки конструкций решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ+1,15, 3М+1,15 «расс.», 3ТМ+1,15, ТЗ+1,15, ТЗМ+1,15	100 м2	0,1807	4538,28	2199,2	92,58	39,98	820	367	17	7	236 7275 42,78	2,9612 0,54
24	ФЕР12-01-010-01 Примат Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали 863,18 = 7 267,18 - 0,07 x 11 200,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в виде строительства ОЗТ+1,15, 3М-3ТМ+1,25 «расс.», 3ТМ+1,25, ТЗ+1,15, ТЗМ+1,25 Примат от 04.09.2019 № 516/пр пункт 2 табл. 3 п. 10.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляется в откосных условиях застроенной части навесных пультов, отделки конструкций решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ+1,15, 3М+1,15 «расс.», 3ТМ+1,15, ТЗ+1,15, ТЗМ+1,15	100 м2	0,2085	1260,14	1090,51	31,45	5,05	263	220	7	1	120,547 26,8	0,3661 0,05
У0	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57 0,1188	11200				1330,56					
25	ФССЦ-08.1.02.03-0021 Примат Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Водоотлив оконный + отлив цоколя из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 150 мм	м	223	26,41				5889					
26	ФЕР15-07-003-02 Примат Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесения водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в виде строительства ОЗТ+1,15, 3М-3ТМ+1,25 «расс.», 3ТМ+1,25, ТЗ+1,15, ТЗМ+1,25 Примат от 04.09.2019 № 516/пр пункт 2 табл. 3 п. 10.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляется в откосных условиях застроенной части навесных пультов, отделки конструкций решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ+1,15, 3М+1,15 «расс.», 3ТМ+1,15, ТЗ+1,15, ТЗМ+1,15	100 м2	0,2046	78,46	44,79	31,83	0,83	16	9	7		4,88 1	0,0719 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ФЕР15-04-019-05 Пример Минусгора Россия от 26.12.2019 №8764р	Окраска фасадов арматурными составами с песов вручную с подготовкой поверхности (БДС35-И.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые механизированными процессами в помещениях, площадью до 100 м ² , с раск., 37М+1,25; 73+1,15; ТЗМ+1,25; Пример от 04.09.2019 № 5184р прил. 2 табл. 3 л. 10. 1 Производством ремонтно-строительных работ осуществляется в соответствии указаниями, утвержденными в п.п. 10.2 и 10.3, объектом капитального строительства в целом ОЗП+1,15; 3М+1,15; раск., 37М+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15)	100 м2	0,67	283,04	169,54	7,78	1,34	190	114	5	1	18,2505	0,115 0,08
34	ФССЦ-14.3.02.01-0105 Пример Минусгора Россия от 26.12.2019 №8764р	Краска акриловая водо-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т	0,0255	30888,75				788					
35	ФССЦ-14.3.01.01-1000 Пример Минусгора Россия от 26.12.2019 №8764р	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	0,0087	13,91									
36	ФЕР09-04-012-01 Пример Минусгора Россия от 26.12.2019 №8764р	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (МДС35-И.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые механизированными процессами в помещениях, площадью до 100 м ² , с раск., 37М+1,25; 73+1,15; ТЗМ+1,25; Пример от 04.09.2019 № 5184р прил. 2 табл. 3 л. 10. 1 Производством ремонтно-строительных работ осуществляется в соответствии указаниями, утвержденными в п.п. 10.2 и 10.3, объектом капитального строительства в целом ОЗП+1,15; 3М+1,15; раск., 37М+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15)	м2	7,68	77,52	31,49	20,71	2,83	598	242	159	22	3,174 24,38	0,2444 1,88
37	ФССЦ-007.1.01.03-0021 Пример Минусгора Россия от 26.12.2019 №8764р	Двери стальные утепленные двустворчатые 2ДСУ 2.02.1	шт	3	3462,65				10388					
38	ФЕР15-02-019-05 Пример Минусгора Россия от 26.12.2019 №8764р	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм. Оконных и дверных откосов плоских (БДС35-И.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые механизированными процессами в помещениях, площадью до 100 м ² , с раск., 37М+1,25; 73+1,15; ТЗМ+1,25; Пример от 04.09.2019 № 5184р прил. 2 табл. 3 л. 10. 1 Производством ремонтно-строительных работ осуществляется в соответствии указаниями, утвержденными в п.п. 10.2 и 10.3, объектом капитального строительства в целом ОЗП+1,15; 3М+1,15; раск., 37М+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15)	100 м2	0,077	579,03	943,88	34,24	20,86	75	73	2	2	110,6538 8,52	1,9262 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ФЕР46-08-044-02 Пример Минусгора Россия от 26.12.2019 №876/лр	ПРИМ. ГИДРОСТРУЙНАЯ ЧАСТИЦА (СТЕН ФАСАДО) (Пример от 04.09.2019 № 519/лр прил. 2 табл. 3 п. 10.1. Проектирование ремонтно-строительных работ осуществляется в соответствии с условиями застроенной части населенных пунктов, объектов капитального строительства, объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП+1, 15, 3М+1, 15 к расч., 3ТМ+1, 15, ТЗ+1, 15, ТЗМ+1, 15)	м2	241,5	2,57	1,47	0,70		621	355	184		0,1725 41,08	
47	ФЕР10-01-093-01 Пример Минусгора Россия от 26.12.2019 №876/лр	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (стен и потолков) (МДС35-И/п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новых строительных ОЗП+1, 15, 3М+1, 15, 3ТМ+1, 15, ТЗ+1, 15, ТЗМ+1, 15) Пример от 04.09.2019 № 519/лр прил. 2 табл. 3 п. 10.1. Проектирование ремонтно-строительных работ осуществляется в соответствии с условиями застроенной части населенных пунктов, объектов капитального строительства, объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП+1, 15, 3М+1, 15 к расч., 3ТМ+1, 15, ТЗ+1, 15, ТЗМ+1, 15)	100 м2	2,41	190,3	98,52	86,94	3,34	458	240	214	8	11,876 28,02	0,2876 0,69
48	Счет-фактура № 307 от 15.09.2020г	Антисептик «НОРТЕКС-ЛЮКС» для бетона №АТ-44152071,28+1,02	кг	33,26	23,45 44152071,28 +1,02				780					
61	ФЕР15-04-043-01 Пример Минусгора Россия от 26.12.2019 №876/лр	Гидроизоляция поверхности штукатурки фасадов гладких с песком: вручную (МДС35-И/п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новых строительных ОЗП+1, 15, 3М+1, 15, 3ТМ+1, 15, ТЗ+1, 15, ТЗМ+1, 15) Пример от 04.09.2019 № 519/лр прил. 2 табл. 3 п. 10.1. Проектирование ремонтно-строительных работ осуществляется в соответствии с условиями застроенной части населенных пунктов, объектов капитального строительства, объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП+1, 15, 3М+1, 15 к расч., 3ТМ+1, 15, ТЗ+1, 15, ТЗМ+1, 15)	100 м2	0,8	134,4	132,52	1,88	0,33	1183	1165	17	3	14,0978 124,06	- - 0,0288 0,25
62	ФССП-14.2.08.03-0517 Пример Минусгора Россия от 26.12.2019 №876/лр	Жидкость: гидрофобизирующая Типром К люкс	л	198	55,89				11068					
63	ФЕР13-03-002-04 Пример Минусгора Россия от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГО-021 (газовой трубы) (МДС35-И/п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новых строительных ОЗП+1, 15, 3М+1, 15, 3ТМ+1, 15, ТЗ+1, 15, ТЗМ+1, 15) Пример от 04.09.2019 № 519/лр прил. 2 табл. 3 п. 10.1. Проектирование ремонтно-строительных работ осуществляется в соответствии с условиями застроенной части населенных пунктов, объектов капитального строительства, объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП+1, 15, 3М+1, 15 к расч., 3ТМ+1, 15, ТЗ+1, 15, ТЗМ+1, 15)	100 м2	0,0628	240,08	74,79	13,26	0,32	15	5	1		7,0225 0,44	0,0288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	ФЕР15-04-019-05 Покраска фасадов акриловыми составами с ласов вручную с подготовкой поверхности 154,60 = 330,33 * 0,0173 * 4 641,90 ИДРС38-И/Л 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в наем строительных организаций ОЗП-1, 15; 3М-37М-1,25 к расч.; 37М-1,25; 73М-1,15; 73М-1,25; Плщад от 04.09.2019 № 318/лр прил. 2 табл. 3 л. 10.1 Производные ремонтно-строительных работ осуществляются в следующих условиях: застроенной части объектов капитального строительства, подлежащих ремонту в п.п. 10.2 и 10.3, объемов капитального строительства в целом ОЗП-1, 15; 3М-1,15 к расч.; 37М-1,15; 73М-1,15; 73М-1,15	100 м2	0,402	198,31	169,54	7,79	1,34	80	66	3	1	18,2505	7,34	0,116 0,09
У6	14.5.11.02-0105 Шпатлевка малоуглубочная водостойкая фасадная	м	0,0175 0,007	4841,85					33,89					
70	ФССЦ-14.5.11.02-0104 Покраска Минитором Роскол от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0804	8670,62					697					
71	ФССЦ-14.3.01.03-0001 Покраска Минитором Роскол от 26.12.2019 №876/лр	кг	5,2	21,77					113					
72	ФССЦ-14.3.02.01-0103 Покраска Минитором Роскол от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0153	35830,95					548					
73	ФЕР15-04-043-01 Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с ласов: вручную ИДРС38-И/Л 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в наем строительных организаций ОЗП-1, 15; 3М-37М-1,25 к расч.; 37М-1,25; 73М-1,15; 73М-1,25; Плщад от 04.09.2019 № 318/лр прил. 2 табл. 3 л. 10.1 Производные ремонтно-строительных работ осуществляются в следующих условиях: застроенной части объектов капитального строительства, подлежащих ремонту в п.п. 10.2 и 10.3, объемов капитального строительства в целом ОЗП-1, 15; 3М-1,15 к расч.; 37М-1,15; 73М-1,15; 73М-1,15	100 м2	0,402	134,4	132,52	1,88	0,33	54	53	1		14,0978 5,67		0,0288 0,01
74	ФССЦ-14.2.06.03-0517 Покраска Минитором Роскол от 26.12.2019 №876/лр	л	9,045	55,89					506					

Раздел 4. Балконы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ФЕР46-08-004 Ремонт Мостов Ремонт от 26.12.2019 Ильдар	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой. толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные	100 м2	0,346	608,66	493,8	114,86	20,27	211	171	40	7	55,0505 19,05	1,748 0,8
76	ФССЦ-14.2.05.01-0101 Ремонт Мостов	Состав антикоррозийный однокомпонентный Масленгасо Р 6000 АР (EMASO NANOCRETE AP)	кг	51,9	45,44				2358					
77	ФЕР16-07-003 Ремонт Мостов Ремонт от 26.12.2019 Ильдар	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на "поверхности" пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (МДС-В/п.4.7. При разрыве в расщелинчатый слой в оговоренной работе, аналогичная технология процесса в виде опрыскивания 0,07м+1,15; 0,08м+1,25+р.с.; 0,09м+1,35; 0,1м+1,45; 0,11м+1,55 Ремонт от 04.09.2019 № 6194р. пункт 2 п.10.1. Производится окраска-грунтовочная работ обеспыливания в описанных условиях асфальтовой части проезжей части: откосных конструкций: расчисткой обочины асфальтового покрытия (проем удаляется в п. 10.2 и 10.3), обочины асфальтового покрытия в швах 0,07м+1,15; 0,08м+1,25+р.с.; 0,09м+1,35; 0,1м+1,45; 0,11м+1,55	100 м2	0,346	78,46	44,79	31,83	0,83	27	16	11		4,88 1,89	0,0719 0,02
78	ФССЦ-14.3.01.02-0001 Ремонт Мостов Ремонт от 26.12.2019 Ильдар	Грунтовка акрилатная водо-дисперсионная для защиты от коррозии металлических поверхностей	кг	15,57	13,4				209					
79	ФЕР46-08-004 Ремонт Мостов Ремонт от 26.12.2019 Ильдар	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой. толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные (Ремонт от 04.09.2019 № 6194р. пункт 2 п.10.1. Производится ремонтно-строительных работ: обеспыливания в описанных условиях асфальтовой части проезжей части: откосных конструкций: расчисткой обочины асфальтового покрытия (проем удаляется в п. 10.2 и 10.3), обочины асфальтового покрытия в швах 0,07м+1,15; 0,08м+1,25+р.с.; 0,09м+1,35; 0,1м+1,45; 0,11м+1,55	100 м2	0,346	608,66	493,8	114,86	20,27	211	171	40	7	55,0505 19,05	1,748 0,8
80	ФССЦ-04.3.02.09-0844 Ремонт Мостов Ремонт от 26.12.2019 Ильдар	Смесь суша ремонтная тиксотропная высокопрочная Масленгасо S 6400 (EMASO NANOCRETE R4)	кг	51,9	18,52				961					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	ФЕР08-01-003-01 Прокат Миксера Росси от 26.12.2019 №876лр	ПРИМ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЗАМЕЩ. СТЕКОМ (МДСТЗ-Н/л 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых технологическим процессом в новом строительстве ОЗР-1, 15; ЗМ-ЗТМ-1, 25 к расч.; ЗТМ-1, 25; ТЗ-1, 15; ТЗМ-1, 25; Примечание: от 04.09.2019 № 518лр при 2 табл. 3 и 10.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляется в специальных условиях ограниченной части населенных пунктов, объектов коммунального назначения объектов капитального строительства (ороме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом ОЗР-1, 15; ЗМ-1, 15 к расч.; ЗТМ-1, 15; ТЗ-1, 15; ТЗМ-1, 15)	100 м2	0,340	605,99	430,94	37,78	6,67	210	149	13	2	50,5195 17,48	0,2 0,575
82	ФСЦЛ-14.2.03.06-0005 Прокат Миксера Росси от 26.12.2019 №876лр	Покрyтия эластичное полимерцементное двухкомпонентное MASTERSEAL 588, компонент 1, цвет белый, серый, светло-серый (THOROSEAL FX-100)	м2	103,8	19,72				2047					
83	ФЕР11-01-011-01 Прокат Миксера Росси от 26.12.2019 №876лр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (МДСТЗ-Н/л 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых технологическим процессом в новом строительстве ОЗР-1, 15; ЗМ-ЗТМ-1, 25 к расч.; ЗТМ-1, 25; ТЗ-1, 15; ТЗМ-1, 25; Примечание: от 04.09.2019 № 518лр при 2 табл. 3 и 10.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляется в специальных условиях ограниченной части населенных пунктов, объектов коммунального назначения объектов капитального строительства (ороме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом ОЗР-1, 15; ЗМ-1, 15 к расч.; ЗТМ-1, 15; ТЗ-1, 15; ТЗМ-1, 15)	100 м2	0,161	316,21	244,98	62,89	24,65	51	39	10	4	30,8539 4,97	1,8256 0,29
84	ФСЦЛ-04.3.01.09-0015 Прокат Миксера Росси от 26.12.2019 №876лр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,3284	548,3				160					
85	ФЕР11-01-011-02 Прокат Миксера Росси от 26.12.2019 №876лр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стенок добавлять или исключать к расч. 11-01-011-01 (ТЗ-6 (ОЗР-6; ЗМ-6 к расч.; ЗТМ-6; МДСТЗ-Н/л 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых технологическим процессом в новом строительстве ОЗР-1, 15; ЗМ-ЗТМ-1, 25 к расч.; ЗТМ-1, 25; ТЗ-1, 15; ТЗМ-1, 25; Примечание: от 04.09.2019 № 518лр при 2 табл. 3 и 10.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляется в специальных условиях ограниченной части населенных пунктов, объектов коммунального назначения объектов капитального строительства (ороме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом ОЗР-1, 15; ЗМ-1, 15 к расч.; ЗТМ-1, 15; ТЗ-1, 15; ТЗМ-1, 15)	100 м2	0,161	92,9	27,60	65,21	24,5	15	4	11	4	3,4914 0,95	1,8112 0,29
86	ФСЦЛ-04.3.01.09-0015 Прокат Миксера Росси от 26.12.2019 №876лр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,4927	548,3				270					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	ФЕР11-01-004 01 Почва Мелкогруд Россы от 01.06.2009 Мед/Бер	Устройство напольного покрытия из бетонных плит (М100) в разл. МДС-1/1-4.7. При устройстве и ремонте плит и сопряжений работ, выполняемых в соответствии с проектом и нормативными документами: ОДП=1,15, СМ-ЗПМ=1,25 в разл., ЗПМ=1,25, ТП=1,15, ТЗ=1,15. Примечание: от 04.09.2019 № 519/пр при 2 п. 10.1. При выполнении работ по устройству и ремонту плит и сопряжений работ, выполняемых в соответствии с проектом и нормативными документами: ОДП=1,15, СМ-ЗПМ=1,25 в разл., ЗПМ=1,25, ТП=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15.	100 м2	0,161	1063,73	620,03	443,7	17,41	171	100	71	3	55,016 8,86	1,4098 0,23
88	ФССЦ- 12.1.02.05- 0051 Почва Мелкогруд Россы от 26.12.2019 Мед/Бер	Мембр. П. ДХП-1,5	м2	16,1	16,7				269					
89	ФЕР11-01-011 01 Почва Мелкогруд Россы от 26.12.2019 Мед/Бер	Устройство стяжки цементных толщину 20 мм (МДС-1/1-4.7. При устройстве и ремонте плит и сопряжений работ, выполняемых в соответствии с проектом и нормативными документами: ОДП=1,15, СМ-ЗПМ=1,25 в разл., ЗПМ=1,25, ТП=1,15, ТЗ=1,15. Примечание: от 04.09.2019 № 519/пр при 2 п. 10.1. При выполнении работ по устройству и ремонту плит и сопряжений работ, выполняемых в соответствии с проектом и нормативными документами: ОДП=1,15, СМ-ЗПМ=1,25 в разл., ЗПМ=1,25, ТП=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15.	100 м2	0,161	316,21	244,96	62,69	24,65	51	39	10	4	30,8539 4,97	1,8256 0,29
90	ФССЦ- 04.3.01.09- 0016 Почва Мелкогруд Россы от 26.12.2019 Мед/Бер	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,3284	646,3				180					
91	ФЕР26-01-048 04 Почва Мелкогруд Россы от 26.12.2019 Мед/Бер	Устройство напольных плит из бетона (МДС-1/1-4.7. При устройстве и ремонте плит и сопряжений работ, выполняемых в соответствии с проектом и нормативными документами: ОДП=1,15, СМ-ЗПМ=1,25 в разл., ЗПМ=1,25, ТП=1,15, ТЗ=1,15. Примечание: от 04.09.2019 № 519/пр при 2 п. 10.1. При выполнении работ по устройству и ремонту плит и сопряжений работ, выполняемых в соответствии с проектом и нормативными документами: ОДП=1,15, СМ-ЗПМ=1,25 в разл., ЗПМ=1,25, ТП=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15.	100 м2	0,161	209,18	124,09	52,9	9,34	34	20	9	2	14,5475 2,34	0,905 0,13
92	ФССЦ- 08.1.02.17- 0091 Почва Мелкогруд Россы от 26.12.2019 Мед/Бер	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	18,91	14,06				238					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	ФЕР15-04-019-05 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска балконовых плит акриловыми составами с песов в ручную с подготовкой поверхности (МДС-17.6.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическими процессами в новом строительстве 037-1.15, 3М-37М-1,25 к расст., 37М-1,25, 73-1,15, 73М-1,25; Примеч от 04.09.2019 № 318/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляется в стесненных условиях застроенной части массивных конструкций: отбеленных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом 037-1.15, 3М-1,15 к расст., 37М-1,15, 73-1,15, 73М-1,15)	100 м2	0,348	198,31	169,54	7,78	1,34	69	59	3		18,2505 6,31	0,115 0,04
У0	14.5.11.02-0105	Шпатлевка мелкодисперсионная водостойкая фасадная	м	0,0175 0,0061	4841,85				29,54					
94	ФССЦ-0104 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка фасадная АК-003-82	т	0,0692	8670,62				600					
95	ФССЦ-14.3.01.03-0001 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	4,5	21,77				98					
96	ФССЦ-14.3.02.01-0105 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т	0,0131	30688,75				405					
97	ФЕР09-06-001-02 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж профилильно трубы к суц. ограждению (20х40х2) (МДС-17.6.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическими процессами в новом строительстве 037-1.15, 3М-37М-1,25 к расст., 37М-1,25, 73-1,15, 73М-1,25; Примеч от 04.09.2019 № 318/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляется в стесненных условиях застроенной части массивных конструкций: отбеленных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом 037-1.15, 3М-1,15 к расст., 37М-1,15, 73-1,15, 73М-1,15)	т	0,1119	789,73	525,69	162,08	5,49	86	59	18	1	61,6285 6,9	0,4456 0,06
99	ФССЦ-23.3.08.02-0065 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стёнки 2 мм	м	65,8	15,77				1038					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	ФЕР01-02-057 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов 1 (МД-35-IV п.4.7. При разметке и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые механизированным способом в новых строительных зонах: 037М+1,15; 3М-37М+1,25 в раск.; 37М+1,25; 73М+1,25	100 м3	0,109	1058,48	1058,48				115			135,7 14,79	15
117	ФЕР08-01-002 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под фундаментами: щебеночного (МД-35-IV п.4.7. При разметке и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые механизированным способом в новых строительных зонах: 037М+1,15; 3М-37М+1,25 в раск.; 37М+1,25; 73М+1,25	м3	5,45	18,5	7,76	10,36	1,01	101	42	56	6	0,9775 5,33	0,0875 0,48
118	ФССЦ- 02.2.05.04- 1767 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	6,268	91,5				574					
119	ФЕР08-01-002 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под фундаментами: песчаного (МД-35-IV п.4.7. При разметке и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые механизированным способом в новых строительных зонах: 037М+1,15; 3М-37М+1,25 в раск.; 37М+1,25; 73М+1,25	м3	5,45	17,81	7,12	10,13	1,01	98	36	55	6	0,887 4,89	0,0875 0,48
120	ФССЦ- 02.3.01.02- 0020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляционный для строительных растворов	м3	5,995	59,99				360					
121	ФЕР27-04-016 04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в замкнутом полотне: сплошной (МД-35-IV п.4.7. При разметке и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые механизированным способом в новых строительных зонах: 037М+1,15; 3М-37М+1,25 в раск.; 37М+1,25; 73М+1,25	1000 м2	0,0545	728,74	252,93	473,03	65,24	40	14	26	4	31,855 1,74	4,8 0,26
122	ФССЦ- 01.7.12.05- 0097 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нетканый термостойкий геотекстиль: TERRAM 1000 IV	10 м2	5,45	64,2				350					
123	ФЕР08-01-001 15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (МД-35-IV п.4.7. При разметке и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые механизированным способом в новых строительных зонах: 037М+1,15; 3М-37М+1,25 в раск.; 37М+1,25; 73М+1,25	100 м3	0,0545	3518,42	951,52	2175,5	335,4	192	52	119	18	111,55 6,09	25,0375 1,36
124	ФССЦ- 04.1.02.01- 0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь бетонная мелкозернистая бетона (БСМ), класс В10 (М150)	м3	5,559	470,38				2615					
126	ФЕР25-01-048 04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из ситим (армирование откосов) (МД-35-IV п.4.7. При разметке и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые механизированным способом в новых строительных зонах: 037М+1,15; 3М-37М+1,25 в раск.; 37М+1,25; 73М+1,25	100 м2	0,545	188,09	107,9	46	8,13	101	59	25	4	12,65 6,69	0,7 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	ФССЦ-0098	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 150х150 мм	М2	57,23	14,34				821					
	Грунт Минерал Россия от 26.12.2019 №87609													
128	ФЕРП7-02-01-01	Установка бортовых каменной бетонных при цементобетонных покрытиях	100 м	0,615	893,13	679,09	91,28	10,88	582	418	58	7	80,27 49,37	0,8125 0,5
	Грунт Минерал Россия от 26.12.2019 №87609	Вкл. 30 = 3 168,06 - 3,8 х 582,78 (МДС-35-IV п.4.7. При расчете и реконструкции зданий и сооружений, выполняемых павловопосадскими проектами в новом исполнении: ОДП-1,15; 3М-37М-1,25 х раск.; 37М-1,25; 37М-1,15; 37М-1,25												
УО	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	М3	3,9 2,399	592,76				1422,03					
129	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) Прил. 27 п.3.7а	М3	1,9192	592,76				1138					
	Грунт Минерал Россия от 26.12.2019 №87609													
130	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.9 (бетон В22,5 (М300), объемом 0,016 м3/ (ГОСТ 6685-91)	шт	61,5	22,30				1375					
	Грунт Минерал Россия от 26.12.2019 №87609													
Раздел 7. Крыльца														
131	ФЕР46-04-001-02	Грунт. Разборка, бетонных фундаментов	М3	1,2	220,58	73,27	147,31		265	88	177		8,27 9,92	
	Грунт Минерал Россия от 26.12.2019 №87609													
132	ФЕРП8-01-002-02	Устройство оснований под фундаменты: цокольного	М3	0,6	18,6	7,76	10,30	1,01	11	6	6	1	0,9775 0,59	0,0875 0,05
	Грунт Минерал Россия от 26.12.2019 №87609	(МДС-35-IV п.4.7. При расчете и реконструкции зданий и сооружений, выполняемых павловопосадскими проектами в новом исполнении: ОДП-1,15; 3М-37М-1,25 х раск.; 37М-1,25; 37М-1,15; 37М-1,25												
133	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Щебень, М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	М3	0,69	91,5				63					
	Грунт Минерал Россия от 26.12.2019 №87609													
134	ФЕРП8-01-002-01	Устройство оснований под фундаменты: цокольного	М3	0,6	17,81	7,12	10,13	1,01	11	4	6	1	0,897 0,54	0,0875 0,05
	Грунт Минерал Россия от 26.12.2019 №87609	(МДС-35-IV п.4.7. При расчете и реконструкции зданий и сооружений, выполняемых павловопосадскими проектами в новом исполнении: ОДП-1,15; 3М-37М-1,25 х раск.; 37М-1,25; 37М-1,15; 37М-1,25												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	ФССЦ-02.3.01.02-0020 Песок строительный для строительных растворов средний		м3	0,66	59,99				40					
136	ФЕР27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (МРС35-У/4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в лодом строительств ОЗП-1, 15, 3М-37М+1,25 к расч., 37М+1,25, ТЗ+1,15, ТЗМ+1,25)		1000 м2	0,006	726,74	252,93	473,03	65,24	4	2	2		31,855 0,19	4,8 0,03
137	ФССЦ-01.7.12.05-0097 Нетканый термоскрепленный геотекстиль: TERRAM 1000 UV		10 м2	0,6	64,2				39					
138	ФЕР06-01-001-15 Устройство фундаментных плит бетонных плоских (МРС35-У/4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в лодом строительств ОЗП-1, 15, 3М-37М+1,25 к расч., 37М+1,25, ТЗ+1,15, ТЗМ+1,25)		100 м3	0,008	3518,42	951,52	2175,5	335,4	21	6	13	2	111,55 0,67	25,0375 0,15
139	ФССЦ-04.1.02.01-0009 Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)		м3	0,612	653,31				400					
141	ФЕР26-01-048-04 Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции, из сетки (армирование) (МРС35-У/4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в лодом строительств ОЗП-1, 15, 3М-37М+1,25 к расч., 37М+1,25, ТЗ+1,15, ТЗМ+1,25)		100 м2	0,06	186,09	107,9	46	8,13	11	8	3		12,65 0,78	0,7 0,04
142	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм		м2	0,3	14,06				89					
143	ФЕР11-01-011-03 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (МРС35-У/4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в лодом строительств ОЗП-1, 15, 3М-37М+1,25 к расч., 37М+1,25, ТЗ+1,15, ТЗМ+1,25)		100 м2	0,06	324,42	263,72	52,16	21,44	19	16	3	1	33,81 2,03	1,5875 0,1
144	ФССЦ-04.1.02.05-0007 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)		м3	0,1224	665				81					
Раздел 8. Песч														
152	ФЕР08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м, трубчатых для промис отделочных работ (МРС35-У/4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в лодом строительств ОЗП-1, 15, 3М-37М+1,25 к расч., 37М+1,25, ТЗ+1,15, ТЗМ+1,25)		100 м2	13,35	781,19	432,22	5,75	1,01	10429	5770	77	13	50,025 667,83	0,0875 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 9. Вывоз мусора														
153	ФССП-01-01-043	Полугодовой ремонт работ при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаватором емкостью ковш до 0,5 м3	1 т груза	41,853	3,28		3,28							
Прямая Минтранс России от 26.12.2019														
154	ФССП-02-21-01-017	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 17 км	1 т груза	41,853	14,17		14,17							
Прямая Минтранс России от 26.12.2019														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										162500	17796	3151	302	2032,35
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Министром России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (карпичи. дома) ОЗП=8, ЗМ=8, ЗГМ=8, МАТ=8)										1300000	142368	25208	2416	2032,35
Накладные расходы										99212				
Сметная прибыль										78468				
Итого по акту:										1477680			2032,35	24,17
В том числе:														
Материалы										1132424				
Машины и механизмы										25208				
ФОТ										144784				
Накладные расходы										99212				
Сметная прибыль										78468				
УСН (1132424+(25208+2416)+99212+0,171+78468*0,15)*0,2										236790				
Итого										1714470				
Понижающий коэффициент -0,5%										-8572				
ВСЕГО по акту (по расчету Смета №1)										1705897,65			2032,35	24,17

2. АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по расчету (СМЕТА) №2

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество						Сметная стоимость в текущих ценах		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	уровень цен (в текущем уровне цен /до 01.01.2020г./)	уровень цен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Стены фасада														
1	1	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (с учетом карниза)	100 м2			8,8							
[Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений п.10.1 объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;														
[Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том														
	1	ОТ		33,87	1,32		393,43	20,83			8	195		
	2	ЗМ		22,14	1,44		280,56	7,28			2	042		
	3	в т.ч. ОТМ		0,58	1,44		7,35	20,83			153			
	4	М		1,84			16,19	5,65			91			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ЗТ			чел.-ч	3,69	1,32	42,86304					
			ЗТм			чел.-ч	0,05	1,44	0,6336					
			Итого по расценке											
			ФОТ						57,85			690,18		8 348
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы		%	100	0,9	90				400,78		7 513
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65				166,92		3 477
		Всего по позиции												
2	2	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная (Отделочные работы)	т					0,264	18 390,16		4 855,00	5,65	21 318
3	3	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2					7,739					27 431
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений п.10.1 объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том												
			1 ОТ						1 055,70	1,32		10 784,48	20,83	224 641
			2 ЗМ						53,24	1,44		593,32	7,28	4 319
			3 в т.ч. ОТм						18,96	1,44		211,29	20,83	4 401
			4 М									24 656,84	5,65	139 311
			ЗТ			чел.-ч	115	1,32	1174,7802					
			ЗТм			чел.-ч	1,44	1,44	16,0475904					
			Итого по расценке											
			ФОТ						4 294,99			36 034,64		229 042
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы		%	100	0,9	90				10 995,77		206 138
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65				4 579,74		95 396
		Всего по позиции												
4	4	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Отделочные работы)	т					37,147	1 176,71		43 711,25	5,65	669 805
5	5	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (с учетом карказа)	100 м2					8,8					246 969
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений п.10.1 объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том												
			1 ОТ						128,20	2,65		2 989,62	20,83	62 274
			2 ЗМ						5,41	2,88		137,11	7,28	998
			3 в т.ч. ОТм						0,93	2,88		23,57	20,83	491
			4 М											
			ЗТ			чел.-ч	13,8	2,65	321,816			369,42	5,65	2 087
			ЗТм			чел.-ч	0,08	2,88	2,02752					
			Итого по расценке											
									154,60			3 496,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ФОТ											
			Приказ Министра России № 812/пр от НР Отделочные работы			%	100	0,9	90			3 013,19		62 765
			21.12.2020 Прил. п.15									2 711,87		56 489
			Приказ Министра России № 774/пр от СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65			1 254,99		26 142
			11.12.2020 Прил. п.15											
			Всего по позиции											147 990
6	6	ФССЦ-14.4.01.02-02-01	Грунтовка: акриловая упрочняющая	т		0,2288	30 554,42					6 990,85	5,65	39 498
			(Отделочные работы)											
7	7	ФССЦ-14.3.02.01-01-02	Краска акриловая водо-	т		0,6688	34 904,29					23 343,99	5,65	131 894
			(Отделочные работы)											
8	8	ФССЦ-14.5.11.02-01-04	Шпательная фасадная АК-003-82	т		1,76	8 670,62					15 260,29	5,65	86 221
			(Отделочные работы)											

Итого по разделу 1 Стены фасада :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

Материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 1 Стены фасада

134 382,35
14 167,53
1 010,99
242,21
119 203,83
12 968,76
6 001,65
14 408,74
12 968,76
6 001,65
153 352,76

Итого по акту:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

Материалы

накладные расходы

сметная прибыль

134 382,35
14 167,53
1 010,99
242,21
119 203,83
153 352,76
14 167,53
1 010,99
242,21
119 203,83
12 968,76
6 001,65
295 110
7 359
5 045
673 502
270 140
125 015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Итого ФОТ (справочно)									14 409,74		300 155
			Итого накладные расходы (справочно)									12 968,76		270 140
			Итого сметная прибыль (справочно)									6 001,65		125 015
			Компенсация НДС при УСН ЕЛ: 119203,83*20% от 1 ТЦ: 673502*20% от 1											134 700
			ВСЕГО по акту									177 193,53		1 505 826,40
			Понижающий коэффициент -0,5%											-7529,13
			ВСЕГО по акту (по расчету Смета №2)											1498297,27
			Итого по расчетам (актам) № 1-2											2 848 806,40
			УСН											371 490,00
			ИТОГО											3 220 296,40
			Понижающий коэффициент -0,5%											-16 101,48
			Всего по акту											3 204 194,92
			Всего по акту согласно п.1.5 Договора											3 185 075,00

ПРИНЯЛ:
Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

СДАЛ:
Общество с ограниченной ответственностью "Дом"

И.п. генерального директора

Заместитель директора

М.П. _____ Д.С. Бодров

М.П. _____

С.Н. Алхимов

*Работа выполнена
Всех и качество
проверено.
Мастер Д.В.*



Расценки
соответствуют
сметы
Л.И. Новикова