

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект		
Капитальный ремонт фасада		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер		
дата		
02.04.2021г.		
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	26.11.2021	с 03.09.2021 по 26.11.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Цоколь												
1	1	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,457							
		02	Объем=145,7 / 100									
		1 ОТ						178,00		259,35	20,83	5 402
		3Т						33,24874		259,35		
		Итого по расценке		чел.-ч	22,82			178,00		259,35		
		ФОТ								259,35		5 402
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих		%	103		103			267,13		5 554
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.40.1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1										
				%	59		59			153,02		3 16,7
2	2	ФЕР53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2			0,156			679,50		14 163
			Объем=15,5 / 100									
			1 ОТ					3 304,47		512,19	20,83	10 669
			2 ЗМ					115,40		17,89	7,28	130
			3 в т.ч. ОТМ					13,50		2,09	20,83	44
			4 М					1 248,96		193,59	5,65	1 094
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке									
			ФОТ					4 568,83		723,67		10 713
			Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			473,14		9 856
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87									
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			267,43		5 571
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87									
3	3	ФССЦ- 06.1.01.05- 0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,806	2 027,00		1 633,76	5,65	27 320
			(Стены (ремонтно-строительные))									
4	4	ФЕР15-04-006- 03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			1,457					
			Объем=145,7 / 100									
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 519/пр п.6.7.1									
			1 ОТ					44,73	1,15	74,95	20,83	1 561
			2 ЗМ					0,97	1,25	1,77	7,28	13
			3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,25	0,47	20,83	10
			4 М					0,18		0,26	5,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	4,65	1,15	7,7913075					
3Тм				чел.-ч	0,02	1,25	0,036425	45,88				
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы												
Министр				%	100	0,9	90			76,98		1 571
России №										75,42		1 414
812/пр от										67,88		
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Министр				%	49	0,85	41,65			31,41		654
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
5	5	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)	т			0,051	18 390,16		176,27	5,65	3 643
(Отделочные работы)												
Объем=0,35*145,7/1000												
6	6	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2			1,457					5 299
Объем=145,7 / 100												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1												
1 ОТ								1 055,70	1,15	1 768,88	20,83	36 846
2 ЭМ								53,24	1,25	96,96	7,28	706
3 в т.ч. ОТм								18,96	1,25	34,53	20,83	719
4 М								4 768,29		6 947,40	5,65	39 253
3Т				чел.-ч	115	1,15	192,68825					
3Тм				чел.-ч	1,44	1,25	2,6226	5 877,23		8 813,24		37 555
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы												
Министр				%	100	0,9	90			1 803,41		33 809
России №										1 623,07		
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			751,12		15 648
Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции										11 187,43		126 260
7	7	ФССЦ- 08.1.02.17- 0161 Удален из поз. 6	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	М2			-157,356	28,25		-4 445,31	5,65	-25 116
(Отделочные работы)												
8	8	ФССЦ- 01.8.01.06- 0004	Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2	М2			157,356	11,61		1 826,90	5,65	10 322
(Отделочные работы)												
9	9	ФЕР15-04-019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			1,457					
Объем=145,7 / 100												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 519/пр п.6,7,1												
			1 ОТ					128,20	1,15	214,81	20,83	4 474
			2 3М					5,41	1,25	9,85	7,28	72
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,25	1,69	20,83	35
			4 М					105,72		154,03	5,65	870
			3ТМ									
			Итого по расценке							239,33		
			ФОТ							378,69		4 509
			Приказ НР Отделочные работы	%	100		0,9	90		194,95		4 058
			Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49		0,85	41,65		90,17		1 878
			Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции										663,71		11 352
10	10	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,0189	30 554,42		677,48	5,65	3 263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Отделочные работы)												
11	11	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный	т			0,0554	41 699,81		2 310,17	5,65	13 052
(Отделочные работы)												
12	12	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с песов: вручную	100 м2			1,457					
Объем=145,7 / 100 Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 519/пр п.8.7.1												
		1 ОТ						100,20	1,15	167,89	20,83	3 497
		2 ЭМ						1,31	1,25	2,39	7,28	17
		3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,25	0,42	20,83	9
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						101,51		170,28		
ФОТ												
		Приказ НР Отделочные работы										
		Минстроя								168,31		3 506
		Россия №								151,48		3 155
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы										
		Минстроя								70,10		1 460
		Россия №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
Всего по позиции												
13	13	ФССЦ-14.2.06.03-0517	Жидкость: гидрофобизирующая Типром К люкс	л			32,7825	55,89		1 832,21	5,65	10 352
(Отделочные работы)												
Итого по разделу 1 Цоколь												
Раздел 2. Фасад												
14	14	ФЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2			0,255					
Объем=25,5 / 100												
		1 ОТ						3 304,47		842,64	20,83	17 552
		2 ЭМ						115,40		29,43	7,28	214
		3 в т.ч. ОТМ						13,50		3,44	20,83	72
		4 М						1 248,96		318,48	5,65	1 799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел./ч	397,65		101,40075					
3ТМ				чел./ч	1		0,255					
Итого по расценке								4 668,83		1 190,55		17 624
ФОТ								846,08		778,39		16 214
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)			%	92			92					
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87												
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)			%	52			52			439,96		9 164
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87												
Всего по позиции												
15	15	ФСС- 08.1.01.05- 0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт		1,326	2 027,00	2 408,90		2 687,80	6,66	44 943
16	16	ФЕРрб3-14-1	(Стены (ремонтно-строительные))		10 м	12,5						15 186
			Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором									
			Объем=125 / 10									
			1 ОТ				24,31	303,88	20,83			6 330
			4 М				0,02	0,25	5,66			1
			3Т		чел./ч	2,71	39,875	24,33		304,13		6 330
			Итого по расценке							303,88		5 824
			ФОТ							279,57		
			Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92	92					
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87									
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52	52			158,02		3 292
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87									
17	17	ФСС- 04.3.01.09- 0014	Всего по позиции Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3		0,26	519,80	741,72		128,96	6,66	15 447
			(Стены (ремонтно-строительные))									734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			10,202					
Объем=1020,2 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			1 ОТ				44,73	1,15		524,79	20,83	10 931
			2 ЭМ				0,97	1,25		12,37	7,28	90
			3 в т.ч. ОТМ				0,26	1,25		3,32	20,83	69
			4 М				0,18			1,84	5,65	10
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	54,555195					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,25505					
			Итого по расценке				45,88			539,00		
			ФОТ							528,11		11 000
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			475,30		9 900
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			219,96		4 592
19	19	ФСС-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2) (Отделочные работы) Объем=0,35*1020,2/1000	т			0,3571	18 390,16		1 234,26		25 513
			Всего по позиции							6 667,13	5,65	37 104
20	20	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Объем=1020,2 / 100	100 м2			10,202					
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			1 ОТ				1 055,70	1,15		12 385,79	20,83	257 996
			2 ЭМ				53,24	1,25		678,94	7,28	4 943
			3 в т.ч. ОТМ				18,96	1,25		241,79	20,83	5 036
			4 М				4 768,29			48 646,09	5,65	274 850
			ЗТ	чел.-ч	115	1,15	1349,2145					
			ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	18,3636					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								5 877,23				
ФОТ										61 710,82		263 032
Приказ ИР Отделочные работы				%	100	0,9	90			12 627,58		236 729
Минстрой										11 364,82		
Россия №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			5 259,39		109 553
Минстрой												
Россия №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции								78 336,03				884 071
21	21	ФССЦ-	Сетка тканая с квадратными ячейками №	м2			-1101,816	28,25		-31 126,30	5,65	-175 864
		08.1.02.17-	05. без покрытия									
		0161										
		Удален из										
		поз. 6										
(Отделочные работы)												
22	22	ФССЦ-	Сетка стеклотканевая 4x4 мм, плотность 160	м2			1101,816	11,61		12 792,08	5,65	72 275
		01.8.01.06-	г/м2									
		0004										
(Отделочные работы)												
23	23	ФЕР26-01-045-	Изоляция кирпичных и бетонных наружных	100 м2			2,3929					
		01	ограждающих конструкций жидким									
			теплоизоляционным покрытием толщиной									
			1 мм с песов (торцы фасада)									
Объем=239,29 / 100												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом												
04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
519/пр п.6.7.1												
		1 ОТ						123,33	1,15	339,38	20,83	7 069
		2 ЗМ						3,29	1,25	9,84	7,28	72
		3 в т.ч. ОТМ						0,58	1,25	1,73	20,83	36
		4 М								0,22	5,65	1
		ЗТ										
		ЗТМ										
				чел.-ч	12,92	1,15	35,2785247					
				чел.-ч	0,05	1,25	0,1495563					
Итого по расценке								126,71		349,44		7 106
ФОТ										341,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Теплоизоляционные работы									
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.20									
			Приказ СП Теплоизоляционные работы									
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.20									
24	24	ФССЦ- 12.2.03.07- 0001	Всего по позиции									16 667
			Материал керамический жидкий "Астратек"	л								164 971
25	25	ФЕР26-01-045- 02	(Теплоизоляционные работы)									
			На каждые 0,5 мм изменения толщины	100 м2								
			покрытия добавлять к расценке 26-01-045- 01									
			Объем=239,29 / 100									
			До толщ.=2мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом									
			04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			519/пр п.6.7.1									
			1 ОТ									
			4 М									
			ЗТ									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ НР Теплоизоляционные работы									
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.20									
			Приказ СП Теплоизоляционные работы									
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.20									
26	26	ФССЦ- 12.2.03.07- 0001	Всего по позиции									11 382
			Материал керамический жидкий "Астратек"	л								119 546
			(Теплоизоляционные работы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			10,202					
Объем=1020,2 / 100 Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 519/пр п.6,7.1												
		1 ОТ						128,20	1,15	1 504,08	20,83	31 330
		2 ЗМ						5,41	1,25	68,99	7,28	502
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,25	11,86	20,83	247
		4 М						105,72		1 078,56	5,65	6 094
		ЗТМ										
		Итого по расценке			Чел.-ч	0,08	1,25	1,0202		239,33		
		ФОТ								2 651,63		
		Приказ НР Отделочные работы			%	100	0,9	90		1 515,94		31 577
		Министром								1 364,35		28 419
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прип. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65		631,39		13 152
		Министром										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прип. п.15										
28	28	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,1326	30 564,42		4 647,37	5,65	79 497
29	29	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (Отделочные работы)	т			0,3877	41 699,81		16 167,02	5,65	91 344
30	30	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м2			10,202					
Объем=1020,2 / 100 Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 519/пр п.6,7.1												
		1 ОТ						100,20	1,15	1 175,58	20,83	24 487
		2 ЗМ						1,31	1,25	16,71	7,28	122
		3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,25	2,93	20,83	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	10,66	1,15	125,066318					
3Тм				чел.-ч	0,02	1,25	0,25505					
Итого по расценке								101,51		1 192,29		
ФОТ										1 178,51		24 548
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			1 060,66		22 093
Министр России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			490,85		10 224
Министр России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции	31	31	ФССЦ- 14.2.06.03- 0617	л			229,545	55,89		2 743,80	5,65	56 926
Жидкость: гидрофобизирующая Типром К люкс										12 829,27		72 485
(Отделочные работы)												
Итого по разделу 2 Фасад										165 919,82		
Раздел 3. Окна												
32	32	ФЕР46-04-012- 01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,2352					
			Объем=(2,5*1,4*6+0,6*1,4*3) / 100									
		1 ОТ					1 338,01			314,70	20,83	6 555
							241,95			56,91	7,28	414
							104,49			24,58	20,83	512
3Т				чел.-ч	165,39		38,899728					
3Тм				чел.-ч	7,74		1,820448					
Итого по расценке								1 579,96		371,61		
ФОТ										339,28		7 067
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и				%	103		103			349,46		7 279
Министр России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и				%	59		59			200,18		4 170
Министр России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.40.1												
Всего по позиции										921,25		18 418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностью: откосов оконных наружных	100 м.2			0,8583					
			Объем=85,83 / 100									
			1 ОТ									
			ЗТ	цел.-ч	22,82		19,586406	178,00		152,78	20,83	3 182
			Итого по расценке					178,00		152,78		
			ФОТ							152,78		3 182
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: усиление и замена существующих России № конструкц., возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			157,36		3 277
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: усиление и замена существующих России № конструкц., возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			90,14		1 877
34	34	ФЕР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандачков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м(отливов на окнах)	100 м			1,765			400,28		8 336
			Объем=176,5 / 100									
			1 ОТ					353,23		623,45	20,83	12 986
			2 ЗМ					5,13		9,05	7,28	66
			3 в т.ч. ОТм					1,54		2,72	20,83	57
			4 М					96,05		169,53	5,65	958
			ЗТ	цел.-ч	41,41		73,08865					
			Итого по расценке	цел.-ч	0,12		0,2118			454,41		
			ФОТ							802,03		13 043
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	%	90		90			563,55		11 739
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	%	46		46			288,04		6 000
			Всего по позиции							1 653,62		31 749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			176,5	26,41		4 661,37	5,65	26 337
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
36	36	ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м			5,722					
			Объем=572,2 / 100									
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1									
			1 ОТ					307,84	1,15	2 025,68	20,83	42 195
			2 ЭМ					3,90	1,25	27,89	7,28	203
			4 М					347,13		1 986,28	5,65	11 222
			3Т		чел.-ч	32	1,15	210,5696				
			Итого по расценке					658,87		4 039,85		42 195
			ФОТ							2 025,68		37 976
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90		1 823,11		
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65		843,70		17 574
			Всего по позиции							6 706,66		109 170
37	37	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности(откосов наружных)	с 100 м2			0,8583					
			Объем=85,83 / 100									
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1									
			1 ОТ					128,20	1,15	126,54	20,83	2 636
			2 ЭМ					5,41	1,25	5,80	7,28	42
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,25	1,00	20,83	21
			4 М					105,72		90,74	5,65	513
			3Т		чел.-ч	13,8	1,15	13,621221				
			3Тм		чел.-ч	0,08	1,25	0,08583				
			Итого по расценке					239,33		223,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Приказ НР Отделочные работы								127,54		2 657
		Минстрой								114,79		2 391
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы										
		Минстрой								53,12		1 107
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
		Всего по позиции								390,99		6 689
38	38	ФСС- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,0112	30 554,42		342,21	5,65	1 933
39	39	ФСС- 14.3.02.01- 0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый (Отделочные работы)	т			0,0326	30 898,75		1 006,97	6,65	6 689
		(Отделочные работы)										
40	40	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2			0,1156					
		Объем=1,55 / 100										
		1 ОТ						636,48		73,51	20,83	1 531
		2 ЗМ						8,71		1,01	7,28	7
		3 в т.ч. ОТМ						1,51		0,17	20,83	4
		4 М						3 290,44		390,05	5,65	2 147
		ЗТ										
		Итого по расценке						9,4248				
		ФОТ						0,015015				
		Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно- Минстрой строительные)								454,57		1 535
		России №								73,68		1 366
		812/пр от								65,58		
		21.12.2020										
		Прил. п.95										
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно- Минстрой строительные)										
		России №								32,42		675
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.95										
		Всего по позиции								552,57		5 726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	ФССЦ-08.1.02.17-0161 Удален из поз. 38	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-12,705	28,25		-358,92	5,65	-2 028
42	42	ФССЦ-01.8.01.06-0004	Сетка стеклотканевая 4x4 мм, плотность 160 г/м2	м2			12,705	11,61		147,51	5,65	833
43	43	ФЕРрб1-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2			0,1155					
			Объем=11,55 / 100									
			1 ОТ					3 436,05		396,86	20,83	8 267
			2 ЭМ					36,26		4,19	7,28	31
			3 в т.ч. ОТм					15,66		1,81	20,83	38
			4 М					2 278,65		263,30	5,65	1 488
			ЗТ			383,06	44,24343					
			ЗТм			1,16	0,13398					
			Итого по расцоне				5751,96			664,35		
			ФОТ							398,67		8 305
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)			89	89			354,82		7 391
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)			44	44			175,41		3 654
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.95									
44	44	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (внутренних откосов)	100 м2			0,1155			1 194,58		20 831
			Объем=11,55 / 100									
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1									
			1 ОТ					380,71	1,15	50,57	20,83	1 053
			2 ЭМ					10,41	1,25	1,50	7,28	11
			3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	0,28	20,83	6
			4 М					642,56		74,22	5,65	419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	43,56	1,15	5,785857					
ЗТМ				чел.-ч	0,17	1,25	0,0245438					
Итого по расценке								1 033,68				
ФОТ								126,29				1 059
Проклад НР Отделочные работы				%	100	0,9	90	45,77				953
Министров												
Россия №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65	21,18				441
Министров												
Россия №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции								193,24				2 877
45	45	ФССЦ-	Грунтовка: акриловая упрочняющая	т		0,0023	30 554,42	70,28	6,65			397
		14.4.01.02-	стабилизированная глубокого									
		0201	проникновения "БИРСС Грунт М"									
(Отделочные работы)												
46	46	ФССЦ-	Краска акриловая ВД-АК-101	т		0,0035	10 810,00	37,84	5,65			214
		14.3.02.01-										
		0111										
(Отделочные работы)												
47	47	ФЕР10-01-034-	Установка в жилых и общественных	100 м2		0,0274						
		03	зданий оконных блоков из ПВХ профилей:									
поворотных (откидных, поворотно-												
откидных) с площадью проема до 2 м2												
одностворчатых												
Объем=2,74 / 100												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом												
04.09.2019 № строительств, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
519/пр п.6.7.1												
		1 ОТ					1 871,15	1,15	58,96	20,83		1 228
		2 ЗМ					270,55	1,25	9,27	7,28		67
		3 в т.ч. ОТМ					61,81	1,25	2,12	20,83		44
		4 М					9 915,25		271,68	5,65		1 535
		ЗТ		чел.-ч	214,09	1,15	6,7459759					
		ЗТМ		чел.-ч	5,04	1,25	0,17262					
Итого по расценке							12 056,95	339,91	61,06			1 272
ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			59,37		1 236
			Приказ СП Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			28,55		595
48	48	ФССЦ- 11.3.02.02- 0007	Блок оконный из ПВХ-профиля, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2			2,74	1 339,44		427,83	5,65	4 661 20 736
49	49	ФЕР10-01-034- 06	(Деревянные конструкции) Установка в жилых и общественных зданий оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Объем=18 / 100	100 м2			0,18					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ					1 268,96 236,16 46,96 6 100,36 чел.-ч чел.-ч	1,15 1,25 1,25 30,05433 1,25	262,67 53,14 10,57 1 098,06 1 413,87	20,83 7,28 20,83 5,65	5 471 387 220 6 204
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	Приказ СП Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			273,24 265,59		5 691 5 532
			Приказ СП Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			127,74		2 661
			Всего по позиции							1 807,20		20 265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	ФСС- 11.3.02.01- 0027	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотной- откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	м2			18	2 284,77		41 125,86	5,66	232 361
			(Деревянные конструкции)									
51	51	ФЕР10-01-035- 03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м			0,122					
			Объем=12,2 / 100									
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 519/пр п.6,7.1									
			1 ОТ					167,27	1,15	23,47	20,83	489
			2 ЗМ					20,59	1,25	3,14	7,28	23
			3 в т.ч. ОТМ					4,20	1,25	0,64	20,83	13
			4 М					3 387,89		413,32	5,66	2 335
			ЗТМ	чел.-ч	19,61	1,15	2,751283					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,35	1,25	0,053375	3 575,75		439,93		502
			ФОТ							24,11		488
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			23,43		
			Минстрой Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			11,27		235
			Минстрой Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10									
52	52	ФСС- 11.3.03.01- 0011	Всего по позиции Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм	м			12,2	74,91		474,63	5,66	3 570
			(Деревянные конструкции)									
			Итого по разделу 3 Окна							66 339,94		
Раздел 4. Двери												
53	53	ФЕР46-04-012- 03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (двери в подъезд)	100 м2			0,0882					
			Объем=(1,4*2,1*3) / 100									
			1 ОТ					737,40		65,04	20,83	1 355
			2 ЗМ					241,95		21,34	7,28	155
			3 в т.ч. ОТМ					104,49		9,22	20,83	192
			ЗТ	чел.-ч	91,15		8,03943					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: 100 м2	0,0882	0,082668	979,35	86,38	1 547	1 593			
Итого по расценке												
ФОР												
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1												
Всего по позиции												
54	54	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: 100 м2	0,0882	0,082668	979,35	86,38	1 547	1 593			
дверных (тамбур)												
Объем=(1,4*2,1*3) / 100												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
3Т												
3Тм												
Итого по расценке												
ФОР												
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1												
Всего по позиции												
55	55	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: 100 м2	0,0882	0,082668	979,35	86,38	1 547	1 593			
дверных (тамбур)												
Объем=(1,4*2,1*3) / 100												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
3Т												
Итого по расценке												
ФОР												
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1												
Всего по позиции												
55	55	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: 100 м2	0,0882	0,082668	979,35	86,38	1 547	1 593			
дверных (тамбур)												
Объем=(1,4*2,1*3) / 100												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
3Т												
Итого по расценке												
ФОР												
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1												
Всего по позиции												
55	55	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: 100 м2	0,0882	0,082668	979,35	86,38	1 547	1 593			
дверных (тамбур)												
Объем=(1,4*2,1*3) / 100												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
3Т												
Итого по расценке												
ФОР												
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1												
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			63,79		1 329
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95									
Всего по позиции												
59	59	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:по штукатурке внутренних откосов	100 м2	0,042					434,39		7 575
Объем=4,2 / 100												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
519/пр п.6.7.1												
			1 ОТ					380,71	1,15	18,39	20,83	383
			2 ЗМ					10,41	1,25	0,55	7,28	4
			3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	0,10	20,83	2
			4 М					642,56		28,99	5,65	152
			ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	2,103948					
			ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,008925					
			Итого по расценке					1 033,68		45,93		
			ФОТ							18,49		385
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			16,64		347
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,70		180
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции												
60	60	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т	0,0008			30 554,42		24,44	5,65	138
61	61	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Отделочные работы)	т	0,0013			10 810,00		14,05	5,65	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2(тамбурыне)	100 м2			0,0882					
Объем=(2,1*1,4*3) / 100 Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 519/пр п.6,7.1												
			1 ОТ	цел.-ч	115	1,15	11,68445	1 031,55	1,15	104,63	20,83	2 179
			2 ЗМ	цел.-ч	4,07	1,25	0,4487175	250,56	1,25	27,62	7,28	201
			3 в т.ч. ОТМ					48,15	1,25	5,31	20,83	111
			4 М					1 185,54		104,56	5,65	591
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					2 467,65		236,81		
			ФОТ							109,94		2 290
			Приказ № Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			106,86		2 226
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			51,40		1 071
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.10									
			Всего по позиции					395,07				6 268
63	63	ФСС-11.2.02.02-0002	Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-13Ц, площадь 2,66 м2, ДН 24-13Ц, площадь 3,04 м2	м2			8,82	244,08		2 152,79	5,65	12 163
			(Деревянные конструкции)									
64	64	ФСС-11.1.01.10-0004	Напичники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм	м			47,628	4,94		235,28	5,65	1 329
			(Деревянные конструкции)									
65	65	ФСС-01.7.04.07-0002	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение	компл			3	94,68		284,04	5,65	1 606
			(Деревянные конструкции)									
66	66	ФЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих(двери в подъезды)	м2			8,92					
			Объем=1,4*2,1*3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1												
При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1	ОТ							27,97	1,15	283,70	20,83	5 909
2	ЭМ							7,22	1,25	79,60	7,28	579
3	в т.ч. ОТМ							0,23	1,25	2,54	20,83	53
4	М							51,95		458,20	5,65	2 589
ЗТ				чел.-ч	2,78	1,15	28,19754					
ЗТМ				чел.-ч	0,02	1,25	0,2205					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Строительные металлические конструкции												
Министр												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.9												
СП Строительные металлические конструкции												
Министр												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.9												
Всего по позиции												
67	ФССЦ-07.1.01.01-0005	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1200x2100 мм	шт				3	4 432,08		1 211,93		17 209
(Строительные металлические конструкции)												
68	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усиление закрывания EN2-5	шт				3	371,20		1 113,60	5,65	6 292
(Строительные металлические конструкции)												
Итого по разделу 4 Двери												
Раздел 5. Ремонт балконов												
69	ФЕРп63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2				0,675					
Объем=67,5 / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2												
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
1	ОТ							63,16	0,8	34,11	20,83	711
2	ЭМ							6,25	0,8	3,38	7,28	25
3	в т.ч. ОТМ							2,70	0,8	1,46	20,83	30
ЗТ				чел.-ч	7,31	0,8	3,9474					
ЗТМ				чел.-ч	0,2	0,8	0,108					
Итого по расценке												
37,49												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Приказ НР Стеклозные, обойные и облицовочные	%	90		90			35,57		741
			Минстрой работы (ремонтно-строительные)							32,01		667
			России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.97									
			Приказ СП Стеклозные, обойные и облицовочные	%	45		45			16,01		333
			Минстрой работы (ремонтно-строительные)									
			России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.97									
83	70	ФЕР15-02-036-02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков (нижней поверхности торцов балконных плит)	100 м2			0,605			85,51		1 736
			Объем=60,5 / 100									
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом									
			04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			519/пр п.6.7.1									
			1 ОТ					1 175,04	1,15	817,53	20,83	17 029
			2 ЗМ					53,24	1,25	40,26	7,28	293
			3 в т.ч. ОТМ					18,96	1,25	14,34	20,83	298
			4 М					4 814,79		2 912,95	5,65	16 458
			ЗТ	чел.-ч	128	1,15	89,056					
			ЗТМ	чел.-ч	1,44	1,25	1,089					
			Итого по расценке					6 043,07		3 770,74		
			ФОТ							831,87		17 328
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			748,68		15 595
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			346,47		7 217
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.15									
84	71	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия (Отделочные работы)	м2			-65,34	28,25		4 865,89	5,65	56 592
										-1 845,86		-10 429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	72	ФССЦ-01.01.06-0004	Сетка стеклотканевая 4x4 мм, плотность 160 г/м2	м2			65,34	11,81		758,60	5,65	4 286
86	73	ФЕР15-04-019-05	(Отделочные работы) Окраска балконов акриловыми составами: 100 м2 с лесов вручную с подготовкой поверхности (низ и торцы плит) Объем=60,5 / 100 Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1									
			1 ОТ					128,20	1,15	89,20	20,83	1 858
			2 ЭМ					5,41	1,25	4,09	7,28	30
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,25	0,70	20,83	15
			4 М					105,72		63,96	5,65	361
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	9,60135					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,0605					
			Итого по расценке									
			ФОТ					239,33		157,25		
			Приказ НР Отделочные работы							89,90		1 873
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	%	100	0,9	90			80,91		1 686
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы							37,44		780
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	%	49	0,85	41,65					
			Прил. п.15									
87	74	ФССЦ-14.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,00787	30 554,42		240,46	5,65	1 359
			Всего по позиции									
								275,60				4 715
88	75	ФССЦ-14.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний (Отделочные работы)	т			0,02299	34 286,50		788,25	5,65	4 454
89	76	ФЕР07-05-016-04	(Отделочные работы) Устройство металлических ограждений: без поручней Объем=67,5 / 100 Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1									
								0,875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						390,10	1,15	302,82	20,83	6 306
		2 ЗМ						204,08	1,25	172,19	7,28	1 254
		3 в т.ч. ОТм						30,77	1,25	25,96	20,83	541
		4 М						16 057,11		10 838,55	5,65	61 238
		ЗТ		цел.-ч	41,5	1,15	32,214375					
		ЗТм		цел.-ч	2,59	1,25	2,1853125					
		Итого по расценке						16 651,29		11 313,56		
		ФОТ								328,78		6 849
		Приказ НР Бетонные и железобетонные сборные		%	116	0,9	104,4			343,25		7 150
		Министров жилищных, общественных и										
		России № административно-бытовых зданий										
		812/лр от промышленных предприятий										
		21.12.2020										
		Прил. п.7.1.										
		Приказ										
		Министров										
		России №										
		812/лр от										
		21.12.2020										
		п.25										
		Приказ СП Бетонные и железобетонные сборные		%	80	0,85	68			223,57		4 657
		Министров жилищных, общественных и										
		России № административно-бытовых зданий										
		774/лр от промышленных предприятий										
		11.12.2020										
		Прил. п.7.1.										
		Приказ										
		Министров										
		России №										
		774/лр от										
		11.12.2020										
		п.16										
		Всего по позиции								11 880,38		80 607
90	77	ФССУ-07.2.05.01-0032	Отражения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т			-1,41075	7 571,00		-10 680,79	5,65	-60 346
94	78	ФССУ-07.2.07.12-0006	(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			0,1862	10 045,00		1 870,38	5,65	10 568
95	79	ФЕР09-05-001-01	(Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве) Облицовка ворот стальным профилированным листом (балконов)	100 м2							0,675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=67,5 / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1			При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра Республики № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.9												
Приказ Министра Республики № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.9												
СП Строительные металлические конструкции												
%												
93												
83,7												
110,07												
2 292												
Всего по позиции												
Профнастил оцинкованный с покрытием:												
м2												
74,25												
521,77												
10 429												
23 954												
(Строительные металлические конструкции)												
Объем=67,5*1,1												
Итого по разделу 5 Ремонт балконов												
12 999,87												
Раздел 6. Козырек												
100 81 ФЕР09-08-001- Установка металлических столбов высотой 100 шт												
01 до 4 м: с погружением в бетонное основание												
0,06												
Объем=5 / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1			При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
304,01												
20,98												
20,83												
437												
3 430,97												
257,32												
7,28												
1 873												
281,18												
21,09												
20,83												
439												
233,10												
13,99												
5,65												
79												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								3 968,08		292,29		
ФОТ										42,07		876
Приказ № Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7			35,21		733
Минстрой Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,85	52,7			22,17		462
Минстрой Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9												
Всего по позиции										349,67		3 584
102	82	ФССЦ- 23.3.08.01- 0026	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8638-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м			16,2	32,85		532,17	5,66	3 007
(Строительные металлические конструкции)												
103	83	ФССЦ- 04.1.02.05- 0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3			0,3604	665,00		252,97	5,66	1 429
(Строительные металлические конструкции)												
104	84	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича	100			0,36					
Объем=(12*3) / 100												
1 ОТ								45,72		16,46	20,83	343
3Т				чел.-ч	5,36		1,9296					
Итого по расценке								45,72		16,46		343
ФОТ										16,46		343
Приказ № Строительные ремонтно-строительные работы				%	92		92			15,14		316
Минстрой Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103												
Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы				%	44		44			7,24		151
Минстрой Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103												
Всего по позиции										38,64		810
105	85	ФЕРр06-03-004- 01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т			0,0144					
Объем=12*0,4*3/1000												

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Строительные металлические конструкции										
		Мансютон										
		Росси №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.9										
		Всего по позиции										
107	87	ФСС-	Элементы конструктивные зданий и	т			0,145	8 300,00		1 203,50	5,65	1 910
		07.2.07.12-	сооружений с преобладанием гнутых									6 800
		0017	профилей, средняя масса сборочной									
			единицы до 0,1 т									
			(Строительные металлические конструкции)									
108	88	ФЕР13-03-002-	Осрутовка металлических поверхностей за	100 м2			0,115					
	05		один раз: грунтовкой ГФ-019									
		Объем=11,5 / 100										
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом										
		04.09.2019 № строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		519/пр п.6.7.1										
		1 ОТ						56,55	1,15	7,48	20,83	156
		2 ЗМ						9,22	1,25	1,33	7,28	10
		3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,25	0,03	20,83	1
		4 М						215,24		24,75	5,65	140
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке		чел.-ч	0,02	1,25	0,002875			281,01		
		ФОТ								33,56		
		Приказ НР Защита строительных конструкций и		%	94	0,9	84,6			7,51		157
		Министром оборудования от коррозии								6,35		133
		Росси №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.13										
		Приказ СП Защита строительных конструкций и		%	51	0,85	43,35			3,26		68
		Министром оборудования от коррозии										
		Росси №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.13										
		Всего по позиции										
109	89	ФЕР13-03-004-	Окраска металлических осрутованных	100 м2			0,115			43,17		507
	26		поверхностей: эмалью ПФ-115									
		Объем=11,5 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 519/np п.6.7.1												
		1 ОТ						19,32	1,15	2,56	20,83	53
		2 ЭМ						6,01	1,25	0,86	7,28	6
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	0,03	20,83	1
		4 М						138,16		15,89	5,65	90
		ЗТ		чел.-ч	2,13	1,15	0,2816925					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,002875					
		Итого по расценке						163,49		19,31		
		ФОТ								2,59		54
		Приказ НР Защита строительных конструкций и		%	94	0,9	84,6			2,19		46
		Министрой оборудования от коррозии										
		России №										
		812/np от										
		21.12.2020										
		Прил. п.13										
		Приказ СП Защита строительных конструкций и		%	51	0,85	43,35			1,12		23
		Министрой оборудования от коррозии										
		России №										
		774/np от										
		11.12.2020										
		Прил. п.13										
Всего по позиции												
110	90	ФЕР12-01-023- Устройство кровли из металлочерепицы по	100 м2				0,1275			22,62		218
	01	готовым прогонам: простая кровля										
Объем=(4,25*3) / 100												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 519/np п.6.7.1												
		1 ОТ						321,93	1,15	47,20	20,83	983
		2 ЭМ						98,67	1,25	15,73	7,28	115
		3 в т.ч. ОТм						14,69	1,25	2,34	20,83	49
		4 М						548,44		69,93	5,65	395
		ЗТ		чел.-ч	37,26	1,15	5,4632475					
		ЗТм		чел.-ч	1,14	1,25	0,1816875					
		Итого по расценке						969,04		132,86		1 032
		ФОТ								49,54		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Кровли Минстрой Росси № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0.9	98,1			48,60		1 012
		Приказ СП Кровли Минстрой Росси № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0.85	48,45			24,00		500
111	91	ФСС- 12.1.03.02- 0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			15,555	70,50		205,46	5,95	3 005
		(Кровли)										6 196
112	92	ФСС- 08.1.02.07- 0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Строительные металлические конструкции)	м2			2	164,28		328,56	5,95	1 856
Итого по разделу 6 Козырек												
Раздел 7. Отмостка, площадки крылец												
Отмостка												
116	93	ФЕР88-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,0848					
		Объем=8,48 / 100										
		1 ОТ						1 288,05		109,23	20,83	2 275
		2 ЗМ						3 690,72		312,97	7,26	2 278
		3 в т.ч. ОТМ						398,18		33,77	20,83	703
		ЗТМ		Чел.-ч	155		13,144					
		ЗТМ		Чел.-ч	39,05		3,3144					
		Итого по расценке						4 978,77		422,20		
		ФОТ								143,00		2 978
		Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			145,86		3 038
		Минстрой Росси № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.102										
		Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			77,22		1 608
		Минстрой Росси № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.102										
Всего по позиции											645,28	9 199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	94	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,2828					
Объем=28,28 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						1 201,20	1,15	390,65	20,83	8 137
		ЗТ		чел.-ч	154	1,15	50,08388	1 201,20		390,65		8 137
		Итого по расценке								390,65		8 137
		ФОТ								390,65		8 137
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89	0,9	80,1			312,91		6 518
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.1.2										
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	0,85	34			132,82		2 767
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.1.2										
118	95	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			14,14			836,38		17 422
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						6,19	1,15	100,66	20,83	2 097
		2 ЭМ						8,10	1,25	143,17	7,28	1 042
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,25	14,32	20,83	298
		4 М						0,37		5,23	5,65	30
		ЗТ		чел.-ч	0,78	1,15	12,68358					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	1,23725					
		Итого по расценке						14,66		249,06		2 395
		ФОТ								114,98		2 371
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			113,83		
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			67,44		1 405
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8										
119	96	ФСС- 02.3.01.02- 0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			15,554	55,26		430,33	5,65	6 945
120	97	ФЕР08-01-002- 02	Устройство основания под фундаментом: щебеночного	м3			14,14					
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 519/пр п.6,7,1										
		1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т ЗТМ										
		Итого по расценке										
		ФОТ								261,52		2 584
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	98			124,08		2 558
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8								122,84		
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			72,77		1 516
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8										
121	98	ФСС- 02.2.05.04- 1567	Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3			16,261	131,08		457,13	5,65	7 457
		(Конструкции из кирпича и блоков)										
122	99	ФЕР11-01-050- 01	Устройство паркозальции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			1,414					
		Объем=141,4 / 100										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								3 528,33		576,60		
ФОТ										214,43		4 467
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные				%	102	0,9	91,8			196,85		4 101
Министром строительства в промышленном строительстве												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.6												
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные				%	58	0,85	49,3			105,71		2 202
Министром строительства в промышленном строительстве												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.6												
Всего по позиции								879,16				12 611
126	103	ФСС- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	М3			14,4228	592,76		8 549,26	5,65	48 303
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)												
127	104	ФЕР06-03-004- 12	Армирование подстилающих слоев и набестонок	т			0,43834					
Объем=3,1*141,4/1000												
Приказ от 04.09.2019 № строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
519/пр п.6,7.1												
1 ОТ								102,78	1,15	51,81	20,83	1 079
2 ЭМ								30,45	1,25	16,68	7,28	121
3 в т.ч. ОТМ								4,35	1,25	2,38	20,83	50
4 М								285,60		125,19	5,65	707
ЗТ				чел.-ч	11,6	1,15	5,8474556					
ЗТМ				чел.-ч	0,35	1,25	0,1917738					
Итого по расценке								418,83		193,68		1 129
ФОТ										54,19		1 036
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные				%	102	0,9	91,8			49,75		
Министром строительства в промышленном строительстве												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.6												
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные				%	58	0,85	49,3			26,72		557
Министром строительства в промышленном строительстве												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.6												
Всего по позиции								270,15				3 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	110	ФЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2			0,00213					
Объем=(71*0,03) / 1000 Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 519/пр п.6.7.1												
				1 ОТ				34,61	1,15	0,08	20,83	2
				2 ЗМ				16,32	1,25	0,04	7,28	
				3 в т.ч. ОТМ				1,62	1,25	0,00	20,83	
				4 М				271,86		0,58	5,65	3
				ЗТ	чел.-ч	4,2	1,15	0,0102879				
				ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	0,0003461				
				Итого по расценке				322,79		0,70		2
				ФОТ						0,08		2
				Приказ НР Автомобильные Дороги	%	126	0,9	113,4		0,09		2
				Министров								
				России №								
				812/пр от								
				21.12.2020								
				Прил. п.21								
				Приказ СП Автомобильные Дороги	%	95	0,85	80,75		0,06		2
				Министров								
				России №								
				774/пр от								
				11.12.2020								
				Прил. п.21								
134	111	ФССЦ-	Всего по позиции	м3			-0,000682	839,00		0,85		9
	111.03.05-	Доска необрезная, хвойных пород, длина 2-								-0,57	5,65	-3
	0065	3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт										
	Удален из	III										
	поз. 81											
				(Автомобильные дороги)								
135	112	ФССЦ-	Доски необрезные хвойных пород, все	м3			0,142	1 139,31		161,78	5,65	914
	11.1.03.05-	ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, II										
	0056	сорт										
				(Автомобильные дороги)								
				Объем=0,171*0,02								
Площадки крылец												
136	113	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3			1,91					
				(существующих крылец)								
				1 ОТ				73,27		139,96	20,83	2 915
				2 ЗМ				147,31		281,36	7,28	2 048
				ЗТ	чел.-ч	8,27		15,7957				
				Итого по расценке				220,58		421,31		2 915
				ФОТ						139,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министрства сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/нр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			144,15		3 002
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министрства сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/нр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			82,57		1 720
137	114	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3			0,009			648,03		9 685
			Объем=0,9 / 100									
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 519/нр п.6.7.1									
			1 ОТ				1 201,20	1,15		12,43	20,83	259
			ЗТ	чел.-ч	154	1,15	1,5939			12,43		259
			Итого по расценке				1 201,20			12,43		207
			ФОР							9,96		
			Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным Министрства способом России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89	0,9	80,1					
			Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Министрства способом России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40	0,85	34			4,23		88
138	115	ФЕР08-01-002-03	Устройство основания под фундаменты: гравийного	м3			1,8			26,62		554
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 519/нр п.6.7.1									
			1 ОТ				6,75	1,15		13,97	20,83	291
			2 ЭМ				8,29	1,25		18,65	7,28	136
			3 в т.ч. ОТМ				0,81	1,25		1,82	20,83	38
			4 М				0,37			0,67	5,65	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	116	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3			2,07	60,00		124,20	5,65	702
	Всего по позиции											
	58,18											
	702											
140	117	ФЕР06-01-001-Устройство бетонной подготовки (крыльца)	100 м3				0,0191					950
	Объем=1,91 / 100											
	Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 519/лр п.6.7.1											
	(Автомобильные Дороги)											
	1	ОТ						1 053,00	1,15	23,13	20,83	482
	2	ЗМ						1 566,06	1,25	37,39	7,28	272
	3	в т.ч. ОТМ						244,39	1,25	5,83	20,83	121
	4	М						909,27		17,37	5,65	98
	ЗТ			Чел.-ч	135	1,15	2,965275					
	ЗТМ			Чел.-ч	18,12	1,25	0,432615					
	Итого по расценке											
	3 528,33											
	ФОТ									77,89		603
	Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные			%	102	0,9	91,8			26,59		554
	Министром строительства в промышленном строительстве											
	Россия №											
	812/лр от											
	21.12.2020											
	Прил. п.6											
	Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные			%	58	0,85	49,3			14,28		297
	Министром строительства в промышленном строительстве											
	Россия №											
	774/лр от											
	11.12.2020											
	Прил. п.6											
	Всего по позиции											
	118,76											
	1 703											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	118	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,9482	592,76		1 154,82	5,65	6 525
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)												
Итого по разделу 7 Отмостка, площадки крылец											30 538,99	
Раздел 8. Прочие работы												
142	119	ФЕРp82-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2		0,247						
Объем=24,7 / 100												
		1 ОТ						599,47		148,07	20,83	3 084
		2 ЭМ						0,66		0,16	7,28	1
		3 в т.ч. ОТм						0,12		0,03	20,83	1
		4 М						151,04		37,31	5,65	211
		ЗТ			74,1		18,3027					
		ЗТм			0,01		0,00247					
Итого по расценке												
		ФОТ					751,17			185,54		
		Приказ НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			148,10		3 085
		Министростр	России №							133,29		2 777
		812/пр от	21.12.2020									
		Прил. п.96										
		Приказ СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			68,13		1 419
		Министростр	России №									
		774/пр от	11.12.2020									
		Прил. п.96										
Всего по позиции												
143	120	ФССЦ-14.4.04.08-0004	Эмаль ПФ-115	кг			3,98	16,66		386,96	5,65	7 492
(Малярные работы (ремонтно-строительные))												
144	121	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		13,8						
Объем=1380 / 100												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1												
		1 ОТ						375,84	1,15	5 964,58	20,83	124 242
		2 ЭМ						4,60	1,25	79,35	7,28	578
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	13,97	20,83	291
		4 М						343,22		4 736,44	5,65	26 761
		ЗТ			43,5	1,15	690,345					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
эксплуатация машин и механизмов										3 292,01		23 966
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы										595,34		12 403
накладные расходы										251 791,60		1 422 620
сметная прибыль										32 989,84		687 176
Дополнительная перевозка										16 885,96		351 736
Итого ФОТ (справочно)										372,30		2 711
Итого накладные расходы (справочно)										35 573,56		740 995
Итого сметная прибыль (справочно)										32 989,84		687 176
НДС 20% (только ТЦ)										16 885,96		351 736
ВСЕГО по акту										340 309,93		3 860 161,20

Подрядчик: Генеральный директор ООО "Гармония"

M. D.

Заказчик:

ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

M. D.

Объемы соответствующих смете
Расценки соответствующих смете

Copied

О.В. Серебрякова

Д.С. Бодров

Работа выполнена
Оцен и передел не
проберет.
Мозгов Д.А.

Patienten

соответствующим

Current

J.M. Horton