

Инвестор			Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		форма по ОКУД
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью "Гармония", 214019 г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д.28 кв 5		по ОКПО
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафонов, ул. Коммунистическая, д. 5		по ОКПО
Объект	Капитальный ремонт фасада		по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)			50/ЗА35аг-2021
			02.04.2021г.
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	26.11.2021	с 11.08.2021 по 26.11.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индексы		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Цоколь													
1	1	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,937								
		02	Объем=93,7 / 100										
		1 ОТ						178,00		166,79	20,83		3 474
		3Т											
		Итого по расценке		чел.-ч	22,82		21,38234	178,00		166,79			
		ФОТ								166,79			3 474
		Приказ №Р Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от 21.12.2020		%	103		103			171,79			3 578
		Прил. п.40.1											

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений: усиление и замена существующих России Не конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1											
		Всего по позиции											
2	2	ФЕРБ3-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2			0,095			436,99			
		Объем=9,5 / 100											
		1 ОТ						3 304,47		313,92	20,83		6 539
		2 ЗМ						115,40		10,96			
		3 в т.ч. ОТМ						13,50		1,28	20,83		27
		4 М						1 248,96		116,65			
		ЗТ		чел.-ч	397,65		37,77675						
		ЗТМ		чел.-ч	1		0,095						
		Итого по расценке											
		ФОТ						4 668,83		443,53			6 566
		Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)											
		Минстрой		%	92		92			289,98			6 041
		Россия №											
		812/пр от											
		21.12.2020											
		Прил. п.87											
		Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)											
		Минстрой		%	52		52			163,90			3 414
		Россия №											
		774/пр от											
		11.12.2020											
		Прил. п.87											
		Всего по позиции											
3	3	ФССЦ-06.1.01.06-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,494	2 027,00		1 001,34			
		(Стены (ремонтно-строительные))											
4	4	ФЕР15-04-006-03	Покрывные поверхности грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,937						
		Объем=93,7 / 100											
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/пр п.586											
		1 ОТ						44,73	1,15	48,20	20,83		1 004
		2 ЗМ						0,97	1,25	1,14			
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25	0,30	20,83		6
		4 М						0,18		0,17			

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	4,65	1,15	5,0106075					
3Т				чел.-ч	0,02	1,25	0,023425	45,88		49,51		
3Тм										48,50		1 010
Итого по расценке										43,65		909
ФОТ				%	100	0,9	90					
Приказ НР Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15				%	49	0,85	41,65	20,20				421
Приказ СП Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции											113,36	
5	5	ФССЦ-	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС	т			0,0328	18 390,16		603,20		
14.3.01.02-		Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)										
0102			(Отделочные работы)									
6	6	ФЕР15-02-036-	Штукатурка по сетке без устройства	100 м2			0,937					
01		каркаса: улучшенная стен цоколя										
		Объем=93,7 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						1 065,70	1,15	1 137,57	20,83	23 696
		2 ЭМ						53,24	1,25	62,36		
		3 в т.ч. ОТм						18,96	1,25	22,21	20,83	463
		4 М						4 768,29		4 467,89		
		3Т		чел.-ч	115	1,15	123,91825					
				чел.-ч	1,44	1,25	1,6866					
3Тм								5 877,23		5 667,82		24 159
Итого по расценке										1 159,78		21 743
ФОТ				%	100	0,9	90			1 043,80		
Приказ НР Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прим. п.15		%	49	0,85	41,85			483,05			10 062,7
7	7	ФССП- 08.1.02.17- 0161 Удален из поз. 6	Всего по позиции Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-101,196	28,25		7 194,67			
8	8	ФССП- 01.8.01.06- 0004	(Отделочные работы) Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2	м2			101,196	11,61		1 174,89			
9	9	ФЕРр62-27-1	(Отделочные работы) Сплошная штукатурка ранее штукатуренных поверхностей цементно- поливинилхлоридным составом; с песов и земли(цоколя) Объем=93,7 / 100 1 ОТ 2 3М 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Тм	100 м2			0,937						
			Итого по расценке					22,53485					
			ФОТ					0,00937		318,13			
		Приказ НР Малые работы (ремонтно- Минстрой строительные) России № 812/пр от 21.12.2020 Прим. п.96		%	90		90			298,09			4 006
		Приказ СП Малые работы (ремонтно- Минстрой строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прим. п.96		%	46		46			192,34			3 605
										173,11			
10	10	ФЕР15-04-019- 07	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную по подготовленной поверхности Объем=93,7 / 100	100 м2			0,937			569,68			

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, версия 2021.2 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
1 ОТ								120,21	1,15	129,53	20,83	2 698
2 ЭМ								4,06	1,25	4,76		
3 в т.ч. ОТм								0,70	1,25	0,82	20,83	17
4 М								0,02		0,02		
ЗТ												
ЗТм								124,29		134,31		2 715
Итого по расценке												
ФОТ				%	100	0,9	90			130,35		2 444
Приказ НР Отделочные работы												
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
11	11	ФСЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,0122	30 554,42		372,76		
12	12	ФСЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (Отделочные работы)	т			0,0356	41 699,81		1 484,51		
13	13	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную (Отделочные работы)	100 м2			0,937					
Объем=93,7 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
1 ОТ								100,20	1,15	107,97	20,83	2 249
2 ЭМ								1,31	1,25	1,53		
3 в т.ч. ОТм								0,23	1,25	0,27	20,83	6
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
101,51												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Приказ № Отделочные работы				%	100	0,9	90			108,24		2 256
Минстрой										97,42		2 030
Росси №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прим. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			45,08		939
Минстрой												
Росси №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прим. п.15												
Всего по позиции										252,00		
14	ФСЦ-	Жидкость: гидрофобизирующий Типром К	л				21,083	55,89		1 178,33		
14	14.2.06.03-	люкс										
0517												
(Отделочные работы)												
Итого по разделу 1 Цоколь										12 716,27		
Раздел 2. Фасад												
15	ФЕР53-15-1	Ремонт глицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2				0,155					
Объем=15,5 / 100												
1 ОТ								3 304,47		512,19	20,83	10 669
2 ЗМ								115,40		17,89		
3 в т.ч. ОТМ								13,50		2,09	20,83	44
4 М								1 248,96		193,59		
3Т			чел.-ч		397,65		61,63575					
3Тм			чел.-ч		1		0,155					
Итого по расценке								4 668,83		723,67		
ФОТ										514,28		10 713
Приказ № Отделочно-строительные				%	92		92			473,14		9 856
Минстрой												
Росси №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прим. п.87												
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)				%	52		52			267,43		5 571
Минстрой												
Росси №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прим. п.87												
Всего по позиции										1 464,24		
16	ФСЦ-	Кирпич керамический одинарный, марка	1000 шт				0,806	2 027,00		1 633,76		
16	06.1.01.05-	150, размер 250х120х65 мм										
0037												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	ФЕР53-14-1	(Стены (ремонтно-строительные))	10 м								
		Заделка трещин в кирпичных стенах:										
		цементным раствором										
		Объем=80 / 10										
		1 ОТ						24,31		194,48	20,83	4 051
		4 М						0,02		0,16		
		ЗТ		чел.-ч	2,71		21,68					
		Итого по расценке						24,33		194,64		
		ФОТ								194,48		4 051
		Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92			178,92		3 727
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.87										
		Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			101,13		2 107
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.87										
18	18	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	Всего по позиции	м3				519,80		474,69		
		Раствор готовый кладочный, цементный, М100					0,16			83,17		
19	19	ФЕР15-04-006- 03	(Стены (ремонтно-строительные))	100 м2								
		Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен										
		Объем=513,8 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.585										
		1 ОТ		чел.-ч	4,65	1,15	27,4808025	44,73	1,15	264,35	20,83	5 506
		2 ЭМ						0,97	1,25	6,23		
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25	1,67	20,83	35
		4 М						0,18		0,93		
		ЗТ										
		Итого по расценке		чел.-ч	0,02	1,25	0,128475	45,88		271,51		5 541
		ФОТ								266,02		4 987
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			239,42		
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			110,80		2 308
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции								621,73				
20	20	ФССП- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка, водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)	т			0,1799	18 390,16		3 308,39		
(Отделочные работы)												
Объем=0,35*513,9/1000												
21	21	ФЕР15-02-036- 01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Объем=513,9 / 100	100 м2			5,139					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/пр п.586												
			1 ОТ					1 056,70	1,15	6 239,03	20,83	129 959
			2 ЗМ					53,24	1,25	342,00		
			3 в т.ч. ОТМ					18,96	1,25	121,79	20,83	2 537
			4 М									
			ЗТ		чел.-ч	115	1,15	679,63275		4 768,29		24 504,24
			ЗТМ		чел.-ч	1,44	1,25	9,2502				
			Итого по расценке					5 877,23		31 085,27		132 496
			ФОТ							6 360,82		119 246
			Приказ № Отделочные работы	%	100	0,9	90			5 724,74		
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 649,28		55 185
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции								39 459,29				
22	22	ФССП- 08.1.02.17- 0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-555,012	28,25		-16 679,09		
(Отделочные работы)												
23	23	ФССП- 01.8.01.06- 0004	Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2	м2			555,012	11,61		6 443,69		
(Отделочные работы)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	ФЕР26-01-045-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с лесов (торцы фасада)	100 м2				1,5249				
Объем=152,49 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						123,33	1,15	216,28	20,83	4 505
		2 ЭМ						3,29	1,25	6,27		
		3 в т.ч. ОТМ						0,58	1,25	1,11	20,83	23
		4 М						0,09		0,14		
		ЗТ		чел.-ч	12,82	1,15	22,48	16007				
		ЗТМ		чел.-ч	0,05	1,25	0,0953063					
Итого по расценке								126,71		222,69		4 528
ФОТ										217,39		3 953
Приказ НР Теплоизоляционные работы				%	97	0,9	87,3			189,78		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20												
Приказ СП Теплоизоляционные работы				%	55	0,85	46,75			101,63		2 117
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20												
Всего по позиции										514,10		
25	25	ФССЦ-12.2.03.07-0001	Материал керамический жидкий "Астратек"	л				276,89	67,20	18 607,01		
(Теплоизоляционные работы)												
26	26	ФЕР26-01-045-02	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-045-01	100 м2				1,5249				
Объем=152,49 / 100 До толщ =2мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						42,42	2,3	148,78	20,83	3 099
		4 М						0,03	2	0,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				Чел.-ч	4,04	2,3	14,1693708					
Итого по расценке												
ФОТ								42,45		148,87		
Приказ № Теплосилоизоляционные работы				%	97	0,9	87,3			148,78		3 099
России №										129,88		2 705
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.20												
Приказ СП Теплосилоизоляционные работы				%	55	0,85	46,75			69,55		1 449
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.20												
Всего по позиции										348,30		
27	27	ФСЦ-	Материал керамический жидкий "Астратек"	л			200,65	67,20		13 483,68		
		12.2.03.07-										
		0001										
(Теплоизоляционные работы)												
28	28	ФЕР15-04-019-	Окраска фасадов акриловыми составами: с	100 м2			5,139					
		05	лесое вручную с подготовкой поверхности									
Объем=513,9 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № введено новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
42/пр п.586												
1 ОТ								128,20	1,15	757,64	20,83	15 782
2 ЗМ								5,41	1,25	34,75		
3 в т ч, ОТМ								0,93	1,25	5,97	20,83	124
4 М												
ЗТ				Чел.-ч	13,8	1,15	81,55593	105,72		543,30		
ЗТМ				Чел.-ч	0,08	1,25	0,5139					
Итого по расценке								239,33		1 335,89		
ФОТ										763,61		15 906
Приказ № Отделочные работы				%	100	0,9	90			687,25		14 315
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			318,04		6 625
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
29	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	Т				0,0668	30 554,42		2 340,98		
30	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (Отделочные работы)	Т				0,1953	41 699,81		2 041,04		
31	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: ручную (Отделочные работы)	100 м2				5,139					
Объем=513,9 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
	1 ОТ							100,20	1,15	592,17	20,83	12 335
	2 ЭМ							1,31	1,25	8,42		
	3 в т.ч. ОТм							0,23	1,25	1,48	20,83	31
	ЗТ											
	ЗТм											
	Итого по расценке							101,51		600,59		12 366
	ФОТ									593,65		11 129
	Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15											
	Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15											
										247,26		5 150
Всего по позиции												
32	ФССЦ-14.2.06.03-0517	Жидкость: гидрофобизирующая Типром К люкс (Отделочные работы)	л				115,628	55,89		1 382,14		
Итого по разделу 2 Фасад												
Раздел 3. Окна												
33	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2				0,0403					
Объем=(1,55*1,3*2) / 100 1 ОТ												
								1 338,01		53,92	20,83	1 123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
3Т				Чел.-ч	165,39		6,665217	241,95		9,75		88
3ТМ				Чел.-ч	7,74		0,311922	104,49		4,21	20,83	
Итого по расценке								1 579,96		63,67		
ФОТ										58,13		1 211
Приказ № Работы по реконструкции зданий и				%	91		91			52,90		1 102
Министров сооружений: разборка отдельных												
России № конструктивных элементов здания												
812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
21.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и				%	52		52			30,23		630
Министров сооружений: разборка отдельных												
России № конструктивных элементов здания												
774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
11.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Всего по позиции								146,80				
34	34	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов оконных наружных	100 м2			0,3612					
Объем=36,12 / 100												
1 ОТ								178,00		64,29	20,83	1 339
3Т				Чел.-ч	22,82		8,242564					
Итого по расценке								178,00		64,29		
ФОТ										64,29		1 339
Приказ № Работы по реконструкции зданий и				%	103		103			66,22		1 379
Министров сооружений: усиление и замена существующих												
России № конструктивных элементов												
812/пр от конструктивных элементов												
21.12.2020												
Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и				%	59		59			37,93		790
Министров сооружений: усиление и замена существующих												
России № конструктивных элементов												
774/пр от конструктивных элементов												
11.12.2020												
Прил. п.40.1												
Всего по позиции								168,44				
35	35	ФЕР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м(отливы на окнах)	100 м			0,755					
Объем=75,5 / 100												
1 ОТ								353,23		266,69	20,83	5 555
2 ЭМ								5,13		3,87		
3 в т.ч. ОТМ								1,54		1,16	20,83	24
4 М								96,05		72,52		
3Т				Чел.-ч	41,41		31,26455					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0906	454,41				
			Итого по расценке							343,08		5 579
			ФОТ							267,85		5 021
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			241,07		
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			123,21		2 566
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
36	36	ФССЦ- 08.1.02.03- 0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			75,5	26,41		1 993,96		
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))							707,36		
37	37	ФЕР15-02-003- 01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по каменю откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м			2,408					
			Объем=240,8 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ					307,84	1,15	852,47	20,83	17 757
			2 ЭМ					3,90	1,25	11,74		
			4 М					347,13		835,89		
			ЗТ	чел.-ч	32	1,15	88,6144	658,87		1 700,10		
			Итого по расценке							852,47		17 757
			ФОТ							757,22		15 981
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			355,05		7 396
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
			Всего по позиции							2 822,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-
38	38	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности(откосов наружных)	100 м2			0,3612						
Объем=36,12 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586													
			1 ОТ					128,20	1,15	53,25	20,83	1	109
			2 3М					5,41	1,25	2,44			
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,25	0,42	20,83	9	
			4 М					105,72		38,19			
			3ТМ	чел.-ч	13,8	1,15	5,732244						
				чел.-ч	0,08	1,25	0,03612						
			Итого по расценке					239,33		93,88			
			ФОТ							53,67		1	118
			Приказ № Отделочные работы	%	100	0,9	90			48,30		1	106
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
			Прил. п.15										
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			22,35		4	66
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
			Прил. п.15										
			Всего по позиции							164,53			
39	39	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,0047	30 554,42		143,61			
40	40	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водо-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый (Отделочные работы)	т			0,0137	30 888,75		423,18			
41	41	ФЕРР61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2			0,022						
			Объем=2,2 / 100										
			1 ОТ					636,48		14,00	20,83	292	
			2 3М					8,71		0,19			
			3 в т.ч. ОТМ					1,51		0,03	20,83	1	
			4 М					3 290,44		72,39			
			3Т	чел.-ч	81,6		1,7952						
			3ТМ	чел.-ч	0,13		0,00286						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					3 935,63		86,58		293
			ФОТ							14,03		261
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			12,49		
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			6,17		129
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.95									
			Всего по позиции							105,24		
42	42	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-2,42	28,25		-68,37		
		Удален из поз. 38										
			(Отделочные работы)									
43	43	ФССЦ-01.8.01.06-0004	Сетка стеклотканевая 4x4 мм, плотность 160 г/м2	м2			2,42	11,61		28,10		
			(Отделочные работы)									
44	44	ФЕР61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2			0,022					
			Объем=2,2 / 100									
			1 ОТ					3 436,05		75,59	20,83	1 575
			2 ЭМ					36,26		0,80		
			3 в т.ч. ОТм					15,66		0,34	20,83	7
			4 М					2 279,65		50,15		
			ЗТ	чел.-ч	383,06		8,42732					
			ЗТм	чел.-ч	1,16		0,02552					
			Итого по расценке					5 751,96		126,54		1 582
			ФОТ							75,93		1 408
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			67,58		
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.95									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Минстрой строительные)	%	44		44			33,41		696
			774/лр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.95									
45	45	ФЕР15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами углубленная: по штукатурке стен (внутренних откосов)	100 м2		0,022				227,53		
			Объем=2,2 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введены новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.585									
			1 ОТ					380,71	1,15	9,63	20,83	201
			2 ЗМ					10,41	1,25	0,29		
			3 в т.ч. ОТМ					1,97	1,25	0,05	20,83	1
			4 М					642,56		14,14		
			ЗТМ									
			Итого по расценке	цел.-ч	43,56	1,15	1,102068					
			ФОТ	цел.-ч	0,17	1,25	0,004675					
			Приказ № Отделочные работы	%	100	0,9	90			24,06		202
			Минстрой							9,68		182
			России №							8,71		
			812/лр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,03		84
			Минстрой									
			России №									
			774/лр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
46	46	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтово-акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т		0,0004	30 554,42			12,22		
			Всего по позиции							36,80		
47	47	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Отделочные работы)	т		0,0007	10 810,00			7,57		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Объем=(1,55*1,3*2) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	100 м2	0,0403							
			1 ОТ					1 268,96	1,15	58,81	20,83	1 225
			2 ЭМ					236,16	1,25	11,90		
			3 в т.ч. ОТМ					46,96	1,25	2,37	20,83	49
			4 М					6 100,36		245,84		
			ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	6,7288306					
			ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	0,1984775					
			Итого по расценке					7 605,48		316,55		
			ФОР							61,18		1 274
			Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			59,47		1 238
			Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			28,60		596
			Всего по позиции							404,62		
49	49	ФССЦ-11.3.02.01-0025	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2				2 680,76	4,03	10 803,46		
			(Деревянные конструкции)									
50	50	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м Объем=(2*1,5) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	100 м	0,03							
			1 ОТ					167,27	1,15	5,77	20,83	120
			2 ЭМ					20,59	1,25	0,77		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ												
4 М								4.20	1.25		0.16	20.83
ЗТ				чел.-ч	19.61	1.15	0.676545	3 387.89		101.64		3
ЗТМ				чел.-ч	0.35	1.25	0.013125					
Итого по расценке								3 575.75		108.18		
ФОТ										5.93		123
Приказ № Деревянные конструкции				%	108	0.9	97.2			5.76		120
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции				%	56	0.85	46.75			2.77		56
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции								116.71				
51	51	ФССЛ- 11.3.03.01- 0011	Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм	м			3	74.91		224.73		
(Деревянные конструкции)												
Итого по разделу 3 Окна								18 466.86				
Раздел 4. Двери												
52	52	ФЕР46-04-012- 03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных(двери в подъезды)	100 м2			0.0568					
Объем=(1.4*2.1*2) / 100												
1 ОТ								737.40		43.36	20.83	903
2 ЗМ								241.95		14.23		
3 в т.ч. ОТМ								104.49		6.14	20.83	128
ЗТ				чел.-ч	91.15		5.35962					
ЗТМ				чел.-ч	7.74		0.455112					
Итого по расценке								979.35		57.59		1 031
ФОТ										49.50		938
Приказ № Работы по реконструкции зданий и				%	91		91			45.05		
Минстрой сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и				%	52		52			25.74		536
Минстрой сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2												
Всего по позиции								128.38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: 100 м2 дверных и воротных(тамбур)	0,0588								
			Объем=(1,4*2,1*2) / 100									
			1 ОТ					737,40		43,36	20,83	903
			2 ЭМ					241,95		14,23		
			3 в т.ч. ОТМ					104,49		6,14	20,83	128
			ЗТ	чел.-ч	91,15		5,35962					
			ЗТм	чел.-ч	7,74		0,455112					
			Итого по расценке				979,35			57,59		1 031
			ФОТ							49,50		938
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	91		91			45,05		
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), в также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	52		52			25,74		536
			Всего по позиции								128,38	
54	54	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2			0,028					
			Объем=2,8 / 100									
			1 ОТ					636,48		17,82	20,83	371
			2 ЭМ					8,71		0,24		
			3 в т.ч. ОТМ					1,51		0,04	20,83	1
			4 М					3 290,44		92,13		
			ЗТ	чел.-ч	81,6		2,2848					
			ЗТм	чел.-ч	0,13		0,00364					
			Итого по расценке				3 935,63			110,19		372
			ФОТ							17,86		331
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно- Минстроя строительные) России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	%	89		89			15,90		
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно- Минстроя строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	%	44		44			7,86		164

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
55	55	ФССЛ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-3,08	28,25		-87,01		
			(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))									
56	56	ФССЛ-01.8.01.06-0004	Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2	м2			3,08	11,61		35,76		
			(Отделочные работы)									
57	57	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных(внутренних откосов)	100 м2			0,028					
			Объем=2,8 / 100									
			1 ОТ					3 436,05		96,21	20,83	2 004
			2 ЗМ					36,26		1,02		
			3 в т.ч. ОТМ					15,66		0,44	20,83	9
			4 М					2 279,65		63,83		
			ЗТ	чел.-ч	383,06		10,72568					
			Итого по расценке	чел.-ч	1,18		0,03248					
			ФОТ					5 751,96		161,06		2 013
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			96,65		1 792
			России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95							86,02		
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			42,53		885
			России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95									
			Всего по позиции									
58	58	ФЕР15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:по штукатурке стен (внутренних откосов)	100 м2			0,028					
			Объем=2,8 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.06.2020 № введено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					380,71	1,15	12,26	20,83	255
			2 ЗМ					10,41	1,25	0,36		
			3 в т.ч. ОТМ					1,97	1,25	0,07	20,83	1
			4 М					642,56		17,99		
			ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	1,402632					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,17	1,25	0,00595					
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
59	59	ФССЦ-	Грунтовка: акриловая упрочняющая	т			0,0006	30 554,42		46,85		
		14.4.01.02-	стабилизирующая глубокого							18,33		
		0201	проникновения "БИРСС Грунт М"									
(Отделочные работы)												
60	60	ФССЦ-	Краска акриловая ВД-АК-101	т			0,0008	10 810,00		8,65		
		14.3.02.01-										
		0111										
(Отделочные работы)												
61	61	ФЕР10-01-039-	Установка блоков в наружных и внутренних	100 м2			0,0588					
		03	дверных проемов: в перегородках и									
деревянных нерубленых стенах, площадь												
проема до 3 м2(тамбурные)												
Объем=(2,1*1,4*2) / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												

13	714
3 946	3 322
3 976	2 090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	66	ФССЦ-07.1.01.01-0005	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1200x2100 мм	шт			2	4 432,08		11		13
			(Строительные металлические конструкции)							8 864,16		
67	67	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усиление закрывания EN2-5	шт			2	371,20		742,40		
			(Строительные металлические конструкции)									
Итого по разделу 4 Двери												
13 162,19												
Раздел 5. Ремонт балконов												
68	68	ФЕРрб3-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (прим. обшивки балконов)	100 м2			0,225					
			Объем=22,5 / 100									
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2									
			1 ОТ					63,16	0,8	11,37	20,83	237
			2 ЭМ					6,25	0,8	1,13		
			3 в т.ч. ОТм					2,70	0,8	0,49	20,83	10
			3Т	чел.-ч	7,31	0,8	1,3158					
			3Тм	чел.-ч	0,2	0,8	0,036					
			Итого по расценке					69,41		12,50		
			ФОТ							11,86		247
			Приказ НР Стеклольные, обойные и облицовочные Минстроя работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			10,67		222
			России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97									
			Приказ СП Стеклольные, обойные и облицовочные Минстроя работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			5,34		111
			России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97									
Всего по позиции												
69	69	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (верх плит, торцы)	100 м2			0,072			28,51		
			Объем=7,2 / 100									
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1									
			1 ОТ					282,66	0,8	16,28	20,83	339
			2 ЭМ					43,61	0,8	2,51		
			3 в т.ч. ОТм					17,15	0,8	0,99	20,83	21

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М												
ЗТ				чел.-ч	35,6	0,6	2,05056	8,54	0	0,00		
ЗТМ				чел.-ч	1,27	0,8	0,073152					
Итого по расценке							334,81					
ФОТ												
Приказ НР Полы				%	112	0,9	100,8					
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.11												
Приказ СП Полы				%	65	0,85	55,25					
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.11												
Всего по позиции												
70	70	ФЕР11-01-011. Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм(верх плит,торцы)	100 м2				0,072				45,74	
Объем=7,2 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ								282,66	1,15	23,40	20,83	487
2 ЗМ								43,61	1,25	3,92		
3 в т.ч. ОТМ								17,15	1,25	1,54	20,83	32
4 М								8,54		0,61		
ЗТ				чел.-ч	35,6	1,15	2,94768					
ЗТМ				чел.-ч	1,27	1,25	0,1143					
Итого по расценке								334,81				
ФОТ										27,93		519
Приказ НР Полы				%	112	0,9	100,8			24,94		523
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.11												
Приказ СП Полы				%	65	0,85	55,25			13,78		287
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.11												
Всего по позиции												
71	71	ФССУ- Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3				0,14688	600,00			88,13	
0016												
Всего по позиции										66,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Полю)									
82	72	ФЕР15-02-036-02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков	100 м2	0,2							
			Объем=(2,5*8) / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					1 175,04	1,15	270,26	20,83	5 630
			2 ЭМ					53,24	1,25	13,31		
			3 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	4,74	20,83	99
			4 М					4 814,79		962,96		
			ЗТ									
			ЗТм	чел.-ч	128	1,15	29,44					
			Итого по расценке	чел.-ч	1,44	1,25	0,36					
			ФОТ					6 043,07		1 246,53		
			Приказ НР Отделочные работы									
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	%	100	0,9	90			275,00		5 729
			Прил. п. 15							247,50		5 156
			Приказ СП Отделочные работы									
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	%	49	0,95	41,65			114,54		2 388
			Прил. п. 15									
			Всего по позиции							1 608,57		
83	73	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	-21,6							
			(Отделочные работы)									
84	74	ФССЦ-01.8.01.06-0004	Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2	м2	21,6							
			(Отделочные работы)									
85	75	ФЕР15-04-019-05	Окраска балконов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (низ и торцы плит)	100 м2	0,272							
			Объем=(3,4*8) / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					128,20	1,15	40,10	20,83	835
			2 ЭМ					5,41	1,25	1,84		
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,25	0,32	20,83	7

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М												
ЗТ				чел.-ч	13,8	1,15	4,31664	105,72		28,76		
ЗТМ				чел.-ч	0,08	1,25	0,0272					
Итого по расценке							239,33			70,70		842
ФОТ										40,42		758
Приказ № Отделочные работы				%	100	0,9	90			36,36		
Министров												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,95	41,65			16,83		351
Министров												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции											123,91	
86	76	ФССЛ-	Грунтовка: акриловая упрочняющая	т		0,0035	30 554,42			106,94		
		14.4.01.02-	стабилизирующая глубокого									
		0201	проникновения "Бирсс "Грунт М"									
(Отделочные работы)												
87	77	ФССЛ-	Краска акриловая фасадная "Бирсс Фасад-	т		0,0103	34 286,50			353,15		
		14.3.02.01-	Колор М", тон средний									
		0202										
(Отделочные работы)												
88	78	ФЕР07-05-016-	Устройство металлических ограждений: без	100 м		0,225						
		04	поручней									
Объем=22,5 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ							390,10	1,15		100,94	20,83	2 103
2 ЗМ							204,08	1,25		57,40		
3 в т.ч. ОТМ							30,77	1,25		8,65	20,83	180
4 М										3 612,85		
ЗТ				чел.-ч	41,5	1,15	10,738125					
ЗТМ				чел.-ч	2,59	1,25	0,7284375					
Итого по расценке											16 651,29	
ФОТ											3 771,19	
											109,59	2 283

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Бетонные и железобетонные сборные Минстроя конструкции жилых, общественных и России № административно-бытовых зданий 812/пр от промышленных предприятий 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	116	0,9	104,4			114,41		2 383
			Приказ СП Бетонные и железобетонные сборные Минстроя конструкции жилых, общественных и России № административно-бытовых зданий 774/пр от промышленных предприятий 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	80	0,85	68			74,52		1 552
89	79	ФССЦ- 07.2.05.01- 0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		-0,47025	7 571,00			3 960,12		
			(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	т		0,2724	10 045,00			2 736,26		
93	80	ФССЦ- 07.2.07.12- 0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
94	81	ФЕР09-05-001- 01	Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) Облицовка ворот стальным профилированным листом (балконов)	100 м2		0,225						
			Объем=22,5 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ				264,91	1,15		68,55	20,83	1 428
			2 ЭМ				26,33	1,25		7,41		
			3 в т.ч. ОТМ				3,82	1,25		1,07	20,83	22
			4 М				13,36			3,01		
			3Т	чел.-ч	29,9	1,15	7,796625					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТМ				цен.-ч	0,31	1,25	0,0871875					
Итого по расценке								304,60				
ФОТ										75,97		
Приказ НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7			69,62		1 450
Министров										58,27		1 214
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,85	52,7			36,69		764
Министров												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.9												
Всего по позиции										173,93		
95	82	ФССП-	Профнастил оцинкованный с покрытием:	м2			22,5	57,10		1 284,75		
		08.3.09.04-	полиэстер С8-1150-0,5									
		0011										
(Строительные металлические конструкции)												
Итого по разделу 5 Ремонт балконов										6 657,18		
Раздел 6. Козырек												
99	83	ФЕР09-08-001-	Установка металлических столбов высотой	100 шт			0,04					
		01	до 4 м: с погружением в бетонное									
основание												
Объем=4 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
			1 ОТ					304,01	1,15	13,98	20,83	291
			2 ЗМ					3 430,97	1,25	171,55		
			3 в т.ч. ОТМ					281,18	1,25	14,06	20,83	293
			4 М					233,10		9,32		
			ЗТМ	цен.-ч	35,64	1,15	1,63944					
				цен.-ч	22,48	1,25	1,124					
Итого по расценке								3 968,08		194,85		594
ФОТ										28,04		
Приказ НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7			23,47		489
Министров												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.9												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			14,78		308
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9												
101	84	ФССЦ-23.3.08.01-0026	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40x40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	9,9		32,85			233,10		
(Строительные металлические конструкции)												
102	85	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	0,2536		665,00			166,64		
(Строительные металлические конструкции)												
103	86	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича	100	0,24							
Объем=(1'2'2) / 100												
		1 ОТ		чел.-ч	5,36		45,72			10,97	20,83	229
		3Т			1,2864		45,72			10,97		229
Итого по расценке												
		ФОТ								10,09		211
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103												
		НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92							
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103												
		СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44					4,83		101
Всего по позиции												
104	87	ФЕР06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0096					25,89		
Объем=12*0,4*2/1000												
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ					2 560,54		1,15	28,27	20,83	589
		2 ЭМ					51,19		1,25	0,61		
		3 в т.ч. ОТМ					7,32		1,25	0,09	20,83	2
		4 М					10 103,46			96,99		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	289	1,15	3,19056					
3Тм				чел.-ч	0,59	1,25	0,00708					
Итого по расценке								12 715,19				
ФОТ												
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные				%	102	0,9	91,8					591
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												26,36
Прил. п.6												543
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные				%	58	0,85	49,3					291
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.6												
Всего по позиции												165,88
105	88	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	Т			0,108					
			Объем=108/1000									
			Приказ от 04.08.2020 № возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					345,67	1,15	42,93	20,83	894
			2 3М					473,47	1,25	63,92		
			3 в т.ч. ОТм					53,96	1,25	7,28	20,83	152
			4 М					232,33		25,09		
			3Т	чел.-ч	39,56	1,15	4,91211					
			3Тм	чел.-ч	4,01	1,25	0,54135					
			Итого по расценке					1 051,47		131,94		
			ФОТ							50,21		1 046
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			42,03		876
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.9									
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			26,46		551
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9									
			Всего по позиции									200,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	89	ФССЦ-07.2.07.12-0017	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,108	8 300,00		896,40		
			(Строительные металлические конструкции)									
107	90	ФЕР13-03-002-05	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-0119	100 м2			0,0666					
			Объем=6,66 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,4066929	56,55	1,15	4,33	20,83	90
			2 ЭМ					9,22	1,25	0,77		
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,25	0,02	20,83	
			4 М					215,24		14,33		
			ЗТ									
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,001665	281,01		19,43		
			Итого по расценке							4,35		90
			ФОТ							3,68		76
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					
			России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.13									
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,89		39
			России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.13									
			Всего по позиции							25,00		
108	91	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,0666					
			Объем=6,66 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ	чел.-ч	2,13	1,15	0,1631367	19,32	1,15	1,48	20,83	31
			2 ЭМ					6,01	1,25	0,50		
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,25	0,02	20,83	
			4 М					138,16		9,20		
			ЗТ									

1	2	3
---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				31М	Чел.-ч	0,02	1,25	0,001685					
				Итого по расценке				163,49					
				ФОТ					11,18				
				Приказ НР Защита строительных конструкций и					1,50	31			
				Минстрой оборудования от коррозии				94	0,9	84,6	1,27	26	
				России №									
				812/пр от									
				21.12.2020									
				Прил. п.13									
				Приказ СП Защита строительных конструкций и								13	
				Минстрой оборудования от коррозии				51	0,85	43,35	0,65		
				России №									
				774/пр от									
				11.12.2020									
				Прил. п.13									
				Всего по позиции						13,10			
109	92	ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металло-черепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2			0,085						
				Объем=(4,25*2) / 100									
				Приказ от Про применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведения новых конструктивных элементов ОСП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
				421/пр п.585									
				1 ОТ				321,93	1,15	31,47	20,83	656	
				2 3М				98,67	1,25	10,48			
				3 в т.ч. ОТМ				14,69	1,25	1,56	20,83	32	
				4 М				548,44		46,62			
				3Т	Чел.-ч	37,26	1,15	3,642165					
				3ТМ	Чел.-ч	1,14	1,25	0,121125					
				Итого по расценке				969,04		88,57			
				ФОТ						33,03		688	
				Приказ НР Кровли				%	109	0,9	98,1	32,40	675
				Минстрой									
				России №									
				812/пр от									
				21.12.2020									
				Прил. п.12									
				Приказ СП Кровли								333	
				Минстрой				%	57	0,85	48,45	16,00	
				России №									
				774/пр от									
				11.12.2020									
				Прил. п.12									
				Всего по позиции						136,97			
110	93	ФССС-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			10,37	70,50		731,09			
				(Кровли)									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.1.2												
Всего по позиции												
116	96	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:	м3				9,94					587,96
01 песчаного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
117	97	ФССП- Песок природный для строительных работ	м3				10,934	55,26		302,49		
02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером												
0016 свыше 5 мм-до 5% по массе												
(Конструкции из кирпича и блоков)												
118	98	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:	м3				9,94					
02 щебеночного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
119	99	ФССП- Песок природный для строительных работ	м3				10,934	55,26		302,49		
02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером												
0016 свыше 5 мм-до 5% по массе												
(Конструкции из кирпича и блоков)												
120	100	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:	м3				9,94					
02 щебеночного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
121	101	ФССП- Песок природный для строительных работ	м3				10,934	55,26		302,49		
02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером												
0016 свыше 5 мм-до 5% по массе												
(Конструкции из кирпича и блоков)												
122	102	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:	м3				9,94					
02 щебеночного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
123	103	ФССП- Песок природный для строительных работ	м3				10,934	55,26		302,49		
02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером												
0016 свыше 5 мм-до 5% по массе												
(Конструкции из кирпича и блоков)												
124	104	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:	м3				9,94					
02 щебеночного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
125	105	ФССП- Песок природный для строительных работ	м3				10,934	55,26		302,49		
02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером												
0016 свыше 5 мм-до 5% по массе												
(Конструкции из кирпича и блоков)												
126	106	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:	м3				9,94					
02 щебеночного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
127	107	ФССП- Песок природный для строительных работ	м3				10,934	55,26		302,49		
02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером												
0016 свыше 5 мм-до 5% по массе												
(Конструкции из кирпича и блоков)												
128	108	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:	м3				9,94					
02 щебеночного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
129	109	ФССП- Песок природный для строительных работ	м3				10,934	55,26		302,49		
02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером												
0016 свыше 5 мм-до 5% по массе												
(Конструкции из кирпича и блоков)												
130	110	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:	м3				9,94					
02 щебеночного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
131	111	ФССП- Песок природный для строительных работ	м3				10,934	55,26		302,49		
02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером												
0016 свыше 5 мм-до 5% по массе												
(Конструкции из кирпича и блоков)												
132	112	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:	м3				9,94					
02 щебеночного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
133	113	ФССП- Песок природный для строительных работ	м3				10,934	55,26		302,49		
02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером												
0016 свыше 5 мм-до 5% по массе												
(Конструкции из кирпича и блоков)												
134	114	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:	м3				9,94					
02 щебеночного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
135	115	ФССП- Песок природный для строительных работ	м3				10,934	55,26		302,49		
02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером												
0016 свыше 5 мм-до 5% по массе												
(Конструкции из кирпича и блоков)												
136	116	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:	м3				9,94					
02 щебеночного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
137	117	ФССП- Песок природный для строительных работ	м3				10,934	55,26		302,49		
02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером												
0016 свыше 5 мм-до 5% по массе												
(Конструкции из кирпича и блоков)												
138	118	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:	м3				9,94					
02 щебеночного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
139	119	ФССП- Песок природный для строительных работ	м3				10,934	55,26		302,49		
02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером												
0016 свыше 5 мм-до 5% по массе												
(Конструкции из кирпича и блоков)												
140	120	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:	м3				9,94					
02 щебеночного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
141	121	ФССП- Песок природный для строительных работ	м3				10,934	55,26		302,49		
02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером												
0016 свыше 5 мм-до 5% по массе												
(Конструкции из кирпича и блоков)												
142	122	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:	м3				9,94					
02 щебеночного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
143	123	ФССП- Песок природный для строительных работ	м3				10,934	55,26		302,49		
02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером												
0016 свыше 5 мм-до 5% по массе												
(Конструкции из кирпича и блоков)												
144	124	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:	м3				9,94					
02 щебеночного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
145	125	ФССП- Песок природный для строительных работ	м3				10,934	55,26		302,49		
02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером												
0016 свыше 5 мм-до 5% по массе												
(Конструкции из кирпича и блоков)												
146	126											

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,86975	15,41				
			Итого по расценке							183,84		
			ФОТ							87,22		1 817
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			86,35		1 799
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			51,15		1 066
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
			Всего по позиции							321,34		
119	99	ФССЦ- 02.2.05.04- 1667	Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3			11,431	131,08		1 498,38		
120	100	ФЕР11-01-050- 01	(Конструкции из кирпича и блоков) Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			0,994					
			Объем=99,4 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					29,43	1,15	33,64	20,83	701
			2 ЭМ					1,31	1,25	1,63		
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,29	20,83	6
			4 М					1 492,06		1 483,11		
			ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	3,943695					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,02495					
			Итого по расценке					1 522,80		1 518,38		
			ФОТ							33,93		707
			Приказ НР Полы	%	112	0,9	100,8			34,20		713
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11									
			Приказ СП Полы	%	65	0,85	55,25			18,75		391
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11									
			Всего по позиции							1 571,33		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	101	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-121,67	12,19		-1 483,16		
		(Полы)										
122	102	ФССЦ-01.7.12.06-1002	Геотекстиль нетканый из полипропиленового волокна, иглопробивной, термоскрепленный, поверхностная плотность 150 г/м2	м2			121,67	2,90		352,64		
		(Полы)										
123	103	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,0994					
		01	Объем=(99,4*0,1)/100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
			421/пр п.585									
			1 ОТ					1 053,00	1,15	120,37	20,83	2 507
			2 3М					1 566,06	1,25	194,58		
			3 в т.ч. ОТМ					244,39	1,25	30,37	20,83	633
			4 М					909,27		90,38		
			3Т	чел.-ч	135	1,15	15,43185					
			3Тм	чел.-ч	18,12	1,25	2,25141					
			Итого по расценке					3 528,33		405,33		
			ФОТ							150,74		3 140
			Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102	0,9	91,8			138,38		2 883
			Министров строительства									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.6									
			Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			74,31		1 548
			Министров строительства и работы в строительстве									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.6									
			Всего по позиции					618,02				
124	104	ФССЦ-04.1.02.06-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			10,1388	592,76		6 009,88		
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
125	105	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных	100 м2			0,994					
		04	поверхностях каркаса изоляции: из сетки									
			Объем=99,4 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
			421/пр п.586									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					93,83	1,15	107,26	20,83	2 234
			2 ЭМ					36,80	1,25	45,72		
			3 в т.ч. ОТм					6,50	1,25	8,08	20,83	168
			4 М					32,19		32,00		
			3Т	чел.-ч	11	1,15	12,5741					
			3Тм	чел.-ч	0,58	1,25	0,6958					
			Итого по расценке					162,82				
			ФОТ					164,98				2 402
			Приказ НР Теплоизоляционные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	%	97	0,9	87,3			100,69		2 097
			Приказ СП Теплоизоляционные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	%	55	0,85	46,75			53,92		1 123
			Всего по позиции							339,59		
126	106	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			104,37	20,29		2 117,67		
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
127	107	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых каменной бетонных: при цементобетонных покрытиях	при 100 м			0,994					
			Объем=99,4 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			При применении сметных норм, включенных в сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					590,51	1,15	675,01	20,83	14 060
			2 ЭМ					73,02	1,25	90,73		
			3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25	10,81	20,83	225
			4 М					2 504,53		2 489,50		
			3Т	чел.-ч	69,8	1,15	79,78838					
			3Тм	чел.-ч	0,65	1,25	0,807625					
			Итого по расценке					3 168,06		3 255,24		
			ФОТ							685,82		14 285
			Приказ НР Автомобильные дороги Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126	0,9	113,4			777,72		16 199

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 кв. 2021 г.	Материалы							130 032,38	5,65	734 682,7
		Письмо										
		Министром										
		России										
		от 21.05.2021										
		№20800-										
		ИФ/09										
			накладные расходы							17 518,94		364 922
			сметная прибыль							9 046,19		188 437
			Дополнительная перевозка							195,07	7,28	1 420
		2 кв. 2021 г.										
		Письмо										
		Министром										
		России										
		от 21.05.2021										
		№20800-										
		ИФ/09										
			Итого ФОТ (справочно)							18 891,87		393 519
			Итого накладные расходы (справочно)							17 518,94		364 922
			Итого сметная прибыль (справочно)							9 046,19		188 437
			НДС 20% (только ТЦ)									337 963,60
			ВСЕГО по акту							177 238,40		2 027 781,60

Подписчик: Генеральный директор ООО "Гармония"

М.П.

Заказчик:



ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

Объемы соответствуют смете
Расценки соответствуют смете

Всего выполнено
работ и услуг
на сумму 2 027 781,60 руб.

Подпись

Серебрякова

О.В. Серебрякова

Бодров

Д.С. Бодров

Расценки соответствуют смете	Подпись Г.И. Носкова
------------------------------------	-------------------------