

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью "Гармония", 214019 г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д.28 кв 6

(организация, адрес, телефон, факс)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафонов, ул. Коммунистическая, д.11

(наименование, адрес)

Капитальный ремонт фасада

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер
Дата

50/ЭА35аг-2021
02.04.2021г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	26.11.2021	с 07.09.2021 по 26.11.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Цоколь												
1	1	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,5775							
		Объем=57,75 / 100										
		1 ОТ						178,00		102,80	20,83	2 141
		3Т										
		Итого по расценке		чел.-ч	22,82		13,17855	178,00		102,80		
		ФОТ								102,80		2 141
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минотроя сооружений; усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от 21.12.2020		%	103		103			105,88		2 205
		Прил. п.40.1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1				%	59		59			60,65		1 263,1
Всего по позиции										269,33		
2	2	ФЕР53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2			0,055					
Объем=5,5 / 100												
1 ОТ								3 304,47		181,75	20,83	3 786
2 ЗМ								115,40		6,35		
3 в т.ч. ОТМ								13,50		0,74	20,83	15
4 М								1 248,96		68,69		
3Т				Чел.-ч	397,65		21,87075					
3Тм				Чел.-ч	1		0,055					
Итого по расценке								4 668,83		266,79		3 801
ФОТ										182,49		3 497
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)				%	92		92			167,89		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87												
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)				%	52		52			94,89		1 977
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87												
Всего по позиции										519,57		
3	3	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,286	2 027,00		579,72		
(Стены (ремонтно-строительные))												
4	4	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,5775					
Объем=57,75 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.06.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								44,73	1,15	29,71	20,83	619
2 ЗМ								0,97	1,25	0,70		
3 в т.ч. ОТМ								0,26	0,19	0,19	20,83	4
4 М								0,18		0,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,15	3,0881813					
ЗТм				чел.-ч	0,02	1,25	0,0144375					
Итого по расценке												
ФОТ								45,88		30,51		623
Приказ НР Отделочные работы												
Минстрой				%	100	0,9	90			29,90		561
Россия №										26,91		
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстрой				%	49	0,85	41,65			12,45		259
Россия №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
5	5	ФОСЦ-		т						69,87		
14.3.01.02-		Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС										
0102		Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)					0,0202	18 390,16		371,48		
(Отделочные работы)												
Объем=0,35*57,75/1000												
6	6	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2			0,5776					
Объем=57,75 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.06.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ								1 055,70	1,15	701,12	20,83	14 604
2 ЭМ								53,24	1,25	38,43		
3 в т.ч. ОТм								18,96	1,25	13,69	20,83	285
4 М								4 768,29		2 753,69		
ЗТ				чел.-ч	115	1,15	76,374375					
ЗТм				чел.-ч	1,44	1,25	1,0395					
Итого по расценке												
ФОТ								5 877,23		3 493,24		14 889
Приказ НР Отделочные работы												
Минстрой				%	100	0,9	90			714,81		13 400
Россия №										643,33		
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			297,72		6 201
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
7	7	ФСЦ- 08.1.02.17- 0161 Удален из поз. 6	Всего по позиции Сетка тканая с квадратными ячейками № 06, без покрытия	М2			-62,37	28,25		4 434,29		
			(Отделочные работы)									
8	8	ФСЦ- 01.8.01.06- 0004	Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2	М2			62,37	11,61		724,12		
			(Отделочные работы)									
9	9	ФЕР62-27-1	Шпательная шпательная ранее оштукатуренных поверхностей цементно- поливинилхлоридным составом: с песком и земли(цоколи) Объем=57,75 / 100 1 ОТ 2 3М 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т	100 М2			0,5775					
			Итого по расценке	Чел.-ч	0,01		0,005775	318,13		183,71		
			ФОТ							118,54		2 469
		Приказ НР Материальные работы (ремонтно- Минстрой строительные) России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90			90			106,69		2 222
		Приказ СП Материальные работы (ремонтно- Минстрой строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46			46			54,53		1 136
10	10	ФЕР15-04-019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песком вручную с подготовкой поверхности	100 М2			0,5775					
			Объем=57,75 / 100							344,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0.9	90			66.72		1 390
Минстрой Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										60.05		1 251
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0.85	41.65			27.79		579
Минстрой Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции										155.34		
14	14	ФССЦ- 14.2.06.03- 0517	Жидкость: гидрофобизирующая Типром К плекс	л			12,994	55,89		726,23		
(Отделочные работы)												
Итого по разделу 1 Цоколь										7 838,39		
Раздел 2. Фасад												
15	15	ФЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2			0,105					
			Объем=10,5 / 100									
			1 ОТ					3 304,47		346,97	20,83	7 227
			2 ЗМ					115,40		12,12		
			3 в т.ч. ОТМ					13,50		1,42	20,83	30
			4 М					1 248,96		131,14		
			ЗТ	чел.-ч	397,65		41,75325					
			ЗТМ	чел.-ч	1		0,105					
			Итого по расценке					4 668,83		490,23		
			ФОТ							348,39		7 257
			Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			320,52		6 676
			Минстрой Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87									
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			181,16		3 774
			Минстрой Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87									
Всего по позиции										991,91		
16	16	ФССЦ- 06.1.01.05- 0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,546	2 027,00		1 106,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Стены (ремонтно-строительные))												
17	17	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором Объем=50 / 10	10 м			5					
			1 ОТ					24,31		121,55	20,83	2 532
			4 М					0,02		0,10		
			ЗТ	чел.-ч	2,71		13,55					
			Итого по расценке					24,33		121,65		
			ФОТ							121,55		2 532
			Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			111,83		2 329
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87									
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			63,21		1 317
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87									
Всего по позиции												
18	18	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,1	519,80		296,69		
(Стены (ремонтно-строительные))												
19	19	ФЕР15-04-006- 03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			3,24					
			Объем=324 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					44,73	1,15	166,66	20,83	3 472
			2 ЗМ					0,97	1,25	3,93		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	1,05	20,83	22
			4 М					0,18		0,58		
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	17,3259					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,081					
			Итого по расценке					45,88		171,17		
			ФОТ							167,71		3 494
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			150,94		3 145
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Отделочные работы												
Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15				%	49	0,85	41,85			69,85		1 455
Всего по позиции												
20	20	ФСЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т			0,1134	18 390,16		2 085,44		
(Отделочные работы)												
Объем=0,35*324/1000												
21	21	ФЕР15-02-036- 01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			3,24					
Объем=324 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ												
2 3М												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
3Т				цел.ч	115	1,15	428,49					
3ТМ				цел.ч	1,44	1,25	5,832					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90					
Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65					
Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
1 670,30												
34 793												
Всего по позиции												
22	22	ФСЦ- 08.1.02.17- 0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-349,92	28,25		-9 885,24		
(Отделочные работы)												
24 878,02												
23	23	ФСЦ- 01.8.01.06- 0004	Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2	м2			349,92	11,61		4 062,57		
(Отделочные работы)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	ФЕР26-01-045-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с лесов	100 м2			2,3516					
Объем=(81,1+154,06) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					123,33	1,15	333,53	20,83	6 947
			2 ЭМ					3,29	1,25	9,67		
			3 в т.ч. ОТм					0,58	1,25	1,70	20,83	35
			4 М					0,09		0,21		
			ЗТ	чел.-ч	12,82	1,15	34,6696388					
			ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,146975					
			Итого по расценке					126,71		343,41		
			ФОТ							335,23		6 982
			Приказ НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			292,66		6 095
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20									
			Приказ СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			156,72		3 264
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20									
Всего по позиции												
25	25	ФССЦ-12.2.03.07-0001	Материал керамический жидкий "Астратек"	л			427	67,20		28 694,40		
(Теплоизоляционные работы)												
26	26	ФЕР26-01-045-02	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-045-01	100 м2			2,3516					
Объем=(81,1+154,06) / 100 До толщ.=2,0 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					42,42	2,3	229,44	20,83	4 779
			4 М					0,03	2	0,14		
			ЗТ	чел.-ч	4,04	2,3	21,8510672					
			Итого по расценке					42,45		229,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Приказ № Теплоразделочные работы				%	97	0,9	87,3			229,44		4 779
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										200,30		4 172
Прил. п.20												
Приказ СП Теплоразделочные работы				%	55	0,85	46,75			107,26		2 234
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.20												
Всего по позиции											537,14	
27	27	ФССП-12.03.07-0001	Материал керамический жидкий "Астратек"	л			309,42	67,20		20 793,02		
(Теплоизоляционные работы)												
28	28	ФЕР15-04-019-06	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			3,48					
Объем=348 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ								128,20	1,15	513,06	20,83	10 687
2 ЗМ								5,41	1,25	23,53		
3 в т.ч. ОТМ								0,93	1,25	4,05	20,83	84
4 М												
ЗТ				Чел.-ч	13,8	1,15	55,2276			367,91		
ЗПМ				Чел.-ч	0,08	1,25	0,348					
Итого по расценке											239,33	
ФОТ												
Приказ № Отделочные работы				%	100	0,9	90			517,11		10 771
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										465,40		9 694
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			215,38		4 486
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции											1 586,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФССЦ-14.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т	0,04524	30 554,42	1 382,28						
30	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (Отделочные работы)	т	0,13224	41 699,81	5 514,38						
31	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с песов: вручную	100 м2	3,48								
Объем=348 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
	1 ОТ				100,20	1,15				401,00	20,83	8 353
	2 ЭМ				1,31	1,25				5,70		
	3 в т.ч. ОТМ				0,23	1,25				1,00	20,83	21
	ЗТ			чел.-ч	42,66132							
	ЗТМ			чел.-ч	0,087							
	Итого по расценке				101,51					406,70		
	ФОТ									402,00		8 374
	Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15			%	100	0,9	90			361,80		7 537
	Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15			%	49	0,85	41,65			167,43		3 489
32	ФССЦ-14.2.06.03-0517	Жидкость: гидрофобизирующая Типром К люкс (Отделочные работы)	л	78,3	55,89	4 376,19				935,93		
Итого по разделу 2 Фасад												
Раздел 3. Окна												
33	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0202								
Объем=(1,55*1,3) / 100 1 ОТ												
	2 ЭМ				1 338,01	27,03				20,83		563
	3 в т.ч. ОТМ				241,95	4,89						
					104,49	2,11				20,83		44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				Чел.-ч	165,39		3,340878					
3Тм				Чел.-ч	7,74		0,156348					
Итого по расценке								1 579,96		31,92		607
ФОТ										29,14		562
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и				%	91		91			26,52		
Министром сооружений: разборка отдельных												
России На конструктивных элементов здания												
812/пр от (сооружений), а также зданий (сооружений) в												
21.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и				%	52		52			15,15		316
Министром сооружений: разборка отдельных												
России На конструктивных элементов здания												
774/пр от (сооружений), а также зданий (сооружений) в												
11.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Всего по позиции										73,59		
34	34	ФЕР-6-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и	100 м2			0,2156					
	02		потолков кирпичных (откосов оконных									
			наружных)									
			Объем=21,56 / 100									
			1 ОТ					178,00		38,38	20,83	799
			3Т	Чел.-ч	22,82		4,919892					
			Итого по расценке					178,00		38,38		799
			ФОТ							38,38		799
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и	%	91		91			34,93		727
			Министром сооружений: усиление и замена существующих									
			России На конструкций, возведение отдельных									
			812/пр от конструктивных элементов									
			21.12.2020									
			Прил. п.40.1									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и	%	52		52			19,96		415
			Министром сооружений: усиление и замена существующих									
			России На конструкций, возведение отдельных									
			774/пр от конструктивных элементов									
			11.12.2020									
			Прил. п.40.1									
Всего по позиции										93,27		
35	35	ФЕР-58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков,	100 м			0,07					
			сандриков, отливов, карнизов) шириной: до									
			0,4 м(отливов на окнах)									
			Объем=7 / 100									
			1 ОТ					353,23		24,73	20,83	515
			2 3М					5,13		0,36		
			3 в т.ч. ОТм					1,54		0,11	20,83	2
			4 М					96,05		6,72		
			3Т	Чел.-ч	41,41		2,8987					
			3Тм	Чел.-ч	0,12		0,0084					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.92												
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.92												
Всего по позиции												
36	36	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			7	26,41		65,60		
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
37	37	ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м			1,439					
Объем=143,9 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
1 686,64												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности(откосов наружных)	100 м2			0,2156					
Объем=21,56 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенного новых конструктивных элементов ОГП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					128,20	1,15	31,79	20,83	662
			2 3М					5,41	1,25	1,46		
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,25	0,25	20,83	5
			4 М					105,72		22,79		
			3Тм	чел.-ч	13,8	1,15	3,421572					
				чел.-ч	0,08	1,25	0,02156					
			Итого по расценке					239,33		56,04		667
			ФОТ							32,04		600
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			28,84		
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,34		278
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
			Всего по позиции							98,22		
39	39	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,0028	30 554,42		85,65		
			(Отделочные работы)									
40	40	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т			0,0082	30 888,75		253,29		
			(Отделочные работы)									
41	41	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2			0,011					
			Объем=1,1 / 100									
			1 ОТ					636,48		7,00	20,83	146
			2 3М					8,71		0,10		
			3 в т.ч. ОТм					1,51		0,02	20,83	
			4 М					3 290,44		36,19		
			3Т	чел.-ч	81,6		0,8576					
			3Тм	чел.-ч	0,13		0,00143					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
Министр России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.95												
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
Министр России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.95												
Всего по позиции												
42	42	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-1,21	28,25		52,63		
(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))												
43	43	ФССЦ-01.8.01.06-0004	Сетка стеклотканевая 4x4 мм, плотность 160 г/м2	м2			1,21	11,61		14,05		
(Отделочные работы)												
44	44	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2			0,011					
Объем=1,1 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
Приложение к сметным нормам, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы												
Министр России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			8,92		185
Всего по позиции												
45	45	ФЕР15-04-007-Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке внутренних откосов Объем=1,1 / 100	100 м2				0,011			74,84		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведеном новых конструктивных элементов ОСП=1,15; 3М=1,25 к раск.; ШПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						380,71	1,15	4,82	20,83	100
		2 3М						10,41	1,25	0,14		
		3 в т.ч. ОТМ						1,97	1,25	0,03	20,83	1
		4 М						642,56		7,07		
		3Т		чел.-ч	43,56	1,15	0,551034					
		3Тм		чел.-ч	0,17	1,25	0,0023375					
Итого по расценке												
		ФОТ						1 033,68		12,03		101
		Приказ НР Отделочные работы Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			4,85		101
		Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			2,02		42
Всего по позиции												
46	46	ФСС- 14.4.01.02- 0201 (Отделочные работы)	Грунтовка: акриловая улучшающая стабилизирущая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,0002	30 554,42		6,11		
47	47	ФСС- 14.3.02.01- 0111 (Отделочные работы)	Краска акриловая ВД-АК-101	т			0,0003	10 810,00		3,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,0202					
Объем=(1,55*1,3) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					1 268,96	1,15	29,48	20,83	614
			2 ЗМ					236,16	1,25	5,96		
			3 в т.ч. ОТм					46,96	1,25	1,19	20,83	25
			4 М					6 100,36		123,23		
			ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	3,3727637					
			ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	0,099485					
			Итого по расценке					7 605,48		156,57		
			ФОТ					30,67		29,81		639
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					621
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				14,34		299
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										
49	49	ФССЦ-11.3.02.01-0027	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	м2			2,02	2 284,77		202,82		
Всего по позиции (Деревянные конструкции)												
50	50	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м			0,015					
Объем=1,5 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					167,27	1,15	2,89	20,83	60
			2 ЗМ					20,59	1,25	0,39		
			3 в т.ч. ОТм					4,20	1,25	0,08	20,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М												
ЗТ			Чел.-ч	19,61	1,15	0,3382725		3 387,89		50,82		
ЗТм			Чел.-ч	0,35	1,25	0,0065625						
Итого по расценке								3 575,75				
ФОТ										54,10		62
Приказ № Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2				2,97		60
Минстрой										2,89		
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции			%	55	0,85	46,75				1,39		29
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции										58,38		
51	51	ФСЦ-	Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм	М		1,5		74,91		112,37		
		11.03.01-										
		0011	(Деревянные конструкции)									
Итого по разделу 3 Окна										7 664,95		
Раздел 4. Двери												
52	52	ФЕР46-04-012-	Разборка деревянных заполнения проемов: 100 м2	м2		0,0294						
		03	дверных и воротных(двери в подъезд)									
Объем=(1,4*2,1) / 100												
		1 ОТ						737,40		21,68	20,83	462
		2 ЗМ						241,95		7,11		
		3 в т.ч. ОТМ						104,49		3,07	20,83	64
		ЗТ	Чел.-ч	91,15		2,67981						
		ЗТм	Чел.-ч	7,74		0,227556						
Итого по расценке								979,35		28,79		516
ФОТ										24,75		470
Приказ № Работы по реконструкции зданий и			%	91		91				22,52		
Минстрой												
России № конструктивных элементов здания												
812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
21.12.2020												
Прил. п.40.2												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и			%	52		52				12,87		268
Минстрой												
России № конструктивных элементов здания												
774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
11.12.2020												
Прил. п.40.2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
53	ФЕР48-04-012-Разборка деревянных заполнений проемов: 100 м2	03	дверных и воротных (тамбур)	0,0294						64,18		
Объем=(1,4*2,1)/100												
	1 ОТ							737,40		21,68	20,83	452
	2 ЭМ							241,95		7,11		
	3 в т.ч. ОТм							104,49		3,07	20,83	64
	ЗТ			чел.-ч	91,15		2,67981					
	ЗТм			чел.-ч	7,74		0,227556					
	Итого по расценке							979,35		28,79		
	ФОТ									24,75		516
	Приказ НР Работы по реконструкции зданий и			%	91		91			22,52		470
	Министрства строительства, реконструкции и											
	России № 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в											
	21.12.2020 целом											
	Прил. п.40.2											
	Приказ СП Работы по реконструкции зданий и			%	52		52			12,87		268
	Министрства строительства, реконструкции и											
	России № 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в											
	11.12.2020 целом											
	Прил. п.40.2											
Всего по позиции												
54	ФЕР61-28-1 Устройство основания под штукатурку из			100 м2			0,014			64,18		
	металлической сетки: по кирпичным и											
	бетонным поверхностям											
Объем=1,4/100												
	1 ОТ							636,48		8,91	20,83	186
	2 ЭМ							8,71		0,12		
	3 в т.ч. ОТм							1,51		0,02	20,83	
	4 М							3 290,44		46,07		
	ЗТ			чел.-ч	81,6		1,1424					
	ЗТм			чел.-ч	0,13		0,00182					
	Итого по расценке							3 935,63		55,10		
	ФОТ									8,93		186
	Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-			%	89		89			7,95		186
	Министрства строительства											
	России № 812/пр от											
	21.12.2020											
	Прил. п.95											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Минстрой строительные)				%	44		44			3,93		82
Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95												
Всего по позиции										66,98		
55	55	ФСС-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	М2		-1,54	28,25	-43,51				
(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))												
56	56	ФСС-01.8.01.06-0004	Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2	М2		1,54	11,61	17,88				
(Отделочные работы)												
57	57	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских(откосов внутренних)	100 М2		0,014						
Объем=1,4 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенно новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
			1 ОТ				1 662,91	1,15	26,77	20,83		558
			2 ЗМ				64,40	1,25	1,13			
			3 в т.ч. ОТМ				27,81	1,25	0,49	20,83		10
			4 М				2 246,51		31,45			
			ЗТ	чел.-ч	179	1,15	2,8819					
			ЗТМ	чел.-ч	2,06	1,25	0,03605					
Итого по расценке							3 973,82		59,35			
ФОТ									27,26			568
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90		24,53			511
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65					
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										11,35		237
Всего по позиции										95,23		
58	58	ФЕР15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшеннан:по штукатурке внутренних откосов	100 М2		0,014						
Объем=1,4 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1	ОТ							380,71	1,15	6,13	20,83	128
2	ЭМ							10,41	1,25	0,18		
3	в т.ч. ОТМ							1,97	1,25	0,03	20,83	1
4	М							642,56		9,00		
ЗТ				чел.-ч	43,56	1,15	0,701316					
ЗТМ				чел.-ч	0,17	1,25	0,002975					
Итого по расценке								1 033,68		15,31		
ФОР												
Приказ НР Отделочные работы												
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
59	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)		Т			0,0003	30 554,42		9,17		
60	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101		Т			0,0004	10 810,00		4,32		
(Отделочные работы)												
61	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2(тамбурные)		100 м2			0,0294					
Объем=(2,1*1,4) / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1	ОТ							1 031,55	1,15	34,88	20,83	727
2	ЭМ							250,56	1,25	9,21		
3	в т.ч. ОТМ							48,15	1,25	1,77	20,83	37
4	М							1 185,54		34,85		
ЗТ				чел.-ч	115	1,15	3,88815					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТМ				Чел.-ч	4.07	1,25	0,1495725					
Итого по расценке								2 467,65				
ФОТ								78,94				
Приказ НР Деревянные конструкции								36,65				764
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020								35,62				743
Прим. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прим. п.10												
Всего по позиции								131,69				
62	62	ФСЦ- 11.2.02.02-0002	Блок дверной деревянный, двухпольный ДН 21-13Ц, площадь 2,66 м2, ДН 24-13Ц, площадь 3,04 м2	м2		2,94	244,08	717,60				
(Деревянные конструкции)												
63	63	ФСЦ- 11.1.01.10-0004	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм	м		15,876	4,94	78,43				
(Деревянные конструкции)												
64	64	ФСЦ- 01.7.04.07-0002	Комплект скобяных изделий для блоков двухпольных входных дверей в помещение	компл		1	94,68	94,68				
(Деревянные конструкции)												
65	65	ФЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двухпольных глухих(двери в подвезды)	м2		2,94						
Объем=1,4*2,1												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								27,97	1,15	94,57	20,83	1 970
2 ЗМ								7,22	1,25	26,53		
3 в т.ч. ОТм								0,23	1,25	0,85	20,83	18
4 М												
ЗТ								51,95		152,73		
ЗТМ												
Итого по расценке								87,14		273,83		
ФОТ								95,42				1 968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Строительные металлические конструкции												
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9												
66	66	ФССЦ- 07.1.01.01- 0005	Дверь противопожарная металлическая: двуствольная ДПМ-02/80, размером 1200х2100 мм (Строительные металлические конструкции)	шт	1	4 432,08	83,7	79,87	13	1 664		
Всего по позиции												
67	67	ФССЦ- 01.7.04.01- 0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усиление закрывания EN2-5 (Строительные металлические конструкции)	шт	1	371,20	52,7	50,29	1 048			
Итого по разделу 4 Двери												
Раздел 5. Ремонт балконов												
79	68	ФЕР26-01-048- 04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2	0,025							
Объем=2,5 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ				93,83	1,15	2,70	20,83	56		
		2 ЗМ				36,80	1,25	1,15				
		3 в т.ч. ОТМ				6,50	1,25	0,20	20,83	4		
		4 М				32,19		0,80				
		ЗТ		чел.-ч	11	1,15	0,31625					
		ЗТМ		чел.-ч	0,56	1,25	0,0175					
Итого по расценке												
		ФОТ				162,82		4,65		60		
Приказ НР Теплоизоляционные работы												
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20												
				%	97	87,3		2,90	52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Теплоизоляционные работы				%	56	0,85	46,75			1,36		28
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20												
Всего по позиции										8,54		
80	69	ФССЦ- 08.1.02.17- 0086	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 150х150 мм	м2			2,5	7,09		17,73		
(Теплоизоляционные работы)												
81	70	ФЕР15-02-038- 02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков(торцов ыбалконных плит) Объем=3,4 / 100	100 м2			0,034					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					1 175,04	1,15	45,94	20,83	957
			2 ЗМ					53,24	1,25	2,26		
			3 в т.ч. ОТМ					18,96	1,25	0,81	20,83	17
			4 М					4 814,79		163,70		
			ЗТ	чел.-ч	128	1,15	5,0048					
			ЗТМ	чел.-ч	1,44	1,25	0,0612					
			Итого по расценке					6 043,07		211,90		974
			ФОТ							46,75		877
			Приказ НР Отделочные работы:	%	100	0,9	90			42,08		
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			19,47		406
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции										273,45		
82	71	ФССЦ- 08.1.02.17- 0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-3,672	28,25		-103,73		
(Отделочные работы)												
83	72	ФССЦ- 01.8.01.06- 0004	Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2	м2			3,672	11,61		42,63		
(Отделочные работы)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	73	ФЕР15-04-019-05	Окраска балконов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (низ и торцы плит)	100 м2			0,034					
Объем=3,4 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					128,20	1,15	5,01	20,83	104
			2 ЭМ					5,41	1,25	0,23		
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,25	0,04	20,83	1
			4 М					105,72		3,59		
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	0,53958					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,0034					
			Итого по расценке					239,33				
			ФОТ							8,83		
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			5,05		105
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			4,55		95
										2,10		44
Всего по позиции												
85	74	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,000442	30 554,42		13,51		
86	75	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний (Отделочные работы)	т			0,001292	34 286,50		44,30		
91	76	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (балконов)	100 м2			0,09					
Объем=(4,5*2) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					254,91	1,15	27,42	20,83	571
			2 ЭМ					26,33	1,25	2,96		
			3 в т.ч. ОТм					3,82	1,25	0,43	20,83	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М												
3Т				цел.-ч	29,9	1,15	3,09465	13,36		1,20		
3Тм				цел.-ч	0,31	1,25	0,034875					
Итого по расценке								304,60				
ФОТ												
Приказ № Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7					
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,85	52,7					
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.9												
Всего по позиции								69,57				
92 77 ФССЦ-08.3.09.04-0011				м2		9,9	57,10	565,29				
Профнастил оцинкованный с покрытием: полистер С8-1150-0,5												
(Строительные металлические конструкции)												
Объем=4,5*2*1,1												
Итого по разделу 5 Ремонт балконов								946,77				
Раздел 6. Козырек												
96 78 ФЕР09-08-001-01				100 шт		0,02						
Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание												
Объем=2 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ								304,01	1,15	6,99	20,83	146
2 ЗМ								3 430,97	1,25	85,77		
3 в т.ч. ОТМ								281,18	1,25	7,03	20,83	146
4 М								233,10		4,66		
3Т				цел.-ч	35,64	1,15	0,81972					
3Тм				цел.-ч	22,48	1,25	0,562					
Итого по расценке								3 968,08		97,42		
ФОТ										14,02		292
Приказ № Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7			11,73		244
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.9												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	289	1,15	1,59528					
3ТМ				чел.-ч	0,59	1,25	0,00354					
Итого по расценке								12 715,19				
ФОТ								62,94				
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные				%	102	0,9	91,8	14,17				295
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020								13,01				271
Прил. п.6												
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные				%	58	0,85	49,3	6,99				145
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.6												
Всего по позиции	102	83	ФЕР09-03-038-01	Монтаж арм. полигонального и привольного очертания из листовой стали и проката	Т		0,06	82,94				
Объем=60/1000												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/пр п.586												
1 ОТ								140,86	1,15	9,72	20,83	202
2 ЗМ								330,21	1,25	24,77		46
3 в т.ч. ОТМ								29,47	1,25	2,21	20,83	
4 М								203,41		12,20		
3Т				чел.-ч	14,2	1,15	0,9798					
3ТМ				чел.-ч	2,17	1,25	0,16275					
Итого по расценке								674,48		46,69		248
ФОТ								11,93		9,99		208
Приказ НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7					
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,85	52,7	6,29				131
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.9												
Всего по позиции								62,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	84	ФССЦ-07.2.07.12-0017	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,06	8 300,00		498,00		
			(Строительные металлические конструкции)									
104	85	ФЕР13-03-002-05	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-0119	100 м2			0,0148					
			Объем=1,48 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					56,55	1,15	0,96	20,83	20
			2 ЗМ					9,22	1,25	0,17		
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,25	0,00	20,83	
			4 М					215,24		3,19		
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,0903762					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,00037					
			Итого по расценке					281,01		4,32		
			ФОТ							0,96		20
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			0,81		17
			России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13									
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,42		9
			России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13									
			Всего по позиции							5,55		
105	86	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,0148					
			Объем=1,48 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					19,32	1,15	0,33	20,83	7
			2 ЗМ					6,01	1,25	0,11		
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,25	0,00	20,83	
			4 М					138,16		2,04		
			ЗТ	чел.-ч	2,13	1,15	0,0362526					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31М				чел.-ч	0,02	1,25	0,00037	163,49				
Итого по расценке										2,48		7
ФОТ										0,33		7
Приказ НР Защита строительных конструкций и				%	94	0,9	84,6			0,28		6
Минстрой оборудования от коррозии												
Росси №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прим. п.13												
Приказ СП Защита строительных конструкций и				%	51	0,85	43,35			0,14		3
Минстрой оборудования от коррозии												
Росси №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прим. п.13												
Всего по позиции										2,90		
106	87	ФЕР12-01-023- Устройство кровли из металлочерепицы по	100 м2				0,0425					
	01	готовым прогонам: простая кровля										
Объем=4,25 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № введении новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
		1 ОТ						321,93	1,15	15,73	20,83	328
		2 ЗМ						98,67	1,25	5,24		
		3 в т.ч. ОТМ						14,69	1,25	0,78	20,83	16
		4 М						548,44		23,31		
		ЗТ		чел.-ч	37,26	1,15	1,8210825					
		ЗТМ		чел.-ч	1,14	1,25	0,0605625					
Итого по расценке								969,04		44,28		
ФОТ										16,51		344
Приказ НР Кровли				%	109	0,9	98,1			16,20		337
Минстрой												
Росси №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прим. п.12												
Приказ СП Кровли				%	57	0,85	48,45			8,00		167
Минстрой												
Росси №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прим. п.12												
Всего по позиции										68,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	88	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			5,185	70,50		365,54		13
(Кровли)												
Итого по разделу 6 Козырек											1 457,88	
Раздел 7. Отмостка, площадки крылец												
Отмостка												
111	89	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,0664					
			Объем=6,64 / 100									
			1 ОТ					1 288,05		85,53	20,83	1 782
			2 ЭМ					3 690,72		245,06		
			3 в т.ч. ОТМ					398,18		26,44	20,83	551
			ЗТ	чел.-ч	155		10,282					
			ЗТм	чел.-ч	39,05		2,59292					
			Итого по расценке					4 978,77		330,59		
			ФОТ							111,97		2 333
			Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			114,21		2 380
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102									
			Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			60,46		1 260
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102									
Всего по позиции											505,26	
112	90	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,1328					
			Объем=13,28 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.585									
			1 ОТ					1 201,20	1,15	183,45	20,83	3 821
			ЗТ	чел.-ч	154	1,15	23,51888					
			Итого по расценке					1 201,20		183,45		
			ФОТ							183,45		3 821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ ИР Земельные работы, выполняемые ручным		%	89	0,9	80,1			146,94		3 061
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.1.2										
		Приказ СП Земельные работы, выполняемые ручным		%	40	0,85	34			62,37		1 299
		Минстрой России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.1.2										
113	91	ФЕР08-01-002- Устройство основания под фундаменты:		м3			6,64			392,76		
	01	песчаного										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № введенно новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						6,19	1,15	47,27	20,83	985
		2 ЗМ						8,10	1,25	67,23		
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,25	6,72	20,83	140
		4 М								2,46		
		ЗТ		чел.-ч	0,78	1,15	5,95608					
		ЗТМ		чел.-ч	0,07	1,25	0,581					
		Итого по расценке						14,66		116,96		
		ФОТ								53,99		1 125
		Приказ ИР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			53,45		1 114
		Минстрой России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			31,67		660
		Минстрой России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.8										
114	92	ФССС- Песок природный для строительных работ		м3			7,304	55,26		202,08		
	02.3.01.02-0016	средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 6% по массе (Конструкции из кирпича и блоков)								403,62		
115	93	ФЕР08-01-002- Устройство основания под фундаменты:		м3			6,64					
	02	щебеночного										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
			1 ОТ					6,75	1,15	51,54	20,83	1 074
			2 ЭМ					8,29	1,25	68,81		
			3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,25	6,72	20,83	140
			4 М					0,37		2,46		
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	6,4906					
			ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,25	0,581					
			Итого по расценке				15,41			122,81		
			ФОТ							58,26		1 214
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			57,68		1 202
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			34,17		712
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
			Всего по позиции							214,66		
116	94	ФССП-02.2.05.04-1567	Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3			7,636	131,08		1 000,93		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
117	95	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо	100 м2			0,664					
			Объем=66,4 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ				29,43	1,15	22,47	20,83	468	
			2 ЭМ				1,31	1,25	1,09			
			3 в т.ч. ОТМ				0,23	1,25	0,19	20,83	4	
			4 М				1 492,06		990,73			
			ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	2,63442					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,0166					
			Итого по расценке				1 522,80		1 014,29	22,66		472
			ФОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Полы				%	112	0.9	100.8			22.84		47.6
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прим. п.11												
Приказ СП Полы				%	65	0.85	55.25			12.52		261
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прим. п.11												
Всего по позиции										1 049.65		
118	96	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	М2			-81,27	12,19		-990,68		
(Полы)												
119	97	ФССЦ-01.7.12.05-1002	Геотекстиль нетканый из полипропиленового волокна, иглопробивной, термоскрепленный, поверхностная плотность 150 г/м2	М2			81,27	2,90		235,68		
(Полы)												
120	98	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,064					
Объем=6,64 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ										1 053,00	1,15	80,41
2 ЗМ										1 566,06	1,25	129,98
3 в т.ч. ОТМ										244,39	1,25	20,28
4 М										909,27		80,38
ЗТ				цел.-ч	135	1,15	10,3086					
ЗТМ				цел.-ч	18,12	1,25	1,50396					
Итого по расценке										3 528,33		270,77
ФОТ										100,69		2 097
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные				%	102	0.9	91.8			92.43		1 925
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прим. п.6												
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные				%	58	0.85	49.3			49.64		1 034
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прим. п.6												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
121	99	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			6,7728	592,76		412,84		
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)												
122	100	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т			0,20584					
Объем=3,1*66,4/1000												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
			1 ОТ					102,78	1,15	24,33	20,83	507
			2 ЭМ					30,45	1,25	7,83		
			3 в т.ч. ОТм					4,35	1,25	1,12	20,83	23
			4 М					285,60		58,79		
			ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	2,7459056					
			ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,090055					
Итого по расценке												
			ФОТ					418,83		90,95		530
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные												
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.6												
			Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	102	0,9	91,8					487
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.6												
			Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			12,55		261
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.6												
Всего по позиции												
123	101	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2			66,4	20,29		1 347,26		
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)												
124	102	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,727					
Объем=72,7 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
			1 ОТ					590,51	1,15	493,70	20,83	10 284
			2 ЭМ					73,02	1,25	66,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ												163
4 М				Чел.-ч	69,8	1,15	58,35629	8,70	1,25	7,91	20,83	
ЗТ				Чел.-ч	0,65	1,25	0,5906875	2,504,53		1,820,79		
ЗТМ				Чел.-ч								
Итого по расценке							3,168,06			2,380,85		
ФОТ										501,61		10,449
Приказ НР Автомобильные дороги				%	126	0,9	113,4			568,83		11,849
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
Приказ СП Автомобильные дороги				%	95	0,85	80,75			405,05		8,438
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.21												
Всего по позиции							3,354,73			-1,680,65		
125	103	ФСЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	М3			-2,8953	592,76				
(Автомобильные дороги)												
126	104	ФСЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	М3			2,2682	592,76		1,344,50		
(Автомобильные дороги)												
Объем=2,8353*0,8												
127	105	ФСЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100,20,8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			73	22,36		1,632,28		
(Автомобильные дороги)												
Объем=(33*0,03) / 1000												
128	106	ФЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2			0,00099					
Объем=(33*0,03) / 1000												
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 х расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ								34,61	1,15	0,04	20,83	1
2 ЗМ								16,32	1,25	0,02		
3 в т.ч. ОТМ								1,62	1,25	0,00	20,83	
4 М								271,86		0,27		
ЗТ				Чел.-ч	4,2	1,15	0,0047817					
ЗТМ				Чел.-ч	0,13	1,25	0,0001609					
Итого по расценке							322,79			0,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги				%	126	0,9	113,4			0,04		1
Минстрой										0,05		
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.21												
Приказ СП Автомобильные дороги				%	95	0,85	80,75			0,03		1
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.21												
Всего по позиции										0,41		
129	107	ФСЦ-	Доска необразная, хвойных пород, длина 2-	м3			-0,000317	839,00		-0,27		
		11.1.03.05-	3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт									
		0065	III									
(Автомобильные дороги)												
130	108	ФСЦ-	Доски необразные хвойных пород, все	м3			0,066	1 139,31		76,19		
		11.1.03.05-	ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, II									
		0056	сорт									
(Автомобильные дороги)												
Объем=0,133*0,02												
Площадки крылец												
131	109	ФЕР46-04-001-	Разборка: существующих крылец	м3			1,17					
	02											
		1 ОТ						73,27		85,73	20,83	1 786
		2 ЗМ						147,31		172,35		
		3Т		чел.-ч	8,27		9,6759					
Итого по расценке								220,58		258,08		
ФОТ										85,73		1 786
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и				%	103		103			88,30		1 840
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и				%	59		59			50,58		1 054
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.40.1												
Всего по позиции										396,96		
132	110	ФЕР01-02-057-	Разработка грунта вручную в траншеях	100 м3			0,008					
	02		глубиной до 2 м без креплений с откосами,									
			грунта грунтов: 2									
Объем=0,8 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	112	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3			0,92	60,00				
(Автомобильные Дороги)												
135	113	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (крыльца)	100 м3			0,0117					
Объем=1,17 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.585												
		1 ОТ						1 053,00	1,15	14,17	20,83	295
		2 ЗМ						1 566,06	1,25	22,90		
		3 в т.ч. ОТм						244,39	1,25	3,57	20,83	74
		4 М						909,27		10,64		
		ЗТ		чел.-ч	135	1,15	1,816425					
		ЗТм		чел.-ч	18,12	1,25	0,265005					
		Итого по расценке						3 528,33		47,71		
		ФОТ								17,74		369
		Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные		%	102	0,9	91,8			16,29		339
		Министрства строительства и работ в строительстве										
		России №										
		812/лр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.6										
		Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные		%	58	0,85	49,3			8,75		182
		Министрства строительства и работ в строительстве										
		России №										
		774/лр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.6										
136	114	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,1934	592,76		707,40		
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)												
Итого по разделу 7 Отмостка, площадки крылец												
14 923,59												
Раздел 8. Прочие работы												
137	115	ФЕР02-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (лестница на фасаде)	100 м2			0,026					
Объем=2,6 / 100												
ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)												
		1 ОТ						637,63	0,5	8,29	20,83	173
		2 ЗМ						0,66	0,5	0,01		
		3 в т.ч. ОТм						0,12	0,5	0,00	20,83	
		4 М						115,44	0,5	1,50		
		ЗТ		чел.-ч	73,8	0,5	0,9504					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке				31м	цел.-ч	0,01	0,5	0,00013				
ФОТ								753,73		9,80		173
Приказ НР Материальные работы (ремонтно-строительные)				%	90		90			8,29		156
Росси № 812/пр от 21.12.2020										7,46		
Прил. п.96												
Приказ СП Материальные работы (ремонтно-строительные)				%	46		46			3,81		80
Росси № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.96												
Всего по позиции										21,07		
138	116	ФССЦ-14.04.08-0004	Земель ПФ-115	кг			0,15	16,66		2,50		
(Материальные работы (ремонтно-строительные))												
139	117	ФЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (газовые трубы)	100 м2			0,026					
Объем=2,6 / 100												
1 ОТ								599,47		15,59		325
2 ЗМ								0,66		0,02		
3 в т.ч. ОТМ								0,12		0,00		20,83
4 М								151,04		3,93		
ЗТ				цел.-ч	74,1		1,9266					
ЗТМ				цел.-ч	0,01		0,00026					
Итого по расценке								751,17		19,54		325
ФОТ										15,59		293
Приказ НР Материальные работы (ремонтно-строительные)				%	90		90			14,03		
Росси № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.96												
Приказ СП Материальные работы (ремонтно-строительные)				%	46		46			7,17		150
Росси № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.96												
Всего по позиции										40,74		
140	118	ФССЦ-14.04.08-0004	Земель ПФ-115	кг			0,42	16,66		7,00		
(Материальные работы (ремонтно-строительные))												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	119	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			4,8					
Объем=480 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						375,84	1,15	2 074,64	20,83	43 215
		2 ЗМ						4,60	1,25	27,60		
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,25	4,86	20,83	101
		4 М						343,22		1 647,46		
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,15	240,12					
		ЗТМ		чел.-ч	0,07	1,25	0,42					
		Итого по расценке						723,66				
		ФОТ						3 749,70				43 316
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков			110	0,9	99			2 079,50		42 883
		Минстрой								2 058,71		
		Россия № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков			69	0,85	58,65			1 219,63		25 405
		Минстрой										
		Россия № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.8										
Всего по позиции												
Итого по разделу 8 Прочие работы												
Раздел 9. Вывоз мусора												
142	120	ФССЦпр-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			10,44	3,28		34,24		
143	121	ФССЦпр-03-21-01-024	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 24 км	1 т груза			10,44	16,93		176,76		
Итого по разделу 9 Вывоз мусора												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												
								118 658,53				848 746
								11 581,34				241 240
								1 545,40				11 251
								205,17				4 273

Материалы	105 531,79	596 254,29
Строительные работы	135 264,92	1 194 429,29
Строительные работы	135 053,93	1 193 127,29
в том числе:		
оплата труда	11 581,34	241 240,29
эксплуатация машин и механизмов	1 334,41	9 715,29
2 кв. 2021 г.		
Письмо		
Министром		
России		
от 21.05.2021		
№ 20800-		
ИФ/09		
2 кв. 2021 г.	205,17	4 273,29
Письмо		
Министром		
России		
от 21.05.2021		
№ 20800-		
ИФ/09		
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)		
материалы	105 531,79	596 255,29
накладные расходы	10 942,94	227 943,29
сметная прибыль	5 663,45	117 974,29
Дополнительная перевозка	210,89	1 536,29
2 кв. 2021 г.		
Письмо		
Министром		
России		
от 21.05.2021		
№ 20800-		
ИФ/09		
Итого ФОТ (справочно)	11 786,51	245 513,29
Итого накладные расходы (справочно)	10 942,94	227 943,29
Итого сметная прибыль (справочно)	5 663,45	117 974,29
НАС 20% (только ТЦ)		238 932,60
ВСЕГО по акту	135 264,92	1 433 595,60

Best

О.В. Серебрякова

ИП генерального директора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Д.С. Бодров

Объёмы соответствуют смете

Расценки соответствуют смете

P. C. H. B. C. P. H. B.

Родерс Ретинахтс
Доктор и Универзитетски професор
Мозгив Д. Р. Штутгарт

Результаты

COOPERATION

CHOTO

J. M. HONKONEN