

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
			0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Стройресурс"	по ОКПО	
Стройка	капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 100	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт фасада		
		Вид деятельности по ОКДП	
		номер	48/ЭА33аг-2021
		дата	05.04.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	11.11.2021	с по 19.07.2021 11.11.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Пояски цоколя и междуэтажный												
1	1	ФЕР46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилластр кирпичных	100 м2	0,14							
			Объем=14 / 100									
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
				чел.-ч	33,64	1,15	5,41604	262,39	1,15	42,24	8,43	356
				1 ОТ								
				ЗТ								
				Итого по расценке				262,39		42,24		356
				ФОТ						42,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,9	99			41,82		352
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,85	59,5			25,13		212
		Всего по позиции								109,19		920
2	2	ФЕР15-04-006- Покрывте поверхностей грунтовой 03		100 м2			0,14					
		глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=14 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						44,73	1,3225	8,28	8,43	70
		2 ЗМ						0,97	1,4375	0,20	8,43	2
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	0,05	8,43	
		4 М						0,18		0,03	8,43	
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	0,8609475					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,004025					
		Итого по расценке						45,88		8,51		70
		ФОТ								8,33		66
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,9	94,5			7,87		
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04		%	55	0,85	46,75			3,89		33
		Прил.1 п.15										
3	3	ФССП- 14.3.01.02- 0102		т			0,00144	18 390,16		20,27	26,48	171
		Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (Материалы)								8,43		223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2			0,14					
Объем=14 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						635,48	1,15	102,47	8,43	864
		2 ЭМ						8,71	1,15	1,40	8,43	12
		3 в т.ч. ОТм						1,51	1,15	0,24	8,43	2
		4 М						3 290,44		460,66	8,43	3 883
		ЗТ		чел.-ч	81,6	1,15	13,1376					
		ЗТм		чел.-ч	0,13	1,15	0,02093					
		Итого по расценке						3 935,63		564,53		
		ФОТ								102,71		866
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительные)		%	79		79			81,14		684
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-5536/06 строительные)		%	50		50			51,36		433
		Прил.2 п.11										
5	5	ФЕР15-02-001-06	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямоугольных	100 м2			0,14			697,03		5 876
Объем=14 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						3 892,59	1,3225	720,71	8,43	6 076
		2 ЭМ						60,22	1,4375	12,12	8,43	102
		4 М						5 027,15		703,80	8,43	5 933
		ЗТ		чел.-ч	351	1,3225	64,98765					
		Итого по расценке						8 879,96		1 436,63		
		ФОТ								720,71		6 076
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,9	94,5			681,07		5 742
		Прил.4 п.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.15		%	55	0,85	46,75			336,93		2 841
Всего по позиции												
6	6	ФССУ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-1,358	517,91		2 454,63	8,43	20 694
7	7	ФССУ- 04.3.02.12- 0009	(Материалы) Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			0,714	1 176,71		840,17	8,43	7 083
		(Материалы) Объем=0,051*14										
8	8	ФЕР15-04-019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,14					
		Объем=14 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ						128,20 5,41 0,93 105,72	1,3225 1,4375 1,4375	23,74 1,09 0,19 14,80	8,43 8,43 8,43 8,43	200 9 2 126
		Итого по расценке ФОТ						239,33		39,63		202
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15		%	105	0,9	94,5			23,93		191
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.15		%	55	0,85	46,75			11,19		94
Всего по позиции												
9	9	ФССУ- 14.5.11.02- 0105	Шпательная малоусадочная водостойкая фасадная (Материалы)	т			-0,00245	4 841,85		73,43	8,43	619
										-11,86		-100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	ФССЦ-14.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг			1,82	15,25		27,76	8,43	234
			(Материалы) Объем=0,00182*1000									
11	11	Накл. № 0410/02 от 04.10.2021	Шпатлевка "БИРСС 37"	кг		28		20,00		66,43	8,43	560
			(Материалы) Объем=200*0,14 Цена=480/20/1,2									
12	12	ФССЦ-14.3.02.01-0313	Краска фасадная, АКРИЛ	т			0,00532	27 390,91		145,72	8,43	1 228
			(Материалы)									
13	13	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парпеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,0879					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ					829,12	1,3225	96,38	8,43	812
			2 ЭМ					21,88	1,4375	2,76	8,43	23
			3 в т.ч. ОТм					3,51	1,4375	0,44	8,43	4
			4 М					6 516,18		572,77	8,43	4 828
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	11,2992813					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,0341162					
			Итого по расценке					7 367,18		671,91		
			ФОТ							96,82		816
			МДС81- НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			104,57		881
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			53,49		451
			Прил.1 п.12									
			Всего по позиции							829,97		6 995
			Раздел 2. Фасад и цоколь									
14	14	ФЕР48-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностью: стен и потолков кирпичных	100 м2			3,6124					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ				цел.-ч	22,82	1,15	94,8002132	178,00	1,15	739,46	8,43	6 234
ЗТ												
Итого по расценке								178,00		739,46		6 234
ФОТ										739,46		6 172
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и				%	110	0,9	99			732,07		
33.2004 сооружений (усиление и замена существующих												
Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение												
отдельных конструктивных элементов)												
Письмо НЕАЛ- СП Работы по реконструкции зданий и				%	70	0,85	59,5			439,96		3 709
5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих												
18.11.04 конструкций, разборка и возведение												
Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)												
Всего по позиции							0,2893			1 911,51		18 115
15	15	ФЕР15-04-043- Гидрофобизация поверхности штукатурки	100 м2									
	01	фасадов гладких с песов: вручную										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ								100,20	1,3225	38,34	8,43	323
2 ЗМ								1,31	1,4375	0,54	8,43	5
3 в т.ч. ОТм								0,23	1,4375	0,10	8,43	1
ЗТ				цел.-ч	10,86	1,3225	4,078508					
ЗТм				цел.-ч	0,02	1,4375	0,0083174					
Итого по расценке								101,51		38,88		324
ФОТ										38,44		306
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5			36,33		
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо НЕАЛ- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			17,97		151
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										93,18		785
16	16	ФССЦ-14.2.06.03-0518	Жидкость: гидрофобизирующая Типром М	л			6,51	80,18		521,97	8,43	4 400
17	17	ФЕРр53-15-3	(Электромонтажные работы на других объектах)									
			Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2			0,1					
			Объем=10 / 100									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					4 958,37	1,15	570,21	8,43	4 807
			2 ЭМ					230,80	1,15	26,54	8,43	224
			3 в т.ч. ОТМ					27,00	1,15	3,11	8,43	26
			4 М					3 017,65		301,77	8,43	2 544
			ЗТ	чел.-ч	606,9	1,15	68,7935					
			ЗТМ	чел.-ч	2	1,15	0,23					
			Итого по расценке					8 206,82		898,52		
			ФОТ							573,32		4 833
			МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86		86			493,06		4 158
			33.2004									
			Прил.5 п.3									
			Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70		70			401,32		3 383
			5536/06									
			Прил.2 п.3									
Всего по позиции										1 792,90		15 114
18	18	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х85 мм	1000 шт			1,033	1 752,60		1 810,44	8,43	15 262
19	19	ФЕРр53-14-1	(Материалы)									
			Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м			0,8					
			Объем=8 / 10									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					24,31	1,15	22,37	8,43	189
			4 М					0,02		0,02	8,43	
			ЗТ	чел.-ч	2,71	1,15	2,4932					
			Итого по расценке					24,33		22,39		189
			ФОТ							22,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.3 Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные) 5536/05 Прил.2 п.3		%	86		86			19,24		163
				%	70		70			15,66		132
20	20	ФССЦ- 04.3.01.09- 0023	Всего по позиции Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	м3		0,02		497,00		57,29	8,43	484
										9,94		84
21	21	ФЕР15-04-006- 03	(Материалы) Покрывые поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		3,6124						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях застроенной части населенных пунктов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ					44,73 0,97 0,26 0,18	1,3225 1,4375 1,4375	213,69 5,04 1,35 0,65	8,43 8,43 8,43	1801 42 11 5
			ЗТМ	чел.-ч	4,65	1,3225	22,2149054					
			Итого по расценке ФОТ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,1038565			45,88		
			МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15 Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	105	0,9	94,5			219,38 215,04 203,21		1812 1712
			Всего по позиции							523,12		4407
22	22	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водо-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т		0,03721	18 390,16			684,30	8,43	5769
23	23	ФЕР15-02-036- 01	(Материалы) Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2		3,6124						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1	ОТ							1 055,70	1,3225	5 043,50	8,43	42 517
2	ЭМ							53,24	1,4375	276,47	8,43	2 331
3	в т.ч. ОТм							18,96	1,4375	98,46	8,43	830
4	М							4 768,29		17 224,97	8,43	145 206
	ЗТ			чел.-ч	115	1,3225	549,400885					
	ЗТм			чел.-ч	1,44	1,4375	7,477668					
Итого по расценке							5 877,23			22 544,94		43 347
ФОТ										5 141,96		40 963
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5			4 859,15		
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			2 403,87		20 265
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции												
24	ФССП-	24	Раствор готовый отделочный тяжелый,	м3				510,40		29 807,96		251 282
	04.3.01.07-		известковый, состав 1:2,5							-5 715,68	8,43	-48 183
	0012											
(Отделочные работы)												
25	ФССП-	25	Смесь штукатурная цементно-известково-	т				1 176,71		21 678,81	8,43	182 752
	04.3.02.12-		песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка									
	0009		М75-М100)									
(Материалы)												
Объем=0,051*3,6124*100												
26	ФЕР15-04-019-	26	Окраска фасадов акриловыми составами: с	100 м2								
	05		лесов вручную с подготовкой поверхности									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
	1	ОТ						128,20	1,3225	612,46	8,43	5 163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 ЭМ							5,41	1,4375	28,09	8,43	237
	3 в т.ч. ОТМ							0,93	1,4375	4,83	8,43	41
	4 М							105,72		381,90	8,43	3219
	3Т			чел.-ч	13,8	1,3225	65,9281062					
	3ТМ			чел.-ч	0,08	1,4375	0,415426	239,33				
	Итого по расценке									1 022,45		
	ФОТ									617,29		5204
	МДС81- НР Отделочные работы			%	105	0,9	94,5			583,34		4918
	33.2004											
	Прил.4 п.15											
	Письмо №АП- СП Отделочные работы			%	55	0,85	46,75			288,58		2433
	5536/06 от											
	18.11.04											
	Прил.1 п.15											
	Всего по позиции									1 894,37		15970
27	27 ФССЦ- Шпатлевка малоугсадоочная водостойкая фасадная			т		-0,063217	4 841,85			-306,09	8,43	-2580
	14.5.11.02-0105											
	(Материалы)											
28	28 Нагл. На Шпатлевка "БИРСС 37"			кг		722,48	20,00			1 714,12	8,43	14450
	0410/02 от 04.10.2021											
	(Материалы)											
	Объем=200*3,6124											
	Цена=480/20/1,2											
29	29 ФССЦ- Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения			кг		46,96	15,25			716,14	8,43	6037
	14.4.01.02-0113											
	(Материалы)											
	Объем=13*3,6124											
30	30 ФССЦ- Краска фасадная, АКРИЛ			т		0,13727	27 390,91			3 759,95	8,43	31656
	14.3.02.01-0313											
	(Материалы)											
	Объем=0,038*3,6124											
Раздел 3. Проемы												
33	31 ФЕР10-01-034- Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2			100 м2		0,016						
	01											
	Объем=1,6 / 100											
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к											
	04.08.2020 № раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.586											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
1	ОТ	1	1 462,81	1,3225	30,95	8,43	261					
2	ЭМ	2	270,55	1,4375	6,22	8,43	52					
3	в т.ч. ОТМ	3	61,81	1,4375	1,42	8,43	12					
4	М	4	7 998,51		127,98	8,43	1 079					
3Т												
3ТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Деревянные конструкции												
33.2004												
Прил.4 п.10												
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции												
34	32	Накл. №	216,86	1,02	1 351,13	8,43	1 828					
Блок оконный ПВХ с жалюзийной решеткой												
для фронтонов												
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Цена=6700/1,2												
ТЗР МАТ=2% к расх.												
35	33	ФЕР10-01-044- Обивка дверей оцинкованной кровельной	0,3984									
12 сталью: по дереву с одной стороны (обивка фронтонов профлистом)												
Объем=39,84 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
1	ОТ	1	651,88	1,3225	343,47	8,43	2 895					
2	ЭМ	2	15,31	1,4375	8,77	8,43	74					
3	в т.ч. ОТМ	3	2,23	1,4375	1,28	8,43	11					
4	М	4	8 074,17		3 216,75	8,43	27 117					
3Т												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке				чел.-ч	0,18	1,4375	0,103086	8 741,36		3 568,99		2 906
ФОТ										344,75		3 086
МДС81- НР Деревянные конструкции				%	118	0,9	106,2			366,12		3 086
Прил.4 п.10												
Письмо №АЛ- СП Деревянные конструкции				%	63	0,85	53,55			184,61		1 556
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции												
36	34	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,286848	11 200,00		4 119,72		34 728
								-3 212,70		8,43		-27 083
37	35	ФССЦ- 08.3.09.04- 0011	Профилист оцинкованный с покрытием: полиэстер Св-1150-0,5 (Деревянные конструкции) (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=1,1*39,84	м2			43,824	57,10		2 502,35	8,43	21 095
38	36	ФЕР12-01-010- 01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=9,04 / 100	100 м2			0,0904					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						829,12	1,3225	99,12	8,43	836
		2 ЗМ						21,88	1,4375	2,84	8,43	24
		3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,4375	0,46	8,43	4
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	11,6206488	6 516,18		589,06	8,43	4 966
		ЗТМ		чел.-ч	0,27	1,4375	0,0350865					
Итого по расценке								7 367,18		691,02		840
ФОТ										99,58		840
МДС81- НР Кровли				%	120	0,9	108			107,55		907
33.2004												
Прил.4 п.12												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.12		%	65	0,85	55,25			55,02		464
Всего по позиции												
39	37	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,051528	11 200,00		853,59	8,43	7 197
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))							-577,11		-4 865
40	38	ФССЦ- 08.1.02.03- 0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм (ширина 400мм - прим.)	м			23,73	26,41		626,71	8,43	5 283
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
			Объем=1,05*22,6									
41	39	ФЕР46-04-012- 01	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,0195					
			Объем=1,95 / 100									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2									
		1 ОТ						1 338,01	1,15	30,00	8,43	253
		2 ЭМ						241,95	1,15	5,43	8,43	46
		3 в т.ч. ОТм						104,49	1,15	2,34	8,43	20
		ЗТ	чел.-ч		165,39	1,15	3,7088708					
		ЗТм	чел.-ч		7,74	1,15	0,1735695					
Итого по расценке												
		ФОТ						1 579,96		35,43		273
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,9	99			32,34		270
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,85	59,5			19,24		162
Всего по позиции												
										86,69		731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	40	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,0195					
		Объем=1,95 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к										
		04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТМ=1,15;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ						1 639,19	1,3225	42,27	8,43	356
		2 ЗМ						270,55	1,4375	7,58	8,43	64
		3 в т.ч. ОТМ						61,81	1,4375	1,73	8,43	15
		4 М						8 164,54		159,21	8,43	1 342
		ЗТ		чел.-ч	187,55	1,3225	4,8368801					
		ЗТМ		чел.-ч	5,04	1,4375	0,1412775					
		Итого по расценке						10 074,28		209,06		
		ФОТ								44,00		371
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,9	106,2			46,73		394
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо НЕАП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,85	53,55			23,56		199
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
43	41	ФССЦ-11.3.02.01-0016	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2			1,95	3 174,78		279,35	8,43	2 355
		(Материалы)										
44	42	ФЕР10-01-036-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,0129					
		Объем=1,29 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к										
		04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
1 ОТ 165,82 1,3225 2,83 8,43 24												
2 ЭМ 10,45 1,4375 0,19 8,43 2												
3 в т.ч. ОТм 2,16 1,4375 0,04 8,43 238												
4 М 2 189,21 28,24 8,43												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ 2 365,48 31,26												
МДС81- НР Деревянные конструкции 24												
33.2004 118 0,9 106,2 25												
Прил.4 п.10												
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 13												
5536/06 от 18.11.04 1,54												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции												
45	43	ФССЦ- 11.3.03.01-0006	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м			1,29	46,61		35,85	8,43	302
(Материалы)												
46	44	ФССЦ- 11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт			0,1	3,15		0,32	8,43	3
(Материалы)												
Объем=1 / 10												
47	45	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,4779					
Объем=(40,31+7,48) / 100												
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
1 ОТ 353,23 1,15 194,13 8,43 1 637												
2 ЭМ 5,13 1,15 2,82 8,43 24												
3 в т.ч. ОТм 1,54 1,15 0,85 8,43 7												
4 М 96,05 45,90 8,43 387												
ЗТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТМ				чел.-ч	0,12	1,15	0,0659502					
Итого по расценке												
ФОТ								454,41		242,85		1 644
МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								83		83		1 365
33.2004										161,83		
Прил.5 п.8												
Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								65		126,74		1 069
5536/06												
Прил.2 п.8												
Всего по позиции												
48	46	ФСЦ-	Водоотлив оконный из оцинкованной стали	м			50,1795	26,41		1 325,24	8,43	11 172
		08.1.02.03-	с полимерным покрытием, ширина планки									
		0021	250 мм									
			(Материалы)									
			Объем=1,05*47,79									
49	47	ФЕР15-04-006-	Покрывтие поверхностей грунтовой	100 м2			0,1977					
	03		тлубокого проникновения: за 1 раз стен									
Объем=19,77 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части наземных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗТМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
		1 ОТ						44,73	1,3225	11,70	8,43	99
		2 ЗМ						0,97	1,4375	0,28	8,43	2
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	0,07	8,43	1
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	1,2157809	0,18		0,04	8,43	
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0056839					
Итого по расценке								45,88		12,02		100
ФОТ										11,77		95
МДС81- НР Отделочные работы								105	0,9	94,5		
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы								55	0,85	46,75		47
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции											28,64	243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	48	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,00204	18 390,16		37,52	8,43	316
51	49	ФЕРрб1-28-1	(Материалы) Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2			0,1977					
Объем=19,77 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						636,48	1,15	144,71	8,43	1 220
		2 ЭМ						8,71	1,15	1,98	8,43	17
		3 в т.ч. ОТм						1,51	1,15	0,34	8,43	3
		4 М						3 290,44		650,52	8,43	5 484
		ЗТ		чел.-ч	81,6	1,15	18,552168					
		ЗТм		чел.-ч	0,13	1,15	0,0295562					
Итого по расценке								3 935,63		797,21		1 223
ФОТ										145,05		966
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительные)		%	79		79			114,59		
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-5536/06 строительные)		%	50		50			72,53		612
		Прил.2 п.11										
52	50	ФЕРрб1-20-1	Всего по позиции Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2			0,1977			984,33		8 299
Объем=19,77 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						3 004,39	1,15	683,06	8,43	5 758
		2 ЭМ						2,31	1,15	0,53	8,43	4
		4 М						2 279,65		450,69	8,43	3 799
		ЗТ		чел.-ч	323,4	1,15	73,526607					
Итого по расценке								5 286,35		1 134,28		5 758
ФОТ										683,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительные)		%	79		79			539,62		4 549
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-5536/06 строительные)		%	50		50			341,53		2 879
		Прил.2 п.11										
63	51	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Всего по позиции Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,86988	517,91		2 016,43		16 989
		(Материалы)								-450,52	8,43	-3 798
54	52	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 163 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы)	т			0,006722	1 176,71		7,91	8,43	67
		Объем=0,034*0,1977										
55	53	ФЕР16-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с леев вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,1977					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ						128,20	1,3225	33,52	8,43	283
		2 ЗМ						5,41	1,4375	1,54	8,43	13
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,4375	0,26	8,43	2
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	3,8081239		105,72		20,90	8,43	176
		ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,4375	0,0227355						
		Итого по расценке						239,33		55,96		
		ФОТ								33,78		285
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,9	94,5			31,92		269
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04		%	55	0,65	46,75			15,79		133
		Прил.1 п.15										
		Всего по позиции								103,67		874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	54	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,00346	4 841,85		-16,75	8,43	-141
			(Материалы)									
57	55	Накл. № 0410/02 от 04.10.2021	Шпатлевка "БИРС 37"	кг			39,54	20,00		93,83	8,43	791
			(Материалы) Объем=200*0,1977 Цена=480/20/1,2									
58	56	ФССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг			2,57	15,25		39,19	8,43	330
			(Материалы) Объем=13*0,1977									
59	57	ФССЦ-14.3.02.01-0313	Краска фасадная, АКРИАП	т			0,00751	27 390,91		205,71	8,43	1 734
			(Материалы) Объем=0,038*0,1977									
60	58	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2			0,0134					
			Объем=1,34 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
		1 ОТ						3 436,05	1,15	52,95	8,43	446
		2 ЭМ						36,26	1,15	0,56	8,43	5
		3 в т.ч. ОТМ						15,66	1,15	0,24	8,43	2
		4 М						2 279,65		30,55	8,43	258
		ЗТ		чел.-ч	383,06	1,15	5,9029546					
		ЗТм		чел.-ч	1,16	1,15	0,0178756					
		Итого по расценке						5 751,96		84,06		
		ФОТ								53,19		448
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительные)		%	79		79			42,02		354
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-5536/06 строительные)		%	50		50			26,60		224
		Прил.2 п.11										
		Всего по позиции								152,68		1 287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	59	ФСЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,05896	517,91		-30,54	8,43	-257
62	60	ФСЦ- 04.3.02.12- 0009	(Материалы) Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 163 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы) Объем=0,034*1,34	т			0,04556	1 176,71		53,61	8,43	452
63	61	ФЕР15-04-007- 01	Окраска водоэмульсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=1,34 / 100	100 м2			0,0134					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						380,71	1,3225	6,75	8,43	57
		2 ЗМ						10,41	1,4375	0,20	8,43	2
		3 в т.ч. ОТМ						1,97	1,4375	0,04	8,43	
		4 М						642,56		8,61	8,43	73
		ЗТ		чел.-ч	43,56	1,3225	0,7719485					
		ЗТМ		чел.-ч	0,17	1,4375	0,0032746					
		Итого по расценке ФОТ						1 033,68		15,56		
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15		%	105	0,9	94,5			6,79		57
		Письмо №АЛП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,85	46,75			3,17		27
64	62	ФСЦ- 14.4.01.02- 0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения (Материалы) Объем=20*0,0134	кг			0,27	15,25		25,15	8,43	213
65	63	ФСЦ- 14.3.02.01- 0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон средний	т			0,0004	34 286,50		13,71	8,43	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Материалы)												
Объем=0,03*0,0134												
66	64	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж)	м2			2,39					
Демонтаж (разборка) ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
		1 ОТ						23,81	0,7	39,83	8,43	336
		2 ЭМ						14,41	0,7	24,11	8,43	203
		3 в т.ч. ОТм						1,97	0,7	3,30	8,43	28
		4 М						25,72	0	0,00	8,43	
		ЗТ		чел.-ч	2,4	0,7	4,0152					
		ЗТм		чел.-ч	0,17	0,7	0,28441					
Итого по расценке												
		ФОТ						63,94		63,94		364
		МДС81-НР	Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81			43,13		295
		33.2004								34,94		
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АП-СП	Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			31,16		263
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.9										
Всего по позиции												
67	65	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			2,39			130,04		1 097
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		421/пр п.586										
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		421/пр прил.10										
		Т.1 п.2										
		1 ОТ						23,81	1,3225	75,26	8,43	634
		2 ЭМ						14,41	1,4375	49,51	8,43	417
		3 в т.ч. ОТм						1,97	1,4375	6,77	8,43	57
		4 М						25,72		61,47	8,43	518
		ЗТ		чел.-ч	2,4	1,3225	7,58586					
		ЗТм		чел.-ч	0,17	1,4375	0,5840563					
Итого по расценке												
		ФОТ						63,94		186,24		691
		МДС81-НР	Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81			82,03		560
		33.2004								66,44		
		Прил.4 п.9										

Д-Смета, версия 2021.2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.9												
%												
85												
0,85												
72,25												
59,27												
499												
Всего по позиции												
68	66	ФССП- 07.1.01.03- 0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2.	м2		2,39	1 465,11	3 501,61	8,43	29 519	2 628	
(Материалы)												
69	67	ФЕР09-04-012- 02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
		1 ОТ				11,01	1,3225	14,56	8,43	123		
		2 ЗМ				2,11	1,4375	3,03	8,43	26		
		4 М				2,32		2,32	8,43	20		
		ЗТ		цел.-ч	1,11	1,3225	1,467975	19,91				
		Итого по расценке					15,44	14,56		123		
		ФОТ						11,79		100		
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции		%	90	0,9	81					
		33.2004										
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции		%	85	0,85	72,25	10,52		89		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.9										
Всего по позиции												
70	68	ФССП- 01.7.04.01- 0011	Защитный гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	1	428,27	428,27	8,43	3 610	358		
(Материалы)												
119	69	ФЕР46-04-012- 03	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0199							
Объем=1,99 / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
		1 ОТ				737,40	1,15	16,88	8,43	142		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ								241,95	1,15			47
3 в т.ч. ОТм								104,49	1,15			20
3Т				чел.-ч	91,15	1,15	2,0859678					
3Тм				чел.-ч	7,74	1,15	0,1771299					
Итого по расценке								979,35				
ФОТ								22,42				162
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и				%	110	0,9	99	19,27				160
33.2004 сооружений: усиление и замена существующих								19,08				
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных												
конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и				%	70	0,85	59,5					96
5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04 конструкций, возведение отдельных												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов								11,47				
Всего по позиции								52,97				445
121 70 ФЕР10-01-039- Установка блоков в наружных и внутренних				100 м2			0,0199					
03 дверных проемах; в перегородках и												
деревянных нерубленных стенах, площадь												
проема до 3 м2												
Объем=1,99 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ								1 031,55	1,3225	27,15	8,43	229
2 ЭМ								250,56	1,4375	7,17	8,43	60
3 в т.ч. ОТм								48,15	1,4375	1,38	8,43	12
4 М								1 185,54		23,59	8,43	199
3Т				чел.-ч	115	1,3225	3,0285413					
3Тм				чел.-ч	4,07	1,4375	0,1164274					
Итого по расценке								2 467,65				
ФОТ								57,91				241
МДС81- НР Деревянные конструкции				%	118	0,9	106,2	28,53				256
33.2004								30,30				
Прил.4 п.10												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.10				%	63	0,85	53,55			15,28		129
Всего по позиции												
122	71	ФСС- 11.2.02.01- 0021	Блоки дверные внутренние: глухие шпифованные, из массива сосны, без покрытия (Деревянные конструкции)	м2			1,99	995,03		1 980,11	8,43	873 16 692
123	72	ФСС- 11.1.01.10- 0001	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм (Деревянные конструкции) Объем=1,05*(4*2,07+2*0,9)	м			10,584	2,62		27,73	8,43	234
124	73	ФЕР15-04-025- 04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов Объем=(1,99*2,7)/100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,05373					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ										
		ЗТМ		Чел.-ч	84,3	1,3225	5,9901831					
		Итого по расценке		Чел.-ч	0,1	1,4375	0,0077237					
		ФОТ						1 011,80		67,76		
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил. 4 п.15		%	105	0,9	94,5			54,42		459
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.15		%	65	0,85	46,75			51,43		434
										25,44		215
Всего по позиции										144,63		1 220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	74	ФССЦ-14.4.02.04-0101	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т			0,001329	42 508,19		56,49	8,43	476
(Отделочные работы)												
Раздел 4. Козырьки и крыльца подъездов												
71	75	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича	100			0,08					
Объем=8 / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	5,36	1,15	0,49312	45,72	1,15	4,21	8,43	35
Итого по расценке												
			ФОТ					45,72		4,21		
		МДС81-НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	78		78			4,21		35
		33.2004								3,28		27
		Прил.5 п.19										
		Письмо №АП-СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	50		50			2,11		18
		5536/06										
		Прил.2 п.19										
Всего по позиции												
72	76	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100			0,08			9,60		80
Объем=8 / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	5,28	1,15	0,48576	45,04	1,15	4,14	8,43	35
Итого по расценке												
			ФОТ					45,04		4,14		
		МДС81-НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	78		78			4,14		35
		33.2004								3,23		27
		Прил.5 п.19										
		Письмо №АП-СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	50		50			2,07		18
		5536/06										
		Прил.2 п.19										
Всего по позиции												
										9,44		80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	77	ФССЦ-01.7.15.02-0021	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт				2,90			23,20	8,43
												196
74	78	ФЕР08-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т			0,04743					
		(Материалы)										
		Объем=0,00233*16,8+0,00829										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к										
		04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ						345,67	1,3225		21,68	8,43
		2 ЗМ						473,47	1,4375		32,28	8,43
		3 в т.ч. ОТМ						53,96	1,4375		3,68	8,43
		4 М						232,33			11,02	8,43
		ЗТМ										
				чел.-ч	39,55	1,3225	2,4808202					
				чел.-ч	4,01	1,4375	0,2734043					
		Итого по расценке					1 051,47				64,98	
		ФОТ									25,36	214
		МДС81-НР Строительные металлические конструкции		%	90	0,9	81				20,54	173
		33.2004										
		Прил.4 п.9										
		Письмо МВАЛ-СП Строительные металлические конструкции		%	85	0,85	72,25				18,32	155
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.9										
75	79	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,04743	10 508,00			498,39	8,43
												4 201
		(Материалы)										
76	80	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,0325					
		Объем=(0,04*4*16,8+0,064*2*4,4) / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1	ОТ							56,55	1,3225	2,43	8,43	20
2	ЭМ							9,22	1,4375	0,43	8,43	4
3	в т.ч. ОТМ							0,22	1,4375	0,01	8,43	
4	М							152,04		4,94	8,43	42
	ЗТ			чел.-ч	5,31	1,3225	0,2282304					
	ЗТм			чел.-ч	0,02	1,4375	0,0009344					
Итого по расценке							217,81					
ФОТ МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии Прил.4 п.13 Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии 18.11.04 Прил.1 п.13												
				%	90	0,9	81					20
				%	70	0,85	59,5			1,45		16
												12
Всего по позиции											11,23	94
77	81	ФЕР13-03-004- 26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2		0,0325						
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1	ОТ							19,32	2,645	1,66	8,43	14
2	ЭМ							6,01	2,875	0,56	8,43	5
3	в т.ч. ОТМ							0,22	2,875	0,02	8,43	
4	М							138,16	2	8,98	8,43	76
	ЗТ			чел.-ч	2,13	2,645	0,1831001					
	ЗТм			чел.-ч	0,02	2,875	0,0018688					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					183,49		11,20		
			ФОТ							1,68		14
			МДС81- НР Защита строительных конструкций и	%	90	0,9	81			1,36		11
			33.2004 оборудования от коррозии									
			Прил. 4 п.13									
			Письмо №АЛ- СП Защита строительных конструкций и	%	70	0,85	59,5			1,00		8
			5536/06 от оборудования от коррозии									
			18.11.04									
			Прил.1 п.13									
			Всего по позиции				0,0348			13,56		114
78	82	ФЕР12-01-033- Монтаж кровли из профилированного листа	100 м2									
			для объектов непроизводственного назначения: простой									
			Объем=3,48 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к									
			04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТМ=1,15;									
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					283,16	1,3225	13,03	8,43	110
			2 ЗМ					28,03	1,4375	1,40	8,43	12
			3 в т.ч. ОТМ					4,04	1,4375	0,20	8,43	2
			4 М					57,28		1,99	8,43	17
			ЗТ	чел.-ч	32,4	1,3225	1,4911452					
			ЗТМ	чел.-ч	0,32	1,4375	0,016008					
			Итого по расценке					368,49		16,42		112
			ФОТ							13,23		121
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,9	108			14,29		
			33.2004									
			Прил. 4 п.12									
			Письмо №АЛ- СП Кровли	%	65	0,85	55,25			7,31		62
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
79	83	ФССЛ- 12.1.03.02-	М2				3,83	70,50		38,02	8,43	322
			0001							270,02		2 276
			(Материалы)									
			Объем=1,1*3,48									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	84	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиизостер 25 мм, толщиной 0,5 мм	м2			2,04	50,55		103,33	8,43	871
(Материалы)												
81	85	ФЕР46-04-001-02	Объем=1,2*0,4+2,6*0,4+2,6*0,2 Разборка: бетонных фундаментов	м3			0,36					
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						73,27	1,15	30,33	8,43	256
		2 ЭМ						147,31	1,15	60,99	8,43	514
		3Т		чел.-ч	8,27	1,15	3,42378					
		Итого по расценке						220,58		91,32		
		ФОТ								30,33		256
		МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих)		%	110	0,9	99			30,03		253
		33.2004 Прил.4 п.49 отдельных конструктивных элементов)										
		Письмо №АП-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих)		%	70	0,85	59,5			18,05		152
		5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)										
82	86	ФЕР01-02-057-02	Всего по позиции Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,0072			139,40		1 175
Объем=(3,6*0,2) / 100 Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр п.586												
		1 ОТ						1 201,20	1,3225	11,44	8,43	96
		3Т		чел.-ч	154	1,3225	1,466388					
		Итого по расценке						1 201,20		11,44		96
		ФОТ								11,44		96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	80	0,9	72			8,24		69
		Прил.4 п.1.2										
		Письмо №АП-СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	45	0,85	38,25				4,38		37
		5536/06 от способом										
		18.11.04										
		Прил.1 п.1.2										
		Всего по позиции								24,06		202
83	87	ФЕР08-01-002- Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3				0,36					
	01	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ						6,19	1,3225	2,95	8,43	25
		2 ЗМ						8,10	1,4375	4,19	8,43	35
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,4375	0,42	8,43	4
		4 М						0,37		0,13	8,43	1
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	0,371358						
		ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,4375	0,036225						
		Итого по расценке						14,66		7,27		29
		ФОТ								3,37		32
		МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,9	109,8				3,70		
		33.2004										
		Прил.4 п.8										
		Письмо №АП-СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68				2,29		20
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.8										
		Всего по позиции								13,26		113
84	88	ФССЦ-Песок природный для строительных работ	м3				0,4			55,26		186
	02.3.01.02-0016	средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе										
		(Материалы)										
85	89	ФЕР11-01-050- Устройство пароизоляции из полистирольной пленки в один слой насухо	100 м2				0,036					
	01	Объем=3,6 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ												
1 0Т 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке ФОТ												
МДС81- НР Полы 33.2004 Прил.4 п.11												
Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11												
Всего по позиции												
86	90	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Пленка полистиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	М2			-4,4064	12,19		57,64	8,43	487
(Материалы)												
87	91	ФССЦ- 01.7.12.05- 0061	Нетканый геотекстиль: Канвалан 150	М2			3,78	3,05		11,53	8,43	97
(Материалы) Объем=1,05*3,6												
88	92	ФЕР08-01-002- 02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	М3			0,36					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
1 0Т 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке ФОТ												
МДС81- НР Полы 33.2004 Прил.4 п.11												
Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11												
Всего по позиции												
86	90	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Пленка полистиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	М2			-4,4064	12,19		57,64	8,43	487
(Материалы)												
87	91	ФССЦ- 01.7.12.05- 0061	Нетканый геотекстиль: Канвалан 150	М2			3,78	3,05		11,53	8,43	97
(Материалы) Объем=1,05*3,6												
88	92	ФЕР08-01-002- 02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	М3			0,36					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
1 0Т 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке ФОТ												
МДС81- НР Полы 33.2004 Прил.4 п.11												
Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11												
Всего по позиции												
86	90	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Пленка полистиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	М2			-4,4064	12,19		57,64	8,43	487
(Материалы)												
87	91	ФССЦ- 01.7.12.05- 0061	Нетканый геотекстиль: Канвалан 150	М2			3,78	3,05		11,53	8,43	97
(Материалы) Объем=1,05*3,6												
88	92	ФЕР08-01-002- 02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	М3			0,36					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
1 0Т 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке ФОТ												
МДС81- НР Полы 33.2004 Прил.4 п.11												
Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11												
Всего по позиции												
86	90	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Пленка полистиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	М2			-4,4064	12,19		57,64	8,43	487
(Материалы)												
87	91	ФССЦ- 01.7.12.05- 0061	Нетканый геотекстиль: Канвалан 150	М2			3,78	3,05		11,53	8,43	97
(Материалы) Объем=1,05*3,6												
88	92	ФЕР08-01-002- 02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	М3			0,36					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					15,41				
			ФОТ							7,63		31
			МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,9	109,8			3,63		34
			33,2004							3,99		
			Прил.4 п.8									
			Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,95	68			2,47		21
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.8									
			Всего по позиции					14,09				119
89	93	ФССЦ- 02.2.05.04- 1767	Цебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3		0,41	91,50	37,52	8,43			316
			(Материалы)									
90	94	ФЕР26-01-048- 04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2		0,036						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ				93,83	1,3225	4,47	8,43		38
			2 ЗМ				36,80	1,4375	1,90	8,43		16
			3 в т.ч. ОТМ				6,50	1,4375	0,34	8,43		3
			4 М				32,19		1,16	8,43		10
			ЗТМ	чел.-ч	11	1,3225	0,52371					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,56	1,4375	0,02898	162,82		7,53		41
			ФОТ							4,81		37
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,9	90			4,33		
			33,2004									
			Прил.4 п.20									
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,85	59,5			2,86		24
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.20									
			Всего по позиции					14,72				125
91	95	ФССЦ- 08.1.02.17- 0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2		3,78	14,06	53,15	8,43			448
			(Материалы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	96	ФЕР06-01-004-03	Устройство: бетонных крылец	м3			0,36					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
		1 ОТ						30,28	1,3225	14,42	8,43	122
		2 ЭМ						7,43	1,4375	3,85	8,43	32
		3 в т.ч. ОТм						1,18	1,4375	0,61	8,43	5
		4 М						176,35		63,49	8,43	535
		ЗТ			3,55	1,3225	1,690155					
		ЗТм			0,1	1,4375	0,05175					
		Итого по расценке						214,06		81,76		
		ФОТ								15,03		127
		МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные 33.2004 конструкции в промышленном строительстве		%	105	0,9	94,5			14,20		120
Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08												
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04		%	65	0,85	55,25			8,30		70
Прил.1 п.6.1												
93	97	ФССЦ-04.1.02.05-0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3			0,37	665,00		246,05	8,43	879
		(Материалы)										2 074
94	98	ФЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2			0,036					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
		1 ОТ						603,31	1,3225	28,72	8,43	242
		2 ЭМ						167,94	1,4375	8,69	8,43	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ												21
4 М								48,06	1,4375	2,49	8,43	272
ЗТ				чел.-ч	72,6	1,3225	3,456486	896,25		32,27	8,43	
ЗТМ				чел.-ч	3,77	1,4375	0,1950975					
Итого по расценке												
ФОТ								1 667,50		69,68		263
МДС81- НР Полы				%	123	0,9	110,7			31,21		291
33.2004										34,55		
Прил.4 п.11												
Письмо №АП- СП Полы				%	75	0,85	63,75			19,90		168
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.11												
Всего по позиции												
95	99	ФССП-		М2			3,67	70,10		124,13	8,43	1 046
05.2.04.04-		Плиты бетонные и цементно-песчаные для								257,27		2 169
0004		трогуаров, полов и облицовки, марка 300,										
		толщина 35 мм										
		(Материалы)										
Раздел 5. Отмостка												
96	100	ФЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий	1000 М2			0,02776					
			трогуаров толщиной до 4 см: с помощью									
			молотков отбойных пневматических									
			Объем=27,76 / 1000									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;									
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					479,99	1,15	15,32	8,43	129
			2 ЗМ					1 485,06	1,15	47,41	8,43	400
			3 в т.ч. ОТМ					157,94	1,15	5,04	8,43	42
			ЗТ		чел.-ч	57,76	1,15	1,8439302				
			ЗТМ		чел.-ч	15,7	1,15	0,5012068				
Итого по расценке												
ФОТ								1 965,05		62,73		171
МДС81- НР Благоустройство (ремонтно-строительные)				%	104		104			21,17		178
33.2004												
Прил.5 п.18												
Письмо №АП- СП Благоустройство (ремонтно-строительные)				%	60		60			12,22		103
5536/06												
Прил.2 п.18												
Всего по позиции												
								96,12				870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	101	ФЕР01-02-067-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,05552					
Объем=(27,76*0,2) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
		1 ОТ						1 201,20	1,3225	88,20	8,43	744
		ЗТ		чел.-ч	154	1,3225	11,3074808					
Итого по расценке												
		ФОТ						1 201,20		88,20		744
		МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным 33.2004 способом		%	80	0,9	72			88,20		536
		Прил.4 п.1.2								63,50		
		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным 5536/06 от способом 18.11.04		%	45	0,85	38,25			33,74		285
		Прил.1 п.1.2										
Всего по позиции												
98	102	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаментами: песчаного	м3			2,78			185,44		1 565
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
		1 ОТ						6,19	1,3225	22,76	8,43	192
		2 ЭМ						8,10	1,4375	32,37	8,43	273
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	3,24	8,43	27
		4 М						0,37		1,03	8,43	9
		ЗТ		чел.-ч	0,78	1,3225	2,867709					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,2797375					
Итого по расценке												
		ФОТ						14,68		56,16		219
										26,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС-81-НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004 Прил.4 п.8		%	122	0,9	109,8			28,55		240
		Письмо №ВАЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8		%	80	0,85	68			17,68		149
Всего по позиции												
99	103	ФССЦ- 02.3.01.02- 0016 Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы)	м3				3,06	55,26		102,39	8,43	863
100	104	ФЕР11-01-050- 01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2				0,2776					
Объем=27,76 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
		1 ОТ						29,43	1,3225	10,80	8,43	91
		2 ЗМ						1,31	1,4375	0,52	8,43	4
		3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,4375	0,09	8,43	1
		4 М										
		ЗТ						1 492,06		414,20	8,43	3 492
		ЗТМ										
		Итого по расценке	чел.-ч		0,02	1,4375	0,007991	1 522,80		425,52		
		ФОТ								10,89		92
		МДС-81-НР Побы	%		123	0,9	110,7			12,06		102
		33.2004 Прил.4 п.11										
		Письмо №ВАЛ- СП Побы	%		75	0,85	63,75			6,94		59
		5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11										
Всего по позиции												
101	105	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм (Материалы)	м2				-33,97824	12,19		444,52	8,43	3 748
										-414,19		-3 492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	106	ФССЦ-01.7.12.05-0061	Нетканый геотекстиль: Канвапан 150	м2			29,148	3,05		88,90	8,43	749
(Материалы) Объем=1,05*27,76												
103	107	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3			2,78					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					6,75	1,3225	24,82	8,43	209
			2 ЭМ					8,29	1,4375	33,13	8,43	279
			3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,4375	3,24	8,43	27
			4 М					0,37		1,03	8,43	9
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	3,1250675					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,2797375					
Итого по расценке												
			ФОР					15,41		58,98		236
			МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004	%	122	0,9	109,8			28,06		259
			Прил.4 п.8							30,81		
			Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04	%	80	0,85	68			19,08		160
			Прил.1 п.8									
Всего по позиции												
104	108	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			3,2	91,50		108,87	8,43	916
										292,80		2 469
(Материалы)												
105	109	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,2776					
Объем=27,76 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ												
чел.-ч чел.-ч чел.-ч												
11 0,56 1,3225 4,038386 0,223468												
93,83 36,80 6,50 32,19												
1,3225 1,4375 1,4375												
34,45 14,69 2,59 8,94												
8,43 8,43 8,43 8,43												
290 124 22 75												
Итого по расценке ФОТ												
162,82 58,08 37,04 33,34												
МДС1- НР Теплоизоляционные работы 33,2004 Прил.4 п.20 Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы 5536/05 от 18.11.04 Прил.1 п.20												
% 100 0,9 90												
% 70 0,85 59,5												
22,04 186												
Всего по позиции												
106	110	ФСС- 08.1.02.17- 0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2		29,15	14,06	113,46	409,85	8,43	3455	
(Материалы)												
107	111	ФЕР06-01-001- 15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских Объем=(27,76*0,1)/100	100 м3		0,02776						
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ												
чел.-ч чел.-ч чел.-ч												
97 1,3225 3,5611222												
827,41 1740,40 268,32 391,40												
1,3225 1,4375 1,4375												
30,38 69,45 10,71 10,87												
8,43 8,43 8,43 8,43												
256 585 90 92												
Итого по расценке ФОТ												
2959,21 110,70 41,09												
346												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	105	0,9	94,5			38,83		327
МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные 33.2004 конструкции в промышленном строительстве Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ- 338/02 от 08.02.08 Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные монолитные 5536/06 от конструкции в промышленном строительстве 18.11.04 Прил.1 п.6.1												
108	112	ФССЦ- 04.1.02.05- 0043	Всего по позиции Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Материалы)	м3			2,83	665,00		172,23	8,43	1 451 15 865
109	113	ФЕР27-02-010- 01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,35					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						590,51	1,3225	273,33	8,43	2 304
		2 ЭМ						73,02	1,4375	36,74	8,43	310
		3 в т.ч. ОТм						8,70	1,4375	4,38	8,43	37
		4 М						2 504,53		876,59	8,43	7 390
		ЗТ		чел.-ч	69,8	1,3225	32,308675					
		ЗТм		чел.-ч	0,65	1,4375	0,3270313					
Итого по расценке												
		ФОТ						3 168,06		1 186,66		
		МДС81- НР Автомобильные дороги		%	142		142			277,71		2 341
		33.2004								394,35		3 324
Прил.4 п.21												
		Письмо №АП- СП Автомобильные дороги		%	95	0,85	80,75			224,25		1 890
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.21										
Всего по позиции											1 805,26	15 218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	114	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			35	22,36		782,60	8,43	6 597
			(Материалы)									
111	115	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В16 (М200)	м3			-1,365	692,76		-809,12	8,43	-6 821
			(Материалы)									
112	116	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В16 (М200)	м3			1,09	692,76		646,11	8,43	6 447
			(Материалы)									
			Объем=0,8*1,365									
Раздел 6. Прочие работы												
113	117	ФЕРрб2-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2			0,08					
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил. 10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					599,47	1,15	55,15	8,43	465
			2 ЗМ					0,66	1,15	0,06	8,43	1
			3 в т.ч. ОТМ					0,12	1,15	0,01	8,43	
			4 М					151,04		12,08	8,43	102
			ЗТМ	чел.-ч	74,1	1,15	6,8172					
			ЗТМ	чел.-ч	0,01	1,15	0,00092					
			Итого по расценке					751,17		67,29		
			ФОТ							55,16		465
			МДС81- НР Материальные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	80		80			44,13		372
			Прил.5 п.12									
			Письмо №АЛГ- СП Материальные работы (ремонтно-5536/06 строительные)	%	50		50			27,58		233
			Прил.2 п.12									
Всего по позиции												
114	118	ФССЦ-14.4.02.04-0012	Краска для наружных работ, темно-желтая 209	т			0,00129	23 628,17		139,00	8,43	1 173
			(Материалы)							30,35		256
115	119	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			4,2192					
			Объем=421,92 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						375,84	1,3225	2 097,15	8,43	17 679
		2 ЭМ						4,60	1,4375	27,90	8,43	235
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,4375	4,91	8,43	41
		4 М						343,22		1 448,11	8,43	12 208
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,3225	242,725302					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,424557					
		Итого по расценке					723,66			3 573,16		17 720
		ФОТ								2 102,06		19 457
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,9	109,8			2 308,06		
		33.2004										
		Прил.4 п.8										
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,85	68			1 429,40		12 050
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.8										
116	120	ФЕР69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100	отверстий		0,24			7 310,62		61 629
Объем=24 / 100 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						186,58	1,15	51,50	8,43	434
		2 ЭМ						3 973,13	1,15	1 096,58	8,43	9 244
		3 в т.ч. ОТМ						119,81	1,15	33,07	8,43	279
		4 М						207,16		49,72	8,43	419
		ЗТ		чел.-ч	20,8	1,15	5,7408					
		ЗТм		чел.-ч	8,32	1,15	2,29632					
		Итого по расценке					4 366,87			1 197,80		713
		ФОТ								84,57		556
		МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	78		78			65,96		
		33.2004										
		Прил.5 п.19										

