

Инвестор			Код	
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	Форма по ОКУД	032205	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Армада"	по ОКПО		
Стройка	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 28	по ОКПО		
Объект	капитальный ремонт фасада	по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	53/ЗА38аг-2021	
		дата	08.04.2021	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	08.10.2021	с 25.09.2021 по 08.10.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Цоколь, фасад												
Ремонт штукатуренного цоколя												
1	1	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолка кирпичных (цоколь)	стен и 100 м2			0,61					
Объем=61 / 100												

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10,1

1 ОТ		Строительный мусор		м	4,6	22,02	1,15	2,806	176,00	1,15	124,87	20,83	2 601
ЗТ				чел.-ч				16,00823					
Итого по расценке									176,00		124,87	20,83	2 601
ФОТ											124,87		2 601
Приказ № Работы по реконструкции зданий и				%	103			103			128,62		2 679
Министром сооружений: усиление и замена существующих													
России № конструкций, возведение отдельных													
812/пр от конструктивных элементов													
21.12.2020													
Прил. п.40,1													
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и				%	59			59			73,67		1 535
Министром сооружений: усиление и замена существующих													
России № конструкций, возведение отдельных													
774/пр от конструктивных элементов													
11.12.2020													
Прил. п.40,1													
Всего по позиции											327,16		
2	2	ФЕРр53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных	100 м2				0,02					
				кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2									
				кирпича площадью в одном месте более 1									
				м2									
				Объем=2 / 100									
				Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
				04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15;									
				421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15									
				табл.3 п.10,1									
				1 ОТ									
				2 ЗМ									
				3 в т.ч. ОТМ									
				4 М									
				06.1.01.05 Кирпич		1000 шт		5,2	0,104		3 004,07	1,15	69,09
				ЗТ		м		24,8	0,496		115,40	1,15	2,65
				999-9900 Строительный мусор		чел.-ч		361,5	8,3145		13,50	1,15	0,31
				ЗТМ		чел.-ч		1	0,023		24,98		20,83
				Итого по расценке							4 368,43		69,72
				ФОТ							69,40		1 445
				Приказ № Работы (ремонтно-строительные)		%	92		92		63,85		1 329
				Министром									
				России №									
				812/пр от									
				21.12.2020									
				Прил. п.87									

1.1 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

Страница 3

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		32,68	681
Минстрой							
России №							
812/пр от							
21.12.2020							
Прил. п. 15							
Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,95	41,65		15,12	315
Минстрой							
России №							
774/пр от							
11.12.2020							
Прил. п. 15							

7	7	ФСС- Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС 14.3.01.02- Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2) 0102	т	0,021	18 390,16	386,19	
		(Отделочные работы)					
		Объем=0,35*61/1000					

8	8	ФЕР15-02-036- Штукатурка по сетке без устройства 01 каркаса: улучшенная стен Объем=61 / 100	100 м2	0,61			
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п. 586					
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1					

1 ОТ		1 056,70	1,3225	851,66	20,83	17 740
2 ЗМ		53,24	1,4375	46,68		
3 в т.ч. ОТМ		18,96	1,4375	18,63	20,83	346
4 М						
ЗТ	Чел.-ч	115	1,3225	92,773375		
				4 768,29	2 908,66	

ЗТМ	Чел.-ч	1,44	1,4375	1,2627	5 877,23	3 807,00	
Итого по расценке							
ФОТ						888,29	18 086
Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		781,46	16 277
Минстрой							
России №							
812/пр от							
21.12.2020							
Прил. п. 15							

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 774/пр от 11.12.2020
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
 табл. 3 п. 10.1

Приказ СП
 Минстроя
 России №
 774/пр от
 11.12.2020
 Прил. п. 15

361,64 41,65 0,85 49 % 7 533

Всего по позиции									
9	9	ФССЦ-01.7.07.29-0111	Пакия пропитанная	кг		-7,32	9,04		4 950,10 -66,17
(Отделочные работы)									
10	10	ФССЦ-01.7.15.06-0121	Газоди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм	т		-0,001525	8 475,00		-12,92
(Отделочные работы)									
11	11	ФССЦ-03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т		-0,00793	412,00		-3,27
(Отделочные работы)									
12	12	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, извести, состав 1:2,5	м3		-1,891	510,40		-965,17
(Отделочные работы)									
13	13	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2		-65,88	28,25		-1 881,11
(Отделочные работы)									
14	14	ФССЦ-04.3.02.12-0003	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм)	т		3,02	1 749,16		5 282,46
(Отделочные работы) Объем=16,5*61*3/1000									
15	15	ФССЦ-01.8.01.06-0004	Сетка стеклотканевая 4x4 мм, плотность 160 г/м2	м2		65,88	11,61		764,87
(Отделочные работы)									
16	16	ФССЦ-01.7.15.07-0131	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x120 мм	10 шт		61	6,22		379,42
(Отделочные работы) Объем=(61*10) / 10									

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

17	17	ФСС-11.3.03.10-0072	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25х25 мм с сеткой 100х100 мм	10 м	0,24	23,44	5,63	
			(Отделочные работы)					
			Объем=2,4 / 10					
18	18	ФЕРр89-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	1,589			
			Объем=3,02/1,9					
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1					
			1 ОТ			19,50	1,15	35,63
			2 ЗМ			8,55	1,15	15,62
			3 в т.ч. ОТМ			6,94	1,15	20,83
			ЗТ	чел.-ч	2,5	1,15		
			ЗТМ	чел.-ч	0,89	1,15		
						1,2608715		
			Итого по расценке			28,05		
			ФОТ			51,25		1 006
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министром материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	%	73	73		734
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министром материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	%	34	34		342
19	19	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен	100 м.2	0,61			
			Объем=61 / 100					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					
			Всего по позиции			102,95		

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

1 ОТ	44,73	1,3225	36,08	20,83	752
2 ЭМ	0,97	1,4375	0,85		
3 в т.ч. ОТм	0,26	1,4375	0,23	20,83	5
4 М	0,18		0,11		
14.3.01.03 Грунтовка					
ЗТ	м	0,0103			
	чел.-ч	4,65	1,3225	3,7512713	
ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0175375	

Итого по расценке	45,88				37,04
ФОТ					36,31
Приказ № Отделочные работы	%	100	0,9	90	681

Минстроя
 России №
 812/пр от
 21.12.2020
 Прил. п.15

315

20	20	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт"	т	0,006283	11 225,81	84,84
----	----	----------------------	--	---	----------	-----------	-------

(Отделочные работы)

21	21	ФЕР15-04-027-05	Шпателька по штукатурке цоколя	100 м2	0,61	70,53	
----	----	-----------------	--------------------------------	--------	------	-------	--

Объем=61 / 100
 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585
 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; в раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

Српанин 8

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населённых пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прип. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

	1 ОТ	2 ЭМ	3 в т.ч. ОТм	4 М			120,21	1,3225	96,98	20,83	2 020
14.3.02.01 Краска акриловая					m	0,038					
14.4.01.02 Грунтовка					m	0,073					
ЗТ					чел.-ч	12,94	1,3225	10,4390215			13
ЗТм					чел.-ч	0,06	1,4375	0,0526125			
Итого по расценке ФОТ					%	100	0,9	90	100,55	2 033	
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15					%	49	0,85	41,65	97,59	1 830	
Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15					%	49	0,85	41,65	87,83		847
Всего по позиции					T		0,00793	11 225,81	229,03		
25 ФССП-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт"				T		0,00793	11 225,81	89,02		
(Отделочные работы)											
26 Счет-фактура №3020 от 04 августа 2021 г.	Краска фасад. PARADE F20 фасад база C 9л, 12,1кг база C 9л RAL D2 04 03 005				кг		23,18	287,50	1 179,47	5,65	6 664
(Отделочные работы)											
Объем=0,02318*1000 Цена=345/1,2											
27 ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (на поиске цоколя)				100 м2		0,06				

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (фроне указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15

Observed = 6 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозоведению новых конструктивных элементов ОСН=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15

[illegible]

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отделочных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прип. 10 ТЗМ=1,15

табл. 3 п. 10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

(Материалы)
Объем=8*1,05

Ремонт гладкого фасада									
36	36	ФЕРрб1-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2	2,78				
Объем=278 / 100									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ		266,11	1,15	850,75	20,83	17 721
			2 ЭМ		0,17	1,15	0,54		
			4 М		15,56		43,26		
			ЗТ	чел.-ч	30,8	1,15	98,4676		
			Итого по расценке		281,84		894,55		
			ФОТ				850,75		17 721
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-Минстроя строительные)	%	89		757,17		15 772
			России № 812/пр от 21.12.2020						
			Прил. п.95						
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Минстроя строительные)	%	44		374,33		7 797
			России № 774/пр от 11.12.2020						
			Прил. п.95						
Всего по позиции							2 028,05		
37	37	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен фасада	100 м2	2,55				
Объем=255 / 100									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ		178,00	1,15	521,99	20,83	10 873
			999-9900 Строительный мусор	м					
			ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	66,91965		
			Итого по расценке		178,00		521,99		10 873
			ФОТ				521,99		

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ НР Работы по реконструкции зданий и
Минстроя сооружений: усиление и замена существующих
Росси № конструкций, возведение отдельных
812/пр от конструктивных элементов
21.12.2020
Прил. п.40.1

Приказ СП Работы по реконструкции зданий и
Минстроя сооружений: усиление и замена существующих
Росси № конструкций, возведение отдельных
774/пр от конструктивных элементов
11.12.2020
Прил. п.40.1

Всего по позиции

1 367,61

38	38	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	3,1				
			Объем=31 / 10						
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1						

1 ОТ
4 М
04.3.01.09 Распор цементный
ЗТ

Итого по расценке

24,33

Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)
Минстроя
Росси №
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.87

Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)
Минстроя
Росси №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.87

Всего по позиции
04.3.01.09-
М150
0015

39	39	ФССЦ-	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,062	548,30	211,54		
			(Стены (ремонтно-строительные))						

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

[illegible]

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стандартных условиях населенных пунктов. Отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 в раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15

Страница 16

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

1	ОТ					1 055,70	1,3225	3 560,22	20,83	74 159
2	ЭМ					53,24	1,4375	195,16		
3	в т.ч. ОТм					18,96	1,4375	69,50	20,83	1 448
4	М					4 768,29		12 159,14		
ЗТ			чел.-ч	115		1,3225	387,823125			
ЗТм			чел.-ч	1,44		1,4375	5,2785			
Итого по расценке										
ФОТ						5 877,23		15 914,52		75 607
Приказ НР Отделочные работы										
Минстроя								3 629,72		68 046
России №			%	100		0,9	90	3 266,75		
812/пр от										
21.12.2020										
Прил. п.15										
Приказ СП Отделочные работы										
Минстроя			%	49		0,85	41,65	1 511,78		31 490
России №										
774/пр от										
11.12.2020										
Прил. п.15										
Всего по позиции										
47	47	ФССЦ-01.7.07.29-0111	Паляя пропитанная	кг			9,04	-276,62		
(Отделочные работы)										
48	48	ФССЦ-01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм	т			-0,006375	8 475,00	-54,03	
(Отделочные работы)										
49	49	ФССЦ-03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т			-0,03315	412,00	-13,66	
(Отделочные работы)										

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в собственных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 в раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прпм. 10 ТЗМ=1,15

табл.3 п.10.1

50	50	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	-7,905	510,40	-4 034,71			
51	51	ФССЦ-08.1.02.17-0161	(Отделочные работы) Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	-275,4	28,25	-7 780,05			
52	52	ФССЦ-04.3.02.12-0003	(Отделочные работы) Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)	т	8,415	1 749,16	14 719,18			
53	53	ФССЦ-01.8.01.06-0004	(Отделочные работы) Объем=16,5*255*2/1000 Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2	м2	275,4	11,61	3 197,39			
54	54	ФССЦ-01.7.15.07-0131	(Отделочные работы) Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х120 мм	10 шт	255	6,22	1 586,10			
55	55	ФССЦ-11.3.03.10-0072	(Отделочные работы) Объем=(255*10)/10 Профиль угловой перфорированный ПВХ: 25х25 мм с сеткой 100х100 мм	10 м	1,6	23,44	37,50			
56	56	ФЕРр69-11-1	(Материалы) Объем=16 / 10 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных Объем=8,415/1,9	м3	4,429					
Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п.10.1										
			1 ОТ			19,50	1,15	99,32	20,83	2 061
			2 ЗМ			8,55	1,15	43,55		
			3 в т.ч. ОТМ			6,94	1,15	35,35	20,83	731
			ЗТ	чел.-ч	2,5	1,15	12,733375			
			ЗТМ	чел.-ч	0,69	1,15	3,5144115			

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Итого по расценке		28,05			142,87	
ФОТ					134,67	2 805
Приказ НР Изготовление в построенных условиях					98,31	2 048
Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических			73			
России № и трубопроводных заготовок						
812/пр от						
21.12.2020						
Прил. п.108						
Приказ СП Изготовление в построенных условиях				34	45,79	954
Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических						
России № и трубопроводных заготовок						
774/пр от						
11.12.2020						
Прил. п.108						
Всего по позиции					286,97	
57	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой	100 м2	5,33		
глубокого проникновения: за 1 раз стен						
Объем=533 / 100						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15						
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1						
1 ОТ					44,73	1,3225
2 ЭМ					0,97	1,4375
3 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375
4 М					0,18	
14.3.01.03 Грунтовка						
ЗТ						
ЗТм						
Итого по расценке					315,30	20,83
ФОТ					7,43	6 588
Приказ НР Отделочные работы					1,99	41
Министрства					0,96	
России №						
812/пр от						
21.12.2020						
Прил. п.15						

ГРАНД-Смета 2021.1.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

60	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,15457	2 898,50	-448,02
(Отделочные работы)						
61	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	т	1,066	7 090,70	7 558,69
(Отделочные работы)						
62	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	5,33		
Объем=533 / 100						
Приказ от. При применении сметных норм, включенных в сборнике ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; 421/пр п.586						
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15						
табл.3 п.10.1						
		1 ОТ		120,21	1,3225	847,35
		2 ЭМ		4,06	1,4375	31,11
		3 в т.ч. ОТм		0,70	1,4375	5,36
		4 М		0,02		0,11
	14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,038		0,20254	
	14.4.01.02 Грунтовка	т	0,013		0,06929	
	ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	91,2130895	
	ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,4597125	
Итого по расценке				124,29		878,57
ФОТ						852,71
						17 762

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90	767,44	15 986
		Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прим. п.15							
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65	355,15	7 398
		Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прим. п.15							
		Всего по позиции		2 001,16					
63	63	ФССЦ- Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт" 0101	т	0,06929	11 225,81	777,94			
		(Отделочные работы)							
64	64	Счет-фактура Краска фасадная акриловая PARADE №3013 от 03 CLASSIC F20 Фасад база А 9л 13,8кг RAL D2 августа 2021г. 050 80 30	кг	202,54	250,00	8 961,95	5,65	50 635	
		(Отделочные работы)							
		(Отделочные работы) Объем=0,20254*1000 Цена=300/1,2							
65	65	ФЕР13-06-003- Очистка поверхности щетками (поверхности 01 газовой трубы)	м2	6					
		Приказ от При применении сметных норм, вложенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596							
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1							
		1 ОТ		7,68	1,3225	60,94	20,83	1 269	
		ЗТ		7,68	1,3225	60,94	20,83	1 269	
		Итого по расценке		7,68		60,94		1 269	
		ФОТ				60,94		1 269	

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15; табл.3 п.10.1									
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии									
России № 812/пр от 21.12.2020									
Прил. п.13									
Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии									
России № 774/пр от 11.12.2020									
Прил. п.13									
Всего по позиции									
66	66	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (поверхности газовой трубы)	100 м2	0,06				138,92
Объем=6 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15; табл.3 п.10.1									
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТм									
4 М									
ЗТ									
ЗТм									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии									
России № 812/пр от 21.12.2020									
Прил. п.13									
1074									
51,56									
84,6									
0,9									
94									
43,35									
0,85									
51									
26,42									
550									
138,92									
0,06									
56,55									
1,3225									
9,22									
1,4375									
0,22									
1,4375									
152,04									
0,4213485									
1,3225									
5,31									
0,02									
1,4375									
0,001725									
217,81									
14,41									
4,51									
84,6									
0,9									
94									
3,82									
94									
80									

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Защита строительных конструкций и
Министров оборудования от коррозии
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.13

Всего по позиции

20,19

67 67 ФЕР13-03-004-Окраска металлических огражденных 100 м2 0,06
26 поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(поверхности газовой трубы)

Объем=6 / 100

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Приказ от При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ 19,32 2,645 3,07 20,83 64
2 ЗМ 6,01 2,875 1,04
3 в т.ч. ОТМ 0,22 2,875 20,83 1
4 М 138,16 2 16,58

ЗТМ

чел.-ч 2,13 2,645 0,338031
чел.-ч 0,02 2,875 0,00345

Итого по расценке

163,49

ФОТ

20,69

Приказ НР Защита строительных конструкций и
Министров оборудования от коррозии
России №
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.13

%

94

0,9

84,6

Приказ СП Защита строительных конструкций и
Министров оборудования от коррозии
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.13

%

51

0,85

43,35

1,35

28

Всего по позиции

24,67

Раздел 2. Окна, Двери

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Приказ от 04.08.2020 № 421/пр
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Замена окон в местах общего пользования									
68	68	ФЕР46-04-012- Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0561					
Объем=5,61 / 100									
1	ОТ			1 338,01		75,06	20,83		1 563
2	ЭМ			241,95		13,57			
3	в т.ч. ОТм			104,49		5,86	20,83		122
3Т			чел.-ч	9,278379					
3Тм			чел.-ч	0,434214					
Итого по расценке				1 579,96		88,63			
ФОТ						80,92			1 685
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом					91	73,64			1 533
Прил. п.40.2									
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом					52	42,08			876
Прил. п.40.2									
Всего по позиции						204,35			
69	69	ФЕР10-01-034- Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,0561					
Объем=5,61 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Приказ от 04.08.2020 № 421/пр									
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1									
Приложение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1	ОТ			1 268,96		81,87	20,83		1 705
2	ЭМ			236,16		16,56			
3	в т.ч. ОТм			46,96		3,29	20,83		69
4	М			6 229,34		349,47			
11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые					5,61				
3Т			чел.-ч	9,3669329					

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Прокуратуры ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

3Тм		чел.-ч	3,94	1,25	0,2762925				
Итого по расценке						7 734,48	447,90		
ФОТ							85,16	1 774	
Приказ № Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2		82,78	1 724	
Министром России № 812/пр от 21.12.2020									
Прил. п. 10									
Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75		39,81	829	
Министром России № 774/пр от 11.12.2020									
Прил. п. 10									
70	70	ФССП-11.3.02.04-0032	Блок оконный из ПВХ-профиля, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	м2	5,61	2 533,34	14 212,04		
		(Деревянные конструкции)					570,49		
71	71	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов	100 м2	0,044				
		Объем=4,4 / 100							
		1 ОТ				178,00	7,83	20,83	163
		999-9900 Строительный мусор		м	4,6	0,2024			
		ЗТ		чел.-ч	22,82	1,00408			
		Итого по расценке				178,00	7,83		
		ФОТ					7,83	163	
		Приказ № Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020		%	103		8,06	168	
		Прил. п. 40.1							
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020		%	59		4,62	96	
		Прил. п. 40.1							
		Всего по позиции					20,51		

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

72	72	ФЕР15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой 03 глубокого проникновения: за 1 раз (под штукатурку) Объем=4,4 / 100	100 м2	0,044					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ			44,73	1,15	2,26	20,83	47
		2 ЭМ			0,97	1,25	0,05		
		3 в т.ч. ОТМ			0,26	1,25	0,01	20,83	
		4 М			0,18		0,01		
		14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103	0,0004532				
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15				
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25				
		Итого по расценке			45,88		2,32		47
		ФОТ					2,27		42
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90	2,04		
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65	0,95		20
		Всего по позиции					5,31		
73	73	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102 Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2) (Материалы) Объем=0,35*4,4/1000	т	0,0015	18 390,16		27,59		
74	74	ФЕР15-02-031- 01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских Объем=4,4 / 100	100 м2	0,044					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ			1 662,91	1,15	84,14	20,83	1 753

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1, 15; ЗМ=1, 15 в раск.; ЗМ=1, 15; ТЗ=1, 15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1, 15

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1.1

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

79	79	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами откосов	100 м2	0,044	4,28
Всего по позиции						
Объем=4,4 / 100						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
421/пр п.585						
		1 ОТ		м	0,00132	380,71
		2 ЗМ		м	0,00088	10,41
		З в т.ч. ОТм		чел.-ч	1,15	1,97
		4 М		чел.-ч	1,25	642,56
		14.3.02.01 Краска акриловая		м	0,00132	1,15
		14.4.01.02 Грунтовка		м	0,00088	1,25
		ЗТ		чел.-ч	2,204136	0,11
		ЗТМ		чел.-ч	0,00935	28,27
		Итого по расценке				1 033,68
		ФОТ		%	0,9	48,10
		Приказ НР Отделочные работы			90	19,37
		Минстрой				17,43
		России №				403
		812/пр от				363
		21.12.2020				
		Прил. п.15				
		Приказ СП Отделочные работы		%	0,85	8,07
		Минстрой			49	168
		России №				
		774/пр от				
		11.12.2020				
		Прил. п.15				
Всего по позиции						
73,60						

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. Отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

80	80	ФССЦ-14.5.11.02-0101	Шпателька водно-дисперсионная	т	-0,002244	11 397,10	-25,58	
			(Отделочные работы)					
81	81	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "Бирсс Грунт"	т	0,00068	11 225,81	9,88	
			(Материалы)					
82	82	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерылами добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпательные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	т	0,009	7 090,70	63,82	
			(Материалы)					
			Объем=1,0*2*4,4/1000					
83	83	ФССЦ-14.3.02.01-0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т	0,00132	8 505,00	11,23	
			(Отделочные работы)					
84	84	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,046			
			Объем=4,6 / 100					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					
			1 ОТ			165,82	1,15	8,77
			2 ЗМ			10,45	1,25	0,60
			3 в т.ч. ОТМ			2,16	1,25	20,83
			4 М			2 189,21		100,70
			11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ	м	0			
			11.3.03.14- Завалухи торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм	10 шт	0			
			ЗТМ	чел.-ч	19,44	1,15	1,028376	
			Итого по расценке	чел.-ч	0,18	1,25	0,01035	2 365,48
			ФОТ					110,07
								8,89
								185

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2	8,64	180
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75	4,16	86
Всего по позиции								
85	85	ФССЦ-11.3.03.01-0005	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	м		4,6	36,37	122,87
167,30								
(Деревянные конструкции)								
86	86	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм (Деревянные конструкции)	10 шт		0,4	3,15	1,26
1,26								
Объем=4 / 10								
Ремонт наружных оконных откосов								
87	87	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0,722		
0,4 м								
Объем=72,2 / 100								
1 ОТ								
2 ЗМ								
3 в т.ч. ОТм								
4 М								
08.3.05.05 Сталь листовая оцинкованная								
999-9900 Строительный мусор								
3Т								
3Тм								
Итого по расценке								
ФОТ								
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92		НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90	328,08	5 335
256,14								
230,53								
4 802								

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) % 46 46 117,82 2,454
Министров
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.92

Всего по позиции									
88	88	ФССЦ- 08.3.03.05- 0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	-0,004332	8 023,00	676,43	-34,76	
89	89	ФССЦ- 08.3.05.01- 0002	Лист гладкий: полистер, толщиной 0,5мм	м2	16,61	118,83	1 973,77		
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
Объем=72,2*0,23									
90	90	ФЕР1-01-011- 01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (применит. разборка стяжек под отливки)	100 м2	0,1083				
Объем=10,83 / 100									
Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
04.09.2019 №									
507/пр табл.2									
п.1									
1 ОТ									
2 ЗМ									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый									
цементный									
ЗТ									
ЗТМ									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ НР Поты									
Министров									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.11									

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
 табл.3 п.10.1

Приказ СП Полы
 Минстроя
 России №
 774/пр от
 11.12.2020
 Прил. п.11

91	91	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (применит. разборка стяжек под отливки до толщины 30мм) Объем=10,83 / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1	100 м2	0,1083	68,81	14,35	299
			1 ОТ					
			2 ЭМ					
			3 в т.ч. ОТМ					
			04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	0	0,60	20,83
			ЗТ	чел.-ч	0,44	1,6	1,31	20,83
			ЗТМ	чел.-ч	0,21	1,6	0,49	20,83
			Итого по расценке			11,05	1,91	
			ФОТ				1,09	
			Приказ НР Полы				1,10	
			Минстроя					
			России №					
			812/пр от					
			21.12.2020					
			Прил. п.11					
			Приказ СП Полы					
			Минстроя					
			России №					
			774/пр от					
			11.12.2020					
			Прил. п.11					
			Всего по позиции				3,61	
92	92	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=10,83 / 100	100 м2	0,1083			
			01					

Показат. от Прямозадост. ремонтно-строительных работ осуществляется в собственных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр. прил. 10 ТЗМ=1,15

Приказ от При применении сметных норм, введенных в обороты ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возвращению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421пр п.586

1 OT				282,66	1,15	35,20	20,83	733
2 3M				43,61	1,25	5,90		
3 B.T., OTM				17,15	1,25	2,32	20,83	48
4 M				8,54		0,92		
04.3.01.09 Распор. запорный клапанный лязгальный								
ценный								
3T	чел.-ч	35,6	1,15	4,43802				
3Tm	чел.-ч	1,27	1,25	0,1719263				

Итого по расценке

Итого по разделу		334,81	42,02	781
ФОТ			37,52	781
Привязи НР Глоби	%	112	0,9	100,8
				37,82
				787

Министр
России №
812/пр от
21.12.2020
Прим. п.11

Приказ СП Польша

Россия №

%	65	0,85	55,25	20,73	432
---	----	------	-------	-------	-----

Прим. п. 11

Всего по позиции

	Всего по позиции	100,57
93	ФССЛ- Раствор готовый кладочный, цементный, М150	0,220932
93	МЗ	548,30
04.3.01.09-		121,14

(Кровани)

94	ФЕР11-01-011- Устройство стенок: на каждые 5 мм	100 м2	0,1083
----	---	--------	--------

изменения толщины стержня добавлять или исключать в расценке 11-01-011-01 (до толщины 30мм)
Объем=10,83 / 100

$$O_{b,bm}=10,83 / 100$$

Приказ от ГИИ применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов СЗН=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

П3=2 (О3П=2; 3М=2 к паск.; 3ПМ=2; МАТ=2 к паск.; Т3=2; Т3М=2)

1 OT	3.49	2.3	0.87	20.83	16
2 3M	7.56	2.5	2.05		
3 B T, 4 OTM	2.84	2.5	0.77	20.83	16

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдаленных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

04.3.01.09 Раствор астовый кладочный легкий цементный									
ЗТ									
ЗТм									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ НР Полы									
Министр									
Росси №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п. 11									
Приказ СП Полы									
Министр									
Росси №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п. 11									
Всего по позиции									
95	95	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		0,110466	548,30	60,57	5,48
96	96	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз Объем=38 / 100 (Кровли)	100 м2		0,38			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
421/пр п.586									
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТм									
4 М									
14.3.01.03 Грунтовка									
ЗТ									
ЗТм									
Итого по расценке									
ФОТ									
409									

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производственно ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ НР Отделочные работы		%		100	0,9	90	17,70		368
Минстрой											
России №											
812/пр от											
21.12.2020											
Прил. п.15											
		Приказ СП Отделочные работы		%		49	0,85	41,85	8,19		170
Минстрой											
России №											
774/пр от											
11.12.2020											
Прил. п.15											
		Всего по позиции						45,97			
97	97	ФССЛ- Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС	т			0,0133		18 390,16	244,59		
14.3.01.02- Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)											
0102											
		(Отделочные работы)									
		Объем=0,35*38/1000									
98	98	ФЕР15-02-003-Оштукатуривание цементно-известковым	100 м			2,86					
01		раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских									
		Объем=286 / 100									
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/пр п.586									
		1 ОТ						307,84	1,15	1 012,49	20,83
		2 ЗМ						3,90	1,25	13,94	
		4 М						347,13		992,79	
		ЗТ									
		Итого по расценке		чел.-ч		32	1,15	105,248	658,87		
		ФОТ								2 019,22	21 090
		Приказ НР Отделочные работы		%		100	0,9	90	911,24		18 981
		Минстрой									
		России №									
		812/пр от									
		21.12.2020									
		Прил. п.15									
		Приказ СП Отделочные работы		%		49	0,85	41,85	421,70		8 784
		Минстрой									
		России №									
		774/пр от									
		11.12.2020									
		Прил. п.15									

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Всего по позиции									
99	99	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-1,9162	517,91		-892,42	3 352,16
(Отделочные работы)									
100	100	ФССЦ-04.3.02.12-0003	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)	т	1,254	1 749,16		2 193,45	
(Отделочные работы)									
Объем=16,5*38*2/1000									
101	101	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	0,66				
Объем=1,254/1,9									
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТм									
ЗТ									
ЗТм									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ НР Изготовление в построечных условиях									
Министр материалов, полуфабрикатов, металлических									
России № и трубопроводных заготовок									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.108									
Приказ СП Изготовление в построечных условиях									
Министр материалов, полуфабрикатов, металлических									
России № и трубопроводных заготовок									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.108									
Всего по позиции									
102	102	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,38				
Объем=38 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
04.08.2020 № возведения новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
421/пр п.586									
1 ОТ									
				44,73	1,15	19,55	20,83		407

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производственно ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

		2 ЗМ		0,97		1,25		0,46			
		3 в т.ч. ОТМ		0,26		1,25		0,12		20,83	
		4 М		0,18				0,07			
		14.3.01.03 Грунтовка									
		ЗТ		чел.-ч		0,0103		1,15		2,03205	
		ЗТМ		чел.-ч		0,02		1,25		0,0095	
		Итого по расценке						45,88			
		ФОТ						20,08		19,67	
		Приказ НР Отделочные работы						100		0,9	
		Министром								90	
		России №									
		812/пр от									
		21.12.2020									
		Прил. п. 15									
		Приказ СП Отделочные работы									
		Министром									
		России №									
		774/пр от									
		11.12.2020									
		Прил. п. 15									
		Всего по позиции						45,97			
103	103	ФСС- Грунтовка: акриловая глубокого	т	0,003914		11 225,81		43,94			
		14.4.01.02- проникновения "БИРСС Грунт"									
		0101									
		(Отделочные работы)									
104	104	ФЕР15-04-027- Шпатлевка по штукатурке откосов	100 м2	0,38							
		05									
		Объем=38 / 100									
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596									
		1 ОТ				103,66		1,15		45,30	
		2 ЗМ				2,28		1,25		1,08	
		3 в т.ч. ОТМ				0,49		1,25		20,83	
		4 М				402,54				152,97	
		ЗТ		чел.-ч		10,9		1,15		4,7633	
		ЗТМ		чел.-ч		0,04		1,25		0,019	
		Итого по расценке				508,48		199,35			
		ФОТ						45,53		949	

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ № Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции									
105	105	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,01102	2 898,50		259,29	
106	106	ФССЦ-14.5.11.06-0013	(Отделочные работы) Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	т	0,076	7 090,70		538,89	
107	107	ФЕР15-04-019-07	(Отделочные работы) Объем=1,0*2*38/1000 Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=38 / 100	с 100 м2	0,38				
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
		1 ОТ		т		120,21	1,15	52,53	20,83
		2 ЗМ		т		4,06	1,25	1,93	
		3 в т.ч. ОТм		чел.-ч		0,70	1,25	0,33	20,83
		4 М		чел.-ч		0,02		0,01	
		14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,01444				
		14.4.01.02 Грунтовка		т	0,00494				
		ЗТ		чел.-ч	1,15				
		ЗТм		чел.-ч	1,25				
Итого по расценке						124,29		54,47	

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стандартных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1, 15; ЗМ=1, 15; ТЗ=1, 15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1, 15

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
 табл.3 п.10.1

Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2		52	25,39	529
Всего по позиции			126,83	
111	111 ФЕР46-04-012- Разборка деревянных тамбурных дверей (З шт)	100 м2	0,048	
Объем=4,8 / 100				
1 ОТ			737,40	737
2 ЭМ			241,95	11,81
3 в т.ч. ОТМ			104,49	5,02
3Т		чел.-ч	4,3752	20,83
3ТМ		чел.-ч	0,37152	105
Итого по расценке			979,35	
ФОТ			47,01	842
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2		91	36,78	766
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2		52	21,02	438
Всего по позиции			104,81	
112	112 ФЕР09-04-012- Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	5,8	
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586				
1 ОТ			23,81	1,15
2 ЭМ			14,41	1,25
3 в т.ч. ОТМ			1,97	1,25
4 М			25,72	149,18
01.7.04.07 Складные изделия		компл	0	
07.1.01.03 Блоки дверные металлические		м2	1	5,8
3Т		чел.-ч	1,15	16,008
3ТМ		чел.-ч	1,25	1,2325
Итого по расценке			63,94	412,46

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 На капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

115	115	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрываатель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	2	428,27	856,54
(Строительные металлоконструкции)							
116	116	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,049		
Объем=4,8 / 100							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,16; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
421/пр п.585							
			1 ОТ			1 031,55	1 186
			2 ЭМ			250,56	15,03
			3 в т.ч. ОТМ			48,15	2,89
			4 М			1 185,54	56,91
		01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		
		11.1.01.10	Наличники	м	540	25,92	
		11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100	4,8	
		ЗТ		чел.-ч	115	1,15	1,15
		ЗТМ		чел.-ч	4,07	1,25	1,25
		Итого по расценке				2 467,65	
		ФОТ				128,88	1 246
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108	97,2	1 211
		Прил. п.10				58,15	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55	46,75	27,97
		Прил. п.10					583
117	117	ФССЦ-11.2.02.02-0011	Блок дверной деревянный однополюсный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 (применит. 1,6м2)	м2	4,8	239,56	1 149,89
(Деревянные конструкции)							
Объем=1,6*3							
Всего по позиции						215,00	

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

118	118	ФССЦ-11.1.01.10-0002	Наличники из древесины, Н-1, Н-2, сечение 13х44 мм	м	28,8	2,94	84,67		
(Деревянные конструкции)									
119	119	ФССЦ-01.7.04.07-0001	Скобяные изделия для блоков входных дверей: двухпольных	компл	3	94,68	284,04		
(Деревянные конструкции)									
120	120	ФЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов (Т.ч. прил. 15.3 п.13 К=2,7)	100 м2	0,27				
Объем=((4,8+5,2)*2,7)/100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
421/пр п.586									
			1 ОТ			764,60	1,15	237,41	20,83
			2 ЗМ			6,22	1,25	2,10	
			3 в т.ч. ОТМ			1,18	1,25	0,40	20,83
			4 М			240,98		65,06	8
14.4.02.04			Краски для внутренних работ масляные	кг	0,02474	0,0066798			
готовые к применению									
			ЗТ	чел.-ч	84,3	1,15	26,17515		
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	1,25	0,03375		
			Итого по расценке				1 011,80	304,57	
			ФОТ					237,81	4 953
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	214,03	4 458
			Министров России № 812/пр от 21.12.2020						
			Прил. п.15						
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	99,05	2 063
			Министров России № 774/пр от 11.12.2020						
			Прил. п.15						
121	121	ФССЦ-14.4.02.04-0116	Всего по позиции	т		0,00668	11 672,90	617,65	
			Краска для внутренних работ МА-025					77,97	
(Отделочные работы)									

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях напольных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в спесененных условиях несеренных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОДП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п.10.1

2 ЗМ						64,40	1,25	4,48		
3 в т.ч. ОТМ						27,81	1,25	1,93	20,83	40
4 М						2 246,51		124,91		
ЗТ		чел.-ч	179	1,15	11,44526					
ЗТМ		чел.-ч	2,06	1,25	0,14317					
Итого по расценке						3 973,82		235,72		
ФОТ								108,26		2 265
Приказ № Отделочные работы		%	100	0,9	90			97,43		2 030
Министров										
России №										
812/пр от										
21.12.2020										
Прим. п.15										
Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			45,09		939
Министров										
России №										
774/пр от										
11.12.2020										
Прим. п.15										
Всего по позиции								378,24		
125	125 ФССЦ-	Раствор готовый отделочный тяжелый,	МЗ		-0,23908	510,40		-122,03		
	04.3.01.07-	известковый, состав 1:2,5								
	0012									
(Отделочные работы)										
126	126 ФССЦ-	Раствор готовый отделочный тяжелый,	МЗ		-0,00556	517,91		-2,88		
	04.3.01.12-	цементно-известковый, состав 1:1:6								
	0111									
(Отделочные работы)										
127	127 ФССЦ-	Смесь сухая штукатурная цементно-	Т		0,183	1 749,16		320,10		
	04.3.02.12-	известково-песчаная "БИРСС 15" (марка								
	0003	М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине								
		слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)								
(Отделочные работы)										
Объем=16,5*5,56*2/1000										
128	128 ФЕР-69-11-1	Механизированное приготовление	МЗ		0,096					
		растворов в построечных условиях:								
		цементных								
		Объем=0,183/1,9								
		1 ОТ				19,50		1,87	20,83	39
		2 ЗМ				8,56		0,82		
		3 в т.ч. ОТМ				6,94		0,67	20,83	14
		ЗТ	чел.-ч	2,5	0,24					
		ЗТМ	чел.-ч	0,69	0,06624					
Итого по расценке						28,05		2,69		

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

129	129	ФЕР15-04-007.01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами откосов	100 м2	0,0556	5,40	53	39
Объем=5,56 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586								
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
421/пр п.586								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТМ								
4 М								
14.3.02.01 Краска акриловая								
14.4.01.02 Грунтовка								
ЗТ								
ЗТМ								
Итого по расценке								
ФОТ								
Приказ НР Отделочные работы								
Минстроя								
России №								
812/пр от								
21.12.2020								
Прил. п.15								
Приказ СП Отделочные работы								
Минстроя								
России №								
774/пр от								
11.12.2020								
Прил. п.15								
Всего по позиции								
93,02								

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

130	130	ФСЦ-14.5.11.02-0101	Шпатлевка водо-дисперсионная	т	-0,002836	11 397,10	-32,32	
(Отделочные работы)								
131	131	ФСЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт"	т	0,001112	11 225,81	12,48	
(Отделочные работы)								
132	132	ФСЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шлакостойкие, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м ² требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м ²)	т	0,01112	7 090,70	78,85	
(Отделочные работы)								
133	133	ФСЦ-14.3.02.01-0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т	0,001668	8 505,00	14,19	
(Отделочные работы)								
Объем=1,0*25,56/1000								
(Отделочные работы)								
Раздел 3. Ремонт балконов и экранов								
134	134	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (прокат, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,273			
Объем=27,3 / 100								
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1								
			1 ОТ			353,23	1,15	110,90
			2 ЗМ			5,13	1,15	1,61
			3 в т.ч. ОТМ			1,54	1,15	0,48
			4 М			96,05		26,22
			08.3.05.05 Сталь листовая оцинкованная	т	0,184	0,050232		
			999-9900 Строительный мусор	т	0,224	0,061152		
			ЗТ	чел.-ч	41,41	1,15	13,000695	
			ЗТМ	чел.-ч	0,12	1,15	0,037674	
			Итого по расценке			454,41		138,73
			ФОТ					111,38
								2 320

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15;
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
 Табл.3 п.10.1

135	135	ФССЦ-08.3.05.01-0002	Всего по позиции				290,20				2 068
			Лист гладкий: полиэстер, толщиной 0,5мм				811,61				
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))								
			Объем=27,3*0,25								
			мм (применит. разборка)								
			Объем=12,6 / 100								
			Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2								
			п.1								
			1 ОТ								
			2 ЭМ								
136	136	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (применит. разборка)				100 м2				593
			Объем=0,8 к раск.; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8								
			Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2								
			п.1								
			1 ОТ								
			2 ЭМ								
			3 в т.ч. ОТм								
			4 М								
			04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный								
			ЗТ								
136	136	ФЕР11-01-011-01	ЗТм								36
			Итого по расценке								
			ФОТ								
			Приказ НР Полы								
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020								
			Прил. п.11								
			%								
			112								
			0,9								
			100,8								

ГРАНД-Смета 2021.1

Показ от производительности ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
Приказ СП Полы									
Министров									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.11									
Всего по позиции									
137	137	ФЕР1-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (применит. разборка до толщины 30мм)	100 м2	0,126	80,05			
Объем=12,6 / 100									
Приказ от									
04.09.2019 №									
507/пр табл.2									
п.1									
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
1 ОТ									
2 ЗМ									
3 в т.ч. ОТМ									
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный									
ЗТ									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ НР Полы									
Министров									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.11									
Приказ СП Полы									
Министров									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.11									
Всего по позиции									
138	138	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетона	м3	1,42	4,20			

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Приказ НР Защита строительных конструкций и Министром оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	%	94	0,9	84,6	146,59	3 053
Приказ СП Защита строительных конструкций и Министром оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	%	51	0,85	43,35	75,12	1 565

Всего по позиции

394,99

140 140 ФЕР13-03-002-Опрутовка металлических поверхностей за 100 м2 0,1706

04 один раз: грунтовой ГФ-021 (арматур)

Объем=17,06 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

1 ОТ					56,55	1,3225	12,76	20,83	266
2 ЗМ					9,22	1,4375	2,26		
3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,4375	0,05	20,83	1
4 М									
ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	1,1980342	152,04		25,94		
ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0049048					

Итого по расценке

217,81

ФОТ

40,96

Приказ НР Защита строительных конструкций и Министром оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13

% 94 0,9 84,6

12,81

267

Министром оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13

10,84

226

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ СП 774/пр от 11.12.2020
 Защита строительных конструкций и Министрства оборудования от коррозии
 51 0,85 43,35 5,55 116

Всего по позиции 57,35

141 141 ФЕР68-23-1 Ремонт металлических ограждений: мелкий м2 5,3
 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

1 ОТ 16,24 1,15 98,98 20,83 2 062
 2 ЭМ 3,65 1,15 22,25
 4 М 2,15 11,40
 3Т 11,40

Итого по расценке 22,04 132,63 98,98 2 062

ФОР
 Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 102 100,96 2 103
 Министрства
 России № 812/пр от 21.12.2020
 Прил. п.102

Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 54 53,45 1 113

Всего по позиции 287,04

142 142 ФЕР46-01-001-05 Усиление перекрытий железобетоном м3 1,42
 сверху (бетонирование)

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

1 ОТ 198,85 1,15 324,72 20,83 6 764
 2 ЭМ 273,39 1,15 446,45
 3 в т.ч. ОТМ 4,67 7,63 20,83 159
 4 М 23,72 33,68

Показ от Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в естественных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; 421/пр.прин.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Страница 54

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;										
табл.3 п.10.1										
ФОР										
Приказ НР Полы										
Министра										
России №										
812/пр от										
21.12.2020										
Прил. п.11										
Приказ СП Полы										
Министра										
России №										
774/пр от										
11.12.2020										
Прил. п.11										
50,88										
51,29										
1 060										
1 068										
588										
28,11										
55,25										
0,85										
65										
112										
0,9										
100,8										
%										
%										
м2										
14,112										
15,03										
264,65										
212,10										
Всего по позиции										
Биполь: Стандарт ЭПП										
01										
ФЕР11-01-011-01										
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм										
Объем=12,6 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586										
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;										
табл.3 п.10.1										
1 ОТ										
2 ЭМ										
3 в т.ч. ОТм										
4 М										
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный										
ЗТ										
ЗТм										
282,66										
1,3225										
43,61										
1,4375										
17,15										
1,4375										
8,54										
2,04										
0,25704										
35,6										
1,3225										
5,932206										
1,27										
1,4375										
0,2300288										
чел.-ч										
чел.-ч										
334,81										
56,08										
50,21										
1 046										

Приказ от Производственного ремонтно-строительных работ осуществляется в собственных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,5М=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 421/пр. прик.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Страница 56

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15; табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
149	149	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,12852	548,30	7,32	70,47	45
Приказ НР Полы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 Производство СП Полы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11									
150	150	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (Стены (ремонтно-строительные))	100 м2	0,126				25
Объем=12,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15; табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
1 ОТ 15,64 20,83 326 2 ЭМ 36,80 6,67 25 3 в т.ч. ОТм 6,50 1,18 20,83 4 М 32,19 4,06									
08.1.02.17 Сетка проволочная стальная плетеная и крученая ЗТ 11 1,3225 1,832585 ЗТм 0,56 1,4375 0,10143									
Итого по расценке ФОТ							162,82	26,37	351
								16,82	

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3	14,88	306
Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20						
Приказ СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75	7,86	164
Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20						

151	151	ФСС-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	13,23	20,29	268,44
-----	-----	---------------------	--	----	-------	-------	--------

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

152	152	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой грубого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,18144		
			Объем=18,144 / 100				
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586				

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ	44,73	1,3225	10,73	20,83	224
2 ЗМ	0,97	1,4375	0,25		
3 в т.ч. ОТМ	0,26	1,4375	0,07	20,83	1
4 М	0,18		0,03		
14.3.01.03 Групповка	т	0,0103	0,0018688		
ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	1,115788	
ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0052164	

Итого по расценке	45,88		11,01		225
ФОТ			10,80		

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1									
153	153	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Приказ НР Отделочные работы Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90	9,72	203
154	154	ФЕР15-02-036-01	Приказ СП Отделочные работы Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65	4,50	94
Всего по позиции									25,23
153	153	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т			0,0064	18 390,16	117,70
(Отделочные работы)									
Объем=0,35*18,144/1000									
154	154	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (применит. штукатурка торцов и низа балконных плит)	100 м2			0,18144		
Объем=18,144 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
Приложение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1									
		1 ОТ					1 055,70	1,3225	253,32
		2 ЭМ					53,24	1,4375	13,89
		3 в т.ч. ОТМ					18,96	1,4375	4,95
		4 М					4 768,29		865,16
		ЗТ		чел.-ч	115	1,3225	27,594756		
		ЗТМ		чел.-ч	1,44	1,4375	0,3755808		
Итого по расценке									1 132,37
ФОТ									258,27
									5 380

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных явлений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОСП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ № Отделочные работы										%	100	0,9	90		232,44	4 842
Министр России №																
812/пр от																
21.12.2020																
Прил. п.15																
Приказ СП Отделочные работы										%	49	0,85	41,65		107,57	2 241
Министр России №																
774/пр от																
11.12.2020																
Прил. п.15																
Всего по позиции															1 472,38	
155	155	ФССЦ-	Пахта пропитанная	кг			-2,17728	9,04		-19,68						
		01.7.07.29-														
		0111														
(Отделочные работы)																
156	156	ФССЦ-	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм	т			-0,000454	8 475,00		-3,85						
		01.7.15.06-														
		0121														
(Отделочные работы)																
157	157	ФССЦ-	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т			-0,002359	412,00		-0,97						
		03.2.01.01-														
		0001														
(Отделочные работы)																
158	158	ФССЦ-	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,562464	510,40		-287,08						
		04.3.01.07-														
		0012														
(Отделочные работы)																
159	159	ФССЦ-	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-19,59552	28,25		-553,57						
		08.1.02.17-														
		0161														
(Отделочные работы)																
160	160	ФССЦ-	Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2	м2			19,59552	11,61		227,50						
		01.8.01.06-														
		0004														
(Отделочные работы)																
161	161	ФССЦ-	Смесь сухая штукатурная цементно- известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)	т			0,599	1 749,16		1 047,75						
		04.3.02.12-														
		0003														
(Отделочные работы)																
Объем=16,5*18,144*2/1000																

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

162	162	ФССП-01.7.15.07-0131	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х120 мм (Отделочные работы) Объем=(18,144*10) / 10	10 шт	18,144	6,22	112,86
163	163	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных Объем=0,599/1,9 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	м3	0,315		
			1 ОТ		19,50	1,15	7,06
			2 ЗМ		8,55	1,15	3,10
			3 в т.ч. ОТм		6,94	1,15	2,51
			ЗТ	цел.-ч	0,905625		20,83
			ЗТм	цел.-ч	0,2499525		52
			Итого по расценке		28,05		147
			ФОТ				199
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях		73		145
			Министерства материалов, полужабыков, металлических России № и трубопроводных заготовок				
			812/пр от 21.12.2020				
			Прил. п.108				
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях		34		68
			Министерства материалов, полужабыков, металлических России № и трубопроводных заготовок				
			774/пр от 11.12.2020				
			Прил. п.108				
164	164	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,18144		20,40
			Объем=18,144 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586				

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

1 ОТ						44,73	1,3225	10,73	20,83	224
2 ЗМ						0,97	1,4375	0,25		
3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	0,07	20,83	1
4 М						0,18		0,03		
14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103		0,0018688						

ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	1,115788						
ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0052164						

Итого по расценке 45,88

ФОТ

Приказ НР Отделочные работы

Министров

России №

812/пр от

21.12.2020

Прил. п.15

Приказ СП Отделочные работы

Министров

России №

774/пр от

11.12.2020

Прил. п.15

%	49	0,65	41,65							94
---	----	------	-------	--	--	--	--	--	--	----

4,50

Всего по позиции

165 ФССЦ- Грунтовка: акриловая глубокого

14.4.01.02- проникновения "БИРСС Грунт"

0101

(Отделочные работы)

166 ФЕР15-04-027- Шпателька

05

Объем=18,144 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по

04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

421/пр п.586

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов

04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15

421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15

табл.3 п.10.1

т			0,001869	11 225,81						25,23
---	--	--	----------	-----------	--	--	--	--	--	-------

20,98

100 м2			0,18144							
--------	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1	ОТ	103,66	1,3225	24,87	20,83	518
2	ЭМ	2,28	1,4375	0,59		
3	в т.ч. ОТм	0,49	1,4375	0,13	20,83	3
4	М	402,54		73,04		
ЗТ			1,3225	2,615503		
ЗТм			1,4375	0,0104328		
Итого по расценке						
ФОТ		508,48		98,50		521
Приказ НР Отделочные работы				25,00		469
Минстроя						
России №						
812/пр от						
21.12.2020						
Прил. п.15						
Приказ СП Отделочные работы						
Минстроя						
России №						
774/пр от						
11.12.2020						
Прил. п.15						
Всего по позиции				10,41		217
167	167	ФССЦ-		131,41		
14.5.11.06-		Смеси сухие цементные с полимерными	Т			
0013		добавками, F15, адгезионная прочность не		7 090,70	0,036288	257,31
		менее 0,3 Н/мм ² , шлаклевочные,				
		выравнивающие, для ремонта				
		поврежденных поверхностей и для				
		внутренних и наружных работ (расход на				
		толщину 1 мм 1,0 кг/м ² требуемая толщина 2				
		мм ±2,0 кг/м ²)				
		(Отделочные работы)				
		Объем=1,0*2*18,144/1000				
168	168	ФЕР15-04-019- Окразка фасадов акриловыми составами: с	100 м ²	0,18144		
07	07	ласов вручную по подготовленной				
		поверхности				
		Объем=18,144 / 100				
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по				
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				
		421/пр п.586				

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

		1 ОТ				120,21	1,3225	28,84	20,83	601
		2 ЗМ				4,06	1,4375	1,06		
		3 в т.ч. ОТМ				0,70	1,4375	0,18	20,83	4
		4 М				0,02		0,00		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,038		0,0068947				
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,013		0,0023587				
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	3,1050089				
		ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0156492				
		Итого по расценке				124,29		29,90		605
		ФОТ						29,02		605
		Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		26,12		545
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 15								
		Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		12,09		262
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 15								
		Всего по позиции						68,11		
169	169	ФССП- 14.4.01.02- 0101	т			0,002359	11 225,81	26,48		
		(Отделочные работы)								
170	170	Счет-фактура №3020 от 04 августа 2021 г.	кг			6,89	203,33	247,96	5,65	1 401
		(Отделочные работы)								
		Краска фасад. PARADE F20 база А 9л 13,8кг								
		Объем=0,0068947*1000 Цена=244/1,2								

ГРАНД-Смета 2021.1.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прип.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в специальных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

ЗТ		чел.-ч	0,9	1,3225	6,90345	7,68	58,91	1 227
Итого по расценке							58,91	
ФОТ							58,91	
Приказ № Защита строительных конструкций и		%	94	0,9	84,6		49,84	1 038
Министром оборудования от коррозии								
России №								
812/пр от								
21.12.2020								
Прил. п. 13								
Приказ СП Защита строительных конструкций и		%	51	0,85	43,35		25,54	532
Министром оборудования от коррозии								
России №								
774/пр от								
11.12.2020								
Прил. п. 13								
Всего по позиции					0,07		134,29	
173	173	ФЕР13-03-002-Осрутовка металлических поверхностей за		100 м2				
	04	один раз: грунтовкой ГФ-021						
		(металлических ограждений)						
Объем=7 / 100								
Приказ от При применении сметных норм, выполненных в сборниках ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
421/пр п.586								
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в специальных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов								
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15;								
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15								
табл. 3 п. 10.1								
1	ОТ					56,56	1,3225	5,24
2	ЗМ					9,22	1,4375	0,93
3	в т.ч. ОТМ					0,22	1,4375	20,83
4	М							
ЗТ		чел.-ч	5,31	1,3225	0,4915733	152,04	10,64	
ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0020125			
Итого по расценке						217,81	16,81	
ФОТ							5,26	109

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	%	94	0,9	84,6	4,45	92
Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	%	51	0,85	43,35	2,28	47

Всего по позиции 23,54

174 174 ФЕР13-03-004-Окраска металлических огрунтованных 26 поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлических ограждений)	100 м2	0,07				
--	--------	------	--	--	--	--

Объем=7 / 100
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ	19,32	1,3225	1,79	20,83		37
2 ЭМ	6,01	1,4375	0,60			
3 в т.ч. ОТм	0,22	1,4375	0,02	20,83		
4 М	138,16		9,67			
ЗТ						
ЗТм						

Итого по расценке	163,49					
ФОТ	12,06					37
	1,81					31

Приказ НР Защита строительных конструкций и
Минстроя оборудования от коррозии
России №
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.13

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15

табл. 3 п. 10.1

Приказ СП Защита строительных конструкций и Министра оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 13	%	51	0,85	43,35	0,78	16
---	---	----	------	-------	------	----

Всего по позиции

14,37

175 175 ФЕР07-01-044- Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (прим. установка металлической полосы 30*3мм) 0,03

Объем=30/1000

Приказ от При применении сметных норм, введенных в действие ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологиям процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п. 586

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15

табл. 3 п. 10.1

1 ОТ	435,97	1,3225	17,30	20,83	360
2 ЗМ	210,16	1,4375	9,06	20,83	10
3 в т.ч. ОТМ	10,90	1,4375	0,47	20,83	
4 М					
ЗТ	10 421,96		312,66		
ЗТМ	42,7	1,3225	1,6941225		
	0,94	1,4375	0,0405375		

Итого по расценке

11 068,09

339,02

ФОТ

17,77

370

Приказ НР Бетонные и железобетонные сборные Министра конструкции и работы в строительстве России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 7

% 110 0,9 99

17,59

366

Приказ СП Бетонные и железобетонные сборные Министра конструкции и работы в строительстве России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 7

% 73 0,85 62,05

11,03

230

Всего по позиции

367,64

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отделений конструкторских учреждений и организаций.
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ГЗ=1,15
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

Приказ от Производственного ремонтно-строительных работ осуществляется в собственных условиях населенных пунктов. отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кромке указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/по прил.10 ТЗМ=1,15

табл.3 п.10.1

Obmem=3,36 / 100

Приказ от При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введено новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421пр п.586

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 42/при прил. 10 ТЗМ=1,15

табл.3 п.10.1

Страница 70

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Прил. 10 ТЗМ=1,15;
 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;
 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
 табл. 3 п. 10.1

Раздел 4. Ремонт отмостки									
182	182	ФЕР68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,0873				
			Объем=8,73 / 100						
		1 ОТ				400,46	34,96	20,83	728
		2 ЭМ				1 148,79	100,29		
		3 в т.ч. ОТм				144,86	12,65	20,83	263
		ЗТ		чел.-ч	4,32135				
		ЗТм		чел.-ч	0,936729				
		Итого по расценке			1 549,25		135,25		
		ФОТ					47,61		991
		Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		48,56		1 011
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102							
		Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		25,71		535
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102							
		Всего по позиции					209,52		
183	183	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,1746				
			Объем=17,46 / 100						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586							
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25							
		1 ОТ				1 201,20	1,15	20,83	5 024
		ЗТ		чел.-ч	30,92166		241,19		
		Итого по расценке			1 201,20		241,19		5 024
		ФОТ					193,19		4 024
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	80,1				
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2							

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручными
Министров способом
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.1.2

Всего по позиции

516,38

184 184 ФЕР11-01-050- Укладка геотекстиля (прим.) 100 м2 0,873

01

Объем=87,3 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

1 ОТ 29,43 1,15 29,55 20,83 616
2 ЗМ 1,31 1,25 1,43
3 в т.ч. ОТМ 0,23 1,25 20,83 5
4 М 1 492,06 1 302,57
ЗТ

ЗТМ
Итого по расценке чел.-ч 0,02 1,25 0,021825 1 522,80 1 333,55 29,80 30,04 621 626
ФОТ

Приказ НР Польш
Министров
России №
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.11

Приказ СП Польш
Министров
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.11

% 65 0,85 55,25 16,46 343

Всего по позиции

1 380,05

185 185 ФЭСЦ- Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм м2 -106,8552 12,19 -1 302,56
01.7.07.12-
0022

(Польш)

186 186 ФЭСЦ- Геотекстиль нетканый из полиэфирного м2 106,8552 5,46 583,43
01.7.12.05-
0053

(Материалы для строительных работ)

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прип.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15

табл.3 п.10.1

		3 в т.ч. ОТМ									
		ЗТ	чел.-ч	2,5	1,25			6,94	3,47	20,83	72
		ЗТМ	чел.-ч	0,69	0,345						
		Итого по расценке						28,05	14,03		
		ФОТ								13,22	275
		Приказ № Изготовление в построенных условиях								9,65	201
		Министром материалов, полугабрикетов, металлических									
		России № и трубопроводных заготовок									
		812/пр от									
		21.12.2020									
		Прил. п.108									
		Приказ СП Изготовление в построенных условиях									
		Министром материалов, полугабрикетов, металлических									
		России № и трубопроводных заготовок									
		774/пр от									
		11.12.2020									
		Прил. п.108									
		Всего по позиции								28,17	
191	191	ФЕР08-01-003- Гидроизоляция стен, фундаментов:	100 м2					0,288			
		01	горизонтальная цементная с жидким стеклом (применит.)								
		Объем=28,8 / 100									
		Приказ от При применении сметных норм, введенных в действие ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/пр п.586									
		1 ОТ	МЗ	3,1	0,8928			325,85	107,92	20,83	2 248
		2 ЗМ	чел.-ч	38,2	1,15			26,28	9,46		
		3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	0,4	1,25			4,64	1,67	20,83	35
		4 М						137,28	39,54		
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный									
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,15			12,65184			
		ЗТМ	чел.-ч	0,4	1,25			0,144			
		Итого по расценке						489,41	156,92		
		ФОТ								109,59	2 283
		Приказ № Конструкции из кирпича и блоков								108,49	2 260
		Министром									
		России №									
		812/пр от									
		21.12.2020									
		Прил. п.8									

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
192	192	ФССЦ-01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	-0,0144	2 734,60	58,65	64,27	1 339
Всего по позиции 329,68 -39,38									
193	193	ФССЦ-01.2.03.05-0010	(Конструкции из кирпича и блоков) Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,01296	11 885,47		154,04	
(Конструкции из кирпича и блоков) Объем=28,8*0,45/1000									
194	194	ФЕР08-01-002-01	песчаного (100мм) Устройство оснований под фундамента:	м3	8,73				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ			6,19	1,15	62,14	1 294
			2 ЭМ			8,10	1,25	88,39	
			3 в т.ч. ОТм			0,81	1,25	8,84	184
			4 М			0,37		3,23	
			02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1	9,603			
			ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15	7,83081		
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,763875		
			Итого по расценке			14,66		153,76	
			ФОТ					70,98	1 478
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110	0,9	99	70,27	1 463
			Приказ СП Конструкция из кирпича и блоков Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65	41,63	867
Всего по позиции 265,66									

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Прокуратура ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

195	195	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм до 5% по массе (конструкции из кирпича и блоков)	МЗ	9,603	55,26	530,56	
196	196	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (средняя толщина 115 мм)	МЗ	10,04			
Приказ от При применении сметных норм, выполненных в сборнике ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п. 586								
			1 ОТ			6,75	1,15	77,94
			2 ЗМ			8,29	1,25	104,04
			3 в т.ч. ОТМ			0,81	1,25	20,83
			4 М					3,71
		02.2.05.04	Щебень	МЗ	1,15	11,546		
			ЗТ	Чел.-ч	0,85	9,8141		
			ЗТМ	Чел.-ч	0,07	1,25	0,8785	
			Итого по расценке			15,41		185,69
			ФОТ					88,11
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99	87,23
			Министром России № 812/пр от 21.12.2020					
			Прил. п.8					
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,95	58,65	51,68
			Министром России № 774/пр от 11.12.2020					
			Прил. п.8					
197	197	ФССЦ-02.2.05.04-1687	Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2	МЗ	11,546	118,60	1 369,36	
			Всего по позиции				324,60	
198	198	ФЕР08-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (прим. устройство отмостки)	100 МЗ	0,0873			
			Объем=8,73 / 100					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п. 586								

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ	1 528,87	1,15	153,29	20,83	3 193
2 ЭМ	2 518,58	1,25	274,84	20,83	869
3 в т.ч. ОТМ	382,14	1,25	41,70	20,83	
4 М	488,42		42,64		
04.1.02.05 Смес бетонные тяжелого бетона		МЗ	101,5	8,86095	
08.4.03.03 Арматура		т	8,1	0,70713	
ЗТ		чел.-ч	179	1,15	17,970705
ЗТМ		чел.-ч	28,56	1,25	3,11661
Итого по расценке	4 533,87				470,77
ФОТ					194,99
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные		%	102	0,9	91,8
Министр России №					
812/пр от					
21.12.2020					
Прил. п.6					
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные		%	58	0,85	49,3
Министр России №					
774/пр от					
11.12.2020					
Прил. п.6					
Всего по позиции					96,13
199 199 ФССЦ-08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т		-0,000891	4 455,20
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)				-3,97
200 200 ФССЦ-04.1.02.05-0044	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3		8,86095	667,83
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)				5 917,61
201 201 ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2		87,3	20,29
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)				1 771,32
202 202 ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м		0,87	

Объем=87 / 100
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25
421/пр п.585

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (фроне указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1, 15; ЗМ=1, 15 к рекс.; ЗПМ=1, 15; ТЗ=1, 15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1, 15
табл. 3 п. 10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 Не капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

208	208	ФЕР27-02-002-01	Устройство сброса воды из продольных дренажей	100 м	0,06					
			Объем=6 / 100							
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586							
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25							
			421/пр п.586							
			1 ОТ			521,16	1,15	35,96	20,83	749
			2 ЗМ			25,43	1,25	1,91		
			3 в т.ч. ОТм			2,95	1,25	0,22	20,83	5
			4 М			2 269,32		136,16		
			ЗТ	чел.-ч	58,1		1,15	4,0089		
			ЗТм	чел.-ч	0,23		1,25	0,01725		
			Итого по расценке			2 815,91		174,03		
			ФОТ					36,18		754
			Приказ НР Автомобильные дороги	%	126		0,9	113,4	41,03	855
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020							
			Прил. п.21							
			Приказ СП Автомобильные дороги	%	95		0,85	80,75	28,22	609
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020							
			Прил. п.21							
			Всего по позиции					244,28		
209	209	ФССЦ-02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	-0,0258	108,40		-2,80		
			(Автомобильные дороги)							
210	210	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-0,0636	592,76		-37,70		
			(Автомобильные дороги)							
211	211	ФССЦ-11.1.03.06-0092	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	-0,0054	1 010,00		-5,45		
			(Автомобильные дороги)							
212	212	ФССЦ-24.2.05.03-0001	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, номинальный диаметр 100 мм	м	-6,12	14,74		-90,21		
			(Автомобильные дороги)							

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в Целим ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл. 3 п. 10.1

213	213	Счет-фактура Поток водосточный ж/б 260х160х80 мм № 14600 от 20 (малый) сентябри 2021 г.	м.п.	6	98,13	104,25	5,65	589
(Отдельные работы) Цена=117,75/1,2								
Раздел 5. Устройство козырька								
214	214	ФЕРР69-2-1 Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича	100	0,08				
Объем=8 / 100								
1 ОТ								
999-9900 Строительный мусор								
3Т								
Итого по расценке								
ФОТ								
Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы								
Министров								
России №								
812/пр от								
21.12.2020								
Прил. п. 103								
Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы								
Министров								
России №								
774/пр от								
11.12.2020								
Прил. п. 103								
Всего по позиции								
215	215	Счет-фактура Болт анкерный 10*250*14 №2623 от 03 сентябри 2020 г.	шт	8	191,67	271,33	5,65	1 533
(Отдельные работы) Цена=230/1,2								
216	216	ФЕР09-03-038- Монтаж каркаса козырька 01	т	0,052				
Объем=52/1000								

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прип.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗТМ=1,25 421/пр.п.586

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в отнесенных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

219	219	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,03	9,37				
							Всего по позиции			
							Объем=3 / 100			
							ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)			
							Приказ от При применении сметных норм, введенных в оборот ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по			
							04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			
							421/пр п.586			
							1 ОТ			
							2 ЗМ			
							3 в т.ч. ОТМ			
219	219	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,03	9,37				
							4 М			
							ЗТ			
							Итого по расценке			
							ФОТ			
							Приказ № Защита строительных конструкций и			
							Министром оборудования от коррозии			
							Росси №			
							812/пр от			
							21.12.2020			
219	219	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,03	9,37				
							Прил. п.13			
							Приказ СП Защита строительных конструкций и			
							Министром оборудования от коррозии			
							Росси №			
							774/пр от			
							11.12.2020			
							Прил. п.13			
							Приказ № Защита строительных конструкций и			
							Министром оборудования от коррозии			
219	219	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,03	9,37				
							Росси №			
							812/пр от			
							21.12.2020			
							Прил. п.13			
							Приказ № Защита строительных конструкций и			
							Министром оборудования от коррозии			
							Росси №			
							812/пр от			
							21.12.2020			
219	219	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,03	9,37				
							Прил. п.13			
							Приказ № Защита строительных конструкций и			
							Министром оборудования от коррозии			
							Росси №			
							812/пр от			
							21.12.2020			
							Прил. п.13			
							Приказ № Защита строительных конструкций и			
							Министром оборудования от коррозии			

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Защита строительных конструкций и Министрия оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13										%	51	0,85	43,35	0,59	12				
Всего по позиции										100 м2	0,0504				11,80				
220	220	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (Устройство покрытия козырька из профлиста) Объем=5,04 / 100																
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическими процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586																			
		1 ОТ											277,06	1,15	16,06	20,83	335		
		2 ЭМ											469,17	1,25	29,56				
		3 в т.ч. ОТм											41,15	1,25	2,59	20,83	54		
		4 М											153,96		7,76				
		08.1.02.25	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям										m	0					
		08.3.09.05	Стальной угловой профиль (профилированный настил)										m	0					
		ЗТ											чел.-ч	31,7	1,15	1,837332			
		ЗТМ											чел.-ч	2,93	1,25	0,18459			
		Итого по расценке													900,19	53,38	389		
		ФОТ														18,65	326		
		Приказ НР Строительные металлические конструкции Министрия России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9											%	93	0,9	83,7	15,61		
		Приказ СП Строительные металлические конструкции Министрия России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9											%	62	0,85	52,7	9,83	205	
Всего по позиции																			
221	221	ФССЦ-08.3.09.04-0044	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5										m2	5,292				64,53	341,49

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		(Кровли)		Объем=5,04*1,05					
222	222	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (планка примыкания)	м2	1,1	50,65	55,72		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))		Объем=4,4*0,25					
Раздел 6. Устройство крыльца									
225	223	ФЕР46-04-003-03	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (Разборка бетонных конструкций крыльца)	м3	0,4				
		1 ОТ				275,18	110,07	20,83	2 293
		2 ЗМ				824,21	329,68		
		ЗТ		чел.-ч	32,26	12,904			
		Итого по расценке				1 099,39	439,75		
		ФОТ					110,07		2 293
		Приказ №Р Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: разборка отдельных элементов здания России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), в также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом		%	91	91	100,16		2 067
		Прил. п.40.2							
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: разборка отдельных элементов здания России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом		%	52	52	57,24		1 192
		Прил. п.40.2							
		Всего по позиции					597,15		
227	224	ФЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом (применит.)	100 м2	0,013				
		Объем=1,3 / 100							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ				325,85	1,15	4,87	101
		2 ЗМ				26,28	1,25	0,43	
		3 в т.ч. ОТМ				4,64	1,25	0,08	20,83

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производственно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ №Р Бетонные и железобетонные монолитные Министром строительства и работы в строительстве России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6		%	102	0,9	91,8		5,56	116
		Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Министром строительства и работы в строительстве России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6		%	58	0,85	49,3		2,99	62
		Всего по позиции							24,86	
233	228	ФССЦ- 01.7.07.12- 0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	М2		-1	3,62	-3,62		
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)								
234	229	ФССЦ- 04.1.02.05- 0044	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)	М3		0,4	667,83	267,13		
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)								
235	230	ФЕР26-01-048- 04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2		0,04				
		Объем=4 / 100 Приказ от При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введением новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
		1 ОТ					93,83	1,15	4,32	20,83
		2 ЗМ					36,80	1,25	1,84	
		3 в т.ч. ОТМ					6,50	1,25	0,33	20,83
		4 М					32,19		1,29	
		08.1.02.17 Сетка проволочная стальная плетеная и крученая		М2	105		4,2			
		ЗТ		чел.-ч	11	1,15	0,506			
		ЗТМ		чел.-ч	0,56	1,25	0,028			
		Итого по расценке					162,82		7,45	
		ФОТ							4,85	97
		Приказ №Р Теплоизоляционные работы		%	97	0,9	87,3		4,06	85
		Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20								

1.1 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях: населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Страница 87

1

1. Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск., ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

[illegible]

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в специальных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 в раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прик. 10 ТЗМ=1,15

табл.3 п.10.1

Страница 90

1.1. Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

	(Кровли)	М	42	
254	ФЕР12-01-035. Устройство металлической водосточной системы: прямые звенья труб			
03				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596				
1 ОТ				
4 М				
08.1.02.07 Труба водосточная	шт	1	42	
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	шт	2	84	
3Т	чел.-м	0,12	1,15	5,796
Итого по разделу			8,95	383,15
ФОТ	%	109	0,9	98,1
Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12				
Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45
				26,91
				561
Всего по позиции				464,55
Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 10x50 мм	шт	-8,4	39,00	-327,60
(Кровли)				
Трубы металлические для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт	42	119,27	5 009,34
(Кровли)				
Хомуты для труб (на твердое основание) металлических для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт	48	65,06	3 122,88
(Кровли)				
ФЕР12-01-035. Устройство металлической водосточной системы: колен	шт		30	
01				

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

Объем=24+6

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.596

1 ОТ									
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб									
ЗТ									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ НР Кровли									
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
Прил. п.12									
Приказ СП Кровли									
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
Прил. п.12									
Всего по позиции									
269	252	ФССЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	24	83,12	1 994,88	97,83	
(Кровли)									
260	253	ФССЦ-12.1.01.05-0048	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	6	83,12	498,72		
(Кровли)									
261	254	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	6				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596									
1 ОТ									
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб									
ЗТ									
Итого по расценке									
ФОТ									
Итого по расценке									
ФОТ									

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл. 3 п.10.1

Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12									
						109	0,9	98,1	11,71
									244
Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12									
						57	0,85	48,45	5,78
									121
Всего по позиции									
262	255	ФССЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм (Кровли)	шт	6			249,40	1 496,40
Всего по позиции									
									29,43
Раздел 8. Песа									
263	256	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	7,21				
Объем=721 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						375,84	1,15
		2 ЭМ						4,60	1,25
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25
		4 М						343,22	
		ЗТ				43,5	1,15	360,68025	
		ЗТм				0,07	1,25	0,630875	
		Итого по расценке						723,66	
		ФОТ							5 632,36
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков				110	0,9	99	3 123,58
		Минстроя							3 082,34
		России №							65 064
		812/пр от							64 413
		21.12.2020							
		Прил. п.8							

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производственно ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65		1 831,98	38 160
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020							
Прил. п.8							

264	257	ФЕР95-5-1	Здание гнезда на фасадах после разборки песов	100 отверстий	0,36		10 556,68
-----	-----	-----------	--	------------------	------	--	-----------

Объем=36 / 100							
1 ОТ						186,58	67,17
2 ЗМ						3 973,13	1 430,33
3 в т.ч. ОТМ						119,81	43,13
4 М						207,16	20,83
ЗТ							74,58
ЗТМ							
Итого по расценке						4 366,87	1 572,08
ФОТ							110,30

Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92		101,48	2 297
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020							2 113
Прил. п.103							

Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44		48,53	1 011
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020							
Прил. п.103							

Всего по позиции 1 722,09

Раздел 9. Мусор							
265	258	ФССЦп-01-01	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	19,9074	3,28	65,30

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделенных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

266	259	ФССЦпг-03-21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза	19,9074	21,26	423,23
	01-035	работавших вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км				
Итого по акту:						
Итого прямые затраты (справочно)						
В том числе:						
Оплата труда рабочих						
Эксплуатация машин						
Оплата труда машинистов						
Материалы						
Строительные работы						
Строительные работы						
В том числе:						
оплата труда						
1		эксплуатация машин и механизмов			7,28	380 664
1		материалы			5,65	28 851
		накладные расходы				829 133
		сметная прибыль				362 268
1		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ			7,28	188 045
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ				3 556
		В том числе:			485,35	9 111
		оплата труда				3 499
1		эксплуатация машин и механизмов			7,28	536
		накладные расходы				3 463
		сметная прибыль				1 613
		Итого ФОТ (справочно)				392 535
		Итого накладные расходы (справочно)				365 731
		Итого сметная прибыль (справочно)				189 658
		НДС 20%				360 325,60
		ВСЕГО по акту			235 656,96	2 161 953,60

Сдан: Директор ООО "Арматура"

П.В. Новиков

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принят: И.л. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД

ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ

Федоренко Д.В.

Расценки
соответствуют
СМЕРС О.И.Дмитриева