

Инвестор			Код
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		032205
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Армада"		
Стройка	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 32		
Объект	капитальный ремонт фасада		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)			53/ЭА38аг-2021
			08.04.2021
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	15.11.2021	с 10.11.2021 по 15.11.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Цоколь, фасад												
Ремонт оштукатуренного цоколя												

1	1	ФЕР46-02-009-Отбивка штукатурки с поверхностью: стен и	100 м2	0,54						
	02	потолков кирпичных (цоколь)								
Объем=54 / 100										
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов										
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;										
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15										
табл.3 п.10.1										
	1	ОТ	шт	4,6	2,484	178,00	1,15	110,54	21,09	2 331
	999-9900	Строительный мусор	чел.-ч	22,82	1,15	14,17122				
	3Т									
Итого по расценке						178,00		110,54		
	ФОТ							110,54		2 331
	Приказ № Работы по реконструкции зданий и	%	103	103				113,86		2 401
	Министром сооружений: усиление и замена существующих									
	России № конструкций, возведение отдельных									
	812/пр от конструктивных элементов									
	21.12.2020									
	Прил. п.40.1									
	Приказ СП Работы по реконструкции зданий и	%	59	59				65,22		1 375
	Министром сооружений: усиление и замена существующих									
	России № конструкций, возведение отдельных									
	774/пр от конструктивных элементов									
	11.12.2020									
	Прил. п.40.1									
Всего по позиции								289,62		
6	2	ФЕР15-04-006-Покраска поверхностей грунтовой	100 м2	0,54						
	03	глубокого проминирования: за 1 раз стен								
Объем=54 / 100										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
421/пр п.586										
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов										
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;										
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15										
табл.3 п.10.1										
	1	ОТ	шт	0,0103	0,005562			31,94	21,09	674
	2	ЗМ				44,73	1,3225	0,97	1,4375	0,75
	3	в т.ч. ОТМ				0,26	1,4375			21,09
	4	М				0,18				0,10
	14.3.01.03	Грунтовка	шт	4,65	3,3207975					
	3Т		чел.-ч							
	3ТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,015525				
Итого по расценке						45,88		32,79		
ФОТ								32,14		678

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90	28,93	610
Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65	13,39	282
Всего по позиции					75,11	
7 3 ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т		0,019	18 390,16	349,41
	(Отделочные работы) Объем=0,35*54/1000					
8 4 ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2		0,54		
	Объем=54 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					
	Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1					
	1 ОТ		1 055,70	1,3225	753,93	15 900
	2 ЭМ		53,24	1,4375	41,33	
	3 в т.ч. ОТм		18,96	1,4375	14,72	310
	4 М		4 768,29		2 574,88	
	ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	82,12725	
	ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	1,1178	
	Итого по расценке				5 877,23	
	ФОТ				3 370,14	16 210
Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90	768,65	14 589

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производственно ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п.10.1

Приказ С/П Отделочные работы
Министром
России №
774/пр от
11.12.2020
Прим. п.15

Всего по позиции								
9	5	ФССЦ-01.7.07.29-0111	Папки пропитанная	кг	-6,48	9,04	-58,58	6 751
		(Отделочные работы)						
10	6	ФССЦ-01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм	т	-0,00135	8 475,00	-11,44	
		(Отделочные работы)						
11	7	ФССЦ-03.2.01.01-0001	Порландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	-0,00702	412,00	-2,89	
		(Отделочные работы)						
12	8	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	-1,674	510,40	-854,41	
		(Отделочные работы)						
13	9	ФССЦ-06.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	-56,32	28,25	-1 647,54	
		(Отделочные работы)						
14	10	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС-153 накрывка" (марка М75-М100) (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм)	т	2,673	1 176,71	3 145,35	
		(Отделочные работы)						
15	11	ФССЦ-01.8.01.06-0003	Объем=16,5*54*3/1000 Сетка стеклотканевая 5x5 мм, плотность 75 г/м2	м2	5,832	23,60	137,64	
		(Отделочные работы)						
16	12	ФССЦ-01.7.15.07-0131	Объем=(58,32)/10 Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x120 мм	шт	54	6,22	335,88	
		(Отделочные работы)						
		Объем=(54*10)/10						

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

[illegible]

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прип. 10 ТЗМ=1,15

табл 3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ ГР Отделочные работы Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%		100	0,9	90	66,97		1 412
		Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%		49	0,85	41,65	30,89		653
23		19	ФСЦ- 14.5.11.01- 0003	Шпатлевка масляно-клеевая		т	-0,01566	2 898,50	391,13 -45,39		
24		20	ФСЦ- 14.5.11.02- 0106	(Отделочные работы) Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)		кг	108	9,14	987,12		
25		21	ФЕР15-04-019- 07	(Отделочные работы) Объем=1,0*2*54 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=54 / 100		100 м2	0,54				
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр п.595									
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
		1 ОТ									
		2 ЗМ									
		3 в т.ч. ОТМ									
		4 М									
		14.3.02.01 Краска акриловая									
		14.4.01.02 Грунтовка									
		ЗТ									
		ЗТМ									
		Итого по расценке									
		124,29									
		89,01									

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

ФОР		Приказ НР Отделочные работы		86,39		1 822	
Минстрой		Минстрой		77,75		1 640	
России № 812/пр от 21.12.2020		России № 812/пр от 21.12.2020					
Прил. п.15		Прил. п.15					
СП Отделочные работы		СП Отделочные работы		35,98		759	
Минстрой		Минстрой					
России № 774/пр от 11.12.2020		России № 774/пр от 11.12.2020					
Прил. п.15		Прил. п.15					
Всего по позиции		Всего по позиции		202,74			
26	22	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,00702	11 225,81	78,81
27	23	Счет-фактура № 4022 от 06 сентября 2021 г.	Краска фасад. PARADE F20 база А 9л 13,8кг RAL D2 040-30-05	кг	20,52	287,50	5 900
		(Отделочные работы)					
		(Отделочные работы)					
		Объем=0,02052*1000					
		Цена=345/1,2					
28	24	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (на пояске цоколя)	100 м2	0,0657		
		Объем=6,57 / 100					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586					
		При производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1					
		1 ОТ					
		2 ЭМ					
		3 в т.ч. ОТМ					
		4 М					
		04.3.01.08 Распределительный кладочный тяжелый цементный					
		0,134028					
		2,04					
		0,56					
		1,3225					
		24,56					
		21,09					
		4,12					
		1,4375					
		1,62					
		21,09					
		0,56					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 в раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3, п. 10.1

31		Чел.-ч	35,6	1,3225	3,0932217				
31М		Чел.-ч	1,27	1,4375	0,1199436				
Итого по расценке						334,81	29,24	55,5	
ФОТ							26,18	55,5	
Приказ НР Поли						%	112	0,9	100,8
Минстрой									
Россия №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прип. п.11									
Приказ СП Поли						%	65	0,95	55,25
Минстрой									14,46
Россия №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прип. п.11									
Всего по позиции							70,09		
29	25	ФСС- 04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,134028	548,30	73,49		
(Кровля)									
30	26	ФЕР1-01-01- 02	Устройство стяжек: на каждые 5 см изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до средней толщины 30мм)	100 м2	0,0657				
Объем=6,57 / 100									
Т3=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; ТЗМ=2)									
Приказ от При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25									
421/пр п.586									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15;									
421/пр прип.10 ТЗМ=1,15									
табл.3 п.10,1									
1 ОТ						3,49	2,645	0,61	21,09
2 ЗМ						7,56	2,875	1,43	
3 в т.ч. ОТМ						2,84	2,875	0,54	21,09
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый						м3	0,51	2	0,067014
цементный									

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (фоне указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр прип.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

[illegible]

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/лр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.95	%	89	422,16	8 904
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.95	%	44	208,71	4 402
37	33	ФЕР46-02-009-02 Объем штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=388 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	100 м2	3,88	1 129,63	
		1 ОТ 999-9900 Строительный мусор ЗТ	м чел.-ч	4,6 22,82	17,848 101,82264	16 751
		Итого по расценке ФОТ		178,00	794,24 794,24	16 751 17 254
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений; усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/лр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103	818,07	17 254
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений; усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/лр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59	468,60	9 883
38	34	ФЕР53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором Объем=26 / 10	10 м	2,6	2 080,91	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов											
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;											
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15											
табл.3 п.10.1											
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов											
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;											
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15											
табл.3 п.10.1											
04.3.01.09 Раствор цементный											
1 ОТ							24,31	1,15	72,69	21,09	1 533
4 М							0,02		0,05		
ЗТ											
Итого по расценке							24,33		72,74		
ФОТ									72,69		1 533
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)									66,87		1 410
Министр											
России №											
812/пр от											
21.12.2020											
Прил. п.87											
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)											
Министр											
России №											
774/пр от											
11.12.2020											
Прил. п.87											
Всего по позиции											
39	35	ФСЦ-	Раствор готовый кладочный, цементный,	м3		0,052	548,30		28,51		
		04.3.01.09-	М150								
		0015									
(Стены (ремонтно-строительные))											
44	36	ФЕР15-04-006-	Покрывшие поверхностей грунтовой	100 м2		5,43					
		03	глубокого проникновения: за 1 раз стен								
Объем=543 / 100											
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по											
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/пр п.586											
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов											
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;											
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15											
табл.3 п.10.1											
1 ОТ							44,73	1,3225	321,21	21,09	6 774
2 ЗМ							0,97	1,4375	7,57		
3 в т.ч. ОТМ							0,26	1,4375	2,03	21,09	43
4 М							0,18		0,98		

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 На капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прип. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

14.3.01.03 Грунтовка	<i>m</i>	<i>0,0103</i>		<i>0,05929</i>						
ЗТ	чел.-ч	4,65		1,3225		33,3924638				
ЗТм	чел.-ч	0,02		1,4375		0,1561125				
Итого по расценке				45,88				328,76		
ФОТ								323,24		6 817
Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90				290,92		6 135
Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65				134,63		2 839
Всего по позиции	T			0,19		18 390,16		755,31		
Грунтовка: водо-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)								3 494,13		
(Отделочные работы) Объем=0,35*543/1000										
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			3,86						
Объем=388 / 100										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
421/пр п.596										
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15;										
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
1 ОТ						1 055,70	1,3225	5 417,11	21,09	114 247
2 ЭМ						53,24	1,4375	296,95		
3 в т.ч. ОТм						18,96	1,4375	105,75	21,09	2 230
4 М						4 768,29		18 500,97		
ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	590,0995						
ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	8,0316						
Итого по расценке				5 877,23				24 215,03		116 477
ФОТ								5 522,86		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
42/лр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ № Отделочные работы Минстрой Росси № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90	4 970,57	104 829
		Приказ СП Отделочные работы Минстрой Росси № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65	2 300,27	48 513
		Всего по позиции					31 485,87	
47	39	ФСЦ- 01.7.07.29- 0111	Пакля пропитанная	кг		-46,56	9,04	-420,90
		(Отделочные работы)						
48	40	ФСЦ- 01.7.15.06- 0121	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм	т		-0,0097	8 475,00	-82,21
		(Отделочные работы)						
49	41	ФСЦ- 03.2.01.01- 0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д10 (ЦЕМ I 32,5Н)	т		-0,05044	412,00	-20,78
		(Отделочные работы)						
50	42	ФСЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3		-12,028	510,40	-6 139,09
		(Отделочные работы)						
51	43	ФСЦ- 08.1.02.17- 0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2		-419,04	28,25	-11 837,88
		(Отделочные работы)						
52	44	ФСЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)	т		12,804	1 176,71	15 066,59
		(Отделочные работы) Объем=16,5*3887/1000						
53	45	ФСЦ- 01.8.01.06- 0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	10 м2		41,904	23,60	988,93
		(Отделочные работы) Объем=(419,04) / 10						

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

54	46	ФССЦ-01.7.15.07-0131	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x120 мм (Отделочные работы) Объем=(388*10) / 10	10 шт	388	6,22	2 413,36	
55	47	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею Объем=27,6 / 100	100 м	0,276			
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1					
		11.3.03.13	Узлов ПВХ ЗТ	п.м Чел.-ч	100 6,7	1,3225 2,445567	57,15 36,00	1,3225 21,09
			Итого по расценке			93,15	20,86 9,94	21,09 440
		ФОТ					30,80	440
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	20,86 20,28	428
		Приказ СП Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	9,75	206
56	48	ФССЦ-11.3.03.10-0072	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25x25 мм с сеткой 100x100 мм (Материалы) Объем=27,6 / 10	10 м	2,76	23,44	60,83 64,69	
57	49	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных Объем=12,904/1,9	м3	6,739			

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ	19,50	1,15	151,12	21,09	3 187
2 ЗМ	8,55	1,15	66,26		
3 в т.ч. ОТМ	6,94	1,15	53,78	21,09	1 134
ЗТ					
ЗТМ	чел.-ч	2,5	1,15	19,374625	
	чел.-ч	0,69	1,15	5,3473965	

Итого по расценке	28,05		217,38		
ФОТ			204,90		4 321
Приказ НР Изготовление в построечных условиях	%	73			
Министром материалов, полуфабрикатов, металлических			149,58		3 154
России № и трубопроводных заготовок					
812/пр от					
21.12.2020					
Прил. п.108					

Приказ СП Изготовление в построечных условиях	%	34			
Министром материалов, полуфабрикатов, металлических			69,67		1 469
России № и трубопроводных заготовок					
774/пр от					
11.12.2020					
Прил. п.108					

58	50	ФЕР15-04-006- Покрытие поверхностей грунтовокой	100 м2	5,43	436,63
	04	глубокого проникновения: за 2 раза стен			

Объем=543 / 100
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ	157,00	1,3225	1 127,44	21,09	23 778
2 ЗМ	1,62	1,4375	12,65		
3 в т.ч. ОТМ	0,37	1,4375	2,89	21,09	61
4 М	0,36		1,95		
14.3.01.03 Грунтовка	т	0,02	0,1086		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных рождений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1, 15; ЗМ=1, 15 к раск.; ЗПМ=1, 15; ТЗ=1, 15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1, 15
табл. 3 п. 10.1

Приказ № Материальные работы (ремонтно-строительные) России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 Приказ СП Материальные работы (ремонтно-строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96		%	90	90			1 153,63	24 331
Всего по позиции							3 638,34	
61	53 ФССС-01.1.02.10-0002	Асбест хризотимовый	т	-0,06516	3 210,50	-209,20		
(Материальные работы (ремонтно-строительные))								
62	54 ФССС-01.7.07.04-0003	Дисперсия (эмульсия) поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная	т	-0,01629	16 385,00	-266,91		
(Материальные работы (ремонтно-строительные))								
63	55 ФССС-01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	-0,06516	586,47	-38,21		
(Материальные работы (ремонтно-строительные))								
64	56 ФССС-02.4.03.02-0001	Щебень пористый из метатермического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	-0,025521	74,58	-1,90		
(Материальные работы (ремонтно-строительные))								
65	57 ФССС-03.2.02.09-0011	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М400 (ЦЕМ I 32,5Н СС)	т	-0,06516	492,70	-32,10		
(Материальные работы (ремонтно-строительные))								
66	58 ФССС-14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	-7,602	8,09	-61,50		
(Материальные работы (ремонтно-строительные))								
67	59 ФССС-14.5.11.02-0106	Шпательная финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	кг	1086	9,14	9 926,04		
(Отделочные работы) Объем=1,0*2*543								

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прип. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
70	62	Счет-фактура Краска фасад. PARADE F20 база А 9л 13,8кг № 4022 от 06 РАЛ D2 020-50-80 септибры 2021 г.	кг	206,34	250,00	9 081,87	5,68	51 595	
(Отдельные работы) Объем=0,20634*1000 Цена=300/1,2									
71	63	ФЕР13-06-003-Очистка поверхности цветками (поверхности газовой трубы) 01	м2	7,1					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
1 ОТ									
ЗТ									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13									
Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13									
%									
51									
0,85									
43,35									
31,26									
659									
Всего по позиции									
164,38									
72	64	ФЕР13-03-002-Отрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (поверхности газовой трубы)	100 м2	0,071					
Объем=7,1 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

1 ОТ	56,55	1,3225	5,31	21,09	112
2 ЭМ	9,22	1,4375	0,94	0,94	
3 в т.ч. ОТМ	0,22	1,4375	0,02	21,09	
4 М	152,04		10,79		
ЗТ					
ЗТМ					

Итого по расценке

ФОТ	217,81		17,04		112
-----	--------	--	-------	--	-----

Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии

России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.13	%	94	0,9	84,6	95
--	---	----	-----	------	----

Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии

России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13	%	51	0,85	43,35	49
--	---	----	------	-------	----

Всего по позиции

73	65	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (поверхности газовой трубы)	100 м2	0,071	23,86
----	----	-----------------	---	--------	-------	-------

Объем=7,1 / 100

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586
 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

1 ОТ	19,32	2,645	3,63	21,09	77
2 ЭМ	6,01	2,875	1,23		

Страница 24

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Работы по реконструкции зданий и
Министр сооружений; разборка отдельных
России № конструктивных элементов здания
774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в
11.12.2020 целом
Прил. п.40.2

75	67	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,0592	215,65	44,41	937
Объем=5,92 / 100								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
		1 ОТ				1 288,96	1,15	1 822
		2 ЭМ				236,16	1,25	17,48
		3 в т.ч. ОТМ				46,96	1,25	3,48
		4 М				6 229,34		21,09
		11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	М2	100	5,92		368,78
		ЗТ		чел.-ч	145,19	1,15	9,8845352	73
		ЗТМ		чел.-ч	3,94	1,25	0,29156	
		Итого по расценке				7 734,46		472,65
		ФОТ						89,87
		Приказ НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2	87,35
		Министр						1 895
		России №						1 842
		812/пр от						
		21.12.2020						
		Прил. п.10						
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75	42,01
		Министр						886
		России №						
		774/пр от						
		11.12.2020						
		Прил. п.10						
Всего по позиции						602,01		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов.
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

76	68	ФССЦ-11.3.02.04-0032	Блок оконный из ПВХ-профиля, трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, двухкамерный стеклопакетом (32 мм), площадь до 3,5 м2	м2	5,92	2 533,34	14 997,37	
77	69	ФЕР15-04-006-03	(Деревянные конструкции) Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м.2	0,036			
			Объем=3,6 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					
			1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М			44,73 0,97 0,26 0,18	1,15 1,25 1,25 0,01	1,85 0,04 21,09 0,01
		14.3.01.03	Грунтовка	м	0,0103	0,0003708		
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	0,19251	
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,0009	
			Итого по расценке				45,88	1,90
			ФОТ					1,86
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	1,67
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15					
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	0,77
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15					
78	70	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т	0,0013	18 390,16	23,91	4,34
			(Материалы) Объем=0,35*3,6/1000					
79	71	ФЕР15-02-031-01	Шпательная поверхность оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м.2	0,036			

Приказ от 04.08.2020 № 421/лр приг. 10 табп. 3 п. 10.1

$$O_{5:EM} = 3,6 / 100$$

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; З3=1,15; З3М=1,25

421/пр п.586

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ						19,50	1,23	21,09	26
2 ЗМ						8,55	0,54		
3 в т.ч. ОТМ						6,94	0,44	21,09	9
ЗТ		чел.-ч	2,5		0,1575				
ЗТМ		чел.-ч	0,69		0,04347				
Итого по расценке						28,05	1,77		
ФОТ							1,67		35
Приказ № Изготовление в построечных условиях		%	73		73		1,22		26
Министром материалов, полугафрикатов, металлических									
России № и трубопроводных заготовок									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.108									
Приказ СП Изготовление в построечных условиях		%	34		34		0,57		12
Министром материалов, полугафрикатов, металлических									
России № и трубопроводных заготовок									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.106									
Всего по позиции					0,036		3,56		
84 76 ФЕР15-04-006- Покрытие поверхностей грунтовокой		100 м2							
03 03	глубокого проникновения: за 1 раз стен								
	Объем=3,6 / 100								
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
	04.08.2020 № позвождению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	421/пр п.586								
1 ОТ		т	0,0103		0,0003708				39
2 ЗМ						44,73	1,15	1,85	21,09
3 в т.ч. ОТМ						0,97	1,25	0,04	
4 М						0,26	1,25	0,01	21,09
14.3.01.03 Грунтовока						0,18		0,01	
ЗТ		чел.-ч	4,65		1,15				
ЗТМ		чел.-ч	0,02		1,25				
Итого по расценке					0,0009				
ФОТ						45,88	1,90		39
Приказ № Отделение работ		%	100		0,9			1,86	35
Министром								1,67	
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.15									

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗ(1=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ СП Отделочные работы	Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65	0,77	16
85	77	ФССЦ- 14.4.01.02- 0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т			0,000371	11 225,81	4,34
86	78	ФЕР15-04-007- 01	(Материалы) Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=3,6 / 100	100 м2			0,036		4,16
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					380,71	1,15
			2 ЭМ					10,41	1,25
			3 в т.ч. ОТМ					1,97	0,09
			4 М					642,56	23,13
			14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,03		0,00108		
			14.4.01.02 Грунтовка	т	0,02		0,00072		
			ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	1,803384		
			ЗТМ	чел.-ч	0,17	1,25	0,00765		
			Итого по расценке					1 033,68	
			ФОТ						39,36
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		15,85
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15						14,27
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		6,60
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15						139
87	79	ФССЦ- 14.5.11.02- 0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т			-0,001836	11 397,10	60,23
			Всего по позиции						-20,93

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

(Отделочные работы)									
88	80	ФССЦ-14.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (Материалы)	т	0,00072	11 225,81	8,08		
89	81	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Шпателька финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2) (Отделочные работы)	кг	7,2	9,14	65,81		
Объем=1,0*2*3,6									
90	82	ФССЦ-14.3.02.01-0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11 (Отделочные работы)	т	0,00108	8 505,00	9,19		
91	83	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,026				
Объем=2,6 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № вводе новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ			165,02	1,15	4,96	21,09
			2 ЗМ			10,45	1,25	0,34	
			3 в т.ч. ОТМ			2,16	1,25	0,07	21,09
			4 М			2 189,21		56,92	
			11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ	м	0				
			11.3.03.14- Заглушки торцевые двухсторонние к 1000 подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм	10 шт	0				
			ЗТ	чел.-ч	19,44	1,15	0,581256		
			ЗТМ	чел.-ч	0,18	1,25	0,00585		
			Итого по расценке			2 365,48		62,22	
			ФОТ					5,03	106
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2	4,89	103
			Министром России № 812/пр от 21.12.2020						
			Прил. п.10						

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стосенных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	48,75	2,35	50
Всего по позиции							
92	84 ФССЦ- 11.3.03.01- 0007	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	м	2,6		49,56	128,86
(Деревянные конструкции)							
Ремонт наружных оконных откосов							
93	85 ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,739			
Объем=73,9 / 100							
		1 ОТ				353,23	261,04
		2 ЭМ				5,13	3,79
		3 в т.ч. ОТМ				1,54	1,14
		4 М				96,05	70,98
	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184	0,135976		
	999-9900	Строительный мусор	т	0,224	0,165536		
	ЗТ		чел.-ч	41,41	30,60199		24
	ЗТМ		чел.-ч	0,12	0,08868		
Итого по расценке							
					454,41	335,81	5 529
ФОТ							
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							
			%	90	90	262,18	4 976
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92							
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							
			%	46	46	120,60	2 543
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92							
Всего по позиции							
94	86 ФССЦ- 08.3.03.05- 0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	-0,004434		8 023,00	-35,57
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п. 10.1

95	87	ФССЦ-08.3.05.01-0002	Лист гладкий РАППЛА; полиэстер	м2	17	118,83	2 020,11	
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))					
			Объем=73,9'0,23					
96	88	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (разборка стяжек под отливки)	100 м2	0,14			
			Объем=14 / 100					
			Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8					
			04.08.2019 № 507/пр табл.2					
			п.1					
			1 ОТ			282,66	0,8	31,66 21,09 688
			2 ЗМ			43,61	0,8	4,88
			3 в т.ч. ОТМ			17,15	0,8	1,92 21,09 40
			4 М			8,54	0	0,00
			04.3.01.08 Раствор асбестовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04	0		
			ЗТ	чел.-ч	35,6	0,8	3,9872	
			ЗТМ	чел.-ч	1,27	0,8	0,14224	
			Итого по расценке ФОТ			334,81		36,54 33,58 708
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	%	112	0,9	100,8	33,85 714
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	%	65	0,85	55,25	
			Приказ СП Толпы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	%			18,55	391
97	89	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на камне 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (разборка стяжек под отливки до толщины 30мм)	100 м2	0,14			
			Объем=14 / 100					
			ТЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)					
			Всего по позиции				88,94	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

04.09.2019 №
507/лр табл.2
п.1

1 ОТ						3,49	1,6		0,78	21,09	16
2 ЭМ						7,56	1,6		1,69		
3 в т.ч. ОТМ						2,84	1,6		0,64	21,09	13
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый											
цементный											
ЗТ					чел.-ч	0,44	1,6	0,09856			
ЗТМ					чел.-ч	0,21	1,6	0,04704			
Итого по расценке						11,05			2,47		
ФОТ											
Приказ НР Полы											
Министр											
России №											
812/лр от											
21.12.2020											
Прил. п.11											
Приказ СП Полы											
Министр											
России №											
774/лр от											
11.12.2020											
Прил. п.11											
					%	65	0,85	55,25		0,78	16
Всего по позиции											
98	90	ФЕР15-02-003-Высококачественная штукатурка фасадов	100 м					0,739		4,68	
01											
цементно-известковым раствором по											
камень откосов при ширине: до 200 мм											
плоских											
Объем=73,9 / 100											
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/лр п.586											
1 ОТ						307,84	1,15		261,62	21,09	5 518
2 ЭМ						3,90	1,25		3,60		
4 М						347,13			256,53		
ЗТ					чел.-ч	32	1,15	27,1952			
Итого по расценке						658,87			521,75		
ФОТ											
									261,62		5 518

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ № Отделочные работы		%	100	0,9	90	235,46	4 966
Минстрой России №							
812/пр от							
21.12.2020							
Прил. п.15							
Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65	108,96	2 298
Минстрой							
России №							
774/пр от							
11.12.2020							
Прил. п.15							
Всего по позиции						866,17	
99	91	ФЕР15-04-006-03	Покрывшие поверхность грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,396		
Объем=39,6 / 100							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введены новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
1 ОТ						44,73	1,15
2 ЗМ						0,97	1,25
3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25
4 М						0,18	
14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0040788		0,07
ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	2,11761		
ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,0099		
Итого по расценке						45,88	
ФОТ						20,92	433
Приказ № Отделочные работы		%	100	0,9	90	18,45	390
Минстрой							
России №							
812/пр от							
21.12.2020							
Прил. п.15							
Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65	8,54	180
Минстрой							
России №							
774/пр от							
11.12.2020							
Прил. п.15							
Всего по позиции						47,91	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 табл.3 п.10.1

100	92	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т	0,0139	18 390,16	255,62	
			(Отделочные работы) Объем=0,35*39,6/1000					
101	93	ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м	2,33			
			Объем=233 / 100					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
			1 ОТ			307,84	1,15	824,86
			2 ЭМ			3,90	1,25	11,36
			4 М			347,13		808,81
			ЗТ	чел.-ч	32	1,15	85,744	
			Итого по расценке			658,87		1 645,03
			ФОТ					17 396
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90	824,86
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65	742,37
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65	343,55
								7 245
			Всего по позиции					2 730,95
102	94	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-1,5611	517,91	-808,51	
			(Отделочные работы)					
103	95	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э накрывка" (марка М75-М100) (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)	т	1,31	1 176,71	1 541,49	
			(Отделочные работы) Объем=16,5*39,6*2/1000					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421пр прил. 10 ЗМ=1,15 табл.3 и 10.1

104	96	ФЕР89-11-1 растворов в построечных условиях: цементных Объем=1,31/1,9	м3	0,689					
		1 ОТ		19,50	13,44	21,09	283		
		2 ЗМ		8,55	5,89				
		3 в т.ч. ОТМ		6,94	4,78	21,09	101		
		ЗТ	цел.-ч	2,5	1,7225				
		ЗТМ	цел.-ч	0,69	0,47541				
		Итого по расценке		28,05	19,33				
		ФОТ			18,22		384		
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министром материалов, полугабриков, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	%	73	73	13,30	280		
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министром материалов, полугабриков, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	%	34	34	6,19	131		
105	97	ФЕР15-04-006- 04 Покрытие поверхностей грунтовок глубокого проникновения; за 2 раза стен	100 м2	0,396	38,82				
		Объем=39,6 / 100							
		Приказ от При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ			157,00	1,15	71,50	21,09	1 508
		2 ЗМ			1,62	1,25	0,80		
		3 в т.ч. ОТМ			0,37	1,25	0,18	21,09	4
		4 М					0,14		
		14.3.01.03 Грунтовка	шт	0,02	0,00792				
		ЗТ	цел.-ч	16,32	1,15	7,432128			
		ЗТМ	цел.-ч	0,03	1,25	0,01495			
		Итого по расценке		158,98	72,44				
		ФОТ			71,68				1 512

Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 табл.3 п.10.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
Производство ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;										
Приказ НР Отделочные работы										
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
%										
100										
0,9										
90										
64,51										
1 361										
Приказ СП Отделочные работы										
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
%										
49										
0,85										
41,65										
29,85										
630										
Всего по позиции										
166,80										
106	98	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	г	0,00792 11 225,81					88,91
(Отделочные работы)										
107	99	ФЕР62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилцелатным составом: с лесов и земли	100 м2	0,396					
Объем=39,6 / 100										
1 ОТ										
2 ЭМ										
3 в т.ч. ОТм										
4 М										
ЗТ										
ЗТм										
Итого по расценке										
ФОТ										
Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)										
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96										
%										
90										
90										
73,16										
1 714										
1 543										
Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)										
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96										
%										
46										
46										
37,39										
788										
Всего по позиции										
236,53										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

108	100	ФССЦ-01.1.02.10-0002	Асбест хризотиповый	т	-0,004752	3 210,50	-15,26		
(Материальные работы (ремонтно-строительные))									
109	101	ФССЦ-01.7.07.04-0003	Дисперсия (эмульсия) поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная	т	-0,001188	16 385,00	-19,47		
(Материальные работы (ремонтно-строительные))									
110	102	ФССЦ-01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	-0,004752	586,47	-2,79		
(Материальные работы (ремонтно-строительные))									
111	103	ФССЦ-02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлама М 600, фракция 5-10 мм	м3	-0,001861	74,58	-0,14		
(Материальные работы (ремонтно-строительные))									
112	104	ФССЦ-03.2.02.09-0011	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М400 (ЦЕМ I 32,5Н СС)	т	-0,004752	492,70	-2,34		
(Материальные работы (ремонтно-строительные))									
113	105	ФССЦ-14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	-0,5544	8,09	-4,49		
(Материальные работы (ремонтно-строительные))									
114	106	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	кг	79,2	9,14	723,89		
(Отделочные работы)									
Объем=1,0*2*39,6									
115	107	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с леев вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0,396				
Объем=39,6 / 100									
Праймер от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ			120,21	1,15	54,74	21,09
			2 ЗМ			4,06	1,25	2,01	
			3 в т.ч. ОТМ			0,70	1,25	0,35	21,09
			4 М			0,02		0,01	
			14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,039	0,015048			
			14.4.01.02 Грунтовка	т	0,013	0,005148			

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ТЗМ=1,15; табл.3 п.10.1

3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
01.7.04.07 Складные изделия									
07.1.01.03 Блоки дверные металлические									
ЗТ				компл	0				
ЗТМ				м2	1	5			
				чел.-ч	2,4	1,15	13,8		
				чел.-ч	0,17	1,25	1,0625		
Итого по расценке						63,94			
ФОТ							355,57		260
Приказ НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7		3 147
Министр							149,22		2 634
России №							124,90		
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.9									
Приказ СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,85	52,7	78,64	1 658
Министр									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.9									
Всего по позиции									
121	113	ФССП-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2. (2,6м2)	м2	5	1 455,11	7 325,55		
122	114	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ТЗМ=1,25									
1 ОТ						11,01	1,15	25,32	534
2 ЭМ						2,11	1,25	5,28	
4 М						2,32		4,64	
01.7.04.01 Доводчики дверные				шт	2				
ЗТ				чел.-ч	1,11	1,15	2,553		
Итого по расценке						15,44		35,24	
ФОТ								25,32	534
Приказ НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7	21,19	447
Министр									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.9									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Строительные металлические конструкции % 62 0,85 52,7 13,34 281
Министром
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.9

Всего по позиции		шт	2	428,27	856,54	69,77
123	115 ФСС- 01.7.04.01- 0011	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	2	428,27	856,54

124	116 ФЕР10-01-039- 03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,05		
-----	-------------------------	--	--------	------	--	--

Объем=5 / 100
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологиями процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.596

1 ОТ	1 031,55	1,15	59,31	21,09	1 251
2 ЗМ	250,56	1,25	15,66		
3 в т.ч. ОТм	48,15	1,25	3,01	21,09	63
4 М	1 185,54		59,28		

01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0	27		
11.1.01.10 Наличники	м	540	5		
11.2.02.01 Блоки дверные	м2	100	6,6125		
ЗТ	чел.-ч	115	1,15		
ЗПМ	чел.-ч	4,07	1,25	0,254375	
Итого по расценке				2 467,65	134,25

Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2	62,32	1 314
Министром					60,58	1 277
России №						
812/пр от						
21.12.2020						
Прил. п.10						
Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		
Министром						
России №						
774/пр от						
11.12.2020						
Прил. п.10						
Всего по позиции					223,96	614

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

125	117	ФССЦ-11.2.02.02-0011	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 (1,6м2)	м2	5	239,56	1 197,80
126	118	ФССЦ-11.1.01.10-0002	(Деревянные конструкции) Наличники из древесины, Н-1, Н-2, сечение 13x44 мм	м	21	2,94	61,74
127	119	ФССЦ-01.7.04.07-0001	(Деревянные конструкции) Комплект скобных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание	компл	3	94,68	284,04
128	120	ФЕР15-04-025-04	(Деревянные конструкции) Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов (Т.ч. прил. 15.3 п.13 К=2,7)	100 м2	0,135		
Объем=13,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ		м	0,0033399	784,60	1,15
		2 ЭМ				6,22	1,25
		3 в т.ч. ОТм				1,18	1,25
		4 М				240,98	32,53
		14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению				
		ЗТ		чел.-ч	13,087575		
		ЗТм		чел.-ч	0,016875		
		Итого по расценке				1 011,80	
		ФОТ				152,28	
		Приказ НР Отделочные работы		%	90	118,90	2 507
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15				107,01	2 256
		Приказ СП Отделочные работы		%	41,65	49,52	1 044
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15					
Всего по позиции							308,81

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

129	121	ФССЦ-14.02.04-0116	Краска для внутренних работ МА-025, коричневая	т	0,00334	11 672,90	38,99	
(Отделочные работы)								
130	122	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,036			
Объем=3,6 / 100								
Приказ от При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596								
		1 ОТ		т	0,0103	0,0003708	44,73	1,85
		2 ЗМ					0,97	1,25
		3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,25
		4 М					0,18	0,01
		14.3.01.03 Грунтовка						
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	0,19251	1,90
		ЗПМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,0009	1,86
		Итого по расценке					45,88	1,67
		ФОТ						
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90	35
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15						
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65	0,77
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15						16
Всего по позиции							4,34	
131	123	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т	0,001	18 390,16	18,39	
(Отделочные работы)								
Объем=0,35*3,6/1000								
132	124	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,036			
Объем=3,6 / 100								

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 42 /нр прип. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

137	129	ФЕР15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшеная: по штукатурке стен Объем=3,6 / 100	100 м2	0,036	3,56			
							2 ЗМ	8,55	0,54
							3 в т.ч. ОТМ	6,94	0,44
							ЗТ	2,5	21,09
							ЗТМ	0,1575	
							Итого по расценке	0,04347	
							ФОТ	28,05	1,77
							Приказ № Изготовление в построенных условиях Министра материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	73	1,67
							Приказ СИ Изготовление в построенных условиях Министра материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	73	1,22
							Итого по расценке	0,57	12
137	129	ФЕР15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшеная: по штукатурке стен Объем=3,6 / 100	100 м2	0,036	3,56			
							1 ОТ	380,71	1,15
							2 ЗМ	10,41	1,25
							3 в т.ч. ОТМ	1,97	1,25
							4 М	642,56	23,13
							14.3.02.01 Краска акриловая	0,00108	
							14.4.01.02 Грунтовка	0,00072	
							ЗТ	1,803384	
							Итого по расценке	0,00765	
							ФОТ	1,033,68	39,36
137	129	ФЕР15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшеная: по штукатурке стен Объем=3,6 / 100	100 м2	0,036	3,56			
							Приказ № Отделочные работы Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	90	15,85
							Итого по расценке	14,27	301
							ФОТ	15,85	334
							Приказ № Отделочные работы Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	90	15,85
							Итого по расценке	14,27	301
							ФОТ	15,85	334
							Приказ № Отделочные работы Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	90	15,85
							Итого по расценке	14,27	301
							ФОТ	15,85	334

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Отделочные работы Министрoя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
			%	49	0,85	41,65	6,60	139	
Всего по позиции									
138	130	ФССЦ-14.5.11.02-0101	Шпателька водно-дисперсионная	т	-0,001836	11 397,10	60,23		
(Отделочные работы)									
139	131	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,00072	11 225,81	8,08		
(Отделочные работы)									
140	132	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Шпателька финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	кг	7,2	9,14	65,81		
(Отделочные работы)									
141	133	ФССЦ-14.3.02.01-0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т	0,00108	8 505,00	9,19		
(Отделочные работы)									
Раздел 3. Ремонт балконов и экранов									
142	134	ФЕРр59-20-1	Смена обделок из листовой стали (лопастов, сандринов, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,195				
Объем=19,5 / 100									
Приказ от Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
		1 ОТ				353,23	1,15	79,21	21,09
		2 ЭМ				5,13	1,15	1,15	
		3 в т.ч. ОТм				1,54	1,15	0,35	21,09
		4 М				96,05		18,73	
		08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184				
		999-9900	Строительный мусор	т	0,224				
		ЗТ		чел.-ч	41,41	1,15	9,2861925		
		ЗТм		чел.-ч	0,12	1,15	0,02691		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

				Итого по расценке		454,41		99,09		1 678	
				ФОТ				79,56		1 510	
				Приказ № Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%		90		90	
				Министров							
				России №							
				812/пр от							
				21.12.2020							
				Прил. п.92							
				Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%		46		46	
				Министров						36,60	
				России №							
				774/пр от							
				11.12.2020							
				Прил. п.92							
				Всего по позиции				207,29			
143	135	ФСС-	Лист гладкий РАППИ.А: полиэстер	м2	4,88	118,83	579,89				
				08.3.05.01-							
				0002							
				(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))							
				Объем=19,5*0,25							
144	136	ФЕР11-01-011-	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (разборка)	100 м2	0,09						
				01							
				Объем=9 / 100							
				Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
				04.09.2019 №							
				507/пр табл.2							
				п.1							
				1 ОТ		282,66		0,8		20,35	
				2 ЗМ		43,61		0,8		3,14	
				3 в т.ч. ОТМ		17,15		0,8		1,23	
				4 М		8,54		0		0,00	
				04.3.01.09		Распороз готовый кладочный тяжелый цементный		м3		2,04	
				3Т		35,6		0,8		2,5632	
				ЗПМ		1,27		0,8		0,09144	
				Итого по расценке		334,81		23,49		21,58	
				ФОТ				21,75		459	
				Приказ № Поты				%		112	
				Министров						0,9	
				России №						100,8	
				812/пр от							
				21.12.2020							
				Прил. п.11							

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10
ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ от 04.08.2020 № 774/пр от 11.12.2020
Прил. п.11

Приказ СП Полы
Минстроя
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.11

145	137	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (разборка до толщины 30мм)	100 м2	0,09	57,16	11,92	251
-----	-----	-----------------	---	--------	------	-------	-------	-----

Объем=9 / 100

Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1

ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1	ОТ	3,49	1,6	0,50	21,09	11
2	ЭМ	7,56	1,6	1,09		
3	в т.ч. ОТМ	2,84	1,6	0,41	21,09	9
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный толстый цементный					
ЗТ	чел.-м	0,44	1,6	0,06336		
ЗТМ	чел.-м	0,21	1,6	0,03024		
Итого по расценке		11,05				
ФОТ					1,59	20
Приказ НР Полы					0,91	20
Минстроя					0,92	
России №						
812/пр от						
21.12.2020						
Прил. п.11						
Приказ СП Полы					0,50	11
Минстроя						
России №						
774/пр от						
11.12.2020						
Прил. п.11						

Всего по позиции

146	138	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3	1,02	3,01		
-----	-----	-----------------	--------------------------------	----	------	------	--	--

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15									
табл.3 п.10.1									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15									
табл.3 п.10.1									
1 ОТ 2 ЗМ 999-9900 Строительный мусор ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений; разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2 Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений; разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2									
% 91 91 220,58 258,74 85,95 78,21 1 813 1 650									
52 52 44,09 943									
Всего по позиции 381,64									
147	139	ФЕР13-06-003- Очистка поверхности цоколями	м2	9,1					
01									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
421/пр п.586									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15									
табл.3 п.10.1									
1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ чел.-ч 0,9 1,3225 10,831275 7,08 1,3225 92,43 21,09 1 949 7,08 1,3225 92,43 21,09 1 949									
92,43 21,09 1 949									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/гпр прил.10 ТЗМ=1,15

табл.3 п.10.1

		Приказ № Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6	78,20	1 649
		России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13						
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35	40,07	845
		России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13						
		Всего по позиции					210,70	
148	140	ФЕР13-03-002- Грунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (арматуры)	100 м2			0,091		
	04	Объем=9,1 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ЗТМ=1,25 421/пр п.586						
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1						
		1 ОТ				56,55	1,3225	144
		2 ЗМ				9,22	1,4375	
		3 в т.ч. ОТм				0,22	1,4375	
		4 М				152,04		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	0,6390452	6,81	21,09
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0026163	1,21	21,09
							0,03	
							13,84	
		Итого по расценке				217,81	21,86	
		ФОТ					6,84	145
		Приказ № Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6	5,79	123
		России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13						

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 42/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13									
Всего по позиции 30,62									
149	141	ФЕР68-23-1	Ремонт металлических ограждений: мелкий	М2	4,1	30,62			
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 42/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
1 ОТ									
2 ЗМ									
4 М									
ЗТ									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)									
Минстрой									
России №									
812/лр от									
21.12.2020									
Прил. п.102									
Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)									
Минстрой									
России №									
774/лр от									
11.12.2020									
Прил. п.102									
Всего по позиции 222,05									
150	142	ФЕР46-01-001-05	Усиление перекрытий железобетоном сверху (бетонирование)	М3	1,02	222,05			
05									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 42/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
1 ОТ									
2 ЗМ									
3 в т.ч. ОТм									
4 М									

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прип.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15;									
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15									
табл.3 п.10.1									
ФОТ									
Приказ № Полю									
Минстрой									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.11									
Приказ СП Полю									
Минстрой									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.11									
Всего по позиции									
153	145	ФСС-	Бимоль: Стандарт ЭПП	м2	10,08	15,03	189,03	151,50	
12.1.02.03-									
0023									
(Полы)									
154	146	ФЕР11-01-011-	Устройство стяжек: цементных толщиной 20	100 м2	0,09				
01									
мм									
Объем=9 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
421/пр п.586									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15									
табл.3 п.10.1									
1 ОТ									
2 ЗМ									
3 в т.ч. ОТм									
4 М									
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный толстый									
цементный									
ЗТ									
ЗТм									
Итого по расценке									
ФОТ									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

155	147	ФСС- 04.3.01.09- 0015	Приказ НР Полы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	%	112	0,9	100,8	36,15	762
156	148	ФЕР11-01-011- 02	Приказ СП Полы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	%	65	0,85	55,25	19,81	418
Всего по позиции									96,01
155	147	ФСС- 04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,1836	548,30	100,67
156	148	ФЕР11-01-011- 02	(Стены (ремонтно-строительные)) Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 30мм) Объем=9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,09		
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1									
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
1 ОТ									18
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТм									15
04.3.01.09			Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	2	0,0918	3,49 2,645 7,56 2,875 2,84 2,875	0,83 21,09 1,96 0,73 21,09
ЗТ			Чел.-ч	Чел.-ч	0,44	2,645	0,104742		
ЗТм			Чел.-ч	Чел.-ч	0,21	2,875	0,0543375		
Итого по расценке									11,05
ФОТ									2,79 1,56
									33

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
Приказ НР Полы Минстрой Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11									
Приказ СП Полы Минстрой Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11									
Всего по позиции									
157	149	ФССЦ. 04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	М3		0,0918	548,30	50,33	5,22
(Стены (ремонтно-строительные))									
158	150	ФЕР26-01-048- 04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2		0,09			
Объем=9 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М									
08.1.02.17 Сетка проволочная стальная плетеная и крученая									
ЗТ ЗТМ									
Итого по расценке ФОТ									
				М2	105	9,45	32,19	2,90	
				Чел.-ч	11	1,3225	11,17	21,09	236
				Чел.-ч	0,56	1,4375	4,76	21,09	18
				Чел.-ч	0,07245	0,07245	0,84	2,90	
						162,82	18,83		254
							12,01		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ НР Теплоизоляционные работы									
Министрия									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.20									
Приказ СП Теплоизоляционные работы									
Министрия									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.20									
159	151	ФССП-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	9,45	20,29	10,48	222	
Всего по позиции									
34,92									
160	152	ФЕР15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,18144		191,74		
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
потолков									
Объем=18,144 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр п.586									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТм									
4 М									
14.3.01.03 Грунтовка									
54,64 1,3225 13,11 21,09 276									
0,97 1,4375 0,25									
0,26 1,4375 0,07 21,09 1									
0,18 0,03									
0,0018688									
3Т									
46п.-ч 5,68 1,3225 1,362941									
3Тм 0,02 1,4375 0,0052164									
Итого по расценке									
55,79 13,39 277									
ФОТ 13,18									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ № Отделочные работы	%	100	0,9	90	11,86	249
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15						
Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	5,49	115
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15						

161	153	ФССС- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,0064	18 390,16	30,74	117,70
(Отделочные работы)								
Объем=0,35*18,144/1000								

162	154	ФЕР16-02-036- 02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков (штукатурка торцов и низа балконных плит)	100 м2	0,18144			
Объем=18,144 / 100								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введеном новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1								

1 ОТ					1 175,04	1,3225	281,96	21,09	5 9
2 ЗМ					53,24	1,4375	13,89		
3 в т.ч. ОТМ					18,96	1,4375	4,95	21,09	1
4 М									
ЗТ	Чел.-ч	128	1,3225	30,7141632	4 814,79		873,60		
ЗТМ	Чел.-ч	1,44	1,4375	0,3755808					
Итого по расценке					6 043,07		1 169,45		
ФОТ							286,91		6 0

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15;
 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 табл.3 п.10.1

Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
163	155	ФССЦ- 01.7.07.29- 0111	Пакля пропитанная	кг					5 446
164	156	ФССЦ- 01.7.15.06- 0121	Газоди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм	т					258,22
165	157	ФССЦ- 03.2.01.01- 0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д80 (ЦЕМ I 32,5Н)	т					2 520
166	158	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3					119,50
167	159	ФССЦ- 08.1.02.17- 0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2					227,50
168	160	ФССЦ- 01.8.01.06- 0004	Сетка стеклотканевая 4x4 мм, плотность 160 г/м2	м2					704,85
169	161	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)	т					
(Отделочные работы) Объем=16,5*18,144*2/1000									
Всего по позиции					1 547,17				
Пакля пропитанная					-19,68				
(Отделочные работы)					-2,17728				
Газоди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм					9,04				
(Отделочные работы)					-0,000454				
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д80 (ЦЕМ I 32,5Н)					8 475,00				
(Отделочные работы)					-0,000363				
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5					412,00				
(Отделочные работы)					-0,580608				
Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия					510,40				
(Отделочные работы)					-19,59552				
Сетка стеклотканевая 4x4 мм, плотность 160 г/м2					28,25				
(Отделочные работы)					19,59552				
Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)					11,61				
(Отделочные работы)					0,599				
Объем=16,5*18,144*2/1000					1 176,71				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

170 162 ФСС- Дюбели распорные с металлическим 10 шт 18,144 6,22 112,86
01.7.15.07- стержнем, размер 10х120 мм
0131

(Отдельные работы)
Объем=(18,144*10)/10

171 163 ФЕР69-1-1 Механизированное приготовление 3 м3 0,315
растворов в построечных условиях:
цементных
Объем=0,589/1,9
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ 19,50 1,15 7,06 21,09 149
2 ЗМ 8,55 1,15 3,10 21,09 53
3 в т.ч. ОТМ 6,94 1,15 2,51 21,09
ЗТМ чел.-ч 2,5 1,15 0,905625
чел.-ч 0,69 1,15 0,2499525

Итого по расценке 28,05

ФОТ 10,16 9,57 202

Приказ НР Изготовление в построечных условиях
Министром материалов, полугфабрикатов, металлических
России № и трубопроводных заготовок
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.108

Приказ СП Изготовление в построечных условиях
Министром материалов, полугфабрикатов, металлических
России № и трубопроводных заготовок
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.108

% 73 73 34 34 3,25 69

Всего по позиции 20,40

172 164 ФЕР62-27-1 Сплошная шлакзакладка ранее 100 м2 0,18144
оштукатуренных поверхностей цементно-
поливинилхлоридным составом: с лесов и
земли
Объем=18,144 / 100
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов. 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прип.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

178	170	ФССЦ- 14.1.03.02- 0201	Клей малярный жидкий	кг	-0,254016	8,09	-2,05		
179	171	ФССЦ- 14.5.11.02- 0106	(Малярные работы (ремонтно-строительные)) Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2) (Отделочные работы) Объем=1,0*2*18,144	кг	36,288	9,14	331,67		
180	172	ФЕР15-04-019- 07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=18,144 / 100	100 м2	0,18144				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ			120,21	1,3225	28,84	21,09
			2 ЗМ			4,06	1,4375	1,06	
			3 в т.ч. ОТМ			0,70	1,4375	0,18	21,09
			4 М			0,02		0,00	4
		14.3.02.01	Краска акриловая	м	0,038	0,0068947			
		14.4.01.02	Грунтовка	м	0,013	0,0023587			
		ЗТ		чел.-ч	12,94	1,3225	3,1050099		
		ЗТМ		чел.-ч	0,06	1,4375	0,0156492		
Итого по расценке						124,29		29,90	
ФОТ								29,02	612
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90	26,12	561
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

		Приказ Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65	12,09	255
		Всего по позиции					68,11	
181	173	ФССЦ- 14.4.01.02.- 0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,002359	11 225,81	26,48	
182	174	Счет-фактура № 3985 от 03 сентября 2021 г.	(Отделочные работы) Краска фасад. PARADE F20 база А 9л, 13,8кг	кг	6,89	203,33	246,65	5,68
183	175	ФЕР09-05-001- 01	(Отделочные работы) Объем=0,0068947*1000 Цена=244/1,2 Облицовка ворот стальным профилированным листом (разборки облицовки балконов) Объем=23,4 / 100 Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил) ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	100 м2	0,234			
				шт	0	0	43,39	21,09
				чел.-ч	28,9	0,7	4,31	0,7
				чел.-ч	0,31	0,7	3,82	0,7
							13,36	0
							264,91	0,7
							26,33	0,7
							0,63	0,7
							0,00	0
							304,60	47,70
				%	93	0,9	83,7	44,02
								36,84
		Приказ Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции					928
								777

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
Приказ СП Строительные металлические конструкции Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9									
Всего по позиции									489
184	176	ФЕР13-06-003- Очистка поверхности щитами	м2	4,3				107,74	
01									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
1 ОТ									
ЗП									
Итого по расценке			чел-ч	0,9	1,3225	5,118075	7,68	1,3225	43,67 21,09 921
ФОТ									
Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстрой от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13									
Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстрой от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13									
Всего по позиции									921
185	177	ФЕР13-03-002- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлических ограждений)	100 м2	0,043				99,54	
04									
Объем=4,3 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ	56,55	1,3225	3,22	21,09	68
2 ЭМ	9,22	1,4375	0,57		
3 в т.ч. ОТм	0,22	1,4375	0,01	21,09	
4 М	152,04		6,54		
ЗТ					
ЗТм					

Итого по расценке	217,81		10,33		68
ФОТ			3,23		58
Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13		94	0,9	84,6	
Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		51	0,85	43,35	29

Всего по позиции

186	178	ФЕР13-03-004- Окразка металлических огрунтованных	100 м2	0,043	14,46
	26	поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлических ограждений)			

Объем=4,3 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;
421/пр п.596

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ	19,32	1,3225	1,10	21,09	23
2 ЭМ	6,01	1,4375	0,37		
3 в т.ч. ОТм	0,22	1,4375	0,01	21,09	

10

10

Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	110	0,9	99	16,13	340
Министр России № 812/пр от 21.12.2020					
Прил. п.7					
Приказ СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	73	0,85	62,05	10,11	213
Министр России № 774/пр от 11.12.2020					
Прил. п.7					

337,01

Всего по позиции

0,234

100 м2

180 ФЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом (установка экранов балкона)
Объем=23,4 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ	284,91	1,3225	81,98	21,09	1 729
2 ЭМ	26,33	1,4375	8,86		
3 в т.ч. ОТм	3,82	1,4375	1,28	21,09	27
4 М	13,36		3,13		
08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)					
ЗТ					
ЗТм					

Итого по расценке

304,60

93,97

1 756

ФОТ

%

83,26

83,26

1 470

Приказ НР Строительные металлические конструкции

Министр России № 812/пр от 21.12.2020

Прил. п.9

93

0,9

83,7

69,69

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Строительно-монтажные конструкции
Минстрой
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.9

Всего по позиции									
189	181	ФССЦ- 08.3.09.04- 0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полоса С8-1150-0,5	м2	26,74	57,10	1 469,75	207,54	
			(Материалы для строительных работ) Объем=23,4*1,1						
190	182	ФЕР12-01-010- 01	Устройство мелких покрытий (брезента, парашют, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=3,9 / 100	100 м2	0,039				
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ЮЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1						
			1 ОТ			829,12	1,3225	42,76	21,09
			2 ЗМ			21,88	1,4375	1,23	
			3 в т.ч. ОТМ			3,51	1,4375	0,20	21,09
			4 М					254,13	
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	5,013333		
			ЗТМ	чел.-ч	0,27	1,4375	0,0151369		
			Итого по расценке			7 367,18		296,12	
			ФОТ					42,96	906
			Приказ № Кровли	%	109	0,9	98,1	42,14	889
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12						

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 На капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Кровли
Минстроя
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.12

% 57 0,85 48,45 20,81 439

Всего по позиции									
191	183	ФССЦ-08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	-0,000468	8 190,00	-3,83	361,07	
(Кровли)									
192	184	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,02223	11 200,00	-248,98		
(Кровли)									
193	185	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водостлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м	19,5	26,41	515,00		
(Материалы для строительных работ)									
Раздел 4. Ремонт отмостки									
194	186	ФЕР68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,094				
Объем=9,4 / 100									
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТМ									
ЗТ									
ЗТМ									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)									
Минстроя									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.102									
Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)									
Минстроя									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.102									
Всего по позиции									
								225,60	

677

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в стенах населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ НР Полы Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11									
			%	112	0,9	100,8		32,34	682
Приказ СП Полы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11									
			%	65	0,85	55,25		17,72	374
Всего по позиции									
197	189	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2		-115,056	12,19	-1 402,53	
(Полы)									
198	190	ФССЦ- 01.7.12.05- 0053	Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2 (Дорнит)	м2		115,056	5,46	628,21	
(Материалы для строительных работ)									
199	191	ФЕР15-02-001- 01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен	100 м2		0,31			
Объем=31 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
		1 ОТ				587,78	1,15	209,54	4 419
		2 ЭМ				45,09	1,25	17,47	
		3 в т.ч. ОТм				21,38	1,25	8,28	21,09
		4 М				979,70		303,71	175
		ЗТ							
		ЗТм							
		Итого по расценке				1 612,57		530,72	
ФОР									
		Приказ НР Отделочные работы						217,82	4 594
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90		196,04	4 135

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ СП Отделочные работы Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65	90,72	1 913
		Всего по позиции					817,48		
200	192	ФСС- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,5859	517,91	-303,44		
		(Отделочные работы)							
201	193	ФСС- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРС-153 накрывка" (марка М75-М100) (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)	т	1,023	1 176,71	1 203,77		
		(Отделочные работы)							
		Объем=16,5*31*2/1000							
202	194	ФЕР69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных Объем=1,023/1,9	м3	0,538				
		1 ОТ				19,50	10,49	21,09	221
		2 ЗМ				8,55	4,60		
		3 в т.ч. ОТМ				6,94	3,73	21,09	79
		ЗТМ		чел.-ч	2,5	1,345			
		Итого по расценке		чел.-ч	0,69	0,37122			
		ФОТ				28,05	15,09		300
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министров материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108		%	73	73	14,22	10,38	219
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министров материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108		%	34	34	4,83		102
		Всего по позиции					30,30		
203	195	ФЕР08-01-003- 01	Гидроизоляция стен, фундамента: горизонтальная цементная с жидким стеком	100 м2	0,31				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/гр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

$$Ob_{EM}=31 / 100$$

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586

	1 ОТ	2 ЭМ	3 в т.ч. ОТм	4 М		мЗ	3,1	0,961		325,85	1,15	116,17	21,09	2 450
					3Т	чел.-ч	38,2	1,15	13,6183	26,28	1,25	10,18		
					ЗТМ	чел.-ч	0,4	1,25	0,155	4,64	1,25	1,80	21,09	38
										137,28		42,56		
04.3.01.09 Распор голтовый кладочный														
					Итого по расценке					489,41		188,91		2 488
					ФОТ							117,97		2 463
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8					%	%	110	0,9	99			116,79		
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8					%	%	69	0,85	58,65			69,19		1 459
Всего по позиции														
204 196 ФССЦ-01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	-0,0155	2 734,60								354,89		
(Конструкции из кирпича и блоков)														
205 197 ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,01395	11 885,47								165,80		
(Конструкции из кирпича и блоков)														
206 198 ФЕР08-01-002-Устройство основания под фундаментами:	песчаного	мЗ	9,4											
Объем=31*0,45/1000														
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25														
421/пр п.586														
	1 ОТ									6,19	1,15	66,91	21,09	1 411
	2 ЭМ									8,10	1,25	95,18		
	3 в т.ч. ОТм									0,81	1,25	9,52	21,09	201

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдаленных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

4 М		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	МЗ	1,1	10,34	0,37	3,48	
ЗТ			чел.-ч	0,78	1,15	8,4318		
ЗТМ			чел.-ч	0,07	1,25	0,8225		
Итого по расценке						14,66		
ФОТ							165,57	1 612
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков			%	110	0,9	99	78,43	1 596
Министром							75,67	
России №								
812/пр от								
21.12.2020								
Прил. п.8								
Приказ СТ Конструкции из кирпича и блоков			%	69	0,85	58,65	44,83	945
Министром								
России №								
774/пр от								
11.12.2020								
Прил. п.8								
Всего по позиции							286,07	
207	199	ФССП-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	МЗ		10,34	55,26	571,39
			(Конструкции из кирпича и блоков)					
208	200	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного (средняя толщина 115 мм)	МЗ		10,81		
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введением новых конструктивных элементов ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596					
			1 ОТ			6,75	1,15	83,91
			2 ЗМ			8,29	1,25	112,02
			3 в т.ч. ОТМ			0,81	1,25	10,95
			4 М					4,00
			02.2.05.04 Щебень	МЗ	1,15	12,4315		
			ЗТ	чел.-ч	0,85	10,566775		
			ЗТМ	чел.-ч	0,07	0,945875		
			Итого по расценке				15,41	199,93
			ФОТ				94,86	2 001

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110	0,9	99	93,91	1 981
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65	55,64	1 174
Всего по позиции					349,48	
Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2	м3			12,4315	118,60	1 474,38
(Конструкции из кирпича и блоков)	100 м3			0,094		
Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (устройство отмостки) Объем=9,4 / 100						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						
1 ОТ	м3	101,5		9,541	1 526,87	1,15
2 ЭМ	т	8,1		0,7614	2 518,58	1,25
3 в т.ч. ОТм	чел.-ч	179	1,15	19,3499	382,14	1,25
4 М	чел.-ч	28,56	1,25	3,3558	488,42	
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона						
08.4.03.03 Арматура						
ЗТ						
ЗТм						
Итого по расценке					4 533,87	
ФОТ						
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	%	102	0,9	91,8	506,89	4 428
					209,95	4 065
					192,73	

5

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ СП Автомобильные дороги Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
			%	95	0,85	80,75	523,71		11 046
Всего по позиции									
215	207	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-3,666	592,76	-2 173,06		
(Автомобильные дороги)									
216	208	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (К=0,8 Прил.27.3 п.3.7)	м3	2,9328	592,76	1 738,45		
(Автомобильные дороги)									
217	209	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	94	22,36	2 101,84		
(Автомобильные дороги)									
218	210	ФЕР27-02-002-01	Устройство сбросов воды из продольных дренажей	100 м	0,06				
Объем=6 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ				521,16	1,15	35,96	21,09
		2 ЭМ				25,43	1,25	1,91	
		3 в т.ч. ОТм				2,95	1,25	0,22	21,09
		4 М							5
		ЗТ	чел.-ч	58,1	1,15	2 269,32		136,16	
		ЗТм	чел.-ч	0,23	1,25				
Итого по расценке									
		ФОТ				2 815,91		174,03	763
Приказ НР Автомобильные дороги									
		Минстроя	%	126	0,9	113,4	36,18	41,03	865
		России №							
		812/пр от							
		21.12.2020							
		Прил. п.21							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СТ Автомобильные дороги
Министры
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.21

219	211	ФСЦ- 02.2.05.04- 1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	-0,0258	108,40	-2,80	244,28	616
Всего по позиции									
220	212	ФСЦ- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-0,0636	592,76	-37,70		
(Автомобильные дороги)									
221	213	ФСЦ- 11.1.03.06- 0092	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	-0,0054	1 010,00	-5,45		
(Автомобильные дороги)									
222	214	ФСЦ- 24.2.05.03- 0001	Трубы хризотилцементные напорные, класс В76, номинальный диаметр 100 мм	м	-6,12	14,74	-90,21		
(Автомобильные дороги)									
223	215	Счет-фактура № 14600 от 20 (малый) сентября 2021 г.	Плоток водосточный ж/б 260х160х80 мм	м.п.	6	98,13	103,70	5,68	589
(Отделочные работы)									
Цена=117,75/1,2									
Раздел 5. Устройство козырька									
224	216	ФЕРБ9-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича	100	0,08				
Объем=8 / 100									
1 ОТ									
999-9900 Строительный маршрут									
ЗТ									
Итого по расценке									
ФОТ									
77									

Приказ от 04.08.2020 № 2623 от 03 сентября 2021 г.
 Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 табл.3 п.10.1

Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы		%		92		3,37		71	
Минстрой									
Росси №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.103									
СП Прочие ремонтно-строительные работы		%		44		1,61		34	
Минстрой									
Росси №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.103									
Всего по позиции						8,64			
225	217	Счет-фактура	Болт анкерный 10*250*14	шт	8	191,67	269,89	5,68	1 533
№ 2623 от 03 сентября 2021 г.									
226		(Отделочные работы)							
218		Цена=230/1,2							
ФЕР09-03-038-01		Монтаж арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката							
01		Объем=60/1000							
Приказ от 04.08.2020 № 2623 от 03 сентября 2021 г.		При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
421/пр п.586									
1 ОТ		140,86							
2 ЭМ		330,21							
3 в т.ч. ОТМ		29,47							
4 М		203,41							
01.7.15.03-0042		Болты с гайками и шайбами строительные							
07.2.07.12		Конструкции стальные							
ЗТ		1,15							
ЗТМ		1,25							
Итого по расценке		674,48							
ФОТ									
Приказ НР Строительные металлические конструкции									
Минстрой									
Росси №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.9									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
Приказ СП Строительные металлические конструкции Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9									
				%	62	0,85	52,7	6,29	133
Всего по позиции									
227	219	ФССП-07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобразованием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (Строительные металлические конструкции)	т			0,06	10 045,00	602,70
Объем=60/1000									
228	220	ФЕР13-03-002-04	Осрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой Ф-021	100 м2			0,04		
Объем=4 / 100 Приказ от При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
		1 ОТ						56,55	1,15
		2 ЗМ						9,22	1,25
		3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,25
		4 М						152,04	6,08
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,24426			
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,001			
		Итого по расценке						217,81	9,14
		ФОТ						2,61	55
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	%	94	0,9	84,6		2,21	47
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	%	51	0,85	43,35		1,13	24
Всего по позиции								12,48	

Страница 81

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 на капитального строительства (кромке указанных в п.п. 10.2 и 10.3) объектов капитального строительства в целом СЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Страница 82

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. 10 ТЗМ=1,15
 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. 10 ТЗМ=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
 421/пр. 10 ТЗМ=1,15
 табл.3 п.10.1

14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103	0,0004532		
ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	0,23529	
ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,0011	
Итого по расценке				45,88	2,32	48
ФОТ					2,27	43
Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	2,04	
Минстроя						
России №						
812/пр от						
21.12.2020						
Прил. п.15						
Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65	20
Минстроя						
России №						
774/пр от						
11.12.2020						
Прил. п.15					0,95	
Всего по позиции					5,31	
248	226 ФССП-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т	0,002	18 390,16	36,78
		(Отделочные работы)				
		Объем=0,35*4,4/1000				
251	227 ФЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,044		
		Объем=4,4 / 100				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586				
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25				
		1 ОТ		603,31	1,15	644
		2 ЭМ		167,94	1,25	9,24
		3 в т.ч. ОТМ		48,06	1,25	21,09
		4 М		896,25		39,44
05.02.21 Плитки бетонные, цементные или мозаичные		м2	102	4,488		
ЗТ		чел.-ч	72,6	1,15	3,67356	
ЗТМ		чел.-ч	3,77	1,25	0,20735	
Итого по расценке				1 667,50	79,21	700
ФОТ					33,17	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдаленных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (фроне указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ №Р Поли		%	112	0,9	100,8	33,44	706
		Министров							
		Росси №							
		812/пр от							
		21.12.2020							
		Прил. п.11							
		Приказ СГТ Поли		%	65	0,85	55,25	18,33	387
		Министров							
		Росси №							
		774/пр от							
		11.12.2020							
		Прил. п.11							
		Всего по позиции						130,98	
252	228	ФССЦ-	Раствор готовый кладочный, цементный,	М3		-0,0572	600,00	-34,32	
		04.3.01.09-	М200						
		0016	(Поли)						
253	229	ФССЦ-	Раствор готовый кладочный, цементный,	М3		0,0572	548,30	31,36	
		04.3.01.09-	М150						
		0015	(Стены (ремонтно-строительные))						
254	230	ФССЦ-	Плиты бетонные и цементно-песчаные для	М2		4,488	70,10	314,61	
		05.2.04.04-	прогуляров, полов и облицовки, марка 300,						
		0004	толщина 35 мм						
		(Материалы для строительных работ)							
		Раздел 7. Устройство водосточной системы							
257	231	ФЕР12-01-035-	Устройство металлической водосточной	М		42			
		03	системы: прямых звеньев труб						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введены новые конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ							
		4 М							
		08.1.02.07 Труба водосточная		М	1		1,15	55,55	21,09
		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб		шт	2		7,80	327,60	1 172
		ЗТ		чел.-ч	0,12	1,15	5,796		
		Итого по расценке					8,95	383,15	
		ФОТ						55,55	1 172

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/нр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1	54,49	1 150
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45	26,91	568
Всего по позиции								
258	232	ФССЦ- 01.7.15.07- 0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 10x50 мм	100 шт	-8,4	39,00	-327,60	464,55
259	233	ФССЦ- 12.1.01.05- 0066	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм (Кровли) Объем=42/3	шт	14	309,02	4 326,28	
260	234	ФССЦ- 12.1.01.05- 0026	Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм (Кровли)	шт	48	126,21	6 059,08	
261	235	ФЕР12-01-035- 01	Устройство металлической водосточной системы: колен Объем=6+12	шт	18			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586								
		1 ОТ						
		08.1.02.22	Изделия для водосточных труб ЗТ	шт чел-ч	18 0,12	1,15 2,484	23,81 23,81	21,09 492
		Итого по расценке ФОТ				1,15	23,81	502
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1	23,36	492

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Кровли
Минстрой
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.12

% 57 0,85 48,45 11,54 24,3

Всего по позиции 58,71

262 236 ФССЦ- Колено трубы 60° металлическое для шт 12 92,17 1 106,04

12.1.01.05- водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм

0050

(Кровли)

263 237 ФССЦ- Колено трубы сливное 60° металлическое шт 6 101,19 607,14

12.1.01.05- для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм (Кровли)

0046

Раздел 8. Леса

264 238 ФЕР08-07-001- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: 100 м2 7,21

02 трубчатых для прочих отделочных работ

Объем=721 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № введенным новым конструктивным элементам ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

1 ОТ 375,84 1,15 3 116,28 21,09 65 722

2 ЗМ 4,60 1,25 41,46

3 в т.ч. ОТМ 0,81 1,25 7,30 21,09 154

4 М 343,22

ЗТ 2 474,62

ЗТМ чел.-ч 43,5 1,15 360,68025

ЗТМ чел.-ч 0,07 1,25 0,630875

Итого по расценке 723,66

ФОТ 5 632,36

Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков 3 123,58

Минстрой 3 092,34

России №

812/пр от

21.12.2020

Прил. п.8

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к риск., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прип. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65	1 831,98	38 636
265	239	ФЕРр89-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100	отверстий	0,36	10 556,68	
		Объем=36 / 100						
		1 ОТ				186,58	67,17	21,09
		2 ЭМ				3 973,13	1 430,33	1 417
		3 в т.ч. ОТм				119,81	43,13	21,09
		4 М				207,16	74,58	910
		3Т		чел.-ч	20,8	7,488		
		3Тм		чел.-ч	8,32	2,9952		
		Итого по расценке				4 368,87	1 572,08	2 327
		ФОТ					110,30	2 141
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	92	101,48	
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	44	48,53	1 024
		Всего по позиции					1 722,09	
Раздел 9. Мусор								
266	240	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³	1 т груза		45,5497	149,40	
		Объем=22 989696+2 4*9,4						

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.06.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОИП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

267	241	ФССИП-03-21-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 35 км	1 т груза	45,5497	21,26	968,39	
Объем=22,989696+2,4*9,4							
Итого по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							146 517,09
в том числе:							1 157 231
Оплата труда рабочих							20 593,93
Эксплуатация машин							4 640,60
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							34 016
Материалы							430,80
Строительные работы							121 282,56
Строительные работы							176 042,64
в том числе:							174 300,42
оплата труда							20 377,81
эксплуатация машин и механизмов							3 428,05
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							7,33
Материалы							353,89
накладные расходы							121 282,56
сметная прибыль							19 295,87
Дополнительная перевозка							9 916,13
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							1 117,79
в том числе:							7,33
оплата труда							624,43
эксплуатация машин и механизмов							11 864
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							216,12
накладные расходы							94,76
сметная прибыль							7,33
Итого ФОТ (справочно)							76,91
Итого накладные расходы (справочно)							213,92
Итого сметная прибыль (справочно)							99,63
НДС 20%							21 024,73
ВСЕГО по акту							19 509,79
							10 015,76
							35 208,53
							355 985,40
							2 135 912,40

Сдел: Директор ООО "Арматура"

П.В. Новиков

Должность, подпись (инициалы, фамилия):

Принят: И.П. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Должность, подпись (инициалы, фамилия):

О.И. Дмитриева

НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД ОБЩЕЖИТНИХ ДОМОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОДТВЕРЖДАЮ
Директор Д.В.

Расценки

СООТВЕТСТВУЮТ

Сметы

О.И. Дмитриева