

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиления и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,765	53,55			50,70		
		Прил. 1 п.49	конструктивных элементов)									
Всего по позиции												
2	2	ФЕР53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0,082				210,99		
			Объем=8,2 / 100									
			1 ОТ					3 304,47		270,97		
			2 ЗМ					115,40		9,46		
			3 в т.ч. ОТм					13,50		1,11		
			4 М					1 248,96		102,41		
			ЗТ	чел.-ч	397,65		32,6073					
			ЗТм	чел.-ч	1		0,082					
			Итого по расценке					4 668,83		382,84		
			ФОТ							272,08		
		МДС81-НР Стены (ремонтно-строительные)		%	86	0,7	60,2			163,79		
		33.2004										
		Прил.5 п.3										
		Письмо №АП-5536/06	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70	0,9	63			171,41		
		Прил.2 п.3										
Всего по позиции												
3	3	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт		0,4264		2 027,00		864,31		
Всего по позиции												
4	4	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2		0,5319						
			Объем=53,19 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При реконструкционных работах и работах по капитальному строительству объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					75,25	1,15	46,03		
			2 ЗМ					61,87	1,25	41,14		
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,25	1,54		
			4 М					1,84		0,98		
			ЗТ	чел.-ч	8,98	1,15	5,4929313					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,132975					
			Итого по расценке					138,96		88,15		
			ФОТ							47,57		
		МДС81-НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			35,36		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			22,93		
		Прил.1 п.10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
5	5	ФССЦ-01.7.10.13-0081	Состав Remmers "KSE 300" (расход 0,1л/м2)	л			5,319	230,06		1 223,69		
(Деревянные конструкции) Объем=0,1*53,19												
6	6	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=53,19 / 100	100 м2			0,5319					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
519/лр п.6.7.1												
			1 ОТ					44,73	1,15	27,36		
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,84		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,17		
			4 М					0,18		0,10		
			ЗТ		4,65	1,15	2,843353					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0132975					
			Итого по расценке	чел.-ч				45,88		28,10		
			ФОТ							27,53		
			МДС81-НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,63	66,15			18,21		
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55	0,765	42,075				11,58		
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
7	7	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: подно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т			0,01862	18 390,16		342,42		
(Отделочные работы) Объем=0,35*53,19/1000												
8	8	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя Объем=53,19 / 100	100 м2			0,5319					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
519/лр п.6.7.1												
			1 ОТ					1 055,70	1,15	645,76		
			2 ЭМ					53,24	1,25	35,40		
			3 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	12,61		
			4 М					4 768,29		2 536,25		
			ЗТ		115	1,15	70,343775					
			ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	0,95742					
			Итого по расценке	чел.-ч				5 877,23		3 217,41		
			ФОТ							658,37		
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,63	86,15				435,51		
		Прил.4 п.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			277,01		
Всего по позиции												
9	9	ФССЦ- 06.1.02.17- 0161 Удален из поз. 6	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-57,4452	28,25		3 929,93 -1 622,83		
(Отделочные работы)												
10	10	ФССЦ- 01.8.01.06- 0004	Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2	м2			57,4452	11,61		666,94		
(Отделочные работы)												
11	11	ФССЦ- 14.2.06.03- 0518	Жидкость: гидрофобизирующая Типром А (прим) расход 0,2л/м2	л			10,638	80,18		852,95		
(Отделочные работы)												
12	12	ФЕР15-04.019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	с 100 м2			0,5319					
Объем=53,19 / 100												
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом												
04.09.2019 № строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
519/лр п.6.7.1												
		1 ОТ						128,20	1,15	78,42		
		2 ЗМ						5,41	1,25	3,60		
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,25	0,62		
		4 М						105,72		56,23		
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						239,33		138,25		
		ФОТ								79,04		
		МДС81- НР Отделочные работы						66,15		52,28		
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			33,26		
Всего по позиции												
13	13	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,006915	30 554,42		211,28		
(Отделочные работы)												
14	14	ФССЦ- 14.3.02.01- 0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный	т			0,020212	41 699,81		842,84		
(Отделочные работы)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с песов: вручную	100 м2			0,5319					
Объем=53,19 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При реконструктивных работах и работах по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						100,20	1,15	61,29		
		2 ЭМ						1,31	1,25	0,87		
		3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,25	0,15		
		ЗТ		чел.-ч	10,86	1,15	6,5205621					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,0132975					
		Итого по расценке						101,51		62,16		
		ФОТ								61,44		
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,63	66,15			40,64		
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04		%	55	0,765	42,075			25,85		
		Прил.1 п.15										
		Всего по позиции								128,65		
16	16	ФССЦ-14.2.06.03-0517	Жидкость: гидрофобизирующая Типром К люкс	л			11,96775	55,89		668,88		
17	17	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) отливов над цоколем из листовой стали с полимерным покрытием Объем=9,3 / 100	100 м2			0,093					
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При реконструктивных работах и работах по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						829,12	1,15	88,67		
		2 ЭМ						21,88	1,25	2,54		
		3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,25	0,41		
		4 М						6 516,18		606,00		
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,15	10,39554					
		ЗТМ		чел.-ч	0,27	1,25	0,0313875					
		Итого по расценке						7 367,18		697,21		
		ФОТ								89,08		
		МДС81-НР Кровли 33.2004		%	120	0,63	75,6			67,34		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04		%	65	0,765	49,725			44,30		
		Прил.1 п.12										
		Всего по позиции								808,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,05301	11 200,00				
		(Кровли)										
19	19	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			10,23	50,65		518,15		
		(Кровли)										
		Объем=9,3*1,1										
20	20	ФССЦ-14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый для наружных швов	л			1,16	76,80		89,09		
		(Кровли)										
Итого по разделу 1 Цоколь										10 286,59		
Раздел 2. Фасад												
21	21	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен фасада, межэтажных тяг, карниза	100 м2			2,8452					
		Объем=284,52 / 100										
		1 ОТ		чел.-ч	22,82		64,927464	178,00		506,45		
		ЗТ						178,00		506,45		
		Итого по расценке								506,45		
		ФОТ			110	0,63	69,3			350,97		
		МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%								
		Письмо №АП-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов)		%	70	0,765	53,55			271,20		
Всего по позиции										1 128,62		
22	22	ФЕР53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2			0,122					
		Объем=12,2 / 100										
		1 ОТ						3 304,47		403,15		
		2 ЗМ						115,40		14,08		
		3 в т.ч. ОТм						13,50		1,65		
		4 М						1 248,96		152,37		
		ЗТ		чел.-ч	397,65		48,5133					
		ЗТм		чел.-ч	1		0,122					
		Итого по расценке						4 666,83		569,60		
		ФОТ			86	0,7	60,2			404,80		
		МДС81-НР Стены (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.3		%						243,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06	СП Стены (ремонтно-строительные)							255,02		
		Прил.2 п.3		%	70	0,9	63					
23	23	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,6344	2 027,00		1 068,31		
			(Стены (ремонтно-строительные))							1 285,93		
24	24	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2			4,86					
			Объем=486 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	Приказ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					75,25	1,15	420,57		
			2 ЭМ					61,87	1,25	375,86		
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,25	14,09		
			4 М					1,84		8,94		
			ЗТ	чел.-ч	8,98	1,15	50,18822					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	1,215					
			Итого по расценке					138,96		805,37		
			ФОТ							434,66		
		МДС81-33.2004	НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			323,13		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			209,48		
		Прил.1 п.10										
25	25	ФССЦ-01.7.10.13-0081	Состав Remmers "KSE 300"(расход 0,1л/м2)	л			48,6	230,06		1 337,98		
			(Деревянные конструкции)							11 180,92		
			Объем=0,1*486									
26	26	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			4,86					
			Объем=486 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	Приказ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					44,73	1,15	250,00		
			2 ЭМ					0,97	1,25	5,89		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	1,59		
			4 М					0,18		0,87		
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	25,98885					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,1215					
			Итого по расценке					45,88		256,76		
			ФОТ							251,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15 Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	105	0,63	66,15			166,42		
				%	55	0,765	42,075			105,85		
Всего по позиции												
27	27	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2) (Отделочные работы) Объем=0,35*486/1000	т			0,1701	18 390,16		3 128,17		
28	28	ФЕР15-02-036- 01	Шпакатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Объем=486 / 100 Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	100 м2			4,86					
		1 ОТ		чел.-ч	115	1,15	642,735					
		2 ЭМ		чел.-ч	1,44	1,25	8,748					
		3 в т.ч. ОТм										
		4 М										
		3Т										
		3Тм										
		Итого по расценке						5 877,23		29 397,63		
		ФОТ								8 015,49		
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15 Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	105	0,63	66,15			3 979,25		
				%	55	0,765	42,075			2 531,02		
Всего по позиции												
29	29	ФССЦ- 08.1.02.17- 0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-524,88	28,25		-14 827,86		
(Отделочные работы)												
30	30	ФССЦ- 01.8.01.06- 0004	Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2	м2			524,88	11,61		6 093,86		
(Отделочные работы)												
31	31	ФССЦ- 14.2.06.03- 0518	Жидкость: гидрофобизирующая Типром А (прим) расход 0,2л/м2	л			97,2	80,18		7 793,50		
(Отделочные работы)												
32	32	ФЕР15-04-019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			4,86					
Объем=486 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Отделочные работы)												
Итого по разделу 2 Фасад											73 589,80	
Раздел 3. Утепление фасада(торцевые фасады,откосы)												
37	37	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой стен(торцевые фасады,откосы) глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2			1,09					
Объем=109 / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1												
При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						44,73	1,15	56,07		
		2 ЗМ						0,97	1,25	1,32		
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25	0,35		
		4 М						0,18		0,20		
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	5,828775					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,02725					
		Итого по расценке						45,88		57,59		
		ФОТ								56,42		
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,63	66,15			37,32		
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04		%	55	0,765	42,075			23,74		
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции											118,65	
38	38	ФССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг			11,23	15,25		171,26		
(Отделочные работы)												
39	39	ФЕР26-01-045-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с лесов	100 м2			1,09					
Объем=109 / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1												
При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						123,33	1,15	154,59		
		2 ЗМ						3,29	1,25	4,48		
		3 в т.ч. ОТМ						0,58	1,25	0,79		
		4 М						0,09		0,10		
		ЗТ		чел.-ч	12,82	1,15	16,06987					
		ЗТМ		чел.-ч	0,05	1,25	0,068125					
		Итого по расценке						126,71		159,17		
		ФОТ								155,38		
		МДС81- НР Теплоизоляционные работы 33.2004		%	100	0,63	63			97,89		
		Прил.4 п.20										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.20							83,21		
			СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55					
40	40	ФССЦ-12.2.03.07-0001	Материал керамический жидкий "Астратек"	л			197,92	67,20		13 300,22		340,27
			(Теплоизоляционные работы)									
41	41	ФЕР26-01-045-02	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-045-01	100 м2			1,09					
			Объем=109 / 100 До толщ.=2,5мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗГПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1									
			1 ОТ					42,42	3,45	159,52		
			4 М					0,03	3	0,10		
			ЗТ	чел.-ч	4,04	3,45	15,19242					
			Итого по расценке					42,45		159,62		
			ФОТ							159,52		
			МДС81-НР Теплоизоляционные работы 33.2004	%	100	0,63	63			100,50		
			Прил. 4 п.20									
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.20							85,42		
			СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55					
42	42	ФССЦ-12.2.03.07-0001	Материал керамический жидкий "Астратек"	л			215,13	67,20		14 456,74		345,54
			(Теплоизоляционные работы)									
			Итого по разделу 3 Утепление фасада(торцевые фасады,откосы)							28 732,68		
Раздел 4. Окна												
43	43	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,0345					
			Объем=3,45 / 100									
			1 ОТ					1 338,01		46,16		
			2 ЭМ					241,95		8,35		
			3 в т.ч. ОТМ					104,49		3,60		
			ЗТ	чел.-ч	165,39		5,705955					
			ЗТМ	чел.-ч	7,74		0,26703					
			Итого по расценке					1 579,96		54,51		
			ФОТ							49,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,63	69,3			34,48		
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,765	53,55			26,55		
44	44	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов оконных наружных Объем=33,77 / 100	100 м2		0,3377				115,64		
			1 ОТ	чел.-ч	22,82		7,708314	178,00		60,11		
			Итого по расценке					178,00		60,11		
			ФОТ							60,11		
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,63	69,3			41,66		
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,765	53,55			32,19		
45	45	ФЕР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (отливы на окнах) Объем=70,5 / 100	100 м		0,705				133,96		
			1 ОТ					353,23		249,03		
			2 ЗМ					5,13		3,62		
			3 в т.ч. ОТм					1,54		1,09		
			4 М					96,05		67,72		
			ЗТ	чел.-ч	41,41		29,19405					
			ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0846					
			Итого по расценке					454,41		320,37		
			ФОТ							250,12		
			МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			145,32		
			Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			146,32		
46	46	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м		70,5		26,41		1 861,91		
			Всего по позиции							612,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т			0,012833	30 888,75		396,40		
			(Отделочные работы)									
51	51	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 100 м2	м2			0,0206					
			улучшенная откосов внутренних									
			Объем=2,06 / 100									
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1									
			1 ОТ					1 055,70	1,15	25,01		
			2 ЭМ					53,24	1,25	1,37		
			3 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	0,49		
			4 М					4 768,29		98,23		
			ЗТ	чел.-ч	115	1,15	2,72435					
			ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	0,03708					
			Итого по расценке				5 877,23			124,61		
			ФОТ							25,50		
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			16,87		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			10,73		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.15									
			Всего по позиции							152,21		
52	52	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-2,2248	28,25		-62,85		
			(Отделочные работы)									
53	53	ФССЦ-01.8.01.06-0004	Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2	м2			2,2248	11,61		25,83		
			(Отделочные работы)									
54	54	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке внутренних откосов	100 м2			0,0206					
			Объем=2,06 / 100									
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1									
			1 ОТ					380,71	1,15	9,02		
			2 ЭМ					10,41	1,25	0,27		
			3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	0,05		
			4 М					642,56		13,24		
			ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	1,0319364					
			ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,0043775					
			Итого по расценке				1 033,68			22,63		
			ФОТ							9,07		
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			6,00		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			3,82		
Всего по позиции												
55	55	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т		0,000412	30 554,42			12,59		
56	56	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Отделочные работы)	т		0,000618	10 810,00			6,68		
57	57	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Объем=3,45 / 100	100 м2		0,0345						
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 Приказ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 1 639,19 1,15 55,03 2 ЭМ 270,55 1,25 11,67 3 в т.ч. ОТм 61,81 1,25 2,67 4 М 8 164,54 281,68 ЗТ 187,55 1,15 7,4410463 ЗТм 5,04 1,25 0,21735 Итого по расценке 10 074,28 ФОТ 358,38 МДС81-НР Деревянные конструкции 67,70 33.2004 50,33 Прил.4 п.10 Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.10												
58	58	ФССЦ-11.3.02.01-0023	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 (Деревянные конструкции)	м2		3,45	3 258,78			11 242,79		
59	59	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0.51 м Объем=2,7 / 100	100 м		0,027						
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 Приказ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 167,27 1,15 5,19 2 ЭМ 20,59 1,25 0,69												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3										
		3 в т.ч. ОТМ										
		4 М						4,20	1,25	0,14		
		ЗТ		чел.-ч	19,61	1,15	0,6088905	3 397,89		91,47		
		ЗТМ		чел.-ч	0,35	1,25	0,0118125					
		Итого по расценке						3 575,75		97,35		
		ФОТ								5,33		
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			3,96		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195			2,57		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
		Всего по позиции								103,88		
60	60	ФССЦ- 11.3.03.01- 0011	Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм	м			2,7	74,91		202,26		
		(Деревянные конструкции)										
		Итого по разделу 4 Окна								17 851,98		
Раздел 5. Двери												
61	61	ФЕР46-04-012- 03	Разборка деревянных заполнений проемов: 100 м2 дверных (двери в подъезды)				0,051					
		Объем=5,1 / 100										
		1 ОТ						737,40		37,61		
		2 ЭМ						241,95		12,34		
		3 в т.ч. ОТМ						104,49		5,33		
		ЗТ		чел.-ч	91,15		4,64865					
		ЗТМ		чел.-ч	7,74		0,39474					
		Итого по расценке						978,35		49,95		
		ФОТ								42,94		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и		%	110	0,63	69,3			29,76		
		33.2004 сооружений (усиление и замена существующих										
		Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных										
		конструктивных элементов)										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и		%	70	0,765	53,55			22,99		
		5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих										
		18.11.04 конструкций, разборка и возведение отдельных										
		Прил.1 п.49 конструктивных элементов)										
		Всего по позиции								102,70		
62	62	ФЕР46-04-012- 03	Разборка деревянных заполнений проемов: 100 м2 дверных (тамбур)				0,051					
		Объем=5,1 / 100										
		1 ОТ						737,40		37,61		
		2 ЭМ						241,95		12,34		
		3 в т.ч. ОТМ						104,49		5,33		
		ЗТ		чел.-ч	91,15		4,64865					
		ЗТМ		чел.-ч	7,74		0,39474					
		Итого по расценке						978,35		49,95		
		ФОТ								42,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,63	69,3					29,76
			Прил.4 п.49									
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,765	53,55					22,99
			Прил.1 п.49									
63	63	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная (откосов внутренних)	100 м2			0,027					102,70
			Объем=2,7 / 100									
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1									
			При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1 055,70	1,15			32,78
			2 ЗМ					53,24	1,25			1,80
			3 в т.ч. ОТМ					18,96	1,25			0,64
			4 М					4 768,29				128,74
			3Т	чел.-ч	115	1,15	3,57075					
			ЗТМ	чел.-ч	1,44	1,25	0,0486					
			Итого по расценке					5 877,23				163,32
			ФОТ									33,42
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15					22,11
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075					14,06
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.15									
64	64	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-2,916	28,25				-82,38
			(Отделочные работы)									
65	65	ФССЦ-01.8.01.06-0004	Сетка стеклотканевая 4x4 мм, плотность 160 г/м2	м2			2,916	11,61				33,85
			(Отделочные работы)									
66	66	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:по штукатурке внутренних откосов	100 м2			0,027					
			Объем=2,7 / 100									
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1									
			При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					380,71	1,15			11,82
			2 ЗМ					10,41	1,25			0,35
			3 в т.ч. ОТМ					1,97	1,25			0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					842,56		17,35		
			ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	1,352538					
			ЗТМ	чел.-ч	0,17	1,25	0,0057375					
			Итого по расценке					1 033,68		29,52		
			ФОТ							11,89		
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			7,87		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			5,00		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
			Всего по позиции							42,39		
67	67	ФССЦ- 14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,00054	30 554,42		16,50		
68	68	ФССЦ- 14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Отделочные работы)	т			0,00081	10 810,00		8,76		
69	69	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2(тамбурные)	100 м2			0,051					
			Объем=5,1 / 100									
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1									
			1 ОТ					1 031,55	1,15	60,50		
			2 ЗМ					250,56	1,25	15,97		
			3 в т.ч. ОТм					48,15	1,25	3,07		
			4 М					1 185,54		60,46		
			ЗТ	чел.-ч	115	1,15	6,74475					
			ЗТМ	чел.-ч	4,07	1,25	0,2594625					
			Итого по расценке					2 467,65		136,93		
			ФОТ							63,57		
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			47,26		
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			30,64		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.10									
			Всего по позиции							214,83		
70	70	ФССЦ- 11.2.02.02-0002	Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-13Ц, площадь 2,66 м2, ДН 24-13Ц, площадь 3,04 м2 (Деревянные конструкции)	м2			5,1	244,08		1 244,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	ФССЦ-11.1.01.10-0004	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм (Деревянные конструкции)	м			27,54	4,94		136,05		
72	72	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещении (Деревянные конструкции)	компл			2	94,68		189,36		
73	73	ФЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов Объем=5,1 / 100 окраска дверей ПЗ=2,7 (ОЗП=2,7; ЭМ=2,7 к расх.; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7 к расх.; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7) Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	100 м2			0,051					
			1 ОТ					764,60	3,105	121,08		
			2 ЭМ					6,22	3,375	1,07		
			3 в т.ч. ОТМ					1,18	3,375	0,20		
			4 М					240,98	2,7	33,18		
			ЗТ	чел.-ч	84,3	3,105	13,3493265					
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	3,375	0,0172125					
			Итого по расценке				1 011,80			156,33		
			ФОТ							121,28		
			МДС81-НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,63	86,15			80,23		
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-СП Отделочные работы 5538/06 от 18.11.04	%	55	0,765	42,075			51,03		
			Прил.1 п.15									
74	74	ФССЦ-14.4.02.04-0260	Всего по позиции Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25, кремозовая, темно-серая, фисташковая (Отделочные работы)	т			0,003407	16 611,00		286,59		
75	75	ФЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих(двери в подъезде) Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	м2			5,1					
			1 ОТ					27,97	1,15	164,04		
			2 ЭМ					7,22	1,25	46,03		
			3 в т.ч. ОТМ					0,23	1,25	1,47		
			4 М					51,95		264,95		
			ЗТ	чел.-ч	2,78	1,15	16,3047					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,1275					
			Итого по расценке				87,14			475,02		
			ФОТ							165,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-НР Строительные металлические конструкции 33.2004 Прил.4 п.9 Письмо №АП-СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9		%	90	0,63	56,7			93,84		
				%	85	0,765	65,025			107,62		
		Всего по позиции								676,48		
76	76	ФССЦ-07.1.01.01-0005 Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1200x2100 мм (Строительные металлические конструкции)		шт	2		4 432,08			8 864,16		
77	77	ФССЦ-01.7.04.01-0001 Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрытия EN2-5 (Строительные металлические конструкции)		шт	2		371,20			742,40		
		Итого по разделу 5 Двери								12 835,28		
Раздел 6. Козырек												
78	78	ФЕР09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=4 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ МДС81-НР Строительные металлические конструкции 33.2004 Прил.4 п.9 Письмо №АП-СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9		100 шт	0,04							
								304,01	1,15	13,98		
								3 430,97	1,25	171,55		
								281,18	1,25	14,06		
								233,10		9,32		
				чел.-ч	35,64	1,15	1,83944					
				чел.-ч	22,48	1,25	1,124			194,85		
				%	90	0,63	56,7			28,04		
				%	85	0,765	65,025			15,90		
				%						18,23		
		Всего по позиции								228,98		
80	79	ФССЦ-23.3.08.01-0023 Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм (вес 2,33кг/м) (Строительные металлические конструкции) Объем=8*2,33/1000		т	0,01864		8 260,74			153,98		
82	80	ФЕР69-2-1 Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича Объем=10 / 100 1 ОТ		100	0,1					45,72		4,57

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,765	53,55			0,35		
Всего по позиции												
88	86	ФЕР12-01-023- 01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля Объем=7,5 / 100	100 м2		0,075				5,59		
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1												
При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ		чел.-ч	37,26	1,15	3,213675	321,93	1,15	27,77		
		2 ЭМ						98,67	1,25	9,25		
		3 в т.ч. ОТМ						14,69	1,25	1,38		
		4 М						548,44		41,13		
		ЗТ										
		ЗТМ		чел.-ч	1,14	1,25	0,106875	969,04		78,15		
Итого по расценке												
		ФОТ		%	120	0,63	75,6			29,15		
		МДС81- 33.2004	НР Кровли							22,04		
		Прил. 4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.12		%	65	0,765	49,725			14,49		
Всего по позиции												
89	87	ФССЦ- 12.1.03.02- 0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2		9,15		70,50		114,68		
(Кровли)												
90	88	ФССЦ- 08.1.02.07- 0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		1,86		164,28		305,56		
(Строительные металлические конструкции)												
91	89	ФЕР10-01-022- 01	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2		0,0336						
Объем=3,36 / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1												
При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						454,46	1,15	17,56		
		2 ЭМ						51,99	1,25	2,16		
		3 в т.ч. ОТМ						7,80	1,25	0,33		
		4 М						4 156,30		139,65		
		ЗТ		чел.-ч	52,6	1,15	2,032464					
		ЗТМ		чел.-ч	0,64	1,25	0,02688			159,39		
Итого по расценке												
		ФОТ						4 662,75		17,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- 33.2004 Прил.4 п.10	НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			13,30		
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			8,62		
			Всего по позиции							181,31		
92	90	ФССЦ- 11.1.01.12- 0008	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 16 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,062496	2 194,00		-137,12		
			(Деревянные конструкции)									
93	91	ФССЦ- 11.1.03.06- 0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,084	1 375,00		115,50		
			(Деревянные конструкции)									
95	92	ФЕР15-04-024- 02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков Объем=3,36 / 100	100 м2			0,0336					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При реконструкционных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ		чел.-ч	29,6	1,15	1,143744					
		2 ЭМ		чел.-ч	0,06	1,25	0,00252					
		3 ат.ч. ОТм										
		4 М										
		3Т										
		3Тм										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		МДС81- 33.2004	НР Отделочные работы	%	105	0,63	66,15			19,14		
		Прил.4 п.15								10,03		
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,765	42,075			6,63		
			Всего по позиции							4,22		
96	93	ФССЦ- 14.4.02.04- 0181	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, бежевая (Отделочные работы)	т			0,001	20 543,40		29,99		
			Итого по разделу 6 Козырек							20,54		
			Итого по разделу 6 Козырек							2 720,72		
			Раздел 7. Отмостка, площадки крылец, приямки									
			Отмостка									
97	94	ФЕР68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Объем=2,55 / 100 1 ОТ	100 м3			0,0255					
								1 288,05		32,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						3 690,72		94,11		
		3 в т.ч. ОТМ						398,18		10,15		
		ЗТ		чел.-ч	155		3,9525					
		ЗТМ		чел.-ч	39,05		0,995775					
		Итого по расценке						4 978,77		126,96		
		ФОТ								43,00		
		МДС81- НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	104	0,7	72,8			31,30		
		33.2004										
		Прил.5 п.18										
		Письмо №АП- СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	60	0,9	54			23,22		
		5536/06										
		Прил.2 п.18										
		Всего по позиции								181,48		
98	95	ФЕР01-02-057- Разработка грунта вручную в траншеях		100 м3			0,102					
	02	глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2										
		Объем=10,2 / 100										
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом										
		04.09.2019 № строительство, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		519/пр п.6.7.1										
		1 ОТ			154	1,15	18,0642	1 201,20	1,15	140,90		
		ЗТ						1 201,20		140,90		
		Итого по расценке								71,01		
		ФОТ										
		МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	80	0,63	50,4					
		33.2004 способом										
		Прил.4 п.1.2										
		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	45	0,765	34,425			48,50		
		5536/06 от способом										
		18.11.04										
		Прил.1 п.1.2										
		Всего по позиции								260,41		
99	96	ФЕР08-01-002- Устройство основания под фундаментами:		м3			5,1					
	01	песчаного										
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом										
		04.09.2019 № строительство, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		519/пр п.6.7.1										
		1 ОТ						6,19	1,15	36,30		
		2 ЭМ						8,10	1,25	51,64		
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,25	5,16		
		4 М						0,37		1,89		
		ЗТ		чел.-ч	0,78	1,15	4,5747					
		ЗТМ		чел.-ч	0,07	1,25	0,44625					
		Итого по расценке						14,66		89,83		
		ФОТ								41,46		
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,63	76,86			31,87		
		33.2004										
		Прил.4 п.8										
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,765	61,2			25,37		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
100	97	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			5,61	55,26		147,07		
101	98	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3			5,1			310,01		
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1												
При ремонтно-строительных работах и работах по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
1 ОТ 39,59												
2 ЭМ 52,85												
3 в т.ч. ОТм 0,81												
4 М 1,25												
3Т 0,37												
3Тм 4,98525												
Итого по расценке 0,07 1,25 0,44625												
ФОТ 94,33												
МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков 44,75												
33.2004 34,39												
Прил.4 п.8												
Письмо №АП-СП Конструкции из кирпича и блоков 27,39												
5636/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
102	99	ФССЦ-02.2.05.04-1567	Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3			5,865	131,08		156,11		
768,78												
103	100	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			0,51					
(Конструкции из кирпича и блоков)												
Объем=51 / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1												
При ремонтно-строительных работах и работах по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
1 ОТ 17,26												
2 ЭМ 1,31												
3 в т.ч. ОТм 0,84												
4 М 0,23												
3Т 1,492,06												
3Тм 2,023425												
Итого по расценке 0,02 1,25 0,01275												
ФОТ 779,05												
МДС81-НР Полы 17,41												
33.2004 13,49												
Прил.4 п.11												
Письмо №АП-СП Полы 9,99												
5636/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.11												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
104	101	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-62,42	12,19		802,53		
			(Полы)									
105	102	ФССЦ-01.7.12.05-1002	Геотекстиль нетканый из полипропиленового волокна, иглопробивной, термоскрепленный, поверхностная плотность 150 г/м2	м2			62,42	2,90		181,02		
			(Полы)									
106	103	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,0306					
			Объем=3,06 / 100 Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 519/пр п.6.7.1									
				1 ОТ				1 053,00	1,15	37,06		
				2 ЗМ				1 566,06	1,25	59,90		
				3 в т.ч. ОТм				244,39	1,25	9,35		
				4 М				909,27		27,82		
				ЗТ		135	1,15	4,75065				
				ЗТм		18,12	1,25	0,69309				
				Итого по расценке				3 528,33		124,78		
				ФОТ						46,41		
				МДС81-НР Бетонные и железобетонные монолитные 33.2004 конструкции в промышленном строительстве	%	105	0,63	66,15		30,70		
				Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08								
				Письмо №АП-СП Бетонные и железобетонные монолитные 5536/06 от конструкции в промышленном строительстве 18.11.04	%	65	0,765	49,725		23,08		
				Прил.1 п.6.1								
			Всего по позиции									
107	104	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			3,1212	592,76		1 850,12		
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)									
108	105	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т			0,1581					
			Объем=3,1*51/1000									
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 519/пр п.6.7.1									
				1 ОТ				102,78	1,15	18,69		
				2 ЗМ				30,45	1,25	6,02		
				3 в т.ч. ОТм				4,35	1,25	0,86		
				4 М				285,60		45,15		
				ЗТ		11,6	1,15	2,109054				
				ЗТм		0,35	1,25	0,0691688				
				Итого по расценке				418,83		69,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные 33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ- 338/02 от 08.02.08 Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные монолитные 5536/08 от 18.11.04 Прил.1 п.6.1		%	105	0,63	66,15			19,55 12,93		
				%	65	0,765	49,725			9,72		
			Всего по позиции							92,51		
109	106	ФССЦ- 08.1.02.17- 0097	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)	м2			51	23,76		1 211,76		
110	107	ФЕР27-02-010- 01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях Объем=53 / 100 Прил.27.3 Устройство бортовых камней бетонных: бетон В15 (М200) МАТ=0,8 к расх. п.3.7а Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	100 м			0,53					
			1 ОТ					590,51	1,15	359,92		
			2 ЭМ					73,02	1,25	48,38		
			3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25	5,76		
			4 М					2 504,53	0,8	1 061,92		
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	42,5431					
			ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,430625					
			Итого по расценке					3 168,06		1 470,22		
			ФОТ							365,68		
		МДС81- НР Автомобильные дороги 33.2004 Прил.4 п.21 Письмо №АП- СП Автомобильные дороги 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21		%	142	0,7	99,4			363,49		
				%	95	0,765	72,675			265,76		
			Всего по позиции							2 099,47		
111	108	ФССЦ- 05.2.03.03- 0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт			53	22,36		1 185,08		
112	109	ФЕР27-06-011- 01	Устройство швов расширения Объем=0,83 / 1000 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	1000 м2			0,00083					
			1 ОТ					34,61	1,15	0,03		
			2 ЭМ					16,32	1,25	0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Автомобильные дороги												
33.2004												
Прил.4 п.21												
Письмо №АП- СП Автомобильные дороги												
5538/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.21												
Всего по позиции												
113	110	ФССЦ- 11.1.03.05- 0085	Доска необрезная, хвойных пород, длина 2- 3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Автомобильные дороги)	м3			-0,000266	839,00				0,33
114	111	ФССЦ- 11.1.03.05- 0056	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, II сорт (Автомобильные дороги)	м3			0,083	1 139,31				94,56
Площадки крылец												
116	112	ФЕР01-02-057- 02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=0,96 / 100	100 м3			0,0096					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 519/пр п.6.7.1												
1 ОТ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным												
33.2004 способом												
Прил.4 п.1.2												
Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным												
5538/06 от способом												
18.11.04												
Прил.1 п.1.2												
Всего по позиции												
117	113	ФЕР27-04-001- 02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Объем=0,96 / 100	100 м3			0,0096					24,50
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 519/пр п.6.7.1												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					17,08		0,16		
			ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	0,158976					
			ЗТм	чел.-ч	14,81	1,25	0,17772					
117.1			Итого по расценке	м3	100		0,96	3 490,33		41,73		
		02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная					0,00				
			ФОТ	%	142	0,7	99,4			3,46		
		МДС81- НР Автомобильные дороги								3,44		
		33.2004										
		Прил.4 п.21			95	0,765	72,675			2,51		
		Письмо №АП- СП Автомобильные дороги										
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.21										
118	114	ФССЦ-	Всего по позиции	м3			0,96	60,00		47,68		
		02.2.04.03-	Смесь песчано-гравийная природная							57,60		
		0003	(Автомобильные дороги)									
119	115	ФЕР06-01-001-	Устройство бетонной подготовки (крыльца)	100 м3			0,00576					
		01										
			Объем=0,576 / 100									
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом									
			04.09.2019 № строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			519/пр п.6.7.1									
			1 ОТ					1 053,00	1,15	6,98		
			2 ЭМ					1 586,06	1,25	11,28		
			3 в т.ч. ОТм					244,39	1,25	1,76		
			4 М					909,27		5,24		
			ЗТ	чел.-ч	135	1,15	0,89424					
			ЗТм	чел.-ч	18,12	1,25	0,130464					
			Итого по расценке					3 528,33		23,50		
			ФОТ	%	105	0,63	66,15			8,74		
			МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные							5,78		
			33.2004 конструкции в промышленном строительстве									
			Прил.4 п.6.1 и									
			Письмо №ВБ-									
			338/02 от									
			08.02.08									
			Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные монолитные		65	0,765	49,725			4,35		
			5538/06 от конструкции в промышленном строительстве									
			18.11.04									
			Прил.1 п.6.1									
120	116	ФССЦ-	Всего по позиции	м3			0,58752	592,76		33,63		
		04.1.02.05-	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),							349,26		
		0006	класс В15 (М200)									
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)									
			Итого по разделу 7 Отмостка, площадки крылец, приямки							9 270,35		
Раздел 8. Прочие работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	117	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=596 / 100	100 м2			5,96					
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
			1 ОТ					375,84	1,15	2 576,01		
			2 ЗМ					4,60	1,25	34,27		
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	6,03		
			4 М					343,22		2 045,59		
			ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	298,149					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,5215					
			Итого по расценке				723,66					
			ФОТ							4 655,87		
			МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004	%	122	0,63	76,86			2 582,04		
			Прил.4 п.8							1 984,56		
			Письмо №АП-СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04	%	80	0,765	61,2			1 590,21		
			Прил.1 п.8									
Всего по позиции										8 220,64		
Итого по разделу 8 Прочие работы										8 220,64		
Раздел 9. Вывоз мусора												
122	118	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			22,3058	3,28		73,16		
123	119	ФССЦпг-03-21-01-087	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 87 км	1 т груза			22,3058	41,73		930,82		
Итого по разделу 9 Вывоз мусора										1 003,98		
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно) в том числе:										146 004,06		
Оплата труда рабочих										15 543,28		
Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм)										2 619,56		
Материалы										248,18		
Строительные работы										127 841,22		
Строительные работы										164 514,02	8,43	1 386 854
Итого										163 510,04		1 378 390
1 ян.2021 (СМР) Письмо Минстроя России от 26.02.2021 г. №7484-ИФ/09												
в том числе:												
оплата труда										15 543,28		
эксплуатация машин и механизмов										1 615,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
			материалы							248,18		
			накладные расходы							127 841,22		
			сметная прибыль							10 832,15		
			Дополнительная перевозка							7 677,81		
										1 003,98	8,43	8 464
		1 кв. 2021										
		(СМР) Письмо										
		Министра										
		России от										
		26.02.2021 г.										
		№7484-И/О/09										
			Итого ФОТ (справочно)							15 791,46		
			Итого накладные расходы (справочно)							10 832,15		
			Итого сметная прибыль (справочно)							7 677,81		
			Затраты на компенсацию НДС при УСН (127841,22+(2619,56-248,18)+10832,15*0,1712+7677,81*0,15)*0,2*ЕСЛИ(0;1;1) (только ТЦ)									224 607
			ВСЕГО по акту							164 514,02		1 611 460,79

Подрядчик:

Генеральный директор ООО
"СтройГранд"

М.П.

Заказчик:

ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

М.П.

Объемы соответствуют смете
Расценки соответствуют смете



Е.В. Гаврюсева


Е.В. Гаврюсева



Д.С. Бодров



С уважением,
10.02.2021
29.01.2021



Борисов Н.В.



Л.М. Новикова