

Инвестор		Форма по ОКД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»		0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Соборо"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Ленина, д. 7	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт фасада	по ОКПО	
	(наименование, адрес)		
	(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	
		номер	85/ЗА82аг-2021г.
		дата	17.05.2021г.
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	23.12.2021	с 16.12.2021 по 23.12.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛСР-02-01-02, Капитальный ремонт фасада
 Основание: Ведомость объемов работ.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1593,27 (145,35) тыс.руб.
 Средства на оплату труда: 271,30 (12,86) тыс.руб.
 Сметная трудоемкость: 1512,81 чел. час

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	ФЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лосов	100	отверстий	1,11						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15;												
1	ОТ							186,58	1,15	238,17	21,09	5 023
2	ЭМ							3 973,13	1,15	5 071,70	7,33	37 176
3	в т.ч. ОТМ							119,81	1,15	152,94	21,09	3 226
4	М							207,16		229,95	5,68	1 306
3Т				чел.-ч	20,8	1,15	26,5512					
3ТМ				чел.-ч	8,32	1,15	10,62048					
Итого по расценке								4 366,87		5 539,82		8 249
ФОТ										391,11		7 589
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103												
Прочие ремонтно-строительные работы				%	92					359,82		
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103												
Прочие ремонтно-строительные работы				%	44					172,09		3 630
Всего по позиции												
3	3	ФССП-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,444	517,91		6 071,73		54 724
												-1 306
Удален из поз. 2												
(Прочие ремонтно-строительные работы)												
4	4	ФССП-04.3.02.13-0367	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ; цементные, рецепт № 11, марка 100	т			0,7992	1 034,63		826,88	5,68	4 697
(Прочие ремонтно-строительные работы)												
5	5	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,444					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5												
												231
											21,45	21,09
											10,95	21,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ								8,55	1,15	4,37	7,33	32
3 в т.ч. ОТМ								6,94	1,15	3,54	21,09	75
ЗТ				цел.-ч	2,75	4,15	1,40415					
ЗТм				цел.-ч	0,59	1,15	0,352314					
Итого по расценке								30,00		15,32		306
ФОТ										14,49		223
Приказ НР Изготовление в построенных условиях				%	73		73			10,58		
Министром материалов, полуфабрикатов, металлических												
России № и трубопроводных заготовок												
812/лр от												
21.12.2020												
Прил. п. 108												
Приказ СП Изготовление в построенных условиях				%	34		34			4,93		104
Министром материалов, полуфабрикатов, металлических												
России № и трубопроводных заготовок												
774/лр от												
11.12.2020												
Прил. п. 108												
Всего по позиции										30,83		590
Итого по разделу 1 Установка и разборка лесов :										11 225,23		
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих										3 226,64		
Эксплуатация машин										5 115,68		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										163,46		
Материалы										2 882,91		
Строительные работы										16 477,72		
в том числе:										16 446,89		
оплата труда										3 215,69		
эксплуатация машин и механизмов										5 111,31		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										159,92		
материалы										2 882,91		
накладные расходы										3 314,48		
сметная прибыль										1 922,50		
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ										30,83		
в том числе:										10,95		
оплата труда										4,37		
эксплуатация машин и механизмов										3,54		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										10,58		
накладные расходы										4,93		
сметная прибыль										3 390,10		
Итого ФОТ (справочно)										3 325,06		
Итого накладные расходы (справочно)										1 927,43		
Итого сметная прибыль (справочно)										16 477,72		
Итого по разделу 1 Установка и разборка лесов												
Раздел 2. Ремонт цоколя												
6	6	ФЕР46-02-009- Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и	100 м2							0,2173		
		02	потолков кирпичных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=21,73 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
999-9900	Строительный мусор			m	4,6		0,99958	178,00	1,15	44,48	21,09	938
3Т				чел.-ч	22,82	1,15	5,7028039					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и												
Министерства культуры: разборка отдельных												
России № конструктивных элементов здания												
812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
21.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и												
Министерства культуры: разборка отдельных												
России № конструктивных элементов здания												
774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
11.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Всего по позиции												
7	ФЕРр53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных	100 м2				0,014			108,09		2 280
кирпичных стен при глубине заделки: в 1												
кирпич площадью в одном месте более 1												
м2												
Объем=1,4 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
2 ЭМ								4 508,21	1,15	72,58	21,09	1 531
3 в т.ч. ОТм								230,80	1,15	3,72	7,33	27
4 М								27,00	1,15	0,43	21,09	9
06.1.01.05 Кирпич												
999-9900	Строительный мусор			1000 шт	10,33		0,14462	3 017,65		42,25	5,68	240
3Т				m	51,3		0,7182					
3ТМ				чел.-ч	551,8	1,15	8,88398					
Итого по расценке												
ФОТ												
7 756,66												
118,55												
73,01												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			67,17		1 417
		Приказ Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			37,97		801
Всего по позиции												
8	ФССЦ- 04.3.01.12- 0003		Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3			-0,0812	519,80		-42,21	5,88	-240
9	ФССЦ- 04.3.02.13- 0367		Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные, рецепт № 11, марка 100	т			0,14616	1 034,63		151,22	5,88	859
(Стены (ремонтно-строительные))												
10	ФЕРр69-11-4	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,0812					
Производство работ осуществляется в стесненных условиях напольных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15												
	1 ОТ							21,45	1,15	2,00	21,09	42
	2 ЭМ							8,55	1,15	0,80	7,33	6
	3 В.Т.Ч. ОТМ							6,84	1,15	0,65	21,08	14
	ЗТ			чел.-ч	2,75	1,15	0,256785					
	ЗТМ			чел.-ч	0,89	1,15	0,0644322					
Итого по расценке												
	ФОТ							30,00		2,80		58
	Приказ НР Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108		Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73			2,65	1,93	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Изготовление в построенных условиях Министрия материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 108												
11	11	ФССЦ- 06.1.01.05- 0017	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт			0,145	2 045,30		5,63		108
12	12	ФЕР15-04-006- 03	Покрытие поверхностей грунтово- глубокого проникновения: за 1 раз стен (Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)	100 м2			0,2173			296,57	5,68	1 685
Объем=21,73 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.5												
		1 ОТ						44,73	1,3225	12,85	21,09	271
		2 ЭМ						0,97	1,4375	0,30	7,33	2
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,4375	0,08	21,09	2
		4 М						0,18		0,04	5,68	
		14.3.01.03 Грунтовка		м	0,0103		0,0022382					
		ЗТ		чел.-ч	4,65		1,3225	1,3363135				
		ЗТМ		чел.-ч	0,02		1,4375	0,0062474				
Итого по расценке												
		ФОТ						45,88		13,19		
Приказ НР Отделочные работы												
		Министрия		%	100	0,9	90			12,93		273
		России №								11,64		246
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
Приказ СП Отделочные работы												
		Министрия		%	49	0,85	41,65			5,39		114
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
Всего по позиции												
										30,22		633

Д-Смета, версия 2021.2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка; водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,00761	18 390,16		139,95	5,68	795
(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)												
Объем=0,35*0,2173*100/1000												
14	14	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			0,2173					
Объем=21,73 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5												
			1 ОТ					1 055,70	1,3225	303,39	21,09	6 388
			2 ЗМ					53,24	1,4375	16,63	7,33	122
			3 в т.ч. ОТМ					18,96	1,4375	5,92	21,09	125
			4 М		115	1,3225	33,0486138	4 768,29		1 036,15	5,68	5 885
			ЗТ	чел.-ч								
			ЗТМ	чел.-ч	1,44	1,4375	0,449811	5 877,23		1 356,17		
			Итого по расценке							309,31		6 523
			ФОТ							278,38		5 871
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90					
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,85			128,83		2 717
15	15	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Удален из поз. 13	м3			-0,67363	510,40		-343,82	5,68	-1 953
Всего по позиции												
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5												
16	16	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			0,73882	1 176,71		869,38	5,68	4 938
(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕРр99-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3	0,461763								
Объем=0,2173*100*34/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ							21,45	1,15	11,39	21,09	240
	2 ЭМ							8,55	1,15	4,54	7,33	33
	3 в т.ч. ОТм							6,94	1,15	3,69	21,09	78
	ЗТ	цел.м	2,75	1,15	1,4503255							
	ЗТм	цел.м	0,69	1,15	0,3664089							
Итого по расценке												
	ФОТ							30,00		15,93		318
	Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министром материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок		73							15,08		232
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108									11,01		
	Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министром материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок		34							5,13		108
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108											
Всего по позиции												
20	18	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,2173					32,07		613
Объем=21,73 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	1 ОТ							128,20	1,3225	36,84	21,09	777
	2 ЭМ							5,41	1,4375	1,69	7,33	12
	3 в т.ч. ОТм							0,93	1,4375	0,29	21,09	6
	4 М							105,72		22,97	5,68	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.3.02.01	Краска акриловая	м	0,038		0,0082574					
		14.4.01.02	Грунтовка	л	0,013		0,0028249					
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,3225	3,9658337					
		ЗТм		чел.-ч	0,08	1,4375	0,0249895					
		Итого по расценке					239,33					
		ФОТ								61,50		783
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			37,13		705
		Министр Россия № 912/пр от 21.12.2020 Прил. п.15								33,42		
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			15,46		326
		Министр Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
21	19	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,003803	4 841,85		110,38	5,68	1 950
		Удален из поз. 17								-18,41		-105
		(Отделочные работы)										
22	20	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"	кг			52,152	9,14		476,67	5,68	2 707
		(Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)										
		Объем=0,2173*100*1,2*2										
23	21	ФЕР-р69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	м3			0,083443					
		Объем=52,152/1000*1,6										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5										
		1 ОТ						24,57	1,15	2,36	21,09	50
		ЗТ		чел.-ч	3,15	1,15	0,3022723					
		Итого по расценке						24,57		2,36		50
		ФОТ								2,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Изготовление в построенных условиях Министр материалов, полуфабрикатов, металлических Росси № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	%	73		73			1,72		37
			Приказ СП Изготовление в построенных условиях Министр материалов, полуфабрикатов, металлических Росси № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	%	34		34			0,80		17
24	22	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Всего по позиции Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок) Объем=0,175*0,2173*100/1000	т			0,003803	30 554,42		115,20	5,68	104 660
25	23	ФССЦ- 14.3.02.01- 0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок) Объем=(0,2173*100*0,4)/1000	т			0,008692	41 699,81		362,45	5,68	2 059
Итого по разделу 2 Ремонт цоколя :												
Итого прямые затраты (справочно)				3 622,98								
в том числе:												
Оплата труда рабочих				485,89								
Эксплуатация машин				27,68								
в том числе оплата труда машинистов (Отм)				11,06								
Материалы				3 109,41								
Строительные работы				4 286,34								
Строительные работы				1 982,54								
в том числе:												
оплата труда				470,14								
эксплуатация машин и механизмов				22,34								
в том числе оплата труда машинистов (Отм)				6,72								
материалы				848,19								
накладные расходы				431,09								
сметная прибыль				210,78								
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ				2 303,80								
в том числе:												
оплата труда				15,75								
эксплуатация машин и механизмов				5,34								
в том числе оплата труда машинистов (Отм)				4,34								
материалы				2 261,22								
накладные расходы				14,66								
сметная прибыль				6,63								
Итого ФОТ (справочно)				496,65								
Итого накладные расходы (справочно)				445,75								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого сметная прибыль (справочно)									
			Итого по разделу 2 Ремонт цоколя									
			217,61									
			4 286,34									
Раздел 3. Ремонт фасада												
29	24	ФЕРп62-47-1	Расчистка поверхностей шпательом, щетками от старых покрысок	м2								
			517,56									
			Объем=487,56*30									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов									
			04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ									
			3Т	чел.-ч	0,56	1,15	345,21252	4,38	1,15	2 606,95	21,09	54 981
			Итого по расценке					4,38				
			ФОТ							2 606,95		54 981
										2 606,95		49 483
			Приказ НР Маларные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 346,26		
			Министр России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.96									
			Приказ СП Маларные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 199,20		25 291
			Министр России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.96									
			Всего по позиции							6 152,41		129 755
30	25	ФЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2				5,1756				
			Объем=(487,56*30) / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.585									
			Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			04.08.2020 №									
			421/пр прил.10									
			табл.1 п.5									
			1 ОТ									
			2 ЗМ									
			3 В.Ч. ОТМ									
			4 М									
			14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103		0,0533087	44,73	1,3225	306,15	21,09	6 457
								0,97	1,4375	7,22	7,33	53
								0,26	1,4375	1,93	21,09	41
								0,18		0,93	5,68	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	31,8279982					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,1487985					
		Итого по расценке										
		ФОТ						45,88		314,31		6 498
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			308,09		5 848
		Минстрой								277,28		
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			128,32		2 705
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
31	26	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)	т			0,090573	30 554,42		719,91	5,68	15 069
			Объем=0,175*5,175*100/1000							2 767,41		15 719
32	27	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (прим. Заполнение с расшивкой выветрившихся швов в старых кладках цементно-песчаной смесью М100)	10 м			36					
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						24,31	1,15	1 006,43	21,09	21 226
		4 М						0,02		0,72	5,68	4
		04.3.01.09 Раствор цементный		м3	0,02	0,72						
		ЗТ		чел.-ч	2,71	1,15	112,194					
		Итого по расценке										
		ФОТ						24,33		1 007,15		21 226
		Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92			1 006,43		19 528
		Минстрой								925,92		
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.87										

ГРАНД-Смета версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			523,34		11 038
33	28	ФССЦ- 04.3.02.13- 0367	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные, рецепт № 11, марка 100 (Стены (ремонтно-строительные)) Объем=0,72*1,8	т			1,296	1 034,63		2 456,41	5,68	51 796 7 616
34	29	ФЕРр69-11-4 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.5	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.5	м3			0,72					
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ		чел.-ч чел.-ч	2,75 0,69	1,15 1,15	2,277 0,57132	21,45 8,55 6,94	1,15 1,15 1,15	17,76 7,08 5,75	21,09 7,33 21,09	375 52 121
		Приказ Минстрой России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	НР Изготовление в построечных условиях Министрой материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок	%	73		73	30,00		24,84 23,51 17,16		496 362
		Приказ Минстрой России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	СП Изготовление в построечных условиях Министрой материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок	%	34		34			7,99		169
35	30	ФЕР26-01-045- 01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с лесов Объем=97 / 100	100 м2			0,97			49,99		958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			04.08.2020 №									
			421/пр прил.10									
			табл.1 п.5									
			1 ОТ					123,33	1,3225	158,21	21,09	3 337
			2 ЭМ					3,29	1,4375	4,59	7,33	34
			3 в т.ч. ОТМ					0,58	1,4375	0,81	21,09	17
			4 М					0,09		0,09	5,68	1
			12.2.03.07 Покрытие теплоизоляционное жидкое					176,1326				
			ЗТ	л	181,58			1,3225				
				чел.-ч	12,82			16,4458165				
			ЗТМ	чел.-ч	0,05			1,4375				
			Итого по расценке					126,71				
			ФОТ							162,89		3 354
			Приказ НР Теплоизоляционные работы					87,3		159,02		2 928
			Минстрой							138,82		
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.20									
			Приказ СП Теплоизоляционные работы					46,75		74,34		1 568
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.20									
			Всего по позиции					176,1326	67,71	376,05		7 868
36	31	ФС-СЦ-12.2.03.07-0011	Покрытие теплозащитное жидкое классическое	л						11 925,94	5,68	67 739
			(Теплоизоляционные работы)									
37	32	ФЕР26-01-045-02	На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-045-01	100 м2				0,97				
			2 слоя по 0,5 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		табл. 1 п.5										
		1 ОТ						42,42	2,645	108,83	21,09	2 295
		4 М						0,03	2	0,06	5,68	
		12.2.03.07 Покрытие теплоизоляционное жидкое		л	65,79	2	127,6326					
		ЗТ		чел.-ч	4,04	2,645	10,365226					
		Итого по расценке						42,45		108,89		
		ФОТ								108,83		2 295
		Приказ НР Теплоизоляционные работы		%	97	0,9	87,3			95,01		2 004
		Минстрой										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.20										
		Приказ СП Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75			50,88		1 073
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.20										
38	33	ФССЦ-12.2.03.07-0011	Всего по позиции	л				67,71		254,78		5 372
			Покрывание теплозащитное жидкое классическое							8 642,00	5,68	49 087
39	34	ФЕРр62-25-10	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (Выравнивание шпателькой поверхности кирпича фасада)	100 м2								
			(Теплоизоляционные работы)									
			Объем=(487,56*30)/100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						206,43	1,15	1 228,86	21,09	25 912
		2 ЭМ						1,46	1,15	8,69	7,33	64
		3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,15	1,37	21,09	29
		4 М						847,69		4 387,30	5,68	24 920
		ЗТ		чел.-ч	24,2	1,15	144,036948					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,15	0,1190388					
Итого по расценке								1 055,58				
ФОТ										5 624,65		25 941
Приказ НР-Малерные работы (ремонтно-строительные)				%	90		90			1 230,03		23 347
России № 812/пр от 21.12.2020										1 107,03		
Прил. п.96												
Приказ СП-Малерные работы (ремонтно-строительные)				%	46		46			565,81		11 933
Министра России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.96												
Всего по позиции								74,58		7 297,49		86 176
40	35	ФССЦ-02.4.03.02-0001	Щебень пористый из метатермического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3			-0,013457			-1,00	5,68	-6
(Малерные работы (ремонтно-строительные))												
41	36	ФССЦ-14.5.11.08-0002	Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004	т			-0,25878	16 950,00		-4 386,32	5,68	-24 914
(Малерные работы (ремонтно-строительные))												
42	37	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"	кг			1242,144	9,14		11 353,20	5,68	64 486
(Отделочные работы)												
Объем=5,1756*100*1,2*2												
43	38	ФЕРр69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	м3			0,77634					
Объем=5,1756*100*1,2*2/1000/1,6												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5												
Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
ИТО								24,57	1,15	21,94	21,09	463
ЗТ				чел.-ч	3,15	1,15	2,8122017					
Итого по расценке								24,57		21,94		463
ФОТ										21,94		338
Приказ НР-Изготовление в построечных условиях				%	73		73			16,02		
Министра России № и трубопроводных заготовок												
812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.108												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министрiя материалов, металлофабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок	%	34		34			7,46		157
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108									
44	39	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=(487,56+30) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.503	100 м2	5,1756					45,42		958
			Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5									
			1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М						120,21	1,3225	822,81	17 353
			14.3.02.01 Краска акриловая	м	0,038		0,1966728		4,06	1,4375	30,21	221
			14.4.01.02 Грунтовка	м	0,013		0,0672828		0,70	1,4375	5,21	110
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	88,5708191		0,02		0,10	1
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,4463955					
			Итого по расценке						124,29		853,12	17 463
			ФОТ	%	100	0,9	90				828,02	15 717
			Приказ НР Отделочные работы Министрiя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы Министрiя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65				344,87	7 273
			Итого по позиции								1 943,21	40 665

45	40	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы) Объем=0,175*8,1756*100/1000		т			0,090573	30 554,42		2 767,41	5,68	15 719
46	41	ФССЦ- 14.3.02.01- 0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон Яркий (Отделочные работы) Объем=((5,1756*100)*0,4)/1000	т			0,207024	37 375,38		7 737,60	5,68	43 950
Итого по разделу 3 Ремонт фасада :												
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе:								52 871,86		
		Оплата труда рабочих								6 277,75		
		Эксплуатация машин								57,79		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								15,07		
		Материалы								46 536,32		
		Строительные работы								61 442,79		
		Строительные работы в том числе:								58 579,97		
		оплата труда								6 238,05		
		эксплуатация машин и механизмов								50,71		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								9,32		
		материалы								43 768,91		
		накладные расходы								5 635,54		
		сметная прибыль								2 886,76		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе:								2 862,82		
		оплата труда								39,70		
		эксплуатация машин и механизмов								7,08		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								5,75		
		материалы								2 767,41		
		накладные расходы								33,18		
		сметная прибыль								15,45		
		Итого ФОТ (справочно)								6 292,82		
		Итого накладные расходы (справочно)								5 668,72		
		Итого сметная прибыль (справочно)								2 902,21		
		Итого по разделу 3 Ремонт фасада								61 442,79		

Раздел 4. Ремонт наружных оконных откосов												
47	42	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,181					

Объем=18,1 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5										
		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15;										
		1 ОТ										
		2 ЭМ										
		3 в т.ч. ОТМ										
		4 М										
		14.3.01.03 Грунтовка										
				т	0,0103		0,0018643	44,73	1,3225	10,71	21,09	226
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	1,1130821	0,97	1,4375	0,25	7,33	2
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0052038	0,26	1,4375	0,07	21,09	1
								0,18		0,03	5,68	
		Итого по расценке										
		ФОТ		%	100	0,9	90	45,88		10,99		227
		Приказ НР Отделочные работы										
		Минстрой										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы										
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
		Всего по позиции										
48	43	ФССП-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,006335	18 390,16		25,18	5,88	527
			(Отделочные работы)							116,50		662
			Объем=0,35*0,181*100/1000									
49	44	ФЕР61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2			0,181					
			Объем=18,1 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1										
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15;										
		1 ОТ										
		2 ЭМ										
		4 М										
								3 004,39	1,15	625,36	21,09	13 189
								2,31	1,15	0,48	7,33	4
								2 279,65		412,62	5,68	2 344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		999-9900	Строительный мусор	т	9,68	1,75208						
		ЗТ		чел.-ч	323,4	1,15	67,31571					
		Итого по расценке										
		ФОТ						5 286,35		1 038,46		
		Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			625,36		13 189
		России № 812/пр от 21.12.2020								566,57		11 738
		Прил. п.95										
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			275,16		5 803
		Министрства России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.95										
		Всего по позиции										
50	45	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,7964	517,91		1 870,19		33 078
										-412,46	5,68	-2 343
		(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))										
51	46	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М75-М100)	т			1,27424	1 176,71		1 499,41	5,68	8 517
			(Отделочные работы)									
			Объем=0,7964*1,6									
52	47	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,7964					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч., ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						21,45	1,15	19,65	21,09	414
		2 ЗМ						8,55	1,15	7,93	7,33	57
		3 в т.ч. ОТм						6,94	1,15	6,36	21,09	134
		ЗТ		чел.-ч	2,75	1,15	2,518615					
		ЗТм		чел.-ч	0,69	1,15	0,6319434					
		Итого по расценке										
		ФОТ						30,00		27,48		548
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок		%	73		73			26,01		400
		812/пр от 21.12.2020								18,99		
		Прил. п.108										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Изготовление в постробчных условиях Министрства материалов, полупроводников, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 108	%	34		34			8,84		186
56	48	ФЕР15-04-006-03	Всего по позиции Покрывте поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,181			55,31		1 057
			Объем=18,1 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр а.585									
			Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5									
		1 ОТ		м	0,0103		0,0018643		44,73	1,3225	10,71	21,09
		2 ЭМ							0,97	1,4375	0,25	7,33
		3 в т.ч. ОТм							0,26	1,4375	0,07	21,09
		4 М							0,18		0,03	5,88
		14.3.01.03 Грунтовка										
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	1,1130821					228
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0052038					2
		Итого по расценке							45,88		10,99	204
		ФОТ		%	100	0,9	90				10,78	227
		Приказ НР Отделочные работы Министрства России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы Министрства России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65				4,49	95
57	49	ФССС-14.4.01.02-0201	Всего по позиции Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,003168	30 554,42		26,18	96,80	527
											5,68	550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	50	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности	с 100 м2	0,181							
Объем=18,1 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5												
			1:ОТ					128,20	1,3225	30,89	21,09	647
			2:ЭМ					5,41	1,4375	1,41	7,33	10
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	0,24	21,09	5
			4 М					105,72		19,14	5,88	109
			14.3.02.01 Краска акриловая	м	0,038		0,006878					
			14.4.01.02 Грунтовка	м	0,013		0,002353					
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	3,3033405					
			ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,4375	0,020815					
			Итого по расценке					239,33		51,24		
			ФОТ							30,93		652
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			27,84		587
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12,88		272
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
59	51	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка мапусадоочная подостойкая фасадная	т			-0,003168	4 841,85		91,96	5,88	1 625
		Удален из поз. 59								-15,34		-87
60	52	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"	кг			43,44	9,14		397,04	5,88	2 255
(Отделочные работы) (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок) Объем=0,181*100*1,2*2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	53	ФЕР99-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	м3			0,02715					
			Объем=43,44/1000/1,5									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5									
			Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
				цел.-ч	3,15	1,15	0,0983509	24,57	1,15	0,77	21,09	16
			1 ОТ									
			ЗТ									
			Итого по расценке					24,57				
			ФОР							0,77		16
			Приказ НР Изготовление в построенных условиях	%	73		73			0,77		12
			Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических							0,56		
			России № и трубопроводных заготовок									
			812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.108									
			Приказ СП Изготовление в построенных условиях	%	34		34			0,26		5
			Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических									
			России № и трубопроводных заготовок									
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.108									
			Всего по позиции							1,59		33
62	54	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)	т			0,003168	30 554,42		96,80	5,68	550
			Объем=0,175*0,181*100/1000									
63	55	ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый (Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)	т			0,00724	26 873,22		194,56	5,68	1 105
			Объем=(0,181*100*0,4)/1000									
64	56	ФЕР99-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,378					
			Объем=37,8 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					353,23	1,15	153,55	21,09	3 238
			2 ЭМ					5,13	1,15	2,23	7,33	16
			3 в т.ч. ОТМ					1,54	1,15	0,67	21,09	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М								96,05		36,31	5,68	206
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная			м	-0,184		0,069552					
999-9900	Строительный мусор			м	0,224		0,084672					
3Т				чел.-ч	41,41	1,15	18,000927					
3ТМ				чел.-ч	0,12	1,15	0,052164					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Минстроя				%	90		90			192,09		3 252
России №										154,22		2 927
812/пр от										138,80		
21.12.2020												
Прил. п.92												
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Минстроя				%	46		46			70,94		1 496
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.92												
Всего по позиции												
65	57	ФССЦ-	Водоотлив оконный из оцинкованной стали	м			39,69	26,41		1 048,21	5,68	7 883
		08.1.02.03-	с полимерным покрытием									5 954
		0021										
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Объем=0,378*100*1,05												
Итого по разделу 4 Ремонт наружных оконных откосов:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
20,42												
7,83												
6,36												
688,40												
19,55												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль							9,10		
			Итого ФОТ (справочно)							858,85		
			Итого накладные расходы (справочно)							762,16		
			Итого сметная прибыль (справочно)							377,06		
			Итого по разделу 4 Ремонт наружных оконных откосов							5 492,76		
Раздел 5. Замена дверей входных												
66	58	ФЕР48-04-012- Разборка деревянных заполнения проемов:	100 м2				0,033					
	03	дверных и воротных										
		Объем=3,3 / 100										
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов										
		04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;										
		421/лр прил.10 ТЗМ=1,15										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						737,40	1,15	27,98	21,09	590
		2 ЭМ						241,95	1,15	9,18	7,33	67
		3 в т.ч. ОТМ						104,49	1,15	3,97	21,09	84
		ЗТ		чел.-ч	91,15	1,15	3,4591425					
		ЗТм		чел.-ч	7,74	1,15	0,293733					
		Итого по расценке						979,35		37,16		674
		ФОТ								31,95		613
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и		%	91		91			29,07		
		Министрства сооружений; разборка отдельных										
		России № конструктивных элементов здания										
		812/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в										
		21.12.2020 целом										
		Прил. п.40.2										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и		%	52		52			16,61		350
		Министрства сооружений; разборка отдельных										
		России № конструктивных элементов здания										
		774/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в										
		11.12.2020 целом										
		Прил. п.40.2										
		Всего по позиции								82,84		1 620
67	59	ФЕР09-04-012- Установка металлических дверных блоков	м2				3,3					
	01	в готовые проемы										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586										
		Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		04.08.2020 №										
		421/лр прил.10										
		табл.1 п.5										
		1 ОТ						23,81	1,3225	103,91	21,09	2 191
		2 ЭМ						14,41	1,4375	68,36	7,33	501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗВТЧ, ОТМ						1,97	1,4375	9,35	21,09	13
		4 М						25,72		84,88	5,88	197
		01.7.04.07 Скобяные изделия		компл	0							482
		07.1.01.03 Блоки дверные металлические		м2	1		3,3					
		ЗТ		чел.-ч	2,4	1,3225	10,4742					
		ЗТм		чел.-ч	0,17	1,4375	0,8064375					
		Итого по расценке						63,94		257,15		
		ФОТ								113,26		2 388
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			94,80		1 999
		Министр										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			59,69		1 268
		Министр										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.9										
		Всего по позиции								411,84		6 431
68	60	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двухпольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2.	м2			3,3	1 465,11		4 834,86	5,88	27 462
			(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)									
69	61	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			1					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.585										
		Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		04.08.2020 №										
		421/пр прил.10										
		табл.1 п.5										
		1 ОТ						11,01	1,3225	14,56	21,09	307
		2 ЭМ						2,11	1,4375	3,03	7,33	22
		4 М						2,32		2,32	5,68	13
		01.7.04.01 Доводчики дверные		шт	1		1					
		ЗТ		чел.-ч	1,11	1,3225	1,467975					
		Итого по расценке						15,44		19,91		307
		ФОТ								14,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			12,19		257
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			7,67		162
70	62	ФССЦ- 01.7.04.01- 0011	Всего по позиции Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	1			428,27		39,77	5,68	761
71	63	ФЕР15-04-006- 03	(Строительные металлические конструкции) Покрывные поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,031					2 433
Объем=3,1 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5												
		1 ОТ						44,73	1,3225	1,83	21,09	39
		2 ЭМ						0,97	1,4375	0,04	7,33	
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	0,01	21,09	
		4 М						0,18		0,01	5,68	
		14.3.01.03 Грунтовка		м	0,0103		0,0003193					
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	0,1906384					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0008913					
Итого по расценке												
		ФОТ						45,88		1,86		39
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	Итого по расценке	%	100	0,9	90			1,84		35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020, Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			0,77			
72	64	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРОС Бетон-контакт"	т			0,001085	18 390,16		4,31	5,68		90
			(Отделочные работы) Объем=0,35*0,031*100/1000										113
73	65	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2			0,031						
			Объем=3,1 / 100										
		Приказ от 04.06.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;										
		1 ОТ						3 436,05	1,15	122,50	21,09		2 584
		2 ЭМ						36,26	1,15	1,29	7,33		9
		3 в т.ч. ОТм						15,66	1,15	0,56	21,09		12
		4 М						2 279,65		70,67	5,68		401
		999-9900 Строительный мусор ЗТ		м чел.-ч	8,1 303,00	0,2511 13,650009							
		ЗТм		чел.-ч	1,16	1,15	0,041354						
		Итого по расценке						5 751,96		194,46			
		ФОТ								123,06			2 596
		Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно- Минстроя строительные) России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95		%	89	89				109,52			2 310
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно- Минстроя строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95		%	44	44				54,15			1 142
74	66	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Всего по позиции Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,1364	517,91		359,13	5,68		6 446
										-70,64			-401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	67	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Шпатурные работы (ремонтно-строительные)) Смесь шпатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М75-М100) (Отделочные работы) Объем=0,1364*1,5	7			0,21824	1 176,71		256,81	5,68	1 459
76	68	ФЕРр68-11-4	Механизированное приготoвление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	м3			0,1364					
			1 ОТ					21,45	1,15	3,36	21,09	71
			2 ЭМ					8,55	1,15	1,34	7,33	10
			3 в т.ч. ОТм					6,94	1,15	1,09	21,09	23
			ЗТ	чел.-ч	2,75	1,15	0,431365					
			ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	0,1082334					
			Итого по расценке					30,00		4,70		94
			ФОТ							4,45		69
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	%	73		73			3,25		
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	%	34		34			1,51		32
77	69	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед сплошным шпательованием) Объем=3,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	100 м2			0,031			9,46		182
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							44,73	1,3225	1,83	21,09	39
2	ЭМ							0,97	1,4375	0,04	7,33	
3	в т.ч. ОТМ							0,26	1,4375	0,01	21,09	
4	М							0,18		0,01	5,68	
14.3.01.03	Грунтовка			м	0,0103		0,0003198					
3Т				чел.-ч	4,65	1,3225	0,1906384					
3Тм				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0008913					
Итого по расценке												
ФОТ								45,88		1,88		39
Приказ НР Отделочные работы												
Минстрой				%	100	0,9	90			1,66		35
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстрой				%	49	0,85	41,65			0,77		16
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
78	70	ФССП-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,000543	30 554,42		4,31	5,68	90
79	71	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности	с	100 м2		0,031			16,59		94
Объем=3,1 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.1 п.5												
1	ОТ							128,20	1,3225	5,25	21,09	111
2	ЭМ							5,41	1,4375	0,24	7,33	2
3	в т.ч. ОТМ							0,93	1,4375	0,04	21,09	1
4	М							105,72		3,28	5,68	19
14.3.02.01	Краска акриловая			м	0,038		0,001178					
14.4.01.02	Грунтовка			м	0,013		0,000403					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37				чел.-ч	13,8	1,3225	0,5857655					
37M				чел.-ч	0,08	1,4375	-0,003565					
Итого по расценке								239,33		8,78		112
ФОТ										5,30		101
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			4,77		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			2,21		47
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции										15,78		280
80	72	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105 Удален из поз. 59	Шпателька малогабаритная водостойкая фасадная	т			-0,000543	4 841,85		-2,63	5,68	-15
(Отделочные работы)												
81	73	ФССЦ- 14.5.11.02- 0106	Шпателька финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"	кг			7,44	9,14		68,00	5,68	386
(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)												
Объем=0,031*100*1,2*2												
82	74	ФЕР69-12-1	Приготовление растворов вручную:	м3			0,00465					
цементных												
Объем=7,44/1000/1,6												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5												
Итого по расценке								24,57	1,15	0,13	21,09	3
ФОТ												
Приказ НР Изготовление в построечных условиях				%	73		73			0,13		3
Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических										0,09		2
России № и трубопроводных заготовок												
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Изготовление в построенных условиях Министр материалов, полуфабрикатов, металлических Россиа № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 108	%	34		34			0,04		1
Всего по позиции												
83	75	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок) Объем=0,175*0,031*100/1000	т	0,000543		30 554,42			16,59	5,68	94
84	76	ФССЦ- 14.3.02.01- 0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", цвет белый (Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок) Объем=(0,031*100*0,4)/1000	т	0,00124		26 873,22			33,32	5,68	189
Итого по разделу 5 Замена дверей входных:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 5 Замена дверей входных												
6 127,17												
281,36												
83,52												
15,03												
5 762,29												
6 527,60												
1 565,11												
277,87												
82,16												
13,94												
809,52												
253,67												
141,87												
4 962,49												
3,49												
1,34												
1,09												
4 952,77												
3,34												
1,55												
296,39												
257,01												
143,42												
6 527,60												
Раздел 6. Крыльцо												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	77	ФЕР69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3			0,1					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						83,08	1,15	9,55	21,09	201
		2 ЭМ						161,09	1,15	18,53	7,33	136
		3Т		чел.-ч	9,74	1,15	1,1201					
		Итого по расценке						244,17		28,08		
		ФОТ								9,55		201
		Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			8,79		185
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103										
		Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			4,20		88
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103										
97	78	ФЕР27-07-005- Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2				0,41			41,07		610
Объем=4,1 / 10 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению нрвых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.5										
		1 ОТ						99,86	1,3225	54,15	21,09	1 142
		2 ЭМ						13,19	1,4375	7,77	7,33	57
		3 в т.ч. ОТм						1,00	1,4375	0,59	21,09	12
		4 М						3,49		1,43	5,68	8
		05.2.02.21 Плитка тротуарная	м2		10,2		4,182					
		3Т	чел.-ч	10,5	1,3225		5,6933625					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТм		чел.-ч	0,09	1,4375	0,0530438					
		Итого по расценке						116,54		63,35		
		ФОТ								54,74		1 154
		Приказ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Минстроя мостовых и площадей и прочее России № 812/нр от 21.12.2020 Прип. п.21.1		%	113	0,9	101,7			55,67		1 174
		Приказ СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Минстроя мостовых и площадей и прочее России № 774/нр от 11.12.2020 Прип. п.21.1		%	77	0,85	65,45			35,83		755
		Всего по позиции								164,95		3 136
98	79	ФССЦ-05.2.02.22-0009	Плитка бетонная тротуарная, толщина 30 мм	м2			4,182	77,67		324,82	5,68	1 845
			(Полы)									
Козырек												
101	80	ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2			0,054					
		Объем=5,4 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.10 табл.1 п.5	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						321,93	1,3225	22,99	21,09	485
		2 ЭМ						98,67	1,4375	7,66	7,33	56
		3 в т.ч. ОТм						14,69	1,4375	1,14	21,09	24
		4 М						548,44		29,62	5,68	168
		08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0							
		12.1.03.02	Металлочерепица	м2	122							
		ЗТ	чел.-ч	37,26		1,3225	2,6609229					
		ЗТм	чел.-ч	1,14		1,4375	0,0864925					
		Итого по расценке						959,04		60,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Приказ № Кровли		%	109	0,9	98,1			24,13		509
		Минстрой								23,67		499
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45			11,69		247
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.12										
102	81	Счет-фактура										
		№ Т-649 от 15		м2			6,588	665,00	1,0404	802,46	5,68	1 455
		октября 2021										4 658
		г.										
		(Дорожные конструкции)								95,63		
		Цена=798,00/1,2										
		Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх.										
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.										
Водосточная система козырька												
105	82	ФЕР12-01-009- Устройство желобов: подвесных		100 м			0,03					
	02	Объем=3 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.06.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		04.08.2020 №										
		421/пр прил.10										
		табл.1 п.5										
		1 ОТ						237,13	1,3225	9,41	21,09	198
		2 ЭМ						21,18	1,4375	0,91	7,33	7
		3 ВТЧ, ОТМ						3,21	1,4375	0,14	21,09	3
		4 М						5 089,63		152,69	5,68	867
		ЗТ		чел.-ч	27,8	1,3225	1,102965					
		ЗТм		чел.-ч	0,25	1,4375	0,0107813					
		Итого по расценке						5 347,94		163,01		201
		ФОТ								9,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Кровли Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			9,37		197
		Приказ СП Кровли Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			4,63		97
106	83	ФССЦ- 08.1.02.11- 0013	Всего по позиции Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т			-0,00507	7 977,00		177,01	5,68	1 366
107	84	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	(Кровли) Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,0099	11 200,00		-110,88	5,68	-630
108	85	ФССЦ- 12.1.01.05- 0035	(Кровли) Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм	шт			1	220,46		220,46	5,68	1 252
109	86	ФССЦ- 12.1.01.05- 0013	(Кровли) Объем=0,03*100/3 Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм	шт			6	41,57		249,42	5,68	1 417
110	87	ФССЦ- 12.1.01.05- 0042	(Кровли) Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм	шт			2	39,76		79,52	5,68	452
111	88	ФЕР12-01-035- 02	(Кровли) Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт			1					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.1 п.5												
		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	шт	шт	1	1,3225	1,73	1,3225		2,29	21,09	48
		3т	шт	шт	0,18	1,3225	0,23805					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					1,73		2,29		13
			ФОТ							2,29		48
		Приказ	НР Кровли		109	0,9	98,1			2,25		47
		Минстроя		%								
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12										
		Приказ	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1,11		23
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.12										
112	89	ФССЦ-	Всего по позиции							5,65		118
		12.1.01.05-	Воронка выпускная металлическая для	шт			1	88,55		88,55	5,68	503
		0005	водосточных систем, окрашенная, диаметр									
			125/100 мм									
			(Кровли)									
113	90	ФЕР12-01-035-	Устройство металлической водосточной	м			1,5					
		03	системы: прямых звеньев труб									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
		04.08.2020 №	04.08.2020 №									
		421/пр прил.10	421/пр прил.10									
		табл.1 п.5	табл.1 п.5									
			Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			4 М									
		08.1.02.07 Труба водосточная			1		1,5	1,15	1,3225	2,28	21,09	48
		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб			2		3	7,80		11,70	5,68	66
			шт									
			3Т	0,12	1,3225	0,23805						
			Итого по расценке					8,96		13,98		
			ФОТ							2,28		48
		Приказ	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			2,24		47
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			1,10		23
Всего по позиции												
114	91	ФССЦ- 12.1.01.05- 0066	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм (Кровли) Объем=1,5/3	шт			0,5	309,02		17,32	5,68	184
115	92	ФССЦ- 12.1.01.05- 0046	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм (Кровли)	шт			1	101,19		101,19	5,88	575
116	93	ФССЦ- 12.1.01.05- 0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм (Кровли)	шт			2	57,82		115,64	5,88	657
Итого по разделу 6 Крыльцо :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 6 Крыльцо												
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												
4 558												
Раздел 7. Ремонт отмостки												
117	94	ФЕРр69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3			2,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п.10.1												
Производство, ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1	ОТ							83,08	1,15	202,55	21,09	4 272
2	ЭМ							161,09	1,15	392,74	7,33	2 879
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных элементов зданий (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
1	ОТ							244,17		595,29		4 272
2	ЭМ									202,55		3 888
3	ЗТ									184,32		
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
1	ОТ									105,33		2 221
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	ЗТ											
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2		%	40	0,85	34			6,82		140
119	96	ФЕР08-01-002-Устройство основания под фундаментами: 01 песчаного	Всего по позиции	м3	5					41,70		880
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 -табл.1 п.5										
		1 ОТ						6,19	1,3225	40,93	21,09	863
		2 ЭМ						8,10	1,4375	58,22	7,33	427
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	5,82	21,09	123
		4 М						0,37		1,85	5,68	11
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1			5,5					
		ЗТ		чел.-ч	0,78	1,3225	5,15775					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,503125					
		Итого по расценке						14,66		101,00		
		ФОТ								46,75		986
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8		%	110	0,9	99			46,28		976
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8		%	69	0,85	58,65			27,42		578
120	97	ФССЦ- 02.3.01.02- 0033	Всего по позиции Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	5,5			70,60		174,70	5,68	2 855
										388,30		2 206
121	98	ФЕР27-04-016- 04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=85,52 / 1000	1000 м2	0,08552							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5												
	1 ОТ							219,94	1,3225	24,88	21,09	525
	2 ЭМ							557,59	1,4375	68,55	7,33	502
	3 В.Т.Ч. ОТМ							51,27	1,4375	6,30	21,09	133
	4 М							0,78		0,07	5,68	
01.7.12.05-	Геотекстиль нетканый, поверхностной			м2	0							
1018	плотностью 550 г/м2											
ЗТ			чел.-ч	27,7	1,3225	3,1328755						
ЗТМ			чел.-ч	3,84	1,4375	0,4720704						
Итого по расценке						778,31				93,50		658
ФОТ										31,18		746
Приказ НР Автомобильные дороги				%	126	0,9	113,4					
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.21												
Приказ СП Автомобильные дороги				%	95	0,85	80,75			25,18		531
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.21												
Всего по позиции								11,72		154,04		2 304
122	99	ФССЦ-	Материал геотекстильный нетканый	м2			104,67648			1 226,81	5,68	6 968
	01.7.12.05-		иглопробивной полипропиленовый, марка:									
	0131		"Славрос ПП-М 150"									
			(Строительные металлические конструкции)									
			Объем=122,4*0,08552*1000/100									
123	100	ФЕР08-01-002-	Устройство основания под фундамента:	м3								
	02		щебеночного									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5													
Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ							6,75	1,3225	35,71	21,09	753
		2 ЭМ							8,29	1,4375	47,67	7,33	349
		3 в т.ч. ОТм							0,81	1,4375	4,66	21,09	98
		4 М							0,37		1,48	5,68	8
		02.2.05.04 Щебень		м3	1,15		4,6						
		ЗТ		чел.-ч	0,85	1,3225	4,4965						
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,4025						
		Итого по расценке						15,41					
		ФОТ								84,86			851
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			40,37			842
		Минстрой											
		России №											
		812/пр от											
		21.12.2020											
		Прил. п.8											
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			23,68			499
		Минстрой											
		России №											
		774/пр от											
		11.12.2020											
		Прил. п.8											
		Всего по позиции								148,51			2 451
124	101	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			4,6		114,13	525,00	5,68		2 982
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)													
125	102	ФЕР08-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3			0,08562						
Объем=(85,52*0,1)/100													
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5													
Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ							827,41	1,3225	93,58	21,09	1 974
		2 ЭМ							1 740,40	1,4375	213,96	7,33	1 568
		3 в т.ч. ОТм							268,32	1,4375	32,99	21,09	696
		4 М							391,40		33,47	5,68	190
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелые Белона		м3	102		8,72304						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	97	1,3225	10,9707194					
ЗТм				чел.-ч	20,03	1,4375	2,4623881					
Итого по расценке								2 959,21		341,01		
ФОТ										126,57		2 670
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные				%	102	0,9	91,8			116,19		2 451
Министрства строительства и работы в строительстве												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.6												
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные				%	58	0,85	49,3			62,40		1 316
Министрства строительства и работы в строительстве												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.6												
126	103	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			8,72304	592,76		519,60	5,88	7 499
				(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)								29 369
127	104	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,8352					
				Объем=83,52 / 100								
				Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
				04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25								
				421/пр п.586								
				Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15								
				04.08.2020 №								
				421/пр прил.10								
				табл.1 п.5								
				1 ОТ				93,83	1,3225	103,84	21,09	2 186
				2 ЭМ				36,80	1,4375	44,18	7,33	324
				3 в т.ч. ОТм				6,50	1,4375	7,80	21,09	165
				4 М				32,19		26,89	5,68	153
				08.1.02.17 Сетка проволочная стальная плетеная и крученая	м2	105	87,696					
				ЗТ	чел.-ч	11	1,3225	12,150072				
				ЗТм	чел.-ч	0,56	1,4375	0,672336				
Итого по расценке								162,82		174,71		2 351
ФОТ										111,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Теплоизоляционные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20		%	97	0,9	87,3			97,29		2 052
		Приказ СП Теплоизоляционные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20		%	55	0,85	46,75			52,10		1 099
128	105	ФССЦ- 08.1.02.17- 0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2			87,696	14,06		1 233,01	5,68	5 814 7 003
Всего по позиции												
										324,10		
129	106	ФЕР27-02-010- 01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	при 100 м			0,93					
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)												
Объем=93 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5												
		1 ОТ						590,51	1,3225	726,28	21,09	15 317
		2 ЭМ						73,02	1,4375	97,62	7,33	716
		3 в т.ч. ОТм						8,70	1,4375	11,63	21,09	245
		4 М						2 504,53		2 329,21	5,68	13 230
		13.2.03.02 Камни бортовые										
		ЗТ		м	100		93					
			чел.-ч		69,8		1,3225	85,848765				
		ЗТм		чел.-ч	0,65		1,4375	0,8689688				
Итого по расценке												
		ФОТ						3 168,06		3 153,11		
		Приказ НР Автомобильные дороги Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	126	0,9	113,4			737,81		15 562
										836,79		17 647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Автодорожные Дороги Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95	0,85	80,75			595,86		12 586
Всего по позиции												
129.1	107	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3		-0,0558	519,80			4 585,76		59 476
129.2	108	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	(Автомобильные дороги) Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3		0,01674	519,80			8,70	5,68	49
130	109	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	(Автомобильные дороги) Объем=0,0558*0,3 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		-3,627	592,76			-2 149,94	5,68	-12 212
131	110	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	(Автомобильные дороги) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		2,9016	592,76			1 719,95	5,68	9 769
132	111	ФССЦ- 05.2.03.03- 0031	(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Объем=3,627*0,8 Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт		93	22,36			2 079,48	5,68	11 811
Итого по разделу 7 Ремонт отмостки :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 7 Ремонт отмостки												
17 006,33												
Раздел 8. Водосточная система												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	112	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м				0,339				
Объем=33,9 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 №												
421/пр прил.10												
табл.1 п.5												
		1 ОТ						237,13	1,3225	106,31	21,09	2 242
		2 ЭМ						21,18	1,4375	10,32	7,33	76
		3 в т.ч. ОТМ						3,21	1,4375	1,56	21,09	33
		4 М						5 089,63		1 725,38	5,68	9 800
		ЗТ		чел.-ч	27,8	1,3225	12,4635045					
		ЗТМ		чел.-ч	0,25	1,4375	0,1218281					
Итого по расценке												
		ФОТ						5 347,94		1 842,01		2 275
		Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1			107,87		2 232
		Минстрой								105,82		
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли		%	57	0,05	48,45			52,26		1 102
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.12										
Всего по позиции												
134	113	ФССЦ-08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т				7 977,00		2 000,09		15 452
		Удален из поз. 77						-0,057291		-457,01	5,68	-2 596
(Кровли)												
135	114	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т				11 200,00		-1 252,94	5,68	-7 117
		Удален из поз. 77						-0,11187				
(Кровли)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	120	ФССЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм (Кровли)	шт			12	249,40		2 992,80	5,68	16 999
142	121	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м			51,8					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5												
		1 ОТ										
		4 М										
		08.1.02.07 Труба водосточная		м	1		61,8			93,99	21,09	1 982
		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб		шт	2		123,6			482,04	5,68	2 738
		3Т		чел.-ч	0,12	1,3225	9,80766					
		Итого по расценке					8,96					
		ФОТ								576,03		
		Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1			93,99		1 982
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12								92,20		1 944
		Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45			45,54		960
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
Всего по позиции												
144	122	ФССЦ-12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт			21	357,80		7 513,80	5,68	42 678
145	123	ФССЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм (Кровли)	шт			36	83,12		2 992,32	5,68	16 996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	124	ФССЦ-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт			60	65,06		3 903,60	5,68	22 172
(Кровли)												
146.1	125	ФССЦ-12.1.01.05-0052	Колено трубы сливное 60° покрытие полиэстер для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт			12	75,90		910,80	5,68	5 173
(Кровли)												
Итого по разделу 8 Водосточная система :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 8 Водосточная система												
27 326,76												
227,76												
10,32												
1,56												
27 088,66												
224,96												
111,10												
229,32												
224,96												
111,10												
27 662,82												
Раздел 9. Прочие работы												
Заделка трещин в кирпичной кладке												
147	126	ФЕР-63-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м			0,051					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					24,31	1,15	1,43	21,09	30
			4 М					0,02		0,00	5,68	
			04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0,02	0,00102					
			3Т	цел.-ч	2,71	1,15	0,1589415					
Итого по расценке												
24,33												
ФОТ												
1,43												
30												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	127	ФССЦ-04.3.02.13-0367	Приказ НР Стены (ремонтно-строительные) Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	%	92		92			1,32		28
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные) Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	%	52		52			0,74		16
			Всего по позиции							3,49		74
149	128	ФЕРр89-11-4	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные, рецепт № 11, марка 100 (Стены (ремонтно-строительные)) Объем=0,00102*1,6	т			0,001836	1 034,63		1,90	5,68	11
			Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,00102					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5									
			1 ОТ					21,45	1,15	0,03	21,09	1
			2 ЭМ					8,55	1,15	0,01	7,33	
			3 в т.ч. ОТм					6,94	1,15	0,01	21,09	
			ЗТ	чел.-ч	2,75	1,15	0,0032258					
			ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	0,0008094					
			Итого по расценке					30,00		0,04		
			ФОТ							0,04		1
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министр материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок	%	73		73			0,03		1
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108									
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министр материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок	%	34		34			0,01		
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108									
			Всего по позиции							0,08		2
			Газовые трубы и восстановление окраски каркаса козырька (существующего)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			13,16		277
		Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			6,75		142
154	131	ФЕР13-03-004- 26	Окраска металлических огурунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,1884			66,55		927
		ОП п.1.13.7	Объем=(18,84) / 100 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 за 2 слоя ПЗ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						19,32	2,9095	10,59	21,09	223
		2 ЭМ						6,01	2,875	3,26	7,33	24
		3 в т.ч. ОТМ						0,22	2,875	0,12	21,09	3
		4 М						138,16	2	52,06	5,88	296
		ЗТ		чел.-ч	2,13	2,9095	1,1675591					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	2,875	0,010833					
		Итого по расценке						163,49		65,91		
		ФОТ								10,71		226
		Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			9,06		191
		Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			4,64		98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	132	ФЕР46-02-007-01	Всего по позиции	м3						79,61		832
			Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3				0,3					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					119,53	1,15	41,24	21,09	870
			2 ЭМ					2,13	1,15	0,73	7,33	5
			4 М					124,76		37,43	5,68	213
			06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,12					
			ЗТ	чел.-ч	14,63	1,15	5,04735					
			Итого по расценке					246,41		79,40		
			ФОТ							41,24		870
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			42,48		896
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			24,33		513
157	133	ФССЦ-04.3.02.13-0367	Всего по позиции	т				0,1296		134,09	5,68	2 497
			Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные, рецепт № 11, марка 100 (Прочие ремонтно-строительные работы)					1 034,63				762
			Объем=0,072*1,8									
158	134	ФЕР69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,072					
Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5												
			1 ОТ					21,45	1,15	1,78	21,09	38
			2 ЭМ					8,55	1,15	0,71	7,33	5
			3 в т.ч. ОТМ					6,94	1,15	0,57	21,09	12
			ЗТ	чел.-ч	2,75	1,15	0,2277					
			ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	0,057132					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								30,00				
ФОТ										2,49		
Приказ НР Изготовление в построечных условиях										2,35		50
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020				%	73		73			1,72		37
Прил. п. 108												
Приказ СП Изготовление в построечных условиях				%	34		34			0,80		17
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п. 108												
Всего по позиции										5,01		97
159	135	ФССЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт			0,12	2 045,30		245,44	5,68	1 394
(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)												
163	136	ГЭСН09-04-015-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2			0,012					
Объем=1,2 / 100												
01.7.17.09 Сверла победитовые				шт	0							
09.4.03.05 Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей				м2	100		1,2					
ЗТ				чел.-ч	177,42	1,3225	2,8156554					
ЗТм				чел.-ч	1,11	1,4375	0,0191475					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7					
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п. 9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,85	52,7					
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п. 9												
Всего по позиции										0,00		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	137	ФССП-11.3.02.01-0003	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м ²	м ²			1,2	2 379,82		2 855,78	5,68	16 221
(Строительные металлические конструкции)												
Итого по разделу 9 Прочие работы :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 9 Прочие работы												
Итого по разделу 9 Прочие работы												
Раздел 10. Вывоз мусора												
155	138	ФССПг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,82	42,98	1,15	40,53	7,33	297
Объем=(2,12+0,1)*2+0,2511+0,084672+1,75208+0,7182+0,99958)*0,1												
Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 х расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5												
156	139	ФССПг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	1 т груза			7,42	3,28	1,15	27,99	7,33	205

