

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	
Капитальный ремонт фасада		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер		
дата		
48/ЗА33аг-2021		
05.04.2021		
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
с	по	по
1	23.08.2021	19.07.2021
		23.08.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Декоративные элементы													
1	1	ФЕР46-02-009. Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных		100 м2									
		04											
Объем=(7,4+42,8) / 100													0,502
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,9	99				151,48		1 277
		Письмо №АЛ- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5				90,13		760
		Всего по позиции								391,58		3 301
2	2	ФЕР15-04-006- Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,502						
	03	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,25 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						44,73	1,3225	29,70	8,43	250
		2 ЗМ						0,97	1,4375	0,70	8,43	6
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	0,19	8,43	2
		4 М								0,09	8,43	1
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	3,087118						
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,014325						
		Итого по расценке						45,88		30,49		
		ФОТ								29,89		252
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,9	94,5				28,25		238
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АЛ- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75				13,97		118
		Прил.1 п.15										
3	3	ФСС- Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРС Бетон-контакт"	т			0,00517		18 390,16		72,71	8,43	613
		14.3.01.02- 0102								95,08		802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	ФЕР15-02-001-06	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и напичников прямолинейных	100 м2			0,502					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
		1 ОТ						3 892,59	1,3225	2 584,27	8,43	21 785
		2 ЭМ						60,22	1,4375	43,46	8,43	366
		4 М						5 027,15		2 523,63	8,43	21 274
		3Т		чел.-ч	351	1,3225	233,027145					
Итого по расценке												
		ФОТ						8 979,96		5 151,36		
		МДС81-НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5			2 584,27		21 785
		33.2004								2 442,14		20 587
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			1 208,15		10 184
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
5	5	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-4,8694	517,91		8 801,65		74 196
										-2 521,91	8,43	-21 280
6	6	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРОС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			2,5602	1 176,71		3 012,61	8,43	25 396
			Объем=0,051*50,2									
7	7	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов ручную с подготовкой поверхности	с 100 м2			0,502					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
		1 ОТ						128,20	1,3225	85,11	8,43	717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,9	99			514,74		4 339
		Прил.4 п.49										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,85	59,5			309,36		2 608
		5536/06 от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		18.11.04										
		Прил.1 п.49										
		отдельных конструктивных элементов)										
		Всего по позиции								1 344,04		11 330
15	13	ФЕР53-15-3 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2		100 м2		0,18						
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		Т.1 п.2										
		1 ОТ						4 958,37	1,15	1 026,38	8,43	8 652
		2 ЭМ						230,80	1,15	47,78	8,43	403
		3 в т.ч. ОТМ						27,00	1,15	5,59	8,43	47
		4 М						3 017,65		543,18	8,43	4 579
		ЗТ		чел.-ч	606,9	1,15	125,6283					
		ЗТМ		чел.-ч	2	1,15	0,414					
		Итого по расценке						8 206,82		1 617,34		
		ФОТ								1 031,97		8 699
		МДС81-НР Стены (ремонтно-строительные)		%	86		86			887,49		7 481
		33.2004										
		Прил.5 п.3										
		Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)		%	70		70			722,38		6 089
		5536/06										
		Прил.2 п.3										
		Всего по позиции								3 227,21		27 204
16	14	ФССЦ- Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм		1000 шт		1,859		1 752,60		3 258,08	8,43	27 466
		06.1.01.05-0035										
17	15	ФЕР53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором		10 м		0,9						
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		Т.1 п.2										
		1 ОТ						24,31	1,15	25,16	8,43	212
		4 М						0,02		0,02	8,43	
		ЗТ		чел.-ч	2,71	1,15	2,80485					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								24,33		25,18		
ФОТ										25,16		212
МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)				%	86		86			21,64		182
33.2004												
Прил.5 п.3												
Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)				%	70		70			17,61		148
5536/06												
Прил.2 п.3												
Всего по позиции							64,43					542
18	16	ФССЦ- 04.3.01.09-0023	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	м3			0,018	497,00		8,95	8,43	75
19	17	ФЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			4,1756					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ								44,73	1,3225	247,01	8,43	2 082
2 ЗМ								0,97	1,4375	5,82	8,43	49
3 в т.ч. ОТМ								0,26	1,4375	1,56	8,43	13
4 М										0,75	8,43	6
ЗТ				цел.-ч	4,65	1,3225	25,6783742	0,18				
ЗТМ				цел.-ч	0,02	1,4375	0,1200485					
Итого по расценке							45,88			263,58		
ФОТ										248,57		2 095
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5			234,90		1 980
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			116,21		979
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции							0,04301	18 390,16		790,96	8,43	5 086
20	18	ФССЦ- 14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т								6 668
21	19	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			4,1756					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
			1 ОТ					1 055,70	1,3225	5 829,82	8,43	49 145
			2 ЭМ					53,24	1,4375	319,57	8,43	2 694
			3 в т.ч. ОТМ					18,96	1,4375	113,81	8,43	959
			4 М					4 768,29		19 910,47	8,43	167 845
			ЗТ		чел.-ч	115	1,3225	635,056565				
			ЗТМ		чел.-ч	1,44	1,4375	8,643492				
			Итого по расценке					5 877,23		26 059,86		
			ФОТ							5 943,63		50 104
			МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,9	94,5		5 616,73		47 348
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04		%	55	0,85	46,75		2 778,65		23 424
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
22	20	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3				-12,94436	510,40	-6 606,80	8,43	290 456
												-55 695
23	21	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т				21,29556	1 176,71	25 058,70	8,43	211 245
			Объем=0,051*4,1756*100									
24	22	ФЕР15-04-019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	с 100 м2				4,1756				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
			1 ОТ					128,20	1,3225	707,95	8,43	5 968
			2 ЭМ					5,41	1,4375	32,47	8,43	274
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	5,58	8,43	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М												
3Т				Чел.-ч	13,8	1,3225	76,2067878	105,72		441,44	8,43	3 721
3Тм				Чел.-ч	0,08	1,4375	0,480194	239,33		1 181,86		
Итого по расценке										713,53		6 015
ФОТ										674,29		5 684
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5					
33.2004												
Прил. 4 п.15												
Письмо НЕАЛП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			333,58		2 812
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции												
25	23	ФССЦ- 14.5.11.02- фасадная	т		-0,073073	4 841,85		2 189,73		-353,81	8,43	18 459
		0105										-2 983
26	24	ТЛ_14.5.11.00 Шпателька "БИРСС 37"	кг		835,12	20,00		1 981,26		8,43		16 702
		_67_67300463										
		83_15.05.2021										
		_02										
Объем=200*4,1756												
Цена=48020/1,2												
27	25	ФССЦ- 14.4.01.02- грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг		54,2828	15,25		827,81		8,43		6 978
		0113										
Объем=13*4,1756												
28	26	ФССЦ- 14.3.02.01- Краска фасадная, АКРИЛ	т		0,158673	27 390,91		4 346,20		8,43		36 638
		0313										
Объем=0,038*4,1756												
31	27	ФЕР12-01-010- Устройство мелких покрытий (брендмауэрлы, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0,0982							
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15;												
04.08.2020 № раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ						829,12	1,3225	107,68		8,43		908
2 ЗМ						21,88	1,4375	3,09		8,43		26
3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,4375	0,50		8,43		4
4 М						6 516,18		639,89		8,43		5 394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	97,2	1,3225	12,6233154					
				чел.-ч	0,27	1,4375	0,0381139					
Итого по расценке					7 367,18							
ФОТ										750,66		
МДС81- НР Кровли				%	120	0,9	108			108,18		912
33.2004										116,83		985
Прил.4 п.12												
Письмо №АП- СП Кровли				%	65	0,85	55,25			59,77		504
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.12												
Всего по позиции											927,26	7 817
Итого по разделу 2 Фасад и цоколь											72 123,95	
Раздел 3. Проемы												
32	28	ФЕР46-04-012- Разборка деревянных заполнения проемов:	100 м2									
	01	оконных с подоконными досками					0,0336					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
		1 ОТ						1 338,01	1,15	51,70	8,43	436
		2 ЭМ						241,95	1,15	9,35	8,43	79
		3 в т.ч. ОТМ						104,49	1,15	4,04	8,43	34
		ЗТ		чел.-ч	185,39	1,15	6,3906696					
		ЗТм		чел.-ч	7,74	1,15	0,2990736					
Итого по расценке								1 579,96		61,05		
ФОТ										55,74		470
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и				%	110	0,9	99			55,18		465
33.2004 сооружений (усиление и замена существующих												
Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение												
отдельных конструктивных элементов)												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и				%	70	0,85	59,5			33,17		280
5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих												
18.11.04 конструкций, разборка и возведение												
Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)												
Всего по позиции											149,40	1 260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	29	ФЕР10-01-034	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2	100 м2			0,0336					
	05	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						1 639,19	1,3225	72,84	8,43	614
		2 ЗМ						270,55	1,4375	13,07	8,43	110
		3 в т.ч. ОТМ						61,81	1,4375	2,99	8,43	25
		4 М						8 164,54		274,33	8,43	2 313
		ЗТ		Чел.-ч	187,55	1,3225	8,3339718					
		ЗТМ		Чел.-ч	5,04	1,4375	0,243432					
		Итого по расценке						10 074,28		360,24		639
		ФОТ		%	118	0,9	106,2			75,83		679
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004		%						80,53		
		Прил. 4 п.10										
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/08 от 18.11.04		%	63	0,85	53,55			40,61		342
		Прил. 1 п.10										
		Всего по позиции										
34	30	ФСС-11.3.02.01-0016	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2			3,36	3 174,78		10 667,26	8,43	4 058
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
35	31	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,021					
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ								165,82	1,3225	4,61	8,43	39
2 ЭМ								10,45	1,4375	0,32	8,43	3
3 в т.ч. ОТМ								2,16	1,4375	0,07	8,43	1
4 М								2 189,21		45,97	8,43	388
ЗТ				чел.-ч	19,44	1,3225	0,5398974					
ЗТМ				чел.-ч	0,18	1,4375	0,0054338					
Итого по расценке												
ФОТ								2 365,48		50,90		
МДС81- НР Деревянные конструкции				%	118	0,9	106,2			4,68		40
33.2004										4,97		42
Прил.4 п.10												
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции				%	63	0,85	53,55			2,51		21
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции												
36	32	ФССЦ- 11.3.03.01-0005	Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	м			2,1	36,37		58,38	8,43	493
										76,38		644
37	33	ФССЦ- 11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт			0,2	3,15		0,63	8,43	5
38	34	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,353					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
1 ОТ								353,23	1,15	143,39	8,43	1 209
2 ЭМ								5,13	1,15	2,08	8,43	18
3 в т.ч. ОТМ								1,54	1,15	0,63	8,43	5
4 М								96,05		33,91	8,43	286
ЗТ				чел.-ч	41,41	1,15	16,8103895					
ЗТМ				чел.-ч	0,12	1,15	0,048714					
Итого по расценке												
ФОТ								454,41		179,38		
МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	83		83			144,02		1 214
33.2004										119,54		1 008
Прил.5 п.8												
Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	65		65			93,61		789
5536/06												
Прил.2 п.8												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
39	35	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	М			37,065	26,41		392,53	8,43	3 310
			Объем=1,05*35,3							978,89		8 252
40	36	ФЕР15-04-006-03	Покрывите поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,4676					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10												
			1 ОТ					44,73	1,3225	27,66	8,43	233
			2 ЗМ					0,97	1,4375	0,65	8,43	5
			3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,4375	0,17	8,43	1
			4 М					0,18		0,08	8,43	1
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Чел.-ч				0,02	1,4375	0,0134435			
			Итого по расценке					45,88		28,39		
			ФОТ					27,83		26,30		234
			МДС81-НР Отделочные работы									221
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АЛП-СП Отделочные работы									109
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
			Всего по позиции					67,70		88,64	8,43	569
41	37	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водо-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,00482	18 390,16				747
42	38	ФЕР61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2			0,4676					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10												
			Т.1 п.2									
			1 ОТ					636,48	1,15	342,26	8,43	2 885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						8,71	1,15	4,68	8,43	39
		3 в т.ч. ОТм						1,51	1,15	0,81	8,43	7
		4 М						3 290,44		1 538,61	8,43	12 970
		ЗТ		чел.-ч	81,6	1,15	43,879584					
		ЗТм		чел.-ч	0,13	1,15	0,0699062					
		Итого по расценке						3 935,83		1 885,55		
		ФОТ						343,07		271,03		2 892
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	79		79					2 285
		33.2004										
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	50		50			171,54		1 446
		5536/06										
		Прил.2 п.11										
43	39	ФЕР61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2			0,4676			2 328,12		19 625
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 т.1 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
		1 ОТ						3 004,39	1,15	1 615,58	8,43	13 619
		2 ЭМ						2,31	1,15	1,24	8,43	10
		4 М						2 279,65		1 065,96	8,43	8 986
		ЗТ		чел.-ч	323,4	1,15	173,905116					
		Итого по расценке						5 286,35		2 682,78		
		ФОТ						1 615,58		1 276,31		13 619
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	79		79					10 759
		33.2004										
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	50		50			807,79		6 810
		5536/06										
		Прил.2 п.11										
44	40	ФССЦ- 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-2,05744	517,91		-1 065,57	8,43	-8 983
45	41	ФССЦ- 04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			1,58984	1 176,71		1 870,78	8,43	15 771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	42	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,3691					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
		1 ОТ						128,20	1,3225	62,58	8,43	528
		2 ЗМ						5,41	1,4375	2,87	8,43	24
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,4375	0,49	8,43	4
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,3225	6,7362596	105,72		39,02	8,43	329
		ЗТМ		чел.-ч	0,08	1,4375	0,0424465					
		Итого по расценке						239,33		104,47		
		ФОТ								63,07		532
		МДС81-НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5			59,60		503
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АЛ-СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			29,49		249
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
		Всего по позиции								193,56		1 633
47	43	ФСС-Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная		т			-0,006459	4 841,86		-31,27	8,43	-264
		14.5.11.02-0105										
48	44	ТЦ_14.5.11.00 Шпатлевка "БИРСС 37"		кг			73,82	20,00		175,09	8,43	1 476
		_67_67300463										
		83_16.05.2021										
		_02										
		Цена=480/20/1,2										
49	45	ФСС-Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения		кг			4,8	15,25		73,20	8,43	617
		14.4.01.02-0113										
50	46	ФСС-Краска фасадная, АКРИЛ		т			0,01403	27 390,91		384,29	8,43	3 240
		14.3.02.01-0313										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	47	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2			0,0943					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ		83,67	1,3225	10,4346321	713,71	1,3225	89,01	8,43	750
			2 ЭМ					23,82	1,4375	3,23	8,43	27
			3 в т.ч. ОТМ					14,51	1,4375	1,97	8,43	17
			4 М					1,81		0,17	8,43	1
			ЗТ	чел.-ч								
			ЗТМ	чел.-ч	1,34	1,4375	0,1816454					
			Итого по расценке					739,34		92,41		
			ФОТ							90,98		767
			МДС81-НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			85,98		725
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо НаАП-СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			42,53		359
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
52	48	ФЕР15-02-019-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-05	100 м2			0,0943			220,92		1 862
ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
421/пр прил.10
т.1 п.2

1 ОТ	70,12	13,225	87,45	8,43	737
2 ЗМ	2,36	14,375	3,20	8,43	27
3 в т.ч. ОТМ	1,44	14,375	1,95	8,43	16
4 М	0,18	10	0,17	8,43	1
ЗТ					
ЗТМ	чел.-ч	8,22	13,225	10,2513059	
	чел.-ч	0,13	14,375	0,1762231	

Итого по расценке	72,66	90,82	763
ФОТ		89,40	712
МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9
33.2004	%	0,9	94,5
Прил.4 п.15			
Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85
5536/06 от	%	46,75	41,79
18.11.04			
Прил.1 п.15			

53	49	ФСЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т	0,23766	1 176,71	217,09	279,86	8,43	2 358
----	----	-----------------------	--	---	---------	----------	--------	--------	------	-------

54	50	ФЕР15-04-007- 01	Акриловая водно-дисперсионными акриловыми составами уложенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0699					
----	----	------------------	---	--------	--------	--	--	--	--	--

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,25 к
04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
421/пр прил.10
т.1 п.2

1 ОТ	380,71	1,3225	35,19	8,43	287
2 ЗМ	10,41	1,4375	1,05	8,43	9
3 в т.ч. ОТМ	1,97	1,4375	0,20	8,43	2
4 М	642,56		44,91	8,43	379
ЗТ	чел.-ч	43,56	1,3225	4,0268062	
ЗТМ	чел.-ч	0,17	1,4375	0,0170818	

Итого по расценке	1 033,68	81,15	289
ФОТ		35,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15 Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	105	0,9	94,5			33,44		283
				%	55	0,85	46,75			16,54		140
			Всего по позиции							131,13		1 108
55	51	ФССЦ- 14.4.01.02- 0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг			1,4	15,25		21,35	8,43	180
56	52	ФССЦ- 14.3.02.01- 0113	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т			0,0021	25 130,00		52,77	8,43	445
57	53	ФЕР09-04-012- 01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж)	м2			5,16					
			Демонтаж (разборка) ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
			1 ОТ					23,81	0,7	86,00	8,43	725
			2 ЭМ					14,41	0,7	52,05	8,43	439
			3 в т.ч. ОТМ					1,97	0,7	7,12	8,43	60
			4 М					25,72	0	0,00	8,43	
			ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	8,6688					
			ЗТМ	чел.-ч	0,17	0,7	0,61404					
			Итого по расценке					63,94		138,05		
			ФОТ							93,12		785
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции 33.2004 Прил.4 п.9		%	90	0,9	81			75,43		636
		Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9		%	85	0,85	72,25			67,28		567
			Всего по позиции							280,76		2 367
58	54	ФЕР09-04-012- 01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			5,16					
		Приказ от 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к									
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
			1 ОТ					23,81	1,3225	162,48	8,43	1 370
			2 ЭМ					14,41	1,4375	106,89	8,43	901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ												
4 М				чел.-ч	2,4	1,3225	16,37784	1,97	1,4375	14,61	8,43	123
3Т				чел.-ч	0,17	1,4375	1,280975	25,72		132,72	8,43	1 119
3ТМ												
Итого по расценке								63,94				
ФОТ								402,09				1 493
МДС81- НР Строительные металлические конструкции				%	90	0,9	81	177,09				1 209
33.2004								143,44				
Прил.4 п.9												
Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции				%	85	0,85	72,25	127,95				1 079
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.9												
Всего по позиции								673,48				6 678
59	55	ФССЦ- 07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2.	м2			5,16	1 466,11		7 559,97	8,43	63 731
60	56	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			2					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расх.; 3ТМ=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
			1 ОТ					11,01	1,3225	29,12	8,43	245
			2 3М					2,11	1,4375	6,07	8,43	51
			4 М					2,32		4,64	8,43	39
			3Т									
			Итого по расценке	чел.-ч	1,11	1,3225	2,93595	15,44		39,83		
			ФОТ					29,12		23,59		245
			МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81					198
			33.2004									
			Прил.4 п.9									
			Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			21,04		177
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.9									
Всего по позиции								84,46		856,54	8,43	7 221
61	57	ФССЦ- 01.7.04.01-0011	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт			2	428,27				
62	58	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	100 м2								
								0,0388				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=3,88 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
1 ОТ								737,40	1,15	32,90	8,43	277
2 ЭМ								241,95	1,15	10,80	8,43	91
3 в т.ч. ОТм								104,49	1,15	4,66	8,43	39
ЗТ				чел.-ч	91,15	1,15	4,067113					
ЗТм				чел.-ч	7,74	1,15	0,3453588					
Итого по расценке												
ФОТ								979,35		43,70		316
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и				%	110	0,9	99			37,56		313
33.2004 сооружений (усиление и замена существующих										37,18		
Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение												
отдельных конструктивных элементов)												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и				%	70	0,85	59,5			22,35		188
5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих												
18.11.04 конструкций, разборка и возведение												
Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)												
Всего по позиции												
53	59	ФЕР10-01-039- 01	Установка блоков в наружных и внутренних	100 м2			0,0388			103,23		869
			дверных проемах: в каменных стенах,									
			площадь проема до 3 м2									
Объем=3,88 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
1 ОТ								821,89	1,3225	42,17	8,43	355
2 ЭМ								1 132,88	1,4375	63,19	8,43	533
3 в т.ч. ОТм								172,57	1,4375	9,63	8,43	81
4 М								2 088,57		81,04	8,43	683
ЗТ				чел.-ч	89,53	1,3225	4,5940529					
ЗТм				чел.-ч	13,04	1,4375	0,727306					
Итого по расценке								4 043,34		186,40		436
ФОТ										51,80		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			55,01		463
		33.2004	Прил.4 п.10									
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55				27,74		233
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
64	60	ФССЦ- 11.2.02.01-0034	Блоки дверные по старым образцам с прямоугольным верхом, из массива древесины хвойных пород, фигленчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалью, без скобяных приборов, площадь 1,98 м2	м2			3,88	2 314,17		269,15	8,43	2 287 75 693
65	61	ФССЦ- 01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	компл			2	94,68		189,36	8,43	1 596
Итого по разделу 3 Проемы								41 576,12				
Раздел 4. Козырьки и крыльца подъездов												
66	62	ФЕР89-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича	100			0,24					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
	1 ОТ							45,72	1,15	12,62	8,43	106
	31			чел.-ч	5,36	1,15	1,47936	45,72		12,62		106
Итого по расценке												
	ФОТ									12,62		106
	МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	78			78			9,84		83
	33.2004											
	Прил.5 п.19											
	Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	50			50			6,31		53
	5536/06											
	Прил.2 п.19											
Всего по позиции								28,77				242
67	63	ФЕР89-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщина стен добавлять к расценке 69-2-1	100			0,24					
отверстий												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ		чел.-ч	5,28	1,15	1,45728	45,04	1,15	12,43	8,43	105
		ЗТ										
		Итого по расценке						45,04		12,43		
		ФОТ								12,43		105
		МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	78		78			9,70		82
		33.2004										
		Прил.5 п.19										
		Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	50		50			6,22		53
		5536/06										
		Прил.2 п.19										
Всего по позиции												
68	64	ФССЦ- 01.7.15.02-0021	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт		24		2,90		28,35	8,43	240
										69,60		587
69	65	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Каркас козырька)	т		0,1						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						345,67	1,3225	45,71	8,43	385
		2 ЭМ						473,47	1,4375	68,06	8,43	574
		3 в т.ч. ОТм						53,96	1,4375	7,76	8,43	65
		4 М						232,33		23,23	8,43	196
		ЗТ		чел.-ч	39,55	1,3225	5,2304875					
		ЗТм		чел.-ч	4,01	1,4375	0,5764375					
Итого по расценке												
		ФОТ						1 051,47		137,00		450
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции		%	90	0,9	81			53,47		365
		33.2004								43,31		
		Прил.4 п.9										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СТ Строительные металлические конструкции				%	85	0,85	72,25			38,63		325
5536/06 от 18.11.04												
Прил. 1 п.9												
Всего по позиции												1 845
70	66	ФССЦ- 07.2.07.04- 0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,1	10 508,00		1 050,80	8,43	8 858
71	67	ФЕР13-03-002- 04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,0695					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил.10 т.1 п.2												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								56,55	1,3225	5,20	8,43	44
2 ЗМ								9,22	1,4375	0,92	8,43	8
3 в т.ч. ОТМ								0,22	1,4375	0,02	8,43	
4 М								152,04		10,57	8,43	89
ЗТ			чел.-ч	5,31	1,3225	0,488062						
ЗТМ			чел.-ч	0,02	1,4375	0,0019981						
Итого по расценке								217,81				
ФОТ								16,69				44
МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии			%	90	0,9	81		5,22		4,23		36
Прил.4 п.13												
Письмо №АП- СТ Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии			%	70	0,85	59,5				3,11		26
18.11.04												
Прил. 1 п.13												
Всего по позиции										24,03		203
72	68	ФЕР13-03-004- 26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2			0,065					
ТЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ												
				чел.-ч	2,13	2,645	0,3662003	19,32	2,645	3,32	8,43	28
								6,01	2,875	1,12	8,43	9
								0,22	2,875	0,04	8,43	
								138,16	2	17,96	8,43	151
				ЗТМ								
				чел.-ч	0,02	2,875	0,0037375					
Итого по расценке ФОТ												
								163,49		22,40		28
				%	90	0,9	81			3,36		23
МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии Прил.4 п.13												
				%	70	0,85	59,5			2,00		17
Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии 18.11.04 Прил.1 п.13												
Всего по позиции												
73	69	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			0,0956			27,12		228
Объем=9,56 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
				чел.-ч	32,4	1,3225	4,0963644	283,18	1,3225	35,80	8,43	302
								28,03	1,4375	3,85	8,43	32
								4,04	1,4375	0,56	8,43	5
								57,28		5,48	8,43	46
				ЗТМ								
				чел.-ч	0,32	1,4375	0,043976					
Итого по расценке ФОТ												
								368,49		45,13		307
										36,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС81-НР Кровли												
33.2004				%	120	0,9	108			39,27		332
Прил.4 п.12												
Письмо №АГ-СП Кровли				%	65	0,85	55,25			20,09		170
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.12												
Всего по позиции												
74	70	ФСЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	М2			10,52	70,50		104,49	8,43	882
Объем=1,1*9,56												
75	71	ФСЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полистер 25 мм, толщиной 0,5 мм	М2			2,36	50,65		119,53	8,43	1 008
Объем=11,8*0,2												
76	72	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	М3			0,72					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
1 ОТ								73,27	1,15	60,67	8,43	511
2 ЗМ								147,31	1,15	121,97	8,43	1 028
ЗТ				чел.-ч	8,27	1,15		6,84756				
Итого по расценке								220,58		182,64		
ФОТ										60,67		511
МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				%	110	0,9	99			60,06		506
Письмо №АГ-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)				%	70	0,85	59,5			36,10		304
Всего по позиции												
77	73	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,0144			278,80		2 349
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	154	1,3225	2,932776	1 201,20	1,3225	22,88	8,43	193
		Итого по расценке						1 201,20		22,88		
		ФОТ								22,88		193
		МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	80	0,9	72			16,47		139
		33.2004 способом										
		Прил.4 п.1.2										
		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	45	0,85	38,25			8,75		74
		5536/06 от способом										
		18.11.04										
		Прил.1 п.1.2										
78	74	ФЕР08-01-002- Устройство основания под фундаментами:		м3			0,72			48,10		406
	01	песчаного										
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 к 421/лр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ										
		2 ЭМ						6,19	1,3225	5,89	8,43	50
		3 в т.ч. ОТм						8,10	1,4375	8,38	8,43	71
		4 М						0,81	1,4375	0,84	8,43	7
		ЗТ		чел.-ч	0,78	1,3225	0,742716	0,37		0,27	8,43	2
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,07245					
		Итого по расценке						14,66		14,54		
		ФОТ								6,73		57
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,9	109,8			7,39		63
		33.2004										
		Прил.4 п.8										
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,85	68			4,58		39
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.8										
79	75	ФССЦ- 02.3.01.02-0016		м3			0,79	55,26		26,51	8,43	225
		Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе										
										43,66		368

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	76	ФЕР11-01-050-	Устройство паркозопции из полистиреновой пленки в один слой насухо	100 м2				0,072					
	01		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
			1 ОТ						29,43	1,3225	2,80	8,43	24
			2 ЗМ						1,31	1,4375	0,14	8,43	1
			3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,4375	0,02	8,43	
			4 М						1 492,06		107,43	8,43	908
			ЗТМ			чел.-ч	3,45	1,3225	0,328509				
			Итого по разделу			чел.-ч	0,02	1,4375	0,00207				
			ФОТ						1 522,80		110,37		24
			МДСВ1- НР Толы	%		123		0,9	110,7		2,82		27
			33,2004								3,12		
			Прил.4 п.11										
			Письмо №АЛ- СП Толы	%		75		0,85	63,75		1,80		15
			5539/06 от										
			18.11.04										
			Прил.1 п.11										
			Всего по позиции								115,29		973
81	77	ФСЦ-	Пленка полистиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2		-8,8128			12,19		-107,43	8,43	-906
		01.7.07.12-											
		0022											
82	78	ФСЦ-	Нетканый геотекстиль: Канваган 150	м2		8,81			3,05		26,87	8,43	227
		01.7.12.05-											
		0061											
83	79	ФЕР08-01-002-	Устройство основания под фундаменты:	м3		0,72							
	02		щебеночного										
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
			1 ОТ						6,75	1,3225	6,43	8,43	54
			2 ЗМ						8,29	1,4375	8,58	8,43	72
			3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,4375	0,84	8,43	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М												
ЗТ				чел.-ч	0,85	1,3225	0,80937					
ЗТм				чел.-ч	0,07	1,4375	0,07245	0,37		0,27	8,43	2
Итого по расценке												
ФОТ								15,41		15,28		
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков				%	122	0,9	109,8			7,27		61
33.2004										7,98		67
Прил.4 п.8												
Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков				%	80	0,85	68			4,94		41
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
84	80	ФССЦ-	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			0,83	91,50		28,20	8,43	238
		02.2.05.04-								75,95		640
		1767										
85	81	ФЕР26-01-048-	Устройство на плоских и криволинейных	100 м2			0,072					
		04	поверхностях каркаса изоляции: из сетки									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
1 ОТ								93,83	1,3225	8,93	8,43	75
2 ЭМ								36,80	1,4375	3,81	8,43	32
3 в т.ч. ОТм								6,50	1,4375	0,67	8,43	6
4 М								32,19		2,32	8,43	20
ЗТ				чел.-ч	11	1,3225	1,04742					
ЗТм				чел.-ч	0,56	1,4375	0,05796					
Итого по расценке												
ФОТ								162,82		15,06		
МДС81- НР Теплоизоляционные работы				%	100	0,9	90			9,60		81
33.2004										8,64		73
Прил.4 п.20												
Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы				%	70	0,85	59,5			5,71		48
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.20												
Всего по позиции												
										29,41		248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	82	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	М2			7,56	14,06		106,29	8,43	896
87	83	ФЕР06-01-004-03	Устройство: бетонных крылец	М3			0,72					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.06.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					30,28	1,3225	28,83	8,43	243
			2 ЗМ					7,43	1,4375	7,69	8,43	65
			3 в т.ч. ОТМ					1,18	1,4375	1,22	8,43	10
			4 М					176,35		126,97	8,43	1 070
			ЗТ	чел.-ч	3,55	1,3225	3,38031					
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	1,4375	0,1035					
			Итого по расценке				214,06					
			ФОТ					163,49		30,05		253
			МДС81-НР Бетонные и железобетонные монолитные 33.2004 конструкции в промышленном строительстве	%	105	0,9	94,5			28,40		239
		Прил.4 п.6.1 и Письмо №85-338/02 от 08.02.08										
		Письмо МАЛП-СП Бетонные и железобетонные монолитные 5536/06 от конструкции в промышленном строительстве 18.11.04	%	65	0,85	55,25		16,60				140
		Прил.1 п.6.1										
Всего по позиции												
88	84	ФССЦ-04.1.02.05-0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	М3			0,73	665,00		485,45	8,43	4 082
89	85	ФЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2			0,072					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
								603,31	1,3225	57,45	8,43	484
								167,94	1,4375	17,38	8,43	147
								48,06	1,4375	4,97	8,43	42
								896,25		64,53	8,43	544
				чел.-ч	72,6	1,3225	6,912972					
				чел.-ч	3,77	1,4375	0,390195					
				Итого по расценке								
				ФОТ				1 667,50		139,36		526
				МДС81- НР Полы						62,42		582
				33.2004		0,9	110,7			69,10		
				Прил.4 п.11								
				Письмо №АП- СП Полы								
				5536/06 от		0,85	63,75			39,79		335
				18.11.04								
				Прил.1 п.11								
Всего по позиции												
90	86	ФССЦ- 05.2.04.04- 0004	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2		7,34		70,10		248,25	8,43	2 092
Итого по разделу 4 Козырьки и крыльца подъездов												
4 541,66												
Раздел 5. Водосточная система												
91	87	ФЕР12-01-009- 02	Устройство желобов: подвесных	100 м		0,79						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
								237,13	1,3225	247,75	8,43	2 089
								21,18	1,4375	24,05	8,43	203
								3,21	1,4375	3,65	8,43	31
								5 089,63		4 020,81	8,43	33 895
				чел.-ч	27,8	1,3225	29,044745					
				чел.-ч	0,25	1,4375	0,2839063					
				Итого по расценке								
				ФОТ				5 347,94		4 292,61		2 120
										251,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12 Письмо НВАЛ- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	120	0,9	108			271,51		2 290
				%	65	0,85	55,25			138,90		1 171
92	88	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	Всего по позиции Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,2607	11 200,00		-2 919,84	8,43	39 648 -24 614
93	89	ФССЦ- 08.1.02.11- 0013	Половки оцинкованные, масса 2,825 кг	т			-0,13361	7 977,00		-1 065,01	8,43	-8 978
94	90	ФССЦ- 12.1.01.05- 0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт			26	271,07		7 047,82	8,43	59 413
95	91	ФССЦ- 12.1.01.05- 0014	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт			98	57,82		5 666,36	8,43	47 767
Итого по разделу 5 Водосточная система										13 432,35		
Раздел 6. Отмостка												
104	92	ФЕР68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тропушек толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2			0,0463					
		Объем=46,3 / 1000 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						479,99	1,15	25,56	8,43	215
		2 ЗМ						1 485,06	1,15	79,07	8,43	667
		3 в т.ч. ОТМ						157,94	1,15	8,41	8,43	71
		ЗТ		чел.-ч	57,76	1,15	3,0754312					
		ЗТМ		чел.-ч	15,7	1,15	0,8359465					
Итого по расценке								1 965,05		104,63		
		ФОТ						33,97		35,33		286
		МДС81- НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.18		%	104		104					297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60		60			20,38		172
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18												
Всего по позиции												
105	93	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,0926			160,34		1 351
Объем=(0,2*46,3) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						1 201,20	1,3225	147,10	8,43	1 240
		3Т		чел.-ч	154	1,3225	18,859379					
Итого по расценке												
		ФОТ						1 201,20		147,10		1 240
		МДС81-НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 33.2004		%	80	0,9	72			147,10		893
Прил.4 п.1.2												
		Письмо №АП-5536/06 от способом		%	45	0,85	38,25			56,27		474
18.11.04 Прил.1 п.1.2												
Всего по позиции												
106	94	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундамента: песчаного	м3			4,63			309,28		2 607
Объем=46,3*0,1 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						6,19	1,3225	37,90	8,43	319
		2 ЭМ						8,10	1,4375	53,91	8,43	454
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	5,39	8,43	45
		4 М						0,37		1,71	8,43	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				ЗТ	Чел.-ч	0,78	1,3225	4,7760765				
				ЗТМ	Чел.-ч	0,07	1,4375	0,4658938				
Итого по расценке								14,06				
ФОТ								93,52				364
МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков				%	122	0,9	109,8	47,53				400
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо НАДП-СП Конструкции из кирпича и блоков				%	80	0,85	68	29,44				248
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции								170,49				1 435
107	95	ФСЦ-	Песок природный для строительных работ	м3			5,09	55,26		281,27	8,43	2 371
02.3.01.02-												
0016												
средний с крупностью зерен размером												
свыше 5 мм-до 5% по массе												
108	96	ФЕР11-01-050-	Устройство пароизоляции из	100 м2			0,463					
01												
полиэтиленовой пленки в один слой насухо												
Объем=46,3 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ								29,43	1,3225	18,02	8,43	152
2 ЗМ								1,31	1,4375	0,87	8,43	7
3 в т.ч. ОТМ								0,23	1,4375	0,15	8,43	1
4 М								1 492,06		690,82	8,43	5 824
ЗТ				Чел.-ч	3,45	1,3225	2,1124954					
ЗТМ				Чел.-ч	0,02	1,4375	0,0133113					
Итого по расценке								1 522,80		709,71		
ФОТ								18,17		20,11		153
МДС81-НР Полы				%	123	0,9	110,7					169
33.2004												
Прил.4 п.11												
Письмо НАДП-СП Полы				%	75	0,85	63,75			11,58		98
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.11												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
109	97	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-56,6712	12,19		741,40		6 250
										-690,82	8,43	-5 824
110	98	ФССЦ-01.7.12.05-0061	Нетканый геотекстиль: Канвапан 150	м2			56,67	3,05		172,84	8,43	1 457
111	99	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3			4,63					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/нр прил.10												
Т.1 п.2												
			1 ОТ						6,75	1,3225	41,33	8,43
			2 ЭМ						8,29	1,4375	55,18	8,43
			3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	5,39	8,43
			4 М						0,37		1,71	8,43
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	5,2045988					14
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,4658938					
			Итого по расценке				15,41			98,22		
			ФОТ							46,72		393
			МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004	%	122	0,9	109,8			51,30		432
			Прил.4 п.8									
			Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04	%	80	0,85	68			31,77		267
			Прил.1 п.8									
Всего по позиции												
112	100	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			5,32	91,50		181,29		1 526
										486,78	8,43	4 104
113	101	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,463					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	107	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-1,794	592,76		-1 063,41	8,43	-8 965
120	108	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,44	592,76		853,57	8,43	7 196
			Объем=0,8*1,794									
			Итого по разделу 6 Отмостка	9 303,03								
Раздел 7. Прочие работы												
121	109	ФЕР62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2			0,06					
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					599,47	1,15	41,36	8,43	349
			2 ЗМ					0,66	1,15	0,05	8,43	
			3 в т.ч. ОТМ					0,12	1,15	0,01	8,43	
			4 М					151,04		9,06	8,43	76
			3Т	чел.-ч	74,1	1,15	5,1129					
			3ТМ	чел.-ч	0,01	1,15	0,00069					
			Итого по расценке					751,17		50,47		
			ФОТ							41,37		349
			МДС81- НР Материальные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	80		80			33,10		279
			Прил.5 п.12									
			Письмо №АП- СП Материальные работы (ремонтно-5536/06 строительные)	%	50		50			20,69		175
			Прил.2 п.12									
			Всего по позиции							104,26		879
122	110	ФССЦ-14.4.02.04-0012	Краска для наружных работ, темно-желтая 209	т			0,00097	23 628,17		22,82	8,43	192
123	111	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			5,5407					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							375,84	1,3225	2 754,00	8,43	23 216
2	ЭМ							4,60	1,4375	36,64	8,43	309
3	в т.ч. ОТм							0,81	1,4375	6,45	8,43	54
4	М							343,22		1 901,68	8,43	16 031
ЗТ				чел.-ч	43,5	1,3225	318,749545					
ЗТм				чел.-ч	0,07	1,4375	0,5575329					
Итого по расценке												
ФОТ								723,66		4 692,32		
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков				%	122	0,9	109,8			2 760,45		23 270
33.2004										3 030,97		25 550
Прил.4 п.8												
Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков				%	80	0,85	68			1 877,11		15 824
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
124	112	ФЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки	100			0,24			9 600,40		80 930
лесов												
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
1	ОТ							186,58	1,15	51,50	8,43	434
2	ЭМ							3 973,13	1,15	1 096,58	8,43	9 244
3	в т.ч. ОТм							119,81	1,15	33,07	8,43	279
4	М							207,16		49,72	8,43	419
ЗТ				чел.-ч	20,8	1,15	5,7408					
ЗТм				чел.-ч	8,32	1,15	2,29632					
Итого по расценке												
ФОТ								4 366,87		1 197,80		
МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы				%	78		78			84,57		713
33.2004										65,96		556
Прил.5 п.19												
Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы				%	50		50			42,29		357
5536/06												
Прил.2 п.19												
Всего по позиции												
										1 306,05		11 010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	113	ФССИп-01-01	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			29,56	42,98		1 270,49	8,43	10 710
126	114	ФССИп-03-21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 20 км	1 т груза			29,56	15,35		453,75	8,43	3 825
Итого по разделу 7 Прочие работы										12 757,77		
Итого по акту:										136 814,62		1 153 335
Итого прямые затраты (справочно)										16 340,27		154 603
в том числе:										4 238,62		35 729
Оплата труда рабочих										284,64		2 397
Эксплуатация машин										114 235,73		963 003
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										164 666,53		1 388 117
Материалы										162 942,29		1 373 582
Строительные работы										18 340,27		154 603
в том числе:										2 514,38		21 194
оплата труда										284,64		2 397
эксплуатация машин и механизмов										114 235,73		963 003
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										17 810,64		150 138
Материалы										10 041,27		84 644
накладные расходы										1 724,24		14 535
сметная прибыль										18 624,91		157 000
Дополнительная перевозка										17 810,64		150 138
Итого ФОТ (справочно)										10 041,27		84 644
Итого накладные расходы (справочно)										164 666,53		1 388 117
Итого сметная прибыль (справочно)										277 623,40		2 277 623,40
Итого НДС 20% (только ТЦ)										164 666,53		1 665 740,40
Итого ВСЕГО по акту										164 666,53		1 665 740,40
в том числе:												20 186
Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												
с учетом положений Постановлением Администрации Смоленской области от 12.03.2020 г. №113 и п.1.5. Договора												
Итого НДС 20%												1 385 175
Итого ВСЕГО по акту с учетом положений Постановления Администрации Смоленской области от 12.03.2020 г. №113 и п.1.5. Договора: 554,07 м2 • 3000 руб												277 035
												1 662 210

Сдел: Генеральный директор ООО "Стройресурс"

Принял: И.П. генерального директора НО "Региональный фонд жилищно-коммунального хозяйства"



Расценки	в т.ч. НДС 20%
соответствуют	в т.ч. НДС 20%
Смет	Е.М. Сербина