

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
		0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
ООО «Ремком»		
Стройка	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 12		
Объект		
(наименование, адрес)		
капитальный ремонт фасада		
(наименование)		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер		
64/ЗА52аг-2021		
дата		
19.04.2021		
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	30.11.2021	с 02.08.2021 по 30.11.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ОТРИСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ													30.11.2021	02.08.2021	30.11.2021
№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Раздел 1. Цоколь															
1	1	ФЕР46-02-009. Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных		100 м2	0,85										
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15															
421/пр прил. 10															
т.1 п.2															

				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1				%	103			103			179,22		3 733
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1				%	59			59			102,66		2 138
Всего по позиции													
2	2	ФЕРБ53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадь в одном месте до 1 м2	100 м2				0,123			465,88		9 495
Приказ от Прокуратуры ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 42/пр прил. 10 т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ									4 958,37	1,15	701,36	20,83	14 609
3 в т.ч. ОТМ									230,80	1,15	32,65	7,28	238
4 М									27,00	1,15	3,82	20,83	80
ЗТ				чел.-ч	606,9	1,15	85,846005		3 017,65		371,17	5,65	2 097
ЗТМ													
Итого по расценке				чел.-ч	2	1,15	0,2629		8 206,82		1 105,18		
ФОТ											705,18		14 689
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные) Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87				%	92			92			648,77		13 514
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные) Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87				%	52			52			366,69		7 636
Всего по позиции													
3	3	ФССП-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм (Материалы)	1000 шт				1,271	1 752,60		2 120,64	5,65	38 096
											2 227,55		12 586

4	4	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3			-0,7134	519,80		-370,83	5,65	-2 095
5	5	ФССЦ-04.3.01.09-0015	(Материалы) Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,71	548,30		389,29	5,65	2 199
6	6	ФЕРр53-24-3	(Материалы) Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича	м			27					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2												
		1 ОТ						122,45	1,15	3 802,07	20,83	79 197
		2 ЭМ						2,41	1,15	74,83	7,28	545
		4 М						308,98		8 342,46	5,65	47 135
		3Т										
		Итого по расценке	цел.-ч	13,5	1,15	419,175						
		ФОТ						433,84		12 219,36		
		Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)										
		Минстроя	%	92		92				3 802,07		79 197
		России №								3 497,90		72 861
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.87										
		Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)										
		Минстроя	%	52		52				1 977,08		41 182
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.87										
7	7	ФЕР15-04-006-03	Всего по позиции Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			1,24			17 694,34		240 820
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2												

Приказ НР Отделочные работы											
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ СП Отделочные работы											
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15											
10	10	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Всего по позиции Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3							
11	11	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	(Материалы) Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т							
			(Материалы) Объем=0,0495*124								
12	12	ФЕР10-01-036- 01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м							
			Объем=11,7 / 100								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр прил. 10 т.1 п.2											
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2											
		1 ОТ									
		4 М									
		ЗТ									
			чел.-ч	6,7	1,3225	1,0367078	57,15	1,3225	8,84	20,83	184
							36,00		4,21	5,65	24
Итого по расценке											
		ФОТ					93,15		13,05		
Приказ НР Деревянные конструкции											
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10											
			%	108	0,9	97,2			8,84		184
									8,59		179
1 588,54											
33 089											

				4									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75			4,13			86
Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10													
13	13	ФССП- 11.3.03.13- 0031	Уголок ПВХ с стокосеткой	М			11,7	3,15		25,77	36,86	5,65	473
(Материалы)													
14	14	ФЕР15-04-019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			1,24						208
Объем=124 / 100													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к													
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТМ													
4 М													
ЗТ				чел.-ч	13,8	1,3225	22,63062	105,72		210,24	20,83		4379
ЗТМ				чел.-ч	0,08	1,4375	0,1426			9,64	7,28		70
Итого по расценке										1,66	20,83		35
ФОТ										131,09	5,65		741
Приказ НР Отделочные работы													
Министров				%	100	0,9	90			350,97			4414
России №													
812/пр от													
21.12.2020													
Прил. п.15													
Приказ СП Отделочные работы													
Министров				%	49	0,85	41,65			88,26			1838
России №													
774/пр от													
11.12.2020													
Прил. п.15													
15	15	ФССП- 14.6.11.02- 0105	Шпательная малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,0217	4 841,85		629,94	-105,07	5,65	11 001
(Материалы)													
Всего по позиции													
Шпательная малоусадочная водостойкая													
фасадная													
(Материалы)													

10	16	ФССЦ- 14.3.01.03- 0001	Состав грунтовоый глубокого проникновения	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кг									
			(Материалы)									
17	17	ФССЦ- 14.5.11.06- 0013	Объем=0,01612*1000 Омеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ				16,12	21,77		350,93	5,66	1 983
			Т									
			0,248					7 090,70		1 758,49	5,65	9 935
18	18	ФССЦ- 14.3.02.01- 0313	(Материалы) Объем=0,002*124 Краска фасадная, АКРИЛ									
			Т									
			0,04712					27 390,91		1 290,66	5,65	7 292
19	19	ФЕР15-04-043- 01	(Материалы) Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с песов: вручную									
			100 м2									
			1,24									
			Объем=124 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 Т.1 п.2									
			1 ОТ									
			2 ЭМ									
			3 в т.ч. ОТМ									
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке									
			ФОР									
			Приказ НР Отделочные работы									
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			101,51							166,66		
			%							164,73		
			90							148,26		
			0,9									
			100									
			3 432									
			3 089									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			68,61		1 429
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
20	20	ФССП- 14.2.06.03- 0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРОС Гидрофоб" (Кристаллизол) (Материалы)	т			0,0279	20 569,48		383,63		7 958
21	21	ФЕР12-01-010- 01	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парпеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=20,5 / 100	100 м2			0,205					
Приказ от При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2												
		1 ОТ						828,12	1,3225	224,78	20,83	4 682
		2 ЗМ						21,88	1,4375	6,45	7,28	47
		3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,4375	1,03	20,83	21
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	26,352135	6 516,18		1 335,82	5,65	7 547
		ЗТМ		чел.-ч	0,27	1,4375	0,0795656					
Итого по расценке												
		ФОТ						7 367,18		1 567,05		
Приказ НР Кровли				%	109	0,9	98,1			225,81		4 703
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12										221,52		4 614
Приказ СП Кровли				%	57	0,85	48,45			109,40		2 279
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12												
Всего по позиции								1 897,97		19 169		

4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТМ				Чел.-ч	0,01	1,15	0,1265					
Итого по расценке												
ФОТ								43,34				
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)				%	92		92			526,80		7 792
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										374,06		
Прим. п.87										344,14		7 169
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)				%	52		52			194,51		4 052
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прим. п.87												
Всего по позиции												
26	26	ФССП-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт		0,44		1 752,50		1 065,45		19 868
			(Материалы)					771,14		5,65		4 357
27	27	ФССП-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3		-0,275		619,80		-142,95	5,65	-808
			(Материалы)									
28	28	ФССП-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		0,28		548,30		153,52	5,65	867
			(Материалы)									
29	29	ФЕР16-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен	100 м2			1,201					
Объем=120,1 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
1 ОТ								44,73	1,3225	71,05	20,83	1 480
2 ЗМ								0,97	1,4375	1,67	7,28	12
3 в т.ч. ОТМ								0,26	1,4375	0,45	20,83	9
4 М								0,18		0,22	5,65	1
ЗТМ				Чел.-ч	4,65	1,3225	7,3856996					
				Чел.-ч	0,02	1,4375	0,0345288					

4												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРС												
Бетон-контакт"												
Т												
30	30	ФССЦ-14.3.01.02-0102										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95												
32	32	ФЕР15-02-001-06	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямоугольных	100 м2	1,201					6 014,86		65 139
Объем=120,1 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.596												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил. 10												
Т.1 п.2												
			1 ОТ									
			2 ЗМ					3 882,59	1,3225	6 182,69	20,83	128 785
			4 М					60,22	1,4375	103,97	7,28	757
			3Т					5 027,15		6 037,61	5,65	34 112
			Итого по расценке				5					
			ФОТ					8 979,96		12 324,27		
			Приказ НР Отделочные работы							6 182,69		128 785
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15							5 564,42		115 907
			Приказ СП Отделочные работы									
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15							2 575,09		53 639
			%									
			49									
			0,85									
			41,65									
33	33	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-11,6497			517,91		20 463,78		333 200
Всего по позиции												
										-6 033,50	5,65	-34 089
34	34	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы)	т	5,94495			1 176,71		6 995,48	5,65	39 524

35	35	ФЕР15-04-019-05	Объем=0,0495*1,201*100 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Объем=120,1 / 100	1,201									
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586											
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10											
		Т.1 п.2											
		1 ОТ											
		2 ЭМ											
		3 в т.ч. ОТм											
		4 М											
		ЗТ											
		ЗТм											
		Итого по расценке											
		ФОТ											
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15											
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15											
		Всего по позиции											
		Шпательная малоусадочная водостойкая фасадная											
		(Материалы)											
		Состав грунтовочный глубокого проникновения											
		(Материалы)											
		Объем=0,015613*1000											

38	38	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, армированная прочностью не менее 0,3 Н/мм ² , шпательные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,2402	7 090,70		1 703,19	5,65	9 623
		(Материалы) Объем=0,2*1,201									
39	39 ФССЦ-14.3.02.01-0313	Краска фасадная, АКРИЛ	т			0,04638	27 390,91		1 250,07	5,65	7 063
		(Материалы)									
40	40 ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м ²			1,201					
		Объем=120,1 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 421/пр прил. 10 т.1 п.2									
		1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ									
		чел.-ч	10,66	1,3225	16,9315179						
		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0345288						
		Итого по расценке ФОТ				101,51					
		Приказ НР Отделочные работы Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			161,41		
		Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			66,45		
											1 384
		Всего по позиции							371,46		7 706

41	41	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (Кристаллизол)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Материалы)		Т			0,02702	20 559,48		555,52	5,65	3 139
42	42	ФЕРрб1-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (стяжка под отлив)		100 м2			0,07					
			Объем=7 / 100										
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;										
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			421/пр прил.10										
			Т.1 п.2										
			1 ОТ						3 004,39	1,15	241,85	20,83	5 038
			2 ЗМ						2,31	1,15	0,19	7,28	1
			4 М						2 279,65		159,58	5,65	902
			ЗТ										
			Итого по расценке		чел.-ч	323,4	1,15	26,0337					
			ФОТ						5 286,35		401,62		
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			241,85		5 038
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020								215,25		4 484
			Прил. п.95										
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			106,41		2 217
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020										
			Прил. п.95										
43	43	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м		100 м			0,14			723,28		12 642
			Объем=14 / 100										
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;										
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			421/пр прил.10										
			Т.1 п.2										
			1 ОТ						353,23	1,15	56,87	20,83	1 185
			2 ЗМ						5,13	1,15	0,83	7,28	6
			3 в т.ч. ОТМ						1,54	1,15	0,25	20,83	5
			4 М						96,05		13,45	5,65	76
			ЗТ		чел.-ч	41,41	1,15	6,66701					
			ЗТМ		чел.-ч	0,12	1,15	0,01932					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке												
ФОТ								454,41				
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	90		90			71,15		
Министров										57,12		1 190
России №										51,41		1 071
812/лр от												
21.12.2020												
Прил. п.82												
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	46		46			26,28		547
Министров												
России №												
774/лр от												
11.12.2020												
Прил. п.82												
Всего по позиции												
44	44	ФСС-	Лист плоский с полимерным покрытием	м2			2,94	50,65		148,84		2 885
		08.3.06.01-	размером 2х1,25 м, тип покрытия:									
		0029	полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм							148,91	5,65	841
(Материалы)												
Объем=14*0,2*1,05												
Итого по разделу 2 Карнизный свес и пояс												
Раздел 3. Гладкий фасад												
45	45	ФЕРРБ3-14-1	Зарядка трещин в кирпичных стенах:	10 м			4,1			35 882,30		
цементным раствором												
Объем=41 / 10												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/лр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ												
4 М								24,31	1,15	114,62	20,63	2 388
3Т								0,02		0,08	5,65	
Итого по расценке				Чел-ч	2,71	1,15	12,7765					
ФОТ								24,33		114,70		
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)				%	92		92			114,62		2 388
Министров										105,45		2 197
России №												
812/лр от												
21.12.2020												
Прил. п.87												
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)				%	52		52			59,60		1 242
Министров												
России №												
774/лр от												
11.12.2020												
Прил. п.87												
Всего по позиции												
											279,75	5 827

04.3.01.09-0023	раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	м3	7	8	9	10	11	12	13
				0,08	497,00		39,76	5,65	225
47	ФЕРр53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0,056					
	(Материалы)								
	Объем=5,6 / 100								
	Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;								
	04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
	421/лр прил. 10								
	Т.1 п.2								
	1 ОТ								
	2 ЗМ								
	3 в т.ч. ОТМ								
	4 М								
	ЗТ								
	ЗТм								
	Итого по расценке	чел.-ч	606,9	1,15	39,08436				
	ФОТ	чел.-ч	2	1,15	0,1288				
	Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		8 206,82		503,17		
	Минстроя						321,06		6 687
	России №						295,38		6 152
	812/лр от								
	21.12.2020								
	Прил. п.87								
	Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52				166,95		3 477
	Минстроя								
	России №								
	774/лр от								
	11.12.2020								
	Прил. п.87								
48	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт	0,57848	1 752,60		965,50		17 343
							1 013,84	5,65	5 728
49	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	-0,3248	519,80		-168,83	5,65	-954
	(Материалы)								
50	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,32	548,30		175,46	5,65	991
	(Материалы)								
51	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	8,006					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=(1006-205,4)/100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ												
ЗТ				чел.-ч	22,82	1,15	210,101458	178,00	1,15	1 638,83	20,83	34 137
Итого по расценке								178,00		1 638,83		
ФОТ										1 638,83		
Приказ № Работы по реконструкции зданий и												
Министров сооружений, усиление и замена существующих												
России № конструкций, возведение отдельных												
812/пр от конструктивных элементов												
21.12.2020												
Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и												
Министров сооружений, усиление и замена существующих												
России № конструкций, возведение отдельных												
774/пр от конструктивных элементов												
11.12.2020												
Прил. п.40.1												
53	52	ФЕР15-04-006	Покрывшие поверхности грунтовой	100 м2			10,06			4 293,73		89 439
	03		глубокого проникновения: за 1 раз стон									
Объем=1006 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ												
2 ЗМ								44,73	1,3225	595,10	20,83	12 396
3 в т.ч. ОТМ								0,97	1,4375	14,03	7,28	102
4 М								0,26	1,4375	3,76	20,83	78
ЗТ				чел.-ч	4,65		1,3225	61,8652275		1,81	5,65	10
ЗПМ												
Итого по расценке			чел.-ч	0,02			1,4375	0,289225				
ФОТ										610,94		12 474
										598,86		

				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Отделочные работы					%	100	0,9	90			538,97		11 227
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15													
Приказ СП Отделочные работы					%	49	0,85	41,65			249,43		5 195
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15													
54	53	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,10362	18 390,16			1 399,34	28 930	
55	54	ФЕР15-02-036- 01	(Материалы) Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			10,06				1 905,59	5,65	10 767
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2													
1 ОТ									1 055,70	1,3225	14 045,40	20,83	282 566
2 ЭМ									53,24	1,4375	769,92	7,28	5 605
3 в т.ч. ОТм									18,96	1,4375	274,19	20,83	5 711
4 М									4 768,29		47 969,00	5,65	271 025
ЗТ				чел.-ч	115	1,3225	1530,00025						
ЗТМ				чел.-ч	1,44	1,4375	20,8242						
Итого по расценке									5 877,23		62 784,32		
ФОТ											14 319,59	298 277	
Приказ НР Отделочные работы					%	100	0,9	90			12 887,63	268 449	
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15													
Приказ СП Отделочные работы					%	49	0,85	41,65			5 964,11	124 232	
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			89,43		1 863
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87										
		Всего по позиции										
64	63	ФССП- 06.1.01.05- 100, размер 250x120x65 мм 0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт			0,31	1 752,60		517,21	5,65	9 290
		(Материалы)								543,31		3 070
65	64	ФССП- 04.3.01.12- 0003	Раствор кладочный, цементно- известковый, М50	м3			-0,174	519,80		-90,45	5,65	-511
		(Материалы)										
66	66	ФССП- 04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,17	548,30		93,21	5,65	527
		(Материалы)										
67	66	ФЕР46-02-009- 02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			0,405					
		Приказ от Промышленности и строительства работ осуществляется в стеновых условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						178,00	1,15	82,90	20,83	1 727
		3Т		чел.-ч	22,82	1,15	10,628415					
		Итого по расценке						178,00		82,90		
		ФОТ								82,90		1 727
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1		%	103		103			85,39		1 779
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1		%	59		59			48,91		1 019
		Всего по позиции								217,20		4 525
68	67	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2			0,405					

4												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил. 10												
т.1 п.2												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
Министр России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.95												
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
Министр России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.95												
Всего по позиции												
69	68	ФЕР15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовой	100 м2	0,81	236,33	4793						
							глубокого проникновения: за 1 раз стен					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
45,88												
49,20												
48,22												
1 004												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Отделочные работы				%	100	0,9	90			43,40		904
Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			20,08		418
Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
70	69	ФССП- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водоэмульсионная "Бирсс Бетон-контакт"	т			0,00834	18 390,16		112,68	153,37	2 329 867
(Материалы)												
71	70	ФЕР15-02-036- 01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			0,405					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т				чел.-ч	115	1,3225	61,5954375	1 055,70 53,24 18,96 4 768,29	1,3225 1,4375 1,4375	565,45 31,00 11,04 1 931,16	20,83 7,28 20,83 5,65	11 778 226 230 10 911
ЗТМ				чел.-ч	1,44	1,4375	0,83835					
Итого по расценке								5 877,23		2 527,61		
ФОТ										576,49		12 008
Приказ № Отделочные работы				%	100	0,9	90			518,84		10 807
Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			240,11		5 001
Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	75	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проинкинования	кг			10,53	21,77		229,24	5,66	1 295
		(Материалы)										
		Объем=0,01053*1000										
77	76	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,162	7 090,70		1 148,69	5,65	6 490
		(Материалы)										
		Объем=0,2*0,81										
78	77	ФССЦ-14.3.02.01-0313	Краска фасадная, АКРИЛ	т			0,03078	27 390,91		843,09	5,65	4 763
		(Материалы)										
Итого по разделу 4 Лесная труба (бока, лицевая часть в фасаде)												
79	78	ФЕРр58-3-2	Разборка молжкй покрытий и обделок из листового стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м			1,04			8 555,15		
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил. 10 т.1 п.2										
Итого по разделу 5 Водосточная система												
		1 ОТ										
		ЗТ										
		Итого по расценке		чел.-ч	11,04	1,15	13,20384	88,54	1,15	105,89	20,83	2 206
		ФОТ						88,54				
		Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			105,89		2 206
		Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020								95,30		1 985
		Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			48,71		1 015
		Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020										
		Прил. п.92										
Всего по позиции												
80	79	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м			1,076			249,90		5 206

4												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Кровли												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.12												
Приказ СП Кровли												
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.12												
81	80	ФССЦ-12.1.01.05-0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт		36	271,07	920,98	9 758,52	5,65	17 997	55 136
(Материалы)												
82	81	ФССЦ-12.1.01.05-0014	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт		180	57,82	10 407,60	5,65	58 803		
(Материалы)												
83	82	ФССЦ-12.1.01.05-0081	Угол желоба 90° металлический наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт		6	196,97	1 181,82	5,65	6 677		
(Материалы)												
84	83	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м		104						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр прил. 10 т.1 п.2												
1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ												
Приказ НР Кровли Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12												
Приказ СП Кровли Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12												
Всего по позиции												
85	84	ФССЦ- 12.1.01.05- 0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 160 мм, длина 3000 мм	шт	35	357,80	1 201,16	5,65	12 706	70 765		
86	85	ФССЦ- 12.1.01.05- 0025	(Материалы) Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт	100	65,06	6 506,00	6,65	36 759			
87	86	ФЕР12-01-036- 02	(Материалы) Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	10							
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр прил. 10 т.1 п.2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	89	ФССЦ-12.1.01.05-0048	Коплено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт			10	83,12		831,20	5,65	4 696
91	90	ФССЦ-12.1.01.05-0061	(Материалы) Коплено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт			44	83,12		3 657,28	5,65	20 664
Итого по разделу 5 Водосточная система										49 990,37		
Раздел 6. Проемы												
Оконные												
92	91	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок	100 м2			0,0064					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т. 1 п. 2												
		1 ОТ						1 225,96	1,15	9,02	20,83	188
		2 ЗМ						241,95	1,15	1,78	7,28	13
		3 в т ч. ОТМ						104,49	1,15	0,77	20,83	16
		ЗТМ										
				чел.-ч	151,54	1,15	1,1153344					
				чел.-ч	7,74	1,15	0,0569664					
Итого по расценке								1 467,91		10,80		
ФОТ										9,79		204
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 Целом										8,91		186
Прил. п. 40.2												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 Целом										5,09		106
Прил. п. 40.2												
93	92	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2			0,0064					
Всего по позиции										24,80		493
Объем=(0,9*0,9/4*3,14) / 100												

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 421/пр п.586												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ						1 462,81	1,3225	12,38	20,83	258		
2 ЭМ						270,55	1,4375	2,49	7,28	18		
3 в т.ч. ОТм						61,81	1,4375	0,57	20,83	12		
4 М						7 988,51		51,19	5,65	289		
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке						9 731,87		66,06				
ФОТ								12,95		270		
Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10								12,59		262		
Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10								6,05		126		
Всего по позиции												
94 93 УПД №042 от 17.08.2021	Блок оконный ПВХ с жалюзийной решеткой	шт	1			5 416,67	1,02	84,70	5,65	953		
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Цена=6500/1,2												
ТЗР МАТ=2% к расх.												
95 94 ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1106									
Объем=11,06 / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ						1 338,01	1,15	170,18	20,83	3 545		
2 ЭМ						241,95	1,15	30,77	7,28	224		
3 в т.ч. ОТм						104,49	1,15	13,29	20,83	277		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	165,39	1,15	21,0359541					
ЗТМ				чел.-ч	7,74	1,15	0,9844506					
Итого по расценке								1 579,96				
ФОТ								200,95				
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1				%	103			183,47				3 822
								188,97				3 937
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1				%	59			108,25				2 255
Всего по позиции												
96	95	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,1106	498,17				9 961
Объем=1,06 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 к 421/пр п.585												
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ								1 639,19	1,3225	239,76	20,83	4 994
2 ЗМ								270,55	1,4375	43,01	7,28	313
3 в т.ч. ОТМ								61,81	1,4375	9,83	20,83	205
4 М								8 164,54		903,00	5,65	5 102
ЗТ				чел.-ч	187,55	1,3225	27,4326572					
ЗТМ				чел.-ч	5,04	1,4375	0,801297					
Итого по расценке								10 074,28				
ФОТ								1 185,77				
Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10				%	108	0,9	97,2	249,59				5 189
								242,60				5 053

4												
Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
97	96	ФССЦ- 11.3.02.01- 0016	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно- откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 (Материалы)	м2	11,06	3 174,78	1 545,05	35 113,07	5,65	116,68	13	2 431
98	97	ФЕР10-01-035- 01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,076							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ												
			чел.-ч	19,44	1,3225	1,9539144	165,82	1,3225	16,67	20,83	347	8
			чел.-ч	0,18	1,4375	0,019665	10,45	1,4375	1,14	7,28	8	5
							2,16	1,4375	0,24	20,83	5	940
							2 189,21		166,38	5,65		
							2 365,48		184,19			
Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10												
			%	108	0,9	97,2	16,91		16,44		352	342
Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
			%	55	0,85	46,75	7,91				165	
Всего по позиции										208,54	1 802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	98	ФСЦ- 11.3.03.01- 0007	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	М			7,6	49,56		376,66	6,66	2 128
100	99	ФСЦ- 11.3.03.14- 1000	(Материалы) Заглушки торцевые двухсторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм (Материалы) Объем=6 / 10	10 шт			0,6	3,16		1,89	5,65	11
101	100	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2			0,093					
Объем=9,3 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					3 436,05	1,15	367,49	20,83	7 655
			2 ЗМ					36,26	1,15	3,88	7,28	28
			3 в т.ч. ОТМ					15,66	1,15	1,67	20,83	35
			4 М					2 279,65		212,01	5,65	1 198
			ЗТ	чел.-ч	383,06	1,15	40,968267					
			ЗГМ	чел.-ч	1,16	1,15	0,124062					
			Итого по расценке					5 751,96		583,38		
			ФОТ							369,16		7 690
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно- Минстрой строительные)	%	89		89			328,55		6 844
			Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно- Минстрой строительные)	%	44		44			162,43		3 384
			Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95									
102	101	ФСЦ- 04.3.01.12- 0111	Всего по позиции Раствор готовый отеплочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,4092	617,91		1 074,36	6,66	19 109
			(Материалы)							-211,93		-1 197
103	102	ФСЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М76-М100) (Материалы)	т			0,3069	1 176,71		361,13	5,65	2 040

104	103	ФЕР15-04-007-01	Объем=0,033*9,3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2					0,093					
		Объем=9,3 / 100											
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		421/лр п.586											
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		421/лр прил. 10											
		т.1 п.2											
		1 ОТ											
		2 ЗМ											
		3 в т.ч. ОТм											
		4 М											
		ЗТ											
		ЗТм											
		Итого по расценке											
		ФОТ											
		Приказ НР Отделочные работы											
		Минстроя											
		России №											
		812/лр от											
		21.12.2020											
		Прил. п. 15											
		Приказ СП Отделочные работы											
		Минстроя											
		России №											
		774/лр от											
		11.12.2020											
		Прил. п. 15											
		Всего по позиции											
105	104	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтово-глубокого проникновения	кг				1,86	21,77		169,95	2 613	
		(Материалы)									40,49	5,65	229
		Объем=20*0,093											
106	105	ФССЦ-14.3.02.01-0113	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т				0,00279	25 130,00		70,11	5,65	396
		(Материалы)											
		Объем=0,03*0,093											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	106	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (стяжка под отлив)	100 м2			0,0108					
			Объем=1,08 / 100									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил. 10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					3 004,39	1,15	37,31	20,83	777
			2 ЗМ					2,31	1,15	0,03	7,28	
			4 М					2 279,65		24,62	5,65	139
			ЗТ									
			Итого по расценке	чел.-ч	323,4	1,15	4,016628					
			ФОТ					5 286,35		61,96		
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно- Минстрой строительные)	%	89		89			37,31		777
			России №							33,21		692
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно- Минстрой строительные)	%	44		44			16,42		342
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.95									
108	107	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,877			111,59		1 960
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил. 10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					353,23	1,15	356,25	20,83	7 421
			2 ЗМ					5,13	1,15	5,17	7,28	38
			3 в т.ч. ОТМ					1,54	1,15	1,55	20,83	32
			4 М					96,05		84,24	5,65	476
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке	чел.-ч	0,12	1,15	0,121026			454,41		
			ФОТ							445,66		
										357,80		7 453

				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)					%	90		90			322,02		6 708
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92													
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)					%	46		46			164,59		3 428
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92													
109	108	ФССЦ- 08.1.02.03- 0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм (Материалы) Объем=1,05*87,7	М		92,09	25,41				932,27	5,65	18 071
110	109	ФЕР61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов Объем=65,5 / 100	100 м2		0,655					2 432,10		13 741
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2													
1 ОТ									3 004,39	1,15	2 263,06	20,83	47 140
2 ЭМ									2,31	1,15	1,74	7,28	13
4 М									2 279,65		1 493,17	5,65	8 436
3Т													
Итого по расценке				чел.-ч	323,4	1,15	243,60105						
ФОТ									5 286,35		3 757,97		
Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно- строительные)				%	89	89					2 263,06		47 140
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95											2 014,12		41 955
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно- строительные)				%	44	44					995,75		20 742
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95													
Всего по позиции											6 767,84		118 286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	110	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-2,882	517,91		-1492,62	5,66	-8433
112	111	ФССЦ-04.3.02.12-0009	(Материалы) Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 163 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы) Объем=0,033*66,5	т			2,1615	1176,71		2543,46	5,85	14371
113	112	ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на кле	100 м			3,853					
		Объем=385,3 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗТПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						57,15	1,3225	291,21	20,83	6066
		4 М						36,00		138,71	5,65	784
		3Т		чел-ч	6,7	1,3225	34,1404698					
		Итого по расценке						93,15		429,92		
		ФОТ								291,21		6066
		Приказ НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			283,06		5896
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			136,14		2836
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										
114	113	ФССЦ-11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			385,3	3,15		849,12	6,65	15582
		(Материалы)								1213,70		6857
115	114	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,655					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, исключенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
1	ОТ							128,20	1,3225	111,05	20,83	2 313
2	ЗМ							5,41	1,4375	5,09	7,28	37
3	в т.ч. ОТм							0,93	1,4375	0,88	20,83	18
4	М							105,72		69,25	5,65	391
ЗТ				чел.-ч	13,8	1,3225	11,9540775					
ЗТм				чел.-ч	0,08	1,4375	0,075325					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы												
Министр												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Министр												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
116	115	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,011463	4 841,85		332,75	5,65	5 810
(Материалы)												
117	116	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шпательные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т		0,131		7 090,70		928,88	5,65	5 248
(Материалы)												
Объем=0,2*0,655												
118	117	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг		8,52		21,77		185,48	5,65	1 048
(Материалы)												
Объем=0,008515*1000												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	118	ФССП- 14.3.02.01- 0313	Краска фасадная, АКРИЛ	т			0,02489	27 390,91		681,76	5,65	3 852
(Материалы)												
120	119	ФЕР09-04-012- 01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			5,61					
Демонтаж (разборка) ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
	1	ОТ						23,81	0,7	91,84	20,83	1 913
	2	ЗМ						14,41	0,7	55,58	7,28	405
	3	в т.ч. ОТМ						1,97	0,7	7,60	20,83	158
	4	М						25,72	0	0,00	5,65	
	ЗТМ											
	Чел.-ч			2,4	0,7		9,2568					
	Чел.-ч			0,17	0,7		0,65569					
	Итого по расценке							63,94		147,42		2 071
	ФОТ									89,44		1 733
	Приказ НР Строительные металлические конструкции			%	93	0,9	83,7			83,23		
	Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020											
	Прил. п.9											
	Приказ СП Строительные металлические конструкции			%	62	0,85	52,7			52,40		1 091
	Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020											
	Прил. п.9											
121	120	ФЕР46-04-012- 03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2			0,092			283,05		5 142
Объем=9,2 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
	1	ОТ						737,40	1,15	78,02	20,83	1 625
	2	ЗМ						241,95	1,15	25,60	7,28	186
	3	в т.ч. ОТМ						104,49	1,15	11,06	20,83	230
	ЗТМ											
	Чел.-ч			91,15	1,15		9,64367					
	Чел.-ч			7,74	1,15		0,818992					
	Итого по расценке							979,35		103,62		1 855
	ФОТ									89,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1		%	103		103			91,75		1 911
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1		%	59		59			52,56		1 094
122	121	ФЕР09-04-012-Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2				5,51			247,93		4 816
	01	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2										
		1 ОТ						23,81	1,3225	173,50	20,83	3 614
		2 ЭМ						14,41	1,4375	114,14	7,28	831
		3 в т.ч. ОТм						1,97	1,4375	15,60	20,83	325
		4 М						25,72		141,72	5,65	801
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,3225		17 48874					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,4375		1,3465063					
		Итого по расценке						63,94		429,36		
		ФОР								189,10		3 939
		Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				158,28		3 297
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				99,66		2 076
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9										
123	122	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2	м2			5,51	1 465,11		687,30		10 619
										8 072,76	5,65	45 611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	123	ФЕР-10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,092					
Объем=9,2 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
			1 ОТ					821,89	1,3225	100,00	20,83	2 083
			2 ЗМ					1 132,88	1,4375	149,82	7,28	1 091
			3 в т.ч. ОТМ					172,57	1,4375	22,82	20,83	475
			4 М					2 088,57		192,15	5,65	1 086
			ЗТ		чел.-ч	89,53	1,3225	10,8931151				
			ЗТм		чел.-ч	13,04	1,4375	1,72454				
			Итого по расценке					4 043,34		441,97		
			ФОТ					122,82		119,38		2 558
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					2 486
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,86	46,75			57,42		1 196
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.10									
125	124	ФССЦ-11.2.02.01-0034	Блоки дверные по старым образцам с полированной поверхностью, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, однополтные, глухие, окрашенные эмалью, без скобяных приборов, площадь 1,98 м2	м2		9,2	2 314,17	21 290,36	5,65			7 942
(Материалы)												
126	125	ФССЦ-01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однополтных дверей	компл		6	94,68	568,08	5,65			3 210
(Материалы)												

[illegible]

Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95												
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	44		44			91,70		1 910
Всего по позиции												
132	131	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,231	517,91		508,50	5,65	10 786
			(Материалы)							-119,64		-676
133	132	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			0,17325	1 176,71		203,87	5,65	1 152
			(Материалы)									
134	133	ФЕР15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,0525					
			Объем=5,25 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020 Прил. п.586												
Приказ от 04.0												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			11,07		231
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
135	134	ФССП-	Состав грунтовочный глубокого	кг			1,05	21,77		95,94		1478
		14.3.01.03-	проникновения					22,86	5,65			129
		0001	(Материалы)									
			Объем=20*0,0525									
136	135	ФССП-	Краска водо-дисперсионная для	т			0,00158	25 130,00		39,71	5,65	224
		14.3.02.01-	внутренних работ ВД-БИО									
		0113	(Материалы)									
			Объем=0,03*0,0525									
Итого по разделу 6 Проемы												
Раздел 7. Козырьки и крыльца подъездов												
137	136	ФЕР46-04-008-	Разборка покрытия кровель: из листового	100 м2			0,054			89 595,81		
		02	стали									
			Объем=5,4 / 100									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части введенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и расх.; ЗПМ=1,15;									
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил. 10									
			т. 1 п. 2									
			1 ОТ					66,92	1,15	4,16	20,83	87
			2 ЗМ					12,52	1,15	0,78	7,28	6
			ЗТ									
			Итого по расценке	чел.-ч	8,58	1,15	0,532818	79,44		4,94		
			ФОТ							4,16		87
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и	%	103		103			4,28		90
			Минстрой сооружений: усиление и замена существующих									
			России № конструкций, возведение отдельных									
			812/пр от конструктивных элементов									
			21.12.2020									
			Прил. п.40.1									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и	%	59		59			2,45		51
			Минстрой сооружений: усиление и замена существующих									
			России № конструкций, возведение отдельных									
			774/пр от конструктивных элементов									
			11.12.2020									
			Прил. п.40.1									
Всего по позиции												
												234
11,67												

138	137	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Демонтаж козырька)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01			У									
								0,11324					
			Демонтаж (разборка) ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
			1 ОТ										
			2 ЗМ						345,67	0,7	27,40	20,83	571
			3 в т.ч. ОТМ						473,47	0,7	37,53	7,28	273
			4 М						53,96	0,7	4,28	20,83	89
			ЗТ	чел.-ч	39,55	0,7	3,1350494		232,33	0	0,00	5,65	
			ЗТм	чел.-ч	4,01	0,7	0,3178647						
			Итого по расценке						1 051,47		64,93		
			ФОТ								31,68		660
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				26,52		552
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9										
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				16,70		348
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9										
139	138	ФЕРр69-2-1	Всего по позиции								108,15		1 744
			Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстием толщина стен 0,5 кирпича	100			0,12						
			Объем=12 / 100										
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 Т.1 п.2										
			1 ОТ										
			ЗТ	чел.-ч	5,36	1,15	0,73968		45,72	1,15	6,31	20,83	131
			Итого по расценке										
			ФОТ						45,72		6,31		
			Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92				6,31		131
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103								5,81		121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы				%	44		44				2,78	58
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103												
140	139	ФЕР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 Объем=12 / 100	100 отверстий			0,12				14,90	310
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2												
1 ОТ												
ЗТ				чел-ч	5,28	1,15	0,72864	45,04	1,15	6,22	20,83	130
Итого по расценке												
ФОТ								45,04				
Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы				%	92		92			6,22		130
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103										5,72		120
Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы				%	44		44			2,74		57
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103												
Всего по позиции												
141	140	ФСЦ- 01.7.15.02- 0021	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт			12	2,90		14,88	34,80	307
(Материалы)												
142	141	ФЕР09-03-014- 01	Монтаж связей и распорок на одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (металлокаркас козырька)	т			0,11324					
Объем=0,00233*48,6 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ЗТ			Чел.-ч	64,6	1,3225	6,6467263					
	ЗТМ			Чел.-ч	0,04	1,4375	0,0044735					
Итого по расценке								663,21				
ФОТ								66,03				1 228
Приказ № Отделочные работы				%	100	0,9	90	58,94				1 105
Министров								53,05				
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65	24,55				511
Министров												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
145	144	ФССЦ-	Ковка для наружных работ МА-011,	т		0,00191	27 100,00	143,63				2 884
		14.4.02.04-	специальная защитная					51,76	5,65			292
		0009										
(Материалы)												
146	145	ФЕР12-01-033-	Монтаж провол из профилированного листа	100 м2		0,054						
	01		для объектов непроизводственного назначения: простой									
Объем=5,4 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
	1 ОТ							283,18	1,3225	20,22	20,83	421
	2 ЗМ							28,03	1,4375	2,18	7,28	16
	3 в т.ч. ОТМ							4,04	1,4375	0,31	20,83	6
	4 М							57,28		3,09	5,65	17
	ЗТ			Чел.-ч	32,4	1,3225	2,313846					
	ЗТМ			Чел.-ч	0,32	1,4375	0,02484					
Итого по расценке								368,49		25,49		427
ФОТ								20,53				

				4												
Приказ № Кровли				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Министр России №				%	109	0,9	98,1									
812/пр от																
21.12.2020																
Прил. п.12																
Приказ СП Кровли																
Министр				%	57	0,85	48,45									
России №																
774/пр от																
11.12.2020																
Прил. п.12																
Всего по позиции																
147	146	ФССЦ-	Профилист оцинкованный: НС21-0,5	м2												
		08.3.08.01-														
		0109														
(Материалы)																
Объем=1,1*5,4																
149	147	ФССЦ-	Планка торцевая металлическая для	шт												
		12.1.01.05-	металлочерепичной кровли, окрашенная,													
		0033	ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина	4												
2000 мм																
(Материалы)																
Крыльцо																
150	148	ФЕРр57-2.4	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2												
толщиной 150 мм (К=2 - толщ.300мм)																
Объем=18 / 100																
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)																
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15;																
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15																
421/пр прил.10																
т.1 п.2																
1 ОТ																
2 ЭМ																
3 в т.ч. ОТМ																
ЗТ																
ЗТМ																
Итого по расценке																
ФОТ																
Приказ																
НР Полы (ремонтно-строительные)																
Министр				%	89											
России №																
812/пр от																
21.12.2020																
Прил. п.91																

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Поли (ремонтно-строительные)										
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91										
		4										
154	149	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,18			1 384,11		22 929
		Объем=18 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 421/пр п.586										
		04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 421/пр прил. 10 т.1 п.2										
		1 ОТ										
		2 ЗМ										
		3 в т.ч. ОТМ										
		4 М										
		3Т										
		3ТМ										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ №Р Теплоизоляционные работы										
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20										
		Приказ СП Теплоизоляционные работы										
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20										
		%										
		55										
		0,85										
		46,75										
		11,23										
		234										
		Всего по позиции										
155	150	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			18,9	20,29		69,85		1 238
		(Материалы)										
156	151	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,18					
		Объем=18 / 100										

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586											
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2											
1	ОТ										
2	ЭМ										
3	в т.ч. ОТм										
4	М										
3Т											
3Тм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ НР Полы											
Минстроя											
России №											
812/пр от											
21.12.2020											
Прил. п.11											
Приказ СП Полы											
Минстроя											
России №											
774/пр от											
11.12.2020											
Прил. п.11											
Всего по позиции											
157	152	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм	100 м2							
изменяя толщины стяжки добавлять или											
исключать к расценке 11-01-011-01											
Объем=18 / 100											
ТЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)											
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к											
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/пр п.586											
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;											
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
421/пр прил.10											
т.1 п.2											
1	ОТ										
2	ЭМ										
3	в т.ч. ОТм										
3Т											
3Тм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ НР Полы											
Минстроя											
России №											
812/пр от											
21.12.2020											
Прил. п.11											
Приказ СП Полы											
Минстроя											
России №											
774/пр от											
11.12.2020											
Прил. п.11											
Всего по позиции											
157	152	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм	100 м2							
изменяя толщины стяжки добавлять или											
исключать к расценке 11-01-011-01											
Объем=18 / 100											
ТЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)											
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к											
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/пр п.586											
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;											
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
421/пр прил.10											
т.1 п.2											
1	ОТ										
2	ЭМ										
3	в т.ч. ОТм										
3Т											
3Тм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ НР Полы											
Минстроя											
России №											
812/пр от											
21.12.2020											
Прил. п.11											
Приказ СП Полы											
Минстроя											
России №											
774/пр от											
11.12.2020											
Прил. п.11											
Всего по позиции											
157	152	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм	100 м2							
изменяя толщины стяжки добавлять или											
исключать к расценке 11-01-011-01											
Объем=18 / 100											
ТЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)											
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к											
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТ		чел.-ч	0,44	5,29	0,418968					
		ЗТМ		чел.-ч	0,21	5,75	0,21735					
Итого по расценке												
ФОТ								11,05				
Приказ НР Полы										11,14		
Министром										6,26		130
России №										6,31		131
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.11												
Приказ СП Полы												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.11												
Всего по позиции												
158	163	ФСС- 04.3.01.09- 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,73	619,80		20,91		329
										379,45	5,65	2144
159	164	ФЕР11-01-027- 01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных Объем=18 / 100	100 м2			0,18					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ					603,31	1,3225	143,62	20,83	2982
			2 ЗМ					167,94	1,4375	43,45	7,28	316
			3 в т.ч. ОТМ					48,06	1,4375	12,44	20,83	259
			4 М									
			ЗТ					896,25		161,33	5,65	912
			ЗТМ									
			чел.-ч		72,6	1,3225	17,28243					
			чел.-ч		3,77	1,4375	0,9754875					
Итого по расценке												
ФОТ										348,40		
Приказ НР Полы										156,06		3251
Министром										157,31		3277
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.11												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Полы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			86,22		1 796
160	155	ФССЦ- 05.2.04.04- 0004	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тропуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм (Материалы)	м2		18,36	70,10			591,93	5,65	9 293 7 272
Итого по разделу 7 Козырьки и крыльца подъездов										6 806,45		
Раздел 8. Балконы												
161	156	ФЕР46-04-002- 02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (демонтаж балок поврежденного балкона)	м3		0,384						
Приказ от Производств ремонтно-строительных работ осуществяется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2												
		1 ОТ						89,39	1,15	39,47	20,83	822
		2 ЭМ						180,52	1,15	70,89	7,28	516
		4 М						22,45		8,62	5,65	49
		3Т		чел.-ч	10,48	1,15	4,627968					
		Итого по расценке						272,36		118,98		
		ФОТ								39,47		822
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1		%	103	103				40,65		847
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1		%	59	59				23,29		485
162	157	ФЕРр57-24	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (разборка цементной стяжки К=2 - толщ.300мм))	100 м2		0,024				182,92		2 719
Итого по разделу 8												
Объем=2,4 / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; т.1 п.2												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил. 10												
т.1 п.2												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Полы (ремонтно-строительные)												
Минстрой												
Росси №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.91												
Приказ СП Полы (ремонтно-строительные)												
Минстрой												
Росси №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.91												
Всего по позиции												
163	158	ФЕР13-06-003-Очистка поверхности шестами (арматуры)	м2	2,4						184,54		3 058
01												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; т.1 п.2												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил. 10												
т.1 п.2												
1 ОТ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Защита строительных конструкций и												
Минстрой												
Росси №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.13												

				4													
Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13				5	6	7	8	9	10	11	12	13	220				
				%	51	0,85	43,35				10,57						
164	159	ФЕР13-03-002-04	Всего по позиции													1 158	
04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021				100 м2												55,58	
Объем=2,4 / 100																0,024	
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.585																	
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10																	
Т.1 п.2																	
1 ОТ																	
2 ЗМ																	
3 в т.ч. ОТМ																	
4 М																	
ЗТ																	
ЗТМ																	
Итого по расценке				чел.-ч	5,31	1,3225	0,1685394								37		
ФОТ				чел.-ч	0,02	1,4375	0,00069								2		
Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии																	
России № 812/лр от 21.12.2020																	
Прил. п.13																	
Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии																	
России № 774/лр от 11.12.2020																	
Прил. п.13																	
Всего по позиции																	
Грунтовка ГФ-021																	
165	160	ФССЦ-14.4.01.01-0003	Т													37	
				-0,000216	15 620,00								31				
(Материалы)																	
Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278																	
166	161	ФССЦ-14.4.01.13-0001	Т														
				0,00022	29 717,72								37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	162	ФЕР46-01-008-03	(Материалы)									
		Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (обетонирование разрушенных участков плиты балконов)	м3				0,384					
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2										
		1 ОТ						208,20	1,15	91,94	20,83	1 915
		2 ЗМ						30,10	1,15	13,29	7,28	97
		3 в т.ч. ОТМ						4,33	1,15	1,91	20,83	40
		4 М								359,28	5,65	2 030
		ЗТ										
		ЗТМ	чел.-ч	24,61	1,15	10,867776						
		Итого по расценке	чел.-ч	0,35	1,15	0,15456						
		ФОТ					1 173,92			464,51		
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1										
			%	103		103				93,85		1 955
										96,67		2 014
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1										
			%	59		59				55,37		1 153
		Всего по позиции										
168	163	ФССЦ-04.1.02.05-0044	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3		0,39	667,83			616,55	5,65	7 209
		(Материалы)										
169	164	ФЕР08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундамента: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2		0,024						
		Объем=2,4 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	в т.ч. ОТМ											
4	М											
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке				чел.-ч	46,8	1,3225	1,485432					
ФОТ				чел.-ч	0,55	1,4375	0,018975					
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков								2	164,91	56,91		
Минстроя				%	110	0,9	99			14,35		299
России №										14,21		296
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков				%	69	0,85	58,65			8,42		175
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
170	165	ФСЦ-	Биполь: ХПП							79,54		1015
		12.1.02.05-		м2			5,52	11,04		80,94	5,65	344
		0015										
(Материалы)												
171	166	ФЕР11-01-011-	Устройство стяжек: цементных толщиной 20	100 м2								
		01	мм				0,024					
Объем=2,4 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	в т.ч. ОТМ											
4	М											
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке				чел.-ч	35,6	1,3225	1,128944					
				чел.-ч	1,27	1,4375	0,043815					
										10,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
173	168	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	М3			0,07	548,30		1,39		23
										38,38	5,65	217
(Материалы)												
174	169	ФЕРрб2-47-1	Расшивка поверхностей шпатель, щетками от старых покрасок (торцы и низ балконных плит)	м2			9,6					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10									
			Т.1 п.2									
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
			421/пр прил. 10									
			Т.1 п.2									
			1 ОТ									
			ЗТ									
			Итого по расценке				4,38			48,36	20,83	1 007
			ФОТ							48,36		
			Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)							48,36		1 007
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020				90			43,52		906
			Прил. п.96									
			Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)				46			22,25		463
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.96									
Всего по позиции												
175	170	ФЕРрб2-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2			0,096			114,13		2 376
			Объем=9,6 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10									
			Т.1 п.2									
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
			421/пр прил. 10									
			Т.1 п.2									
			1 ОТ									
			4 М									
			ЗТ									
			Итого по расценке				3,77			3,99		
			ФОТ							3,25		68
			Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)				90			2,93		61
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.96									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Материальные работы (ремонтно-Министров строительные)				%	46		46			1,50		31
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96												
Всего по позиции												
176	171	ФССП-01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	т			-0,000096	7 571,00		8,42	5,65	164
										-0,73		-4
177	172	ФССП-14.2.06.01-0401	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей	кг			1,92	108,89		209,07	5,65	1181
			(Материалы)									
			Объем=0,2*9,6									
178	173	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,096					
			Объем=9,6 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ					128,20	1,3225	16,28	20,83	339
			2 ЗМ					5,41	1,4375	0,75	7,28	5
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	0,13	20,83	3
			4 М					105,72		10,15	5,65	57
			ЗТМ	чел.-ч	13,8	1,3225	1,752048					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,08	1,4375	0,01104					
			ФОТ					239,33		27,18		
			Приказ НР Отделочные работы Министров	%	100	0,9	90			16,41		342
			Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15							14,77		308
			Приказ СП Отделочные работы Министров	%	49	0,85	41,65			6,83		142
			Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
179	174	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,00168	4 841,85		48,78		851
										-8,13	5,65	-46
180	175	ФССЦ-14.3.01.03-0001	(Материалы) Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг			1,25	21,77		27,21	5,65	154
181	176	ФССЦ-14.5.11.05-0013	(Материалы) Объем=0,001248*1000 Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,0192	7 090,70		136,14	5,65	769
182	177	ФССЦ-14.3.02.01-0313	(Материалы) Объем=0,2*0,096 Краска фасадная, АКРИЛ	т			0,003648	27 390,91		99,92	5,65	565
183	178	ФЕР12-01-010-01	(Материалы) Устройство мелких покрытий (брендмауэры, паралаты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=4,6 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,046					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2									
			1 ОТ					829,12	1,3225	50,44	20,83	1 051
			2 ЭМ					21,88	1,4375	1,45	7,28	11
			3 в т.ч. ОТМ					3,51	1,4375	0,23	20,83	5
			4 М					6 516,18		299,74	5,65	1 694
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	5,913162					
			ЗТМ	чел.-ч	0,27	1,4375	0,0178538					
			Итого по расценке ФОТ					7 367,18		351,63		1 056
										50,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого: 100,00												
Приказ № Кровли												
Министров												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.12												
Приказ СП Кровли												
Министров												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.12												
Всего по позиции												
184	179	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т		-0,02622	11 200,00	425,89	-293,66	5,65	4 304	-1 659
(Материалы)												
185	180	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 260 мм	м		0,0483	26,41	1,28	6,65		7	
(Материалы)												
Объем=1,05*0,046												
186	181	ФЕРрб3-1-1	Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен (разборка обшивки балконов, примент.)	100 м2		0,046						
Объем=4,6 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Стены (ремонтно-строительные)												
Министров												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.87												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	57
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			2,72			
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87										
187	182	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щитами (метал. каркаса баковых ограждений) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	м2	1,65								279
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10										
			Т.1 п.2										
			1 ОТ										
			ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225	1,9639125	7,68	1,3225	16,76	20,83		349
			Итого по расценке					7,68		16,76			349
			ФОТ							16,76			295
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			14,18			
			России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13										
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			7,27			151
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13										
188	183	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,01665					38,21			795
			Объем=1,665 / 100										
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10										
			Т.1 п.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			4,80		100
190	185	ФССЦ- 07.2.07.04- 0011	Всего по позиции Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборной единицы до 0,1 т	т			0,02484	10 508,00		48,38	5,65	587 1 475
191	186	ФЕР15-04-030- 04	(Материалы) Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Объем=1,55 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,0165					
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм		чел.-ч	64,6	1,3225	1,4096528	572,36 2,28 0,49 88,57	1,3225 1,4375 1,4375	12,49 0,05 0,01 1,46	20,83 7,28 20,83 5,65	260 8
		Итого по расценке ФОТ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90	683,21		14,00 12,50 11,25		260 234
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,21		108
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	Всего по позиции							30,46		610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	187	ФССЦ-14.4.02.04-0009	Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная	т			0,00041	27 100,00		11,11	5,65	63
193	188	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальными профилированными листом	100 м2			0,046					
		01	Объем=4,6 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил. 10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					264,91	1,3225	16,12	20,83	336
			2 ЗМ					26,33	1,4375	1,74	7,28	13
			3 в т.ч. ОТМ					3,82	1,4375	0,25	20,83	5
			4 М					13,36		0,61	5,65	3
			ЗТ									
			ЗТм	чел.-ч	29,9	1,3225	1,8189655					
				чел.-ч	0,31	1,4375	0,0204898					
			Итого по расценке					304,60		18,47		341
			ФОТ							16,37		285
			Приказ НР Строительные металлические конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	%	93	0,9	83,7			13,70		
			Прил. п.9									
			Приказ СП Строительные металлические конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	%	62	0,85	52,7			8,63		180
			Прил. п.9									
194	189	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиастер С8-150-0,5	м2			4,83	67,10		275,79	5,65	817
			(Материалы)									
			Объем=1,05*4,6									
195	190	ФССЦ-08.1.02.03-0102	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиастер внутренний размером 50x50 мм	м			2	14,76		29,52	5,65	167
			(Материалы)									
			Итого по разделу 8 Балконы							3 041,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 9. Отмостка												
196	191	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3			8,56					
Объем=(85,6*0,1 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						73,27	1,15	721,27	20,83	15 024
		2 ЗМ						147,31	1,15	1 450,12	7,28	10 557
		ЗТ		чел.-ч	8,27	1,15	81,40988					
		Итого по расценке						220,58		2 171,39		
		ФОТ								721,27		15 024
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и			103		103			742,91		15 475
		Министрства сооружений: усиление и замена существующих										
		России № конструкций, возведение отдельных										
		812/лр от конструктивных элементов										
		21.12.2020										
		Прил. п.40.1										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и			59		59			425,55		8 864
		Министрства сооружений: усиление и замена существующих										
		России № конструкций, возведение отдельных										
		774/лр от конструктивных элементов										
		11.12.2020										
		Прил. п.40.1										
Всего по позиции										3 339,85		49 920
197	192	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях	100 м3			0,1712					
глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(85,6*0,2) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						1 201,20	1,3225	271,97	20,83	5 665
		ЗТ		чел.-ч	154	1,3225	34,867448					
		Итого по расценке						1 201,20		271,97		5 665
		ФОТ								271,97		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № Земляные работы, выполняемые ручным		%	89	0,9	80,1			217,85		4 538
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.1.2										
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	40	0,85	34			92,47		1 926
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.1.2										
199	193	ФЕР08-01-003- Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2				0,2825			582,29		12 129
	07	Приказ от При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к										
		04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТМ=1,15;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил. 10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ						201,61	1,3225	75,32	20,83	1 569
		2 ЗМ						71,64	1,4375	29,09	7,28	212
		3 в т.ч. ОТМ						2,32	1,4375	0,94	20,83	20
		4 М						84,88		23,98	5,65	135
		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	7,9204525						
		ЗТМ	чел.-ч	0,2	1,4375	0,0912188						
		Итого по расценке						358,13		128,39		1 589
		ФОТ						76,26		75,50		1 573
		Приказ № Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99						
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				44,73		932
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.8										
Всего по позиции										248,62		4 421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	194	ФССЦ-01.2.03.03-0007	Мастика битумная	т			0,0678	3 316,55		224,86	5,65	1 270
(Материалы) Объем=0,24*0,2825												
201	195	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаментом: песчаного	м3			8,56					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
			1 ОТ					6,19	1,3225	70,07	20,83	1 460
			2 ЭМ					8,10	1,4375	99,67	7,28	726
			3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,4375	9,97	20,83	208
			4 М					0,37		3,17	5,65	18
			ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	8,830068					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,86135					
			Итого по расценке				14,66			172,91		
			ФОТ							80,04		1 668
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			79,24		1 651
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			46,94		978
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
Всего по позиции												
202	196	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3			9,42	55,26		520,55	5,65	2 941
(Материалы)												
203	197	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			0,856					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18
207	201	ФССЦ-02.2.05.04-1767	4 М					0,37					
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	9,62251						
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,86135						
			Итого по расценке					15,41					
			ФОТ							181,59			
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			86,38			1800
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020							85,52			1792
			Прил. п.8										
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			50,66			1056
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020										
			Прил. п.8										
			Всего по позиции							317,77			5191
208	202	ФЕР26-01-048-04	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3		9,84	91,50			900,36	5,65		5087
			(Материалы)										
			Устройство на плоских и криволинейных	100 м2		0,856							
			поверхностях каркаса изоляции: из сетки										
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10										
			Т.1 п.2										
			1 ОТ					93,83	1,3225	106,22	20,83		2213
			2 ЗМ					36,80	1,4375	45,28	7,28		330
			3 в т.ч. ОТм					6,50	1,4375	8,00	20,83		167
			4 М					32,19		27,55	5,65		156
			ЗТ	чел.-ч	11	1,3225	12,45266						
			ЗТм	чел.-ч	0,56	1,4375	0,68908						
			Итого по расценке					162,82		179,05			
			ФОТ							114,22			2380
			Приказ НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			99,71			2078
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020										
			Прил. п.20										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Теплоизоляционные работы				%	55	0,85	46,75			53,40		1 113
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20												
209	203	ФССЦ- 08.1.02.17- 0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			89,98	20,29		332,16	5,65	6 890
Всего по позиции												10 304
210	204	ФЕР06-01-001- 15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3			0,0856					
(Материалы)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застройки части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2												
			1 ОТ					827,41	1,3225	93,67	20,83	1 951
			2 ЗМ					1 740,40	1,4375	214,16	7,28	1 559
			3 в т.ч. ОТМ					268,32	1,4375	33,02	20,83	688
			4 М					391,40		33,50	5,65	189
			ЗТМ	чел.-ч	97	1,3225	10,960982					
				чел.-ч	20,03	1,4375	2,4646915					
Итого по расценке								2 959,21		341,33		
ФОТ										126,69		2 639
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Минстрой конструкции и работы в строительстве России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6				%	102	0,9	91,8			116,30		2 423
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Минстрой конструкции и работы в строительстве России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6				%	58	0,85	49,3			62,46		1 301
Всего по позиции										520,09		7 423
211	205	ФССЦ- 04.1.02.05- 0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3			8,73	666,00		5 805,45	5,65	32 801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Материалы)									
212	206	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,46					
	01		Объем=46 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			Т.1 п.2									
			1 ОТ					590,51	1,3225	359,24	20,83	7 483
			2 ЭМ					73,02	1,4375	48,28	7,28	351
			3 в т.ч. ОТМ					8,70	1,4375	5,75	20,83	120
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	42,46283	2 504,53		1 152,08	5,65	6 509
			ЗТМ	чел.-ч	0,65	1,4375	0,4288125					
			Итого по расценке					3 168,06				
			ФОТ					1 559,60				7 603
			Приказ НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4			413,90		8 622
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.21									
			Приказ СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			294,73		6 139
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.21									
			Всего по позиции							2 268,23		29 104
213	207	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			46	22,36		1 028,56	5,65	5 811
			(Материалы)									
214	208	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-1,794	592,76		-1 063,41	5,65	-6 008
			(Материалы)									
215	209	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,44	592,76		853,57	5,65	4 823
			(Материалы)									
			Объем=0,8*1,794									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	210	ФЕР-27-07-009	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания	100 м			0,08					
01												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/лр прил.10												
т.1 п.2												
			1 ОТ					356,73	1,3225	37,74	20,83	786
			2 ЗМ					22,34	1,4375	2,57	7,28	19
			3 в т.ч. ОТМ					3,94	1,4375	0,45	20,83	9
			ЗТ									
			ЗТМ	чел.-ч	38,96	1,3225	4,11388					
				чел.-ч	0,34	1,4375	0,0391					
			Итого по расценке					379,07		40,31		
			ФОТ							38,19		795
			Приказ НР Автомобильные Дороги	%	126	0,9	113,4			43,31		902
			Минтранс России № 812/лр от 21.12.2020									
			Прил. п.21									
			Приказ СП Автомобильные Дороги	%	95	0,85	80,75			30,84		642
			Минтранс России № 774/лр от 11.12.2020									
			Прил. п.21									
			Всего по позиции							114,46		2349
217	211	УПД №042 от 17.08.2021	Лоток DN100 N60 бетонный 1000х140х60	шт			8	583,33	1,02	842,48	5,65	4760
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Цена=700/1,2												
ТЗР МАТ=2% к раск.												
Итого по разделу 9 Отмостка												
19 618,05												
Раздел 10. Прочие работы												
218	212	ФЕР-р62-32-2	Окразка масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2					0,095			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
	1 ОТ							599,47	1,15	65,49	20,83	1 364
	2 ЭМ							0,66	1,15	0,07	7,28	1
	3 в т.ч. ОТм							0,12	1,15	0,01	20,83	
	4 М							151,04		14,35	5,65	81
	ЗТ			чел.-ч	74,1	1,15	8,095425					
	ЗТм			чел.-ч	0,01	1,15	0,0010925					
Итого по расценке												
	ФОТ							751,17		79,91		
Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)												
	России №			%	90		90			65,50		1 364
	812/пр от									58,95		1 228
	21.12.2020											
	Прил. п.96											
Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)												
	Министрства			%	46		46			30,13		627
	России №											
	774/пр от											
	11.12.2020											
	Прил. п.96											
Всего по позиции												
219	213 ФССЦ-14.4.02.04-0012	Краска для наружных работ, темно-желтая	т				0,00163	23 528,17		168,99	5,65	3 301
										36,00		203
(Материалы)												
220	214 ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2				16,33					
Объем=1633 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
	1 ОТ							375,84	1,3225	8 116,80	20,83	169 073
	2 ЭМ							4,60	1,4375	107,98	7,28	786
	3 в т.ч. ОТм							0,81	1,4375	19,01	20,83	396
	4 М							343,22		5 604,78	5,65	31 667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	43,5	1,3225	939,44487					
ЗТМ				чел.-ч	0,07	1,4375	1,6432063					
Итого по расценке												
ФОТ								723,66				
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков				%	110	0,9	99			13 829,56		169 469
Минстрой России № 812/нр от 21.12.2020										8 135,81		167 774
Прил. п.8										8 054,45		
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков				%	69	0,85	58,65			4 771,65		99 394
Минстрой России № 774/нр от 11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
221	216	ФЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100			1,6			28 655,66		468 694
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/нр прил. 10 т. 1 п.2												
			1 ОТ					186,58	1,15	343,31	20,83	7 151
			2 ЗМ					3 973,13	1,15	7 310,56	7,28	53 221
			3 в т.ч. ОТМ					119,81	1,15	220,45	20,83	4 582
			4 М					207,16		331,46	5,65	1 873
			ЗТ	чел.-ч	20,8	1,15	38,272					
			ЗТМ	чел.-ч	8,32	1,15	15,3088					
Итого по расценке								4 366,87		7 985,33		
Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы				%	92		92			563,76		11 743
Минстрой России № 812/нр от 21.12.2020										518,66		10 804
Прил. п.103												
Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы				%	44		44			248,05		5 167
Минстрой России № 774/нр от 11.12.2020												
Прил. п.103												
Всего по позиции								8 762,04				78 216

