

Инвестор			Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО «Ремком»		по ОКПО	
Стройка	капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 13		по ОКПО	
Объект	капитальный ремонт фасада		по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)			номер	64/ЭА52аг-2021
			дата	19.04.2021
Вид операции				

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Цоколь														
1	1	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	стен и 100 м2	0,324									
		02	Объем=32,4 / 100											
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		421/пр прил.10												
		т.1 п.2												
		1 ОТ		чел.-ч	22,82	1,15	8,502732	178,00	1,15	66,32	20,83	1 381		
		ЗТ												
		Итого по расценке						178,00		66,32		1 381		
		ФОТ								66,32		1 381		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1												
				%	103		103			68,31		1422
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1				%	59		59			39,13		815
Всего по позиции										173,76		3618
2	2	ФЕРРБ3-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором Объем=18 / 10	10 м			1,8					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ								24,31	1,15	50,32	20,83	1048
4 М								0,02		0,04	5,65	
3Т				чел.-ч	2,71	1,15	5,6097					
Итого по расценке ФОТ								24,33		50,36		1048
Приказ № Работы по реконструкции зданий и Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87				%	92		92			46,29		964
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные) Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87				%	52		52			26,17		545
Всего по позиции										122,82		2557
3	3	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,04	548,30		21,93	5,65	124
(Материалы)												
4	4	ФЕРРБ3-24-4	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича	м			17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1	ОТ	1	124,26	1,15								50 602
2	ЭМ	2	2,41	1,15								343
4	М	4	334,64									32 142
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ			461,31									
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)												
Министр												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.87												
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)												
Министр												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.87												
Всего по позиции												
5	5	ФЕР53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0,014						155 954
Объем=1,4 / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1	ОТ	1	4 958,37	1,15								1 663
2	ЭМ	2	230,80	1,15								27
3	в т.ч. ОТм	3	27,00	1,15								9
4	М	4	3 017,05									239
3Т												
3Тм												
Итого по расценке												
ФОТ			8 206,82									
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)												
Министр												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.87												
Всего по позиции												
5	5	ФЕР53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0,014						155 954
Объем=1,4 / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1	ОТ	1	4 958,37	1,15								1 663
2	ЭМ	2	230,80	1,15								27
3	в т.ч. ОТм	3	27,00	1,15								9
4	М	4	3 017,05									239
3Т												
3Тм												
Итого по расценке												
ФОТ			8 206,82									
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)												
Министр												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.87												
Всего по позиции												
5	5	ФЕР53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0,014						155 954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)				%	52		52			41,74		869
Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87												
6	6	ФССЦ- 06.1.01.05- 0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт		0,145	1 762,60	241,38	254,13	5,65		4 336
Всего по позиции												1 436
7	7	ФССЦ- 04.3.01.12- 0003	Раствор кладочный, цементно- известковый, М50	м3		-0,0812	519,80	-42,21	5,65			-238
(Материалы)												
8	8	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		0,08	648,30	43,86	5,65			248
(Материалы)												
9	9	ФЕР15-04-006- 03	Покрывные поверхности грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0,324						
Объем=32,4 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ					44,73	1,3225	19,17	20,83		399
		2 ЗМ					0,97	1,4375	0,45	7,28		3
		3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,4375	0,12	20,83		2
		4 М										
		ЗТ					4,65	1,3225	1,9924785	0,06	5,65	
		ЗТМ										
		Итого по расценке					45,88					
		ФОТ								19,68		401
		Приказ НР Отделочные работы								17,36		361
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,03		167
10	10	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,003337	18 390,16		45,07	5,65	930
		(Материалы) Объем=0,0103*0,324								61,37		347
11	11	ФЕР15-02-036- 01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			0,324					
		Объем=32,4 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						1 055,70	1,3225	452,36	20,83	9 423
		2 ЭМ						53,24	1,4375	24,80	7,28	181
		3 в т.ч. ОТМ						18,96	1,4375	8,83	20,83	184
		4 М						4 768,29		1 544,93	5,65	8 729
		ЗТ		чел.-ч	115	1,3225	49,27635					
		ЗТм		чел.-ч	1,44	1,4375	0,67068					
		Итого по расценке						5 877,23		2 022,09		
		ФОТ								461,19		9 607
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			415,07		8 646
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			192,09		4 001
12	12	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-1,0044	510,40		2 629,25	5,65	30 980
		(Материалы)								-512,65		-2 896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы)	т			1,6038	1 176,71		1 887,21	5,65	10 663
			Объем=0,0495*32,4									
14	14	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м			0,018					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2									
			1 ОТ					57,15	1,3225	1,36	20,83	28
			4 М					36,00		0,65	5,65	4
			ЗТ	чел.-ч	6,7	1,3225	0,1594935					
			Итого по расценке					93,15		2,01		
			ФОТ							1,36		28
			Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			1,32		27
			Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			0,64		13
15	15	ФССЦ-11.3.03.13-0031	Всего по позиции Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			1,8	3,15		3,97	5,65	72
			(Материалы)									32
16	16	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,324					
			Объем=32,4 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр т.1 п.2			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
17	17	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,00567	4 841,85		164,58	2 874	
			(Материалы)							-27,45	5,65	-155
18	18	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг			4,21	21,77		91,65	5,65	518
			(Материалы)									
19	19	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,0648	7 090,70		459,48	5,65	2 596
			(Материалы)									
20	20	ФССЦ-14.3.02.01-0313	Краска фасадная, АКРИЛ	т			0,012312	27 390,91		337,24	5,65	1 905
			(Материалы)									
Итого по расценке								239,33		91,70		
ФОТ										55,36		1 153
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			49,82		1 038
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			23,06		480
Прил. п.15												
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Пояски цоколя и междуступенный												
21	21	ФЕР46-02-009-Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2				0,507					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/лр прил.10												
т.1 п.2												
		1 ОТ										
		ЗТ	чел.-ч	33,64	1,15	19,613802		262,39	1,15	152,99	20,83	3 187
Итого по расценке												
		ФОТ						262,39		152,99		3 187
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений; усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/лр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1												
		%		103		103				157,58		3 283
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений; усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/лр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1												
		%		59		59				90,26		1 880
Всего по позиции												
22	22	ФЕР053-23-1 Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	м				11			400,83		8 350
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						29,43	1,15	372,29	20,83	7 755
		2 ЗМ						0,91	1,15	11,51	7,28	84
		3 в т.ч. ОТМ						0,14	1,15	1,77	20,83	37
		4 М						13,00		143,00	5,65	808
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	43,6425						
		ЗПМ	чел.-ч	0,01	1,15	0,1265						
Итого по расценке												
		ФОТ						43,34		526,80		7 792
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные) Министром России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.87												
		%		92		92				344,14		7 169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Материалы)												
26	26	ФЕР81-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,507							
Объем=0,035*0,507												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
		1 ОТ						636,48	1,15	371,10	20,83	7 730
		2 ЗМ						8,71	1,15	5,08	7,28	37
		3 в т.ч. ОТМ						1,51	1,15	0,88	20,83	18
		4 М						3 290,44		1 668,25	5,65	9 426
		ЗТ										
		ЗТМ			чел.-ч	81,6	1,15	47,57688				
					чел.-ч	0,13	1,15	0,0757965				
Итого по расценке								3 935,63		2 044,43		
ФОТ										371,98		7 748
Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-Минстрой строительные)								%	89	89		6 896
России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95												
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Минстрой строительные)								%	44	44		3 408
России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95										163,67		
Всего по позиции								2 639,16		27 498		
27	27	ФЕР15-02-001-06	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тиг и наличников прямоугольных	100 м2	0,507							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,25 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
		1 ОТ						3 892,59	1,3225	2 610,01	20,83	54 367
		2 ЗМ						60,22	1,4375	43,89	7,28	320
		4 М						5 027,15		2 548,77	5,65	14 401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	351	1,3225	235,348132					
		3Т					5					
Итого по расценке												
		ФОТ						8 979,96		5 202,67		54 367
		Приказ НР Отделочные работы								2 610,01		48 930
		Минстроя								2 349,01		
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы								1 087,07		22 644
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
Всего по позиции												
28	28	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-4,9179	517,91		8 638,75	5,65	140 662
29	29	ФССЦ-04.3.02.12-0008	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 163 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы)	т			2,50965	1 176,71		2 953,13	5,65	16 685
			Объем=0,0495*50,7									
30	30	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,507					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		421/пр п.585										
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		04.08.2020 № 421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ						128,20	1,3225	85,96	20,83	1 791
		2 ЭМ						5,41	1,4375	3,94	7,28	29
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,4375	0,68	20,83	14
		4 М										
		ЗТ						105,72		53,60	5,65	303
				чел.-ч	13,8	1,3225	9,2530035					
		ЗТМ										
		Итого по расценке		чел.-ч	0,08	1,4375	0,058305	239,33		143,50		1 805
		ФОТ								86,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ ИР Отделочные работы		%	100	0,9	90			77,98		1 625
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СИ Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			36,09		752
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
31	31	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,008873	4 841,85		257,57	5,65	4 500
		(Материалы)								-42,96		-243
32	32	ФССЦ- 14.3.01.03- 0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг			6,59	21,77		143,46	5,65	811
		(Материалы)										
		Объем=0,006591*1000										
33	33	ФССЦ- 14.5.11.06- 0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,1014	7 090,70		719,00	5,65	4 062
		(Материалы)										
		Объем=0,2*0,507										
34	34	ФССЦ- 14.3.02.01- 0313	Краска фасадная, АКРИЛ	т			0,019266	27 390,91		527,71	5,65	2 982
		(Материалы)										
		Объем=0,2*0,507										
35	35	ФЕР12-01-010- 01	Устройство мелких покрытий (бранамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,1408					
		Приказ от Прил. п.15										
		04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		Т.1 п.2										
		1 ОТ						829,12	1,3225	154,39	20,83	3 216
		2 ЗМ						21,88	1,4375	4,43	7,28	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ								3,51	1,4375			15
4 М								6 516,18		0,71	20,83	5 184
ЗТ				чел.-ч	97,2	1,3225	18,0994176			917,48	5,65	
ЗТМ				чел.-ч	0,27	1,4375	0,054648					
Итого по расценке								7 367,18		1 076,30		
ФОТ										155,10		3 231
Приказ НР Кровли				%	109	0,9	98,1			152,15		3 170
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.12												
Приказ СП Кровли				%	57	0,85	48,45			75,15		1 565
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.12												
Всего по позиции										1 303,60		13 167
Раздел 3. Фасад												
36	36	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах:	10 м			6,4					
			цементным раствором									
			Объем=64 / 10									
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
1 ОТ								24,31	1,15	178,92	20,83	3 727
4 М								0,02		0,13	5,65	1
ЗТ				чел.-ч	2,71	1,15	19,9456					
Итого по расценке								24,33		179,05		
ФОТ										178,92		3 727
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)				%	92		92			164,61		3 429
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.87												
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)				%	52		52			93,04		1 938
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.87												
Всего по позиции										436,70		9 095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	М3			0,13	548,30		71,28	5,65	403
(Материалы)												
38	38	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен	100 м2			3,676					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						44,73	1,3225	217,46	20,83	4 530
		2 ЗМ						0,97	1,4375	5,13	7,28	37
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	1,37	20,83	29
		4 М										
		ЗТ						0,18		0,66	5,65	4
		ЗТМ										
		Итого по расценке						45,88		223,25		
		ФОТ								218,83		4 559
		Приказ НР Отделочные работы								196,95		4 103
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы										
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
		%								91,14		1 899
		49										
		0,85										
		41,65										
39	39	ФССЦ-14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований (Материалы)	кг			0,037863	15,09		0,57	5,65	3
Всего по позиции												
								511,34				10 573
40	40	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			3,676					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЗМ										
		3 в т.ч. ОТМ						5,41	1,4375	28,59	7,28	208
		4 М						0,93	1,4375	4,91	20,83	102
		3Т		чел.-ч	13,8	1,3225	67,08838	105,72		388,63	5,65	2,186
		3ТМ		чел.-ч	0,08	1,4375	0,42274					
		Итого по расценке						239,33		1 040,47		
		ФОТ								628,16		13 084
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			566,34		11 776
		Минстрой Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			261,63		5 449
		Минстрой Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
		Всего по позиции								1 867,44		32 611
44	44	ФСЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т		-0,06433	4 844,85			-311,48	5,65	-1 760
		(Материалы)										
45	45	ФСЦ- 14.3.01.03- 0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг		47,79	21,77			1 040,39	5,65	5 878
		(Материалы)										
		Объем=13*3,676										
46	46	ФСЦ- 14.5.11.06- 0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т		0,7352	7 090,70			5 213,08	5,65	29 454
		(Материалы)										
		Объем=0,2*3,676										
47	47	ФСЦ- 14.3.02.01- 0313	Краска фасадная, АКРИЛ	т		0,13969	27 390,91			3 826,24	5,65	21 618
		(Материалы)										
		Объем=0,038*3,676										
Раздел 4. Водосточная система												
Раздел 5. Проем												
Оконные												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,0288					
Объем=(1*1,44*2) / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						1 338,01	1,15	44,31	20,83	923
		2 ЭМ						241,95	1,15	8,01	7,28	58
		3 в т.ч. ОТМ						104,49	1,15	3,46	20,83	72
		ЗТ		чел.-ч	165,39	1,15	5,4777168					
		ЗТм		чел.-ч	7,74	1,15	0,2563488					
		Итого по расценке						1 579,96		52,32		
		ФОТ								47,77		995
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министрия сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных элементов		%	103		103			49,20		1 025
		812/пр от конструктивных элементов										
		21.12.2020										
		Прил. п.40.1										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министрия сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных элементов		%	59		59			28,18		597
		774/пр от конструктивных элементов										
		11.12.2020										
		Прил. п.40.1										
		Всего по позиции								129,70		2 593
49	49	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,0288					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						1 639,19	1,3225	62,43	20,83	1 300
		2 ЭМ						270,55	1,4375	11,20	7,28	82
		3 в т.ч. ОТМ						61,81	1,4375	2,56	20,83	53
		4 М						8 164,54		235,14	5,65	1 329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	187,55	1,3225	7,1434044					
Итого по расценке				чел.-ч	5,04	1,4375	0,208656	10 074,28		308,77		1 353
ФОТ										64,99		1 315
Приказ № Деревянные конструкции				%	108	0,9	97,2			63,17		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п. 10												
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75			30,38		633
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п. 10												
Всего по позиции										402,32		4 659
50	50	ФСС-11.3.02.01-0020	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотной откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью: до 1,5 м2	м2		2,88	3 520,48	10 138,98	5,65	57 285		
(Материалы)												
51	51	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0,022						
Объем=2,2 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
1 ОТ							165,82	1,3225	4,82	20,83		100
2 ЗМ							10,45	1,4375	0,33	7,28		2
3 в т.ч. ОТМ							2,16	1,4375	0,07	20,83		1
4 М												
3Т				чел.-ч	19,44	1,3225	0,5656068	2 189,21		48,16	5,65	272
3ТМ				чел.-ч	0,18	1,4375	0,0056925					
Итого по расценке							2 365,48			53,31		101
ФОТ										4,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			4,75		98
			Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			2,29		47
52	52	ФССЦ- 11.3.03.01- 0006	Всего по позиции Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м			2,2	46,61		60,35		519
53	53	ФССЦ- 11.3.03.14- 1000	(Материалы) Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм (Материалы) Объем=2 / 10	10 шт			0,2	3,15		0,63	5,65	4
54	54	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2			0,028					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					3 436,05	1,15	110,64	20,83	2 305
			2 ЭМ					36,26	1,15	1,17	7,28	9
			3 в т.ч. ОТм					15,66	1,15	0,50	20,83	10
			4 М					2 279,65		63,83	5,65	361
			ЗТ	чел.-ч	383,06	1,15	12,334532					
			ЗТм	чел.-ч	1,16	1,15	0,037352					
			Итого по расценке					5 751,96		175,64		
			ФОТ							111,14		2 315
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно- строительные) Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	%	89		89			98,91		2 060

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Минстрой строительные России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95				%	44		44			48,90		1 019
55	55	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,1232	517,91		323,45	5,65	5 754
		(Материалы)								-53,81		-361
56	56	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153" (марка М75-М100) (Материалы)	т			0,0924	1 176,71		108,73	5,65	614
		Объем=0,033*2,8										
57	57	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,028					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585										
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						380,71	1,3225	14,10	20,83	294
		2 ЗМ						10,41	1,4375	0,42	7,28	3
		3 в т.ч. ОТМ						1,97	1,4375	0,08	20,83	2
		4 М						642,56		17,99	5,85	102
		ЗТ		чел.-ч	43,56	1,3225		1,6130268				
		ЗТМ		чел.-ч	0,17	1,4375		0,0068425				
		Итого по расценке						1 033,68		32,51		296
		ФОТ								14,18		296
		Приказ НР Отделочные работы Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			12,76		266

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,91		123
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
58	58	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтово-очисточный глубокого проникновения	кг			0,56	21,77		51,18		788
(Материалы)												
Объем=20*0,028												
59	59	ФССЦ-14.3.02.01-0113	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т			0,00084	25 130,00		21,11	5,65	119
(Материалы)												
Объем=0,03*0,028												
60	60	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (стяжка под отлив)	100 м2			0,0525					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						3 004,39	1,15	181,39	20,83	3 778
		2 ЭМ						2,31	1,15	0,14	7,28	1
		4 М						2 279,65		119,68	5,65	676
		3Т										
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
		Министр №								301,21		3 778
		812/пр от								181,39		3 362
		21.12.2020								161,44		
		Прил. п.95										
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
		Министр №								79,81		1 662
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.95										
Всего по позиции												
											542,46	9 479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	ФЕРр68-20-1	Смена обделок из листовой стали (посков, сандашков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,3505					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
		1 ОТ						353,23	1,15	142,38	20,83	2 986
		2 ЗМ						5,13	1,15	2,07	7,28	15
		3 в т.ч. ОТМ						1,54	1,15	0,62	20,83	13
		4 М						96,05		33,67	5,65	190
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						454,41		178,12		2 979
		ФОТ								143,00		2 681
		Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								128,70		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								65,78		1 370
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
		Всего по позиции								372,60		7 222
62	62	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм (Материалы)	М				26,41		971,95	5,65	5 492
		Объем=1,05*35,05										
63	63	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных примолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2			0,2189					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
		1 ОТ						3 004,39	1,15	756,31	20,83	15 754
		2 ЗМ						2,31	1,15	0,58	7,28	4
		4 М						2 279,65		499,02	5,65	2 819
		ЗТ										
		Чел.-ч						323,4	1,15	81,411099		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					5 286,35		1 255,91		
			ФОТ							756,31		15 754
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			673,12		14 021
			Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			332,78		6 932
			Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95									
64	64	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Всего по позиции							2 281,81		39 530
			Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,96316	517,91		-498,83	5,65	-2 818
65	65	ФССЦ-04.3.02.12-0009	(Материалы)									
			Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			0,72237	1 176,71		850,02	5,65	4 803
			(Материалы)									
			Объем=0,033*21,89									
66	66	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на кле	100 м			1,564					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ					57,15	1,3225	118,21	20,83	2 462
			4 М					36,00		56,30	5,65	318
			ЗТ	чел.-ч	6,7	1,3225	13,858213					
			Итого по расценке					93,15		174,51		
			ФОТ							118,21		2 462
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			114,90		2 393
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			55,26		1 161
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										
67	67	ФССЦ- 11.3.03.13- 0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	М			156,4	3,15		344,67	5,65	6 324
										492,66		2 784
		(Материалы)										
68	68	ФЕР15-04-019- 06	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,2189					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						128,20	1,3225	37,11	20,83	773
		2 ЗМ						5,41	1,4375	1,70	7,28	12
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,4375	0,29	20,83	6
		4 М										
		ЗТ						105,72		23,14	5,65	131
		ЗТМ										
		Итого по расценке						239,33		61,95		
		ФОТ								37,40		779
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			33,66		701
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			15,58		324
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
69	69	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,003831	4 841,85		111,19	5,65	1 941
										-18,55		-105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Материалы)												
70	ФССЦ-14.5.11.06-0013		Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,04378	7 090,70		310,43	5,65	1 754
(Материалы) Объем=0,2*0,2189												
71	ФССЦ-14.3.01.03-0001		Состав грунтово-глубокого проникновения	кг			2,85	21,77		62,04	5,65	351
(Материалы) Объем=0,013*0,2189*1000												
72	ФССЦ-14.3.02.01-0313		Краска фасадная, АКРИЛ	т			0,00832	27 390,91		227,89	5,65	1 288
(Материалы) Объем=0,038*0,2189												
Дверные (подъездные и тамбурные)												
73	ФЕР09-04-012-01		Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			5,96					
Демонтаж (разборка) ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
	1 ОТ							23,81	0,7	99,34	20,83	2 069
	2 ЭМ							14,41	0,7	60,12	7,28	438
	3 в т.ч. ОТМ							1,97	0,7	8,22	20,83	171
	4 М							25,72	0	0,00	5,65	
	ЗТ											
	ЗТМ											
	Итого по расценке							63,94		159,46		
	ФОТ									107,56		2 240
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9									90,03		1 875
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9											
	СП Строительные металлические конструкции									56,68		1 180
Всего по позиции												
74	ФЕР46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2			0,034			306,17		5 562
Объем=3,4 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
	1 ОТ											
	2 ЗМ							737,40	1,15	28,83	20,83	601
	3 в т.ч. ОТМ							241,95	1,15	9,46	7,28	69
	ЗТ							104,49	1,15	4,09	20,83	85
	ЗТМ			чел.-ч	91,15	1,15	3,563965					
				чел.-ч	7,74		0,302634					
	Итого по расценке							979,35				
	ФОТ							38,29		32,92		686
	Приказ НР Работы по реконструкции зданий и									33,91		707
	Министров сооружений: усиление и замена существующих											
	России № конструкций, возведение отдельных											
	812/пр от конструктивных элементов											
	21.12.2020											
	Прил. п.40.1											
	Приказ СП Работы по реконструкции зданий и											
	Министров сооружений: усиление и замена существующих											
	России № конструкций, возведение отдельных											
	774/пр от конструктивных элементов											
	11.12.2020											
	Прил. п.40.1											
75	75	ФЕР09-04-012- Установка металлических дверных блоков	М2				6,96			91,62		1 762
	01	в готовые проемы										
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к											
	04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.586											
	Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2											
	1 ОТ							23,81	1,3225	187,67	20,83	3 909
	2 ЗМ							14,41	1,4375	123,46	7,28	899
	3 в т.ч. ОТМ							1,97	1,4375	16,88	20,83	352
	4 М											
	ЗТ							25,72		153,29	5,65	866
	ЗТМ			чел.-ч	2,4	1,3225	18,91704					
				чел.-ч	0,17	1,4375	1,456475					
	Итого по расценке							63,94		464,42		
	ФОТ									204,55		4 261

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			171,21		3 566
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			107,80		2 246
76	76	ФССЦ- 07.1.01.03- 0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2.	м2			5,96	1 465,11		8 732,06	5,65	11 486 49 336
77	77	ФЕР09-04-012- 02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			2					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 т.1 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
		1 ОТ 2 ЭМ 4 М 3Т						11,01 2,11 2,32	1,3225 1,4375	28,12 6,07 4,64	20,83 7,28 5,65	607 44 26
		Итого по расценке		чел.-ч	1,11	1,3225	2,93595	15,44		39,83		
		ФОТ								29,12		607
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			24,37		508
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			15,35		320
		Всего по позиции								79,55		1 505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрывать дверной габаритический рычажный в алюминевом корпусе	шт			2	428,27		856,54	5,65	4 839
			(Материалы)									
79	79	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,034					
			Объем=3,4 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.585									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					821,89	1,3225	36,96	20,83	770
			2 ЗМ					1 132,88	1,4375	55,37	7,28	403
			3 в т.ч. ОТм					172,57	1,4375	8,43	20,83	176
			4 М					2 088,57		71,01	5,65	401
			ЗТ	Чел.-ч	89,53	1,3225	4,0257165					
			ЗТМ	Чел.-ч	13,04	1,4375	0,63733					
			Итого по расценке					4 043,34		163,34		
			ФОТ							45,39		946
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			44,12		920
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			21,22		442
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.10									
80	80	ФССЦ-11.2.02.01-0034	Блоки дверные по старым образцам с прямоугольным верхом, из массива древесины хвойных пород, филленчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалью, без скобяных приборов, площадь 1,98 м2	м2			3,4	2 314,17		7 868,18	5,65	44 455
			(Материалы)									
			Всего по позиции					228,68				2 936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	81	ФССЦ-01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	компл			2	94,88		189,36	5,65	1 070
(Материалы)												
82	82	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м			0,097					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					63,89	1,3225	8,20	20,83	171
			2 ЭМ					2,63	1,4375	0,37	7,28	3
			3 в т.ч. ОТм					0,46	1,4375	0,06	20,83	1
			4 М					8,50		0,82	5,65	5
			ЗТ	чел.-ч	7,82	1,3225	1,0031692					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,4375	0,0055775					
Итого по расценке												
		ФОТ						75,02		9,39		172
		Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2			8,26		167
		Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			3,86		80
Всего по позиции												
83	83	ФССЦ-11.1.01.10-0002	Наличники из древесины, Н-1, Н-2, сечение 13х44 мм	м			10,86	2,94		21,28	5,65	428
(Материалы)												
84	84	ФЕР81-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2			0,0558			31,93		180

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
	1 ОТ							3 436,05	1,15	220,49	20,83	4 593
	2 ЗМ							36,26	1,15	2,33	7,28	17
	3 в т.ч. ОТМ							15,66	1,15	1,00	20,83	21
	4 М							2 279,65		127,20	5,65	719
	ЗТ											
	ЗТМ											
				чел.-ч	1,16	1,15	0,0744372					
Итого по расценке												
	ФОТ							5 751,96		350,02		4 614
Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
	Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									197,13		4 106
Прил. п.95												
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
	Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									97,46		2 030
Прил. п.95												
Всего по позиции												
85	85	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,24552	517,91		644,61	5,65	11 485
								-127,16				-718
(Материалы)												
86	86	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы)	т			0,18414	1 176,71		216,68	5,65	1 224
			Объем=0,033*5,58									
87	87	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,0558					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							380,71	1,3225	28,09	20,83	585
2	ЭМ							10,41	1,4375	0,84	7,28	6
3	в т.ч. ОТМ							1,97	1,4375	0,16	20,83	3
4	М							642,56		35,85	5,65	203
3Т				чел.-ч	43,56	1,3225	3,214532					
3Тм				чел.-ч	0,17	1,4375	0,0136361					
Итого по расценке												
ФОТ								1 033,68		64,78		588
Приказ НР Отделочные работы												
Минстроя				%	100	0,9	90			28,25		529
России №										25,43		
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстроя				%	49	0,85	41,65			11,77		245
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
88	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтово-глубокого проникновения	кг		1,12			21,77		101,98	5,65	1 568
(Материалы)												
Объем=20*0,0558												
89	ФССЦ-14.3.02.01-0113	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т		0,00167			25 130,00		41,97	5,65	237
(Материалы)												
Объем=0,03*0,0558												
Раздел 6. Козырьки и крыльца подъездов												
90	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовых стали	100 м2		0,036							
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1	ОТ							66,92	1,15	2,77	20,83	58
2	ЭМ							12,52	1,15	0,52	7,28	4
3Т				чел.-ч	8,58	1,15	0,355212					
Итого по расценке												
ФОТ								79,44		3,29	2,77	58

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/лр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1				%	103		103				2.85	60
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/лр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1				%	59		59				1.63	34
Всего по позиции											7.77	156
91	91	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича	100			0.12					
Объем=12 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ								45,72	1,15		6,31	131
3Т				чел.-ч	5,36	1,15	0,73968				20,83	
Итого по расценке								45,72				
ФОТ											6,31	131
Приказ № Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/лр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.103				%	92		92				5,81	121
Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.103				%	44		44				2,78	58
Всего по позиции											14,90	310
92	92	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100			0,12					
Объем=12 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 т.1 п.2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ											
3Т				чел.-ч	5,28	1,15	0,72864	45,04	1,15	6,22	20,83	130
Итого по расценке												
ФОТ								45,04		6,22		
Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы												
Министр				%	92		92			6,22		130
России №										5,72		120
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.103												
Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы												
Министр				%	44		44			2,74		57
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.103												
Всего по позиции												
93	93	ФССЦ-	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт			12	2,90		14,68	5,65	307
		01.7.15.02-								34,80		197
		0021										
(Материалы)												
94	94	ФЕР09-03-014-	Монтаж связей и распорок из одиночных и	т			0,074					
		01	парных уголков, гнутосварных профилей									
для пролетов: до 24 м при высоте здания												
до 25 м (металлокаркас козырька)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1	ОТ							345,67	1,3225	33,83	20,83	705
2	ЭМ							473,47	1,4375	50,37	7,28	367
3	в т.ч. ОТм							53,96	1,4375	5,74	20,83	120
4	М							232,33		17,19	5,65	97
3Т				чел.-ч	39,55	1,3225	3,8705608					
3Тм				чел.-ч	4,01	1,4375	0,4265638					
Итого по расценке												
ФОТ								1 051,47		101,39	39,57	825

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Строительные металлические конструкции												
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9				%	93	0,9	83,7			33,12		691
Приказ СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,85	52,7			20,85		435
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9												
Всего по позиции												
95	95	ФСС- 07.2.07.04- 0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборной единицы до 0,1 т	т			0,074	10 508,00		155,36	5,65	2 295
(Материалы)												
96	96	ФЕР15-04-030- 04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Объем=5,1 / 100	100 м2			0,051					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					572,36	1,3225	38,60	20,83	804
			2 ЗМ					2,28	1,4375	0,17	7,28	1
			3 в т.ч. ОТМ					0,49	1,4375	0,04	20,83	1
			4 М					88,57		4,52	5,65	26
			ЗТ	чел.-ч	64,6	1,3225	4,3571085					
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,4375	0,0029325					
Итого по расценке								663,21		43,29		
ФОТ										38,64		805
Приказ № Отделочные работы				%	100	0,9	90			34,78		725
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			16,09		335
97	97	ФССЦ- 14.4.02.04- 0009	Всего по позиции Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная	т			0,00125	27 100,00		94,16		1 891
		(Материалы)								33,88	5,65	191
98	98	ФЕР12-01-033- 01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			0,036					
		Объем=3,6 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						283,18	1,3225	13,48	20,83	281
		2 ЭМ						28,03	1,4375	1,45	7,28	11
		3 в т.ч. ОТМ						4,04	1,4375	0,21	20,83	4
		4 М						57,28		2,06	5,85	12
		ЗТ		чел.-ч	32,4	1,3225	1,542564					
		ЗТм		чел.-ч	0,32	1,4375	0,01656					
		Итого по расценке						368,49		16,99		
		ФОТ								13,69		285
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			13,43		280
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			6,63		138
99	99	ФССЦ- 08.3.09.01- 0109	Всего по позиции Профнастил оцинкованный: НС21-0,5	м2			3,96	50,02		37,05	5,65	722
										198,08		1 119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Материалы)												
Объем=1,1*3,6												
100	100	ФСС-	Лист плоский с полимерным покрытием	М2			0,84	50,65		42,55	5,65	240
		08.3.05.01-	размером 2х1,25 м, тип покрытия:									
		0029	полиэстер 25 мм, толщиной 0,5 мм									
(Материалы)												
Объем=2,1*0,2*2												
Крыльца												
101	101	ФЕР46-04-001-	Разборка: бетонных фундаментов	М3			0,6					
		02										
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил. 10												
т.1 п.2												
			1 ОТ					73,27	1,15	50,56	20,83	1 053
			2 ЗМ					147,31	1,15	101,64	7,28	740
			ЗТ	чел.-ч	8,27	1,15	5,7063					
Итого по расценке												
			ФОТ					220,58		152,20		
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и												
Министров сооружений: усиление и замена существующих												
России № конструкций, возведение отдельных												
812/пр от конструктивных элементов												
21.12.2020												
Прил. п.40.1												
			%							50,56		1 053
			%							52,08		1 085
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и												
Министров сооружений: усиление и замена существующих												
России № конструкций, возведение отдельных												
774/пр от конструктивных элементов												
11.12.2020												
Прил. п.40.1												
			%							29,83		621
Всего по позиции												
102	102	ФЕР01-02-057-	Разработка грунта вручную в траншеях	100 м3			0,006			234,11		3 499
		02	глубиной до 2 м без креплений с откосами,									
группа грунтов: 2												
Объем=6 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,25 к												
04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил. 10												
т.1 п.2												
			1 ОТ					1 201,20	1,3225	9,53	20,83	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	154	1,3225	1,22199	1 201,20		9,53		13
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным												
Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020												
Прил. п. 1.2												
Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным												
Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020												
Прил. п. 1.2												
103	103	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (выравнивание стены под гидроизоляцию)	100 м2			0,01287			20,40		426
Объем=1,287 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/нр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/нр прил.10												
Т.1 п.2												
1	ОТ							587,78	1,3225	10,00	20,83	208
2	ЭМ							45,09	1,4375	0,83	7,28	6
3	в т.ч. ОТМ							21,38	1,4375	0,40	20,83	8
4	М							979,70		12,61	5,65	71
3Т				чел.-ч	61,1	1,3225	1,0399571					
3Тм				чел.-ч	2,4	1,4375	0,0444015					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы												
Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020												
Прил. п. 15												
				%	100	0,9	90			23,44		216
										10,40		194
										9,36		

ГРiND-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15				%	49	0,85	41,65			4,33		90
104	104	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6				м3	-0,024324	517,91	37,13	589
		(Материалы)								-12,60	5,65	-71
105	105	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009		Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы)				т	0,042471	1176,71	49,98	282
		Объем=0,033*1,287										
106	106	ФЕР08-01-003- 07		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=1,287 / 100				100 м2	0,01287			
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						201,61	1,3225	3,43	20,83	71
		2 ЗМ						71,64	1,4375	1,33	7,28	10
		3 в т.ч. ОТМ						2,32	1,4375	0,04	20,83	1
		4 М						84,88		1,09	5,65	6
		ЗТ		чел.-ч	21,2	1,3225	0,3608362					
		ЗТМ		чел.-ч	0,2	1,4375	0,0037001					
		Итого по расценке						358,13		5,85		
		ФОТ								3,47		72
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			3,44		71
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	42
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65			2,04			
107	107	ФССЦ- 01.2.03.05- 0011	Всего по позиции Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л			0,45045	8,44		11,33	5,65	200	
108	108	ФЕР08-01-002- 01	(Материалы) Объем=0,35*1,287 песчаного	м3			0,6			3,80		21	
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
			1 ОТ					6,19	1,3225	4,91	20,83	102	
			2 ЭМ					8,10	1,4375	6,99	7,28	51	
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	0,70	20,83	15	
			4 М					0,37		0,22	5,65	1	
			ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	0,61893						
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,080375						
			Итого по расценке					14,86		12,12			
			ФОТ							5,61		117	
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110	0,9	99			5,55		116	
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65			3,29		69	
109	109	ФССЦ- 02.3.01.02- 0016	Всего по позиции Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы)	м3			0,66	55,26		20,96	5,65	339	
										36,47		206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	110	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:		МЗ			0,6					
	02	щебеночного										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ							6,75	1,3225	5,36	112
		2 ЗМ							8,29	1,4375	7,15	52
		3 в т.ч. ОТМ							0,81	1,4375	0,70	15
		4 М							0,37		0,22	1
		ЗТ										
		Итого по расценке										
		ФОТ							15,41		12,73	127
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков									6,06	126
		Минстрой									6,00	
		Росси №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Приказ СТ Конструкции из кирпича и блоков										
		Минстрой										
		Росси №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.8										
		%										
		69										
		0,85										
		58,65										
		3,55										
		74										
111	111	ФССЦ- 02.05.04- 1767		МЗ			0,69		91,50		22,28	355
		(Материалы)										
112	112	ФЕР26-01-048- Устройство на плоских и криволинейных 04 поверхности каркаса изоляции: из сетки		МЗ			0,06					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ							93,83	1,3225	7,45	155

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	113	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2			6,3	20,29		23,28		413
Всего по позиции												
114	114	ФЕР06-01-004-03	Устройство: бетонных крылец	м3			0,6			127,83	5,65	722
(Материалы)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						30,28	1,3225	24,03	20,83	501
		2 ЭМ						7,43	1,4375	6,41	7,28	47
		3 в т.ч. ОТм						1,18	1,4375	1,02	20,83	21
		4 М						176,35		105,81	5,65	598
		ЗТ			3,55	1,3225	2,816925					
		ЗТм			0,1	1,4375	0,08625					
Итого по расценке												
		ФОТ						214,06		136,25		522
Приказ НР Теплоизоляционные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20												
		Приказ СП Теплоизоляционные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20			97	0,9	87,3			8,01		167
				%						6,99		146
				%	55	0,85	46,75			3,74		78
Итого по расценке												
		ФОТ						162,82		12,55		
				чел.-ч	11	1,3225	0,87285					
				чел.-ч	0,56	1,4375	0,0483					
		2 ЭМ						36,80	1,4375	3,17	7,28	23
		3 в т.ч. ОТм						6,50	1,4375	0,56	20,83	12
		4 М						32,19		1,93	5,65	11
		ЗТ										
		ЗТм										
Итого по расценке												
		ФОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Минстройа конструкции и работы в строительстве России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6				%	102	0,9	91,8			23,00		479
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Минстройа конструкции и работы в строительстве России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6				%	58	0,85	49,3			12,35		257
Всего по позиции										171,60		1 882
116	116	ФСС- 04.1.02.05- 0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Материалы)	м3			0,61	665,00		405,65	5,65	2 282
117	116	ФЕР11-01-027- 01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2			0,06					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
		1 ОТ						603,31	1,3225	47,87	20,83	997
		2 ЗМ						167,94	1,4375	14,48	7,28	105
		3 в т.ч. ОТМ						48,06	1,4375	4,15	20,83	86
		4 М						896,25		53,78	5,65	304
		3Т	Чел.-ч	72,6		1,3225		5,76081				
		3Тм	Чел.-ч	3,77		1,4375		0,3251625				
Итого по расценке								1 667,50		116,13		
ФОТ										52,02		1 083
Приказ НР Голы				%	112	0,9	100,8			52,44		1 082
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Полы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	%	65	0,85	55,25			28,74		598
Всего по позиции												
118	117	ФССЦ- 05.2.04.04- 0004	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тропуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм (Материалы)	м2		6,12	70,10			197,31	5,65	3 096 2 424
Раздел 7. Балконы												
132	118	ФЕРр62-47-1	Расценка поверхностей шпательом, щетками от старых покрасок (торцы и низ балконных плит)	м2		7,8						
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ		цел.-ч	0,58	1,15	5,2026	4,38	1,15	39,29	20,83	818
		ЗТ						4,38		39,29		
Итого по расценке												
		ФОТ								39,29		818
		Приказ НР Малярные работы (ремонтно- строительные)		%	90	90				35,36		738
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96												
		Приказ СП Малярные работы (ремонтно- строительные)		%	46	46				18,07		378
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96												
Всего по позиции												
133	119	ФЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0,078				92,72		1 930
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ		цел.-ч	3,77	1,15	0,338169	29,41	1,15	2,64	20,83	55
		4 М						7,69		0,60	5,65	3
		ЗТ										
Итого по расценке												
								37,10		3,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Приказ НР Материальные работы (ремонтно-Минстрой строительные)				%	90		90			2,64		55
Россия № 812/пр от 21.12.2020										2,38		50
Прил. п.96												
Приказ СГТ Материальные работы (ремонтно-Минстрой строительные)				%	46		46			1,21		25
Россия № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.96												
Всего по позиции												
134	120	ФСЦ-01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	т			-0,000078	7 571,00		6,83	5,65	133
(Материалы)												
135	121	ФСЦ-14.2.06.01-0401	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей	кг			1,56	108,89		169,87	5,65	960
(Материалы)												
Объем=0,27,8												
136	122	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с леев вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,078					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
1 ОТ								128,20	1,3225	13,22	20,83	275
2 ЗМ								5,41	1,4375	0,61	7,28	4
3 в т.ч. ОТМ								0,93	1,4375	0,10	20,83	2
4 М								105,72		8,25	5,65	47
ЗПМ				Чел.-ч	13,8	1,3225	1,423539					
Итого по расценке				Чел.-ч	0,08	1,4375	0,00897					
ФОТ								239,33		22,08		277
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			13,32		277
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										11,99		249
Прил. п.15												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,55		115
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
137	123	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Штатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,001365	4 841,85		39,62	5,65	-37
(Материалы)												
138	124	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтово-глубокого проникновения	кг			1,01	21,77		21,99	5,65	124
(Материалы)												
Объем=0,001014*1000												
139	125	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,0156	7 090,70		110,61	5,65	625
(Материалы)												
Объем=0,2*0,078												
140	126	ФССЦ-14.3.02.01-0313	Краска фасадная, АКРИЛ	т			0,002964	27 390,91		81,19	5,65	459
(Материалы)												
Раздел 8. Отмостка												
159	127	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3			6,82					
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						73,27	1,15	574,66	20,83	11 970
		2 ЭМ						147,31	1,15	1 155,35	7,28	8 411
		ЗТ										
		Итого по расценке		чел.-ч	8,27	1,15	64,86161	220,58		1 730,01		
ФОТ												
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от 21.12.2020		%	103		103			574,66		11 970
		Прил. п.40.1								591,90		12 329

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/лр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1				%	59		59			339,05		7 062
Всего по позиции												
160	128	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,1364			2 660,96		39 772
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗТМ=1,15; 421/лр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						1 201,20	1,3225	216,68	20,83	4 513
		3Т	чел.-ч	154		1,3225	27,779306					
Итого по расценке								1 201,20		216,68		
ФОТ										216,68		4 513
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным Министров способом России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.2				%	89	0,9	80,1			173,56		3 615
Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Министров способом России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2				%	40	0,85	34			73,67		1 534
Всего по позиции										463,91		9 662
161	129	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (выравнивание стены под гидроизоляцию)	100 м2			0,2046					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/лр прил.10 Т.1 п.2												
1 ОТ 587,78 1,3225 159,04 20,83 3 313												
2 ЗМ 45,09 1,4375 13,26 7,28 97												
3 в т.ч. ОТМ 21,38 1,4375 6,29 20,83 131												
4 М 979,70 200,45 5,65 1 133												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке 1 612,57												
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы												
Минстроя												
России №												
812/лр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстроя												
России №												
774/лр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
162	130	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:5	м3			-0,386694	517,91		590,41		9 077
(Материалы)												
163	131	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			0,67518	1 176,71		794,49	5,65	4 489
(Материалы)												
Объем=0,033*20,46												
164	132	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2			0,2046					
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/лр прил.10 Т.1 п.2												
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/лр прил.10 Т.1 п.2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							201,61	1,3225	54,55	20,83	1 136
2	ЗМ							71,64	1,4375	21,07	7,28	153
3	в т.ч. ОТМ							2,32	1,4375	0,68	20,83	14
4	М							84,98		17,37	5,65	98
ЗТ				чел.-ч	21,2	1,3225	5,7363702					
ЗТМ				чел.-ч	0,2	1,4375	0,0588225					
Итого по расценке								358,13				
ФОТ								82,99				1 150
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков								55,23				1 139
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020								54,68				
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков								32,39				674
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.6												
Всего по позиции								180,06				3 200
165	133	ФСС-01.2.03.05-0011	Пример битумный ТЕХНОКОЛЬ №01	л		7,161	8,44			60,44	5,65	341
(Материалы)												
Объем=0,35*20,46												
166	134	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3		6,82						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,25												
04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1	ОТ							6,19	1,3225	55,83	20,83	1 163
2	ЗМ							8,10	1,4375	79,41	7,28	578
3	в т.ч. ОТМ							0,81	1,4375	7,94	20,83	185
4	М							0,37		2,52	5,65	14
ЗТ				чел.-ч	0,78	1,3225	7,035171					
ЗТМ				чел.-ч	0,07	1,4375	0,6862625					
Итого по расценке								14,66		137,76		1 328
ФОТ										63,77		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			63,13		1 315
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			37,40		779
167	135	ФССЦ- 02.3.01.02- 0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы)	м3		7,5	55,28			238,29		3 849
168	136	ФЕР11-01-050- 01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0,682				414,45	5,65	2 342
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ			29,43	1,3225	26,54	20,83				553
		2 ЭМ			1,31	1,4375	1,28	7,28				9
		3 в т.ч. ОТм			0,23	1,4375	0,23	20,83				5
		4 М			1 492,06		1 017,58	5,65				5 749
		ЗТ		чел.-ч	3,45	1,3225	3,117103					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0196075					
Итого по расценке												
		ФОТ			1 522,80		1 045,40					558
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			26,77		562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Полы				%	65	0,85	55,25			14,79		308
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11												
Всего по позиции												
169	137	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-83,4768	12,19		1 087,17		7 181
(Материал)										-1 017,58	5,66	-5 749
170	138	ФССЦ- 01.7.12.05- 0061	Нетканый геотекстиль: Канвапан 160	м2			83,48	3,05		254,61	5,66	1 439
(Материал)												
171	139	ФЕР08-01-002- 02	Устройство основания под фундаментах: щебеночного	м3			6,82					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						6,75	1,3225	60,88	20,83	1 268
		2 ЗМ						8,29	1,4375	81,27	7,28	592
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,4375	7,94	20,83	165
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	0,85	1,3225	7,6665325	0,37		2,52	5,66	14
		ЗТМ		чел.-ч	0,07	1,4375	0,6862625					
Итого по расценке								15,41		144,67		
ФОТ										68,82		1 433
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков				%	110	0,9	99			68,13		1 419
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков				%	69	0,85	58,65			40,36		840
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8												
Всего по позиции								253,16				4 133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	140	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			7,84	91,50		717,36	5,65	4 053
(Материалы)												
173	141	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,682					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					93,83	1,3225	84,63	20,83	1 763
			2 ЭМ					36,80	1,4375	36,08	7,28	263
			3 в т.ч. ОТм					6,50	1,4375	6,37	20,83	133
			4 М					32,19		21,95	5,65	124
			ЗТ		11	1,3225	9,921395					
			ЗТм	чел.-ч	0,56	1,4375	0,54901					
			Итого по расценке	чел.-ч				162,82		142,66		
			ФОТ							91,00		1 896
			Приказ НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			79,44		1 655
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.20									
			Приказ СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			42,54		886
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.20									
Всего по позиции												
174	142	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2			71,61	20,29		264,64	5,65	4 691
(Материалы)												
175	143	ФЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3			0,0682			1 452,97	5,65	8 209
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ												
чел.-ч чел.-ч чел.-ч												
827,41 1 740,40 268,32 391,40												
1,3225 1,4375 1,4375												
74,63 170,62 26,31 26,69												
20,83 7,28 20,83 5,65												
1 565 1 242 548 151												
20,03 1,4375 1,9636911												
Итого по расценке ФОТ												
2 859,21 271,94 100,94 92,66												
2 103 1 931												
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Минстрой конструкции и работы в строительстве России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6												
102 0,9 91,8												
58 0,85 49,3												
49,76 1 037												
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Минстрой конструкции и работы в строительстве России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6												
Всего по позиции 176 144 ФСС- 04.1.02.05- 0043 (М200) Смесью бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15												
414,36 6,96 666,00 4 628,40 5,65 26 160												
177 145 ФЕР27-02-010- Установка бортовых камней бетонных: при 01 цементобетонных покрытиях 100 м 0,67												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М												
590,51 73,02 8,70 2 504,53												
1,3225 1,4375 1,4375												
523,24 70,33 8,38 1 678,04												
20,83 7,28 20,83 5,65												
10 899 512 175 9 461												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	69,8	1,3225	61,848035					
3Тм				чел.-ч	0,65	1,4375	0,6260313					
Итого по расценке					3 168,06							
ФОТ										2 271,61		
Приказ НР Автомобильные дороги										531,62		11 074
Минстроя				%	126	0,9	113,4			602,86		12 558
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.21												
Приказ СП Автомобильные дороги				%	95	0,85	80,75			429,28		8 942
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.21												
Всего по позиции										3 303,75		42 392
178	146	ФССЦ-	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5	шт			67	22,36		1 498,12	5,65	8 464
		05.2.03.03-	(М300), объем 0,016 м3									
		0031										
(Материалы)												
179	147	ФССЦ-	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),	м3			-2,613	592,76		-1 548,88	5,65	-8 751
		04.1.02.05-	класс В15 (М200)									
		0006										
(Материалы)												
180	148	ФССЦ-	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),	м3			2,09	592,76		1 238,87	5,65	7 000
		04.1.02.05-	класс В15 (М200)									
		0006										
(Материалы)												
Объем=0,8*2,613												
Раздел 9. Прочие работы												
181	149	ФЕР08-07-001-	Установка и разборка наружных	100 м2			5,3483					
	02		инвентарных лесов высотой до 16 м:									
			трубчатых для прочих отделочных работ									
Объем=((26,81+10,84)*2*7,1)/100												
Приказ от												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
Приказ от												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ												
					375,84	1,3225	2 657,37	20,83				55 353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ								
			чел.-ч	чел.-ч								
			43,5	1,3225	307,565956							
			0,07	1,4375	0,5379714							
Итого по расценке												
ФОТ								723,66		4 527,68		55 483
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков			%	110	0,9	99				2 663,60		54 928
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8										2 636,96		
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков			%	69	0,85	58,65				1 562,20		32 541
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8												
Всего по позиции												
182	150	ФЕРрб9-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100		0,24		8 726,84		153 447		
Объем=24 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ								186,58	1,15	51,50	20,83	1 073
2 ЗМ								3 973,13	1,15	1 086,58	7,28	7 983
3 в т.ч. ОТМ								119,81	1,15	33,07	20,83	689
4 М								207,16		49,72	5,65	261
ЗТ				чел.-ч	20,8	1,15	5,7408					
ЗТМ				чел.-ч	8,32	1,15	2,29632					
Итого по расценке												
ФОТ								4 366,87		1 197,80		1 762
Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы			%	92		92				84,57		1 621
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103										77,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы	%								
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103									775
183	151	ФССЦлр-01-01-01-041	Всего по позиции Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			47,8	42,98		1 312,81		11 733
										2 054,44	7,28	14 956
184	152	ФССЦлр-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работавших вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза			47,8	11,42		545,88	7,28	3 974
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)				128 605,05								
в том числе:												
Оплата труда рабочих				20 051,68								
Эксплуатация машин				6 302,90								
в том числе оплата труда машинистов (Отм)				284,03								
Материалы				102 250,47								
Строительные работы				577 721								
в том числе:				1 637 374								
Оплата труда				1 618 444								
эксплуатация машин и механизмов				417 678								
в том числе оплата труда машинистов (Отм)				26 955								
материалы				5 916								
накладные расходы				577 721								
сметная прибыль				18 845,84								
Дополнительная перевозка				9 771,15								
Итого ФОТ (справочно)				203 527								
Итого накладные расходы (справочно)				18 930								
Итого сметная прибыль (справочно)				423 594								
Итого сметная прибыль (справочно)				392 563								
УСН МАТ*0,2 (только ТЦ)				203 527								
ВСЕГО по акту				9 771,15								
ВСЕГО по акту с учетом Постановления Администрации Смоленской области от 12.03.2020 г. №113 и п.1.5.				157 222,04								
Договора: 634,63 м2 * 3000 руб				1 603 890								

Расцены
составлены
сметы
О.М. Дмитриева

Сдал: Директор ООО "Ремком"

М.Н. Коновалов

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта"

А.В. Кондрашюков

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано

М.Н. Коновалов

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

