

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер		
Дата		
Вид операции		
64/3A62ag-2021		
19.04.2021		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	08.12.2021	с 02.08.2021 по 09.12.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Цоколь														
1	1	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	стен и	100 м2	0,918								
Объем=91,8 / 100														
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;														
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15														
421/пр прил.10														
т.1 п.2														
				1 ОТ				178,00	1,15	187,91	20,83	3 914		
				3Т										
				Итого по расценке				178,00						

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Приказ № Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/лр от конструктивных элементов 21.12.2020				%	103		103			187,91		3 914
Прим. п.40.1										183,55		4 051
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/лр от конструктивных элементов 11.12.2020				%	59		59			110,87		2 309
Прим. п.40.1												
Всего по позиции										492,33		10 284
2	2	ФЕР-Б3-15-3	Ремонт глицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпичи площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0,048						
Объем=4,8 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № Т3=1,15; ТЗМ=1,15												
421/лр прим.10												
Т.1 п.2												
1 ОТ								4 958,37	1,15	273,70	20,83	5 701
2 ЗМ								230,80	1,15	12,74	7,28	83
3 в т.ч. ОТМ								27,00	1,15	1,49	20,83	31
4 М								3 017,65		144,85	5,65	818
ЗТ				Чел.-ч	606,9	1,15	33,50088					
ЗГМ				Чел.-ч	2	1,15	0,1104					
Итого по расценке								8 206,82		431,29		
ФОТ										275,19		5 732
Приказ № Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № 812/лр от 21.12.2020				%	92		92			253,17		5 273
Прим. п.87												
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)				%	52		52			143,10		2 981
Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020												
Прим. п.87												
Всего по позиции								827,56		869,29	5,65	14 866
3	3	ФССП-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм (Материалы)	1000 шт		0,496		1 752,60				4 911

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3			-0,2784	519,30		-144,71	5,65	-818
			(Материалы)									
5	5	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,28	548,30		153,52	5,65	867
			(Материалы)									
6	6	ФЕР53-24-3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича	м			12					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
		1 ОТ						122,45	1,15	1 688,81	20,83	35 199
		2 ЭМ						2,41	1,15	33,26	7,28	242
		4 М						308,98		3 707,76	5,65	20 949
		ЗТ			13,5	1,15	186,3					
		Итого по расценке						433,84		5 430,83		
		ФОТ								1 689,81		35 199
		Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)			92		92			1 554,63		32 383
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87										
		Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)			52		52			878,70		18 303
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87										
7	7	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,918			7 864,16		107 076
			Объем=91,8 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.595												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1	ОТ							44,73	1,3225	54,30	20,83	1 131
2	ЗМ							0,97	1,4375	1,28	7,28	9
3	в т.ч. ОТМ							0,26	1,4375	0,34	20,83	7
4	М							0,18		0,17	5,65	1
ЗТ												
ЗТМ												
				чел.-ч	4,65	1,3225	5,6453558					
				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0263925					
Итого по расценке												
ФОТ								45,88		55,75		1 138
Приказ НР Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
8	ФСЦ-											
14.3.01.02-	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС	т					0,03213	18 390,16		590,88	5,65	3 338
0102	Бетон-контакт"											
(Материалы)												
Объем=0,00035*91,8												
9	ФЕР15-02-036- Штукатурка по сетке без устройства	100 м2					0,918					
01	каркаса: улучшенная стөн											
Объем=91,8 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,25 к												
04.08.2020 № расч.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1	ОТ							1 055,70	1,3225	1 281,68	20,83	26 697
2	ЗМ							53,24	1,4375	70,26	7,28	511
3	в т.ч. ОТМ							18,96	1,4375	25,02	20,83	521
4	М							4 768,29		4 377,29	5,65	24 732

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	115	1,3225	139,616325					
ЗТм				чел.-ч	1,44	1,4375	1,90026	5 877,23		5 729,23		
Итого по расценке										1 306,70		27 218
ФОТ				%	100	0,9	90			1 176,03		24 496
Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 15												
Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 15				%	49	0,85	41,65	544,24				11 336
Всего по позиции										7 449,50		87 772
10 10 ФССЦ- 04.3.01.07- 0012			Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3		-2,8458		510,40		-1 452,50	5,65	-8 207
11 11 ФССЦ- 04.3.02.12- 0009			(Материалы) Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы) Объем=0,0495*91,8	т		4,5441		1 176,71		5 347,09	5,65	30 211
12 12 ФЕР10-01-038- 01			Установка уголков ПВХ на клею	100 м		0,06						
Объем=6 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ								57,15	1,3225	4,53	20,83	94
4 М								36,00		2,16	5,65	12
ЗТ				чел.-ч	6,7	1,3225	0,531645	93,15		6,69		94
Итого по расценке										4,53		
ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Деревянные конструкции				%	108	0,9	97,2			4,40		91
Минстрой Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75			2,12		44
Минстрой Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции										13,21	5,65	241
13	13	ФССП- 11.3.03.13- 0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	М			6	3,15		18,90		107
(Материалы)												
14	14	ФЕР15-04-019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			1,17					
Объем=117 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					128,20	1,3225	198,37	20,83	4 132
			2 ЗМ					5,41	1,4375	9,10	7,28	66
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	1,56	20,83	32
			4 М									
			3Т	чел.-ч	13,8	1,3225	21,353085	105,72		123,69	5,65	699
			ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,4375	0,13455					
Итого по расценке								239,33		331,16		
ФОТ										199,93		4 164
Приказ № Отделочные работы				%	100	0,9	90			179,94		3 748
Минстрой Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,85			83,27		1 734
15	15	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т		-0,020475	4 841,85			594,37		10 379
			(Материалы)							-99,14	5,65	-550
16	16	ФССЦ- 14.3.01.03- 0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг		15,21	21,77			331,12	5,65	1 871
			(Материалы)									
			Объем=0,01521*1000									
17	17	ФССЦ- 14.5.11.06- 0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т		0,234	7 090,70			1 659,22	5,65	9 375
			(Материалы)									
			Объем=0,002*117									
18	18	ФССЦ- 14.3.02.01- 0313	Краска фасадная, АКРИЛ	т		0,04446	27 390,91			1 217,80	5,65	6 881
			(Материалы)									
19	19	ФЕР15-04-043- 01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м2		1,17						
			Объем=117 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ									
			2 ЭМ									
			3 в т.ч. ОТм									
			ЗТ									
			ЗТм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								101,51		157,24		3 237
ФОТ										155,43		2 913
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			139,89		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			64,74		1 348
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции										361,87		7 506
20	20	ФСС- 14.2.06.03- 0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (Кристаллизол) (Материалы)	т			0,02633	20 559,48		541,33	5,65	3 059
21	21	ФЕР12-01-010- 01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,204					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						829,12	1,3225	223,69	20,83	4 659
		2 ЗМ						21,88	1,4375	6,42	7,28	47
		3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,4375	1,03	20,83	21
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	26,223588	6 516,18		1 329,30	5,65	7 511
		ЗТМ		чел.-ч	0,27	1,4375	0,0791775					
Итого по расценке								7 367,18		1 559,41		4 680
ФОТ										224,72		4 591
Приказ НР Кровли				%	109	0,9	98,1			220,45		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			108,88		2 267
Всего по позиции												
22	22	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,11628	11 200,00		1 888,74		19 075
(Материалы)												
23	23	ФССЦ- 08.3.05.01- 0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			21,42	50,65		1 084,92	5,65	6 130
(Материалы)												
Объем=1,05*20,4												
Раздел 2. Карнизный свес и пояс												
24	24	ФЕР46-02-009- 02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			1,34					
Объем=134 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1	ОТ							178,00	1,15	274,30	20,83	5 714
3Т				чел.-ч	22,82	1,15	35,16562			274,30		5 714
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1												
				%	103		103			274,30		5 714
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1												
				%	59		59			161,84		3 371
Всего по позиции												
25	25	ФЕР53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	м			11			718,67		14 970
Объем=8+3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ										
		2 ЗМ						29,43	1,15	372,29	20,83	7 755
		3 в т.ч. ОТМ						0,91	1,15	11,51	7,28	84
		4 М						0,14	1,15	1,77	20,83	37
		ЗТ						13,00		143,00	5,65	808
		ЗТМ										
		Итого по расценке										
		ФОТ						43,34		526,80		7 792
		Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)								374,06		7 769
		Минстрой								344,14		
		Росси №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.87										
		Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)										
		Минстрой										
		Росси №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.87										
		Всего по позиции										
26	26	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,44	1 752,60		771,14	5,65	4 357
		(Материалы)										
27	27	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,275	519,80		-142,95	5,65	-808
		(Материалы)										
28	28	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,28	548,30		153,52	5,65	867
		(Материалы)										
29	29	ФЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			1,34					
		Объем=134 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25										
		04.08.2020 № расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.585										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 т.1 п.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
1	ОТ							44,73	1,3225	79,27	20,83	1 651
2	ЭМ							0,97	1,4375	1,87	7,28	14
3	в т.ч. ОТм							0,26	1,4375	0,50	20,83	10
4	М							0,18		0,24	5,65	1
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,3225	8,2404975					
ЗТм				чел.-ч	0,02	1,4375	0,038525					
Итого по расценке												
ФОТ								45,88		81,38		1 661
Приказ НР Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
30	ФССЦ-											3 853
30	14.3.01.02-											1 434
0102	Бетон-контакт"											
Всего по позиции												
Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС												
т												
186,39 18 390,16 253,78 5,65												
31	ФЕРр51-28-1											
Устройство основания под штукатурку из												
металлической сетки: по кирпичным и												
бетонным поверхностям												
(Материалы)												
Объем=134 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 т.1 п.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
1	ОТ							636,48	1,15	980,82	20,83	20 430
2	ЭМ							8,71	1,15	13,42	7,28	98
3	в т.ч. ОТм							1,51	1,15	2,33	20,83	49
4	М							3 290,44		4 409,19	5,65	24 912
ЗТ				чел.-ч	81,6	1,15	125,7456					
ЗТм				чел.-ч	0,13	1,15	0,20033					
Итого по расценке												
ФОТ								3 935,63		5 403,43		20 479
983,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № Штукатурные работы (ремонтно-России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95		%	89		89			875,00		18 226
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95		%	44		44			432,59		9 011
32	32	ФЕР16-02-001- Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тгт и наличников прямоугольных	100 м2				1,34			6 711,02		72 677
	06	Объем=134 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						3 882,59	1,3225	6 888,25	20,83	143 681
		2 ЗМ						60,22	1,4375	116,00	7,28	844
		4 М						5 027,15		6 736,38	5,65	38 061
		3Т	чел.-ч		351	1,3225	622,02465					
		Итого по расценке						8 979,96		13 750,63		
		ФОТ								6 888,25		143 681
		Приказ № Отделочные работы		%	100	0,9	90			6 208,43		129 322
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			2 873,12		59 847
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
		Всего по позиции								22 832,18		371 765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-12,998	517,91		-6 731,79	5,65	-38 035
			(Материалы)									
34	34	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-M100)	т			6,633	1 176,71		7 805,12	5,65	44 099
			(Материалы)									
			Объем=0,0495*1,34*100									
35	35	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов ручную с подготовкой поверхности	100 м2			1,34					
			Объем=134 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п. 586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					128,20	1,3225	227,19	20,83	4 732
			2 ЭМ					5,41	1,4375	10,42	7,28	76
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	1,79	20,83	37
			4 М					105,72		141,66	5,65	800
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	24,45567					
			ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,4375	0,1541					
			Итого по расценке				239,33			379,27		
			ФОТ							228,98		4 769
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			206,08		4 292
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			95,37		1 986
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.15									
36	36	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,02345	4 841,85		-113,54	5,65	-642
			(Материалы)									
			Всего по позиции					680,72				11 886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг			17,42	21,77		379,23	5,65	2143
			(Материалы) Объем=0,01742*1000									
38	38	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шлакесточные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,268	7 090,70		1 900,31	5,65	10 737
			(Материалы) Объем=0,2*1,34									
39	39	ФССЦ-14.3.02.01-0313	Краска фасадная, АКРИЛ	т			0,05092	27 390,91		1 394,75	5,65	7 880
			(Материалы)									
40	40	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м2			1,34					
			Объем=134 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ					100,20	1,3225	177,57	20,83	3 699
			2 ЗМ					1,31	1,4375	2,52	7,28	18
			3 в т.ч. ОТМ					0,23	1,4375	0,44	20,83	9
			ЗТМ									
			Итого по расценке	чел.-ч	0,02	1,4375	0,038525	101,51		180,09		
			ФОТ							178,01		3 708
			Приказ НР Отделочные работы Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			160,21		3 337

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			74,14		1 544
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
41	41	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтотка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (Кристаллизол) (Материалы)	т			0,03015	20 559,48		619,87	5,65	3 802
414,44 8 598												
42	42	ФЕРрб1-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (стяжка под отлив)	100 м2			0,07					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					3 004,39	1,15	241,85	20,83	5 038
			2 ЭМ					2,31	1,15	0,19	7,28	1
			4 М					2 279,65		159,58	5,65	902
			3Т	чел.-ч	323,4	1,15	26,0337					
Итого по расценке												
			ФОТ					5 285,35		401,62		5 038
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			241,85		4 484
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95												
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			108,41		2 217
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95												
Всего по позиции												
43	43	ФЕРрб58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,14					12 642
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					353,23	1,15	56,87	20,83	1 185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			5,88	50,65				2 885
			(Материалы)									1 683
			Объем=1,05*14*0,4									
Раздел 3. Гладкий фасад												
45	45	ФЕРп53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м			4,1					
			Объем=41 / 10									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ									
			4 М									
			ЗТ									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					2 388
			Минстрой									2 197
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.87									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					2 388
			Минстрой									2 197
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.87									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 190
			Минстрой									1 071
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					547
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от</									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			59,60		1 242
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87									
46	46	ФССЦ-04.3.01.09-0023	Всего по позиции Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	м3			0,08	497,00		279,75	5,65	5 827
			(Материалы)							39,76		225
47	47	ФЕРр53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площади в одном месте до 1 м2	100 м2			0,056					
			Объем=5,6 / 100									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ					4 958,37	1,15	319,32	20,83	6 651
			2 ЭМ					230,80	1,15	14,86	7,28	108
			3 в т.ч. ОТМ					27,00	1,15	1,74	20,83	36
			4 М					3 017,65		168,99	5,65	955
			ЗТ	чел.-ч	606,9	1,15	39,08436					
			ЗТМ	чел.-ч	2	1,15	0,1288					
			Итого по расценке					8 206,82		503,17		
			ФОТ							321,06		6 687
			Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)	%			92			295,38		6 152
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87									
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%			52			166,95		3 477
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87									
48	48	ФССЦ-06.1.01.05-0036	Всего по позиции Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,57848	1 752,60		965,50	5,65	17 343
			(Материалы)							1 013,84		5 728
49	49	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3			-0,3248	519,80		-168,83	5,65	-964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Материалы)												
50	50	ФСЦ-04.01.09-0015	Расвор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,32	548,30		175,46	5,65	991
(Материалы)												
51	51	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностью: стен и потолков кирпичных	100 м2			5,125					
Объем=(1025*0,5) / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ												
3Т												
				чел.-ч	22,82	1,15	134,485375	178,00	1,15	1 049,08	20,83	21 853
Итого по расценке								178,00				
ФОТ										1 049,08		21 853
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020				%	103			103		1 049,09		21 853
Прил. п.40.1										1 080,56		22 509
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020				%	59			59		618,96		12 893
Прил. п.40.1												
Всего по позиции										2 748,61		57 285
53	52	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной: за 1 раз стен	100 м2			10,25					
Объем=1025 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,25 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ								44,73	1,3225	606,34	20,83	12 630
2 ЗМ								0,97	1,4375	14,29	7,28	104
3 в т.ч. ОТМ								0,26	1,4375	3,83	20,83	80
4 М								0,18		1,85	5,65	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,3225	63,0336563					
ЗТм				чел.-ч	0,02	1,4375	0,2946875					
Итого по расценке					45,88					622,48		12 710
ФОТ										610,17		11 439
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90					
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			254,14		5 294
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции										1 425,77		29 477
54	53	ФССЦ-	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС	т			0,10558	18 390,16		1 941,63	5,65	10 970
		14.3.01.02-	Бетон-контакт"									
		0102										
(Материалы)												
55	54	ФЕР15-02-036-	Штукатурка по сетке без устройства	100 м2			10,25					
		01	каркаса: улучшенная стена									
Объем=1025 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗТМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ								1 055,70	1,3225	14 310,67	20,83	288 091
2 ЗМ								53,24	1,4375	784,46	7,28	5 711
3 в т.ч. ОТм								18,96	1,4375	279,36	20,83	5 819
4 М								4 768,29		48 874,97	5,65	276 144
ЗТ				чел.-ч	115	1,3225	1558,89687					
							5					
ЗТм				чел.-ч	1,44	1,4375	21,2175					
Итого по расценке								5 877,23		63 970,10		303 910
ФОТ										14 590,03		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Отделочные работы				%	100	0,9	90			13 131,03		273 519
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			6 076,75		126 579
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции								83 177,88				980 044
56	55	ФСЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-31,775	510,40		-16 217,96	5,65	-91 631
(Материалы)												
57	56	ФСЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "ВИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы) Объем=0,033*1025	т			33,825	1 176,71		39 802,22	5,65	224 883
58	57	ФЕР15-04-019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			11,22					
Объем=1122 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ								128,20	1,3225	1 902,29	20,83	39 625
2 ЗМ								5,41	1,4375	87,26	7,28	635
3 в т.ч. ОТМ								0,93	1,4375	15,00	20,83	312
4 М												
ЗТ				чел.-ч	13,8	1,3225	204,77061	105,72		1 186,18	5,65	6 702
ЗТМ				чел.-ч	0,08	1,4375	1,2903					
Итого по расценке								239,33		3 175,73		39 937
ФОТ										1 917,29		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 725,56		35 943
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			798,55		16 634
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
59	58	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,19635	4 841,85		5 699,84		99 539
			(Материалы)							-950,70	5,65	-5 371
60	59	ФССЦ- 14.3.01.03- 0001	Состав грунтово-глубокого проникновения	кг			145,86	21,77		3 175,37	5,65	17 941
			(Материалы)									
			Объем=0,14586*1000									
61	60	ФССЦ- 14.5.11.06- 0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			2,244	7 090,70		15 911,53	5,65	89 900
			(Материалы)									
			Объем=0,2*11,22									
62	61	ФССЦ- 14.3.02.01- 0313	Краска фасадная, АКРИЛ	т			0,42636	27 390,91		11 678,39	5,65	65 983
			(Материалы)									
Раздел 4. Водосточная система												
63	62	ФЕРр89-3-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмоостей	100 м			1,04					
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	11,04	1,15	13,20384	88,54	1,15	105,89	20,83	2 206
			Итого по расценке					88,54		105,89		2 206
			ФОТ									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Кровли, кровли (ремонто-строительные)												
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92				%	90		90			95,30		1 985
Приказ СП Кровли, кровли (ремонто-строительные)				%	46		46			48,71		1 015
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92												
Всего по позиции										249,90		5 206
64	63	ФЕР12-01-009- Устройство желобов: подвесных	100 м				1,08					
02												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
		1 ОТ						237,13	1,3225	338,69	20,83	7 055
		2 ЗМ						21,18	1,4375	32,88	7,28	239
		3 в т.ч. ОТМ						3,21	1,4375	4,98	20,83	104
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	27,8		1,3225	39,70674	5 089,63		5 496,80	5,65	31 057
		ЗТМ	чел.-ч	0,25		1,4375	0,386125					
		Итого по расценке						5 347,94		5 868,37		
		ФОТ								343,67		7 159
		Приказ № Кровли	%	108		0,9	98,1			337,14		7 023
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли	%	57		0,85	48,45			166,51		3 469
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
Всего по позиции										6 372,02		48 843
65	64	ФССП- Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т				-0,18252	7 977,00		-1 455,96	5,65	-8 226
0013												
(Кровли)												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	65	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,3684	11 200,00		-3 991,68	5,65	-22 553
67	66	ФССЦ-12.1.01.05-0036	(Кровли) Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт			36	271,07		9 758,52	5,65	55 136
68	67	ФССЦ-12.1.01.05-0014	(Материалы) Объем=108/3 Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт			180	57,82		10 407,60	5,65	58 803
69	68	ФССЦ-12.1.01.05-0081	(Материалы) Угол желоба 90° металлический наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт			4	196,97		787,88	5,65	4 452
70	69	ФЕР12-01-035-03	(Материалы) Устройство металлической водосточной системы: прямые звеньев труб	м			104					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ 4 М						1,15 7,80	1,3225	158,17 811,20	20,83 5,65	3 295 4 583
		ЗТ		чел.-ч	0,12	1,3225	16,5048					
		Итого по расценке						8,95		969,37		3 295
		ФОТ								158,17		3 232
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1					
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			76,63		1 598
Всего по позиции										1 201,16		12 706

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 3Т Итого по расценке ФОТ Приказ НР Кроули Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ СП Кроули Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12												
				чел.-ч	0,12	1,3225	8,5698	1,15	1,3225	82,13	20,83	1 711
				%	109	0,9	98,1			82,13		1 711
				%	57	0,85	48,45			80,57		1 678
										39,79		829
76	75	ФССЦ- 12.1.01.05- 0048	Колоно трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	10	83,12				202,49	5,65	4 218
77	76	ФССЦ- 12.1.01.05- 0051	(Материалы) Колоно трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм (Материалы)	шт	44	83,12				3 657,28	5,65	20 664
Раздел 5. Проемы												
Оконные												
78	77	ФЕР48-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1074							
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
				чел.-ч	165,39	1,15	20,4273189			1 338,01	1,15	3 442
				чел.-ч	7,74	1,15	0,9559674			241,95	1,15	218
				чел.-ч						104,49	1,15	269
										165,26	20,83	3 442
										29,88	7,28	218
										12,91	20,83	269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								1 579,96				
ФОТ								196,14				
Приказ ИР Работы по реконструкции зданий и								178,17				3 711
Министров сооружений, усиление и замена существующих			%	103			103	183,52				3 822
России № конструкций, возведение отдельных												
812/пр от конструктивных элементов												
21.12.2020												
Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и								105,12				2 189
Министров сооружений, усиление и замена существующих			%	59			59					
России № конструкций, возведение отдельных												
774/пр от конструктивных элементов												
11.12.2020												
Прил. п.40.1												
Всего по позиции								483,78				9 671
79	78	ФЕР10-01-034- Установка в жилых и общественных	100 м2				0,1074					
зданий оконных блоков из ПВХ профилей:												
поворотных (откидных, поворотно-												
откидных) с площадью проема до 2 м2												
двухстворчатых												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к												
04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
1 ОТ								1 639,19	1,3225	232,82	20,83	4 850
2 ЗМ								270,55	1,4375	41,77	7,28	304
3 в т.ч. ОТМ								61,81	1,4375	8,54	20,83	189
4 М										876,87	5,65	4 954
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке			чел.-ч	5,04	1,4375	0,778113		10 074,28		1 151,46		5 049
ФОТ										242,36		235,57
Приказ ИР Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2						4 908
Министров												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	48,75			113,30		2 360
Всего по позиции												
80	79	ФССЦ- 11.3.02.01- 0016	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотной- откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	10,74	3 174,78				1 500,33	5,65	17 376
(Материалы)												
81	80	ФЕР10-01-035- 01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,076					34 097,14		192 649
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						165,82	1,3225	16,67	20,83	347
		2 ЭМ						10,45	1,4375	1,14	7,28	8
		3 в т.ч. ОТМ						2,16	1,4375	0,24	20,83	5
		4 М						2 189,21		166,38	5,65	940
		ЗТ		чел.-ч	19,44	1,3225	1,9539144					
		ЗТм		чел.-ч	0,18	1,4375	0,018665					
Итого по расценке												
		ФОТ						2 365,48		184,19		352
		Приказ НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			16,91		342
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10								16,44		
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			7,91		165
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										
Всего по позиции												
										208,54		1 802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	81	ФССЦ-11.3.03.01-0007	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	м			7,6	49,56		376,66	5,65	2 128
83	82	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм (Материалы) Объем=6 / 10	10 шт			0,6	3,15		1,89	5,65	11
84	83	ФЕР81-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2			0,093					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					3 436,05	1,15	367,49	20,83	7 655
			2 ЭМ					36,26	1,15	3,88	7,28	28
			3 в т.ч. ОТМ					15,66	1,15	1,67	20,83	35
			4 М					2 270,65		212,01	5,85	1 198
			ЗТ	чел.-ч	383,06	1,15	40,966267					
			ЗТм	чел.-ч	1,16	1,15	0,124062					
			Итого по расценке					5 751,96		563,38		
			ФОТ							369,16		7 680
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			328,55		6 844
			Росси № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			162,43		3 384
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.95									
85	84	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,4092	517,91		-211,93	5,65	-1 197
			Всего по позиции					1 074,36				19 109
86	85	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы) Объем=0,033*9,3	т			0,3069	1 176,71		361,13	5,65	2 040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	86	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м								
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			Т.1 п.2									
			1 ОТ					57,15	1,3225	19,65	20,83	409
			4 М					36,00		9,36	5,65	53
			3Т	цел.-ч	6,7	1,3225	2,303795					
			Итого по расценке					93,15		29,01		
			ФОТ							19,65		409
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			19,10		398
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			9,19		191
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.10									
88	87	ФССЦ-11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			26	3,15		57,30	5,65	1 051
			Всего по позиции							81,90		483
89	88	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,093					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			Т.1 п.2									
			1 ОТ					380,71	1,3225	46,82	20,83	975
			2 ЭМ					10,41	1,4375	1,39	7,28	10
			3 в т.ч. ОТм					1,97	1,4375	0,26	20,83	5
			4 М					642,56		59,76	5,65	338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	..
3Т				чел.-ч	43,56	1,3225	5,3575533						
ЗТМ				чел.-ч	0,17	1,4375	0,0227269						
Итого по расценке								1 033,68		107,97			
ФОТ										47,08			980
Приказ ИР Отделочные работы				%	100	0,9	90			42,37			882
Министров													
России №													
812/пр от													
21.12.2020													
Прил. п.15													
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			19,61			408
Министров													
России №													
774/пр от													
11.12.2020													
Прил. п.15													
Всего по позиции													
90	89	ФССЦ-	Состав грунтово-глубокого	кг			1,86	21,77		169,96		2 613	
		14.3.01.03-	проникновения							40,49	5,65	229	
		0001											
(Материалы)													
Объем=20*0,093													
91	90	ФССЦ-	Краска водно-дисперсионная для	т			0,00279	25 130,00		70,11	5,65	396	
		14.3.02.01-	внутренних работ ВД-БИО										
		0113											
(Материалы)													
Объем=0,03*0,093													
92	91	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных	100 м2			0,0108						
примолниейных откосов по камню и бетону													
цементно-известковым раствором: с земли													
и лесов (стрижка под отлив)													
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
	1 ОТ							3 004,39	1,15	37,31	20,83	777	
	2 ЗМ							2,31	1,15	0,03	7,28		
	4 М							2 279,65		24,62	5,65	139	
	ЗТ			чел.-ч	323,4	1,15	4,016628						
Итого по расценке								5 286,35		61,96			
ФОТ										37,31			777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			33,21		692
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			16,42		342
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.95									
93	92	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,843					111,59		1 950
			Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					353,23	1,15	342,44	20,83	7 133
			2 ЭМ					5,13	1,15	4,97	7,28	36
			3 в т.ч. ОТМ					1,54	1,15	1,49	20,83	31
			4 М					96,05		80,97	5,65	457
			ЗТ	чел.-ч	41,41	1,15	40,1449245					
			ЗТм	чел.-ч	0,12	1,15	0,116334					
			Итого по расценке					454,41		428,38		
			ФОТ							343,93		7 164
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			309,54		6 448
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			158,21		3 295
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.92									
94	93	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм (Материалы)	м	88,52		88,52	26,41		2 337,81	5,65	17 359
			Объем=1,05*84,3									13 209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	94	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м.2			0,672					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					3 004,39	1,15	2 321,79	20,83	48 363
			2 ЗМ					2,31	1,15	1,79	7,28	13
			4 М					2 279,65		1 531,92	5,65	8 655
			ЗТ	чел.-ч	323,4	1,15	249,92352					
			Итого по расценке					5 286,35		3 855,50		
			ФОТ							2 321,79		48 363
			Приказ № Штукатурные работы (ремонтно- Минстрой строительные)	%	89		89			2 066,39		43 043
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.95									
			Приказ СЛ Штукатурные работы (ремонтно- Минстрой строительные)	%	44		44			1 021,59		21 280
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.95									
96	95	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-2,9668	617,91		-1 631,36	5,65	-8 652
Всего по позиции												
								6 943,48				121 354
97	96	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы)	т			2,2176	1 176,71		2 609,47	5,65	14 744
Объем=0,033*67,2												
98	97	ФЕР15-04-019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,672					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

№ п.п.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 Т.1 п.2												
2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15;												
3	1 ОТ												
4	2 ЭМ												
5	3 в т.ч. ОТм												
6	4 М												
7	ЗТ												
8	ЗТм												
9	Итого по расценке												
10	ФОТ												
11	Приказ НР Отделочные работы												
12	Министрства												
13	России №												
14	812/пр от												
15	21.12.2020												
16	Прил. п.15												
17	Приказ СП Отделочные работы												
18	Министрства												
19	России №												
20	774/пр от												
21	11.12.2020												
22	Прил. п.15												
23	Всего по позиции												
24	99	98	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная	т		-0,01176	4 841,85	341,38	5 961	-322		
25	(Материалы)												
26	100	99	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпательные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т		0,1344	7 090,70	952,99	5,65		5 384	
27	(Материалы)												
28	Объем=0,2*0,672												
29	101	100	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг		8,74	21,77	190,27	5,65		1 076	
30	(Материалы)												
31	Объем=0,008736*1000												
32	102	101	ФССЦ-14.3.02.01-0313	Краска фасадная, АКРИЛ	т		0,02554	27 390,91	699,56	5,65		3 953	
33	(Материалы)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дверные (подъездные и тамбурные)												
103	102	ФЕР09-04-012- Демонтаж металлических дверных блоков	м2	5,61								
01 в готовые проемы												
Демонтаж (разборка) ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
1	ОТ			23,81	0,7		93,50	20,83		1	948	
2	ЗМ			14,41	0,7		56,59	7,28			412	
3	в т.ч. ОТМ			1,97	0,7		7,74	20,83			161	
4	М			25,72	0		0,00	5,65				
ЗТМ			чел.-ч	2,4	0,7	9,4248						
			чел.-ч	0,17	0,7	0,66759						
Итого по расценке				63,94								
ФОТ						150,09						
Приказ НР Строительные металлические конструкции			%	93	0,9	83,7						
Министром												
России №			%	62	0,85	62,7						
774/пр от							53,35				1	111
11.12.2020												
Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции												
Министром												
России №			%	62	0,85	62,7						
774/пр от							53,35				1	111
11.12.2020												
Прил. п.9												
Всего по позиции							288,18				5	236
104	103	ФЕР46-04-012- Разборка деревянных заполнений проемов: 100 м2	0,094									
03 дверных и воротных												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1	ОТ			737,40	1,15		79,71	20,83		1	660	
2	ЗМ			241,95	1,15		26,15	7,28			190	
3	в т.ч. ОТМ			104,49	1,15		11,30	20,83			235	
ЗТМ			чел.-ч	91,15	1,15	9,853315						
			чел.-ч	7,74	1,15	0,836894						
Итого по расценке				979,35								
ФОТ						105,86						
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и			%	103			91,01				1	895
Министром сооружений: усиление и замена существующих							93,74					
России № конструкций, возведение отдельных			%	103							1	952
812/пр от конструктивных элементов												
21.12.2020												
Прил. п.40.1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			53,70		1 118
105	104	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			5,61			253,30		4 920
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ					23,81	1,3225	176,65	20,83	3 690
			2 ЗМ					14,41	1,4375	116,21	7,28	846
			3 в т.ч. ОТМ					1,97	1,4375	15,89	20,83	331
			4 М					25,72		144,29	5,65	815
			ЗТ	чел.-ч	2,4	1,3225	17,80614					
			ЗТМ	чел.-ч	0,17	1,4375	1,3709438					
			Итого по расценке					63,94		437,15		
			ФОТ							192,54		4 011
			НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			161,16		3 357
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9									
			СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			101,47		2 114
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9									
106	105	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2.	м2			5,61	1 465,11		8 219,27	5,65	46 439
			(Материалы)									
107	106	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,094					
			Объем=9,4 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
		1 ОТ						821,89	1,3225	102,17	20,83	2 128
		2 ЗМ						1 132,88	1,4375	153,08	7,28	1 114
		3 в т.ч. ОТМ						172,57	1,4375	23,32	20,83	486
		4 М						2 088,57		196,33	5,65	1 109
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке	чел.-ч	13,04	1,4375	1,76203		4 043,34		451,58		
		ФОТ								125,49		2 614
		Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				121,98		2 541
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				58,67		1 222
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										
Всего по позиции												
108	107	ФССЦ-11.2.02.01-0034	Блоки дверные по старым образцам с прямоугольным верхом, из массива древесины хвойных пород, филёнчатые, однополые, глухие, окрашенные эмалью, без скобяных приборов, площадь 1,98 м2	м2		9,4		2 314,17		632,23		8 114
		(Материалы)										
109	108	ФССЦ-01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однополых дверей	компл		6		94,68		568,08	5,65	3 210
		(Материалы)										
110	109	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт		3						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2												
	1 ОТ							11,01	1,3225	43,68	20,83	910
	2 ЭМ							2,11	1,4375	9,10	7,28	66
	4 М							2,32		6,96	5,65	39
	ЗТ			чел.-ч	1,11	1,3225	4,403925					
	Итого по расценке						15,44			59,74		
	ФОТ									43,68		910
	Приказ НР Строительные металлические конструкции			%	93	0,9	83,7			36,56		762
	Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9											
	Приказ СП Строительные металлические конструкции			%	62	0,85	52,7			23,02		480
	Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9											
Всего по позиции												
111	110	ФССЦ- 01.7.04.01- 0011	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (Материалы)	шт	3	428,27				1 284,81	5,65	2 257 7 259
112	111	ФЕР10-01-060- 01	Установка и крепление наличников	100 м	0,364							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2												
	1 ОТ							63,89	1,3225	30,76	20,83	641
	2 ЭМ							2,63	1,4375	1,38	7,28	10
	3 в т.ч. ОТм							0,46	1,4375	0,24	20,83	5
	4 М							8,50		3,09	5,65	17
	ЗТ			чел.-ч	7,82	1,3225	3,7644598					
	ЗТм			чел.-ч	0,04	1,4375	0,02083					
	Итого по расценке						75,02			35,23		646
	ФОТ									31,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Деревянные конструкции				%	108	0,9	97,2			30,13		628
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75			14,49		302
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции										79,85		1 588
113	112	ФССЦ- 11.01.10- 0002	Наличники из древесины, Н-1, Н-2, сечение 13х44 мм	м			40,77	2,94		119,86	5,65	677
(Материалы)												
114	113	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: призматических	100 м2			0,0824					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ										
		2 ЗМ								3 436,05	1,15	325,60
		3 в т.ч. ОТМ								36,26	1,15	3,44
		4 М								15,66	1,15	1,48
		ЗТ		чел.-ч	363,06	1,15	36,2987656	2 279,65		187,84	5,65	1 061
		ЗТм		чел.-ч	1,16	1,15	0,1099216					
Итого по расценке								5 751,96		516,88		
ФОТ										327,08		6 813
Приказ № Штукатурные работы (ремонтно- Минстрой строительные)				%	89		89			291,10		6 064
России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95												
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно- Минстрой строительные)				%	44		44			143,92		2 988
России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95												
Всего по позиции								951,90				16 930

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	114	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,36256	517,91		-187,77	5,65	-1 061
	116	ФССЦ-04.3.02.12-0009	(Материалы) Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			0,27192	1 176,71		319,97	5,65	1 808
	117	ФЕР15-04-007-01	(Материалы) Объем=0,033*0,0824*100 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,0824					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ					380,71	1,3225	41,49	20,83	864
			2 ЭМ					10,41	1,4375	1,23	7,28	9
			3 в т.ч. ОТм					1,97	1,4375	0,23	20,83	5
			4 М					642,56		52,95	5,65	299
			ЗТ	чел.-ч	43,56	1,3225	4,7469074					
			ЗТм	чел.-ч	0,17	1,4375	0,0201365					
			Итого по расценке					1 033,68		95,67		
			ФОТ							41,72		869
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			37,55		782
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			17,38		362
118	117	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг			1,65	21,77		35,92	5,65	2 316
			(Материалы) Объем=20*0,0824									203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	118	ФСС-14.3.02.01-0113	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО (Материалы)	т			0,00247	25 130,00		62,07	5,65	351
Объем=0,03*0,0824												
Раздел 6. Козырьки и крыльца подвездов												
120	119	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листового стали	100 м2			0,0924					
Объем=9,24 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/лр прил.10												
т.1 п.2												
	1 ОТ							66,92	1,15	7,11	20,83	148
	2 ЗМ							12,52	1,15	1,33	7,28	10
	3Т			чел.-ч	8,58	1,15	0,917108					
Итого по расценке ФОТ								79,44		8,44		148
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/лр от конструктивных элементов 21.12.2020										7,11		152
Прил. п.40.1										7,32		
				%								
					59		59			4,19		87
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/лр от конструктивных элементов 11.12.2020												
Прил. п.40.1												
Всего по позиции				т			0,12993			19,95		397
121	120	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, ступосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (демонтаж)									
Демонтаж (разборка) ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
	1 ОТ							346,67	0,7	31,44	20,83	655
	2 ЗМ							473,47	0,7	43,06	7,28	313
	3 в т.ч. ОТМ							53,96	0,7	4,91	20,83	102
	4 М							232,33	0	0,00	5,65	
	3Т			чел.-ч	39,55	0,7	3,5971121					
	ЗТМ			чел.-ч	4,01	0,7	0,3647135					
Итого по расценке ФОТ								1 051,47		74,50		757
										36,35		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			30,42		634
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9												
			СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			19,16		399
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9												
122	121	ФЕР69-2-1	Всего по позиции							124,08		2 001
			Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстием толщина стен 0,5 кирпича	100		0,12						
Объем=12 / 100 Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
	1	ОТ										131
	3	Т		цел.-ч	5,36	1,15	0,73968	45,72	1,15	6,31	20,83	131
	Итого по расценке							45,72		6,31		
		ФОТ								6,31		131
	НР	Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			5,81		121
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103												
	СП	Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			2,78		58
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103												
123	122	ФЕР69-2-2	Всего по позиции							14,90		310
			Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100		0,12						
Объем=12 / 100 Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	124	ФЕР09-03-014-01 01.7.15.02-0021 (Материалы)	1 ОТ									
			3Т	чел.-ч	5,28	1,15	0,72864	45,04	1,15	6,22	20,83	130
			Итого по расценке									
			ФОТ					45,04		6,22		
			Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	%	92		92			6,22		130
124	123	ФССЦ-01.7.15.02-0021 Всего по позиции	Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	%	44		44			2,74	57	
			Болт анкерный диаметр 12 мм	шт			12	2,90		14,68	5,65	307
										34,80		197
			01	т			0,11324					
			Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас козырька)									
125	124	ФЕР09-03-014-01 01.7.15.02-0021 (Материалы)	Объем=0,00233*48,6 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТМ=1,15; 421/пр прил.10 т.1 п.2									
125	124	ФЕР09-03-014-01 01.7.15.02-0021 (Материалы)	1 ОТ									
			2 ЗМ									
			3 в т.ч. ОТМ									
			4 М									
			3Т	чел.-ч	39,55	1,3225	5,923004	232,33		26,31	5,65	149
125	124	ФЕР09-03-014-01 01.7.15.02-0021 (Материалы)	3ТМ	чел.-ч	4,01	1,4375	0,6527578					
			Итого по расценке									
			ФОТ									
Итого по расценке										1 051,47	155,15	1 261
ФОТ										60,55		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7		50,68		1 055
			Приказ Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7		31,91		665
126	125	ФССЦ- 07.2.07.04- 0011	Всего по позиции									
			Конструкции сварные индивидуальные	т			0,11324	10 608,00		237,74		3 508
			прочие, масса сборной единицы до 0,1 т							1 189,93	5,65	6 723
			(Материалы)									
			Объем=0,00233*48,6	100 м2			0,0778					
127	126	ФЕР15-04-030- 04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2									
			1 ОТ					572,36	1,3225	58,89	20,83	1 227
			2 ЭМ					2,28	1,4375	0,25	7,28	2
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,4375	0,05	20,83	1
			4 М					88,57		6,89	5,65	39
			ЗТ	чел.-ч	64,6	1,3225	6,6467263					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,4375	0,0044735					
			Итого по расценке					663,21		66,03		
			ФОТ							58,94		1 228
			Приказ Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		53,05		1 105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Отделочные работы									
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
				%	49	0,85	41,65			24,55		511
128	127	ФССЦ- 14.4.02.04- 0009	Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная (Материалы)	т			0,00181	27 100,00		143,63	5,65	2 884
129	128	ФЕР12-01-033- 01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			0,054					292
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ					283,18	1,3225	20,22	20,83	421
			2 ЭМ					28,03	1,4375	2,18	7,28	16
			3 в т.ч. ОТМ					4,04	1,4375	0,31	20,83	6
			4 М					57,28		3,09	5,85	17
			ЗТ	чел.-ч	32,4	1,3225	2,313846					
			ЗТМ	чел.-ч	0,32	1,4375	0,02484					
			Итого по расценке					368,49		25,49		
			ФОТ							20,53		427
			Приказ НР Кровли	%	109	0,9	98,1			20,14		419
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.12									
			Приказ СП Кровли	%	57	0,85	48,45			9,95		207
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.12									
130	129	ФССЦ- 08.3.09.01- 0109	Профнастил оцинкованный: НС21-0,5 (Материалы)	м2			5,94	50,02		55,68	5,85	1 080
										297,12		1 679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=1,1*5,4									
132	130	ФССЦ-12.1.01.05-0033	Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм (Материалы)	шт	4	84,42				337,68	5,65	1 908
133	131	ФЕРр57-2.4	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2	100 м2	0,18							
			1 ОТ			948,54	1,15			196,35	20,83	4 080
			2 ЭМ			1 052,17	1,15			217,80	7,28	1 586
			3 в т.ч. ОТм			24,30	1,15			5,03	20,83	105
			ЗТ	чел.-ч	111,2	1,15	23,0184					
			ЗТм	чел.-ч	1,8	1,15	0,3726					
			Итого по расценке			2 000,71				414,15		
			ФОТ							201,38		4 195
			Приказ НР Полы (ремонтно-строительные) Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	%	89		89			179,23		3 734
			Приказ СП Полы (ремонтно-строительные) Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	%	49		49			98,68		2 056
134	132	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	100 м2	0,18					692,06		11 466
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ			93,83	1,3225			22,34	20,83	465
			2 ЭМ			36,80	1,4375			9,52	7,28	69
			3 в т.ч. ОТм			6,50	1,4375			1,68	20,83	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М												
ЗТ				чел.-ч	11	1,3225	2,61855	32,19		5,79	5,65	33
ЗТМ				чел.-ч	0,56	1,4375	0,1449					
Итого по расценке								162,82		37,65		500
ФОТ										24,02		437
Приказ НР Теплоизоляционные работы				%	97	0,9	87,3			20,97		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20												
Приказ СП Теплоизоляционные работы				%	55	0,85	46,75			11,23		234
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20												
Всего по позиции												
135 133 ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	М2					18,9	20,29		69,85	5,65	1 238 2 167
(Материалы)												
136 134 ФЕР11-01-014-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 М2					0,18					
01	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586											
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
1 ОТ								282,66	1,3225	67,29	20,83	1 402
2 ЗМ								43,61	1,4375	11,28	7,28	82
3 в т.ч. ОТМ								17,15	1,4375	4,44	20,83	92
4 М								8,54		1,54	5,65	9
ЗТ				чел.-ч	35,6	1,3225	8,47458					
ЗТМ				чел.-ч	1,27	1,4375	0,3286125					
Итого по расценке								334,81		80,11		1 484
ФОТ										71,73		1 506
Приказ НР Полы				%	112	0,9	100,8			72,30		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Полы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			39,63		825
137	135	ФЕР11-01-011-02 02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2			0,18			192,04		3 824
		ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						3,49	5,29	3,32	20,83	69
		2 ЗМ						7,56	5,75	7,82	7,28	57
		3 в т.ч. ОТМ						2,84	5,75	2,94	20,83	61
		ЗТ		чел.-ч	0,44	5,29	0,418968					
		ЗТм		чел.-ч	0,21	5,75	0,21735					
		Итого по расценке						11,05		11,14		
		ФОТ								6,26		130
		Приказ НР Полы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		%	112	0,9	100,8			6,31		131
		Приказ СП Полы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			3,46		72
138	136	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,73	519,80		20,91	5,65	329
		(Материалы)								379,45		2 144
139	137	ФЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2			0,18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
				чел.-ч	72,6	1,3225	17,28243					
				чел.-ч	3,77	1,4375	0,9754875					
Итого по расценке				ФОТ			1 667,50					
Приказ НР Пoles Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11												
				%	112	0,9	100,8					
Итого по расценке				ФОТ			348,40					3 251
							156,06					157,31
												3 277
Приказ СП Пoles Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11												
				%	65	0,85	55,25					1 796
Итого по расценке				ФОТ			86,22					
Всего по позиции												
140	138	ФССЦ-05.2.04.04-0004	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм (Материалы)	м2	18,36	70,10	591,93	1 287,04	5,65	9 293	7 212	
Раздел 7. Балконы												
154	139	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпатель, щетками от старых покрасок (торцы и низ балконных плит)	м2	13,2							
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
				1 ОТ								
				ЗТ	чел.-ч	0,58	1,15	8,8044	4,38	1,15	66,49	20,83
Итого по расценке				ФОТ			4,38				66,49	
											66,49	
												1 385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Малярные работы (ремонтно-Минстроя строительные) России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			59,84		1 247
			Приказ СП Малярные работы (ремонтно-Минстроя строительные) России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			30,59		637
155	140	ФЕР62-42-1	Всего по позиции Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором Объем=13,2 / 100 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/нр прил.10 Т.1 п.2	100 м2	0,132					156,92		3 269
			1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ	чел.-ч	3,77	1,15	0,572286	29,41 7,69	1,15	4,46 1,02	20,83 5,65	93 6
			Приказ НР Малярные работы (ремонтно-Минстроя строительные) России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			4,46 4,01		93 84
			Приказ СП Малярные работы (ремонтно-Минстроя строительные) России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			2,05		43
156	141	ФССЦ-01.3.05.19-0011	Всего по позиции Купорос медный, марка А	т				7 571,00		11,54	5,65	226
			(Материалы)					-0,000132		-1,00		-6
157	142	ФССЦ-14.2.06.01-0401	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей (Материалы) Объем=0,2*13,2	кг	2,64			108,89		287,47	5,65	1 624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	143	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,132					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
			1 ОТ									
			2 ЗМ					128,20	1,3225	22,38	20,83	466
			3 в т.ч. ОТМ					5,41	1,4375	1,03	7,28	7
			4 М					0,93	1,4375	0,18	20,83	4
			ЗТ					105,72		13,96	5,65	79
			ЗТМ	чел.-ч	13,8	1,3225	2,409066					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,08	1,4375	0,01518					
			ФОТ					239,33		37,37		
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			22,56		470
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020					20,30				423
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			9,40		186
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.15									
159	144	ФССП-14.5.11.02-0105	Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная	т		-0,00231	4 841,85			67,07		1 171
			(Материалы)							-11,18	5,65	-63
160	145	ФССП-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг		1,72	21,77			37,44	5,65	212
			(Материалы)									
			Объем=0,001716*1000									
161	146	ФССП-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, армированная прочностью не менее 0,3 Н/мм2, шпательная, выравнивающая, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т		0,0264	7 090,70			187,19	5,65	1 058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Материалы)												
Объем=0,2*0,132												
162	147	ФССЦ-14.3.02.01-0313	Краска фасадная, АКРИЛ	Т			0,005016	27 390,91		137,39	5,65	776
(Материалы)												
163	148	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,046					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
			1 ОТ					829,12	1,3225	50,44	20,83	1 051
			2 ЭМ					21,88	1,4375	1,45	7,28	11
			3 в т.ч. ОТм					3,51	1,4375	0,23	20,83	5
			4 М					6 516,18		299,74	5,65	1 694
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	5,913162					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,0178538					
Итого по расценке												
			ФОТ					7 367,18		351,63		
			Приказ НР Кровли							50,67		1 056
			Минстроя							49,71		1 036
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.12									
			Приказ СП Кровли							24,55		512
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.12									
Всего по позиции												
164	149	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	Т			-0,02622	11 200,00		425,89	5,65	4 304
										-293,66		-1 659
(Материалы)												
165	150	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м			19,32	28,41		510,24	5,65	2 883
(Материалы)												
Объем=1,05*18,4												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 8. Отмостка													
176	151	ФЕР46-04-001- Разборка: бетонных фундаментов										м3	6,56
02													
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
ЗТ													
Итого по расценке													
ФОТ													
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020													
Прил. п.40.1													
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020													
Прил. п.40.1													
%													
59													
59													
326,12													
6 793													
Всего по позиции													
177	152	ФЕР01-02-057- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2										100 м3	0,1312
02													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
ЗТ													
чел.-ч													
154													
1,3225													
26,720848													
1 201,20													
1,3225													
208,42													
20,83													
4 341													
Итого по расценке													
ФОТ													
208,42													
4 341													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	89	0,9	80,1			166,94		3 477
		Министр России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.1.2										
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	40	0,85	34			70,86		1 476
		Министр России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.1.2										
179	153	ФЕР08-01-003-07	Всего по позиции							446,22		9 294
		Гидроизоляция боковая обмазочная		100 м2			0,195					
		битумная в 2 слоя по выровненной										
		поверхности бутовой кладки, кирпичу,										
		бетону										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к										
		04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ						201,61	1,3225	51,99	20,83	1 083
		2 ЗМ						71,64	1,4375	20,08	7,28	146
		3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	0,65	20,83	14
		4 М						84,88		16,55	5,65	94
		ЗТ			21,2	1,3225	5,467215					
		ЗТм			0,2	1,4375	0,0560625					
		Итого по расценке						358,13		88,62		
		ФОТ								52,64		1 097
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			52,11		1 086
		Министр России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			30,87		643
		Министр России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.8										
		Всего по позиции								171,60		3 052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	154	ФССЦ-01.2.03.03-0007	Мастика битумная	т			0,0468	3 316,55		155,21	6,85	877
		(Материалы)										
		Объем=0,24*0,195										
181	155	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			6,56					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						6,19	1,3225	53,70	20,83	1 119
		2 ЗМ						8,10	1,4375	76,38	7,28	556
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,4375	7,64	20,83	159
		4 М						0,37		2,43	5,65	14
		ЗТ										
		ЗПМ										
		Итого по расценке								14,66		
		ФОТ								132,51		1 278
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8								61,34		1 265
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8								35,98		750
		%										
		69										
		0,85										
		58,65										
		Всего по позиции								229,22		3 704
182	156	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы)	м3			7,22	55,26		398,98	5,65	2 254
183	157	ФЕР11-01-060-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			0,656					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ		чел.-ч	3,45	1,3225	2,993082	29,43	1,3225	25,53	20,83	532
		2 ЭМ						1,31	1,4375	1,24	7,28	9
		3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,4375	0,22	20,83	5
		4 М						1 492,06		978,79	5,65	5 530
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,01886					
		Итого по расценке						1 522,80		1 005,56		
		ФОТ								25,75		537
		Приказ НР Полы		%	112	0,9	100,8			25,96		541
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11										
		Приказ СП Полы		%	65	0,85	55,25			14,23		297
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
Всего по позиции												
184	158	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-80,2944	12,19		1 045,75	5,65	6 909
(Материалы)												
185	159	ФССЦ-01.7.12.05-0053	Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2	м2			80,29	5,46		438,38	5,65	2 477
(Материалы)												
186	160	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3			6,56					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						6,75	1,3225	58,56	20,83	1 220
		2 ЭМ						8,29	1,4375	78,17	7,28	569
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,4375	7,64	20,83	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 М										14
		ЗТ		чел.-ч	0,85	1,3225	7,37426	0,37		2,43	5,65	
		ЗТМ		чел.-ч	0,07	1,4375	0,6801					
		Итого по расценке					15,41					
		ФОТ								139,16		1 379
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			66,20		1 365
		Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прим. п.8								65,54		
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			38,83		809
		Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прим. п.8										
		Всего по позиции					243,53					3 977
187	161	ФССЦ- 02.2.05.04- 1767	Щебень М 400, фракции 20-40 мм, группа 2	м3			7,64	91,50		689,91	5,65	3 898
		(Материалы)										
188	162	ФЕР26-01-048- 04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,656					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						93,83	1,3225	81,40	20,83	1 696
		2 ЗМ						36,80	1,4375	34,70	7,28	253
		3 в т.ч. ОТМ						6,50	1,4375	6,13	20,83	128
		4 М						32,19		21,12	5,65	119
		ЗТ		чел.-ч	11	1,3225	9,54316					
		ЗТМ		чел.-ч	0,56	1,4375	0,52808					
		Итого по расценке					162,82			137,22		1 824
		ФОТ								87,53		1 592
		Приказ НР Теплоизоляционные работы		%	97	0,9	87,3			76,41		
		Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прим. п.20										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			40,92		853
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20									
Всего по позиции												
189	163	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2		68,88	20,29			254,55	5,65	4 513 7 896
(Материалы)												
190	164	ФЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3		0,0656						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил. 10												
т.1 п.2												
			1 ОТ				827,41	1,3225		71,78	20,83	1 495
			2 ЭМ				1 740,40	1,4375		164,12	7,28	1 195
			3 в т.ч. ОТМ				268,32	1,4375		25,30	20,83	527
			4 М				391,40			25,68	5,65	145
			ЗТ	чел.-ч	97	1,3225	8,415332					
			ЗТМ	чел.-ч	20,03	1,4375	1,888829					
			Итого по расценке				2 959,21			261,58		
			ФОТ							97,08		2 022
			Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			89,12		1 856
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6									
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве												
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6							47,86		997
Всего по позиции												
191	165	ФССЦ-04.1.02.05-0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3		6,69	665,00			398,56	5,65	5 888 25 136
(Материалы)												

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	170	ФЕР27-07-009-01	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания	100 м			0,06					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						356,73	1,3225	28,31	20,83	590
		2 ЭМ						22,34	1,4375	1,93	7,28	14
		3 в т.ч. ОТм						3,94	1,4375	0,34	20,83	7
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						379,07		30,24		
		ФОТ								28,65		597
		Приказ НР Автомобильные дороги								32,49		677
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.21										
		Приказ СП Автомобильные дороги								23,13		482
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.21										
Всего по позиции												
197	171	УПД №43 от 18.08.2021	Лоток DN100 Н60 бетонный 1000х140х60	шт			6	583,33	1,02	85,86	5,85	1 763
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))							631,86		3 570
			Цена=700/1,2									
			ТЗР МАТ=2% к расх.									
Раздел 9. Прочие работы												
198	172	ФЕР62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2			0,095					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			7 197,67		149 928
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			4 284,07		88 821
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.8									
201	175	ФЕР69-5-1	Всего по позиции							23 820,20		418 838
			Заделка гнезд на фасадах после разборки	100			1,6					
			лесов	отверстий								
			Объем=160 / 100									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					186,58	1,15	343,31	20,83	7 151
			2 ЭМ					3 973,13	1,15	7 310,56	7,28	53 221
			3 в т.ч. ОТм					119,81	1,15	220,45	20,83	4 592
			4 М					207,16		331,46	5,65	1 873
			ЗТ	чел.-ч	20,8	1,15	38,272					
			ЗТм	чел.-ч	8,32	1,15	15,3088					
			Итого по расценке					4 366,87		7 985,33		
			ФОТ							563,76		11 743
			Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			518,66		10 804
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.103									
			Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			248,05		5 167
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.103									
202	176	ФССЦлг-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при	Всего по позиции							8 752,04		78 216
		01-041	автомобильных перевозках: Погрузка	1 т груза			92,31	42,98		3 967,48	7,28	28 883
			мусора строительного с погрузкой вручную									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	177	ФССИг-03-21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 10 км	1 т груза			92,31	11,42		1 054,18	7,28	7 674

Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Дополнительная перевозка												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
УСН МАТ-0,2 (только ТП)												
ВСЕГО по акту												
ВСЕГО по акту с учетом Постановления Администрации Смоленской области от 12.03.2020 г. №13 и п.1.5.												
Договора: 1459,29 руб. 3000 руб												

Сдел: Директор ООО "Ремком"

М.Н. Коновалов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принят: И.П. генерального директора ООО "Регистрационный фонд капитального ремонта"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Расценки
соответствующей
сметы

О.М. Дмитриева

См. дата 12.03.2020 г.
Инициалы А.В. Кондратьев
Сметчик
Инициалы О.М. Дмитриева

