

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "СтройПодряд"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Сычевский район, д. Мальцево, ул. Парковая, д. 2	по ОКПО	
Объект	капитальный ремонт фасада		
		Вид деятельности по ОКДП	
		номер	86/ЭА83аг-2021
		дата	18.05.2021
		Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	08.12.2021	с 29.11.2021 по 08.12.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.			
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Раздел 1. Леса													13				
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	100 м2	3,06												
трубчатых для прочих отделочных работ																	
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;																	
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																	
1 ОТ																	
2 ЭМ													375,84	1,15	1 322,58	21,09	27 893
3 в т.ч. ОТм													4,60	1,25	17,60	7,33	129
4 М													0,81	1,25	3,10	21,09	65
ЗТ													343,22		1 050,25	5,68	5 965
ЗТм																	
Итого по расценке													723,66				
ФОТ																	
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8																	
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8																	
СП Конструкции из кирпича и блоков													69	0,85	58,65		
															777,51		16 397
Всего по позиции													4 480,36				78 062
Итого по разделу 1 Леса :																	
Итого прямые затраты (справочно)													2 390,43				
в том числе:																	
Оплата труда рабочих													1 322,58				
Эксплуатация машин													17,60				
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)													3,10				
Материалы													1 050,25				
Строительные работы													4 480,36				
в том числе:																	
оплата труда													1 322,58				
эксплуатация машин и механизмов													17,60				
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)													3,10				
материалы													1 050,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы сметная прибыль							1 312,42		
			Итого ФОТ (справочно)							777,51		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 325,68		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 312,42		
			Итого сметная прибыль (справочно)							777,51		
			Итого по разделу 1 Леса							4 480,36		
Раздел 2. Фасад												
2	2	ФЕР15-01-063-01	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металло сайдингом с парозоляционным слоем	100 м2						1,054		
			При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25;									
			ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ		чел.-ч	153,59	1,15	186,166439					36 475
		2 ЭМ								1 426,85	21,09	536
		3 в т.ч. ОТм								73,08	7,33	221
		4 М								55,47	10,46	77 324
		ЗТ								7,94	21,09	
										12 915,93	5,68	
		ЗТМ		чел.-ч	0,64	1,25	0,8432					
		Итого по расценке								15 415,95		36 696
		ФОТ								1 739,94		33 026
		Итого по расценке								1 565,95		
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			724,69		15 284
		Приказ СП Отделочные работы										
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.15										
		Всего по позиции								17 706,59	5,68	162 645
		Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием		М						-434,78		-2 470
		(Отделочные работы)										
		Нашельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием		М						-815,42	5,68	-4 632
		(Отделочные работы)										
		Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием		М						-1 024,80	5,68	-5 821
		(Отделочные работы)										
		Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм		шт						-6 389,35	5,68	-36 292
		(Отделочные работы)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	ФССЦ-07.2.06.03-0116	(Отделочные работы) Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм (Отделочные работы)	М			-216,8078	6,91		-1 498,14	5,68	-8 509
8	8	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрешетные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта (Отделочные работы)	М3			0,856	1 250,00		1 070,00	5,68	6 078
9	9	ФССЦ-01.7.07.12-1006	(Материалы для строительных работ) Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	М2			115,94	1,94		224,92	5,68	1 278
10	10	счет фактура № 498 от 08.06.2021	(Материалы для строительных работ) Сайдинг ПВХ	М2			115,94	578,00		11 798,06	5,68	67 013
11	11	счет фактура № 498 от 08.06.2021	(Материалы для строительных работ) Угол внешний для сайдинга ПВХ Цена=680/1,2*1,02	м.п.			11	229,08		443,66	5,68	2 520
12	12	ФЕР15-01-070-01	(Материалы для строительных работ) Цена=822/3,05/1,2*1,02 Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Прим. облицовка откосов сайдингом ПВХ) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 4 М 3Т Итого по расценке ФОТ	М2		10,07		14,40 128,45 17,949775	1,15 1,15 1,15	166,76 1 283,49 142,85	21,09 5,68	3 517 7 347
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			186,76 150,08		3 517 3 165
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			69,46		1 465
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
		Всего по позиции								1 679,79		15 494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м			-8,6462	26,41		-175,53	5,68	-997
			(Отделочные работы)									
14	14	ФССЦ-08.1.02.03-0001	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			-21,147	31,05		-656,61	5,68	-3 730
			(Отделочные работы)									
15	15	ФССЦ-08.1.02.03-0081	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м			-21,147	21,05		-445,14	5,68	-2 528
			(Отделочные работы)									
17	16	счет фактура № 498 от 08.06.2021	Угол внешний для сайдинга ПВХ	м.п.			64,2192	229,08		2 589,95	5,68	14 711
			(Материалы для строительных работ)									
			Цена=822/3,05/1,2*1,02									
1 этаж												
18	17	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2			1,1516					
			1 ОТ	чел.-ч	17,8		20,49848	138,84		159,89	21,09	3 372
			3Т					138,84		159,89		3 372
			Итого по расценке							143,90		3 035
			ФОТ									
		Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					
		Министрства России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.96										
		Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			73,55		1 551
		Министрства России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.96										
19	18	ФЕРр63-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2			0,04					
			1 ОТ					3 304,47		132,18	21,09	2 789
			2 ЭМ					115,40		4,62	7,33	34
			3 в т.ч. ОТм					13,50		0,54	21,09	11
			4 М					1 248,96		49,96	5,68	284
			3Т	чел.-ч	397,65		15,906					
			3Тм	чел.-ч	1		0,04					
			Итого по расценке					4 668,83		186,76		2 799
			ФОТ							132,72		
			Всего по позиции							377,34		7 958

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			122,10		2 575
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87									
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			69,01		1 455
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87									
20	19	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Всего по позиции Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,208	1 752,60		377,87	5,68	7 136
21	20	ФЕР15-04-006-03	(Стены (ремонтно-строительные)) Покрывание поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз стен (под штукатурку) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			1,1516					
			1 ОТ					44,73	1,15	59,24	21,09	1 249
			2 ЭМ					0,97	1,25	1,40	7,33	10
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,37	21,09	8
			4 М					0,18		0,21	5,68	1
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	6,158181					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,02879					
			Итого по расценке					45,88		60,85		
			ФОТ							59,61		1 257
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			53,65		1 131
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			24,83		524
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
22	21	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)	т			0,0403	18 390,16		139,33	5,68	2 915
23	22	ФЕР15-02-036-01	(Материалы) Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			1,1516			741,12		4 210
			При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1 055,70	1,15	1 398,11	21,09	29 486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ								53,24	1,25	76,64	7,33	562
3 в т.ч. ОТм								18,96	1,25	27,29	21,09	576
4 М								4 768,29		5 491,16	5,68	31 190
3Т				чел.-ч	115	1,15	152,2991					
3Тм				чел.-ч	1,44	1,25	2,07288					
Итого по расценке								5 877,23		6 965,91		
ФОТ										1 425,40		30 062
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			1 282,86		27 058
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			593,68		12 521
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции										8 842,45		100 815
24 23 ФССЦ- 08.1.02.17- 0161			Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-124,3728	28,25		-3 513,53	5,68	-19 957
25 24 ФССЦ- 04.3.01.07- 0012			(Отделочные работы) Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-3,56996	510,40		-1 822,11	5,68	-10 350
26 25 ФССЦ- 03.2.01.01- 0001			(Отделочные работы) Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 ДО (ЦЕМ I 32,5Н)	т			-0,014971	412,00		-6,17	5,68	-35
27 26 ФССЦ- 01.7.07.29- 0111			(Отделочные работы) Памяля пропитанная	кг			-13,8192	9,04		-124,93	5,68	-710
28 27 ФССЦ- 01.7.12.16- 0081			(Отделочные работы) Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45x45 мм	м2			124,3728	13,47		1 675,30	5,68	9 516
29 28 ФССЦ- 04.3.02.12- 0003			(Отделочные работы) Смеси сухие штукатурные цементно- известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе ("БИРСС 15", расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)	т			3,8003	1 749,16		6 647,33	5,68	37 757
30 29 ФЕПр69-11-1			(Отделочные работы) Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			2,000158					
1 ОТ										39,00	21,09	823
2 ЭМ										17,10	7,33	125
3 в т.ч. ОТм										13,88	21,09	293

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3Т		чел.-ч	2,5		5,000395					
		3Тм		чел.-ч	0,69		1,380109					
		Итого по расценке						28,05				
		ФОТ								56,10		
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях		%	73		73			52,88		1 116
		Министрa материалов, полуфабрикатов, металлических и								38,60		815
		России № трубопроводных заготовок										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.108										
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях		%	34		34			17,98		378
		Министрa материалов, полуфабрикатов, металлических и										
		России № трубопроводных заготовок										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.108										
31	30	ФЕР15-04-006-03	Покрывтe поверхностей грунтовоkой	100 м2			1,1516			112,68		2 142
			глубокого проникновения: за 1 раз стен									
			При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
			ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ										
		2 ЭМ										
		3 в т.ч. ОТм										
		4 М										
		3Т		чел.-ч	4,65	1,15	6,158181					
		3Тм		чел.-ч	0,02	1,25	0,02879					
		Итого по расценке						45,88		60,85		
		ФОТ								59,61		1 257
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			53,65		1 131
		Министрa										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			24,83		524
		Министрa										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
32	31	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт" (Материалы)	т			0,011862	11 225,81		139,33		2 915
										133,16	5,68	756
33	32	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (шпатлевка фасада)	100 м2			1,1516					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					103,66	1,15	137,28	21,09	2 895
			2 ЭМ					2,28	1,25	3,28	7,33	24
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,71	21,09	15
			4 М					402,54		463,57	5,68	2 633
			ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	14,435306					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,05758					
			Итого по расценке					508,48		604,13		
			ФОТ							137,99		2 910
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			124,19		2 619
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			57,47		1 212
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
34	33	ФССЦ- 14.5.11.01- 0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т			-0,033396	2 898,50		795,79	5,68	9 383
			Всего по позиции							-96,80		-550
35	34	ФССЦ- 14.5.11.06- 0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (Шпатлевка: цементная "БИРС 37", цвет белый (расход на толщину 1 мм 1,2 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,4 кг/м2)) (Материалы)	т			0,276	7 090,70		1 957,03	5,68	11 116
			(Отделочные работы)									
36	35	ФЕР15-04-019- 07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2			1,1516					
			При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					120,21	1,15	159,20	21,09	3 358
			2 ЭМ					4,06	1,25	5,84	7,33	43
			3 в т.ч. ОТм					0,70	1,25	1,01	21,09	21
			4 М					0,02		0,02	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	17,1369596					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,08637					
			Итого по расценке					124,29		165,06		3 379
			ФОТ							160,21		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			144,19		3 041
			Приказ СП Отделочные работы Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			66,73		1 407
37	36	ФССЦ- 14.4.01.02- 0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт" (Материалы)	т			0,014971	11 225,81		375,98	5,68	7 849
38	37	ФССЦ- 14.3.02.01- 0203	Краска акриловая: фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон яркий (Материалы)	т			0,043761	37 375,38		1 635,58	5,68	9 230
Карниз												
39	38	ФЕРр62-41-13	Очистка вручную поверхности фасадов сложных от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 1 ОТ 3Т	100 м2			0,251					
			Итого по расценке	чел.-ч	30,5		7,6555	237,90		59,71	21,09	1 259
			ФОТ							59,71		
		Приказ НР Малярные работы (ремонтно- строительные) Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96		%	90		90			59,71		1 259
										53,74		1 133
		Приказ СП Малярные работы (ремонтно- строительные) Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96		%	46		46			27,47		579
40	39	ФЕР15-04-006- 03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (под штукатурку) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т	100 м2			0,251			140,92		2 971
			Итого по расценке	чел.-ч	4,65		1,15	1,3422225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	43	ФССЦ-04.3.02.12-0003	Смеси сухие шпакатурные цементно-известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе ("БИРСС 15", расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм) (Отделочные работы)	т			0,8283	1 749,16		1 448,83	5,66	8 229
45	44	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,435947					
		1 ОТ						19,50		8,50	21,09	179
		2 ЭМ						8,55		3,73	7,33	27
		3 в т.ч. ОТм						6,94		3,03	21,09	64
		ЗТ		чел.-ч	2,5		1,0898675					
		ЗТм		чел.-ч	0,69		0,3008034					
		Итого по расценке					28,05			12,23		
		ФОТ								11,53		243
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок		%	73		73			8,42		177
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108										
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок		%	34		34			3,92		83
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108										
46	45	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25;	100 м2			0,251			24,57		466
		1 ОТ						44,73	1,15	12,91	21,09	272
		2 ЭМ						0,97	1,25	0,30	7,33	2
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	0,08	21,09	2
		4 М						0,18		0,05	5,68	
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	1,3422225					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,006275					
		Итого по расценке					45,86			13,26		
		ФОТ								12,99		274
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			11,69		247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,41		114
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
47	46	ФССЦ- 14.4.01.02- 0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт"	т			0,002585	11 225,81		29,02	5,68	635
			(Материалы)							30,36		165
48	47	ФЕР15-04-027- 05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (шпателька карниза)	100 м2			0,251					
			При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					103,66	1,15	29,92	21,09	631
			2 ЭМ					2,28	1,25	0,72	7,33	5
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,15	21,09	3
			4 М					402,54		101,04	5,68	574
			ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	3,146285					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,01255					
			Итого по расценке				508,48			131,68		634
			ФОТ							30,07		571
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			27,06		
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12,52		264
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
49	48	ФССЦ- 14.5.11.01- 0003	Шпателька масляно-клеевая	т			-0,007279	2 898,60		-21,10	5,68	-120
			Всего по позиции							171,26		2 046
			Шпателька масляно-клеевая							-21,10	5,68	-120
50	49	ФССЦ- 14.5.11.06- 0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпательочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (Шпателька: цементная "БИРСС 37", цвет белый (расход на толщину 1 мм 1,2 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,4 кг/м2))	т			0,06	7 090,70		425,44	5,68	2 416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			85,35		1 800
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
55	54	ФССЦ-08.3.05.01-0002	Лист гладкий, полиэстер	м2			13,73	118,83		1 631,64	5,68	9 523
			Всего по позиции							480,00		9 523
			(Материалы)									
56	55	ФЕРб61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с земли и лесов (наличников)	100 м2			0,0737					
			1 ОТ					4 772,15		351,71	21,09	7 418
			4 М					3 004,73		221,45	5,68	1 258
			ЗТ	чел.-ч	467,4		34,44738					
			Итого по расценке				7 776,88			573,16		
			ФОТ							351,71		7 418
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89					313,02		6 902
			Министр № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44					154,75		3 264
			Министр № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95									
57	56	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,42746	517,91		1 040,93	5,68	18 542
			Всего по позиции							-221,39		-1 267
58	57	ФССЦ-04.3.02.12-0003	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе ("БИРСС 15", расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)	т			0,2432	1 749,16		425,40	5,68	2 416
			(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))									
59	58	ФЕРб9-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,128					
			1 ОТ					19,50		2,50	21,09	53
			2 ЭМ					8,55		1,09	7,33	8
			3 в т.ч. ОТМ					6,94		0,89	21,09	19

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ									
			ЗТМ	чел.-ч	2,5		0,32					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,69		0,08832					
			ФОТ					28,05		3,59		
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок	%	73	73					3,39		72
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 108								2,47		53
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок	%	34	34					1,15		24
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 108										
60	59	ФЕР15-04-027-05	Всего по позиции Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (шпателька напичников)	100 м2		0,0737				7,21		138
			При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
			TЗ=1,15, TЗМ=1,25									
		1 ОТ										
		2 ЭМ						103,66	1,15	8,79	21,09	185
		3 в т.ч. ОТм						2,28	1,25	0,21	7,33	2
		4 М						0,49	1,25	0,05	21,09	1
		ЗТ						402,54		29,67	5,68	169
		ЗТМ		чел.-ч	10,9	1,15	0,9238295					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,04	0,04	1,25	0,003685					
		ФОТ						508,48		38,67		
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 15	%	100	0,9	90				8,84		186
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 15	%	49	0,85	41,65				7,96		167
										3,68		77
61	60	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Всего по позиции Шпателька масляно-клеевая	т		-0,002137		2 898,50		50,31	5,68	600
			(Отделочные работы)							-6,19		-35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	61	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (Шпатель: цементная "БИРС 37", цвет белый (расход на толщину 1 мм 1,2 кг/м2 требуемая толщина 2 мм = 2,4 кг/м2)) (Материалы)	т			0,018	7 090,70		127,63	5,68	725
63	62	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (наличники)	100 м2			0,0737					
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						120,21	1,15	10,19	21,09	215
		2 ЭМ						4,06	1,25	0,37	7,33	3
		3 в т.ч. ОТМ						0,70	1,25	0,06	21,09	1
		4 М						0,02		0,00	5,68	
		ЗТ		чел.-ч	12,94	1,15	1,0967297					
		ЗТм		чел.-ч	0,06	1,25	0,0055275					
		Итого по расценке						124,29		10,56		
		ФОТ								10,25		216
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			9,23		194
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			4,27		90
64	63	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРС Грунт" (Материалы)	т			0,000958	11 225,81		24,06	5,68	602
65	64	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая: фасадная "БИРС Фасад-Колор М", тон яркий (Материалы)	т			0,002801	37 375,38		104,69	5,68	595
Итого по разделу 2 Фасад : Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
										44 334,35		
										5 880,56		
										212,92		
										60,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы									
			Строительные работы									
			в том числе:									
			оплата труда							38 240,87		
			эксплуатация машин и механизмов							52 177,15		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							52 032,69		
			материалы									
			накладные расходы							5 830,56		
			сметная прибыль							191,00		
			в том числе:							42,20		
			оплата труда							38 240,87		
			эксплуатация машин и механизмов							5 284,63		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 485,63		
			накладные расходы							144,46		
			сметная прибыль									
			в том числе:							50,00		
			Итого ФОТ (справочно)							21,92		
			Итого накладные расходы (справочно)							17,80		
			Итого сметная прибыль (справочно)							49,49		
			Итого по разделу 2 Фасад							23,05		
			в том числе:							5 940,56		
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							5 334,12		
										2 508,68		
										62 177,15		
												84 244
Раздел 3. Окна, двери												
Ремонт наружных оконных откосов (1 этаж)												
66	66	ФЕР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (отливов шириной 0,25м)	100 м			0,084					
		1 ОТ						353,23		29,67	21,09	626
		2 ЭМ						5,13		0,43	7,33	3
		3 в т.ч. ОТм						1,54		0,13	21,09	3
		4 М						96,05		8,07	5,68	48
		ЗТ										
		ЗТм						3,47844				
		Итого по расценке						0,01008				
		ФОТ						454,41		38,17		
		Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90					29,80		629
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020								26,82		566
		Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46					13,71		289
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.92										
Всего по позиции											78,70	1 530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	66	ФССЦ-08.3.05.01-0002	Лист гладкий, полиэстер	м2			2,21	118,83		262,61	5,68	1 492
(Материалы)												
68	67	ФЕР46-02-009-02	Отбиаха штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (разборка стяжек под отливки)	100 м2			0,01386					
		1 ОТ						178,00		2,47	21,09	52
		3Т		чел.-ч	22,82		0,3162852			2,47		
		Итого по расценке						178,00		2,47		
		ФОТ								2,47		52
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов		%	103		103			2,54		54
		21.12.2020										
		Прил. п.40.1										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов		%	59		59			1,46		31
		11.12.2020										
		Прил. п.40.1										
69	68	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (под отливки)	100 м2			0,01386			6,47		137
		При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						209,95	1,15	3,35	21,09	71
		2 ЭМ						189,93	1,25	3,29	7,33	24
		3 в т.ч. ОТм						21,86	1,25	0,38	21,09	8
		4 М						36,67		0,51	5,68	3
		3Т		чел.-ч	24,3	1,15	0,3873177					
		3Тм		чел.-ч	1,94	1,25	0,0336105					
		Итого по расценке						436,55		7,15		79
		ФОТ								3,73		77
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020		%	109	0,9	98,1			3,66		
		Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020		%	57	0,85	48,45			1,81		38
		Прил. п.12										
		Итого по позиции								12,62		213

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ФССЦ- 12.1.02.06- 0022	Рубероид кровельный РКП-350		м2			-0,060984	6,20			-0,38	5,88
71	ФССЦ- 04.3.01.09- 0001	(Кровли) Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3			0,021206	424,88			9,01	5,68
72	ФЕР12-01-017- 02	(Материалы) Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (до толщины 30мм) ТЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		100 м2			0,01386					51
		1 ОТ						8,64	17,25	2,07	21,09	44
		2 ЭМ						2,66	18,75	0,69	7,33	5
		3 в т.ч. ОТм						0,34	18,75	0,09	21,09	2
		ЗТ		чел.-ч	1	17,25	0,239085					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,03	18,75	0,0077963	11,30				
		ФОТ						2,76				46
		Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1			2,16		45
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12								2,12		
		Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45			1,05		22
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
73	ФССЦ- 04.3.01.09- 0001	Всего по позиции Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3			0,021206	424,88			5,93	116
74	ФЕР46-02-009- 02	(Материалы) Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов		100 м2			0,0682					51
		1 ОТ						178,00		12,14	21,09	256
		ЗТ		чел.-ч	22,82		1,556324					
		Итого по расценке						178,00		12,14		
		ФОТ								12,14		256
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений, усиление и замена существующих России На конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструкций элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1		%	103		103			12,50		264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих Росси № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			7,16		151
Всего по позиции												
75	74	ФЕР15-04-006-03	Покрывые поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз (под штукатурку) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,0682			31,80		671
			1 ОТ					44,73	1,15	3,51	21,09	74
			2 ЗМ					0,97	1,25	0,08	7,33	1
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,02	21,09	
			4 М					0,18		0,01	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	0,3646995					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,001705					
			Итого по расценке					45,88				
			ФОТ							3,60		74
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3,53		67
			Минстроя Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15							3,18		
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,47		31
			Минстроя Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции												
76	75	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2) (Материалы)	т			0,0024	18 390,16		44,14	5,68	251
Всего по позиции												
77	76	ФЕР15-02-003-01	Оштукатуривание откосов при ширине: до 200 мм плоских При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м			0,4014					
			1 ОТ					307,84	1,15	142,10	21,09	2 997
			2 ЗМ					3,90	1,25	1,96	7,33	14
			4 М					347,13		139,34	5,68	791
			ЗТ	чел.-ч	32	1,15	14,77152					
			Итого по расценке					658,87		283,40		2 997
			ФОТ							142,10		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Отделочные работы Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			127,89		2 697
		Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			59,18		1 248
Всего по позиции												
78	77	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,268938	517,91		470,47		7 747
			(Отделочные работы)							-139,29	5,68	-791
79	78	ФССЦ- 04.3.02.12- 0003	Смесь сухая штукатурная цементно- известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)	т			0,23	1 749,16		402,31	5,68	2 285
(Материалы)												
80	79	ФЕР69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,121					
		1 ОТ						19,50		2,36	21,09	50
		2 ЭМ						8,55		1,03	7,33	8
		3 в т.ч. ОТМ						6,94		0,84	21,09	18
		3Т		чел.-ч	2,5		0,3025					
		3ТМ		чел.-ч	0,69		0,08349					
		Итого по расценке						28,05		3,39		
		ФОТ								3,20		68
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108		%	73		73			2,34		50
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108		%	34		34			1,09		23
Всего по позиции												
81	80	ФЕР15-04-008- 03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2			0,0682			6,82		131
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						44,73	1,15	3,51	21,09	74

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	83	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т			-0,001978	2 898,50		-5,73	5,68	-33
(Отделочные работы)												
85	84	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Шпатлевка: цементная "БИРСС 37", цвет белый (расход на толщину 1 мм 1,2 кг/м2, требуемая толщина 2 мм =2,4 кг/м2) (Материалы)	т			0,016	7 090,70		113,45	5,68	644
86	85	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (откосов) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,0682					
			1 ОТ					120,21	1,15	9,43	21,09	199
			2 ЭМ					4,06	1,25	0,35	7,33	3
			3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,25	0,08	21,09	1
			4 М					0,02		0,00	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	1,0148842					
			ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,25	0,005115					
			Итого по расценке					124,29		9,78		
			ФОТ							9,49		200
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	%	100	0,9	90			8,54		180
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	%	49	0,85	41,65			3,95		83
			Прил. п.15									
Всего по позиции												
87	86	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт" (Материалы)	т			0,000887	11 225,81		22,27		465
			Итого по расценке							9,96	5,68	57
88	87	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая: фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний (Материалы)	т			0,002592	34 286,50		88,87	5,68	505
Замена окон в подъезде (3 шт)												
89	88	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,0322					
			1 ОТ					1 338,01		43,08	21,09	909
			2 ЭМ					241,95		7,79	7,33	57
			3 в т.ч. ОТМ					104,49		3,36	21,09	71
			ЗТ	чел.-ч	165,39		5,325558					
			ЗТМ	чел.-ч	7,74		0,249228					
			Итого по расценке					1 579,96		50,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом	%	91		91			46,44 42,26		980 892
			Прил. п.40.2									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом	%	52		52			24,15		510
			Прил. п.40.2									
90	89	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2			0,0322			117,28		2 368
			При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1 871,15	1,15	69,29	21,09	1 461
			2 ЭМ					270,55	1,25	10,89	7,33	80
			3 в т.ч. ОТм					61,81	1,25	2,49	21,09	53
			4 М					9 915,25		319,27	5,68	1 813
			3Т	чел.-ч	214,09	1,15	7,9277527					
			3Тм	чел.-ч	5,04	1,25	0,20286					
			Итого по расценке					12 056,95		399,45		1 514
			ФОТ							71,78		1 472
			Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	%	108	0,9	97,2			69,77		
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	%	55	0,85	46,75			33,56		708
			Прил. п.10									
91	90	ФССЦ-11.3.02.02-0013	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 (Материалы)	м2			3,22	3 571,45		11 500,07	5,68	5 534 65 320
			Всего по позиции							502,78		
92	91	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,0312					
			При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					165,82	1,15	5,95	21,09	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ								10,45	1,25	0,41	7,33	3
3 в т.ч. ОТм								2,16	1,25	0,08	21,09	2
4 М								2 189,21		68,30	5,68	388
ЗТ				чел.-ч	19,44	1,15	0,6975072					
ЗТм				чел.-ч	0,18	1,25	0,00702					
Итого по расценке								2 365,48		74,66		
ФОТ										6,03		127
Приказ НР Деревянные конструкции				%	108	0,9	97,2			5,86		123
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75			2,82		59
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
95 92 ФССЦ-11.3.03.01-0004			Доски подоконные из ПВХ, ширина 250 мм	м		2	32,42			83,34	5,68	698
			(Материалы)							64,84		368
96 93 ФССЦ-11.3.03.01-0011			Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм	м		1,12	74,91			83,90	5,68	477
			(Материалы)									
97 94 ФССЦ-11.3.03.14-1000			Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт		0,6	3,15			1,89	5,68	11
			(Материалы)									
98 95 ФЕР46-02-009-02			Отбивка штукатурки с поверхностей:	100 м2		0,0149						
			откосов внутренних									
1 ОТ				чел.-ч	22,82		0,340018	178,00		2,65	21,09	56
ЗТ												
Итого по расценке								178,00		2,65		
ФОТ										2,65		56
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих				%	103		103			2,73		58
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих				%	59		59			1,56		33
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.40.1												
Всего по позиции										6,94		147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	96	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз (под штукатурку) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,0149					
			1 ОТ					44,73	1,15	0,77	21,09	16
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,02	7,33	
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,00	21,09	
			4 М					0,18		0,00	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	0,0796778					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0003725					
			Итого по расценке					45,88				
			ФОТ							0,79		16
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			0,77		14
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020							0,69		
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,32		7
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.15									
100	97	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т			0,0005	18 390,15		1,80	5,68	37
			(Материалы)							9,20		52
101	98	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,0149					
			1 ОТ					1 662,91	1,15	28,49	21,09	601
			2 ЭМ					64,40	1,25	1,20	7,33	9
			3 в т.ч. ОТм					27,81	1,25	0,52	21,09	11
			4 М					2 246,51		33,47	5,68	190
			ЗТ	чел.-ч	179	1,15	3,067165					
			ЗТм	чел.-ч	2,06	1,25	0,0383675					
			Итого по расценке					3 973,82		63,16		
			ФОТ							29,01		612
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			26,11		551
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.15									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12,08		255
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции												
102	99	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,00149	517,91		101,35	5,68	1 605
(Отделочные работы)												
103	100	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,06407	510,40		-32,70	5,68	-186
(Отделочные работы)												
104	101	ФССЦ- 04.3.02.12- 0003	Смесь сухая штукатурная цементно- известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм)	т			0,0738	1 749,16		129,09	5,68	733
(Материалы)												
105	102	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,039					
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Изготовление в построечных условиях												
Министр материалов, полуфабрикатов, металлических и												
России № трубопроводных заготовок												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.108												
Приказ СП Изготовление в построечных условиях												
Министр материалов, полуфабрикатов, металлических и												
России № трубопроводных заготовок												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.108												
Всего по позиции												
106	103	ФЕР15-04-027- 05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (шпателька откосов)	100 м2			0,0149			2,19		41
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25;												
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
103,66 1,15 1,78 21,09 38												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			5,90		125
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,73		58
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
110	107	ФССЦ- 14.5.11.02- 0101	Шпателька водно-дисперсионная	т			-0,00076	11 397,10		24,91		376
										-8,66	5,68	-49
111	108	ФССЦ- 14.3.02.01- 0026	(Отделочные работы) Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т			0,000447	8 505,00		3,80	5,68	22
112	109	ФССЦ- 14.4.01.02- 0101	(Материалы) Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт"	т			0,000298	11 225,81		3,35	5,68	19
113	110	ФЕР10-01-060- 01	(Материалы) Установка и крепление наличников (Прим. облицовка внутренних оконных откосов на 2-м этаже) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м			0,067					
			1 ОТ					63,89	1,15	4,92	21,09	104
			2 ЭМ					2,63	1,25	0,22	7,33	2
			3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,04	21,09	1
			4 М					8,50		0,57	5,68	3
			ЗТ	чел.-ч	7,82	1,15	0,602531					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,00335					
			Итого по расценке					75,02		5,71		
			ФОТ							4,96		105
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			4,82		102
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10									
			СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			2,32		49
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10									
			Всего по позиции							12,85		260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	111	ФССЦ-11.01.10-0004	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм прим из ДВП	м			7,504	4,94		37,07	5,68	211
(Деревянные конструкции)												
Двери												
117	112	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2			0,0462					
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						98,35	1,15	5,23	21,09	110
		2 ЭМ						2,28	1,25	0,13	7,33	1
		3 в т.ч. ОТМ						0,49	1,25	0,03	21,09	1
		4 М						104,50		4,83	5,68	27
		ЗТ		чел.-ч	11,1	1,15	0,589743					
		ЗТм		чел.-ч	0,04	1,25	0,00231					
		Итого по расценке					205,13			10,19		
		ФОТ								5,26		111
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			4,73		100
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			2,19		46
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.15										
118	113	ФССЦ-14.04.08-0008	Всего по позиции Эмаль ПФ-133, цветная	т			0,001261	16 303,00		17,11	5,68	284
										20,56		117
119	114	ФЕР09-04-012-02	(Отделочные работы) Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			1					
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						11,01	1,15	12,66	21,09	267
		2 ЭМ						2,11	1,25	2,84	7,33	19
		4 М						2,32		2,32	5,68	13
		ЗТ		чел.-ч	1,11	1,15	1,2765					
		Итого по расценке					15,44			17,62		
		ФОТ								12,66		267
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			10,60		223
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.9										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					
Приказ СП Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9											6,67	141
120	115	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Всего по позиции Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (Материалы)	шт	1	428,27				34,89	5,68	683
										428,27		2 433
Итого по разделу 3 Окна, двери :												
Итого прямые затраты (справочно) в том числе:										14 121,39		
Оплата труда рабочих										400,84		
Эксплуатация машин										31,96		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										8,42		
Материалы										13 688,59		
Строительные работы										14 682,59		
Строительные работы										14 673,58		
в том числе:												
оплата труда										397,72		
эксплуатация машин и механизмов										30,60		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										7,31		
материалы										13 688,59		
накладные расходы										372,86		
сметная прибыль										183,81		
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ										9,01		
в том числе:												
оплата труда										3,12		
эксплуатация машин и механизмов										1,36		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										1,11		
накладные расходы										3,09		
сметная прибыль										1,44		
Итого ФОТ (справочно)										409,26		
Итого накладные расходы (справочно)										375,95		
Итого сметная прибыль (справочно)										185,25		
Итого по разделу 3 Окна, двери										14 682,59		
Раздел 4. Крыльцо												
121	116	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0,01165						
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
3Т				чел.-ч	154	1,15	2,063215	1 201,20	1,15	16,09	21,09	339
Итого по расценке										16,09		339
ФОТ								1 201,20		16,09		339

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТМ									
			Итого по расценке	чел.-ч	0,12	1,25	0,0999	229,32		158,32		13
			ФОТ							32,87		693
			Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102	0,9	91,8			30,17		636
			Министрства строительства и работ в строительстве									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.6									
			Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			16,20		342
			Министрства строительства и работ в строительстве									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.6									
			Всего по позиции							204,69		2 377
125	120	ФССЦ-04.1.02.05-0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3			0,67599	665,00		449,53	5,68	2 553
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
126	121	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2			3,6608	20,29		74,28	5,68	422
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
127	122	ФЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных поверхностей	100 м2			0,03328					
			крылец									
			При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
			ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					78,02	1,15	2,98	21,09	63
			2 ЭМ					9,22	1,25	0,38	7,33	3
			3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,01	21,09	
			4 М					118,45		3,94	5,68	22
			ЗТ	чел.-ч	7,43	1,15	0,284361					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,000832					
			Итого по расценке					205,69		7,31		
			ФОТ							3,00		63
			Приказ НР Защита строительных конструкций и	%	94	0,9	84,6			2,54		53
			Министрства оборудования от коррозии									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.13									
			Приказ СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			1,30		27
			Министрства оборудования от коррозии									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.13									
			Всего по позиции							11,15		168
128	123	ФССЦ-01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные БН-70/30	т			-0,000183	1 525,50		-0,28	5,68	-2

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 4 Крыльцо									
			Раздел 5. Козырьки входов в подъезды									
135	127	ФЕР46-04-008-03	Разборка покрытий кровель: из хризотилцементных плит и черепицы	100 м2	0,03							
		1 ОТ						433,06		12,99	21,09	274
		2 ЭМ						84,58		2,54	7,33	19
		3Т		чел.-ч	55,52		1,6656					
			Итого по расценке					517,64		15,53		
			ФОТ							12,99		274
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/нр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом	%	91		91			11,82		249
			Прил. п.40.2									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/нр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом	%	52		52			6,75		142
			Прил. п.40.2									
			Всего по позиции							34,10		684
136	128	ФЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0,03							
		1 ОТ						120,37		3,61	21,09	76
		2 ЭМ						39,74		1,19	7,33	9
		3 в т.ч. ОТм						6,21		0,19	21,09	4
		3Т		чел.-ч	15,16		0,4548					
		3Тм		чел.-ч	0,46		0,0138					
			Итого по расценке					160,11		4,80		
			ФОТ							3,80		80
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020	%	90		90			3,42		72
			Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020	%	46		46			1,75		37
			Прил. п.92									
			Всего по позиции							9,97		194
137	129	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (демонтаж каркаса козырька)	т	0,042							
			Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							10,16	21,09	214
			1 ОТ					345,67		0,7		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ						53,96	1,25	2,91	21,09	61
		4 М						232,33		10,01	5,68	57
		ЗТ		чел.-ч	39,55	1,15	1,9589313					
		ЗТМ		чел.-ч	4,01	1,25	0,2158884					
		Итого по расценке						1 051,47		52,62		
		ФОТ								20,03		422
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			16,77		353
		Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020										
		Прил. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			10,56		222
		Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020										
		Прил. п.9										
141	133	ФССИ-07.2.07.12-0017	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (профтруба 50x50x2 мм) (Материалы)	т			0,04307	8 300,00		79,95	5,68	1 180
142	134	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,02935			357,48		2 030
		1 ОТ						56,55	1,15	1,91	21,09	40
		2 ЗМ						9,22	1,25	0,34	7,33	2
		3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,25	0,01	21,09	25
		4 М						152,04		4,46	5,68	
		ЗТ		чел.-ч	5,31	1,15	0,1792258					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,0007338					
		Итого по расценке						217,81		6,71		
		ФОТ								1,92		40
		Приказ НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94	0,9	84,6			1,62		34
		Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020										
		Прил. п.13										
		Приказ СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51	0,85	43,35			0,83		17
		Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020										
		Прил. п.13										
143	135	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2			0,02935			9,16		118
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						19,32	2,3	1,30	21,09	27
		2 ЭМ						6,01	2,5	0,44	7,33	3
		3 в т.ч. ОТМ						0,22	2,5	0,02	21,09	
		4 М						138,16	2	8,11	5,68	46
		ЗТ		чел.-ч	2,13	2,3	0,1437857					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	2,5	0,0014675					
		Итого по расценке						163,49				
		ФОТ								9,85		27
		Приказ НР Защита строительных конструкций и		%	94	0,9	84,6			1,32		23
		Минстроя оборудования от коррозии								1,12		
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.13										
		Приказ СП Защита строительных конструкций и		%	51	0,85	43,35			0,57		12
		Минстроя оборудования от коррозии										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.13										
Всего по позиции											11,54	111
144	136	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м.2			0,0281					
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						277,06	1,15	8,95	21,09	189
		2 ЭМ						469,17	1,25	16,48	7,33	121
		3 в т.ч. ОТМ						41,15	1,25	1,45	21,09	31
		4 М						153,96		4,33	5,68	25
		ЗТ		чел.-ч	31,7	1,15	1,0243855					
		ЗТМ		чел.-ч	2,93	1,25	0,1029163					
		Итого по расценке						900,19		29,76		220
		ФОТ								10,40		184
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			8,70		
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			5,48		116
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.9										
Всего по позиции											43,94	635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	137	счет фактура № 494 от 07.06.2021	Металлочерепица Монтеррей Классик 0,5 м2				2,9505	131,64		388,40	5,68	2 206
(Материалы для строительных работ) Цена=875/1,2/5,65*1,02												
146	138	ФСГЦЛ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы: планка примыкания к стене (боковые планки)	м2			0,252	164,28		41,40	5,68	235
(Материалы)												
Итого по разделу 5 Козырьки входов в подъезды:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 5 Козырьки входов в подъезды												
1 360,10												
60,61												
60,40												
6,17												
1 239,09												
1 453,92												
60,61												
60,40												
6,17												
1 239,09												
58,58												
35,24												
66,78												
58,58												
35,24												
1 453,92												
Раздел 6. Ремонт отмостки												
147	139	ФЕР01-02-067-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (на глубину 0,2м)	100 м3			0,1056					
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
3Т												
Итого по расценке												
чел.-ч												
154												
1,15												
18,70176												
1 201,20												
1,15												
145,87												
21,09												
3 076												
Итого по расценке												
1 201,20												
145,87												
145,87												
116,84												
3 076												
2 464												
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2												
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2												
Итого по разделу 6 Ремонт отмостки												
49,60												
1 046												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	140	ФЕР11-01-050-01	Всего по позиции Устройство пароизоляции из полистиролпеновой пленки в один слой насухо (укладка геотекстиля) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,528			312,31		6 586
			1 ОТ					29,43	1,15	17,87	21,09	377
			2 ЭМ					1,31	1,25	0,86	7,33	6
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,15	21,09	3
			4 М					1 492,06		787,81	5,68	4 475
			ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	2,09484					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0132					
			Итого по расценке				1 522,80			806,54		
			ФОТ							18,02		380
			Приказ НР Полы	%	112	0,9	100,8			18,16		383
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.11									
			Приказ СП Полы	%	65	0,85	55,25			9,96		210
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.11									
149	141	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Всего по позиции Пленка полистиролпеновая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-64,6272	12,19		834,66	5,68	5 451
			(Полы)							-787,81		-4 475
150	142	ФССЦ-01.7.12.05-0053	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2	м2			64,6272	5,46		352,86	5,68	2 004
151	143	ФЕР08-01-003-01	(Материалы) Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,1056					
			1 ОТ					325,85	1,15	39,57	21,09	835
			2 ЭМ					26,28	1,25	3,47	7,33	25
			3 в т.ч. ОТм					4,64	1,25	0,61	21,09	13
			4 М					137,28		14,50	5,68	82
			ЗТ	чел.-ч	38,2	1,15	4,639008					
			ЗТм	чел.-ч	0,4	1,25	0,0528					
			Итого по расценке				489,41			57,54		848
			ФОТ							40,18		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			39,78		840
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			23,57		497
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
152	144	ФССЦ- 01.2.03.05- 0010	Всего по позиции Праймер битумный производства «Техно- Николь»	т			0,0048	11 885,47		120,89	5,68	2 279 324
153	145	ФЕР08-01-002- 01	(Материалы) песчаного основания под фундаментах: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;	м3			5,16					
			1 ОТ					6,19	1,15	36,73	21,09	775
			2 ЗМ					8,10	1,25	52,25	7,33	383
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	5,22	21,09	110
			4 М					0,37		1,91	5,68	11
			3Т	чел.-ч	0,78	1,15	4,62852					
			3Тм	чел.-ч	0,07	1,25	0,4515					
			Итого по расценке					14,66		90,89		
			ФОТ							41,95		885
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			41,53		876
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			24,60		519
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
154	146	ФССЦ- 02.3.01.02- 0015	Всего по позиции Песок природный для строительных: работ средний	м3			5,676	55,26		157,02	5,68	2 564 1 782
155	147	ФЕР08-01-002- 02	(Материалы) Устройство основания под фундаментах: щебеночного (средняя толщина 115 мм) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;	м3			6,82					
			1 ОТ					6,75	1,15	52,94	21,09	1 117
			2 ЗМ					8,29	1,25	70,67	7,33	518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ИД-Смета, версия 2021.4													
156	148	ФССЦ-02.2.05.04-0081	3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	чел.-ч чел.-ч %	0,85 0,07 110	1,15 1,25 0,9	6,66855 0,59675 99	0,81 0,37 15,41	1,25	6,91 2,52 126,13 59,85 59,25	21,09 5,68	146 14 1 263 1 250	
Всего по позиции													
157	149	ФЕР06-01-001-16	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (Материалы) Всего по позиции	м3			7,843	118,60		220,48	5,68	3 640 5 283	
Итого по позиции													
158	150	ФССЦ-04.1.02.05-0044	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (устройство бетонной отмостки) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	100 м3 %		0,0516 179 28,56 102	1,15 1,25 0,9	10,62186 1,84212 91,8	1 526,87 2 518,58 382,14 488,42 10,62186 4 533,87	1,15 1,25 1,25	90,60 182,45 24,65 25,20 115,25 105,80	21,09 7,33 21,09 5,68	1 911 1 191 520 143 2 431 2 232 1 198 6 675 19 867
Всего по позиции													
159	151	ФССЦ-04.1.02.05-0044	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)	м3			5,2374	667,83		440,87	5,68	6 675 19 867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Материалы)												
159	151	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2			62,3	20,29		1 264,07	5,68	7 180
(Материалы)												
160	152	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,58					
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						590,51	1,15	393,87	21,09	8 307
		2 ЭМ						73,02	1,25	52,94	7,33	388
		3 в т.ч. ОТм						8,70	1,25	6,31	21,09	133
		4 М						2 504,53		1 452,63	5,68	8 251
		ЗТ		чел.-ч	69,8	1,15	46,5566					
		ЗТм		чел.-ч	0,65	1,25	0,47125					
		Итого по расценке						3 168,06		1 899,44		8 440
		ФОТ								400,18		9 571
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4			453,80		
		Прил. п.21										
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			323,15		6 815
		Прил. п.21										
Всего по позиции												
161	153	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-2,262	592,76		2 676,39	5,68	33 332
			(Автомобильные дороги)							-1 340,82		-7 616
162	154	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (К=0,8 Прил.27.3 п.3.7а)	м3			1,81	592,76		1 072,90	5,68	6 094
(Материалы)												
163	155	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт			59	22,36		1 319,24	5,68	7 493
(Материалы)												
Итого по разделу 6 Ремонт откосов:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
10 083,68												
777,45												
342,64												
43,85												
8 983,59												
11 441,64												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 7 Вывоз мусора												
164	156	ФССЦпг-01-01. Перевозочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	42,98	2,6157	112,42	7,33	824				
165	157	ФССЦпг-03-21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км	1 т груза	21,26	2,6157	55,61	7,33	408				
Итого по разделу 7 Вывоз мусора :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Эксплуатация машин												
Строительные работы												
Дополнительная перевозка												
Итого по разделу 7 Вывоз мусора												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Дополнительная перевозка												
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												

[illegible]

Д.С. Бодров

**POLSKA
GOSPODARSTWA
OWCZAS**

Глава муниципального образования
Мальцевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области

О.И. Семенова

