

Объект - капитальный ремонт фасада

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	0322005	Код
Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт)	73/ЭА08аг-2020	
	04.03.2020	
Вид операции		
Номер документа	19.03.2021	Отчетный период
	2	с по 19.02.2021 19.03.2021

AKT

Номер по порядку	Обосно- вание сметы	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Ремонт межэтажных швов															
1	1	ФЕРр53-21-29 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/блр	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инъектарных лесов отверждающимися мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях ограниченной высоты населенных пунктов, отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом Q37=1,15; 3M=1,15	100 м	12,007	3107,44	572,62	9,82	1,74	37311	6875	118	21	59,524 714,7	0,1495 1,8

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Подготовлен расчет от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СИ		88%					99,31					
2	2	ФСС-14.5.01.06-0020	Герметик полуретановый: САИМАСТ 25, одновременно герметизация швов	кг	371,02	25,59				4827					
		Грунт								48069					
		Магистром								9494					
		Росси от 26.12.2019													
3	3	ФСС-14.5.01.10-0024	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончики емкостью 0,75 л (1 мл шва сеч. 30 ммх30 мм - 0,0009 м3 = 0,9мх3=0,9 л)	шт	1441	59,19				85293					
		Грунт													
		Магистром													
		Росси от 26.12.2019													

Раздел 2. Цоколь, фасад

Цоколь

4	4	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности цоколя шпателями (Грунт) от 04.09.2019 № 518/р п.6.7.1. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые механизированным способом в искл. строительстве	м2	120,18	10,16	10,16			1221	1221			1,1902	
		Грунт												143,04	
		Магистром													
		Росси от 26.12.2019													
		№878/р													
			Примечание: в смете учтены расходы на доставку материалов (грунт) указанных в п.п. 10.2 и 10.3, объема работ капитального строительства в цоколе ОЗТ=1,15; 3М=1,15 к расч.: 3ТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			Сметная прибыль от ФОТ							989					
			Всего с НР и СИ		81%=90%*0,9					733					
					60%=70%*0,85					2943					
5	5	ФЕР15-04-019-07	Окразка цоколя акриловыми составами: с песов вручную по подготовленной поверхности (Грунт) от 04.09.2019 № 518/р п.6.7.1. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые механизированным способом в искл. строительстве	100 м2	1,2018	164,83	158,98	5,84	1,01	198	191	7	1	17,1132	0,0862
		Грунт												20,57	0,1
		Магистром													
		Росси от 26.12.2019													
		№878/р													
			Примечание: в смете учтены расходы на доставку материалов (грунт) указанных в п.п. 10.2 и 10.3, объема работ капитального строительства в цоколе ОЗТ=1,15; 3М=1,15 к расч.: 3ТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			Сметная прибыль от ФОТ							182					
			Всего с НР и СИ		93%=100%*0,8					90					
					47%=55%*0,85					470					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	6	ФСС- 14.3.02.01- 0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон средний	T	0,0457	34286,5				1567					
7	7	ФСС- 14.4.01.02- 0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	T	0,0156	30554,42				477					
8	8	ФЕР15-04- 043-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876бр	Гидрофобизация поверхности штукатурки армуную (Приказ от 04.09.2019 № 518бр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2020 № 421бр прил.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в стесненных условиях лестничных частей жилых помещений: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	1,2018	134,4	132,52	1,88	0,33	162	160	2		14,0978 16,94	0,0288 0,03
9	9	ФСС- 14.2.06.03- 0517 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Жиркость: гидрофобизирующая Титром К люкс	п	27,04	55,89				1511					
Фасад															
10	10	ФЕР15-04- 006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876бр	Покрптие поверхностей грунтовой глубокой проникновения: за 1 раз стен (лист 9 КР п.7) (Приказ от 04.09.2019 № 518бр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2020 № 421бр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в стесненных условиях лестничных частей жилых помещений: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	17,44	60,73	59,16	1,39	0,37	1059	1032	24	6	6,1496 107,25	0,0288 0,5
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%=105%*0,9 47%=55%*0,85					988 488 2533					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	12	ФСС- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,1796	18390,16				3303					
		Проект Минстрой России от 26.12.2019													
12	13	ФЕР26-01- 045-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с Лессов	100 м2	17,44	167,92	163,1	4,73	0,83	2929	2944	82	14	16,9544 295,68	0,0719 1,25
		Проект Минстрой России от 26.12.2019	Проект от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При расчете и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых теплоизоляционными покрытиями в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Проект от 04.08.2020 № 421/пр п.п.3 п.10.1 Продолжение ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях ограниченной части несущих элементов, отдельных конструктивных элементов обшивки капитального стропильного скелета указанных в п.п. 10.2 и 10.3; Объемное капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 и расч. ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		Проект Минстрой России от 26.12.2019	Проект от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При расчете и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых теплоизоляционными покрытиями в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Проект от 04.08.2020 № 421/пр п.п.3 п.10.1 Продолжение ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях ограниченной части несущих элементов, отдельных конструктивных элементов обшивки капитального стропильного скелета указанных в п.п. 10.2 и 10.3; Объемное капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 и расч. ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
13	14	ФСС- 12.2.03.07- 0001	Материал керамический жидкий "Астратек" (Расход жидкой теплоизоляции – 1,3 л/м2 при толщине слоя в 1 мм)	л	4987,94	67,2				335183					
		Проект Минстрой России от 26.12.2019													
		Проект Минстрой России от 26.12.2019	Проект от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При расчете и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых теплоизоляционными покрытиями в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Проект от 04.08.2020 № 421/пр п.п.3 п.10.1 Продолжение ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях ограниченной части несущих элементов, отдельных конструктивных элементов обшивки капитального стропильного скелета указанных в п.п. 10.2 и 10.3; Объемное капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 и расч. ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
14	15	ФЕР15-04- 019-07	Сквозная фасадная акриловыми составками: с лессов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	17,44	164,83	158,98	5,84	1,01	2875	2773	102	18	17,1132 298,45	0,0862 1,5
		Проект Минстрой России от 26.12.2019	Проект от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При расчете и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых теплоизоляционными покрытиями в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Проект от 04.08.2020 № 421/пр п.п.3 п.10.1 Продолжение ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях ограниченной части несущих элементов, отдельных конструктивных элементов обшивки капитального стропильного скелета указанных в п.п. 10.2 и 10.3; Объемное капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 и расч. ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		Проект Минстрой России от 26.12.2019	Проект от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При расчете и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых теплоизоляционными покрытиями в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Проект от 04.08.2020 № 421/пр п.п.3 п.10.1 Продолжение ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях ограниченной части несущих элементов, отдельных конструктивных элементов обшивки капитального стропильного скелета указанных в п.п. 10.2 и 10.3; Объемное капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 и расч. ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
15	16	ФСС- 14.3.02.01- 0201	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,6827	33050,97				21903					
		Проект Минстрой России от 26.12.2019													
		Проект Минстрой России от 26.12.2019	Проект от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При расчете и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых теплоизоляционными покрытиями в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Проект от 04.08.2020 № 421/пр п.п.3 п.10.1 Продолжение ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях ограниченной части несущих элементов, отдельных конструктивных элементов обшивки капитального стропильного скелета указанных в п.п. 10.2 и 10.3; Объемное капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 и расч. ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		Проект Минстрой России от 26.12.2019	Проект от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При расчете и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых теплоизоляционными покрытиями в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Проект от 04.08.2020 № 421/пр п.п.3 п.10.1 Продолжение ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях ограниченной части несущих элементов, отдельных конструктивных элементов обшивки капитального стропильного скелета указанных в п.п. 10.2 и 10.3; Объемное капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 и расч. ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	17	ФСС-14.4.01.02-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРОС Грунт М"	т	0,2267	30554,42				6927					
Раздел 3. Окна, двери															
Замена окон															
17	18	ФЕР58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стекла: отливов окон (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в следующих условиях застройки: части населенных пунктов, отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15, ЗМ=1,15	100 м	3,063	81,86	81,83	0,23		251	250	1		10,465 32,05	
Независимые расходы от ФОТ					83%					208					
Сметная прибыль от ФОТ					85%					163					
Всего с НР и СП										622					
18	19	ФЕР48-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прим. разборка стёкол под отлив (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в следующих условиях застройки: части населенных пунктов, отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15, ЗМ=1,15	100 м2	0,4595	204,7	204,7			94	94			26,243 12,06	
Независимые расходы от ФОТ					99%=110%*0,9 60%=70%*0,85					93					
Сметная прибыль от ФОТ										58					
Всего с НР и СП										243					
19	20	ФЕР15-02-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стёкол под отлив (Приказ от 04.08.2019 № 518/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные выполняемым процессам в новом строительстве) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в следующих условиях застройки: части населенных пунктов, отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 в раск.: ЗТМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15)	100 м	3,063	759,85	407,12	5,61		2327	1247	17		42,32 129,63	
Независимые расходы от ФОТ					95%=105%*0,9 47%=55%*0,85					1185					
Сметная прибыль от ФОТ										586					
Всего с НР и СП										4098					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	ФЕР26-01-045-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с лесов	(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в специальных условиях эксплуатации части помещений пунктов: отдельные конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объекты капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,8648	167,92	183,1	4,73	0,83	145	141	4	1	16,9544 14,66	0,0719 0,06
		Накладные расходы от ФОТ			80%=100%*0,9					128					
		Сметная прибыль от ФОТ			60%=70%*0,85					85					
		Всего с НР и СП								358					
26	ФСЦ-12.03.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Материал керамический жидкий "Астратек"	(Расход жидкой теплоизоляции – 1,3 л/м2 при толщине слоя в 1 мм)	л	247,33	67,2				1662,1					
27	ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнений проемов; оконных без подоконных досок	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в специальных условиях эксплуатации части помещений пунктов: отдельные конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объекты капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,436	1688,1	1409,86	278,24	120,16	736	615	121	52	174,271 75,98	8,901 3,88
		Накладные расходы от ФОТ			80%=110%*0,9					660					
		Сметная прибыль от ФОТ			60%=70%*0,85					400					
		Всего с НР и СП								1796					
28	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в специальных условиях эксплуатации части помещений пунктов: отдельные конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объекты капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,436	8247,02	1678,2	339,48	67,51	3596	732	148	29	192,0136 83,72	5,6638 2,47
		Накладные расходы от ФОТ			106%=118%*0,9					807					
		Сметная прибыль от ФОТ			54%=63%*0,85					411					
		Всего с НР и СП								4814					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29	31	ФСС-11.3.02.04-0070	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	м2	43,6	3617,86				157739						
		Генплан Минпром России от 26.12.2019														
30	32	ФЕР15-02-003-01	Устройство стрижки под подоконник (Генплан от 04.09.2019 № 518пр и 6.7.1 Гры ремонт и реконструкция зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Генплан от 04.08.2020 № 421пр прил.3 п.10.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в опасных условиях эксплуатации черств неопытных рабочих, опытных строительных работников объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расц.: ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м	0,488	759,85	407,12	5,61		371	199	3		42,32 20,05		
		Генплан Минпром России от 26.12.2019														
		ПЕРИОДЫ РАБОТЫ ОТ ЧУ			89%=105%*0,9 47%=55%*0,85					189 94 654						
		Сметная прибыль от ФОТ														
31	33	ФЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (Генплан от 04.09.2019 № 518пр и 6.7.1 Гры ремонт и реконструкция зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Генплан от 04.08.2020 № 421пр прил.3 п.10.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в опасных условиях эксплуатации черств неопытных рабочих, опытных строительных работников объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расц.: ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м	0,488	2030,58	219,98	18,3	3,81	991	107	9	2	25,7888 12,56	0,3162 0,15	
		Генплан Минпром России от 26.12.2019														
		ПЕРИОДЫ РАБОТЫ ОТ ЧУ			105%=110%*0,9 54%=63%*0,85					116 59 1186						
		Сметная прибыль от ФОТ														
		Всего с НР и СИ								1007						
32	34	ФСС-11.3.03.01-0002	Доски подоконные из ПВХ, ширина 150 мм	м	48,8	20,64										
		Генплан Минпром России от 26.12.2019														
33	35	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и газобл. плиточных (Генплан от 04.09.2019 № 518пр и 6.7.1 Гры ремонт и реконструкция зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Генплан от 04.08.2020 № 421пр прил.3 п.10.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в опасных условиях эксплуатации черств неопытных рабочих, опытных строительных работников объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расц.: ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,1236	4538,28	2199,2	92,58	39,98	561	272	11	5	236,7275 29,26	2,9612 0,37	
		Генплан Минпром России от 26.12.2019														

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%=105%*0,9 47%=55%*0,85					263 130 954					
34	36	ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен (под окнами) (Приказ от 04.09.2019 № 518пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ЗЗ=1,15; ЗЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2020 № 421пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в следующих условиях: застроенной части населенных пунктов: отделочных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и расс.; ЗПМ=1,15; ЗЗ=1,15; ЗЗМ=1,15)	100 м2	0,0375	2183,69	919,93	133,36	76,5	82	34	5	3	97,866 3,67	7,9638 0,3
			накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%=105%*0,9 47%=55%*0,85					35 17 134					
35	37	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами откосов и стен под окнами (Приказ от 04.09.2019 № 518пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ЗЗ=1,15; ЗЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2020 № 421пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в следующих условиях: застроенной части населенных пунктов: отделочных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и расс.; ЗПМ=1,15; ЗЗ=1,15; ЗЗМ=1,15)	100 м2	0,1611	1161,01	503,49	14,96	2,83	187	81	2		57,6081 9,28	0,2444 0,04
			накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%=105%*0,9 47%=55%*0,85					77 38 302					
36	38	ФССЦ-14.3.02.01-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т	0,0048	9505				41					
37	39	ФССЦ-14.4.01.02-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М"	т	0,0032	30554,42				98					
Замена дверей в подъезд и мусорокамеры															

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	40	ФЕР46-04-012-03 Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных дверей в мусорокамеры (Грунт от 04.09.2020 № 421/пр прил.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов, отбрасывающих конструктивных элементов объектов капитального строительства (проект указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектом капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; 3М=1,15 к расч.: 3ТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,044	1126,25	848,01	278,24	120,16	60	38	12	5	104,8225 4,91	8,901 0,39
			Платформа раскраски от ФУТ Сметная прибыль от ФУТ		99%=110% У.В. 80%=70%*0,85					43 26 119					
39	41	ФЕР09-04-012-01 Грунт Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж металлических дверей в подъезд (Грунт от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 п.4 Демонтаж (разборки) металлических конструкций ОЗТ=0,7; 3М=0,7 к расч.: 3ТМ=0,7; ММТ=0 к расч.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	м2	6,09	26,75	16,67	10,08	1,38	163	102	61	8	1,68 10,23	0,119 0,72
			Платформа раскраски от ФУТ Сметная прибыль от ФУТ		91%=90% У.В. 72%=85%*0,85					89 79 331					
40	42	ФЕР09-04-012-01 Грунт Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Грунт от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 Грунт работы и реконструкция зданий и сооружений работ, выполняемых производственными процессами в новых конструкциях ОЗТ=1,15; 3М=1,25; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Грунт от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов, отбрасывающих конструктивных элементов объектов капитального строительства (проект указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектом капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; 3М=1,15 к расч.: 3ТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	м2	10,49	77,92	31,48	20,71	2,83	817	330	217	30	3,174 33,3	0,2444 2,56
			Платформа раскраски от ФУТ Сметная прибыль от ФУТ		91%=90% У.В. 72%=85%*0,85					292 259 1368					
41	43	ФРСЦ-07.1.01.03-0002 Грунт Министром России от 26.12.2019	Блок дверной стальной наружный окрашенный (прим.) Возво с НР и СТ	м2	10,48	1485,11				15369					
42	44	ФЕР09-04-012-02 Грунт Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Установка дверных доводчиков к металлическим дверям входа в подъезд (Грунт от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 Грунт работы и реконструкция зданий и сооружений работ, выполняемых производственными процессами в новых конструкциях ОЗТ=1,15; 3М=1,25; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Грунт от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов, отбрасывающих конструктивных элементов объектов капитального строительства (проект указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектом капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; 3М=1,15 к расч.: 3ТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	шт	2	19,91	14,56	3,03		40	29	6		1,468 2,94	

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		81%±90%*0,9 72%±85%*0,85					23 21 84					
43	45	ФССП-01.7.04.01-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876пр	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	2	428,27				857					
44	46	ФЕР15-02-031-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню. ПЛОСКИХ (Приказ от 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическими процессам в новых строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производятся ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях: аспоровой части напольных пунктов: опделных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объемов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и расч.: ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,0324	4538,28	2199,2	92,58	39,98	147	71	3	1	236,7275 7,57	2,8612 0,1
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%±105%*0,9 47%±55%*0,85					58 34 249					
45	47	ФЕР15-04-007-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами откосов (Приказ от 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическими процессам в новых строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производятся ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях: аспоровой части напольных пунктов: опделных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объемов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и расч.: ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,0324	1161,01	503,49	14,96	2,83	38	16			57,6081 1,87	0,2444 0,01
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%±105%*0,9 47%±55%*0,85					15 8 61					
46	48	ФССП-14.3.02.01-0026 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876пр	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т	0,001	8505				9					
47	49	ФССП-14.4.01.02-0201 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876пр	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,0006	30554,42				18					

Раздел 4. Ремонт входов в подъезды

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ремонт входной группы подъезда №1															

48	50	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытый козырька: из рулонных материалов (Грунт от 04.09.2020 № 42/лр прил.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в специально уполномоченной части монтажных пунктов: отдельных конструктивных элементов обшивки ленточного строительства (краска указанная в п.п. 10.2 и 10.3), обшивка капитального строительства в цоколе СЗТ=1,15; ЗМ=1,15	100 м2	0,0952	176,63	129,99	47,64			17	12	5	18,537 1,57	
			Разборка козырька от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ		99%±110% Ц.В 60%±70%*0,85						12 7 36				
49	51	ФЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (50мм) (Грунт от 04.09.2019 № 51/лр прил.2 п.1 Демонтаж (разборка) обшивки бетонных и железобетонных строительных конструкций СЗТ=0,8; ЗМ=0,8 в раск.; ЗТ=0,8; МАТ=0 в раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м2	0,0952	319,9	167,96	151,94	17,48		30	16	14	2 19,44 1,65	1,552 0,15
			Разборка стяжки от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ		109%±120% Ц.В 55%±65%*0,85						19 10 59				
50	52	ФЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на камный 1 мм изменениям толщиной добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Грунт от 04.09.2019 № 51/лр прил.2 п.1 Демонтаж (разборка) обшивки бетонных и железобетонных строительных конструкций СЗТ=0,8; ЗМ=0,8 в раск.; ЗТ=0,8; МАТ=0 в раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ТЗ=0,8; МАТ=0 в раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ТЗ=0,8; МАТ=0 в раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м2	0,0952	316,4	241,92	74,48	9,52		30	23	7	1 28 2,67	0,94 0,08
			Разборка стяжки от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ		109%±120% Ц.В 55%±65%*0,85						26 13 69				
51	53	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек на козырьке: цементно-песчаных толщиной 15 мм (50мм) (Грунт от 04.09.2019 № 51/лр п.6.7.1 Грунты и реконструкция зданий и сооружений работы, связанные с технологическим процессом в новом строительстве СЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Грунт от 04.09.2020 № 42/лр прил.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в специально уполномоченной части монтажных пунктов: отдельных конструктивных элементов обшивки капитального строительства (краска указанная в п.п. 10.2 и 10.3), обшивка капитального строительства в цоколе СЗТ=1,15; ЗМ=1,15 в раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,0952	567,35	277,66	273,02	31,42		56	26	26	3 32,1368 3,06	2,7888 0,27
			Устройство стяжки от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ		109%±120% Ц.В 55%±65%*0,85						31 16 103				
52	54	ФРСЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0,1457	548,3					80				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
53	55	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и расц.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; До площади 50 м ² ПЗ=35 (ОЗП=35; ЗМ=35 к расц.; ЗТМ=35; МАТ=35 к расц.; ТЗ=35; ТЗМ=35) Накляпные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ	100 м2	0,0952	533,76	399,93	133,83	17,11	51	38	13	2	46,2875	1,5085	0,14
			Накляпные расходы от ФОТ		108%+120%+0,9					43						
			Сметная прибыль от ФОТ		55%+65%+0,85					22						
			Всего с НР и СГ							116						
54	56	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 Всего с НР и СГ	м3	0,3399	548,3				188						
55	57	ФЕР26-01-048-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство на плоских поверхностях каркаса изопластит. из сетки (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и расц.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Накляпные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ	100 м2	0,0952	209,18	124,09	52,9	9,34	20	12	5	1	14,5475	0,805	0,08
			Накляпные расходы от ФОТ		90%+100%+0,9					12						
			Сметная прибыль от ФОТ		80%+70%+0,85					8						
			Всего с НР и СГ							40						
56	58	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	9,998	14,08				141						

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	59	ФЕР12-01-016-02	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер:	100 м2	0,0952	36,14	32,36	3,78	0,66	3	3			3,703 0,35	0,0575 0,01
		Примеч. Минусром Росси от 26.12.2019 №876бр	готовой змутьисей битумной (Примеч от 04.09.2019 № 314бр и 6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений) работы, выполняемые водоизоляционные кровли в ковер строительством ОЗП-1; 15; 3М-1; 25; 3ТМ-1; 25; Т3-1; 15; Т3М-1; 25; Примеч от 04.08.2020 № 421бр прил. 3 табл. 3 п. 10.1 Производство равномерно-слоистых работ осуществляется в спешных условиях лапороной части лапороных плиток; сланных конструкций; лапороных объектов капитального строительства (буров улавливание в п. 10.2 и 10.3), объектах капитального строительства в целом ОЗП-1; 15; 3М-1; 15 к раск.: 3ТМ-1; 15; Т3-1; 15; Т3М-1; 15)	т	0,045 0,0043 108%+120%+0,8 55%+65%+0,85	2000				8,6 3 2 8					
	У6	01.2.03.07-10022	Змутьисей битумная водоизоляционная												
			равномерно раскраска от ФУТ												
			Сметная прибыль от ФУТ												
			Всего с НР и СЛ												
58	60	ФССЛ-01.2.03.06-0010	Траймер битумный производства «Темно-Николь»	т	0,0033	11885,47				39					
		Примеч. Минусром Росси от 26.12.2019													
59	61	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель: козырьков плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Примеч от 04.09.2019 № 518бр и 6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений) работы, выполняемые водоизоляционные кровли в ковер строительством ОЗП-1; 15; 3М-1; 25; 3ТМ-1; 25; Т3-1; 15; Т3М-1; 25; Примеч от 04.08.2020 № 421бр прил. 3 табл. 3 п. 10.1 Производство равномерно-слоистых работ осуществляется в спешных условиях лапороной части лапороных плиток; сланных конструкций; лапороных объектов капитального строительства (буров улавливание в п. 10.2 и 10.3), объектах капитального строительства в целом ОЗП-1; 15; 3М-1; 15 к раск.: 3ТМ-1; 15; Т3-1; 15; Т3М-1; 15)	100 м2	0,0952	396,28	178,51	35,42	5,39	38	17	3	1	18,9911 1,81	0,4189 0,04
		Примеч. Росси от 26.12.2019 №876бр													
			равномерно раскраска от ФУТ							19					
			Сметная прибыль от ФУТ							10					
			Всего с НР и СЛ							67					
60	62	ФССЛ-12.1.02.03-0052	Изоплост: К ЭКП-4,5	м2	10,85	45,2				490					
		Примеч. Минусром Росси от 26.12.2019													
61	63	ФССЛ-12.1.02.03-0054	Изоплост: П ЭПТ	м2	11,04	41,11				454					
		Примеч. Минусром Росси от 26.12.2019													

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	64	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отлива козырька) из листового оцинкованной стали (Приказ от 04.08.2019 № 518/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗТМ=1,25. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в стесненных условиях застроенной части объектов пунктов отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объекты капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 и расч.: ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗТМ=1,15)	100 м2	0,0301	7644,14	1096,51	31,45	5,05	230	33	1		128,547 3,87	0,3881 0,01
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		108%=120%*0,9 55%=65%*0,85					36 18 284					
63	65	ФЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам козырьков высотой: более 800 мм с прижимной планкой и устройством бортика (Приказ от 04.08.2019 № 518/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗТМ=1,25. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр табл.3 п.10.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в стесненных условиях застроенной части объектов пунктов отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объекты капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 и расч.: ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗТМ=1,15)	100 м	0,04215	1803,84	633,86	107,53	16,34	76	27	5	1	69,0477 2,91	1,2506 0,05
	У0	08.3.05.05-0053	Стель листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	т	0,2 0,0084 108%=120%*0,9 55%=65%*0,85	11200				94,08 30 15 121					
64	66	ФССЦ-12.1.02.03-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2	3,98	45,2				180					
65	67	ФССЦ-12.1.02.03-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изопласт: П ЭПП	м2	3,98	41,11				164					
66	68	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 01.08.2020 №325/пр	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм (Приказ от 04.08.2019 № 518/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 и расч.: ЗТМ=0,8; МАТ=0 и расч.: ТЗ=0,8; ЗТМ=0,8)	100 м2	0,1009	261,02	226,13	34,89	13,72	26	23	3	1	28,48 2,87	1,016 0,1

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Накладные расходы от ФОТ		111%=123%*0,9 64%=75%*0,85											
			Сметная прибыль от ФОТ													
			Всего с НР и СП													
67	69	ФЕР11-01-011-02	Демонтаж стоек: на каждые 5 мм изменения толщины стоек добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 30 мм) (Примечание от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1. При демонтаже (разборке) сборных железных и железобетонных строительных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 в к. расц.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к. расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2; ОЗТ=2; ЗМ=2 к. расц.; ЗТМ=2; МАТ=2 к. расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,1142	17,68	5,56	12,1	4,54		2		1	0,704 0,08	0,336 0,04	
			Накладные расходы от ФОТ		111%=123%*0,9 64%=75%*0,85						2					
			Сметная прибыль от ФОТ								5					
			Всего с НР и СП								1					
68	70	ФЕР11-01-011-01	Устройство стоек: цементных толщиной 20 мм (Примечание от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1. При демонтаже и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемые поновременными проектами в новых строительных ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Примечание от 04.09.2020 № 421/пр пункт 3 п.10.1. При устройстве равномерно-стропильных работ обеспечивается в стеновых узлахх закреплению чистых железных прутков, обильных конструктивных элементов обильного капитального строительства (усредненные значения в п.д. 10.2 и 10.3), объемные капитальные сооружения в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к. расц.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,1142	445,05	373,82	62,69	24,65		51		43	7	47,061 5,38	1,8256 0,21
			Накладные расходы от ФОТ		111%=123%*0,9 64%=75%*0,85						31					
			Сметная прибыль от ФОТ								29					
			Всего с НР и СП								131					
69	71	ФССЛ-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0,233	548,3					128					
			Накладные расходы от ФОТ													
			Сметная прибыль от ФОТ													
			Всего с НР и СП													
70	72	ФЕР11-01-011-02	Устройство стоек: на каждые 5 мм изменения толщины стоек добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 30 мм) (Примечание от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1. При демонтаже и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемые поновременными проектами в новых строительных ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Примечание от 04.09.2020 № 421/пр пункт 3 п.10.1. При устройстве равномерно-стропильных работ обеспечивается в стеновых узлахх закреплению чистых железных прутков, обильных конструктивных элементов обильного капитального строительства (усредненные значения в п.д. 10.2 и 10.3), объемные капитальные сооружения в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к. расц.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗ=2; ТЗМ=2; ОЗТ=2; ЗМ=2 к. расц.; ЗТМ=2; МАТ=2 к. расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,1142	30,97	9,23	21,74	8,17		4		1	3	1,1638 0,13	0,6038 0,07
			Накладные расходы от ФОТ		111%=123%*0,9 64%=75%*0,85						2					
			Сметная прибыль от ФОТ								1					
			Всего с НР и СП								7					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	73	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876бр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0,1165	548,3				64					
72	74	ФЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876бр	Устройство на плоских поверхностях каркаса изопяти: из сетки (Приказ от 04.09.2019 № 516бр п.6.7.1 При монтаже и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2020 № 421бр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спешных условиях застроенной части населенных пунктов, отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,1142	209,18	124,09	52,9	9,34	24	14	6	1	14,5475 1,66	0,805 0,09
			накладные расходы от ФОТ		90%*100%*0,9 60%*70%*0,85					14					
			Сметная прибыль от ФОТ							9					
			Всего с НР и СП			20,29				47					
73	75	ФССЦ-08.1.02.17-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876бр	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	11,99	20,29				243					
74	76	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №1036бр	Штатлевка по штукатурке стен входа (Приказ от 04.09.2019 № 516бр п.6.7.1 При монтаже и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2020 № 421бр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спешных условиях застроенной части населенных пунктов, отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,156	556,61	150,79	3,28	0,7	87	24	1		15,8568 2,47	0,0575 0,01
			накладные расходы от ФОТ		95%*105%*0,9 47%*55%*0,85					23					
			Сметная прибыль от ФОТ							11					
			Всего с НР и СП							121					
75	77	ФЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876бр	Окразка стен входа акриловыми составами: вручную по подготовленной поверхности (Приказ от 04.09.2019 № 516бр п.6.7.1 При монтаже и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2020 № 421бр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спешных условиях застроенной части населенных пунктов, отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,156	184,83	158,98	5,84	1,01	26	25	1		17,1132 2,87	0,0862 0,01

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			назначение расходов от ФОТ		99,9%+100% Ц.П					24					
			Сметная прибыль от ФОТ		47%+55% 0,85					12					
			Всего с НР и СИ							62					
76	78	ФСС-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0059	37375,38				221					
		Грунтовка													
		Манитора													
		Россия от													
		26.12.2019													
77	80	ФСС-0102	Грунтовка: водо-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,002	18390,16				37					
		Грунтовка													
		Манитора													
		Россия от													
		26.12.2019													
Ремонт стен крыльца №1 (инст13 пр п.5)															
78	81	ФЕР46-08-003-01	Подготовка безударных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вулканиру (Грунт) от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1	м3	0,1698	78,78	78,78			13		13		9,2345	
		Грунт												1,57	
		Манитора													
		Россия от													
		26.12.2019													
		№876/пр													
			Применение: растворено-сплошным методом												
			обустраиваются в спешных условиях заливкой												
			частей несущих элементов, отдельных конструктивных												
			элементов объектов капитального строительства												
			(кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектом												
			капитального строительства в целом ОСТ-1,15, ЗМ-1,15												
			Правильное расхождение от ФОТ		60%					9					
			СИ 0% от ФОТ												
			Всего с НР и СИ							22					
79	82	ФЕР46-08-006-01	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций	100 м2	0,0849	541,2	517,02	24,18	4,27	46		44	2	57,638	0,368
		Грунт												4,89	
		Манитора													
		Россия от													
		26.12.2019													
		№876/пр													
			Высокопрочными, безусадочными сухими												
			составами тиксотропного типа, содержащие												
			полимерную фибру в один слой, толщина слоя												
			2 мм; вертикальной												
			(Грунт) от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1												
			Производятся ремонтно-строительных работ												
			обустраиваются в спешных условиях заливкой												
			частей несущих элементов, отдельных конструктивных												
			элементов объектов капитального строительства												
			(кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектом												
			капитального строительства в целом ОСТ-1,15, ЗМ-1,15												
			Правильное расхождение от ФОТ		99,9%+110% Ц.П					44					
			Сметная прибыль от ФОТ		60%+70% 0,85					26					
			Всего с НР и СИ							116					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
80	83	ФЕР46-08-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-005-01 (требуемая толщина 20 мм) (ТЗ=16; ЗМ=18; МАТ=18; МАТ=18 к расц.; ЗТ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр арт.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в специально созданных условиях застроенной части объектов: объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом. ЗТ=1,15; ЗМ=1,15	100 м2	0,0849	892,38	783,5	108,88	19,25	76	67	9	2	87,354 7,42	1,656 0,14	
			Накладные расходы от ФОТ		99%+110%*0,9 60%=70%*0,85					58 41 185						
			Всего с НР и СП							2842						
81	84	ФССЦ-04.3.02.04-0308 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь бетонная сухая беззастывающая быстротвердеющая для чистовой отделки MasterEmapco N 900 (EMACO 90) тиксотропного типа (расход 1,5 кг MasterEmapco N 900 для ремонта 1 м2 слоем толщиной 1 мм, требуемая толщина 20 мм)	кг	254,7	11,16										
82	85	ФЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска стен крыльца акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (Приказ от 04.08.2019 № 516/пр в.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве. ЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр арт.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в специально созданных условиях застроенной части объектов: объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом. ЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расц.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,0849	164,83	158,98	5,84	1,01	14		13			17,1132 1,45	0,0862 0,01
			Накладные расходы от ФОТ		95%+105%*0,9 47%=55%*0,85					12 6 32						
			Сметная прибыль от ФОТ							110						
			Всего с НР и СП													
83	86	ФССЦ-14.3.02.01-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска акриловая фасадная "БИРС Фасад-Колор М", тон средний	т	0,0032	34286,5										
84	87	ФССЦ-14.4.01.02-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М"	т	0,0011	30554,42				34						
Ремонт ступеней и пандуса крыльца № 1																

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	88	ФЕР46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (лестницы и пандуса)	МЗ	2,06	363,88	94,86	269,02		750	195	555		11,1205 22,91	
		Примечание: Работы см. 26.12.2019 №1676/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в отсыпанных условиях засыпанной части лестничных ступеней, строительных элементов обшивки капитального строительства (красно укаленных в п.п. 10.2 и 10.3), объема капитального строительства в цехов ОЗТ-1, 15, 3М-1, 15		39%±110% 0,9 60%±70% 0,85					193 117 1060					
		Сметная прибыль от ФОТ													
		Всего с НР и СГ													
86	89	ФЕР06-01-004-01	Устройство: Бетонных ступеней	МЗ	0,94	590,26	131,76	26,59	3,21	496	111	22	3	15,4468 12,98	0,2731 0,23
		Примечание: Работы см. 26.12.2019 №1676/пр	Производство работ осуществляется в отсыпанных условиях засыпанной части лестничных ступеней, строительных элементов обшивки капитального строительства (красно укаленных в п.п. 10.2 и 10.3), объема капитального строительства в цехов ОЗТ-1, 15, 3М-1, 15 и раск.: 3М-1, 15, ТЗ-1, 15, ТЗМ-1, 15		95%±105% 0,9 55%±65% 0,85					109 63 867					
		Сметная прибыль от ФОТ													
		Всего с НР и СГ													
87	90	ФССС-04.1.02.06-0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	МЗ	0,8568	665				570					
		Примечание: Работы см. 26.12.2019 №1676/пр	Производство работ осуществляется в отсыпанных условиях засыпанной части лестничных ступеней, строительных элементов обшивки капитального строительства (красно укаленных в п.п. 10.2 и 10.3), объема капитального строительства в цехов ОЗТ-1, 15, 3М-1, 15												
88	91	ФЕР06-01-004-02	Устройство: бетонных пандусов	МЗ	1,54	39,98	26,17	6,76	1,04	62	40	10	2	3,0682 4,73	0,0862 0,13
		Примечание: Работы см. 26.12.2019 №1676/пр	Производство работ осуществляется в отсыпанных условиях засыпанной части лестничных ступеней, строительных элементов обшивки капитального строительства (красно укаленных в п.п. 10.2 и 10.3), объема капитального строительства в цехов ОЗТ-1, 15, 3М-1, 15 и раск.: 3М-1, 15, ТЗ-1, 15, ТЗМ-1, 15							40 23 125					
		Сметная прибыль от ФОТ													
		Всего с НР и СГ													
89	92	ФССС-04.1.02.06-0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	МЗ	1,571	885				1045					
		Примечание: Работы см. 26.12.2019 №1676/пр	Производство работ осуществляется в отсыпанных условиях засыпанной части лестничных ступеней, строительных элементов обшивки капитального строительства (красно укаленных в п.п. 10.2 и 10.3), объема капитального строительства в цехов ОЗТ-1, 15, 3М-1, 15												
		Сметная прибыль от ФОТ													
		Всего с НР и СГ													

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90	93	ФЕР07-01-044-03 Прокат Минпром Россия от 26.12.2019 №876бр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (прим. обрамление крылец угловой сталью 45*45*5мм, вес 1 п.м. 3,37 кг) (Приказ от 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в носим строительстве) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объемное капитальное строительство в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	т	0,027	11300,64	576,57	302,11	15,67	305	16	8		56,4708 1,52	1,3512 0,04
91	94	ФЕР11-01-027-06 Прокат Минпром Россия от 26.12.2019 №876бр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовленным раствором в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (площадь крыльца и ступени) (Приказ от 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в носим строительстве) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объемное капитальное строительство в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2	0,181	2631,97	1384,5	204,17	77,06	458	251	37	14	158,409 28,67	6,4688 1,17
92	95	ФССЦ-05.02.02-0061 Прокат Минпром Россия от 26.12.2019 №876бр	Плиты керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	м2	102 18,46	67,8				1251,59					
93	96	ФЕР07-05-016-04 Прокат Минпром Россия от 26.12.2019 №876бр	Демонтаж металлических ограждений крыльца (Приказ от 04.09.2019 № 519пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7; ЗТМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м	0,0633	415,93	273,07	142,86	21,54	26	17	9	1	29,05 1,84	1,813 0,11

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
94	97	ФЕР07-05-016-04	Монтаж металлических ограждений крыльца (Правила от 04.09.2019 № 515/пр п.6.7.1 при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемые металлоконструкцией в новом строительстве) ОСГТ-1,15; 3М-1,25; 3ТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; Правила от 04.09.2020 № 421/пр прил.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в отведенных условиях лапсеростной части металлических пультос-опорных конструктивных элементов объектов капитального строительства (краска: 3ТМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15; 3М-1,15 «Росс. 3ТМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15)	100 м	0,0633	1042,99	516,91	283,37	44,23	86	33	19	3	54,8338	3,7231	
		Материал Росси от 26.12.2019 №676/пр												3,47	0,24	
	У6	07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничных маршей, пандусов, лестниц	м	2,09	7571				1001,64						
			Сметная прибыль от ФОТ		140%+135%+0,9 85%=100%*0,85					30 31 147						
			Всего с НР и СП		0,023	10046				231						
96	98	ФСС-07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с применением профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,023											
		Материал Росси от 26.12.2019														
96	99	ФЕР13-03-002-04	Органовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (ограждение крыльца) (Правила от 04.09.2019 № 515/пр п.6.7.1 при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемые металлоконструкцией в новом строительстве) ОСГТ-1,15; 3М-1,25; 3ТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; Правила от 04.09.2020 № 421/пр прил.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в отведенных условиях лапсеростной части металлических пультос-опорных конструктивных элементов объектов капитального строительства (краска: 3ТМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15; 3М-1,15 «Росс. 3ТМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15)	100 м2	0,015	240,08	74,79	13,25	0,32	4	1				7,0225 0,11	0,0288
		Материал Росси от 26.12.2019 №676/пр														
			Гидроизоляцию раскрас от ФОТ		81%+90%+0,9 80%=70%*0,85					1						
			Сметная прибыль от ФОТ							6						
			Всего с НР и СП		0,016	344,7	51,1	17,28	0,63	6	1					
97	100	ФЕР13-03-004-26	Сварка металлических органопранных поверхностей: эмалью ПФ-115 (определение крыльца) за 2 раза (Правила от 04.09.2019 № 515/пр п.6.7.1 при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемые металлоконструкцией в новом строительстве) ОСГТ-1,15; 3М-1,25; 3ТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; Правила от 04.09.2020 № 421/пр прил.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в отведенных условиях лапсеростной части металлических пультос-опорных конструктивных элементов объектов капитального строительства (краска: 3ТМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15; 3М-1,15 «Росс. 3ТМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15)	100 м2	0,016										5,6338 0,06	0,0576
		Материал Росси от 26.12.2019 №676/пр														

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ		81%=90%*0,9					1					
			Сметная прибыль от ФОТ		60%=70%*0,85					1					
			Всего с НР и СП							7					
Ремонт входной группы подъезда №2															
98	101	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий козырька: из рулонных материалов (Приказ от 04.09.2020 № 421пр прил.3 п.10.1 Процессом ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отбросных строительных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15	100 м2	0,0952	176,63	128,99	47,64		17	12	5		16,537 1,57	
			Накладные расходы от ФОТ		99%=110%*0,9					12					
			Сметная прибыль от ФОТ		60%=70%*0,85					7					
			Всего с НР и СП							36					
99	102	ФЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (50мм) (Приказ от 04.09.2019 № 519пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) борных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к расч.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0952	319,9	167,98	151,94	17,49	30	18	14	2	19,44 1,85	1,552 0,15
			Накладные расходы от ФОТ		108%=120%*0,9					19					
			Сметная прибыль от ФОТ		55%=65%*0,85					10					
			Всего с НР и СП							59					
100	103	ФЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Приказ от 04.09.2019 № 519пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) борных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к расч.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ТЗ=35 (ОЗГ=35; ЗМ=35 к расч.; ЗТМ=35; МАТ=35 к расч.)	100 м2	0,0952	316,4	241,92	74,48	9,52	30	23	7	1	28 2,67	0,84 0,08
			Накладные расходы от ФОТ		108%=120%*0,9					29					
			Сметная прибыль от ФОТ		55%=65%*0,85					13					
			Всего с НР и СП							69					
101	104	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек на козырьке: цементно-песчаных толщиной 15 мм (50мм) (Приказ от 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2020 № 421пр прил.3 табл.3 п.10.1 Процессом ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отбросных строительных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,0952	587,35	277,66	273,02	31,42	58	26	26	3	32,1368 3,06	2,7888 0,27
			Накладные расходы от ФОТ		108%=120%*0,9					31					
			Сметная прибыль от ФОТ		55%=65%*0,85					16					
			Всего с НР и СП							103					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	105	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Грунт Минерал Россия от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0,1457	548,3				80					
103	106	ФЕР12-01-017-02 Грунт Минерал Россия от 26.12.2019	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Грунт от 04.09.2019 № 518/р п.6.7.1 Грунт имеет и реконструировать здания и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОСН=1,15, ЗМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, Грунт от 04.09.2020 № 421/р прил.3 табл.3 п.10.1 Протяженность решительно-спиральных работ осуществляется в спусковых условиях дачной части микрорайона грунтов, обвалов, конструктивных элементов объекта капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитального строительства в цехов ОСН=1,15, ЗМ=1,15 и рас.: ЗТМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 до площади 50 мм ПЗ=35 (ОСН=35, ЗМ=35 и рас.: ЗТМ=35, МАТ=35 и рас.: ТЗ=35, ТЗМ=35)	100 м2	0,0952	533,76	399,93	133,83	17,11	51	38	13	2	46,2875 4,41	1,5085 0,14
104	107	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Грунт Минерал Россия от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 Всего с НР и СГ	м3	0,3399	548,3				43 22 116	186				
105	108	ФЕР28-01-048-04 Грунт Минерал Россия от 26.12.2019	Устройство на плоских поверхностях каркаса изопласти: из сетки (Грунт от 04.09.2019 № 518/р п.6.7.1 Грунт имеет и реконструировать здания и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОСН=1,15, ЗМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, Грунт от 04.09.2020 № 421/р прил.3 табл.3 п.10.1 Протяженность решительно-спиральных работ осуществляется в спусковых условиях дачной части микрорайона грунтов, обвалов, конструктивных элементов объекта капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитального строительства в цехов ОСН=1,15, ЗМ=1,15 и рас.: ЗТМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15)	100 м2	0,0952	209,18	124,09	52,9	9,34	20	12	5	1	14,5475 1,38	0,805 0,06
106	109	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Грунт Минерал Россия от 26.12.2019	Плоскостная стяжка от ФОТ Всего с НР и СГ	м2	90%=100% П.В 80%=70%*0,85 9,996	14,06				12 8 40 141					

ГРАНД-Смета 2021

1'	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
107	110	ФЕР12-01-016-02 Минтранс России от 26.12.2019 №876дп	Осрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсионной битумной (Приказ от 04.08.2020 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях, застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,0952	36,14	32,36	3,78	0,86	3				3,703 0,35	0,0575 0,01
	У0	01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная водоизоляционная	м	0,045 0,0043 108%=120%*0,9 55%=65%*0,85	2000				8,6					
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП							2 8					
108	111	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Минтранс России от 26.12.2019	Праймер битумный производств «Техно-Николь»	т	0,0033	11885,47				38					
109	112	ФЕР12-01-002-09 Минтранс России от 26.12.2019 №876дп	Устройство кровель: козырьков плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Приказ от 04.08.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,0952	396,26	178,51	35,42	5,39	38	17	3	1	18,9911 1,81	0,4169 0,04
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		108%=120%*0,9 55%=65%*0,85					19 10 67					
110	113	ФССЦ-12.1.02.03-0052 Минтранс России от 26.12.2019	Изолпаст: К ЭКП-4,5	м2	10,85	45,2				490					
111	114	ФССЦ-12.1.02.03-0054 Минтранс России от 26.12.2019	Изолпаст: П ЭПП	м2	11,04	41,11				454					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
112	115	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отлива козырька) из листового оцинкованной стали (Грузия от 04.09.2019 № 518/рп и 6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные перечисленным процессам в новом строительстве)	100 м2	0,0301	7644,14	1096,61	31,45	5,05	230	33	1		128,547 3,87	0,3831 0,01
		Материал Росси от 26.12.2019 №676/р	Прокат ОС7=1,15, 3М=1,25, СТМ=1,25, Т3=1,15, Т3М=1,25; Грузия от 04.09.2020 № 421/р прил.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в отрывных условиях застроенной части помещений путем: отбоях конструкций затемнения обшивки металлического строительства (проем указанные в п.п. 10.2 и 10.3), обшивка капитального строительства в цехов ОС7=1,15, 3М=1,15 к расч.: СТМ=1,15, Т3=1,15, Т3М=1,15)		108%=120% У.9 55%=65%*0,85					36 18 284					
			Гибельные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ												
113	116	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам козырьковой высотой: более 800 мм с примыканием планкой и устройством бортика (Грузия от 04.09.2019 № 518/рп и 6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные перечисленным процессам в новом строительстве)	100 м	0,04215	1803,84	633,86	107,53	16,34	76	27	5	1	69,0477 2,91	1,2506 0,05
		Материал Росси от 26.12.2019 №676/р	Грузия от 04.09.2020 № 421/р прил.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в отрывных условиях застроенной части помещений путем: отбоях конструкций затемнения обшивки металлического строительства (проем указанные в п.п. 10.2 и 10.3), обшивка капитального строительства в цехов ОС7=1,15, 3М=1,15 к расч.: СТМ=1,15, Т3=1,15, Т3М=1,15)												
	У0	08.3.05.05-00053	Смесь пустотная оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,2	11200				94,08					
			Материал Росси от 26.12.2019 №676/р		108%=120% У.9 55%=65%*0,85					30 15 121					
114	117	ФРСЦ-12.1.02.03-00052	Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СИ							180					
			Исполн.: К ЭКП-4,5	М2	3,98	45,2									
115	118	ФРСЦ-12.1.02.03-00054	Исполн.: П ЭПП	М2	3,98	41,11				164					
		Материал Росси от 26.12.2019	Грузия Материал Росси от 26.12.2019												
116	119	ФЕР11-01-011-01	Демонтаж стяжки: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,1142	281,02	226,13	34,89	13,72	30	28	4	2	28,48 3,25	1,016 0,12
		Грузия Росси от 01.06.2020	Грузия от 04.09.2019 № 518/р п.2 п.1 Демонтаж (разборка) обшивки бетонных и железобетонных бетонных конструкций ОС7=0,6, 3М=0,8 к расч.: СТМ=0,8, МАТ=0 к расч.: Т3=0,8, Т3М=0,8												

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		111%=123%*0,9 64%=75%*0,85					31 18 79						
117	120	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 30 мм) (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расц.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расц.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ТЗ=2; ТЗМ=2) к расц.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,1142	17,68	5,58	12,1	4,54	2	1	1	1	0,704 0,08	0,336 0,04	
118	121	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10.3.3 табл.3 п.10.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в спесованных условиях застроенной части несамоходных пунктов, отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расц.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,1142	445,05	373,82	62,69	24,85	51	5	43	7	3	47,081 5,38	1,8256 0,21
119	122	ФСС-04.3.01.09-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	м3	0,233	548,3				29 131						
120	123	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 30 мм) (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10.3.3 табл.3 п.10.1 Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в спесованных условиях застроенной части несамоходных пунктов, отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расц.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗ=2; ТЗМ=2) к расц.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,1142	30,97	9,23	21,74	8,17	4	1	3	1	1,1638 0,13	0,6038 0,07	
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		111%=123%*0,9 64%=75%*0,85					2 1 7						

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
121	124	ФСС-04.3.01-09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0,1165	548,3					64					
		Госказ Министерство России от 26.12.2019														
122	125	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских поверхностях каркаса изопластик. из сетки (Пружки от 04.09.2019 № 519/р и 6.7.1 Пружки и реконструировать здание и соорудить работы, аналогичные предыдущим работам в новом строительстве ОСН=1,15; 3М=1,25; 3ТМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25; Пружки от 04.09.2020 № 421/р прил. 3 п. 10.1 Производится ремонтно-строительных работ по устройству в откосах укосных лаптовых части несущих принтов, отдельных конструкций зданиями объектами капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объемами капитального строительства в целом ОСН=1,15; 3М=1,15 к расч.: 3ТМ=1,15; 73=1,15; 73М=1,15)	100 м2	0,1142	209,18	124,09	62,9	9,34		24	14	6	1	14,5475 1,66	0,805 0,08
		Госказ Министерство России от 26.12.2019 №876/р														
			Платформа раскраски от ФОТ		90%=100% 0,9 60%=70% 0,85					14 9 47						
			Сметная прибыль от ФОТ													
123	126	ФСС-08.1.02-17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	11,98	20,29					243					
		Госказ Министерство России от 26.12.2019														
124	127	ФЕР15-04-027-05	Шпателька по штукатурке стен входа (Пружки от 04.09.2019 № 519/р и 6.7.1 Пружки и реконструировать здание и соорудить работы, аналогичные предыдущим работам в новом строительстве ОСН=1,15; 3М=1,25; 3ТМ=1,25; 73=1,15; 73М=1,25; Пружки от 04.09.2020 № 421/р прил. 3 п. 10.1 Производится ремонтно-строительных работ по устройству в откосах укосных лаптовых части несущих принтов, отдельных конструкций зданиями объектами капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объемами капитального строительства в целом ОСН=1,15; 3М=1,15 к расч.: 3ТМ=1,15; 73=1,15; 73М=1,15)	100 м2	0,2517	556,81	150,79	3,28	0,7		140	38	1		15,8568 3,99	0,0575 0,01
		Госказ Министерство России от 26.12.2019 №1009/р														
			Платформа раскраски от ФОТ		90%=100% 0,9 47%=55% 0,85					39 18 194						
			Сметная прибыль от ФОТ													
			Всего с НР и СГ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125	128	ФЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска стен входа акриловыми составами: с поверхности (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и демонтаже зданий и сооружений работы, аналогичные лекарственным процессам в ярем строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спешных условиях строительства элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,2517	164,83	153,98	5,84	1,01	41	40	1		17,132 4,31	0,0862 0,02
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%=105%*0,9 47%=65%*0,85					38 19 98					
126	129	ФССЦ-14.3.02.01-0203 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Сметная прибавка от ФОТ Всего с НР и СП Колор М", тон яркий	т	0,0096	37375,38				359					
127	131	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,0033	18390,16				61					
Ремонт стен крыльца №1 (лист14 из п.5)															
128	132	ФЕР46-08-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приготовление безусадочных, быстотвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спешных условиях строительства части железобетонных элементов капитального строительства элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	м3	0,158	76,78	76,78			12	12			9,2345 1,46	
			Накладные расходы от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП		0,05%					0					20

ГРАНД-Смета 2021

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
133	137	ФСС- 14.3.02.01- 0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон средний	т	0,003	34286,5				103					
134	138	ФСС- 14.4.01.02- 0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,001	30554,42				31					
Ремонт ступеней и пандуса крыльца № 2															
135	139	ФЕР46-04- 003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (лестницы) (Приказ от 04.08.2020 № 42/пр прил. 3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной часты населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства курсы указанные в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и расч., ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Накладные расходы от ФОТ	м3	1,48	363,88	94,85	269,02		539	140	399		11,1205 16,46	
136	140	ФЕР06-01- 004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство: бетонных ступеней (Приказ от 04.09.2019 № 51/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в целом строительства ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 42/пр прил. 3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной часты населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (курсы указанные в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и расч., ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	м3	1,48	590,29	131,76	26,59	3,21	874	195	39	5	15,4468 22,86	0,2731 0,4
137	141	ФСС- 04.1.02.05- 0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,51	665				190 110 1174					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
142	146	ФЕР07-05-016-04 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж металлических ограждений крыльца (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части насаженных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м	0,0551	1042,99	515,91	293,37	44,23	57	28	16	2	54,8838 3,02	3,7231 0,21
	У0	07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничных маршей, балконов, подступы	м	2,09 0,1152 140%=155%*0,9 85%=100%*0,85	7571				872,18 42 26 125 211					
143	147	ФССС-07.2.07.12-0006 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,021	10045									
144	148	ФЕР13-03-002-04 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (ограждение крыльца) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части насаженных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,013	240,08	74,79	13,25	0,32	3	1			7,0226 0,09	0,0288
			Платформа расходов от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		81%=50%*0,9 60%=70%*0,85					1 1 5					
145	149	ФЕР13-03-004-26 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (ограждение крыльца) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части насаженных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч. 9ТМ=2; МАТ=2 к расч. ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,013	344,7	51,1	17,28	0,63	4	1			5,6338 0,07	0,0578

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ПРИБЛИЖИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО УЧУ		81% = 90% * 0,9					1					
			Сметная прибыль от ФОТ		60% = 70% * 0,85					1					
			Всего с НР и СТ							6					

Раздел 5. Плиты ограждения поджий, паралетные плиты

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%=105%*0.9 47%=55%*0.85					561 278 1448					
150	154	ФСС- 14.3.02.01- 0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон средний	т	0.1403	34286.5				4810					
151	155	ФСС- 14.4.01.02- 0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0.048	30554.42				1487					
Плиты параллельно															
152	156	ФЕР13-06- 003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности щитами (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Проектирование ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: отбрасывания конструкций элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗМ=1,15)	м2	171.56	10.16	10.16			1743	1743			1.1902 204,19	
153	157	ФЕР15-04- 019-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска плит параллельно акриловыми составками: с ласов вручную по подготовленной поверхности (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Проектирование ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: отбрасывания конструкций элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗМ=1,15)	100 м2	1.7156	164.83	158.98	5.84	1.01	283	273	10	2	17,1132 29,36	0.0862 0,15
154	158	ФСС- 14.3.02.01- 0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон средний	т	0.0652	34286.5				261 129 673					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
159	163	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности щитами (газопровод) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в лесном строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗТМ-1,15; ТЗМ-1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП-1,15; ЗМ-1,15 и расч.; ЗТМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	м2	13,78	10,16	10,16				140			1,1902 16,4	
160	164	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (газопровод) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в лесном строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗТМ-1,15; ТЗМ-1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП-1,15; ЗМ-1,15 и расч.; ЗТМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2	0,1378	240,08	74,79	13,25	0,32		33	10	2	7,0225 0,97	0,0288
161	165	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза (газопровод) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в лесном строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗТМ-1,15; ТЗМ-1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.3 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3); объектов капитального строительства в целом ОЗП-1,15; ЗМ-1,15 и расч.; ЗТМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15; ПЗ-2 (ОЗП-2; ЗМ-2 и расч.; ЗТМ-2; МАТ-2 и расч.; ТЗ-2; ТЗМ-2) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2	0,1378	344,7	51,1	17,28	0,63		47	7	2	5,6338 0,78	0,0578 0,01
Раздел 7. Вывоз мусора															

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
162	166	ФССИЛ-01	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,4816	42,98		42,98		107		107			
		Почка Минусинск Россия от 26.12.2019 №876лр													
		НР 0% от ФОТ СИ 0% от ФОТ Всего с НР и СИ								107					
163	167	ФССИЛ-03	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 35 км	1 т груза	2,4816	21,26		21,26		53		53			
		Почка Минусинск Россия от 26.12.2019 №876лр													
		НР 0% от ФОТ СИ 0% от ФОТ Всего с НР и СИ								53					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										807874	47663	15593	718	5338,99	54,17
Накладные расходы										48998					
Сметная прибыль										29970					
Итого по акту:										884842				5338,99	54,17
Итого															
В том числе:															
Основная заработная плата										47663					
Материалы										744618					
Машины и механизмы										15593					
в том числе заработная плата машинистов										718					
Накладные расходы										48998					
Сметная прибыль										29970					
ВСЕГО по акту										884842				5338,99	54,17
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										807874	47663	15593	718	5338,99	54,17
Накладные расходы										47074					
Сметная прибыль										30045					
Итого по акту:										884893				5338,99	54,17
Итого										6663997				5338,99	54,17
Всего с учетом "Приложение к письму министра от 29.07.2020 г. №29340-ИФ/08 Смоленская область 3 квартал 2020 года (Смоленская обл. плановые МКД) СМР-7,53"															
Справочно, в базисных ценах:															
Основная заработная плата										47663					
Материалы										744618					
Машины и механизмы										15593					
в том числе заработная плата машинистов										718					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы							47074					
			Сметная прибыль							30045					
			НДС 20%							1332789,4					
			ВСЕГО по акту							7998786,4				5338,99	54,17
			ИТОГО с учетом аукционного снижения 0,5%							6830677,02					
			НДС 20%							1326135,40					
			ВСЕГО с учетом аукционного снижения 0,5%							7956812,42					

Сдал: Генеральный директор ООО "Высота" _____ И.А. Моксейкин

Принял: Заместитель генерального директора - главный инженер
НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" _____ В.В. Денисов

Старший по дому (_____)



Представитель Администрации
на комиссию не явился

РАСЧЕТКА
СООТВЕТСТВУЕТ
СМЕТЕ
Сметчик

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МКД»
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Федоринков Д.В.