

Инвестор			Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		по ОКТО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «СОБЕРО» 214018 г. Смоленск, пер. Ново-Киевский д.4 Б, офис 7		по ОКТО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Новая, д. 1		по ОКТО	
Объект	Капитальный ремонт фасада		по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП			номер	85/ЭА82г-2021
Договор подряда (контракт)			дата	17.05.2021г.
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	07.12.2021	с 29.11.2021 по 07.12.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ														
№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Ремонт цоколя														
1	1	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,1657									
			Объем=16,57 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 - перечень работ по ремонту и инженерных коммуникаций, табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования														
			ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ	чел.-ч	22,82	1,15	1,15	4,3484651	178,00	1,15	33,92	21,09	715		
		3Т												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					178,00				
			ФОТ							33,92		
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и							33,92		715
			Минстроя сооружений: разборка отдельных							30,87		651
			России № конструктивных элементов здания		91		91					
			812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в	%								
			21.12.2020 целом									
			Прил. п.40.2									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и									
			Минстроя сооружений: разборка отдельных	%	52		52			17,64		372
			России № конструктивных элементов здания									
			774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в									
			11.12.2020 целом									
			Прил. п.40.2									
			Всего по позиции							82,43		
2	2	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах:	10 м			0,58					
			цементным раствором									
			Объем=5,8 / 10									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из									
			04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:									
			421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					24,31	1,15	16,21	21,09	342
			4 М					0,02		0,01		
			ЗТ	чел.-ч	2,71	1,15	1,80757					
			Итого по расценке					24,33		16,22		
			ФОТ							16,21		342
			Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			14,91		315
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.87									
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			8,43		178
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.87									
			Всего по позиции							39,56		
3	3	ФССЦ-	Раствор готовый кладочный, цементный,	м3			0,0116	548,30		6,36		
		04.3.01.09-	М150									
		0015										
			(Стены (ремонтно-строительные))									
4	4	ФЕРр53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных	100 м2			0,012					
			кирпичных стен при глубине заделки: в 1									
			кирпич площадью в одном месте до 1 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=1,2 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № Перечисленные ниже факторы: 04.08.2020 № 421/пр. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 - действующего технологического оборудования												
1	ОТ							4 958,37	1,15	68,43	21,09	1 443
2	ЭМ							230,80	1,15	3,19		
3	в т.ч. ОТм							27,00	1,15	0,37	21,09	8
4	М							3 017,65		36,21		
ЗТ				чел.-ч	606,9	1,15	8,37522					
ЗТм				чел.-ч	2	1,15	0,0276					
Итого по расценке												
	ФОТ							8 206,82		107,83		1 451
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)												
	Министр			%	92		92			68,80		1 335
	России №									63,30		
	812/пр от											
	21.12.2020											
	Прил. п.87											
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)												
	Министр			%	52		52			36,78		755
	России №											
	774/пр от											
	11.12.2020											
	Прил. п.87											
Всего по позиции												
5	5 ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3				-0,0696	519,80		206,91		
		(Стены (ремонтно-строительные))								-36,18		
6	6 ФССЦ-04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3				0,0696	559,23		38,92		
		(Стены (ремонтно-строительные))										
7	7 ФССЦ-06.1.01.05-0019	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт				0,124	2 188,30		267,63		
		(Стены (ремонтно-строительные))										
8	8 ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2				0,1657					
		(Стены (ремонтно-строительные))										
Объем=16,57 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № Перечисленные ниже факторы: 04.08.2020 № 421/пр. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 - действующего технологического оборудования												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					75,25	1,3225	16,49	21,09	348
			2 ЭМ					61,87	1,4375	14,74		
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	0,55	21,09	12
			4 М					1,84		0,30		
			ЗТ	чел.-ч	8,98	1,3225	1,9678615					
			ЗТМ	чел.-ч	0,2	1,4375	0,0476388					
Итого по расценке									138,96	31,53		
ФОТ										17,04		360
Приказ НР Деревянные конструкции										16,56		350
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции										7,97		168
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции										56,06		
9	9	ФССЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг			1,3256	16,01		21,22		
(Деревянные конструкции)												
Объем=0,08*16,57												
10	10	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,1657					
Объем=16,57 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					44,73	1,3225	9,80	21,09	207
			2 ЭМ					0,97	1,4375	0,23		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	0,06	21,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М								0,18				
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,3225	1,0189929					
ЗТМ				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0047639					
Итого по расценке												
ФОТ								45,88		10,06		208
Приказ НР Отделочные работы												
Минстроя				%	100	0,9	90			9,86		187
России №										8,87		
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстроя				%	49	0,85	41,65			4,11		87
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
11	11	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,0058	18 390,16		106,66		
(Отделочные работы)												
Объем=0,35*0,1657*100/1000												
12	12	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (толщиной 30 мм)	100 м2			0,1657					
Объем=16,57 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						1 055,70	1,3225	231,34	21,09	4 879
		2 ЭМ						53,24	1,4375	12,68		
		3 в т.ч. ОТМ						18,96	1,4375	4,52	21,09	95
		4 М						4 768,29		790,11		
		ЗТ		чел.-ч	115	1,3225	25,2008988					
		ЗТМ		чел.-ч	1,44	1,4375	0,342999					
Итого по расценке												
ФОТ								5 877,23		1 034,13		4 974

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы							212,27		4 477
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы							98,24		2 072
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
			Всего по позиции							1 344,64		
13	13	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,5137	510,40		-262,19		
			(Отделочные работы)									
14	14	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			0,5634	1 176,71		662,96		
			(Отделочные работы)									
			Объем=17*2*16,57/1000									
15	15	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,1657					
			Объем=16,57 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению									
			04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из									
			04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:									
			421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					128,20	1,3225	28,09	21,09	592
			2 ЭМ					5,41	1,4375	1,29		
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,4375	0,22	21,09	5
			4 М					105,72		17,52		
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	3,0241079					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,0190555					
			Итого по расценке					239,33		46,90		597
			ФОТ							28,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы									537
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			25,48		
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11,79		249
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции												
16	16	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т		-0,0029	4 841,85			84,17		
			(Отделочные работы)							-14,04		
17	17	ФССЦ- 14.5.11.06- 0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R"	кг		19,884	8,52			169,41		
			(Отделочные работы)									
			Объем=1,2*16,57									
18	18	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,0029	30 554,42			88,61		
			(Отделочные работы)									
			Объем=0,175*16,57/1000									
19	19	ФССЦ- 14.3.02.01- 0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Копор М", тон яркий	т		0,0063	37 375,38			235,46		
			(Отделочные работы)									
20	20	ФЕР15-04-043- 01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: ручную	100 м2		0,1657						
			Объем=16,57 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ		100,20	1,3225	21,96	21,09				463
			2 ЭМ		1,31	1,4375	0,31					
			3 в т.ч. ОТм		0,23	1,4375	0,05	21,09				1
			ЗТ	чел.-ч	10,66	1,3225	2,3360137					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0047639					
ЗТм												
Итого по расценке								101,51		22,27		
ФОТ										22,01		464
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			19,81		418
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			9,17		193
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции										51,25		
21	21	ФССЦ- 14.2.06.03- 0520	Жидкость: гидрофобизирующая Типром У (расход 0,25л/м2) (Отделочные работы) Объем=0,25*16,57	л			4,1425	72,90		301,99		
24	22	ФЕР12-01-010- 01	Устройство мелких покрытий (брендауэры, парпеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив) Объем=8,61 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,0851					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов. - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								829,12	1,3225	94,41	21,09	1 991
2 ЭМ								21,88	1,4375	2,71		
3 в т.ч. ОТм								3,51	1,4375	0,43	21,09	9
4 М								6 516,18		561,04		
ЗТ				чел.-ч	97,2	1,3225	11,0678967					
ЗТм				чел.-ч	0,27	1,4375	0,0334176					
Итого по расценке								7 367,18		658,16		2 000
ФОТ										94,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			93,04		1 962
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			45,95		969
Всего по позиции												
25	23	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,049077	11 200,00		797,15		
			(Кровли)							-549,66		
26	24	ФССЦ- 08.3.05.01- 0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			9,471	50,65		479,71		
			(Кровли)									
			Объем=8,61*1,1									
Итого по разделу 1 Ремонт цоколя												
Раздел 2. Ремонт фасада												
27	25	ФЕР45-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			2,6475					
			Объем=264,75 / 100									
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:										
		421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		- действующего технологического оборудования										
		1 ОТ		чел.-ч	22,82	1,15	69,4783425	178,00	1,15	541,94	21,09	11 430
		ЗТ										
Итого по расценке												
		ФОТ						178,00		541,94		11 430
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1		%	103		103			541,94		11 773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			319,74		6 744
28	25	ФЕР15-04-006-03	Всего по позиции Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			2,6475			1 419,88		
			Объем=264,75 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций, табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ				44,73	1,3225	156,61	21,09		3 303
			2 ЭМ				0,97	1,4375	3,69			
			3 в т.ч. ОТМ				0,26	1,4375	0,99	21,09		21
			4 М				0,18		0,48			
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	16,281322					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0761156					
			Итого по расценке				45,88		160,78			
			ФОТ						157,60			3 324
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90		141,84			2 992
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65		65,64			1 384
29	27	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (Отделочные работы) Объем=0,35*264,75/1000	т			0,0927	18 390,16		1 704,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	28	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			2,6475					
			Объем=264,75 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр п.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов: - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ				1 055,70	1,3225	1,3225	3 696,34	21,09	77 956
			2 ЭМ				53,24	1,4375	1,4375	202,62		
			3 в т.ч. ОТМ				18,96	1,4375	1,4375	72,16	21,09	1 522
			4 М				4 768,29			12 624,05		
			ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	402,651656					
			ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	5,480325					
			Итого по расценке				5 877,23			16 523,01		
			ФОТ							3 768,50		79 478
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			3 391,65		71 530
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			1 569,58		33 103
			Всего по позиции							21 484,24		
31	29	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-8,20725	510,40		-4 188,98		
			(Отделочные работы)									
32	30	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Отделочные работы)	т			9,0015	1 176,71		10 592,16		
			Объем=17*2*264,75/1000									
33	31	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			2,6475					
			Объем=264,75 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					128,20	1,3225	448,87	21,09	9 467
			2 ЭМ					5,41	1,4375	20,59		
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	3,54	21,09	75
			4 М					105,72		279,89		
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	48,3181988					
			ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,4375	0,3044625					
			Итого по расценке					239,33		749,35		9 542
			ФОТ							452,41		8 588
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			407,17		
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			188,43		3 974
			Всего по позиции							1 344,95		
34	32	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т				4 841,85		-224,33		
			(Отделочные работы)									
35	33	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R"	кг			317,7	8,52		2 706,80		
			(Отделочные работы)									
			Объем=1,2*264,75									
36	34	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,0463	30 554,42		1 414,67		
			Объем=0,175*264,75/1000									
37	35	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,1006	34 286,50		3 449,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Отделочные работы)												
40	36	ФЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (газовая труба)	100 м2			0,0158					
Объем=1,58 / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из												
04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:												
421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						599,47	1,15	10,89	21,09	230
		2 ЭМ						0,66	1,15	0,01	0,01	
		3 в т.ч. ОТМ						0,12	1,15	0,00	21,09	
		4 М						151,04		2,39		
		ЗТ		чел.-ч	74,1	1,15	1,346397					
		ЗТМ		чел.-ч	0,01	1,15	0,0001817					
Итого по расценке												
		ФОТ						751,17		13,29		230
		Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			10,89		207
		Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96								9,80		
		Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			5,01		106
		Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96										
Всего по позиции												
41	37	ФССЦ-14.4.02.04-209 0012	Краска для наружных работ, темно-желтая	т			0,000254	23 528,17		28,10		
(Малярные работы (ремонтно-строительные))												
Декоративные элементы												
42	38	ФЕРр61-22-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов	100 м2			0,0745					
Объем=7,45 / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из												
04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:												
421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ								4 127,90	1,15	353,66	21,09	7 459
4 М								3 004,73		223,85		
ЗТ				чел.-ч	404,3	1,15	34,6384025					
Итого по расценке												
ФОТ								7 132,63		577,51		7 459
Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
России №				%	89		89			353,66		7 459
812/пр от										314,76		5 639
21.12.2020												
Прил. п.95												
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
России №				%	44		44			155,61		3 282
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.95												
Всего по позиции										1 047,88		
44	39	ФЕР15-04-019-05	Окразка фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,0745					
Объем=7,45 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								128,20	1,3225	12,63	21,09	266
2 ЭМ								5,41	1,4375	0,58		
3 в т.ч. ОТм								0,93	1,4375	0,10	21,09	2
4 М								105,72		7,88		
ЗТ				чел.-ч	13,8	1,3225	1,3596623					
ЗТм				чел.-ч	0,08	1,4375	0,0085675					
Итого по расценке										239,33		
ФОТ										21,09		268
Приказ НР Отделочные работы												
Минстрой				%	100	0,9	90			12,73		241
России №										11,46		
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Отделочные работы									
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
				%	49	0,85	41,65			5,30		112
Всего по позиции										37,85		
45	40	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,001304	4 841,85		-6,31		
(Отделочные работы)				кг			9,048	8,52		77,09		
46	41	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R"	кг								
(Отделочные работы)				т			0,0013	30 554,42		39,72		
47	42	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т								
Объем=1,2*7,54				т								
48	43	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,0028	34 286,50		96,00		
(Отделочные работы)												
Итого по разделу 2 Ремонт фасада										41 397,95		
49	44	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,0171					
Объем=1,71 / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из												
04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							1 338,01	1,15	26,31	21,09	555
2	ЭМ							241,95	1,15	4,76		
3	в т.ч. ОТм							104,49	1,15	2,05	21,09	43
3Т				чел.-ч	165,39	1,15	3,2523944					
3Тм				чел.-ч	7,74	1,15	0,1522071					
Итого по расценке								1 579,96		31,07		598
ФОТ										28,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2 Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2												
				%	91		91			25,81		544
				%	52		52			14,75		311
Всего по позиции											71,63	
50	45	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Объем=1,71 / 100	100 м2			0,0171					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ			1 639,19			1 3225		37,07	21,09	782
		2 ЭМ			270,55			1,4375		6,65		
		3 в т.ч. ОТМ			61,81			1,4375		1,52	21,09	32
		4 М			8 164,54					139,61		
		ЗТ	чел.-ч	187,55	1,3225	4,2413964						
		ЗТм	чел.-ч	5,04	1,4375	0,1238895						
Итого по расценке											10 074,28	
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции												
		Минстрой		%	108	0,9	97,2			183,33		814
		Росси №								38,59		791
		812/пр от								37,51		
		21.12.2020										
		Прил. п.10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10				%	55	0,85	46,75			18,04		381
Всего по позиции												
51	46	ФССЦ- 11.3.02.01- 0016	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотной- откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2			1,71	3 174,78		238,88		
Всего по позиции												
52	47	ФЕР10-01-035- 01	(Деревянные конструкции) Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,014			5 428,87		
Объем=1,4 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						165,82	1,3225	3,07	21,09	65
		2 ЭМ						10,45	1,4375	0,21		
		3 в т.ч. ОТм						2,16	1,4375	0,04	21,09	1
		4 М						2 189,21		30,65		
		ЗТ		чел.-ч	19,44	1,3225	0,3599316					
		ЗТм		чел.-ч	0,18	1,4375	0,0036225					
Итого по расценке												
		ФОТ						2 365,48		33,93		
Итого по расценке												
		ФОТ								3,11		66
Итого по расценке												
		ФОТ								3,02		64
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												
		ФОТ										
Итого по расценке												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	48	ФССЦ-11.3.03.01-0010	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м			1,4	64,35		90,09		
(Деревянные конструкции)												
54	49	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (демонтаж)	м2			2,37					
Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 04.09.2019 № 519/лр табл.2 п.4 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						23,81	0,805	45,43	21,09	958
		2 ЭМ						14,41	0,805	27,49		
		3 в т.ч. ОТМ						1,97	0,805	3,76	21,09	79
		4 М						25,72	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,805	4,57884						
		ЗТМ	чел.-ч	0,17	0,805	0,3243345						
Итого по расценке												
		ФОТ						63,94		72,92		1 037
		Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				49,19		868
		Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9								41,17		
		Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				25,92		546
		Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9										
Всего по позиции												
55	50	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			2,37			140,01		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							23,81	1,3225	74,63	21,09	1 574
2	ЭМ							14,41	1,4375	49,09		
3	в т.ч. ОТм							1,97	1,4375	6,71	21,09	142
4	М							25,72		60,96		
3Т				чел.-ч	2,4	1,3225	7,52238					
3Тм				чел.-ч	0,17	1,4375	0,5791688					
Итого по расценке												
	ФОТ							63,94		184,68		1 716
Приказ НР Строительные металлические конструкции												
	Минстроя			%	93	0,9	83,7			81,34		1 436
	России №									68,08		
	812/пр от											
	21.12.2020											
	Прил. п.9											
Приказ СП Строительные металлические конструкции												
	Минстроя			%	62	0,85	52,7			42,87		904
	России №											
	774/пр от											
	11.12.2020											
	Прил. п.9											
Всего по позиции												
56	51	ФССЦ-07.1.01.03-0021	Двери стальные утепленные двупольные	шт			1	3 462,65		295,63		
			ЗДСУ 2.02.1							3 462,65		
(Строительные металлические конструкции)												
57	52	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			1					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению												
			04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из												
			04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:									
			421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ						11,01	1,3225	14,56	21,09	307
	2	ЭМ						2,11	1,4375	3,03		
	4	М						2,32		2,32		
	3Т			чел.-ч	1,11	1,3225	1,467975					
Итого по расценке												
	ФОТ							15,44		19,91		307
Приказ НР Строительные металлические конструкции												
	Минстроя			%	93	0,9	83,7			14,56		257
	России №									12,19		
	812/пр от											
	21.12.2020											
	Прил. п.9											

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			7,67		162
Всего по позиции												
58	53	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усиление закрывания EN2-5	шт			1	371,20		371,20		39,77
Ремонт и окраска внутренних оконных откосов												
59	54	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			0,0506					
Объем=5,06 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						178,00	1,15	10,36	21,09	218
		3Т		чел.-ч	22,82	1,15	1,3278958					
Итого по расценке												
		ФОТ						178,00		10,36		218
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений; разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом		%	91		91			10,36		198
		Прил. п.40.2										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений; разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом		%	52		52			5,39		113
		Прил. п.40.2										
Всего по позиции												
60	55	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,0506			25,18		
Объем=5,06 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - производственное ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							44,73	1,3225	2,99	21,09	63
2	ЭМ							0,97	1,4375	0,07		
3	в т.ч. ОТм							0,26	1,4375	0,02	21,09	
4	М							0,18		0,01		
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,3225	0,311171					
ЗТм				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0014548					
Итого по расценке												
ФОТ								45,88		3,07		63
Приказ НР Отделочные работы												
Минстроя				%	100	0,9	90			3,01		57
России №										2,71		
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстроя				%	49	0,85	41,65			1,25		26
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
61	56	ФССЦ-								7,03		
14.3.01.02-		Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС										
0102		Бетон-контакт"								33,10		
(Отделочные работы)												
Объем=0,35*5,06/1000												
62	57	ФЕР15-02-031-										
01		Штукатурка поверхностей оконных и										
		дверных откосов по бетону и камню:										
		плоских										
		Объем=5,06 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - производственное ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							1 662,91	1,3225	111,28	21,09	2 347
2	ЭМ							64,40	1,4375	4,68		
3	в т.ч. ОТм							27,81	1,4375	2,02	21,09	43
4	М							2 246,51		113,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	179	1,3225	11,9784115					
ЗТм				чел.-ч	2,06	1,4375	0,1498393					
Итого по расценке								3 973,82		229,63		
ФОТ										113,30		2 390
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			101,97		2 151
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			47,19		995
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции										378,79		
63	58	ФЕР15-04-007-	Окраска водно-дисперсионными	100 м2			0,0506					
	01		акриловыми составами улучшенная: по									
			штукатурке стен									
			Объем=5,06 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению												
04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из												
04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ			380,71	1,3225		25,48	21,09			537
				10,41	1,4375			0,76				
				1,97	1,4375			0,14	21,09			3
				642,56				32,51				
				чел.-ч	43,56	1,3225	2,9149699					
				чел.-ч	0,17	1,4375	0,0123654					
Итого по расценке								1 033,68		58,75		
ФОТ										25,62		540
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			23,06		486
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			10,67		225
Всего по позиции												
64	59	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы) Объем=0,175*5,06/1000	т			0,0009	30 654,42		92,48		
										27,50		
65	60	ФССЦ-14.3.02.01-0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т			0,0015	8 505,00		12,76		
(Отделочные работы)												
Итого по разделу 3 Замена окон и дверей в местах общего пользования											10 753,97	
Раздел 4. Ремонт наружных оконных откосов												
66	61	ФЕР58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м			0,373					
Объем=37,3 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1	ОТ						70,98	1,15	30,45	21,09	642
	2	ЭМ						0,20	1,15	0,09		
	3	Т										
Итого по расценке				чел.-ч	9,1	1,15	3,903445	71,18		30,54		
ФОТ												
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			30,45		642
										27,41		578
Всего по позиции												
67	62	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=15,57 / 100	100 м2			0,1557			71,96		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						178,00	1,15	31,87	21,09	672
		ЗТ		чел.-ч	22,82	1,15	4,0860351					
		Итого по расценке						178,00		31,87		
		ФОТ								31,87		672
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом		%	91		91			29,00		612
		Прил. п.40.2										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом		%	52		52			16,57		349
		Прил. п.40.2										
		Всего по позиции								77,44		
68	63	ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м			1,0382					
		Объем=103,82 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						307,84	1,3225	422,67	21,09	8 914
		2 ЭМ						3,90	1,4375	5,82		
		4 М						347,13		360,39		
		ЗТ		чел.-ч	32	1,3225	43,936624					
		Итого по расценке						658,87		788,88		8 914
		ФОТ								422,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	100	0,9	90			380,40		8 023
Приказ НР Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
69	64	ФЕР15-04-019.	Окраска фасадов акриловыми составами: с	100 м2			0,1557					
	05		лесов вручную с подготовкой поверхности									
Объем=15,57 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению												
04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из												
04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
79,10												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	65	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпательная малоусадочная водостойкая фасадная (Отделочные работы)	т			-0,002725	4 841,85				
71	66	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы) Объем=0,175*15,18/1000	т			0,0027	30 554,42		82,50		
72	67	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпательная финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R" (Отделочные работы) Объем=1,2*15,57	кг			18,684	8,52		159,19		
73	68	ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый (Отделочные работы)	т			0,0059	26 873,22		158,55		
74	69	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бранадуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=11,94 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,1194					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						829,12	1,3225	130,92	21,09	2 761
		2 ЭМ						21,88	1,4375	3,76		
		3 в т.ч. ОТм						3,51	1,4375	0,60	21,09	13
		4 М						6 516,18		778,03		
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	15,3485118						
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,0463421						
Итого по расценке								7 367,18		912,71		
ФОР Приказ НР Кровли Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12												
			%	109	0,9	98,1				131,52		2 774
										129,02		2 721

п.п.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Кровли Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12												
				%	57	0,85	48,45			63,72		1 344
Всего по позиции												
75	70	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	T			-0,068058	11 200,00		1 105,45		
(Кровли)												
76	71	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм (320мм)	м			37,3	26,41		985,09		
(Отделочные работы)												
Итого по разделу 4 Ремонт наружных оконных откосов												
Раздел 5. Крыльцо												
77	72	ФЕРр69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3			0,36			3 289,16		
Объем=2,4*1,5*0,1 ОП п.1.69.7 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						83,08	0,345	10,32	21,09	218
		2 ЗМ						161,09	0,345	20,01		
		ЗТ		чел.-ч	9,74	0,345	1,209708					
Итого по расценке												
ФОТ												
		Приказ НР	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			30,33		218
		Министра								10,32		201
		России №								9,49		
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.103										
		Приказ СП	Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			4,54		96
		Министра										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.103										
Всего по позиции												
44,36												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	73	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3			0,0072					
			Объем=(2,4*1,5*0,2) / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:									
			421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	118	1,3225	1,123596	920,40	1,3225	8,76	21,09	185
			Итого по расценке					920,40		8,76		185
			ФОТ							8,76		185
			Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89	0,9	80,1			7,02		148
			Минстрой способом									
			России №									
			812/лр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.1.2									
			Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40	0,85	34			2,98		63
			Минстрой способом									
			России №									
			774/лр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.1.2									
79	74	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полистирольной пленки в один слой насухо	100 м2			0,036					
			Объем=(2,4*1,5) / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:									
			421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			2 ЭМ									
			3 в т.ч. ОТм									
			4 М									
								29,43	1,3225	1,40	21,09	30
								1,31	1,4375	0,07		
								0,23	1,4375	0,01	21,09	
								1 492,06		53,71		
			Всего по позиции							18,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	3,45	1,3225	0,1642545					
ЗТМ				чел.-ч	0,02	1,4375	0,001035					
Итого по расценке								1 522,80		55,18		
ФОТ										1,41		30
Приказ НР Полы Министрства России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11				%	112	0,9	100,8			1,42		30
Приказ СП Полы Министрства России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11				%	65	0,85	55,25				0,78	17
Всего по позиции										57,38		
80 75 ФССЦ-01.7.07.12-0022			Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-4,4064	12,19		-53,71		
(Полы)												
81 76 ФССЦ-01.7.12.05-0054			Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2	м2			4,4064	6,51		28,69		
(Полы)												
82 77 ФЕР08-01-002-01			Устройство основания под фундаментами: песчаного	м3			0,36					
Объем=2,4*1,5*0,1												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								6,19	1,3225	2,95	21,09	62
2 ЭМ								8,10	1,4375	4,19		
3 в т.ч. ОТм								0,81	1,4375	0,42	21,09	9
4 М								0,37		0,13		
ЗТ				чел.-ч	0,78	1,3225	0,371358					
ЗТМ				чел.-ч	0,07	1,4375	0,036225					
Итого по расценке								14,66		7,27		71
ФОТ										3,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			3,34		70
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,98		42
Всего по позиции												
83	78	ФССЦ- 02.3.01.02- 0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			0,396	70,60		12,59		
84	79	ФЕР08-01-002- 02	(Конструкции из кирпича и блоков) Устройство основания под фундамента: щебеночного Объем=2,4*1,5*0,1	м3			0,36			27,96		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов: - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						6,75	1,3225	3,21	21,09	68
		2 ЭМ						8,29	1,4375	4,29		
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	0,42	21,09	9
		4 М						0,37		0,13		
		ЗТ	чел.-ч	0,85		1,3225	0,404685					
		ЗТМ	чел.-ч	0,07		1,4375	0,036225					
Итого по расценке												
		ФОТ						15,41		7,63		77
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			3,63		76
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			2,13		45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
85.1	80	ФССЦ-02.2.05.04-1687	Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2	м3			0,414	118,60		13,35		
(Конструкции из кирпича и блоков)												
86	81	ФЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3			0,0018					
Объем=(2,4*1,5*0,05) / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					827,41	1,3225	1,97	21,09	42
			2 ЭМ					1 740,40	1,4375	4,50		
			3 в т.ч. ОТм					268,32	1,4375	0,69	21,09	15
			4 М					391,40		0,70		
			ЗТ	чел.-ч	97	1,3225	0,2309085					
			ЗТм	чел.-ч	20,03	1,4375	0,0518276					
Итого по расценке												
			ФОТ					2 959,21		7,17		
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные												
			Минстроя России №	%	102	0,9	91,8			2,66		57
			812/пр от							2,44		52
			21.12.2020									
			Прил. п.6									
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные												
			Минстроя России №	%	58	0,85	49,3			1,31		28
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.6									
Всего по позиции												
87.1	82	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,1836	592,76		10,92		
(Полы)												
88	83	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,036					
Объем=(2,4*1,5) / 100												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:										
		421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						93,83	1,3225	4,47	21,09	94
		2 ЭМ						36,80	1,4375	1,90		
		3 в т.ч. ОТМ						6,50	1,4375	0,34	21,09	7
		4 М						32,19		1,16		
		ЗТ	чел.-ч	11	1,3225	0,52371						
		ЗТМ	чел.-ч	0,56	1,4375	0,02898						
		Итого по расценке						162,82		7,53		101
		ФОТ								4,81		88
		Приказ НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3				4,20		
		Минстроя										
		России №										
		812/лр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.20										
		Приказ СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75				2,25		47
		Минстроя										
		России №										
		774/лр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.20										
		Всего по позиции						14,06		13,98		
89	84	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2		3,78				53,15		
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)										
90	85	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных цементобетонных покрытиях	при 100 м		0,054						
		Объем=((1,5*2+2,4))/100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:										
		421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						590,51	1,3225	42,17	21,09	889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90.1	86	ФССЦ-04.3.01.09-0014	2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм	чел.-ч чел.-ч	69,8 0,65	1,3225 1,4375	4,984767 0,0504563	73,02 8,70 2 504,53	1,4375 1,4375	5,67 0,68 135,24	21,09	14
Итого по расценке												
			ФОТ					3 168,06		183,08		903
Приказ НР Автомобильные дороги												
			Минстроя	%	126	0,9	113,4			42,85		1 024
			России №							48,59		
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.21									
Приказ СП Автомобильные дороги												
			Минстроя	%	95	0,85	80,75			34,60		729
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.21									
Всего по позиции												
90.1	86	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,00324	519,80		266,27		
(Автомобильные дороги)												
90.2	87	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,001069	519,80		0,56		
(Автомобильные дороги)												
Объем=0,00324*0,33												
91	88	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-0,2106	592,76		-124,84		
(Автомобильные дороги)												
92	89	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,1811	592,76		107,35		
(Автомобильные дороги)												
Объем=0,2106*0,86												
93	90	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			5	22,36		111,80		
(Материалы)												
94	91	ФЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2			0,0396					
Объем=3,96 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						603,31	1,3225	31,60	21,09	666
		2 ЭМ						167,94	1,4375	9,56		
		3 в т.ч. ОТм						48,06	1,4375	2,74	21,09	58
		4 М						896,25		35,49		
		ЗТ		чел.-ч	72,6	1,3225	3,8021346					
		ЗТм		чел.-ч	3,77	1,4375	0,2146073					
Итого по расценке								1 667,50		76,65		724
ФОТ										34,34		730
Приказ НР Полы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11												
		Приказ СП Полы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	112	0,9	100,8					
		Приказ СП Полы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			18,97		400
Всего по позиции										130,23		
96	92	ФССЦ-05.2.02.21-0062	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 60 мм	м2				93,73	4,0392	378,59		
(Полы)												
Итого по разделу 5 Крыльцо										1 253,64		
Раздел 6. Козырек входа в подъезд												
97	93	ФЕР09-03-038-01	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовых стали и проката	т				0,0495				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			04.08.2020 № 421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					140,86	1,3225	9,22	21,09	194
			2 ЭМ					330,21	1,4375	23,50		
			3 в т.ч. ОТм					29,47	1,4375	2,10	21,09	44
			4 М					203,41		10,07		
			ЗТ	чел.-ч	14,2	1,3225	0,9295853					
			ЗТм	чел.-ч	2,17	1,4375	0,1544091					
			Итого по расценке					674,48		42,79		
			ФОТ							11,32		238
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			9,47		199
			Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9									
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			5,97		125
			Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9									
			Всего по позиции							58,23		
98	94	ФССЦ-07.2.07.12-0011	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,0495	11 255,00		557,12		
			(Строительные металлические конструкции)									
99	95	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,034					
			Объем=3,4 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					56,55	1,3225	2,54	21,09	54
			2 ЭМ					9,22	1,4375	0,45		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,4375		0,01	
			4 М					152,04			21,09	
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	0,2387642				5,17	
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0009775					
			Итого по расценке					217,81			8,16	
			ФОТ								2,55	54
			Приказ НР Защита строительных конструкций и	%	94	0,9	64,6				2,16	46
			Минстроя оборудования от коррозии									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.13									
			Приказ СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35				1,11	23
			Минстроя оборудования от коррозии									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.13									
			Всего по позиции								11,43	
100	96	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,034					
			Объем=3,4 / 100									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению									
			04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из									
			04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:									
			421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					19,32	2,645		1,74	37
			2 ЭМ					6,01	2,875		0,59	
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	2,875		0,02	
			4 М					138,16	2		9,39	
			ЗТ	чел.-ч	2,13	2,645	0,1915509					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,001955					
			Итого по расценке					163,49			11,72	
			ФОТ								1,76	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13		%	94	0,9	84,6			1,49		31
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		%	51	0,85	43,35			0,76		16
101	97	ФЕР12-01-023- Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2				0,0348					13,97
		Объем=3,48 / 100 п.1.12 ОП Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом ОЗП=1%; ТЗ=1% Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов: - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						321,93	1,335725	14,96	21,09	316
		2 ЭМ						98,67	1,4375	4,94		
		3 в т.ч. ОТМ						14,69	1,4375	0,73	21,09	15
		4 М						548,44		19,09		
		ЗТ	чел.-ч	37,26		1,335725	1,7319651					
		ЗТМ	чел.-ч	1,14		1,4375	0,0570285					
		Итого по расценке						969,04		38,99		
		ФОТ								15,69		331
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109		0,9	98,1			15,39		325
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57		0,85	48,45			7,60		160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
102	98	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиизостер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			2,22	50,65		112,44		
(Кровли)												
102.1	99	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			3,48	70,50		245,34		
(Кровли)												
Итого по разделу 6 Козырьк входа в подъезд										1 060,51		
Раздел 7. Ремонт отмостки												
104	100	ФЕРр89-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3			5,945					
ОП п.1.69.7 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования												
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								83,08	0,345	170,40	21,09	3 594
2 ЭМ								161,09	0,345	330,40		
3Т			чел.-ч	9,74	0,345	19,9769835						
Итого по расценке								244,17		500,80		
ФОТ										170,40		3 594
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103										156,77		3 306
НР Прочие ремонтно-строительные работы			%	92		92						
СП Прочие ремонтно-строительные работы			%	44		44				74,98		1 581
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103												
Всего по позиции										732,55		
105	101	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3			0,1189					
Объем=11,89 / 100												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Приказ НР Полы								21,37		451
		Минстрой								21,54		455
		России №		%	112	0,9	100,8					
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.11										
		Приказ СП Полы		%	65	0,85	55,25			11,81		249
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.11										
		Всего по позиции								868,00		
107	103	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-66,6468	12,19		-812,42		
108	104	ФССЦ- 01.7.12.05- 0054	Нетканый геотекстиль; Дорнит 250 г/м2	м2			66,6468	6,51		433,87		
		(Полы)										
109	105	ФЕР08-01-002- 01	Устройство основания под фундаментами:	м3			5,445					
		песчаного										
		Объем=54,45*0,1										
		Приказ от	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению									
		04.08.2020 №	новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/пр п.556										
		Приказ от	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из									
		04.08.2020 №	перечисленных ниже факторов:									
		421/пр прил.10	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.3 п.3	- стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					6,19	1,3225		44,57	21,09	940
		2 ЭМ					8,10	1,4375		63,40		
		3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,4375		6,34	21,09	134
		4 М					0,37			2,01		
		ЗТ		чел.-ч	0,78	1,3225	5,6167898					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,5479031					
		Итого по расценке					14,66			109,98		1 074
		ФОТ								50,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			50,40		1 063
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8												
			СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			29,86		630
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8												
110	106	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			5,9895	70,60		422,86		
Всего по позиции 190,24												
111	107	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3			5,445					
(Конструкции из кирпича и блоков)												
Объем=54,45*0,1												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						6,75	1,3225	48,61	21,09	1 025
		2 ЭМ						8,29	1,4375	64,89		
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	6,34	21,09	134
		4 М						0,37		2,01		
		ЗТ		чел.-ч	0,85	1,3225	6,1208606					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,5479031					
Итого по расценке 15,41												
ФОТ												
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			115,51		1 159
54,95												
54,40												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Полы)												
115	111	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,5445					
Объем=54,45 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						93,83	1,3225	67,57	21,09	1 425
		2 ЭМ						36,80	1,4375	28,80		
		3 в т.ч. ОТм						6,50	1,4375	5,09	21,09	107
		4 М						32,19		17,53		
		ЗТ		чел.-ч	11	1,3225	7,921138					
		ЗТм		чел.-ч	0,56	1,4375	0,4383225					
Итого по расценке								162,82		113,90		
ФОТ										72,66		1 532
Приказ НР Теплоизоляционные работы										63,43		1 337
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20												
Приказ СП Теплоизоляционные работы												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20										33,97		716
Всего по позиции										211,30		
116	112	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2			57,17	14,06		803,81		
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)												
117	113	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,633					
Объем=63,3 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 04.08.2020 № перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					590,51	1,3225	494,34	21,09	10 426
			2 ЭМ					73,02	1,4375	66,44		
			3 в т.ч. ОТм					8,70	1,4375	7,92	21,09	167
			4 М					2 504,53		1 585,37		
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	58,4325465					
			ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375	0,5914594					
Итого по расценке 3 168,06 2 146,15 502,26 10 593												
ФОТ 569,56 12 012												
Приказ НР Автомобильные дороги												
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
Приказ СП Автомобильные дороги												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.21 405,57 8 554												
Всего по позиции 3 121,28												
117.1	114	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3		-0,03798		519,80		-19,74		
(Автомобильные дороги)												
124	115	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3		0,012533		519,80		6,51		
(Автомобильные дороги)												
Объем=0,03798*0,33												
118	116	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		-2,4687		592,76		-1 463,35		
(Автомобильные дороги)												
119	117	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		2,1231		592,76		1 258,49		
(Автомобильные дороги)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=2,4687*0,86									
120	118	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			64	22,36		1 431,04		
			(Материалы)									
Итого по разделу 7 Ремонт отмостки										12 062,03		
Раздел 8. Устройство песов												
121	119	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных песов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			3,413					
			Объем=341,3 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/п.п. 586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из 421/п.п. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						375,84	1,3225	1 696,43	21,09	35 778
		2 ЭМ						4,60	1,4375	22,57		
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	3,97	21,09	84
		4 М						343,22		1 171,41		
		ЗТ	чел.-ч	43,5		1,3225	196,345623					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		1,4375	0,3434331					
			Итого по расценке									
		ФОТ						723,66		2 890,41		35 862
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 812/п.п. от 21.12.2020 Прил. п.8			110	0,9	99			1 700,40		35 503
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 774/п.п. от 11.12.2020 Прил. п.8			69	0,85	58,65			997,26		21 033
			Всего по позиции									
Итого по разделу 8 Устройство песов										5 571,09		
Раздел 9. Вывоз мусора												
Итого по разделу 8 Устройство песов										5 571,09		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	120	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			4,85	42,98		208,45		
123	121	ФССЦпг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза			4,85	21,26		103,11		
Итого по разделу 9 Вывоз мусора											311,56	

Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)											65 970,02	525 357
в том числе:												
Оплата труда рабочих											9 617,81	202 842
Эксплуатация машин											1 475,24	10 814
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											159,06	3 355
Материалы											54 876,97	311 701
Строительные работы											79 901,98	819 186
Строительные работы											79 590,42	816 902
в том числе:												
оплата труда											9 617,81	202 842
эксплуатация машин и механизмов											1 163,68	8 530
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											7,33	3 355
материалы											159,06	311 701
накладные расходы											54 876,97	193 342
сметная прибыль											9 167,33	100 487
Дополнительная перевозка											4 764,63	2 284
Итого ФОТ (справочно)											311,56	206 197
Итого накладные расходы (справочно)											9 167,33	193 342
Итого сметная прибыль (справочно)											4 764,63	100 487
НДС 20% (только ТЦ)												163 837,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			ВСЕГО по акту										983 023,20
			Итого по акту согласно п. 1.5 договора										795 000,00
			НДС 20%										159 000,00
			ВСЕГО по акту согласно п. 1.5 договора										954 000,00