

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
		0322005
Заказчик (генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	
Наименование работ и затрат		
Капитальный ремонт фасада		
Договор подряда (контракт)		
Вид деятельности по ОКДП		
номер		
дата		
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	23.08.2021	с 29.03.2021 по 23.08.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Цоколь														
1	1	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,4513									
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15														
421/пр прил.10														
т.1 п.2														
				чел.-ч	22,82	1,15	11,8434659	178,00	1,15	92,38	8,43	779		
				1 ОТ										
				3Т										
Итого по расценке														
								178,00		92,38		779		
										92,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,9	99			91,46		771
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5			54,97		464
Всего по позиции											238,81	2 014
2	2	ФЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2			0,128					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
			1 ОТ					3 304,47	1,15	486,42	8,43	4 101
			2 ЭМ					115,40	1,15	16,99	8,43	143
			3 в т.ч. ОТм					13,50	1,15	1,99	8,43	17
			4 М					1 248,98		159,87	8,43	1 348
			ЗТ	чел.-ч	397,65	1,15	58,53408					
			ЗТм	чел.-ч	1	1,15	0,1472					
			Итого по расценке					4 668,83		663,28		
			ФОТ							488,41		4 118
			МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86		86			420,03		3 541
		33.2004										
		Прил.5 п.3										
		Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70			70			341,89		2 883
		5536/08										
		Прил.2 п.3										
Всего по позиции											1 425,20	12 016
3	3	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,666	1 752,60		1 167,23	8,43	9 840
4	4	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтово-глубокого проникновением: за 1 раз стен	100 м2			0,4513					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 На расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2																				
5	5	ФССЦ-14.2.06.01-0102	Антисептик "Мипор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича	кг	4,65	19,55	65,36	551	226	214	225	225								
													1 ОТ	44,73	1,3225	26,70	8,43	5		
													2 ЭМ	0,97	1,4375	0,63	8,43	5		
													3 в т.ч. ОТм	0,26	1,4375	0,17	8,43	1		
													4 М	0,18	0,08	8,43	1			
													ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	2,7753258			
													ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0129749			
													Итого по расценке			45,88	27,41	26,87	25,39	
													ФОТ							
													МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15			%	105	0,9	94,5	
Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15			%	55	0,85	46,75	12,56	106												
Всего по позиции																				
5	5	ФССЦ-14.2.06.01-0102	Антисептик "Мипор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича	кг	4,65	19,55	65,36	551	226	214	225	225								
6	6	ФЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтошкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,4513		90,91	8,43	766											
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586																				
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2																				
6	6	ФССЦ-14.2.06.01-0102	Антисептик "Мипор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича	кг	4,65	19,55	65,36	551	226	214	225	225								
													1 ОТ	44,73	1,3225	26,70	8,43	5		
													2 ЭМ	0,97	1,4375	0,63	8,43	5		
													3 в т.ч. ОТм	0,26	1,4375	0,17	8,43	1		
													4 М	0,18	0,08	8,43	1			
													ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	2,7753258			
ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0129749																
Итого по расценке			45,88	27,41	26,87	25,39														
ФОТ																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15				%	105	0,9	94,5			25,39		214
Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15				%	55	0,85	46,75			12,56		106
Всего по позиции												
7	7	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,00458	18 390,16		86,07	8,43	551 726
8	8	ФЕР15-02-036- 01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			0,4513					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ								1 055,70	1,3225	630,09	8,43	5 312
2 ЭМ								53,24	1,4375	34,54	8,43	291
3 в т.ч. ОТм								18,96	1,4375	12,30	8,43	104
4 М								4 768,29		2 151,93	8,43	18 141
ЗТ				чел.-ч	115	1,3225	68,6370888					
ЗТм				чел.-ч	1,44	1,4375	0,934191					
Итого по расценке								5 877,23		2 816,56		
ФОТ										642,39		5 416
МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15				%	105	0,9	94,5			607,06		5 118
Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15				%	55	0,85	46,75			300,32		2 532
Всего по позиции												
9	9	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-1,39903	510,40		-714,06	8,43	31 394 -6 020
10	10	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) Объем=0,4513*5,1	т			2,30163	1 176,71		2 708,35	8,43	22 831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,4513					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					128,20	1,3225	76,52	8,43	645
			2 ЗМ					5,41	1,4375	3,51	8,43	30
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,4375	0,60	8,43	5
			4 М					105,72		47,71	8,43	402
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	8,2364507					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,0518995					
			Итого по расценке					239,33		127,74		
			ФОТ							77,12		650
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			72,88		614
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			36,05		304
			5538/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
12	12	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,007898	4 841,85		236,67	8,43	1 995
										-38,24		-322
13	13	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,005867	30 554,42		179,26	8,43	1 511
14	14	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпательные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,007898	7 090,70		56,00	8,43	472
15	15	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,017149	34 286,50		587,98	8,43	4 957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м2			0,4513					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						100,20	1,3225	59,80	8,43	504
		2 ЭМ						1,31	1,4375	0,85	8,43	7
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,4375	0,15	8,43	1
		ЗТ		чел.-ч	10,66	1,3225	6,3623597					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0129749					
		Итого по расценке						101,51		60,65		
		ФОТ								59,95		505
		МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5			56,65		477
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			28,03		236
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
		Всего по позиции								145,33		1 224
17	17	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т			0,01015	20 559,48		208,68	8,43	1 759
		Итого по разделу 1 Цоколь								10 232,85		
Раздел 2. Фасад												
18	18	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (устройство стяжки под оконный отлив, применит.)	100 м2			0,102					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						282,66	1,3225	38,13	8,43	321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	ФССЦ-04.3.01.09-0023	Всего по позиции	м3						116,29	8,43	979
20	20	ФЕРр58-20-1	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3				0,21	497,00		104,37	8,43	880
20	20	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,9494					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в ственных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						353,23	1,15	385,66	8,43	3 251
		2 ЭМ						5,13	1,15	5,60	8,43	47
		3 в т.ч. ОТМ						1,54	1,15	1,68	8,43	14
		4 М						96,05		91,19	8,43	769
		ЗТ		чел.-ч	41,41	1,15	45,2118521					
		ЗТМ		чел.-ч	0,12	1,15	0,1310172					
Итого по расценке												
		ФОТ						454,41		482,45		3 265
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83		83			387,34		2 710
33.2004												
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65		65			251,77		2 122
5536/06												
		Прил.2 п.8										
21	21	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Всего по позиции	м						1 055,71	8,43	8 899
		Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм					99,637	26,41		2 632,73	8,43	22 194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности цемента	м2			27					
		Объем=1,05*94,94										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ						7,68	1,3225	274,23	8,43	2 312
		ЗТ										
		Итого по расценке						7,68				
		ФОТ								274,23		2 312
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии								274,23		1 873
		Прил.4 п.13								222,13		
		Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5535/06 от оборудования от коррозии										
		18.11.04								163,17		1 376
		Прил.1 п.13										
23	23	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтошкой	100 м2			0,27			659,53		5 561
		глубокого проникновения: за 1 раз стен										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ						44,73	1,3225	15,97	8,43	135
		2 ЭМ						0,97	1,4375	0,38	8,43	3
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	0,10	8,43	1
		4 М						0,18		0,05	8,43	
		ЗТ										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Итого по расценке						45,88		16,40		136
		ФОТ								16,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15 Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	105	0,9	94,5			15,19		129
24	24	ФССЦ- 14.2.06.01- 0102	Антисептик "Мипор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича	кг			2,78	19,55		54,35	8,43	458
25	25	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м			1,2					331
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
		1 ОТ 4 М 3Т		чел.-ч	2,71	1,15	3,7398	24,31 0,02	1,15	33,55 0,02	8,43 8,43	283
		Итого по расценке					24,33			33,57		
		ФОТ								33,55		283
		МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.3 Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.3		%	86		86			28,85		243
				%	70		70			23,49		198
26	26	ФССЦ- 04.3.01.09- 0023	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	м3			0,024	497,00		11,93	8,43	101
27	27	ФЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2			0,27					
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М						3 304,47 115,40 13,50 1 248,96	1,15 1,15 1,15	1 026,04 35,83 4,19 337,22	8,43 8,43 8,43 8,43	8 650 302 35 2 843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			5,736					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ					1 055,70	1,3225	8 008,39	8,43	67 511
			2 ЭМ					53,24	1,4375	438,99	8,43	3 701
			3 в т.ч. ОТм					18,96	1,4375	156,33	8,43	1 318
			4 М					4 768,29		27 350,91	8,43	230 568
			ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	872,3739					
			ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	11,87352					
			Итого по расценке				5 877,23					
			ФОТ					35 798,29				
			МДС81- НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,9	94,5	8 164,72				68 829
			Прил.4 п.15					7 715,66				65 043
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75					32 178
			Прил.1 п.15					3 817,01				
			Всего по позиции					47 330,96				399 001
32	32	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-17,7816	510,40		-9 075,73	8,43	-76 508
33	33	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100) Объем=5,736*5,1	т			29,2536	1 176,71		34 423,00	8,43	290 186
34	34	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			5,736					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ					128,20	1,3225	972,51	8,43	8 198
			2 ЭМ					5,41	1,4375	44,61	8,43	379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ						0,83	1,4375	7,87	8,43	65
		4 М						105,72		606,41	8,43	5 112
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,3225	104,884888					
		ЗТМ		чел.-ч	0,08	1,4375	0,65964					
		Итого по расценке						239,33		1 623,53		
		ФОТ								980,18		8 263
		МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5			926,27		7 809
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			458,23		3 863
		5536/08 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
		Всего по позиции								3 008,03		25 358
35	35	ФССЦ- 14.5.11.02-0105	Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,10038	4 841,85		-486,02	8,43	-4 097
36	36	ФССЦ- 14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,074568	30 554,42		2 278,38	8,43	19 207
37	37	ФССЦ- 14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,10038	7 090,70		711,76	8,43	6 000
38	38	ФССЦ- 14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,217968	34 286,50		7 473,36	8,43	63 000
39	39	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			2,696					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
		Т.1 п.2										
		1 ОТ						178,00	1,15	551,87	8,43	4 652
		ЗТ		чел.-ч	22,82	1,15	70,751128					
		Итого по расценке						178,00		551,87		4 652
		ФОТ								551,87		4 605
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,9	99			546,35		
		33.2004										
		Прил.4 п.49										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
				1 ОТ				818,84	1,15	2 538,73	8,43	21 401
				2 ЭМ				31,88	1,15	98,84	8,43	833
				3 в т.ч. ОТм				5,57	1,15	17,27	8,43	146
				4 М				3 453,41		9 310,39	8,43	78 487
				ЗТ								
				ЗТм								
				Итого по расценке				4 304,13		11 947,96		
				ФОТ						2 556,00		21 547
				МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно- 33.2004 строительные)		79	79			2 019,24		17 022
				Прил.5 п.11								
				Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно- 5536/06 строительные)		50	50			1 278,00		10 774
				Прил.2 п.11								
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
43	43	ФССЦ- 08.1.02.17- 0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-291,168	28,25		-8 225,50	8,43	-69 341
44	44	ФССЦ- 01.7.12.16- 0081	Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45x45 мм	м2			291,168	13,47		3 922,03	8,43	33 063
45	45	ФЕР15-02-001- 06	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню; карнизов, тяг и наличников прямоугольных	100 м2			2,696					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
				1 ОТ				3 892,59	1,3225	13 878,87	8,43	116 999
				2 ЭМ				60,22	1,4375	233,38	8,43	1 967
				4 М				5 027,15		13 553,20	8,43	114 253
				ЗТ								
				Итого по расценке				8 979,96		27 665,45		116 999
				ФОТ						13 878,87		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	ФССЦ-14.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,035048	30 554,42		1 070,87	8,43	9 027
51	51	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,04718	7 090,70		334,54	8,43	2 820
52	52	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,102448	34 286,50		3 512,58	8,43	29 611
53	53	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (устройство стяжки под отлив на декоративном пояске, применит.)	100 м2			0,146					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/нр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						282,66	1,3225	54,58	8,43	460
		2 ЭМ						43,61	1,4375	9,15	8,43	77
		3 в т.ч. ОТм						17,15	1,4375	3,60	8,43	30
		4 М						8,54		1,25	8,43	11
		ЗТ		чел.-ч	35,6	1,3225	6,873826					
		ЗТм		чел.-ч	1,27	1,4375	0,2665413					
		Итого по расценке						334,81		64,98		
		ФОТ								58,18		490
		МДС81-НР Полы 33.2004		%	123	0,9	110,7			64,41		542
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04		%	75	0,85	63,75			37,09		312
		Прил.1 п.11										
54	54	ФССЦ-04.3.01.09-0023	Всего по позиции Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	м3			0,3	497,00		149,10	8,43	1 257
										166,48		1 402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали	100 м2			0,189					
		01	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ						829,12	1,3225	207,24	8,43	1 747
		2 ЭМ						21,88	1,4375	5,94	8,43	50
		3 в т.ч. ОТм						3,51	1,4375	0,95	8,43	8
		4 М						6 516,18		1 231,56	8,43	10 382
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	24,295383					
		ЗТм		чел.-ч	0,27	1,4375	0,0733556					
		Итого по расценке						7 367,18		1 444,74		
		ФОТ								208,19		1 755
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108			224,85		1 895
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	85	0,85	55,25			115,02		970
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
		Всего по позиции								1 784,61		15 044
		Итого по разделу 2 Фасад								169 186,27		
		Раздел 3. Проемы										
	56	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2			0,012					
		02	Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ						1 225,96	1,15	16,92	8,43	143
		2 ЭМ						241,95	1,15	3,34	8,43	28
		3 в т.ч. ОТм						104,49	1,15	1,44	8,43	12
		ЗТ		чел.-ч	151,54	1,15	2,091252					
		ЗТм		чел.-ч	7,74	1,15	0,106812					
		Итого по расценке						1 467,91		20,26		
		ФОТ								18,36		155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,9	99			18,18		153
			Прил.4 п.49									
			Письмо №АП-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5			10,92		92
			Прил.1 п.49									
59	57	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2			0,012			49,36		416
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
			1 ОТ					1 462,81	1,3225	23,21	8,43	196
			2 ЭМ					270,55	1,4375	4,67	8,43	39
			3 в т.ч. ОТМ					61,81	1,4375	1,07	8,43	9
			4 М					7 998,51		95,98	8,43	809
			ЗТ	чел.-ч	167,37	1,3225	2,6561619					
			ЗТМ	чел.-ч	5,04	1,4375	0,08694					
			Итого по расценке					9 731,87		123,86		
			ФОТ							24,28		205
			МДС81-НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			25,79		218
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП-СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			13,00		110
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.10									
60	58	ФССЦ-11.3.02.02-0003	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2			1,2	2 535,01		3 042,01	8,43	25 644
Всего по позиции												
										162,85		1 372
61	59	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,0396					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм												
				чел.-ч	165,39	1,15	7,5318606	1 338,01	1,15	60,93	8,43	514
								241,95	1,15	11,02	8,43	93
								104,49	1,15	4,76	8,43	40
				чел.-ч	7,74	1,15	0,3524796					
Итого по расценке ФОТ МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
				%	110	0,9	99	1 579,96		71,95		554
										65,69		548
										65,03		
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 553806 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)												
				%	70	0,85	59,5			39,09		330
Всего по позиции 176,07												
62	60	ФЕР10-01-034. Установка в жилых и общественных зданий оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2				0,0396					1 485
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
				чел.-ч	187,55	1,3225	9,8221811	1 639,19	1,3225	85,85	8,43	724
								270,55	1,4375	15,40	8,43	130
								61,81	1,4375	3,52	8,43	30
								8 164,54		323,32	8,43	2 726
				чел.-ч	5,04	1,4375	0,286902					
Итого по расценке ФОТ												
								10 074,28		424,57		754
										89,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10 Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	118	0,9	106,2			94,91		801
63	61	ФССЦ- 11.3.02.01- 0016	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотной откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2			3,96	3 174,78		12 572,13	8,43	4 785 105 983
64	62	ФЕР10-01-035- 01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,025			567,34		
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2									
			1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм					165,82 10,45 2,16 2 189,21	1,3225 1,4375 1,4375	5,48 0,38 0,08 54,73	8,43 8,43 8,43 8,43	46 3 1 461
			Итого по расценке ФОТ					2 365,48		60,59 5,56 5,90		47 50
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10 Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	118	0,9	106,2					25
65	63	ФССЦ- 11.3.03.01- 0007	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	м			2,5	49,56		123,90	8,43	585 1 044
			Всего по позиции							69,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
66	64	ФССЦ- 11.3.03.14- 1000	Заглушки торцевые двухсторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт			0,2	3,15			0,83	8,43	5
67	65	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, самдриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м			0,025						
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2													
			1 ОТ					70,98	1,15		2,04	8,43	17
			2 ЭМ					0,20	1,15		0,01	8,43	14
			ЗТ	чел.-ч	9,1	1,15	0,261625						
			Итого по расценке					71,18			2,05		
			ФОТ								2,04		
			МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		83				1,69		
			33.2004										
			Прил.5 п.8										
			Письмо НаАП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65		65				1,33		11
			5536/06										
			Прил.2 п.8										
68	66	ФЕР12-01-010- 01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, паралепы, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=(2,5*0,25) / 100	100 м2			0,00625				5,07		42
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2													
			1 ОТ					829,12	1,3225		6,85	8,43	58
			2 ЭМ					21,88	1,4375		0,20	8,43	2
			3 в т.ч. ОТм					3,51	1,4375		0,03	8,43	
			4 М					6 516,18			40,73	8,43	343
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	0,8034188						
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,0024258						
Итого по расценке													
			ФОТ					7 367,18			47,78		58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12 Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	120	0,9	108			7,43		63
				%	65	0,85	55,25			3,80		32
Всего по позиции												
69	67	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,003563	11 200,00		59,01	8,43	498
										-39,91		-336
70	68	ФССЦ- 08.1.02.03- 0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм Объем=1,05*2,5	м			2,625	26,41		69,33	8,43	584
71	69	ФЕР46-04-012- 03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2			0,0396					
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм						737,40 241,95 104,49	1,15 1,15 1,15	33,58 11,02 4,78	8,43 8,43 8,43	283 93 40
		Итого по расценке						979,35		44,60		
		ФОР								38,34		323
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,9	99			37,96		320
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,85	59,5			22,81		192
Всего по позиции												
72	70	ФЕР09-04-012- 01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			3,96			105,37		898
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						23,81	1,3225	124,70	8,43	1 051
		2 ЭМ						14,41	1,4375	82,03	8,43	692
		3 в т.ч. ОТм						1,97	1,4375	11,21	8,43	95
		4 М						25,72		101,85	8,43	859
		ЗТ		чел.-ч	2,4	1,3225	12,56904					
		ЗТм		чел.-ч	0,17	1,4375	0,967725					
		Итого по расценке					63,94			308,58		
		ФОТ								135,91		1 146
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции		%	90	0,9	81			110,09		928
		33.2004										
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции		%	85	0,85	72,25			98,19		828
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.9										
Всего по позиции												
73	71	ФССЦ- Блок дверной стальной наружный		м2			3,96	1 465,11		516,86	8,43	4 358
		07.1.01.03- деупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73								5 801,84		48 910
		0002 м2.										
74	72	ФЕР03-04-012- Установка дверного доводчика к		шт			2					
		02 металлических дверям										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к										
		04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						11,01	1,3225	29,12	8,43	245
		2 ЭМ						2,11	1,4375	6,07	8,43	51
		4 М						2,32		4,64	8,43	39
		ЗТ		чел.-ч	1,11	1,3225	2,93595					
		Итого по расценке					15,44			39,83		
		ФОТ								29,12		245
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции		%	90	0,9	81			23,59		198
		33.2004										
		Прил.4 п.9										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции										177
		5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9										21,04
				%	85	0,85	72,25					
Всего по позиции												
75	73	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Защитный слой гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	2	428,27				84,46	8,43	7 221
76	74	ФЕР61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,0828							
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ				3 436,05	1,15			327,18	8,43	2 758
		2 ЭМ				36,26	1,15			3,45	8,43	29
		3 в т.ч. ОТм				15,66	1,15			1,49	8,43	13
		4 М				2 279,65				188,76	8,43	1 591
		ЗТ		чел.-ч	383,06	1,15	36,4749732					
		ЗТм		чел.-ч	1,16	1,15	0,1104552					
Итого по расценке												
		ФОТ				5 751,96				519,39		2 771
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительные)		%	79		79			328,67		2 189
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-5536/06 строительные)		%	50		50			164,34		1 386
		Прил.2 п.11										
Всего по позиции												
77	75	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0828					943,38		7 953
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 т.1 п.2												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ				380,71	1,3225			41,69	8,43	351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ								10,41	1,4375	1,24	8,43	10
3 в т.ч. ОТМ								1,97	1,4375	0,23	8,43	2
4 М								642,56		53,20	8,43	448
ЗТ				чел.-ч	43,58	1,3225	4,7699507					
ЗТМ				чел.-ч	0,17	1,4375	0,0202343					
Итого по расценке												
ФОТ								1 033,68		96,13		353
МДС81-НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5			41,92		334
33.2004										39,61		
Прил.4 п.15												
Письмо №АП-СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			19,60		165
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции												
78	76	ФССЦ-14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т			-0,004223	11 397,10		155,34	8,43	1 308
										-48,13		-406
79	77	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,004223	7 090,70		29,94	8,43	252
80	78	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,001656	30 554,42		50,60	8,43	427
81	79	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т			0,002484	30 888,75		76,73	8,43	647
Итого по разделу 3 Проемы												
Раздел 4. Водосточная система												
Итого по разделу 4 Водосточная система												
Раздел 5. Козырьки и крыльца												
91	80	ФЕРР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича	100			0,12					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
Итого												
								45,72	1,15	6,31	8,43	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	5,36	1,15	0,73968	45,72				
Итого по расценке												
ФОТ										6,31		53
МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы				%	78		78			6,31		41
33.2004										4,92		
Прил.5 п.19												
Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы				%	50		50			3,16		27
5536/06												
Прил.2 п.19												
Всего по позиции												
92	81	ФЕР-69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100			0,12			14,39		121
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
1 ОТ												
3Т				чел.-ч	5,28	1,15	0,72864	45,04	1,15	6,22	8,43	52
Итого по расценке												
ФОТ										6,22		52
МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы				%	78		78			6,22		41
33.2004										4,85		
Прил.5 п.19												
Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы				%	50		50			3,11		26
5536/06												
Прил.2 п.19												
Всего по позиции												
93	82	ФССЦ- 01.7.15.02-0021	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт			12	2,90		14,18	8,43	119
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
1 ОТ												
2 ЭМ												
200,75								1,3225		25,49	8,43	215
20,89								1,4375		2,88	8,43	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
95	84	ФССЦ-07.2.07.04-0011	3 в т.ч. ОТМ					3,17	1,4375		0,44	8,43	4
			4 М					46,00			4,42	8,43	37
			ЗТ	чел.-ч	22,38	1,3225	2,8413648						
			ЗТМ	чел.-ч	0,26	1,4375	0,03588						
96	85	ФЕР13-03-002-04	Итого по расценке					267,64		32,79		219	
			ФОТ							25,93		237	
			МДС81- НР Кроули 33.2004	%	120	0,9	108				28,00		
			Прил.4 п.12	%	65	0,85	55,25				14,33		121
97	86	ФЕР13-03-002-04	Письмо №АП- СП Кроули 5536/06 от 18.11.04	%									
			Прил.1 п.12										
			Итого по позиции								75,12		634
			Конструкции сварные индивидуальные прочные, масса сборной единицы до 0,1 т	т			0,16	10 508,00			1 681,28	8,43	14 173
98	87	ФЕР13-03-002-04	ФЕР13-03-002-04	100 м2									
			Один раз: грунтовой ГФ-021										
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
			421/пр п.586										
99	88	ФЕР13-03-002-04	Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			421/пр прил.10										
			т.1 п.2										
			Итого по позиции										
100	89	ФЕР13-03-002-04	1 ОТ					56,55	1,3225		13,46	8,43	113
			2 ЗМ					9,22	1,4375		2,39	8,43	20
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,4375		0,06	8,43	1
			4 М					152,04			27,37	8,43	231
101	90	ФЕР13-03-002-04	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	1,2640455						
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,005175						
			Итого по расценке					217,81			43,22		
			ФОТ								13,52		114
102	91	ФЕР13-03-002-04	МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии	%	90	0,9	81				10,95	92	
			Прил.4 п.13										
			Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5				8,04		68
			18.11.04										
103	92	ФЕР13-03-002-04	Прил.1 п.13										
			Итого по позиции								62,21		524
			Конструкции сварные индивидуальные прочные, масса сборной единицы до 0,1 т	т									
			ФЕР13-03-002-04										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	86	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,18					
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ		чел.-ч	2,13	2,645	1,014093	19,32	2,645	9,20	8,43	78
		2 ЗМ						6,01	2,875	3,11	8,43	26
		3 в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,11	8,43	1
		4 М						138,16	2	49,74	8,43	419
		ЗТ		чел.-ч	0,02	2,875	0,01035					
		ЗПМ		чел.-ч				163,49		62,05		
Итого по расценке												
		ФОТ								9,31		79
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и		%	90	0,9	81			7,54		64
		33.2004 оборудования от коррозии										
		Прил.4 п.13										
		Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и		%	70	0,85	59,5			5,54		47
		5536/06 от оборудования от коррозии										
		18.11.04										
		Прил.1 п.13										
Всего по позиции											75,13	634
98	87	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			0,0624					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ		чел.-ч	32,4	1,3225	2,673776	283,18	1,3225	23,37	8,43	197
		2 ЗМ						28,03	1,4375	2,51	8,43	21
		3 в т.ч. ОТм						4,04	1,4375	0,36	8,43	3
		4 М						57,28		3,57	8,43	30
		ЗТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТм		чел.-ч	0,32	1,4375	0,028704	368,49		29,45		
		Итого по расценке								23,73		
		ФОТ								25,63		
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108					200
		33.2004										216
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			13,11		111
		5538/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
99	88	ФССЦ-	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			6,864	70,50		483,91	8,43	575
		12.1.03.02-										4 079
		0001										
Объем=1,1*6,24												
101	89	ФЕР46-04-001-	Разборка: бетонных фундаментов	м3			0,504					
		02										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		Т.1 п.2										
		1 ОТ						73,27	1,15	42,47	8,43	358
		2 ЭМ						147,31	1,15	85,38	8,43	720
		ЗТ		чел.-ч	8,27	1,15	4,793292	220,58		127,85		
		Итого по расценке								42,47		358
		ФОТ								42,05		354
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и		%	110	0,9	99					
		33.2004 сооружений (усиление и замена существующих										
		Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение										
		отдельных конструктивных элементов)										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и		%	70	0,85	59,5			25,27		213
		5538/06 от сооружений (усиление и замена существующих										
		18.11.04 конструкций, разборка и возведение										
		Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)										
Всего по позиции												
										195,17		1 645
Итого по разделу 5 Козырьки и крыльца												
Раздел 6. Отмостка												
113	90	ФЕР68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий	1000 м2			0,0537					
			тропуаров толщиной до 4 см: вручную									
		Объем=53,7 / 1000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ												
ЗТ												
Итого по расценке				чел.-ч	59,6	1,15	3,680598	464,88	1,15	28,71	8,43	242
ФОТ												
МДС81- НР Благоустройство (ремонтно-строительные)												
33.2004												
Прил.5 п.18				%	104		104			28,71		242
Письмо №АП- СП Благоустройство (ремонтно-строительные)												
5536/06												
Прил.2 п.18				%	60		60			29,86		252
Итого по позиции												
Всего по позиции										17,23		145
114 91 ФЕР01-02-057- Разработка грунта вручную в траншеях												
глубиной до 2 м без креплений с откосами,				100 м3			0,1074			75,80		639
группа грунтов: 2												
Объем=(53,7*0,2) / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ												
ЗТ												
Итого по расценке				чел.-ч	154	1,3225	21,873621	1 201,20	1,3225	170,61	8,43	1 438
ФОТ												
МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным												
33.2004												
Прил.4 п.1.2				%	80	0,9	72			170,61		1 438
Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным												
5536/06 от способом												
18.11.04												
Прил.1 п.1.2				%	45	0,85	38,25			122,84		1 035
Итого по позиции												
Всего по позиции										65,26		550
115 92 ФЕР08-01-003- Гидроизоляция боковая обмазочная												
битумная в 2 слоя по выровненной				100 м2			0,537			358,71		3 023
поверхности бутовой кладки, кирпичу,												
батону												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Д-Смета, версия 2021.2												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					201,61	1,3225	143,18	8,43	1 207
			2 ЭМ					71,64	1,4375	55,30	8,43	466
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	1,79	8,43	15
			4 М					84,88		45,58	8,43	364
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	15,05869					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,1543875					
			Итого по расценке					358,13		244,06		1 222
			ФОТ	%	122	0,9	109,8			144,97		1 342
			МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004							159,18		
			Прил.4 п.8									
			Писамо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5538/08 от 18.11.04	%	80	0,85	68			98,58		831
			Прил.1 п.8									
116	93	ФСЦ-	Всего по позиции	т						501,82		4 230
		01.2.03.03-	Мастика битумная							427,44	8,43	3 603
		0007										
117	94	ФЕР08-01-002-	Объем=0,24*0,537	м3								
		01	песчаного									
			Объем=53,7*0,1									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ					6,19	1,3225	43,96	8,43	371
			2 ЭМ					8,10	1,4375	62,53	8,43	527
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	6,25	8,43	53
			4 М					0,37		1,99	8,43	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	95	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3			5,91	55,26		326,59	8,43	2 753
119	96	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			0,537			197,75		1 669
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						29,43	1,3225	20,90	8,43	176
		2 ЭМ						1,31	1,4375	1,01	8,43	9
		3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,4375	0,18	8,43	2
		4 М						1 492,06		801,24	8,43	6 754
		ЗТ										
		ЗТМ										
Итого по расценкам ФОР МДС81- НР Полы 33.2004 Прил.4 п.11 Письмо №АП- СП Полы 5538/08 от 18.11.04 Прил.1 п.11												
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценкам										
		ФОР										
		МДС81- НР Полы 33.2004										
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП- СП Полы 5538/08 от 18.11.04										
		Прил.1 п.11										
Всего по позиции											859,93	7 249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	97	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-65,7288	12,19		-801,23	8,43	-6 754
121	98	ФССЦ-01.7.12.05-0061	Нетканый геотекстиль: Канвазан 150	м2			56,39	3,05		171,99	8,43	1 450
122	99	ФЕР08-01-002-02	Объем=1,05*53,7 Устройство основания под фундаментом: щебеночного	м3			6,12					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ				6,75	1,3225		54,63	8,43	461
			2 ЭМ				8,29	1,4375		72,93	8,43	615
			3 в т.ч. ОТм				0,81	1,4375		7,13	8,43	60
			4 М				0,37			2,26	8,43	19
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	6,879645					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,615825					
			Итого по расценке				15,41			129,82		521
			ФОТ							61,76		572
			МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004	%	122	0,9	109,8			67,81		
			Прил.4 п.8									
			Письмо №АП-СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04	%	80	0,85	68			42,00		354
			Прил.1 п.8									
123	100	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Всего по позиции Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			7,04	91,50		239,63	8,43	2 021
										644,16		5 430
124	101	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,537					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
125	102	ФССЦ-08.1.02.17-0091	1 ОТ					93,83	1,3225	66,64	8,43	562
			2 ЭМ					36,80	1,4375	28,41	8,43	239
			3 в т.ч. ОТм					6,50	1,4375	5,02	8,43	42
			4 М					32,19		17,29	8,43	146
			ЗТ	чел.-ч	11	1,3225	7,8120075					
			ЗТм	чел.-ч	0,56	1,4375	0,432285					
			Итого по расценке					162,82		112,34		
			ФОТ							71,66		604
			МДС81-НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,9	90			64,49		544
			33.2004									
126	103	ФЕР06-01-001-15	Прил.4 п.20									
			Письмо №АП-СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,85	59,5			42,64		359
			5536/08 от 18.11.04									
			Прил.1 п.20									
			Всего по позиции							219,47		1 850
			Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2			56,39	14,06		792,84	8,43	6 684
			плоских				0,0537					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
126	103	ФЕР06-01-001-15	1 ОТ					827,41	1,3225	58,76	8,43	495
			2 ЭМ					1 740,40	1,4375	134,35	8,43	1 133
			3 в т.ч. ОТм					268,32	1,4375	20,71	8,43	175
			4 М					391,40		21,02	8,43	177
			ЗТ	чел.-ч	97	1,3225	6,8857703					
			ЗТм	чел.-ч	20,03	1,4375	1,5461908					
			Итого по расценке					2 959,21		214,13		670
			ФОТ							79,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные 33.2004 конструкции в промышленном строительстве Прил.4 п.6.1 и Письмо №ББ- 338/02 от 08.02.08 Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные монолитные 5538/06 от конструкции в промышленном строительстве 18.11.04 Прил.1 п.6.1	%	105	0,9	94,5			75,10		633
127	104	ФССЦ- 04.1.02.05- 0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3			5,48	665,00		333,14	8,43	2 808
128	105	ФЕР27-02-010- 01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,63					30 721
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2 1 ОТ 590,51 1,3225 492,00 8,43 4 148 2 ЭМ 73,02 1,4375 66,13 8,43 557 3 в т.ч. ОТм 8,70 1,4375 7,88 8,43 66 4 М 2 504,53 1 577,85 8,43 13 301 3Т 3Тм чел.-ч 69,8 1,3225 58,155615 чел.-ч 0,65 1,4375 0,5886563 Итого по расценке 3 163,06 ФОТ 2 135,98 4 214 МДС81- НР Автомобильные дороги 142 499,88 5 984 33.2004 Прил.4 п.21 Письмо №АП- СП Автомобильные дороги 403,65 3 403 5538/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21												
129	106	ФССЦ- 05.2.03.03- 0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			63	22,36		3 249,46	8,43	27 393
Всего по позиции 3 249,46 1 408,68 8,43 11 875												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	107	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-2,457	592,76		-1 456,41	8,43	-12 278
131	108	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,97	592,76		1 167,74	8,43	9 844
			Объем=2,457*0,8									
			Итого по разделу 6 Отмостка							12 361,71		
Раздел 7. Прочие работы												
132	109	ФЕР62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2			0,12					
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					599,47	1,15	82,73	8,43	697
			2 ЭМ					0,66	1,15	0,09	8,43	1
			3 в т.ч. ОТМ					0,12	1,15	0,02	8,43	
			4 М					151,04		18,12	8,43	153
			ЗТ			74,1	1,15	10,2258				
			ЗТМ			0,01	1,15	0,00138				
			Итого по расценке					751,17		100,94		
			ФОТ							82,75		697
			МДС81- НР Маларные работы (ремонтно-33.2004 строительные)		80		80			66,20		558
			Прил.5 п.12									
			Письмо №АП- СП Маларные работы (ремонтно-5538/08 строительные)		50		50			41,38		349
			Прил.2 п.12									
Всего по позиции												
133	110	ФССЦ-14.4.02.04-0012	Краска для наружных работ, темно-желтая	т			0,0019	23 528,17		208,52	8,43	1 758
			209							44,70		377
134	111	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			7,3278					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производственно ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
		1 ОТ						375,84	1,3225	3 642,27	8,43	30 704
		2 ЗМ						4,60	1,4375	48,46	8,43	409
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	8,53	8,43	72
		4 М						343,22		2 515,05	8,43	21 202
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,3225	421,559174 ₃					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,7373599					
		Итого по расценке						723,66				
		ФОТ								6 205,78		30 776
		МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,9	109,8			3 650,80		33 792
		33.2004								4 008,56		
		Прил.4 п.8										
		Письмо №АП-СП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,85	68			2 482,54		20 928
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.8										
		Всего по позиции								12 696,90		107 035
135	112	ФССЦпг-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза			26,45	42,98		1 136,82	8,43	9 583
136	113	ФССЦпг-03-21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км		1 т груза			26,45	15,35		406,01	8,43	3 423
		Итого по разделу 7 Прочие работы								14 492,95		
		Итого по акту:										
		Итого прямые затраты (справочно)								181 118,72		1 526 825
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								36 028,73		303 721
		Эксплуатация машин								3 216,13		27 110
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)								303,50		2 560
		Материалы								141 873,86		1 195 994
		Строительные работы								234 408,15		1 976 060
		Строительные работы								232 865,32		1 963 054
		в том числе:										
		оплата труда								36 028,73		303 721
		эксплуатация машин и механизмов								1 673,30		14 104
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								303,50		2 560
		материалы								141 873,86		1 195 994
		накладные расходы								34 535,64		291 136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль							18 753,79		158 089
			Дополнительная перевозка							1 542,83		13 006
			Итого ФОТ (справочно)							36 332,23		306 281
			Итого накладные расходы (справочно)							34 535,64		291 136
			Итого сметная прибыль (справочно)							18 753,79		158 089
			НДС 20% (только ТЦ)									395 212,00
			ВСЕГО по акту							234 408,15		2 371 272,00
с учетом положений Постановлений Администрации Смоленской области от 12.03.2020 г. №113 и п.1.4. Договора												
			Итого									1 831 950
			НДС 20%									366 390
			ВСЕГО по акту с учетом положений Постановлений Администрации Смоленской области от 12.03.2020 г. №113 и п.1.4. Договора: 732,78 м2 • 3000 руб									2 198 340

Сдал: Генеральный директор ООО «Гармония» О.В. Серебрякова

Принял: И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта" Д.С. Бодров



РАСЦЕНКИ
СООТВЕТСТВУЮТ Смете
С.П. Сербина Е.М.
инженер ПТО

