

Инвестор	Форма по ОК/Д	Код
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	

Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

ООО "ГАРМОНИИ"

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Шумячский район, с. Первомайский, ул. Советская, д. 8

капитальный ремонт фасада

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер	140138246-2021
дата	16.03.2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Очетный период
1	21.09.21	с 29.03.21 по 21.09.21

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Цоколь													
1	1	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,417								
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
		1 ОТ		чел.-ч	22,82	1,15	37,186331	178,00	1,15	290,06	8,43	2 445	
		3Т											
Итого по расценкам								178,00		290,06		2 445	
ФОТ								290,06		290,06		2 445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	110	0,9	89			287,16		2 421
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) Прил.4 п.49												
				%	70	0,85	59,5			172,59		1 455
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 18.11.04 Прил.1 п.49												
Всего по позиции												
2	2	ФЕР53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2			0,32			749,81		6 321
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					3 304,47	1,15	1 216,04	8,43	10 251
			2 ЭМ					115,40	1,15	42,47	8,43	358
			3 в т.ч. ОТМ					13,50	1,15	4,97	8,43	42
			4 М					1 248,96		399,67	8,43	3 369
			ЗТ									
			ЗТМ	чел.-ч	397,65	1,15	146,3352					
			Итого по расценке	чел.-ч	1	1,15	0,368					
			ФОТ					4 668,83		1 658,18		
			МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86		86			1 221,01		10 293
			33.2004							1 050,07		8 852
			Прил.5 п.3									
			Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70		70			854,71		7 205
			5536/06									
			Прил.2 п.3									
Всего по позиции												
3	3	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт			1,664	1 752,60		3 562,96	8,43	30 035
										2 916,33		24 585
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
4	4	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стан	100 м2			1,417					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	в т.ч. ОТМ											
4	М											
3Т				чел.-ч	4,65	1,3225	8,7140186	0,18		0,26	8,43	2
3ТМ				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0407388					
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81-НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП-СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
5	5	ФССЦ-14.2.06.01-0604	Состав для антисептирования кирпича	л	15	25,10				205,20	8,43	1730
6	6	ФЕР15-04-006-03	Покрывте поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1,417				376,50	8,43	3174
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	в т.ч. ОТМ											
4	М											
3Т				чел.-ч	4,65	1,3225	8,7140186	0,18		0,26	8,43	2
3ТМ				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0407388					
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81-НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП-СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
5	5	ФССЦ-14.2.06.01-0604	Состав для антисептирования кирпича	л	15	25,10				205,20	8,43	1730
6	6	ФЕР15-04-006-03	Покрывте поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1,417				376,50	8,43	3174
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	в т.ч. ОТМ											
4	М											
3Т				чел.-ч	4,65	1,3225	8,7140186	0,18		0,26	8,43	2
3ТМ				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0407388					
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81-НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП-СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
5	5	ФССЦ-14.2.06.01-0604	Состав для антисептирования кирпича	л	15	25,10				205,20	8,43	1730
6	6	ФЕР15-04-006-03	Покрывте поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1,417				376,50	8,43	3174
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	в т.ч. ОТМ											
4	М											
3Т				чел.-ч	4,65	1,3225	8,7140186	0,18		0,26	8,43	2
3ТМ				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0407388					
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС8												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	ФЕР15-04.019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2								
								1,417				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; 04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25 421/пр п.596												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1. ОТ										
		2 ЗМ						128,20	1,3225	240,24	8,43	2 025
		3 в т.ч. ОТМ						5,41	1,4375	11,02	8,43	93
		4 М						0,93	1,4375	1,89	8,43	16
		ЗТ						105,72		149,81	8,43	1 263
		чел.-ч			13,8		1,3225	25,8609585				
		ЗТм			0,08		1,4375	0,162955				
		Итого по расценке						239,33		401,07		
		ФОТ								242,13		2 041
		МДС81-33.2004	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			228,81		1 929
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			113,20		954
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
12	12	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,024798	4 841,85		743,08	8,43	6 264
										-120,07		-1 012
13	13	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,0184	30 554,42		562,20	8,43	4 739
14	14	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность, не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,17004	7 090,70		1 205,70	8,43	10 164
Объем=0,0012*1417												
15	15	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,0538	34 286,50		1 844,61	8,43	15 550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м2								
							1,417					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 04.08.2020 № ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						100,20	1,3225	187,77	8,43	1 583
		2 ЭМ						1,31	1,4375	2,67	8,43	23
		3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,4375	0,47	8,43	4
		ЗТ			10,66	1,3225	19,9766535					
		ЗТМ			0,02	1,4375	0,0407388					
		Итого по расценке						101,51				
		ФОТ								190,44		1 587
		МДС81- НР Отделочные работы			105	0,9	94,5			188,24		1 500
		33.2004								177,89		
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы			55	0,85	46,75			88,00		742
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
		Всего по позиции										
17	17	ФССЦ- 14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "Бирсс Гидрофоб"	т			0,03188	20 559,48		456,33	8,43	3 848
										655,44		5 525
Раздел 2. Фасад												
18	18	ФЕРр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полистилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся (ремонт деформационного шва, применит.)	100 м			0,73					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						439,44	1,15	368,91	8,43	3 110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-ЭМ						1 652,38	1,15	1 387,17	8,43	11 694
		3 в т.ч. ОТМ						4,41	1,15	3,70	8,43	31
		4 М						251,32		193,46	8,43	1 547
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						2 343,14		1 939,54		
		ФОТ								372,61		3 141
		МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)								320,44		2 701
		33.2004										
		Прил.5 п.3										
		Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)								260,83		2 199
		5536/06										
		Прил.2 п.3										
19	19	ФССП- Пенполиуретан для устройства деформационных швов	М				73	190,43		13 901,39	8,43	21 251
		0101										117 189
20	20	ФЕР07-01-039- Заделка деформационных швов плит- обочечек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	100 м				0,73					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.;												
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
		1 ОТ						604,58	1,3225	583,68	8,43	4 920
		4 М						129,29		94,38	8,43	796
		ЗТ										
		Итого по расценке						733,87		678,06		
		ФОТ								583,68		4 920
		МДС81- НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								682,91		5 756
		33.2004										
		Прил.4 п.7.1										
		Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								421,71		3 555
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.7.1										
21	21	ФЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой стали (полюсов, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м				3,2915			1 782,68		15 027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ, осуществляются в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1	ОТ							353,23	1,15	1 337,06	8,43	11 271
2	ЭМ							5,13	1,15	19,42	8,43	164
3	в т.ч. ОТМ							1,54	1,15	5,83	8,43	49
4	М							96,05		316,15	8,43	2 665
3Т				чел.-ч	41,41	1,15	156,746167					
3ТМ				чел.-ч	0,12	1,15	0,454227					
Итого по расценке										1 872,63		
ФОТ												
МДС81-	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	83		83			1 342,89		11 320
33.2004										1 114,60		9 396
Прил.5 п.8												
Письмо №АП-	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	65		65			872,88		7 358
5536/06												
Прил.2 п.8												
Всего по позиции												
22	22	ФОСП-	Водоотлив оконный из оцинкованной стали	м			345,61	26,41		3 660,11	8,43	30 854
	08.1.02.03-		с полимерным покрытием, ширина планки							9 127,56		76 945
	0021		250 мм									
Объем=1,05*329,15												
23	23	ФЕР13-06-003-	Очистка поверхности щетками	м2			8,2					
01												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; 04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 т.1 п.2												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ, осуществляются в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1	ОТ							7,68	1,3225	83,29	8,43	702
3Т				чел.-ч	0,9	1,3225	9,76005					
Итого по расценке										7,68		
ФОТ												
МДС81-	НР Защита строительных конструкций и			%	90	0,9	81			83,29		702
33.2004	оборудования от коррозии									67,46		569
Прил.4 п.13												
Письмо №АП-	СП Защита строительных конструкций и			%	70	0,85	59,5			49,56		418
5536/06	оборудования от коррозии											
18.11.04												
Прил.1 п.13												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
24	24	ФЕР15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовок		100 м2			8,2			200,31		1 689
		03	глубокого проникновения; за 1 раз стен									

Приказ от. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.,
04.08.2020 № 37ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25
421/np n.586

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,15; расх., ЗПМ=1,15;
04.08.2020 № ТЗ-1,15; ТЗМ=1,15
42/пр прил-10
т.1 и 2

[illegible]

Всего по позиции			
25	25	ФСЦ- 14.2.06.01- 0604	Состав для антисептирования кирпича
			л
			84,5
			25,10
			1 187,46
			2 120,95
			8,43
			17 880
			10 010

26	26	ФЕР53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	3900			
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10								
Т.1 п.2								
	1	ОТ				24,31	1,15	109 030,35
	4	М				0,02		78,00
	3	Т		чел.-ч	2,71		1,15	12154,35
			Итого по расценке			24,33		109 108,35
			ФОТ					109 030,35
			МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86			93 766,10
			33.2004					919 126
			Прил.5 п.3					790 448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	70					76 321,25		643 388
Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)												
5536/06												
Прил.2 п.3												
Всего по позиции												
27	27	ФССЦ-	Раствор отделочный тяжелый цементный,	м3			78	497,00		38 766,00	8,43	2 353 620
		04.3.01.09-	состав 1:3									326 797
		0023										
28	28	ФЕР26-01-045-	Изоляция кирпичных и бетонных наружных	100 м2			4,03			279 195,70		2 353 620
		01	отражающих конструкций жидким									326 797
			теплоизоляционным покрытием толщиной									
			1 мм с лесов									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.;												
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
		1 ОТ						123,33	1,3225	657,31	8,43	5 541
		2 ЗМ						3,29	1,4375	19,06	8,43	161
		3 в т.ч. ОТМ						0,58	1,4375	3,36	8,43	28
		4 М						0,09		0,38	8,43	3
		ЗТ										
		ЗТМ										
Итого по расценке												
		ФОТ						126,71		676,73		5 569
		МДС81-	НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,9	90			660,67		5 012
		33.2004								594,60		
Прил.4 п.20												
		Письмо №АП-	СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,85	59,5			393,10		3 314
		5536/06 от										
		18.11.04										
Прил.1 п.20												
Всего по позиции												
29	29	ФЕР26-01-045-	На каждые 0,5 мм изменения толщины	100 м2			4,03			1 664,43		14 031
		02	покрытия добавлять к расценке 26-01-045-									
		01										
ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расч.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.;												
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
			1 ОТ					42,42	3,9675	678,25	8,43	5 718
			4 М					0,03	3	0,36	8,43	3
			ЗТ		чел.-ч	4,04	3,9675	64,595661				
Итого по расценке												
			ФОТ	%	100	0,9	90	42,45		678,61		5 718
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы							678,25		5 718
			33.2004							610,43		5 146
Прил.4 п.20												
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,85	59,5			403,56		3 402
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.20									
Всего по позиции												
30	30	ФССЦ-	Покрытие теплозащитное жидкое классическое	л			1527,2	67,71		1 692,60	8,43	14 269
		0011								103 406,71		871 719
Объем=731,8+795,4												
31	31	ФЕР15-04-019-	Окрашка фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2			40,7					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
			1 ОТ					120,21	1,3225	6 470,39	8,43	54 545
			2 ЭМ					4,06	1,4375	237,54	8,43	2 002
			3 в т.ч. ОТм					0,70	1,4375	40,95	8,43	345
			4 М					0,02		0,81	8,43	7
			ЗТ		чел.-ч	12,84	1,3225	698,505205				
			ЗТм		чел.-ч	0,06	1,4375	3,510375				
Итого по расценке												
			ФОТ					124,29		6 708,74		54 890
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	-0,9	94,5			6 511,34		51 871
			33.2004							6 153,22		
Прил.4 п.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	55	0,85	48,75			3 044,05		25 661
Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15												
Всего по позиции												
32	32	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	Т			0,5291	30 554,42		15 906,01	8,43	134 086
			Объем=0,013*40,7							16 166,34		136 282
33	33	ФССЦ- 14.3.02.01- 0201	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон светлый	Т			1,5468	33 050,97		51 116,63	8,43	430 913
			Объем=0,038*40,7									
231	34	ФЕР61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2			1,442					
			Объем=144,2 / 100									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
			1 ОТ					3 004,39	1,15	4 982,18	8,43	42 000
			2 ЭМ					2,31	1,15	3,83	8,43	32
			4 М					2 279,65		3 287,26	8,43	27 712
			3Т		40л.-ч	323,4	1,15	536,29422				
Итого по расценке												
			ФОТ					5 286,35		8 273,27		42 000
			МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно- 33.2004 строительные)	%	79		79			4 982,18		33 180
			Прил.5 п.11									
			Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно- 5536/06 строительные)	%	50		50			2 491,09		21 000
			Прил.2 п.11									
Всего по позиции												
232	35	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-6,3448	517,91		14 700,28	8,43	123 924
										-3 286,04		-27 701
230	36	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100)	Т			7,3542	1 176,71		8 653,76	8,43	72 951
			Объем=0,051*144,2									
249	37	ФЕР15-04-019- 07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2			1,442					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=144,2/100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; 04.08.2020 № ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1	ОТ							120,21	1,3225	229,25	8,43	1933
2	ЭМ							4,06	1,4375	8,42	8,43	71
3	в т.ч. ОТМ							0,70	1,4375	1,45	8,43	12
4	М							0,02		0,03	8,43	
ЗТ				чел.-ч	12,94	1,3225	24,6771623					
ЗТМ				чел.-ч	0,06	1,4375	0,1243725					
Итого по расценке								124,29				
ФОТ										237,70		
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5			230,70		1945
33.2004										218,01		1838
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			107,85		909
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции												
250	38	ФССЦ-14.4.01-02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=0,013*1,442	т		0,01875		30 554,42		563,56	8,43	4 751
251	39	ФССЦ-14.3.02.01-0201	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый Объем=0,038*1,442	т		0,0548		33 050,97		1 811,19	8,43	15 268
Раздел 3. Водосточная система												
34	40	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м			1,98					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; 04.08.2020 № ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
		1 ОТ						237,13	1,3225	620,94	8,43	5235
		2 ЗМ						21,18	1,4375	60,28	8,43	508
		3 в т.ч. ОТМ						3,21	1,4375	9,14	8,43	77
		4 М						5 089,63		10 077,47	8,43	84 953
		3Т		чел.-ч	27,8	1,3225	72,79569					
		3ТМ		чел.-ч	0,25	1,4375	0,7115625					
Итого по расценке												
		ФОТ						5 347,94		10 758,69		5 312
		МДС91- НР Кровли		%	120	0,9	108			630,08		5 737
		33.2004								680,49		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			348,12		2 935
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
35	41	ФССЦ- 08.1.02.11- 0013	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т			-0,33462	7 977,00		11 787,30		99 368
										-2 669,26	8,43	-22 502
36	42	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,6534	11 200,00		-7 318,08	8,43	-61 691
37	43	ФССЦ- 12.1.01.05- 0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт			66	271,07		17 890,62	8,43	150 818
Объем=198/3												
38	44	ФССЦ- 12.1.01.05- 0014	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт			307	57,82		17 750,74	8,43	149 639
39	45	ФЕР12-01-035- 03	Устройство металлической водосточной системы: прямые звеньев труб	м			321					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗМ=1,15 к расх.; 04.08.2020 № ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр п.596												

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил. 10 т.1 п.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
1 ОТ 1,15 1,3225 488,20 8,43 4 116												
4 М 7,80 2 503,80 8,43 21 107												
ЗТ чел.-ч 0,12 1,3225 50,9427												
Итого по расценке 2 992,00												
ФОТ 488,20 4 116												
МДС81-НР Кролики 108 527,26 4 445												
33.2004												
Прил.4 п.12												
Письмо №АП-СП Кролики 55,25 269,73 2 274												
5536/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.12												
Всего по позиции												
40	46	ФССЦ-12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт	107	357,80	3 788,99	38 284,60	8,43	31 942	322 739	
41	47	ФССЦ-12.1.01.05-0081	Угол желоба 90° металлический наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт	6	196,97	1 181,82	8,43	9 963			
42	48	ФССЦ-12.1.01.05-0043	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм	шт	36	12,65	455,40	8,43	3 839			
43	49	ФССЦ-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт	259	65,06	16 850,54	8,43	142 050			
44	50	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	22							
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил. 10 т.1 п.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
1 ОТ 1,73 1,3225 50,33 8,43 424												
ЗТ чел.-ч 0,18 1,3225 5,2371												
Итого по расценке 1,73 50,33 424												
ФОТ 50,33												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	120	0,9	108			54,36		458
МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12												
				%	65	0,85	55,25			27,81		234
Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12												
Всего по позиции												
45	51	ФССЦ- 12.1.01.05- 0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиизстер, диаметр 185/150 мм	шт	22	249,40				5 486,80	8,43	1 116 46 254
46	52	ФЕР12-01-035- 01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	108							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 Т.1 п.2												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 Т.1 п.2												
		1 ОТ ЗТ		чел.-м	0,12	1,3225	17,1396	1,15	1,3225	164,25	8,43	1 385
Итого по разделу												
		ФОТ						1,15		164,25		1 385
		МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12		%	120	0,9	108			164,25		1 496
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	65	0,85	55,25			90,75		765
Всего по позиции												
47	53	ФССЦ- 12.1.01.05- 0048	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиизстер, диаметр 150 мм	шт	22	83,12				1 828,64	8,43	3 646 15 415
48	54	ФССЦ- 12.1.01.05- 0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиизстер, диаметр 150 мм	шт	86	83,12				7 148,32	8,43	60 260
Раздел 4. Оконные проемы												
49	55	ФЕР46-04-012- 01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,301							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
		т.1 п.2										
		1 ОТ						1 338,01	1,15	463,15	8,43	3 904
		2 ЭМ						241,95	1,15	83,75	8,43	708
		3 в т.ч. ОТМ						104,49	1,15	36,17	8,43	305
		3Т										
		Итого по расценке						1 579,96		546,90		4 209
		ФОТ								499,32		4 167
		МДС-81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
		Письмо №АП-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)										
		5536/06 от 18.11.04										
		421/пр п.586										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ						1 871,15	1,3225	744,85	8,43	6 279
		2 ЭМ						270,55	1,4375	117,06	8,43	987
		3 в т.ч. ОТМ						61,81	1,4375	26,74	8,43	225
		4 М						9 915,25		2 984,49	8,43	25 159
		3Т										
		Итого по расценке						12 056,95		3 846,40		6 504
		ФОТ								771,59		
		Всего по позиции						1 338,33				11 281
		50 56 ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2				0,301				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586										
		т.1 п.2										
		1 ОТ						1 871,15	1,3225	744,85	8,43	6 279
		2 ЭМ						270,55	1,4375	117,06	8,43	987
		3 в т.ч. ОТМ						61,81	1,4375	26,74	8,43	225
		4 М						9 915,25		2 984,49	8,43	25 159
		3Т										
		Итого по расценке						12 056,95		3 846,40		6 504
		ФОТ								771,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС81-НР Деревянные конструкции				%	118	0,9	106,2			819,43		6 907
Прил.4 п.10												
Письмо №АП-СП Деревянные конструкции				%	63	0,85	53,55			413,19		3 483
5536/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции												
51	57	ФССП-11.3.02.02-0013	Блок оконный из ПВХ-профилей, односторонний, с поворотом-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2	30,1	3 571,45				5 079,02		42 815
										107 500,65	8,43	906 230
52	58	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,448					
			Объем=(1,4*32)/100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;									
			04.08.2020 № 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ									
			2 ЭМ									
			3 в т.ч. ОТМ									
			4 М									
			3Т		19,44	1,3225	11,5178112			980,77	8,43	8 268
			3ТМ									
			Итого по расценке		0,18	1,4375	0,11592			1 085,75		
			ФОТ							99,64		
			МДС81-НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			105,82		
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП-СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			53,36		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.10									
Всего по позиции												
53	59	ФССП-11.3.03.01-0006	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м	44,8	46,61				2 088,13	8,43	17 603
										1 244,93		10 495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	60	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм Объем=32 / 10	10 шт			3,2		3,15		10,08	8,43
55	61	ФЕРрб1-7.1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором, прямоугольных	100 м2			0,31					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						3 436,05	1,15	1 224,95	8,43	10 328
		2 ЭМ						36,26	1,15	12,93	8,43	109
		3 в т.ч. ОТМ						15,66	1,15	5,58	8,43	47
		4 М						2 279,65		706,69	8,43	5 957
		ЗТ		чел.-ч	383,06	1,15	136,56089					
		ЗТМ		чел.-ч	1,16	1,15	0,41354					
		Итого по расценке						5 751,96		1 944,57		
		ФОТ								1 230,53		10 373
		МДС81-НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	79		79			972,12		8 195
		33.2004										
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АП-5536/06	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			615,27		5 187
		Прил.2 п.11										
56	62	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,31			3 531,96		29 774
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						380,71	1,3225	156,08	8,43	1 316
		2 ЭМ						10,41	1,4375	4,64	8,43	39
		3 в т.ч. ОТМ						1,97	1,4375	0,88	8,43	7
		4 М						642,56		199,19	8,43	1 679
		ЗТ		чел.-ч	43,56	1,3225	17,858511					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,17	1,4375	0,0757563					
3Тм												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции												
57	63	ФССЦ- 14.5.11.02- 0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т		-0,01581	11 397,10	581,62		4 903		
								-180,19	8,43			-1 519
58	64	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,0062	30 554,42	189,44	8,43	1 597		
59	65	ФССЦ- 14.5.11.06- 0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т		0,0372	7 090,70	263,77	8,43	2 224		
Объем=0,0012*31												
60	66	ФССЦ- 14.3.02.01- 0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т		0,0093	30 888,75	287,27	8,43	2 422		
61	67	ФЕРps8-20-1	Смена обделок из листовой стали (поисков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0,48						
Приказ от												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
		1 ОТ					353,23	1,15		194,98	8,43	1 644
		2 ЭМ					5,13	1,15		2,83	8,43	24
		3 в т.ч. ОТм					1,54	1,15		0,85	8,43	7
		4 М					96,05			46,10	8,43	389
		3Т										
		3Тм										
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
33.2004												
Прил.5 п.8												
							454,41	243,91		1 651		
								195,83		1 370		
								162,54				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Письмо №АП-5536/06	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65						127,29		1,073
Прил.2 п.8												
Всего по позиции												
62	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м	50,4				26,41		1 331,06	8,43	11 221
Объем=1,05*48												
Раздел 5. Козырьки и крыльца подъездов												
63	ФЕР62-41-1	Очистка вкручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,2592								
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
	1 ОТ		чел.-ч	20,8	1,15			162,24	1,15	48,36	8,43	408
	ЗТ											
Итого по расценке												
	ФОТ							162,24		48,36		408
	МДС81-33.2004	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80			80			48,36		408
	Прил.5 п.12									38,69		326
	Письмо №АП-5536/06	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50			50			24,18		204
Прил.2 п.12												
Всего по позиции												
64	ФЕР61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2	0,2592						111,23		938
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
	1 ОТ		чел.-ч	30,8	1,15			266,11	1,15	79,32	8,43	669
	2 ЭМ							0,17	1,15	0,05	8,43	
	4 М							15,56		4,03	8,43	34
	ЗТ											
Итого по расценке												
	ФОТ							281,84		83,40		669
	МДС81-33.2004	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79			79			79,32		669
	Прил.5 п.11									62,66		529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)				%	50		50			39,66		335
Прил.2 п.11												
Всего по позиции												
65	71	ФЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности 100 м2 0,2592 185,72 1 567										
Приказ от. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;												
04.08.2020 № 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в ственных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 3ПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
		1 ОТ						128,20	1,3225	43,95	8,43	370
		2 ЭМ						5,41	1,4375	2,02	8,43	17
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,4375	0,35	8,43	3
		4 М						105,72		27,40	8,43	231
		3Т		чел.-ч	13,8	1,3225	4,7305296					
		3Тм		чел.-ч	0,08	1,4375	0,029808					
		Итого по расценке					239,33			73,37		
		ФОТ								44,30		373
		МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5			41,86		352
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			20,71		174
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
66	72	ФССЦ- 14.5.11.02-0105	Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,004536	4 841,85		135,94	8,43	1 144
										-21,96		-185
67	73	ФССЦ- 14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М"	т			0,0034	30 554,42		103,89	8,43	876
68	74	ФССЦ- 14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шлакостойкие, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,031104	7 090,70		220,55	8,43	1 859
Объем=0,0012*25,92												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	75	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,0098	34 286,50		336,01	8,43	2 833
70	76	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовых стали	100 м2			0,288					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
1 ОТ								68,92	1,15	22,16	8,43	187
2 ЭМ								12,52	1,15	4,15	8,43	35
3Т												
Итого по расценке				чел.-ч	8,58	1,15	2,841696	79,44		26,31		187
ФОТ										22,16		185
МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				%	110	0,9	99			21,94		
Прил.4 п.49												
Письмо №АП-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				%	70	0,85	59,5			13,19		111
Прил.1 п.49												
71	77	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м			0,288			61,44		518
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
1 ОТ								70,98	1,15	23,51	8,43	198
2 ЭМ								0,20	1,15	0,07	8,43	1
3Т												
Итого по расценке				чел.-ч	9,1	1,15	3,01392	71,18		23,58		198
ФОТ										23,51		198
МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	83		83			19,51		164
33.2004												
Прил.5 п.8												
Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	65		65			15,28		129
5536/06												
Прил.2 п.8												
Всего по позиции										58,37		492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	78	ФЕР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстием толщина стен 0,5 кирпича	100								
Объем=64 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
1 ОТ				Чел.-ч	5,36	1,15	45,72	1,15	33,65	8,43		284
ЗТ												
Итого по расценке					3,94496		45,72		33,65			
ФОТ												
МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы				%	78		78		33,65			284
33.2004									26,25			222
Прил.5 п.19												
Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы				%	50		50		16,83			142
5536/06												
Прил.2 п.19												
Всего по позиции												
73	79	ФССЦ- 01.7.15.02- 0033	Болты анкерные с гайкой, диаметр 8 мм, длина 85 мм	100 шт			0,64	116,00	76,73	8,43		648
236	80	ФЕР12-01-034- 02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2			0,4185		74,24			626
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								105,72	1,3225	58,51	8,43	493
2 ЭМ								86,93	1,4375	52,30	8,43	441
3 в т.ч. ОТМ								13,59	1,4375	8,18	8,43	69
4 М								408,59		170,99	8,43	1441
ЗТ				Чел.-ч	12,94	1,3225	7,1618533					
ЗТм				Чел.-ч	1,01	1,4375	0,6076097					
Итого по расценке							601,24		281,80			562
ФОТ									66,69			607
МДС81- НР Кроули				%	120	0,9	108		72,03			
33.2004												
Прил.4 п.12												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			36,85		311
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил. 1 п.12										
Всего по позиции												
233	81	ФЕР12-01-023- Устройство кровли из металлочерепицы по 100 м2					0,4185			390,68		3 293
	01	готовым прогоном: простая кровля										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;												
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
		1 ОТ						321,93	1,3225	178,18	8,43	1 502
		2 ЭМ						98,67	1,4375	59,36	8,43	500
		3 в т.ч. ОТМ						14,69	1,4375	8,84	8,43	75
		4 М						548,44		229,52	8,43	1 935
		ЗТ		чел.-ч	37,26	1,3225	20,6221525					
		ЗТм		чел.-ч	1,14	1,4375	0,6858169					
Итого по расценке												
		ФОТ						969,04		467,06		1 577
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108			187,02		1 703
		33.2004								201,98		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			103,33		871
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
234	82	ФССЦ- 12.1.03.02- Металлочерепица «Монтеррей»		м2			46,035	70,50		772,37	8,43	6 511
		0001								3 245,47		27 359
Объем=1,1*41,85												
80	83	ФССЦ- Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм		м2			15,312	50,65		775,55	8,43	6 538
		08.3.05.01- 0029										
Объем=1,1*0,4*34,8												
81	84	ФЕР09-05-001- Облицовка ворот стальным профилированным листом		100 м2			0,0405					
	01											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ										
		4 М						0,26	1,4375	0,10	8,43	1
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	1,623501	0,18		0,05	8,43	
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,00759					
		Итого по расценке						45,88		16,04		
		ФОТ								15,72		133
		МДС81-НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5			14,86		126
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо НАП-СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			7,35		62
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
98	95	ФССЦ-14.3.01.02-Бетон-контакт"	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Т				0,0027	18 390,16		38,25	8,43	323
		0102								49,65		419
99	96	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,264					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
		1 ОТ						282,66	1,3225	98,69	8,43	832
		2 ЭМ						43,61	1,4375	16,55	8,43	140
		3 в т.ч. ОТМ						17,15	1,4375	6,51	8,43	55
		4 М						8,54		2,25	8,43	19
		ЗТ		чел.-ч	35,8	1,3225	12,429384					
		ЗТМ		чел.-ч	1,27	1,4375	0,481965					
		Итого по расценке						334,81		117,49		
		ФОТ								105,20		887
		МДС81-НР Полы		%	123	0,9	110,7			116,46		982
		33.2004										
		Прил.4 п.11										
		Письмо НАП-СП Полы		%	75	0,85	63,75			67,07		565
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.11										
Всего по позиции												
										301,02		2 538

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		З в т.ч. ОТМ						48,06	1,4375	18,24	8,43	154
		4 М						896,25		236,61	8,43	1 995
		ЗТ		чел.-ч	72,6	1,3225	25,347564					
		ЗТм		чел.-ч	3,77	1,4375	1,430715	1 687,50		510,98		
		Итого по расценке								228,88		1 930
		ФОТ		%	123	0,9	110,7			253,37		2 137
		МДС81- НР Полы 33.2004										
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04		%	75	0,85	63,75			145,91		1 230
		Прил.1 п.11										
Всего по позиции												
103	100	ФССЦ- 05.2.04.04- 0004	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тропуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2		26,93	70,10			910,26	8,43	7 675
104	101	ФЕР15-02-036- 01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2		0,024						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;												
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.596												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/лр прил.10												
т.1 п.2												
		1 ОТ						1 055,70	1,3225	33,51	8,43	282
		2 ЭМ						53,24	1,4375	1,84	8,43	16
		3 в т.ч. ОТМ						18,96	1,4375	0,65	8,43	5
		4 М						4 768,29		114,44	8,43	965
		ЗТ		чел.-ч	115	1,3225	3,6501					
		ЗТм		чел.-ч	1,44	1,4375	0,04988					
		Итого по расценке						5 877,23		149,79		
		ФОТ								34,16		287
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,9	94,5			32,28		271
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04		%	55	0,85	46,75			15,97		134
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
										198,04		1 668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	102	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2:5	м3			-0,0744	510,40		-37,97	8,43	-320
106	103	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) Объем=0,051*2,4	т			0,1224	1 176,71		144,03	8,43	1 214
107	104	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности	с 100 м2			0,024					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч., 04.08.2020 № 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 Т.1 п.2 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
			1 ОТ					128,20	1,3225	4,07	8,43	34
			2 ЭМ					5,41	1,4375	0,19	8,43	2
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	0,03	8,43	
			4 М					105,72		2,54	8,43	21
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	0,438012					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,00276					
			Итого по расценке					239,33		6,80		
			ФОТ							4,10		34
			МДС81-НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			3,87		32
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75			1,92		16
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
108	105	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Штателма малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,00042	4 841,85		12,59	8,43	105
										-2,03		-17
109	106	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,00031	30 554,42		9,47	8,43	80
110	107	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шлакпелочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,00288	7 090,70		20,42	8,43	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	108	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Объем-0,0012/2,4 Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,00091	34 286,50		31,20	8,43	263
112	109	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м2			0,024					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., 04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
			1 ОТ					100,20	1,3225	3,18	8,43	27
			2 ЗМ					1,31	1,4375	0,05	8,43	
			3 в т.ч. ОТМ					0,23	1,4375	0,01	8,43	
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					101,51				
			ФОТ							3,23		
			МДС81-НР Отделочные работы							3,19		27
			33.2004							3,01		26
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-СП Отделочные работы									
			5538/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.15							1,49		13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
113	110	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Всего по позиции Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т			0,00054	20 559,48		7,73		66
										11,10	8,43	94
Раздел 6. Козырек и крыльцо запасного выхода												
114	111	ФЕР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2			0,0108					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
			1 ОТ					162,24	1,15	2,02	8,43	17
			ЗТ									
			Итого по расценке					162,24				
			ФОТ							2,02		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	МДС81- НР Мелкие работы (ремонтно-строительные)			%	80		80			1,62			
	Прил.5 п.12												
	Письмо №АП- СП Мелкие работы (ремонтно-строительные)			%	50		50			1,01			9
	Прил.2 п.12												
	Всего по позиции												
115	112. ФЕР61-26-2. Перетирка штукатурки: фасадов гладких с землей и лесов	100 м2					0,0108			4,65			40
	Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
	04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	421/пр прил.10												
	т.1 п.2												
	1 ОТ							268,11	1,15	3,31	8,43		28
	2 ЭМ							0,17	1,15	0,00	8,43		
	4 М							15,56		0,17	8,43		1
	3Т												
	Итого по расценке	чел.-ч	30,8			1,15	0,382536						
	ФОТ							281,84		3,48			
	МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79				79			3,31			28
	33.2004									2,61			22
	Прил.5 п.11												
	Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50				50			1,66			14
	5536/06												
	Прил.2 п.11												
	Всего по позиции												
116	113. ФЕР15-04-019-05. Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2					0,0108			7,75			65
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;												
	04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	421/пр п.586												
	1 ОТ							128,20	1,3225	1,83	8,43		15
	2 ЭМ							5,41	1,4375	0,08	8,43		1
	3 в т.ч. ОТМ							0,93	1,4375	0,01	8,43		
	4 М							105,72		1,14	8,43		10
	3Т												
	Итого по расценке	чел.-ч	13,8			1,3225	0,1971054						
	ФОТ												
	Итого по расценке	чел.-ч	0,08			1,4375	0,001242	239,33					3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			МДС81-НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,9	94,5			1,84		15
			Прил.4 п.15							1,74		14
			Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75			0,86		7
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
117	114	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Штатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	T	-0,000189		4 841,85			5,65		47
										-0,92	8,43	-8
118	115	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	T	0,00014		30 554,42			4,28	8,43	36
			Объем=0,013*0,0108									
119	116	ФССЦ- 14.5.11.06- 0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	T	0,001296		7 090,70			9,19	8,43	77
			Объем=0,0012*1,08									
120	117	ФССЦ- 14.3.02.01- 0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	T	0,00041		34 286,50			14,06	8,43	119
			Объем=0,038*0,0108									
240	118	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2								
			Объем=6,15 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			421/пр п.596									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ									
			2 ЭМ							8,60	8,43	72
			3 в т.ч. ОТМ							7,69	8,43	65
			4 М							1,20	8,43	10
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	1,0524587			25,13	8,43	212
			ЗТМ	чел.-ч	1,01	1,4375	0,0892903					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					601,24		41,42		13
			ФОТ									
			МДС81- НР Кровли									82
			33.2004							9,80		89
			Прил.4 п.12							10,58		
			Письмо №АП- СП Кровли									45
			5536/08 от							5,41		
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
			Всего по позиции							57,41		483
237	119	ФЕР12-01-033-	Монтаж кровли из профилированного листа	100 м2			0,0615					
	01		для объектов непроизводственного									
			назначения: простой									
			Объем=6,15 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.;									
			04.08.2020 № ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.;									
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/лр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					283,18	1,3225	23,03	8,43	194
			2 ЗМ					28,03	1,4375	2,48	8,43	21
			3 в т.ч. ОТМ					4,04	1,4375	0,36	8,43	3
			4 М					57,28		3,52	8,43	30
			ЗТ									
			ЗТм									
			Итого по расценке					368,49		29,03		
			ФОТ							23,39		197
			МДС81- НР Кровли							25,26		213
			33.2004									
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли							12,92		109
			5536/08 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
			Всего по позиции							67,21		567
238	120	ФССП-	Профнастил оцинкованный с покрытием:	м2			6,765	64,53		436,55	8,43	3 630
		08.3.09.04-	полиэстер С21-1000-0,5									
		0015										
			Объем=6,15*1,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
239	121	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			0,396	50,65		20,06	8,43	169
133	122	ФЕР46-04-001-04	Объем=1,1*0,3*1,2 Разборка: кирпичных стен	м3	1,2							
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застройки части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
		1 ОТ						62,91	1,15	86,82	8,43	732
		2 ЭМ						59,65	1,15	82,32	8,43	694
		ЗТ										
		Итого по расценке		чел.-ч	7,1	1,15	9,798	122,56		169,14		
		ФОТ								86,82		732
		МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,9	99			85,95		725
		Письмо №АП-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,85	59,5			51,66		436
134	123	ФЕР08-02-001-01	Всего по позиции Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	1,2					306,75		2 587
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застройки части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
		1 ОТ						37,73	1,3225	59,88	8,43	505
		2 ЭМ						34,56	1,4375	59,62	8,43	503
		3 в т.ч. ОТМ						5,40	1,4375	9,32	8,43	79
		4 М						1,80		1,92	8,43	16
		ЗТ										
		Итого по расценке		чел.-ч	4,54	1,3225	7,20498					
		ФОТ		чел.-ч	0,4	1,4375	0,69					
		Итого по расценке						73,89		121,42		584
		ФОТ								69,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	122	0,9	109,8			75,98		641
МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АП-СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
135	124	ФССЦ-	Кирпич керамический одинарный, марка	1000 шт			0,456	1 752,60		799,19	8,43	2 062
		06.1.01.05-	100, размер 250х120х65 мм									6 737
		0035										
Всего по позиции												
136	125	ФССЦ-	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,29	519,80		150,74	8,43	1 271
		04.3.01.09-										
		0014										
Всего по позиции												
137	126	ФЕР15-02-036-	Штукатурка по сетке без устройства	100 м2			0,018					
		01	каркаса: улучшенная стен									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;												
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
		1 ОТ						1 055,70	1,3225	25,13	8,43	212
		2 ЗМ						53,24	1,4375	1,38	8,43	12
		3 в т.ч. ОТМ						18,96	1,4375	0,49	8,43	4
		4 М						4 768,29		85,83	8,43	724
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						5 877,23		112,34		
		ФОТ								25,62		216
		МДС81-НР Отделочные работы								24,21		204
		33.2004										
Прил.4 п.15												
		Письмо №АП-СП Отделочные работы								11,98		101
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
138	127	ФССЦ-	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,0558	510,40		-148,53	8,43	1 253
		04.3.01.07-								-28,48		-240
		0012										
Всего по позиции												
139	128	ФССЦ-	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			0,0918	1 176,71		108,02	8,43	911
		04.3.02.12-										
		0009										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	129	ФЕР15-04-019:	Окрадка фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	Объем=0,051*1,8 100 м2								
		05					0,018					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 421/лр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10												
т.1 п.2												
		1 ОТ						128,20	1,3225	3,05	8,43	26
		2 ЭМ						5,41	1,4375	0,14	8,43	1
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,4375	0,02	8,43	
		4 М						105,72		1,90	8,43	16
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,3225	0,328509					
		ЗТм		чел.-ч	0,08	1,4375	0,00207					
		Итого по расценке						239,33		5,09		
		ФОТ								3,07		26
		МДС81-	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			2,90		25
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			1,44		12
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
141	130	ФССЦ-	Шпателька малоусадочная водостоящая фасадная	т		-0,000315	4 841,85			9,43		80
		14.5.11.02-								-1,53	8,43	-13
		0105										
142	131	ФССЦ-	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,00023	30 554,42			7,03	8,43	59
		14.4.01.02-										
		0201	Объем=0,013*0,018									
143	132	ФССЦ-	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т		0,00216	7 090,70			15,32	8,43	129
		14.5.11.06-										
		0013										
Объем=0,0012*1,8												
144	133	ФССЦ-	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т		0,00068	34 286,50			23,31	8,43	197
		14.3.02.01-										
		0202										
Объем=0,038*0,018												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	134	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с ласов: вручную	100 м2			0,018					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1. ОТ					100,20	1,3225	2,39	8,43	20
			2 ЭМ					1,31	1,4375	0,03	8,43	
			3 в т.ч. ОТМ					0,23	1,4375	0,01	8,43	
			ЗТ				чел.-ч	10,66	1,3225	0,2537613		
			ЗТм				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0005175		
			Итого по расценке					101,51		2,42		
			ФОТ							2,40		20
			МДС81-НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5		19
			33.2004							2,27		
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75		9
			5538/08 от							1,12		
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
146	135	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т			0,00041	20 559,48		5,81	8,43	48
147	136	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,024					71
Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; МАТ=0 к расх.; ЗПМ=0,8 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					282,66	0,92	6,24	8,43	53
			2 ЭМ					43,61	0,92	0,96	8,43	8
			3 в т.ч. ОТМ					17,15	0,92	0,38	8,43	3
			4 М					8,54	0	0,00	8,43	
			ЗТ				чел.-ч	35,6	0,92	0,796048		
			ЗТм				чел.-ч	1,27	0,92	0,0280416		
			Итого по расценке					334,81		7,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
148	137	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2			0,024					159
Всего по позиции 18,75 Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					3,49	1,84	0,15	8,43	1
			2 ЭМ					7,56	1,84	0,33	8,43	3
			3 в т.ч. ОТМ					2,84	1,84	0,13	8,43	1
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					11,05		0,48		
			ФОТ							0,28		2
			МДС81-НР Полы							0,31		2
			33.2004									
			Прил.4 п.11									
			Письмо №АП-СП Полы							0,18		1
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.11									
149	138	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,024					7
Всего по позиции 0,97 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Полы		%	75	0,85	63,75			6,09		52
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.11										
Всего по позиции												
152	141	ФССЦ- 04.3.01.09- М150	Раствор готовый кладочный, цементный, М3			0,05	548,30			27,34		233
		0015								27,42	8,43	231
Всего по позиции												
153	142	ФЕР11-01-027- 01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2		0,024						
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10 т.1 п.2												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ					603,31	1,3225		19,15	8,43	161
		2 ЭМ					167,94	1,4375		5,79	8,43	49
		3 в т.ч. ОТм					48,06	1,4375		1,66	8,43	14
		4 М					896,25			21,51	8,43	181
		3Т		чел.-ч	72,6	1,3225	2,304324					
		3Тм		чел.-ч	3,77	1,4375	0,130065					
		Итого по расценке					1 667,50			48,45		
		ФОТ								20,81		175
		МДС81- НР Полы 33.2004		%	123	0,9	110,7			23,04		194
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04		%	75	0,85	63,75			13,27		112
		Прил.1 п.11										
Всего по позиции												
154	143	ФССЦ- 05.2.04.04- 0004	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2		2,45	70,10			171,75	8,43	1 448
Всего по позиции												
155	144	ФЕР46-04-012- 03	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	100 м2		0,019						
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10 т.1 п.2												
Всего по позиции												
		1 ОТ					737,40	1,15		16,11	8,43	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2ЭМ								241,95	1,15	5,29	8,43	45
3 в т.ч. ОТМ								104,49	1,15	2,28	8,43	19
ЗТ				Чел.-ч	91,15	1,15	1,9916275					
ЗТм				Чел.-ч	7,74	1,15	0,163119	979,35		21,40		
Итого по расценке										18,39		155
ФОТ				%	110	0,9	99			18,21		153
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиления и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций), разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений от сооружений (усиления и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)				%	70	0,85	59,5			10,94		92
Всего по позиции	156	145	ФЕР09-04-012- Установка металлических дверных блоков	м2		1,9				50,55		426
01 в готовые проемы												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 04.08.2020 № ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ								23,81	1,3225	59,83	8,43	504
2 ЭМ								14,41	1,4375	39,36	8,43	332
3 в т.ч. ОТМ								1,97	1,4375	5,38	8,43	45
4 М								25,72		48,87	8,43	412
ЗТ				Чел.-ч	2,4	1,3225	6,0306					
ЗТм				Чел.-ч	0,17	1,4375	0,4643125					
Итого по расценке								83,94		148,06		
ФОТ				%	90	0,9	81			65,21		549
МДС81- НР Строительные металлические конструкции 33.2004 Прил.4 п.9										52,82		445
Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции 18.11.04 от 5536/06 Прил.1 п.9				%	85	0,85	72,25			47,11		397
Всего по позиции	157	146	накладная Блок дверной стальной	м2		1,9				247,99		2 090
Цена=16500/8,43/1,2*1-02										3 161,03	8,43	26 647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Раздел 7. Прямые															
158	147	ФЕР46-04-001- Разборка: кирпичных стен													
04															
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;															
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15															
421/пр прил. 10															
т.1 п.2															
1 ОТ															
2 ЭМ															
ЗТ															
Итого по расценке															
ФОТ															
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и															
33.2004 сооружений (усиление и замена существующих															
Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение															
отдельных конструктивных элементов)															
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и															
5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих															
18.11.04 конструкций, разборка и возведение															
Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)															
Всего по позиции															
159	148	ФЕР08-02-001-	Кладка стен приемков и каналов	м3									8	1 789,31	15 083
09															
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;															
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25															
421/пр п.586															
т.1 п.2															
1 ОТ															
2 ЭМ															
3 в т.ч. ОТм															
4 М															
ЗТ															
ЗТм															
Итого по расценке															
ФОТ															
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков															
33.2004															
Прил.4 п.8															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,85	68			393,70		3.319
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.8										
Всего по позиции												
160	149	ФССЦ- 06.1.01.05- 0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт			3,2	1.752,60		5.608,32	8,43	47.278
161	150	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			1,77	519,80		920,05	8,43	7.756
164	151	ФЕР15-02-036- 01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			0,715					
Объем=71,5 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;												
04.08.2020 № 3ГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
		1 ОТ						1.055,70	1.3225	998,26	8,43	8.415
		2 ЗМ						53,24	1.4375	54,72	8,43	461
		3 в т.ч. ОТМ						18,96	1.4375	19,49	8,43	164
		4 М						4.768,29		3.409,33	8,43	28.741
		ЗТ		чел.-ч	115	1,3225	108,742562					
		ЗТМ		чел.-ч	1,44	1,4375	1,48005					
		Итого по расценке						5.877,23		4.462,31		
		ФОТ								1.017,75		8.579
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,9	94,5			961,77		8.107
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04		%	55	0,85	46,75			475,80		4.011
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
165	152	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-2,2165	510,40		-1.131,30	8,43	-9.537
166	153	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			3,6485	1.176,71		4.290,87	8,43	36.172
Объем=0,051715												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	154	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	с 100 м2			0,715					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх., 04.08.2020 № ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх., 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					128,20	1,3225	121,22	8,43	1 022
			2 ЗМ					5,41	1,4375	5,56	8,43	47
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	0,96	8,43	8
			4 М					105,72		75,59	8,43	637
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	13,0491075					
			ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,4375	0,082225					
			Итого по расценке					239,33		202,37		1 030
			ФОТ							122,18		973
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			115,46		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			57,12		482
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
168	155	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,012513	4 841,85		374,95	8,43	3 161
										-60,59		-511
169	156	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=0,013*0,715	т			0,0093	30 554,42		284,16	8,43	2 395
170	157	ФССЦ- 14.5.11.06- 0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпательные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,0858	7 090,70		608,38	8,43	5 129
171	158	ФССЦ- 14.3.02.01- 0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон средний Объем=0,0012*71,5	т			0,02717	34 286,50		931,56	8,43	7 853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	159	ФЕР15-04-043-Гидрофобизация поверхности штукатурки	100 м2				0,715					
01 фасадов гладких с лесов: вручную												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч., 04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застройки пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
1.1 п.2												
		1 ОТ						100,20	1,3225	94,75	8,43	799
		2 ЗМ						1,31	1,4375	1,35	8,43	11
		3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,4375	0,24	8,43	2
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						101,51		96,10		801
		ФОТ								94,99		757
		МДС81- НР Отделочные работы								89,77		
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы										
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
										44,41		374
Всего по позиции												
173	160	ФСС- Грунтовка-гидрофобизатор защитная	т					20 559,48		230,28	8,43	1 941
		14.2.06.03- укреплющая "БИРСС Гидрофоб"						0,01609		330,80		2 789
		0301										
174	161	ФЕР26-01-048- Устройство на плоских и криволинейных	100 м2									
		04 поверхностях каркаса изоляции: из сетки						0,049				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч., 04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застройки пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
1.1 п.2												
		1 ОТ						93,83	1,3225	6,08	8,43	51
		2 ЗМ						36,80	1,4375	2,59	8,43	22
		3 в т.ч. ОТМ						6,50	1,4375	0,46	8,43	4
		4 М						32,19		1,58	8,43	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23М								168,04	1,4375	9,42	8,43	79
3 в т.ч. ОТМ								28,46	1,4375	1,60	8,43	13
4 М								771,22		30,08	8,43	254
ЗТ				чел.-ч	42,3	1,3225	2,1817283					
ЗТМ				чел.-ч	2,34	1,4375	0,1311863					
Итого по расценке												
ФОТ								1 314,04		58,83		
МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков				%	122	0,9	109,8			20,93		176
33-2004										22,98		193
Прил.4 п.8												
Письмо №АП-СП Конструкции из кирпича и блоков				%	80	0,85	68			14,23		120
5536/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
245	167	ФССЦ-19.2.03.09-0011	Решетки для приемков стальные	т			0,039	7 932,60		309,37	8,43	2 608
242	168	ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2			0,28					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
1 ОТ								321,93	1,3225	119,21	8,43	1 005
2 ЭМ								98,87	1,4375	39,71	8,43	335
3 в т.ч. ОТМ								14,69	1,4375	5,91	8,43	50
4 М								548,44		153,56	8,43	1 295
ЗТ				чел.-ч	37,26	1,3225	13,797378					
ЗТМ				чел.-ч	1,14	1,4375	0,45885			312,48		
Итого по расценке												
ФОТ								969,04		125,12		1 055
МДС81-НР Кровли				%	120	0,9	108			135,13		1 139
33-2004												
Прил.4 п.12												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-СП Кровли		%	65	0,85	55,25			69,13		583
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
243	169	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			30,8	70,50		516,74	8,43	4 357
Объем=1,1*28												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 33.2004 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Прил.4 п.49												
Письмо №АП-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Прил.1 п.49												
186	171	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			9,3			130,18		1 099
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застройки части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
Итого по расценке												
ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	110	0,9	99			666,09		5615
		МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
		Прил.4 п.49										
				%	70	0,85	59,5			400,33		3375
		Письмо №АП-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
		5536/06 от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		18.11.04 конструкций, разборка и возведение										
		Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)										
		Всего по позиции										
187	172	ФЕРр53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простенков стен	100 м3			0,105			2 377,20		20 040
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
			1 ОТ					4 717,94	1,15	569,69	8,43	4 802
			2 ЗМ					3 369,60	1,15	406,88	8,43	3 430
			3 в т.ч. ОТМ					526,50	1,15	63,57	8,43	536
			4 М					12 485,94		1 311,02	8,43	11 052
			ЗТ	чол.-ч	563	1,15	87,98225					
			ЗТм	чол.-ч	39	1,15	4,70825					
			Итого по расценке					20 573,48		2 287,59		5 338
			ФОТ							633,26		4 591
			МДС81-НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86		86			544,60		
			33.2004									
			Прил.5 п.3									
			Письмо №АП-СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70		70			443,28		3 737
			5536/06									
			Прил.2 п.3									
		Всего по позиции										
188	173	ФССП-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт			4,116	1 752,60		7 213,70	8,43	60 811
189	174	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			1,2904					
			Объем=(29,24+99,8)/100									
			Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		т.1 п.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	55	0,85	46,75			23,36		197
5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15												
Всего по позиции												
193	178	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Штатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,005117	4 841,85		153,32	8,43	1 293
194	179	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=0,013*0,2924	т			0,0038	30 554,42		116,11	8,43	979
195	180	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,035088	7 090,70		248,80	8,43	2 097
196	181	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний Объем=0,0012*29,24	т			0,01111	34 286,50		380,92	8,43	3 211
197	182	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную Объем=0,038*0,2924	100 м2			0,2924					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; 04.08.2020 № ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 т.1 п.2												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						100,20	1,3225	38,75	8,43	327
		2 ЭМ						1,31	1,4375	0,55	8,43	5
		3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,4375	0,10	8,43	1
		3Т		чел.-ч	10,66	1,3225	4,1222113					
		3Тм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0084065					
Итого по расценке												
		ФОТ						101,51		39,30		328
		МДС81-НР	Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			38,85		310
		33.2004								36,71		
Прил.4 п.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	55	0,95	46,75			18,16		153
5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15												
Всего по позиции												
198	183	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор-защитная укреплющая "БИРС Гидрофоб"	т			0,00658	20 559,48		135,28	8,43	1 140
252	184	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,998			94,17		795
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; 04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ		чел.-ч	43,56	1,3225	57,4928838	380,71	1,3225	502,48	8,43	4 236
		2 ЗМ						10,41	1,4375	14,93	8,43	126
		3 в т.ч. ОТМ						1,97	1,4375	2,83	8,43	24
		4 М						642,56		641,27	8,43	5 406
		ЗТ										
		ЗТМ		чел.-ч	0,17	1,4375	0,2438863					
Итого по расценке												
		ФОТ						1 033,68		1 158,68		4 260
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,9	94,5			505,31		4 026
		Прил.4 п.15								477,52		
		Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,85	46,75			236,23		1 992
Всего по позиции												
253	185	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М"	т			0,01996	30 554,42		609,87	8,43	5 141
255	186	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,02994	34 286,50		1 026,54	8,43	8 654
199	187	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			6,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗМ=0,7										
		29.12.2016 № 1028/пр										
		Табл. 2, п. 4										
		1 ОТ						23,81	0,7	102,00	8,43	860
		2 ЭМ						14,41	0,7	61,73	8,43	520
		3 в т.ч. ОТМ						1,97	0,7	8,44	8,43	71
		4 М						25,72	0	0,00	8,43	
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						63,94		163,73		
		ФОТ								110,44		931
		МДС81-НР Строительные металлические конструкции								89,46		754
		33.2004										
		Прил. 4 п. 9										
		Письмо №АП-СП Строительные металлические конструкции								79,79		673
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил. 1 п. 9										
		Всего по позиции								332,98		2 807
		01								6,12		
		в готовые проемы										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;										
		04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Т.1 п.2										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		Т.1 п.2										
		1 ОТ						23,81	1,3225	192,71	8,43	1 625
		2 ЭМ						14,41	1,4375	126,77	8,43	1 069
		3 в т.ч. ОТМ						1,97	1,4375	17,33	8,43	146
		4 М						25,72		157,41	8,43	1 327
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						63,94		476,89		
		ФОТ								210,04		1 771
		МДС81-НР Строительные металлические конструкции								170,13		1 435
		33.2004										
		Прил. 4 п. 9										
		Письмо №АП-СП Строительные металлические конструкции								151,75		1 280
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил. 1 п. 9										
		Всего по позиции								798,77		6 736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Всего по позиции													
204	192	ФЕР10-01-010- Установка элементов каркаса: из брусьев										160,63	1 353
01													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													
1 ОТ													
2 ЗМ													
3 в т.ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
МДС81- НР Деревянные конструкции													
33.2004													
Прил.4 п.10													
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции													
5536/06 от													
18.11.04													
Прил.1 п.10													
923													
Всего по позиции													
247	193	ФЕР12-01-037- Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции										2 306,30	19 444
04													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;													
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;													
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
т.1 п.2													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		МДС81-НР Кровли		%	120	0,9	108			254,67		2 146
		33.2004								275,04		2 318
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП-СП Кровли		%	65	0,85	55,25			140,71		1 186
		5538/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
246	194	ФЕР12-01-023- Устройство кровли из металлочерепицы по	100 м2				0,402			2 230,09		18 799
	01	готовым прогонам: простая кровля										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;												
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
		1 ОТ						321,93	1,3225	171,15	8,43	1 443
		2 ЗМ						98,67	1,4375	57,02	8,43	481
		3 в т.ч. ОТм						14,89	1,4375	8,49	8,43	72
		4 М						548,44		220,47	8,43	1 859
		ЗТ		чел.-ч	37,28	1,3225	19,8090927					
		ЗТм		чел.-ч	1,14	1,4375	0,6587775					
Итого по расценке												
		ФОТ						969,04		448,64		1 515
		МДС81-НР Кровли		%	120	0,9	108			179,64		1 636
		33.2004								194,01		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП-СП Кровли		%	65	0,85	55,25			98,25		837
		5538/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
248	195	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			44,22	70,50		741,90	8,43	6 256
										3 117,51		26 281
Объем=1,1*40,2												
207	196	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			10,56	50,65		534,86	8,43	4 509

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 9. Отметки													
208	197	ФЕРрб-13-1 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную Объем=0,4*6*4*1,1 = 0,467											
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 T.1 п.2													
	Итого по расценке	1 ОТ	3Т		чел.-м	59,6	1,15	32,00818	464,88	1,15	249,66	8,43	-2 105
ФОТ													
MДСБ1-	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104					104			249,66		2 105
33.2004											259,65		2 189
Прил.5 п.18													
Письмо МПА-	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	60					60			149,80		1 263
5536/06													
Прил.2 п.18													
209	198	Всего по позиции ФЕР01-02-057- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(467*0,2)/100 = 0,934											
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; 04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 T.1 п.2													
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 T.1 п.2													
	Итого по расценке	1 ОТ	3Т		чел.-м	154	1,3225	190,22311	1 201,20	1,3225	1 483,74	8,43	12 508
ФОТ													
MДСБ1-	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80					72			1 088,29		9 006
33.2004													
Прил.4 п.1.2													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	45	0,85	38,25			567,53		4 784
		18.11.04										
		Прил.1 п.1.2										
Всего по позиции												
210	199	ФЕР08-01-003- Гидроизоляция боковая обмазочная	100 м2				1,1			3 119,56		26 298
	07	битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.;												
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
т.1 п.2												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
		1 ОТ						201,61	1,3225	293,29	8,43	2 472
		2 ЗМ						71,84	1,4375	113,28	8,43	955
		3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	3,67	8,43	31
		4 М						84,88		93,37	8,43	787
		ЗТ			21,2	1,3225	30,8407					
		ЗТм			0,2	1,4375	0,31625					
		Итого по расценке						358,13		499,94		
		ФОТ								296,96		2 503
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков			122	0,9	109,8			326,06		2 748
		33.2004										
		Прил.4 п.8										
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков			80	0,85	68			201,93		1 702
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.8										
Всего по позиции												
211	200	ФССЦ- Мастика битумная	т				0,264	3 316,55		1 027,93	8,43	8 664
		01.2.03.03-0007								875,57		7 381
Объем=0,24*1,1												
212	201	ФЕР08-01-002- Устройство основания под фундаментом: песчаного	м3				46,7					
	01											
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.;												
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застройки пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/лр прил.10												
т.1 п.2												
			1 ОТ					6,19	1,3225	382,30	8,43	3 223
			2 ЭМ					8,10	1,4375	543,76	8,43	4 584
			3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,4375	54,38	8,43	458
			4 М					0,37		17,28	8,43	146
			3Т	чел.-ч	0,78	1,3225	48,173385					
			3ТМ	чел.-ч	0,07	1,4375	4,6991875					
Итого по расценке								14,66		943,34		
			ФОТ							438,68		3 681
			МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,9	109,8			479,47		4 042
			33.2004									
			Прил.4 п.8									
			Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68			296,94		2 503
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.8									
Всего по позиции										1 719,75		14 498
213	202	ФССЦ-	Песок природный для строительных работ	м3			51,4	55,26		2 840,36	8,43	23 944
		02.3.01.02-	средний с крупностью зерен размером									
		0016	свыше 5 мм-до 5% по массе									
214	203	ФЕР11-01-050-	Устройство пароизоляции из	100 м2			4,67					
		01	полиэтиленовой пленки в один слой насухо									
Объем=467 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;												
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застройки пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/лр прил.10												
т.1 п.2												
			1 ОТ					29,43	1,3225	181,76	8,43	1 532
			2 ЭМ					1,31	1,4375	8,79	8,43	74
			3 в т.ч. ОТМ					0,23	1,4375	1,54	8,43	13
			4 М									
			3Т	чел.-ч	3,45	1,3225	21,3074588	1 492,06		6 967,92	8,43	58 740
			3ТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,1342625					
Итого по расценке								1 522,80		7 158,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
218	207	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			53,705	91,50		4 914,01	8,43	41 425
Объем=1,15*46,7												
219	208	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			4,67					
Объем=467 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.;												
04.08.2020 № 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
			1 ОТ					93,83	1,3225	579,50	8,43	4 895
			2 ЗМ					36,80	1,4375	247,04	8,43	2 083
			3 в т.ч. ОТМ					6,50	1,4375	43,64	8,43	368
			4 М					32,19		150,33	8,43	1 267
			3Т	чел.-ч	11	1,3225	67,936825					
			3ТМ	чел.-ч	0,56	1,4375	3,75935					
			Итого по расценке				162,82			976,87		
			ФОТ							623,14		5 253
			МДС81-33.2004	%	100	0,9	90			560,83		4 728
			Прил.4 п.20									
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	%	70	0,85	59,5			370,77		3 126
			Прил.1 п.20									
Всего по позиции										1 908,47		16 089
220	209	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2			490,35	14,06		6 894,32	8,43	58 119
Объем=46,7 / 100												
221	210	ФЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3			0,467					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.;												
04.08.2020 № 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ								827,41	1,3225	511,01	8,43	4 308
2 ЗМ								1 740,40	1,4375	1 168,35	8,43	9 849
3 в т.ч. ОТМ								268,32	1,4375	180,13	8,43	1 518
4 М								391,40		182,78	8,43	1 541
3Т				чел.-ч	97	1,3225	59,9079275					
3Тм				чел.-ч	20,03	1,4375	13,4463894					
Итого по расценке							2 959,21			1 862,14		
ФОТ										691,14		5 826
МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные				%	105	0,9	94,5			653,13		5 506
33.2004 конструкции в промышленном строительстве												
Прил.4 п.6.1 и												
Письмо №ВБ-												
338/02 от												
08.02.08												
Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные монолитные				%	65	0,85	55,25			381,85		3 219
5538/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.6.1												
Всего по позиции												
222	211	ФССЦ-	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),	м3			47,63	665,00		2 897,12	8,43	24 423
		04.1.02.05-	крупность заполнителя 20 мм, класс В15							31 673,95		267 011
		0043	(М200)									
223	212	ФЕР27-02-010-	Установка бортовых камней бетонных: при	100 м			3,27					
		01	цементобетонных покрытиях									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.;												
04.08.2020 № ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ								590,51	1,3225	2 553,70	8,43	21 528
2 ЗМ								73,02	1,4375	343,24	8,43	2 894
3 в т.ч. ОТМ								8,70	1,4375	40,90	8,43	345
4 М								2 504,53		8 189,81	8,43	69 040
3Т				чел.-ч	69,8	1,3225	301,855335					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТм		чел.-ч	0,85	1,4375	3,0554063					
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81-НР Автомобильные дороги												
33.2004												
Прил.4 п.21												
Письмо №АП- СП Автомобильные дороги												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.21												
Всего по позиции												
224	213	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			327	22,36		16 866,22	8,43	142 184
225	214	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		-12,753	592,76			-7 559,47	8,43	-63 726
226	215	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		10,2	592,76			6 046,15	8,43	50 969
Объем=0,8*12,753												
Раздел 10. Прочие работы												
227	216	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		47,0265						
Объем=((78,95+36,4+52,63+12,7+17,83+67,8+12,38+12,35+1,25)*16,1)/100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.,;												
04.08.2020 № 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
		1 ОТ				375,84	1,3225			23 374,45	8,43	197 047
		2 ЭМ				4,80	1,4375			310,96	8,43	2 621
		3 В т.ч. ОТм				0,81	1,4375			54,76	8,43	462
		4 М				343,22				16 140,44	8,43	136 064
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,3225	2705,375/6					
							19					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	4,7520416					
Итого по расценке												
ФОТ												
39 825,85												
23 429,21												
197 509												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	122	0,9	109,8			25 125,27		216 865
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков												
553806 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
228	217	ФССЦпг-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при	1 т груза				106,1	42,98		81 482,98	8,43	686 903
	01-041	автомобильных перевозках: Погрузка								4 560,18		38 442
мусора строительного с погрузкой вручную												
Объем=33,501376+(1,2+7+9,3)*1,8+467*0,04*2,2												
229	218	ФССЦпг-03-21. Перевозка грузов автомобилями-	1 т груза				106,1	11,42		1 211,66	8,43	10 214
	01-010	самосвалами грузоподъемностью 10 т										
работавших вне карьера на расстояние: 1												
класс груза до 10 км												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Дополнительная перевозка												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Аукционное снижение 0,995												
НДС 20% (только ТЦ)												
ВСЕГО по акту												

836 854,29	7 054 693
171 679,46	1 447 260
14 069,43	118 608
927,41	7 813
651 105,40	5 488 825
1 109 202,85	9 350 594
1 103 431,01	9 301 938
171 679,46	1 447 260
8 297,59	69 952
927,41	7 813
651 105,40	5 488 825
157 890,62	1 331 018
14 457,94	964 883
5 771,84	48 656
172 606,87	1 455 073
157 890,62	1 331 018
114 457,94	964 883
1 103 656,84	9 303 841
1 103 656,84	1 890 768,20
1 103 656,84	11 164 609,20

Исполнитель: *С.В. Сербрякова*
 Подпись: *С.В. Сербрякова*
 Подпись: *Д.С. Бодров*

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНЫХ
 РЕЗЕРВОВ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЙОНАХ СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
 ПОДТВЕРЖДАЮ
 Якушев Т.В.

Сдал: Генеральный директор ООО «Гармония» *С.В. Сербрякова*
 Принят: И.п. генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта» *Д.С. Бодров*