

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	
Капитальный ремонт фасада капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 1а Капитальный ремонт фасада		
Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт)		
номер 65/ЗА58аг-2021		
дата 26.04.2021		
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	25.11.2021	с 11.11.2021 по 25.11.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Цоколь и фасад												
1	1	ФЕР62-47-1	Расценка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок Объем=688,59-44,64	м2			643,95					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ		чел.-ч	0,58	1,15	429,51465	4,38	1,15	3 243,58	20,83	67 564
		3Т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расцоне												
ФОТ												
Приказ № Материальные работы (ремонтно-строительные)												
Министр России №												
812/пр от 21.12.2020												
Прим. п.96												
Приказ СП Материальные работы (ремонтно-строительные)												
Министр России №												
774/пр от 11.12.2020												
Прим. п.96												
Всего по позиции												
2	2	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах:	10 м			1,8			7 654,05		159 451
цементным раствором												
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прим.10												
т.1 п.2												
1 ОТ												
4 м												
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Стены (ремонтно-строительные)												
Министр России №												
812/пр от 21.12.2020												
Прим. п.87												
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)												
Министр России №												
774/пр от 11.12.2020												
Прим. п.87												
Всего по позиции												
3	3	ФСС-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,04	548,30		122,82	21,93	5,65
(Материалы)												
4	4	ФЕРр53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2			0,014					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 т.1 п.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
1	ОТ							4 958,37	1,15	79,83	20,83	1 663
2	ЭМ							230,80	1,15	3,72	7,28	27
3	в т.ч. ОТМ							27,00	1,15	0,43	20,83	9
4	М							3 017,65		42,25	5,65	239
ЗТ				чел.-ч	606,9	1,15	9,77109					
ЗТМ				чел.-ч	2	1,15	0,0322					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)												
Министр												
Россия №												
812/лр от												
21.12.2020												
Прил. п.87												
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)												
Министр												
Россия №												
774/лр от												
11.12.2020												
Прил. п.87												
5	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт		92		0,145	1 752,60		254,13	5,65	1 436
Всего по позиции												
5	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт		92		0,145	1 752,60		254,13	5,65	1 436
(Материалы)												
6	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен	100 м2				1,929					
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/лр прил.10												
т.1 п.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
1	ОТ							44,73	1,3225	114,11	20,83	2 377
2	ЭМ							0,97	1,4375	2,69	7,28	20
3	в т.ч. ОТМ							0,26	1,4375	0,72	20,83	15
4	М							0,18		0,35	5,65	2
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,3225	11,86266					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3ТМ				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0554588					
Итого по расценке												
ФОТ								45,98		117,15		2 392
Приказ № Отделочные работы				%	100	0,9	90			114,83		2 153
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										103,35		
Прим. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			47,83		996
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прим. п.15												
Всего по позиции												
7	7	ФССП-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водо-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т		0,01987	18 390,16	288,33		366,41	5,66	2 085
8	8	ФЕР661-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		1,929						
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прим.10 т.1 п.2												
		1 ОТ					636,48	1,15		1 411,94	20,83	29 411
		2 ЗМ					8,71	1,15		19,32	7,28	141
		3 в т.ч. ОТМ					1,51	1,15		3,35	20,83	70
		4 М					3 290,44			6 347,26	5,66	35 862
		ЗТ		чел.-ч	81,6	1,15	181,01736					
		ЗТМ		чел.-ч	0,13	1,15	0,283855					
Итого по расценке												
ФОТ							3 935,63			7 778,52		29 481
Приказ № Штукатурные работы (ремонтно-строительные)				%	89					1 415,29		26 238
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										1 259,61		
Прим. п.95												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Минстроя строительные) Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95												
				%	44		44			622,73		12 972
Всего по позиции												
9	9	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-212,19	28,25		9 660,36		104 624
10	10	ФССЦ-01.8.01.06-0005	(Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Сетка стекляннная нетканая перекрестная 4ПСС-Т-Г-300	м2			212,19	15,89		3 371,70	5,65	19 050
11	11	ФЕРр61-10-1	(Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			1,929					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 Т.1 п.2												
		1 ОТ						1 520,76	1,15	3 373,58	20,83	70 272
		2 ЗМ						1,21	1,15	2,68	7,28	20
		4 М						1 140,25		2 199,54	5,65	12 427
		ЗТ		чел.-ч	174	1,15	385,9929					
Итого по расценке												
		ФОТ						2 682,22		5 575,80		70 272
		Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-Минстроя строительные)		%	89	89				3 373,58		62 542
		Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95										
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Минстроя строительные)		%	44	44				1 484,38		30 920
		Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95										
Всего по позиции												
12	12	ФЕРр61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2			1,929			10 062,67		176 181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 т.1 п.2												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЗМ												
4 М												
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
Росси №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.95												
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
Росси №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.95												
Всего по позиции												
13	13	ФСС-	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-6,3657	517,91		2 626,24	5,65	38 213
		0111	(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))									
			Объем=(2,2+1,1)*1,929									
14	14	ФСС-	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153" (марка М75-М100)	т			9,8379	1 176,71		11 576,36	5,65	65 406
		0009	(Материалы)									
			Объем=0,051*192,9									
15	15	ФЕР15-04-019-	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			6,8859					
		05	Объем=688,59 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологический процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15									
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					128,20	1,3225	1 167,47	20,83	24 318
			2 ЗМ					5,41	1,4375	53,55	7,28	390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ									
			4 М					0,93	1,4375	9,21	20,83	192
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	125,671118	105,72		727,98	5,65	4 113
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,7918785					
			Итого по расценке					239,33		1 949,00		
			ФОТ							1 176,68		24 510
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 059,01		22 059
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			490,09		10 208
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
			Всего по позиции							3 498,10		61 088
16	16	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная (Материалы)	т			-0,120503	4 841,85		-583,46	5,65	-3 297
17	17	ФССЦ- 14.3.01.03- 0001	Состав грунтово-глубокого проникновения (Материалы)	кг			89,52	21,77		1 948,85	5,65	11 011
18	18	ФССЦ- 14.5.11.06- 0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм², шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (Материалы)	т			1,37718	7 090,70		9 765,17	5,65	55 173
			Объем=0,089517*1000									
19	19	ФССЦ- 14.3.02.01- 0313	Краска фасадная, АКРИЛ (Материалы)	т			0,261664	27 390,91		7 167,22	5,65	40 495
			Объем=0,002*6,8859*100									
20	20	ФЕР15-04-043- 01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную (Материалы)	100 м2			0,4464					
			Объем=44,64 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 421/пр п.586												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
1	ОТ											
2	ЗМ											
3	в т.ч. ОТМ											
3Т												
ЗПМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
21	ТЦ 14.2.06.03	Средство противогрибковое Сепозит	кг									
67_67320800												
12_29.07.2021												
02												
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Цена=425/1,2												
ТЗР МАТ=2% к расх.												
Итого по разделу 1 Цоколь и фасад												
59 521,34												
Раздел 2. Водосточная система												
22	ФЕР58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: повсюдов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м									
0,833												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФССЦ-12.1.01.05-0014	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт	137	57,82							
30	ФССЦ-12.1.01.05-0043	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм	шт	2	12,65							
31	ФЕР12-01-035-03	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	72								
Объем=6*12 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Кровли												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.12												
Приказ СП Кровли												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.12												
Всего по позиции												
32	ФССЦ-12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт	24	357,80							
(Материалы)												
										831,57		8 797
										8 587,20	5,65	48 518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	ФССЦ-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиуретер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт			59	65,06		3 838,54	5,65	21 698
(Материалы)												
34	34	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт			6					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2												
			1 ОТ									
			3Т	чел.-ч	0,18	1,3225	1,4283	1,73	1,3225	13,73	20,83	286
			Итого по расценке					1,73		13,73		286
			ФОТ							13,73		286
			Приказ НР Кровли	%	109	0,9	98,1			13,47		281
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12									
			Приказ СП Кровли	%	57	0,85	48,45			6,65		139
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12									
Всего по позиции												
35	35	ФССЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиуретер, диаметр 185/150 мм	шт			6	249,40		1 496,40	5,65	8 455
(Материалы)												
36	36	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт			18					
Объем=6*3												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Всего по позиции												
								33,85				706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
1	ОТ											
3	ЗТ			чел.-ч	0,12	1,3225	2,8566	1,15	1,3225	27,38	20,83	570
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Кровли												
Министр												
Россия №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.12												
Приказ СП Кровли												
Министр												
Россия №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.12												
37	37	ФССЦ-12.1.01.05-0048	Колоно трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт		6	83,12			67,51	5,65	1 405
(Материалы)												
38	38	ФССЦ-12.1.01.05-0051	Колоно трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт		12	83,12			997,44	5,65	5 636
(Материалы)												
Итого по разделу 2 Водосточная система												
35 678,36												
Раздел 3. Проемы												
39	39	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2		0,5209						
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
1	ОТ											
2	ЭМ											
4	М											
3	ЗТ			чел.-ч	323,4	1,15	193,727919	3 004,39	1,15	1 799,73	20,83	37 488
Итого по расценке												
5 286,35												
2 988,56												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Приказ № Штукатурные работы (ремонтно-Минстрой строительные)		%	89		89			1 799,73		37 488
		812/лр от 21.12.2020								1 601,76		33 354
		Прим. п.95										
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Минстрой строительные)		%	44		44			791,88		16 495
		Росси № 774/лр от 11.12.2020										
		Прим. п.95										
		Всего по позиции						5 382,22				94 066
40	40	ФССП- Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3				-2,29196	517,91		-1 187,03	5,65	-6 707
		0111										
		(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))										
41	41	ФССП- Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т				1,77106	1 176,71		2 084,02	5,65	11 775
		0009										
		(Материалы)										
		Объем=0,034*0,5209*100										
42	42	ФЕР15-04-019- Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2				0,5209					
		05										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/лр прил.10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ						128,20	1,3225	88,32	20,83	1 840
		2 ЗМ						5,41	1,4375	4,05	7,28	29
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,4375	0,70	20,83	15
		4 М						105,72		55,07	5,65	311
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Чел.-ч					13,8	1,3225	9,5095855			
		Чел.-ч					0,08	1,4375	0,0599035			
		Итого по расценке						239,33		147,44		1 855
		ФОТ								89,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			80,12		1 670
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			37,08		773
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
			Всего по позиции							264,64		4 623
43	43	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малоугсадоочная водостойкая фасадная (Материалы)	т			-0,009116	4 841,85		-44,14	5,65	-249
44	44	ФССЦ- 14.3.01.03- 0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения (Материалы)	кг			6,77	21,77		147,38	5,65	833
45	45	ФССЦ- 14.5.11.06- 0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (Материалы)	т			0,10418	7 090,70		738,71	5,65	4 174
46	46	ФССЦ- 14.3.02.01- 0313	Краска фасадная, АКРИЛ (Материалы)	т			0,019794	27 390,91		542,18	5,65	3 063
47	47	ФЕР46-04-012- 01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (Материалы)	100 м2			0,1798					
			1 ОТ					1 338,01		240,57	20,83	5 011
			2 ЭМ					241,95		43,50	7,28	317
			3 в т.ч. ОТм					104,49		18,79	20,83	391
			ЗТ	чел.-ч	165,39		29,737122					
			ЗТм	чел.-ч	7,74		1,391652					
			Итого по расценке					1 579,96		284,07		5 402
			ФОТ							259,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), в таком здании (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), в таком здании (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2										
		Всего по позиции										
48	48	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2	100 м2			0,0155					13 053
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585										
		1 ОТ						1 871,15	1,15	33,35	20,83	695
		2 ЗМ						270,55	1,25	5,24	7,28	38
		3 в т.ч. ОТМ						61,81	1,25	1,20	20,83	25
		4 М						9 915,25		153,69	5,65	868
		ЗТ		чел.-ч	214,09	1,15	3 8161543					
		ЗТМ		чел.-ч	5,04	1,25	0,09765					
		Итого по расценке						12 056,95		192,28		720
		ФОТ								34,55		700
		Приказ № Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2			33,58		
		Приказ СП Деревянные конструкции Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			16,15		337
		Всего по позиции										
50	49	ФССЦ-11.3.02-02-0003	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 (фатермалы)	м2			1,55	2 536,01		242,01	5,65	2 638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	50	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2			0,1643					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
		1 ОТ						1 268,96	1,15	239,76	20,83	4 994
		2 ЭМ						236,16	1,25	48,50	7,28	353
		3 в т.ч. ОТМ						46,96	1,25	9,64	20,83	201
		4 М						6 229,34		1 023,48	5,65	5 783
		ЗТ		чел.-ч	145,19	1,15	27,4329246					
		ЗТМ		чел.-ч	3,94	1,25	0,8091775					
Итого по расценке												
		ФОТ						7 734,46		1 311,74		5 195
Приказ НР Деревянные конструкции												
		Минстрой		%	108	0,9	97,2			249,40		5 050
		России №								242,42		
		812/лр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.10										
Приказ СП Деревянные конструкции												
		Минстрой		%	55	0,85	46,75			116,59		2 429
		России №										
		774/лр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.10										
Всего по позиции												
52	51	ФССЦ-11.3.02.04-0031	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2			16,43	2 696,84		44 309,08	5,65	18 609
(Материалы)												
53	52	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,084					250 346
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
		1 ОТ						165,82	1,15	16,02	20,83	334
		2 ЭМ						10,45	1,25	1,10	7,28	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ										
		4 М						2,16	1,25	0,23	20,83	5
		ЗТ		чел.-ч	19,44	1,15	1,877904	2 189,21		183,89	5,65	1 039
		ЗТМ		чел.-ч	0,18	1,25	0,0189					
		Итого по расценке						2 365,48		201,01		
		ФОТ								16,25		339
		Приказ НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			15,80		330
		Минстрой Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			7,60		158
		Минстрой Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										
		Всего по позиции						224,41				1 889
54	63	ФССЦ- 11.3.03.01- 0007	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	м			8,4	49,56		416,30	5,65	2 352
		(Материалы)										
55	54	ФССЦ- 11.3.03.14- 1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм (Материалы)	10 шт			0,6	3,15		1,89	5,65	11
		Объем=6 / 10										
56	55	ФЕР15-01-050- 04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2			0,1374					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						1 520,85	1,15	240,31	20,83	5 006
		2 ЗМ						6,28	1,25	1,09	7,28	8
		3 в т.ч. ОТМ						1,78	1,25	0,31	20,83	6
		4 М								81,58	5,65	461
		ЗТ		чел.-ч	167,68	1,15	26,4951168	593,77				
		ЗТМ		чел.-ч	0,14	1,25	0,024045					
		Итого по расценке						2 120,91		322,97		
		ФОТ								240,62		
												5 012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Отделочные работы Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
				%	100	0,9	90			216,56		4 511
Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
				%	49	0,85	41,65			100,22		2 087
57	56	ФССЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные, слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2			14,43	59,16		639,75		12 073
Всего по позиции												
57	56	ФССЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные, слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2			14,43	59,16		639,75		12 073
58	57	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (стяжка под отлив)	100 м2			0,1098			853,68	5,65	4 823
Объем=(54,9*0,2) / 100 Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						3 004,39	1,15	379,36	20,83	7 902
		2 ЗМ						2,31	1,15	0,29	7,28	2
		4 М						2 279,65		250,31	5,65	1 414
		3Т		чел.-ч	323,4	1,15	40,835718					
Итого по расценке												
		ФОТ						5 286,35		629,96		7 902
Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95												
				%	89		89			379,36		7 033
										337,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	9,0384	25,72	0	0,00	5,65	
			ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	0,64022					
			Итого по расценке					63,94				
			ФОТ							143,94		
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			97,09		2 023
			Минстрой							81,26		1 693
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.9									
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			51,17		1 066
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.9									
62	61	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			5,38			276,37		5 022
		01	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					23,81	1,15	147,31	20,83	3 068
			2 ЭМ					14,41	1,25	96,91	7,28	706
			3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	13,25	20,83	276
			4 М					25,72		138,37	5,65	782
			ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	14,8488					
			ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	1,14325					
			Итого по расценке					63,94		382,59		
			ФОТ							160,56		3 344
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			134,39		2 799
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.9									
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			84,62		1 762
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.9									
63	62	ТЦ 07.1.01.03	Блок дверной стальной наружный	м2			5,38	16 166,67	1,02	15 701,95	5,65	9 117
		-67_67320800										88 716
		12_29.07.2021										
		_02										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
((Крыши, кровли (ремонтно-строительные)))												
Цена=19400/1,2												
ТЗР МАТ=2% к раск.												
64	63	ФЕР09-04-012- Установка дверного доводчика к	шт	2								
металлическим дверям												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № раск.; ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						11,01	1,15	25,32	20,83	527
		2 ЭМ						2,11	1,25	5,28	7,28	38
		4 М						2,32		4,64	5,65	26
		ЗТ	чел.-ч	1,11	1,15	2,553						
		Итого по расценке					15,44			35,24		527
		ФОТ								25,32		441
		Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				21,19		
		Минстрой										
		России №	%	62	0,85	52,7				13,34		278
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.9										
65	64	ФССП- 01.7.04.01- 0011	шт	2			428,27			856,54	6,65	4 839
Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе												
(Материалы)												
66	65	ФЕРр61-7-1	100 м2	0,0571								
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных												
		1 ОТ					3 436,05			196,20	20,83	4 087
		2 ЭМ					36,26			2,07	7,28	15
		3 в т.ч. ОТМ					15,66			0,89	20,83	19
		4 М					2 279,65			130,17	5,65	735
		ЗТ	чел.-ч	383,06		21,872726						
		ЗТМ										
		Итого по расценке	чел.-ч	1,16		0,086236	5 751,96			328,44		4 106
		ФОТ								197,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			175,41		3 654
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			86,72		1 807
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95									
67	66	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Всего по позиции Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,25124	517,91		590,57		10 298
			(Материалы)							-130,12	5,65	-735
68	67	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы) Объем=0,034*0,0571*100	т			0,19414	1 176,71		228,45	5,65	1 291
69	68	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,023					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					380,71	1,15	10,07	20,83	210
			2 ЭМ					10,41	1,25	0,30	7,28	2
			3 в т.ч. ОТМ					1,97	1,25	0,06	20,83	1
			4 М					642,56		14,78	5,65	84
			ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	1,152162					
			ЗТМ	чел.-ч	0,17	1,25	0,0048975					
			Итого по расценке					1 033,68		25,15		
			ФОТ							10,13		211
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			9,12		190
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Отделочные работы										
		Министров										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
		Всего по позиции										
70	69	ФССП-	Состав грунтовочный глубокого	кг			0,46	21,77		38,49		574
		14.3.01.03-	проникновения							10,01	6,65	57
		0001										
		(Материалы)										
		Объем=20*0,023										
71	70	ФССП-	Краска водо-дисперсионная для	т			0,00069	25 130,00		17,34	5,65	98
		14.3.02.01-	внутренних работ ВД-БМО									
		0113										
		(Материалы)										
		Объем=0,03*0,023										
72	71	ФЕР12-01-010-	Устройство мелких покрытий	100 м2			0,576					
		01	(Брандамуры, паралоты, свесы и т.п.) из									
		листовой оцинкованной стали										
		Объем=(4,8*12) / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к										
		04.08.2020 № раск: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск: ЗТМ=1,15;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ						829,12	1,3225	631,59	20,83	13 156
		2 ЗМ						21,88	1,4375	18,12	7,28	132
		3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,4375	2,91	20,83	61
		4 М										
		ЗТ						6 516,18		3 753,32	5,65	21 206
				чел.-ч	97,2	1,3225		74,043072				
		ЗТМ		чел.-ч	0,27	1,4375	0,22356					
		Итого по расценке										
		ФОТ						7 367,18		4 403,03		13 217
		Приказ НР Кровли								622,44		12 866
		Министров										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 ЗМ							23,66	0,8	3,79	7,28	28
	3 в т.ч. ОТМ							4,18	0,8	0,87	20,83	14
	4 М							2 191,54	0	0,00	5,65	
	ЗТ			чел.-ч	22,5	0,8	3,6					
	ЗТМ			чел.-ч	0,36	0,8	0,0576					
	Итого по расценке							2 403,75		33,96		
	ФОТ									30,84		642
	Приказ № Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2			29,98		624
	Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10											
	Приказ СП Деревянные конструкции			%	55	0,85	46,75			14,42		300
	Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10											
77	76	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича	100			0,12	78,36		1 580		
			Объем=12 / 100									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					45,72	1,15	6,31	20,83	131
			ЗТ	чел.-ч	5,36	1,15	0,73868			6,31		131
			Итого по расценке					45,72		6,31		131
			ФОТ							5,81		121
			Приказ № Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103									
			Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			2,78		58
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103									
			Всего по позиции					14,90		310		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	77	ФЕР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 Объем=12 / 100	100 отверстий			0,12					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ		чел.-ч	5,28	1,15	0,72884	45,04	1,15	6,22	20,83	130
		ЗТ										
		Итого по расценке					45,04					
		ФОТ						6,22				
		Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			6,22		130
		Минстроя								5,72		120
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.103										
		Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			2,74		57
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.103										
79	78	ФССЦ-01.7.15.02-0021	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт			12	2,90		14,68	5,65	307
Всего по позиции												
80	79	ФЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м Объем=28*0,00233*2,4*0,00942 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25 421/пр п.586	т			0,08785					197
(Материалы)												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ		чел.-ч	19,49	1,3225	2,2843799	178,92	1,3225	20,79	20,83	433
		2 ЭМ						639,42	1,4375	80,75	7,28	588
		3 в т.ч. ОТм						90,10	1,4375	11,38	20,83	237
		4 М						291,74		25,63	5,65	145
		ЗТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3ТМ				чел.-ч	7,77	1,4375	0,9812286					
Итого по расценке												
ФОТ								1 110,08				127,17
Приказ НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7					32,17
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												26,93
Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,85	52,7					16,95
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.9												353
Всего по позиции												
81	80	ТЛ 07.2.07.04	Металлокаркас козырька	комплект			1	24 833,33	1,02	4 483,19	5,65	25 330
		-67_67320800										
		12_29.07.2021										
		-02										
((Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Цена=29800/1,2												
ТЗР МАТ=2% к расх												
82	81	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2			0,0968					
Объем=(0,04*4*28+(0,2+2,4)*2)/100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗТМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
		1 ОТ						572,36	1,3225	73,27	20,83	1 526
		2 ЗМ						2,28	1,4375	0,32	7,28	2
		3 в т.ч. ОТМ						0,49	1,4375	0,07	20,83	1
		4 М						88,57		8,57	5,85	48
		3Т		чел.-ч	64,6	1,3225	8,2698626					
		3ТМ		чел.-ч	0,04	1,4375	0,005566					
Итого по расценке												
		ФОТ						663,21		82,16		1 527
										73,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			66,01		1 374
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			30,55		636
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
83	82	ФСЦ- 14.4.02.04- 0006	Всего по позиции	Т						178,72		3 586
			Краска для наружных работ, коричневая	Т			0,00238	17 796,96		42,36	5,65	239
84	83	ФЕР12-01-033- 01	(Материалы) Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			0,036					
			Объем=3,6 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ					283,18	1,3225	13,48	20,83	281
			2 ЭМ					28,03	1,4375	1,45	7,28	11
			3 в т.ч. ОТм					4,04	1,4375	0,21	20,83	4
			4 М					57,28		2,06	5,65	12
			ЗТ	чел.-ч	32,4	1,3225	1,542564					
			ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	0,01656					
			Итого по расценке					368,49		16,99		
			ФОТ							13,69		285
			Приказ НР Кровли	%	109	0,9	98,1			13,43		280
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Кровли												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12				%	57	0,85	48,45			6,63		138
Всего по позиции												
86	84	ТЛ_12.1.03.02 -67_67320800 12_29.07.2021 _02	Металлочерепица Grand Line классик 0,5мм	м2			3,96	682,50	1,02	473,63	5,65	722 2 676
(Кровли, кровли (ремонтно-строительные))												
Объем=1,1*3,6												
Цена=795/1,2												
ТЗР МАТ=2% к расх.												
87	85	ФССЦ- 08.3.05.01- 0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			0,64	50,65		32,42	5,65	183
(Материалы)												
Объем=1,6*0,2*2												
Итого по разделу 4 Козырек подъезда												
5 568,41												
Раздел 5. Балконы и парадетные плиты												
88	86	ФЕР62-47-1	Расчистка поверхностей шпательом, щетками от старых покрысок	м2			55,3					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Материальные работы (ремонтно- Минстрой строительные) России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96												
%												
90												
278,55												
250,70												
5 802												
5 222												
Приказ СП Материальные работы (ремонтно- Минстрой строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96												
%												
46												
128,13												
2 669												
Всего по позиции												
657,38												
13 693												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	87	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовыми глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,12					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					44,73	1,3225	7,10	20,83	148
			2 ЭМ					0,97	1,4375	0,17	7,28	1
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	0,04	20,83	1
			4 М					0,18		0,02	5,65	
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	0,737955					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,00345					
			Итого по расценке					45,88		7,29		
			ФОТ							7,14		149
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			6,43		134
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,97		62
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
90	88	ФССЦ-14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований (Материалы)	кг			1,24	15,09		18,71	5,65	345
Всего по позиции												
91	89	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2			0,12					106
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					636,48	1,15	87,83	20,83	1 829
			2 ЭМ					8,71	1,15	1,20	7,28	9
			3 в т.ч. ОТм					1,51	1,15	0,21	20,83	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	90	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	-13,2	28,25	-372,90	5,65	-2107	600,98	5,65	2231
	91	ФССЦ-01.8.01.06-0005	Сетка стоепнная нетканая перекрестная АПСС-Г-300	м2	13,2	15,89	209,75	5,65	1185	209,75	5,65	1185
	(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))											
	92	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с заделки и лессов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,433							
	Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застройки части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
				421/пр прил.10 т.1 п.2								
				1 ОТ		1 520,76	1,15	757,26	20,83	15 774		
				2 ЗМ		1,21	1,15	0,60	7,28	4		
				4 М		1 140,25		493,73	5,65	2 790		
				ЗТ	чел.-ч	174	1,15	86,6433				
				Итого по расценке								
				ФОТ		2 662,22		1 251,59		15 774		
				Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								
				%	89			673,96		14 039		
				Министр строительства России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95								
				%	44			38,74		807		
				Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								
				%	44			38,74		807		
				Министр строительства России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95								
				Всего по позиции								
				м2	-13,2	28,25	-372,90	5,65	-2107	600,98	5,65	2231
				Итого по расценке								
				чел.-ч	81,6	1,15	11,2608			394,85	5,65	2231
				ЗТМ	чел.-ч	0,13	1,15	0,01794				
				3 935,63								
				ФОТ		483,88		88,04		1 833		
				Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								
				%	89			78,36		1 631		
				Министр строительства России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			333,19		6 941
95	93	ФССЦ-04.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы)	т		2,2083	1 176,71			2 259,74		39 548
96	94	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,553				2 598,53	5,65	14 682
		Объем=0,051*43,3										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10 т.1 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
			1 ОТ	чел.-ч	13,8	1,3225	10,0925265			128,20	93,76	1 953
			2 ЭМ							5,41	4,30	31
			3 в т.ч. ОТм							0,93	0,74	15
			4 М							105,72	58,46	330
			ЗТ									
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,063595			239,33	156,52	
			Итого по расценке							94,50		1 968
			ФОТ							85,05		1 771
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			39,36		820
97	95	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная	т		-0,009678	4 841,85			280,93	5,65	4 905
			Всего по позиции							-46,86		-265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	96	ФССЦ-14.3.01.03-0001	(Материалы) Состав грунтовочный грубокого проникновения	кг			7,19	21,77		158,53	5,65	884
			(Материалы) Объем=0,007189*1000									
99	97	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, армированная прочностью не менее 0,3 Н/мм2, штукатурочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,1106	7 090,70		784,23	5,65	4 431
			(Материалы) Объем=0,002*0,553*100									
100	98	ФССЦ-14.3.02.01-0313	Краска фасадная, АКРИЛ	т			0,021014	27 390,91		575,59	5,65	3 252
			(Материалы)									
101	99	ФЕР20-02-003-01	Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односеционных, размер 150х490 мм (проушины на крыше)	шт			21					
			Приказ от 04.08.2020 № расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 к 421/пр п.586									
			1 ОТ					9,60	1,15	231,84	20,83	4 829
			2 ЗМ					1,47	1,25	38,59	7,28	281
			3 в т.ч. ОТМ					0,12	1,25	3,15	20,83	66
			4 М							227,43	5,65	1 285
			ЗТМ	чел.-ч	1,07	1,15		25,8405				
			ЗТМ	чел.-ч	0,01	1,25		0,2625				
			Итого по расценке					21,90		497,86		
			ФОТ							234,99		4 895
			Приказ НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9		108,9		255,90		5 331
			Министром (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)									
			21.12.2020									
			Прил. п.16									
			Приказ СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85		61,2		143,81		2 996
			Министром (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха)									
			11.12.2020									
			Прил. п.16									
			Всего по позиции							897,57		14 722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	100	ФССЦ-19.2.03.09-0021	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные, размер 150x490 мм	м2			-1,47	94,74				-787
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))				21	100,10		2 102,10	5,65	11 877
103	101	ФССЦ-19.2.03.03-0033	Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 300x300 мм	шт								
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Итого по разделу 5 Балконы и parapетные плиты							10 598,70		
Раздел 6. Прочие работы												
104	102	ФЕР62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2			0,06					
			Объем=(1*12*0,5) / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 Т.1 п.2									
			1 ОТ					599,47	1,15	41,36	20,83	862
			2 ЭМ					0,66	1,15	0,05	7,28	
			3 в т.ч. ОТМ					0,12	1,15	0,01	20,83	
			4 М					151,04		9,06	5,65	51
			ЗТ	чел.-ч	74,1	1,15	5,1129					
			ЗТМ	чел.-ч	0,01	1,15	0,00069					
			Итого по расценке					751,17		50,47		
			ФОТ							41,37		862
			Приказ НР Малые работы (ремонтно-Министр строительства)	%	90		90			37,23		776
			Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96									
			Приказ СП Малые работы (ремонтно-Министр строительства)	%	46		46			19,03		397
			Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96									
Всего по позиции												
105	103	ФССЦ-14.4.02.04-0009	Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная	т			0,00097	27 100,00		106,73	5,65	2 086
			(Материалы)							26,29		149
106	104	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			10,3074					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=((34,5*2+12,7*2,1)*12,3)/100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.595												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
1	ОТ											
2	ЗМ											
3	в т.ч. ОТМ											
4	М											
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции												
108	105	ФССЦпг-01-01. Поручо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Поручока мусора строительного с поручокой вручную	1 т груза	23,96	42,98	1 029,80	7,28	7 497	295 837			
109	106	ФССЦпг-03-21. Перевозка грузов автомобильными- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км	1 т груза	23,96	21,26	509,39	7,28	3 708				
Итого по разделу 6 Прочие работы												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы						163 069,83			921 346
			Строительные работы						218 741,48			2 052 004
			в том числе:						217 202,29			2 040 799
			оплата труда						22 191,38			462 246
			эксплуатация машин и механизмов						599,93			4 368
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						104,05			2 167
			материалы						163 069,83			921 346
			накладные расходы						20 581,45			428 714
			сметная прибыль						10 759,70			224 125
			Дополнительная перевозка						1 539,19			11 205
			Итого ФОТ (справочно)						22 295,43			464 413
			Итого накладные расходы (справочно)						20 581,45			428 714
			Итого сметная прибыль (справочно)						10 759,70			224 125
			УСН МАТ*0,2 (только ТЦ)									184 269
			Итого						218 741,48			2 236 273
			ВСЕГО по акту						218 741,48			2 236 273

Сдал: Генеральный директор ООО "ДОРАДО"

Принял: И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта"

В.В. Гавриленков

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Д.С. Бодров

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Представитель Архитектурно-проектной организации на конкурс не явился