

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Соберо"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Смоленская область, Починковский район, г. Починок, ул. Советская, д. 65	по ОКПО	
Объект	капитальный ремонт фасада		
	(наименование, адрес)		
	(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	
		номер	№37/ЗА23а-2021
		дата	12.03.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	21.09.2021	с	по
		29.03.2021	21.09.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛС 02-01-01. Капитальный ремонт фасада	
Основание:	
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	7030,39 (694,98) тыс.руб.
Средства на оплату труда	355,32 (42,15) тыс.руб.
Сметная трудоемкость	4791,82 чел.час.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Инвентарные леса												
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			24,828					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						375,84	1,3225	12 340,72	8,43	104 032
		2 ЭМ						4,80	1,4375	164,18	8,43	1 384
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,4375	28,91	8,43	244
		4 М						343,22		8 521,47	8,43	71 836
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,3225	1428,32380					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	2,4983175					
Итого по расценке												
		ФОТ						723,66		21 026,37		104 276
		МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,9	109,8			12 369,63		114 495
		33.2004								13 581,85		
		Прил.4 п.8										
		Письмо №АП-СП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,85	68			8 411,35		70 908
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.8										
Всего по позиции												
2	2	ФЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий			1,1			43 019,57		362 655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
				1 ОТ				186,58	1,15	236,02	8,43	1 990
				2 ЭМ				3 973,13	1,15	5 026,01	8,43	42 369
				3 в т.ч. ОТМ				119,81	1,15	151,56	8,43	1 278
				4 М				207,16		227,88	8,43	1 921
				ЗТ	чел.-ч	20,8	1,15	26,312				
				ЗТм	чел.-ч	8,32	1,15	10,5248				
				Итого по расценке				4 366,87				
				ФОТ				5 489,91				3 268
				МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	78	78	387,58				2 549
				33.2004				302,31				
				Прил.5 п.19								
				Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	50	50	193,79				1 634
				5536/06								
				Прил.2 п.19								
Всего по позиции												
3	3	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,44	517,91		5 986,01	8,43	50 463
			(Прочие ремонтно-строительные работы)							-227,88		-1 921
4	4	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100) (расход 17 кг на 1 м2 при толщине слоя 10мм) (Прочие ремонтно-строительные работы) Объем=0,44*1,7	т			0,748	1 176,71		880,18	8,43	7 420
5	5	ФЕРрб9-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,44					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
				1 ОТ				21,45	1,15	10,85	8,43	91
				2 ЭМ				8,55	1,15	4,33	8,43	37
				3 в т.ч. ОТМ				6,94	1,15	3,51	8,43	30
				ЗТ	чел.-ч	2,75	1,15	1,3915				
				ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	0,34914				
				Итого по расценке				30,00		15,18		121
				ФОТ						14,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	80
		МДС81- 33.2004 п.4.10	НР Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	66		66			9,48			
			СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	0		0						
Всего по позиции											24,66	208	
Итого по разделу 1 Инвентарные леса :													
Итого прямые затраты (справочно)													
в том числе:													
Оплата труда рабочих													
Эксплуатация машин													
в том числе оплата труда машинистов (Отм)													
Материалы													
Строительные работы													
Строительные работы													
в том числе:													
оплата труда													
эксплуатация машин и механизмов													
в том числе оплата труда машинистов (Отм)													
материалы													
накладные расходы													
сметная прибыль													
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ													
в том числе:													
оплата труда													
эксплуатация машин и механизмов													
в том числе оплата труда машинистов (Отм)													
накладные расходы													
Итого ФОТ (справочно)													
Итого накладные расходы (справочно)													
Итого сметная прибыль (справочно)													
Итого по разделу 1 Инвентарные леса													
49 682,54													
Раздел 2. Ремонт цоколя													
6	6	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	стен и	100 м2		0,756						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр - производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:													
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;													
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;													
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
1 ОТ													
999-9900 Строительный мусор													
				m	4,6		3,4776	178,00	1,15	154,75	8,43		1 305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	22,82	1,15	19,839708					
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и												
33.2004 сооружений: усиление и замена существующих												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных												
конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и												
5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04 конструкций, возведение отдельных												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
7	7	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах:	10 м			1,93			400,03		3 373
цементным раствором												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или												
04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
4 М												
04.3.01.09 Раствор цементный												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)												
33.2004												
Прил.5 п.3												
Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)												
5536/06												
Прил.2 п.3												
Всего по позиции												
8	8	ФССЦ-	Раствор готовый кладочный, цементный,	м3			0,0386	548,30		138,18		1 165
04.3.01.09- М150												
0015												
(Стены (ремонтно-строительные))												
10	9	ФЕРр53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных	100 м2			0,003			21,16	8,43	178
кирпичных стен при глубине заделки: в 1												
кирпич площадью в одном месте более 1												
м2												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или												
04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,3225	4,6491165					
ЗТм				чел.-ч	0,02	1,4375	0,021735					
Итого по расценке								45,88		45,91		
ФОТ										45,00		379
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5			42,53		358
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			21,04		177
5536/08 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции										109,48		922
15 14 ФССЦ- 14.3.01.02- 0102				т			0,02646	18 390,16		486,60	8,43	4 102
Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (РАСХОД Грунт бетон-контакт: 0,35кг/м2 (Отделочные работы) Объем=0,35*0,756*100/1000												
16 15 ФЕР15-02-036- 01				100 м2			0,756					
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (Толщина штукатурного слоя 30мм)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								1 055,70	1,3225	1 055,50	8,43	8 898
2 ЭМ								53,24	1,4375	57,86	8,43	488
3 в т.ч. ОТм								18,96	1,4375	20,60	8,43	174
4 М								4 768,29		3 604,83	8,43	30 389
ЗТ				чел.-ч	115	1,3225	114,97815					
ЗТм				чел.-ч	1,44	1,4375	1,58492					
Итого по расценке								5 877,23		4 718,19		
ФОТ										1 076,10		9 072
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5			1 016,91		8 573
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			503,08		4 241
5536/08 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции										6 238,18		52 589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	16	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-2,3436	510,40		-1 196,17	8,43	-10 084
18	17	ФССЦ-04.3.02.12-0009	(Отделочные работы) Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100) (расход 17 кг на 1 м2 при толщине слоя 10мм)	т			3,8556	1 176,71		4 536,92	8,43	38 246
19	18	ФЕРp69-11-4	Объем=17*3*0,756*100/1000 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых Объем=-2,3436 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл 3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3			2,3436					
		1 ОТ						21,45	1,15	57,81	8,43	487
		2 ЭМ						8,55	1,15	23,04	8,43	194
		3 в т.ч. ОТм						6,94	1,15	18,70	8,43	158
		ЗТ	чел.-ч	2,75	1,15	1,15	7,411635					
		ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	1,15	1,8596466					
		Итого по расценке						30,00		80,85		
		ФОТ								76,51		645
		МДС81- НР Изготовление в построечных условиях										
		33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	66			66			50,50		426
		СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	0			0					
20	19	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на кле	100 м			0,0206			131,35		1 107
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15	%	105	0,9	94,5			42,53		358
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,85	46,75			21,04		177
23	22	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) (Отделочные работы) Объем=0,175*0,756*100/1000	т			0,01323	30 554,42		109,48	8,43	922 3 408
24	23	ФЕР16-04-019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	с 100 м2			0,756					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					128,20	1,3225	128,18	8,43	1 081
			2 ЭМ					5,41	1,4375	5,88	8,43	50
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,4375	1,01	8,43	9
			4 М					105,72		79,92	8,43	674
			14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,038		0,028728					
			14.4.01.02 Грунтовка	т	0,013		0,009628					
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	13,797378					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,08694					
			Итого по расценке					239,33		213,98		1 090
			ФОТ							129,19		1 030
			МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15	%	105	0,9	94,5			122,08		
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,85	46,75			60,40		510
Всего по позиции											396,46	3 345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	-0,01323	4 841,85					-64,06	8,43	-540
(Отделочные работы)												
26	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-F" (расход 2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2 мм)	кг	151,2	8,52					1 288,22	8,43	10 860
(Отделочные работы)												
Объем=2*0,756*100												
27	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2)	т	0,01323	30 554,42					404,23	8,43	3 408
(Отделочные работы)												
Объем=0,175*0,756*100/1000												
28	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,028728	37 375,38					1 073,72	8,43	9 051
(Отделочные работы)												
29	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	8								
Объем=1+1+2+4												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.06.2020 № возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
04.08.2020 № разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
421/пр прил.10 - стесненных условий для складирования материалов;												
табл.3 п.3 - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							9,60	1,3225	101,57	8,43	856
2	ЭМ							1,47	1,4375	16,91	8,43	143
3	в т.ч. ОТм							0,12	1,4375	1,38	8,43	12
4	М							4,10		32,80	8,43	277
19.2.03.09	Решетки жалюзийные											
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81-НР Сантехнические работы - внутреннее												
33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация,												
Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
										151,28		868
										102,95		1 000
										118,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/08 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,85	70,55			72,63		612
Всего по позиции												
30	29	ФССЦ- 19.2.03.03- 0093	Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 800x300 мм	шт	1		236,10			342,51		2 888
31	30	ФССЦ- 19.2.03.03- 0077	(Отделочные работы) Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 650x500 мм	шт	1		361,41			236,10	8,43	1 990
32	31	ФССЦ- 19.2.03.03- 0065	(Отделочные работы) Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 450x450 мм	шт	2		219,12			438,24	8,43	3 694
33	32	ФССЦ- 19.2.03.03- 0075	(Отделочные работы) Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 600x400 мм	шт	4		242,39			969,56	8,43	8 173
34	33	ФЕР20-02-002- 02	(Отделочные работы) Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 Объем=3+2	шт	5							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ		шт	1		12,47		1,3225	82,46	8,43	695
		2 ЭМ		чел.-ч	1,39		2,62		1,4375	18,83	8,43	159
		3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	0,02		0,28		1,4375	1,87	8,43	16
		4 М					7,72			38,60	8,43	325
		19.2.03.09 Решетки жалюзийные										
		ЗТ					1,3225		9,191375			
		ЗТМ					1,4375		0,14375			
Итого по расценке												
		ФОТ					22,81			139,89		711
		МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	128		0,9		115,2	84,33		819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- 5536/05 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,85	70,55			59,49		502
Всего по позиции												
35	34	ФССЦ-19.2.03.03-0089	Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 700х900 мм (Отделочные работы)	шт			3	569,87		1 709,61	8,43	14 412
36	35	ФССЦ-19.2.03.03-0108	Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 950х650 мм (Отделочные работы)	шт			2	628,53		1 257,06	8,43	10 597
Итого по разделу 2 Ремонт цоколя :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
накладные расходы												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 2 Ремонт цоколя												
20 217,70												
Раздел 3. Ремонт фасада в осях А-Б, Б-А												
в осях А-Б, Б-А												
37	36	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (выветрившихся швов кладки)	10 м			63					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или												
04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
4 М												
04.3.01.09 Раствор цементный												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)												
33.2004												
Прил.5 п.3												
Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)												
5536/06												
Прил.2 п.3												
Итого по позиции												
38	37	ФСЦЛ-	Раствор готовый кладочный, цементный,	м3			1,26	548,30		4 510,08	8,43	38 019
		04.3.01.09-	М150							690,86		5 824
		0015	(Стены (ремонтно-строительные))									
			Объем=63*0,02									
39	38	ФЕР26-01-045-	Изоляция кирпичных и бетонных наружных	100 м2			5,022					
	01		ограждающих конструкций жидким									
			теплоизоляционным покрытием толщиной									
			1 мм с ласов									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или												
04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
12.2.03.07 Покрытие теплоизоляционное жидкое												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
								126,71		843,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		МДС81- 33.2004	НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,9	90			823,30		6 940
		Прил.4 п.20								740,97		6 246
		Письмо №АП- 5536/08 от 18.11.04	СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,85	59,5			489,86		4 129
		Прил.1 п.20										
40	39	ФССЦ- 12.2.03.07- 0011	Всего по позиции Покрытие теплозащитное жидкое классическое (расход 5кг/м2, вес одного литра 0,65кг) (Теплоизоляционные работы) Объем=5/0,65*5,022*100	л			3863,07692 3	67,71		2 074,14		17 484
41	40	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) (Отделочные работы) Объем=0,175*5,022*100/1000	т			0,087885	30 554,42		2 685,28	8,43	22 537
42	41	ФЕР15-04-019- 07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	с 100 м2			5,022					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					120,21	1,3225		798,39	8,43	6 730
		2 ЭМ					4,06	1,4375		29,31	8,43	247
		3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,4375		5,05	8,43	43
		4 М					0,02			0,10	8,43	1
		14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,038		0,190836					
		14.4.01.02 Грунтовка		т	0,013		0,065286					
		ЗТ		чел.-ч	12,94	1,3225	85,9422393					
		ЗТМ		чел.-ч	0,06	1,4375	0,4331475					
		Итого по расценке					124,29			827,80		6 773
		ФОТ								803,44		6 400
		МДС81- 33.2004	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			759,25		6 400
		Прил.4 п.15										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,85	46,75			375,61		3 166
Всего по позиции												
43	42	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) (Отделочные работы) Объем=0,175*5,022*100/1000	т			0,087885	30 554,42		1 962,66	8,43	16 544 22 637
44	43	ФССЦ- 14.3.02.01- 0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон яркий (Отделочные работы)	т			0,190836	37 376,38		7 132,57	8,43	60 128
в осях 1-2, 2-1												
45	44	ФЕР07-05-038- 02	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: кирпичных и крупноблочных	100 м			0,3					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						476,67	1,3225	189,12	8,43	1 594
		2 ЭМ						5,91	1,4375	2,55	8,43	21
		3 в т.ч. ОТм						1,04	1,4375	0,45	8,43	4
		4 М						681,78		204,53	8,43	1 724
		ЗТ	чел.-ч	53,8	1,3225	21,34515						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,4375	0,0388125						
Итого по расценке												
		ФОТ						1 164,36		396,20		1 596
		МДС81- НР Бетонные и железобетонные сборные								189,57		2 229
		33.2004 конструкции в жилищно-гражданском								264,45		
		Прил.4 п.7.2 строительство										
		Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные сборные								161,13		1 358
		5536/06 от конструкции в жилищно-гражданском										
		18.11.04 строительстве										
		Прил.1 п.7.2										
Всего по позиции											821,78	6 026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	45	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2				13,259				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					128,20	1,3225	2 247,99	8,43	18 951
			2 ЭМ					5,41	1,4375	103,11	8,43	869
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	17,73	8,43	149
			4 М					105,72		1 401,74	8,43	11 817
			14.3.02.01 Краска акриловая	м	0,038		0,503842					
			14.4.01.02 Грунтовка	м	0,013		0,172367					
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	241,983379					
							5					
			ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,4375	1,524785					
			Итого по расценке				239,33					
			ФОТ							3 752,84		19 100
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			2 265,72		18 050
			33.2004							2 141,11		
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			1 059,22		8 929
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
47	46	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) (Отделочные работы)	т			0,232033	30 554,42		6 953,17	8,43	58 816
			Объем=0,175*13,259*100/1000							7 089,63		59 766
48	47	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (Отделочные работы)	т			0,503842	37 375,38		18 831,29	8,43	158 748
49	48	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт			65					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 42/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					9,60	1,3225	825,24	8,43	6 957
			2 ЭМ					1,47	1,4375	137,35	8,43	1 158
			3 в т.ч. ОТм					0,12	1,4375	11,21	8,43	95
			4 М					4,10		266,50	8,43	2 247
			19.2.03.09 Решетки жалюзийные	шт	1		65					
			ЗТ	чел.-ч	1,07	1,3225	91,979875					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,934375					
			Итого по расценке					15,17		1 229,09		
			ФОТ							836,45		7 052
			МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние	%	128	0,9	115,2			963,59		8 124
			33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
			Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние	%	83	0,85	70,55			590,12		4 975
			5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)									
50	49	ФССП- 19.2.03.03- 0022	Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 250х250 мм	шт			65	76,85		2 782,80	8,43	23 461
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))							4 995,25		42 110
			Итого по разделу 3 Ремонт фасада в осях А-Б, Б-А :									
			Итого прямые затраты (справочно)							314 490,86		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							6 641,11		
			Эксплуатация машин							296,07		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							38,63		
			Материалы							307 553,68		
			Строительные работы							324 783,73		
			в том числе:									
			оплата труда							6 641,11		
			эксплуатация машин и механизмов							296,07		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							38,63		
			материалы							307 553,68		
			накладные расходы							6 384,05		
			сметная прибыль							3 908,82		
			Итого ФОТ (справочно)							6 679,74		
			Итого накладные расходы (справочно)							6 384,05		
			Итого сметная прибыль (справочно)							3 908,82		
			Итого по разделу 3 Ремонт фасада в осях А-Б, Б-А							324 783,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 4. Замена окон в местах общего пользования												
51	50	ФЕР46-04-012- Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками		100 м2	0,2755							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ		1 338,01	1,15	423,92	8,43	3 574				
		2 ЭМ		241,96	1,15	76,66	8,43	646				
		3 в т.ч. ОТм		104,49	1,15	33,11	8,43	279				
		ЗТ										
		чел.-ч	165,39	1,15	52,3996868							
		ЗТм										
		чел.-ч	7,74	1,15	2,4522255							
		Итого по расценке		1 579,96		500,58						
		ФОТ				457,03						
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	110	0,9	99						
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5						
		Итого по позиции				271,93						2 293
52	51	ФЕР10-01-034- Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых		100 м2	0,2755							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.596												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ		1 639,19	1,3225	597,24	8,43	5 035				
		2 ЭМ		270,55	1,4375	107,15	8,43	903				
		3 в т.ч. ОТм		61,81	1,4375	24,48	8,43	206				
		4 М		8 164,54		2 249,33	8,43	18 962				
		11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые	м2	100		27,55						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	187,55	1,3225	68,3336081					
3ТМ				чел.-ч	5,04	1,4375	1,9959975					
Итого по расценке					10 074,28							
ФОТ										2 953,72		5 241
МДС81- НР Деревянные конструкции				%	118	0,9	106,2			621,72		5 566
33.2004										660,27		
Прил.4 п.10												
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции				%	63	0,85	53,55			332,93		2 807
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции										3 946,92		33 273
53	52	ФССЦ- 11.3.02.01- 0016	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2			27,55	3 174,78		87 465,19	8,43	737 332
(Деревянные конструкции)												
54	53	ФЕР10-01-035- 01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,221					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								165,82	1,3225	48,46	8,43	409
2 ЭМ								10,45	1,4375	3,32	8,43	28
3 в т.ч., ОТм								2,16	1,4375	0,69	8,43	6
4 М								2 189,21		483,82	8,43	4 079
11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ				м	0							
11.3.03.14- Заглушки торцевые двухсторонние к 1000 подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм				10 шт	0							
3Т				чел.-ч	19,44	1,3225	5,6817774					
3ТМ				чел.-ч	0,18	1,4375	0,0571838					
Итого по расценке								2 365,48		535,60		415
ФОТ										49,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	118	0,9	106,2			52,20		441
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10		%	63	0,85	53,55			26,32		222
Всего по позиции												
55	54	ФССП-11.3.03.01-0010	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м			22,1	64,35		614,12	8,43	5179
Ремонт и окраска внутренних оконных откосов												
56	55	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (откосов)	100 м2			0,2695			1 422,14		11 989
Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ										
		999-9900 Строительный мусор		м	4,6		1,2397	178,00	1,15	55,17	8,43	465
		ЗТ		чел.-ч	22,82	1,15	7,0724885					
Итого по расценке												
		ФОТ						178,00		55,17		465
		МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих		%	110	0,9	99			55,17		460
		33.2004 Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов								54,62		
Письмо №АП-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих 5536/06 от 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
				%	70	0,85	59,5			32,83		277
Всего по позиции												
57	56	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,2695			142,62		1 202
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					44,73	1,3225	15,94	8,43	134
			2 ЭМ					0,97	1,4375	0,38	8,43	3
			3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,4375	0,10	8,43	1
			4 М					0,18		0,05	8,43	
			14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103		0,0027759					
			ЗТ	чел.-ч	4,85	1,3225	1,6573239					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0077481					
			Итого по расценке					45,88		16,37		
			ФОТ							16,04		135
			МДС81-НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			15,16		128
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			7,50		63
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.15									
56	57	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (РАСХОД Грунт бетон-контакт: 0,35кг/м2) (Отделочные работы) Объем=0,35*0,2685*100/1000	т			0,009433	18 390,16		39,03	8,43	328
59	58	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2			0,2695			173,47	8,43	1 462
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1 662,91	1,3225	592,68	8,43	4 996
			2 ЭМ					64,40	1,4375	24,95	8,43	210
			3 в т.ч. ОТМ					27,81	1,4375	10,77	8,43	91
			4 М					2 246,51		605,43	8,43	5 104
			ЗТ	чел.-ч	179	1,3225	63,7980613					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	2,06	1,4375	0,7980569					
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Отделочные работы												
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы												
5536/08 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
60	59	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,02695	517,91		2 075,43	8,43	17 495 -118
(Отделочные работы)												
61	60	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-1,15885	510,40		-591,48	8,43	-4 986
(Отделочные работы)												
62	61	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (расход 17 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм) (Деревянные конструкции) Объем=17*2*0,2695*100/1000	т			0,9163	1 176,71		1 078,22	8,43	9 089
63	62	ФЕР68-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых Объем=(-1,15885+0,02695)	м3			1,1858					
Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов, - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
30,00												
40,91												
38,71												
327												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Изготовление в построечных условиях	%	66		66			25,55		216
			33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									
			СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	0		0					
Всего по позиции												
64	63	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке стен	100 м2			0,2695			66,46		561
Приказ от 04.08.2020 № Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ		м	0,03		0,008085		380,71	1,3225	8,43	1 144
		2 ЭМ		м	0,02		0,00539		10,41	1,4375	8,43	34
		3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	43,56	1,3225	15,525383		1,97	1,4375	8,43	6
		4 М		чел.-ч					642,56	173,17	8,43	1 460
		14.3.02.01 Краска акриловая										
		14.4.01.02 Грунтовка										
		ЗТ										
		ЗТМ										
Итого по расценке												
		ФОТ							1 033,68	312,89		1 150
		МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5			136,45		1 087
		33.2004								128,95		
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			63,79		538
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
										505,63		4 263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	64	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) (Отделочные работы) Объем=0,175*0,2695*100/1000	т			0,004716	30 554,42		144,09	8,43	1 215
66	65	ФССЦ-14.3.02.01-0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11 (Отделочные работы)	т			0,008085	8 505,00		68,76	8,43	580
Итого по разделу 4 Замена окон в местах общего пользования :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
накладные расходы												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 4 Замена окон в местах общего пользования												
Раздел 5. Ремонт наружных оконных откосов												
67	66	ФЕРр53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен (прим)	100 м2			0,023					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесанных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
999-9900 Строительный мусор												
ЗТ												
Итого по расценке												
											87,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		МДС81- 33.2004 Прил.5 п.3	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86		86			87,70 75,42		739 636
		Письмо №АП- 5536/06 Прил.2 п.3	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70		70			61,39		517
			Всего по позиции							224,51		1 892
68	67	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м			2,838					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						70,98	1,15	231,66	8,43	1 953
		2 ЗМ						0,20	1,15	0,65	8,43	5
		999-9900	Строительный мусор	м	0,12		0,34056					
		ЗТ		чел.-ч	9,1	1,15	29,69967					
			Итого по расценке					71,18		232,31		
		ФОТ								231,66		1 953
		МДС81- 33.2004 Прил.5 п.8	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		83			192,28		1 621
		Письмо №АП- 5536/06 Прил.2 п.8	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65		65			150,58		1 269
			Всего по позиции							576,17		4 848
69	68	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (стяжки под отлив)	100 м2			0,3889					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						178,00	1,15	75,51	8,43	637
		999-9900	Строительный мусор	м	4,6		1,69694					
		ЗТ		чел.-ч	22,82	1,15	9,6810427					
			Итого по расценке					178,00		75,51		637
		ФОТ								75,51		637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	110	0,9	99			74,75		631
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов		%	70	0,85	59,5			44,93		379
70	69	Всего по позиции ФЕР15-02-003- Высококачественная штукатурка фасадов 100 м 01 цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских					2,838			195,19		1 647
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ 307,84 1,3225 1 155,40 8,43 9 740										
		2 ЭМ 15,91 1,4375 15,91 8,43 134										
		4 М 347,13 985,15 8,43 8 305										
		ЗТ 120,10416										
		Итого по расценке 658,87										
		ФОТ										
		МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5			1 155,40		9 740
		33.2004								1 091,85		9 204
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			540,15		4 553
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.15										
71	70	Всего по позиции ФССЦ- Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 м3					-1,90146	517,91		3 788,46		31 936
		04.3.01.12- отделочный, состав 1:1:6								-984,79	8,43	-8 302
		0111 (Отделочные работы)										
72	71	ФССЦ- Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (расход 17 кг на 1 м2 при толщине слоя 10мм) (Деревянные конструкции)		т			1,25426	1 176,71		1 475,90	8,43	12 442
		04.3.02.12- 0009										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	72	ФЕРр69-11-4	Объем=0,3689*100*17*2/1000 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых Объем=1,25426/1,8	МЗ			0,783913					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						21,45	1,15	19,34	8,43	163
		2 ЗМ						8,55	1,15	7,71	8,43	65
		3 в т.ч. ОТм						6,94	1,15	6,26	8,43	53
		ЗТ	чел.-ч	2,75	1,15	2,4791249						
		ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	0,622035						
		Итого по расценке				30,00				27,05		
		ФОТ								25,60		216
		МДС81- НР Изготовление в построечных условиях	%	66		66				16,90		143
		33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)										
		СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	0	0	0						
74	73	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			1,178			43,95		371
Всего по позиции												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						128,20	1,3225	199,72	8,43	1 684
		2 ЗМ						5,41	1,4375	9,16	8,43	77
		3 в т.ч. ОТм						0,93	1,4375	1,57	8,43	13
		4 М						105,72		124,54	8,43	1 050
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,038		0,044764						
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,013		0,015314						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТм								3,51	1,4375	4,73	8,43	40
4 М								5 516,18		6 102,40	8,43	51 443
ЗТ				чел.-ч	97,2	1,3225	120,384265					
							5					
ЗТм				чел.-ч	0,27	1,4375	0,3634791					
Итого по расценке												
ФОТ								7 367,18		7 158,74		
МДС81- НР Кровли				%	120	0,9	108			1 031,61		8 697
33.2004										1 114,14		9 393
Прил.4 п.12				%	65	0,85	55,25			569,96		4 805
Письмо №АП- СП Кровли												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил. 1 п.12												
Всего по позиции												
80	79	ФССЦ-08.3.05.06-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,533805	11 200,00		8 842,84	8,43	74 546
										-5 978,62		-50 400
(Кровли)												
81	80	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м			312,18	26,41		8 244,67	8,43	69 503
			(Отделочные работы)									
			Объем=283,8*1,1									
Итого по разделу 5 Ремонт наружных оконных откосов :												
			Итого прямые затраты (справочно)							16 568,68		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							2 796,21		
			Эксплуатация машин							62,89		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							12,56		
			Материалы							13 709,58		
			Строительные работы							20 785,35		
			в том числе:							20 741,40		
			оплата труда							2 776,87		
			эксплуатация машин и механизмов							55,18		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							6,30		
			материалы							13 709,58		
			накладные расходы							2 738,66		
			сметная прибыль							1 461,11		
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							43,95		
			в том числе:									
			оплата труда							19,34		
			эксплуатация машин и механизмов							7,71		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							6,26		
			накладные расходы							16,90		
			Итого ФОТ (справочно)							2 808,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого накладные расходы (справочно)							2 755,56		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 461,11		
			Итого по разделу 5 Ремонт наружных оконных откосов							20 785,35		
Раздел 6. Замена дверей входных и тамбурных с работами по восстановлению откосов												
82	81	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: 100 м2 дверных и воротных				0,1028					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						737,40	1,15	87,01	8,43	733
		2 ЭМ						241,95	1,15	28,55	8,43	241
		3 в т.ч. ОТм						104,49	1,15	12,33	8,43	104
		ЗТ		чел.-ч	91,15	1,15	10,7547885					
		ЗТм		чел.-ч	7,74	1,15	0,9132426					
		Итого по расценке						979,35		115,56		
		ФОТ								59,34		837
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и		%	110	0,9	99			98,35		829
		33.2004 сооружений: усиление и замена существующих										
		Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных										
		конструктивных элементов										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и		%	70	0,85	59,5			59,11		498
		5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих										
		18.11.04 конструкций, возведение отдельных										
		Прил.1 п.49 конструктивных элементов										
Всего по позиции												
83	82	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж/Установка металлических	м2			10,36			273,02		2 301
		01	дверных блоков в готовые проемы									
		04.09.2019 №	Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		519/пр табл.2										
		п.4										
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						23,81	0,805	198,57	8,43	1 674
		2 ЭМ						14,41	0,805	120,18	8,43	1 013
		3 в т.ч. ОТм						1,97	0,805	16,43	8,43	139
		4 М						25,72	0	0,00	8,43	
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0	0							
		07.1.01.03 Блоки дверные металлические	м2	1	0							
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,805		20,01552					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11.2.02.01	Блоки дверные									
		3Т		м2	100		10,26					
				чел.-ч	115	1,3225	15,6041775					
		3Тм		чел.-ч	4,07	1,4375	0,6002741					
			Итого по расценке					2 467,65		298,56		
			ФОТ							147,07		1 240
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			156,19		1 317
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55				78,76		664
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
88.1	88	ФССЦ- 11.2.14.08-0002	Всего по позиции Щиты доборные из ДСП марки Щ площадь 0,29-0,77 м2 (Деревянные конструкции) Объем=20,6*0,1	м2		2,06		188,05		533,51	8,43	4 497
										387,38		3 266
89	89	ФССЦ- 11.1.01.10-0002	Наличники из древесины, Н-1, Н-2, сечение 13х44 мм (Деревянные конструкции)	м		41,2		2,94		121,13	8,43	1 021
90	90	ФССЦ- 01.7.04.07-0002	Комплект скобяных изделий для блоков даупольных входных дверей в помещении (Деревянные конструкции)	компл		4		94,68		378,72	8,43	3 193
91	91	ФССЦ- 11.2.02.01-0091	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однополосные с полотном глухим: ДУ 21-9, площадь 1,8 м2 (Деревянные конструкции)	м2		10,26		244,08		2 504,26	8,43	21 111
92	92	ФЕР16-04-026-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов (Деревянные конструкции)	100 м2		0,277						

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25
421/пр п.595

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ	764,60	1,3225	280,10	8,43	2 361
2 ЗМ	6,22	1,4375	2,48	8,43	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ									
		4 М						1,18	1,4375	0,47	8,43	4
		14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,02474		0,006853	240,98		66,75	8,43	563
		ЗТ		чел.-ч	84,3	1,3225	30,8818298					
		ЗТм		чел.-ч	0,1	1,4375	0,0398188					
		Итого по расценке						1 011,80		349,33		
		ФОТ								280,57		2 365
		МДС81- 33.2004	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			265,14		2 235
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			131,17		1 106
		Прил.1 п.15										
93	93	ФСС- 14.4.02.04- 0101	Всего по позиции Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т			0,006853	42 508,19		745,64	8,43	6 286
94	94	ФЕР09-04-012- 02	(Отделочные работы) Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			4			291,31	8,43	2 456
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.596	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.596	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/пр прил.10	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций,									
		табл.3 п.3	- стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						11,01	1,3225	58,24	8,43	491
		2 ЭМ						2,11	1,4375	12,13	8,43	102
		4 М						2,32		9,28	8,43	78
		ЗТ	Доводчики дверные	шт	1		4					
		01.7.04.01		чел.-ч	1,11	1,3225	5,8719					
		Итого по расценке						15,44		79,65		
		ФОТ								58,24		491
		МДС81- 33.2004	НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81			47,17		398
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			42,08		355
		Прил.1 п.9										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
95	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усиление EN2-5	шт	4				371,20		168,90	8,43	1 424
(Строительные металлические конструкции)												
96	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополных глухих	м2	3,074								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов, - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						21,13	1,3225	85,90	8,43	724
		2 ЭМ						7,06	1,4375	31,20	8,43	263
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,4375	1,02	8,43	9
		4 М						60,65		186,44	8,43	1 572
		07.1.01.01 Дверь противопожарная металлическая	шт	0								
		ЗТ	чел.-ч	2,07		1,3225	8,4153056					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		1,4375	0,0883775					
Итого по расценке												
		ФОТ						88,84		303,54		733
	МДС81-33.2004	НР Строительные металлические конструкции	%	90		0,9	81			86,92		594
	Прил.4 п.9									70,41		
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Строительные металлические конструкции	%	85		0,85	72,25			62,80		530
	Прил.1 п.9											
Всего по позиции												
97	ФССЦ-07.1.01.01-0011	(прим.)Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30, размером 800х1900 мм	шт	2				2 854,56		436,75	8,43	3 683
(Строительные металлические конструкции)												
98	ФЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (толщина 20 мм)	100 м2	0,1452						5 709,12	8,43	48 128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			толщина 20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или												
04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ				м	1,235	2	0,358644	736,02	2,3	245,80	8,43	2 072
2 ЭМ				м	0	2		23,82	2,3	7,95	8,43	67
3 в т.ч. ОТм				чел.-ч	87	2,3	29,05452	14,51	2,3	4,85	8,43	41
4 М				чел.-ч	1,34	2,3	0,4475064	1,81	2	0,53	8,43	4
04.3.02.09			Смеси на цементной основе									
14.4.01.02			Грунтовка									
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ								761,65		254,28		2 113
МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)				%	79	79				250,65		1 669
Прил.5 п.11										198,01		
Письмо №АП- 5536/06			СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50	50				125,33		1 057
Прил.2 п.11												
Всего по позиции												
99	99	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100) (расход 17 кг на 1 м2 при толщине слоя 10мм) (Деревянные конструкции) Объем=17*2*0,1452*100/1000	т			0,49368	1 176,71		577,62	8,43	4 869
100	100	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРС Бетон-контакт" (РАСХОД Грунт бетон-контакт: 0,35кг/м2 (Отделочные работы) Объем=0,35*0,1452*100/1000	т			0,005082	18 390,16		580,92	8,43	4 897
101	101	ФЕРp69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых Объем=0,49368/1,7	м3			0,2904			93,46	8,43	788
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или												
04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								21,45	1,15	7,16	8,43	60
2 ЭМ								8,55	1,15	2,86	8,43	24
3 в т.ч. ОТм								6,94	1,15	2,32	8,43	20
ЗТ				чел.-ч	2,75	1,15	0,91839					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Тм				чел.-ч	0,69	1,15	0,2304324					
Итого по расценке								30,00		10,02		
ФОТ										9,48		80
МДС81- НР Изготовление в построечных условиях				%	66		66			6,26		53
33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)												
СП Изготовление в построечных условиях				%	0		0					
материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)												
Всего по позиции										16,28		137
102	102	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,1452					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								380,71	1,3225	73,11	8,43	616
2 ЭМ								10,41	1,4375	2,17	8,43	18
3 в т.ч. ОТм								1,97	1,4375	0,41	8,43	3
4 М								642,56		93,30	8,43	787
14.3.02.01 Краска акриловая				т	0,03		0,004356					
14.4.01.02 Грунтовка				т	0,02		0,002904					
ЗТ				чел.-ч	43,56	1,3225	8,3646961					
ЗТм				чел.-ч	0,17	1,4375	0,0354833					
Итого по расценке								1 033,68		168,58		619
ФОТ										73,52		585
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5			69,48		
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			34,37		289
5536/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
103	ФССЦ-14.4.01.02-0201		Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) (Отделочные работы) Объем=0,172*0,1452*100/1000	т			0,002497	30 554,42		272,43		2 295
104	ФССЦ-14.3.02.01-0026		Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т			0,004356	8 505,00		37,05	8,43	643
			(Отделочные работы)									
			Итого по разделу 6 Замена дверей входных и тамбурных с работами по восстановлению откосов :									
			Итого прямые затраты (справочно)							29 785,04		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 560,32		
			Эксплуатация машин							471,20		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							74,27		
			Материалы							27 753,52		
			Строительные работы							32 193,30		
			Строительные работы							32 177,02		
			в том числе:									
			оплата труда							1 553,16		
			эксплуатация машин и механизмов							468,34		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							71,95		
			материалы							27 753,52		
			накладные расходы							1 414,07		
			сметная прибыль							987,93		
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							16,28		
			в том числе:									
			оплата труда							7,16		
			эксплуатация машин и механизмов							2,86		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2,32		
			накладные расходы							6,26		
			Итого ФОТ (справочно)							1 634,59		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 420,33		
			Итого сметная прибыль (справочно)							987,93		
			Итого по разделу 6 Замена дверей входных и тамбурных с работами по восстановлению откосов							32 193,30		
			Раздел 7. Ремонт экранов и балконов									
105	ФЕР58-3-1		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м			2,16					
			Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов: - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					70,98	1,15	176,31	8,43	1 486
			2 ЭМ					0,20	1,15	0,50	8,43	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
999-9900	Спроектированный мусор			м	0,12		0,2592					
	ЗТ			чел.-ч	9,1	1,15	22,6044					
Итого по расценке												
	ФОТ							71,18		176,81		
	МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	83		83			176,31		1 486
	33.2004									146,34		1 233
	Прил.5 п.8											
	Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	65		65			114,60		966
	5536/06											
	Прил.2 п.8											
Всего по позиции											437,75	3 689
106	106	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (разборка)	100 м2			0,9408					
Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или												
04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ							282,66	0,92	244,65	8,43	2 062
	2 ЭМ							43,61	0,92	37,75	8,43	318
	3 в т.ч. ОТм							17,15	0,92	14,84	8,43	125
	4 М							8,54	0	0,00	8,43	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	2,04	0						
	ЗТ			чел.-ч	35,6	0,92	30,8130816					
	ЗТм			чел.-ч	1,27	0,92	1,0992307					
Итого по расценке											282,40	
	ФОТ									259,49		2 187
	МДС81- НР Полы			%	123	0,9	110,7			287,26		2 421
	33.2004											
	Прил.4 п.11											
	Письмо №АП- СП Полы			%	75	0,85	63,75			165,42		1 394
	5536/06 от 18.11.04											
	Прил.1 п.11											
Всего по позиции											735,08	6 195
107	107	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (разборка)	100 м2			0,9408					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-НР	Прочие ремонтно-строительные работы	%	78		78			110,67		933
		33.2004										
		Прил.5 п.19										
		Письмо №АП-СП	Прочие ремонтно-строительные работы	%	50		50			70,94		598
		5536/06										
		Прил.2 п.19										
Всего по позиции												
109	109	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (арматуры)	м2			14,72			598,59		5 046
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № возведения сати транспортных и инженерных коммуникаций; 421/пр п.10 - разветвленной сети для складирования материалов; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 - действующего технологического оборудования												
		1 ОТ		чел.-ч	0,9	1,3225	17,52048	7,68	1,3225	149,51	8,43	1 260
		ЗТ										
		Итого по расцenne						7,68		149,51		1 260
		ФОТ								149,51		1 021
		МДС81-НР	Защита строительных конструкций и	%	90	0,9	81			121,10		
		33.2004	оборудования от коррозии									
		Прил.4 п.13										
		Письмо №АП-СП	Защита строительных конструкций и	%	70	0,85	59,5			88,96		750
		5536/06	от оборудования от коррозии									
		18.11.04										
		Прил.1 п.13										
Всего по позиции												
110	110	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,1472			359,57		3 031
Объем=14,72 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № возведения сати транспортных и инженерных коммуникаций; 421/пр п.10 - разветвленной сети для складирования материалов; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 - действующего технологического оборудования												
		1 ОТ								11,01	8,43	93
		2 ЭМ								1,95	8,43	16
		З в т.ч. ОТм								0,05	8,43	
		4 М								22,38	8,43	189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	5,31	1,3225	1,0337083					
ЗТм				чел.-ч	0,02	1,4375	0,004232					
Итого по расценке								217,81		35,34		
ФОТ										11,06		93
МДС81- НР Защита строительных конструкций и				%	90	0,9	81			8,96		75
33.2004 оборудования от коррозии												
Прил.4 п.13												
Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и				%	70	0,85	59,5			6,58		55
5536/06 от оборудования от коррозии												
18.11.04												
Прил.1 п.13												
Всего по позиции				м3		4,95				50,88		428
111 111 ФЕР48-08-008-Ремонт бетонных и железобетонных												
03 конструкций безусадочными,												
быстротвердеющими сухими составами												
наливного типа вручную с устройством												
мелкощитовой опалубки: конструкций												
площадью поверхности не более 1 м2												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наליчклем в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								288,74	1,15	1 643,65	8,43	13 856
2 ЭМ								111,05	1,15	632,15	8,43	5 329
3 в т.ч. ОТм								19,60	1,15	111,57	8,43	941
01.7.03.01- Вода				м3	0							
0001												
01.7.16.03 Опалубка щитовая				компл	0							
04.3.02.04 Смесь бетонная				кг	0							
ЗТ				чел.-ч	33,85	1,15	192,691125					
ЗТм				чел.-ч	1,69	1,15	9,520325					
Итого по расценке								399,79		2 275,80		
ФОТ										1 755,22		14 797
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и				%	110	0,9	99			1 737,67		14 649
33.2004 сооружений: усиление и замена существующих												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных												
конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и				%	70	0,85	59,5			1 044,36		8 804
5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04 конструкций, возведение отдельных												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции										5 057,83		42 638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	112	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3			5,049	665,00		3 357,59	8,43	28 304
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Объем=4,95*1,02												
113	113	ФЕР11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2			1,2288					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов: - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					297,78	1,3225	483,92	8,43	4 079
			2 ЭМ					47,77	1,4375	84,38	8,43	711
			3 в т.ч. ОТМ					6,94	1,4375	12,26	8,43	103
			4 М					1 007,75		1 238,32	8,43	10 439
			12.1.02.15 Материал рулонный	м2	112		137,6256					
			ЗТ	чел.-ч	29,6		1,3225	48,1026048				
			ЗТМ	чел.-ч	0,56		1,4375	0,989184				
			Итого по расценке					1 353,30		1 806,62		
			ФОТ							496,18		4 182
			МДС81- НР Полы 33.2004	%	123	0,9	110,7			549,27		4 629
			Прил.4 п.11									
			Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04	%	75	0,85	63,75			316,31		2 666
			Прил.1 п.11									
114	114	ФССЦ-12.1.02.03-0023	Всего по позиции Биполь: Стандарт ЭПП	м2			137,6256	15,03		2 672,20	8,43	22 524
115	115	ФЕР11-01-004-04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой	100 м2			1,2288					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. 10 - ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ 214,28 1,3225 348,22 8,43 2 935 2 ЭМ 31,61 1,4375 55,84 8,43 471 3 в т.ч. ОТм 4,71 1,4375 8,32 8,43 70 4 М 775,42 952,84 8,43 8 032												
12.1.02.15 Материал рулонный ЗТ												
ЗТМ Итого по расценке ФОТ МДС81- НР Полы 33.2004 Прил. 4 п. 11 Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п. 11												
1 021,31 1 356,90 356,54 394,69 227,29 1 916												
Всего по позиции Биполь: Стандарт ЭПП												
116	116	ФССЦ- 12.1.02.03- 0023		м2			137,6256	15,03		1 978,88	8,43	16 681
117	117	ФЕР11-01-011- Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2				1,2288			2 068,51		17 438
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. 10 - ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ 282,66 1,3225 459,35 8,43 3 872 2 ЭМ 43,61 1,4375 77,03 8,43 649 3 в т.ч. ОТм 17,15 1,4375 30,29 8,43 255 4 М 8,54 10,49 8,43 88												
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ЗТ												
ЗТМ Итого по расценке												
334,81 546,87												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		МДС81- НР Полы 33.2004		%	123	0,9	110,7			489,64		4 127
		Прил.4 п.11								542,03		4 569
		Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04		%	75	0,85	63,75			312,15		2 631
		Прил.1 п.11										
118	118	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			2,506762	548,30		1 401,05	8,43	11 809
			(Полы)									
119	119	ФЕР11-01-011- 02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2			1,2288			1 374,45		11 587
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						3,49	2,645	11,34	8,43	96
		2 ЗМ						7,56	2,875	26,71	8,43	225
		3 в т.ч. ОТм						2,84	2,875	10,03	8,43	85
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3		0,51	2	1,253376					
		ЗТ	чел.-ч		0,44	2,645	1,4300774					
		ЗТм	чел.-ч		0,21	2,875	0,741888					
		Итого по расценке						11,05		38,05		
		ФОТ								21,37		181
		МДС81- НР Полы 33.2004		%	123	0,9	110,7			23,66		200
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04		%	75	0,85	63,75			13,62		115
		Прил.1 п.11										
		Всего по позиции								75,33		636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	120	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			1,253376	548,30		687,23	8,43	5 793
(Толы)												
121	121	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			1,2288					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						93,83	1,3225	152,48	8,43	1 285
		2 ЭМ						36,80	1,4375	65,00	8,43	548
		3 в т.ч. ОТМ						6,50	1,4375	11,48	8,43	97
		4 М						32,19		39,56	8,43	333
		08.1.02.17 Сетка проволочная стальная плетеная и крученая	М2	105			129,024					
		ЗТ	чел.-ч	11		1,3225	17,875988					
		ЗТМ	чел.-ч	0,56		1,4375	0,989184					
		Итого по расценке					162,82			257,04		
		ФОТ								163,96		1 382
		МДС81-33.2004 НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,9		90			147,56		1 244
		Прил.4 п.20 Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20	%	70	0,85		59,5			97,56		822
Всего по позиции												
122	122	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2			129,024	20,29		2 617,90	8,43	22 069
(Теплоизоляционные работы)												
123	123	ФЕР61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков (балконных плит)	100 м2			1,178					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					355,40	1,15	481,46	8,43	4 059
			2 ЭМ					17,97	1,15	24,34	8,43	205
			3 в т.ч. ОТм					10,72	1,15	14,52	8,43	122
			4 М					1,32		1,55	8,43	13
			04.3.02.09 Смеси на цементной основе	м	0,907		1,068446					
			14.4.01.02 Грунтосма	м	0							
			ЗТ	чел.-ч	42,01	1,15	56,910947					
			ЗТм	чел.-ч	0,99	1,15	1,341153					
			Итого по расценке				374,69					
			ФОТ							507,35		4 181
			МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79	79				495,98		3 303
			Прил.5 п.11							391,82		
			Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50	50				247,99		2 091
			5536/06 строительные)									
			Прил.2 п.11									
			Всего по позиции							1 147,16		9 671
124	124	ФССЦ-04.3.02.09-0729	Смесь ремонтная штукатурная по бетонным основаниям "БИРС 30"	т		2,0026	1 388,21			2 780,03	8,43	23 436
			(Отделочные работы) Объем=17*1,178*100/1000									
125	125	ФССЦ-14.3.01.02-0702	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРС Бетон-контакт" (РАСХОД Грунт бетон-контакт: 0,35кг/м2) (Отделочные работы) Объем=0,35*1,178*100/1000	т		0,04123	18 390,16			758,23	8,43	6 392
126	126	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (балконных плит)	с 100 м2		1,178						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					128,20	1,3225	199,72	8,43	1 684
			2 ЭМ					5,41	1,4375	9,16	8,43	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	1,57	8,43	13
			4 М					105,72		124,54	8,43	1 050
		14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,038		0,044764					
		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013		0,015314					
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,3225	21,499089					
		ЗТМ		чел.-ч	0,08	1,4375	0,13547					
		Итого по расценке						239,33		333,42		
		ФОТ								201,29		1 697
		МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5			190,22		1 604
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			94,10		793
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
127	127	ФССЦ- 14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,020615	4 841,85		617,74	8,43	5 208
			(Отделочные работы)							-99,81		-841
128	128	ФССЦ- 14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2)	т			0,020615	30 554,42		629,88	8,43	5 310
			(Отделочные работы)									
			Объем=0,175*1,178*100/1000									
129	129	ФССЦ- 14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-F" (расход 2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2 мм)	кг			235,6	8,52		2 007,31	8,43	16 922
			(Отделочные работы)									
			Объем=2*1,178*100									
130	130	ФССЦ- 14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т			0,044764	26 873,22		1 202,95	8,43	10 141
			(Отделочные работы)									
131	131	ФЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (экраны балконов)	100 м2			2,376					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						63,16	1,15	172,58	8,43	1 455
		2 ЭМ						6,25	1,15	17,08	8,43	144
		3 в т.ч. ОТМ						2,70	1,15	7,38	8,43	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	132	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (ограждений балконов)	м2			0,6666			418,21		3 526
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ										57
		ЗТ		чел.-ч	0,9	1,3225	0,7569914	7,68	1,3225	6,80	8,43	
Итого по расценке												
		ФОТ						7,68		6,80		57
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии		%	90	0,9	81			5,51		46
		Прил.4 п.13										
		Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии 18.11.04		%	70	0,85	59,5			4,05		34
		Прил.1 п.13										
Всего по позиции												
133	133	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,9288			16,36		137
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	134	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2		0,9288						2 706
Всего по позиции												
ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
				1 ОТ				56,55	1,3225	69,46	8,43	586
				2 ЭМ				9,22	1,4375	12,31	8,43	104
				3 в т.ч. ОТм				0,22	1,4375	0,29	8,43	2
				4 М				152,04		141,21	8,43	1 190
				ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	6,5224748				
				ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,026703				
			Итого по расценке					217,81		222,98		
			ФОТ							69,75		588
			МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии	%	90	0,9	81			56,50		476
			Прил.4 п.13									
			Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии 18.11.04	%	70	0,85	59,5			41,50		350
			Прил.1 п.13									
Всего по позиции												
134	134	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2		0,9288						2 706
ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2)												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
				1 ОТ				19,32	2,645	47,46	8,43	400
				2 ЭМ				6,01	2,875	16,05	8,43	135
				3 в т.ч. ОТм				0,22	2,875	0,59	8,43	5
				4 М				138,16	2	256,65	8,43	2 164
				ЗТ	чел.-ч	2,13	2,645	5,2327199				
				ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,053406				
			Итого по расценке					163,49		320,16		
			ФОТ							48,05		405
			МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии	%	90	0,9	81			38,92		328
			Прил.4 п.13									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.13	%	70	0,85	59,5			28,59		241
Всего по позиции												
135	135	ФЕРр68-23-2	Ремонт металлических ограждений: средний	m2			38,9			387,67		3 268
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					85,14	1,15	3 808,74	8,43	32 108
			2 ЭМ					6,32	1,15	282,73	8,43	2 383
			4 М					3,23		125,65	8,43	1 059
			07.2.07.13 Изделия металлические (спяжки, прижимы, планки)	m	0							
			ЗТ	чел.-ч	9,61	1,15	429,90335					
Итого по расценке												
			ФОТ					94,69		4 217,12		
			МДС81-НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	104		104			3 808,74		32 108
			33.2004							3 981,09		33 382
			Прил.5 п.18									
			Письмо №АП-5536/06	%	60		60			2 285,24		19 265
			Прил.2 п.18									
Всего по позиции												
136	136	ФССЦ-08.4.03.02-0004	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм	t			0,103863	6 508,75		676,02	8,43	88 207
			(Благоустройство (ремонтно-строительные))									
			Объем=38,9/40*0,1068									
137	137	ФЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (наваривание полос под крепление экранов)	t			0,34128					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					435,97	1,3225	196,77	8,43	1 659
			2 ЭМ					210,16	1,4375	103,10	8,43	869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ								10,90	1,4375			
4 М								10 421,96		5,35	8,43	45
ЗТ				чел.-ч	42,7	1,3225	19,2723376			3 556,81	8,43	29 984
ЗТМ				чел.-ч	0,94	1,4375	0,4611546					
Итого по расценке												
ФОТ								11 068,09		3 856,68		
МДС81- НР Бетонные и железобетонные сборные				%	130	0,9	117			202,12		1 704
33.2004 конструкции в промышленном строительстве										236,48		1 994
Прил.4 п.7.1												
Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные сборные				%	85	0,85	72,25			146,03		1 231
5536/06 от конструкции в промышленном строительстве												
18.11.04												
Прил.1 п.7.1												
Всего по позиции												
138	138	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (обшивка балконов)	100 м2			2,376			4 239,19		35 737
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.595 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций, табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								283,18	1,3225	889,83	8,43	7 501
2 ЭМ								28,03	1,4375	95,74	8,43	807
3 в т.ч. ОТМ								4,04	1,4375	13,80	8,43	116
4 М								57,28		136,10	8,43	1 147
08.1.02.07			Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0							
08.3.09.01			Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м	0							
ЗТ				чел.-ч	32,4	1,3225	101,809224					
ЗТМ				чел.-ч	0,32	1,4375	1,09296					
Итого по расценке												
ФОТ								368,49		1 121,67		
МДС81- НР Кровли				%	120	0,9	108			903,63		7 617
33.2004										975,92		8 226
Прил.4 п.12												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Кроули 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	65	0,85	55,25			499,26		4 208
Всего по позиции												
139	139	ФССЦ- 08.3.09.01- 0082	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,5	м2		261,36	43,50			2 596,85		21 889
140	140	ФССЦ- 08.1.02.03- 0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м		288,5	7,50			11 369,16	8,43	95 842
141	141	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (межбалконных решеток)	м2		15,08				2 164,50	8,43	18 247
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ					7,68	1,3225		153,16	8,43	1 291
		ЗТ		чел.-ч	0,9	1,3225	17,94897					
Итого по расценке												
		ФОТ					7,68			153,16		1 291
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии		%	90	0,9	81			153,16		1 046
		Прил.4 п.13								124,06		
		Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии		%	70	0,85	59,5			91,13		768
		18.11.04										
		Прил.1 п.13										
Всего по позиции												
142	142	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2		0,1508				368,35		3 105
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 856,36		
			Материалы							250,90		
			Строительные работы в том числе:							46 699,54		
			оплата труда							76 650,10		
			эксплуатация машин и механизмов							10 631,24		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 856,36		
			материалы							250,90		
			накладные расходы							46 699,54		
			сметная прибыль							11 038,25		
			Итого ФОТ (справочно)							6 424,71		
			Итого накладные расходы (справочно)							10 882,14		
			Итого сметная прибыль (справочно)							11 038,25		
			Итого по разделу 7 Ремонт экранов и балконов							6 424,71		
										76 650,10		
Раздел 8. Ремонт козырьков входа в подъезд												
147	147	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из рулонных	100 м2				0,074					
	01	материалов										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или										
		04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		42/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						112,16	1,15	9,54	8,43	80
		2 ЭМ						41,43	1,15	3,53	8,43	30
		ЗТ										
		Итого по расценке	цел.-ч	14,38	1,15	1,223738		153,59		13,07		
		ФОТ								9,54		80
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и	%	110	0,9	99				9,44		79
		33.2004 сооружений: усиление и замена существующих										
		Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных										
		конструктивных элементов										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и	%	70	0,85	59,5				5,68		48
		5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих										
		18.11.04 конструкций, возведение отдельных										
		Прил.1 п.49 конструктивных элементов										
Всего по позиции										28,19		237
148	148	ФЕР12-01-017- Разборка выравнивающих стяжек:	100 м2				0,074					
	01	цементно-песчаных толщиной 15 мм										
		МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или										
		04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		42/лр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						209,95	0,92	14,29	8,43	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	149	ФЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2			0,074					446
			до 20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					8,64	4,6	2,94	8,43	25
			2 ЭМ					2,66	4,6	0,91	8,43	8
			3 в т.ч. ОТм					0,34	4,6	0,12	8,43	1
			04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,102	0						
			ЗТ	чел.-ч	1	4,6	0,3404					
			ЗТм	чел.-ч	0,03	4,6	0,010212					
			Итого по расценке					11,30		3,85		26
			ФОТ							3,06		28
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			3,30		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			8,72		73
			Прил.1 п.12									
			Итого по расценке					436,55		27,22		133
			ФОТ							15,78		144
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			17,04		
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25	</				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	%	65	0,85	55,25			1,69			
Всего по позиции													
150	150	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2		0,074				8,84			75
Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных в сборнике ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 Табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; Табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ						209,95	1,3225	20,55	8,43		173
		2 ЭМ						189,93	1,4375	20,20	8,43		170
		3 в т.ч. ОТм						21,86	1,4375	2,33	8,43		20
		4 М						36,67		2,71	8,43		23
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,53		0,11322						
		ЗТ		чел.-ч	24,3	1,3225	2,3781195						
		ЗТм		чел.-ч	1,94	1,4375	0,2063875						
Итого по расценке													
		ФОТ						436,55		43,46			193
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108			22,88			208
		33.2004								24,71			
		Прил.4 п.12											
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			12,64			107
		5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12											
Всего по позиции													
151	151	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3		0,11322		519,80		80,81			681
			(Кровли)							58,86	8,43		496
152	152	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2		0,074							
до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							8,64	33,0625	21,14	8,43	178
2	ЭМ							2,66	35,9375	7,07	8,43	60
3	в т.ч. ОТм							0,34	35,9375	0,90	8,43	8
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжёлый цементный	м3		0,102		25	0,1887					
ЗТ		чел.-ч		1		33,0625	2,446625					
ЗТм		чел.-ч		0,03		35,9375	0,0797813					
Итого по расценке												
	ФОТ							11,30		28,21		186
МДС81- НР Кровли		%		120		0,9	108			22,04		201
33.2004										23,80		
Прил.4 п.12												
Письмо №АГ- СП Кровли		%		65		0,85	55,25			12,18		103
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.12												
153	153	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3		0,1887		519,80		64,19	8,43	542
154	154	ФЕР26-01-048- 04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (Кровли)	100 м2		0,074				98,09		827
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							93,83	1,3225	9,18	8,43	77
2	ЭМ							36,80	1,4375	3,91	8,43	33
3	в т.ч. ОТм							6,50	1,4375	0,69	8,43	6
4	М							32,19		2,38	8,43	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		08.1.02.17	Сетка провололочная стальная плетеная и крученая	м2	105		7,77					
		ЗТ		чел.-ч	11	1,3225	1,076515					
		ЗТм		чел.-ч	0,56	1,4375	0,05957					
		Итого по расценке						162,82				
		ФОТ						15,47				
		МДС81- НР Теплоизоляционные работы		%	100	0,9	90	9,87				83
		33.2004						8,88				75
		Прил.4 п.20										
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04		%	70	0,85	59,5	5,87				49
		Прил.1 п.20										
155	155	ФССЦ- 08.1.02.17- 0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2				30,22				254
		Всего по позиции						157,65	8,43			1 329
156	156	ФЕР12-01-016- 02	(Теплоизоляционные работы) Оградувка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			0,074					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						24,47	1,3225	2,39	8,43	20
		2 ЭМ						2,63	1,4375	0,28	8,43	2
		3 в т.ч. ОТм						0,46	1,4375	0,05	8,43	
		4 М						90,00		6,66	8,43	56
		ЗТ		чел.-ч	2,8	1,3225	0,274022					
		ЗТм		чел.-ч	0,04	1,4375	0,004255					
		Итого по расценке						117,10				
		ФОТ						9,33				
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108	2,44				20
		33.2004						2,64				22
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04		%	65	0,85	55,25	1,35				11
		Прил.1 п.12										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							13,32		
157	157	ФССЦ-01.2.03.05-0005	Праймер SIPLAST (расход 0,35 л/м2)	кг			2,59	25,16		65,16	8,43	111
			(Кровли)									
158	158	ФЕР12-01-002-09	Объем=0,35*0,074*100 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2			0,074					549
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			стесненных условий для складирования материалов;									
			действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					134,98	1,3225	13,21	8,43	111
			2 ЗМ					24,64	1,4375	2,62	8,43	22
			3 в т.ч. ОТм					3,75	1,4375	0,40	8,43	3
			4 М					182,33		13,49	8,43	114
			12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		8,436					
			12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		8,584					
			ЗТ	чел.-ч	14,36		1,3225	1,4053414				
			ЗТм	чел.-ч	0,29		1,4375	0,0308488				
			Итого по расценке					341,95		29,32		
			ФОТ							13,61		114
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120		0,9	108		14,70		123
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65		0,85	55,25		7,52		63
			Прил.1 п.12									
			Всего по позиции							51,54		433
159	159	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2			8,436	45,20		381,31	8,43	3 214
			(Кровли)									
160	160	ФССЦ-12.1.02.03-0054	Изопласт: П ЭПП	м2			8,584	41,11		352,89	8,43	2 975
			(Кровли)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	161	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м			0,095					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ				479,29	1,3225	60,22	8,43		508
			2 ЭМ				74,80	1,4375	10,21	8,43		86
			3 в т.ч. ОТм				11,37	1,4375	1,56	8,43		13
			4 М				3 302,45		313,73	8,43		2 645
			12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные наплаваемые	м2	189		17,955					
			ЗТ	чел.-ч	52,21	1,3225	6,5595339					
			ЗТм	чел.-ч	0,87	1,4375	0,1188094					
			Итого по расценке				3 856,54		384,16			
			ФОТ						61,77			521
			МДС81- НР Кровля 33.2004	%	120	0,9	108		66,71			563
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25		34,13			288
			Прил.1 п.12									
Всего по позиции												
162	162	ФССЦ- 08.3.05.05- 0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т			-0,019	11 200,00	485,00	8,43		4 090
			(Кровли)						-212,80			-1 794
163	163	ФССЦ- 12.1.02.03- 0052	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2			17,955	45,20	811,57	8,43		6 842
			(Кровли)									
165	164	ФССЦ- 08.3.05.01- 0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			5,03	50,65	254,77	8,43		2 148
			(Кровли)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	165	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков (плит козырьков)	100 м2			0,074					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов: - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ		0,907		0,067118		1,15	30,24	8,43	255
			2 ЗМ		0				1,15	1,53	8,43	13
			3 в т.ч. ОТМ						1,15	0,91	8,43	8
			4 М						1,32	0,10	8,43	1
			04.3.02.09 Смеси на цементной основе	м								
			14.4.01.02 Грунтовка	м								
			3Т	чел.-ч	42,01	1,15	3,575051					
			3Тм	чел.-ч	0,99	1,15	0,084249					
			Итого по расценке				374,69			31,87		
			ФОТ							31,15		263
			МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	79		79			24,61		208
			Прил.5 п.11									
			Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-5535/06 строительные)	%	50		50			15,58		132
			Прил.2 п.11									
Всего по позиции												
167	166	ФССЦ-04.3.02.09-0729	Смесь ремонтная штукатурная по бетонным основаниям "БИРСС 30"	т			0,1258	1 388,21		174,64	8,43	1 472
(Отделочные работы)												
Объем=17*0,074*100/1000												
168	167	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (РАСХОД Грунт бетон-контакт: 0,35кг/м2)	т			0,00259	18 390,16		47,63	8,43	402
(Отделочные работы)												
Объем=0,35*0,074*100/1000												
169	168	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (плит козырьков)	100 м2			0,074					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					128,20	1,3225	12,55	8,43	106
			2 ЗМ					5,41	1,4375	0,58	8,43	5
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,4375	0,10	8,43	1
			4 М					105,72		7,82	8,43	66
			14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,038		0,002812					
			14.4.01.02 Грунтовка	т	0,013		0,000962					
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	1,350537					
			ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,4375	0,00851					
			Итого по расценке				239,33					
			ФОТ							20,95		
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			12,65		107
			33.2004							11,95		101
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			5,91		50
			5536/08 от 18.11.04									
			Прил.1 п.15									
			Всего по позиции							38,81		328
170	169	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,001295	4 841,85		-6,27	8,43	-53
			(Отделочные работы)									
171	170	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2)	т			0,000962	30 554,42		29,39	8,43	248
			(Отделочные работы)									
172	171	ФССЦ- 14.5.11.06- 0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-F" (расход 2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2 мм)	кг			14,8	8,52		126,10	8,43	1 063
			(Отделочные работы)									
			Объем=2*0,074*100									
173	172	ФССЦ- 14.3.02.01- 0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", цвет белый	т			0,002812	26 873,22		75,57	8,43	637
			(Отделочные работы)									
			Итого по разделу 8 Ремонт козырьков входа в подъезд :							3 021,46		
			Итого прямые затраты (справочно)									
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							196,25		
			Эксплуатация машин							63,77		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							8,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы									
			Строительные работы							2 761,44		
			в том числе:							3 340,51		
			оплата труда							196,25		
			эксплуатация машин и механизмов							63,77		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,54		
			материалы							2 761,44		
			накладные расходы							207,78		
			сметная прибыль							111,27		
			Итого ФОТ (справочно)							204,79		
			Итого накладные расходы (справочно)							207,78		
			Итого сметная прибыль (справочно)							111,27		
			Итого по разделу 8 Ремонт козырьков входа в подъезд							3 340,51		
Раздел 9. Ремонт отмостки												
174	173	ФЕРp69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей	м3			14,02					
			бетонных конструкций при помощи									
			отбойных молотков, бетон марки: 100									
			(отмостки)									
			ОП п.1.69.7 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Приказ от 04.08.2020 № несколько из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 421/пр 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					83,08	0,345	401,85	8,43	3 388
			2 ЭМ					161,09	0,345	779,18	8,43	6 568
			3Т		чел.-ч	9,74	0,345	47,11406				
			Итого по расценке					244,17		1 181,03		
			ФОТ							401,85		3 388
			МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы	%		78				313,44		2 643
			33.2004									
			Прил.5 п.19									
			Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы	%		50				200,93		1 694
			5536/06									
			Прил.2 п.19									
			Всего по позиции							1 695,40		14 293
175	174	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях	100 м3			0,2948					
			глубиной до 2 м без креплений с откосами,									
			грунта грунтов: 1									
			Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	118	1,3225	46,005014	920,40	1,3225	358,84	8,43	3 025
			Итого по расценке					920,40				
			ФОТ							358,84		3 025
			МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	80	0,9	72			358,84		2 178
			33.2004 способом							258,36		
			Прил.4 п.1.2									
			Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	45	0,85	38,25			137,26		1 157
			5536/06 от способом									
			18.11.04									
			Прил.1 п.1.2									
176	175	ФЕР11-01-050-01	Устройство паронизации из полистироновой пленки в один слой насухо	100 м2			1,4739			754,46		6 360
			Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.586									
			Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					29,43	1,3225	57,37	8,43	484
			2 ЭМ					1,31	1,4375	2,78	8,43	23
			3 в т.ч. ОТМ					0,23	1,4375	0,49	8,43	4
			4 М					1 492,06		2 199,15	8,43	18 539
			ЗТ	чел.-ч	3,45	1,3225	6,724853					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0423746					
			Итого по расценке					1 522,80		2 259,30		
			ФОТ							57,86		488
			МДС81- НР Полы	%	123	0,9	110,7			64,05		540
			33.2004									
			Прил.4 п.1.1									
			Письмо №АП- СП Полы	%	75	0,85	63,75			36,89		311
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.1.1									
			Всего по позиции							2 360,24		19 897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	183	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3								
Всего по позиции										1 034,16		8 719
184	184	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (Полы)	100 м2			1,667			11 307,26	8,43	95 320
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 421/пр п.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ				93,83	1,3225			206,86	8,43	1 744
		2 ЭМ				36,80	1,4375			88,18	8,43	743
		3 в т.ч. ОТм				6,50	1,4375			15,58	8,43	131
		4 М				32,19				53,66	8,43	452
		08.1.02.17 Сетка проволочная стальная плетеная и крученая	м2	105			175,035					
		ЗТ			11	1,3225	24,2506825					
		ЗТм				1,4375	1,341935					
Итого по расценке										348,70		1 875
		ФОТ								222,44		1 688
		МДС81-НР Теллоизоляционные работы			100	0,9	90			200,20		
		33.2004										
		Прил.4 п.20										
185	184	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (Полы)	100 м2			1,667			11 307,26	8,43	95 320
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 421/пр п.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ				93,83	1,3225			206,86	8,43	1 744
		2 ЭМ				36,80	1,4375			88,18	8,43	743
		3 в т.ч. ОТм				6,50	1,4375			15,58	8,43	131
		4 М				32,19				53,66	8,43	452
		08.1.02.17 Сетка проволочная стальная плетеная и крученая	м2	105			175,035					
		ЗТ			11	1,3225	24,2506825					
		ЗТм				1,4375	1,341935					
Итого по расценке										348,70		1 875
		ФОТ								222,44		1 688
		МДС81-НР Теллоизоляционные работы			100	0,9	90			200,20		
		33.2004										
		Прил.4 п.20										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	70	0,85	59,5			132,35		1 116
Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.20												
Всего по позиции												
185	185	ФССЦ- 08.1.02.17- 0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2			175,035	33,74		681,25	8,43	5 743 49 785
187	186	ФЕР08-01-003- 07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2			0,442					
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ					201,61	1,3225		117,85	8,43	993
		2 ЭМ					71,64	1,4375		45,52	8,43	384
		3 в т.ч. ОТМ					2,32	1,4375		1,47	8,43	12
		4 М					84,88			37,52	8,43	316
		01.2.03.03 Мастика		м	0,24		0,10608					
		ЗТ		чел.-ч	21,2	1,3225	12,392354					
		ЗТМ		чел.-ч	0,2	1,4375	0,127075					
Итого по расценке												
		ФОТ						358,13		200,89		
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,9	109,8			119,32		1 005
		33.2004								131,01		1 103
Прил.4 п.8												
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,85	68			81,14		683
		5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8										
Всего по позиции												
188	187	ФССЦ- 01.2.03.03- 0003	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная кровельная антикоррозийная холодного применения	т			0,10608	45 295,14		413,04	8,43	3 479 40 505
(Конструкции из кирпича и блоков)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	188	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			1,986					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов: - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ				590,51	1,3225	1,3225	1 550,97	8,43	13 075
			2 ЭМ				73,02	1,4375	1,4375	208,46	8,43	1 757
			3 в т.ч. ОТм				8,70	1,4375	1,4375	24,84	8,43	209
			4 М				2 504,53			4 974,00	8,43	41 931
		13.2.03.02	Камни бортовые	М	100		198,6					
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	183,328653					
			ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375	1,8556688					
		Итого по расценке										
		ФОТ					3 168,06			6 733,43		13 284
		МДС81- НР Автомобильные дороги			142					1 575,81		18 863
		33.2004								2 237,65		
		Прил.4 п.21										
		Письмо №АП- СП Автомобильные дороги			95	0,85	80,75			1 272,47		10 727
		5636/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.21										
Всего по позиции												
190	189	ФССЦ- 04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-7,7454	592,76		-4 591,16	8,43	86 353
			(Автомобильные дороги)									-38 703
191	190	ФССЦ- 04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			6,661044	592,76		3 948,40	8,43	33 285
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=7,7454*0,85									
192	191	ФССЦ- 05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт			199	22,36		4 449,64	8,43	37 510
			(Материалы)									
193	192	ФЕР27-02-001-03	Устройство дренажей поперечных: с односторонним выпуском МАТ=0	100 м			0,09					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
				1 ОТ				319,94	1,3225	38,08	8,43	321
				2 ЭМ				174,88	1,4375	22,63	8,43	191
				3 в т.ч. ОТм				49,04	1,4375	6,34	8,43	53
				4 М				3 056,99	0	0,00	8,43	
				ЗТ								
				чел.-ч	38,5	1,3225	4,5824625					
				чел.-ч	4,32	1,4375	0,5589					
				ЗТм								
				Итого по расценке				3 551,81		60,71		
				ФОТ						44,42		374
				МДС81- НР Автомобильные дороги	%	142	142			63,08		531
				33.2004								
				Прил. 4 п.21								
				Письмо №АП- СП Автомобильные дороги	%	95	80,75			35,87		302
				5535/06 от								
				18.11.04								
				Прил. 1 п.21								
				Всего по позиции						159,66		1 345
194	193	ФССЦ- 24.2.05.01- 0003	Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр 200 мм (Автомобильные дороги)	м		4,5		47,11		212,00	8,43	1 787
Итого по разделу 9 Ремонт откоски :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 9 Ремонт отмостки							46 840,10		
Раздел 10. Ремонт входа в подвал №1												
195	194	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2			0,0687					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						124,02	1,15	9,80	8,43	83
		2 ЭМ						30,64	1,15	2,42	8,43	20
		999-9900 Строительный мусор		м	2,18		0,149766					
		ЗТ		чел.-ч	15,9	1,15	1,2561795					
Итого по расценке												
		ФОТ						154,66		12,22		83
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	110	0,9	99			9,80		82
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов		%	70	0,85	59,5			5,83		49
Всего по позиции												
196	195	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			0,0687			27,75		234
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						120,37	1,15	9,51	8,43	80
		2 ЭМ						39,74	1,15	3,14	8,43	26
		3 в т.ч. ОТм						6,21	1,15	0,49	8,43	4
		999-9900 Строительный мусор		м	1,4		0,09618					
		ЗТ		чел.-ч	15,16	1,15	1,1977158					
		ЗТм		чел.-ч	0,46	1,15	0,0363423					
Итого по расценке												
		ФОТ						160,11		12,65		84
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.8		%	83		83			10,00		70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	65			6,50		55
Всего по позиции												
197	196	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (разборка)	м3			0,084			27,45		231
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций, табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций, табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ					188,55	0,92		14,57	8,43	123
		2 ЗМ					23,66	0,92		1,83	8,43	15
		3 в т.ч. ОТм					4,18	0,92		0,32	8,43	3
		4 М					2 191,54	0		0,00	8,43	
		ЗТ		чел.-ч	22,5	0,92	1,7388					
		ЗТм		чел.-ч	0,36	0,92	0,0278208					
Итого по расценке												
		ФОТ					2 403,75			16,40		126
		МДС81-НР Деревянные конструкции		%	118	0,9	106,2			14,89		134
		33.2004								15,81		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04		%	63	0,85	53,55			7,97		67
Прил.1 п.10												
Всего по позиции												
198	197	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стон и потолков кирпичных	100 м2			0,0673			40,18		339
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций, табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ					178,00	1,15		13,78	8,43	116
		999-9900 Строительный мусор		т	4,6		0,30958					
		ЗТ		чел.-ч	22,82	1,15	1,7661539					
Итого по расценке												
		ФОТ					178,00			13,78		116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	110	0,9	99			13,84		115
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5			8,20		69
199	198	ФЕР15-04-006-03	Всего по позиции Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,0673			35,82		300
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр п.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ	м	0,0103		0,0006932		44,73	1,3225	3,98	8,43
			2 ЗМ						0,97	1,4375	0,09	8,43
			3 в т.ч. ОТм	чел.-ч	4,65	1,3225	0,4138698		0,26	1,4375	0,03	8,43
			4 М						0,18		0,01	8,43
			14.3.01.03 Грунтовка									
			ЗТ									
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0019349					
			Итого по расценке						45,88			
			ФОТ							4,08		34
			МДС81- НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,9	94,5			4,01		32
			Прил.4 п.15							3,79		
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75			1,87		16
			Прил.1 п.15									
200	199	ФССЦ-14.3.01-02-0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (РАСХОД Грунт бетон-контакт: 0,35кг/м2 (Отделочные работы) Объем=0,35*0,0673*100/1000	т			0,002356		18 390,16	43,33	8,43	83
												365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	200	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (Толщина штукатурного слоя 30мм)	100 м2			0,0673					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
				1 ОТ				1 055,70	1,3225	93,96	8,43	792
				2 ЗМ				53,24	1,4375	5,15	8,43	43
				3 в т.ч. ОТм				18,96	1,4375	1,83	8,43	15
				4 М				4 768,29		320,91	8,43	2 705
				ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	10,2354888				
				ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	0,139311				
				Итого по расценке				5 877,23		420,02		
				ФОТ						95,79		807
				МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5		90,52		763
				33.2004								
				Прил.4 п.15								
				Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75		44,78		377
				5536/06 от								
				18.11.04								
				Прил.1 п.15								
Всего по позиции												
202	201	ФССП- 04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,20863	510,40		555,32	8,43	4 680
			(Отделочные работы)							-106,48		-998
203	202	ФССП- 04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100) (расход 17 кг на 1 м2 при толщине слоя 10мм) (Отделочные работы)	т			0,34323	1 176,71		403,88	8,43	3 405
			Объем=0,0673*100*17*3/1000									
204	203	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,20863					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
				1 ОТ				21,45	1,15	5,15	8,43	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЗМ								8,55	1,15	2,05	8,43	17
3 в т.ч. ОТм								6,94	1,15	1,67	8,43	14
ЗТ				чел.-ч	2,75	1,15	0,6597924					
ЗТи				чел.-ч	0,69	1,15	0,1655479					
Итого по расценке												
ФОТ								30,00		7,20		57
МДС81- НР Изготовление в построечных условиях				%	66		66			6,82		38
33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)										4,50		
СП Изготовление в построечных условиях												
материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)				%	0		0					
Всего по позиции												
205	204	ФЕР10-01-036- Установка углов ПВХ на клею		100 м			0,0255			11,70		98
01		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		421/пр п.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						57,15	1,3225	1,93	8,43	16
		4 М						36,00		0,92	8,43	8
		11.3.03.13 Угелок ПВХ		п.м	100		2,55					
		ЗТ		чел.-ч	6,7	1,3225	0,2259491					
Итого по расценке												
		ФОТ						93,15		2,85		16
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,9	106,2			1,93		17
		33.2004								2,05		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,85	53,55			1,03		9
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции												
								5,93				50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	205	ФССЦ-11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			2,55	3,15		8,03	8,43	68
(Деревянные конструкции)												
207	206	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриковыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,0673					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					128,20	1,3225	11,41	8,43	96
			2 ЗМ					5,41	1,4375	0,52	8,43	4
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,4375	0,09	8,43	1
			4 М					105,72		7,11	8,43	60
			14.3.02.01 Краска акриловая	м	0,038		0,0025574					
			14.4.01.02 Грунтовка	м	0,013		0,0008749					
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	1,2282587					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,0077395					
			Итого по расценке				239,33			19,04		
			ФОТ							11,50		97
			МДС81-НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,9	94,5			10,87		92
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75			5,38		45
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
208	207	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,001178	4 841,85		35,29	8,43	297
										-5,70		-48
(Отделочные работы)												
209	208	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпателька финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-F" (расход 2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2 мм)	кг			13,46	8,52		114,68	8,43	967
(Отделочные работы)												
Объем=02*0,0673*100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	209	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) (Отделочные работы) Объем=0,175*0,0673*100/1000	т			0,001178	30 554,42		35,99	8,43	303
211	210	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (Отделочные работы)	т			0,002557	37 375,38		95,57	8,43	806
212	211	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3			0,084					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					188,56	1,3225	20,95	8,43	177
			2 ЭМ					23,66	1,4375	2,86	8,43	24
			3 в т.ч. ОТм					4,18	1,4375	0,50	8,43	4
			4 М					2 191,54		184,09	8,43	1 552
			ЗТ	цел.-ч	22,5	1,3225	2,499525					
			ЗТм	цел.-ч	0,36	1,4375	0,04347					
			Итого по расценке					2 403,75		207,90		
			ФОТ							21,45		181
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,9	106,2			22,78		192
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04		%	63	0,85	53,55			11,49		97
		Прил.1 п.10										
213	212	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2			0,0687			242,17		2 042
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ								105,72	1,3225	9,61	8,43	81
2 ЭМ								86,93	1,4375	8,58	8,43	72
3 в т.ч. ОТм								13,59	1,4375	1,34	8,43	11
4 М								408,59		28,07	8,43	237
ЗТ				чел.-ч	12,94	1,3225	1,1756734					
ЗТм				чел.-ч	1,01	1,4375	0,0997438					
Итого по расценке												
ФОТ								601,24		46,26		
МДС81- НР Кровли				%	120	0,9	108			10,95		92
33.2004										11,83		99
Прил.4 п.12												
Письмо №АП- СП Кровли				%	65	0,85	55,25			6,05		51
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.12												
Всего по позиции											64,14	540
214	213	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			0,1074					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								15,18	1,3225	2,16	8,43	18
2 ЭМ								5,88	1,4375	0,91	8,43	8
14.2.02.11			Составы огнезащитные	м	0,0185		0,0019869					
ЗТ				чел.-ч	1,78	1,3225	0,252825					
Итого по расценке												
ФОТ								21,06		3,07		
МДС81- НР Теплоизоляционные работы				%	100	0,9	90			2,16		18
33.2004										1,94		16
Прил.4 п.20												
Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы				%	70	0,85	59,5			1,29		11
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.20												
Всего по позиции											6,30	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215	214	ФССЦ-14.2.02.11-0005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор)	л			1,9332	35,54		68,71	8,43	579
			(Кровли, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,18*0,1074*100									
216	215	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			0,0687					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ	шт	0			283,18	1,3225	25,73	8,43	217
			2 ЭМ					28,03	1,4375	2,77	8,43	23
			3 в т.ч. ОТм	т	0			4,04	1,4375	0,40	8,43	3
			4 М					57,28		3,94	8,43	33
		08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.									
		08.3.09.01	Стальной аутый профиль (профилированный настил)	м	0							
		ЗТ		чел.-ч	32,4	1,3225	2,9437263					
		ЗТм		чел.-ч	0,32	1,4375	0,031602					
		Итого по расценке						368,49		32,44		220
		ФОТ		%	120	0,9	108			26,13		238
		МДС81-НР Кровли 33.2004								28,22		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП-СП Кровли 5538/06 от 18.11.04		%	65	0,85	55,25			14,44		122
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
217.1	216	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Кровли)	м2			2,12	164,28		348,27	8,43	633
			Объем=0,3*4,24+0,2*4,24									2 936
218.1	217	ФССЦ-08.3.09.04-0044	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5	м2			7,56	64,53		487,85	8,43	4 113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Кровли)									
219	218	ФЕРр59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт			0,02					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций, табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					888,97	1,15	20,45	8,43	172
			2 ЭМ					18,93	1,15	0,44	8,43	4
			3 в т.ч. ОТм					5,66	1,15	0,13	8,43	1
			4 М					386,04		7,72	8,43	65
		04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,28		0,0056					
		ЗТ	чел.-ч		102,89	1,15	2,36647					
		ЗТм	чел.-ч		0,44	1,15	0,01012					
			Итого по расценке					1 293,94		28,61		
			ФОТ							20,58		173
		МДС81-33.2004	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	76		76			15,64		131
		Прил.5 п.9										
		Письмо №АП-5536/06	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	60		60			12,35		104
		Прил.2 п.9										
220	219	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3			0,015	665,00		56,60	8,43	476
			(Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные))							9,98		84
			Объем=2/8*0,06									
			Итого по разделу 10 Ремонт входа в подвал №1 :									
			Итого прямые затраты (справочно)							2 330,63		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							242,99		
			Эксплуатация машин							30,76		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							6,80		
			Материалы							2 056,88		
			Строительные работы							2 697,40		
			Строительные работы							2 685,70		
			в том числе:									
			оплата труда							237,84		
			эксплуатация машин и механизмов							28,71		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5,13		
			материалы							2 056,88		
			накладные расходы							235,09		
			сметная прибыль							127,18		
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							11,70		
			в том числе:									
			оплата труда							5,15		
			эксплуатация машин и механизмов							2,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			накладные расходы							1,67		
			Итого ФОТ (справочно)							4,50		
			Итого накладные расходы (справочно)							249,79		
			Итого сметная прибыль (справочно)							239,59		
										127,18		
			Итого по разделу 10 Ремонт входа в подвал №1							2 697,40		
Раздел 11. Ремонт входа в подвал №2												
221	220	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из волнистых	100 м2				0,0653					
	04	и полуволинистых хризотилцементных листов										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или										
		04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						124,02	1,15	9,31	8,43	78
		2 ЗМ						30,64	1,15	2,30	8,43	19
		999-9900 Строительный мусор	м	2,18			0,142354					
		ЗТ	чел.-ч	15,9		1,15	1,1940105					
		Итого по расценке						154,66		11,61		
		ФОТ								9,31		78
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и	%	110	0,9	99				9,22		77
		33.2004 сооружений: усиление и замена существующих										
		Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных										
		конструктивных элементов										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и	%	70	0,85	59,5				5,54		46
		5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих										
		18.11.04 конструкций, возведение отдельных										
		Прил.1 п.49 конструктивных элементов										
222	221	ФЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов	100 м2				0,0653			26,37		220
		конструкций крыши: обрешетки из брусков с										
		прозорами										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или										
		04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						120,37	1,15	9,04	8,43	76
		2 ЗМ						39,74	1,15	2,98	8,43	25
		3 в т.ч. ОТм						6,21	1,15	0,47	8,43	4
		999-9900 Строительный мусор	м	1,4			0,09142					
		ЗТ	чел.-ч	15,16	1,15	1,1384402						
		ЗТм	чел.-ч	0,46	1,15	0,0345437						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					160,11				
			ФОТ							12,02		
			МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		83			9,51		80
			33.2004							7,89		68
			Прил.5 п.8									
			Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	55		65			6,18		52
			5536/06									
			Прил.2 п.8									
223	222	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (разборка)	м3			0,084			26,09		219
		01	Приказ от Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		04.09.2019 №										
		519/пр табл.2										
		п.2										
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или									
		04.08.2020 №	нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		421/пр прил.10	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.3 п.3	- стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						188,55	0,92	14,57	8,43	123
		2 ЭМ						23,66	0,92	1,83	8,43	15
		3 в т.ч. ОТм						4,18	0,92	0,32	8,43	3
		4 М						2 191,54	0	0,00	8,43	
		ЗТ	чел.-ч	22,5	0,36	0,92	1,7388					
		ЗТм	чел.-ч	0,36	0,92	0,92	0,0278208					
			Итого по расценке					2 403,75		16,40		
			ФОТ							14,89		126
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			15,81		134
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			7,97		67
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.10									
224	223	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			0,0648			40,18		339
		02	Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или									
		04.08.2020 №	нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		421/пр прил.10	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.3 п.3	- стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						178,00	1,15	13,26	8,43	112
		999-9900	Строительный мусор	м	4,6		0,29808					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	22,82	1,15	1,7005464					
3Т												
Итого по расценке								178,00		13,26		
ФОТ										13,26		112
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и				%	110	0,9	99			13,13		111
33.2004 сооружений: усиление и замена существующих												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных												
конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и				%	70	0,85	59,5			7,89		67
5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04 конструкций, возведение отдельных												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции										34,28		290
225	224	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,0648					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/нр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или												
04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/нр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ					44,73	1,3225				3,83	8,43	32
2 ЭМ					0,97	1,4375				0,09	8,43	1
3 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375				0,02	8,43	
4 М					0,18					0,01	8,43	
14.3.01.03 Групповка				т	0,0103		0,0006674					
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,3225	0,3984957					
ЗТм				чел.-ч	0,02	1,4375	0,001863					
Итого по расценке								45,88		3,93		32
ФОТ										3,85		30
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5			3,64		
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			1,80		15
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции										9,37		78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	225	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (РАСХОД Грунт бетон-контакт: 0,35кг/м2 (Отделочные работы))	т			0,002268	18 390,16		41,71	8,43	352
			Объем=0,35*0,0648*100/1000									
227	226	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (Толщина штукатурного слоя 30мм)	100 м2			0,0648					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ				1 055,70	1,3225		90,47	8,43	763
			2 ЗМ				53,24	1,4375		4,96	8,43	42
			3 в т.ч. ОТм				18,96	1,4375		1,77	8,43	15
			4 М				4 768,29			308,99	8,43	2 605
			ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	9,85527					
			ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	0,134136					
			Итого по расценке				5 877,23			404,42		
			ФОТ							92,24		778
			МДС81-НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,9	94,5			87,17		735
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75			43,12		364
			Прил.1 п.15									
228	227	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,20088	510,40		534,71	8,43	4 509
			(Отделочные работы)							-102,53		-864
229	228	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (расход 17 кг на 1 м2 при толщине слоя 10мм) (Отделочные работы)	т			0,33048	1 176,71		388,88	8,43	3 278
			Объем=0,0648*100*17/3/1000									
230	229	ФЕР69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,20088					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или									
			04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					21,45	1,15	4,96	8,43	42
			2 ЭМ					8,55	1,15	1,98	8,43	17
			3 в т.ч. ОТм					6,94	1,15	1,60	8,43	13
			ЗТ	чел.-ч	2,75	1,15	0,635283					
			ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	0,1593983					
			Итого по расценке					30,00		6,94		
			ФОТ							6,56		55
			МДС81- НР Изготовление в построечных условиях	%	66		66			4,33		36
			33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									
			СП Изготовление в построечных условиях	%	0		0					
			материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									
			Всего по позиции							11,27		95
231	230	ФЕР10-01-036- Установка уголков ПВХ на кле	100 м				0,0245					
	01											
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						57,15	1,3225	1,85	8,43	16
		4 М						36,00		0,88	8,43	7
		11.3.03.13 Уголок ПВХ	л.м	100			2,45					
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,3225	0,2170884						
		Итого по расценке						93,15		2,73		16
		ФОТ								1,85		17
		МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118		0,9	106,2			1,96		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	234	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-F" (расход 2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2 мм)	кг			13,06	8,52		111,27	8,43	938
(Отделочные работы) Объем=2*0,0653*100												
236	235	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2)	т			0,000849	30 554,42		25,94	8,43	219
(Отделочные работы)												
237	236	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т			0,002481	37 375,38		92,73	8,43	782
(Отделочные работы)												
238	237	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3			0,1074					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						188,55	1,3225	26,78	8,43	226
		2 ЗМ						23,66	1,4375	3,65	8,43	31
		3 в т.ч. ОТм						4,18	1,4375	0,65	8,43	5
		4 М						2 191,54		235,37	8,43	1 984
		ЗТ		чел.-ч	22,5	1,3225	3,1958213					
		ЗТм		чел.-ч	0,36	1,4375	0,0555795					
Итого по расценке												
		ФОТ						2 403,75		265,80		231
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,9	106,2			27,43		245
		Прил.4 п.10								29,13		
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04		%	63	0,85	53,55			14,69		124
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции												
239	238	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2			0,0653			309,62		2 610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						105,72	1,3225	9,13	8,43	77
		2 ЭМ						86,93	1,4375	8,16	8,43	69
		3 в т.ч. ОТм						13,59	1,4375	1,28	8,43	11
		4 М						408,59		26,68	8,43	225
		ЗТ		чел.-ч	12,94	1,3225	1,1174887					
		ЗТм		чел.-ч	1,01	1,4375	0,0948074					
		Итого по расценке						601,24		43,97		
		ФОТ								10,41		88
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108			11,24		95
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо НаАП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			5,75		49
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
240	239	ФЕР26-02-018- 02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			0,1074			60,96		516
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						15,18	1,3225	2,16	8,43	18
		2 ЭМ						5,88	1,4375	0,91	8,43	8
		14.2.02.11 Составы огнезащитные		т	0,0185	0,0019869						
		ЗТ		чел.-ч	1,78	1,3225	0,252825					
		Итого по расценке						21,06		3,07		18
		ФОТ								2,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
243.1	242	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Кровли) Объем=0,3*4,08+0,2*4,08	м2			2,04	164,28		335,13	8,43	2 825
244.1	243	ФССЦ-08.3.09.04-0044	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5 (Кровли) Объем=0,0653*100*1,1	м2			7,183	64,53		463,52	8,43	3 907
245	244	ФЕРр59-5.2	Ремонт ступеней: бетонных 100 шт Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов: - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				0,02					
		1 ОТ						888,97	1,15	20,45	8,43	172
		2 ЭМ						18,93	1,15	0,44	8,43	4
		3 в т.ч. ОТм						5,66	1,15	0,13	8,43	1
		4 М						386,04		7,72	8,43	65
		04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3			0,28					
		ЗТ		чел.-ч			102,89		1,15			
		ЗТм		чел.-ч			0,44		1,15			
		Итого по расценке						1 293,94		28,61		
		ФОТ								20,58		173
		МДС81- НР Лестницы, крыльца (ремонтно-33.2004 строительные)		%	76		76			15,64		131
		Прил.5 п.9										
		Письмо №АП- СП Лестницы, крыльца (ремонтно-5536/06 строительные)		%	60		60			12,35		104
		Прил.2 п.9										
246	245	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) (Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)) Объем=2/8*0,06	м3			0,015	665,00		56,60	8,43	476
		Итого по разделу 11 Ремонт входа в подвал №2 :								9,98		84
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе:								2 299,60		
		Оплата труда рабочих								241,34		
		Эксплуатация машин								30,44		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)								6,71		
		Материалы								2 027,82		
		Строительные работы								2 664,59		
		в том числе:								2 653,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм) накладные расходы Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) Итого по разделу 11 Ремонт входа в подвал №2							236,38 28,46 5,11 2 027,82 234,15 126,51 11,27 4,96 1,98 1,60 4,33 248,05 238,48 126,51 2 664,59		
Раздел 12. Ремонт приямков (13 шт)												
247	246	ФЕР46-04-001- Разборка: кирпичных стен (приямков)	м3	0,935								
04			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						62,91	1,15	67,64	8,43	570
		2 ЭМ						59,65	1,15	64,14	8,43	541
		3Т			чел.-ч	7,1	1,15	7,634275				
		Итого по расценке						122,56		131,78		
		ФОТ								67,64		570
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих	%	110	0,9	99				66,96		564
		Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных	%	70	0,85	59,5				40,25		339
		Прил.1 п.49 конструктивных элементов										
Всего по позиции			100 м3	0,00248								
250	247	ФЕР06-01-001- Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,00248								
01			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
421/пр п.585												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	5,95	1,3225	10,7960965					
ЗТм				чел.-ч	0,36	1,4375	0,71001					
Итого по расценке								95,43		171,48		
ФОТ										99,30		837
МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков				%	122	0,9	109,8			109,03		919
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АП-СП Конструкции из кирпича и блоков				%	80	0,85	68			67,52		569
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции										348,03		2 933
253 250 ФССЦ-06.1.01.05-0034			Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250x120x65 мм	1000 шт		0,5488	1 066,14			585,10	8,43	4 932
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
254 251 ФССЦ-04.3.01.09-0013			Раствор готовый кладочный, цементный, М75	м3		0,303212	496,40			150,51	8,43	1 269
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
255 252 ФЕР11-01-011-01			Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (на бортике примыков)	100 м2		0,0624						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								282,66	1,3225	23,33	8,43	197
2 ЭМ								43,61	1,4375	3,91	8,43	33
3 в т.ч. ОТМ								17,15	1,4375	1,54	8,43	13
4 М								8,54		0,53	8,43	4
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный				м3	2,04	0,127296						
ЗТ				чел.-ч	35,6	1,3225	2,9378544					
ЗТм				чел.-ч	1,27	1,4375	0,113919					
Итого по расценке								334,81		27,77		210
ФОТ										24,87		232
МДС81-НР Пoles				%	123	0,9	110,7			27,53		
33.2004												
Прил.4 п.11												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11		%	75	0,85	63,75			15,85		134
Всего по позиции												
256	253	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,127296	548,30		71,15		600
(Полы)												
257	254	ФЕР11-01-011- 02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2			0,0624			69,80	8,43	568
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						3,49	2,645	0,58	8,43	5
		2 ЭМ						7,56	2,875	1,36	8,43	11
		3 в т.ч. ОТм						2,84	2,875	0,51	8,43	4
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	0,51	2	0,063648					
		ЗТ		чел.-ч	0,44	2,645	0,0726211					
		ЗТМ		чел.-ч	0,21	2,875	0,037674					
Итого по расценке												
		ФОТ						11,05		1,94		
		МДС81- НР Полы 33.2004		%	123	0,9	110,7			1,09		9
		Прил.4 п.11								1,21		10
		Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11		%	75	0,85	63,75			0,69		6
Всего по позиции												
258	255	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,063648	548,30		3,84		32
(Полы)												
Всего по позиции												
										34,90	8,43	294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
259	256	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,1891					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
				1 ОТ			44,73	1,3225	11,19	8,43		94
				2 ЭМ			0,97	1,4375	0,26	8,43		2
				3 в т.ч. ОТМ			0,26	1,4375	0,07	8,43		1
				4 М			0,18		0,03	8,43		
			14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103		0,0019477					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	1,1628941					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0054366					
			Итого по расценке				45,88		11,48			95
			ФОТ						11,26			90
			МДС81-НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,9	94,5		10,64			
			Прил.4 п.15	%	55	0,85	46,75		5,26			44
			Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.15									
260	257	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (РАСХОД Грунт бетон-контакт: 0,35кг/м2 (Отделочные работы) Объем=0,35*0,1891*100/1000	т			0,006619	18 390,16	121,72	8,43		230
261	258	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2			0,1891					1 026
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						587,78	1,3225	146,99	8,43	1 239
		2 ЭМ						45,09	1,4375	12,26	8,43	103
		3 в т.ч. ОТм						21,38	1,4375	5,81	8,43	49
		4 М						979,70		185,26	8,43	1 562
		ЗТ		чел.-ч	61,1	1,3225	15,2801782					
		ЗТм		чел.-ч	2,4	1,4375	0,652395					
		Итого по расценке						1 612,57				
		ФОТ						344,51				
		МДС81-НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5	152,80				1 288
		33.2004						144,40				1 217
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75	71,43				602
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.15										
262	259	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,1891			560,34		4 723
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						128,20	1,3225	32,06	8,43	270
		2 ЭМ						5,41	1,4375	1,47	8,43	12
		3 в т.ч. ОТм						0,93	1,4375	0,25	8,43	2
		4 М						105,72		19,99	8,43	169
		14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,038		0,0071858					
		14.4.01.02 Грунтовка		т	0,013		0,0024583					
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,3225	3,4511696					
		ЗТм		чел.-ч	0,08	1,4375	0,0217465					
		Итого по расценке						239,33		53,52		272
		ФОТ								32,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15		%	105	0,9	94,5			30,53		257
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,85	46,75			15,10		127
263	260	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Всего по позиции Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) (Отделочные работы) Объем=0,175*0,1891*100/1000	г			0,003309	30 554,42		99,15	8,43	835
264	261	ФССЦ- 14.3.02.01- 0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон яркий (Отделочные работы)	г			0,007185	37 375,38		268,58	8,43	2 264
265	262	ФЕР09-03-038- 01	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката (каркаса) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	г			0,092					
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ		кг				140,86	1,3225	17,14	8,43	144
		2 ЭМ						330,21	1,4375	43,67	8,43	368
		3 в т.ч. ОТи						29,47	1,4375	3,90	8,43	33
		4 М						203,41		18,71	8,43	158
		01.7.15.03- Болты с гайками и шайбами строительные 0042		кг	0							
		07.2.07.12 Конструкции стальные		м	1		0,092					
		ЗТ	чел.-ч	14,2		1,3225	1,727714					
		ЗТм	чел.-ч	2,17		1,4375	0,2869825					
		Итого по расценке						674,48		79,52		
		ФОТ								21,04		177
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции 33.2004 Прил.4 п.9		%	90	0,9	81			17,04		143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/08 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			15,20		128
Всего по позиции												
266	263	ФССЦ-07.2.07.12-0003	Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	T			0,092	11 255,00		111,76	8,43	941
267	264	ФЕР13-03-002-04	(Строительные металлические конструкции) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГО-021	100 м2			0,065			1 035,46		8 729
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						56,55	1,3225	4,86	8,43	41
		2 ЭМ						9,22	1,4375	0,86	8,43	7
		3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,4375	0,02	8,43	
		4 М						152,04		9,88	8,43	83
		ЗТ	чел.-ч	5,31		1,3225	0,4564609					
		ЗТМ	чел.-ч	0,02		1,4375	0,0018688					
Итого по расценке												
		ФОТ						217,81		15,60		41
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии	%	90		0,9	81			4,88		33
		Прил.4 п.13								3,95		
		Письмо №АП-5536/08 от 18.11.04 Прил.1 п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70		59,5			2,90		24
Всего по позиции												
268	265	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2			0,065			22,45		188
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							19,32	2,645	3,32	8,43	28
2	ЭМ							6,01	2,875	1,12	8,43	9
3	в т.ч. ОТм							0,22	2,875	0,04	8,43	
4	М							138,16	2	17,96	8,43	151
ЗТ		чел.-ч	2,13	2,645	0,3662003							
ЗТм		чел.-ч	0,02	2,875	0,0037375							
Итого по расценке								163,49		22,40		
ФОТ												
МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии				%	90	0,9	81			3,36		28
Прил.4 п.13										2,72		23
Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии 18.11.04												
Прил.1 п.13				%	70	0,85	59,5			2,00		17
Всего по позиции										27,12		228
269	266	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			0,1254					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							283,18	1,3225	46,96	8,43	396
2	ЭМ							28,03	1,4375	5,05	8,43	43
3	в т.ч. ОТм							4,04	1,4375	0,73	8,43	6
4	М							57,28		7,18	8,43	61
08.1.02.07 Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.				шт	0							
08.3.09.01 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)				м	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	32,4	1,3225	5,3732646					
3Т				чел.-ч	0,32	1,4375	0,057684					
Итого по расценке							368,49			59,19		
ФОТ										47,69		402
МДС81- НР Кровли				%	120	0,9	108			51,51		434
33.2004												
Прил.4 п.12												
Письмо №АП- СП Кровли				%	65	0,85	55,25			26,35		222
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.12												
Всего по позиции										137,05		1 156
270.1	267	ФССЦ- 08.1.02.07- 0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Кровли) Объем=0,3*15,64+0,2*19,1	м2		8,512	164,28			1 398,35	8,43	11 788
271.1	268	ФССЦ- 08.3.09.04- 0044	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5 (Кровли) Объем=0,1254*100*1,1	м2		13,794	64,53			890,13	8,43	7 504
Итого по разделу 12 Ремонт приямков (13 шт) :												
Итого прямые затраты (справочно)										5 710,07		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										447,23		
Эксплуатация машин										201,02		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										23,33		
Материалы										5 061,82		
Строительные работы										6 444,61		
в том числе:												
оплата труда										447,23		
эксплуатация машин и механизмов										201,02		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										23,33		
материалы										5 061,82		
накладные расходы										469,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль									
			Итого ФОТ (справочно)							264,94		
			Итого накладные расходы (справочно)							470,56		
			Итого сметная прибыль (справочно)							469,60		
			Итого по разделу 12 Ремонт приямков (13 шт)							264,94		
										6 444,61		
Раздел 13. Вывоз мусора												
272	269	ФССЦпг-01-01	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			160,62	42,98		6 903,28	8,43	58 195
273	270	ФССЦпг-03-21	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза			160,62	21,26		3 414,78	8,43	28 787
Итого по разделу 13 Вывоз мусора :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Эксплуатация машин												
Строительные работы												
Дополнительная перевозка												
Итого по разделу 13 Вывоз мусора												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Дополнительная перевозка												
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
накладные расходы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого ФОТ (справочно)									
			Итого накладные расходы (справочно)							43 026,51		362 707
			Итого сметная прибыль (справочно)							44 127,34		371 989
			НДС 20% (только ЦУ)							26 142,42		220 377
			ВСЕГО по акту							694 979,60		1 171 732,40
												7 030 394,40

Сдал: Директор ООО "Соберо"

Принял И.п. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старшая по дому

Д.С. Бодров

О.П. Литвинчук

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖАЮ
Сметный отдел

РАСЧЕТЫ
СООТВЕТСТВУЮТ
СМЕТЕ

Представитель Администрации
на основании акта