

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Реновация"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Руднянский район, г.Рудня, ул.Станционная, д.22А	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт фасада		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 90/ЗА90а-2021
			дата 20.05.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	20.12.2021

Очетный период	
с	по
20.05.2021	20.12.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффи-циенты	всего с учетом инов	на единицу	коэффи-циенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительные леса											
1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			4,8					
		Объем=480 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					375,84	1,3225	2 385,83	21,09	50 317
		2 ЗМ					4,60	1,4375	31,74	7,33	233
		3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,4375	5,59	21,09	118
		4 М					343,22		1 647,46	5,68	9 358
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	240,12					
		ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,4375	0,483					
		Итого по расценке				723,66			4 065,03		
		ФОТ							2 391,42		50 435
		Приказ Министров России № 812/лр НР Конструкции из кирпича и блоков от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110	0,9	99			2 367,51		49 931
		Приказ Министров России № 774/лр СП Конструкции из кирпича и блоков от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65			1 402,57		29 580
		Всего по позиции				7 836,11					139 419
Раздел 2. Фасад											
Цоколь											
3	ФЕР46-02-009-02	Оббивка штукатурки с поверхности: стен и потолков кирпичных	100 м2			0,177					
		Объем=17,7 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					178,00	1,15	36,23	21,09	764
		ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	4,645011					
		Итого по расценке				178,00			36,23		764
		ФОТ							37,32		787
		Приказ Министров России № 812/лр НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					
		Приказ Министров России № 774/лр СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			21,38		451
		Всего по позиции				94,93					2 002
4	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м2			0,177					
		Объем=17,7 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОТ						100,20	1,3225	23,46	21,09	495
2	ЭМ						1,31	1,4375	0,33	7,33	2
3	в т.ч. ОТМ						0,23	1,4375	0,06	21,09	1
3Т											
3ТМ											
	Итого по расценке						101,51		23,79		
	ФОТ								23,52		496
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15								21,17		446
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15								9,80		207
4.1	ФССЦ-14.2.05.03-0201	Грунтовка-антисептик (против грибов и плесени) "БИРС Гидрофоб специализированный"	т			0,004	33 449,70		133,80	5,68	760
		Объем=3,9825/1000							54,76		1 150
5	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен(толщ.10мм) Объем=17,7 / 100	100 м2			0,177					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25									
		прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15									
		1 ОТ					1 055,70	1,3225	247,12	21,09	5 212
		2 ЭМ					53,24	1,4375	13,55	7,33	99
		3 в т.ч. ОТМ					18,96	1,4375	4,82	21,09	102
		4 М					4 768,29		843,99	5,68	4 794
		ЗТ									
		ЗТМ									
	Итого по расценке						5 877,23		1 104,66		5 314
	ФОТ								251,94		4 783
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15								226,75		2 213
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15								104,93		17 101
5.1	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,5487	510,40		-280,06	5,68	-1 591
5.2	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			0,3009	1 176,71		354,07	5,68	2 011
		Объем=17,7*17/1000									
5.3	ФЕРp69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,5487					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25									
		прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15									
		1 ОТ					19,50	1,3225	14,15	21,09	298
		2 ЭМ					8,55	1,4375	6,74	7,33	49
		3 в т.ч. ОТМ					6,94	1,4375	5,47	21,09	115
		ЗТ									
		ЗТМ									
	Итого по расценке						28,05		20,89		413
	ФОТ								19,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ Министра России № 812/лр НР Изготовление в построенных условиях материалов.										301
	от 21.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок										14,32
1	Приказ Министра России № 774/лр СП Изготовление в построенных условиях материалов.										140
	от 11.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок										6,67
Всего по позиции			34	34							41,88
6	ФЕР15-04-006-04	Покровные поверхности грунтовой глубокого проникновения: за 2	100 м2		0,177						788
Объем=17,7 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
п.596 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ					157,00	1,3225	36,75	21,09		775
2	ЗМ					1,62	1,4375	0,41	7,33		3
3	в т.ч. ОТМ					0,37	1,4375	0,09	21,09		2
4	М					0,36		0,06	5,68		
ЗТ			чел.-ч	16,32	1,15	3,321936					
ЗТМ			чел.-ч	0,03	1,4375	0,0076331					
Итого по расценке						158,98		37,22			777
ФОТ								36,84			699
Приказ Министра России № 812/лр НР Отделочные работы								33,16			
от 21.12.2020 Прил. п.15								15,34			324
Приказ Министра России № 774/лр СП Отделочные работы											
от 11.12.2020 Прил. п.15											
Всего по позиции						85,72		213,88	5,68		1 801
6.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовок: акриловая укрепляющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Гринг М"	т		0,007	30 654,42					1 215
Объем=17,7*0,2*2/1000											
7	ФЕР15-04-027-05	Третья штукатурка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(толщ.2мм)	100 м2		0,177						
Объем=17,7 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
п.596 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ					103,66	1,3225	24,26	21,09		512
2	ЗМ					2,28	1,4375	0,58	7,33		4
3	в т.ч. ОТМ					0,49	1,4375	0,12	21,09		3
4	М					402,54		71,25	5,68		405
ЗТ			чел.-ч	10,9	1,15	2,218695					
ЗТМ			чел.-ч	0,04	1,4375	0,0101775					
Итого по расценке						508,48		96,09			515
ФОТ								24,38			484
Приказ Министра России № 812/лр НР Отделочные работы								21,94			
от 21.12.2020 Прил. п.15								10,15			214
Приказ Министра России № 774/лр СП Отделочные работы											
от 11.12.2020 Прил. п.15											
Всего по позиции						128,18		-14,88	5,68		1 599
7.1	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпательная масляно-клеевая	т		-0,006133	2 898,50					-85
7.2	ФССЦ-04.3.02.09-1402	Смеси сухие строительные, шпательные, для фасадных работ (расход 1,0кг/м2 на толщ.1 мм)	кг		35,4	9,84		348,34	5,68		1 979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	ФЕР15-04-019-07	Объем=17,7*1,0*2 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=17,7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 120,21 1,3225 28,14 21,09 593 2 ЭМ 4,06 1,4375 1,03 7,33 8 3 в т.ч. ОТМ 0,70 1,4375 0,18 21,09 4 4 М 0,02 0,00 5,68 ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № 812/лр НР Отделочные работы от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Минстроя России № 774/лр СП Отделочные работы от 11.12.2020 Прил. п.15	100 м2	0,177								
8.1	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРС Фасад-Колор", тон насыщенный	т			0,007	41 699,81		291,90	5,68	1 387	
8.2	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М" Объем=17,7*0,2/1000	т			0,004	30 554,42		122,22	5,68	694	
9	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=10,96 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 829,12 1,3225 120,18 21,09 2 535 2 ЭМ 21,88 1,4375 3,45 7,33 25 3 в т.ч. ОТМ 3,51 1,4375 0,55 21,09 12 4 М 6 516,18 714,17 5,68 4 056 ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № 812/лр НР Кровли от 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ Минстроя России № 774/лр СП Кровли от 11.12.2020 Прил. п.12	100 м2	0,1096								
9.1	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,062472	11 200,00		-699,69	5,68	-3 974	
9.2	ФССЦ-08.1.02.03-0021	прим.Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм Объем=48,9*1,05	м			51,35	26,41		1 356,15	5,68	7 703	
Тяги												
10	ФЕР53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	100 м2			0,0344						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=3,44 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	ЗТ	чел.-ч	399	1,15	15,78444				131,17	21,09	2 766
	Итого по расценке							3 315,69			
	ФОТ								131,17		2 766
	Приказ Министра России № 812/лр НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				120,68		2 545
	от 21.12.2020 Прил. п.87										
	Приказ Министра России № 774/лр СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				68,21		1 438
	от 11.12.2020 Прил. п.87										
11	ФЕРр61-22-1	Всего по позиции				0,21		320,06		6 749	
	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных горизонтальных и вертикальных тгт по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с земли и лесов	100 м2									
	Объем=21 / 100										
	1 ОТ										
	4 М										
	ЗТ	чел.-ч	457,4	1,15	112,8771			7 776,88	1 783,46	24 306	3 584
	Итого по расценке								1 152,47	21 632	
	ФОТ								1 025,70	10 695	
	Приказ Министра России № 812/лр НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89						
	от 21.12.2020 Прил. п.95										
	Приказ Министра России № 774/лр СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44				507,09		
	от 11.12.2020 Прил. п.95										
11.1	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:8	м3		-1,218	517,91		-630,81	5,68	-3 583	
11.2	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 163 навяшка" (марка М75-М100)	т		0,714	1 176,71		840,17	5,68	4 772	
	Объем=21*17*2/1000										
11.3	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			1,218					
	Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.596 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
	прил. 10 табл.3 п.10.1										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	ЗТ	чел.-ч	2,5	1,15	3,50175						
	ЗТМ	чел.-ч	0,69	1,4375	1,2081038						
	Итого по расценке					28,05		46,38		918	
	ФОТ							43,56		670	
	Приказ Министра России № 812/лр НР Изготовление в построечных условиях материалов, от 21.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73			31,80		312	
	Приказ Министра России № 774/лр СП Изготовление в построечных условиях материалов, от 11.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34			14,81			
	Всего по позиции							92,99		1 754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ФЕРр62-47-1	Расценка поверхностей шпательем, щетками от старых покрасок(т/мг)	м2								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1	1 ОТ	чел.-ч	0,58	1,15	23,5451	4,38	1,15	177,81	21,09	3 750
		ЗТ									
	Итого по расценке								177,81		3 750
	ФОТ								177,81		3 375
	Приказ Министра России № 812/пр НР Малерные работы (ремонтно-строительные) от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малерные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			160,03		1 725
	Приказ Министра России № 774/пр СП Малерные работы (ремонтно-строительные) от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малерные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			81,79		1 725
13	ФЕР15-02-031-08	Насечка поверхности: стен(т/мг) Объем=35,3 / 100	100 м2						419,63		8 850
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25	1 ОТ	чел.-ч	37	1,15	15,02015	315,61	1,3225	147,34	21,09	3 107
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1	ЗТ									
	Итого по расценке								147,34		3 107
	ФОТ								147,34		2 796
	Приказ Министра России № 812/пр НР Отделочные работы от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			132,61		1 294
	Приказ Министра России № 774/пр СП Отделочные работы от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			61,37		1 294
14	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой промывкой: за 1 раз стен(т/мг) Объем=56,3 / 100	100 м2						341,32		7 197
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25	1 ОТ	чел.-ч	4,65	1,15	3,0106425	44,73	1,3225	33,30	21,09	702
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1	2 ЗМ					0,97	1,4375	0,79	7,33	6
		3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,4375	0,21	21,09	4
		4 М					0,18		0,10	5,68	1
		ЗТ									
		ЗПМ									
	Итого по расценке								34,19		706
	ФОТ								33,51		635
	Приказ Министра России № 812/пр НР Отделочные работы от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			30,16		294
	Приказ Министра России № 774/пр СП Отделочные работы от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,96		294
14.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРОС Грунт М" Объем=56,3*0,2/1000	т						345,26	5,68	1 961
15	ФЕР15-02-036-06	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизная и тнг Объем=35,3 / 100	100 м2						78,31		1 638
		Всего по позиции							345,26	5,68	1 961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
Приказ Минстроя России № 812/лр НР Отделочные работы от 21.12.2020 Прил. п.15			%	100	0,9	90			470,23		9 917
Приказ Минстроя России № 774/лр СП Отделочные работы от 11.12.2020 Прил. п.15			%	49	0,85	41,65			423,21		8 925
									195,85		4 130
Всего по позиции									1 572,10		25 617
35.1 ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3				-0,903		510,40	-460,89	5,68	-2 618
35.2 ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1,5	м3				-0,021		517,91	-10,88	5,68	-62
35.3 ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) Объем=21*17*2/1000	т				0,714		1 176,71	840,17	5,68	4 772
35.4 ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных Объем=0,903+0,021 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15	м3				0,924					
	1 ОТ							19,50	1,3225	23,83	21,09
	2 ЗМ							8,55	1,4375	11,36	7,33
	3 в т.ч. ОТм							6,94	1,4375	9,22	21,09
	ЗТ	чел.-ч	2,5	1,15	2,6565						
	ЗТм	чел.-ч	0,69	1,4375	0,9164825						
	Итого по расценке							28,05			
	ФОТ								35,19		697
Приказ Минстроя России № 812/лр НР Изготовление в построечных условиях материалов, от 21.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	73		73				33,05		509
Приказ Минстроя России № 774/лр СП Изготовление в построечных условиях материалов, от 11.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	34		34				24,13		237
Всего по позиции									70,56		1 332
16 ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз стен(тыт) Объем=56,3 / 100	100 м2				0,563					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15											
	1 ОТ							44,73	1,3225	33,30	21,09
	2 ЗМ							0,97	1,4375	0,79	7,33
	3 в т.ч. ОТм							0,26	1,4375	0,21	21,09
	4 М							0,18		0,10	5,68
	ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	3,0106425						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0161863						
	Итого по расценке							45,88			
	ФОТ								34,19		706
Приказ Минстроя России № 812/лр НР Отделочные работы от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90				33,51		635
Приказ Минстроя России № 774/лр СП Отделочные работы от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65				30,16		294
Всего по позиции									78,31		1 638

[illegible]

№	ФЕР	наименование работ	ед. изм.	количество	сметная стоимость	в том числе по возведению новых
19	ФЕРр61-23-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м ² : с земли и лесов	100 м ²	0,0105		
		Объем=(0,35*3) / 100				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр				
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых				
		прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15				
		1 ОТ			5 984,24	1,15
		4 М			3 004,73	1,15
		ЗТ				179
		Итого по расценке			8 988,97	103,81
		ФОТ				1 524
		НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89	64,31	1 356
		от 21.12.2020 Прил. п.95				
		Приказ Минстроя России № 774/лр				
		СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44	31,79	671
		от 11.12.2020 Прил. п.95				
		Всего по позиции			199,91	3 730
19.1	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м ³	-0,0609	517,91	-31,54 5,68
19.2	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРОС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т	0,0357	1 176,71	42,01 5,68
		Объем=1,05*17*2/1000				
19.3	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м ³	0,0609		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр				
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых				
		п. 586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр				
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению нового				
		прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15				
		1 ОТ			19,50	1,3225
		2 ЭМ			8,55	1,4375
		3 в т.ч. ОТМ			6,94	1,4375
		ЗТ				13
		ЗТМ				5
		Итого по расценке			28,05	2,32
		ФОТ				2,18
		НР Изготовление в построечных условиях материалов, от 21.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73	1,59	34
		Приказ Минстроя России № 774/лр				
		СП Изготовление в построечных условиях материалов, от 11.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34	0,74	16
		Всего по позиции			4,65	88
20	ФЕР15-04-008-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз (стен/тя)	100 м ²	0,0195		
		Объем=1,95 / 100				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр				
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых				
		п. 586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр				
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению нового				
		прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15				
		1 ОТ			44,73	1,3225
		2 ЭМ			0,97	1,4375
		3 в т.ч. ОТМ			0,26	1,4375
		4 М			0,18	0,00
		ЗТ				5,68
		ЗТМ				24
		Итого по расценке			0,1042763	0,0005606

[illegible]

22.1	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т	0,001	30 888,75	30,89	5,68	175
22.2	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=1,95*0,2/1000	т	0,0004	30 554,42	12,22	5,68	69
Стены								
23	ФЕРр63-26-1	Разборка кладки стен: облегченной конструкции из кирпича(разборка колонн) Объем=0,73 / 10 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 строительство в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	10 м3 					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	2,5	1,15	2,5597275	6,94	1,4375	8,88	21,09	187
	ЗТ		чел.-ч	0,69	1,4375	0,883106					
	Итого по расценке					28,05					
	ФОТ										
	Приказ Министра России № 812/лр	НР Изготовление в построечных условиях материалов,	%	73		73					
	от 21.12.2020 Прил. п.108	полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок									
	Приказ Министра России № 774/лр	СИ Изготовление в построечных условиях материалов,	%	34		34					
	от 11.12.2020 Прил. п.108	полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок									
25	ФЕР62-47-1	Расценка поверхностей шпатель, шпателями от старых покрасок	м2			190,13					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15									
	прил. 10 табл.3 п.10.1	строительства									
	1 ОТ					4,38	1,15				
	ЗТ		чел.-ч	0,58	1,15	126,81671					
	Итого по расценке					4,38					
	ФОТ										
	Приказ Министра России № 812/лр	НР Малерные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					
	от 21.12.2020 Прил. п.96										
	Приказ Министра России № 774/лр	СИ Малерные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					
	от 11.12.2020 Прил. п.96										
26	ФЕР16-02-031-08	Всего по позиции				2 260,12					
	Насека поверхности: стн		100 м2			1,9013					
	Объем=190,13 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
	п.586	конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального									
	прил. 10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ					315,61	1,3225				
	ЗТ		чел.-ч	37	1,15	80,900315					
	Итого по расценке					315,61					
	ФОТ										
	Приказ Министра России № 812/лр	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министра России № 774/лр	СИ Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
27	ФЕР15-04-006-03	Всего по позиции				1 838,35					
	Покр. поверхности грунтовой глубокого проникновения: за 1		100 м2			2,306					
	раз стн										
	Объем=230,6 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
	п.586	конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального									
	прил. 10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ					44,73	1,3225				
	2 ЗМ					0,97	1,4375				
	3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,4375				
	4 М					0,18					
	ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	12,331335					
	ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0862975					
	Итого по расценке					45,88					
	ФОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
	п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
	прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	ЗТМ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Изготовление в построечных условиях материалов,									
	от 21.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Изготовление в построечных условиях материалов,									
	от 11.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок										
	Всего по позиции										
30	ФЕР15-04-006-04	Покрывные поверхности грунтовой пубокого проникновения: за 2	100 м2			2,306					
		разраб. 230,6 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
	п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
	прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	ЗТМ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
30.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовок: аэрированная упрочняющая стабилизирующая пубокого	т			0,092	30 554,42		1 116,96		23 471
		проникновения "БИРСС Грунт М"							2 811,01	5,68	15 967
		Объем=230,6/0,2/2/1000									
31	ФЕР15-04-027-05	Третья штукатурка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(толщ.2мм)	100 м2			2,306					
		Объем=230,6 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
	п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
	прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	ЗТМ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № 774/пр	СИ Отделочные работы									
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министров России № 812/пр	НР Отделочные работы									
	от 21.12.2020 Прил. п.15							</			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ФЕР865-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 25 мм Объем=79,8 / 100	100 м			0,798			4 047,82		36 483
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ				230,97	1,15	211,96	21,09			4 470
	2 ЗМ				4,56	1,15	4,18	7,33			31
	3 в т.ч. ОТМ				0,68	1,15	0,62	21,09			13
	4 М				28,10		22,42	5,68			127
	ЗТ				цел.-ч	28,03	1,15	25,723131			
	ЗТМ				цел.-ч	0,05	1,15	0,045985			
	Итого по расценке							263,63			
	ФОТ							238,56			
	Приказ Министров России № 812/пр НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, от 21.12.2020 Прил. п.99.1 (ремонтно-строительные)		%	87				212,58			4 483
	Приказ Министров России № 774/пр СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка от 11.12.2020 Прил. п.99.1 (ремонтно-строительные)		%	44				184,94			3 900
	Всего по позиции							93,54			1 973
35	ФЕР16-02-003-03	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм Объем=79,8 / 100	100 м			0,798			617,04		10 501
	1 ОТ				270,32		215,72	21,09			4 550
	2 ЗМ				48,92		39,04	7,33			286
	3 в т.ч. ОТМ				7,13		5,69	21,09			120
	4 М				38,92		31,06	5,68			176
	ЗТ				цел.-ч	28,1		22,4238			
	ЗТМ				цел.-ч	0,59		0,47082			
	Итого по расценке							358,16			
	ФОТ							286,82			
	Приказ Министров России № 812/пр НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, от 21.12.2020 Прил. п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		0,9	108,9				4 670
	Приказ Министров России № 774/пр СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, от 11.12.2020 Прил. п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		0,85	61,2				2 858
	Всего по позиции							662,44			12 956
90	ФССЦ.23.1.02.06-0043	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм Объем=34 / 10	10 шт			3,4		58,30			1 126
37	ФЕР862-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза(газовая труба) Объем=6,28 / 100	100 м2			0,0628					
	1 ОТ				599,47	1,15	43,29	21,09			913
	2 ЗМ				0,66	1,15	0,05	7,33			
	3 в т.ч. ОТМ				0,12	1,15	0,01	21,09			
	4 М				151,04		9,49	5,68			54
	ЗТ				цел.-ч	74,1	1,15	5,351502			
	ЗТМ				цел.-ч	0,01	1,15	0,0007222			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке ФОТ		%	90	90		751,17		52,83		913
		Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90	90				43,30		822
		Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46	46				19,92		420
		Всего по позиции								111,72		2 209
37.1	ФСОЦ-14.4.02.04-0012	Краска для наружных работ, темно-желтая 209		т		0,001011	23 528,17			23,79	5,68	135
Откосы												
38	ФЕРп62-47-1	Расшивка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	M2			22,35						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						4,38	1,15	112,58	21,09	2 374
		ЗТ	чел.-ч	0,58	1,15	14,90745						
		Итого по расценке						4,38		112,58		2 374
		ФОТ								112,58		2 137
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90	90					101,32		
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46	46					51,79		1 092
39	ФЕР15-02-031-08	Насечка поверхности: стен(откосов) Объем=22,35 / 100	100 м2			0,2235				265,69		5 603
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15						315,61	1,3225	93,29	21,09	1 967
		1 ОТ										
		ЗТ	чел.-ч	37	1,15	9,508625						
		Итого по расценке						315,61		93,29		1 967
		ФОТ								93,29		1 770
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				83,96		
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				38,86		819
40	ФЕР15-04-008-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой прошивкой: за раз стен(откосов) Объем=17,95 / 100	за 1 100 м2			0,1795				216,11		4 556
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15						44,73	1,3225	10,62	21,09	224
		1 ОТ						0,97	1,4375	0,25	7,33	2
		2 ЗМ						0,26	1,4375	0,07	21,09	1
		3 в т.ч. ОТМ										
		4 М						0,18		0,03	5,68	
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	0,9598753						
		ЗГПМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0051606						
		Итого по расценке						45,88		10,90		225
		ФОТ								10,69		203
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				9,62		19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СИ Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,45		94
40.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Всего по позиции							24,97		523
	Грунтовка: акриловая универсальная стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"		т			0,004	30 554,42	122,22	5,68		694
	Объем=17,95*0,2/1000										
41	ФЕР-10-01-036-01	Установка углов ПВХ на наружных откосах	100 м			1,056					
	Объем=105,6 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						57,15	1,3225	79,81	21,09	1 683
	4 М						36,00		38,02	5,68	216
	ЗТ		чел.-ч	6,7	1,15	8,13648	93,15		117,83		
	Итого по расценке										
	ФОТ								79,81		1 683
	Приказ Министра России № 812/пр НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			77,58		1 636
	от 21.12.2020 Прил. п.10										
	Приказ Министра России № 774/пр СИ Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			37,31		787
	от 11.12.2020 Прил. п.10										
41.1	ФССЦ-14.1.04.02-0011	Всего по позиции							232,72		4 322
41.2	ФССЦ-11.3.03.13-0031	Клей резиновый № 88-Н	кг			-0,8448	45,00	-38,02	5,68		-216
	Углов ПВХ с стеклосеткой		м			105,6	3,15	332,64	5,68		1 889
42	ФЕР-15-02-003-01	Высоконадавиная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по канно откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м			1,056					
	Объем=105,6 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						307,84	1,3225	429,82	21,09	9 067
	2 ЗМ						3,90	1,4375	5,92	7,33	43
	4 М						347,13		366,57	5,68	2 082
	ЗТ		чел.-ч	32	1,15	38,8908					
	Итого по расценке						658,87		802,41		
	ФОТ								429,92		9 067
	Приказ Министра России № 812/пр НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			386,93		8 160
	от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министра России № 774/пр СИ Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			179,06		3 776
	от 11.12.2020 Прил. п.15										
42.1	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Всего по позиции							1 368,40		23 128
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6		м3			-0,70752	517,91	-366,43	5,68		-2 081
42.2	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 163 накрывка" (марка М75-М100)	т			0,6103	1 176,71	718,15	5,68		4 079
	Объем=17,95*17/2/1000										
42.3	ФЕР-89-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,70752					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 ОТ							19,50	1,3225	18,25	21,09	385
2 ЭМ							8,55	1,4375	8,70	7,33	64
3 в т.ч. ОТМ							6,94	1,4375	7,06	21,09	149
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке							28,05		26,95		
ФОТ									25,31		534
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	Приготовление в построечных условиях материалов, п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	73		73			18,48		390
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	СП Изготовление в построечных условиях материалов, п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	34		34			8,61		182
Всего по позиции									54,04		1 021
43 ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских(внутренних)	100 м2				0,027					
Объем=2,7 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях										
прил. 10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15										
1 ОТ							1 662,91	1,3225	59,38	21,09	1 252
2 ЭМ							64,40	1,4375	2,50	7,33	18
3 в т.ч. ОТМ							27,81	1,4375	1,08	21,09	23
4 М							2 246,51		60,66	5,68	345
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке							3 973,82		122,54		1 275
ФОТ									60,46		1 148
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100	0,9		90			54,41		531
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49	0,85		41,65			25,18		3 294
Всего по позиции									202,13		-337
43.1 ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3				-0,1161	510,40		-59,26	5,68	-8
43.2 ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3				-0,0027	517,91		-1,40	5,68	614
43.3 ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь структурная цементно-известково-песчаная "БИРОС 15Э накрывка" (марка М75-М100)	т				0,0918	1 176,71		108,02	5,68	
Объем=2,7*12/1000											
43.4 ФЕР69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3				0,1188					
Объем=0,1161+0,0027											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях										
прил. 10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15										
1 ОТ							19,50	1,3225	3,06	21,09	65
2 ЭМ							8,55	1,4375	1,46	7,33	11
3 в т.ч. ОТМ							6,94	1,4375	1,19	21,09	25
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке							28,05		4,52		90
ФОТ									4,25		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Министра России № 812/лр	НР Изготовление в построечных условиях материалов,		%	73		73			3,10		66
от 21.12.2020 Прил. п.108	полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок										
Приказ Министра России № 774/лр	СП Изготовление в построечных условиях материалов,		%	34		34			1,45		31
от 1.12.2020 Прил. п.108	полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок										
44	ФЕР15-04-006-03	Всего по позиции							9,07		173
	Покрывание поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стеной(откосов)	100 м2				0,2235					
	Объем=22,35 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
п.586	конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
прил. 10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15										
1 ОТ							44,73	1,3225	13,22	21,09	279
2 ЗМ							0,97	1,4375	0,31	7,33	2
3 в т.ч. ОТМ							0,26	1,4375	0,08	21,09	2
4 М							0,18		0,04	5,68	
ЗТМ		чел.-ч	4,65	1,15	1,1951683						
Итого по расценке		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0064256		45,88		13,57		
ФОТ									13,30		281
Приказ Министра России № 812/лр	НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			11,97		253
от 21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ Министра России № 774/лр	СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			5,54		117
от 1.12.2020 Прил. п.15											
44.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Всего по позиции							31,08		651
	Грунтовая: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,004	30 554,42			122,22	5,68	694
	Объем=22,35*0,2/1000										
45	ФЕР15-04-027-05	Третья штукатурка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(откосов, толщ.2мм)	100 м2			0,2235					
	Объем=22,35 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
п.586	конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
прил. 10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15										
1 ОТ							103,66	1,3225	30,64	21,09	646
2 ЗМ							2,28	1,4375	0,73	7,33	5
3 в т.ч. ОТМ							0,49	1,4375	0,16	21,09	3
4 М							402,54		89,97	5,68	511
ЗТМ		чел.-ч	10,9	1,15	2,8015725						
Итого по расценке		чел.-ч	0,04	1,4375	0,0128513		508,48		121,34		649
ФОТ									30,80		564
Приказ Министра России № 812/лр	НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			27,72		564
от 21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ Министра России № 774/лр	СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			12,83		270
от 1.12.2020 Прил. п.15											
45.1	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Всего по позиции							161,89		2 016
	Шпательная масляно-клеевая	т			-0,006482	2 898,60			-18,79	5,68	-107
45.2	ФССЦ-04.3.02.08-1402	Смеси сухие строительные, шпательные, для фасадных работ(расход 1,0кг/м2 на толщ.1 мм)	кг		44,7	9,84			439,85	5,68	2 498

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.1	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	ЗТ	Чел.-ч	97,2	1,15	9,83684				
			ЗТМ	Чел.-ч	0,27	1,4375	0,034155				
			Итого по расценке				7 367,18	672,68	96,93	2 044	
			ФОТ					96,93	95,09	2 005	
48.2	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полиуретановым покрытием, ширина планки 250 мм	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			
			Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45	46,96	990	
			Всего по позиции					814,73		8 307	
			Т		-0,05016	11 200,00	-561,79	5,68	-3 191		
48.3	ФЕР-053-20-2	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности Объем=(0,69*0,25) / 100	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Прил. 10 табл.3 п.10.1		М	31,2	26,41			4 680	
			1 ОТ								
			2 ЗМ								
			3 в т.ч. ОТМ								
49.1	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	ЗТ	Чел.-ч	628	1,15	1,249406				
			ЗТМ	Чел.-ч	39	1,15	0,0775905				
			Итого по расценке				21 471,60	39,46	12,12	255	
			ФОТ					11,15		235	
50	ФЕР-04-012-03	Работы по ремонту-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.87		%	92	92				
			Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.87		%	52	52	6,30		133	
			Всего по позиции					66,91	140,27	5,68	773
			Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм		1000 шт	0,0692	2 027,00				797
51	ФЕР-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двухпольных глухих	Объем=2,6 / 100		100 м2	0,026					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Прил. 10 табл.3 п.10.1								
			1 ОТ								
			2 ЗМ								
52	ФЕР-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двухпольных глухих	ЗТ	Чел.-ч	91,15	1,15	2,725385				
			ЗТМ	Чел.-ч	7,74	1,15	0,231426				
			Итого по расценке				979,35	29,28	25,17	531	
			ФОТ					22,90		483	
53	ФЕР-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двухпольных глухих	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.2		%	91	91				
			Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.2		%	52	52	13,09		276	
			Всего по позиции					66,27		1 277	
			Установка противопожарных дверей: двухпольных глухих		м2	2,6					24

Объем=1,3*2,0										
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
1 ОТ						27,97	1,3225	96,17	21,09	2 028
2 ЭМ						7,22	1,4375	26,98	7,33	198
3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,4375	0,86	21,09	18
4 М								135,07	5,68	767
ЗТ						51,95				
ЗТМ										
Итого по расценке										
ФОТ						87,14		258,22		
Приказ Минстроя России № 812/лр НР Строительные металлические конструкции										
от 21.12.2020 Прил. п.9								97,03		2 046
Приказ Минстроя России № 774/лр СП Строительные металлические конструкции										
от 11.12.2020 Прил. п.9								81,21		1 713
Итого по расценке										
ФОТ								51,13		1 078
Всего по позиции										
51.1	ФССЦ-07.1.01.01-0005	Дверь противопожарная металлическая: двухполная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм	шт	1		4 432,08		4 432,08	5,68	5 784
51.2	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усиление закрывания	шт	1		371,20		371,20	5,68	2 108
Всего по позиции										
52	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных запоренных проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0,0192					
Объем=(1,2*1,6) / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
1 ОТ						1 338,01	1,15	29,54	21,09	623
2 ЭМ						241,95	1,15	5,34	7,33	39
3 в т.ч. ОТМ						104,49	1,15	2,31	21,09	49
ЗТ										
ЗТМ										
Итого по расценке										
ФОТ						1 579,96		34,88		672
Приказ Минстроя России № 812/лр НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка от 21.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
Приказ Минстроя России № 774/лр СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка от 11.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
Итого по расценке										
ФОТ								31,85		612
Всего по позиции										
53	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0,0192					1 623
Объем=(1,2*1,6) / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
1 ОТ						1 639,19	1,3225	41,62	21,09	878
2 ЭМ						270,55	1,4375	7,47	7,33	55
3 в т.ч. ОТМ						61,81	1,4375	1,71	21,09	36
4 М						8 164,54		156,76	5,68	892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТ		чел.-ч	187,56	1,15	4,141104					
	ЗТМ		чел.-ч	5,04	1,4375	0,139104					
	Итого по расценке						10 074,28		205,85		914
	ФОТ								43,33		888
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			42,12		888
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			20,26		427
	Всего по позиции								288,23		3 138
53.1	ФССП-11.3.02.01-0016	Блок оконный из ПВХ профилей двухсторончатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2		1,92	3 174,78		6 095,68	5,68		34 623
54	ФЕР10-01-036-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=(1,2*0,1) / 100	100 м			0,013					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						165,82	1,3225	2,85	21,09	60
	2 ЗМ						10,45	1,4375	0,20	7,33	1
	3 в т.ч. ОТМ						2,16	1,4375	0,04	21,09	1
	4 М						2 189,21		28,46	5,68	162
	ЗТ		чел.-ч	19,44	1,15	0,290628					
	ЗТМ		чел.-ч	0,18	1,4375	0,0033638					
	Итого по расценке						2 395,48		31,51		61
	ФОТ								2,89		59
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			2,81		59
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1,35		29
	Всего по позиции								35,67		311
54.1	ФССП-11.3.03.01-0006	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м			1,3	46,61		60,59	5,68	344
54.2	ФССП-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм Объем=2 / 10	10 шт			0,2	3,15		0,63	5,68	4
Раздел 4. Отмостка											
55	ФЕР88-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Объем=5,58 / 100	100 м3			0,0558					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 288,05	1,15	82,65	21,09	1 743
	2 ЗМ						3 690,72	1,15	236,83	7,33	1 736
	3 в т.ч. ОТМ						398,18	1,15	25,55	21,09	539
	ЗТ		чел.-ч	155	1,15	9,94635					
	ЗТМ		чел.-ч	39,05	1,15	2,5058385					
	Итого по расценке						4 978,77		319,48		2 282
	ФОТ								106,20		2 328
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			110,36		2 328

			%	54	0	0	7	54	0	10	11	12
Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.102 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)												
56	ФЕР01-02-057-02	Всего по позиции Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=11,16 / 100	100 м3	0,1116						488,27		7 039
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15										
		1 ОТ			1 201,20	1,3225				177,29	21,09	3 739
		ЗТ	чел.-ч	154	1,15	19,76436						
		Итого по расценке			1 201,20					177,29		3 739
		ФОТ	%	89	0,9	80,1				177,29		2 995
		Приказ Минстроя России № 812/лр НР Земляные работы, выполняемые ручным способом от 21.12.2020 Прил. п.1.2								142,01		
		Приказ Минстроя России № 774/лр СП Земляные работы, выполняемые ручным способом от 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40	0,85	34				60,28		1 271
57	ФЕР08-01-002-01	Всего по позиции Устройство основания под фундаменты: песчаного Объем=53,0*0,1	м3	5,3						379,58		8 005
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15										
		1 ОТ			6,19	1,3225				43,39	21,09	915
		2 ЗМ			8,10	1,4375				61,71	7,33	452
		3 в т.ч. ОТМ			0,81	1,4375				6,17	21,09	130
		4 М			0,37					1,96	5,68	11
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15	4,7541						
		ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,4375	0,5333125						
		Итого по расценке			14,66					107,06		1 045
		ФОТ	%	110	0,9	99				49,56		1 035
		Приказ Минстроя России № 812/лр НР Конструкции из кирпича и блоков от 21.12.2020 Прил. п.8								49,06		
		Приказ Минстроя России № 774/лр СП Конструкции из кирпича и блоков от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65				29,07		613
57.1	ФСЦЦ-02.3.01.02-0016	Всего по позиции Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	5,83	55,28					322,17	5,68	1 830
58	ФЕР11-01-050-01	Прим. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем=55,8 / 100	100 м2	0,558						185,19		3 026
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15										
		1 ОТ			29,43	1,3225				21,72	21,09	458
		2 ЗМ			1,31	1,4375				1,05	7,33	8
		3 в т.ч. ОТМ			0,23	1,4375				0,18	21,09	4
		4 М			1 492,06					832,57	5,68	4 729
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	2,213865						27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.1	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	М2	-68,2992	12,19	-832,57	5,68	-4,729	12,530	5,916	
58.2	ФССЦ-01.7.12.16-0021	Говтра	М2	68,2992	32,30	2,206,06	5,68	12,530			
59	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0,558							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых л.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ			205,58	1,3225	151,71	21,09	3,200		
		2 ЗМ			449,69	1,4375	360,71	7,33	2,644		
		3 в т.ч. ОТМ			32,10	1,4375	25,75	21,09	543		
		4 М			4,88		2,72	5,68	15		
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,15	15,59331					
		ЗТМ	чел.-ч	2,92	1,4375	2,342205					
		Итого по расценке			660,15		515,14				
		ФОТ					177,46			3,743	
		Приказ Министров России № 812/пр НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и от 21.12.2020 Прил. п.21.1 прочее	%	113	0,9	101,7	180,48			3,807	
		Приказ Министров России № 774/пр СИ Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и от 11.12.2020 Прил. п.21.1 прочее	%	77	0,85	65,45	116,15			2,450	
59.1	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований исключить	100 м2	-0,558						811,77	12,116
Объем=55,8 / 100 до толщ. 10см ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых л.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ			4,57	2,645	-6,74	21,09	-142		
		2 ЗМ			9,00	2,875	-14,44	7,33	-106		
		3 в т.ч. ОТМ			1,01	2,875	-1,62	21,09	-34		
		ЗТ	чел.-ч	0,54	2,3	-0,693036					
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	2,875	-0,160425					
		Итого по расценке			13,57		-21,18				
		ФОТ					-8,36			-176	
		Приказ Министров России № 812/пр НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и от 21.12.2020 Прил. п.21.1 прочее	%	113	0,9	101,7	-8,50			-179	
		Приказ Министров России № 774/пр СИ Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и от 11.12.2020 Прил. п.21.1 прочее	%	77	0,85	65,45	-5,47			-115	
59.2	ФССЦ-02.05.04-1772	Всего по позиции	М3	8,0352	114,13	-35,15		-542			
		Шребель М 600, фракция 20-40 мм, группа 2				917,06	5,68	5,209			
		Объем=9,7092--1,674									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях Объем=60,7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях технологических решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № 812/пр НР Автомобильные дороги от 21.12.2020 Прил. п.21 Приказ Минстроя России № 774/пр СП Автомобильные дороги от 11.12.2020 Прил. п.21	100 м				0,607				
							590,51	1,3225	474,04	21,09	9 998
							73,02	1,4375	63,71	7,33	467
							8,70	1,4375	7,59	21,09	160
							2 504,53		1 520,25	5,68	8 635
			чел.-ч	69,8	1,15	48,72389					
			чел.-ч	0,65	1,4375	0,5671656					
			%	126	0,9	113,4					10 158
			%	95	0,85	80,75					11 519
			%								8 203
		Всего по позиции					2 993,09				38 822
60.1	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-2,3673	592,76		-1 403,24	5,68	-7 970
60.2	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,89384	592,76		1 122,59	5,68	6 376
		Объем=2,3673*0,8									
60.3	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			61	22,36		1 363,96	5,68	7 747
61	ФЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских Объем=(55,8*0,1) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях технологических решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № 812/пр НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в от 21.12.2020 Прил. п.6 строительство Приказ Минстроя России № 774/пр СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в от 11.12.2020 Прил. п.6 строительство	100 м3			0,0558					
							827,41	1,3225	61,06	21,09	1 288
							1 740,40	1,4375	139,60	7,33	1 023
							268,32	1,4375	21,52	21,09	454
							391,40		21,84	5,68	124
			чел.-ч	97	1,15	6,22449					
			чел.-ч	20,03	1,4375	1,6066564					
			%	102	0,9	91,8					1 742
			%	58	0,85	49,3					1 599
			%								859
		Всего по позиции					2 959,21				4 893
61.1	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			5,692	592,76		3 373,99	5,68	19 164
62	ФЕР28-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изогипси: из сетки Объем=55,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях технологических решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ	100 м2			0,558					1 469
							93,83	1,3225	69,24	21,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЭТМ		чел.-ч чел.-ч	11 0,56	1,15 1,4375	7,0587 0,44919	162,82	116,72	74,45	64,99	1 570
	Итого по расценке ФОТ										1 371
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СИ Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					734
62.1	ФССД-08.1.02.17-0089	Всего по позиции				216,52	33,74	1 976,83	5,68		3 883
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2				58,59					11 228
Раздел 5. Козырёк											
63	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов Объем=(2,3*1,5) / 100	100 м2			0,0346					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
	прил. 10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом	ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				124,02	1,15	4,92	21,09	104
	1 ОТ						30,64	1,15	1,22	7,33	9
	2 ЗМ										
	ЭТ		чел.-ч	15,9	1,15	0,6308325	154,66	6,14	4,92	4,48	104
	Итого по расценке ФОТ										95
	Приказ Министра России № 812/пр	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка	%	91		91					
	от 21.12.2020 Прил. п.40.2	отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также									
	зданий (сооружений) в целом										
	Приказ Министра России № 774/пр	СИ Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка	%	52		52					54
	от 11.12.2020 Прил. п.40.2	отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также									
	зданий (сооружений) в целом										
	Всего по позиции										262
64	ФЕР08-08-001-03	Установка металлических стоек высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент Объем=2 / 100	100 шт			0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
	п.586	конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
	прил. 10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом	ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				375,75	1,3225	9,94	21,09	210
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	ЭТ		чел.-ч	44,05	1,15	1,01315	345,45	1,4375	21,06	7,33	154
	ЭТМ		чел.-ч	29,78	1,4375	0,856175			9,93	21,09	209
	Итого по расценке ФОТ						1 108,15	31,00	19,87	16,63	419
	Приказ Министра России № 812/пр	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					351
	от 21.12.2020 Прил. п.9										
	Приказ Министра России № 774/пр	СИ Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					221
	от 11.12.2020 Прил. п.9										
	Всего по позиции										936

64.1	ФССЦ-23.3.08.01-0113	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/лс размером: 60х60 мм, толщина стенки 2 мм Объем=3,73*7,52/1000	Т	0,028	6 140,15	171,92	5,68	977
64.2	ФССЦ-07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Объем=7,08/1000	Т	0,00703	10 045,00	71,12	5,68	404
65	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Объем=8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ	100 отверстий чел.-ч	0,08 5,36 1,15 0,49312	45,72 4,21 4,21 3,87 1,85	4,21 4,21 3,87 1,85	21,09 21,09	89
66	ФЕРр69-2-2	Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.103 Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 Объем=8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ	100 отверстий чел.-ч	0,08 5,28 1,15 0,48576	45,04 4,14 4,14 3,81 1,82	4,14 4,14 3,81 1,82	21,09 21,09	87
67	ФЕР09-03-038-01	Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.103 Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката Объем=107,1/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗГМ Итого по расценке ФОТ Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	Т чел.-ч чел.-ч %	0,1071 14,2 2,17 0,9 83,7	674,48 1,748943 0,3340851	92,58 24,49 20,50	205 421 373 96 124 517 433 33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Министра России № 774/пр СТ Строительные металлические конструкции от 11.12.2020 Прил. п.9											
	Всего по позиции		%	62	0,85	52,7			12,91		272
67.1	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,1071	10 508,00	1 125,41	5,68		1 623
67.2	ФССЦ-01.7.15.02-0001	Болты анкерные М3, размер 10х130 мм	100 шт			0,08	848,00	67,68	5,68		384
	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профинированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			0,0693					
	Объем=9,93 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального стрит-10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						283,18	1,3225	25,95	21,09	547
	2 ЗМ						28,03	1,4375	2,79	7,33	20
	3 в т.ч. ОТМ						4,04	1,4375	0,40	21,09	8
	4 М						57,28		3,97	5,68	23
	ЗТМ	чел.-ч	32,4	1,15	2,58218						
	Итого по расценке	чел.-ч	0,32	1,4375	0,031878		368,49				
	ФОТ							32,71			
	Приказ Министра России № 812/пр НР Кровли		%	109	0,9	98,1		28,35			555
	от 21.12.2020 Прил. п.12							25,85			544
	Приказ Министра России № 774/пр СТ Кровли		%	57	0,85	48,45		12,77			269
	от 11.12.2020 Прил. п.12										
68.1	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлоочерпичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(панка примыкания)	м2			3,2	164,28	525,70	5,68		2 986
68.2	Сч.факт.№155 от 06.07.2021г.	Металлочерепица "Монтеррей Супер"	м2			8,4546	820,00	1,02	1 244,89	5,68	7 071
	Объем=6,93*1,22										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)										
	п.92а										
69	ФЕР13-03-002-04	Отрубовка металлических поверхностей: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,092					
	Объем=9,2 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального стрит-10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						56,55	1,3225	6,88	21,09	145
	2 ЗМ						9,22	1,4375	1,22	7,33	9
	3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,4375	0,03	21,09	1
	4 М						152,04		13,99	5,68	79
	ЗТМ	чел.-ч	5,31	1,15	0,561798						
	Итого по расценке	чел.-ч	0,02	1,4375	0,002845		217,81				
	ФОТ							22,09			146
	Приказ Министра России № 812/пр НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94	0,9	84,6		5,85			124
	от 21.12.2020 Прил. п.13										
	Приказ Министра России № 774/пр СТ Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51	0,85	43,35		3,00			63
	от 11.12.2020 Прил. п.13										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	ФЕР13-03-004-28	Всего по позиции	100 м2	0,092					30,94		420
	115	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-									
		Объем=9,2 / 100									
		за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
		п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального									
		прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						19,32	2,645	4,70	21,09
		2 ЭМ						6,01	2,875	1,59	7,33
		3 в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,06	21,09
		4 М						138,16	2	25,42	5,68
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,3	0,450708					
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	2,875	0,00529					
		Итого по расценке				163,49				31,71	
		ФОТ								4,76	100
		Приказ Минстроя России № 812/пр НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				4,03	85
		от 21.12.2020 Прил. п.13									
		Приказ Минстроя России № 774/пр СТ Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				2,06	43
		от 11.12.2020 Прил. п.13									
		Всего по позиции								37,80	383
Раздел 6. Вывоз мусора											
71	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:	1 т груза			28,458		3,28	93,34	7,33	684
		Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами									
		емкостью ковша до 0,5 м3									
		Объем=6,47+1,91*1,8+10,6*1,75									
72	ФССЦпр-03-21-01-022	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	1 т груза			28,458		16,14	459,31	7,33	3 367
		грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I									
		класс груза до 22 км									
		Итого по акту:									
		Итого прямые затраты (справочно)							98 495,74		832 716
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							17 135,42		361 384
		Эксплуатация машин							5 584,58		40 932
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							475,72		10 030
		Материалы							75 775,74		430 400
		Строительные работы							122 853,63		1 346 421
		в том числе:							121 273,90		1 322 987
		оплата труда							16 788,50		354 068
		эксплуатация машин и механизмов							4 866,59		35 670
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							341,51		7 201
		материалы							75 775,74		430 400
		накладные расходы							15 818,58		333 615
		сметная прибыль							8 024,49		169 234
		Дополнительная перевозка							552,65		4 051
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							1 027,08		19 383
		в том числе:									
		оплата труда							346,92		7 316
		эксплуатация машин и механизмов							165,34		1 211
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							134,21		2 829
		накладные расходы							351,22		7 406
		сметная прибыль							163,60		3 450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого ФОТ (справочно)									17 611,14		371 414
Итого накладные расходы (справочно)									16 169,80		341 021
Итого сметная прибыль (справочно)									8 188,09		172 694
УСН 43040070.2 (только ТЛ)											86 080
ВСЕГО по акту									122 863,63		1 432 501,00
В том числе:											7 071
Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											

Сдал: Генеральный директор ООО "Реновация"

Принят: И.И. генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

А.Д. Оумискин

Д.С. Бодров

Сторожевой по дому №14 в м. Фрунзенском районе областного центра - все работы выполнены в соответствии с проектом, сметой, актами, по которым производится оплата. По всем вопросам обращаться к руководителю работ.



Расписка
соответствуют
сметы О.И. Дмитриева

Исполнитель: Емельянов А.И.