

Вид операции	
--------------	--

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	28.12.2021	22.10.2021	28.12.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Раздел 1. Инвентарные леса															
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	5,0632										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586															
		1 ОТ						375,84	1,15	2 188,40	21,09	46 153			
		2 ЭМ						4,60	1,25	29,11	7,33	213			
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,25	5,13	21,09	108			
		4 М						343,22		1 737,79	5,68	9 871			
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,15	253,28658								
		ЗТМ		чел.-ч	0,07	1,25	0,44303								
		Итого по расценке ФОТ						723,66		3 955,30		46 261			
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8		%	110	0,9	99			2 193,53		45 798			
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8		%	69	0,85	58,65			1 286,51		27 132			
Всего по позиции													129 167		
2	2	ФЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0,2									7 413,40	129 167
		1 ОТ						186,58		37,32	21,09	787			
		2 ЭМ						3 973,13		794,63	7,33	5 825			
		3 в т.ч. ОТМ						119,81		23,96	21,09	505			
		4 М						207,16		41,43	5,68	235			
		ЗТ		чел.-ч	20,8		4,16								
		ЗТМ		чел.-ч	8,32		1,664								
		Итого по расценке ФОТ						4 366,87		873,38		1 292			
								61,28							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	92		92			56,38		1 189
Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103												
				%	44		44			26,96		568
Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103												
Всего по позиции											956,72	8 604
Итого по разделу 1 Инвентарные леса :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 1 Инвентарные леса											8 370,12	
Раздел 2. Ремонт цоколя												
3	3	ФЕР46-02-009-	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и	100 м2			0,05					
		02	потолков кирпичных (с поверхностями									
			цоколя)									
			1 ОТ									
			3Т	чел.-ч	22,82		1,141	178,00		8,90	21,09	188
			Итого по расценке									
			ФОТ							8,90		188
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и							8,90		188
			Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103			9,17		194
			России № конструкций, возведение отдельных									
			812/пр от конструктивных элементов									
			21.12.2020									
			Прил. п.40.1									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			5,25		111
Всего по позиции												
4	4	ФЕР53-24-3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича	м			4			23,32		493
			1 ОТ					122,45		489,80	21,09	10 330
			2 ЭМ					2,41		9,64	7,33	71
			4 М					308,98		1 235,92	5,68	7 020
			ЗТ	чел.-ч	13,5		54					
			Итого по расценке ФОТ					433,84		1 735,36		
			Приказ НР Стены (ремонтно-строительные) Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	%	92		92			489,80		10 330
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные) Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	%	52		52			254,70		5 372
Всего по позиции												
5	5	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,5797			2 440,68		32 297
			Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ					44,73	1,15	29,82	21,09	629
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,70	7,33	5
			3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,25	0,19	21,09	4
			4 М					0,18		0,10	5,68	1
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	3,0899458					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0144925					
			Итого по расценке ФОТ					45,88		30,62		
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			30,01		633
										27,01		570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Отделочные работы							12,50		284
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прип. п.15	%	49	0,85	41,65					
6	6	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС" Бетон-контакт (расход 0,35кг/м2)	т			0,0203	18 390,16		70,13	5,68	1 459 2 120
7	7	ФЕР15-02-036- 01	(Отделочные работы) Штукатурка по сетке без устройства кархаса: улучшенная стен (цоколя) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,5797					
			1 ОТ					1 055,70	1,15	703,79	21,09	14 843
			2 ЗМ					53,24	1,25	38,58	7,33	283
			3 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	13,74	21,09	290
			4 М					4 768,29		2 764,18	5,68	15 701
			ЗТ	чел.-ч	115	1,15	76,665325					
			ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	1,04346					
			Итого по расценке				5 877,23			3 508,55		15 133
			ФОТ							717,53		13 620
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прип. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			298,85		6 303
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прип. п.15									
8	8	ФССЦ- 08.1.02.17- 0161	Всего по позиции Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-62,6076	28,25		4 451,18	5,68	50 750 -10 046
9	9	ФССЦ- 01.7.12.16- 0081	(Отделочные работы) Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45x45 мм	м2			62,6076	13,47		843,32	5,68	4 790
10	10	ФЕР10-01-036- 01	(Отделочные работы) Установка уголков ПВХ на клею	100 м			0,018					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					57,15	1,15	1,18	21,09	25
			4 М					36,00		0,65	5,68	4

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т												
Итого по расценке				93,15						1,83		
ФОТ										1,18		25
Приказ НР Деревянные конструкции					108	0,9	97,2			1,15		24
Министр												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции					55	0,85	46,75			0,55		12
Министр												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
11	11	ФССЦ-11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			1,8	3,15		3,53	5,68	65
(Деревянные конструкции)												32
12	12	ФЕР15-04-006-04	Покрывные поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (цоколя)	100 м2			0,5797					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25.												
421/пр п.585												
1 ОТ								157,00	1,15	104,66	21,09	2 207
2 ЭМ								1,62	1,25	1,17	7,33	9
3 в т.ч. ОТм								0,37	1,25	0,27	21,09	6
4 М								0,36		0,21	5,68	1
3Т												
Итого по расценке								158,98		106,04		
ФОТ										104,93		2 213
Приказ НР Отделочные работы										94,44		1 992
Министр												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы					48	0,85	41,65			43,70		922
Министр												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
13	13	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,011594	30 554,42		244,18	5,68	5 131
										354,25		2 012

14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	ФЕР62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2				0,5797					
			МАТ=0 к расх.										
			1 ОТ					205,15			118,93	21,09	2 508
			2 ЭМ					0,66			0,38	7,33	3
			3 в т.ч. ОТМ					0,12			0,07	21,09	1
			4 М					112,32	0		0,00	5,68	
			ЗТ			24,05		13,941785					
			ЗТм			0,01		0,005797					
			Итого по расценке					318,13			119,31		
			ФОТ								119,00		2 509
			Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			107,10		2 258
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
			Прил. п.96										
			Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			54,74		1 154
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
			Прил. п.96										
15	15	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Всего по позиции Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"(расход 2кг/м2)	кг				115,94	9,14		281,15	5,68	5 923
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))										6 019
16	16	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2				0,5797					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗ(П=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
			421/пр п.586										
			1 ОТ					120,21	1,15		80,14	21,09	1 690
			2 ЭМ					4,06	1,25		2,94	7,33	22
			3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,25		0,51	21,09	11
			4 М					0,02			0,01	5,68	
			ЗТ			12,94	1,15	8,6265157					
			ЗТм			0,06	1,25	0,0434775					
			Итого по расценке					124,29			83,09		
			ФОТ								80,65		1 701
			Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			72,59		1 531
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
			Прил. п.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы							6 746,52		
			Строительные работы							10 604,80		
			в том числе:									
			оплата труда							1 604,02		
			эксплуатация машин и механизмов							54,36		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							14,95		
			материалы							6 746,52		
			накладные расходы							1 468,13		
			сметная прибыль							731,77		
			Итого ФОТ (справочно)							1 618,97		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 468,13		
			Итого сметная прибыль (справочно)							731,77		
			Итого по разделу 2 Ремонт цоколя							10 604,80		
Раздел 3. Фасад												
21	21	ФЕРp53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах:	10 м			4,1					
			цементным раствором									
			1 ОТ					24,31		99,67	21,09	2 102
			4 М					0,02		0,08	5,68	
			ЗТ		чел.-ч	2,71	11,111					
			Итого по расценке					24,33		99,75		
			ФОТ							99,67		2 102
			Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			91,70		1 934
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.87										
		Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52			52			51,83		1 093
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.87										
22	22	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Всего по позиции							243,28		5 129
			Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,082	548,30		44,96	5,68	255
23	23	ФЕР15-04-006-03	(Стены (ремонтно-строительные))									
			Покрытие поверхностей грунтовой	100 м2			3,7027					
			глубокого проникновения: за 1 раз стен									
		Приказ от	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
		04.08.2020 №	возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/пр п.586										
			1 ОТ					44,73	1,15	190,47	21,09	4 017
			2 ЗМ					0,97	1,25	4,49	7,33	33
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	1,20	21,09	25
			4 М					0,18		0,67	5,68	4
			ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15					
			Итого по расценке									
			ФОТ		чел.-ч	0,02	1,25	0,0925675		195,63		4 042
								45,88		191,67		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			172,50		3 638
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			79,83		1 683
24	24	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)	т			0,1296	18 390,16		447,96	5,68	9 376 13 537
25	25	ФЕР15-02-036- 01	(Отделочные работы) Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 100 м2 улучшенная стен				3,7027					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25									
			1 ОТ					1 055,70	1,15	4 495,28	21,09	94 805
			2 ЗМ					53,24	1,25	246,41	7,33	1 806
			3 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	87,75	21,09	1 851
			4 М					4 768,29		17 655,55	5,68	100 284
			ЗТ	чел.-ч	115	1,15	489,682075					
			ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	6,66466					
			Итого по расценке					5 877,23		22 397,24		
			ФОТ							4 583,03		96 656
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			4 124,73		86 990
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			1 908,83		40 257
26	26	ФССЦ- 08.1.02.17- 0161	Всего по позиции Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, м2 без покрытия	м2			-399,8916	28,25		28 430,80	5,68	324 142 -64 167
27	27	ФССЦ- 01.7.12.16- 0081	(Отделочные работы) Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45x45 мм	м2			399,8916	13,47		5 386,54	5,68	30 596
			(Отделочные работы)									

28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28				Покрываемые поверхности грунтовыми	100 м2			3,7027					
04				глубокого проникновения: за 2 раза стен									
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
421/лр п.586													
				1 ОТ					157,00	1,15	668,52	21,09	14 099
				2 ЗМ					1,62	1,25	7,50	7,33	55
				3 в т.ч. ОТМ					0,37	1,25	1,71	21,09	38
				4 М					0,36		1,33	5,68	8
				ЗТ									
				ЗТМ									
				Итого по расценке					158,98		677,35		14 135
				ФОТ							670,23		12 722
				Приказ НР Отделочные работы							603,21		
				Минстрой									
				России №									
				812/лр от									
				21.12.2020									
				Прил. п.15									
				Приказ СП Отделочные работы							279,15		5 887
				Минстрой									
				России №									
				774/лр от									
				11.12.2020									
				Прил. п.15									
Всего по позиции													
29				Грунтовка: акриловая упрочняющая	т			0,074054	30 554,42		1 559,71	5,68	32 771
14.4.01.02-				стабилизирующая глубокого проникновения							2 262,68		12 852
0201				"БИРСС Грунт М"									
				(Отделочные работы)									
30				Сплошная шпаклевка ранее	100 м2			3,7027					
ФЕР62-27-1				осштукатуренных поверхностей цементно-									
поливинилацетатным составом: с лесов и земли													
МАТ=0 к расх.													
				1 ОТ					205,15		759,61	21,09	16 020
				2 ЗМ					0,66		2,44	7,33	18
				3 в т.ч. ОТМ					0,12		0,44	21,09	9
				4 М					112,32	0	0,00	5,68	
				ЗТ									
				ЗТМ									
				Итого по расценке							762,05		16 029
				ФОТ							760,05		14 426
				Приказ НР Малярные работы (ремонтно-									
				Минстрой									
				России №									
				812/лр от									
				21.12.2020									
				Прил. п.96									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Меларные работы (ремонтно-Министрия строительные)	%	46		46			349,62		7 373
			России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96									
31	31	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"(расход 2кг/м2)	кг			740,54	9,14		1 795,72		37 837
			(Меларные работы (ремонтно-строительные))							6 768,54	5,68	38 445
32	32	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2			3,7027					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		421/пр п.596										
		1 ОТ						120,21	1,15	511,87	21,09	10 795
		2 ЗМ						4,06	1,25	18,79	7,33	138
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,25	3,24	21,09	68
		4 М						0,02		0,07	5,68	
		3Т		чел.-ч	12,94	1,15	55,0988787					
		3Тм		чел.-ч	0,06	1,25	0,2777025					
		Итого по расценке						124,29		530,73		
		ФОТ								515,11		10 863
		Приказ НР Отделочные работы Министрия России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			463,60		9 777
		СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			214,54		4 524
		Приказ Министрия России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
33	33	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный	т			0,140703	41 699,81		1 208,87		25 234
			(Отделочные работы)							5 867,29	5,68	33 326
34	34	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,048135	30 554,42		1 470,74	5,68	8 354
			(Отделочные работы)									
35	35	ФЕР62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (газовых труб)	м2			2,9					
		1 ОТ						4,38		12,70	21,09	268
		3Т		чел.-ч	0,58		1,682					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					4,38		12,70		13
			ФОТ							12,70		268
			Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			11,43		241
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.96									
			Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			5,84		123
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.96									
36	36	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,029			29,97		632
			Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					56,55	1,15	1,89	21,09	40
			2 ЭМ					9,22	1,25	0,33	7,33	2
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,25	0,01	21,09	25
			4 М					152,04		4,41	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,1770885					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,000725					
			Итого по расценке					217,81		6,63		40
			ФОТ							1,90		34
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Министр России № 812/пр от 21.12.2020	%	94	0,9	84,6			1,61		
			Прил. п.13									
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Министр России № 774/пр от 11.12.2020	%	51	0,85	43,35			0,82		17
			Прил. п.13									
37	37	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,029			9,06		118
			Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					19,32	1,15	0,64	21,09	13
			2 ЭМ					6,01	1,25	0,22	7,33	2
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,25	0,01	21,09	23
			4 М					138,16		4,01	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	2,13	1,15	0,0710355					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,000725					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								163,49				
ФОТ										4,87		
Приказ НР Защита строительных конструкций и										0,65		13
Минстроя оборудования от коррозии				%	94	0,9	84,6			0,55		11
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.13												
Приказ СП Защита строительных конструкций и				%	51	0,85	43,35			0,28		6
Минстроя оборудования от коррозии												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.13												
Всего по позиции										5,70		55
Итого по разделу 3 Фасад :												
Итого прямые затраты (справочно)										37 574,12		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										6 740,65		
Эксплуатация машин										280,18		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										94,36		
Материалы										30 553,29		
Строительные работы										46 618,24		
в том числе:												
оплата труда										6 740,55		
эксплуатация машин и механизмов										280,18		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										94,36		
материалы										30 553,29		
накладные расходы										6 153,38		
сметная прибыль										2 890,74		
Итого ФОТ (справочно)										6 835,01		
Итого накладные расходы (справочно)										6 153,38		
Итого сметная прибыль (справочно)										2 890,74		
Итого по разделу 3 Фасад										46 618,24		
Раздел 4. Замена окон в местах общего пользования												
38	38	ФЕР46-04-012- Разборка деревянных заполнений проемов:	100 м2									
	01	оконных с подоконными досками					0,0551					
1 ОТ								1 338,01		73,72	21,09	1 555
2 ЗМ								241,95		13,33	7,33	98
3 в т.ч. ОТм								104,49		5,76	21,09	121
ЗТ				чел.-ч	165,39		9,112989					
ЗТм				чел.-ч	7,74		0,426474					
Итого по расценке								1 579,96		87,05		
ФОТ										79,48		1 676
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и				%	91		91			72,33		1 525
Минстроя сооружений: разборка отдельных												
России №												
812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
21.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/нр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом	%	52		52			41,33		872
			Прил. п.40.2									
39	39	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2			0,0224			200,71		4 050
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.586 1 ОТ 1 462,81 1,15 37,68 21,09 795 2 ЭМ 270,55 1,25 7,58 7,33 56 3 в т.ч. ОТм 61,81 1,25 1,73 21,09 36 4 М 7 998,51 179,17 5,68 1 018 ЗТ ЗТм Итого по расценке 9 731,87 ФОТ 224,43 Приказ НР Деревянные конструкции 39,41 Минстроя 38,31 России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.10 Приказ СП Деревянные конструкции 18,42 Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.10 388												
40	40	ФССЦ-11.3.02.01-0003	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2			2,24	2 379,82		281,16	5 330,80	30 279
Всего по позиции 281,16 Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 (Деревянные конструкции) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.586 1 ОТ 1 639,19 1,15 61,64 21,09 1 300 2 ЭМ 270,55 1,25 11,06 7,33 81 3 в т.ч. ОТм 61,81 1,25 2,53 21,09 53 4 М 8 164,54 266,98 5,68 1 516												
41	41	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2	100 м2			0,0327					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.586 1 ОТ 1 639,19 1,15 61,64 21,09 1 300 2 ЭМ 270,55 1,25 11,06 7,33 81 3 в т.ч. ОТм 61,81 1,25 2,53 21,09 53 4 М 8 164,54 266,98 5,68 1 516												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Отделочные работы)									
45	45	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2			0,0285					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						1 662,91	1,15	54,50	21,09	1 149
		2 ЭМ						64,40	1,25	2,29	7,33	17
		3 в т.ч. ОТм						27,81	1,25	0,99	21,09	21
		4 М						2 246,51		64,03	5,68	364
		ЗТ		чел.-ч	179	1,15	5,866725					
		ЗТм		чел.-ч	2,06	1,25	0,0733875					
		Итого по расценке						3 973,82		120,82		
		ФОТ								55,49		1 170
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			49,94		1 053
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			23,11		487
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.15										
		Всего по позиции								193,87		3 070
46	46	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен (откосов внутренних)	100 м2			0,0285					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						44,73	1,15	1,47	21,09	31
		2 ЭМ						0,97	1,25	0,03	7,33	
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	0,01	21,09	
		4 М						0,18		0,01	5,68	
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	0,1524038					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,0007125					
		Итого по расценке						45,88		1,51		31
		ФОТ								1,48		28
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			1,33		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.15										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65				0,62	13
Всего по позиции												
47	47	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,000294	30 554,42		3,46	5,68	72
48	48	ФЕРр82-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно- поливинилацетатным составом: с лесов и земли МАТ=0 к расх.	100 м2			0,0285			8,98		51
			1 ОТ					205,15		5,85	21,09	123
			2 ЭМ					0,66		0,02	7,33	
			3 в т.ч. ОТМ					0,12		0,00	21,09	
			4 М					112,32	0	0,00	5,68	
			3Т		24,05		0,665425					
			3ТМ	чел.-ч	0,01		0,000285					
			Итого по расценке	чел.-ч				318,13		5,87		
			ФОТ							5,85		123
			Приказ НР Малярные работы (ремонтно- строительные) Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			5,27		111
			Приказ СП Малярные работы (ремонтно- строительные) Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			2,69		57
Всего по позиции												
49	49	ФССЦ- 14.5.11.02- 0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"(расход 2кг/м2)	кг			5,7	9,14		13,83		291
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))							52,10	5,68	296
50	50	ФЕР15-04-007- 03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренних откосов)	100 м2			0,0285					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					289,99	1,15	9,50	21,09	200
			2 ЭМ					6,85	1,25	0,24	7,33	2
			3 в т.ч. ОТМ					1,28	1,25	0,05	21,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М								118,30				19
ЗТ				чел.-ч	32,73	1,15	1,0727258					
ЗТм				чел.-ч	0,11	1,25	0,0039188					
Итого по расценке								415,14				
ФОТ				%						13,11		
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			9,55		201
Минстрой										8,60		181
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			3,98		84
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции								10 810,00		25,69	5,68	486
51	51	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101	т			0,00086			9,30	5,68	53
52	52	ФССЦ-14.4.01.02-0201	(Отделочные работы) Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,00057	30 554,42		17,42	5,68	99
53	53	ФЕР10-01-035-01	(Отделочные работы) Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,024					
01			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
1 ОТ								165,82	1,15	4,58	21,09	97
2 ЗМ								10,45	1,25	0,31	7,33	2
3 в т.ч. ОТм								2,16	1,25	0,06	21,09	1
4 М								2 189,21		52,54	5,68	298
ЗТ				чел.-ч	19,44	1,15	0,536544					
ЗТм				чел.-ч	0,18	1,25	0,0054					
Итого по расценке								2 365,48		57,43		
ФОТ				%	108	0,9	97,2			4,84		98
Приказ НР Деревянные конструкции				%						4,51		95
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75			2,17		46
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции										64,11		538

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл. 2												
Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
п. 1												
			1 ОТ					282,66	0,8	6,15	21,09	130
			2 ЭМ					43,61	0,8	0,95	7,33	7
			3 в т.ч. ОТМ					17,15	0,8	0,37	21,09	8
			4 М					8,54	0	0,00	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	35,6	0,8	0,774656					
			ЗТМ	чел.-ч	1,27	0,8	0,0276352					
			Итого по расценке					334,81		7,10		
			ФОТ							6,52		138
			Приказ НР Полы	%	112	0,9	100,8			6,57		139
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п. 11									
			Приказ СП Полы	%	65	0,85	55,25			3,60		76
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п. 11									
58	58	ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов каменно-известковым раствором по плоским (стяжка под отливку)	100 м			0,17			17,27		352
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			421/пр п. 586									
			1 ОТ					307,84	1,15	60,18	21,09	1 269
			2 ЭМ					3,90	1,25	0,83	7,33	6
			4 М					347,13		59,01	5,68	335
			ЗТ	чел.-ч	32	1,15	6,256					
			Итого по расценке					658,87		120,02		
			ФОТ							60,18		1 269
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			54,16		1 142
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п. 15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			25,06		529
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п. 15									
			Итого по позиции							199,24		3 281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			16,82		355
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
62	62	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,004482	30 554,42		93,97	5,68	1 975 774
63	63	ФЕР62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилцетатным составом: с лосов и земли MAT=0 к расх.	100 м2			0,2231					
			1 ОТ					205,15		45,77	21,09	965
			2 ЭМ					0,66		0,15	7,33	1
			3 в т.ч. ОТМ					0,12		0,03	21,09	1
			4 М					112,32	0	0,00	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	24,05		5,365555					
			ЗТМ	чел.-ч	0,01		0,002231					
			Итого по расценке					318,13		45,92		966
			ФОТ							45,80		869
			Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			41,22		
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96									
			Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			21,07		444
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96									
64	64	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F"(расход 2кг/м2) (Малярные работы (ремонтно-строительные))	кг			44,62	9,14		108,21	5,68	2 279 2 316
65	65	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2			0,2231					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			1 ОТ					120,21	1,15	30,84	21,09	650
			2 ЭМ					4,06	1,25	1,13	7,33	8
			3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,25	0,20	21,09	4
			4 М					0,02		0,00	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	3,319511					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,0167325	124,29		31,97		
			Итого по расценке									
			ФОТ							31,04		654
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			27,94		589
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12,93		272
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
			Всего по позиции							72,84		1519
66	66	ФССЦ- 14.3.02.01- 0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т			0,008478	30 888,75		261,87	5,68	1 487
			(Отделочные работы)									
67	67	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,0029	30 554,42		88,61	5,68	503
			(Отделочные работы)									
68	68	ФЕРм8-34-4	Устройство поясов, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м			0,17					
			1 ОТ					222,80		37,88	21,09	799
			2 ЭМ					3,85		0,65	7,33	5
			3 в т.ч. ОТм					1,16		0,20	21,09	4
			4 М					2 387,16		405,82	5,68	2 305
			ЗТ	чел.-ч	26,12		4,4404					
			ЗТм	чел.-ч	0,09		0,0153					
			Итого по расценке					2 613,81		444,35		
			ФОТ							38,08		803
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			34,27		723
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			17,52		369
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
			Всего по позиции							496,14		4 201
69	69	ФССЦ- 08.3.05.05- 0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т			-0,03587	11 200,00		-401,74	5,68	-2 282
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	ФССЦ-08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т			0,00017	8 023,00		1,36	5,68	8
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
71	71	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м			17	26,41		448,97	5,68	2 550
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Итого по разделу 5 Ремонт наружных оконных откосов :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 5 Ремонт наружных оконных откосов												
2 129,85												
Раздел 6. Ремонт экранов и балконов (4шт.)												
72	72	ФЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2			0,0864					
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
69,41												
ФОТ												
Приказ НР Стеклопные, обойные и облицовочные												
Министрия работы (ремонтно-строительные)												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.97												
Приказ СП Стеклопные, обойные и облицовочные												
Министрия работы (ремонтно-строительные)												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.97												
Итого по позиции												
13,68												
Всего по позиции												
281												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Министр строительные России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	4	%	46		46			11,48		242
76	76	ФССЦ- 14.5.11.02- 0106	Шпатлевка фасадная, марка "GLIMS Finish-F"(расход 2кг/м2)	кг		24,32	9,14			58,97	5,68	1 242
77	77	ФЕР15-04-019- 07	(Малярные работы (ремонтно-строительные)) Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	100 м2	0,1216					222,28		1 263
			1 ОТ									
			2 ЭМ							16,81	21,09	365
			3 в т.ч. ОТм							0,62	7,33	5
			4 М							0,11	21,09	2
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	1,8095296			0,00	5,68	
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,00912					
			Итого по расценке				124,29			17,43		
			ФОТ							16,92		357
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			15,23		321
		Приказ Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			7,05		149
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
78	78	ФССЦ- 14.3.02.01- 0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРС Фасад-Колор", цвет белый	т		0,004621	30 888,75			39,71	5,68	830
79	79	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	(Отделочные работы) Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М"	т		0,001581	30 554,42			48,31	5,68	274
80	80	ФЕР13-06-003- 01	(Отделочные работы) Очистка поверхности щетками (металлических ограждений)	м2	2							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586										
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25							7,68	1,15	372
			1 ОТ							17,66	21,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,9	1,15	2,07					
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Защита строительных конструкций и												
Минстроя оборудования от коррозии												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.13												
Приказ СП Защита строительных конструкций и												
Минстроя оборудования от коррозии												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.13												
81	81	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2		0,02				40,26		848
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Защита строительных конструкций и												
Минстроя оборудования от коррозии												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.13												
Приказ СП Защита строительных конструкций и												
Минстроя оборудования от коррозии												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.13												
82	82	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0,02				6,25		81
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Защита строительных конструкций и												
Минстроя оборудования от коррозии												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.13												
Приказ СП Защита строительных конструкций и												
Минстроя оборудования от коррозии												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.13												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,0005					
		Итого по расценке						163,49		3,35		
		ФОТ								0,45		9
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13		%	94	0,9	84,6			0,38		8
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		%	51	0,85	43,35			0,20		4
		Всего по позиции										38
83	83	ФЕР09-05-001- Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2				0,0864			3,93		
	01	Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						264,91	1,15	26,32	21,09	555
		2 ЗМ						26,33	1,25	2,84	7,33	21
		3 в т.ч. ОТм						3,82	1,25	0,41	21,09	9
		4 М						13,36		1,15	5,68	7
		ЗТ		чел.-ч	29,9	1,15	2,970864					
		ЗТм		чел.-ч	0,31	1,25	0,03348					
		Итого по расценке						304,60		30,31		564
		ФОТ								26,73		472
		Приказ НР Строительные металлические конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9		%	93	0,9	83,7			22,37		
		Приказ СП Строительные металлические конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9		%	62	0,85	52,7			14,09		297
		Всего по позиции										1 352
84	84	ФССЦ-08.3.09.04-0011 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2				9,504	57,10		542,68	5,68	3 082
		(Строительные металлические конструкции)										
		Итого по разделу 6 Ремонт экранов и балконов (4шт.):								1 106,36		
		Итого прямые затраты (справочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								100,58		
		Эксплуатация машин								4,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)									
			Материалы							0,82		
			Строительные работы							1 001,17		
			в том числе:							1 241,69		
			оплата труда							100,58		
			эксплуатация машин и механизмов							4,51		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,82		
			материалы							1 001,17		
			накладные расходы							88,52		
			сметная прибыль							46,81		
			Итого ФОТ (справочно)							101,40		
			Итого накладные расходы (справочно)							88,52		
			Итого сметная прибыль (справочно)							46,81		
			Итого по разделу 6 Ремонт экранов и балконов (4шт.)							1 241,69		
85	85	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков	м2			3,27					
	01		в готовые проемы (демонтаж)									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2	Демонтаж (разборка) металлических конструкций	ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
		п.4										
		1 ОТ						23,81	0,7	54,50	21,09	1 149
		2 ЭМ						14,41	0,7	32,96	7,33	242
		3 в т.ч. ОТм						1,97	0,7	4,51	21,09	95
		4 М						25,72	0	0,00	5,68	
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						63,94		87,48		
		ФОТ								59,01		1 244
		Приказ НР	Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			49,39		1 041
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.9										
		Приказ СП	Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			31,10		656
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.9										
86	86	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных(тамбур)	100 м2			0,047			167,97		3 088
		1 ОТ						737,40		34,66	21,09	731
		2 ЭМ						241,95		11,37	7,33	83
		3 в т.ч. ОТм						104,49		4,91	21,09	104
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						979,35		46,03		835
		ФОТ								39,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом	%	91		91			36,01		760
			Прил. п.40.2									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом	%	52		52			20,58		434
			Прил. п.40.2									
87	87	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		3,27				102,62		2 008
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					23,81	1,15	89,54	21,09	1 888
			2 ЗМ					14,41	1,25	58,90	7,33	432
			3 в т.ч. ОТМ					1,97	1,25	8,05	21,09	170
			4 М					25,72		84,10	5,68	478
			ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	9,0252					
			ЗТМ	чел.-ч	0,17	1,25	0,694875					
			Итого по расценке					63,94		232,54		
			ФОТ							97,59		2 058
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			81,68		1 723
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.9									
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			51,43		1 085
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9									
88	88	счет фактура № 8715 от 21.10.2021	Двери ДСН ДПН 1-2-2М2 У 2050*960	шт		2		19 229,58	1,02	6 906,34	5,68	5 606
			Цена=23075,5/1,2									
			Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
			04.08.2020 № 421/пр п.92а									
89	89	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт		2						39 228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Деревянные конструкции							27,39		578
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75					
Всего по позиции												
92	92	ФССЦ- 01.7.04.07- 0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однополых (Деревянные конструкции)	компл	3		94,68			210,64	5,68	3 379
93	93	ФССЦ- 11.1.01.10- 0002	Наличники из древесины, Н-1, Н-2, сечение 13x44 мм (Деревянные конструкции)	м	16		2,94			47,04	5,68	267
94	94	ФССЦ- 11.2.02.02- 0011	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 (Деревянные конструкции)	м2	4,7		239,56			1 125,93	5,68	6 395
95	95	ФЕР15-04-025- 04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов (Деревянные конструкции)	100 м2	0,1269							
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						764,60	1,15	111,58	21,09	2 353
		2 ЭМ						6,22	1,25	0,99	7,33	7
		3 в т.ч. ОТМ						1,18	1,25	0,19	21,09	4
		4 М						240,98		30,58	5,68	174
		ЗТ		чел.-ч	84,3	1,15	12,3023205					
		ЗТМ		чел.-ч	0,1	1,25	0,0158625					
Итого по расценке												
		ФОТ						1 011,80		143,15		2 357
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			111,77		2 121
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15								100,59		
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			46,55		982
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
Всего по позиции												
96	96	ФССЦ- 14.4.02.04- 0260	Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25, кремовая, темно- серая, фисташковая (Отделочные работы)	т	0,00314		16 611,00			290,29	5,68	5 637
										52,16		296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	97	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (откосов)	100 м2			0,0368					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					44,73	1,15	1,89	21,09	40
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,04	7,33	
			3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,25	0,01	21,09	
			4 М					0,18		0,01	5,68	
			ЗТ									
			ЗТМ	чел.-ч	4,85	1,15	0,196788					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,02	1,25	0,00092					
			ФОТ					45,88		1,94		
			Приказ НР Отделочные работы							1,90		40
			Минстроя							1,71		36
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы							0,79		17
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
98	98	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)	т			0,0013	18 390,16		23,91	5,68	93
Всего по позиции												
			Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС							4,44		
			Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)									136
99	99	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2			0,0368					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					1 662,91	1,15	70,37	21,09	1 484
			2 ЭМ					64,40	1,25	2,96	7,33	22
			3 в т.ч. ОТМ					27,81	1,25	1,28	21,09	27
			4 М					2 246,51		82,67	5,68	470
			ЗТ									
			ЗТМ	чел.-ч	179	1,15	7,57528					
			Итого по расценке	чел.-ч	2,06	1,25	0,09476					
			ФОТ					3 973,82		156,00		
			Приказ НР Отделочные работы							71,65		1 511
			Минстроя							64,49		1 360
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП Отделочные работы									
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			29,84		629
Всего по позиции												
100	100	ФЕР15-04-006-04	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (откосов)	100 м2			0,0368			250,33		3 965
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596												
			1 ОТ					157,00	1,15	6,64	21,09	140
			2 ЭМ					1,62	1,25	0,07	7,33	1
			3 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	0,02	21,09	
			4 М					0,36		0,01	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	16,32	1,15	0,6906624					
			ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,00138					
			Итого по расценке					158,98		6,72		
			ФОТ							6,68		140
			Приказ НР Отделочные работы:	%	100	0,9	90			5,99		126
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,77		58
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции												
101	101	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,000736	30 554,42		15,48	5,68	325
			Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М" (Отделочные работы)							22,49		128
Всего по позиции												
102	102	ФЕР62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно- поливинилхлоридным составом: с лесов и земли МАТ=0 к расх.	100 м2			0,0368					
			1 ОТ					205,15		7,55	21,09	159
			2 ЭМ					0,66		0,02	7,33	
			3 в т.ч. ОТм					0,12		0,00	21,09	
			4 М					112,32	0	0,00	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	24,05		0,88504					
			ЗТм	чел.-ч	0,01		0,000368					
			Итого по расценке					318,13		7,57		159
			ФОТ							7,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Отделочные работы)									
Итого по разделу 7 Двери :												
Итого прямые затраты (справочно)										10 146,61		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										470,08		
Эксплуатация машин										127,65		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										21,86		
Материалы										9 548,88		
Строительные работы										10 814,91		
в том числе:												
оплата труда										470,08		
эксплуатация машин и механизмов										127,65		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										21,86		
материалы										9 548,88		
накладные расходы										435,90		
сметная прибыль										232,40		
Итого ФОТ (справочно)										481,94		
Итого накладные расходы (справочно)										435,90		
Итого сметная прибыль (справочно)										232,40		
Итого по разделу 7 Двери										10 814,91		
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												39 228
Раздел 8. Отмостка												
107	107	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,07616					
		1 ОТ						1 288,05		98,10	21,09	2 089
		2 ЭМ						3 690,72		281,09	7,33	2 060
		3 в т.ч. ОТм						398,18		30,33	21,09	640
		ЗТ		чел.-ч	155		11,8048					
		ЗТм		чел.-ч	39,05		2,974048					
		Итого по расценке						4 978,77		379,19		
		ФОТ								128,43		2 709
		Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			131,00		2 763
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п. 102										
		Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			69,35		1 463
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п. 102										
Всего по позиции										579,54		8 355
108	108	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 (толщиной 0,2м)	100 м3			0,1523					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	154	1,15	26,97233	1 201,20	1,15	210,38	21,09	4 437
		Итого по расценке										
		ФОТ						1 201,20		210,38		4 437
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	89	0,9	80,1			210,38		4 437
		Минстрой России №								168,51		3 554
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.1.2										
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	40	0,85	34			71,53		1 509
		Минстрой России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.1.2										
109	109	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полистирольной пленки в один слой насухо	100 м2			0,7616			450,42		9 500
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ										
		2 ЭМ						29,43	1,15	25,78	21,09	544
		З в т.ч. ОТм						1,31	1,25	1,25	7,33	9
		4 М						0,23	1,25	0,22	21,09	5
		ЗТ		чел.-ч	3,45	1,15	3,021648	1 492,06		1 136,35	5,88	6 454
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,01904					
		Итого по расценке						1 522,80		1 163,38		
		ФОТ								26,00		549
		Приказ НР Полы		%	112	0,9	100,8			26,21		553
		Минстрой России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.11										
		Приказ СП Полы		%	65	0,85	55,25			14,37		303
		Минстрой России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.11										
110	110	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полистирольная, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-93,21984	12,19		1 203,96		7 863
										-1 136,35	5,68	-5 454
			(Полы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	111	ФССЦ-01.7.12.05-0053	Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2 (Дорнит) (Автомобильные дороги)	м2			93,21894	5,46		508,98	5,68	2 891
112	112	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (цоколя в месте устройства гидроизоляции)	100 м2			0,2453					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 1 ОТ 587,78 1,15 165,81 21,09 3 497 2 ЭМ 45,09 1,25 13,83 7,33 101 3 в т.ч. ОТм 21,38 1,25 6,56 21,09 138 4 М 979,70 240,32 5,68 1 365 ЗТ												
ЗТм				цел.-ч	61,1	1,15	17,2360045					
Итого по расценке				цел.-ч	2,4	1,25	0,7359	1 612,57		419,96		3 635
ФОТ										172,37		3 272
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			155,13		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,05			71,79		1 514
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.15												
113	113	ФЕР08-01-003-10	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе битумлачука в один слой	100 м2			0,2453			646,88		9 749
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 1 ОТ 31,95 1,15 9,01 21,09 190 2 ЭМ 3,29 1,25 1,01 7,33 7 3 в т.ч. ОТм 0,58 1,25 0,18 21,09 4 ЗТ												
ЗТм				цел.-ч	3,36	1,15	0,9478392					
Итого по расценке				цел.-ч	0,05	1,25	0,0153313	35,24		10,02		194
ФОТ										9,19		192
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков				%	110	0,9	99			9,10		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.8												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			5,39		114
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8												
114	114	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01(удельный вес = 0.830гр.)	л			9,161955	8,44		24,51	5,68	503
Всего по позиции												
115	115	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаментами: песчаного (толщина 100мм)	м3			7,616			77,33		439
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					6,19	1,15	54,21	21,09	1 143
			2 ЗМ					8,10	1,25	77,11	7,33	565
			3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,25	7,71	21,09	163
			4 М					0,37		2,82	5,68	16
			ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15	6,831552					
			ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,25	0,8664					
Итого по расценке												
			ФОТ				14,86			134,14		1 306
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			61,92		1 293
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8												
			СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			36,32		786
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8												
116	116	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			8,3776	55,26		231,76	5,68	3 783
Всего по позиции												
										462,95		2 630
117	117	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного (толщина 150мм)	м3			11,42					
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					6,75	1,15	88,65	21,09	1 870
			2 ЗМ					8,29	1,25	118,34	7,33	867
			3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,25	11,56	21,09	244
			4 М					0,37		4,23	5,68	24
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	11,16305					
			ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,25	0,99925					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					15,41		211,22		
			ФОТ							100,21		2 114
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			99,21		2 093
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			58,77		1 240
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
118	118	ФССЦ- 02.2.05.04- 1687	Всего по позиции	м3			13,133	118,60		369,20	5,68	6 094
			Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2							1 557,57		8 847
119	119	ФЕР26-01-048- 04	(Конструкции из кирпича и блоков)	100 м2			0,7616					
			Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки									
			Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.596									
			1 ОТ					93,83	1,15	82,18	21,09	1 733
			2 ЗМ					36,80	1,25	35,03	7,33	257
			3 в т.ч. ОТм					5,50	1,25	6,19	21,09	131
			4 М					32,19		24,52	5,68	139
			ЗТ	чел.-ч	11	1,15	9,63424					
			ЗТм	чел.-ч	0,56	1,25	0,53312					
			Итого по расценке					162,82		141,73		
			ФОТ							88,37		1 864
			Приказ НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			77,15		1 627
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20									
			Приказ СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			41,31		871
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20									
120	120	ФССЦ- 08.1.02.17- 0081	Всего по позиции	м2			79,968	20,29		260,19	5,68	4 627
			Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм							1 622,55		9 216
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	100 м3			0,07616					
121	121	ФЕР06-01-001- 01	Устройство бетонной подготовки									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Автомобильные дороги									
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.21									
				%	95	0,85	80,75			458,19		9 663
Всего по позиции												
124	124	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги)	м3			-3,20736	592,76		3 794,91	5,68	47 281
125	125	ФССЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) (Автомобильные дороги)	м3			2,565888	700,00		-1 901,19		-10 799
126	126	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт			83	22,36		1 796,12	5,68	10 202
Итого по разделу 8 Отмостка :												
Итого прямые затраты (справочно)										15 683,63		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										1 384,83		
Эксплуатация машин										751,81		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										94,96		
Материалы										13 546,99		
Строительные работы										18 044,68		
в том числе:												
оплата труда										1 384,83		
эксплуатация машин и механизмов										751,81		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										94,96		
материалы										13 546,99		
накладные расходы										1 477,09		
сметная прибыль										883,96		
Итого ФОТ (справочно)										1 479,79		
Итого накладные расходы (справочно)										1 477,09		
Итого сметная прибыль (справочно)										883,96		
Итого по разделу 8 Отмостка										18 044,68		
Раздел 9. Ремонт приямков												
127	127	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,0286					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ										44,73	1,15	31
2 ЭМ										0,97	1,25	
3 в т.ч. ОТм										0,26	1,25	
4 М										0,18		
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,15	0,1529385					
ЗТМ				чел.-ч	0,02	1,25	0,000715					
Итого по расценке										45,88		
ФОТ										1,51		31
										1,48		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	28
Приказ НР Отделочные работы													
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15				%	100	0,9	90			1,33		13	
Приказ СП Отделочные работы													
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15				%	49	0,85	41,65			0,62		13	
128	128	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)	T			0,001	18 390,16		3,46 18,39	5,68	72 104	
(Отделочные работы)													
129	129	ФЕР15-02-001- 01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен (прямка)	100 м2			0,0286						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586													
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25													
1 ОТ								587,78	1,15	19,33	21,09	408	
2 ЭМ								45,09	1,25	1,61	7,33	12	
3 в т.ч. ОТМ								21,38	1,25	0,76	21,09	16	
4 М								979,70		28,02	5,68	159	
ЗТ				чел.-ч	61,1	1,15	2,009579						
ЗТм				чел.-ч	2,4	1,25	0,0858						
Итого по расценке								1 612,57		48,96			
ФОТ										20,09		424	
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			18,08		382	
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15													
Приказ СП Отделочные работы													
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15				%	49	0,85	41,65			8,37		177	
Всего по позиции													
130	130	ФЕР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича	100			0,04			75,41		1 138	
1 ОТ													
ЗТ				чел.-ч	5,36		0,2144	45,72		1,83	21,09	39	
Итого по расценке								45,72		1,83			
ФОТ										1,83		39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	36
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			1,68			
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	44				0,81			17
131	131	ФЕРр69-2.2	Всего по позиции							4,32			92
		Сверление отверстий: на каждые 0,5		100			0,04						
		кирпича толщины стен добавлять к		отверстий									
		расценке 69-2-1											
		1 ОТ		чел.-ч	5,28		0,2112	45,04		1,80	21,09		38
		ЗТ											
		Итого по расценке						45,04		1,80			
		ФОТ								1,80			38
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	92				1,66			35
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	44				0,79			17
132	132	ФЕР06-03-004-01	Всего по позиции							4,25			90
		Установка анкерных болтов: в готовые		т			0,001052						
		гнезда с заделкой длиной до 1 м											
		Приказ от	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 №	возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.596											
		1 ОТ						2 560,54	1,15	3,10	21,09		65
		2 ЗМ						51,19	1,25	0,07	7,33		1
		3 в т.ч. ОТм						7,32	1,25	0,01	21,09		
		4 М						10 103,46		10,63	5,68		60
		ЗТ		чел.-ч	289	1,15	0,3496322						
		ЗТм		чел.-ч	0,59	1,25	0,0007759						
		Итого по расценке						12 715,19		13,80			
		ФОТ								3,11			65
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	Прочие ремонтно-строительные работы	%	102	91,8				2,85			60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8
Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13													
				%	94	0,9	84,6				0,40		
Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13													
				%	51	0,85	43,35				0,20		
Всего по позиции													
136	136	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,0072				2,70		32
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
		1 ОТ						19,32	1,15		0,15	21,09	3
		2 ЭМ						6,01	1,25		0,05	7,33	
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25		0,00	21,09	
		4 М						138,16			0,99	5,68	6
		ЗТ		чел.-ч	2,13	1,15	0,0176364						
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,00018						
		Итого по расценке						163,49			1,20		
		ФОТ									0,16		3
Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13													
				%	94	0,9	84,6				0,14		3
Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13													
				%	51	0,85	43,35				0,07		1
Всего по позиции													
137	137	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток примков	т			0,0037				1,41		13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
		1 ОТ						374,78	1,15		1,59	21,09	34
		2 ЭМ						168,04	1,25		0,78	7,33	6
		3 в т.ч. ОТм						28,46	1,25		0,13	21,09	3
		4 М						771,22			2,85	5,68	16
		ЗТ		чел.-ч	42,3	1,15	0,1799885						
		ЗТм		чел.-ч	2,34	1,25	0,0108225						
		Итого по расценке						1 314,04			5,22		37
		ФОТ									1,72		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110	0,9	99			1,70		37
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65			1,01		22
Всего по позиции												
138	138	ФССЦ- 08.3.09.04- 0044	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5	м2			1,012	64,53		7,93		115
			(Кровли)							65,30	5,68	371
139	139	ФССЦ- 12.1.03.02- 1100	Планка примыкания для устройства кровли из металлочерепицы, с полимерным покрытием, размеры 150x206 мм	м			1	21,52		21,52	5,68	122
Итого по разделу 9 Ремонт прямиков :												
			Итого прямые затраты (справочно)							275,31		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							31,66		
			Эксплуатация машин							5,54		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1,16		
			Материалы							238,11		
			Строительные работы							319,50		
			в том числе:									
			оплата труда							31,66		
			эксплуатация машин и механизмов							5,54		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1,16		
			материалы							238,11		
			накладные расходы							29,65		
			сметная прибыль							14,54		
			Итого ФОТ (справочно)							32,82		
			Итого накладные расходы (справочно)							29,65		
			Итого сметная прибыль (справочно)							14,54		
			Итого по разделу 9 Ремонт прямиков							319,50		
Раздел 10. Ремонт крылец (2шт).												
140	140	ФЕР46-04-001- 02	Разборка: бетонных фундаментов (существующих крылец)	м3			0,896					
			1 ОТ					73,27		65,65	21,09	1 365
			2 ЗМ					147,31		131,99	7,33	967
			3Т									
			Итого по расценке	цел.-ч	8,27		7,40992	220,58		197,84		
			ФОТ							65,65		1 365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом	%	91		91			59,74		1 260
			Прил. п.40.2									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом	%	52		52			34,14		720
			Прил. п.40.2									
141	141	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,00448			291,52		4 332
			Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ	чел.-ч	154	1,15	0,793408	1 201,20	1,15	6,19	21,09	131
			ЗТ					1 201,20		6,19		
			Итого по расценке							6,19		131
			ФОТ							4,96		105
			Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя способом	%	89	0,9	80,1					
			России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.1.2									
			Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя способом	%	40	0,85	34			2,10		45
			России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.1.2									
142	142	ФЕР08-01-003-10	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе битумлаучука в один слой	100 м2			0,0128			13,25		281
			Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ	чел.-ч	3,36	1,15	0,0494592	31,95	1,15	0,47	21,09	10
			2 ЭМ	чел.-ч	0,05	1,25	0,0008	3,29	1,25	0,05	7,33	
			З в т.ч. ОТм					0,58	1,25	0,01	21,09	
			ЗТ									
			ЗТм									
			Итого по расценке					35,24		0,52		10
			ФОТ							0,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							93,83	1,15	4,83	21,09	102
2	ЭМ							35,80	1,25	2,06	7,33	15
3	в т.ч. ОТМ							6,50	1,25	0,36	21,09	8
4	М							32,19		1,44	5,68	8
	ЗТ			чел.-ч	11	1,15	0,56672					
	ЗТМ			чел.-ч	0,56	1,25	0,03136					
	Итого по расценке							162,82		8,33		
	ФОТ									5,19		110
	Приказ НР Теплоизоляционные работы			%	97	0,9	87,3			4,53		96
	Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020											
	Прил. п.20											
	Приказ СП Теплоизоляционные работы			%	55	0,85	46,75			2,43		51
	Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020											
	Прил. п.20											
147	147	ФССЦ- 08.1.02.17- 0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м2			4,704	33,74		15,29	5,68	272
										158,71		901
148	148	ФЕР06-01-001- 01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,00448					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						1 053,00	1,15	5,43	21,09	115
		2 ЭМ						1 566,06	1,25	8,77	7,33	64
		3 в т.ч. ОТМ						244,39	1,25	1,37	21,09	29
		4 М						909,27		4,07	5,68	23
		ЗТ		чел.-ч	135	1,15	0,69552					
		ЗТМ		чел.-ч	18,12	1,25	0,101472					
		Итого по расценке						3 528,33		18,27		
		ФОТ								6,80		144
		Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные		%	102	0,9	91,8			6,24		132
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.6										
		Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные		%	58	0,85	49,3			3,35		71
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.6										
		Итого по позиции								27,86		405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	149	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3			0,45696	565,00		303,88	5,68	1 726
150	150	ФЕР15-04-006-03	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Покрывтия поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (крылец) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,0448					
		1 ОТ						44,73	1,15	2,30	21,09	49
		2 ЭМ						0,97	1,25	0,05	7,33	
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25	0,01	21,09	
		4 М						0,18		0,01	5,68	
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	0,239568					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,00112					
		Итого по расценке						45,88		2,36		
		ФОТ								2,31		49
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			2,08		44
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			0,96		20
151	151	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)	т			0,0016	18 390,16		5,40	5,68	113
152	152	ФЕР11-01-027-01	(Отделочные работы) растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,0448			29,42		167
		1 ОТ						603,31	1,15	31,08	21,09	655
		2 ЭМ						167,94	1,25	9,40	7,33	69
		3 в т.ч. ОТМ						48,06	1,25	2,69	21,09	57
		4 М						896,25		40,15	5,68	228
		ЗТ		чел.-ч	72,6	1,15	3,740352					
		ЗТМ		чел.-ч	3,77	1,25	0,21112					
		Итого по расценке						1 667,50		80,63		712
		ФОТ								33,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Д-смета, версия 2021.2												
Приказ НР Полы												
Министр												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.11												
Приказ СП Полы												
Министр												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.11												
153	153	ФССЦ-05.2.02.22-0009	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм	м2			4,5696	77,67		133,33	5,68	2 063
Всего по позиции												
2 016												
(Полы)												
Итого по разделу 10 Ремонт крылец (2шт.) :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 10 Ремонт крылец (2шт.)												
1 379,76												
Раздел 11. Козырек												
154	154	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовых стали	100 м2			0,0546					
1 ОТ												
2 ЭМ												
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и												
Министр сооружений: разборка отдельных												
России № конструктивных элементов здания												
812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
21.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/нр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	52		52			1,90		40
155	155	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (демонтаж каркаса козырьков)	T	0,04369					9,55		192
		Приказ от 04.09.2019 № 519/нр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
			1 ОТ	чел.-ч	39,55	0,7	1,2095577					223
			2 ЭМ	чел.-ч	4,01	0,7	0,1226378					106
			3 в т.ч. ОТМ					345,67	0,7	10,57	21,09	35
			4 М					473,47	0,7	14,48	7,33	106
								53,96	0,7	1,65	21,09	35
								232,33	0	0,00	5,66	
			Итого по расценке					1 051,47		25,05		258
			ФОТ							12,22		216
		Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	82,7			10,23		
			СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			6,44		136
155	155	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстием толщина стен 0,5 кирпича	100	0,12					41,72		681
			1 ОТ	чел.-ч	5,36		0,6432	45,72		5,49	21,09	116
			3Т									
			Итого по расценке					45,72		5,49		116
			ФОТ							5,49		107
		Приказ Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	92				5,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	51
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			2,42			
157	157	ФЕР69-2-2	Всего по позиции							12,96			274
		Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100	отверстий			0,12						
		1 ОТ		чел.-ч	5,28		0,6336	45,04		5,40	21,09		114
		ЗТ								5,40			114
		Итого по расценке								4,97			105
		ФОР											
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92						
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			2,38			50
158	158	ФЕР06-03-004-01	Всего по позиции							12,75			269
		Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	7				0,003156						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						2 560,54	1,15	9,29	21,09		196
		2 ЗМ						51,19	1,25	0,20	7,33		1
		З в т.ч. ОТМ						7,32	1,25	0,03	21,09		1
		4 М						10 103,46		31,89	5,68		181
		ЗТ		чел.-ч	289	1,15	1,0488966						
		ЗТМ		чел.-ч	0,59	1,25	0,0023276						
		Итого по расценке						12 715,19		41,38			
		ФОР								9,32			197
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	Прочие бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			8,56			181
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			4,59			97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
159	159	ФССЦ-08.3.07.01-0073	Полоса стальная, марка Ст0	т			0,02256	7 092,89		54,53		656
										160,02	5,68	909
(Строительные металлические конструкции)												
160	160	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас козырька)	т			0,04369					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						345,67	1,15	17,37	21,09	366
		2 ЭМ						473,47	1,25	25,86	7,33	190
		3 в т.ч. ОТм						53,96	1,25	2,95	21,09	62
		4 М						232,33		10,15	5,68	58
		ЗТ				1,15	1,9671304					
		ЗТм			4,01	1,25	0,2189961					
		Итого по расценке						1 051,47		53,38		
		ФОТ								20,32		428
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			17,01		358
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			10,71		226
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.9										
Всего по позиции												
161	161	ФССЦ-23.3.08.01-0023	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм	т			0,04369	8 260,74		81,10		1 198
			(Строительные металлические конструкции)							360,91	5,68	2 050
(Строительные металлические конструкции)												
162	162	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			0,0546					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						283,18	1,15	17,78	21,09	375
		2 ЭМ						28,03	1,25	1,91	7,33	14
		3 в т.ч. ОТм						4,04	1,25	0,28	21,09	6
		4 М						57,28		3,13	5,68	18
		ЗТ				1,15	2,034396					
		ЗТм			0,32	1,25	0,02184					
		Итого по расценке						369,49		22,82		381
		ФОТ								18,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Кровли				98,1			17,72		374
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9						
			Приказ СП Кровли	%	57	0,85	48,45			8,75		185
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12									
163	163	ФССЦ- 08.3.09.04- 0044	Всего по позиции Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер HS35-1000-0,5	м2			6,006	64,53		49,29	5,68	966
164	164	ФССЦ- 12.1.03.02- 1100	(Кровли) Планка примыкания для устройства кровли из металлочерепицы, с полимерным покрытием, размеры 150х206 мм	м			4,2	21,52		90,38	5,68	513
165	165	ФЕР13-03-002- 05	(Кровли) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-0119	100 м2			0,0308					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					56,55	1,15	2,00	21,09	42
			2 ЭМ					9,22	1,25	0,35	7,33	3
			3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,01	21,09	
			4 М					215,24		6,63	5,68	38
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,1890802					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00077					
			Итого по расценке					281,01		8,98		
			ФОТ							2,01		42
			Приказ НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			1,70		36
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13									
			Приказ СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,87		18
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13									
166	166	ФЕР13-03-004- 26	Всего по позиции Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,0308			11,55		137

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.566										
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ										
		2 ЭМ						19,32	1,15	0,68	21,09	14
		3 в т.ч. ОТм						6,01	1,25	0,23	7,33	2
		4 М						0,22	1,25	0,01	21,09	
		ЗТ						138,16		4,26	5,68	24
		ЗТм						0,0754446				
		Итого по расценке						0,00077				
		ФОТ						163,49		5,17		
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13								0,69		14
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13								0,58		12
										0,30		6
Всего по позиции												
											6,05	58
Итого по разделу 11 Козырек :												
Итого прямые затраты (справочно)											1 170,88	
в том числе:												
Оплата труда рабочих											72,23	
Эксплуатация машин											43,71	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											4,93	
Материалы											1 054,94	
в том числе:											1 278,38	
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда											72,23	
эксплуатация машин и механизмов											43,71	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											4,93	
материалы											1 054,94	
накладные расходы											69,14	
сметная прибыль											38,36	
Итого ФОТ (справочно)											77,16	
Итого накладные расходы (справочно)											69,14	
Итого сметная прибыль (справочно)											38,36	
Итого по разделу 11 Козырек											1 278,38	
Раздел 12. Вывоз мусора												
167	167	ФССЦпг-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³	1 т груза				35,99	3,28		118,05	7,33	865
168	168	ФССЦпг-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза				21,97	3,96		87,00	5,68	494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	169	ФССЦп-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км	1 т груза			57,96	21,26		1 232,23	7,33	9 032
(Погрузо-разгрузочные работы)												
Итого по разделу 12 Вывоз мусора:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Эксплуатация машин												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
Строительные работы												
в том числе:												
материалы												
Дополнительная перевозка												
Итого по разделу 12 Вывоз мусора												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Дополнительная перевозка												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
НДС 20% (только ТЦ)												
ВСЕГО по акту												
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												

Муниципального образования
Истринского сельского поселения
Истринского района Московской области

И.Ю. Бабикова


СЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ

материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Сдал: Генеральный директор ООО "СтройПодряд"

Принял: заместитель генерального директора - главный инженер
НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старший по дому ()



Расценки
соответствуют
смете
О.М. Дмитриева