

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	032205
Подрядчик (Субподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
	ООО "Реновация"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с.Талашкино, ул.Садовая, д.3		
Объект	капитальный ремонт фасада		
(наименование)		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	
		номер	49/ЭА34аг-2021
		дата	05.04.2021
		Вид операции	
		с	по
		19.01.2021	20.09.2021

Оформление	Оформление
1	20.09.2021

Оформление	Оформление
1	20.09.2021

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Цоколь

1 ФЕР-Р61-10-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и песком; цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм

100 м²

0,09

Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

прил. 10 табл.3 п.10.1

1 ОТ

2 ЗМ

4 М

ЗТ

Итого по расценке

чел.-ч

174

1,15

18,009

2 662,22

260,15

157,40

140,09

69,26

1 443

Приказ Министра России № НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

812/лпр от 21.12.2020 Прил. п.95

Приказ Министра России № СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

774/лпр от 11.12.2020 Прил. п.95

Всего по позиции

м³

-0,198

517,91

-102,55

5,65

469,50

-579

8 221

1.1 ФСС-04.3.01.12-0111

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1,5

м³

-0,198

517,91

-102,55

5,65

469,50

-579

8 221

1.2 ФСС-04.3.02.12-0009

Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС" 153 марки М75-М100

т

0,306

1 176,71

360,07

5,65

2 034

1.3 ФЕР-Р69-11-1

Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных

м³

0,198

19,50

1,15

4,44

20,83

14

33

Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

прил. 10 табл.3 п.10.1

1 ОТ

2 ЗМ

3 в т.ч. ОТМ

ЗТ

Итого по расценке

чел.-ч

2,5

1,15

0,56925

0,167113

28,05

6,39

6,02

4,39

125

Приказ Министра России № НР Изготовление в построечных условиях материалов, 812/лпр от 21.12.2020 Прил. п.108

полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок

%

73

73

4,39

91

Приказ Министра России № СП Изготовление в построечных условиях материалов, 774/лпр от 11.12.2020 Прил. п.108

полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок

%

34

34

2,05

43

Всего по позиции

м²

12,83

240

2 ФЕР-Р62-47-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и песком; цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм

м²

0,58

1,15

6,003

4,39

45,33

20,83

944

1 ОТ

ЗТ

Итого по расценке

чел.-ч

0,58

1,15

6,003

4,39

45,33

20,83

944

1 ОТ

ЗТ

Итого по расценке

чел.-ч

0,58

1,15

6,003

4,39

45,33

20,83

944

1 ОТ

ЗТ

Итого по расценке

чел.-ч

0,58

1,15

6,003

4,39

45,33

20,83

944

1 ОТ

ЗТ

Итого по расценке

чел.-ч

0,58

1,15

6,003

4,39

45,33

20,83

944

				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				ФОТ									
Приказ Минстроя России № НР Малежные работы (ремонтно-строительные)					%	90		90			45,33		944
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96											40,80		850
Приказ Минстроя России № СП Малежные работы (ремонтно-строительные)					%	46		46			20,85		434
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96													
3	6	ФЕР15-04-043-01	Всего по позиции								106,98		2 228
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную				100 м2				0,164					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
1 ОТ									100,20	1,3225	21,73	20,83	453
2 ЭМ									1,31	1,4375	0,31	7,28	2
3 в т.ч. ОТМ									0,23	1,4375	0,05	20,83	1
ЗТ				чел.-ч	10,66	1,3225	2,3120474						
ЗТМ				чел.-ч	0,02	1,4375	0,004715						
Итого по расценке									101,51				
ФОТ									22,04				
Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы				%	100	0,9	90				21,78		454
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15											19,60		409
Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65				9,07		189
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15													
3.1	7	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Всего по позиции								50,71		1 053
Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"				т				0,00369	20 559,48		75,86	5,65	429
4	8	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен(толщ.20мм)	100 м2				0,164					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
1 ОТ									1 055,70	1,3225	228,97	20,83	4 769
2 ЭМ									53,24	1,4375	12,55	7,28	91
3 в т.ч. ОТМ									18,96	1,4375	4,47	20,83	93
4 М									4 768,29		782,00	5,65	4 418
ЗТ				чел.-ч	115	1,3225	24,94235						
ЗТМ				чел.-ч	1,44	1,4375	0,33948						
Итого по расценке									5 877,23		1 023,52		
ФОТ											233,44		4 862
Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы				%	100	0,9	90				210,10		4 376
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15													
Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65				97,23		2 025
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15													
4.1	9	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Всего по позиции								1 330,85		15 679
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5				м3				-0,5084	510,40		-259,49	5,65	-1 466
4.2	10	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т				0,5576	1 176,71		656,13	5,65	3 707
4.3	11	ФЕР69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3				0,5084					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
1 ОТ									19,50	1,15	11,40	20,83	237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ			чел.-ч чел.-ч	2,5 0,69	1,15 1,15	1,46185 0,4034154	28,05	16,40 15,46 11,29	5,00 4,06 20,83	7,28 20,83	36 85	
	Итого по расценке												
	ФОТ												
	Приказ Министра России № НР Изготовление в построенных условиях материалов, 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.108 полугафрыктов, металлических и трубопроводных заготовок			%	73		73					322	
	Приказ Министра России № СП Изготовление в построенных условиях материалов, 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.108 полугафрыктов, металлических и трубопроводных заготовок			%	34		34					235	
	Итого по расценке											109	
5	12 ФЕР-15-04-006-03	Покрываемость грунтовой глубокого	100 м2				0,164					617	
	Применения: за 1 раз стен												
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
	п.595 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях напольных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
	прил.10 табл.3 п.10.1 стропильства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											202	
	1 ОТ								9,70	20,83		2	
	2 ЗМ								0,23	7,28		2	
	3 в т.ч. ОТМ								0,06	20,83		1	
	4 М								0,03	5,65			
	ЗТМ			чел.-ч	4,65	1,3225	1,0085365						
	Итого по расценке			чел.-ч	0,02	1,4375	0,004715	45,88					
	ФОТ								9,76	8,78		203	
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15			%	100	0,9	90					183	
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15			%	49	0,85	41,65					85	
	Итого по расценке												
5.1	13 ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая	т				0,00328	30 654,42		22,81	100,22	5,65	472
	глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"											566	
6	14 ФЕР-15-04-027-05	Третья шпательная при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(толщ.2мм)	100 м2				0,164						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
	п.595 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях напольных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
	прил.10 табл.3 п.10.1 стропильства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ								103,66	1,3225	22,48	20,83	468
	2 ЗМ								2,28	1,4375	0,54	7,28	4
	3 в т.ч. ОТМ								0,49	1,4375	0,12	20,83	2
	4 М								402,54		66,02	5,65	373
	ЗТМ			чел.-ч	10,9	1,3225	2,364101						
	Итого по расценке			чел.-ч	0,04	1,4375	0,00943	508,48					
	ФОТ								89,04	22,60		470	
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15			%	100	0,9	90					423	
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15			%	49	0,85	41,65					196	
6.1	15 ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпательная масляно-клеевая	т				-0,004756	2 898,50		118,79	-13,79	5,65	1 464
	Итого по расценке												
	Шпательная масляно-клеевая												
	Итого по расценке												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.2	16	ФССЦ-04.3.02.09-1402	Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для фасадных работ(расход 1,0кг/м2 на толщ.1 мм)	кг			32,8	9,84		322,75	5,65	1 824
7	17	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с ласов вручную по подготовленной поверхности	100 м2			0,164					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ				120,21	1,3225		26,07	20,83	543
			2 ЭМ				4,06	1,4375		0,96	7,28	7
			3 в т.ч. ОТМ				0,70	1,4375		0,17	20,83	4
			4 М				0,02			0,00	5,65	
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	2,8085566					
			ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,4375	0,014145					
			Итого по расценке				124,29			27,03		
			ФОТ							26,24		547
			Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			23,62		492
			Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			10,93		228
7.1	18	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Всего по позиции Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРС Фасад-Колор", тон насыщенный	т			0,006	41 699,81		61,58		1 270
7.2	19	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М"	т			0,0033	30 554,42		100,83	5,65	570
8	20	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,1005					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ				829,12	1,3225		110,20	20,83	2 295
			2 ЭМ				21,88	1,4375		3,16	7,28	23
			3 в т.ч. ОТМ				3,51	1,4375		0,51	20,83	11
			4 М				6 516,18			654,88	5,65	3 700
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	12,9189735					
			ЗТМ	чел.-ч	0,27	1,4375	0,0380068					
			Итого по расценке				7 367,18			768,24		
			ФОТ							110,71		2 306
			Приказ Минстроя России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			108,61		2 262
			Приказ Минстроя России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			53,64		1 117
8.1	21	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Всего по позиции Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,057285	11 200,00		930,49		9 397
8.2	22	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м			70,36	26,41		-641,59	5,65	-3 625
			Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм							1 857,94	5,65	10 497
Раздел 2. Фасад												
9	23	ФЕРp61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,7					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 ОТ											
	2 ЗМ							1 520,76	1,15	1 224,21	20,83	26 500
	4 М							1,21	1,15	0,97	7,28	7
	ЗТ							1 140,25		798,18	5,65	4 510
	Итого по расценке			чел.-ч	174	1,15	140,07	2 662,22		2 023,36		
	ФОТ									1 224,21		25 500
	Приказ Министра России № НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)			%	89		89			1 089,55		22 695
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.95											
	Приказ Министра России № СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)			%	44		44			538,65		11 220
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.95											
	Всего по позиции							3 651,56		-797,58	5,65	63 932
9.1	24	ФСЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:5	м3			-1,54	517,91				-4 506
9.2	25	ФСЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			2,38	1 176,71		2 800,57	5,65	15 823
9.3	26	ФЕР89-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			1,54					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального										
	прил. 10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							19,50	1,15	34,53	20,83	719
	2 ЗМ							8,55	1,15	15,14	7,28	110
	3 в т.ч. ОТМ							6,94	1,15	12,29	20,83	266
	ЗТ			чел.-ч	2,5	1,15	4,4275					
	Итого по расценке			чел.-ч	0,69	1,15	1,22199	28,05		49,67		975
	ФОТ									46,82		712
	Приказ Министра России № НР Изготовление в построечных условиях материалов,			%	73		73			34,18		
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.108	полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок										
	Приказ Министра России № СП Изготовление в построечных условиях материалов,			%	34		34			15,92		332
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.108	полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок										
	Всего по позиции									99,77		1 873
10	27	ФЕР82-47-1	Расшивка поверхностей шпатель, щетками от старых покрасок	м2			301,7					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального										
	прил. 10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							4,38	1,15	1 519,66	20,83	31 655
	ЗТ			чел.-ч	0,58	1,15	201,2339	4,38		1 519,66		31 655
	Итого по расценке							4,38		1 519,66		31 655
	ФОТ									1 367,68		28 490
	Приказ Министра России № НР Малерные работы (ремонтно-строительные)			%	90		90			699,04		14 561
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96											
	Приказ Министра России № СП Малерные работы (ремонтно-строительные)			%	46		46					
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96											
	Всего по позиции									3 586,39		74 706
11	28	ФЕР15-04-006-04	Покрывные поверхности грунтовойкой глубокого проинновацией: за 2 раза стон	100 м2			3,68					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586	конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального										
	прил. 10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							157,00	1,3225	764,09	20,83	15 916
	2 ЗМ							1,62	1,4375	8,57	7,28	62
	3 в т.ч. ОТМ							0,37	1,4375	1,96	20,83	41

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	7
	4 М													
	ЗТ				чел.-ч	16,32	1,3225	79,426176	0,36		1,32	5,65		
	ЗТм				чел.-ч	0,03	1,4375	0,1587						
	Итого по расценке								158,98					
	ФОТ										773,98			
	Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15				%	100	0,9	90			768,05		15 957	
	Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15				%	49	0,85	41,85			689,45		14 361	
											319,06		6 646	
	Всего по позиции													
11.1	29 ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,1472	30 554,42					1 782,49		36 992	
12	30 ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства наркаса: улучшенная стен(толщ.20мм)	100 м2		3,68						4 497,61	5,65	25 411	
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ				1 055,70	1,3225	20,83			5 137,88		107 022	
		2 ЗМ				53,24	1,4375	7,28			281,64	7,28	2 050	
		3 в т.ч. ОТм				18,98	1,4375				100,30	20,83	2 089	
		4 М				4 768,29					17 547,31	5,65	99 142	
		ЗТ			чел.-ч	115	1,3225	550,682						
		ЗТм			чел.-ч	1,44	1,4375	7,6176						
		Итого по расценке				5 877,23					22 966,83		109 111	
		ФОТ									5 238,18		98 200	
		Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	%		100	0,9	90				4 714,36		45 445	
		Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	%		49	0,85	41,85				2 181,70			
	Всего по позиции										29 862,89		351 859	
12.1	31 ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3		-11,408	610,40					-5 822,64	5,65	-32 898	
12.2	32 ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 1Б3 накрывка" (марка М75-М100)	т		12,512	1 176,71					14 723,00	5,65	83 185	
12.3	33 ФЕР69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3		11,408									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ				19,50	1,15	255,82			20,83		5 329	
		2 ЗМ				8,55	1,15	112,17			7,28		817	
		3 в т.ч. ОТм				6,94	1,15	91,05			20,83		1 897	
		ЗТ			чел.-ч	2,5	1,15	32,798						
		ЗТм			чел.-ч	0,69	1,15	9,052248						
		Итого по расценке				28,05					367,99		7 226	
		ФОТ									346,87		5 275	
		Приказ Минстроя России № НР Изготовление в построечных условиях материалов, 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%		73	73					253,22			
		Приказ Минстроя России № СП Изготовление в построечных условиях материалов, 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%		34	34					117,94		2 457	
	Всего по позиции										739,15		13 878	
13	34 ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на углах фасада	100 м		0,266									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях проживания населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции												
812/лр от 21.12.2020 Прил. п. 10												
Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции												
774/лр от 11.12.2020 Прил. п. 10												
Всего по позиции												
13.1	35	ФССЦ-14.1.04.02-0011	Клей резиновый № 88-Н	кг		-0,2128	45,00	-9,58	5,65	1 076	-54	
13.2	36	ФССЦ-11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		26,6	3,15	83,79	5,65	473		
14	37	ФЕР15-04-006-03	Покрывные поверхности грунтовой глубиной	100 м2		3,68						
проникновения: за 1 раз стен												
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях проживания населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
прил. 10 табл.3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗПМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № НР Отделочные работы												
812/лр от 21.12.2020 Прил. п. 15												
Приказ Министра России № СП Отделочные работы												
774/лр от 11.12.2020 Прил. п. 15												
Всего по позиции												
14.1	38	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая	т		0,0736	30 554,42	2 248,81	5,65	10 582	12 706	
глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"												
15	39	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(толщ.2мм)	100 м2		3,68						
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях проживания населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
прил. 10 табл.3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗПМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № НР Отделочные работы												
812/лр от 21.12.2020 Прил. п. 15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	40	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т			-0,10672	2 898,50		2 665,47		32 873
15.2	41	ФССЦ-04.3.02.09-1402	Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для фасадных работ(расход 1,0кг/м2 на толщ.1 мм)	кг			736	9,84		-309,33	5,65	-1 748
16	42	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную по подготовленной поверхности	100 м2			3,68			7 242,24	5,65	40 919
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					120,21	1,3225	585,04	20,83	12 186
			2 ЭМ					4,06	1,4375	21,48	7,28	156
			3 в т.ч. ОТм					0,70	1,4375	3,70	20,83	77
			4 М					0,02		0,07	5,65	
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	62,976392					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,3174					
			Итого по расценке				124,29			606,59		12 263
			ФОТ							588,74		11 037
Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15												
16.1	43	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный	т			0,14	41 699,81		1 381,67	5,65	28 487
16.2	44	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,0736	30 554,42		5 837,97		32 985
Всего по позиции												
			Итого по расценке							2 248,81	5,65	12 706
Откосы												
17	45	ФЕР48-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных(откосов)	100 м2			0,284					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					178,00	1,15	58,13	20,83	1 211
			ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	7,453012					
			Итого по расценке					178,00		58,13		1 211
			ФОТ							58,13		1 247
Приказ Минстроя России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 812/лр от 21.12.2020 Прил. замена существующих конструкций, возведение отдельных п.40.1 конструктивных элементов												
Приказ Минстроя России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 774/лр от 11.12.2020 Прил. замена существующих конструкций, возведение отдельных п.40.1 конструктивных элементов												
			Итого по расценке							34,30		714
18	46	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовок глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2			0,284			152,30		3 172
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					44,73	1,3225	16,80	20,83	350
			2 ЭМ					0,97	1,4375	0,40	7,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ									0,26	1,4375	0,11	20,83
4 М									0,18		0,05	5,65
ЗТ				Чел.-ч	4,65	1,3225	1,7464935					
ЗТМ				Чел.-ч	0,02	1,4375	0,008185					
Итого по расценке								45,88			17,25	
ФОТ											16,91	352
Приказ Министра России № НР Отделочные работы				%	100	0,9	90				15,22	317
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15				%	49	0,85	41,65				7,04	147
Приказ Министра России № СП Отделочные работы												
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции								39,51				817
18.1 47 ФССП-14.4.01.02-0201			Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,00568	30 654,42		173,55	5,65	981
19 48 ФЕР10-01-036-01			Установка уголка ПВХ на наружных откосах	100 м			1,236					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								57,15	1,3225	93,42	20,83	1 946
4 М								36,00		44,50	5,65	251
ЗТ				Чел.-ч	6,7	1,3225	10,951887					
Итого по расценке								93,15		137,92		
ФОТ										93,42		1 946
Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции				%	108	0,9	97,2			90,80		1 892
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10				%	55	0,85	46,75			43,67		910
Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции												
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции								272,39				4 999
19.1 49 ФССП-14.1.04.02-0011			Клей резиновый № 88-Н	кг			-0,9888	45,00		-44,50	5,65	-261
19.2 50 ФССП-11.3.03.13-0031			Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			123,6	3,15		389,34	5,65	2 200
20 51 ФЕР16-02-003-01			Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м			1,236					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								307,64	1,3225	503,20	20,83	10 482
2 ЗМ								3,90	1,4375	6,93	7,26	50
4 М								347,13		429,05	5,65	2 424
ЗТ				Чел.-ч	32	1,3225	52,30752					
Итого по расценке								656,87		939,18		10 482
ФОТ										503,20		9 434
Приказ Министра России № НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			452,86		4 366
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15				%	49	0,85	41,65			209,58		4 366
Приказ Министра России № СП Отделочные работы												
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции								1 601,64				26 786
20.1 52 ФССП-04.3.01.12-0111			Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,95234	517,91		-493,23	5,65	-2 787
20.2 53 ФССП-04.3.02.12-0009			Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 нарывка" (марка М75-М100)	т			0,966552	1 176,71		1 137,35	5,65	6 426

20.3	54	ФЕР99-11-1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3				0,95234					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						19,50	1,15	21,36	20,83	445
		2 ЭМ						8,55	1,15	9,36	7,28	88
		3 в т.ч. ОТМ						6,94	1,15	7,60	20,83	158
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						28,05		30,72		
		ФОТ								28,96		603
		Приказ Министра России № НР Изготовление в построечных условиях материалов, 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%		73		73			21,14		440
		Приказ Министра России № СП Изготовление в построечных условиях материалов, 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%		34		34			9,85		205
		Всего по позиции								61,71		1 158
21	55	ФЕР15-04-005-03	Покрывтие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2			0,284					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						44,73	1,3225	16,80	20,83	350
		1 ОТ						0,97	1,4375	0,40	7,28	3
		2 ЭМ						0,26	1,4375	0,11	20,83	2
		3 в т.ч. ОТМ						0,18		0,05	5,65	
		4 М										
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						45,88		17,25		
		ФОТ								16,91		352
		Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%		100		90			15,22		317
		Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%		49		41,65			7,04		147
		Всего по позиции								39,81		817
21.1	56	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтоока: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,006	30 554,42		183,33	5,65	1 036
22	57	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(откосов, топц.2мм)	100 м2			0,284					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						103,66	1,3225	38,93	20,83	811
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						2,28	1,4375	0,93	7,28	7
		1 ОТ						0,49	1,4375	0,20	20,83	4
		2 ЭМ										
		3 в т.ч. ОТМ										
		4 М										
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						402,54		114,32	5,65	646
		ФОТ										
		Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%		100		90			39,13		815
										35,22		734
												11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ Министра России № СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			16,30		339
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
22.1	68	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т			-0,008236	2 898,50		-23,87	5,65	2 537
22.2	69	ФССЦ-04.3.02.09-1402	Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для фасадных работ	кг			56,8	9,84		558,91	5,65	3 158
23	60	ФЕР-16-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности(откосов)	100 м2			0,284					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					120,21	1,3225	45,15	20,83	940
			2 ЗМ					4,06	1,4375	1,66	7,28	12
			3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,4375	0,29	20,83	6
			4 М					0,02		0,01	5,65	
			ЗТ	цел.-ч	12,94	1,3225	4,8601346					
			Итого по расценке	цел.-ч	0,06	1,4375	0,024495	124,29				
			ФОТ					46,82		45,44		946
			Приказ Министра России № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			40,90		851
			812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ Министра России № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			18,93		394
			774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15									
23.1	61	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Всего по позиции	т			0,011	30 888,75		339,78	5,65	1 920
			Колор", цвет белый									
23.2	62	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая грубого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,006	30 554,42		183,33	5,65	1 036
24	63	ФЕР-16-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.л.	100 м			0,446					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					70,98	1,15	36,41	20,83	758
			2 ЗМ					0,20	1,15	0,10	7,28	1
			ЗТ	цел.-ч	9,1	1,15	4,66739					
			Итого по расценке					71,18		36,51		756
			ФОТ					36,41		32,77		682
			Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					
			812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ Министра России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			16,75		349
			774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92									
25	64	ФЕР-12-01-010-01	Всего по позиции				0,196					1 790
			Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.л.) из листовой оцинкованной стали	100 м2								
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					829,12	1,3225	214,92	20,83	4 477
			2 ЗМ					21,88	1,4375	6,16	7,28	45
			3 в т.ч. ОТМ					3,51	1,4375	0,99	20,83	21
			4 М					6 516,18		1 277,17	5,65	7 216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15												
1 ОТ 3 114,88 1,3225 1 893,74 20,83 38 613												
2 ЗМ 122,55 1,4375 577												
3 в т.ч. ОТМ 41,11 1,4375 26,59 20,83 554												
4 М 8 163,62 3 673,63 5,65 20 756												
ЗТМ чел.-ч 314 1,3225 188,86925												
Итого по расценке чел.-ч 3,15 1,4375 2,0376563 11 401,05 5 606,64 1 860,33 1 692,30 39 167												
ФОТ 1 860,33 1 692,30 35 250												
Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15												
28.1 71 ФССП-04.3.01.07.0012												
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2:5 м3 -2,34 510,40 -1 194,34 5,65 -6 748												
28.2 72 ФССП-04.3.02.12-0009												
Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРОС 153 накрывка" (марка М75-М100) т 0,765 1 176,71 900,18 5,65 5 086												
28.3 73 ФЕРР69-11-1												
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15												
1 ОТ 19,50 1,15 52,47 20,83 1 093												
2 ЗМ 8,55 1,15 23,01 7,28 168												
3 в т.ч. ОТМ 6,94 1,15 18,68 20,83 369												
ЗТМ чел.-ч 2,5 1,15 6,7275												
Итого по расценке чел.-ч 0,69 1,15 1,85679 28,05 75,48 71,15 51,94 1 482												
ФОТ 71,15 51,94 1 082												
Приказ Министра России № НР Изготовление в построечных условиях материалов, 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок												
Приказ Министра России № СП Изготовление в построечных условиях материалов, 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок												
Всего по позиции % 34 34 24,19 504												
29 74 ФЕРР15-04-006-03												
Покрывание поверхностей грунтовой глубиной 100 м2 0,45												
Проникновение: за 1 раз тиг												
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ 44,73 1,3225 26,62 20,83 554												
2 ЗМ 0,97 1,4375 0,63 7,28 5												
3 в т.ч. ОТМ 0,26 1,4375 0,17 20,83 4												
4 М 0,18 0,08 5,65												
ЗТМ чел.-ч 4,65 1,3225 2,767313												
Итого по расценке чел.-ч 0,02 1,4375 0,0128375 45,88 27,33 26,79 24,11 558												
ФОТ 26,79 24,11 502												
Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15												
% 49 0,85 41,85 11,16 232												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.1	75	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Всего по позиции Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,009	30 554,42		62,60		1 293
30	76	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(толщ.1мм)	100 м2			0,45			274,99	5,65	1 554
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					103,66	1,3225	61,69	20,83	1 285
			2 ЭМ					2,28	1,4375	1,47	7,28	11
			3 в т.ч. ОТМ					0,49	1,4375	0,32	20,83	7
			4 М					402,54		181,14	5,65	1 023
			ЗТ	чел.-ч	10,9	1,3225	6,4868625					
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,4375	0,025875					
			Итого по расценке				508,48			244,30		
			ФОТ							62,01		1 292
			Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			55,81		1 163
			812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			25,83		538
			774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15									
30.1	77	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Всего по позиции Шпателька масляно-клеовая	т			-0,01305	2 898,50		325,94		4 020
30.2	78	ФССЦ-04.3.02.09-1402	Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для фасадных работ (расход 1,0кг/м2 на толщ.1 мм)	кг			45	9,84		-37,83	5,65	-214
31	79	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2			0,45			442,80	5,65	2 502
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					120,21	1,3225	71,54	20,83	1 490
			2 ЭМ					4,06	1,4375	2,63	7,28	19
			3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,4375	0,45	20,83	9
			4 М					0,02		0,01	5,65	
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	7,7009175					
			ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0388125					
			Итого по расценке				124,29			74,18		
			ФОТ							71,99		1 499
			Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			64,79		1 349
			812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			29,98		624
			774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15									
31.1	80	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Всего по позиции Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", цвет белый	т			0,017	30 888,75		168,95		3 482
31.2	81	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,009	30 554,42		525,11	5,65	2 967
32	82	ФЕРp89-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов отверстий	100			1			274,99	5,65	1 554
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					186,58	1,15	214,57	20,83	4 469
			2 ЭМ					3 973,13	1,15	4 569,10	7,28	33 268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37.1	91	ФССЦ-11.3.02.01-0016	Всего по позиции Блок оконный из ПВХ профили двусторончатый, с глухой и поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	М2			1,815	3 174,78		5 762,23	5,65	32 557
38	92	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,013					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						165,82	1,3225	2,85	20,83	59
		2 ЗМ						10,45	1,4375	0,20	7,28	1
		3 в т.ч. ОТМ						2,16	1,4375	0,04	20,83	1
		4 М								28,46	5,65	161
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						2 365,48		31,51		307
		ФОТ								2,89		60
		Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции								2,81		58
		812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10										
		Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции								1,35		28
		774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10										
38.2	93	ФССЦ-11.3.03.01-0006	Всего по позиции Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	М			1,3	46,61		60,69	5,65	342
38.3	94	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Загрузка торцевые двусторонние к подоконной Доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт			0,2	3,15		0,63	5,65	4
Раздел 4. Отметка												
39	95	ФЕР9-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	М3			4,132					
		ОП п.1.69.7 При разборке структурно разрушенного слоя бетона и железобетона ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						83,08	0,345	118,43	20,83	2 467
		2 ЗМ						161,09	0,345	229,64	7,28	1 672
		ЗТ										
		Итого по расценке						244,17		348,07		2 467
		ФОТ								118,43		2 467
		Приказ Министра России № НР Прочие ремонтно-строительные работы								108,96		2 270
		812/лр от 21.12.2020 Прил. п.103										
		Приказ Министра России № СП Прочие ремонтно-строительные работы								52,11		1 085
		774/лр от 11.12.2020 Прил. п.103										
40	96	ФЕР01-02-057-02	Всего по позиции Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,1404					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 201,20	1,3225	223,04	20,83	4 646
		ЗТ										
		Итого по расценке						1 201,20		223,04		18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89	0,9	80,1			223,04		4 646
		812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.2								178,66		3 721
		Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	0,85	34			75,83		1 580
		774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2										
41	97	ФЕР08-01-002-01	Всего по позиции							477,53		9 947
		Устройство основания под фундаментами: песчаного	м3				7,02					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
		п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		прил.10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						6,19	1,3225	57,47	20,83	1 197
		2 ЗМ						8,10	1,4375	81,74	7,28	595
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	8,17	20,83	170
		4 М						0,37		2,60	5,65	15
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	7,241481						
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,7063875						
		Итого по расценке					14,66			141,81		1 367
		ФОТ								65,64		1 353
		Приказ Минстроя России № НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99				64,98		
		812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8										
		Приказ Минстроя России № СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				38,50		802
		774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8										
41.1	98	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Всего по позиции							245,29		3 962
		Песок природный для строительных: работ средний с	м3				7,722	55,26		425,72	5,65	2 411
		крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе										
42	99	ФЕР11-01-050-01	Прим. Устройство парозащиты из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			0,702					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
		п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		прил.10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						29,43	1,3225	27,32	20,83	569
		2 ЗМ						1,31	1,4375	1,32	7,28	10
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,4375	0,23	20,83	5
		4 М								1 047,43	5,65	5 918
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,3225	3,2029828						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0201825						
		Итого по расценке					1 522,80			1 076,07		
		ФОТ								27,55		574
		Приказ Минстроя России № НР Полы	%	112	0,9	100,8				27,77		579
		812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11										
		Приказ Минстроя России № СП Полы	%	65	0,85	55,25				15,22		317
		774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11										
42.1	100	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Всего по позиции							1 119,06		7 393
		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2				-85,9248	12,19		-1 047,42	5,65	-5 918
42.2	101	ФССЦ-01.7.12.16-0021	Геоткань	м2			77,22	32,30		2 494,21	5,65	14 092
43	102	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2			0,702					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
		п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ 205,58 1,3225 190,86 20,83 3 976												
2 ЗМ 449,69 1,4375 453,79 7,28 3 304												
3 в т.ч. ОТМ 32,10 1,4375 32,39 20,83 875												
4 М 4,98 3,43 5,05 19												
ЗТ чел.-ч 24,3 1,3225 22,5599985												
ЗТМ чел.-ч 2,92 1,4375 2,946645												
Итого по расценке 660,15 648,08												
ФОТ 223,25 4 651												
Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 253,17 5 274												
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21												
Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 180,27 3 756												
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21												
Всего по позиции 1 081,52 16 329												
43.1	103	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований исключить	100 м2		-0,702						
до толщ. 10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.596 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,26; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ 4,57 2,645 -8,49 20,83 -177												
2 ЗМ 9,00 2,875 -18,16 7,28 -132												
3 в т.ч. ОТМ 1,01 2,875 -2,04 20,83 -42												
ЗТ чел.-ч 0,54 2,645 -1,0026666												
ЗТМ чел.-ч 0,1 2,875 -0,201825												
Итого по расценке 13,57 -28,65												
ФОТ -10,53 -219												
Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги -11,94 -248												
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21												
Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги -8,50 -177												
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21												
43.2	104	ФССЦ-02.08.04-1772	Всего по позиции	м3		10,1088	114,13			-47,09		-734
Установка бортовых камней 20-40 мм, группа 2												
44	105	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м		0,8				1 153,72	5,65	6 519
Прил.27.3 п.3.7а Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях. Бетон В15 (М200) МАТ=0,8 к раск.												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.596 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,26; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ 590,51 1,3225 624,76 20,83 13 014												
2 ЗМ 73,02 1,4375 83,97 7,28 611												
3 в т.ч. ОТМ 8,70 1,4375 10,01 20,83 209												
4 М 2 504,53 0,8 1 602,90 5,65 9 056												
ЗТ чел.-ч 69,8 1,3225 73,8484												
ЗТМ чел.-ч 0,85 1,4375 0,7475												
Итого по расценке 3 168,06 2 311,63												
ФОТ 634,77 13 223												
Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 719,83 14 995												
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95	0,85	80,75			512,58		10 878
Всего по позиции												
44.1	106	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		-2,496	592,76			3 544,04		48 354
44.2	107	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		1,9968	592,76			-1 479,53	5,65	-8 359
44.3	108	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3	шт		80	22,36			1 183,62	5,65	6 687
45	109	ФЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3		0,0647				1 788,80	5,65	10 107
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства												
		1 ОТ				827,41	1,3225			70,80	20,83	1 475
		2 ЭМ				1 740,40	1,4375			161,87	7,28	1 178
		3 в т.ч. ОТм				268,32	1,4375			24,96	20,83	520
		4 М				391,40				25,32	5,65	143
		ЗТ		чел.-ч	97	1,3225	8,2998778					
		ЗТм		чел.-ч	20,03	1,4375	1,8629152					
Итого по расценке						2 959,21				257,99		1 995
ФОТ				%	102	0,9	91,8			95,76		1 831
Приказ Минстроя России № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве												
Приказ Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 работы в строительстве												
45.1	110	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		6,599	592,76			3 911,62	5,65	5 611
46	111	ФЕР28-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2		0,647						22 101
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства												
		1 ОТ				83,83	1,3225			80,29	20,83	1 672
		2 ЭМ				36,80	1,4375			34,23	7,28	249
		3 в т.ч. ОТм				6,50	1,4375			6,05	20,83	126
		4 М				32,19				20,83	5,65	118
		ЗТ		чел.-ч	11	1,3225	9,4122325					
		ЗТм		чел.-ч	0,56	1,4375	0,520835					
Итого по расценке						162,82				135,35		1 798
ФОТ				%	97	0,9	87,3			86,34		1 570
Приказ Минстроя России № НР Теплоизоляционные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20												
Приказ Минстроя России № СП Теплоизоляционные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20												
46.1	112	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2		67,94	33,74			251,08	5,65	4 450
Всего по позиции										2 292,30		12 951
Раздел 5. Крыльцо, козырек												
47	113	ФЕР69-19-4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	м3		0,204						
ОП п.1.69.7 При разборке структурно разрушенного слоя бетона и железобетона ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15												
прил. 10 табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № НР Прочие ремонтно-строительные работы												
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.103												
Приказ Министра России № СП Прочие ремонтно-строительные работы												
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.103												
Всего по позиции												
48	114	ФЕР01-02-067-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0,012				92,99	1 363	
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министром России № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.2												
Приказ Министром России № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом												
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2												
Всего по позиции												
49	115	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3		0,36				40,81	850	
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министром России № НР Конструкции из кирпича и блоков												
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8												
Приказ Министром России № СП Конструкции из кирпича и блоков												
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8												
Всего по позиции												
49.1	116	ФССУ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зорен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3		0,396		56,26		21,88	5,65	124
50	117	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3		0,36				12,59		203
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						6,75	1,3225	3,21	20,83	67
		2 ЭМ						8,29	1,4375	4,29	7,28	31
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	0,42	20,83	9
		4 М						0,37		0,13	5,65	1
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						15,41		7,63		
		ФОТ								3,63		76
		Приказ Минстроя России № НР								3,59		75
		812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8										
		Приказ Минстроя России № СП								2,13		45
		774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8										
50.1	118	ФССЦ-02.2.05.04-1772		м3			0,414	114,13		13,35	5,65	219
51	119	ФЕР06-01-004-03	Устройство: бетонных крылец	м3			0,36			47,25		267
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
		п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		прил.10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						30,28	1,3225	14,42	20,83	300
		2 ЭМ						7,43	1,4375	3,65	7,28	28
		3 в т.ч. ОТм						1,18	1,4375	0,61	20,83	13
		4 М						176,35		63,49	5,65	359
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						214,06		81,76		313
		ФОТ								15,03		267
		Приказ Минстроя России № НР	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и							13,80		
		812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8	работы в строительстве									
		Приказ Минстроя России № СП	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и							7,41		154
		774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8	работы в строительстве									
51.1	120	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,367	592,76		102,97	5,65	1 128
52	121	ФЕР09-03-038-01	Демонтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката(демонтаж каркаса козырька)	т			0,139			217,54		1 229
		Приказ от 04.08.2019 № 519/лр	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		табл.2 п.4										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
		прил.10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						140,86	0,805	15,76	20,83	328
		2 ЭМ						330,21	0,805	36,95	7,28	269
		3 в т.ч. ОТм						29,47	0,805	3,30	20,83	69
		4 М						203,41	0	0,00	5,65	
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						674,48		52,71		397
		ФОТ								19,06		332
		Приказ Минстроя России № НР	Строительные металлические конструкции							15,95		
		812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9										
		Приказ Минстроя России № СП	Строительные металлические конструкции							10,04		209
		774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9										
		Всего по позиции						78,70		1 138		23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	122	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100			0,04					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								45,72	1,15	2,10	20,83	44
ЗТ				чел.-ч	5,36	1,15	0,24656					
Итого по расценке								45,72		2,10		44
ФОТ										1,93		40
Приказ Министра России № НР Прочие ремонтно-строительные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103				%	92		92					
Приказ Министра России № СП Прочие ремонтно-строительные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103				%	44		44			0,92		19
54	123	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100			0,04					103
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								45,72	1,15	2,10	20,83	44
ЗТ				чел.-ч	5,36	1,15	0,24656					
Итого по расценке								45,72		2,10		44
ФОТ										1,93		40
Приказ Министра России № НР Прочие ремонтно-строительные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103				%	92		92					
Приказ Министра России № СП Прочие ремонтно-строительные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103				%	44		44			0,92		19
55	124	ФЕР09-03-038-01	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листового стали и проката	т			0,1177				4,95	103
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								140,86	1,3225	21,83	20,83	457
2 ЗМ								330,21	1,4375	55,87	7,28	407
3 в т.ч. ОТМ								28,47	1,4375	4,99	20,83	104
4 М								203,41		23,94	5,65	135
ЗТ				чел.-ч	14,2	1,3225	2,2103472					
ЗПМ				чел.-ч	2,17	1,4375	0,3671504					
Итого по расценке								674,48		101,74		561
ФОТ										26,92		470
Приказ Министра России № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9				%	93	0,9	83,7			22,53		
Приказ Министра России № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9				%	62	0,85	52,7			14,19		296
55.1	125	ФССЦ-07.2.07.04-0014	Всего по позиции				0,1177	10 046,00		138,46		1 765
Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т												
55.2	126	ФССЦ-01.7.15.02-0001	Болты анкерные М3, размер 10х130 мм	шт	100		0,04	846,00		33,84	5,65	191
56	127	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профлированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	м2	100		0,0504					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					283,18	1,3225	18,88	20,83	393
			2 ЭМ					28,03	1,4375	2,03	7,28	15
			3 в т.ч. ОТМ					4,04	1,4375	0,29	20,83	6
			4 М					57,28		2,89	5,85	16
			ЗТ	чел.-ч	32,4	1,3225	2,1596896					
			ЗТМ	чел.-ч	0,32	1,4375	0,023184					
			Итого по расценке					368,49		23,80		399
			ФОТ							19,17		391
		Приказ Министров России № НР Кровли		%	109	0,9	98,1			18,81		
		812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			9,29		193
		Приказ Министров России № СП Кровли										
		774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12										
56.1	128	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли	м2		2,73		184,28		448,48	5,85	1 008
			коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(планка примыкания)									2 534
56.2	129	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2		6,1488		70,50		433,49	5,65	2 449
57	130	ФЕР13-03-002-04	Оградувка металлических поверхностей: грунтовой ГФ-021	100 м2		0,08						
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					56,55	1,3225	5,98	20,83	125
			2 ЭМ					9,22	1,4375	1,06	7,28	8
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,4375	0,03	20,83	1
			4 М					152,04		12,16	5,65	69
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	0,561708					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0023					
			Итого по расценке					217,81		19,20		126
			ФОТ							6,01		107
		Приказ Министров России № НР Защита строительных конструкций и оборудования от		%	94	0,9	84,6			5,08		
		812/лр от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии		%	51	0,85	43,35			2,61		56
		Приказ Министров России № СП Защита строительных конструкций и оборудования от										
		774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13 коррозии										
58	131	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оградуванных поверхностей:	100 м2		0,08		26,89				364
			эмалью ПФ-115									
			за 2 раза ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					19,32	2,845	4,09	20,83	85
			2 ЭМ					6,01	2,875	1,38	7,28	10
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	2,875	0,05	20,83	1
			4 М					138,16	2	22,11	5,65	125
			ЗТ	чел.-ч	2,13	2,645	0,450708					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	2,875	0,0046					
			Итого по расценке					163,49		27,58		866
			ФОТ							4,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Министра России № НР Защита строительных конструкций и оборудования от		%	94	0,9	84,6			3,50		73
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии										
		Приказ Министра России № СП Защита строительных конструкций и оборудования от		%	51	0,85	43,35			1,79		37
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 коррозии										
		Всего по позиции								32,87		330

Раздел 6. Строительные леса												
59 132 ФЕР8-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	5,84									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ	чел.-ч	43,5	1,3225	335,9679							60 404
	2 ЗМ	чел.-ч	0,07	1,4375	0,58785							281
	3 в т.ч. ОТМ											142
	4 М											11 325
	ЗТ											
	Итого по расценке											
	ФОТ											
	Приказ Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99							60 806
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8											
	Приказ Министра России № СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65							60 000
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8											
	Всего по позиции									9 532,70		167 615

Раздел 7. Вывоз мусора												
60 133 ФЭСЦП-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	92,35	3,28	302,91	7,28	2 205					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ	чел.-ч	393,03	1,15	1 397,08	20,83	29 101					
	2 ЗМ	чел.-ч	288,45	1,15	1 025,34	7,28	7 464					
	ЗТ											
	Итого по расценке											
	ФОТ											
	Приказ Министра России № НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89		25 900					
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95											
	Приказ Министра России № СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44		12 804					
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95											
	Всего по позиции						4 280,54					76 269

Раздел 8. Дополнительные работы												
62 135 ФЕР8-1-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	100 м2	3,091									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ	чел.-ч	393,03	1,15	1 397,08	20,83	29 101					
	2 ЗМ	чел.-ч	288,45	1,15	1 025,34	7,28	7 464					
	ЗТ											
	Итого по расценке											
	ФОТ											
	Приказ Министра России № НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89		25 900					
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95											
	Приказ Министра России № СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44		12 804					
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95											
	Всего по позиции						4 280,54					76 269
63 136 ФЕР8-1-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,02									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ	чел.-ч	3 436,05	1,15	79,03	20,83	1 646					
	2 ЗМ	чел.-ч	36,26	1,15	0,83	7,28	28					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	143	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с леев вручную по подготовленной поверхности(откосов)	100 м2				0,037				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.595 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ						120,21	1,3225	5,88	20,83
			2 ЗМ						4,08	1,4375	0,22	7,28
			3 в т.ч. ОТМ						0,70	1,4375	0,04	20,83
			4 М						0,02		0,00	5,65
			ЗТМ	чел.-ч	12,94	1,3225	0,6331866					
				чел.-ч	0,06	1,4375	0,0031913					
			Итого по расценке					124,29				
			ФОТ						6,10			123
			Приказ Министра России № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		5,33			111
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ Министра России № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		2,47			51
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
65.1	144	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Всего по позиции	т			0,0014	30 888,75	43,24	5,65		244
			Крапка акриловая водо-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый									
65.2	145	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая грубого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,001	30 554,42	30,55	5,65		173
66	146	ФЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2			0,001618					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.596 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					34,61	1,3225	0,07	20,83	1
			2 ЗМ					16,32	1,4375	0,04	7,28	
			3 в т.ч. ОТМ					1,62	1,4375	0,00	20,83	
			4 М					271,86		0,44	5,65	2
			ЗТМ	чел.-ч	4,2	1,3225	0,0089872					
				чел.-ч	0,13	1,4375	0,0003024					
			Итого по расценке					322,79		0,55		
			ФОТ						0,07			1
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4		0,08			1
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75		0,06			1
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
66.1	147	ФССЦ-11.1.03.05-0065	Всего по позиции	м3			-0,00052	839,00	-0,44	5,65		-2
			Доска необрезная, хвойных пород, длина 2,3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III									
66.2	148	ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2,3,75 м, сорт II	м3			0,095	1 243,00	118,09	5,65		667
Итого по акту: Итого прямые затраты (справочно) В том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Материалы												
								124 457,08			1 028 385	
								20 456,06			426 094	
								9 010,11			65 592	
								523,23			10 904	
								94 990,91			536 698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы							153 498,54		1 633 318
			Строительные работы							150 856,27		1 601 398
			В том числе:									
			оплата труда							20 074,07		418 138
			эксплуатация машин и механизмов							7 304,06		53 173
			материалы							94 990,91		536 699
			накладные расходы							18 899,89		393 685
			сметная прибыль							9 587,34		199 703
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 538,55		11 200
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							1 103,72		20 720
			В том числе:									
			оплата труда							381,89		7 956
			эксплуатация машин и механизмов							167,50		1 219
			накладные расходы							378,11		7 878
			сметная прибыль							176,12		3 669
			Итого ФОТ (справочно)							20 979,29		436 998
			Итого накладные расходы (справочно)							19 278,00		401 561
			Итого сметная прибыль (справочно)							9 763,46		203 372
			УСН МАТ*0,2 (только ТЦ)									107 340
			ВСЕГО по акту							153 498,54		1 740 657,90
			ИТОГО по акту согласно п. 3 договора									1 689 000,00

Сдал: Генеральный директор ООО "Реновация"

Принял: И.п. генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» Д.С. Бодов

