

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Соберо"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Рославльский р-н., г. Рославль, пос. ТЭЦ, д. 4	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт фасада		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	85/ЗА82аг-2021
		дата	17.05.2021г.
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	30.11.2021	с 23.11.2021 по 30.11.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Д-Смета, версия 2021.2

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Установка и разборка лесов					100 м2			4,8314					
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ										
Объем=483,14 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 421/пр п.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ						375,84	1,3225	2 401,44	20,83	50 022	
		2 ЭМ						4,60	1,4375	31,95			
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	5,63	20,83	117	
		4 М		цел.-ч	43,5	1,3225	277,944402	343,22		1 658,23			
		ЗТ											
		ЗТм		цел.-ч	0,07	1,4375	0,4861596						
Итого по расценке					723,66								
ФОТ													
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков													
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020													
Прил. п.8													
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков													
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020													
Прил. п.8													
Всего по позиции					7 886,37								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100				0,44				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						186,58	1,15	94,41	20,83	1 967
	2 ЭМ						3 973,13	1,15	2 010,40		
	3 в т.ч. ОТМ						119,81	1,15	60,62	20,83	1 263
	4 М						207,16		91,15		
	ЗТ	чел.-ч	20,8	1,15	10,5248						
	ЗТМ	чел.-ч	8,32	1,15	4,20992						
	Итого по расценке						4 366,87		2 195,96		
	ФОТ								155,03		3 230
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			142,63		2 972
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			68,21		1 421
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 Установка и разборка лесов										2 406,80	
Итого по разделу 2 Ремонт цоколя										10 293,17	
3	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2				0,1252				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						178,00	1,15	25,63	20,83	534
	999-9900	Строительный мусор	м	4,6		0,57592					
	ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	3,2856236						
	Итого по расценке						178,00		25,63		534
	ФОТ								25,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			26,40		550
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			15,12		315
			Всего по позиции				0,0203			67,15		
4	4	ФЕРр53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площади в одном месте более 1 м2	100 м2								
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					4 508,21	1,15	105,24	20,83	2 192
			2 ЗМ					230,80	1,15	5,39		
			3 в т.ч. ОТм					27,00	1,15	0,63	20,83	13
			4 М					3 017,65		61,26		
			06.1.01.05 Кирпич	1000 шт	10,33							
			999-9900 Строительный мусор	м	51,3							
			ЗТ	чел.-ч	551,8	1,15						
			ЗТм	чел.-ч	2	1,15	0,04669					
			Итого по расценке					7 756,66		171,89		
			ФОТ	%	92					105,87		2 205
			Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)							97,40		2 029
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87									
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52					55,05		1 147
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87									
			Всего по позиции							324,34		
5	5	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3						-61,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Стены (ремонтно-строительные))									
6	6	ФССЦ-04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3			0,1177	559,23		65,82		
			(Стены (ремонтно-строительные))									
7	7	ФССЦ-06.1.01.05-0019	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 200	1000 шт			0,2097	2 158,30		452,60		
			(Стены (ремонтно-строительные))									
8	8	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с ласов: вручную	100 м2			0,1252					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
				1 ОТ				100,20	1,3225	16,59	20,83	346
				2 ЭМ				1,31	1,4375	0,24		
				3 в т.ч. ОТм				0,23	1,4375	0,04	20,83	1
				14.2.06.03 Жидкость гидрофобизирующая	л	22,5	2,817					
				ЗТ	чел.-ч	10,66	1,3225	1,7650508				
				ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0035995				
				Итого по расценке				101,51		16,83		
				ФОТ						16,63		347
				Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		14,97		312
				Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15								
				Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		6,93		145
				Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15								
				Всего по позиции						38,73		
9	9	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРС Гидрофоб"	т			0,00313	20 559,48		64,35		
				(Отделочные работы) Объем=0,25*12,52/1000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			0,1252					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 055,70	1,3225	174,80	20,83	3 641
			2 ЭМ					53,24	1,4375	9,58		
			3 в т.ч. ОТМ					18,96	1,4375	3,41	20,83	71
			4 М					4 768,29		596,99		
			ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	19,041355					
			ЗТМ	чел.-ч	1,44	1,4375	0,259164					
			Итого по расценке					5 877,23		781,37		3 712
			ФОТ							178,21		3 341
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90					
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			74,22		1 546
										1 015,98		
11	11	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Всего по позиции Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,3881	510,40		-198,09		
12	12	ФССЦ-04.3.02.12-0009	(Отделочные работы) Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 163 накрывка" (марка М75-М100) (Отделочные работы) Объем=17*3*12,52/1000	т			0,63852	1 176,71		761,35		
13	13	ФЕР09-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,3881					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						21,45	1,15	9,57	20,83	199
		2 ЭМ						8,55	1,15	3,82		
		3 в т.ч. ОТм						6,94	1,15	3,10	20,83	65
		ЗТ	чел.-ч	2,75	1,15	1,15	1,2273663					
		ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	1,15	0,3079574					
		Итого по расценке						30,00		13,39		
		ФОТ								12,67		264
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок	%	73			73			9,25		193
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108										
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок	%	34			34			4,31		90
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108										
14	14	ФЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	с 100 м2					0,1252		26,95		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						128,20	1,3225	21,23	20,83	442
		2 ЭМ						5,41	1,4375	0,97		
		3 в т.ч. ОТм						0,93	1,4375	0,17	20,83	4
		4 М						105,72		13,24		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,038			0,0047576					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,013			0,0016276					
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225		2,2849626					

РАНД-Смета_версия 2021.2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТМ		чел.-ч	0,08	1,4375	0,014398	239,33		35,44		
		Итого по расценке								21,40		448
		ФОТ								19,26		401
		Приказ НР Отделочные работы Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90					
		Приказ СП Отделочные работы Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			8,91		186
		Всего по позиции								83,61		
15	15	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,0363	4 841,85		-176,76		
16	16	ФССЦ-14.5.11.06-0012	(Отделочные работы) Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R"	кг			25,04	8,52		213,34		
17	17	ФССЦ-14.4.01.02-0201	(Отделочные работы) Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,002191	30 564,42		66,94		
18	18	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Объем=0,175*12,52/1000 Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Копор М", тон яркий	т			0,004758	37 375,38		177,83		
19	19	ФЕР12-01-010-01	(Отделочные работы) Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали	100 м2			0,095					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						829,12	1,3225	104,17	20,83	2 170
		2 ЭМ						21,88	1,4375	2,99		10
		3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,4375	0,48	20,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М								6 516,18		619,04		
3Т			чел.-ч	97,2	1,3225	12,211965						
3Тм			чел.-ч	0,27	1,4375	0,0368719						
Итого по расценке												
ФОТ								7 367,18		726,20		2 180
Приказ НР Кровли			%	109	0,9	98,1				104,65		2 139
Минстроя										102,66		
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.12												
Приказ СП Кровли			%	57	0,85	48,45				50,70		1 056
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.12												
Всего по позиции												
20	20	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т		-0,05415	11 200,00			879,56		
			(Кровли)							-606,48		
21	21	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2		10,45	50,65			529,29		
			(Кровли)									
Итого по разделу 2 Ремонт цоколя												
Раздел 3. Ремонт фасада										3 696,33		
22	22	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			3,5734					
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наложением в зону производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ										
		999-9900	Строительный мусор	т	4,6	16,43764	178,00	1,15		731,47	20,83	15 237
		3Т	чел.-ч	22,82	1,15	93,7767362						
Итого по расценке												
		ФОТ					178,00			731,47		15 237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	103		103			753,41		15 694
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1												
				%	59		59			431,57		8 990
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1												
Всего по позиции												
23	23	ФЕР15-04-005-03	Покрытие поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			3,5734			1 916,45		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ							44,73	1,3225	211,39	20,83
		2 ЭМ							0,97	1,4375	4,98	
		3 в т.ч. ОТм							0,26	1,4375	1,34	20,83
		4 М							0,18		0,64	
		14.3.01.03 Грунтозака		м	0,0103		0,036806					4 403
		ЗТ		чел.-ч	4,65		1,3225					
		ЗТм		чел.-ч	0,02		1,4375					
Итого по расценке												
		ФОТ		%	100	0,9	90		45,88	217,01		4 431
Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			88,60		1 846
Всего по позиции												
497,07												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,125069	18 390,16		2 300,04		
			(Отделочные работы) Объем=0,35*357,34/1000									
25	25	ФЕР15-02-001-06	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямоугольных (толщиной 3 см)	100 м2			0,4014					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					3 892,59	1,3225	2 066,39	20,83	43 043
			2 ЭМ					60,22	1,4375	34,75		
			4 М					5 027,15		2 017,90		
			3 Т	чел.-ч	351	1,3225	186,328876					
			Итого по расценке				5					
			ФОТ					8 979,96		4 119,04		43 043
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			2 066,39		38 739
			Приказ СП Отделочные работы Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			860,65		17 927
26	26	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Всего по позиции Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-3,8936	517,91		6 839,44		
			(Отделочные работы)							-2 016,53		
27	27	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			2,04714	1 176,71		2 408,89		
			(Отделочные работы) Объем=17*3*40,14/1000									
28	28	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			3,172					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ								21,45	1,15	338,61	20,83	7 053
2 ЭМ								8,55	1,15	134,97		
3 в т.ч. ОТМ								6,94	1,15	109,55	20,83	2 282
3Т				чел.-ч	2,75	1,15	43,411005					
3Тм				чел.-ч	0,69	1,15	10,8922158					
Итого по расценке								30,00		473,58		
ФОТ										448,16		9 335
Приказ НР Изготовление в построечных условиях				%	73		73			327,16		6 815
Министрa материалов, полуфабрикатов, металлических												
России № и трубопроводных заготовок												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.108												
Приказ СП Изготовление в построечных условиях				%	34		34			152,37		3 174
Министрa материалов, полуфабрикатов, металлических												
России № и трубопроводных заготовок												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.108												
Всего по позиции										953,11		
32	32	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			3,5734					
Объем=357,34 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								128,20	1,3225	605,85	20,83	12 620
2 ЭМ								5,41	1,4375	27,79		
3 в т.ч. ОТМ								0,93	1,4375	4,78	20,83	100
4 М								105,72		377,78		
14.3.02.01 Краска акриловая				т	0,038		0,1357892					
14.4.01.02 Грунтовка				т	0,013		0,0464542					
3Т				чел.-ч	13,8	1,3225	65,2163367					
3Тм				чел.-ч	0,08	1,4375	0,410941					
Итого по расценке								239,33		1 011,42		12 720
ФОТ										610,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ №	Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			112,18		2 337
		Министр										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.10										
		Приказ СП	Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			53,95		1 124
		Министр										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.10										
38	38	ФССЦ-	Всего по позиции							336,51		
		11.03.13-	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			152,7	3,15		481,01		
		0031	(Деревянные конструкции)									
			Итого по разделу 3 Ремонт фасада							68 061,16		
39	39	ФЕР46-04-012-	Разборка деревянных заполнений проемов:	100 м2								
	01		оконных с подоконными досками				0,0174					
			Объем=1,74 / 100									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или									
			04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 338,01	1,15	26,77	20,83	558
			2 ЭМ					241,95	1,15	4,84		
			3 в т.ч. ОТм					104,49	1,15	2,09	20,83	44
			ЗТ	чел.-ч	165,39	1,15	3,3094539					
			ЗТм	чел.-ч	7,74	1,15	0,1548774					
			Итого по расценке					1 579,96		31,61		
			ФОТ							28,86		602
			Приказ № Работы по реконструкции зданий и	%	91		91			26,26		548
			Министр сооружений: разборка отдельных									
			России № конструктивных элементов здания									
			812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в									
			21.12.2020 целом									
			Прил. п.40.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министрства сооружений: разбора отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом		%	52		52			15,01		313
		Прил. п.40.2										
Всего по позиции												
40	40	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2								
		Объем=1,74 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							1,3225	37,72	20,83	786
		2 ЭМ							270,55	6,77		
		3 в т.ч. ОТМ							61,81	1,55	20,83	32
		4 М							8 184,54	142,06		
		11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые		м2	100		1,74					
		ЗТ		чел.-ч	187,55		4,3158068					
		ЗТМ		чел.-ч	5,04		0,126063					
		Итого по расценке						10 074,28		186,55		818
		ФОТ								39,27		795
		Приказ НР Деревянные конструкции		%	108		0,9			38,17		
		Министрства России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55		0,85			18,36		382
		Министрства России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.10										
Всего по позиции											243,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	ФССЦ-11.3.02.01-0016	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотной откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2			1,74	3 174,78		5 524,12		
(Деревянные конструкции)												
42	42	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,012					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					165,82	1,3225	2,63	20,83	55
			2 ЭМ					10,45	1,4375	0,18		
			3 в т.ч. ОТм					2,16	1,4375	0,04	20,83	1
			4 М					2 189,21		26,27		
			11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ	м	0							
			11.3.03.14- Заглушки торцевые двусторонние к 1000 подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	0							
			ЗТ	чел.-ч	19,44	1,3225	0,3085128					
			ЗТм	чел.-ч	0,18	1,4375	0,003105					
			Итого по расценке					2 365,48		29,08		
			ФОТ							2,67		56
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			2,60		54
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1,25		26
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10									
Всего по позиции												
43	43	ФССЦ-11.3.03.01-0010	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м			1,2	64,35		32,93		
(Деревянные конструкции)												
			Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м						77,22		

ЭАИД-Смета, версия 2021.2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм (Деревянные конструкции)	10 шт			0,2	3,15		0,63		
Ремонт и окраска внутренних оконных откосов												
50	45	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			0,0437					
Объем=4,37 / 100 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						178,00	1,15	8,95	20,83	186
		999-9900	Строительный мусор	м	4,6		0,20102					
		ЗТ		чел.-ч	22,82	1,15	1,1468191					
		Итого по расценке						178,00		8,95		186
		ФОТ		%			103			8,95		192
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министрства сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020										
		Прил. п.40.1										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министрства сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020		%	59		59			5,28		110
		Прил. п.40.1										
		Всего по позиции								23,45		
51	46	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2			0,0437					
Объем=4,37 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						1 662,91	1,3225	96,10	20,83	2 002
		2 ЭМ						64,40	1,4375	4,05		36
		3 в т.ч. ОТм						27,81	1,4375	1,75	20,83	
		4 М						2 246,51		96,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТ		чел.-ч	179	1,3225	10,3449918					
		ЗТм		чел.-ч	2,06	1,4375	0,1294066					
		Итого по расценке					3 973,82			198,32		
		ФОТ								97,85		2 038
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			88,07		1 834
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			40,75		849
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
52	47	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=4,37 / 100	100 м2			0,0437			327,14		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					380,71		1,3225	22,00	20,83	458
		2 ЗМ					10,41		1,4375	0,65		
		3 в т.ч. ОТм					1,97		1,4375	0,12	20,83	2
		4 М					642,56			28,08		
		14.3.02.01 Краска акриловая		м	0,03		0,001311					
		14.4.01.02 Грунтовка		м	0,02		0,000874					
		ЗТ		чел.-ч	43,56	1,3225	2,517474					
		ЗТм		чел.-ч	0,17	1,4375	0,0106792					
		Итого по расценке					1 033,68			50,73		
		ФОТ								22,12		460
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			19,91		414
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										

Д-Смета, версия 2021.2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			9,21		192
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
53	48	ФССЦ- 14.4.01.04- 0001	Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе	т			0,000874	11 300,00				79,85
(Отделочные работы)												
54	49	ФССЦ- 14.3.02.01- 0113	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т			0,001311	25 130,00				32,95
(Отделочные работы)												
Итого по разделу 4 Замена окон в местах общего пользования											6 424,13	
Раздел 5. Ремонт наружных оконных откосов												
55	50	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м			0,417					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						70,98	1,15	34,04	20,83	709
		2 ЗМ						0,20	1,15	0,10		
		999-9900 Строительный мусор		м	0,12		0,05004					
		ЗТ		чел.-ч	9,1	1,15	4,363905					
Итого по расценке											71,18	
		ФОТ								34,14		709
		Приказ № Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			34,04		638
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92								30,64		
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			15,66		326
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
Всего по позиции												
56	51	ФЕР46-02-009-02	Оббивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			0,2679					80,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ										
		999-9900 Строительный мусор		м	4,6		1,23234	178,00	1,15	54,84	20,83	1 142
		ЗТ		чел.-ч	22,82	1,15	7 0304997					
		Итого по расценке						178,00		54,84		
		ФОТ								54,84		1 142
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений; усиление и замена существующих России № конструкций; возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020		%	103		103			54,84		1 176
		Прил. п.40.1								56,49		
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений; усиление и замена существующих России № конструкций; возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020		%	59		59			32,36		674
		Прил. п.40.1										
		Всего по позиции								143,69		
57	52	ФЕР15-02-003- Высококачественная штукатурка фасадов 01	100 м				1,5402					
		цементно-известковым раствором по каменно откосов при ширине: до 200 мм плоских										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						307,84	1,3225	627,04	20,83	13 061
		2 ЭМ						3,90	1,4375	8,63		
		4 М						347,13		534,65		
		ЗТ		чел.-ч	32	1,3225	65,181264					
		Итого по расценке						658,87		1 170,32		13 061
		ФОТ								627,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			564,34		11 755
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			261,16		5 440
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции										1 995,82		
58	53	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-1,0319	517,91		-534,43		
(Отделочные работы)												
59	54	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Деревянные конструкции) Объем=17*2*26,79/1000	т			0,91086	1 176,71		1 071,82		
60	55	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях цементно-известковых тяжелых	м3			1,0319					
Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 0421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						21,45	1,15	25,45	20,83	530
		2 ЭМ						8,55	1,15	10,15		
		3 в т.ч. ОТм						6,94	1,15	8,24	20,83	172
		ЗТ		чел.-ч	2,75	1,15	3,2633838					
		ЗТм		чел.-ч	0,69	1,15	0,8188127					
Итого по расценке								30,00		35,60		702
ФОР										33,69		512
Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок				%	73		73			24,59		
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	%	34		34			11,45		239
61	56	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,2679			71,64		
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					128,20	1,3225	45,42	20,83	946
			2 ЭМ					5,41	1,4375	2,08		
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,4375	0,36	20,83	7
			4 М					105,72		28,32		
			14.3.02.01 Краска акриловая	м	0,038		0,0101802					
			14.4.01.02 Грунтовка	м	0,013		0,0034827					
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	4,889309					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,0308085					
			Итого по расценке					239,33		75,82		953
			ФОТ							45,78		858
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			41,20		
			Министрства									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			19,07		397
			Министрства									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
62	57	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпательная малоусадочная водостойкая фасадная (Отделочные работы)	т			-0,0047	4 841,85		136,09	-22,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	58	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы) Объем=0,175*26,79/1000	т			0,004688	30 564,42		143,24		
64	59	ФССЦ-14.5.11.08-0012	Шпателька финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R" (Отделочные работы) Объем=2*26,79	кг			53,58	8,52		456,50		
65	60	ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый (Отделочные работы)	т			0,01018	26 873,22		273,57		
66	61	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,1161					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с налчицем в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						829,12	1,3225	127,30	20,83	2 652
		2 ЭМ						21,88	1,4375	3,65		
		3 в т.ч. ОТм						3,51	1,4375	0,59	20,83	12
		4 М						6 516,18		756,53		
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	14,9243067						
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,0450613						
Итого по расценке								7 367,18		887,48		
ФОТ										127,89		2 654
Приказ НР Кровли				%	109	0,9	98,1			125,46		2 613
Министр												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.12												
Приказ СП Кровли				%	57	0,85	48,45			61,96		1 291
Министр												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.12												
Всего по позиции										1 074,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	62	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,0662	11 200,00		-741,44		
68	63	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиизостер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			12,77	50,65		646,80		
(Кровли)												
(Кровли)												
Итого по разделу 5 Ремонт наружных оконных откосов												
Раздел 6. Замена дверей входных												
69	64	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2			0,0189					
Объем=1,89 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наложением в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						737,40	1,15	16,03	20,83	334
		2 ЭМ						241,95	1,15	5,26		
		3 в т.ч. ОТМ						104,49	1,15	2,27	20,83	47
		3Т	чел.-ч	91,15	1,15	1,9811453						
		3Тм	чел.-ч	7,74	1,15	0,1682289						
Итого по расценке												
		ФОТ						979,35		21,29		
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений; разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом										
		Прил. п.40.2										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений; разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом										
		Прил. п.40.2										
Всего по позиции												
70	65	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			1,89			47,46		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								15,44				
ФОТ										19,91		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020			НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			14,56		303
Прил. п.9										12,19		254
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020			СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			7,67		160
Прил. п.9												
Всего по позиции										39,77		
73	68	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усиление закрывания EN2-5	шт			1	371,20		371,20		
(Строительные металлические конструкции)												
Итого по разделу 6 Замена дверей входных										4 156,82		
Раздел 7. Крыльцо												
74	69	ФЕРр69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3			0,28					
ОП п.1 69.7 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								83,08	0,345	8,03	20,83	167
2 ЭМ								161,09	0,345	15,56		
3Т												
Итого по расценке								244,17		23,59		
ФОТ										8,03		167
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020			Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			7,39		154
Прил. п.103												
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020			СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			3,53		73
Прил. п.103												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	70	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3			0,006				34,51	
Всего по позиции												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ		чел.-ч	118	1,3225	0,93633	920,40	1,3225	7,30	20,83	152
		ЗТ										
Итого по расценке								920,40		7,30		152
ФОТ										7,30		122
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным				%	89	0,9	80,1					
Минстрой способом												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.1.2												
Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным				%	40	0,85	34			2,48		52
Минстрой способом												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.1.2												
Всего по позиции										15,63		
76	71	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо	100 м2			0,019					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						29,43	1,3225	0,74	20,83	15
		2 ЭМ						1,31	1,4375	0,04		
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,4375	0,01	20,83	
		4 М						1 492,06		28,35		
		ЗТ		чел.-ч	3,45	1,3225	0,0866899					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0005463					
Итого по расценке							1 522,80			29,13		
ФОТ										0,75		15
Приказ НР Полю				%	112	0,9	100,8			0,76		15
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11												
Приказ СП Полю				%	65	0,85	55,25			0,41		8
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11												
Всего по позиции										30,30		
77	72	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-2,3256	12,19		-28,35		
(Полю)												
78	73	ФССЦ- 01.7.12.05- 0054	Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2	м2			2,3256	6,51		15,14		
(Полю)												
79	74	ФЕР08-01-002- 01	Устройство основания под фундамента:	м3			0,19					
лесчаного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или												
нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов:												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ							6,19	1,3225	1,56	20,83		32
2 ЭМ							8,10	1,4375	2,21			
3 в т.ч. ОТм							0,81	1,4375	0,22	20,83		5
4 М							0,37		0,07			
02.3.01.02 Песок для строительных работ природный				м3	1,1		0,209					
ЗТ				чел.-ч	0,78		1,3225	0,1959945				
ЗТм				чел.-ч	0,07		1,4375	0,0191188				
Итого по расценке								14,86		3,84		37
ФОТ										1,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			1,76		37
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8										
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			1,04		22
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8										
Всего по позиции												
80	75	ФССЦ- 02.3.01.02. 0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			0,209	70,60		14,76		
(Конструкции из кирпича и блоков)												
81	76	ФЕР08-01-002- 02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			0,19					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов: - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						6,75	1,3225	1,70	20,83	35
		2 ЭМ						8,29	1,4375	2,26		
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,4375	0,22	20,83	5
		4 М						0,37		0,07		
		02.2.05.04 Щебень		м3	1,15							
		ЗТ		чел.-ч	0,85	1,3225	0,2135838					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,0191188					
Итого по расценке												
		ФОТ						15,41		4,03		40
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			1,92		40
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8								1,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,13		23
82	77	ФССЦ- 02.2.05.04- 1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3			0,2185	151,28				
Всего по позиции												
										7,06		
										33,05		
83	78	ФЕР06-01-001- 15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3			0,0019					
(Конструкции из кирпича и блоков)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						827,41	1,3225	2,08	20,83	43
		2 ЭМ						1740,40	1,4375	4,75		
		3 в т.ч. ОТм						268,32	1,4375	0,73	20,83	15
		4 М						391,40		0,74		
		04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3								
		ЗТ										
		ЗТм										
				чел.-ч	97	1,3225	0,2437368					
				чел.-ч	20,03	1,4375	0,0547069					
Итого по расценке												
		ФОТ						2 959,21		7,57		
		Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные										58
		Минстроя России №								2,81		
		812/пр от								2,58		53
		21.12.2020										
		Прил. п.6										
		Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные										29
		Минстроя России №								1,39		
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.6										
Всего по позиции												
										11,54		
84	79	ФССЦ- 04.1.02.05- 0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3			0,1938	665,00				
Итого по расценке												
										128,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	80	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,019					
(Полы)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						93,83	1,3225	2,36	20,83	49
		2 ЭМ						36,80	1,4375	1,01		
		3 в т.ч. ОТМ						6,50	1,4375	0,18	20,83	4
		4 М						32,19		0,61		
08.1.02.17	Сетка проволока стальная плетеная и крученая	м2	105				1,995					
	ЗТ	чел.-ч	11				1,3225	0,2764025				
	ЗТм	чел.-ч	0,56				1,4375	0,015295				
	Итого по расценке							162,82		3,98		53
	ФОТ									2,54		46
	Приказ НР Теплоизоляционные работы	%	97				0,9	87,3		2,22		
	Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020											
	Прил. п.20											
	Приказ СП Теплоизоляционные работы	%	55				0,85	46,75		1,19		25
	Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020											
	Прил. п.20											
Всего по позиции												
86	81	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2			1,995	33,74		67,31		
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)												
87	82	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2			0,021					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:													
04.08.2020 № несколькох из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;													
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
	1 ОТ	2 ЭМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М									
	33,87	1,3225	0,94	20,83									20
	22,14	1,4375	0,67										
	0,58	1,4375	0,02	20,83									
	1,84		0,04										
14.4.01.02 Грунтовоки на акриловой основе													
	кг	13,8		0,2898									
	цел.-ч	3,69		1,3225	0,1024805								
	цел.-ч	0,05		1,4375	0,0015094								
	Итого по расценке	57,85											
	ФОТ										1,65		20
	%	100		0,9	90						0,96		18
НР Отделочные работы													
	Министр Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
	СП Отделочные работы												
	Министр Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
	%	49		0,85	41,65						0,40		8
Всего по позиции													
88	ФССЦ-												
14.3.01.02-	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС"												
0102	Бетон-контакт"												
(Отделочные работы)													
Объем=0,35*2,1/1000													
89	ФЕР11-01-027-												
01	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных												
Одн.	раствором из плиток: бетонных, цементных или мозаичных												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
04.08.2020 № 421/пр п.586													
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:													
04.08.2020 № несколькох из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;													
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
	1 ОТ	2 ЭМ	3 в т.ч. ОТМ										
	603,31	1,3225	16,76	20,83									349
	167,94	1,4375	5,07										
	48,06	1,4375	1,45	20,83									30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 М						896,25		18,82		
		05.2.02.21 Плитки бетонные, цементные или мозаичные		м2	102		2,142					
		ЗТ		чел.-ч	72,6	1,3225	2,0162835					
		ЗТм		чел.-ч	3,77	1,4375	0,1138069					
		Итого по расценке						1 667,50		40,65		379
		ФОТ								18,21		382
		Приказ НР Полы		%	112	0,9	100,8			18,36		
		Минстрой										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.11										
		Приказ СП Полы		%	65	0,85	55,25			10,06		209
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.11										
		Всего по позиции								69,07		
90	85	ФССЦ-05.2.02.21-0061	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 30 мм	м2			2,142	65,63		140,58		
			(Полы)									
Кодырек												
91	86	ФЕР09-03-038-01	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т			0,0835					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					140,86	1,3225	15,55	20,83	324
			2 ЭМ					330,21	1,4375	39,64		
			3 в т.ч. ОТм					29,47	1,4375	3,54	20,83	74
			4 М					203,41		16,98		
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами стальные	кг	0							
		07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		0,0835					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТ		чел.-ч	14,2	1,3225	1,5680883					
		ЗТм		чел.-ч	2,17	1,4375	0,2604678					
		Итого по расценке					674,48					
		ФОТ								72,17		
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			19,09		398
		Минстроя								15,98		333
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			10,06		210
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.9										
		Всего по позиции								98,21		
92	87	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборной единицы до 0,1 т	т			0,0835	10 508,00		877,42		
			(Строительные металлические конструкции)									
93	88	ФЕР13-03-002-04	Оградувка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,05444					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наложением в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					56,55	1,3225		4,07	20,83	85
		2 ЭМ					9,22	1,4375		0,72		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375		0,02	20,83	
		4 М					152,04			8,28		
		ЗТ		чел.-ч	5,31	1,3225	0,3823035					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0015652					
		Итого по расценке					217,81			13,07		85
		ФОТ								4,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	72
		Приказ НР Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			3,46			
		Приказ СП Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,77			37
94	89	ФЕР13-03-004- 26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,05444						18,30
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					19,32	2,645	2,78	20,83		58
			2 ЗМ					6,01	2,875	0,94			
			3 в т.ч. ОТм					0,22	2,875	0,03	20,83		1
			4 М					138,16	2	15,04			
			ЗТ	цел.-ч	2,13	2,645	0,3067068						
			ЗТм	цел.-ч	0,02	2,875	0,0031303						
			Итого по расценке					163,49		18,76			59
			ФОТ							2,81			50
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	%	94	0,9	84,6						
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	%	51	0,85	43,35			1,22			26
			Итого по позиции							22,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%										
		04.08.2020 № 421/пр п.92а										
97	92	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Кровли)	м2			2,188	164,28		359,44		
			Итого по разделу 7 Крыльцо							2 651,55		
Раздел 8. Ремонт отмостки												
98	93	ФЕРр69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3			6,97					
			ОП п.1.69.7 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					83,08	0,345	199,78	20,83	4 161
			2 ЭМ					161,09	0,345	387,37		
			ЗТ									
			чел.-ч			9,74	0,345	23,421291				
			Итого по расценке					244,17		587,15		
			ФОТ							199,78		4 161
			Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы							183,80		3 828
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.103									
			Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы							87,90		1 831
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.103									
			Всего по позиции							858,85		
99	94	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3			0,1394					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.585									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						920,40	1,3225	169,68	20,83	3 534
		ЗТ		чел.-ч	118	1,3225	21,754067					
Итого по расценке												
		ФОТ						920,40		169,68		3 534
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	89	0,9	80,1			169,68		2 831
		Минстрой России №								135,91		
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.1.2										
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	40	0,85	34			57,69		1 202
		Минстрой России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.1.2										
Всего по позиции												
100	95	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полистирольной пленки в один слой насухо	100 м2			0,697			363,28		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						29,43	1,3225	27,13	20,83	565
		2 ЗМ						1,31	1,4375	1,31		
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,4375	0,23	20,83	5
		4 М						1 492,06		1 039,97		
		ЗТ		чел.-ч	3,45	1,3225	3,1801496					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0200388					
Итого по расценке												
		ФОТ						1 522,80		1 068,41		570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Полю		%	112	0,9	100,8			27,58		575
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11										
		Приказ СП Полю		%	65	0,85	55,25			15,12		315
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
Всего по позиции												
101	96	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	М2			-85,3128	12,19		-1 039,96		
102	97	ФССЦ- 01.7.12.06- 0054	Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2	М2			85,3128	6,51		555,39		
(Полю)												
103	98	ФЕР08-01-002- 01	Устройство основания под фундаментами: песчаного	М3			6,97					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ					6,19		1,3225	57,06	20,83	1 189
		2 ЭМ					8,10		1,4375	81,16		
		3 в т.ч. ОТМ					0,81		1,4375	8,12	20,83	169
		4 М					0,37			2,58		
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	М3		1,1		7,667					
		ЗТ	чел.-ч		0,78		1,3225					
		ЗТМ	чел.-ч		0,07		1,4375					
Итого по расценке											140,80	1 358
ФОТ											65,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			64,53		1 344
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			38,23		796
104	99	ФССЦ- 02.3.01.02- 0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			7,667	70,60		243,56		
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
105	100	ФЕР08-01-002- 02	Устройство основания под фундамента: щебеночного	м3			6,97			541,29		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						6,75	1,3225	62,22	20,83	1 296
		2 ЭМ						8,29	1,4375	83,06		
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	8,12	20,83	169
		4 М						0,37		2,58		
		02.2.05.04 Щебень		м3	1,15		8,0155					
		ЗТ	чел.-ч	0,85		1,3225	7,8351513					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		1,4375	0,7013563					
		Итого по расценке						15,41		147,86		
		ФОТ								70,34		1 465
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			69,64		1 450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			41,25		859
Всего по позиции												
106	101	ФССЦ- 02.2.05.04- 1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3			8,0155	151,28				258,75
1 212,68												
107	102	ФЕР08-01-001- 15	(Конструкции из кирпича и блоков) Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3			0,0697					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						827,41	1,3225		76,27	1 589
		2 ЭМ						1 740,40	1,4375		174,38	
		3 в т.ч. ОТм						268,32	1,4375		26,88	560
		4 М						391,40			27,28	
		04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		7,1094					
		ЗТ		чел.-ч	97	1,3225	8,9412903					
		ЗТм		чел.-ч	20,03	1,4375	2,0068808					
Итого по расценке												
		ФОТ						2 959,21		277,93		2 149
		Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные		%	102	0,9	91,8			103,15		1 973
		Минстроя России №	Конструкции и работы в строительстве							94,69		
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.6										
		Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные		%	58	0,85	49,3			50,85		1 059
		Минстроя России №	Конструкции и работы в строительстве									
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.6										
Всего по позиции												
108	103	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			7,1094	592,76				4 214,17
423,47												


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Польз)												
109	104	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,697					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						93,83	1,3225	86,49	20,83	1802
		2 ЗМ						36,80	1,4375	36,87		
		3 в т.ч. ОТм						6,50	1,4375	6,51	20,83	136
		4 М						32,19		22,44		
		08.1.02.17 Сетка проволока стальная плетеная и крученая	М2	105			73,185					
		ЗТ	чел.-ч	11		1,3225	10,1396075					
		ЗТм	чел.-ч	0,56		1,4375	0,561085					
		Итого по расценке						162,82		145,80		
		ФОТ								93,00		1938
		Приказ НР Теплоизоляционные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	%	97		0,9	87,3			81,19		1692
		Приказ СП Теплоизоляционные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	%	55		0,85	46,75			43,48		906
Всего по позиции												
110	105	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			73,185	33,74		270,47		
										2 469,26		
111	106	ФЕР27-02-010-01	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Установка бортовых канной бетонных: при цементобетонных покрытиях	при 100 м			0,823					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					590,51	1,3225	642,72	20,83	13 388
			2 ЭМ					73,02	1,4375	86,39		
			3 в т.ч. ОТм					8,70	1,4375	10,29	20,83	214
			4 М					2 504,53		2 061,23		
			13.2.03.02 Камни бортовые	М	100		82,3					
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	75,9715415					
			ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375	0,7689906					
			Итого по расценке					3 168,06		2 790,34		
			ФОТ							653,01		13 602
			Приказ НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4			740,51		15 425
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									
			Приказ СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			527,31		10 984
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
			Всего по позиции							4 058,16		
112	107	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-3,2097	592,76		-1 902,58		
			(Автомобильные дороги)									
113	108	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			2,56776	592,76		1 522,07		
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=3,2097*0,8									
114	109	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			82,3	22,36		1 840,23		
			(Материалы)									
			Итого по разделу 8 Ремонт откосов							17 000,10		
Раздел 9. Прочие работы												
115	110	ФЕР62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2			0,1042					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр - производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						599,47	1,15	71,83	20,83	1 496
		2 ЗМ						0,66	1,15	0,08		
		3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,01	20,83	
		4 М						151,04		15,74		
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные	т	0,0161			0,0016776					
		основные к применению										
		ЗТ	чел.-ч	74,1	1,15		8,879403					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15		0,0011983					
		Итого по расценке					751,17			87,65		1 496
		ФОТ								71,84		1 496
		Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90			84,66		1 346
		России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96										
		Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46			33,05		688
		России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96										
		Всего по позиции								185,36		
116	111	ФССЦ-14.4.02.04-0009	т				0,001678	27 100,00		45,47		
		Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная										
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))										
		Итого по разделу 9 Прочие работы								230,83		
Раздел 10. Вывоз мусора												
117	112	ФССЦлг-01-01-01-041	1 т груза				68,812	42,98		2 957,54		
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную										
118	113	ФССЦлг-03-21-01-010	1 т груза				68,812	11,42		785,83		
		Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км										
		Итого по разделу 10 Вывоз мусора								3 743,37		
		Итого по акту:										
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе:								100 686,38		795 141
		Оплата труда рабочих								14 124,55		294 213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин							7 272,09		52 941
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							366,05		7 825
			Материалы							79 289,74		447 987
			Строительные работы							121 053,34		1 219 388
			в том числе:							116 258,27		1 172 247
			оплата труда							13 750,92		286 431
1			эксплуатация машин и механизмов							3 379,78	7,28	24 605
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							245,16		5 106
1			материалы							79 289,74	5,65	447 987
			накладные расходы							13 107,00		273 019
			сметная прибыль							6 730,83		140 205
1			Дополнительная перевозка							3 743,37	7,28	27 252
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							1 051,70		19 889
			в том числе:									
			оплата труда							373,63		7 782
1			эксплуатация машин и механизмов							148,94	7,28	1 084
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							120,89		2 519
			накладные расходы							361,00		7 520
			сметная прибыль							168,13		3 503
			Итого ФОТ (справочно)							14 490,60		301 838
			Итого накладные расходы (справочно)							13 468,00		280 539
			Итого сметная прибыль (справочно)							6 898,96		143 708
			НДС 20% (только ТЦ)									243 877,60
			ВСЕГО по акту							121 053,34		1 463 265,60
			в том числе:									3 558
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									

РАСЧЕТЫ
СООТВЕТСТВУЮТ
СМЕТЕ



Сдал: Директор ООО "Соборо" _____ О.П. Литвинчук

Принял И.п. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Д.С. Бодров

Старшая по дому _____

