

Инвестор		Форма по ОКПД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	то ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Реновация"	то ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, дер. Жуково, ул. Мира, д. 56	то ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт фасада	то ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	№49/ЗАЗ4г-2021
		номер	
		дата	05.04.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
216.12.2021	216.12.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Отчетный период	с	по
	28.10.2021	16.12.2021

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен отсутствующих в СНиБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф. центы	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэфф. центы	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Фасад											
1	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песков: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм Объем=151,6 / 100	100 м ²			1,516					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОГП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1									
		1 ОТ					1 520,76	1,15	2 651,29	20,83	55 226
		2 ЗМ					1,21	1,15	2,11	7,28	15
		4 М					1 140,25		1 728,62	5,65	9 767
		ЗТ	чел.-ч	174	1,15	303,3516					
		Итого по расценке					2 662,22		4 382,02		
		ФОТ							2 651,29		55 226
		Приказ Министра России № 812/лр НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) от 21.12.2020 Прил. п.95	%			89			2 359,65		49 151
		Приказ Министра России № 774/лр СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) от 11.12.2020 Прил. п.95	%			44			1 168,57		24 299
		Всего по позиции					7 908,24		-1 727,33	5,65	138 458
1.1	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м ³			-3,3352	517,91		-1 727,33	5,65	-9 759
1.2	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М7,5-М100) Объем=151,6*172/1000	т			5,1644	1 176,71		6 065,23	5,65	34 269
1.3	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м ³			3,3352					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОГП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1									
		1 ОТ					19,50	1,15	74,79	20,83	1 558
		2 ЗМ					8,55	1,15	32,79	7,28	239
		3 в т.ч. ОТМ					6,94	1,15	26,62	20,83	554
		ЗТМ	чел.-ч	2,5	1,15	9,5887					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,69	1,15	2,646412					
		ФОТ					28,05		107,58		
		Приказ Министра России № 812/лр НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, от 21.12.2020 Прил. п.108	%			73			74,03		2 112
		Приказ Министра России № 774/лр СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, от 11.12.2020 Прил. п.108	%			34			34,48		718
		Всего по позиции							216,09		4 057
2	ФЕРр62-47-1	Расчетка поверхностей шпательем, шетками от старых покрасок Объем=364-151,6	м ²			212,4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						4,38	1,15	1 069,86	20,83	22 285
	ЗТ		чел.-ч	0,58	1,15	141,6708					
	Итого по расценке						4,38		1 069,86		
	ФОТ								1 069,86		22 285
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п. 96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			962,87		20 057
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п. 96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			492,14		10 251
3	ФЕР15-04-006-03	Всего по позиции							2 524,87		52 593
	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой промывкой: за 1 раз стен	100 м2				3,64					
	Объем=364 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					44,73	1,3225	215,33	20,83	4 495
	1 ОТ						0,97	1,4375	5,08	7,28	37
	2 ЗМ						0,26	1,4375	1,36	20,83	28
	3 в т.ч. ОТМ						0,18		0,66	5,65	4
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	22,384635					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,10465					
	Итого по расценке						45,88		221,07		4 513
	ФОТ								216,69		4 062
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п. 15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			195,02		1 880
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п. 15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			90,25		
3.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Всего по позиции							506,34		10 468
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М"	т				0,073	30 554,42		2 230,47	5,65	12 602
	Объем=364*0,2/1000										
4	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен(толщ.20мм)	100 м2			3,64					
	Объем=364 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					1 055,70	1,3225	5 082,03	20,83	105 859
	1 ОТ						53,24	1,4375	278,58	7,28	2 028
	2 ЗМ						18,96	1,4375	99,21	20,83	2 067
	3 в т.ч. ОТМ						4 768,29		17 356,58	5,65	98 065
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	115	1,3225	553,5985					
	ЗТм		чел.-ч	1,44	1,4375	7,5348					
	Итого по расценке						5 877,23		22 717,19		107 926
	ФОТ								5 181,24		97 133
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п. 15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 663,12		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Минстроя России № 774/пр СГП Отделочные работы от 11.12.2020 Прил. п.15											
4.1	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Всего по позиции	%	49	0,85	41,65			2 157,99		44 951
4.2	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-11,284	610,40		-5 769,35	5,65	-32 640
4.3	ФЕРр69-11-1	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153" (марка М75-М100) Объем=364*172/1000	т			12,376	1 176,71		14 562,96	5,65	82 281
		Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			11,284					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства в п.10.1 строительных работ (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил. 10 табл.3 п.10.1 строительств (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						19,50	1,15	253,04	20,83	5 271
	2 ЗМ						8,55	1,15	110,95	7,28	808
	3 в т.ч. ОТМ						6,94	1,15	90,06	20,83	1 876
	ЗТМ		Чел.-ч	2,5	1,15	32,4415					
	Итого по расценке		Чел.-ч	0,69	1,15	8,953854					
	ФОТ						28,05		363,99		7 147
	Приказ Минстроя России № 812/пр НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, от 21.12.2020 Прил. п.108 металлических и трубопроводных заготовок		%	73		73			250,46		5 217
	Приказ Минстроя России № 774/пр СГП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, от 11.12.2020 Прил. п.108 металлических и трубопроводных заготовок		%	34		34			116,85		2 430
5	ФЕР10-01-036-01	Установка угловых уталя фасада	100 м			0,2372			731,10		13 726
	Объем=23,72 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых л.596 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства в п.10.1 строительных работ (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил. 10 табл.3 п.10.1 строительств (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						57,15	1,3225	17,93	20,83	373
	4 М						36,00		8,54	5,65	48
	ЗТ		Чел.-ч	6,7	1,3225	2,1017699					
	Итого по расценке						93,15		26,47		
	ФОТ								17,93		373
	Приказ Минстроя России № 812/пр НР Деревянные конструкции от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2			17,43		363
	Приказ Минстроя России № 774/пр СГП Деревянные конструкции от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			8,38		174
	Всего по позиции								52,28		958
6.1	ФССЦ-14.1.04.02-0011	Клей резиновый № 88-Н	кг			-0,18976	45,00		-8,54	5,65	-48
5.2	ФССЦ-11.3.03.13-0031	Угловый ПВХ с стекловолоком	м			23,72	3,15		74,72	5,65	422
6	ФЕР15-04-006-03	Покрывные поверхности грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен Объем=364 / 100	100 м2			3,64					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых л.596 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства в п.10.1 строительных работ (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил. 10 табл.3 п.10.1 строительств (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						44,73	1,3225	215,33	20,83	4 485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 ЭМ							0,97	1,4375	5,08	7,28	37
3 в т.ч. ОТм							0,26	1,4375	1,36	20,83	28
4 М							0,18		0,66	5,65	4
ЗТ			чел.-ч	4,65	1,3225	22,384635					
ЗТм			чел.-ч	0,02	1,4375	0,10465					
Итого по расценке							45,88		221,07		
ФОТ									216,69		4 513
Приказ Минстроя России № 812/лр НР Отделочные работы от 21.12.2020 Прил. п.15			%	100	0,9	90			195,02		4 082
Приказ Минстроя России № 774/лр СП Отделочные работы от 11.12.2020 Прил. п.15			%	49	0,85	41,65			90,25		1 880
Всего по позиции									506,34		10 468
6.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,073	30 554,42		2 230,47	5,65	12 602
		Объем=364*0,2/1000									
7	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(толщ.2мм)	100 м2			3,64					
		Объем=364 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1 ОТ							103,66	1,3225	499,01	20,83	10 394
2 ЭМ							2,28	1,4375	11,93	7,28	87
3 в т.ч. ОТм							0,49	1,4375	2,56	20,83	53
4 М							402,54		1 455,25	5,65	8 279
ЗТ			чел.-ч	10,9	1,3225	52,47151					
ЗТм			чел.-ч	0,04	1,4375	0,2093					
Итого по расценке							508,48		1 976,19		
ФОТ									501,57		10 447
Приказ Минстроя России № 812/лр НР Отделочные работы от 21.12.2020 Прил. п.15			%	100	0,9	90			451,41		9 402
Приказ Минстроя России № 774/лр СП Отделочные работы от 11.12.2020 Прил. п.15			%	49	0,85	41,65			208,90		4 351
Всего по позиции									2 636,50		32 513
7.1	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпателька масляно-клеевая	т			-0,10556	2 898,50		-305,97	5,65	-1 729
7.2	ФССЦ-04.3.02.09-1402	Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для фасадных работ(прим.Шпаклевка:цементная "БИРСС 37", цвет белый (расход 1,0кг/м2 на толщ.1 мм)	кг			728	9,84		7 163,52	5,65	40 474
		Объем=364*1,0*2									
8	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2			3,64					
		Объем=364 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1 ОТ							120,21	1,3225	578,68	20,83	12 054
2 ЭМ							4,06	1,4375	21,24	7,28	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.108	НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	73		73			26,52		553
Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.108	СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	34		34			12,35		257
10	ФЕР15-04-008-03	Всего по позиции							77,41		1 454
	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой проникающей за 1 раз стен	100 м2				0,526					
	Объем=52,6 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях									
	прил.10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						44,73	1,3225	31,12	20,83	648
	2 ЭМ						0,97	1,4375	0,73	7,28	5
	3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	0,20	20,83	4
	4 М						0,18		0,09	5,65	1
	ЗТ	чел.-ч		4,65	1,3225	3,2347028					
	ЗТм	чел.-ч		0,02	1,4375	0,0151225					
	Итого по расценке						45,88		31,94		652
	ФОТ		%	100	0,9	90			31,32		587
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы							28,19		
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,04		272
10.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,011	30 554,42		336,10	5,65	1 899
	Объем=52,6*0,2/1000										
11	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(толщ.2мм)	100 м2			0,526					
	Объем=52,6 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях									
	прил.10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						103,66	1,3225	72,11	20,83	1 502
	2 ЭМ						2,28	1,4375	1,72	7,28	13
	3 в т.ч. ОТМ						0,49	1,4375	0,37	20,83	8
	4 М						402,54		211,74	5,65	1 196
	ЗТ	чел.-ч		10,9	1,3225	7,5824215					
	ЗТм	чел.-ч		0,04	1,4375	0,030245					
	Итого по расценке						508,48		285,57		1 510
	ФОТ		%	100	0,9	90			72,48		1 359
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы							65,23		
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			30,19		629
	Всего по позиции						380,99				4 599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т			-0,015254	2 898,50		-44,21	5,65	-250
11.2	ФССЦ-04.3.02.09-1402	Смеси сухие строительные, шпательные, для фасадных работ(прим.Шпатлевка:цементная "БИРСС 37", цвет белый (расход 1,0кг/м2 на толщ.1 мм) Объем=52,6*1,0*2	кг			105,2	9,84		1 035,17	5,65	5 849
12	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с леев вручную по подготовленной поверхности Объем=52,6 / 100	100 м2			0,526					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					120,21	1,3225	83,62	20,83	1 742
		2 ЗМ					4,06	1,4375	3,07	7,28	22
		3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,4375	0,53	20,83	11
		4 М					0,02		0,01	5,65	
		ЗТМ	Чел.-ч	12,94	1,3225	9,0015169					
		Итого по расценке	Чел.-ч	0,06	1,4375	0,0453675	124,29				
		ФОТ							86,70		1 753
	Приказ Министра России № 812/пр НР Отделочные работы от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			75,74		1 578
	Приказ Министра России № 774/пр СП Отделочные работы от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			35,05		730
12.1	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Всего по позиции Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т			0,02	30 888,75		617,78	5,65	3 490
12.2	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=52,6*0,2/1000	т			0,011	30 554,42		336,10	5,65	1 899
13	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=574,5 / 100	100 м2			5,745					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					375,84	1,3225	2 855,54	20,83	59 481
		2 ЗМ					4,60	1,4375	37,99	7,28	277
		3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,4375	6,69	20,83	139
		4 М					343,22		1 971,80	5,65	11 141
		ЗТМ	Чел.-ч	43,5	1,3225	330,502868					
		Итого по расценке	Чел.-ч	0,07	1,4375	0,5780906	723,66		4 865,33		
		ФОТ							2 862,23		59 620
	Приказ Министра России № 812/пр НР Конструкции из кирпича и блоков от 21.12.2020 Прил. п.8		%	110	0,9	99			2 833,61		59 024
	Приказ Министра России № 774/пр СП Конструкции из кирпича и блоков от 11.12.2020 Прил. п.8		%	69	0,85	58,65			1 678,70		34 967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по позиции								9 377,64		164 890
14	ФЕРр99-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий					1,9			
		Объем=180 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях									
		ремонтно-строительных работ (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							186,58	1,15	8 492
		2 ЭМ							3 973,13	1,15	63 200
		3 в т.ч. ОТМ							8 681,29	7,28	5 453
		4 М							119,81	1,15	2 224
		ЗТ							207,16		
		ЗТМ							45,448		
		Итого по расценке							8,32	1,15	
		ФОТ							18,1792		
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п. 103									
		Прочие ремонтно-строительные работы	%	92					92		13 945
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п. 103									12 829
		СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44					44		6 136
		Всего по позиции							10 393,03		92 881
Раздел 2. Проймы											
15	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2					0,0584			
		Объем=5,84 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях									
		ремонтно-строительных работ (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							737,40	1,15	1 032
		2 ЭМ							49,52	20,83	118
		3 в т.ч. ОТМ							16,25	7,28	146
		ЗТ							241,95	1,15	
		ЗТМ							104,49	1,15	
		Итого по расценке							91,15	1,15	
		ФОТ							7,74	1,15	
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п. 40.1							6,12/634		
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена	%	103					103		1 178
		существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных							58,24		1 213
		элементов									
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п. 40.1									
		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена	%	59					59		695
		существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных							33,36		
		элементов									
		Всего по позиции							157,37		3 058
Раздел 3. Прокладка											
16	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2					5,84			
		Объем=1,39*2,1*2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
		конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях									
		ремонтно-строительных работ (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							23,81	1,3225	3 630
		2 ЭМ							183,89	20,83	881
		3 в т.ч. ОТМ							120,97	7,28	345
		4 М							14,41	1,4375	848
		ЗТ							1,97	1,4375	
		ЗТМ							25,72		
		Итого по расценке							150,20	5,65	
		ФОТ									
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п. 103									
		Прочие ремонтно-строительные работы	%	92					92		13 945
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п. 103									12 829
		СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44					44		6 136
		Всего по позиции							10 393,03		92 881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.1	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9	ЗТ	Чел.-ч	2,4	1,3225	18,53616				
			ЗТМ	Чел.-ч	0,17	1,4375	1,42715				
			Итого по расценке				63,94				
			ФОТ						455,06		4 175
			Итого по расценке						200,43		3 494
17	ФЕР09-04-012-02	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93	0,9	83,7				
			Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9	%	62	0,85	52,7				
			Итого по расценке						105,63		2 200
			ФОТ								
			Итого по расценке								
18	ФЕР46-04-012-01	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр от 21.12.2020 Прил. п.10.1	%	103		103				
			Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59				
			Итого по расценке						30,83		643
			ФОТ								
			Итого по расценке								
19	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	%	100		100				
			Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59				
			Итого по расценке						30,83		643
			ФОТ								
			Итого по расценке								

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 ОТ										
	ЗТ		Чел.-ч	22,82	1,15	10,313499	178,00	1,15	80,45	20,83	1 676
	Итого по расценке						178,00		80,45		
	ФОТ								80,45		1 676
	Приказ Министра России № 812/лр НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена от 21.12.2020 Прил. п.40.1		%	103		103			82,86		1 726
	Приказ Министра России № 774/лр СЛ Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена от 11.12.2020 Прил. п.40.1		%	59		59			47,47		989
	элементов										
22	ФЕР15-04-008-03								210,78		4 391
	Покрывшие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1	100 м2				0,393					
	раз откосов										
	Объем=39,3 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1										
	строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						44,73	1,3225	23,25	20,83	484
	2 ЗМ						0,97	1,4375	0,55	7,28	4
	3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	0,15	20,83	3
	4 М						0,18		0,07	5,65	
	ЗТ		Чел.-ч	4,65	1,3225	2,4168026					
	ЗТМ		Чел.-ч	0,02	1,4375	0,0112988					
	Итого по расценке						45,88		23,87		487
	ФОТ								23,40		438
	Приказ Министра России № 812/лр НР Отдельные работы от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100		90			21,06		203
	Приказ Министра России № 774/лр СЛ Отдельные работы от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49		41,65			9,75		
22.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201		т			0,008	30 554,42		244,44	5,65	1 129
	Грунтозака: акриловая угличеноющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"										
	Объем=39,3*0,2/1000										
23	ФЕР10-01-036-01		100 м			1,964					
	Установка уголков ПВХ на клею(приклеив на наружн.откосах)										
	Объем=196,4 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1										
	строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						57,15	1,3225	148,44	20,83	3 092
	4 М						36,00		70,70	5,65	399
	ЗТ		Чел.-ч	6,7	1,3225	17,402513					
	Итого по расценке						93,15		219,14		3 092
	ФОТ								148,44		3 005
	Приказ Министра России № 812/лр НР Деревянные конструкции от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108		97,2			144,28		1 446
	Приказ Министра России № 774/лр СЛ Деревянные конструкции от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55		46,75			69,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							432,82		7 942
23.1	ФССЦ-14.1.04.02-0011	Клей резиновый № 88-Н	кг			-1,5712	45,00		-70,70	5,65	-399
23.2	ФССЦ-11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			196,4	3,15		618,66	5,65	3 495
24	ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м			1,964					
Объем=196,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					307,84	1,3225	799,58	20,83	16 655
		2 ЗМ					3,90	1,4375	11,01	7,28	80
		4 М					347,13		681,76	5,65	3 852
		ЗТ	чел.-ч	32	1,3225	83,11648					
		Итого по расценке					658,87		1 492,35		16 655
		ФОТ	%	100	0,9	90			799,58		14 990
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы							719,62		
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			333,03		6 937
24.1	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Всего по позиции Раствор готовый отелочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-1,31588	517,91		-681,51	5,65	-3 851
24.2	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100) Объем=39,3*17*2/1000	т			1,3362	1 176,71		1 572,32	5,65	8 884
24.3	ФЕР69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			1,31588					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					19,50	1,15	29,51	20,83	615
		2 ЗМ					8,55	1,15	12,94	7,28	94
		3 в т.ч. ОТМ					6,94	1,15	10,50	20,83	219
		ЗТ	чел.-ч	2,5	1,15	3,783155					
		ЗТМ	чел.-ч	0,69	1,15	1,0441508					
		Итого по расценке					28,05		42,45		834
		ФОТ	%	73		73			40,01		609
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.108	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок							29,21		
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.108	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34			13,60		284
25	ФЕР15-04-006-03	Всего по позиции Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникировкой: за 1 раз (откосов) Объем=39,3 / 100	100 м2			0,393			85,26		1 602
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.1	ФССЛ-14.4.01.02-0201	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Противодействие ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1									
26	ФЕР15-04-027-05	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 л.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1									
26.1	ФССЛ-14.5.11.01-0003	Приказ Министра России № 812/лр НР Отделочные работы от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № 774/лр СП Отделочные работы от 11.12.2020 Прил. п.15									
26.2	ФССЛ-04.3.02.09-1402	Смеси сухие строительные, штукатурные, для фасадных работ(прил.Шпателька:цементная "БИРОС 37", цвет белый (расход 1,0кг/м2 на толщ.1 мм) Объем=39,3*1,0*2									
27	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с ласов вручную по подготовленной поверхности(откосов) Объем=39,3 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						120,21	1,3225	62,48	20,83	1 301
	2 ЭМ						4,06	1,4375	2,29	7,28	17
	3 в т.ч. ОТМ						0,70	1,4375	0,40	20,83	8
	4 М						0,02		0,01	5,65	
	ЗТ		цел.-ч	12,94	1,3225	6,725468					
	ЗТМ		цел.-ч	0,06	1,4375	0,0338963					
	Итого по расценке						124,29		64,78		1 309
	ФОТ								62,88		1 178
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			56,59		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			26,19		545
	Всего по позиции										
27.1	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т			0,015	30 888,75		463,33	5,65	2 618
27.2	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=39,3*0,2/1000	т			0,008	30 554,42		244,44	5,65	1 381
28	ФЕРр68-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м Объем=43,43 / 100	100 м			0,4343					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						353,23	1,15	176,42	20,83	3 675
	2 ЭМ						5,13	1,15	2,56	7,28	19
	3 в т.ч. ОТМ						1,54	1,15	0,77	20,83	16
	4 М						96,05		41,71	5,65	236
	ЗТ		цел.-ч	41,41	1,15	20,6820175					
	ЗТМ		цел.-ч	0,12	1,15	0,0569334					
	Итого по расценке						454,41		220,69		3 691
	ФОТ								177,19		3 322
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			159,47		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			81,51		1 698
	Всего по позиции										
28.1	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм Объем=43,43*1,05	м			45,802	26,41		1 204,35	5,65	6 805
29	ФЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза Объем=6,22 / 100	100 м2			0,0622					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						599,47	1,15	42,88	20,83	893
	2 ЭМ						0,66	1,15	0,05	7,28	
	3 в т.ч. ОТМ						0,12	1,15	0,01	20,83	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 М											
ЗТ			Чел.-ч	74,1	1,15	5,300373	151,04		9,39	5,65	53
ЗТм			Чел.-ч	0,01	1,15	0,0007153					
Итого по расценке							751,17		52,32		
ФОТ									42,89		893
Приказ Министра России № 812/лр НР Меларные работы (ремонтно-строительные)			%	90		90			38,60		804
от 21.12.2020 Прил. п.96											
Приказ Министра России № 774/лр СТ Меларные работы (ремонтно-строительные)			%	46		46			19,73		411
от 11.12.2020 Прил. п.96											
Всего по позиции						110,65					2 161
28.1 ФССП-14.4.02.04-0012	Краска для наружных работ, темно-желтая 209	т			0,001001	23 528,17			23,56	5,65	133
Раздел 3. Цоколь											
30 ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,61						
	Объем=61 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
прил.10 табл.3 п.10.1 строительств (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							44,73	1,3225	36,08	20,83	752
2 ЗМ							0,97	1,4375	0,85	7,28	6
3 в т.ч. ОТМ							0,26	1,4375	0,23	20,83	5
4 М							0,18		0,11	5,65	1
ЗТ			Чел.-ч	4,65	1,3225	3,7512713					
ЗТм			Чел.-ч	0,02	1,4375	0,0175375					
Итого по расценке							45,88		37,04		757
ФОТ									36,31		757
Приказ Министра России № 812/лр НР Отделочные работы			%	100	0,9	90			32,68		681
от 21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ Министра России № 774/лр СТ Отделочные работы			%	49	0,85	41,65			15,12		315
от 11.12.2020 Прил. п.15											
Всего по позиции									84,84		1 755
30.1 ФССП-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М"	т			0,012	30 554,42			366,65	5,65	2 072
31 ФЕР15-02-036-01	Шукалурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная	100 м2			0,61						
	Объем=61 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
прил.10 табл.3 п.10.1 строительств (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							1 055,70	1,3225	851,66	20,83	17 740
2 ЗМ							63,24	1,4375	46,68	7,28	340
3 в т.ч. ОТМ							18,96	1,4375	16,63	20,83	346
4 М							4 788,29		2 908,66	5,65	16 434
ЗТ			Чел.-ч	115	1,3225	92,773375					
ЗТм			Чел.-ч	1,44	1,4375	1,2627					
Итого по расценке							5 877,23		3 807,00		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ Приказ Минстроя России № 812/лр НР Отделочные работы от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Минстроя России № 774/лр СП Отделочные работы от 11.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			868,29		18 086 16 277
	Всего по позиции										7 533
31.1	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-1,891	510,40		4 950,10	5,65	58 324 -5 453
31.2	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрышка" (марка М75-М100) Объем=61*17*2/1000	т			2,074	1 176,71		2 440,50	5,65	13 789
31.3	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			1,891					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						19,50	1,15	42,41	20,83	883
	2 ЗМ						8,55	1,15	18,59	7,28	135
	3 в т.ч. ОТм						6,94	1,15	15,09	20,83	314
	ЗТ		чел.-ч	2,5	1,15	5,436825					
	ЗТм		чел.-ч	0,69	1,15	1,5005085					
	Итого по расценке					28,05			61,00		
	ФОТ								57,50		1 197
	Приказ Минстроя России № 812/лр НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, от 21.12.2020 Прил. п.108 металлических и трубопроводных заготовок		%	73		73			41,98		874
	Приказ Минстроя России № 774/лр СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, от 11.12.2020 Прил. п.108 металлических и трубопроводных заготовок		%	34		34			19,55		407
32	ФЕР15-04-008-03	Всего по позиции							122,53		2 299
	Покрyтие поверхностей грунтовоkой глyбокой проникновением: за 1 раз стен	100 м2				0,61					
	Объем=61 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях работ осуществляется в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						44,73	1,3225	36,08	20,83	752
	2 ЗМ						0,97	1,4375	0,85	7,28	6
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,4375	0,23	20,83	5
	4 М						0,18		0,11	5,65	1
	ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	3,7512713					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0175375					
	Итого по расценке					45,88			37,04		757
	ФОТ								36,31		681
	Приказ Минстроя России № 812/лр НР Отделочные работы от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			32,68		315
	Приказ Минстроя России № 774/лр СП Отделочные работы от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			15,12		
32.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Всего по позиции							84,84		1 755
	Грунтовоkа: акриловоkа упрочняющая стабилизирующая глyбокой проникновения "БИРС Грунт М"	т				0,024	30 554,42		733,31	5,65	4 143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ФЕР15-04-027-05	Объем=61'0,4/1000 Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(толщ.2мм) Объем=61 / 100	100 м2			0,61					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1											
1 ОТ 103,66 1,3225 83,63 20,83 1 742 2 ЗМ 2,28 1,4375 2,00 7,28 15 3 в т.ч. ОТМ 0,49 1,4375 0,43 20,83 9 4 М 402,54 245,55 5,65 1 387 ЗТМ чел.-ч 10,9 1,3225 8,7933025 чел.-ч 0,04 1,4375 0,035075 Итого по расценке 508,48 331,18											
ФОТ Приказ Министра России № 812/лр НР Отделочные работы от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № 774/лр СП Отделочные работы от 11.12.2020 Прил. п.15											
33.1	ФССП-14.5.11.01-0003	Всего по позиции	т			-0,01769	2 898,50		-51,27	5,65	5 449
33.2	ФССП-04.3.02.09-1402	Шпателька масляно-клеевая	кг			122	9,84		1 200,48	5,65	6 783
Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для фасадных работ(прим.Шпателька:цементная "БИРСС 37", цвет белый (расход 1,0кг/м2 на толщ.1 мм) Объем=61'1,0'2											
34	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с ласов вручную по подготовленной поверхности Объем=61 / 100	100 м2			0,61					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1											
1 ОТ 120,21 1,3225 96,98 20,83 2 020 2 ЗМ 4,06 1,4375 3,56 7,28 26 3 в т.ч. ОТМ 0,70 1,4375 0,61 20,83 13 4 М 0,02 0,01 5,65 ЗТМ чел.-ч 12,94 1,3225 10,4390215 чел.-ч 0,06 1,4375 0,0526125 Итого по расценке 124,29 100,55											
ФОТ Приказ Министра России № 812/лр НР Отделочные работы от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № 774/лр СП Отделочные работы от 11.12.2020 Прил. п.15											
34.1	ФССП-14.3.02.01-0101	Всего по позиции	т			0,023	41 699,81		959,10	5,65	4 723
Краска акриловая водо-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.2	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=61*0,2/1000	т			0,012	30 554,42		366,65	5,65	2 072
35	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=26,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам, в том числе по возведению новых п.566 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,289					
		1 ОТ					829,12	1,3225	294,96	20,83	6 144
		2 ЭМ					21,88	1,4375	8,46	7,28	62
		3 в т.ч. ОТМ					3,51	1,4375	1,36	20,83	28
		4 М					6 516,18		1 752,85	5,65	9 904
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	34,579143					
		ЗТМ	чел.-ч	0,27	1,4375	0,1044056					
		Итого по расценке					7 367,18		2 056,27		6 172
		ФОТ							296,32		6 055
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кроваги	%	109	0,9	98,1			280,69		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кроваги	%	57	0,85	48,45			143,57		2 990
35.1	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Всего по позиции Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,15333	11 200,00		-1 717,30	5,65	-9 703
35.2	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм Объем=127,62*1,05	м			134	26,41		3 538,94	5,65	19 995
Раздел 4. Отмостка											
36	ФЕР69-19-4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250(отмостки) Объем=74,9*0,1 ОП п.1.69.7 При разборке структурно разрушенного слоя бетона и железобетона ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3			7,49					
		1 ОТ					305,03	0,345	788,21	20,83	16 418
		2 ЭМ					601,32	0,345	1 553,84	7,28	11 312
		ЗТ	чел.-ч	35,76	0,345	92,405628					
		Итого по расценке					906,35		2 342,05		16 418
		ФОТ							788,21		15 105
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			725,15		7 224
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			346,81		50 059
37	ФЕР01-02-057-02	Всего по позиции Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(74,9*0,2) / 100	100 м3			0,1498			3 414,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 201,20	1,3225	237,97	20,83	4 957
	ЗТ		чел.-ч	154	1,3225	30,509017	1 201,20		237,97		4 957
	Итого по расценке								237,97		4 957
	ФОТ								190,61		3 971
	Приказ Министров России № 812/лр НР Земляные работы, выполняемые ручным способом										
	от 21.12.2020 Прил. п.1.2										
	Приказ Министров России № 774/лр СИ Земляные работы, выполняемые ручным способом										
	от 11.12.2020 Прил. п.1.2										
38	ФЕР08-01-002-01	Устройство оснований под фундаменты: песчаного	м3			7,49			609,49		10 613
	Объем=74,9*0,1										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						6,19	1,3225	61,32	20,83	1 277
	2 ЗМ						8,10	1,4375	87,21	7,28	635
	3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,4375	8,72	20,83	182
	4 М						0,37		2,77	5,65	16
	ЗТ		чел.-ч	0,78	1,3225	7,7263095					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,07	1,4375	0,7536813	14,86		151,30		1 459
	ФОТ								70,04		1 444
	Приказ Министров России № 812/лр НР Конструкции из кирпича и блоков										
	от 21.12.2020 Прил. п.8										
	Приказ Министров России № 774/лр СИ Конструкции из кирпича и блоков										
	от 11.12.2020 Прил. п.8										
			%	110	0,9	99			69,34		1 444
			%	69	0,85	58,65			41,08		856
38.1	ФССЦ42.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средней с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3			8,239	55,26		455,29	5,65	2 672
39	ФЕР11-01-050-01	Прим.Устройство паронизации из полистироновой пленки в один слой насухо	100 м2			0,749					
	Объем=74,9 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						29,43	1,3225	29,15	20,83	607
	2 ЗМ						1,31	1,4375	1,41	7,28	10
	3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,4375	0,25	20,83	5
	4 М								1 117,55	5,65	6 314
	ЗТ		чел.-ч	3,45	1,3225	3,4174061					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0215338	1 522,80		1 148,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11		%	112	0,9	100,8			29,40		612
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			16,24		338
	Всего по позиции								1 193,99		7 896
39.1	ФОСЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-91,6776	12,19		-1 117,55	5,65	-6 314
39.2	ФОСЦ-01.7.12.16-0021	Геоткань	м2			91,6776	32,30		2 961,19	5,65	16 731
40	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2			0,749					
		Объем=74,9 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					205,58	1,3225	203,64	20,83	4 242
		2 ЗМ					449,69	1,4375	484,18	7,28	3 525
		3 в т.ч. ОТМ					32,10	1,4375	34,56	20,83	720
		4 М					4,88		3,66	5,65	21
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,3225	24,0704258					
		ЗТМ	чел.-ч	2,92	1,4375	3,1439275					
	Итого по расценке						660,15		691,48		4 962
	ФОТ								238,20		5 627
	Приказ Министра России № 812/лр	НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4			270,12		
	от 21.12.2020 Прил. п.21										
	Приказ Министра России № 774/лр	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			192,35		4 007
	от 11.12.2020 Прил. п.21										
40.1	ФЕР27-07-002-02	Всего по позиции							1 153,95		17 422
		На каждый 1 см изменения толщины оснований исключить	100 м2			-0,749					
		Объем=74,9 / 100									
		до толщ. 10см ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					4,57	2,645	-9,05	20,83	-189
		2 ЗМ					9,00	2,875	-19,38	7,28	-141
		3 в т.ч. ОТМ					1,01	2,875	-2,17	20,83	-45
		ЗТ	чел.-ч	0,54	2,645	-1,0697967					
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	2,875	-0,2153375					
	Итого по расценке						13,57		-28,43		-234
	ФОТ								-11,22		-265
	Приказ Министра России № 812/лр	НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4			-12,72		
	от 21.12.2020 Прил. п.21										
	Приказ Министра России № 774/лр	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			-9,06		-189
	от 11.12.2020 Прил. п.21										
	Всего по позиции								-60,21		-764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.2	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			10,7856	114,13		1 230,96	5,65	6 955
		Объем=13,0326--2,247									
41	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,789					
		Объем=78,9 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					590,51	1,3225	616,17	20,83	12 835
		2 ЗМ					73,02	1,4375	82,82	7,28	603
		3 в т.ч. ОТМ					8,70	1,4375	9,87	20,83	206
		4 М							2 504,53		
		ЗТ							1 976,07	5,65	11 165
		ЗТМ	чел.-ч	69,8	1,3225	72,832845					
			чел.-ч	0,65	1,4375	0,7372219					
		Итого по расценке					3 168,06		2 675,06		13 041
		ФОТ							626,04		709,93
	Приказ Министра России № 812/лр	НР Автомобильные Дороги	%	126	0,9	113,4					14 788
	от 21.12.2020 Прил. п.21										
	Приказ Министра России № 774/лр	СП Автомобильные Дороги	%	96	0,85	80,75			505,53		10 531
	от 11.12.2020 Прил. п.21										
41.1	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-3,0771	592,76		-1 823,98	5,65	-10 305
41.2	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			2,46168	592,76		1 459,19	5,65	8 244
		Объем=3,0771*0,8									
41.3	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			79	22,36		1 768,44	5,65	9 880
42	ФЕР06-01-004-03	прим. Устройство: бетонных крылец(отмостки)	м3			7,49					
		Объем=74,9*0,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					30,28	1,3225	299,94	20,83	6 248
		2 ЗМ					7,43	1,4375	80,00	7,28	582
		3 в т.ч. ОТМ					1,18	1,4375	12,70	20,83	265
		4 М							1 320,86	5,65	7 463
		ЗТ									
		ЗТМ	чел.-ч	3,55	1,3225	35,1646138					
			чел.-ч	0,1	1,4375	1,0766875					
		Итого по расценке					214,06		1 700,80		6 513
		ФОТ							312,64		5 979
	Приказ Министра России № 812/лр	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в	%	102	0,9	91,8			287,00		5 979
	от 21.12.2020 Прил. п.6 строительства										
	Приказ Министра России № 774/лр	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в	%	58	0,85	49,3			154,13		3 211
	от 11.12.2020 Прил. п.6 строительства										
42.1	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			7,64	592,76		4 528,69	5,65	23 483
43	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изопан: на сетки	100 м2			0,749					25 587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=74,9 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил.10 табл.3 п.10.1										
	1 ОТ						93,83	1,3225	92,94	20,83	1 936
	2 ЭМ						36,80	1,4375	39,62	7,28	288
	3 в т.ч. ОТм						6,50	1,4375	7,00	20,83	146
	4 М						32,19		24,11	5,65	136
	ЗТ		чел.-ч	11	1,3225	10,8960775					
	ЗТм		чел.-ч	0,56	1,4375	0,802945					
	Итого по расценке						162,82		156,67		
	ФОТ								99,94		2 082
	Приказ Минстроя России № 812/лр НР Теплоизоляционные работы		%	97	0,9	87,3			87,25		1 818
	от 21.12.2020 Прил. п.20										
	Приказ Минстроя России № 774/лр СП Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75			46,72		973
	от 11.12.2020 Прил. п.20										
	Всего по позиции								280,64		5 151
43.1	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			78,645	33,74		2 653,48	5,65	14 992
44	ФЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения Объем=(40*0,025) / 1000	1000 м2			0,001					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил.10 табл.3 п.10.1										
	1 ОТ						34,61	1,3225	0,05	20,83	1
	2 ЭМ						16,32	1,4375	0,02	7,28	
	3 в т.ч. ОТм						1,62	1,4375	0,00	20,83	
	4 М						271,86		0,27	5,65	2
	ЗТ		чел.-ч	4,2	1,3225	0,0055545					
	ЗТм		чел.-ч	0,13	1,4375	0,0001869					
	Итого по расценке						322,79		0,34		
	ФОТ								0,05		1
	Приказ Минстроя России № 812/лр НР Автомобильные дороги		%	126	0,9	113,4			0,06		1
	от 21.12.2020 Прил. п.21										
	Приказ Минстроя России № 774/лр СП Автомобильные дороги		%	95	0,85	80,75			0,04		1
	от 11.12.2020 Прил. п.21										
	Всего по позиции								0,44		5
44.1	ФССЦ-11.1.03.05-0065	Доска необрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,00032	839,00		-0,27	5,65	-2
44.2	ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II Объем=0,025*0,1*40	м3			0,1	1 243,00		124,30	5,65	702
Раздел 5. Балконы, крыльца, козырьки											
балконы											
45	ФЕР11-01-021-01	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм Объем=10 / 100	100 м2			0,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						616,66	1,3225	81,55	20,83	1 699
	2 ЗМ						219,74	1,4375	31,59	7,28	230
	3 в т.ч. ОТМ						114,71	1,4375	16,49	20,83	343
	4 М						2 056,23		0,20	5,65	1
	ЗТ										
	ЗТМ										
	Итого по расценке						836,37		113,34		
	ФОТ								98,04		2 042
	Приказ Министра России № 812/лр НР Побы от 21.12.2020 Прил. п.11								98,82		2 058
	Приказ Министра России № 774/лр СП Побы от 11.12.2020 Прил. п.11								54,17		1 128
	Всего по позиции								266,33		5 116
45.1	ФССП-04.3.02.09-0703	Смеси сухие гидродозиционные на цементной основе, быстротвердеющие, водонепроницаемые	Т			0,05	7 562,70		378,14	5,65	2 136
	Объем=5*10/1000										
46	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изопяти: из сетки	100 м2			0,1					
	Объем=10 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						60,83	1,3225	12,41	20,83	259
	2 ЗМ						36,80	1,4375	5,29	7,28	39
	3 в т.ч. ОТМ						6,50	1,4375	0,93	20,83	19
	4 М						32,19		3,22	5,65	18
	ЗТ										
	ЗТМ										
	Итого по расценке						162,82		20,92		
	ФОТ								13,34		278
	Приказ Министра России № 812/лр НР Теплоизоляционные работы от 21.12.2020 Прил. п.20								11,65		243
	Приказ Министра России № 774/лр СП Теплоизоляционные работы от 11.12.2020 Прил. п.20								6,24		130
	Всего по позиции								38,81		689
46.1	ФССП-08.1.02.17-0150	Сетка тканая односторонняя оцинкованная 14,0х14,0 из проволоки диаметром 1,0 мм	м2			10,5	13,14		137,97	5,65	780
47	ФЕР1-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (40мм)	100 м2			0,1					
	Объем=10 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						282,66	1,3225	37,38	20,83	779

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 812/лр НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в от 21.12.2020 Прил. п.7 строительство		%	110	0,9	99			150,86		3 142
	Приказ Министра России № 774/лр СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в от 11.12.2020 Прил. п.7 строительство		%	73	0,85	62,05			94,55		1 969
	Всего по позиции								3 153,06		23 918
48.1	ФССП-07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			-0,2573	10 045,00		-2 564,58	5,65	-14 603
48.2	ФССП-23.3.08.01-0113	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 2 мм Объем=115,2/1000	т			0,1152	6 140,15		707,35	5,65	3 997
48.3	ФССП-23.3.08.02-0064	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоуг/гольные из углеродистой и легированной стали, наружный размер 40х20 мм, толщина стенки 2 мм Объем=142,1/1000	т			0,1421	7 740,24		1 089,89	5,65	6 214
49	ФЕР09-05-001-01	прим.Облицовка ворот стальным профиллированным листом(экранов балконов) Объем=30,14 / 100	100 м2			0,3014					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил.10 табл.3 п.10.1	1 ОТ					264,91	1,3225	105,59	20,83	2 199
		2 ЗМ					26,33	1,4375	11,41	7,28	83
		3 в т.ч. ОТМ					3,82	1,4375	1,66	20,83	35
		4 М					13,36		4,03	5,65	23
		ЗТМ	цел.-ч	29,9	1,3225	11,9181849					
		Итого по расценке	цел.-ч	0,31	1,4375	0,1243114	304,60		121,03		2 234
		ФОТ							107,25		1 870
	Приказ Министра России № 812/лр НР Строительные металло-бетонные конструкции от 21.12.2020 Прил. п.9		%	93	0,9	83,7			89,77		1 870
	Приказ Министра России № 774/лр СП Строительные металло-бетонные конструкции от 11.12.2020 Прил. п.9		%	62	0,85	52,7			56,52		1 177
49.1	ФССП-08.3.09.04-0011	Всего по позиции							267,32		5 352
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полимэстер С8-1150-0,5	М2				11,11	57,10		634,38	5,65	3 584
49.2	ФССП-08.3.09.04-0015	Профнастил оцинкованный с покрытием: полимэстер С21-1000-0,5	М2			22,044	64,53		1 422,50	5,65	8 037
	Объем=10,11,1										
50	ФЕР061-4-1	прим.Ремонт штукатурки потолков по канно известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(ремонт защитного слоя низа балконных плит) Объем=10 / 100	100 м2			0,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил.10 табл.3 п.10.1	1 ОТ					2 042,47	1,15	234,88	20,83	4 893
		2 ЗМ					22,51	1,15	2,59	7,28	198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	3 в т.ч. ОТМ 4 М						9,72	1,15	1,12	20,83	12
667	ЗТ ЗТМ	Итого по расценке ФОТ	чел.-ч	227,7	1,15	26,1855	1 179,87		117,99	5,65	667
4 916 4 375	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89			3 244,85		355,46		4 916
2 163	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44					103,84		2 163
12 117 -666	50.1 ФССЦ-04.3.01.07-0012	Всего по позиции Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3				510,40	-0,231	-117,90	5,65	12 117
2 260	50.2 ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрьшка" (марка М75-М100) Объем=10*17*2/1000	т				1 176,71	0,34	400,08	5,65	2 260
	50.3 ФЕР-69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3					0,231			
108 17 38	1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ	Итого по расценке ФОТ	чел.-ч	2,5	1,15	0,684125	19,50	1,15	5,18	20,83	108
146 107	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73			28,05		7,45	7,02	146
50	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34					2,39		50
282	51 ФЕР-12-01-010-01	Всего по позиции Устройство мелких покрытий (брендмауэр, параллель, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=19,4 / 100	100 м2					0,194	14,96		282
4 431 44 20 7 142	1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ	Итого по расценке ФОТ	чел.-ч	97,2	1,3225	24,938118	829,12	1,3225	212,72	20,83	4 431
4 451 4 366	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Крыши	%	109	0,9	98,1	7 367,18		1 482,96	213,70	4 451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 774/лр СП Кровли от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			103,54		2 157
61.1	ФССП-08.3.05.05-0051	Всего по позиции Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,11058	11 200,00		-1 238,60	5,65	18 140
61.2	ФССП-08.1.02.03-0021	прим.Водосточив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м			68	26,41		1 795,88	5,65	-6 998
		Объем=64,76*1,05									10 147
крыльцо											
52	ФЕР46-04-001-04	прим.Разборка: кирпичных стен (крыльцо)	м3			5,493					
		Объем=1,503*3,99									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил.10 табл.3 п.10.1										
	1 ОТ					62,91	1,15		397,40	20,83	8 278
	2 ЗМ					59,65	1,15		376,81	7,28	2 743
	ЗТ		чел.-ч	7,1	1,15	44,950345					
	Итого по расценке						122,56		774,21		8 278
	ФОТ								397,40		409,32
	Приказ Министра России № 812/лр НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена		%	103		103					8 526
	от 21.12.2020 Прил. п.40.1 осуществляющих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
	Приказ Министра России № 774/лр СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена		%	59		59			224,47		4 894
	от 11.12.2020 Прил. п.40.1 осуществляющих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
53	ФЕР01-02-057-02	Всего по позиции Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без	100 м3			0,012			1 418,00		24 431
		крепления с откосами, грунта грунтов: 2									
	Объем=1,2 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 201,20	1,3225	19,06	20,83	397
	ЗТ		чел.-ч	154	1,3225	2,44398					
	Итого по расценке						1 201,20		19,06		397
	ФОТ								19,06		318
	Приказ Министра России № 812/лр НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		80,1			15,27		135
	от 21.12.2020 Прил. п.12										
	Приказ Министра России № 774/лр СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40		0,85	34		6,48		
	от 11.12.2020 Прил. п.12										
54	ФЕР08-01-002-01	Всего по позиции Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			1,08			40,81		850
	Объем=0,54*2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ					6,19	1,3225		8,94	20,83	184
	2 ЗМ					8,10	1,4375		12,58	7,28	92
	З в т ч, ОТМ					0,81	1,4375		1,29	20,83	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	0,78	1,3225	1,114074					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,108675					
	Итого по расценке						0,37				
	ФОТ						14,66		21,82		
	Приказ Министра России № 812/лр НР Конструкции из кирпича и блоков от 21.12.2020 Прил. п.8		%	110	0,9	99			10,10		210
	Приказ Министра России № 774/лр СП Конструкции из кирпича и блоков от 11.12.2020 Прил. п.8		%	69	0,85	58,65			10,00		208
									5,92		123
54.1	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Всего по позиции	м3			1,188	55,26		37,74	5,65	609
	Песок природный для строительных; работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе								65,65		371
55	ФЕР06-01-004-03	Устройство: бетонных крылец	м3			3,6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.595 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ								30,28	1,3225	3 003
	2 ЭМ								144,16	20,83	280
	3 в т.ч. ОТм								7,43	1,4375	127
	4 М								1,18	1,4375	3 587
	ЗТ		чел.-ч	3,55	1,3225	16,90155			176,35	634,86	
	ЗТм		чел.-ч	0,1	1,4375	0,5175				5,65	
	Итого по расценке						214,06		817,47		
	ФОТ								150,27		3 130
	Приказ Министра России № 812/лр НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в от 21.12.2020 Прил. п.6 строительства		%	102	0,9	91,8			137,95		2 873
	Приказ Министра России № 774/лр СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в от 11.12.2020 Прил. п.6 строительства		%	58	0,85	49,3			74,08		1 543
55.1	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Всего по позиции	м3			3,672	592,76		1 029,50	5,65	11 286
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)								2 176,61		12 298
56	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,176					
	Объем=17,6 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.595 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ								93,83	1,3225	455
	2 ЭМ								21,84	20,83	68
	3 в т.ч. ОТм								9,31	7,28	34
	4 М								36,80	1,4375	32
	ЗТ		чел.-ч	11	1,3225	2,56036			6,50	1,4375	
	ЗТм		чел.-ч	0,56	1,4375	0,14168			32,19	5,67	
	Итого по расценке						162,82		36,82		
	ФОТ								23,48		489
	Приказ Министра России № 812/лр НР Теплоизоляционные работы от 21.12.2020 Прил. п.20		%	97	0,9	87,3			20,50		427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Министра России № 774/лр СИ Тепломонтажные работы от 11.12.2020 Прил. п.20			%	55	0,85	46,75			10,98		229
56.1	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Всего по позиции Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			18,48	33,74		63,52	5,65	1 211 3 523
отражение и коды											
57	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытия кровель: из листового стали Объем=(2,0*1,8*2) / 100	100 м2			0,072					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СИГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					66,92	1,15	5,54	20,83	115
		2 ЗМ					12,52	1,15	1,04	7,28	8
		ЗТ	цел.-ч	8,58	1,15	0,710424					
		Итого по расценке					79,44		6,58		115
		ФОТ							5,54		118
Приказ Министра России № 812/лр НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена от 21.12.2020 Прил. п.40.1 существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	103		103			5,71		
Приказ Министра России № 774/лр СИ Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена от 11.12.2020 Прил. п.40.1 существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	59		59			3,27		68
58	ФЕР09-03-030-01	Всего по позиции Монтаж площадок с настилом и ограждением из листового, рифленой, прокатной и круглой стали Объем=202,37/1000	т			0,20237			15,56		309
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов СИГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СИГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					329,56	1,3225	88,20	20,83	1 837
		2 ЗМ					581,74	1,4375	169,23	7,28	1 232
		3 в т.ч. ОТМ					59,50	1,4375	17,31	20,83	361
		4 М					88,49		17,91	5,65	101
		ЗТ	цел.-ч	35,9	1,3225	9,6080723					
		ЗТМ	цел.-ч	4,42	1,4375	1,2859084					
		Итого по расценке					999,79		275,34		
		ФОТ							105,51		2 198
Приказ Министра России № 812/лр НР Строительные металлические конструкции от 21.12.2020 Прил. п.9			%	93	0,9	83,7			88,31		1 840
Приказ Министра России № 774/лр СИ Строительные металлические конструкции от 11.12.2020 Прил. п.9			%	62	0,85	52,7			55,60		1 158
58.1	ФССЦ-23.3.09.01-0023	Всего по позиции Трубы электросварные профилированные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный размер 60х40 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м			5,7376	1 250,12		419,25		6 168 40 526
Объем=(52,16*1,1) / 10											
58.2	ФССЦ-23.3.09.01-0024	прил. Трубы электросварные профилированные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный размер 60х60 мм, толщина стенки 2,0 мм Объем=(13,8*1,1) / 10	10 м			1,518	1 494,96		2 269,35	5,85	12 822


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
59	ФЕР12-01-022-01	прим. Устройство обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли Объем=41,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м				0,416					
		1 ОТ					200,75	1,3225	110,44	20,83	2 300	
		2 ЭМ					20,89	1,4375	12,49	7,28	91	
		3 в т.ч. ОТм					3,17	1,4375	1,90	20,83	40	
		4 М					46,00		19,14	5,65	108	
		ЗТ	чел.-ч	22,38	1,3225	12,3125808						
		ЗТм	чел.-ч	0,26	1,4375	0,15548						
		Итого по расценке					267,64		142,07			
		ФОТ							112,34		2 340	
		Приказ Минстроя России № 812/пр НР Кровли от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			110,21		2 286	
		Приказ Минстроя России № 774/пр СП Кровли от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			54,43		1 134	
59.1	ФССЦ-23.3.09.01-0014	Всего по позиции прим. Трубы электросварные профильные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный размер 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм Объем=(41,6*1,1) / 10	10 м				614,68	4,576	2 812,32	5,65	5 929	
60	ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля Объем=13,78 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2				0,1378					
		1 ОТ					321,93	1,3225	58,67	20,83	1 222	
		2 ЭМ					98,67	1,4375	19,55	7,28	142	
		3 в т.ч. ОТм					14,69	1,4375	2,91	20,83	61	
		4 М					548,44		75,58	5,65	427	
		ЗТ	чел.-ч	37,26	1,3225	6,790281						
		ЗТм	чел.-ч	1,14	1,4375	0,2258198						
		Итого по расценке					969,04		153,80			
		ФОТ							61,58		1 283	
		Приказ Минстроя России № 812/пр НР Кровли от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			60,41		1 259	
		Приказ Минстроя России № 774/пр СП Кровли от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			29,84		622	
60.1	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Всего по позиции Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м				25,00	-2,2048	244,05	5,65	3 672	
60.2	ТЦ_102_67_6732001892_22.06.2021_02	Металлочерепица "Монтеррей Супер"	м2				16,812	820,00	1,02	2 488,85	5,65	14 062
	1_02	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлмешковых конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) п.92а										

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата труда рабочих								22 587,67		470 499
	Эксплуатация машин								14 084,28		102 537
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								714,56		14 882
	Материалы								138 286,61		781 323
	Строительные работы								207 382,62		2 029 750
	в том числе:								204 639,31		1 995 439
	оплата труда								22 155,95		461 506
	эксплуатация машин и механизмов								12 399,03		90 267
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								560,91		11 682
	материалы								138 286,61		781 323
	накладные расходы								21 029,68		438 045
	сметная прибыль								10 768,04		224 298
	Дополнительная перевозка								1 495,96		10 891
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ								1 247,35		23 420
	в том числе:										
	оплата труда								431,72		8 993
	эксплуатация машин и механизмов								189,29		1 379
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								153,65		3 200
	накладные расходы								427,32		8 902
	сметная прибыль								199,02		4 146
	Итого ФОТ (справочно)								23 302,23		485 381
	Итого накладные расходы (справочно)								21 457,00		446 947
	Итого сметная прибыль (справочно)								10 967,06		228 444
	УСН 781323*0,2 (только ТЦ)										156 265
	ВСЕГО по акту								207 382,62		2 186 014,60
	в том числе:										
	материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ										14 062
	ВСЕГО по акту, с понижениям согласно договора п.1.5										1 723 500,00

Сдал: Генеральный директор ООО "Реновация"

Принял: И.п. генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»



А.Д. Сухомасин

Т.М. Оганесов

И.п. генерального директора
Н.И. Мухоморова
С.И. Мухоморова

Расценки	
соответствуют	
сметы	И.И. Носикова