

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СтройПодряд"	по ОКПО	
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Дзержинского, дом 15	по ОКПО	
Объект - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	58/ЗА106аг-2019/20
	номер	
	дата	27.02.2020
	Вид операции	
	Номер документа	Дата составления
	1	14.02.2021
		12.02.2021
		по

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	1	ФЕРр65-1-1 1 Проклад Монтаж Росси от 26.12.2019 1000000	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (в жилых помещениях) (Приказ от 26.12.2016 № 1028/р Прп.3, Табл. 2, п.9 Прокладка работ осуществляется в жилых помещениях без раскопок. ОЗП=1.5; ЗМ=1.5; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5; Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м	1,64	476,27	432,03	10,64	2,03	781	709	17	3	51,99 85,26	0,15 0,25	
2	2	ФЕРр65-1-1 1 Проклад Монтаж Росси от 26.12.2019 1000000	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (в подвале)	100 м	0,565	328,71	288,02	7,09	1,35	186	163	4	1	34,66 19,58	0,1 0,06	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		74% 50%					121 82 389					
3	3	ФЕРр65-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8276-оп.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (в подвале)	100 м	0,83	565,51	495,44	12,15	2,3	469	411	10	2	59,62 49,48	0,17 0,14
			накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		74% 50%					305 207 982					
4	4	ФЕРр63-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8276-оп.	Разборка обшивки: стен из ГКЛ прим	100 м2	0,25	144,92	92,99	51,93	6,08	36	23	13	2	12,3 3,08	0,45 0,11
			накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		85% 70%					22 18 76					
5	5	ФЕРр69-19-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8276-оп.	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150(полы: выход из цпг трубопровода в кирпичном канале под подъездом № 3)	м3	1	439,01	149,19	289,82		439	149	290		17,49 17,49	
			накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		78% 50%					115 75 630					
Раздел 2. ОТВЕРСТИЯ															
по подвалу															
6	6	ФЕР46-03-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8276-оп.	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм (общая глубина 600 мм)	100 отверстий	0,06	1443,6	301,11	1137,51	363,08	87	18	68	22	31,3 1,88	31,3 1,88
			накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85					40 24 151					
7	7	ФСЦЦ-01.7.17.09-0066 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8276-оп.	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 45 мм	шт	0,1248	681,6				85					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	ФЕР46-03-002-21 Прокат Министром России от 26.12.2019 Итого: 258,8	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-05 (ТЗ=40 (ОСЗ=40, 3М=40 к рас.; 3ТМ=40, МАТ=40 к рас.; ТЗ=40, ТЗМ=40))	100 отверстий	0,06	2288	246,4	2031,6	682	137	15	122	41	25,6 1,54	58,8 3,53
9	9	ФССЦ-01.7.17.09-0066 Прокат Министром России от 26.12.2019 Итого: 258,8	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	шт	110%*0,9 70%*0,85	681,6				55 33 225					
10	10	ФЕР46-03-002-07 Прокат Министром России от 26.12.2019 Итого: 258,8	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 55 мм (общая глубина 600 мм)	100 отверстий	0,06	1647,31	347,28	1292,98	415,28	99	21	78	25	36,1 2,17	35,8 2,15
11	11	ФССЦ-01.7.17.09-0068 Прокат Министром России от 26.12.2019 Итого: 258,8	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	шт	110%*0,9 70%*0,85	859,2				46 27 172					
12	12	ФЕР46-03-002-23 Прокат Министром России от 26.12.2019 Итого: 258,8	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-07 (ТЗ=40 (ОСЗ=40, 3М=40 к рас.; 3ТМ=40, МАТ=40 к рас.; ТЗ=40, ТЗМ=40))	100 отверстий	0,06	2610	246,4	2349,6	788,8	157	15	141	47	25,6 1,54	68 4,08
13	13	ФССЦ-01.7.17.09-0068 Прокат Министром России от 26.12.2019 Итого: 258,8	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	шт	110%*0,9 70%*0,85	859,2				51 37 255					
14	14	ФЕР46-03-002-10 Прокат Министром России от 26.12.2019 Итого: 258,8	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (общая глубина 600 мм)	100 отверстий	0,06	1854,35	394,42	1448,46	467,48	111	24	87	28	41 2,46	40,3 2,42

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85					51 31 193					
15	15	ФССЦ- 01.7.17.09- 0071 Приказ Министров России от 26.12.2019	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм	шт	0,1212	1743,9				211					
16	16	ФЕР46-03- 002-26 Приказ Министров России от 26.12.2019	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10 (ПЗ=40, ОЗП=40; ЗМ=40 к раск.; ЗПМ=40, МАТ=40 к раск.; ТЗ=40, ТЗМ=40)	100 отверстий	0,06	3051,6	361,6	2667,2	895,6	183	22	160	54	37,6 2,26	77,2 4,63
17	17	ФССЦ- 01.7.17.09- 0071 Приказ Министров России от 26.12.2019	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85					75 45 303					
18	18	ФЕР46-03- 002-11 Приказ Министров России от 26.12.2019	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм	шт	0,00606	1743,9				11					
19	19	ФССЦ- 01.7.17.09- 0072 Приказ Министров России от 26.12.2019	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85					59 36 224					
20	20	ФЕР46-03- 002-27 Приказ Министров России от 26.12.2019	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 90 мм	шт	0,1212	1954				237					
			На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-11 (ПЗ=40, ОЗП=40; ЗМ=40 к раск.; ЗПМ=40, МАТ=40 к раск.; ТЗ=40, ТЗМ=40)	100 отверстий	0,06	3501,2	361,6	3109,6	1044	210	22	187	63	37,6 2,26	90 5,4
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85					84 51 345					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	21	ФССЦ-01.7.17.09-0072 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 672-н	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 90 мм	шт	0,00606	1954									
22	22	ФЕР46-03-002-12 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 672-н	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм (общая глубина 600 мм)	100 отверстий	0,06	2146,79	456,95	1673,03	542,88	129	27	100	33	47,5 2,85	46,8 2,31
Накладные расходы от ФОТ					110%*0,9					59					
Сметная прибыль от ФОТ					70%*0,85					36					
Всего с НР и СП						224				224					
23	23	ФССЦ-01.7.17.09-0073 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 672-н	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм	шт	0,1212	2169,4				263					
24	24	ФЕР46-03-002-28 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 672-н	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12 (ПЗ=40 (ОЗП=40; ЗМ=40 к расч., ЗТМ=40; МАТ=40 к расч., ГЗ=40; ТЗМ=40)	100 отверстий	0,06	3504,8	361,6	3109,6	1044	210	22	187	63	37,6 2,26	90 5,4
Накладные расходы от ФОТ					110%*0,9					84					
Сметная прибыль от ФОТ					70%*0,85					51					
Всего с НР и СП						345				345					
25	25	ФССЦ-01.7.17.09-0073 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 672-н	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм	шт	0,00606	2169,4				13					
26	26	ФЕР46-03-017-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 672-н	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,018	1010,45	446,24	16,52	2,78	18	8			55,16 0,99	0,24
Накладные расходы от ФОТ					110%*0,9					8					
Сметная прибыль от ФОТ					70%*0,85					5					
Всего с НР и СП						31				31					
27	27	ФССЦ-04.3.01.09-0017 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 672-н	Раствор готовый кладочный цементный марки: 250	м3	0,0187	651,78				12					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
жилые помещения															
28	28	ФЕР46-03-013-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 45 мм (общая глубина 500 мм) (Приказ от 26.12.2016 № 1026/пр Прил.3, Табл.2, п.9) Производство работ осуществляется в жилых помещениях без распыления. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5; ЗТ=1,5; ЗП=1,5.	100 отверстий	0,52	133,46	133,46				69			15,645 8,14	
			Накладные расходы от ФОТ		110%*0,9					68					
			Сметная прибыль от ФОТ		70%*0,85					41					
			Всего с НР и СП							178					
29	29	ФССЦ-01.7.17.09-0066 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 45 мм	шт	1,0816	681,6				737					
30	30	ФЕР46-03-013-18 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-05 (ПЗ=30; ОЗП=30; ЗМ=30 и расч.; ЗТМ=30; МАТ=30 и расч.; ТЗ=30; ТЗМ=30) (Приказ от 26.12.2016 № 1026/пр Прил.3, Табл.2, п.9) Производство работ осуществляется в жилых помещениях без распыления. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5; ЗТ=1,5; ЗП=1,5.	100 отверстий	0,52	168,75	168,75			88				19,8 10,3	
			Накладные расходы от ФОТ		110%*0,9					87					
			Сметная прибыль от ФОТ		70%*0,85					52					
			Всего с НР и СП							227					
31	31	ФССЦ-01.7.17.09-0066 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 45 мм	шт	0,05408	681,6				37					
32	32	ФЕР46-03-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм (общая глубина 300 мм) (Приказ от 26.12.2016 № 1026/пр Прил.3, Табл.2, п.9) Производство работ осуществляется в жилых помещениях без распыления. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5; ЗТ=1,5; ЗП=1,5.	100 отверстий	0,24	1656,43	336,23	1317,57	414,12	398	81	316	99	34,95 8,39	35,7 8,57
			Накладные расходы от ФОТ		110%*0,9					178					
			Сметная прибыль от ФОТ		70%*0,85					107					
			Всего с НР и СП							683					
33	33	ФССЦ-01.7.17.09-0064 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм	шт	0,6048	556,8				337					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	34	ФЕР46-03-002-19 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-03 (ТЗ=10, ОЗТ=10; ЗМ=10 к расц.; ЗТМ=10, МАТ=10 к расц.; ТЗ=10, ТЗМ=10; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к расц.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5;	100 отверстий	0,24	637,9	66,45	570,15	191,4	153	16	137	46	6,9 1,66	16,5 3,96
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85					61 37 251					
35	35	ФССЦ-01.17.09-0064 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм	шт	0,03024	556,8				17					
36	36	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях бетонных площадью до 0,1 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.2, п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к расц.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5;	м3	0,0456	1241,83	669,36	24,78	4,17	57	31	1		82,74 3,77	0,36 0,02
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85					31 18 106					
37	37	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0,0474	548,3				26					
38	38	ФЕР61-4-7 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к расц.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5;	100 м2	0,1	5001,07	3770,09	33,77	14,58	500	377	3	1	420,3 42,03	1,08 0,11
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		79% 50%					299 189 988					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
39	ФЕР15-04-007-02	Прокладка водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-справочных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технический процесс в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 26.12.2019 № 1026/пр Прил.3, Табл.3, п.9 Производственно-ремонтно-строительных работ осуществляются в жилых помещениях без расценки ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,15	1658,71	949,82	20,74	3,92	249	142	3	1	108,675	16,3	0,3375	0,05
Накладные расходы от ФОТ					105%*0,9					135						
Сметная прибыль от ФОТ					55%*0,85					67						
Всего с НР и СП										451						
40	ФССЦ-14.4.01.02-0113	Прокладка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	3,3	15,25					50						
41	ФССЦ-14.3.02.01-0321	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-21 Локс супер белая	т	0,005	21460,28					107						
Раздел 3. ТРУБОПРОВОД																
в подвале																
42	ФЕР16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (в подвале) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При производственных работах осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса производства, при этом в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения площадью ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-1/1-4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые теплоизоляционным процессом в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.)	100 м	0,055	2675,84	1068,93	562,05	0,2	147	59	31		112,401	6,18	0,015	
Накладные расходы от ФОТ					128%*0,9					68						
Сметная прибыль от ФОТ					83%*0,85					42						
Всего с НР и СП										257						
43	ФССЦ-24.3.02.05-0022	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	5,544	7,36					41						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	44	ФССЦ-24.3.05.16-0132 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт		2	1,02								
45	45	ФЕР16-04-005-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/п	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (трубопровод в подвале) (Приказ от 04.03.2019 № 519/пр пункт 2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещении эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства работ осуществляются заземляющие помещения пределы ОЗП=1,2, ЗН=1,2 к расч.; ЗПН=1,2, ТЗ=1,2, ТЗН=1,2. МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в норм. состоянии ОЗП=1,15, ЗН=1,25 и расч. ЗПН=1,2, ТЗ=1,2, ТЗН=1,2.	100 м	0,51	2523,92	1007,12	588,69	0,42	1287	514	300		105,9012 54,01	0,03 0,02
			Планирование расходов от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0,9 83%*0,85				592 363 2242					
46	46	ФССЦ-24.3.02.05-0023 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м		51,56	11,91			614					
47	47	ФССЦ-24.3.05.07-0139 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х32 мм	шт		1	4,18			4					
48	48	ФССЦ-24.3.05.16-0132 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм прим	шт		16	1,02			16					
49	49	ФССЦ-24.3.05.16-0113 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт		14	3,61			51					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	50	ФССЦ-24.3.05.07-0153 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 518/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт		1,29									
51	51	ФЕР16-04-005-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 518/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (в подвале) (МДС35-14 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные техническим проектам в новых строениях ОЗТ-1,15; 3М-1,25 к расч., ЗГМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; Приказ от 04.09.2019 № 518/пр пункт 2 табл.2 п.1.1 Производств работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останки рабочих процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют взрывоопасные помещения объекты ОЗТ-1,2, 3М-1,2 к расч., ЗГМ-1,2; Приказ от 04.09.2019 № 518/пр пункт 2 табл.2 п.1.1 Производств работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останки рабочих процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют взрывоопасные помещения объекты ОЗТ-1,2, 3М-1,2 к расч., ЗГМ-1,2;	100 м	0,09	2242,9	906,85	499,71	0,42	202	82	45		95,358 8,58	0,03
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ							94					
			Всего с НР и СП							58					
52	52	ФССЦ-24.3.02.05-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 518/пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м		18,4				168					
53	53	ФССЦ-24.3.05.07-0153 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 518/пр	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 40 мм прим	шт		1,29				6					
54	54	ФССЦ-24.3.05.07-0136 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 518/пр	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм	шт		2,51				5					
55	55	ФССЦ-24.3.05.15-0154 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 518/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	шт		6,49				13					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	56	ФССЦ-24.3.05.16-0133 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт	14	3,24				45					
57	57	ФССЦ-24.3.05.16-0114 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт	16	5,47				88					
58	58	ФССЦ-23.5.02.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	(прим. Гильзы L=700) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	4,2	27,17				114					
59	59	ФЕР16-04-005-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм (в подвале) (МДС35-14 в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п.1.1 Производство работ осуществлялось в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства работ отсутствовали аэрозольбачные помещения предприятия ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 и раск.; ЗПМ=1,2.	100 м	0,2	1955,31	794,38	399,54	0,81	391	159	80	83,5314 16,71		0,06 0,01
60	60	ФССЦ-24.3.02.05-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м	20,18	28,88				183 112 686 583					
61	61	ФССЦ-24.3.05.07-0155 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт	3	4,51				14					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	62	ФССЦ-24.3.05.07-0140 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50x40 мм	шт	2	4,31				9					
63	63	ФССЦ-24.3.05.15-0159 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 50x40x50 мм	шт	2	11,76				24					
64	64	ФССЦ-24.3.05.15-0157 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50x25x50 мм	шт	2	11,55				23					
65	65	ФССЦ-24.3.05.15-0158 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x32x50 мм	шт	4	11,09				44					
66	66	ФССЦ-24.3.05.16-0134 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт	9	5,65				51					
67	67	ФССЦ-24.3.05.16-0115 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт	10	10,88				109					
68	68	ФССЦ-18.1.02.01-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Задвижки клиновые с выдвигным шпинделем муфтовые 30Б26х для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром: 50 мм	шт	2	1315,99				2632					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	69	ФССЦ- 24.3.05.01- 0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм (бурт диаметром 50 мм)	шт		10,61				21					
70	70	ФССЦ- 23.5.02.02- 0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	(прим. Гильзы L=700) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2пс-Ст4пс и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	4,2	35,92				151					
71	71	ФЕР16-04- 005-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм (в подвале) (ИДЭС35-1/г.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в наем строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч., ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. Приказ от 04.09.2019 № 513/пр от 2 табл. 2 п.1.1. Производятся работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства для выполнения работ по монтажу, при этом, в зоне производства работ опустошаются загроможденные помещения предметами ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч., ЗТМ=1,2; Работы выполняются от ФОТ	100 м	0,22	2057,21	885,73	474,96	1,23	453	195	104	93,1362	20,49	0,09
			Сметная прибыль от ФОТ							225					0,02
			Всего с НР и СП			128%*0,9 83%*0,85				138					
72	72	ФССЦ- 24.3.02.05- 0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м		45,09				989					
73	73	ФССЦ- 24.3.05.07- 0156 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт	4	7,97				32					
74	74	ФССЦ- 24.3.05.07- 0145 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х50 мм	шт	2	7,4				15					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	75	ФССЦ- 24.3.05.15- 0163 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 63x40x63 мм	шт	4	16,31				65					
76	76	ФССЦ- 24.3.05.15- 0161 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63x25x63 мм	шт	2	17,3				35					
77	77	ФССЦ- 24.3.05.15- 0164 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 63x50x63 мм	шт	1	11,94				12					
78	78	ФССЦ- 24.3.05.15- 0162 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 63x32x63 мм	шт	6	16,3				88					
79	79	ФССЦ- 24.3.05.16- 0135 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт	9	8,74				79					
80	80	ФССЦ- 24.3.05.16- 0116 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт	10	20,37				204					
81	81	ФССЦ- 23.5.02.02- 0048 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	(прим. Гильзы L=700) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	4,2	47,71				200					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
82	82	ФЕР16-04-005-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 75 мм (в подвале) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 п.1.1 Проектирование работ осуществляется в помещении эксплуатируемого объекта капитального строительства без останки работы процесса проектирования, при этом в зоне проектирования работ отсутствуют загромождения помещения пределами 0,37*1,2, 3М*1,2 и расст.: 37М*1,2, 73*1,2, 73М*1,2; МДС35-П.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строениях: 0,37*1,15, 3М*1,25 и	100 м	0,17	2234,92	1003,84	608,84	1,83	380	171	104		105,5562 17,94	0,135 0,02
			Накладные расходы от ФОТ		128%*0,9					197					
			Сметная прибыль от ФОТ		83%*0,85					121					
			Всего с НР и СП							698					
83	83	ФССЦ-24.3.02.05-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм	м	17,07	63,32				1081					
84	84	ФССЦ-24.3.05.07-0146 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 75х63 мм	шт	3	20,44				61					
85	85	ФССЦ-24.3.05.07-0157 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт	6	12,87				77					
86	86	ФССЦ-24.3.05.15-0197 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	шт	1	15,87				16					
87	87	ФССЦ-24.3.05.15-0167 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 75х63х75 мм	шт	1	34,89				35					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
88	88	ФССЦ-24.3.05.15-0165 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 75x40x75 мм	шт	2	34,89				70					
89	89	ФССЦ-24.3.05.15-0165 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75x32x75 мм прим	шт	2	34,89				70					
90	90	ФССЦ-24.3.05.16-0136 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт	12	16,45				198					
91	91	ФССЦ-24.3.05.16-0116 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 75 мм прим	шт	10	20,37				204					
92	92	ФССЦ-24.3.05.07-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 75 мм, размер резьбы 2 прим	шт	2	136,21				272					
93	93	ФССЦ-23.5.02.02-0053 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	(прим. Гильзы L=700) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2сп-Ст4сп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м	4,2	53,48				225					
Жилые помещения															
94	94	ФЕР16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (трубопровод в жилых помещениях) (Приказ от 26.12.2016 № 1026пр Прил 3, п.9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗП-1.5, ЗМ-1.5 в рас.; ЗТМ-1.5, ТЗ-1.5, ТЗМ-1.5, МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим работам в новом строительстве ОЗП-1.15, ЗМ-1.25 и	100 м	1,64	2522,88	1256,91	735,86	0,53	4794	2085	1207	1	132,3765 217,1	0,0375 0,06

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накопитель расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												
95	95	ФССЦ- 24.3.02.05- 0023 Приказ Министром России от 26.12.2019	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м	165,8	11,91				2380 1458 8632 1975					
96	96	ФССЦ- 18.1.09.08- 1002 Приказ Министром России от 26.12.2019	Кран шаровый латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"x1/2" с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и наружной гайкой (американка)	шт	23	90,26				2076					
97	97	ФССЦ- 18.1.09.07- 0023 Приказ Министром России от 26.12.2019	Кран шаровый полипропиленовый PPR, диаметром 32 мм	шт	13	59,45				773					
98	98	ФССЦ- 18.1.09.08- 1022 Приказ Министром России от 26.12.2019	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н	шт	38	32,22				1224					
99	99	ФССЦ- 24.3.05.15- 0148 Приказ Министром России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x25x32 мм	шт	54	3,46				187					
100	100	ФССЦ- 24.3.05.15- 0152 Приказ Министром России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 40x25x40 мм	шт	2	6,38				13					
101	101	ФССЦ- 24.3.05.15- 0193 Приказ Министром России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм	шт	3	1,82				5					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	102	ФССЦ-24.3.05.16-0132 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм прим	шт	110	1,02				112					
103	103	ФССЦ-24.3.05.16-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт	120	3,61				433					
104	104	ФССЦ-24.3.05.07-0153 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт	19	1,29				25					
105	105	ФССЦ-24.3.05.07-0524 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта противопожарная, диаметр 32 мм	шт	38	51,1				1942					
106	106	ФССЦ-24.3.05.07-0133 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм	шт	13	1,32				17					
107	107	ФССЦ-23.5.02.02-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	(прим. Гильза L=700) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кл-БСт4кл и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	36,4	22,66				825					
		Окраска гильз													

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
108	108	ФЕР13-03-002-04 Прокат Минерал Росси от 26.12.2019 №876/лр	Опрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовок ГФ-021 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр в 8.7.1 При выполнении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 х рас.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 518/лр пункт 2 табл.2 п.1.1 Производятся работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождения помещений проблемы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 х рас.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2. ОТ п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1)	100 м2	0,1541	251,71	85,84	13,83	0,33	39	13	2		8,0608 1,24	0,03
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 70%*0,85					11 8 58					
109	109	ФЕР13-03-004-26 Прокат Минерал Росси от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей; эмалью ПБ-115 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр в 8.7.1 При выполнении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 х рас.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 518/лр пункт 2 табл.2 п.1.1 Производятся работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождения помещений проблемы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 х рас.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2. ОТ п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; за 2 раза ТЗ=2; ОЗТ=2; ЗМ=2 х рас.; ЗГМ=2; МАТ=2 х рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,1541	353,01	58,66	18,03	0,66	54	9	3		6,4668 1	0,06 0,01
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 70%*0,85					7 5 66					

Изоляция

110	110	ФЕР26-01-003-01 Примечание: Министерство России от 26.12.2019 №1776/р	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (Примечание от 04.09.2019 № 519/р пункт 2 табл. 2 п. 1.1) Применение работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом, в ходе производства работ осуществляются замораживающие процессы продукции СЭП-1,2. ЗМ-1,2 к раск., ЗТМ-1,2. ТЗ-1,2. ЗТМ-1,2. МДС-15-И/А 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые плавильно-вакуумным способом в новом строительстве СЭП-1,15, ЗМ-1,25 к раск.	м3	2,5	348,94	233,73	40,29	6,44	872	584	101	16	25,461 63,65	0,555 1,39
	У8	01.7.15.04-0054	Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4x12 мм	шт	45-5	33180				3,32					
	У8	08.3.02.01-0041	Лента стальная упруговичная мягкая номинальной толщиной 0,7х20-50 мм	м	0,0001 0,0109 0,0273	7590				207,21					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УО	08.3.05.05-10054		Стяжка листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	м	0,039	11000				1072,5					
			Накладные расходы от ФОТ		0,0975					340					
			Сметная прибыль от ФОТ		100%					357					
			Всего с НР и СП		70%*0,85					1769					
111	111	ФССЦ-12.2.08.01-0110	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 25 мм, толщина 60 мм	м	5,676	102,06				579					
112	112	ФССЦ-12.2.08.01-0113	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 32 мм, толщина 60 мм	м	52,632	111,09				5847					
113	113	ФССЦ-12.2.08.01-0116	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 42 мм, толщина 60 мм	м	9,288	138,77				1289					
114	114	ФССЦ-12.2.08.01-0118	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 57 мм, толщина 60 мм	м	20,84	159,61				3284					
115	115	ФССЦ-12.2.08.01-0120	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 70 мм, толщина 60 мм	м	22,704	170,5				3871					
116	116	ФССЦ-12.2.08.01-0121	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 76 мм, толщина 60 мм	м	17,544	174,56				3062					
Раздел 4. Разное															
Сметчики															

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
117	117	ФЕР16-06-006-01 Приказ Министром России от 26.12.2019 №6876/пр	Разборка ула квартирного счетчика воды (при замене трубопровода снятия и установка счетчиков без замены материалов) (Приказ от 02.02.2017 № 81/пр, Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к рас.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,4; ЗМ=0,4; Приказ от 26.12.2019 № 1028/пр, Прил.3, Табл.3, п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без раскопок)	100 узлов	0,16	118,91	116,94	1,97	0,35	19				12,156 1,95	0,03
			Накладная расхода от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0,9 83%*0,85					22 13 54					
118	118	ФЕР16-06-006-01 Приказ Министром России от 26.12.2019 №6876/пр	Установка ула квартирного счетчика воды (при замене трубопровода снятия и установка счетчиков без замены материалов) (Приказ от 26.12.2019 № 1028/пр, Прил.3, Табл.3, п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без раскопок. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к рас.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ЗМ=1,5; МДС35-И-4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в жилых помещениях ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.)	100 узлов	0,16	500,43	336,2	6,17	1,09	80	54	1		34,9485 5,59	0,0938 0,02
			Накладная расхода от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0,9 83%*0,85					62 38 180					
опоры															
119	119	ФЕР09-03-039-01 Приказ Министром России от 26.12.2019 №6876/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Приказ от 04.09.2019 № 51/пр, прил.2, табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляемых в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предметами ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ЗМ=1,2; МДС35-И-4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в жилых помещениях ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.)	т	0,242	1537,64	921,22	378,24	5,03	372	223	92	1	101,568 24,58	0,405 0,1
			Накладная расхода от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 85%*0,85					181 162 715					
120	120	ФСЦ-08.3.08.02-0063 Приказ Министром России от 26.12.2019 №6876/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	т	0,242	5995,55				1451					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
121	121	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.1. Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса прерывания, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предельны ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; СП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1)	100 м2	0,166	251,71	85,84	13,83	0,33	42	14	2		8,0606 1,34	0,03 0,01
Накладные расходы от ФОТ					90%*0,9 70%*0,85					11					
Сметная прибыль от ФОТ										8					
Всего с НР и СП										61					
122	122	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических отрубок ПФ-115 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.1. Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса прерывания, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предельны ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; СП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; на 2 раза ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗПМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,166	353,01	58,66	18,03	0,66	59	10	3		6,4666 1,07	0,06 0,01
Накладные расходы от ФОТ					90%*0,9 70%*0,85					8					
Сметная прибыль от ФОТ										6					
Всего с НР и СП										73					
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ															
123	123	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (толщиной 300 мм) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.1. Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса прерывания, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предельны ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	м3	3,6	50,21	42,32	0,36		181	152	1		5,0508 18,18	
Накладные расходы от ФОТ					123%*0,9 75%*0,85					166					
Сметная прибыль от ФОТ										97					
Всего с НР и СП										446					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
124	124	ФССЦ-04.1.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Бетон мелкозернистый, класс: В10 (М150)	м3	3,672	470,36				1727					
125	125	ФЕРр53-20-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Ремонт кладки отдельных участков из кирпича: внутренних стен (стены подвала и потков)	100 м3	0,006	21262,22	5614,6	3369,6	526,5	128	34	20	3	670 4,02	39 0,23
Накладные расходы от ФОТ															
Сметная прибыль от ФОТ					85%					32					
Всего с НР и СП					70%					186					
126	126	ФССЦ-06.1.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	1000 шт	0,24	2420				581					
127	127	ФЕР15-02-041-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр пункт 2 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса производства, при этом в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предметами ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск., ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС-81-Н в.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичным технологическим процессам в новых строительных ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к процессам в новых строительных ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к	100 м2	0,25	3834,51	542,78	2,27	0,89	959	136	1		63,6318 15,91	0,06 0,02
Накладные расходы от ФОТ															
Сметная прибыль от ФОТ					105%*0,9 55%*0,85					129 64 1152					
Всего с НР и СП															
128	128	ФЕР15-02-024-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр пункт 2 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса производства, при этом в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предметами ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск., ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС-81-Н в.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичным технологическим процессам в новых строительных ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к процессам в новых строительных ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к	100 м2	0,25	1592,71	1118,61	69,59	27,09	398	280	17	7	121,854 30,46	2,49 0,62
Накладные расходы от ФОТ															
Сметная прибыль от ФОТ					105%*0,9 55%*0,85					271 134 803					
Всего с НР и СП															

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
129	129	ФССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Министром России от 26.12.2019	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	26,25	20,47				537					
130	130	ФЕР15-04-007-03 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами упрочненная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр прил.2 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта жилищно-коммунального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождения помещений предметами ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 в расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДСЗС-IV п.4.7. При ремонте и реставрации зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в жилых помещениях ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к	100 м2	0,25	528,75	400,19	10,28	1,92	132	100	3		45,1674 11,29	0,165 0,04
накладные расходы от ФОТ					105%*0,9 55%*0,85					95 47 274					
Сметная прибыль от ФОТ															
131	131	ФССЦ-14.3.02.01-0323 Приказ Министром России от 26.12.2019	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-23 Лакс цветная, насыщенных тонов	т	0,0075	25486,83				191					
132	132	ФССЦ-14.3.01.03-0003 Приказ Министром России от 26.12.2019	Состав грунтово-цементный укрепляющий универсальный	кг	5	20,92				105					
Раздел 5. Мусор															
133	133	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Министром России от 26.12.2019	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,3403	42,98		42,98		58		58			
НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП										58					
134	134	ФССЦпр-03-21-01-035 Приказ Министром России от 26.12.2019	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза	1,3403	21,26		21,26		28		28			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			НР 0% от ФОТ												
			СП 0% от ФОТ												
			Всего с НР и СП							28					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
			Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							59283	7353	4227	592	809,83	50,96
			Накладные расходы							7849					
			Сметная прибыль							4879					
			Итого по акту:												
			Итого							72011				809,83	50,96
			В том числе:												
			Материалы							47703					
			Машины и механизмы							4227					
			ФОТ							7945					
			Накладные расходы							7849					
			Сметная прибыль							4879					
			ВСЕГО по акту							72011				809,83	50,96
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
			Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							59283	7353	4227	592	809,83	50,96
			Накладные расходы							7849					
			Сметная прибыль							4879					
			Итого по акту:												
			Итого							72011				809,83	50,96
			Всего с учетом "Приложение к письму министра от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/09 Смоленская область, юридические МКД" СМР=6,69"							481754				809,83	50,96
			Справочно, в базисных ценах:												
			Материалы							47703					
			Машины и механизмы							4227					
			ФОТ							7945					
			Накладные расходы							7849					
			Сметная прибыль							4879					
			НДС 20%							96350,8					
			ВСЕГО по акту							578104,8				809,83	50,96

Сдал: Генеральный директор ООО "СтройПодряд"

Принят: И.п. Генерального директора

НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Д.С. Болотов

Старший по дому (

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области»

Расцѐнки

соответствуют

смете О.И.Дмитриева