

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик - Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»	Форма по ОКПД	Код
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Дом»	по ОКПО	0322005
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, дер. Клинка, ул. Школьная, д. 2	по ОКПО	
Объект - Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	
	номер	18/ЭА64аг-2019/20
	дата	10.02.2020
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	06.04.2021	с 15.02.2021 по 06.04.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтажные работы							
1	2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм (ниже отг. 0,000 techподполье) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРр65-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,4484	819,31	367

1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (выше отм. 0,000) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР65-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,315	478,27	8
3	4	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,08	478,37	38
4	5	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр заделка гильз в сущ. отверстия	м3	0,0176	1241,83	22
5	6	Бетон мелкозернистый, класс: В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-04.1.02.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,0183	413,87	8
Раздел 2. Водопровод В-1 (ниже 0,000 техподполье)							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм 18,64 = 27,83 - 0,00062 x 14 830,00 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	соединение	2	29,23	58
	Уд	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	01.7.15.03-0014	м	0,00062 0,0012	14830	17,8
7	8	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.03.12-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	компл	2	65,44	131
8	9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,02	1143,06	23
9	10	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.7.01.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	2	41,28	83

1	2	3	4	5	6	7	8
10	11	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (25,83 = 42,14 - 0,0011 x 14 830,00) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,5; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	39,13	39
11	Уё	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	01.7.15.03-0014	м	0,0011 0,0011	14830	16,31
12	12	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки ВУ-05-47 (F4), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.1.02.02-0061 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	1285,88	1286
12	13	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.03.11-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	53,35	107
13	14	Установка манометров: с трехходовым краном (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,5; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	компл	2	4,6	9

1	2	3	4	5	6	7	8
14	15	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 1П18пкРу16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-63.4.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	компл	2	223,7	447
15	16	Установка фильтров диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР-18-06-007-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,1	269,16	27
16	17	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.2.08.09-1064 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	937,98	938
17	19	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР-16-04-005-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,01	2397,38	24
18	20	Труба из полипропилена: PN 20/63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.02.05-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	1,007	45,09	45

1	2	3	4	5	6	7	8
19	21	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0144 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	6,69	13
20	22	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.15-0196 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	10,61	11
21	23	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63x20x63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.15-0160 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	14,93	30
22	24	Бурт полипропиленовый под фланец удлиненный диаметр: 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.01-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	36,36	73
23	25	Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 63 мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.19-0501 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	91,6	183
24	27	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расставления ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-04-005-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,4484	2594,54	1163
25	28	Труба из полипропилена: PN 20/40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.02.05-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	45,38	18,4	835

1	2	3	4	5	6	7	8
26	29	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0136 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	2,51	5
27	30	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	11,44	11
28	31	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.16-0133 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	3,24	26
29	35	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расч.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,18	2922,88	526
30	36	Труба из полипропилена:PP-Fiber PN 20/32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.02.05-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	18,2	11,91	217
31	38	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0133 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	1,32	8
32	39	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0153 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	10	1,29	13

1	2	3	4	5	6	7	8
33	40	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметр: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.16-0133 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	14	3,24	45
34	41	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.15-0193 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	1,82	2
35	44	Кран шаровой В-В размер: 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.1.09.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	120,2	361
36	45	Кран шаровой (3/4") ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.1.09.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	79,1	475
37	46	Муфта противопожарная, диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0524 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	51,1	307
38	47	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без раскопления ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,07	3663,46	256
39	48	Труба из полипропилена: PN 20/20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	7,035	4,71	33

1	2	3	4	5	6	7	8
40	50	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.1.09.07-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	35,84	143
41	51	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубами 113.49 = 128,87 - 0,033 x 60,23 - 0,143 x 65,58 - 0,02 x 200,58 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расч.; ЗГМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	7,084	144,42	1023
	У0	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	10.1.02.02-0101	кг	0,033 0,2338	60,23	14,08
	У0	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	14.1.04.01-0001	л	0,143 1,013	65,58	66,43
	У0	Очиститель клея	14.5.09.05-0103	л	0,02 0,1417	200,58	28,42
42	52	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-12.2.07.05-0130 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	0,11	364,1	40
43	53	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-12.2.07.05-0125 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	4,93	256,1	1263
44	54	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-12.2.07.05-0124 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	1,98	227,5	450

1	2	3	4	5	6	7	8
45	55	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиизтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-12.2.07.05-0122 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	0,77	168,7	130
Водопровод В-1 выше 0,000							
46	65	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.9 Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расч.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-04-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,14	3083,59	432
47	66	Труба из полипропилена: PN 20/25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.02.05-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	14,11	7,36	104
48	68	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	5,96	36
49	69	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.15-0192 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	1,02	2
50	70	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25х1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0085 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	1,6	89,1	143
51	72	Муфты противопожарные для пластиковых труб Огнеза ГИМ-25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич. МКД) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.05.07-0526 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	10	56,18	562

1	2	3	4	5	6	7	8
52	73	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.3.06.05-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	3	33,9	102
53	74	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.3.06.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	0,6	39,6	24
54	75	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.1.09.06-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	14	37,11	520
Раздел 3. Мусор							
55	79	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	0,2218	42,98	10
56	80	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 9 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦпг-03-21-01-009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	0,2218	10,47	2
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 02/2020 (Смоленская обл. кирпич, МКД) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8)							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							
11022							
8932							
7791							
810							

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							88044
Теплоизоляционные работы							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							26101
							4160
Погрузо-разгрузочные работы							80
Перевозка грузов автотранспортом							16
Итого							127002
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							84680
ФОТ							7128
Накладные расходы							15584
Сметная прибыль							11022
УПСН (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2							8932
ВСЕГО по акту							18938,15
Всего по акту с учетом аукционного снижения 0,5%							145940,15
							145 210,45

Сдал: заместитель директора ООО "Дом" Алхимов С.Н.
(должность; подпись, расшифровка)

Принял: Заместитель генерального директора -главный инженер НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»
Денисов В.В.



Исполнитель
Сметы
Алхимов С.Н.
Страница 12