

Инвестор -		Форма по ОКД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СтройПодряд"		по ОКПО	
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Коммунистическая, дом 14		по ОКПО	
Объект - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодной водоснабжения			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	58/ЗА106аг-2019/20
		дата	27.02.2020
Вид операции			
Номер документа		Дата составления	Отчетный период
1		16.04.2021	с 12.02.2021 по 12.04.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего		В том числе		Всего		В том числе					
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	1	ФЕРр85-1-1 Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (в жилых помещениях) (Приказ от 04.09.2019 № 518/пр. прит. 2 табл. 2 п. 9) Производство работ осуществляется в жилых помещениях без раскопки. ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочный): 1 Приложение к листу микрометр от 07.04.2020 г. №134/06- ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года	100 м	0,4		476,27	432,03	10,64	2,03	191	173	4	1	51,99	20,8	0,15
		Наименование работ от ФОТ		14%						129						
		Сметная прибыль от ФОТ		50%						87						
		Всего с НР и СП								407						

Гранд-Смета (вер. 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ФЕР-р65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм (в подвале)	100 м	0,15	387,73	345,62	8,51	1,62	58	52	1			41,592 6,24	0,12 0,02
1	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(Приказ от 04.09.2019 № 516/пр пункт 2 п.1.1. Производством работ осуществляется эксплуатированного объекта капитального строительства без оставления работоспособных конструкций, при этом: в зоне производства работ осуществляется загромождение помещений предметами ОЗТ-1,2; 3М-1,2; раск.; 3ТМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2)													
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравн.): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-Инд/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года													
3	ФЕР-р65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм (в подвале)	100 м	0,28	667,03	594,53	14,58	2,76	187	166	4	1		71,544 20,03	0,204 0,06
2	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(Приказ от 04.09.2019 № 516/пр пункт 2 п.1.1. Производством работ осуществляется эксплуатированного объекта капитального строительства без оставления работоспособных конструкций, при этом: в зоне производства работ осуществляется загромождение помещений предметами ОЗТ-1,2; 3М-1,2; раск.; 3ТМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2)													
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравн.): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-Инд/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года													
		Сметная прибыль от ФОТ		74%						124					
		Всего с НР и СП		50%						84 395					
		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								436	391	9	2	47,07	0,14
		Накладные расходы								291					
		Сметная прибыль								197					
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы								6182				47,07	0,14
Раздел 2. ОТВЕРСТИЯ															
по подвалу															
4	ФЕР-р69-3-1	Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перегородках междуэтажных	100	0,07	661,93	661,93				46	46			77,6	5,43
1	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравн.): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-Инд/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года								36					
		Сметная прибыль от ФОТ		78%						23					
		Всего с НР и СП		50%						105					
5	ФЕР-р69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перегородках	100	0,07	966,02	517,34	2,5	1,08	68	36				60,65 4,25	0,08 0,01
3	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравн.): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-Инд/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года													

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Наименование расходов от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ		78%					28					
			Всего с НР и СП		50%					18					
										114					
Жилые помещения															
6	6	ФЕРр69-3-1	Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 табл. 2 п.9)	100	0,12	992,9	992,9			119	119			116,4	
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки: ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расц.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года											13,97	
			Наименование расходов от ФОТ		78%					93					
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					60					
			Всего с НР и СП							272					
7	7	ФЕРр69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 табл. 2 п.9)	100	0,12	1225,94	776,01	3,75	1,62	147	93			90,375	0,12
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки: ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расц.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года											10,92	0,01
			Наименование расходов от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												
8	8	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметром 125 мм, глубиной 350 мм) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 табл. 2 п.9)	100	0,12	58,58	58,58			8	8			8,04	
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки: ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расц.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года											0,96	
			Наименование расходов от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												
9	9	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 табл. 2 п.9)	100	0,12	128,36	128,36			15	15			15,048	
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки: ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расц.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года											1,81	
			Наименование расходов от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Пятидесять расходов от ФОТ		78%					12					
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					8					
			Всего с НР и СП							35					
10	10	ФЕР66-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	отверстий	0,12	847,67	847,67			102	102			89,3825 11,93	
		Полная Мастером Росси от 26.12.2019 №8769р	(ТЗ=10,5; ОЗТ=10,5; ЗМ=10,5 к расц.: ЗТМ=10,5; МТ=10,5 к расц.: ТЗ=10,5; ТЗМ=10,5) Получа от 04.09.2019 № 5189р пункт 2 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без расцепки. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к расц.: ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОСЛАДИ(справочн): 1 Приложение к письму мастером от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Спектская область, 1 квартал 2020 года												
			Пятидесять расходов от ФОТ		78%					80					
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					233					
			Всего с НР и СП												
11	11	ФЕР66-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	отверстий	0,12	1403	1006,46	2,34	1,02	168	121			117,99 14,16	0,075 0,01
		Полная Мастером Росси от 26.12.2019 №8769р	(Получа от 04.09.2019 № 5189р пункт 2 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без расцепки. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к расц.: ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОСЛАДИ(справочн): 1 Приложение к письму мастером от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Спектская область, 1 квартал 2020 года												
			Пятидесять расходов от ФОТ		78%					94					
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					61					
			Всего с НР и СП							323					
12	12	ФЕР62-41	Очистка вручную поверхности фот красок с земли и песов	100 м2	0,05	243,36	243,36			12	12			31,2 1,56	
		Полная Мастером Росси от 26.12.2019 №8769р	(Получа от 04.09.2019 № 5189р пункт 2 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без расцепки. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к расц.: ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОСЛАДИ(справочн): 1 Приложение к письму мастером от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Спектская область, 1 квартал 2020 года												
			Пятидесять расходов от ФОТ		78%					10					
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					6					
			Всего с НР и СП							28					
13	13	ФЕР61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщину слоя до 20 мм	100 м2	0,05	3853,94	2698,8	31,41	13,58	193	135	2	1	304,605 15,23	1,005 0,05
		Полная Мастером Росси от 26.12.2019 №8769р	(Получа от 04.09.2019 № 5189р пункт 2 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без расцепки. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к расц.: ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОСЛАДИ(справочн): 1 Приложение к письму мастером от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Спектская область, 1 квартал 2020 года												
			Пятидесять расходов от ФОТ		78%					107					
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					66					
			Всего с НР и СП							368					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	14	ФЕР15-04-007-02 Прокладка Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная, по штукатурке потолков (Приказ от 02.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п.9 Производственные ремонтно-строительные работы осуществляются в жилых помещениях без расчистки ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к расч.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И13408-1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13408-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., городские МКД) СМР=6,69	100 м2	0,1	1658,71	949,82	20,74	3,92	166	95	2		108,875 10,87	0,3375 0,03
			Накладные расходы от ФОТ		105%*0,9					90					
			Сметная прибыль от ФОТ		55%*0,85					44					
			Всего с НР и СП							300					
15	15	ФСС-14.4.01.02-0113 Прокладка Министр России от 26.12.2019	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И13408-1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13408-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., городские МКД) СМР=6,69	кг	2,2	15,25				34					
16	16	ФСС-14.3.02.01-0321 Прокладка Министр России от 26.12.2019	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-21 Люкс супер белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И13408-1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13408-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., городские МКД) СМР=6,69	т	0,0033	21480,28				71					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 2 ОТВЕРСТИЯ															
Раздел 3. ТРУБОПРОВОД															
17	17	ФЕР16-04-005-02 Прокладка Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (жилые помещения) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п.9 Производственные работы осуществляются в жилых помещениях без расчистки ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к расч.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И13408-1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13408-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года	100 м	0,08	3083,59	1336,17	702,56	0,24	247	107	56		140,5012 11,24	0,0188
			Накладные расходы от ФОТ		128%*0,9					123					
			Сметная прибыль от ФОТ		83%*0,85					75					
			Всего с НР и СП							445					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	18	ФСЦ-24.3.02.05-0022	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	8,064	7,36				59					
		Примечание к позиции(сравнению): Индикс к позиции(сравнению): 1 Производство к листу микстрос от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курьерские МЛД) СМР-6,69													
19	19	ФСЦ-18.1.09.07-0022	Кран шаровый полипропиленовый РРС РН20, диаметр: 25 мм (2 шт сброс воды с дренажом в подвале)	шт	6	42,47				265					
		Примечание к позиции(сравнению): Индикс к позиции(сравнению): 1 Производство к листу микстрос от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курьерские МЛД) СМР-6,69													
20	20	ФСЦ-24.3.05.16-0112	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметр 25 мм	шт	7	1,89				13					
		Примечание к позиции(сравнению): Индикс к позиции(сравнению): 1 Производство к листу микстрос от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курьерские МЛД) СМР-6,69													
21	21	ФСЦ-24.3.05.16-0132	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметр 25 мм	шт	2	1,02				2					
		Примечание к позиции(сравнению): Индикс к позиции(сравнению): 1 Производство к листу микстрос от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курьерские МЛД) СМР-6,69													
22	22	ФСЦ-24.3.05.07-0085	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25x1/2"	10 шт	0,6	89,1				53					
		Примечание к позиции(сравнению): Индикс к позиции(сравнению): 1 Производство к листу микстрос от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курьерские МЛД) СМР-6,69													
23	23	ФСЦ-24.3.05.07-0065	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметр: 25x1/2"	шт	6	22,93				138					
		Примечание к позиции(сравнению): Индикс к позиции(сравнению): 1 Производство к листу микстрос от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курьерские МЛД) СМР-6,69													
24	24	ФСЦ-23.5.02.02-0027	(гильза) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2хп-БСт4п и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	1,2	14,64				18					
		Примечание к позиции(сравнению): Индикс к позиции(сравнению): 1 Производство к листу микстрос от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года													

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	25	ФЕР16-04-005-03 Примечание: Россия от 26.12.2019 №876пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (трубопровод в жилых помещениях) (Примечание от 04.09.2019 № 518пр прил. 2 табл. 2 и 3) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расчистки. ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5; ЗТ=1,5; ЗМ=1,5; ЗТ=1,5; ЗМ=1,5; ИДЭС К ПОЗИЦИИ (сравнение): ИДЭС К ПОЗИЦИИ (сравнение): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/03 Смоленская область. 1 квартал 2020 года	100 м	0,32	2922,88	1258,91	735,86	0,53	935	403	235		132,3765	0,0375
			Наловные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0,9 83%*0,85					454 284 1683					
26	26	ФЕР16-04-005-03 Примечание: Россия от 26.12.2019 №876пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (трубопровод в подвале) (Примечание от 04.09.2019 № 518пр прил. 2 табл. 2 и 3) Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в ходе производства работ отсутствуют экстремальные погодные условия. ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2; ЗТ=1,2; ЗМ=1,2; ИДЭС К ПОЗИЦИИ (сравнение): ИДЭС К ПОЗИЦИИ (сравнение): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/03 Смоленская область. 1 квартал 2020 года	100 м	0,07	2523,92	1007,12	598,69	0,42	177	70	41		105,9012	0,03
			Наловные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0,9 83%*0,85					81 49 307				7,41	
27	27	ФСС-24.3.02.05-0023 Примечание: Россия от 26.12.2019 №876пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм ИДЭС К ПОЗИЦИИ (сравнение): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/03 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., карьерные МД) СМР=6,69	м	39,427	11,91				470					
			Наловные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0,9 83%*0,85					81 49 307					
28	28	ФСС-18.1.09.07-0023 Примечание: Россия от 26.12.2019 №876пр	Кран шаровый полипропиленовый РРР, диаметром 32 мм ИДЭС К ПОЗИЦИИ (сравнение): ИДЭС К ПОЗИЦИИ (сравнение): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/03 Смоленская область. 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., карьерные МД) СМР=6,69	шт	4	59,45				238					

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	29	ФССЦ-18.1.09.06-1022	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 в №13436-Инд/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКУ СМР-46.69)	шт	8	32,22				258					
		Мушкетер Росстат от 26.12.2019													
30	30	ФССЦ-24.3.05.07-0153	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 в №13436-Инд/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКУ СМР-46.69)	шт	27	1,29				35					
		Мушкетер Росстат от 26.12.2019													
31	31	ФССЦ-24.3.05.15-0148	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 в №13436-Инд/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКУ СМР-46.69)	шт	8	3,46				28					
		Мушкетер Росстат от 26.12.2019													
32	32	ФССЦ-24.3.05.15-0193	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 в №13436-Инд/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКУ СМР-46.69)	шт	1	1,82				2					
		Мушкетер Росстат от 26.12.2019													
33	33	ФССЦ-24.3.05.16-0132	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 в №13436-Инд/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКУ СМР-46.69)	шт	18	1,02				18					
		Мушкетер Росстат от 26.12.2019													
34	34	ФССЦ-24.3.05.16-0113	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 в №13436-Инд/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКУ СМР-46.69)	шт	12	3,61				43					
		Мушкетер Росстат от 26.12.2019													
35	35	ФССЦ-24.3.05.07-0624	Муфта противопожарная, диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 в №13436-Инд/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКУ СМР-46.69)	шт	4	51,1				204					
		Мушкетер Росстат от 26.12.2019													

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	36	ФССЦ-23.5.02.02-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	прим. Гильза L=500 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года	м	18	22,66				408					
37	37	ФЕР16-04-005-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (в подвале) (ИД35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные перечисленным процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расц., ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. Приказ от 04.06.2019 № 515/пр прил. 2 табл. 2 п.1.1 Проведение работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса производства, при этом в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения пределами ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расц., ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года	100 м	0,08	2242,9	906,85	499,71	0,42	179	73	40		95,358 7,63	0,03
38	38	ФССЦ-24.3.02.05-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Наплавляемые расходы от ФОР Всего с НР и СП Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., различные МКД) СМР=6,69	м	128% 0,9 83% 0,85	18,4				84 52 315					
39	39	ФССЦ-24.3.05.07-0525 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Муфта противопожарная, диаметр 40 мм прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., различные МКД) СМР=6,69	шт	1	60,85				61					
40	40	ФССЦ-23.8.04.08-0174 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., различные МКД) СМР=6,69	10 шт	0,1	12,16				1					
41	41	ФССЦ-24.3.05.16-0133 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., различные МКД) СМР=6,69	шт	4	3,24				13					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	48	ФССЦ-24.3.05.07-0139 Привал Министром России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 50х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 Приложение к письму министром от 07.04.2020 г. №13436-ИД/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., карточка МРД) СМР=6,69	шт	1	4,18									
49	49	ФССЦ-24.3.05.15-0158 Привал Министром России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 50х32х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 Приложение к письму министром от 07.04.2020 г. №13436-ИД/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., карточка МРД) СМР=6,69	шт	2	11,09				22					
50	50	ФССЦ-24.3.05.16-0134 Привал Министром России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 Приложение к письму министром от 07.04.2020 г. №13436-ИД/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., карточка МРД) СМР=6,69	шт	6	5,65				34					
51	51	ФССЦ-24.3.05.16-0115 Привал Министром России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 Приложение к письму министром от 07.04.2020 г. №13436-ИД/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., карточка МРД) СМР=6,69	шт	6	10,88				65					
52	52	ФССЦ-24.3.05.07-0104 Привал Министром России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1"1/2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 Приложение к письму министром от 07.04.2020 г. №13436-ИД/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., карточка МРД) СМР=6,69	шт	2	60,44				121					
53	53	ФССЦ-18.1.09.07-0184 Привал Министром России от 26.12.2019	Кран шаровый, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 Приложение к письму министром от 07.04.2020 г. №13436-ИД/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., карточка МРД) СМР=6,69	шт	1	686,03				886					
54	54	ФССЦ-18.1.09.07-0022 Привал Министром России от 26.12.2019	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм (на сброс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 Приложение к письму министром от 07.04.2020 г. №13436-ИД/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., карточка МРД) СМР=6,69	шт	1	42,47				42					

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	55	ФСС- 23.5.02.02- 0037	(Прим. Гипс L=700) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2пс-БСт4пс и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	1,4	38,24				54					
		Примечание Диаметр Росстат от 26.12.2019 №878/ВР	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1. Проложение к плану участка от 07.04.2020 г. №13436-ИВ09 Свердловская область, 1 квартал 2020 года												
56	56	ФЕР-16-04- 0005-06	Проложка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм (в подвале) (ИЛРС-IV п.4.7. При работе в реконструируемый и сооруженный работы, выполняемые технологическими процессами в новых сооружениях ОЗТ=1,18; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м	0,18	2057,21	885,73	474,96	1,23	370	159	85		93,1362 16,76	0,09 0,02
		Примечание Росстат от 26.12.2019 №878/ВР	Примечание 1. Проложение к плану участка от 07.04.2020 г. №13436-ИВ09 Свердловская область, 1 квартал 2020 года 2. Производственные работы осуществляются в помещениях без отопления 3. Работы выполняются в помещениях, при этом в зоне производства работ осуществляется заземление помещений 4. Предельная температура ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1. Проложение к плану участка от 07.04.2020 г. №13436-ИВ09 Свердловская область, 1 квартал 2020 года												
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128% ЦР 83% 0,85					163 112 665 817					
57	57	ФСС- 24.3.02.06- 0026	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	М	18,13	45,09									
		Примечание Диаметр Росстат от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1. Проложение к плану участка от 07.04.2020 г. №13436-ИВ09 Свердловская область, 1 квартал 2020 года (Свердловская обл., муниципальное МКУ СМР-4, 69)												
58	58	ФСС- 18.1.09.07- 0026	Ковш шаровый полипропиленовый РРРС РН20, диаметром 63 мм	шт	1	170,5				171					
		Примечание Диаметр Росстат от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1. Проложение к плану участка от 07.04.2020 г. №13436-ИВ09 Свердловская область, 1 квартал 2020 года (Свердловская обл., муниципальное МКУ СМР-4, 69)												
59	59	ФСС- 24.3.05.07- 0156	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт	3	7,97				24					
		Примечание Диаметр Росстат от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1. Проложение к плану участка от 07.04.2020 г. №13436-ИВ09 Свердловская область, 1 квартал 2020 года (Свердловская обл., муниципальное МКУ СМР-4, 69)												
60	60	ФСС- 24.3.05.07- 0145	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х50 мм	шт	1	7,4				7					
		Примечание Диаметр Росстат от 26.12.2019	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнение): 1. Проложение к плану участка от 07.04.2020 г. №13436-ИВ09 Свердловская область, 1 квартал 2020 года (Свердловская обл., муниципальное МКУ СМР-4, 69)												

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	61	ФССЦ-24.3.05.15-0162 Прокат Министр России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 63х32х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-И/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпоративные МКД) СМР=6,69	шт	2	16,3									
62	62	ФССЦ-24.3.05.15-0161 Прокат Министр России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной диаметр: 63х25х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-И/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпоративные МКД) СМР=6,69	шт	2	17,3				35					
63	63	ФССЦ-24.3.05.15-0164 Прокат Министр России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной диаметр: 63х50х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-И/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпоративные МКД) СМР=6,69	шт	1	11,94				12					
64	64	ФССЦ-24.3.05.16-0135 Прокат Министр России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметр 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-И/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпоративные МКД) СМР=6,69	шт	6	8,74				52					
65	65	ФССЦ-24.3.05.16-0116 Прокат Министр России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметр: 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-И/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпоративные МКД) СМР=6,69	шт	3	20,37				61					
66	66	ФССЦ-23.5.02.02-0048 Прокат Министр России от 26.12.2019	(прим. Гильзы L=700) Трубы стальные электросварные прямые со снятой фаской из стали марок БСт2сп-БСт4сп и БСт2сп-БСт4спс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-И/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., корпоративные МКД) СМР=6,69	м	1,4	47,71				67					
Окраска гильз															

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
67	67	ФЕР13-03-002-04	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой Ф-021 (Правила п.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; МДС-81-В п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичных лакокрасочным работам в новых сооружениях ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Период от 04.09.2019 № 519/09 подл. 2 табл. 2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без ограничений рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют дорожные работы поощрение предпринимателя ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИИ-ДЕКС К ПОЗНАЧ(исправлено) 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИИ/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года	100 м2	0,065	251,71	85,84	13,83	0,33		16	6	1		8,0606 0,52	0,03
		Максимум Рассчит от 26.12.2019 №№76/09														
			Накладные расходы от ФОТ		90%+0,9 70%+0,85					3						
			Сметная прибыль от ФОТ							2						
			Всего с НР и СП							28						
68	68	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических осрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (ПТ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; ТЗ=2; МДС-81-В п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичных лакокрасочным работам в новых сооружениях ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Период от 04.09.2019 № 519/09 подл. 2 табл. 2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без ограничений рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют дорожные работы поощрение предпринимателя ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ОЗТ п.1,13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1) ИИ-ДЕКС К ПОЗНАЧ(исправлено) 1 Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИИ/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года	100 м2	0,065	353,01	58,66	18,03	0,66		23	4	1		6,4667 0,42	0,06
		Правила Максимум Рассчит от 26.12.2019 №№76/09														
			Накладные расходы от ФОТ							3						
			Сметная прибыль от ФОТ							2						
			Всего с НР и СП							28						
Изоляция трубопровода																

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	69	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками 126,88 = 126,87 - 0,033 x 60,23 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр. 2 табл. 2 п. 1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без участия рабочего персонала предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют люди, находящиеся под напряжением электроустановок. помощью предметов ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.: ЗПМ=1,2; ЗТ=1,2; ЗМ=1,2; МДС-81-14-4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых технологическими процессами в лесном строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,23; ЗТ=1,15; ЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнению): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курортные МКД) СМР=6,69	10 м	4,3	143,81	30,11	25,91	4,35	618	129	111	19	3,036 13,05	0,375 1,61
	Уб	10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	ка	0,033 0,1419 100% 70%*0,85	60,23				8,55					
70	70	ФСС-12.2.07.05-0046 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 32 мм, толщина 20 мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнению): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курортные МКД) СМР=6,69	100 м	0,077	1130,59				87					
71	71	ФСС-12.2.07.05-0063 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 40 мм, толщина 20 мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнению): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курортные МКД) СМР=6,69	100 м	0,088	1310,08				115					
72	72	ФСС-12.2.07.05-0059 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 50 мм, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнению): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курортные МКД) СМР=6,69	100 м	0,11	1458,95				160					
73	73	ФСС-12.2.07.05-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 63 мм, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнению): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИФ/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., курортные МКД) СМР=6,69	100 м	0,198	1866,22				370					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										8621	1030	610	19	107,74	1,65
Накладные расходы										1167					
Сметная прибыль										723					
Итого по разделу 3 ТРУБОПРОВОД										70319				107,74	1,65
Раздел 4. РАЗНОЕ															

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
79	79	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (Приказ от 29.12.2018 № 1028пр п. 8.7.1 При ремонтировании строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 518пр пункт 2 табл. 2 п. 1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИД/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичная МКД) СМР=6,69	100 м2	0,0504	251,71	85,84	13,83	0,33	13	4	1			8,0608 0,41	0,03
			Наглазные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 70%*0,85					3 2 18						
80	80	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Окраска металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (Приказ от 9.02.2017 № 81пр п. 8.7.1 При ремонтировании строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; ПЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗТМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 518пр пункт 2 табл. 2 п. 1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИД/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичная МКД) СМР=6,69	100 м2	0,0504	353,01	58,66	18,03	0,66	18	3	1			6,4667 0,33	0,06
			Наглазные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 70%*0,85					2 2 22						
81	81	ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 314,21 = 445,72 - 0,253 x 518,80 (Приказ от 04.09.2019 № 518пр пункт 2 табл. 2 п. 1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнению): 1. Приложение к письму Минстроя от 07.04.2020 г. №13436-ИД/09 Смоленская область, 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичная МКД) СМР=6,69	м3	0,4	377,03	340,6	36,32	6,97	151	136	15	3	42,488 16,99	0,516 0,21	

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Уд	04.3.01.12-0003	Распорядительный МРО	Распорядительный МРО	МЗ	0,283	519,8				52,6					
		Нормативные расходы от ФОТ	Нормативные расходы от ФОТ		0,1012					120					
		Сметная прибыль от ФОТ	Сметная прибыль от ФОТ		70%					97					
		Всего с НР и СП	Всего с НР и СП							368					
82	ФССП-04.3.01.12-0004	Распорядительный МРО	Распорядительный МРО	МЗ	0,092	519,8				48					
		Нормативные расходы от ФОТ	Нормативные расходы от ФОТ												
		Сметная прибыль от ФОТ	Сметная прибыль от ФОТ												
		Всего с НР и СП	Всего с НР и СП												
83	ФССП-06.1.01.05-0001	Кирпич керамический лицевой профилейный размером 250х120х65 мм	Кирпич керамический лицевой профилейный размером 250х120х65 мм	1000 шт	0,1608	2420				369					
		Нормативные расходы от ФОТ	Нормативные расходы от ФОТ												
		Сметная прибыль от ФОТ	Сметная прибыль от ФОТ												
		Всего с НР и СП	Всего с НР и СП												
84	ФЕРр66-19-2	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 150 (полы)	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 150 (полы)	МЗ	0,6	439,01	149,19	289,82		263	90	173		17,49	10,49
		Нормативные расходы от ФОТ	Нормативные расходы от ФОТ												
		Сметная прибыль от ФОТ	Сметная прибыль от ФОТ												
		Всего с НР и СП	Всего с НР и СП												
85	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (полы)	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (полы)	100 м3	0,006	13709,73	4599,87	5231,6	721,1	82	28	31	4	543,72	53,805
		Нормативные расходы от ФОТ	Нормативные расходы от ФОТ												
		Сметная прибыль от ФОТ	Сметная прибыль от ФОТ												
		Всего с НР и СП	Всего с НР и СП												
86	ФССП-04.1.02.01-0007	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)	МЗ	0,612	590,7				362					
		Нормативные расходы от ФОТ	Нормативные расходы от ФОТ												
		Сметная прибыль от ФОТ	Сметная прибыль от ФОТ												
		Всего с НР и СП	Всего с НР и СП												

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
87	87	ФЕРп57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без раскопления. ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму министра от 07.04.2020 г. №13436-ИД/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года Итого: 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,05	961,5	893,99	67,51	29,16	48	45	3	1	104,805 5,24	2,16 0,11
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 68%					37 31 116					
88	88	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток: гладких наглазурированных керамических для полов одноцветных (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без раскопления. ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтировании работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму министра от 07.04.2020 г. №13436-ИД/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., различные МД: СМ=6,66	100 м2	0,05	9931,07	1805,87	266,31	100,52	497	90	13	5	206,6205 10,33	8,4375 0,42
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123%*0,9 75%*0,85					105 61 663					
89	89	ФЕРп63-1-1	Разборка обшивки: стен из ГКЛ прил. (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без раскопления. ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму министра от 07.04.2020 г. №13436-ИД/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года Итого: 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,22	217,38	139,49	77,89	9,12	48	31	17	2	18,45 4,06	0,675 0,15
			Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		86% 70%					28 23 99					
90	90	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без раскопления. ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) МДС-ИВ в 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму министра от 07.04.2020 г. №13436-ИД/09 Смоленская область 1 квартал 2020 года	100 м2	0,22	3970,77	678,48	2,83	1,11	874	149	1		79,5398 17,5	0,075 0,02

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 0,9 55% 0,85					141 70 1085					
91	91	ФЕР15-02-024-05 Полка Министром России от 26.12.2019 №1876/р	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /Полка от 04.09.2019 № 516/р пункт 2 табл. 2 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без раскрепления, ОДГ=1,5, 3М=1,5 к раск., 3ТМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5 МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы выполняются механизированным способом в новых сооружениях ОДГ=1,15, 3М=1,25 к раск., 3ТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ИН-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнотно): 1. Приложение к листам сметы от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года	100 м2	0,22	1889,76	1398,27	86,98	33,86	416	308	19	7	152,3175 33,51	3,1125 0,68
			Накладные расходы от ФОТ		105% 0,9					296					
			Сметная прибыль от ФОТ		55% 0,85					147					
			Всего с НР и СП							861					
92	92	ФСС-04.3.02.09-0753 Полка Министром России от 26.12.2019	Смесь сухая, белая ИН-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнотно): 1. Приложение к листам сметы от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКОУ СМР-6,69	1	0,0061	8891,8				54					
93	93	ФСС-01.6.01.02-0008 Полка Министром России от 26.12.2019	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм ИН-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнотно): 1. Приложение к листам сметы от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., муницип. МКОУ СМР-6,69	м2	23,1	20,47				473					
94	94	ФЕР15-04-007-03 Полка Министром России от 26.12.2019 №1876/р	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшеная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску /Полка от 04.09.2019 № 516/р пункт 2 табл. 2 п.9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без раскрепления, ОДГ=1,5, 3М=1,5 к раск., 3ТМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5 МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы выполняются механизированным способом в новых сооружениях ОДГ=1,15, 3М=1,25 к раск., 3ТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 ИН-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравнотно): 1. Приложение к листам сметы от 07.04.2020 г. №13436-ИФ09 Смоленская область 1 квартал 2020 года	100 м2	0,22	631,38	500,23	12,84	2,4	139	110	3	1	56,4592 12,42	0,2062 0,05
			Накладные расходы от ФОТ		105% 0,9					105					
			Сметная прибыль от ФОТ		55% 0,85					52					
			Всего с НР и СП							296					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
95	95	ФССЦ-14.3.02.01-0323	Краски акриловые глянцевые серии «КамАкрил» для внутренних работ: КА-23 Люкс цветная, насыщенных тонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочной): 1 Приложение к письму министров от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., kirjliche МРД) СМР=6,69	т	0,0066	25486,83				168					
96	96	ФССЦ-14.3.01.03-0003	Состав грунтово-укрепляющий универсальный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочной): 1 Приложение к письму министров от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., kirjliche МРД) СМР=6,69	кг	4,4	20,92				92					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										5393	1313	312	25	149,73	2,12
Накладные расходы										1256					
Сметная прибыль										748					
Итого по разделу 4 РАЗНОЕ										49486				149,73	2,12
Раздел 5. Мусор															
97	97	ФССЦ-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочной): 1 Приложение к письму министров от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., kirjliche МРД) СМР=6,69	1 т груза	1,0829	42,98		42,98		47		47			
Итого по разделу 5 Мусор										47					
98	98	ФССЦ-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 35 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочной): 1 Приложение к письму министров от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., kirjliche МРД) СМР=6,69	1 т груза	1,0829	21,26		21,26		23		23			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										23					
Итого по разделу 5 Мусор										70		70			
Итого по разделу 5 Мусор										468					
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										15669	3516	1005	47	395,63	4,02
Накладные расходы										3342					
Сметная прибыль										2056					
Итого по акту:										21067				395,63	4,02
Всего с учетом "Приложение к письму министров от 07.04.2020 г. №13436-Инд09 Смоленская область 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., kirjliche МРД) СМР=6,69"										140938				395,63	4,02
Справочно, в базисных ценах:															

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Материалы										1148					
Машины и механизмы										1005					
ФОТ										3563					
Накладные расходы										3342					
Сметная прибыль										2056					
НДС 20%										28187,6					
ВСЕГО по акту										169125,6				395,63	4,02

Сдал: Генеральный директор ООО "СтройТодра"

Д.А. Касьянов

Принят: Заместитель генерального директора - главный инженер
НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

В.В. Денисов

Старший по дому (

)

