

Объект - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Страница 1

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ФЕР16-06-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка узла квартирного счетчика воды (без стоимости водометра) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включительно) выполняемых работами в жилых строениях, в том числе по возведению новых конструкций элементов) ОЗР=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без расселения.	100 узлов	0,06	500,43	336,2	6,17	1,09	30	20			34,9485 2,1	0,0937 0,01
			Надбавочные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0,9 83%*0,85					23 14 67					
3	3	ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без расселения.	100 отверстий	0,05	478,37	186,59	291,78		24	9	15		19,62 0,98	
			Надбавочные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85					9 5 38					
4	4	ФЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, прим. (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без расселения.	м3	0,0087	1842,53	917,16	42,98	7,49	16	8			113,37 0,99	0,645 0,01
			Надбавочные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110%*0,9 70%*0,85					8 5 29					
5	5	ФССЦ-04.1.02.05-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) (Приказ от 26.12.2019 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без расселения)	м3	0,009	665				6					
6	8	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: 25 мм (выше 0,000) (Приказ от 26.12.2019 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без расселения)	100 м	0,2	476,27	432,03	10,64	2,03	95	86	2		51,99 10,4	0,15 0,03
			Надбавочные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		74% 50%					64 43 202					
Раздел 2. Водопровод (ниже 0.000)															
Водопровод (выше 0.000)															

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	31	ФССЦ-18.1.06.01-0021 Приказ Министров России от 26.12.2019	Кран муфтовый КШ, диаметр 15 мм	шт		321,52				2572					
8	32	ФССЦ-24.3.05.07-0082 Приказ Министров России от 30.12.2016	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"	10 шт	0,8	81				65					
9	33	ФЕР16-04-005-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/бр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 515/бр прил. 2 табл. 3 п. 9) Проектирование ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. Приказ от 04.09.2019 № 515/бр п. 6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые специализированными процессами в новом строительстве: ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к рас.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25)	100 м	0,2	2922,88	1258,91	735,86	0,53	585	252	147		132,3765 26,48	0,0375 0,01
Накладные расходы от ФОТ										290 178 1053					
Сметная прибыль от ФОТ															
Всего с НР и СП						128%*0,9 83%*0,85									
10	34	ФССЦ-24.3.02.05-0023 Приказ Министров России от 26.12.2019	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м		11,91				241					
11	35	ФССЦ-24.3.05.15-0145 Приказ Министров России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 32х20х32 мм	шт		3,16				13					
12	36	ФССЦ-24.3.05.16-0132 Приказ Министров России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт		1,02				3					
13	37	ФССЦ-24.3.05.16-0210 Приказ Министров России от 26.12.2019	Угольник полимерный комбинированный с креплением с наружной резьбой, ПП-Г, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт		7,73				31					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Тепловая изоляция																
14	38	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиизопирена трубками (Приказ от 04.09.2019 № 519пр пункт 2 табл.3 п.9) Производством ремонтно-строительных работ осуществляемых в жилых помещениях без расселения. 0,37м*1,5, 3М*1,5 к расч.; 37М*1,5; Т3=1,5; Т3М*1,5; Приказ от 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 0,37м*1,5; 3М*1,25 к расч.; 37М*1,25; Т3=1,15; Т3М*1,25)	10 м		2	157,81	37,64	32,38	5,44	316	75	65	11	3,795 7,59	0,4688 0,94
	У0	10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кв		0,033	60,23			3,98						
			Настенные раскосы от ФОТ			0,066				77						
			Сметная прибыль от ФОТ			100%*0,9				51						
			Всего с НР и СП			70%*0,85				444						
15	39	ФССЦ-12.2.07.05-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубки теплоизоляционные из пенополистирола, диаметр 35 мм, толщина 13 мм	100 м		0,22	558,21			123						
16	43	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (п.88 п)	шт		2	110,11			220						
Опорные конструкции																
17	48	ФССЦ-24.1.02.01-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 32 мм	шт		8	13,86			111						
18	50	ФССЦ-23.5.02.02-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	(Гильза)Трубы стальные электросварные прямые со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м		2	14,64			29						
Раздел 3. Мусор																
19	51	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,053	42,98	42,98		2			2			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП												
20	52	ФССИП-03-21-01-035 (Прокат Министров России от 26.12.2019)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 35 км	1 т груза	0,053	21,26		21,26		2					
			НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП							1					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
В том числе: Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
ВСЕГО по акту															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого															
Всего с учетом "Индекс на 1 квартал 2020 года (Смоленская обл., кирпичные МКД) СМР=6,69"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
НДС 20%															
ВСЕГО по акту															

Сдал: Генеральный директор ООО "СтройПодряд"

Д.А. Кабанов

Принят: ИП Генерального директора

НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старший по дому: Ведь Рачевская Ч.П.

Д.С. Бодров

на комиссию не явился

РАСЧЕТЫ

СООТВЕТСТВУЮТ

СМЕТЕ

Ч. П. Рачевская