

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	18/ЗА64ар-2019/20
дата	10.02.2020
Вид операции	

Заказчик - Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Дом»

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, Сафоново, ул. Сафоново, д. 2

Объект - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	06.04.2021	с	по
		15.02.2021	06.04.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтажные работы							
1	1	прим. Демонтаж ВРУ-Блок управления шкафаго исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (МДС37 п. 3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич, дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=6; МАТ=8	ФЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	34,55	35

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Демонтаж: выключателей (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	54,66	1
3	3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,12	60,29	7
4	4	Демонтаж: электросчетчиков (в квартирах) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 3 п. 9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРр67-4-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,31	332,37	103
Раздел 2. Строительно-монтажные работы							
ЩР1							
5	5	Щаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	67,63	68
6	6	Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.4.04.03-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	696,96	697
7	7	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	11	10,6	117

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8 О	Выключатель автоматический трехполюсный 80А С ВА47-100 10кА (MVA40-3-080-C) ПЗ=1883,24/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	388,43 1883,24/1,2/4,21*1,042	388
9	9 О	Выключатель автоматический трехполюсный 50А С ВА47-29 4,5кА (MVA20-3-050-C) ПЗ=569,35/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	2	117,43 569,35/1,2/4,21*1,042	235
10	10 О	Выключатель автоматический трехполюсный 40А С ВА47-29 4,5кА (MVA20-3-040-C) ПЗ=468,16/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	96,56 468,16/1,2/4,21*1,042	97
11	11 О	Выключатель автоматический трехполюсный 32А С ВА47-29 4,5кА (MVA20-3-032-C) ПЗ=468,16/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	96,56 468,16/1,2/4,21*1,042	97
12	12 О	Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА47-29 4,5кА (MVA20-3-025-C) ПЗ=446,82/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	92,16 446,82/1,2/4,21*1,042	92
13	13 О	Выключатель автоматический однополюсный 25А С ВА47-29 4,5кА (MVA20-1-025-C) ПЗ=134,90/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	27,82 134,90/1,2/4,21*1,042	28
14	14 О	Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА47-29 4,5кА (MVA20-1-006-C) ПЗ=150,19/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	3	30,98 150,19/1,2/4,21*1,042	93
15	15 О	Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ-32 1п+N 6А 30мА С(Электронный) (MAD22-5-006-C-30) ПЗ=1094,86/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	225,82 1094,86/1,2/4,21*1,042	226

1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (МДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,58	284,91	165
17	17	Провод силовой ПУГВнг (А)-LS 1x10 желто-зеленый многопроволочный МАТ=85,75/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	18	9,11 85,75/1,28*1,02	164
18	18	Провод силовой ПУГВнг (А)-LS 1x4 МАТ=32,38/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	5	3,44 32,38/1,28*1,02	17
19	19	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	11,01	11
20	20 О	Счетчик электроэнергии Меркурий 201.4 однофазный однотарифный, 10(80), кл.точ. 1.0, D, ЖКИ, имп. выход (201.4) ПЗ=1141/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	235,34 1141/1,2/4,21*1,042	235
21	21	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (МДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-01-069-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,008	1399,16	11

1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	Шина медная ШМТ 4х30 МАТ=3090/38/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	0,8	109,44 3090/38/1,2*1,02	88
23	23	прим. Изолятор SM-35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-27.2.02.04- 0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,04	63,76	3
24	24	Прибор или аппарат (ИДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	12,64	13
25	25	Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная 100А (1м) (YNS21-3-100) МАТ=2472.82/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	262,74 2472.82/1,28*1,02	263
26	26	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (ИДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,04	618,09	25
27	27	Кабель-канал 60х60 перфорированный МАТ=328/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	4	34,85 328/1,28*1,02	139
28	28	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (в квартирах) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗГМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	31	7,32	227

1	2	3	4	5	6	7	8
Щит этажный ЩЭ1.3 ЩЭ2.3 ЩЭ3.3							
29	29	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	67,63	203
30	30	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком, размер 265х310х120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.4.04.02-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	94,91	285
31	31	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	15	10,6	159
32	32	Выключатель нагрузки 3п ВН-32 63А (MNV10-3-063) ПЗ=621,29/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	3	128,14 621,29/1,2/4,21*1,042	384
33	33	Выключатель автоматический однополюсный 32А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-032-С) ПЗ=150,19/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	12	30,98 150,19/1,2/4,21*1,042	372
34	34	Прибор или аппарат (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	12,64	76
35	35	ШНИ-8х12-8-КС-С МАТ=128,66/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	6	13,67 128,66/1,2*1,02	82
Щит этажный ЩЭ1.2 ЩЭ3.2							

1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРМ08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	67,63	135
37	37	Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 400х400х150 мм, степень защиты IP30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.4.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	335,57	671
38	38	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	16	10,6	170
39	39	Выключатель нагрузки 3п ВН-32 63А (MNV10-3-063) ПЗ=621,29/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	2	128,14 621,29/1,2/4,21*1,042	256
40	40	Выключатель автоматический однополюсный 32А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-032-C) ПЗ=150,19/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	14	30,98 150,19/1,2/4,21*1,042	434
41	41	Прибор или аппарат (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	12,64	51
42	42	ШНИ-8х12-8-КС-С МАТ=128,66/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	4	13,67 128,66/1,2*1,02	55
43	43	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.2.08.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02	435	9

1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,02	618,09	12
45	45	Кабель-канал 60х60 перфорированный МАТ=328/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	2	34,85 328/1,2/8*1,02	70
Щит этажный ЩЭ2.2							
46	46	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	67,63	68
47	47	Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 400х400х150 мм, степень защиты IP30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.4.04.03- 0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	335,57	336
48	48	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	10,6	64
49	49	Выключатель нагрузки 3п ВН-32 63А (MNV10-3-063) ПЗ=621,29/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	128,14 621,29/1,2/4,21*1,042	128
50	50	Выключатель автоматический однополюсный 32А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-032-C) ПЗ=150,19/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	5	30,98 150,19/1,2/4,21*1,042	155

1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	Прибор или аппарат (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	12,64	25
52	52	ШНИ-8х12-8-КС-С МАТ=128,66/8/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	2	13,67 128,66/8/1,2*1,02	27
53	53	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.2.08.01- 0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	100 шт	0,01	435	4
54	54	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,01	618,09	6
55	55	Кабель-канал 60х60 перфорированный МАТ=328/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	1	34,85 328/1,2/8*1,02	35
Электроустановочные изделия							
56	56	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	55,46	55

1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	Переключатель пакетный ПП2-16/Н2 М1 до 16А силуминовый корпус IP56 МАТ=1531,2/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. доме) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	162,69 1531,2/1,2/8*1,02	163
58	58	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. доме) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм10-01-039-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	20,81	62
59	59 О	Фотореле ФР-601 ТЗ=319/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт.	3	33,89 319/1,2/8*1,02	102
60	60	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (ОП п. 1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстойный, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. доме) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	12	19,74	237
61	61 О	Датчик движения ДД 008 ТЗ=610/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт.	12	64,81 610/1,2/8*1,02	778
Монтаж кабеля							
62	62	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. доме) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕР46-03-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	5,8	59,97	348

1	2	3	4	5	6	7	8
63	63	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР46-03-015-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,3	94,34	28
64	64	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,248875	1227,39	307
65	65	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-04.1.02.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,2599	545,6	142
66	66	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР46-03-009-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,56	2278,83	1276
67	67	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,09	318,91	29
68	68	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных (МАТ=0 к расч.; МДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других преград, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРр69-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,65	807,04	525
69	69	Пена противопожарная, марка (700 мл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-14.2.02.12-0801 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	357,6	2146

1	2	3	4	5	6	7	8
70	70	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (МДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,08375	3574,59	299
71	71	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (МДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,95	274,23	261
72	72	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 25-26 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.2.08.07-0047 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	2,84	73,5	209
73	73	Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.03.13-0303 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	95	8,55	812
74	74	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (МДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,44	413,56	182
75	75	Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.03.13-0305 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	6	14,98	90

1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	Трубы полистироловые гладкие легкие ПНД, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.03.13-0306 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	м	38	22,02	837
77	77	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,03	184,24	6
78	78	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.01.02-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	3,03	9,76	30
79	79	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,72	673,42	485
80	80	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.06.04-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	72	15,33	1104
81	81	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 25-26 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.2.08.07-0047 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	2,84	73,5	209

1	2	3	4	5	6	7	8
82	82	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-407-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,06	940,47	56
83	83	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.3.06.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	6	28,05	168
84	84	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 48-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.2.08.07-0050 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	1,14	137,6	157
85	85	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 38-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.2.08.07-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,18	122	22
86	86	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,15	1092,06	164
87	87	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-08.1.02.13-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	15	9,18	138

1	2	3	4	5	6	7	8
88	88	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-396-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,48	415,77	200
89	89	Поток 80х200х3000, 1,5 мм DKC МАТ=14884,68/3/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	6	527,17 14884,68/3/1,2/8*1,02	3163
90	90	Крышка лотка с заземлением 200х3000мм 1.0мм DKC МАТ=5922,06/6/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	6	104,87 5922,06/6/1,2/8*1,02	629
91	91	Поток 50х50х3000, DKC МАТ=730,11/3/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	42	25,86 730,11/3/1,2/8*1,02	1086
92	92	Крышка на лоток 50 мм L=3000мм с заземлением МАТ=380,52/3/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	42	13,48 380,52/3/1,2/8*1,02	566
93	93	Комплект крепежный № 1 для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.2.08.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 компл	1	270,74	271
94	94	Винт М5х8 для электрического соединения (СМ030508) МАТ=5,69/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	64	0,6 5,69/1,2/8*1,02	38
95	95	Гайка М5 с насечкой препятствующей откручиванию (СМ100500) МАТ=3,13/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	64	0,33 3,13/1,2/8*1,02	21

1	2	3	4	5	6	7	8
96	96	Площадка 30х30 самоклеющаяся под хомуты (100шт) (УНР30-100) МАТ=368,72/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	уп	1	39,18 368,72/1,2/8*1,02	39
97	97	Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.1.02.18-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	100 шт	1	5,73	6
98	98	Болты анкерные с гайкой, размер 6х60мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-01.7.15.02-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	100 шт	0,28	63	18
99	99	Зажим ответственный Р1 153 + В1 МАТ=928,28/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	4	98,63 928,28/1,2/8*1,02	395
100	100	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,46	237,81	109
101	101	Кабель-канал 25х25 ECOLINE (32 м) (СКК11-025-025-1-K01) МАТ=70,40/2/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	46	3,74 70,40/2/1,2/8*1,02	172
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х25мм2							
102	102	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-398-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,2	38,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8
103	103	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² (ИДС-35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,03	150,53	5
104	104	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм ² (ИДС-35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-412-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,09	167,96	15
105	105	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1x25-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-21.1.06.09-0136 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,03264	24392,34	796
Кабель ВВГнг(А)-LS 1x10							
106	106	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (ИДС-35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,38	100,16	38

1	2	3	4	5	6	7	8
107	107	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,52	80,37	122
108	108	Провод в лотках, сечением: до 35 мм ² (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-398-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	2,25	38,06	86
109	109	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафовых и панельных (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,1	137,73	14
110	110	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1x10-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-21.1.06.09-0134 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,53	9800,01	5194
Кабель ВВГнг(А)-LS 1x6							
111	111	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,06	79,63	5

1	2	3	4	5	6	7	8
112	112	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (ИДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,24	80,37	19
113	113	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 (ИДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-398-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,15	38,06	6
114	114	Электрические проводки в щитах и пультax: шкафных и панельных (ИДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,1	137,73	14
115	115	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х6-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-21.1.06.09-0133 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	1000 м	0,0561	8483,49	476
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4							
116	116	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (ИДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	4,44	231,54	1028

1	2	3	4	5	6	7	8
117	117	Провод в коробах, сечением: до 35 мм ² (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,46	55,38	25
118	118	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,12	100,16	12
119	119	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-21.1.06.09-0153 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,51204	10296,33	5272
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х4							
120	120	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,45	718,17	323
121	121	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х4-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-21.1.06.09-0132 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	1000 м	0,0459	5236,26	240
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5							

1	2	3	4	5	6	7	8
122	122	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех- пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,06	231,54	245
123	123	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,7	100,16	170
124	124	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-398-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,47	38,06	18
125	125	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-21.1.06.09- 0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,32946	4832,12	1592
126	126	Зажим ответвительный Р1 153 + В1 Нилед МАТ=928,28/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	с/чет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	4	98,63 928,28/1,28*1,02	395
127	127	Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 WAGO 773-173 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.1.02.04- 0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,8	213	170

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
Установка светильников и электроустановочных изделий							
128	128	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (ОП л.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстановки, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОП л.1.05; ТЗ=1.05; МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОП л.1.2; ЭМ=1.2 к рас.; ЗПМ=1.2; ТЗМ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОП л.8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0.25	1587,77	397
129	129	Светильник накладной светодиодный 220В, 12Вт, степень защиты оболочки IP65 СПП2401 МАТ=373/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОП л.8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт.	15	39,63 373/1,28*1,02	594
130	130	Светильник, типа НПП1102 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОП л.8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.3.03.04- 0076 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	56,22	281
131	131	Светильники с лампами накаливания промышленные подвесные НСП 02-100-003 с решеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОП л.8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.3.03.03- 0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	47,73	239
132	132	Лампа светодиодная 12Вт ИЭК МАТ=140/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОП л.8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт.	10	14,88 140/1,28*1,02	149
133	133	Коробка разветвительная для открытой проводки размером 85х85х45 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОП л.8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.5.02.06- 0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,5	58,3	29
134	134	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома)	ФЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,16	922,17	148

1	2	3	4	5	6	7	8
135	135	Коробка распаячная КМ41004 МАТ=21.23/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт.	15	2,26 21,23/1,2/8*1,02	34
136	136	Коробка установочная 65x40мм для твердых стен КМ400002 МАТ=2271300/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	0,8 2271300/1,2/8*1,02	1
137	137	Ящик для трубных проводов протяжной или короба, размер: до 200x200 мм (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм10-06-037-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	14	11,83	166
138	138	Коробка протяжная У994У2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.5.02.05- 0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	29,39	235
139	139	Коробка разветвительная У-996 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.5.02.06- 0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,6	676,1	406
140	140	Дюбель-гвозди, размер 6x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-01.7.15.07- 0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	9	70	630
141	141	Дюбель-гвозди, размер 8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-01.7.15.07- 0083 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	1	118	118
Заземление							
142	142	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,59	827,81	488

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
143	143	Сталь полосовая: 40x4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-08.3.07.01-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,09283	6159,22	571
144	144	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,02	493,3	10
145	145	Провод силовой ПУГВнг (А)-LS 1x10 желто-зеленый барабан многопроволочный МАТ=83,8/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	2	8,9 83,8/1,2/8*1,02	18
146	146	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой цинконаполненной (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ-ЗГМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕР13-03-002-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0472	1374,89	65
147	147	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ-ЗГМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0472	167,89	8
148	148	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,3	595,61	179
149	149	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-08.4.03.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,01422	5650	80

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
150	150	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,0056	1381,38	8
151	151	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,0056	763,31	4
Раздел 3. Испытания и измерения							
152	152	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=17,3; ЗПМ=17,3	ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	4,1	33
153	153	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=17,3; ЗПМ=17,3	ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	измерение	1	12,81	13
154	154	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=17,3; ЗПМ=17,3	ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 измерений	0,2	165,95	33
155	155	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=17,3; ЗПМ=17,3	ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	12,81	77
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
						47359	
						364784	
						34229	
						29210	

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого Строительные работы							42148
Итого Монтажные работы							363915
Итого Оборудование							17261
Итого Прочие затраты							4899
Итого							428223
В том числе:							
Материалы							280656
Машины и механизмы							14536
ФОТ							53147
Оборудование							17261
Накладные расходы							34229
Сметная прибыль							29210
УСН (МАТ+ОБ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							64374
ВСЕГО по акту							492597
Всего по акту с учетом аукционного снижения 0,5%							490134,02

Сдал заместитель директора ООО "Дом" Алхимов С.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Заместитель генерального директора - главный инженер НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

*Работы выполнены
объем и качество не
проверял.
Директор НОЗСМ Д.В.*

