

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	18/ЗА64аг-2019/20
дата	10.02.2020
Вид операции	

Заказчик - Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Дом»
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафонов, ул. Коммунистическая д. 1
Объект - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	18/ЗА64аг-2019/20
дата	10.02.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	30.03.2021	с 15.02.2021 по 30.03.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтажные работы							
1	1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А (ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в пом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расч.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кв.рлчм. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-521-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	7,84	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	прим. Демонтаж выключателей автоматич. -Прибор или аппарат (МДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	3,07	15
3	3	Демонтаж -Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А (МДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-523-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	3,29	10
4	4	Демонтаж: выключателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	45,55	
5	5	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,12	50,24	6
6	6	Демонтаж: электросчетчиков (в квартирах) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расчистки ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРр67-4-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,36	332,37	120
7	7	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (в квартирах) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расчистки ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	36	7,32	264
Раздел 2. Строительно-монтажные работы							
ШП1							

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ИДЗ35 пр.1 п.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дом) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	67,63	68
9	9	Щиты с монтажной панелью ШМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дом) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.4.04.03-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	696,96	697
10	10	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дом) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	11	10,6	117
11	11	Выключатель автоматический трехполюсный 80А С ВА47-100 10кА (MVA40-3-080-C) ПЗ=1883,24/1,24,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	388,43 1883,24/1,24,21*1,042	388
12	12	Выключатель автоматический трехполюсный 50А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-3-050-C) ПЗ=569,35/1,24,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	2	117,43 569,35/1,24,21*1,042	235
13	13	Выключатель автоматический трехполюсный 40А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-3-040-C) ПЗ=468,16/1,24,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	2	96,56 468,16/1,24,21*1,042	193
14	14	Выключатель автоматический трехполюсный 32А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-3-032-C) ПЗ=468,16/1,24,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	96,56 468,16/1,24,21*1,042	97
15	15	Выключатель автоматический однополюсный 25А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-025-C) ПЗ=134,50/1,24,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	27,82 134,50/1,24,21*1,042	28
16	16	Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-006-C) ПЗ=150,19/1,24,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	3	30,98 150,19/1,24,21*1,042	93

1	2	3	4	5	6	7	8
17	17 О	Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ-32 1п+N 6А 30мА С(Электронный) (МАД22-5-006-С-30) ПЗ=1094,86/1,24, 21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4, 21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	225,82 1094,86/1,24, 21*1,042	226
18	18	Прибор или аппарат (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ТЗМ=1,2; ЗПМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (карлич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	12,64	13
19	19 О	Ограничитель перенапряжения трехполюсный ОПС1-В 3п 30кА 400В ПЗ=9762,91/1,24, 12*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4, 21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	2057,64 9762,91/1,24, 12*1,042	2058
20	20	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ТЗМ=1,2; ЗПМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (карлич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,56	284,91	160
21	21	ПувБнг(А)-LS 1x16 зелено-желтый МАТ=124,18/1,2/6,69*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (карлич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	6	15,77 124,18/1,2/6,69*1,02	95
22	22	Провод силовой ПувБнг (А)-LS 1x16 черный МАТ=124,18/1,2/6,69*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (карлич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	12	15,78 124,18/1,2/6,69*1,02	189
23	23	Провод силовой ПувБнг(А)-LS 1x4 Желто-Зеленый МАТ=27,12/1,2/6,69*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (карлич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	5	3,45 27,12/1,2/6,69*1,02	17

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производств монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1, 2; ЗМ=1, 2; ТЗМ=1, 2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	5,94	6
25	25 О	Счетчик электроэнергии Меркурий 201.4 однофазный однотарифный, 10(80), кл.точ. 1.0, D, ЖКИ, имп. выход (201.4) ПЗ=1141/1, 24, 21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	235,34 1141/1, 24, 21*1,042	235
26	26	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминивая сечением: до 250 мм2 (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производств монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1, 2; ЗМ=1, 2; ТЗМ=1, 2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-01-069-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,01	1399,16	14
27	27	Шина медная ШМТ 4х30 МАТ=3090/38/1, 2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	1	109,44 3090/38/1, 2*1,02	109
28	28	прим. Изолятор СИМ-35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-27.2.02.04- 0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	100 шт	0,04	63,76	3
29	29	Прибор или аппарат (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производств монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1, 2; ЗМ=1, 2; ТЗМ=1, 2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-675-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	12,64	13
30	30	Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная 100А (1м) (YNS21-3-100) МАТ=2472/82/1, 2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	262,74 2472/82/1, 2/8*1,02	263

1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,04	618,09	25
32	32	Кабель-канал 60х60 перфорированный МАТ=328/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	4	34,85 328/1,28*1,02	139
Щит этажный ЩЭ1.3 ЩЭ2.3 ЩЭ3.3 ЩЭ2.1							
33	33	Щаф (туль) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	67,63	271
34	34	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком, размер 265х310х120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.4.04.02-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	94,91	380
35	35	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	20	10,8	212
36	36	Выключатель нагрузки 3п ВН-32 63А (МНВ10-3-063) ПЗ=621,29/1,24,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	4	128,14 621,29/1,24,21*1,042	513
37	37	Выключатель автоматический однополюсный 32А С ВА47-29 4,5кА (МВА20-1-032-С) ПЗ=150,19/1,24,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	16	30,98 150,19/1,24,21*1,042	496

1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	Прибор или аппарат (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	8	12,64	8
39	39	ШНН-8х12-8-КС-С МАТ=128,66/8/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	8	13,67 128,66/8/1,2*1,02	109
Щит этажный ЩЭ1.2 ЦЭ3.2							
40	40	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	67,63	135
41	41	Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 400х400х150 мм, степень защиты IP30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.4.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	335,57	671
42	42	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	18	10,6	191
43	43	Выключатель нагрузки 3п ВН-32 63А (МНВ10-3-063) ПЗ=621,29/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	2	128,14 621,29/1,2/4,21*1,042	256
44	44	Выключатель автоматический однополюсный 32А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-032-С) ПЗ=150,19/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	16	30,98 150,19/1,2/4,21*1,042	496

1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	Прибор или аппарат (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	12,64	51
46	46	ШН-И-8х12-8-КС-С МАТ=128,66/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	4	13,67 128,66/1,2*1,02	55
47	47	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.2.08.01- 0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	100 шт	0,02	435	9
48	48	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,02	618,09	12
49	49	Кабель-канал 60х60 перфорированный МАТ=328/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	2	34,85 328/1,2*1,02	70
Щит этажный ЩЭ2.2							
50	50	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	67,63	68
51	51	Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 400х400х150 мм, стеньга защиты IP30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.4.04.03- 0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	335,57	336

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8		ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	10,6	53
53	Выключатель нагрузки 3п ВН-32 63А (МNV10-3-063) ПЗ=621,29/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21		счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	128,14 621,29/1,2/4,21*1,042	128
54	Выключатель автоматический однополюсный 32А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-032-C) ПЗ=150,19/1,2/4,21*1,042 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудование МАТ=4,21		счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	4	30,98 150,19/1,2/4,21*1,042	124
55	Прибор или аппарат (ИДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8		ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	12,64	25
56	ШНИ-8х12-8-КС-С МАТ=128,66/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8		счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	2	13,67 128,66/1,2*1,02	27
57	DIN-рейка металлическая ТН 35/7.5 длина 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8		ФССЦ-20.2.08.01- 0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	100 шт	0,01	435	4
58	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (ИДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8		ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,01	618,09	6
59	Кабель-канал 60х60 перфорированный МАТ=328/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8		счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	1	34,85 328/1,2/8*1,02	35
Электроустановочные изделия							

1	2	3	4	5	6	7	8
60	60	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	55,46	55
61	61	Переключатель пакетный ПП2-16/Н2 М1 до 16А силуминовый корпус IP56 МАТ=1531,2/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	1	162,69 1531,2/1,2/8*1,02	163
62	62	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм10-01-039-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	20,81	62
63	63 О	Фотореле ФР-601 ПЗ=319/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт.	3	33,89 319/1,2/8*1,02	102
64	64	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (ОП п. 1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	12	19,74	237
65	65 О	Датчик движения ДД 008 ПЗ=610/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс оборудования МАТ=4,21	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт.	12	64,81 610/1,2/8*1,02	778
Монтаж кабеля							

1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР46-03-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	5,18	59,97	311
67	67	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР46-03-015-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,33	94,34	31
68	68	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,2359	1227,39	290
69	69	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-04.1.02.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	м3	0,2453	545,6	134
70	70	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР46-03-009-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,61	2278,83	1390
71	71	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,09	318,91	29
72	72	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных 672,53 = 1 066,73 - 0,0005 x 8 475,00 - 0,2 x 519,80 - 0,2 x 1 430,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР69-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,7	672,53	471
73	73	Пена противопожарная, марка (700 мл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-14.2.02.12-0801 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	шт	6	357,6	2146
74	74	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщину слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0769	3168,87	244

1	2	3	4	5	6	7	8
75	75	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (МДС35 пр. 1 п. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=ЗПМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,336	309,74	104
76	76	Краска для внутренних работ МА-025, голубая 424 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-14.4.02.04-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Т	0,0089	12531,7	112
77	77	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,72	274,23	197
78	78	Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.03.13-0303 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	м	72	8,55	616
79	79	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,67	413,56	277
80	80	Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.03.13-0305 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	м	26	14,98	389
81	81	Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпич. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.03.13-0306 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	м	41	22,02	903

1	2	3	4	5	6	7	8
82	82	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,03	184,24	6
83	83	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-24.3.01.02-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	3,03	9,76	30
84	84	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,22	673,42	148
85	85	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.3.06.04-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	22	15,33	337
86	86	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-407-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,06	940,47	56
87	87	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.3.06.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	6	28,05	168

1	2	3	4	5	6	7	8
88	88	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,15	1082,06	8
89	89	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-08.1.02.13-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	15	9,18	138
90	90	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-396-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,45	415,77	187
91	91	Лоток 80x200x3000, 1,5 мм DKC МАТ=14894,683/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	1	527,17 14894,683/1,28*1,02	527
92	92	Крышка лотка с заземлением 200x3000мм 1.0мм DKC МАТ=5922,068/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	1	104,87 5922,068/1,28*1,02	105
93	93	Лоток 50x50x3000, DKC МАТ=730,113/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	42	25,86 730,113/1,28*1,02	1086
94	94	Крышка на лоток 50 мм L=3000мм с заземлением МАТ=380,523/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	42	13,48 380,523/1,28*1,02	566
95	95	Пластина РТСЕ для заземления (медь+ никель) (37501) МАТ=73,43/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	30	7,8 73,43/1,28*1,02	234

1	2	3	4	5	6	7	8
96	96	Комплект крепежный № 1 для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.2.08.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 компл	1	270,74	271
97	97	Винт М5х8 для электрического соединения (СМ030508) МАТ=5,69/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	60	5,69/1,28*1,02	36
98	98	Гайка М5 с насечкой препятствующей откручиванию (СМ100500) МАТ=3,13/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	60	0,33 3,13/1,28*1,02	20
99	99	Площадка 30х30 самоклеющаяся под хомуты (100шт) (УНР30-30-100) МАТ=368,72/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	уп	1	39,18 368,72/1,28*1,02	39
100	100	Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.1.02.18-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	100 шт	1	5,73	6
101	101	Болты анкерные с гайкой, размер 6х60мм прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-01.7.15.02-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	100 шт	0,28	63	18
102	102	Зажим ответвительный N 640 МАТ=330,29/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт	4	35,09 330,29/1,28*1,02	140
103	103	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (ИДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, оборудованных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,54	237,81	128
104	104	Кабель-канал 25х25 ECOLINE (32 м) (СКК11-025-025-1-K01) МАТ=70,40/2/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	54	3,74 70,40/2/1,28*1,02	202

1	2	3	4	5	6	7	8
Кабель ВВГнг(А)-LS 1x25mm2							
105	105	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,06	150,53	9
106	106	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-412-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,18	167,96	30
107	107	Электрические проводки в щитах и пультях: шкафов и панельных (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,12	137,73	17
108	108	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1x25-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-21.1.06.09-0136 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	1000 м	0,03672	24392,34	896
Кабель ВВГнг(А)-LS 1x10							
109	109	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-398-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	2,25	38,06	86

1	2	3	4	5	6	7	8
110	110	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производств монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,44	100,16	44
111	111	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производств монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,76	80,37	141
112	112	Электрические проводки в щитах и пульты: шкафов и панельных (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производств монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,1	137,73	14
113	113	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1x10-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-21.1.06.09-0134 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,4641	9800,01	4548
Кабель ВВГнг(А)-LS 1x6							
114	114	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производств монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,26	79,63	21

1	2	3	4	5	6	7	8
115	115	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,04	80,37	84
116	116	Провод в лотках, сечением: до 35 мм ² (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-398-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,25	38,06	10
117	117	Электрические проводники в щитах и пульты: шкафов и панельных (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,25	137,73	34
118	118	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х6-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-21.1.06.09-0133 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,1836	8483,49	1558
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4							
119	119	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	3,82	231,54	884

1	2	3	4	5	6	7	8
120	120	Провод в коробах, сечением: до 35 мм ² (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,54	55,38	30
121	121	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,14	100,16	14
122	122	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4-860 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-21.1.06.09-0153 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	1000 м	0,459	10296,33	4726
123	123	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,45	718,17	323
124	124	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х4-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-21.1.06.09-0132 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	1000 м	0,0459	5236,26	240
125	125	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный, под штукатурку по стенам или в бороздах (ИДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,06	231,54	245

1	2	3	4	5	6	7	8
126	126	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2, ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. доме) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,95	100,16	8
127	127	Провод в лотках, сечением: до 35 мм ² (МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2, ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. доме) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-398-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,47	38,06	18
128	128	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. доме) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,25296	4832,12	1222
129	129	Клема строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм ² WAGO 773-173 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. доме) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.1.02.04-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,72	213	153
Установка светильников и электроустановочных изделий							
130	130	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (ОП п. 1.8.3 При производстве работ на высоте свыше установленных, указанных в общих положениях к разделам сборки: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2, ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. доме) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,18	1587,77	286
131	131	Светильник накладной светодиодный 220В, 12Вт, степень защиты оболочки IP65 СПП2401 МАТ=373/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. доме) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	с-чет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт.	15	39,63 373/1,28*1,02	594


1	2	3	4	5	6	7	8
132	132	Светильник, типа НПП1102 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.3.03.04-0076 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	шт	3	56,22	169
133	133	Лампа светодиодная 12Вт ИЗК МАТ=140/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт.	3	14,88 140/1,2/8*1,02	45
134	134	Коробка разветвительная для открытой проводки размером 85x85x45 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.5.02.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,3	58,3	17
135	135	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,15	922,17	138
136	136	Коробка распаечная КМ41004 МАТ=21,23/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	шт.	15	2,26 21,23/1,2/8*1,02	34
137	137	Схемы типа У731М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.5.04.09-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,15	223,94	34
138	138	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-20.2.10.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	100 шт	0,2	251	50
139	139	Корпус сборный ВРУ 1800x600x450 IP31 SMART IEK УKM50-1800-600-450 МАТ=10671,50/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура 77 от 19.01.2021	шт	1	1133,85 10671,50/1,2/8*1,02	1134
140	140	Панель боковая для ВРУ 1800.XXX.450 SMART (уп.2шт) IEK УКУ-РВ-18-45 МАТ=2984,50/1,2/8*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура 77 от 19.01.2021	упак	1	317,1 2984,50/1,2/8*1,02	317
Заземление							

1	2	3	4	5	6	7	8
141	141	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полусовой стали сечением 100 мм2 (МДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,35	760,18	266
142	142	Сталь полусовая: 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-08.3.07.01-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	т	0,02765	6159,22	170
143	143	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полусовой стали сечением 160 мм2 (МДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,14	875,62	123
144	144	Сталь полусовая: 40х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-08.3.07.01-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	т	0,02198	6159,22	135
145	145	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (МДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,02	554,85	11
146	146	Провод силовой ПУГВнг (А)-LS 1х10 желто-зеленый барабан многопроволочный МАТ=83,8/1,28*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	счет фактура № 3877 от 13.10.2020	м	2	83,8/1,28*1,02	18
147	147	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой цинконаполненной (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 07.05.2020г. №17354-ИФ/09 (кирпичн. дома) ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР13-03-002-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0287	1374,89	39

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого Монтажные работы							313891
Итого Оборудование							27138
Итого Прочие затраты							5432
Итого							389980
В том числе:							
Материалы							235392
Машины и механизмы							14760
ФОТ							51481
Оборудование							27138
Накладные расходы							33811
Сметная прибыль							28190
УСН (МАТ+ОБ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							57301,64
ВСЕГО по акту							447281,64
Всего по акту с учетом аукционного понижения 0,5%							445045,23

Сдал: заместитель директора ООО "Дом"  Алхимов С.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Заместитель генерального директора - главный инженер НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»
 Денисов В.В.



Представитель Собственников М.И.Д.
на комиссию из восьми

