

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	032205
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	
Капитальный ремонт инженерной системы электроснабжения		
(наименование)		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер		
дата		
50/ЭА35аг-2021		
02.04.2021г		
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
с	по	по
1	26.11.2021	03.09.2021
		26.11.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1	1	ФЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (Щит ВРУ)	шт	1								
Приказ от Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к 04.09.2019 № расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3													
519/пр табл.3													
п.4													
1 ОТ													
2 ЭМ													
3 в т.ч. ОТм													
								30,65	0,3	9,20	20,83	192	
								55,10	0,3	16,53			
								6,53	0,3	1,96	20,83	41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	3,09	0,3	0,927	293,15	0	0,00		
			ЗТМ	чел.-ч	0,52	0,3	0,156					
			Итого по расценке					378,90				
			ФОТ							25,73		233
			Приказ НР Электротехнические установки на других Министров объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			11,16		226
			Приказ СП Электротехнические установки на других Министров объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			5,69		119
			Всего по позиции							42,25		
2	2	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Этажные распределительные шкафы)	шт		9						
		Приказ от Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 04.09.2019 № раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 519/пр табл. 3 п.4										
		1 ОТ						20,44	0,3	55,19	20,83	1150
		2 ЗМ						33,47	0,3	90,37		
		3 в т.ч. ОТМ						3,42	0,3	9,23	20,83	192
		4 М						2,94	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	0,3	5,562						
		ЗТМ	чел.-ч	0,31	0,3	0,837						
		Итого по расценке						56,85		145,56		
		ФОТ								64,42		1342
		Приказ НР Электротехнические установки на других Министров объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97				62,49		1302
		Приказ СП Электротехнические установки на других Министров объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51				32,85		684
		Всего по позиции								240,90		
3	3	ФЕРм67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт		0,15						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=15 / 100												
1	ОТ							49,30		7,40	20,83	154
2	ЭМ							0,94		0,14		
3	в т.ч. ОТм							0,41		0,06	20,83	1
3Т				чел.-ч	6,32		0,948					
3Тм				чел.-ч	0,03		0,0045					
Итого по расценке								50,24		7,54		
ФОТ										7,46		155
Приказ НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)				%	91		91			6,79		141
Министрства России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.101												
Приказ СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)				%	48		48			3,58		74
Министрства России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.101												
Всего по позиции										17,91		
4	4	ФЕР67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт			0,09					
Объем=9 / 100												
1	ОТ							45,55		4,10	20,83	85
3Т				чел.-ч	5,84		0,5256					
Итого по расценке								45,55		4,10		
ФОТ										4,10		85
Приказ НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)				%	91		91			3,73		77
Министрства России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.101												
Приказ СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)				%	48		48			1,97		41
Министрства России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.101												
Всего по позиции										9,80		
5	5	ФЕР67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м			3,3					
Объем=330 / 100												
1	ОТ							75,19		248,13	20,83	5 169
2	ЭМ							0,31		1,02		
3	в т.ч. ОТм							0,14		0,46	20,83	10
3Т				чел.-ч	9,64		31,812					
3Тм				чел.-ч	0,01		0,033					
Итого по расценке								75,50		249,15		
ФОТ										248,59		5 179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)				%	91		91			226,22		4 713
Министр России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.101												
Приказ СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)				%	48		48			119,32		2 486
Министр России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.101												
Всего по позиции										594,69		
6	6	ФЕРм08-02-420-01	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	100 шт			0,08					
Объем=8 / 100												
Приказ от 04.09.2019 № расх.: ТЗ=0,3; ЗТМ=0,3												
519/пр табл.3												
п.4												
1 ОТ								1 759,68	0,3	42,23	20,83	880
2 ЗМ								789,64	0,3	18,95		
3 в т.ч. ОТМ								109,44	0,3	2,63	20,83	55
4 М								35,19	0	0,00		
ЗТ				чел.-ч	187,2	0,3	4,4928					
ЗТМ				чел.-ч	8,72	0,3	0,20928					
Итого по расценке								2 584,51		61,18		935
ФОТ										44,86		907
Приказ № Электротехнические установки на других объектах				%	97		97			43,51		
Министр России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.49.3												
Приказ СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51			22,88		477
Министр России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.49.3												
Всего по позиции										127,57		
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										1 033,12		
Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
Шит ВРУ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Электротехнические установки на других				%	51		51			3,67		77
Министров объектов												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.49.3												
Всего по позиции										19,91		
11	10	ТНЭ15430	Счетчик ТОПА3 101-5 (60) ШР-13	шт		1	3 769,92			667,26	5,65	3 770
от 8.09.2021г.												
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=4435,2/1,2*1,02												
12	11	ФЕРм08-01-	Разрядник трехфазный напряжением: до 10	компл		1						
066-01												
1 ОТ							26,46			26,46	20,83	551
2 3М							18,11			18,11	2,51	52
3 в т.ч. ОТм							2,51			2,51	20,83	
4 М							7,87			7,87		
3Тм				чел.-ч	2,75	2,75						
Итого по расценке				чел.-ч	0,2	0,2						
ФОТ							52,44			52,44		603
Приказ НР Электротехнические установки на других				%	97	97				28,97		585
Министров объектов												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.49.3												
Приказ СП Электротехнические установки на других				%	51	51				14,77		308
Министров объектов												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.49.3												
Всего по позиции										95,31		
13	12	ФССЦ-	Ограничитель перенапряжения ОПС1(В)	шт		1	1 046,50			1 046,50		
0												
62.1.05.02-												
0009												
(Инженерное оборудование)												
14	13	ФЕРм08-03-	Прибор или аппарат	шт		10						
575-01												
1 ОТ							10,22			102,20	20,83	2 129
4 М							0,38			3,80		
3Т				чел.-ч	1,03	10,3						
Итого по расценке							106,60			106,60		
ФОТ										102,20		2 129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Электротехнические установки на других Министрства объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3												
				%	97		97			99,13		2 065
Приказ СП Электротехнические установки на других Министрства объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3												
				%	51		51			52,12		1 086
Всего по позиции												
15	14	ТН№154ЭО	Выключатель автоматический		1			2 567,81		559,48	4,59	2 568
О		от 8.09.2021г.	трехполюсный ВА88-33 100А 35кА									
(Инженерное оборудование) Цена=3020,95/1,2*1,02												
16	15	ФССЦ-	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-	шт	1			19,75		19,75		
О		62.1.01.09-0012	29 2Р 25А, характеристика С									
(Инженерное оборудование)												
18	16	ФССЦ-	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-	шт	4			13,12		52,48		
О		62.1.01.09-0004	29 1Р 10А, характеристика С									
(Инженерное оборудование)												
20	17	ФССЦ-	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-	шт	3			146,96		440,88		
О		62.1.01.09-0036	100 3Р 63А, характеристика С									
(Инженерное оборудование)												
21	18	ФССЦ-	Автоматы дифференциальные	шт	1			246,69		246,69		
О		62.1.01.02-0002	двухполюсные 10А, 30МА тип АС									
(Инженерное оборудование)												
22	19	ФЕРм10-04-030-04	Дополнительная установка на пульты и панелях: колодки клеммной на 20 клемм	шт	2							
1 ОТ												
4 М												
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Монтаж радиотелевизионного и												
Министрства электронного оборудования												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.51.2												
				%	95		95			16,34	20,83	340
				чел.-ч	1		2			22,96		323
										39,30		
										16,34		
										15,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Монтаж радиотелевизионного и Министров электронного оборудования России № 774/пр от 11.12.2020 Прим. п.51.2										
23	20	ТН№15430 от8.09.2021г.	Шина "N" нулевая 6х6мм 8/1 (8групп/крепеж по центру) SQ0801-0002 TDM	1 шт.			2	32,33		63,48	11,50	6,65
			(Электротехнические установки на других объектах) Цена=38,04/1,2*1,02									65
26	21	ТН№15430 от8.09.2021г.	Изолятор на DIN рейку синий SQ0810-0002 TDM	шт			2	3,83		1,42	5,65	8
			(Электротехнические установки на других объектах) Цена=4,5/1,2*1,02									
27	22	ФЕРм08-01- 068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м			0,02					
			Объем=2 / 100									
			1 OT					435,79		8,72	20,83	182
			2 3М					126,62		2,53		
			3 в т.ч. OTM					54,31		1,09	20,83	23
			4 M					99,36		1,99		
			3T	чел.-ч	45,3		0,906					
			3Tm	чел.-ч	5,3		0,106					
			Итого по расценке					661,77		13,24		205
			ФОТ							9,81		199
			Приказ НР Электротехнические установки на других Министров объектах России № 812/пр от 21.12.2020 Прим. п.49.3	%	97		97			9,52		
			Приказ СП Электротехнические установки на других Министров объектах России № 774/пр от 11.12.2020 Прим. п.49.3	%	51		51			5,00		105
			Всего по позиции							27,76		
28	23	ФССЦ- 20.6.03.03- 0004	Шины M1 сечением от 10 до 25 мм2 (30х3х4000)	т			0,0064	94 587,20		605,36		
			(Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования) Объем=3,2*2/1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	24	ТН№15430 от 08.09.2021г.	Изолятор SM30 силовой Н30хD27хМ6мм с болтом	шт			2	27,04		9,56	5,65	54
(Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования) Цена=31,81/1,2*1,02												
ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ (9 шт.)												
30	25	ФЕРм08-03- 572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт			9					
			1 ОТ					20,44		183,96	20,83	3 832
			2 ЭМ					21,65		194,85		
			3 в т.ч. ОТм					2,26		20,34	20,83	424
			4 М					176,90		1 592,10		
			3Т	чел.-ч	2,06		18,54					
			3Тм	чел.-ч	0,18		1,62					
			Итого по расценке					218,99		1 970,91		
			ФОТ							204,30		4 256
			Приказ НР Электротехнические установки на других Министрства объектов России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			198,17		4 128
			Приказ СП Электротехнические установки на других Министрства объектов России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			104,19		2 171
Всего по позиции												
31	26	ФССЦ- 20.4.04.02- 0047	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком, размер 520х310х120 мм (Электротехнические установки на других объектах)	шт			9	153,02		2 273,27		
32	27	ФЕРм08-03- 575-01	Прибор или аппарат Объем=9+36 1 ОТ 4 М 3Т	шт			45					
			Итого по расценке					10,22 0,38		459,90 17,10	20,83	9 580
			ФОТ					10,60		477,00 459,90		9 580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Электротехнические установки на других Министров объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3				%	97		97			446,10		9 293
Приказ СП Электротехнические установки на других Министров объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3				%	51		51			234,55		4 886
Всего по позиции										1 157,65		
33	28	ФСЦ- 62.1.01.09- 0036	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47- 100 3Р 63А, характеристика С(32А)	шт			9	146,96		1 322,64		
(Инженерное оборудование)												
34	29	ФСЦ- 62.1.01.09- 0012	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47- 29 2Р 25А, характеристика С	шт			36	19,75		711,00		
(Инженерное оборудование)												
35	30	ФЕРм10-04- 030-04	Дополнительная установка на пульты и панелях: кодошки клеммной на 20 клемм	шт			9					
1 ОТ								8,17		73,53	20,83	1 532
4 М								11,48		103,32		
3Т				чел.-ч	1		9					
Итого по расценке								19,65		176,85		
ФОТ										73,53		1 532
Приказ № Монтаж радиотелевизионного и Министров электронного оборудования России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2				%	95		95			69,85		1 455
Приказ СП Монтаж радиотелевизионного и Министров электронного оборудования России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2				%	53		53			38,97		812
Всего по позиции										285,67		
37	31	ТН№15430 от 08.09.2021г.	Шина "РЕ" нулевая 6х3мм 8/1 (8 групп/крепёж по центру) SC0801-0002 TDM	1 шт.			9	32,33		51,50	5,66	281
(Электротехнические установки на других объектах) Цена=38,04/1,2*1,02												

38	32	ТН№154ЭО от8.09.2021г.	Изолятор на DIN рейку желтый SQ0810-0001 TDM	шт	9	3,83	6,02	5,65	34
(Электротехнические установки на других объектах) Цена=4,5/1,2*1,02									
Электроосветительное оборудование									
40	33	ФЕРм08-03- 593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	шт	0,24				
Объем=24 / 100									
			1 ОТ			700,75	168,18	20,83	3 503
			2 ЭМ			158,72	38,09		
			3 в т.ч. ОТм			21,97	5,27	20,83	110
			4 М			514,36	123,45		
			3Т	чел.-ч	16,9536				
			3Тм	чел.-ч	0,42				
			Итого по расценке			1 373,83	329,72		
			ФОТ				173,45		3 613
			Приказ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		168,25		3 505
			Министр России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3						
			Приказ СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		88,46		1 843
			Министр России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3						
Всего по позиции									
41	34	ФССЦ- 20.3.03.03- 0064	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)	шт	3	15,48	46,44		
(Электротехнические установки на других объектах)									
42	35	ТН№154ЭО от8.09.2021г.	Светодиодный светильник ЖКХ ДЛБ РВН - РС3- РА 8W 4000K WHITE IP65 круг	шт.	18	224,20	714,34	5,65	4 036
(Электротехнические установки на других объектах) Цена=263,76/1,2*1,02									
43	36	ТН№154ЭО от8.09.2021г.	Светильник светодиодный ДПО 6011 8Вт 4000K IP65 круг		3	254,48	135,04	5,65	763
(Электротехнические установки на других объектах) Цена=299,39/1,2*1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	44	ФССЦ-20.5.02.04-0008	Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размер 80х80х40 мм, цвет серый	10 шт			1,5	132,24		198,36		
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Объем=15 / 10												
Монтаж кабеля												
56	45	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича	100			0,38					
Объем=38 / 100												
1 ОТ												
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы												
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 103												
Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 103												
%												
44												
44												
7,64												
159												
Всего по позиции												
57	46	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100			0,38			40,99		
Объем=38 / 100												
ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)												
1 ОТ												
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы												
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 103												
%												
92												
92												
45,04												
3												
45,04												
51,35												
51,35												
47,24												
1 070												
20,83												
1 070												
1 070												
984												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			22,59		471
Всего по позиции												
58	47	ФЕР69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 Объем=38 / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расч.; ТЗ=2, ТЗМ=2) 1 ОТ 3Т	100 отверстий	0,38							
			Итого по расценке	чел.-ч	6,31	2	4,7956	53,82	2	40,90	20,83	852
			ФОТ							40,90		852
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			37,93		784
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			18,00		375
Всего по позиции												
59	48	ФССЦ- 23.3.05.05- 0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (гильзы)	м		1	19,40			96,53		
										19,40		
(Электротехнические установки на других объектах)												
60	49	ФССЦ- 23.3.06.05- 0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм(гильзы)	м		10,8	39,60			427,68		
(Электротехнические установки на других объектах)												
63	50	ФЕР46-03-015- 01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 Объем=162 / 100 1 ОТ	100 м	1,62					97,15	20,83	2 024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	7,03		11,3886	59,97		97,15		
Итого по расценке												
ФОТ										97,15		2 024
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и				%	103		103			100,06		2 085
Министров сооружений: усиление и замена существующих												
России № конструкций, возведение отдельных												
812/лр от конструктивных элементов												
21.12.2020												
Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и				%	59		59			57,32		1 194
Министров сооружений: усиление и замена существующих												
России № конструкций, возведение отдельных												
774/лр от конструктивных элементов												
11.12.2020												
Прил. п.40.1												
Всего по позиции							0,324			254,53		
64	51	ФЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3								
Объем=0,05*0,04*162												
1 ОТ								611,44		198,11	20,83	4 127
2 ЗМ								28,65		9,28		
3 в т.ч. ОТМ								4,99		1,62	20,83	34
4 М								882,39		285,89		
3ТМ				чел.-ч	75,58		24,48792					
Итого по расценке				чел.-ч	0,43		0,13932					
ФОТ								1 522,48		493,28		4 161
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и				%	103		103			199,73		4 286
Министров сооружений: усиление и замена существующих										205,72		
России № конструкций, возведение отдельных												
812/лр от конструктивных элементов												
21.12.2020												
Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и				%	59		59			117,84		2 455
Министров сооружений: усиление и замена существующих												
России № конструкций, возведение отдельных												
774/лр от конструктивных элементов												
11.12.2020												
Прил. п.40.1												
Всего по позиции							0,337	478,96		816,84		
65	52	ФССП-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, извести, М150	м3						161,41		
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)												
66	53	ФЕР15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,081					
Объем=(0,05*162) / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Электротехнические установки на других Минстрой объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прим. п.49.3		%	97		97			149,35		3 112
		Приказ СП Электротехнические установки на других Минстрой объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прим. п.49.3		%	51		51			78,52		1 636
		Всего по позиции								813,76		
80	57	ФССЦ- 08.1.02.13- 0007 Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм	м				58	9,18		532,44		
81	58	ФЕРм08-02- 412-02 Запирание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассного или многоклассного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м				0,58					
		Объем=58 / 100										
		1 ОТ						50,67		29,39	20,83	612
		2 ЗМ						3,62		2,10		
		3 в т.ч. ОТМ						0,50		0,29	20,83	6
		4 М						14,48		8,40		
		ЗТМ	чел.-ч		5,39		3,1262					
		Итого по расценке	чел.-ч		0,04		0,0232					
		ФОТ						68,77		39,89		618
		Приказ НР Электротехнические установки на других Минстрой объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прим. п.49.3	%		97		97			29,68		599
		Приказ СП Электротехнические установки на других Минстрой объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прим. п.49.3	%		51		51			15,14		315
		Всего по позиции								83,82		
82	59	ФССЦ- 21.1.06.09- 0151 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660	1000 м				0,058	4 832,12		280,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Электротехнические установки на других объектах)												
Объем=58 / 1000												
83	60	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м			0,86					
Объем=(40+46) / 100												
			1 ОТ					59,13		50,85	20,83	1 059
			2 ЭМ					5,43		4,67		
			3 в т.ч. ОТм					0,76		0,65	20,83	14
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	6,29			22,69		19,51		
			ЗТм	чел.-ч	0,06							
			Итого по расценке					87,25		75,03		
			ФОТ							51,50		1 073
			Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97					49,96		1 041
			Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51					26,27		547
Всего по позиции										151,26		
86	61	ФССЦ-21.1.06.09-0134	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х10-660	1000 м			0,086	9 800,01		842,80		
(Электротехнические установки на других объектах)												
Объем=(40+46) / 1000												
87	62	ФЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м			0,58					
Объем=58 / 100												
			1 ОТ					42,21		24,48	20,83	510
			2 ЭМ					10,86		6,30		
			3 в т.ч. ОТм					1,51		0,88	20,83	18
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	4,49			16,69		9,68		
			ЗТм	чел.-ч	0,12							
			Итого по расценке					69,76		40,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			25,36		528
		Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			12,93		269
		Всего по позиции								77,99		
88	63	ФСС- 21.1.06.09- 0134	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х10-660	1000 м			0,058	9 800,01		568,40		
		(Электротехнические установки на других объектах) Объем=58 / 1000										
89	64	ФЕРм08-02- 412-04	Загибание провода в проложные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м			0,09					
		Объем=9 / 100										
		1 ОТ						84,22		7,58	20,83	158
		2 ЗМ						10,86		0,98		
		3 в т.ч. ОТМ						1,51		0,14	20,83	3
		4 М						36,43		3,28		
		ЗТ		чел.-ч	8,96		0,8064					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,12		0,0108					
		ФОТ						131,51		11,84		
		Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			7,72		161
		Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			3,94		82
		Всего по позиции								23,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	65	ФССЦ- 21.1.06.09- 0136	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1x25-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=9 / 1000	1000 м			0,009	24 392,34		219,53		
93	66	ФЕРм08-02- 403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах Объем=(133+108+286) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	100 м			5,27					
				чел.-ч	16,5		86,955					
				чел.-ч	0,04		0,2108					
							199,80			1 052,95		
				%	97		97			820,02		17 081
										795,42		16 569
				%	51		51			418,21		8 711
94	67	ФССЦ- 21.1.06.09- 0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=133 / 1000	1000 м			0,133	4 832,12		2 266,58		
95	68	ФССЦ- 21.1.06.09- 0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x4-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=108 / 1000	1000 м			0,108	10 296,33		1 112,00		
96	69	ФССЦ- 21.1.06.09- 0134	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1x10-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=286 / 1000	1000 м			0,286	9 800,01		2 802,80		
97	70	ФЕРм08-02- 144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт			0,36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=36 / 100									
		1 ОТ						97,76		35,19	20,83	733
		4 М						1,96		0,71		
		3Т		чел.-ч	10,4		3,744					
		Итого по расценке						99,72		35,90		
		ФОТ								35,19		733
		Приказ НР Электротехнические установки на других		%	97		97			34,13		711
		Министров объектов										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Приказ СП Электротехнические установки на других		%	51		51			17,95		374
		Министров объектов										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Всего по позиции								87,98		
98	71	ФССП- 20.5.04.09- 0002	Сжимы типа У731М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт			0,3	223,94		67,18		
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Объем=30 / 100										
100	72	ФССП- 20.5.04.10- 0011	Сжимы соединительные	100 шт			2	100,00		200,00		
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Объем=200 / 100										
101	73	ФЕРм11-06- 002-01	Электрические провода в щитах и пультах: шкафов и панельных	100 м			0,38					
		Объем=(36+2) / 100										
		1 ОТ						102,80		39,06	20,83	814
		4 М						14,37		5,46		
		3Т		чел.-ч	9,27		3,5226					
		Итого по расценке						117,17		44,52		
		ФОТ								39,06		814
		Приказ НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90			35,15		733
		Министров										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.51.1										
		Приказ СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46			17,97		374
		Министров										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.51.1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
102	74	ФССЦ- 21.2.03.05- 0054	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 16 мм2 (Прокладка и монтаж сетей связи) Объем=36 / 1000	1000 м			0,036	12 686,92		97,64		
103	75	ФССЦ- 21.1.06.09- 0132	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1x4-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=2 / 1000	1000 м			0,002	5 236,26		10,47		
104	76	ФЕРм08-02- 472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Объем=2 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ НР Электротехнические установки на других Министрства объектов России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ СП Электротехнические установки на других Министрства объектов России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	100 м			0,02					
								302,30 5,43 0,76 185,57		6,05 0,11 0,02 3,71	20,83 20,83	126
								493,30		9,87 6,07 5,89		126 122
										3,10		64
Всего по позиции												
105	77	ФССЦ- 21.2.03.05- 0054	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 16 мм2 (Прокладка и монтаж сетей связи) Объем=2 / 1000	1000 м			0,002	12 686,92		18,86		
106	78	ФЕР01-02-057- 02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=2 / 100	100 м3			0,02			25,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25												
1 ОТ												
3Т				чел.-ч	154	1,15	3,542	1 201,20	1,15	27,63	20,83	576
Итого по расценке								1 201,20		27,63		576
ФОТ										27,63		576
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным				%	89	0,9	80,1			22,13		461
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным				%	40	0,85	34			9,39		196
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.1.2												
Всего по позиции										59,15		
107	79	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по стальной основе 100 мм2	100 м			0,12					
Объем=12 / 100												
1 ОТ								155,10		18,61	20,83	388
2 3М								54,28		6,51		
3 в т.ч. ОТМ								4,27		0,51	20,83	11
4 М								508,92		61,07		
3ТМ				чел.-ч	16,5		1,98					
Итого по расценке				чел.-ч	0,34		0,0408					
ФОТ								718,30		86,19		399
Приказ НР Электротехнические установки на других				%	97		97			19,12		387
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.49.3												
Приказ СП Электротехнические установки на других				%	51		51			9,75		203
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.49.3												
Всего по позиции										114,49		
108	80	ФССП-08.3.07-01-0035	Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп	т			0,00936	6 159,22		57,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Электротехнические установки на других объектах)									
109	81	ФЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм Объем=0,78*12/1000	10 шт			0,3					
			Объем=3 / 10									
			1 ОТ					67,77		20,33	20,83	423
			2 ЭМ					41,28		12,38		
			3 в т.ч. ОТм					3,27		0,98	20,83	20
			4 М					486,56		145,97		
			ЗТ	чел.-ч	7,21		2,163					
			ЗТм	чел.-ч	0,26		0,078					
			Итого по расценке					595,61		178,68		
			ФОТ							21,31		443
			Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 812/пр от 21.12.2020	%	97		97			20,67		430
			Прил. п.49.3									
			Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 774/пр от 11.12.2020	%	51		51			10,87		226
			Прил. п.49.3									
110	82	ФССЦ-08.4.03.02-0006	Всего по позиции Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-1, диаметр 16-18 мм	т			0,01422	5 650,00		210,22		
			(Электротехнические установки на других объектах)							80,34		
			Объем=1,58*3/1000									
111	83	ФЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 Объем=12 / 100	100 м			0,12					
			1 ОТ					135,36		16,24	20,83	338
			2 ЭМ					58,09		6,97		
			3 в т.ч. ОТм					5,02		0,60	20,83	12
			4 М					894,60		107,35		
			ЗТ	чел.-ч	14,4		1,728					
			ЗТм	чел.-ч	0,4		0,048					
			Итого по расценке					1 088,05		130,56		
			ФОТ							16,84		350
			Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 812/пр от 21.12.2020	%	97		97			16,33		340
			Прил. п.49.3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Электротехнические установки на других Минстрой объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			8,59		179
		Всего по позиции								155,48		
112	84	ФССЦ- 08.3.07.01- 0041 Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	т				0,01512	6 100,00		92,23		
		(Электротехнические установки на других объектах) Объем=1,26*12/1000										
113	85	ФЕР01-02-061- 01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=2 / 100	100 м3				0,02					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.06.2020 № введенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						663,75	1,15	15,27	20,83	318
		ЗП	чел.-ч	88,5	1,15	2,0355						
		Итого по расценке						663,75		15,27		318
		ФОТ								15,27		318
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным Минстрой способом России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89	0,9	80,1				12,23		255
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Минстрой способом России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40	0,85	34				5,19		108
		Всего по позиции								32,69		
114	86	ФССЦ- 22.2.02.23- 0021 Держатели	100 шт				0,4	334,11		133,64		
		(Электротехнические установки на других объектах) Объем=40 / 100										
		Итого по разделу 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								31 255,26		
Раздел 3. Вывоз мусора												
116	87	ФССЦпг-01-01- 01-041 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза				0,0114	42,98		0,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	88	ФССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 9 км	1 т груза			0,0114	10,47		0,12		
Итого по разделу 3 Вывоз мусора												
Раздел 4. Пусконаладочные работы												
118	89	ФЕРп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение		1						
			1 ОТ					20,75		20,75	20,83	432
			ЗТ	чел.-ч	1,62		1,62					
			Итого по расценке					20,75		20,75		
			ФОТ							20,75		432
			Приказ НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Министр 80%, 'под нагрузкой' - 20% России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	%	74		74			15,36		320
			Приказ СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Министр 80%, 'под нагрузкой' - 20% России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	%	36		36			7,47		156
Всего по позиции												
119	90	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт		18						
			1 ОТ					4,10		73,80	20,83	1 537
			ЗТ	чел.-ч	0,32		5,76					
			Итого по расценке					4,10		73,80		
			ФОТ							73,80		1 537
			Приказ НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Министр 80%, 'под нагрузкой' - 20% России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	%	74		74			54,61		1 137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Пусконаладочные работы, 'входостую' - Минстрой 80%, 'под нагрузкой' - 20% России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83		%	36		36			26,57		553
120	91	ФЕРп01-11- 011-01	Проворка напичив цепи между заземлителями и заземленными элементами Объем=36 / 100 1 ОТ 3Т	100 измерени и			0,36					
			Итого по расценке		чел.-ч	12,96	4,6656	165,95		59,74	20,83	1 244
			ФОТ					165,95		59,74		1 244
		Приказ НР Пусконаладочные работы, 'входостую' - Минстрой 80%, 'под нагрузкой' - 20% России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83		%	74		74			44,21		921
		Приказ СП Пусконаладочные работы, 'входостую' - Минстрой 80%, 'под нагрузкой' - 20% России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83		%	36		36			21,51		448
121	92	ФЕРп01-03- 001-02	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения 3Т	шт			1					
			Итого по расценке		чел.-ч	1,8	1,8	16,91		16,91	20,83	352
			ФОТ					16,91		16,91		352
		Приказ НР Пусконаладочные работы, 'входостую' - Минстрой 80%, 'под нагрузкой' - 20% России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83		%	74		74			12,51		260
		Приказ СП Пусконаладочные работы, 'входостую' - Минстрой 80%, 'под нагрузкой' - 20% России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83		%	36		36			6,09		127
Всего по позиции											35,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	93	ФЕР01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	36							
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	1,3		46,8	12,21		439,56	20,83	9 156
			Итого по расценке					12,21		439,56		
			ФОТ							439,56		9 156
			Приказ НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Министрия № 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			439,56		9 156
			812/пр от 21.12.2020							325,27		6 775
			Прил. п.83									
			Приказ СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Министрия № 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			158,24		3 296
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.83									
			Всего по позиции							923,07		
123	94	ФЕР01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	17							
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	1		17	12,81		217,77	20,83	4 536
			Итого по расценке					12,81		217,77		
			ФОТ							217,77		4 536
			Приказ НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Министрия № 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			161,15		3 357
			812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.83									
			Приказ СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - Министрия № 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			78,40		1 633
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.83									
			Всего по позиции							457,32		
			Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы							1 739,92		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							23 244,51		200 180
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							4 446,60		92 625
			Эксплуатация машин							826,25		6 315
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							93,88		1 955
			Материалы							17 971,66		101 540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы							2 639,36		42 722
			Строительные работы							2 638,75		42 718
			в том числе:									
			оплата труда							742,87	7,28	15 476
			эксплуатация машин и механизмов							11,49		84
		2 кв. 2021г. Письмо Министров России от 21.05.2021 №20800- ИФ/09										
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							2,34	5,65	49
			Материалы							796,88		4 502
		2 кв. 2021г. Письмо Министров России от 21.05.2021 №20800- ИФ/09										
			накладные расходы							709,82		14 788
			сметная прибыль							377,69		7 868
			Дополнительная перевозка							0,61	7,28	4
		2 кв. 2021г. Письмо Министров России от 21.05.2021 №20800- ИФ/09										
			Монтажные работы							25 260,21		254 223
			в том числе:									
			оплата труда							2 875,20		59 892
			эксплуатация машин и механизмов							814,15	7,28	5 927
		2 кв. 2021г. Письмо Министров России от 21.05.2021 №20800- ИФ/09										
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							91,54		1 906
			Материалы							17 174,78	5,65	97 038
		2 кв. 2021г. Письмо Министров России от 21.05.2021 №20800- ИФ/09										
			накладные расходы							2 873,20		59 852
			сметная прибыль							1 512,88		31 514
			Оборудование							4 399,42		20 193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо Министра России от 21.05.2021 г. №20800- ИФ/09 прил.4	Инженерное оборудование							4 399,42	4,59	20 193
Прочие затраты												
Пусконаладочные работы												
в том числе:												
оплата труда												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
НДС 20% (только ТЦ)												
ВСЕГО по акту												
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												
оборудование отсутствующее в СНБ												
О.В. Серебрякова												
Д.С. Бодров												
34 028,91												
70 675,60												
424 053,60												
15 871												
2 568												


Подрядчик: Генеральный директор ООО "Гармония"

М.П.

Заказчик: "Регистрационный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

М.П.

Объемы соответствуют смете
Расценки соответствуют смете



Работа выполнена
Объем и качество
проверены.
Подпись Д.С.

Расценки	
соответствуют	
смете	Л.И. Новикова