

Инвестор			форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Гранит"		по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 6		по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения			
			Вид деятельности по ОКДП	
			номер	№38/ЗА26аг-2022
			дата	22.03.2022 г.
			Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	21.11.2022	с 08.08.2022 по 21.11.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	1	ФЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм (Демонтаж)										1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 04.09.2019 № ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 619/лр табл.3 п.4										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.9										
		1 ОТ						30,65	0,45		13,79	24
		2 ЗМ						55,10	0,45		24,80	9,23
		3 в т.ч. ОТМ						6,53	0,45		2,94	24
		4 М						293,15	0		0,00	7,33
		ЗТМ				чел.-ч	3,09	0,45		1,3905		
						чел.-ч	0,62	0,45		0,234		
		Итого по расценке						378,90			38,59	
		ФОТ									16,73	402,00
		Приказ № 812/лр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3				%	97				97	390,00
		Приказ № 774/лр СЛ Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3				%	51				51	205,00
		Всего по позиции									83,35	1 155,00
2	2	ФЕРР67-3-1 Демонтаж кабелей		100 м				3,5				
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.9										
		1 ОТ						75,19	1,5		394,75	24
		2 ЗМ						0,31	1,5		1,63	9,23
		3 в т.ч. ОТМ						0,14	1,5		0,74	24
		ЗТМ				чел.-ч	9,64	1,5		50,61		
						чел.-ч	0,01			0,0525		
		Итого по расценке						75,50			396,38	
		ФОТ									395,49	9 492,00
		Приказ № 812/лр НР Электромонтажные работы (ремонтно- от 21.12.2020 строительные) Прил. п.101				%	91				91	359,90
		Приказ № 774/лр СЛ Электромонтажные работы (ремонтно- от 11.12.2020 строительные) Прил. п.101				%	48				48	189,94
												4 556,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
3	3	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт			0,07			946,12		22 683,00
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 х расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5												
04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.9												
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	5,84	1,5	0,6132	45,55	1,5	4,78	24	115,00
Итого по расценке												
			ФОТ					45,55		4,78		
			Приказ № 812/лр НР Электромонтажные работы (ремонтно-от 21.12.2020 строительные)	%	91		91			4,78		115,00
			Прил. п.101							4,35		105,00
			Приказ № 774/лр СП Электромонтажные работы (ремонтно-от 11.12.2020 строительные)	%	48		48			2,29		55,00
			Прил. п.101									
Всего по позиции												
4	4	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт			0,03			11,42		275,00
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 х расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5												
04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.9												
			1 ОТ					49,30	1,5	2,22	24	53,00
			2 ЭМ					0,94	1,5	0,04	9,23	
			3 в т.ч. ОТм					0,41	1,5	0,02	24	
			ЗТ	чел.-ч	6,32	1,5	0,2844					
			ЗТм	чел.-ч	0,03	1,5	0,00135					
Итого по расценке												
			ФОТ					50,24		2,26		
			Приказ № 812/лр НР Электромонтажные работы (ремонтно-от 21.12.2020 строительные)	%	91		91			2,24		53,00
			Прил. п.101							2,04		48,00
			Приказ № 774/лр СП Электромонтажные работы (ремонтно-от 11.12.2020 строительные)	%	48		48			1,08		25,00
			Прил. п.101									
Всего по позиции												
5	5	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт			0,03			5,38		126,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗГМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.9												
		1 ОТ						143,48	1,5	6,46	24	155,00
		2 ЗМ						2,50	1,5	0,11	9,23	1,00
		3 в т.ч. ОТМ						1,08	1,5	0,05	24	1,00
		ЗТ		чел.-ч	17,89	1,5	0,80505					
		ЗТМ		чел.-ч	0,08	1,5	0,0036					
		Итого по расценке						145,98		6,57		156,00
		ФОТ								6,51		142,00
		Приказ № 812/пр НР Электромонтажные работы (ремонтно-от 21.12.2020 строительные) Прил. п.101		%	91		91			5,92		75,00
		Приказ № 774/пр СП Электромонтажные работы (ремонтно-от 11.12.2020 строительные) Прил. п.101		%	48		48			3,12		
		Всего по позиции						15,61				373,00
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы						1 041,88				24 612,00
Раздел 2. Строительные работы												
5	5	ФЕРР89-1-4 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича		100			0,52					
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗГМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.9										
		1 ОТ						1 289,34	1,5	1 005,69	24	24 137,00
		ЗТ		чел.-ч	165,3	1,5	128,934					
		Итого по расценке						1 289,34		1 005,69		24 137,00
		ФОТ								925,23		22 206,00
		Приказ № 812/пр НР Прочие ремонтно-строительные работы от 21.12.2020 Прил. п.103		%	92		92					
		Приказ № 774/пр СП Прочие ремонтно-строительные работы от 11.12.2020 Прил. п.103		%	44		44			442,50		10 620,00
		Всего по позиции						2 373,42				56 963,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	ФЕРр9-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов; в стенах и перегородках оштукатуренных	100			0,52					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ						670,97	1,5	523,36	24	12 561,00
		2 ЭМ						1,56	1,5	1,22	9,23	11,00
		3 в т.ч. ОТм						0,68	1,5	0,53	24	13,00
		4 М						394,20		204,98	7,33	1 503,00
		ЗТ		чел.-ч	78,66	1,5	61,3548					
		ЗТм		чел.-ч	0,05	1,5	0,039					
		Итого по расценке						1 066,73		729,56		
		ФОТ								523,89		12 574,00
		Приказ № 812/пр НР от 21.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			481,98		11 588,00
		Приказ № 774/пр СП от 11.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			230,51		5 533,00
8	7.1	ФССЦ-01.7.15.06 0123	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,3x60 мм	т			-0,00026	8 475,00		-2,20	7,33	31 176,00
			(Прочие ремонтно-строительные работы)									
9	7.2	ФССЦ-04.3.01.09 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,104	519,80		-54,06	7,33	-396,00
			(Прочие ремонтно-строительные работы)									
10	7.3	ФССЦ-11.1.03.06 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-8,5 м, сорт II	м3			-0,104	1 430,00		-148,72	7,33	-1 090,00
			(Прочие ремонтно-строительные работы)									
11	7.4	ФССЦ-14.5.01.10 0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт			11	110,11		1 211,21	7,33	8 878,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Прочие ремонтно-строительные работы)												
Всего по позиции											1 211,21	8 878,00
12	8	ФЕР46-03-001-10	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм	100			0,08					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.9												
		1 ОТ						253,97	1,5	30,48	24	732,00
		2 ЗМ						795,56	1,5	95,47	9,23	881,00
		3 в т.ч. ОТМ						307,40	1,5	36,89	24	885,00
		4 М						7,34		0,59	7,33	4,00
		ЗТ		Чел.-ч	26,4	1,5	3,166					
		ЗТМ		Чел.-ч	26,5	1,5	3,18					
		Итого по расценке						1 056,86		126,54		
		ФОТ								67,37		1 617,00
		Приказ № 812/пр НР Работы по реконструкции зданий и от 21.12.2020 сооружений: усиление и замена существующих		%	103		103			69,39		1 666,00
		Прил. п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
		Приказ № 774/пр СП Работы по реконструкции зданий и от 11.12.2020 сооружений: усиление и замена существующих		%	59		59			39,75		954,00
		Прил. п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
		Всего по позиции						235,68				4 237,00
13	9	ФЕР46-03-001-26	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-10	100			0,08					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.9												
		Изменение глубины до 220 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		1 ОТ						10,97	3	2,63	24	63,00
		2 ЗМ						34,00	3	8,16	9,23	75,00
		3 в т.ч. ОТМ						14,38	3	3,45	24	83,00
		4 М						0,37	2	0,06	7,33	
		ЗТ		Чел.-ч	1,14	3	0,2736					
		ЗТМ		Чел.-ч	1,24	3	0,2976					
		Итого по расценке						45,34		10,85		
		ФОТ								6,08		146,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № 812/пр НР Работы по реконструкции зданий и от 21.12.2020 сооружений: усиление и замена существующих Прил. п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			6,26		150,00
			Приказ № 774/пр СП Работы по реконструкции зданий и от 11.12.2020 сооружений: усиление и замена существующих Прил. п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3,59		86,00
			Всего по позиции							20,70		374,00
14	10	ФЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3			0,0056					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расаселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
			04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9									
			1 ОТ					446,24	1,5	3,75	24	90,00
			2 ЗМ					16,52	1,5	0,14	9,23	1,00
			3 в т.ч. ОТм					2,78	1,5	0,02	24	
			4 М					547,69		3,07	7,33	23,00
			ЗТ	чел.-ч	55,16	1,5	0,463344					
			ЗТм	чел.-ч	0,24	1,5	0,002016					
			Итого по расценке					1 010,45		6,96		
			ФОТ							3,77		90,00
			Приказ № 812/пр НР Работы по реконструкции зданий и от 21.12.2020 сооружений: усиление и замена существующих Прил. п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			3,88		93,00
			Приказ № 774/пр СП Работы по реконструкции зданий и от 11.12.2020 сооружений: усиление и замена существующих Прил. п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2,22		53,00
			Всего по позиции							13,06		280,00
15	10.1	ФССЦ-03.1.02.03.0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т			-0,000006	734,60			7,33	
			(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
			Всего по позиции							0,00		0,00
16	10.2	ФССЦ-08.3.03.04.0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т			-0,000003	10 200,00		-0,03	7,33	
			(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
			Всего по позиции							-0,03		0,00
17	10.3	ФССЦ-08.3.03.06.0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т			-0,000053	4 455,20		-0,24	7,33	-2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)												
Всего по позиции												
18	10.4	ФССЦ-08.4.03.04	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III	т			-0,000392	6 650,00		-2,21	7,33	-16,00
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)												
Всего по позиции												
19	10.6	ФССЦ-11.1.03.06	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,000504	1 155,00		-0,58	7,33	-4,00
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)												
Всего по позиции												
20	10.6	ФССЦ-14.5.01.11	Состав уплотнительный УС-65	т			0,004	13 808,80		55,23	7,33	405,00
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)												
Всего по позиции												
21	11	ФЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м			0,15			55,23		405,00
Примечание: работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Прил. п.40.1												
Приказ № 774/пр СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Прил. п.40.1												
Всего по позиции												
22	12	ФЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3			0,075			82,11		1 505,00
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
3Т												
3Тм												
Итого по расценке												
1 227,39												
92,06												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Приказ № 812/пр НР Работы по реконструкции зданий и от 21.12.2020 сооружений: усиление и замена существующих Прил. п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			45,99		1 103,00
			Приказ № 774/пр СП Работы по реконструкции зданий и от 11.12.2020 сооружений: усиление и замена существующих Прил. п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			27,13		651,00
			Всего по позиции							166,56		3 226,00
23	12.1	ФССЦ-01.7.15.06	Гвозди строительные 0111	т			-0,0004425	11 978,00		-5,30	7,33	-39,00
			(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
			Всего по позиции				-5,30			-5,30		-39,00
24	12.2	ФССЦ-03.1.02.03	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т			-0,0003675	734,50		-0,27	7,33	-2,00
			(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
			Всего по позиции				-0,27			-0,27		-2,00
25	12.3	ФССЦ-08.3.03.06	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т			-0,0007125	4 455,20		-3,17	7,33	-23,00
			(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
			Всего по позиции				-3,17			-3,17		-23,00
26	12.4	ФССЦ-11.1.03.01	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3			-0,0156	1 287,00		-20,08	7,33	-147,00
			(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
			Всего по позиции				-20,08			-20,08		-147,00
27	12.5	ФССЦ-11.1.03.06	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,0135	1 155,00		-15,59	7,33	-114,00
			(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
			Всего по позиции				-15,59			-15,59		-114,00
28	13	ФССЦ-04.3.02.09	Смесь сухая штукатурная цементно-известковая "KREISEL 501" (марка M200)	т			0,09	1 571,47		141,43	7,33	1 037,00
			(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
			Всего по позиции				141,43			141,43		1 037,00
			Итого по разделу 2 Строительные работы				5 489,00					106 212,00
Раздел 3. Монтаж вводного распределительного устройства (ВРУ) (индивидуального изготовления) - 1 комплект												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	14	ФЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт			1					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗГМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 9												
		1 ОТ						30,65	1,5	45,98	24	1 104,00
		2 ЗМ						55,10	1,5	82,65	9,23	763,00
		3 в т.ч. ОТМ						6,53	1,5	9,80	24	235,00
		4 М						293,15		293,15	7,33	2 149,00
		ЗГМ		чел.-ч	3,09	1,5	4,635					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,52	1,5	0,78					
		ФОТ						378,90		421,78		55,78
		Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	97		97			54,11		1 299,00
		Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	51		51			28,45		683,00
Приказ от Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92в Приказ от Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конкурентного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 04.08.2020 № 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЗМ=1,03; МАТ=1,03) 421/пр п.91												
30	14.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Входное распределительное устройство (ВРУ) (индивидуального изготовления), согласно опросного листа, размером 1550х550х250 мм (Инженерное оборудование)	шт			1	121 569,45	1,04236	23 909,25	5,3	126 719,00
Цена=145883,34/1,20 Всего по позиции 504,34												
31	15	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 шт			0,34			23 909,25		126 719,00
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗГМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 9												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						153,26	1,5	78,16	24	1 876,00
		2 ЭМ						1,81	1,5	0,92	9,23	8,00
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,5	0,13	24	3,00
		4 М						98,83		33,60	7,33	246,00
		ЗТ		чел.-ч	15,45	1,5	7,8795					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,5	0,0102					
		Итого по расценке						253,90		112,68		
		ФОТ								78,29		1 879,00
		Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	97		97			75,94		1 823,00
		Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	51		51			39,93		958,00
		Всего по позиции								228,56		4 911,00
32	16	ФЕРм08-03-574-02 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2		100 шт			0,08					
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9										
		1 ОТ						290,31	1,5	35,56	24	853,00
		2 ЭМ						13,51	1,5	1,62	9,23	15,00
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,5	0,03	24	1,00
		4 М						122,24		9,78	7,33	72,00
		ЗТ		чел.-ч	29,87	1,5	3,5844					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,5	0,0024					
		Итого по расценке						432,06		46,96		
		ФОТ								35,59		854,00
		Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	97		97			34,52		828,00
		Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	51		51			18,15		436,00
		Всего по позиции								99,63		2 204,00
		Итого по разделу 3 Монтаж вводного распределительного устройства (ВРУ) (индивидуального изготовления) - 1 комплект								24 741,77		139 832,00
Раздел 4. Монтаж щита на 1 квартиру (субабонементы)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	17	03	ФЕРм08-03-572- Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт			1					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9												
			1 ОТ					20,44	1,5	30,66	24	736,00
			2 ЗМ					21,66	1,5	32,48	9,23	300,00
			3 в т.ч. ОТМ					2,26	1,5	3,39	24	81,00
			4 М					176,90		176,90	7,33	1 297,00
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					218,99		240,04		
			ФОТ							34,05		817,00
			Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах	%	97		97			33,03		792,00
			Прил. п.49.3									
			Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах	%	61		61			17,37		417,00
			Прил. п.49.3									
34	17.1	03	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Шкаф распределительный ШР, согласно опросного листа, размером 265х40х120 мм (Инженерное оборудование)	шт		1	22 784,67	1,04236	4 481,13	5,3	23 750,00
			Цена=27341,60/1,20									
			Приказ от Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			04.08.2020 № 421/пр п.92в									
			Приказ от Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конкурентного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 04.08.2020 № 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЗМ=1,03; МАТ=1,03)									
			421/пр п.91									
			Всего по позиции							4 481,13		23 750,00
35	18	03	ФЕРм08-03-574- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2	100 шт					0,06			
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
			04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9									
			1 ОТ					332,22	1,5	24,92	24	698,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						17,34	1,5	1,30	9,23	12,00
		3 в т.ч. ОТМ						0,50	1,5	0,04	24	1,00
		4 М						182,06		9,10	7,33	67,00
		ЗТ		чел.-ч	33,49	1,5	2,51175					
		ЗТм		чел.-ч	0,04	1,5	0,003					
		Итого по расценке						531,62		35,32		
		ФОТ								24,96		599,00
		Приказ № 812/лр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	97		97			24,21		581,00
		Приказ № 774/лр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	51		51			12,73		305,00
		Всего по позиции								72,26		1 563,00
		Итого по разделу 4 Монтаж щита на 1 квартиру (субабоненты)								4 843,83		28 855,00
Раздел 5. Монтаж щита этажного на 2 квартиры (ЩЭ) (индивидуального изготовления) - 2 комплект.												
36	19	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт			2					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расхождения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5												
		04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.9										
		1 ОТ						20,44	1,5	61,32	24	1 472,00
		2 ЭМ						21,85	1,5	64,95	9,23	599,00
		3 в т.ч. ОТМ						2,26	1,5	6,78	24	163,00
		4 М						176,90		353,80	7,33	2 593,00
		ЗТ		чел.-ч	2,06	1,5	6,18					
		ЗТм		чел.-ч	0,18	1,5	0,54					
		Итого по расценке						218,99		480,07		
		ФОТ								68,10		1 635,00
		Приказ № 812/лр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	97		97			66,06		1 596,00
		Приказ № 774/лр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	51		51			34,73		834,00
		Всего по позиции								580,86		7 084,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	19.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Шит этажный на 2 квартиры (ШЭ) (индивидуального изготовления), согласно опросного листа, размером 265х440х120 мм (Инженерное оборудование) Цена=28833,6/1,20	шт			2	24 028,00	1,04236	9 461,32	6,3	60 092,00
Приказ от Заводительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92е Приказ от Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 04.08.2020 № 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЗМ=1,03; МАТ=1,03) 421/пр п.91												
Всего по позиции										9 461,32		50 092,00
38	20	ФЕРм08-03-574-01	Развода по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 шт			0,64					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9												
			1 ОТ					153,28	1,5	147,13	24	3 531,00
			2 ЗМ					1,81	1,5	1,74	9,23	16,00
			3 в т.ч. ОТМ					0,28	1,5	0,25	24	6,00
			4 М					98,83		63,25	7,33	464,00
			ЗТ	Чел.-ч	15,45	1,5	14,832					
			ЗТМ	Чел.-ч	0,02	1,5	0,0192					
Итого по расценке								253,90		212,12		
ФОТ										147,38		3 537,00
Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах				%	97		97			142,96		3 431,00
Прил. п.49.3												
Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах				%	51		51			75,16		1 804,00
Прил. п.49.3												
Всего по позиции								430,24		10 462,42		9 246,00
Итого по разделу 5 Монтаж шита этажного на 2 квартиры (ШЭ) (индивидуального изготовления) - 2 комплект												66 422,00
Раздел 6. Монтаж шита этажного на 8 квартир (ШЭ) (индивидуального изготовления) - 3 комплекта												
39	21	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт			3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ						20,44	1,5	91,98	24	2 208,00
		2 ЭМ						21,65	1,5	97,43	9,23	899,00
		3 в т.ч. ОТМ						2,26	1,5	10,17	24	244,00
		4 М						176,90		530,70	7,33	3 890,00
		ЗТ		чел.-ч	2,06	1,5	9,27					
		ЗТм		чел.-ч	0,18	1,5	0,81					
		Итого по расценке						218,99		720,11		
		ФОТ								102,15		2 452,00
		Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	97		97			99,09		2 378,00
		Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	51		51			52,10		1 251,00
40	21.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Щит этажный на 8 квартир (ЩЭ) (индивидуального изготовления), согласно опросного листа, размером 264x440x120 мм (Инженерное оборудование) Цена=30142,4/1,20	шт			3	25 118,67	1,04236	14 820,38	5,3	10 626,00
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Приказ от Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) 421/пр п.91	Приказ от Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчетов или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до									
41	22	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 шт			0,72			14 820,38		78 548,00
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5									
		1 ОТ						153,26	1,5	165,52	24	3 972,00
		2 ЭМ						1,81	1,5	1,95	9,23	18,00
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,5	0,28	24	7,00
		4 М						98,83		71,16	7,33	522,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				ЗТ	Чел.-ч	15,45	1,5	16,586				
				ЗТМ	Чел.-ч	0,02	1,5	0,0216				
				Итого по расценке				253,90				
				ФОТ				238,63				
				Приказ № 812/пр. НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3	%	97		97				3 979,00
				Приказ № 774/пр. СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3	%	51		51				3 980,00
				Итого по позиции				84,56				2 026,00
				Всего по позиции				484,02				10 401,00
Итого по разделу 6 Монтаж щита этажного на 8 квартир (ЩЗ) (индивидуального изготовления) - 3 комплекта												
								16 176,70				99 575,00
Раздел 7. Монтаж кабельной продукции												
42	23	ФЕРм08-02-396-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	т		0,105716						
				Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расценки ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9								
				1 ОТ				507,60	1,5	80,49	24	1 932,00
				2 ЗМ				311,28	1,5	49,36	8,23	456,00
				3 в т.ч. ОТМ				31,36	1,5	4,98	24	120,00
				4 М				88,63		7,26	7,33	53,00
				ЗТ	Чел.-ч	5,4	1,5	8,562915				
				ЗТМ	Чел.-ч	2,5	1,5	0,3964313				
				Итого по расценке				887,51		137,11		
				ФОТ				85,47				2 052,00
				Приказ № 812/пр. НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3	%	97		97		82,91		1 990,00
				Приказ № 774/пр. СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3	%	51		51		43,59		1 047,00
				Всего по позиции				263,61				6 478,00
43	23.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Поток листовой perforированный 50x50 L3000 сталь 1мм HDZ IEK CLN10-050-100-3-M-HDZ	м		31		968,00	1,02	4 175,72	7,33	30 508,00
				(Электротехнические установки на других объектах)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цена=3484,80/3/1,20 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции												
44	23.2	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Крышка для лотка осн.50 L3000 сталь 1мм HDZ гор. оцинк. IEK CLP1K-050-100-3-M-HDZ (Электротехнические установки на других объектах)	М		31	566,00	1,02	2 441,61	7,33		30 608,00
Цена=2037,60/1,20/3 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции												
45	23.3	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Лоток листовой перфорированный 100х50 L3000 HDZ IEK CLN10-050-100-3-M-HDZ (Электротехнические установки на других объектах)	М		4,5	840,50	1,02	526,33	7,33		17 897,00
Цена=3025,80/3/1,20 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции												
46	23.4	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Крышка для лотка осн.100 L3000 сталь HDZ гор. оцинк. IEK CLP1K-100-3-M-HDZ (Электротехнические установки на других объектах)	М		4,5	542,50	1,02	339,70	7,33		3 858,00
Цена=1953,00/1,20/3 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции												
47	23.5	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Лоток листовой перфорированный 35х50 L3000 сталь 0.65мм IEK CLN10-035-050-3с (Электротехнические установки на других объектах)	М		24	155,00	1,02	517,60	7,33		2 490,00
Цена=558,00/1,20/3 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции												
48	23.6	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Крышка для лотка осн.50 L3000 сталь HDZ гор. оцинк. IEK CLP1K-050-3-M-HDZ (Электротехнические установки на других объектах)	М		24	393,50	1,02	1 314,19	7,33		3 794,00
Цена=558,00/1,20/3 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции												
48	23.6	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Крышка для лотка осн.50 L3000 сталь HDZ гор. оцинк. IEK CLP1K-050-3-M-HDZ (Электротехнические установки на других объектах)	М		24	393,50	1,02	1 314,19	7,33		9 633,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цена=1416,60/1,20/3												
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)												
04.08.2020 № 421/пр п.82а												
Всего по позиции												
49	24	ФЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружный диаметром: до 48 мм	100 м			0,05					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗГ=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗГМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5												
04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.9												
		1 ОТ						260,94	1,5	19,57	24	470,00
		2 ЗМ						148,59	1,5	11,14	9,23	103,00
		3 в т.ч. ОТМ						4,52	1,5	0,34	24	8,00
		4 М						600,62		30,03	7,33	220,00
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке										
		ФОТ								80,74		478,00
		Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах								97		464,00
		Прил. п.49.3										
		Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах								51		244,00
		Прил. п.49.3										
		Всего по позиции								90,20		1 501,00
50	24.1	ФССЦ-08.1.02.13 0007	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм	м			3,09	9,18		28,37	7,33	208,00
(Электротехнические установки на других объектах)												
		Всего по позиции								28,37		208,00
51	24.2	ФССЦ-08.1.02.13 0011	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 32 мм	м			1,03	13,25		13,65	7,33	100,00
(Электротехнические установки на других объектах)												
		Всего по позиции								13,65		100,00
52	24.3	ФССЦ-08.1.02.13 0012	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 38 мм	м			1,03	15,40		15,86	7,33	116,00
(Электротехнические установки на других объектах)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
53	25	ФЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м			0,066			15,86		116,00
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расчистки ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.8												
			1 ОТ					231,62	1,5	22,93	24	550,00
			2 ЭМ					110,45	1,5	10,93	9,23	101,00
			3 в т.ч. ОТм					9,54	1,5	0,94	24	23,00
			4 М					262,94		17,35	7,33	127,00
			ЗТ	чел.-ч	24,84	1,5	2,43936					
			ЗТм	чел.-ч	0,76	1,5	0,07524					
Итого по расценке												
			ФОТ					605,01		51,21		573,00
			Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах	%	97		97			23,87		556,00
			Прил. п.49.3							23,15		
			Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах	%	51		51			12,17		282,00
			Прил. п.49.3									
Всего по позиции												
54	25.1	ФССЦ-23.3.08.02.0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м			6,798	25,10		86,53	7,33	1 626,00
			(Электротехнические установки на других объектах)							170,63		1 251,00
Всего по позиции												
55	25.2	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Скоба крепежная двухлапковая d19-20мм метал. IEK CMAT11-19-100	шт			6	5,50	1,02	4,64	7,33	34,00
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Цена=6,60/1,20									
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции												
55	26	ФЕРм08-02-407-04	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм	100 м			0,185			4,64		34,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9												
		1 ОТ						607,60	1,5	140,86	24	3 381,00
		2 ЗМ						251,71	1,5	69,85	9,23	645,00
		3 в т.ч. ОТМ						29,12	1,5	8,08	24	194,00
		4 М						327,70		60,62	7,33	444,00
		ЗТ		чел.-ч	54	1,5	14,985					
		ЗТМ		чел.-ч	2,32	1,5	0,6438					
		Итого по расценке						1 087,01		271,33		
		ФОТ								148,94		3 575,00
		Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	97				97			3 468,00
		Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	51				51			1 823,00
		Всего по позиции						491,76				9 761,00
57	26.1	ФССЦ.23.5.02.02. Трубы стальные электросварные 0034 прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 67 мм, толщина стенки 3,5 мм (Электротехнические установки на других объектах)	М				19,055	35,70		680,26	7,33	4 986,00
		Всего по позиции						680,26				4 986,00
68	27	ФЕРм08-02-390- Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 01 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	100 м				0,58					
		1 ОТ						154,92	1,5	134,78	24	3 235,00
		2 ЗМ						0,31	1,5	0,27	9,23	2,00
		3 в т.ч. ОТМ						0,14	1,5	0,12	24	3,00
		4 М						51,53		28,89	7,33	219,00
		ЗТ		чел.-ч	16,29	1,5	14,1723					
		ЗТМ		чел.-ч	0,01	1,5	0,0087					
		Итого по расценке						206,76		164,94		
		ФОТ								134,90		3 238,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/лр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	97		97			130,85		3 141,00
		Приказ № 774/лр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	51		51			68,80		1 651,00
		Всего по позиции		м			58	1,71		364,59		8 248,00
59	27.1	ФСОЦ-20.2.05.04 Кабель-канал (короб) 25x16 мм 0025		м			58	1,71		99,18	7,33	727,00
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Всего по позиции								99,18		727,00
60	28	ФЕРМ08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м			4,76					
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.9										
		1 ОТ						139,54	1,5	986,32	24	23 912,00
		4 М						16,79		79,92	7,33	586,00
		3Т		цел.-ч	15,2	1,5	108,528					
		Итого по расценке						156,33		1 076,24		
		ФОТ								986,32		23 912,00
		Приказ № 812/лр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	97		97			966,43		23 195,00
		Приказ № 774/лр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	51		51			508,12		12 195,00
		Всего по позиции		м			398,4732	6,06		2 550,79		59 888,00
61	28.1	ФСОЦ-24.3.01.02 Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 0042 гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм		м						2 016,27	7,33	14 779,00
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Всего по позиции								2 016,27		14 779,00
62	28.2	Счет-фактура №28 от 08.08.2022 Держатель для труб (клипса) CF20 с защелкой IEK СТА10D-CF20-K41-100		шт			360	3,50	1,02	175,31	7,33	1 285,00
		(Электротехнические установки на других объектах)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цена=4,20/1,20												
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
04.08.2020 № 421/пр п.82а												
63	28.3	ФССЦ-24.3.01.02	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протекторной, номинальный внутренний диаметр 50 мм	М			93,84	22,24		2 087,00	7,33	15 298,00
(Электротехнические установки на других объектах)												
Всего по позиции												
64	28.4	ФССЦ-20.2.09.06	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 50 мм, класс защиты IP65	10 шт			2,9	208,50		604,65	7,33	4 432,00
(Электротехнические установки на других объектах)												
Всего по позиции												
65	29	ФЕРм08-02-398-02	Провод в потках, сечением: до 35 мм2	100 м			1,8			604,65		4 432,00
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5												
04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах												
Прил. п.49.3												
Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах												
Прил. п.49.3												
Всего по позиции												
66	29.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4	М			183,5	190,50	1,02	4 866,98	7,33	3 385,00
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=228,60/1,20												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции												
67	30	ФЕРм08-02-399-01	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2	100 м	0,6					4 866,98		35 675,00
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9												
		1 ОТ						9,88	1,5	8,71	24	209,00
		2 ЗМ						1,81	1,5	1,63	9,23	15,00
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,5	0,23	24	6,00
		4 М						9,93		5,96	7,33	44,00
		ЗТ		чел.-ч	1,03	1,5	0,927					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,5	0,018					
		Итого по расценке						21,42		16,30		
		ФОТ								8,94		216,00
		Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	97		97			8,67		209,00
		Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	51		51			4,58		110,00
Всего по позиции												
68	30.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1.5	м			61,2	60,50	1,02	515,28	7,33	3 777,00
(Электротехнические установки на других объектах) Цена=72,60/1,20 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции												
69	31	ФЕРм08-02-405-02	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2	100 м	0,03					515,28		3 777,00
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9												
		1 ОТ						314,34	1,5	14,15	24	340,00
		2 ЗМ						81,66	1,5	3,67	9,23	34,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ						5,78	1,5	0,26	24	6,00
		4 М						86,58		2,60	7,33	19,00
		ЗТ		чел.-ч	33,44	1,5	1,5048					
		ЗТМ		чел.-ч	0,46	1,5	0,0207					
		Итого по расценке						482,68				
		ФОТ								20,42		
		Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	97		97			14,41		346,00
		Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	51		51			7,35		176,00
		Всего по позиции								41,75		905,00
70	31.1	ФССЦ-21.1.08.08 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х25-660	1000 м				0,00308	32 039,34		98,04	7,33	719,00
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Всего по позиции								98,04		719,00
71	32	ФЕРм08-02-405-01 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м				0,98					
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расхождения ОЗГ=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 42/пр прил.10 табл.3 п.9										
		1 ОТ						288,02	1,5	423,39	24	10 161,00
		2 ЗМ						69,98	1,5	101,40	9,23	936,00
		3 в т.ч. ОТМ						4,02	1,5	5,91	24	142,00
		4 М						73,70		72,23	7,33	529,00
		ЗТ		чел.-ч	30,64	1,5	45,0408					
		ЗТМ		чел.-ч	0,32	1,5	0,4704					
		Итого по расценке						430,70		597,02		
		ФОТ								429,30		10 303,00
		Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	97		97			416,42		8 994,00
		Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	51		51			218,94		5 255,00
		Всего по позиции						1 232,38				26 875,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	32.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Провод ПУГВнг(A)-LS 1x10	м			61,8	125,00	1,02	1 075,03	7,33	7 880,00
(Электротехнические установки на других объектах) Цена=150,00/1,20 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции										1 075,03		7 880,00
73	32.2	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3x4	м			29,58	190,50	1,02	784,17	7,33	5 748,00
(Электротехнические установки на других объектах) Цена=228,60/1,20 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции										784,17		5 748,00
74	32.3	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3x1,5	м			9,18	60,60	1,02	77,22	7,33	566,00
(Электротехнические установки на других объектах) Цена=72,80/1,20 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции										77,22		566,00
75	33	ФЕРм08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	100 м			0,19					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9												
		1 ОТ						135,36	1,5	38,58	24	926,00
		2 ЗМ						36,22	1,5	10,32	9,23	95,00
		3 в т.ч. ОТм						5,02	1,5	1,43	24	34,00
		4 М						91,11		17,31	7,33	127,00
		ЗТ		чел.-ч	14,4	1,5	4,104					
		ЗТм		чел.-ч	0,4	1,5	0,114					
Итого по расценке										262,69		
ФОТ										86,21		960,00
										40,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3										
				%	97		97			38,81		931,00
		Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3										
				%	51		51			20,41		490,00
76	33.1	ФССЦ-21.1.06.08 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х25-660	1000 м				0,01938	32 039,34		620,92	7,33	4 551,00
	0409	(Электротехнические установки на других объектах)										
		Всего по позиции						125,43				2 559,00
		Всего по позиции						620,92				4 551,00
77	34	ФЕРм08-02-412- Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м				3,07			620,92		4 551,00
	03	Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расхождения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9										
		1 ОТ						59,13	1,5	272,29	24	6 535,00
		2 ЗМ						5,43	1,5	25,01	9,23	231,00
		3 в т.ч. ОТМ						0,76	1,5	3,50	24	84,00
		4 М						22,69		69,66	7,33	511,00
		ЗТМ										
		Итого по расценке						87,25		366,96		
		ФОТ								275,79		6 619,00
		Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	97			97		267,52		6 420,00
		Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	51			51		140,65		3 376,00
78	34.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Провода ПУГВнг(А)-LS 1х10	м			125,48	125,00	1,02	2 200,00	7,33	16 126,00
		(Электротехнические установки на других объектах) Цена=150,00/1,20										
		Всего по позиции						775,13				17 073,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции												
79	34.2	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x4	м			188,66	190,50	1,02	4 948,16	7,33	16 126,00
(Электротехнические установки на других объектах) Цена=228,60/1,20												
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции												
80	35	ФЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м			4,96			4 948,16		36 270,00
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9												
			1 ОТ					42,21	1,5	314,04	24	7 537,00
			2 ЗМ					10,86	1,5	80,80	9,23	746,00
			3 в т.ч. ОТм					1,51	1,5	11,23	24	270,00
			4 М					16,69		82,78	7,33	607,00
			ЗТ	чел.-ч	4,49	1,5	33,4056					
			ЗТм	чел.-ч	0,12	1,5	0,8928					
			Итого по расценке					69,76		477,82		
			ФОТ							325,27		7 807,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 № 49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			315,51		7 573,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 № 49.3										
			СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			165,89		3 982,00
Всего по позиции												
81	35.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x10	м			505,92	125,00	1,02	8 800,14	7,33	20 445,00
(Электротехнические установки на других объектах) Цена=150,00/1,20												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.82а												
Всего по позиции										8 800,14	64 506,00	
82	36	ФЕРм08-02-412-09	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м			3,74					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9												
				1 ОТ				17,20	1,5	96,49	24	2 316,00
				2 ЗМ				1,81	1,5	10,15	9,23	94,00
				3 в т.ч. ОТМ				0,26	1,5	1,46	24	35,00
				4 М				8,31		31,08	7,33	228,00
				ЗТМ	Чел.-ч	1,83	1,5	10,2663				
				ЗТМ	Чел.-ч	0,02	1,5	0,1122				
				Итого по расценке				27,32		137,72		
				ФОТ						97,95		2 351,00
				Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3	%		97	97		95,01		2 280,00
				Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3	%	51		51		49,95		1 199,00
Всего по позиции										282,68	6 117,00	
83	36.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5	м			381,48	60,50	1,02	3 211,60	7,33	23 541,00
(Электротехнические установки на других объектах) Цена=72,80/1,20 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции										3 211,60	23 541,00	
84	37	ФЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м			0,58					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						35,34	1,5	30,75	24	738,00
		2 ЗМ						1,81	1,5	1,57	9,23	14,00
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,5	0,23	24	6,00
		4 М						10,80		6,26	7,33	46,00
		ЗТ		чел.-ч	3,76	1,5	3,2712					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,5	0,0174					
		Итого по расценке						47,95		38,58		
		ФОТ								30,98		744,00
		Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	97		97			30,05		722,00
		Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	51		51			15,80		379,00
		Всего по позиции								84,43		1 899,00
85	37.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3x4	м			59,16	190,50	1,02	1 568,21	7,33	11 495,00
			(Электротехнические установки на других объектах) Цена=228,60/1,20									
		Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а										
		Всего по позиции								1 568,21		11 495,00
86	38	ФЕРм08-02-159-02	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт			3					
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9										
		1 ОТ						17,86	1,5	80,37	24	1 929,00
		4 М						5,11		15,33	7,33	112,00
		ЗТ		чел.-ч	1,9	1,5	8,55					
		Итого по расценке						22,97		95,70		
		ФОТ								80,37		1 929,00
		Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3		%	97		97			77,86		1 871,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3												
				%	51							
								51				
												40,99
												984,00
Всего по позиции												
87	38.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Муфта кабельная концевая АПКТ-нг-LS-1-25/50	шт	3	2 317,50	1,02	967,53	7,33	7 092,00		
				(Электротехнические установки на других объектах) Цена=2781,00/1,20								
				Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а								
								967,53	7 092,00			
Прочие материалы												
88	39	ФССП-23.1.02.06	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-63 мм	10 шт	2,3	37,43		86,09	7,33	631,00		
				(Электротехнические установки на других объектах)								
								86,09	631,00			
89	40	ФССП-23.1.02.06	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 25-30 мм	10 шт	1,5	28,07		42,11	7,33	309,00		
				(Электротехнические установки на других объектах)								
								42,11	309,00			
90	41	ФССП-23.1.02.06	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм	10 шт	0,7	24,50		17,15	7,33	126,00		
				(Электротехнические установки на других объектах)								
								17,15	126,00			
91	42	ФССП-01.7.15.01	Анкер забивной М8 0036	шт	24	0,63		15,12	7,33	111,00		
				(Электротехнические установки на других объектах)								
								15,12	111,00			
92	43	ФССП-23.1.02.06	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 83-92 мм	10 шт	0,2	68,30		13,66	7,33	100,00		
				(Электротехнические установки на других объектах)								
								13,66	100,00			
93	44	ФССП-01.7.15.12	Шпильки резьбовые М8-2000 0013	шт	3	11,48		34,44	7,33	252,00		
				(Электротехнические установки на других объектах)								
								34,44	252,00			
								34,44	252,00			
								34,44	252,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	45	ФЕРм08-02-200-01	Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля	шт								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9												
			1 ОТ					5,35	1,5	80,25	24	1 926,00
			4 М					0,94		9,40	7,33	69,00
			3Т	чел.-ч	0,59	1,5	8,85					
			Итого по расценке					6,29		89,65		
			ФОТ							80,25		1 926,00
			Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах	%	97	97				77,84		1 888,00
			Прил. п.49.3									
			Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах	%	51	51				40,93		982,00
			Прил. п.49.3									
95	45.1	ФССЦ-01.7.06.12.0005	Всего по позиции Лента клеевая термоспекаемая однослойная	100 м			-0,03	143,98		208,42	7,33	4 845,00
			(Электротехнические установки на других объектах)							-4,32		-32,00
96	45.2	ФССЦ-01.7.06.12.0007	Всего по позиции Лента покровная термоспекаемая однослойная, ширина 40 мм	100 м			-0,04	38,59		-4,32	7,33	-32,00
			(Электротехнические установки на других объектах)							-1,54		-11,00
97	45.3	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Всего по позиции Трубка термоусадочная ТНТнг-LS-12/6 в метровой нарезке желт/зел. (уп.20м) КВТ 72436	м		8		53,00	1,02	58,94	7,33	432,00
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Цена=1272,00/1,20/20									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а									
98	45.4	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Всего по позиции Трубка термоусадочная ТНТнг-LS-60/30 желт/зел. (уп.6м) КВТ 73716	м		2		426,00	1,02	58,94	7,33	432,00
			(Электротехнические установки на других объектах)							118,28		867,00
			Цена=2550,00/1,20/5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции												
Итого по разделу 7 Монтаж кабельной продукции												
118,28												
608 324,00												
Раздел 8. Монтаж электроосветительного оборудования												
99	46	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт			0,59					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.9												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.9												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах												
Прил. п.48.3												
Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах												
Прил. п.48.3												
Всего по позиции												
2 010,71												
41 124,00												
100	46.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Светильник светодиодный диффузионный с акустическим и оптическим датчиком "Персей" СА-7012У	шт	18	1 455,90	1,02	3 645,70	7,33	26 723,00		
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=1745,60/1,20												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции												
3 645,70												
26 723,00												
101	46.2	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Светильник доимовой, светодиодный для ЖКХ, антивандальный, IP64 СА-7108Ф	шт	3	1 040,83	1,02	434,52	7,33	3 185,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Цена=1249,00/1,20									
			Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
			04.08.2020 №									
			421/пр п.92а									
102	46.3	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Светильник НПП 03-60-22	шт			38	1 040,83	1,02	5 503,82	7,33	3 185,00
			(Электротехнические установки на других объектах)									40 343,00
			Цена=1249,00/1,20									
			Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
			04.08.2020 №									
			421/пр п.92а									
103	46.4	ФССЦ-20.3.02.12 Лампы энергосберегающие 11W/3U E27	шт				38	14,57		5 503,82	7,33	40 343,00
		0007	(Электротехнические установки на других объектах)							553,66		4 058,00
			Всего по позиции							12 148,41		115 433,00
			Итого по разделу 8 Монтаж электроосветительного оборудования									
104	47	ФЕРм08-03-691-01	Выключатель: одноклавишный неутонченного типа при открытой проводке	100 шт			0,03					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
			04.08.2020 №									
			421/пр прил.10									
			табл.3 п.9									
			1 ОТ					313,47	1,5	14,11	24	339,00
			2 ЗМ					4,77	1,5	0,21	9,23	2,00
			3 в т.ч. ОТм					0,64	1,5	0,03	24	1,00
			4 М					105,83		3,17	7,33	23,00
			ЗТ	чел.-ч	31,6	1,5	1,422					
			ЗТм	чел.-ч	0,05	1,5	0,00225					
			Итого по расценке					424,07		17,49		
			ФОТ							14,14		340,00
			Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других	%	97		97			13,72		330,00
			от 21.12.2020 объектах									
			Прил. п.49.3									
			Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других	%	51		51			7,21		173,00
			от 11.12.2020 объектах									
			Прил. п.49.3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
105	47.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Выключатель 1-кл. 2п ОП Qutbo 10А IP44 250В 10АХ сер. Лег 782339	шт			3	776,00	1,02	324,01	7,33	2 376,00
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=931,20/1,20												
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции										324,01		2 376,00
106	48	ФЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стену	шт			29					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗГМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5												
04.08.2020 № 421/пр прип.10 табл.3 п.9												
1 ОТ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр НР Прокладка и монтаж сетей связи от 21.12.2020 Прип. п.51.1												
Приказ № 774/пр СП Прокладка и монтаж сетей связи от 11.12.2020 Прип. п.51.1												
%												
46												
90												
224,17												
212,28												
191,05												
97,65												
2 344,00												
Всего по позиции												
107	48.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Коробка распределительная ОП 70х70х40мм IP65 NEGEL KP2605	шт			29	49,00	1,02	197,68	7,33	1 449,00
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=58,80/1,20												
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
04.08.2020 № 421/пр п.92а												
Всего по позиции										197,68		1 449,00
108	49	ФЕРм10-06-037-09	Ящик для трубных проводов протяжной или коробки, размер: до 500х500 мм	шт			6					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗГМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5												
04.08.2020 № 421/пр прип.10 табл.3 п.9												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						17,06	1,5	153,54	24	3 685,00
		2 ЭМ						1,40	1,5	12,60	9,23	116,00
		3 в т.ч. ОТМ						0,12	1,5	1,08	24	26,00
		4 М						3,73		22,38	7,33	184,00
		ЗТ		чел.-ч	2	1,5	18					
		ЗТм		чел.-ч	0,01	1,5	0,09					
		Итого по расценке						22,19		188,52		
		ФОТ								154,62		3 711,00
		Приказ № 812/пр НР Прокладка и монтаж сетей связи от 21.12.2020 Прил. п.51.1		%	90		90			139,16		3 340,00
		Приказ № 774/пр СП Прокладка и монтаж сетей связи от 11.12.2020 Прил. п.51.1		%	48		48			71,13		1 707,00
		Всего по позиции								398,81		9 012,00
109	49.1	ФССЦ-20.5.02.06 Коробка ответвительная У-994 0030		10 шт			0,3	208,20		62,46	7,33	468,00
		(Прокладка и монтаж сетей связи)										
		Всего по позиции						62,46				468,00
110	49.2	ФССЦ-20.5.02.06 Коробка ответвительная У-996 0043		10 шт			0,3	676,10		202,83	7,33	1 487,00
		(Прокладка и монтаж сетей связи)										
		Всего по позиции						202,83				1 487,00
Прочие материалы												
111	50	ФССЦ-20.2.10.04 Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-М УХЛ3 0004		100 шт			0,06	276,00		16,56	7,33	121,00
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Всего по позиции								16,56		121,00
112	51	Счет-фактура №28 от 08.08.2022		шт			15	14,00	1,02	29,20	7,33	214,00
		Наконечник штифтовой плоский кабельный (НШП) 10-12 Rexant 08-1718										
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Цена=16,80/1,20										
		Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а										
		Всего по позиции								29,20		214,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	52	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Кабельник 3х(0.08-2.5(4.0)) WAGO 222-413	шт			96	40,50	1,02	541,06	7,33	3 966,00
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=48,50/1,20												
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
04.08.2020 №												
421/пр п.92а												
Всего по позиции												
541,06												
3 966,00												
Итого по разделу 9 Монтаж электроустановочных изделий												
2 323,90												
32 061,00												
Раздел 10. Заземление, уравнивание потенциалов												
114	53	ФЕРм01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3			0,017					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению												
04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.58б												
1 ОТ												
3Т												
Итого по расценке												
23,48												
ФОТ												
23,48												
594,00												
Приказ № 812/пр НР Земляные работы, выполняемые ручным												
от 21.12.2020 способом												
Прил. п.1.2.												
Приказ № 812/пр												
от 21.12.2020												
п.25												
18,81												
452,00												
Приказ № 774/пр СП Земляные работы, выполняемые ручным												
от 11.12.2020 способом												
Прил. п.1.2.												
Приказ № 774/пр												
от 11.12.2020												
п.16												
7,98												
182,00												
Всего по позиции												
50,27												
1 208,00												
115	64	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м			0,5					
1 ОТ												
302,30												
151,15												
24												
3 628,00												
2 ЗМ												
5,43												
2,72												
9,23												
25,00												
3 в т.ч. ОТМ												
0,76												
0,38												
24												
9,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					185,57		92,79	7,33	680,00
			ЗТ	чел.-ч	32,16		16,08					
			ЗТм	чел.-ч	0,06		0,03					
			Итого по расценке					493,30		246,66		
			ФОТ							151,53		3 637,00
			Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3	%	97		97			146,98		3 528,00
			Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3	%	51		51			77,28		1 855,00
			Всего по позиции							470,92		9 716,00
116	54.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Провод ПУГВнг (А)-LS 1x16 мм²	м			51	182,00	1,02	1 291,68	7,33	9 488,00
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Цена=218,40/1,20									
			Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
			04.08.2020 № 421/пр п.92а									
			Всего по позиции							1 291,68		9 488,00
117	55	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм²	100 м			0,68					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
			04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9									
			1 ОТ					155,10	1,5	158,20	24	3 797,00
			2 ЭМ					54,28	1,5	55,37	9,23	511,00
			3 в т.ч. ОТм					4,27	1,5	4,36	24	105,00
			4 М					508,92		346,07	7,33	2 537,00
			ЗТ	чел.-ч	16,5	1,5	16,83					
			ЗТм	чел.-ч	0,34	1,5	0,3468					
			Итого по расценке					718,30		559,64		
			ФОТ							162,56		3 902,00
			Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3	%	97		97			157,68		3 785,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3				%	51		51					82,91
Всего по позиции												1 990,00
118	65.1	ФССЦ-08.3.07.01-Сталь, полусован: 25х4 мм, марка СтЗсп	0036	т			0,06372	6 159,22			7,33	2 425,00
(Электротехнические установки на других объектах)												
Всего по позиции												800,23
119	66	ФЕРм08-02-472-Заземлитель горизонтальный из стали: полусовой сечением 180 мм2	02	100 м			0,08					12 620,00
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.9												
	1 ОТ							135,36	1,5		16,24	24
	2 ЗМ							58,09	1,5		6,87	9,23
	3 в т.ч. ОТм							5,02	1,5		0,60	24
	4 М							894,60			71,57	7,33
	ЗТ			чел.-ч	14,4	1,5	1,728					
	ЗТм			чел.-ч	0,4	1,5	0,048					
Итого по расценке								1 088,05			94,78	404,00
ФОТ								16,84				392,00
Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах Прил. п.49.3				%	97		97					206,00
Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах Прил. п.49.3				%	51		51					8,59
Всего по позиции												119,70
120	66.1	ФССЦ-08.3.07.01-Сталь, полусован: 40х5 мм, марка СтЗсп	0043	т			0,01256	6 159,22			7,33	567,00
(Электротехнические установки на других объектах)												
Всего по позиции												77,36
121	67	ФЕРм08-02-471-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	04	10 шт			0,3					488,00
	1 ОТ							67,77			24	114,00
	2 ЗМ							41,28			9,23	24,00
	3 в т.ч. ОТм							3,27				145,97
	4 М							489,56			7,33	1 070,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Чел.-ч	7,21		2,163					
				Чел.-ч	0,26		0,078					
			Итого по расценке					595,61		178,68		
			ФОТ							21,31		512,00
			Приказ № 812/пр НР Электротехнические установки на других от 21.12.2020 объектах	%	97		97			20,67		497,00
			Прил. п.49.3									
			Приказ № 774/пр СП Электротехнические установки на других от 11.12.2020 объектах	%	51		51			10,87		261,00
			Прил. п.49.3									
			Всего по позиции							210,22		2 430,00
122	67.1	Счет-фактура №28 от 08.08.2022	Комплект заземления верт. с заострением d16 дл.3м (2х1.5м) HZ EKF 95-21301	комплект			3	5 098,00	1,02	2 128,24	7,33	15 600,00
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Цена=6117,60/1,20									
			Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			04.08.2020 № 421/пр п.92а									
			Всего по позиции							2 128,24		15 600,00
123	68	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1	100 м3			0,017					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению									
			04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.585									
			1 ОТ									
			ЗТ	Чел.-ч	86,5	1,15	1,730175	663,75	1,15	12,98	24	312,00
			Итого по расценке					663,75		12,98		
			ФОТ							12,98		312,00
			Приказ № 812/пр НР Земляные работы, выполняемые ручным от 21.12.2020 способом	%	89	0,9	80,1			10,40		250,00
			Прил. п.1.2,									
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
			Приказ № 774/пр СП Земляные работы, выполняемые ручным от 11.12.2020 способом	%	40	0,85	34			4,41		106,00
			Прил. п.1.2,									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
			27,79									
			668,00									
			Итого по разделу 10 Заземление, уравнивание потенциалов									
			5 607,28									
			56 279,00									
Раздел 11. Пусконаладочные работы												
124	69	ФЕРм01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерени 0			1					
			1 ОТ					20,75		20,75	24	498,00
			ЗТ		чел.-ч	1,62		1,62				
			Итого по расценке					20,75		20,75		498,00
			ФОТ						20,75			498,00
			Приказ № 812/пр НР Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, от 21.12.2020 'под нагрузкой' - 20%									
			Прил. п.83						74			369,00
			Приказ № 774/пр СП Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, от 11.12.2020 'под нагрузкой' - 20%									
			Прил. п.83						36		7,47	179,00
Всего по позиции												
									43,58			1 046,00
125	60	ФЕРм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытани 0			22					
			1 ОТ					55,71		1 225,62	24	29 415,00
			ЗТ		чел.-ч	4,86		106,92				
			Итого по расценке					55,71		1 225,62		29 415,00
			ФОТ						1 225,62			29 415,00
			Приказ № 812/пр НР Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, от 21.12.2020 'под нагрузкой' - 20%									
			Прил. п.83						74			21 767,00
			Приказ № 774/пр СП Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, от 11.12.2020 'под нагрузкой' - 20%									
			Прил. п.83						36		441,22	10 589,00
Всего по позиции												
									2 673,80			61 771,00
126	61	ФЕРм01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафом, коммутационным аппаратам и электроприборами	шт			150					
			1 ОТ					4,10		615,00	24	14 760,00
			ЗТ		чел.-ч	0,32		48				
			Итого по расценке					4,10		615,00		14 760,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		Приказ № 812/пр НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, от 21.12.2020 'под нагрузкой' - 20% Прил. п.83										
				%	74		74			615,00		14 760,00
										455,10		10 922,00
		Приказ № 774/пр СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, от 11.12.2020 'под нагрузкой' - 20% Прил. п.83										
				%	36		36			221,40		5 314,00
		Всего по позиции										
										1 291,50		30 996,00
127	62	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерени й			1,48					
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	12,96		19,1808	165,95		245,61	24	5 895,00
		Итого по расценке										
			ФОТ							245,61		5 895,00
		Приказ № 812/пр НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, от 21.12.2020 'под нагрузкой' - 20% Прил. п.83										
				%	74		74			181,75		4 362,00
		Приказ № 774/пр СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, от 11.12.2020 'под нагрузкой' - 20% Прил. п.83										
				%	36		36			88,42		2 122,00
		Всего по позиции										
										515,78		12 379,00
128	63	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза- нуль"	шт			46					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						12,81		589,26	24	14 142,00
		ЗТ		Чел.-ч	1		46	12,81		589,26		14 142,00
		Итого по расценке								589,26		14 142,00
		ФОТ								589,26		14 142,00
		Приказ № 812/пр НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, от 21.12.2020 'под нагрузкой' - 20% Прил. п.83		%	74		74			436,05		10 485,00
		Приказ № 774/пр СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, от 11.12.2020 'под нагрузкой' - 20% Прил. п.83		%	36		36			212,13		5 091,00
		Всего по позиции								1 237,44		29 698,00
129	64	ФЕРп01-03-001-02	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения	шт			45					
		1 ОТ						18,91		760,95	24	18 263,00
		ЗТ		Чел.-ч	1,8		81					
		Итого по расценке						18,91		760,95		18 263,00
		ФОТ								760,95		18 263,00
		Приказ № 812/пр НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, от 21.12.2020 'под нагрузкой' - 20% Прил. п.83		%	74		74			563,10		13 515,00
		Приказ № 774/пр СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, от 11.12.2020 'под нагрузкой' - 20% Прил. п.83		%	36		36			273,94		6 575,00
		Всего по позиции								1 597,99		38 353,00
130	65	ФЕРп01-11-012-01	Определение удельного сопротивления грунта	измерени 0			1					
		1 ОТ						41,49		41,49	24	996,00
		ЗТ		Чел.-ч	3,24		3,24					
		Итого по расценке						41,49		41,49		996,00
		ФОТ								41,49		996,00
		Приказ № 812/пр НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, от 21.12.2020 'под нагрузкой' - 20% Прил. п.83		%	74		74			30,70		737,00
		Приказ № 774/пр СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, от 11.12.2020 'под нагрузкой' - 20% Прил. п.83		%	36		36			14,94		359,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
131	66	ФЕР01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт	5					87,13		2 092,00
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	1,8		9	16,91		84,55	24	2 029,00
			Итого по расценке					16,91		84,55		
			ФОТ							84,55		2 029,00
			Приказ № 812/пр НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, от 21.12.2020 'под нагрузкой' - 20% Прил. п.83	%	74					62,57		1 501,00
			Приказ № 774/пр СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, от 11.12.2020 'под нагрузкой' - 20% Прил. п.83	%	36					30,44		730,00
Всего по позиции											177,66	4 260,00
Итого по разделу 11 Пусконаладочные работы											7 524,78	180 595,00
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
										2 075,50		49 814,00
										140,36		1 294,00
										42,05		1 008,00
										1 408,54		10 327,00
										1 955,39		46 931,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль							965,80		23 179,00
			Монтажные работы							78 811,86		786 951,00
			в том числе:									
			оплата труда							4 847,27		116 338,00
			эксплуатация машин и механизмов							926,43		8 550,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							100,74		2 421,00
			материалы							63 759,12		467 354,00
			накладные расходы							4 773,88		114 581,00
			сметная прибыль							2 505,16		60 128,00
			Оборудование							52 662,08		279 109,00
			Инженерное оборудование							52 662,08		279 109,00
			Прочие затраты							7 524,78		180 595,00
			Пусконаладочные работы							7 524,78		180 595,00
			в том числе:									
			оплата труда							3 583,23		85 998,00
			накладные расходы							2 651,59		63 638,00
			сметная прибыль							1 289,96		30 959,00
			Итого							143 544,31		1 368 200,00
			Итого ФОТ (справочно)							10 648,79		255 579,00
			Итого накладные расходы (справочно)							9 380,86		225 150,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							4 780,92		114 266,00
			Компенсация НДС при использовании УСН (477681*(9844-3429)+226150*0,1712+114266*0,15+279109)*0,2 (только ТЛ)									163 778,12
			ВСЕГО по акту							143 544,31		1 521 978,12

Стаж Директор ООО "Гранит"

Принят: И.Л. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Обеим сторонам
всего

Инженер ОСК Карамылина



Т.А. Гузеева

В.В. Васильев

РАСЧЕТНИКИ
СООТВЕТСТВУЮТ
СМЕТЕ
Инженер ПТО
Федорцов Е.А.