

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
№ 107/ЗА141а-2021		
дата		
21.12.2021		
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	11.04.2022	с 14.02.2022 по 11.04.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Демонтаж														
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	2,85									
			Объем=285 / 100											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
		04.08.2020 № к расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
		421/пр прил.10												
		табл.3 п.10.2												
		1 ОТ						124,02	1,25	410,82	21,39	8 787		
		2 ЭМ						30,64	1,25	101,50	7,35	748		
		999-9900	Строительный мусор	м	2,18		5,777							
		3Т		чел.-ч	15,9	1,25	52,66875							
		Итого по расценке									154,66	512,32		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Приказ № НР Работы по реконструкции зданий и 812/пр от сооружений; разборка отдельных 21.12.2020 конструктивных элементов здания Прил. п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом				%	91		91			410,82		8 787
										373,85		7 996
Приказ № СП Работы по реконструкции зданий и 774/пр от сооружений; разборка отдельных 11.12.2020 конструктивных элементов здания Прил. п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом				%	52		52			213,63		4 569
Всего по позиции										1 099,80		22 098
Разборка деревянных элементов												
2	2	ФЕРp58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			2,65					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
1 ОТ								120,37	1,25	398,73	21,39	8 529
2 ЗМ								39,74	1,25	131,64	7,35	968
3 в т.ч. ОТМ								6,21	1,25	20,57	21,39	440
999-9900 Строительный мусор				т	1,4	3,71						
ЗТ				чел.-ч	15,16	50,2175						
ЗТМ				чел.-ч	0,46	1,25	1,52375					
Итого по расценке								160,11		530,37		
ФОТ												
Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92				%	90		90			419,30		8 969
										377,37		8 072
Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92				%	46		46			192,88		4 126
Всего по позиции										1 100,62		21 695
Разборка деревянных элементов												
3	3	ФЕРp58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2			2,65					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
1 ОТ								183,48	1,25	607,76	21,39	13 000
2 ЗМ								25,06	1,25	83,01	7,35	610
3 в т.ч. ОТМ								3,92	1,25	12,99	21,39	278
999-9900 Строительный мусор				т	0,9	2,385						
ЗТ				чел.-ч	22,68	75,1275						
ЗТМ				чел.-ч	0,29	1,25	0,960625					
Итого по расценке								208,54		690,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	90		90			620,77		13 278
812/пр от 21.12.2020										558,69		11 950
Прил. п.92												
Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	46		46			285,55		6 108
774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.92												
4	4	Всего по позиции		100 м2			2,65			1 535,03		31 668
ФЕР58-1-4 Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов												
1 ОТ								53,44		141,62	21,39	3 029
2 ЭМ								23,33		61,82	7,35	454
3 в т.ч. ОТМ								3,65		9,67	21,39	207
999-9900 Строительный мусор				м	0,81		2,1465					
ЗТ				чел.-ч	6,73		17,8345					
ЗТМ				чел.-ч	0,27		0,7155					
Итого по расценке							76,77			203,44		3 236
ФОТ												
Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	90		90			151,29		2 912
812/пр от 21.12.2020										136,16		
Прил. п.92												
Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	46		46			69,59		1 489
774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.92												
5	5	Всего по позиции		100 шт			0,02			409,19		7 884
ФЕР58-2-2 Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных												
1 ОТ								2 455,84		49,12	21,39	1 051
2 ЭМ								10,37		0,21	7,35	2
999-9900 Строительный мусор				м	5,6		0,112					
ЗТ				чел.-ч	309,3		6,186					
Итого по расценке							2 466,21			49,33		1 051
ФОТ												
Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	90		90			49,12		946
812/пр от 21.12.2020										44,21		
Прил. п.92												
Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	46		46			22,60		483
774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.92												
6	6	Всего по позиции		100 м2			0,006			116,14		2 482
ФЕР10-01-039- Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж)												
05 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			накладные расходы							44,03		
			сметная прибыль							1 517,18		
			Итого ФОТ (справочно)							797,88		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 680,83		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 517,18		
			Итого сметная прибыль (справочно)							797,88		
			Итого по разделу 1 Демонтаж							4 335,22		
Раздел 2. Устройство крыши												
8	8	ФЕР10-01-002. Установка стропил		м3			4,81					
		01										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25										
		04.08.2020 № к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.2										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.596										
		1 ОТ						197,78	1,4375	1 367,53	21,39	29 251
		2 ЗМ						31,77	1,5625	238,77	7,35	1 755
		3 в т.ч. ОТм						4,58	1,5625	34,42	21,39	736
		4 М								9 947,85	5,69	56 603
		ЗТ						2 068,16				
		ЗТм										
		Итого по расценке						2 297,71		11 554,15		
		ФОТ								1 401,95		29 987
		Приказ № НР Деревянные конструкции								1 362,70		29 147
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.10.										
		Приказ №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № СП Деревянные конструкции								655,41		14 019
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.10.										
		Приказ №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
		Всего по позиции								13 572,26		130 775
9	9	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Материалы)	м3			-0,7696	1 601,00		-1 232,13	5,69	-7 011
10	10	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Материалы)	м3			-0,2886	1 980,00		-571,43	5,69	-3 251

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (Материалы)	м3			-3,9923	1 572,00		-6 275,90	5,69	-35 710
12	12	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (стропильные ноги 150x50мм) (Материалы)	м3			2,44	1 320,00		3 220,80	5,69	18 326
13	13	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (коньковый прогон 100x100мм, лежень 100x100мм, стойка под коньковый прогон 100x100мм, стойка под шпренгель 100x100мм, шпренгель 100x200 мм) (Материалы)	м3			0,65	1 980,00		1 287,00	5,69	7 323
14	14	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (мауэрлат 150x150мм) (Материалы)	м3			1,32	2 156,00		2 845,92	5,69	16 193
15	15	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (горизонтальной брус 50x100 мм, накладки на стык стропил 50x150 мм, стяжки 50x150 мм) (Материалы)	м3			0,65	1 250,00		812,50	5,69	4 623
16	16	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			2,85					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ				шт	0							
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
08.1.02.07				Дополнительные элементы								
				металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.								
12.1.03.02				Металлочерепица								
				ЗТ								
ЗТМ												
</												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	109	0,9	98,1			6 271,91		134 156
17	17	ФССЦ- 14.5.01.07- 0134	Всего по позиции Герметик силиконовый для наружных швов	л			-1,9875	76,80		46 986,27	5,69	516 361
18	18	ФССЦ- 12.2.03.02- 0002	(Кровли) Вата минеральная	м3			-0,8215	200,00		-152,64	5,69	-889
19	19	ФССЦ- 12.1.02.06- 0012	(Кровли) Рубероид кровельный РКК-350	м2			-9,593	7,46		-164,30	5,69	-935
20	20	ФССЦ- 11.1.03.06- 0001	(Кровли) Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II (Материалы)	м3			-3,8955	1 611,84		-6 278,92	5,69	-35 727
21	21	ФССЦ- 11.1.03.01- 0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I (Материалы)	м3			-1,219	1 631,22		-1 988,46	5,69	-11 314
22	22	счет фактура № 19 от 11.01.2022	Металлочерепица Монтеррей Классик 0,5	м2			333,9	729,17	1,02	43 644,82	5,69	248 339
(Материалы) Цена=875/1,2 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
23	23	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (контрольшетка 50х50 мм) (Материалы)	м3			0,98	1 250,00		1 225,00	5,69	6 970

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обрешетка 100х32 мм) (Материалы)	м3				3,57	1 430,00		5 105,10	5,69		29 048
25	ФССЦ- 01.7.07.14- 0056	Прокладки уплотнительные пенполиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800x50x50 мм (Материалы)	м				87,9	25,00		2 197,50	5,69		12 504
26	счет фактура № 19 от 11.01.2022	Снегозадержатель плоско-оувальный оцинкованный окрашенный в стандартные цвета с комплектом креплений (Материалы) Цена=1771/1,2	м.п.				57,8	1 475,83	1,02	15 291,56	5,69		87 009
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а													
27	ФССЦ- 08.1.02.07- 0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (коньковая планка, верхнее примыкание к вентштам и слуховому окну) (Материалы для строительных работ)	м2				24,747	164,28		4 065,44	5,69		23 132
28	ФССЦ- 12.1.01.05- 0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм (Материалы для строительных работ)	шт				31	72,81		2 257,11	5,69		12 843
30	ФССЦ- 12.1.01.05- 0033	Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм (Материалы для строительных работ)	шт				4	84,42		337,68	5,69		1 921
31	ФССЦ- 08.3.05.05- 0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание к вентштамам, галстуки) (Материалы для строительных работ)	м2				8,71	45,82		399,09	5,69		2 271
32	ФЕР10-01-008- 05	Устройство: карнизов	100 м2				0,45						
Приказ от 04.08.2020 № возведения новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.58б													
	1 ОТ							1 219,79	1,15	631,24	21,39		13 502
	2 ЭМ							59,14	1,25	33,27	7,35		245
	3 в т.ч. ОТМ							10,44	1,25	5,87	21,39		128
	4 М							4 013,93		1 806,27	5,69		10 278
	ЗТ												
	ЗТМ												
	Итого по расценке							5 292,86		2 470,78			13 628
	ФОТ									637,11			

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			2,49		53
41	40	ФССЦ-12.1.02.06-0012	Всего по позиции Рубероид кровельный РКК-350	м2			-0,0348	7,46		66,18	5,69	579
42	41	ФССЦ-14.5.06.03-0002	(Деревянные конструкции) Паста антисептическая	т			-0,000072	15 255,00		-1,10	5,69	-1
43	42	ФССЦ-14.2.04.01-0001	(Деревянные конструкции) Смола каменноугольная для дорожного строительства	т			-0,000062	1 695,00		-0,11	5,69	-1
44	43	ФССЦ-11.1.03.01-0082	(Деревянные конструкции) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,02232	1 980,00		-44,19	5,69	-251
45	44	ФССЦ-08.1.02.11-0003	(Деревянные конструкции) Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т			-0,000074	5 989,00		-0,44	5,69	-3
46	45	ФЕР26-02-018-02	Антисептирование и огнезащита деревянных элементов Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 Объем=727,91 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25	100 м2			7,2791					
		1 ОТ 2 ЭМ 14.2.02.11 Составы огнезащитные ЗТ		т чел.-ч	0,0185 1,78	1,15 1,25	0,1346634 14,9003177	15,18 5,88	1,15 1,25	127,07 53,50	21,39 7,35	2 718 393
		Итого по расценке ФОТ					21,06			180,57 127,07		2 718

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	3	4	%	97	0,9	87,3			110,93		2 373
	Приказ № СП Теплоизоляционные работы			%	55	0,85	46,75			59,41		1 271
47	ФССЦ-14.02.11-0005	46	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор) (Материалы) Объем=0,1346634*1000	л			134,66	35,54		350,91 4 785,92	5,69	6 755 27 231
Ходовой настил												
48	ФЕРмб9-7-1	47	Устройство: ходов на чердаке 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	100 м2			0,064			149,57 14,45 4,23 3 513,22 1,1936 0,02112 235,34	21,39 7,35 21,39 5,69	205 7 6 1 279
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.103			%	92		92			9,84 9,05		211 194
	Приказ № СП Прочие ремонтно-строительные работы			%	44		44			4,33		93
49	ФССЦ-11.1.03.06-0096	48	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV (Материалы)	м3			-0,04608	770,00		248,72 -35,48	5,69	1 778 -202
50	ФССЦ-11.1.03.06-0088	49	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV (Материалы)	м3			-0,19284	832,70		-160,41	5,69	-913
51	ФССЦ-11.1.03.01-0080	50	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV (Материалы)	м3			-0,0192	1 056,00		-20,28	5,69	-115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Материалы)												
52	51	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,16	1 375,00		220,00	5,69	1 252
(Материалы)												
Вентшахты												
53	52	ФЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	м3			2,23					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						104,01	1,15	266,73	21,39	5 705
		2 ЭМ						46,30	1,25	129,06	7,35	949
		3 в т.ч. ОТМ						5,77	1,25	16,08	21,39	344
		4 М						134,83		300,67	5,69	1 711
		06.1.01.05 Кирпич керамический		1000 шт	0,49		1,0927					
		ЗТ		чел.-ч	11,9	1,15	30,51755					
		ЗТМ		чел.-ч	0,44	1,25	1,2265					
		Итого по расценке					285,14			696,46		6 049
		ФОТ								282,81		5 989
		Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			279,98		
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.8.										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			165,87		3 548
		774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.8.										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
		п.16										
		Всего по позиции								1 142,31		17 902
54	53	ФССЦ-08.3.07.01-0001	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т			-0,00892	4 660,00		-41,57	5,69	-237
(Материалы)												
55	54	ФССЦ-08.3.05.02-0031	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	т			-0,01338	7 450,00		-99,68	5,69	-567
(Материалы)												
56	55	ФССЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3			-0,0892	485,90		-43,34	5,69	-247
(Материалы)												
57	56	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,0892	548,30		48,91	5,69	278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Материалы)									
58	57	ФССЦ-06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт			1,0927	2 088,24		2 281,82	5,69	12 984
			(Материалы)									
59	58	счет фактура № 19 от 11.01.2022	Зонт из листовой оцинкованной стали прямоугольный (1200х500 мм)	шт			3	7 666,67	1,02	4 123,02	5,69	23 460
			(Материалы)									
			Цена=9200/1,2									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а									
60	59	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2			0,095					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б									
			1 ОТ					393,32	1,15	42,97	21,39	919
			2 ЭМ					1,51	1,25	0,18	7,35	1
			3 в т.ч. ОТм					0,59	1,25	0,07	21,39	1
			4 М									
			ЗТ					3 289,46		312,50	5,69	1 778
			ЗТм									
			Итого по расценке					3 684,29		355,65		
			ФОТ							43,04		920
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020							38,74		828
			Прил. п.15,									
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020									
			п.25									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020							17,93		383
			Прил. п.15,									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			п.16									
			Всего по позиции							412,32		3 909
61	60	ФССЦ-11.1.03.01-0003	Бруски деревянные, размер 75х50 мм	м			-3,515	6,26		-22,00	5,69	-125
			(Отделочные работы)									
62	61	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2			0,095					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/п.п.586												
		1 ОТ						264,91	1,15	28,94	21,39	619
		2 ЭМ						26,33	1,25	3,13	7,35	23
		3 в т.ч. ОТМ						3,82	1,25	0,45	21,39	10
		4 М						13,36		1,27	5,69	7
		08.3.09.05 Стальной угловой профиль (профилированный настил)										
		ЗТ		чел.-ч	29,9	1,15	3,266575					
		ЗТМ		чел.-ч	0,31	1,25	0,0368125					
		Итого по расценке										
		ФОТ						304,60		33,34		629
		Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			29,39		526
		812/п.п. от 21.12.2020								24,60		
		Прил. п.9.										
		Приказ № 812/п.п. от 21.12.2020										
		774/п.п. от 11.12.2020										
		Приказ № СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			15,49		331
		774/п.п. от 11.12.2020										
		Прил. п.9.										
		Приказ № 774/п.п. от 11.12.2020										
		п.16										
63	62	ФССЦ- Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			9,975	57,10			73,43	5,69	1 506
		0011								569,57		3 241
		(Материалы)										
		Объем=9,5*1,05										
64	63	ФССЦ- Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			15,4	7,50			115,60	5,69	657
		0091										
		(Материалы)										
65	64	ФЕР15-04-006- Покрывтне поверхностей грунтовоко 100 м2				0,0415						
		03										
		глубокого проникновения: за 1 раз стен										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/п.п.586										
		1 ОТ						44,73	1,15	2,13	21,39	46
		2 ЭМ						0,97	1,25	0,05	7,35	
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25	0,01	21,39	
		4 М						0,18		0,01	5,69	
		14.3.01.03 Грунтовка										
		ЗТ		чел.-ч	0,0103	1,15	0,004275					
		ЗТМ		чел.-ч	4,95	1,25	0,2219213					
		Итого по расценке										
								45,88		2,19		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90			2,14 1,93		48 41
		Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			0,89		19
66	65	ФССП- 14.3.01.02- 0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (Материалы) Объем=0,35*4,15/1000	T			0,001453	18 390,16		5,01 26,72	5,69	106 152
67	66	ФЕР15-02-016- 01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2			0,0415					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						589,55	1,15	28,14	21,39	602
		2 ЭМ						85,89	1,25	4,46	7,35	33
		3 в т.ч. ОТм						50,25	1,25	2,61	21,39	56
		4 М						865,26		35,91	5,69	204
		3Т		чел.-ч	65	1,15	3,102125					
		3Тм		чел.-ч	5,32	1,25	0,275975					
		Итого по расценке						1 540,70		68,51		
		ФОТ										
		Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90			30,75 27,68		658 592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65			12,81		274
68	67	ФССЦ- 08.1.02.17- 0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, м2 без покрытия				-0,114955	28,25		109,00	5,69	1705
			(Отделочные работы)							-3,25		-18
69	68	ФЕР16-04-001- 02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем=6 / 100	100 м			0,06					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ		шт	0			555,52	1,15	38,33	21,39	820
		2 ЭМ		кг	0			6,21	1,25	0,47	7,35	3
		3 в т.ч. ОТМ		м	99,8		5,988	0,91	1,25	0,07	21,39	1
		4 М						140,92		8,46	5,69	48
		18.1.02.01 Заделка										
		23.1.02.07 Крепления										
		24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм										
		ЗТ		чел.-ч	56	1,15	3,864					
		ЗТМ		чел.-ч	0,07	1,25	0,00525					
		Итого по расценке						702,65		47,26		
		ФОТ								38,40		821
		Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние 812/пр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 21.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. п.16, кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			41,82		894
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние 774/пр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 11.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил. п.16, кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			23,50		502
		774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								112,58		2 267

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Материалы)												
75	73	ФССЦ-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0,06435	65,58		-4,22	5,69	-24
(Материалы)												
76	74	ФССЦ-10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг			-0,01485	60,23		-0,89	5,69	-5
(Материалы)												
77	75	ФССЦ-12.2.07.05-0085	Трубки теплоизоляционные из пенополистилена, диаметр 114 мм, толщина 13 мм	100 м			0,0495	2 553,43		126,39	5,69	719
(Материалы)												
Объем=(4,5*1,1) / 100												
Итого по разделу 2 Устройство крыши :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 2 Устройство крыши												
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												
362 418												
Раздел 3. Слуховые окна												
78	76	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт		2						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
01.7.04.08 Скобяные изделия												
11.2.07.11 Створки оконные												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
618,06												
262,21												
2 699												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			122,68		2 623
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			59,00		1 262
79	77	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II (Материалы)	м3		-0,12	459,91			799,74		9 357
80	78	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (Материалы)	м3		-0,2	1 056,00			-211,20	5,69	-1 202
81	79	ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (Материалы)	м3		-0,12	1 242,20			-149,06	5,69	-848
82	80	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (стропильные ноги 150х50мм, доски 150х50мм) (Материалы)	м3		0,17	1 320,00			224,40	5,69	1 277
83	81	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Стойки 100х100мм) (Материалы)	м3		0,084	1 980,00			166,32	5,69	946
84	82	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обрешетка 100х32 мм, доски обшивки слухового окна 100х32 мм) (Материалы)	м3		0,21	1 430,00			300,30	5,69	1 709
85	83	счет фактура № 88 от 11.01.2022	Окно ПВХ жалюзийное распашное 1,0 м2	шт		2	12 600,00	1,02		4 517,40	5,69	25 704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)										
		04.08.2020 № 421/пр п.92а										
86	84	ФЕР10-01-044- Обивка дверей оцинкованной кровельной	100 м2	0,066								
	12	сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон профлистом)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.58б										
		1 ОТ						651,88	1,15	49,48	21,39	1 058
		2 ЗМ						15,31	1,25	1,26	7,35	9
		3 в т.ч. ОТм						2,23	1,25	0,18	21,39	4
		4 М						8 074,17		532,90	5,69	3 032
		ЗТ		чел.-ч	79,79	1,15	6,056061					
		ЗТм		чел.-ч	0,18	1,25	0,01485					
		Итого по расценке										
		ФОТ						8 741,36		583,64		1 062
		Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			49,66		1 032
		812/пр от								48,27		
		21.12.2020										
		Прил. п.10,										
		Приказ №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55	0,95	46,75			23,22		496
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.10,										
		Приказ №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
		Всего по позиции										
87	85	ФССЦ- 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,04752	11 200,00		655,13	5,69	5 627
										-532,22		-3 028
		(Материалы)										
89	86	ФССЦ- 08.3.05.01-0002	Лист гладкий : полиэстер	м2			6,93	118,83		823,49	5,69	4 686
		(Материалы для строительных работ)										
		Объем=6*1,05										
		Итого по разделу 3 Слуховые окна :										
		Итого прямые затраты (справочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										
		Эксплуатация машин										
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
		Материалы										
		Строительные работы										
		6 285,94										
		168,76										
		51,06										
		7,11										
		6 066,12										
		6 539,11										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			оплата труда							168,76		
			эксплуатация машин и механизмов							51,06		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,11		
			материалы							6 066,12		
			накладные расходы							170,95		
			сметная прибыль							82,22		
			Итого ФОТ (справочно)							175,87		
			Итого накладные расходы (справочно)							170,95		
			Итого сметная прибыль (справочно)							82,22		
			Итого по разделу 3 Слуховые окна							6 539,11		
			в том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									25 704
90	87	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	m2		0,6						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					19,03	1,15	13,13	21,39	281
			2 ЭМ					0,44	1,25	0,33	7,35	2
			3 в т.ч. ОТм					0,16	1,25	0,12	21,39	3
			4 М					2 225,45		1 335,27	5,69	7 598
			ЗТ	чел.-ч	1,95	1,15	1,3455					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0075					
			Итого по расценке					2 244,92		1 348,73		
			ФОТ							13,25		284
			Приказ № НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			11,09		238
			812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020									
			п.25									
			Приказ № СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			6,98		150
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.9.									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			п.16									
			Всего по позиции							1 366,80		8 269
Итого по разделу 4 Люки : Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (ОТм) Материалы Строительные работы												
										1 348,73		
										13,13		
										0,33		
										0,12		
										1 335,27		
										1 366,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			оплата труда							13,13		
			эксплуатация машин и механизмов							0,33		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,12		
			материалы							1 335,27		
			накладные расходы							11,09		
			сметная прибыль							6,98		
			Итого ФОТ (справочно)							13,25		
			Итого накладные расходы (справочно)							11,09		
			Итого сметная прибыль (справочно)							6,98		
			Итого по разделу 4 Люки							1 366,80		
Раздел 5. Леса												
91	88	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (для подшивки и окраски карниза)	100 м2			3,456					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/лр п.596												
		1	ОТ					375,84	1,15	1 493,74	21,39	31 951
		2	ЭМ					4,60	1,25	19,87	7,35	148
		3	в т.ч. ОТм					0,81	1,25	3,50	21,39	75
		4	М					343,22		1 186,17	5,69	6 749
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,15	172,8864					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,3024					
		Итого по расценке						723,66		2 699,78		32 026
		ФОТ								1 497,24		31 708
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			1 482,27		
		Прил. п.8, Приказ № 812/лр от 21.12.2020										
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			878,13		18 783
		Прил. п.8, Приказ № 774/лр от 11.12.2020										
		п.25										
		Итого по позиции								5 060,18		89 335
Итого по разделу 5 Леса :												
		Итого прямые затраты (справочно)								2 699,78		
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								1 493,74		
		Эксплуатация машин								19,87		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								3,50		
		Материалы								1 186,17		
		Строительные работы								5 060,18		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе:												
			оплата труда							1 493,74		
			эксплуатация машин и механизмов							18,87		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,50		
			материалы							1 186,17		
			накладные расходы							1 482,27		
			сметная прибыль							878,13		
			Итого ФОТ (справочно)							1 497,24		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 482,27		
			Итого сметная прибыль (справочно)							878,13		
			Итого по разделу 5 Леса							5 060,18		
Раздел 6. Прочие работы												
92	89	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,9969	42,98		128,81	7,35	947
Объем=14,9845*11,9876												
93	90	ФССЦпг-01-01-01-045	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=14,9845*80% от 1	1 т груза			11,9876	17,95		215,18	5,69	1 224
94	91	ФССЦпг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км	1 т груза			14,9845	21,26		318,57	7,35	2 341
Итого по разделу 6 Прочие работы :												
Итого прямые затраты (справочно)										662,56		
в том числе:												
Эксплуатация машин										447,38		
Материалы										215,18		
Строительные работы										662,56		
в том числе:										215,18		
материалы										215,18		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										447,38		
Итого по разделу 6 Прочие работы										662,56		
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)										146 326,49		1 031 075
в том числе:												
Оплата труда рабочих										12 231,42		261 628
Эксплуатация машин										3 885,20		28 555
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										284,19		6 080
Материалы										130 209,87		740 892
Строительные работы										164 614,66		1 422 255
Строительные работы										164 167,28		1 418 967
в том числе:												
оплата труда										12 231,42		261 628
эксплуатация машин и механизмов										3 437,82		25 267
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										284,19		6 080
материалы										130 209,87		740 892


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы									
			сметная прибыль									
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									
			Итого ФОТ (справочно)							12 107,42		258 975
			Итого накладные расходы (справочно)							6 180,75		132 205
			Итого сметная прибыль (справочно)							447,38		3 288
			НДС 20% (только ТЦ)							12 515,61		267 708
			ВСЕГО по акту							12 107,42		258 975
			в том числе:							6 180,75		132 205
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							164 614,66		284 451,00
												1 706 706,00
												388 122

Сдал: Генеральный директор ООО "СтройПодряд" _____ Д.А. Касьянов

Принял: ИП генерального директора

НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старший по дому ()



Представитель Администрации
на площадке по ремонту

