

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор		форма по ОКПД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	032205
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строй-АС"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, пер. 4-й Слобода-Сады, д.39	по ОКПО	
Объект	капитальный ремонт крыши		
Вид деятельности по ОКДП		номер	34/ЭА20в-2021
Договор подряда (контракт)		дата	12.03.2021
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	04.06.2021	с 29.03.2021 по 04.06.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснованию	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1.														
Ремонт кровли														
1	1	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовая стали	100 м2	2,5668									
			Объем=256,68 / 100											
		1 ОТ						66,92		171,77				
		2 ЭМ						12,52		32,14				
		3Т		чел.-ч	8,58		22,023144							
		Итого по расценке						79,44		203,91				
		ФОТ								171,77				
		МДС81-НР	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,9	99			170,05				
		33.2004												
		Прил.4 п.48												
		Письмо №АП-5536/08 от 18.11.04	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5			102,20				
		Прил.1 п.49												
Всего по позиции													476,16	
2	2	ФЕР46-04-008-02	Разборка деревянных элементов конструкций кровли: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	2,5668									
			Объем=256,68 / 100											
		1 ОТ						120,37		308,97				
		2 ЭМ						39,74		102,00				
		3 в т.ч. ОТм						6,21		15,94				
		999-9900	Строительный мусор	т	1,4		3,59352							
		3Т		чел.-ч	15,16		38,912688							
		3Тм		чел.-ч	0,46		1,180728							
		Итого по расценке						160,11		410,97				
		ФОТ								324,91				
Всего по позиции													476,16	

		2 ЭМ		12,52	32,14
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	269,68
		33.2004			
		Прил.5 п.8			
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	211,19
		5536/06			
		Прил.2 п.8			
Всего по позиции					
3	3	ФЕР58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций	100 м2	2,5668
		крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен			
		Объем=256,68 / 100			
		1 ОТ		219,08	562,33
		2 ЭМ		36,29	93,15
		3 в т.ч. ОТм		5,67	14,55
		999-9900	Строительный мусор		
		3Т		3,2085	
			чел.-ч	27,08	69,508944
		3Тм		1,078056	
		Итого по расценке		255,37	655,48
		ФОТ			576,88
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	478,81
		33.2004			
		Прил.5 п.8			
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	374,97
		5536/06			
		Прил.2 п.8			
Всего по позиции					
4	4	ФЕР58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций	100 м2	2,5668
		крыш: мауэрлатов			
		Объем=256,68 / 100			
		1 ОТ		53,44	137,17
		2 ЭМ		23,33	59,88
		3 в т.ч. ОТм		3,65	9,37
		999-9900	Строительный мусор		
		3Т		2,079108	
			чел.-ч	6,73	17,274564
		3Тм		0,693036	
		Итого по расценке		76,77	197,05
		ФОТ			146,54
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	121,63
		33.2004			
		Прил.5 п.8			

		2 ЭМ			12,52	32,14
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65		95,25
		5536/06				
		Прил.2 п.8				
Всего по позиции						
5	5	ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных однокатных	100 шт	0,01	
		Объем=1 / 100				
		1 ОТ				
		2 ЭМ			2 455,84	24,56
		999-9900	Строительный мусор	Т	10,37	0,10
		ЗТ		5,6		
		Итого по расценке		309,3		
		ФОТ			2 486,21	24,68
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		24,56
		33.2004				20,38
		Прил.5 п.8				
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65		15,96
		5536/06				
		Прил.2 п.8				
Всего по позиции						
6	6	ФЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0,15	61,00
		1 ОТ				
		2 ЭМ			283,83	42,57
		3 в т.ч. ОТм			30,27	4,54
		4 М			5,81	0,87
		06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	131,62	19,74
		999-9900	Строительный мусор	Т	0,402	0,0603
		ЗТ		0,23		0,0345
		ЗТм		35,39		5,3085
		Итого по расценке		0,43		0,0645
		ФОТ			445,72	66,85
		МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86		43,44
		33.2004				37,36
		Прил.5 п.3				
		Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70		30,41
		5536/06				
		Прил.2 п.3				
Всего по позиции						
7	7	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	519,80	134,62
					-0,03795	-19,73

ГРАНД-Смета 2021

8	8	ФСЦЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,03795	548,30	12,52	32,14	20,81
9	9	ФСЦЦ-08.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200	1000 шт	0,0603	2 088,24	125,92		
10	10	ФЕР10-01-002-01	Установка стропильной системы (стропила, мауэрлат, подкос, затяжка, лежень и др.) Объем=3,42+0,572+0,6975+0,801+0,4005+0,318 +0,105+0,36+0,104+0,0325+0,125+0,144+0,025 6	м3	7,1051				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ			197,78	1,15	1 616,03	
			2 ЗМ			31,77	1,25	292,16	
			3 в т.ч. ОЗМ			4,58	1,25	40,88	
			4 М			2 088,16		14 694,48	
			ЗТ	чел.-ч	23,8	1,15	194,486587		
			ЗТм	чел.-ч	0,37	1,25	3,2861088		
			Итого по расценке ФОТ			2 297,71		16 592,67	
			МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004	%	118	0,9	106,2	1 656,71	
			Прил.4 п.10	%	63	0,85	53,55	1 759,43	
			Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5538/06 от 18.11.04	%				887,17	
			Прил.1 п.10						
			Всего по позиции			19 239,27			
11	11	11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	-1,136816	1 601,00		-1 820,04	
12	12	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	-0,426306	1 980,00		-844,09	
13	13	11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3	-5,997233	1 572,00		-9 270,45	
14	14	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	-0,013926	15 255,00		-212,44	

15	15	ФССЦ-11.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (строгильная нога 100х150мм; мауэрлат 150х150мм; лежень 150х150мм; прогон 150х150мм; стойка 150х150мм; подкос 100х150мм) Объем=(3,42+0,801+0,4005+0,318+0,36)*1,05	м3	5,5645	2 159,00	12,52	32,14	11 997,06
16	16	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (накладка 50х150мм; накладка 50х100мм; затяжка 50х150мм; доска 150х50мм) Объем=(0,104+0,0259+0,125+0,6975+0,105)*1,05	м3	1,11	1 320,00			1 485,20
17	17	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (опорный брус 50х100мм; опорный брус 50х150мм) Объем=(0,0325+0,144)*1,05	м3	0,1853	1 601,00			296,67
18	18	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (подкос 100х100мм) Объем=0,572*1,05	м3	0,6006	1 980,00			1 189,19
19	19	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон прямоугольных	шт	1				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
	1	ОТ				51,86	1,15		59,54
	2	ЭМ				19,92	1,25		24,90
	3	в т.ч. ОТМ				2,77	1,25		3,46
	4	М				224,49			224,49
01.7.04.08	Скобяные изделия			компл	0				
11.2.07.11	Створки оконные			м2	0				
3Т				чел.-ч	6,08	1,15	6,992		
3Тм				чел.-ч	0,22	1,25	0,275		
Итого по расценке						286,27			309,03
ФОТ									63,10
МДС81-НР Деревянные конструкции				%	118	0,9	106,2		67,01
33.2004									
Прил.4 п.10									

		2 ЗМ							
		Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II		м3		-0,06		459,91	
		Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III		м3		-0,1		1 056,00	
		Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III		м3		-0,06		1 242,20	
		Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (стропильные ноги слуховых окон 50х150мм)		м3		0,1125		1 320,00	
		Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (балка, стойка слуховых окон 100х100мм) Объем=0,0375*0,02		м3		0,0575		1 980,00	
		Осно СП Д2 1000 (П)х 1000 (4М1-16-4М1) Объем=1*1*1 86_16.03.2021 МАТ=68000/1,2 _02		м2		1		5 666,67	
		Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (применит. обивка слуховых окон проф. листом) Объем=5,9 / 100		100 м2		0,059			
		1 ОТ				651,88		1,15	
		2 ЗМ				15,31		1,25	
		3 в т.ч. ОТМ				2,23		1,25	
		4 М				8 074,17		476,38	
		3Т		Чел.-ч		79,79		1,15	
		3ТМ		Чел.-ч		0,18		1,25	
		Итого по расценке				8 741,36		521,74	

2	ЗМ						12,52		32,14
		ФОТ							44,39
		МДС81- НР Деревянные конструкции							47,14
		33.2004							
		Прил.4 п.10							
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции							23,77
		5536/06 от							
		18.11.04							
		Прил.1 п.10							
Всего по позиции									
27	27	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	T			-0,04248	11 200,00	592,55
									-475,78
28	28	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 Объем=5,9*1,1	M2			6,49	57,10	370,58
29	29	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов (с установкой кобылок и подшивкой досками) Объем=22,3 / 100	100 м2			0,223		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 Не возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.596									
1	ОТ							1 219,79	1,15
2	ЗМ							59,14	1,25
3	в т.ч. ОТМ							10,44	1,25
4	М							4 013,93	895,11
3Т								36,67235	
ЗТм								0,250875	
Итого по расценке									
								5 292,88	1 224,42
		ФОТ							315,73
		МДС81- НР Деревянные конструкции							335,31
		33.2004							
		Прил.4 п.10							
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции							169,07
		5536/06 от							
		18.11.04							
		Прил.1 п.10							
Всего по позиции									
30	30	11.1.01.12-0007	Доска облицовочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,23838	1 784,00	-421,70
31	31	11.1.03.06-0084	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,20516	1 320,00	-270,81

32	32	11.1.03.06-0098	2 ЭМ	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,12934	1 492,01	12,52	32,14	-192,98
33	33	ФСЦЦ-11.1.03.06-0094		Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (кобылка 50х100мм)	м3	0,4	1 320,00		528,00	
34	34	ФСЦЦ-11.1.03.06-0086		Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (доска карниза 50х50мм; стойка карниза 50х50мм) Объем=0,02066+0,014	м3	0,03485	1 375,00		47,84	
35	35	ФСЦЦ-11.1.03.06-0086		Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (доски подшивки 25х100мм) Объем=24,92*0,025	м3	0,623	1 375,00		856,63	
36	36	ФЕР10-01-022-01		Подшивка потолков досками обшивки (применит. подшивка фронтона) Объем=11,04 / 100	100 м2	0,1104				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
			1 ОТ				454,46	1,15	57,70	
			2 ЭМ				51,99	1,25	7,17	
			3 в т.ч. ОТМ				7,80	1,25	1,08	
			4 М				4 156,30		458,86	
			ЗТ	чел.-ч	52,6	1,15	6,678096			
			ЗТм	чел.-ч	0,64	1,25	0,08832			
			Итого по расценке				4 662,75		523,73	
			ФОТ						58,78	
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,9	106,2		62,42	
		Прил.4 п.10								
		Письмо №АП-5636/06 от 18.11.04		%	63	0,85	53,55		31,48	
		Прил.1 п.10								
Всего по позиции										
37	37	11.1.01.12-0008		Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 16 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3	-0,205344	2 194,00		517,63	-450,52

38	38	ФСЦЛ-11.1.03.06-0080	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (доски подшивки 25x100мм) Объем=11,04*0,025	м3	0,278	1 375,00	12,52	32,14
39	39	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: обшивки Объем=35,96 / 100	100 м2	0,3596			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
			1 ОТ			253,70	1,15	106,98
			2 ЗМ			3,60	1,25	1,62
			3 в т.ч. ОТМ			0,72	1,25	0,32
			4 М			267,64		96,24
			14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0299		
			ЗТ	чел.-ч	1,15	12,240784		
			ЗТм	чел.-ч	1,25	0,02697		
			Итого по расценке			529,94		204,84
			ФОТ					107,30
			МДС81-НР Отделочные работы	%	0,9	94,5		101,40
		33.2004	Прил.4 п.15					
		Письмо №АП-5538/06 от 18.11.04	СП Отделочные работы	%	0,85	46,75		50,16
		Прил.1 п.15						
40	40	ФСЦЛ-14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ	т	0,010752	17 706,96		356,40
								191,35
41	41	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы Объем=256,68 / 100	100 м2	2,5668			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
			1 ОТ			1 634,38	1,15	4 824,40
			2 ЗМ			605,45	1,25	1 942,59
			3 в т.ч. ОТМ			40,43	1,25	129,72
			4 М			10 899,57		27 977,02

2 ЭМ		12,52		32,14	
08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0		
12.1.03.02	Металлочерепица				
ЗТ		м2	126	323,4168	
		чел.-ч	173,87	1,15	513,232943
				4	
ЗТм		чел.-ч	3,21	1,25	10,299285
Итого по расценке				13 139,40	34 744,01
ФОТ					4 954,12
МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108
33.2004					
Прил.4 п.12					
Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25
5535/06 от					
18.11.04					2 737,15
Прил.1 п.12					
Всего по позиции					
42	42 11.1.03.01- Бруссы деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3	-1,180728	1 631,22	42 831,61
					-1 925,03
43	43 11.1.03.06- Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3	-3,773196	1 611,84	-6 081,79
44	44 12.2.03.02- Вата минеральная	м3	-0,795708	200,00	-159,14
45	45 12.1.01.03- Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная	м2	-297,7488	12,37	-3 683,15
46	46 ФССЦ- Металлочерепица «Монтеррей»	м2	323,4168	70,50	22 800,88
47	47 ПЛ 12.1.01.03 Противоконденсационная пленка "Folder _67_67321566 Anticondensat" 49_01.04.2021 МАТ=54/1,2 _02	м2	297,7488	45,00	1 589,44
					8,43
					13 399
48	48 ФССЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (обрезетка) Объем=1190,4*0,1*0,04	м3	4,7816	1 430,00	6 809,09
49	49 ФССЦ- Бруссы обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (контробрезетка) Объем=278*0,1*0,05	м3	1,38	1 601,00	2 209,38

2 ЭМ		12,52	32,14		
Итого по расценке		120,19	50,46		
ФОТ			24,02		
МДС81- НР Кровли			25,94		
33.2004					
Прил.4 п.12					
Письмо №АП- СП Кровли					
5536/06 от					
18.11.04					
Прил.1 п.12					
Всего по позиции			89,67		
59	58	ТЦ_102_67_67 Ограждение (h=1200мм) комбинированное со	шт	12	3 110,83
		32156649_30.0 снегозадержателем для кровли из			4 428,23
		3.2021_01 металлочерепицы (3000мм)			8,43
		Объем=36/3			
		MAT=3733/1,2			
Всего по позиции					37 330
60		ФЕР12-01-032- Монтаж переходного мостика	100 м	0,015	
02		Объем=1,5 / 100			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по					
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
421/пр п.586					
1 ОТ					
2 ЭМ					
3 в т.ч. ОТМ					
07.2.07.13 Конструкции стальные					
ЗТ					
ЗТм					
Итого по расценке					
ФОТ					
МДС81- НР Кровли					
33.2004					
Прил.4 п.12					
Письмо №АП- СП Кровли					
5536/06 от					
18.11.04					
Прил.1 п.12					
Всего по позиции					
61	60	ТЦ_102_67_11 Переходный мостик BORGE для кровли из	шт	1	5 078,33
		1111111_30.0 металлочерепицы, профнастила, материалов			8,43
		3.2021_01 на основе битума, 1,5м			
		MAT=0094/1,2			
Всего по позиции					2,41
					602,37
					5 078

62	61	ФЕР25-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 Объем=846 / 100	100 м2	8,46	12,52	32,14
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25							
1 ОТ							
2 ЭМ							
14.2.02.11 Составы огнезащитные							
ЗТ							
Итого по расценке							
ФОТ							
МДС81-НР Теплоизоляционные работы							
33.2004							
Прил.4 п.20							
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04							
Прил.1 п.20							
Всего по позиции							
63	62	ФССЛ-14.2.06.01-0002	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины (расход 0,180 кг/м2) Объем=846*0,18	кг	152,28	18,53	2 821,75
Чердак							
64	63	ФЕРр09-7-1	Устройство: ходов на чердаке Объем=(1*2,8*0,43) / 100	100 м2	0,01204		
1 ОТ							
2 ЭМ							
3 в т.ч. ОТм							
4 М							
ЗТ							
ЗТм							
Итого по расценке							
ФОТ							
МДС81-НР Прочие ремонтно-строительные работы							
33.2004							
Прил.5 п.19							

2 ЭМ		12,52	32,14
Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы		50	0,93
5536/06			
Прил.2 п.19			
Всего по позиции			
65	Б4 11.1.03.01-0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3
		-0,003612	1 056,00
66	Б5 11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3
		-0,03624	832,70
67	Б6 11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3
		-0,008669	770,00
68	Б7 ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3
		0,05	1 430,00
69	Б8 ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (применит. Установка лестниц деревянных к глуховым окнам)	м3
		0,0439	
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			
421/пр п.586			
1 ОТ			
2 ЭМ			
3 в т.ч. ОТм			
4 М			
3Т			
3Тм			
Итого по расценке			
ФОТ			
МДС81- НР Деревянные конструкции			
33.2004			
Прил.4 п.10			
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции			
5536/06 от			
18.11.04			
Прил.1 п.10			
Всего по позиции			
70	Б9 08.1.02.11-0003	Поклеи из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т
		-0,000136	5 989,00
			122,60
			-0,81

2 ЗМ									
71	70	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	-0,040827	1 980,00	12,52	32,14	-80,84
72	71	11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	-0,000439	832,70		-0,37	
73	72	11.1.03.09-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,005268	1 320,00		-8,95	
74	73	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	-0,000113	1 695,00		-0,19	
75	74	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	-0,000132	15 255,00		-2,01	
76	75	ФОСЦ-11.1.03.06-0078	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,0439	1 247,00		54,74	
77	76	ФОСЦ-08.3.08.02-0022	Уголок горючешкатный, размер 50х50 мм Объем=0,09*8*2,32/1000	т	0,00167	5 763,00		9,62	
78	77	TLC_102_67_67 32156849_30.0 MAT=1786/1,2 3.2021_01	Кровельная проходка угловая	шт	4	1 488,33		706,17	8,43
79	78	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем=9,2 / 100	100 м	0,092				5 953
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,16; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/np п.586									
1 ОТ									
2 ЗМ									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
18.1.02.01 Задвижки									
23.1.02.07 Крепления									
24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полистиленовых труб высокой плотности с пальцами, диаметром 110 мм									
шт 0									
кг 0									
м 99,8									
9,1816									
56									
1,15									
5,9248									
0,07									
1,25									
0,00905									
702,65									
72,44									
58,87									

	МДС81-НР Сантехнические работы - внутренне 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128	0,9	115,2	12,52	32,14
	Писамо №АП- СП Сантехнические работы - внутренне 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,85	70,55		41,53
	Всего по позиции						181,79
80	ФССЛ- 24.3.01.04- 0025 Трубы НПБХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	m			9,1816	22,10	202,91
81	ФЕР26-01-017- Изделия из вспененного каучука, 01 вспененного полистирола трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками (Теплоизоляция фановых стояков на чердаке) Объем=7,2 / 10	10 м			0,72		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
	1 ОТ					21,82	1,15
	2 ЭМ					17,27	1,25
	3 в т.ч. ОТм					2,90	1,25
	4 М					89,78	2,61
	12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полистирола	m	11		7,92		64,64
	14.3.02.06- Краска на водной основе со специальными 0001 добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	p	0				
	ЗТ чел.-ч		2,2	1,15	1,8216		98,25
	ЗТМ чел.-ч		0,25	1,25	0,225	128,87	20,68
	Итого по расценке ФОТ	%	100	0,9	90		18,61
	МДС81- НР Теплоизоляционные работы 33.2004 Прил.4 п.20						

		2 ЭМ		12,52		32,14	
		Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы		59,5		12,30	
		5536/06 от 18.11.04		70		0,85	
		Прил.1 п.20					

87	86	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2	0,596	12,52	32,14
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
				1 ОТ	19,03	1,15	13,04
				2 ЗМ	0,44	1,25	0,33
				3 в т.ч. ОТМ	0,16	1,25	0,12
				4 М	2 225,45		1 326,37
				ЗТ		1,15	1,33653
				ЗТм		0,01	0,00745
				Итого по расценке	2 244,92		1 339,74
				ФОТ			13,16
				МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	0,9	10,66
				Прил.4 п.9			
				Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции	%	0,85	9,51
				5536/06 от 18.11.04			
				Прил.1 п.9			
				Всего по позиции			1 359,91
Ремонт вент.шахт							
88	87	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (кирпичных вент.шахт над крышей)	м3	1,78		
				1 ОТ	62,91		111,98
				2 ЗМ	59,65		106,18
				ЗТ		12,638	
				Итого по расценке	122,56		218,16
				ФОТ			111,98
				МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих	%	0,9	110,86
				33.2004 Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)			
				Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих	%	0,85	66,83
				18.11.04 Прил.1 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)			
				Всего по позиции			395,65
89	88	999-9900	Строительный мусор	т	3,204		
				Объем=1,78*1,8			

90	89	ФЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб (кирпичных вент. шахт выше уровня кровли с установкой зонтов)	м3	1,78	12,52	32,14
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
1 ОТ 104,01 1,15 212,91							
2 ЭМ 46,30 1,25 103,02							
3 в т.ч. ОТМ 5,77 1,25 12,84							
4 М 134,83 240,00							
06.1.01.05 Кирпич керамический 1000 шт 0,49 0,8722							
ЗТ чел.-ч 11,9 1,15 24,3593							
ЗТм чел.-ч 0,44 1,25 0,979							
Итого по расценке 285,14 555,93							
ФОТ 225,75							
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков 109,8 153,51							
33.2004 Прил.4 п.8							
Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 68							
5536/06 от 18.11.04							
Прил.1 п.8							
Всего по позиции 957,31							
91	90	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	-0,0712	485,90	-34,60
92	91	08.3.05.02-0031	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	т	-0,01068	7 450,00	-79,57
93	92	08.3.07.01-0001	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т	-0,00712	4 660,00	-33,18
94	93	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,0712	548,30	39,04
95	94	ФССЦ-06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200	1000 шт	0,8722	2 088,24	1 821,38
96	95	ФССЦ-19.2.02.01-0019	Зонты вентиляционных систем из листового и сортовой стали, прямоугольные, периметр шахты 4000 мм (периметром 1460*440мм)	шт	3	1 175,14	3 525,42

99	96	ФЕР15-02-041-03	2ЭМ	100 м2	0,2574	12,52	32,14
Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (под облицовку поверхности вент.шахт) Объем=25,74 / 100 Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
1 ОТ 393,32 1,15 116,43 2ЭМ 1,51 1,25 0,49 3 в т.ч. ОТМ 0,59 1,25 0,19 4 М 3 289,48 846,71							
ЗТ							
ЗТМ							
Итого по расценке							
ФОТ							
МДС81-НР Отделочные работы							
33.2004							
Прил.4 п.15							
Письмо НАП-СП Отделочные работы							
5536/06 от							
18.11.04							
Прил.1 п.15							
54,52							
983,63							
116,62							
110,21							
1 128,36							
Всего по позиции							
100	97	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	М	-31,2741	6,91	-216,10
101	98	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	М	-59,0733	8,06	-476,13
102	99	11.1.03.01-0003	Бруски деревянные, размер 75х50 мм	М	-9,5238	6,28	-59,62
103	100	ФСЦИ-07.2.06.03-0155	Профиль потролочный: ГП 60/27/0,6	М	48	5,50	264,00
104	101	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (Облицовка стен вент.шахт) Объем=25,74 / 100	100 м2	0,2574		

2 ЭМ		12,52		32,14	
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					
1 ОТ		264,91	1,15	78,42	
2 ЭМ		26,33	1,25	8,47	
3 в т.ч. ОТм		3,82	1,25	1,23	
4 М		13,36		3,44	
08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)					
ЗТ			20,9	1,15	8,850699
ЗТм			0,31	1,25	0,0987425
Итого по расценке					
ФОТ		304,60		90,33	
МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	81		79,65	
33.2004				64,52	
Прил.4 п.9					
Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции	%	72,25		57,55	
5536/06 от 18.11.04					
Прил.1 п.9					
Всего по позиции		212,40		212,40	
105 102 ФССЦ- Профнастил оцинкованный с покрытием:	м2	28,314	57,10	1 616,73	
08.3.09.04- полкастер С8-1150-0,5					
0011		Объем=25,74*1,1			
106 103 ФССЦ- Угол наружный, внутренний из оцинкованной	м	19,4	7,50	145,50	
08.1.02.03- стали с полимерным покрытием					
0091					
107 104 ФЕР15-04-006- Покрытие поверхностей грунтовой глубокого	100 м2	0,175			
03		проникновения: за 1 раз стен			
		Объем=17,5 / 100			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					
1 ОТ		44,73	1,15	9,00	
2 ЭМ		0,97	1,25	0,21	
3 в т.ч. ОТм		0,26	1,25	0,06	
4 М		0,18		0,03	
14.3.01.03 Грунтовка					
	т	0,0103		0,0018025	
ЗТ			4,65	1,15	0,9358125
ЗТм			0,02	1,25	0,004375

2 ЭМ		12,52		32,14	
Итого по расценке					
ФОТ					
9,24					
9,06					
8,56					
МДС81- НР Отделочные работы					
33.2004					
94,5					
0,9					
105					
%					
46,75					
0,85					
55					
%					
4,24					
Письмо №АП- СП Отделочные работы					
5536/06 от					
18.11.04					
Прил.1 п.15					
Всего по позиции					
22,04					
108	105	ФССЦ- 14.3.01.02- Бетон-контакт"	т	0,006125	18 390,16
		0102	Объем=0,35*17,5/1000		112,64
109	108	ФЕРр61-31-1	100 м2	0,175	
Оштукатуривание поверхности дымовых труб (стен вент.шахт на чердаке)					
Объем=17,5 / 100					
1 ОТ					
1 220,71					
213,62					
2 ЭМ					
1,87					
0,33					
4 М					
943,45					
165,10					
ЗТ					
131,4					
22,995					
Итого по расценке					
2 166,03					
379,05					
ФОТ					
213,62					
168,76					
МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					
33.2004					
79					
%					
50					
%					
106,81					
Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					
5536/06					
Прил.2 п.11					
Всего по позиции					
654,62					
Ремонт фронтона					
110	107	ФЕР46-04-012- Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0096	
Объем=0,96 / 100					
1 ОТ					
1 225,96					
11,77					
2 ЭМ					
241,95					
2,32					
3 в т.ч. ОТм					
104,49					
1,00					
ЗТ					
151,54					
1,454784					
ЗТм					
7,74					
0,074304					
Итого по расценке					
1 467,91					
14,09					
ФОТ					
12,77					

2 ЭМ		12,52	32,14
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		99	12,64
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов)		70 0,85 59,5	7,60
Всего по позиции			34,33
111	108 ФЕР10-01-008- Устройство: фронтонов (применит. разборка: фронтонов) Объем=24,88 / 100 Приказ от Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 04.08.2019 № 518/пр табл.2 п.2	100 м2	0,2488
1 ОТ		580,04	0,8
2 ЭМ		69,00	0,8
3 в т.ч. ОТМ		12,18	0,8
4 М		4 663,03	0
ЗТ		13,53472	
ЗТМ		0,208992	
Итого по расценке		5 312,07	
ФОТ			129,18
МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004			117,87
Прил.4 п.10			125,18
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 18.11.04			63,12
Прил.1 п.10			
Всего по позиции			317,48
119	109 ФЕР12-01-010- Устройство мелких покрытий (брандмауэры, параллели, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=(20*0,1) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42.1/пр п.586	100 м2	0,02
1 ОТ		829,12	1,15
2 ЭМ		21,89	1,25
3 в т.ч. ОТМ		3,51	1,25
			0,09

2 ЭМ		12,52		32,14	
4 М		6 516,18		130,32	
ЗТ		2,2356			
ЗТм		1,15			
Итого по расценке		0,27			
ФОТ		7 367,18		149,94	
МДС81- НР Кровли		120		108	
33.2004					
Прил.4 п.12					
Письмо №АП- СП Кровля		65		55,25	
5536/06 от					
18.11.04					
Прил.1 п.12				10,59	
Всего по позиции		0,717		181,22	
120	110	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	
01					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
421/нр п.586					
1 ОТ		188,55		1,15	
2 ЭМ		23,66		1,25	
3 в т.ч. ОТм		4,18		1,25	
4 М		2 191,54		1 571,33	
ЗТ		22,5		1,15	
ЗТм		0,36		1,25	
Итого по расценке		2 403,75		1 748,01	
ФОТ		118		106,2	
МДС81- НР Деревянные конструкции		63		53,55	
33.2004					
Прил.4 п.10					
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		63		53,55	
5536/06 от					
18.11.04					
Прил.1 п.10				85,26	
Всего по позиции		-0,66681		2 002,36	
121	111	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	-1 320,28
122	112	11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	-5,97

123	113	11.1.03.06-0094	2 ЗМ	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	МЗ	-0,08604	1 320,00	12,52	32,14	-113,57
124	114	14.2.04.01-0001	Т	Смолта каменноугольная для дорожного строительства	Т	-0,00185	1 695,00		-3,14	
125	115	14.5.06.03-0002	Т	Паста антисептическая	Т	-0,002158	15 255,00		-32,82	
126	116	ФСЦЦ-11.1.03.06-0094	МЗ	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (доска 150x50 мм) Объем=0,262*1,05	МЗ	0,2751	1 320,00		363,13	
128	117	ФСЦЦ-11.1.03.01-0082	МЗ	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (брус 100x100 мм) Объем=45,5*0,1*0,1*1,05	МЗ	0,47775	1 980,00		945,95	
129	118	ФЕР10-01-044-12	100 м2	Облика дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (применит. облицовка фронтона) Объем=24,88 / 100	100 м2	0,2488				
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
1	ОТ					651,88	1,15		185,52	
2	ЗМ					15,31	1,25		4,76	
3	в т.ч. ОТМ					2,23	1,25		0,69	
4	М					8 074,17			2 008,95	
ЗТ			чел.-ч	79,79	1,15	22,8295148				
ЗТм			чел.-ч	0,18	1,25	0,05598	8 741,36		2 200,13	
Итого по расценке ФОТ										
МДС81-НР	Деревянные конструкции		%	118	0,9	106,2			187,21	
33.2004									198,82	
Прил.4 п.10			%	63	0,85	53,55			100,25	
Письмо №АП-5538/06 от 18.11.04	Деревянные конструкции									
Прил.1 п.10										
Всего по позиции										
130	119	08.3.05.05-0051	Т	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	Т	-0,179136	11 200,00		2 499,20	-2 006,32

131	120	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 Объем=24,88*1,1	м2	27,368	12,52	32,14	1 562,71
132	121	ФЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 Объем=(0,96+1) / 100	100 м2	0,0196			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
			1 ОТ			1 842,88	1,15	41,54
			2 ЭМ			274,67	1,25	6,73
			3 в т.ч. ОТм			48,49	1,25	1,19
			4 М			3 235,41		63,41
			01.7.04.08 Скобяные изделия	компл	0			
			11.1.01.06 Доски подоконные деревянные	м	83	1,6268		
			11.1.01.10 Наличники	м	587	11,5052		
			11.2.07.05 Блоки оконные	м2	100	1,96		
			ЗТ	чел.-ч	208	4,68832	1,15	
			ЗТм	чел.-ч	4,18	0,10241	1,25	
			Итого по расценке			5 352,96		111,68
			ФОТ					42,73
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	106,2	0,9	45,38
			33.2004					
			Прил.4 п.10					
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	53,55	0,85	22,88
			5536/06 от 18.11.04					
			Прил.1 п.10					
Всего по позиции								
133	122	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	-0,006272	1 287,00		179,94
								-8,07
134	123	ФССЦ-01.7.04.08-0091	Комплект скобяных изделий для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных, высота 1,5 м	компл	2	23,22		46,44
135	124	ФССЦ-11.2.07.02-0021	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (применяет.)	м2	1,96	421,80		826,73
Раздел 2. Мусор								

136	125	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью коша до 0,5 м3	1 т груза	13,484696	12,52	32,14	44,23
Объем=12,175628*0,51*2,5668								
137	126	ФССЦпг-03-21-01-036	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 35 км	1 т груза	13,484696	21,26	288,68	
Объем=12,175628*0,51*2,5668								
Итого по акту:								
1	Строительные работы				130 288,08		1 098 329	
	В том числе:				129 957,17	8,43	1 095 539	
	оплата труда				9 817,65			
	эксплуатация машин и механизмов				2 943,18			
	материалы				101 148,24			
	накладные расходы				10 378,39			
	сметная прибыль				5 669,71			
1	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ				330,91	8,43	2 790	
	Итого ФОТ (справочно)				10 066,47			
	Итого накладные расходы (справочно)				10 378,39			
	Итого сметная прибыль (справочно)				5 669,71			
	НДС 20%				26 057,62		219 665,80	
	ВСЕГО по акту				156 345,70		1 317 994,80	

Сдел: Генеральный директор ООО "Строй-АС" _____

М.Е. Шелетовский


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принят: И.л. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Д.С. Бодров

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Представитель Администрации
на комиссию не явился



Расценки
соответствуют
сметы
Л.И. Новиков