

Инвестор			Код	032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		Форма по ОКУД	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Реновация"		по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Руднянский р-н, д. Березино, ул. Центральная, д. 10		по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши		по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	56/ЭА42а-2021
			дата	12.04.2021
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	14.03.2021	с 01.01.2021 по 31.12.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Капитальный ремонт крыши

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2039,70 (230,52) тыс.руб.

Средства на оплату труда 279,22 (13,4) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 1509,42 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен(вентшахты)	м3	1,95				62,91	122,67	20,83	2 555	
	1 ОТ						59,65		116,32	7,28	847	
	2 ЭМ											
	3Т		чел.-ч	7,1		13,845						
	Итого по расценке						122,56		238,99			
	ФОТ								122,67		2 555	
	Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			126,35		2 632	
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1											
	Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			72,38		1 507	
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1											
	Всего по позиции								437,72		7 541	
2	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	3,72								
	1 ОТ						124,02		461,35	20,83	9 610	
	2 ЭМ						30,64		113,98	7,28	830	
	3Т		чел.-ч	15,9		59,148						
	Итого по расценке						154,66		575,33		9 610	
	ФОТ								461,35		9 898	
	Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			475,19		9 898	
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1											
	Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			272,20		5 670	
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1											
	Всего по позиции								1 322,72		26 008	
3	ФЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	3,72								
	1 ОТ						120,37		447,78	20,83	9 327	
	2 ЭМ						39,74		147,83	7,28	1 076	
	3 в т.ч. ОТм						6,21		23,10	20,83	481	
	3Т		чел.-ч	15,16		56,3952						
	Итого по расценке		чел.-ч	0,46		1,7112			595,61		9 808	
	ФОТ								470,88		8 827	
	Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			423,79			
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92											
	Приказ Министра России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			216,60		4 512	
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92											
	Всего по позиции								1 236,00		23 742	
4	ФЕР58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2	3,72								
	1 ОТ						219,08		814,98	20,83	16 976	
	2 ЭМ						36,29		135,00	7,28	983	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТм						5,67		21,09	20,83	439
	ЗТ		чел.-ч	27,08		100,7376					
	ЗТм		чел.-ч	0,42		1,5624					
	Итого по расценке						255,37		949,98		
	ФОТ								836,07		17 415
Приказ Минстроя России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	90		90			752,46		15 674
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92											
Приказ Минстроя России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46		46			384,59		8 011
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92											
5	ФЕРр58-1-4		100 м2			3,72			2 087,03		41 644
	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов										
	1 ОТ						53,44		198,80	20,83	4 141
	2 ЭМ						23,33		86,79	7,28	632
	3 в т.ч. ОТм						3,65		13,58	20,83	283
	ЗТ		чел.-ч	6,73		25,0356					
	ЗТм		чел.-ч	0,27		1,0044					
	Итого по расценке						76,77		285,59		4 424
	ФОТ								212,38		3 982
Приказ Минстроя России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	90		90			191,14		
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92											
Приказ Минстроя России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46		46			97,69		2 035
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92											
6	ФЕРр58-2-2		100 шт			0,02			574,42		10 790
	Разборка глухих окон: прямоугольных односкатных										
	1 ОТ						2 455,84		49,12	20,83	1 023
	2 ЭМ						10,37		0,21	7,28	2
	ЗТ		чел.-ч	309,3		6,186					
	Итого по расценке						2 466,21		49,33		1 023
	ФОТ								49,12		921
Приказ Минстроя России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	90		90			44,21		
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92											
Приказ Минстроя России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46		46			22,60		471
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92											
7	ФЕР46-04-001-04		м3			2,8			116,14		2 417
	Разборка: кирпичных стен(под мауэрлатом)										
	1 ОТ						62,91		176,15	20,83	3 669
	2 ЭМ						59,65		167,02	7,28	1 216
	ЗТ		чел.-ч	7,1		19,88					
	Итого по расценке						122,56		343,17		3 669
	ФОТ								176,15		3 779
Приказ Минстроя России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена			%	103		103			181,43		
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.1											
Приказ Минстроя России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена			%	59		59			103,93		2 165
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.1											
8	ФЕР10-01-039-05		100 м2			0,013448			628,53		10 829
	Демонтаж.Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2										
Приказ от 04.09.2019 № 519/лр											
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
табл.2 п.2											
	1 ОТ						1 029,33	0,8	11,07	20,83	231
	2 ЭМ						1 078,67	0,8	11,60	7,28	84
	3 в т.ч. ОТм						165,68	0,8	1,78	20,83	37

п.п.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 М								1 668,50	0		0,00	5,65
3Т				чел.-ч	121,67	0,8	1,3089745					
3Тм				чел.-ч	12,51	0,8	0,1345876					
Итого по расценке								3 776,50		22,67		
ФОТ				%	108	0,9	97,2			12,85		258
НР Деревянные конструкции										12,49		260
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10												
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10				%	55	0,85	46,75			6,01		125
Всего по позиции										41,17		700
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы												
9	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3				7,68					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ								197,78	1,15	1 746,79	20,83	36 386
2 ЭМ								31,77	1,25	304,99	7,28	2 220
3 в т.ч. ОТм								4,58	1,25	43,97	20,83	916
4 М				чел.-ч	23,8	1,15	210,2016	2 068,16		15 883,47	5,65	89 742
3Т				чел.-ч	0,37	1,25	3,552					
Итого по расценке								2 297,71		17 935,25		37 302
ФОТ				%	108	0,9	97,2			1 790,76		36 258
НР Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75			837,18		17 439
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10												
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции										20 513,05		182 045
10	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3				-1,2288	1 601,00		-1 967,31	5,65	-11 115
11	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3				-0,4608	1 980,00		-912,38	5,65	-5 155
12	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3				-6,3744	1 572,00		-10 020,56	5,65	-56 616
13	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (мауэрлат, прогон, нагель, стойки, связи)	м3				3,0556	2 156,00		6 588,74	5,65	37 225
14	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (стропила, подкосы, накладки)	м3				4,977	1 601,00		7 968,18	5,65	45 020
15	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III (накладки)	м3				0,0825	1 250,00		65,63	5,65	371
16	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2				0,622					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ								1 219,79	1,15	872,52	20,83	18 175
2 ЭМ								59,14	1,25	45,98	7,28	335
3 в т.ч. ОТм								10,44	1,25	8,12	20,83	169
4 М				чел.-ч	143	1,15	102,2879	4 013,93		2 496,66	5,65	14 106
3Т				чел.-ч	0,9	1,25	0,68975					
Итого по расценке								5 292,86		3 415,16		18 344
ФОТ				%	108	0,9	97,2			880,64		17 830
НР Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75			411,70		8 576
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10												
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по позиции										
17	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска облицовочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-80 мм	м3			-0,65932	1 794,00		-1 176,23	5,65	59 022
18	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,57224	1 320,00		-755,36	5,65	-4 268
19	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,36076	1 492,01		-538,26	5,65	-3 041
20	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (кобылки)	м3			0,651	1 601,00		1 042,25	5,65	5 889
21	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (поваловая доска, каркас карниза, подшивки)	м3			1,964	1 430,00		2 808,52	5,65	15 868
22	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков (прим. подшивки карниза)	100 м2			0,622					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						258,70	1,15	185,05	20,83	3 855
	2 ЭМ						3,60	1,25	2,80	7,28	20
	3 в т.ч. ОТМ						0,72	1,25	0,56	20,83	12
	4 М						267,64		166,47	5,65	941
	ЗТ										
	ЗТМ										
	Итого по расценке						529,94		354,32		
	ФОТ								185,61		3 867
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			167,05		3 480
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			77,31		1 611
	Всего по позиции								598,68		9 907
23	ФССЦ-14.4.04.08-0004	Эмаль ПФ-115	кг			18,6	16,66		309,88	5,65	1 751
24	ФЕР10-01-003-01	Устройство глухих окон	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.596 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						51,86	1,15	119,28	20,83	2 485
	2 ЭМ						19,92	1,25	49,80	7,28	363
	3 в т.ч. ОТМ						2,77	1,25	6,93	20,83	144
	4 М						224,49		448,98	5,65	2 537
	ЗТ										
	ЗТМ										
	Итого по расценке						296,27		618,06		
	ФОТ								126,21		2 629
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			122,68		2 555
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			59,00		1 229
	Всего по позиции								799,74		9 169
25	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3			-0,12	459,91		-55,19	5,65	-312
26	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,2	1 056,00		-211,20	5,65	-1 193
27	ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,12	1 242,20		-149,06	5,65	-842
28	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (стойки, строп., прогоны, брус)	м3			0,174	1 601,00		278,57	5,65	1 574
29	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (бруски)	м3			0,032	1 250,00		40,00	5,65	226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,118	1 320,00		155,76	5,65	880
31	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,228	1 430,00		326,04	5,65	1 842
32	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,012	1 492,01		17,90	5,65	101
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
33	ФССЦ-11.2.07.02-0021	Окна деревянные неоткрытые глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2			1,44	421,80		607,39	5,65	3 432
34	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (прим. Обивка глухих окон сталью оцинкованной с покрытием полиэстер)	100 м2			0,113					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					651,88	1,15	84,71	20,83	1 765
		2 ЭМ					15,31	1,25	2,16	7,28	16
		3 в т.ч. ОТМ					2,23	1,25	0,31	20,83	6
		4 М					8 074,17		912,38	5,65	5 155
		ЗТ	чел.-ч	79,79	1,15	10,3687105					
		ЗТМ	чел.-ч	0,18	1,25	0,025425					
		Итого по расценке					8 741,36		999,25		
		ФОТ							85,02		1 771
	Приказ Минстроя России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2			82,64		1 721
	Приказ Минстроя России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			39,75		828
35	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Всего по позиции	Т			-0,08136	11 200,00		-811,23	5,65	-5 148
36	ФССЦ-08.3.05.01-0036	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер Премиум 25 мм, толщиной 0,5 мм	м2			12,43	51,57		641,02	5,65	3 622
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
37	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (лестниц деревянных на чердаке возле глухих окон (2 шт))	м3			0,045					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					188,55	1,15	9,76	20,83	203
		2 ЭМ					23,66	1,25	1,33	7,28	10
		3 в т.ч. ОТМ					4,18	1,25	0,24	20,83	5
		4 М					2 191,54		98,62	5,65	557
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	1,164375					
		ЗТМ	чел.-ч	0,36	1,25	0,02025					
		Итого по расценке					2 403,75		109,71		
		ФОТ							10,00		208
	Приказ Минстроя России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2			9,72		202
	Приказ Минстроя России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			4,68		97
38	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Всего по позиции	м3			-0,04185	1 980,00		-82,86	5,65	-468
	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II										
39	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3			-0,00045	832,70		-0,37	5,65	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-5 м, сорт II	м3			-0,0054	1 320,00		-7,13	5,65	-40
41	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-5 м, сорт II	м3			0,043	1 430,00		61,49	5,65	347
42	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-5 м, сорт II	м3			0,002	1 375,00		2,75	5,65	16
43	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения; второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			10,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ		чел.-ч	1,78	1,15	21,2888			15,18	1,15	3 782
	2 ЗМ								5,88	1,25	556
	3 Т										
	Итого по расценке						21,06				
	ФОТ		%	97	0,9	87,3			181,55		3 782
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы							158,49		3 302
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			84,87		1 768
44	ФССЦ-14.2.02.11-0011	Всего по позиции	кг			192,4	48,60		501,35	5,65	9 408
45	ФЕР12-01-020-01	Состав огнезащитный, пропиточный, для древесины	100 м2			3,856					52 831
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы									
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 634,38	1,15	7 247,49	20,83	150 965
	2 ЗМ						605,45	1,25	2 918,27	7,28	21 245
	3 в т.ч. ОТМ						40,43	1,25	194,87	20,83	4 059
	4 М						10 899,57		42 028,74	5,65	237 462
	3 Т		чел.-ч	173,87	1,15	771,009128					
	3 ТМ		чел.-ч	3,21	1,25	15,4722					
	Итого по расценке						13 139,40		52 194,50		
	ФОТ		%	109	0,9	98,1			7 442,36		155 024
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли							7 300,96		152 079
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			3 605,82		75 109
46	ФССЦ-11.1.03.01-0011	Всего по позиции	м3			-1,77376	1 631,22		63 101,28	5,65	636 860
	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I								-2 893,39	5,65	-16 348
47	ФССЦ-11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3			-5,66832	1 611,84		-9 136,42	5,65	-51 621
48	С-ч.факт.№61 от 15.04.2021г. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Металлочерепица "Монтеррей Супер"	м2			485,856	820,00	1,02	71 923,89	5,65	406 370
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ТЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
49	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (контроль качества)	м3			1,2705	1 250,00		1 588,13	5,65	8 973
50	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-5 м, сорт II (обешетта)	м3			5,376	1 430,00		7 687,68	5,65	43 435
51	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			53,2	25,00		1 330,00	5,65	7 515
52	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт			29	72,81		2 111,49	5,65	11 930

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	11-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металло-черепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(верхние примыкания-планки торцевые, примыкания вентшахт и слуховых окон, коньковый элемент)	м2		23,5	164,28			3 860,58	5,65	21 812
3	11-12.1.01.05-0033	Планка торцевая металлическая для металло-черепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм(планка ветровая)	шт		24	84,42			2 026,08	5,65	11 447
4	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2		19,3	45,82			884,33	5,65	4 996
5	11-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(нижнее примыкание)	шт		19	2 541,67	1,02		8 718,23	5,65	49 258
6	Сфакт. №0775 от 16.04.2021г.	Снегозадержатель плоско-овальный GI для кровли из металло-черепицы (3000 мм) Цена=3050/1,2	шт		19	2 541,67	1,02		8 718,23	5,65	49 258
7	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)			0,06						
8	11-12-01-032-02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (прим.Монтаж переходных мостиков,лестниц кровельных)	100 м								
9	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25				49,82	1,15		3,44	20,83	72
10	1 ОТ					6,09	1,25		0,46	7,28	3
11	2 ЭМ					1,28	1,25		0,10	20,83	2
12	3 в т.ч. ОТм										
13	ЗТ										
14	Итого по расценке					55,91			3,90		74
15	ФОТ								3,54		73
16	Приказ Минстроя России № НР Кровли								3,47		
17	З 12/пр от 21.12.2020 Прил. п.12										
18	Приказ Минстроя России № СП Кровли										
19	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12								1,72		36
20	Сфакт. №0775 от 16.04.2021г.	Мостик переходной BORGE для кровли (3000 мм) Цена=11690/1,2	шт.		2	9 741,67	1,02		3 517,35	5,65	19 873
21	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
22	11-08-09-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 м2		0,074						
23	1 ОТ					149,57			11,07	20,83	231
24	2 ЭМ					14,45			1,07	7,28	8
25	3 в т.ч. ОТм					4,23			0,31	20,83	6
26	4 М					3 513,22			259,98	5,65	1 469
27	ЗТ										
28	Итого по расценке					3 677,24			272,12		237
29	ФОТ								11,38		218
30	Приказ Минстроя России № НР Прочие ремонтно-строительные работы								10,47		
31	З 12/пр от 21.12.2020 Прил. п.103										
32	Приказ Минстроя России № СП Прочие ремонтно-строительные работы										
33	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103								5,01		104
34	Всего по позиции								287,60		2 030
35	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV		м3		-0,0222	1 066,00			-23,44	5,65	-132
36	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV		м3		-0,22274	832,70			-185,48	5,65	-1 048

п.п.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	ФССЦ-11.1.03.05-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 76-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3			-0,05328	770,00		-41,03	5,65	-232
63	ФССЦ-11.1.03.05-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,2205	1 430,00		315,32	5,65	1 782
64	ФССЦ-11.1.03.01-0076	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, монтаж люка противопожарного	м3			0,00525	1 250,00		6,56	5,65	37
65	ФЕР09-04-003-01	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25	м2			1,34					
		1 ОТ					19,03	1,15	29,33	20,83	611
		2 ЭМ					0,44	1,25	0,74	7,28	5
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,25	0,27	20,83	6
		4 М					2 225,45		2 982,10	5,65	16 849
		ЗТ	чел.-ч	1,95	1,15	3,00495					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,01675					
		Итого по расценке					2 244,92		3 012,17		617
		ФОТ							29,60		516
		Приказ Министра России № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93	0,9	83,7			24,78		325
		Приказ Министра России № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	%	62	0,85	52,7			15,60		18 306
66	ФЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	м3			1,95			3 052,55		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25									
		1 ОТ					104,01	1,15	233,24	20,83	4 858
		2 ЭМ					46,30	1,25	112,86	7,28	822
		3 в т.ч. ОТм					5,77	1,25	14,06	20,83	293
		4 М					134,83		262,92	5,65	1 485
		ЗТ	чел.-ч	11,9	1,15	26,68575					
		ЗТм	чел.-ч	0,44	1,25	1,0725					
		Итого по расценке					285,14		609,02		5 151
		ФОТ							247,30		5 099
		Приказ Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110	0,9	99			244,83		3 021
		Приказ Министра России № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65			145,04		15 285
67	ФССЦ-08.3.05.02-0031	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными крошками, толщина 3,9 мм	т			-0,0117	7 450,00		-87,17	5,65	-493
68	ФССЦ-08.3.07.01-0001	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т			-0,0078	4 660,00		-36,35	5,65	-205
69	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт			0,9555	2 027,00		1 936,80	5,65	10 943
70	ФССЦ-19.2.02.01-0019	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, периметр шахты 4000 мм(730x1000мм)	шт			2	1 175,14		2 350,28	5,65	13 279
71	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтово-глубокой пропиткой: за 1 раз	100 м2			0,203					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25									
		1 ОТ					44,73	1,15	10,44	20,83	217
		2 ЭМ					0,97	1,25	0,25	7,28	2
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,07	20,83	1
		4 М					0,18		0,04	5,65	
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	1,0855425					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,005075					
		Итого по расценке					45,88		10,73		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	ФОТ	%	100	0,9	90			10,51		218
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			9,46		196
									4,38		91
		Всего по позиции							24,57		506
72	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС"	Т			0,002091	20 559,48		42,99	5,65	243
73	ФЕРр61-31-1	Ошпатуривание поверхности дымовых труб	100 м2			0,203					
		1 ОТ					1 220,71		247,80	20,83	5 162
		2 ЭМ					1,87		0,38	7,28	3
		4 М					943,45		191,52	5,65	1 082
		ЗТ	чел.-ч	131,4		26,6742					
		Итого по расценке					2 166,03		439,70		5 162
		ФОТ							247,80		4 594
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Шпакатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			220,54		2 271
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Шпакатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			109,03		
		Всего по позиции							769,27		13 112
74	ФЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2			0,203					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					75,16	1,15	17,55	20,83	366
		1 ОТ					1,62	1,25	0,41	7,28	3
		2 ЭМ					0,37	1,25	0,09	20,83	2
		3 в т.ч. ОТМ					83,51		16,95	5,65	96
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	9,2	1,15	2,14774					
		ЗТМ	чел.-ч	0,03	1,25	0,0076125					
		Итого по расценке					160,29		34,91		368
		ФОТ							17,84		331
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			15,88		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,35		153
		Всего по позиции							58,14		949
75	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (поверхности вентшахт (над крышей))	100 м2			0,083					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					393,32	1,15	37,54	20,83	782
		1 ОТ					1,51	1,25	0,16	7,28	1
		2 ЭМ					0,59	1,25	0,06	20,83	1
		3 в т.ч. ОТМ					3 289,46		273,03	5,65	1 543
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	46,11	1,15	4,4011995					
		ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,00415					
		Итого по расценке					3 684,29		310,73		783
		ФОТ							37,60		706
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			33,84		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			15,66		326
		Всего по позиции							360,23		3 357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой(прим.обшивка вентшахт над кровлей) стальным профилированным листом с покрытием полиэстер С8-1150-0,5) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,083					
		1 ОТ					283,18	1,15	27,03	20,83	563
		2 ЭМ					28,03	1,25	2,91	7,28	21
		3 в т.ч. ОТм					4,04	1,25	0,42	20,83	9
		4 М					57,28		4,75	5,65	27
		ЗТ	чел.-ч	32,4	1,15	3,09258					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,25	0,0332					
		Итого по расценке					368,49		34,69		572
		ФОТ	%	109	0,9	98,1			27,45		561
	Приказ Министра России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			13,30		277
	Приказ Министра России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
		Всего по позиции							74,92		1 449
77	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			9,13	57,10		521,32	5,65	2 945
78	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлической кровли коньковый элемент, разжелобки, профлиги с покрытием(планка наружного угла 50х50х2000мм)	м2			1,872	164,28		307,53	5,65	1 738
79	ФЕР23-01-003-01	Демонтаж. Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм Приказ от 04.09.2019 № 519/пр Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 табл.2 п.3	км			0,004					
		1 ОТ					2 775,42	0,4	4,44	20,83	92
		2 ЭМ					77,02	0,4	0,12	7,28	1
		3 в т.ч. ОТм					11,12	0,4	0,02	20,83	
		4 М					6 423,96	0	0,00	5,65	
		ЗТ	чел.-ч	306	0,4	0,4896					
		ЗТм	чел.-ч	0,9	0,4	0,00144					
		Итого по расценке					9 276,40		4,56		92
		ФОТ	%	117	0,9	105,3			4,46		97
	Приказ Министра России № НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 газопровода		%	74	0,85	62,9			2,81		58
	Приказ Министра России № СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 газопровода										
		Всего по позиции							12,07		248
80	ФЕР23-01-003-01	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм(без стоимости труб)	км			0,004					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					2 775,42	1,15	12,77	20,83	266
		2 ЭМ					77,02	1,25	0,39	7,28	3
		3 в т.ч. ОТм					11,12	1,25	0,06	20,83	1
		4 М					6 423,96		25,70	5,65	145
		ЗТ	чел.-ч	306	1,15	1,4076					
		ЗТм	чел.-ч	0,9	1,25	0,0045					
		Итого по расценке					9 276,40		38,86		267
		ФОТ	%	117	0,9	105,3			12,83		281
	Приказ Министра России № НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 газопровода								13,51		11

[illegible]

Итого прямые затраты (справочно)
В том числе:


210 581,32

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата труда рабочих								13 404,78		279 223
	Эксплуатация машин								4 801,47		35 683
	Оплата труда машинистов								333,74		6 950
	Материалы								192 275,07		1 086 355
	Строительные работы								230 524,85		1 816 682
	Строительные работы								229 957,78		1 812 554
	В том числе:										
	оплата труда								13 404,78		279 223
	эксплуатация машин и механизмов								4 334,40		31 555
	материалы								192 275,07		1 086 355
	накладные расходы								13 297,55		276 986
	сметная прибыль								6 645,98		138 435
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								567,07		4 128
	Итого ФОТ (справочно)								13 738,52		286 173
	Итого накладные расходы (справочно)								13 297,55		276 986
	Итого сметная прибыль (справочно)								6 645,98		138 435
	(МАТ+(ЗМ-ЗГМ)+ОБ)*20% (только ТЦ)										
	Итого								230 524,85		2 039 700
	ВСЕГО по акту								230 524,85		2 039 699,60
	В том числе:										
	материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ								100 140,53		585 794



С.Т. [Signature]
Генеральный директор ООО "Реновация"



Расценки
Соответствуют
Сметы
О.И. Дмитриев