

Инвестор			Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		по ОКПО	032205
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью "Гранд" 215940, Ярцевский район, д. Суево, ул. Центральная 1/1		по ОКПО	
Строитель	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Верхне-Рославльская, д. 22		по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши		по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)				
номер			58/ЭА44-2021	
дата			12.04.2021г.	
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	24.09.2021	с 23.04.2021 по 24.09.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕР46-04-008. Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2				2,487					
		Объем=248,7 / 100										
		1 ОТ						124,02		308,44	20,83	6 425
		2 ЭМ						30,64		76,20	7,28	555
		3Т										
		Итого по расценке	чел.-ч	15,9			39,5433	154,66		384,64		6 425
		ФОТ								308,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ ИР Работы по реконструкции зданий и Минстроев сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом				%	91		91			280,68		5 847
Прил. п.40.2												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроев сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом				%	52		52			160,39		3 341
Прил. п.40.2												
Всего по позиции										825,71		16 168
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			2,487					
Объем=248,7 / 100												
1 ОТ								120,37		299,36	20,83	6 236
2 ЗМ								38,74		98,83	7,28	719
3 в т.ч. ОТМ								6,21		15,44	20,83	322
ЗТМ				цел.-ч	15,16		37,70292					
Итого по расценке				цел.-ч	0,46		1,14402					
ФОТ								160,11		398,19		6 558
Приказ ИР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020				%	90		90			283,32		5 902
Прил. п.92												
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020				%	46		46			144,81		3 017
Прил. п.92												
Всего по позиции										826,32		15 874
5	3	ФЕРр58-2-2	Разборка стальных окон: прямоугольных односкатных	100 шт			0,01					
Объем=1 / 100												
1 ОТ								2 455,84		24,56	20,83	512
2 ЗМ								10,37		0,10	7,28	1
ЗТ				цел.-ч	309,3		3,093					
Итого по расценке								2 466,21		24,66		
ФОТ										24,56		512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			22,10		461
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			11,30		236
7	4	ФЕР10-01-039-05	Всего по позиции Демонтаж. Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2			0,0064			58,06		1 210
		Объем=(0,8*0,8*1) / 100										
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		п.2										
		1 ОТ						1 029,33	0,8	5,27	20,83	110
		2 ЭМ						1 078,67	0,8	5,52	7,28	40
		3 в т.ч. ОТМ						165,68	0,8	0,85	20,83	18
		4 М						1 668,50	0	0,00	5,65	
		ЗТ		чел.-ч	121,67	0,8	0,6229504					
		ЗТМ		чел.-ч	12,51	0,8	0,0640512					
		Итого по расценке						3 776,50		10,79		
		ФОТ								6,12		128
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			5,95		124
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			2,86		60
		Всего по позиции								19,60		334
		Итого по разделу 1	Демонтажные работы							1 729,69		
		Раздел 2. Ремонтно-строительные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	5	ФЕР58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м			2,731					
			Объем=(240+15+18,1) / 100									
			1 ОТ					1 280,27		3 496,42	20,83	72 830
			2 ЗМ					23,04		62,92	7,28	458
			3 в т.ч. ОТМ					3,71		10,13	20,83	211
			4 М					368,40		1 006,10	5,65	5 684
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					1 671,71		4 565,44		73 041
			ФОТ							3 506,55		65 737
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 155,90		
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 613,01		33 599
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
			Всего по позиции					9 334,35				178 308
12	6	ФССЦ- 11.1.03.01- 0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (Кровли)	м3			3,78	2 156,00		8 149,68	5,65	46 046
			Объем=3,60*1,05									
13	7	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли)	м3			0,2132	1 320,00		281,42	5,65	1 590
			Объем=0,203*1,05									
20	8	ФЕР10-01-008- 05	Устройство: карнизов	100 м2			0,2618					
			Объем=26,18 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					1 219,79	1,15	367,24	20,83	7 650
			2 ЗМ					59,14	1,25	19,35	7,28	141
			3 в т.ч. ОТМ					10,44	1,25	3,42	20,83	71
			4 М					4 013,93		1 050,85	5,65	5 937
			ЗТ									
			ЗТМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					5 292,86				
			ФОТ							1 437,44		
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	%	108	0,9	97,2			370,66		7 721
			Прил. п.10							360,28		7 505
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			173,28		3 610
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.10									
21	9	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,277508	1 784,00		1 971,00	5,65	24 843
			(Деревянные конструкции)							-495,07		-2 797
22	10	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,240856	1 320,00		-317,93	5,65	-1 796
			(Деревянные конструкции)									
23	11	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,151844	1 492,01		-226,55	5,65	-1 280
			(Деревянные конструкции)									
24	12	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(хобылки)	м3			0,252	1 601,00		403,45	5,65	2 279
			(Кровли)									
			Объем=0,24*1,05									
25	13	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(лобовая доска, подшивка)	м3			0,59	1 375,00		811,25	5,65	4 584
			(Кровли)									
26	14	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков(карнизов)	100 м2			0,2618					
			Объем=26,18 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					258,70	1,15	77,89	20,83	1 622
			2 ЭМ					3,60	1,25	1,18	7,28	9
			3 в т.ч. ОТМ					0,72	1,25	0,24	20,83	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М												
ЗТ				чел.-ч	29,6	1,15	8,91672	267,64		70,07	5,65	396
ЗТМ				чел.-ч	0,06	1,25	0,019635					
Итого по расценке								529,94		149,14		1 627
ФОТ										78,13		1 464
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			70,32		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			32,54		678
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции										252,00		4 169
27	15	ФССП- 14.4.02.04- 0011	Краска для наружных работ, серая	т			0,00783	30 601,99		238,83	5,65	1 349
			(Кровли)									
28	16	ФЕР10-01-022- 01	Подшивка потолков: досками обшивки(полос фронтонов)	100 м2			0,1064					
			Объем=10,64 / 100									
			Приказ от Гпр применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					454,46	1,15	55,61	20,83	1 158
			2 ЗМ					51,99	1,25	6,91	7,28	50
			3 в т.ч. ОТМ					7,80	1,25	1,04	20,83	22
			4 М					4 156,30		442,23	5,65	2 499
			ЗТ	чел.-ч	52,6	1,15	6,436136					
			ЗТМ	чел.-ч	0,64	1,25	0,08512					
			Итого по расценке					4 662,75		504,75		1 180
			ФОТ							56,65		1 147
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			55,06		
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			26,48		552
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	17	ФССЦ-11.1.01.12-0008	Всего по позиции Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 18 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,197904	2 194,00		586,29		5 406
			(Деревянные конструкции)							-434,20	5,65	-2 453
30	18	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (ветровая доска, доски подшивки)	м3			0,279	1 375,00		383,63	5,65	2 168
31	19	ФЕР15-04-024-02	(Кровли) Простая окраска масляными составами по дереву: потолков (полок фронтонов)	100 м2			0,1064					
			Объем=10,64 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596									
			1 ОТ					258,70	1,15	31,65	20,83	659
			2 ЭМ					3,60	1,25	0,48	7,28	3
			3 в т.ч. ОТМ					0,72	1,25	0,10	20,83	2
			4 М					267,64		28,48	5,65	161
			ЗТ	чел.-ч	29,6	1,15	3,621856					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,00798					
			Итого по расценке					529,94		60,61		
			ФОТ							31,75		661
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			28,58		595
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,22		275
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
32	20	ФССЦ-14.4.02.04-0011	Всего по позиции Краска для наружных работ, серая	т			0,0032	30 501,99		102,41	5,65	1 693
			(Кровли) Установка в жилых и общественных зданиях блоков охонных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2(окна на фронтоне)	100 м2			0,00925			97,61		551
33	21	ФЕР10-01-027-01										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=(0,68*0,68*2)/100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Деревянные конструкции												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прим. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прим. п.10												
Всего по позиции												
34	22	ФССП-11.2.07.02-0021	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2			0,925	421,80	390,17	5,65	2 204	1 021
(Деревянные конструкции)												
Объем=0,68*0,68*2												
35	23	ФЕР10-01-003-01	Устройство глухих окон	шт		1						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Деревянные конструкции									
			Минстроя									
			Росси №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции									
			Минстроя									
			Росси №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.10									
			Всего по позиции									
36	24	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3			-0,06	459,91		395,86		4 582
			(Деревянные конструкции)									
37	25	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,1	1 056,00		-105,60	5,65	-597
			(Деревянные конструкции)									
38	26	ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,06	1 242,20		-74,53	5,65	-421
			(Деревянные конструкции)									
39	27	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			0,1	1 601,00		160,10	5,65	905
			(Кровли)									
40	28	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3			0,01	1 250,00		12,50	5,65	71
			(Кровли)									
41	29	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,12	1 430,00		171,60	5,65	970
			(Кровли)									
44	30	ТН№899 от 29.06.2021г.	Окна деревянные с жалюзийной решеткой	шт			1	7 750,00	1,02	1 395,12	5,65	7 905
			(Кровли)									
			Цена=9300/1,2									
			Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									
			04.08.2020 №									
			421/пр п.92а									
45	31	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2			0,041					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=4,1 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстрой												
Росси №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции												
Минстрой												
Росси №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
46 32 ФССЦ-												
08.3.05.05-												
0051												
(Деревянные конструкции)												
47 33 ФССЦ-												
08.3.09.04-												
0011												
(Кровли)												
Объем=4,1*1,1												
48 34 ФЕР10-01-010- Установка элементов каркаса: из брусьев												
01												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			11,10 10,79		231 225
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			5,19		108
49	35	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,0465	1 980,00		137,88 -92,07	5,65	1 189 -520
50	36	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,0005	832,70		-0,42	5,65	-2
51	37	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,006	1 320,00		-7,92	5,65	-45
52	38	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли)	м3			0,05	1 320,00		66,00	5,65	373
54	39	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2			5,649					
Объем=564,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						15,18	1,15	98,61	20,83	2 054
		2 ЭМ						5,88	1,25	41,52	7,28	302
		3Т		чел.-ч	1,78	1,15	11,563503					
		Итого по расценке ФОТ						21,06		140,13 98,61		2 054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ №Р	%	97	0,9	87,3			86,09		1 793
			Минстрой Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прип. п.20									
			Приказ СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			46,10		960
			Минстрой Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прип. п.20									
55	40	ФСЦ- 14.2.02.11- 0005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор)(прим.Аттик расход 0,4кг/м2, вес 1п=1,1кг.)	л			205,42	35,54		272,32	5,65	5 109
			(Теплоизоляционные работы) Объем=0,4*564,9/1,1									
56	41	ФЕР12-01-020- 01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы Объем=248,7 / 100	100 м2			2,487					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					1 634,38	1,15	4 674,41	20,83	97 368
			2 ЗМ					606,45	1,25	1 882,19	7,28	13 702
			3 в т.ч. ОТМ					40,43	1,25	125,69	20,83	2 618
			4 М					10 899,57		27 107,23	5,65	153 156
			ЗТ	чел.-ч	173,87	1,15	497,276693					
			ЗТм	чел.-ч	3,21	1,25	9,9790875					
			Итого по расценке					13 139,40		33 663,83		
			ФОТ							4 800,10		99 986
			Приказ №Р Кровли	%	109	0,9	98,1			4 708,90		98 086
			Минстрой Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прип. п.12									
			Приказ СП Кровли	%	57	0,85	48,45			2 325,65		48 443
			Минстрой Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прип. п.12									
Всего по позиции										40 698,38		410 755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	42	ФССЦ-11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I (Кровли)	м3			-1,14402	1 631,22		-1 866,15	5,65	-10 544
58	43	ФССЦ-11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II (Кровли)	м3			-3,65589	1 611,84		-5 892,71	5,65	-33 294
59	44	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей» (Кровли)	м2			313,36	70,50		22 091,88	5,65	124 819
60	45	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II (Кровли)	м3			0,42	1 250,00		525,00	5,65	2 966
61	46	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Кровли)	м3			3,193	1 430,00		4 565,99	5,65	25 798
62	47	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм (Кровли)	м			37,4	25,00		935,00	5,65	5 283
63	48	ФССЦ-12.1.01.05-0029	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм (Кровли)	шт			10	47,04		470,40	5,65	2 658
64	49	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм (Кровли)	шт			19	72,81		1 383,39	5,65	7 816
65	50	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(верхнее примыкание) (Кровли)	м2			12,2	164,28		2 004,22	5,65	11 324
66	51	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижние примыкания) (Кровли)	м2			15,3	45,82		701,05	5,65	3 961
67	52	ТН889 от 29.06.2021г.	Снегозадержатель плоско-овальный GL для кровли из металлочерепицы (3000 мм) (Кровли) Цена=2995/1,2	шт			12	2 495,83	1,02	5 406,90	5,65	30 549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Сантехнические работы - внутреннее				%	121	0,9	108,9			78,05		1 626
Министром (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/лр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п.16												
Приказ СП Сантехнические работы - внутреннее				%	72	0,85	61,2			43,86		914
Министром (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/лр от кондиционирование воздуха)												
11.12.2020												
Прил. п.16												
76	60	ФСЦ-19.2.02.01-0017	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, размер шахты 500х800 мм(2400мм - 2шт,2800мм - 2шт.)	шт			4	698,86		2 795,44	5,65	15 794
Всего по позиции										237,50		4 296
77	61	ФЕР20-02-010-08	(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт			3					
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения												
периметром: 4000 мм(4200мм - 2шт,5800мм - 1 шт.)												
Объем=2+1												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421лр п.585												
			1 ОТ					26,93	1,15	92,91	20,83	1 935
			2 ЗМ					7,11	1,25	26,66	7,28	194
			3 в т.ч. ОТМ					0,49	1,25	1,84	20,83	38
			4 М							25,47	5,65	144
			ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	10,488					
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,15					
Итого по расценке								42,53		145,04		
ФОТ										94,75		1 973
Приказ НР Сантехнические работы - внутреннее				%	121	0,9	108,9			103,18		2 149
Министром (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/лр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п.16												
Приказ СП Сантехнические работы - внутреннее				%	72	0,85	61,2			57,99		1 207
Министром (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/лр от кондиционирование воздуха)												
11.12.2020												
Прил. п.16												
Всего по позиции										306,21		5 629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	62	ФССЦ-19.2.02.01-0019	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, периметр шахты 4000 мм (4200мм)	шт			2	1 176,14		2 350,28	5,65	13 279
79	63	ТНН899 от 29.06.2021г.	(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметр шахты 5800 мм	шт			1	20 083,33	1,02	3 625,66	5,65	20 485
(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=24100/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
80	64	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,331					
Объем=33,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
			1 ОТ					44,73	1,15	17,03	20,83	355
			2 ЗМ					0,97	1,25	0,40	7,28	3
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,11	20,83	2
			4 М					0,18		0,06	5,65	
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	1,7700225					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,008275					
			Итого по расценке					45,88		17,49		
			ФОТ							17,14		357
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			15,43		321
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прм. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,14		149
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прм. п.15									
81	65	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (Кровли)	т			0,00341	20 559,48		70,11	5,65	828
Всего по позиции												
			Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (Кровли)									396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	66	ФЕР61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2			0,331					
Объем=33,1 / 100												
			1 ОТ					1 220,71		404,06	20,83	8 417
			2 ЗМ					1,87		0,62	7,28	5
			4 М					943,45		312,28	5,65	1 764
			ЗТ	чел.-ч	131,4		43,4934					
			Итого по расценке					2 166,03		716,96		
			ФОТ							404,06		8 417
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			359,61		7 491
			РоссиИ № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			177,79		3 703
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.95									
83	67	ФЕР15-04-002	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2			0,331					
Объем=33,1 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № возведенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
			1 ОТ					75,16	1,15	28,61	20,83	596
			2 ЗМ					1,62	1,25	0,67	7,28	5
			3 в т.ч. ОТМ					0,37	1,25	0,15	20,83	3
			4 М					83,51		27,64	5,65	156
			ЗТ	чел.-ч	9,2	1,15	3,50198					
			ЗТМ	чел.-ч	0,03	1,25	0,0124125					
			Итого по расценке					160,29		56,92		
			ФОТ							28,76		599
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			25,88		539
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.15									
Всего по позиции											1 254,36	21 380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11,98		249
84	68	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен вентшахт	100 м2			0,214			94,78		1 545
Объем=21,4 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ		чел.-ч	46,11	1,15	11,347671	393,32	1,15	96,80	20,83	2 016
		2 ЭМ						1,51	1,25	0,40	7,28	3
		3 в т.ч. ОТМ						0,59	1,25	0,16	20,83	3
		4 М						3 289,46		703,94	5,65	3 977
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке		чел.-ч	0,04	1,25	0,0107	3 684,29		801,14		2 019
		ФОТ								96,96		1 817
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			87,26		
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			40,38		841
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
85	69	ФЕР09-05-001-01	Облицовка стен вентшахт стальным профилированным листом	100 м2			0,214			928,78		8 654
Объем=21,4 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						264,91	1,15	65,19	20,83	1 358
		2 ЭМ						26,33	1,25	7,04	7,28	51
		3 в т.ч. ОТМ						3,82	1,25	1,02	20,83	21
		4 М						13,36		2,86	5,65	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				3Т	цел.-ч	29,9	1,15	7,35839				
				3Тм	цел.-ч	0,31	1,25	0,082925				
				Итого по расценке				304,60				
				ФОТ						75,09		1 379
				Приказ № Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7		55,42		1 154
				Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9								
				Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7		34,89		727
				Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9								
				Всего по позиции	м2			23,54	57,10	1 344,13	5,65	3 306
86	70	ФСЦ-	Профнастил оцинкованный с покрытием:									
		08.3.09.04-	полиэстер С8-1150-0,5	м2								7 594
		0011	(Кровли)									
				Объем=21,4*1,1								
				Устройство: ходов на чердаке	100 м2			0,099				
				Объем=9,9 / 100								
				1 ОТ				149,57	14,81	20,83		308
				2 ЭМ				14,45	1,43	7,28		10
				3 в т.ч. ОТМ				4,23	0,42	20,83		9
				4 М				3 513,22	347,81	5,65		1 965
				3Т	цел.-ч	18,65		1,84635				
				3Тм	цел.-ч	0,33		0,03267				
				Итого по расценке				3 677,24	364,05	15,23		317
				ФОТ						14,01		292
				Приказ № Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92				
				Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103								
				Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44		6,70		139
				Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103								
				Всего по позиции	м3			-0,0297	1 056,00	384,76	-31,36	2 714
97	72	ФСЦ-	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-									-177
		11.1.03.01-	6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм,									
		0080	сорт IV									
				(Прочие ремонтно-строительные работы)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	73	ФССЦ-11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV (Прочие ремонтно-строительные работы)	м3			-0,29799	832,70		-248,14	5,65	-1 402
99	74	ФССЦ-11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV (Прочие ремонтно-строительные работы)	м3			-0,07128	770,00		-54,89	5,65	-310
100	75	ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (Кровли) Объем=9*0,025	м3			0,2475	1 243,00		307,64	5,65	1 738
101	76	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами Объем=36 / 100 Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	100 м			0,36					
			1 ОТ					52,27	1,15	21,64	20,83	451
			2 ЭМ					48,51	1,25	21,83	7,28	159
			3 в т.ч. ОТМ					5,29	1,25	2,38	20,83	50
			4 М					19,41		6,99	5,65	39
			ЗТ	чел.-ч	5,9	1,15	2,4426					
			ЗТМ	чел.-ч	0,41	1,25	0,1845					
			Итого по расценке					120,19		50,46		
			ФОТ							24,02		501
			Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			23,56		491
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			11,64		243
102	77	ТНН899 от 29.06.2021г.	Ограждение кровельное BERGE 3л.м., Н=1200мм (Кровли) Объем=36/3 Цена=5507/1.2	шт			12	4 689,17	1,02	9 841,77	5,65	56 171
			Всего по позиции							85,66		1 383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Зеротовительно-спасательных расходов для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
103	78	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			0,64					
Объем=0,8*0,8 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					19,03	1,15	14,01	20,83	292
			2 ЗМ					0,44	1,25	0,35	7,28	3
			3 в т.ч. ОТМ					0,16	1,25	0,13	20,83	3
			4 М							1424,29	5,65	8 047
			ЗТ	чел.-ч	1,95	1,15	1,4352					
			ЗТМ	чел.-ч	0,01	1,25	0,008					
			Итого по расценке					2 244,92		1 438,65		295
			ФОТ							14,14		247
			Приказ №Р Строительные металлические конструкции	%	80	0,9	83,7			11,84		
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9									
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			7,45		155
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9									
Всего по позиции												
								1 457,94				8 744
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы												
								137 277,60				
Раздел 3. Вывоз мусора												
104	79	ФССЦПг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			19,565	3,28		64,17	7,28	467
105	80	ФССЦПг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 35 км	1 т груза			19,565	21,26		415,95	7,28	3 028
Итого по разделу 3 Вывоз мусора												
								480,12				
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
								121 914,19				880 801
								12 332,52				256 886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин							2 932,80		21 350
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							186,12		3 877
			Материалы							106 648,87		602 565
			Строительные работы							139 487,41		1 246 849
			в том числе:							139 007,29		1 243 354
			оплата труда							12 332,52		256 886
			эксплуатация машин и механизмов							2 452,68		17 855
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							186,12		3 877
			материалы							106 648,87		602 565
			накладные расходы							11 701,04		243 731
			сметная прибыль							5 872,18		122 317
			Дополнительная перевозка							480,12		3 495
			Итого ФОТ (справочно)							12 518,64		260 763
			Итого накладные расходы (справочно)							11 701,04		243 731
			Итого сметная прибыль (справочно)							5 872,18		122 317
			Затраты на компенсацию НДС при УСН (602565+0)*0,2 (только ТЦ)									120 513,00
			ВСЕГО по акту							139 487,41		1 367 362,00
			в том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНиП									122 310

Подрядчик: Генеральный директор ООО "Гранд"

М.П.

Заказчик:

ИП генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"


М.П.

Объемы соответствуют смете

Расценки соответствуют смете

А.А.Власов

Д.С. Бодров



Представитель организации
на основании акта