

Инвестор	Форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	

Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

ООО "Реновация"

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, дер. Жуково, ул. Мира, д. 53

Капитальный ремонт крыши

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер
№49/ЗА34гг-2021

дата
05.04.2021

Вид операции

Номер документа	Дата составления
116.12.2021	16.12.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Отчетный период	с	по
17.09.2021	16.12.2021	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. в) для ресурсов, отсутствующих в СНиБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф. цены	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэфф. индекса	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов Объем=268,3 / 100	100 м2			2,683					
	Приказ от 04.08.2020 № 42/лр Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; прил. 10 табл.3 п.10,2 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						124,02	1,25	415,93	20,83	8 664
	2 ЗМ						30,64	1,25	102,76	7,28	748
	ЗТ		чел.-ч	15,9	1,25	53,324625					
	Итого по расценке						154,66		518,69		
	ФОТ								415,93		8 664
	Приказ Минстроя России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			428,41		8 924
	Приказ Минстроя России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			245,40		5 112
	Всего по позиции								1 192,50		23 448
2	ФЕР-01-015-03	Разборка паронизации: прокладочной в один слой Объем=268,3 / 100	100 м2			2,683					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/лр Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 табл.2 п.2										
	Приказ от 04.08.2020 № 42/лр Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; прил. 10 табл.3 п.10,2 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						60,66	1	162,75	20,83	3 390
	2 ЗМ						30,24	1	81,13	7,28	591
	3 в т.ч. ОТМ						2,69	1	7,22	20,83	150
	4 М						851,50	0	0,00	5,65	
	ЗТ		чел.-ч	8,94	1	18,62002					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,21	1	0,56343	942,40		243,88		
	ФОТ								169,97		3 540
	Приказ Минстроя России № НР Кровли 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			166,74		3 473
	Приказ Минстроя России № СП Кровли 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			92,35		1 715
	Всего по позиции								492,97		9 169
3	ФЕР-058-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами Объем=268,3 / 100	100 м2			2,683					
	Приказ от 04.08.2020 № 42/лр Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; прил. 10 табл.3 п.10,2 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						120,37	1,25	403,69	20,83	8 409
	2 ЗМ						39,74	1,25	133,28	7,28	970

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	в т.ч. ОТМ											
	ЗТ		чел.-ч	15,16	1,25	50,84285		6,21	1,25	20,83	20,83	434
	ЗТМ		чел.-ч	0,46	1,25	1,542725						
	Итого по расценке							160,11				
	ФОТ									536,97		
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92		%	90		90				424,52		8 843
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46				382,07		7 959
	Итого по позиции									195,28		4 068
4	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2				2,683			1 114,32		21 406
	Объем=268,3 / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расч.; прил.10 табл.3 п.10.2 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							219,08	1,25	734,74	20,83	15 305
	2 ЗМ							36,29	1,25	121,71	7,28	886
	3 в т.ч. ОТМ							5,67	1,25	19,02	20,83	396
	ЗТ		чел.-ч	27,08	1,25	90,81955						
	ЗТМ		чел.-ч	0,42	1,25	1,408575						
	Итого по расценке							255,37		856,45		
	ФОТ									753,76		15 701
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92		%	90		90				678,38		14 131
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46				346,73		7 222
5	ФЕРр58-2-2	Разборка глухих окон: прямоугольных односкатных	100 шт				0,02			1 881,56		37 544
	Объем=2 / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расч.; прил.10 табл.3 п.10.2 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							2 455,84	1,25	61,40	20,83	1 279
	2 ЗМ							10,37	1,25	0,26	7,28	2
	ЗТ		чел.-ч	309,3	1,25	7,7325						
	Итого по расценке							2 466,21		61,66		
	ФОТ									61,40		1 279
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92		%	90		90				55,26		1 151
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46				28,24		588
6	ФЕР46-04-001-04	Всего по позиции								145,16		3 020
	Разборка: кирпичных стен (вентканалов)		м3				2,3					
	1 ОТ							62,91		144,69	20,83	3 014
	2 ЗМ							59,65		137,20	7,28	999
	ЗТ		чел.-ч	7,1		16,33						
	Итого по расценке							122,56		281,89		
	ФОТ									144,69		3 014
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103				149,03		3 104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена		%	59		59			85,37		1 778
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
7	ФЕР10-01-039-05 Объем=(0,7*0,8) / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расч.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 табл.2 п.2	Демонтаж плиток в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(прим)	100 м2		0,0056			516,29		8 885	
	1 ОТ							1 029,33	0,8	4,61	20,83
	2 ЗМ							1 078,67	0,8	4,83	7,28
	3 в т.ч. ОТМ							165,68	0,8	0,74	20,83
	4 М							1 668,50	0	0,00	5,65
	ЗТМ		чел.-ч	121,67	0,8	0,5450816					
	Итого по расценке		чел.-ч	12,51	0,8	0,0560448	3 776,50				
	ФОТ						9,44		5,35		111
	Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			5,20		108
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10										
	Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции		%	55	0,95	46,75			2,50		52
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										
8	ФЕР88-3-1 Объем=(44+18+8) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расч.; прил.10 табл.3 п.10.2 ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: пошклов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0,7			17,14		291	
	1 ОТ							70,98	1,25	62,11	20,83
	2 ЗМ							0,20	1,25	0,18	7,28
	ЗТМ		чел.-ч	9,1	1,25	7,9625					
	Итого по расценке						71,18				
	ФОТ						62,29		62,11		1 294
	Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			55,90		1 165
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
	Приказ Министра России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			28,57		595
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
	Всего по позиции							146,76		3 055	
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы											
9	ФЕР08-08-005-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.566 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Кладка дымовых кирпичных труб	м3		1,95						
	1 ОТ							104,01	1,15	233,24	20,83
	2 ЗМ							46,30	1,25	112,86	7,28
	3 в т.ч. ОТМ							5,77	1,25	14,06	20,83
	4 М							134,83		262,92	5,65
	ЗТМ		чел.-ч	11,9	1,15	26,68575					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,44	1,25	1,0725	285,14				
	ФОТ						609,02		247,30		5 151
	Приказ Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			244,83		5 099
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Министра России № СП Кровли											
774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 12											
Всего по позиции			%	57	0,85	48,45			28,84		601
11.1	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер СВ-1150-0,5	М2			15,84	67,10		904,46	5,65	3 131
Объем=14,41,1											
11.2	ФССЦ-08.1.02.03-0106	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер наружный размером 85х85 мм	М			21,294	14,87		316,64	5,65	1 789
Объем=20,28*1,05											
Раздел 3. Монтаж стропильной системы											
12	ФЕР10-01-002-01	Установка стропильной системы	М3			1,72					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
п.586 конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство равноот-стропильных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗТ=1,25; ЗМ=1,25 к раск.;											
прил. 10 табл.3 п.10,2 ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке			чел.-ч	23,8	1,4375	58,8455	2 068,16		3 557,24	5,65	20 098
ФОТ			чел.-ч	0,37	1,5625	0,994375					
Итого по позиции							2 297,71		4 131,63		10 442
Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции											
812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 10											
Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции											
774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10											
Всего по позиции			%	108	0,9	97,2			487,28	10,150	4 882
			%	55	0,85	46,75			234,37		4 882
12.1	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	М3			-0,2762	1 601,00		-440,60	5,65	-2 489
12.2	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	М3			-0,1032	1 980,00		-204,34	5,65	-1 155
12.3	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	М3			-1,4276	1 572,00		-2 244,19	5,65	-12 680
12.4	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Плита антисептическая	т			-0,003371	15 255,00		-51,42	5,65	-291
12.5	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стропильная нога50х150мм, связь 50х150мм,накладка 50х150мм)	М3			1,4805	1 601,00		2 370,28	5,65	13 392
12.6	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(подкос 50х150мм)	М3			0,3255	1 436,20		467,48	5,65	2 641
Объем=0,31*1,05											
13	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 М2			0,491					
Объем=49,1 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
п.586 конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по позиции			чел.-ч	143	1,15	80,74495	4 013,93		1 970,84	5,65	11 135
			чел.-ч	0,9	1,25	0,552375					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции												
13.1	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3	-0,52046	1 784,00		-0,52046	1 784,00	5,85	3 696,58	46 592	-5 246
13.2	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,45172	1 320,00		-0,45172	1 320,00	5,85	-596,27	-3 369	
13.3	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,28478	1 492,01		-0,28478	1 492,01	5,85	-424,89	-2 401	
13.4	ФССЦ-11.1.03.01-0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (кобылки 50x100мм)	м3	0,78	1 436,20		0,78	1 436,20	5,85	1 120,24	6 329	
Объем=0,74*1,05												
13.5	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(доска лобов., подшивн. 32x150мм)	м3	1,65	1 430,00		1,65	1 430,00	5,85	2 359,50	13 331	
Объем=1,57*1,05												
14	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков(окраска карнизка и лобовой доски)прим.	100 м2	0,491			0,491					
Объем=49,1 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
14.1	ФССЦ-14.4.04.08-0004	Эмаль ПФ-115	кг	14,6809	16,66		14,6809	16,66	5,65	472,57	7 819	1 392
Объем=0,014681*1000												
15	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции												
15.1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2329			7,2329					
Объем=723,29 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1	Приказ Министра России № НР Теплоизоляционные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.20		%	97	0,9	87,3			110,22		2 296
	Приказ Министра России № СТ Теплоизоляционные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.20		%	55	0,85	46,75			59,03		1 230
	Всего по позиции								348,67		6 543
15.1	ФССЦ-14.2.02.11-0006	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А"	л			238,6857	21,33	5 091,17	5,65		28 765
	Марка 2 (готовый раствор)										
	Объем=0,33*723,29										
Раздел 4. Устройство кровли и слуховых окон											
Кровли											
16	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			2,683					
16	Объем=268,3 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях неоплаченных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.;										
	прил. 10 табл.3 п.10.2 ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	ЗТ										
16	ЗТМ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министра России № НР Кровли										
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12										
	Приказ Министра России № СТ Кровли										
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12										
	Всего по позиции										
	16.1 ФССЦ-11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3			-1,23418	1 631,22	-2 013,22	5,65		-11 375
	16.2 ФССЦ-11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3			-3,94401	1 611,84	-6 357,11	5,65		-35 918
16	16.3 ФССЦ-12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3			-0,83173	200,00	-166,35	5,65		-940
	16.4 Сч.факт.МГТ-625 от 11.10.2021г.	Металлочерепица "Монтеррей Сулер"	м2			338,058	820,00	50 044,60	5,65		282 752
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% (ТЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))										
	п.92а										
	16.5 ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(обрезетта 32х100мм)	м3			3,87	1 430,00	5 534,10	5,65		31 268
	Объем=3,69*1,05										
	16.6 ФССЦ-11.1.03.01-0074	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II(контробрешетка 25х50мм)	м3			0,31	1 155,00	358,05	5,65		2 023
	Объем=0,286*1,05										
	16.7 ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			86,7	25,00	2 167,50	5,65		12 246
	16.8 ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт			35	72,81	2 548,35	5,65		14 398
16	16.9 ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(планка конька 190х190х2000, планка примыкания верхняя 250х147х2000)	м2			28,3	164,28	4 649,12	5,65		26 268

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	НДС	Итого
16.10	ФССЦ-12.1.01.05-0033 Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм	шт	7	84,42	590,94	5,65	3 339
16.11	С.ч.факт.№Т-625 от 11.10.2021г. Нестандартные изделия "галстук" оцинк. 0,5 мм(15х270х15х2000)	шт	12	495,00	1 072,39	5,65	6 059
16.12	С.ч.факт.№Т-625 от 11.10.2021г. Нестандартные изделия "Нижнее примыкание" оцинк. 0,5 мм(122х260х2000)	шт	11	660,00	1 310,62	5,65	7 405
16.13	С.ч.факт.№00002777 от 22.09.2021г. Снегозадержательная труба 20х40 овал, 3000 мм 3 опоры	шт	21	2 542,00	9 637,17	5,65	54 450
17	ФЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами Объем=62,8 / 100	100 м	0,628				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к раск.; прил. 10 табл. 3 п. 10.2 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25						
	1 ОТ			52,27	1,4375	47,19	20,83
	2 ЭМ			48,51	1,5625	47,60	7,28
	3 в т.ч. ОТМ			5,29	1,5625	5,19	20,83
	4 М			19,41		12,19	5,65
	ЗТ						69
	ЗТМ						
	Итого по расценке			120,19		106,98	
	ФОТ					52,38	1 091
	Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п. 12	%	109	0,9	98,1	51,38	1 070
	Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п. 12	%	57	0,85	48,45	25,38	529
17.1	С.ч.факт.№00002777 от 22.09.2021г. Кровельное ограждение Н-1200мм, 3000 мм	шт	21	4 592,00	17 409,03	5,65	2 998
	Объем=62,8/3						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)						
18	ФЕР12-01-032-02 прим.Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (переходных мостиков) Объем=6 / 100	100 м	0,06				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к раск.; прил. 10 табл. 3 п. 10.2 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25						
	1 ОТ			49,82	1,4375	4,30	20,83
	2 ЭМ			6,09	1,5625	0,57	7,28
	3 в т.ч. ОТМ			1,28	1,5625	0,12	20,83
	ЗТ						2
	ЗТМ						
	Итого по расценке			55,91		4,87	92
	ФОТ					4,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 12 Приказ Минстроя России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 12		%	109	0,9	98,1			4,34		90
18.1	Сч.факт.№00002777 от 22.09.2021г. Приказ от 04.08.2020 № 42/пр Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2%, ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) п.92а	Переходный мостик (L=3000мм)	шт	57	0,85	48,45			2,14		45
		Всего по позиции				11,35					229
19	ФЕР10-01-003-01 Приказ от 04.08.2020 № 42/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Устройство слуховых окон	шт								
	1 ОТ					51,86	1,15		119,28	20,83	2 485
	2 ЗМ					19,92	1,25		49,80	7,28	363
	3 в т.ч. ОТМ					2,77	1,25		6,93	20,83	144
	4 М					224,49			448,98	5,65	2 537
	ЗТ		чел.-ч	6,08	1,15	13,984					
	ЗТМ		чел.-ч	0,22	1,25	0,55					
	Итого по расценке					296,27			618,06		
	ФОТ								126,21		2 629
	Приказ Минстроя России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 10 Приказ Минстроя России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10		%	108	0,9	97,2			122,68		2 555
			%	55	0,85	46,75			59,00		1 229
	Всего по позиции					799,74					9 169
19.1	ФССЦ-11.1.02.05-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок плитины, толщина 20-24 см, сорт II		м3			-0,12	459,91		-85,19	5,65	-312
19.2	ФССЦ-11.1.03.06-0095 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III		м3			-0,2	1 056,00		-211,20	5,65	-1 193
19.3	ФССЦ-11.1.03.06-0099 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III		м3			-0,12	1 242,20		-149,06	5,65	-842
19.4	ФССЦ-11.1.03.06-0078 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт III(доска 100х50мм,доска150х50мм) Объем=(0,019+0,028)*2*1,05		м3			0,0987	1 247,00		123,08	5,65	695
19.5	ФССЦ-11.1.03.06-0074 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II(доска обшив. 100х32мм, доска 100х32мм,доска 100х40мм) Объем=(0,096+0,006+0,012)*2*1,05		м3			0,2394	1 233,00		295,18	5,65	1 668
19.6	ФССЦ-11.1.03.06-0066 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 2-3,75 м, сорт II(доска 200х20мм) Объем=0,006*2*1,05		м3			0,0126	1 355,00		17,07	5,65	96
19.7	ФССЦ-11.1.03.01-0062 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стропильная нога 50х150мм,стойка 50х100мм,прогон 50х100мм,прогон 50х100мм) Объем=(0,045+0,009+0,005+0,005)*2*1,05		м3			0,1344	1 436,20		193,03	5,65	1 091
19.8	ФССЦ-11.1.03.01-0075 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(брусок 50х50мм, доска 50х50мм) Объем=(0,012+0,016)*2*1,05		м3			0,0588	1 250,00		73,50	5,65	415
20	ФЕР10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых		100 м2			0,0162					

3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=(0,95*0,8*2)/100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1 871,15	1,15	32,71	20,83	681
	2 ЗМ						270,55	1,25	5,14	7,28	37
	3 в т.ч. ОТм						61,81	1,25	1,17	20,83	24
	4 М						9 915,25		150,71	5,65	852
	ЗТ		чел.-ч	214,09	1,15	3,7422832					
	ЗТМ		чел.-ч	5,04	1,25	0,09576					
	Итого по расценке						12 056,95		188,56		
	ФОТ								33,88		705
	Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2			32,93		685
	Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			15,84		330
	Всего по позиции								237,33		2 585
20.1	ФССЦ-11.3.02.02-0026	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2			1,52	3 441,93		5 231,73	5,65	29 559
21	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2	шт			12					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расх.; прил. 10 табл.3 п.10.2 ЗТМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						9,60	1,4375	165,60	20,83	3 449
	2 ЗМ						1,47	1,5625	12,38	7,28	90
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,5625	2,25	20,83	47
	4 М						4,10		49,20	5,65	278
	ЗТ		чел.-ч	1,07	1,4375	18,4575					
	ЗТМ		чел.-ч	0,01	1,5625	0,1875					
	Итого по расценке						14,36		227,18		
	ФОТ								167,85		3 496
	Приказ Министра России № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,8	108,9			182,79		3 807
	Приказ Министра России № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			102,72		2 140
	Всего по позиции								512,69		9 764
21.1	ФССЦ-01.7.11.07-0045	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм	т			-0,00132	10 362,00		-13,68	5,65	-77
21.2	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,0036	519,80		-1,87	5,65	-11
21.3	ФССЦ-08.4.03.02-0004	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм	т			-0,00516	6 508,75		-33,59	5,65	-190
21.4	ФССЦ-19.2.03.03-0022	Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 250x250 мм	шт			12	76,85		922,20	5,65	5 210
22	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны(обивка глухих окон)	100 м2			0,0744					
	Объем=7,44 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						651,88	1,15	55,77	20,83	1 162
	2 ЗМ						15,31	1,25	1,42	7,28	10
	3 в т.ч. ОТм						2,23	1,25	0,21	20,83	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 М			Чел.-ч	79,79	1,15	6,8268324	8 074,17		600,72	5,65	3 394
ЗТ			Чел.-ч	0,18	1,25	0,01674					
Итого по расценке							8 741,36		657,91		1 166
ФОТ									55,98		1 133
Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 10			%	108	0,9	97,2			54,41		545
Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10			%	55	0,85	46,75			26,17		
Всего по позиции							738,49				6 244
22.1 ФССЦ-08.3.05.05-0061	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т		-0,053568	11 200,00	-599,96	5,65		-3 390		
22.2 ФССЦ-08.3.05.01-0036	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полистер Премиум 25 мм, толщиной 0,5 мм	м2		8,18	61,57	421,84	5,65		2 383		
22.3 ФССЦ-08.1.02.07-0034	Объем=7,44*1,1 Дополнительные элементы металлоочередичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(планка примыкания верхняя 250х147х2000)	м2		4,96	164,28	814,83	5,65		4 604		
22.4 Сч.факт.№Т-625 от 11.10.2021г.	Нестандартные изделия "галстук" оцинк. 0,5 мм(15х270х15х2000)	шт		5	495,00	1,02	446,90	5,65	2 525		
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)										
22.5 Сч.факт.№Т-625 от 11.10.2021г.	Нестандартные изделия "Нижнее примыкание" оцинк. 0,5 мм(122х260х2000) Объем=4,77*0,8	шт		6	660,00	1,02	714,87	5,65	4 039		
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)										
Лестница, люк											
23 ФЕР-10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусев(лестницы возле слуховых окон)	м3		0,08							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ПЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1 ОТ							188,55	1,15	17,35	20,83	361
2 ЗМ							23,66	1,25	2,37	7,28	17
3 в т.ч. ОТМ							4,18	1,25	0,42	20,83	9
4 М							2 191,54		175,32	5,65	991
ЗТ			Чел.-ч	22,5	1,15	2,07					
ЗТМ			Чел.-ч	0,36	1,25	0,036					
Итого по расценке							2 403,75		195,04		370
ФОТ									17,77		360
Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 10			%	108	0,9	97,2			17,27		173
Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10			%	55	0,85	46,75			8,31		
Всего по позиции							220,62				1 902
23.1 ФССЦ-08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т		-0,000248	5 989,00	-1,49	5,65		-8		
23.2 ФССЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2		-0,116	7,46	-0,87	5,65		-5		
23.3 ФССЦ-14.2.04.01-0001	Смолта каменноугольная для дорожного строительства	т		-0,000206	1 695,00	-0,35	5,65		-2		
23.4 ФССЦ-11.1.03.01-0082	Брус сосновый, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3		-0,0744	1 980,00	-147,31	5,65		-832		
23.5 ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3		-0,0008	832,70	-0,67	5,65		-4		

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
23.6	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	1 320,00	-0,0096	-12,67	23.7	ФССЦ-14.5.06.03-0002 Паста аггисептическая	т	15 255,00	-0,000241	-3,68
23.8	ФССЦ-11.1.03.01-0074 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II (брусок 25x25мм) Объем=0,0017*2	м3	1 155,00	0,003	3,47	23.9	ФССЦ-11.1.03.06-0074 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II Объем=0,038*2	м3	1 233,00	0,076	93,71
24	ФЕР09-04-003-01 Монтаж люка противопожарного Объем=0,7*0,8	м2	0,56			25	ФЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем=15,8 / 100	100 м	0,158		1 275,89
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25						Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25				
	1 ОТ						1 ОТ				
	2 ЗМ						2 ЗМ				
	3 в т.ч. ОТМ						3 в т.ч. ОТМ				
	4 М						4 М				
	ЗТ						ЗТ				
	ЗТМ						ЗТМ				
	Итого по расценке						Итого по расценке				
	ФОТ						ФОТ				
	Приказ Министра России № НР Строительные металлические конструкции						Приказ Министра России № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9						812/лр от 21.12.2020 Прил. п.16				
	Приказ Министра России № СП Строительные металлические конструкции						Приказ Министра России № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9						774/лр от 11.12.2020 Прил. п.16				
	Всего по позиции						Всего по позиции				
25.1	ФССЦ-24.3.01.04-0025 Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	м	22,10	15,8	349,18	25.2	ФССЦ-24.3.05.16-0121 Угольник полиэтиленовый 45 град. удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм	шт	84,03	9	756,27
	Итого						Итого				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.3	ФССЦ-23.8.04.12-0019	Тройники равнопроходные, номинальный диаметр 110 мм	шт			1	66,56		66,56	5,65	376
26	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделий из вспененного каучука, вспененного полиизоплена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками Объем=14,3 / 10 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, введенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.596 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	10 м			1,43					
		1 ОТ					21,82	1,15	35,88	20,83	747
		2 ЗМ					17,27	1,25	30,87	7,28	225
		3 в т.ч. ОТМ					2,90	1,25	5,18	20,83	108
		4 М							128,39	5,65	725
		ЗТМ									
		Итого по расценке	Чел.-ч	2,2	1,15	3,6179					
		ФОТ	Чел.-ч	0,25	1,25	0,46875	128,87		195,14	41,06	855
	Приказ Министра России № НР Теплоизоляционные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20 Приказ Министра России № СП Теплоизоляционные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20		%	97	0,9	87,3			35,85	746	746
			%	55	0,85	46,75			19,20		400
		Всего по позиции					250,19				2 843
26.1	ФССЦ-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л			-0,20449	65,58		-13,41	5,65	-76
26.2	ФССЦ-14.5.09.05-0103	Очиститель, клен	л			-0,0286	200,58		-5,74	5,65	-32
26.3	ФССЦ-10.1.02.02-0101	Листы алюминированые, марка АДПН, толщина 0,5 мм	кг			-0,04719	60,23		-2,84	5,65	-16
26.4	ФССЦ-12.2.07.05-0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиизоплена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм Объем=(15,73) / 10	10 м			1,573	639,40		1 005,78	5,65	5 683
26.5	Сч.факт.№Т-626 от 11.10.2021г. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) п.92а	Кровельная проходка комби из ЕРДМ №4	шт			3	1 125,00	1,02	609,38	5,65	3 443
Раздел 6. Мусор											
27	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			15,43	3,28		50,61	7,28	368
28	ФССЦпг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 35 км Итого по акту: Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) материалы накладные расходы сметная прибыль	1 т груза			15,43	21,26		328,04	7,28	2 388
							166 468,75		1 109 278		
							10 691,78		222 711		
							3 946,34		28 729		
							273,30		5 690		
							151 830,63		857 838		
							182 487,10		1 442 938		
							182 159,06		1 440 550		
							10 691,78		222 711		
							26 341		26 341		
							273,30		5 690		
							151 830,63		857 838		
							10 690,12		222 048		
							5 358,23		111 612		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дополнительная перевозка										328,04		2 388
Итого ФОТ (справочно)										10 985,08		228 401
Итого накладные расходы (справочно)										10 660,12		222 048
Итого сметная прибыль (справочно)										5 358,23		111 612
УСН 85/838*0,2 (только ТЦ)												171 568
ВСЕГО по акту										182 487,10		1 614 505,60
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												478 908
ВСЕГО по акту, с понижением согласно договора п.1.5												1 475 850,00

Сдал: Генеральный директор ООО "Реновация"

Принял: И.п. генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

