

3Т		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	чел.-ч %	15,9 110	0,9	40,57044 99	313,29	2 641
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)			%	70	0,85	59,5	188,29	1 587
Всего по позиции							896,21	
2	2	ФЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами Объем=255,16 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 999-9900 Строительный мусор 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ	100 м2				2,5516	
							307,14 101,40 15,85	8,43 8,43
							120,37 39,74 6,21	2 589 134
							3,57224 38,682256	
							1,17336	
							408,54 322,99 268,08	2 723 2 260
							209,94	1 770
Всего по позиции							886,56	
3	3	ФЕРр58-1-4 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов Объем=255,16 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 999-9900 Строительный мусор 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ	100 м2				2,5516	
							136,36 59,53 9,31	8,43 8,43
							53,44 23,33 3,65	1 150 78
							2,066796 17,172268	
							0,686932	
							195,89 145,67 120,91	1 228 1 019

ГРАНД-Смета 2021.1

ЗТ
Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
5536/06
Прил.2 п.8

чел.-ч 15,9 40,57044 94,69 798
% 65 65

Всего по позиции				411,49	
4	4	ФЕР58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2	2,5516
		Объем=255,16 / 100			
		1 ОТ		219,08	4 712
		2 ЭМ		36,29	
		3 в т.ч. ОТм		5,67	122
		999-9900 Строительный мусор			
		ЗТ	м	3,1895	
			чел.-ч	69,097328	
		ЗТм	чел.-ч	1,071672	
		Итого по расценке		255,37	
		ФОТ		651,60	4 834
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	573,47	4 012
		33.2004		475,98	
		Прил.5 п.8			
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	372,76	3 142
		5536/06			
		Прил.2 п.8			
Всего по позиции				1 500,34	
5	5	ФЕР58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт	0,01
		Объем= 1 / 100			
		1 ОТ		2 455,84	207
		2 ЭМ		10,37	
		999-9900 Строительный мусор	м	24,56	8,43
		ЗТ	чел.-ч	0,10	
		Итого по расценке		2 466,21	
		ФОТ		24,66	207
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	24,56	172
		33.2004		20,38	
		Прил.5 п.8			
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	15,96	135
		5536/06			
		Прил.2 п.8			
Всего по позиции				61,00	
6	6	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	0,511
		1 ОТ		62,91	271
		2 ЭМ		59,65	
		ЗТ	чел.-ч	3,6281	
				7,1	

3Т	Итого по расценке	40,57044	15,9	122,56	62,63	271
ФОТ					32,15	268
МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	0,9	110	99	31,83	
Письмо №АП-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)	%	0,85	70	59,5	19,13	161
Всего по позиции						
7	ФЕР10-01-039-05 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж)	100 м2	0,0032		113,59	
Объем=0,32 / 100						
Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7						
04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4						
1 ОТ				1 029,33	2,31	19
2 ЭМ				1 078,67	2,42	
3 в т.ч. ОТм				165,68	0,37	3
4 М				1 668,50	0,00	
01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0	0			
08.1.02.06 Лазы и люки	м2	100	0			
3Т	чел.-ч	121,57	0,7	0,2725408	8,43	
3Тм	чел.-ч	12,51	0,7	0,0280224		
Итого по расценке						
ФОТ				3 776,50	4,73	22
МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10	%	0,9	118	106,2	2,68	23
Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	0,85	63	53,55	1,44	12
Всего по позиции						
8	ФЕР10-01-008-04 Устройство: фронтонов (Демонтаж)	100 м2	0,2751		9,02	
Объем=27,51 / 100						
Приказ от Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8						
04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2						
1 ОТ				580,04	0,8	1076

3Т	чел.-ч	15,9	40,57044	69,00	0,8	15,19	8,43	23
2 ЭМ				12,18	0,8	2,68		
3 в т.ч. ОТм				4 663,03	0	0,00		
4 М								
3Т	чел.-ч	68	14,96544		0,8			
3Тм	чел.-ч	1,05	0,231084		0,8			
Итого по расценке				5 312,07		142,85		
ФОТ						130,34		1 099
МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	106,2		0,9	138,42		1 167
33.2004								
Прил. 4 п. 10								
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	53,55		0,85	69,80		589
5536/06 от								
18.11.04								
Прил. 1 п. 10								
Всего по позиции								
351,07								
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :								
Итого прямые затраты (справочно)								
В том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								
Оплата труда машинистов								
Строительные работы								
В том числе:								
оплата труда								
эксплуатация машин и механизмов								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Итого ФОТ (справочно)								
Итого накладные расходы (справочно)								
Итого сметная прибыль (справочно)								
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								
4 229,28								
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы								
9	9	ФЕР09-04-003- Монтаж люка противопожарного	м2	0,32				
01								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
421/пр п.585								
1 ОТ				19,03	1,15	7,00	8,43	59
2 ЭМ				0,44	1,25	0,18		
3 в т.ч. ОТм				0,16	1,25	0,06	8,43	1
4 М				2 225,45		712,14		
3Т	чел.-ч	1,95	0,7176		1,15			
3Тм	чел.-ч	0,01	0,004		1,25			
Итого по расценке				2 244,92		719,32		60
ФОТ						7,06		

ГРАНД-Смета 2021.1

3Т МДС81- НР Строительные металлические конструкции 33.2004 Прил.4 п.9 Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	49	5,72	40,57044	81	0,9	15,9	90	чел.-ч	5,72	49
	43	5,10	72,25	85	0,85	85	85	%	5,10	43
Всего по позиции										730,14
10	10	ФЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб (вентшафт)	м3	0,511					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585										
		1 ОТ				104,01	1,15	61,12	8,43	515
		2 ЭМ				46,30	1,25	29,57		
		3 в т.ч. ОТМ				5,77	1,25	3,69	8,43	31
		4 М				134,83		68,90		
		06.1.01.05 Кирпич керамический								
		3Т	1000 шт	0,49		0,25039				
		ЗТМ	чел.-ч	11,9	1,15	6,993035				
		Итого по расценке	чел.-ч	0,44	1,25	0,28105				
		ФОТ				285,14		159,59		
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,9	109,8		64,81		546
		33.2004						71,16		600
		Прил.4 п.8								
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68		44,07		371
		5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8								
Всего по позиции										274,82
11	11	ФССЦ-08.3.07.01-0001	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм (Конструкции из кирпича и блоков)	т	-0,002044	4 660,00		-9,53		
12	12	ФССЦ-08.3.05.02-0031	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм (Конструкции из кирпича и блоков)	т	-0,003066	7 450,00		-22,84		
13	13	ФССЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50 (Конструкции из кирпича и блоков)	м3	-0,02044	485,90		-9,93		
14	14	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Кровли)	м3	0,02044	519,80		10,62		

ЗТ		чел.-ч	15,9	40,57044		
15	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт	0,25039	2 027,00	507,54
16	т/н № 3 от 04.06.2021	Зонт вентиляционный 2600*700 мм RAL7004 (Кровли)	шт	1	14 464,45	1 715,78 8,43 14 464
(Кровли) Цена=17017/1,2*1,02 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586						
17	ФССЦ-19.2.02.01-0018	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, размер шахты 800x1000 мм, (1750*700-2 шт)	шт	2	973,46	1 946,92
(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586						
17.1	ФССЦ-19.2.02.01-0013	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, размер шахты 500x500 мм (850*700-1шт..)	шт	1	251,66	251,66
(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586						
18	ФЕР-53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под лежнем)	м3	0,53		
1 ОТ 283,83 150,43 8,43 1 268 2 ЭМ 30,27 16,04 26 3 в т.ч. ОТМ 5,81 3,08 8,43 4 М 131,62 69,76						
06.1.01.05 Кирпич 0,402 0,21306 999-9900 Строительный мусор 0,23 0,1219 ЗТ чел.-ч 35,39 18,7567 ЗТМ чел.-ч 0,43 0,2279						
Итого по расценке 445,72 236,23 ФОТ 153,51 1 113 МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные) 86 107,46 33.2004 Прил.5 п.3 Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные) 70 906 5536/06 Прил.2 п.3						

ГРАНД-Смета 2021.1

25	26	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3	40,57044	15,9	40,57044	-5,6025	1 572,00	-8 807,13
		Удален из поз. 11								
26	27	ФССЦ-14.5.06.03-0002	(Деревянные конструкции) Паста антисептическая	т				-0,01323	15 255,00	-201,82
		Удален из поз. 11								
27	28	ФССЦ-11.1.03.01-0086	(Деревянные конструкции) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3	6,11865				2 156,00	13 191,81
		(Кровли)								
27.1	29	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	0,225				1 880,00	445,50
		(Кровли)								
		Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
28	30	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	0,407				1 601,00	651,61
		(Кровли)								
		Объем=0,677-0,27								
29	31	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт	1					
		Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
		1 ОТ							51,86	1,15
		2 ЭМ							19,92	1,25
		3 в т.ч. ОТМ							2,77	1,25
		4 М							224,49	
		01.7.04.08 Схожие изделия								
		11.2.07.11 Створки оконные								
		ЗТ							6,992	1,15
		ЗТм							0,275	1,25
		Итого по расценке							296,27	
		ФОТ								
		МДС81-НР Деревянные конструкции							106,2	0,9
		33.2004								
		Прил.4 п.10								
									309,03	532
									63,10	565
									67,01	

Письмо №АП- СП Деревянные конструкции
5536/06 от
18.11.04
Прил. 1 п.10

Чел.-ч
%
15,9
63
40,57044
53,55
0,85

33,79
285

Всего по позиции									
30	32	ФССЦ- 11.1.02.05- 0002 Удален из поз. 31	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II (Деревянные конструкции)	м3		-0,06	459,91	409,83	
31	33	ФССЦ- 11.1.03.06- 0095 Удален из поз. 31	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3		-0,1	1 056,00	-105,60	
32	34	ФССЦ- 11.1.03.06- 0099 Удален из поз. 31	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3		-0,06	1 242,20	-74,53	
33	35	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стойки, строп., ригель, брус) (Кровли)	м3		0,1118	1 601,00	178,99	
34	36	ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2- 6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(стойка) (Кровли)	м3		0,0294	1 250,00	36,75	
35	37	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(настил) (Кровли)	м3		0,1092	1 430,00	156,16	
36	38	ФССЦ- 11.1.03.06- 0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III(лобовая+обшивка) (Кровли)	м3		0,0158	1 375,00	21,73	
37	39	Т/н № 3 от 04.06.2021	Блок оконный 820*1020 мм (Кровли) Цена=5000*1,02	шт	1		5 100,00	604,98	8,43
								5 100	

ЗТ		чел.-ч	15,9	40,57044		
40	44 ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (Деревянные конструкции)	м3	-0,00057	832,70	-0,47
41	45 ФССЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II (Кровли)	м3	0,057	1 247,00	71,08
42	46 ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (Обивка слуховых окон сталью оцинкованной с покрытием полиэстер)	100 м2	0,0364		
Объем=3,64 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						
	1 ОТ			651,88	1,15	27,29
	2 ЭМ			15,31	1,25	0,70
	3 в т.ч. ОТм			2,23	1,25	0,10
	4 М			8 074,17		293,90
	ЗТ		чел.-ч	1,15	3,3400094	
	ЗТм		чел.-ч	0,18	1,25	0,00819
	Итого по расценке			8 741,36		321,89
	ФОТ					27,39
	МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,9	106,2
	33.2004					
	Прил.4 п.10					
	Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,85	53,55
	5536/06 от					
	18.11.04					
	Прил.1 п.10					
						14,67
						124
Всего по позиции						
43	47 ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Деревянные конструкции)	т	-0,026208	11 200,00	365,65
						-293,53
44	48 ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (Кровли)	м2	4,004	57,10	228,63
45	49 ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов с установкой кобылок и подшивкой досками (с лобовой доской)	100 м2	0,2503		
		Объем=3,64*1,1				
		Объем=25,03 / 100				

ГРАНД-Смета 2021.1

ЗТ
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/лр п.586

чел.-ч 15,9 40,57044

1 ОТ				1 219,79	1,15	351,11	8,43	2 980
2 ЭМ				59,14	1,25	18,50		
3 в т.ч. ОТМ				10,44	1,25	3,27	8,43	28
4 М				4 013,93		1 004,69		
ЗТ								
ЗТМ								
Итого по расценке				5 292,86		1 374,30		
ФОТ						354,38		2 988
МДС81- НР Деревянные конструкции						376,35		3 173
33.2004								
Прил.4 п.10								
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции								
5536/06 от								
18.11.04								
Прил.1 п.10								
46	50	ФССЦ- 11.1.01.12-0007	Удален из поз. 18					
Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм								
				м3				
					-0,265318	1 784,00	-473,33	
47	51	ФССЦ- 11.1.03.06-0094	Удален из поз. 18					
(Деревянные конструкции)								
				м3				
					-0,230276	1 320,00	-303,96	
48	52	ФССЦ- 11.1.03.06-0098	Удален из поз. 18					
(Деревянные конструкции)								
				м3				
					-0,146174	1 492,01	-216,60	
49	53	ФССЦ- 11.1.03.01-0078	Удален из поз. 18					
(Деревянные конструкции)								
				м3				
					0,27	1 601,00	432,27	
50	54	ФССЦ- 11.1.03.06-0086	Удален из поз. 18					
(Деревянные конструкции)								
				м3				
					0,62	1 375,00	852,50	

ЗТ

40,57044

15,9

чел.-ч

100 м2

0,2503

Простая окраска масляными составами по дереву: подшивки карниза

Объем=25,03 / 100

Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

421/пр п.586

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению

ЗТ

ЗТм

0,007484

Итого по расценке

ФОТ

МДС81- НР Отделочные работы

33.2004

Прил.4 п.15

Письмо №АП- СП Отделочные работы

5536/06 от

18.11.04

Прил.1 п.15

Итого по расценке

ФОТ

Итого по расценке

Краска для наружных работ, серия

Т

0,007484

30 501,99

228,28

248,10

0,2751

100 м2

0,2751

100 м2

0,2751

100 м2

0,2751

100 м2

0,2751

100 м2

0,2751

100 м2

0,2751

100 м2

0,2751

100 м2

0,2751

100 м2

0,2751

100 м2

ЗТ

МДС81-НР Деревянные конструкции
33.2004

Прил.4 п.10

Письмо №АП-СП Деревянные конструкции
5536/06 от
18.11.04

Прил.1 п.10

чел.-ч	15,9	40,57044	199,33	1 680
%	118	106,2		
%	63	53,65	100,51	847

Всего по позиции

1 789,87

54	58	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3	-0,374136	1 320,00	-493,86
----	----	----------------------	--	----	-----------	----------	---------

55	59	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм (Деревянные конструкции)	м3	-0,434658	1 784,00	-775,43
----	----	----------------------	--	----	-----------	----------	---------

57	60	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3	0,33	1 601,00	528,33
----	----	----------------------	--	----	------	----------	--------

108	61	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3	0,32	1 375,00	440,00
-----	----	----------------------	--	----	------	----------	--------

58	62	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (Обивка фронтонов сталью оцинкованной с покрытием полиэстер)	100 м2	0,2751		
----	----	-----------------	---	--------	--------	--	--

Объем=27,51 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

1	ОТ	651,88	1,15	206,23	8,43	1 739
2	ЭМ	15,31	1,25	5,26		
3	в т.ч. ОТм	2,23	1,25	0,77	8,43	6
4	М	8 074,17		2 221,20		
ЗТ	чел.-ч	79,79	1,15	25,2427634		
ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,0618975		

Итого по расценке

8 741,36

2 432,69

ФОТ	207,00			1 745
МДС81-НР Деревянные конструкции	219,83			1 853

33.2004

Прил.4 п.10

ГРАНД-Смета 2021.1

ЗТ		чел.-ч	15,9		40,57044		110,85	934
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,85	53,55			
5536/06 от								
18.11.04								
Прил. 1 п.10								
Всего по позиции								
59	63	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	Т	-0,198072	11 200,00	2 763,37	
(Деревянные конструкции)								
60	64	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2	30,261	57,10	1 727,90	
(Кровли)								
61	65	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,0407			
Объем=27,51*1,1								
Объем=4,07 / 100								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
421/пр п.585								
		1 ОТ			829,12	1,15	38,81	8,43
		2 ЭМ			21,88	1,25	1,11	
		3 в т.ч. ОТм			3,51	1,25	0,18	8,43
		4 М			6 516,18		265,21	
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	4,549446		
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,0137363		
Итого по расценке								
		ФОТ			7 367,18		305,13	329
		МДС81- НР Кровли	%	120	0,9	108	38,99	355
		33.2004					42,11	
Прил.4 п.12								
		Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,85	55,25	21,54	182
		5536/06 от						
		18.11.04						
		Прил. 1 п.12						
Всего по позиции								
62	66	ФЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки (подшивка полок флангонов)	100 м2	0,1092		368,78	
Объем=10,92 / 100								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
421/пр п.585								

ГРАНД-Смета 2021.1.1

3Т	чел.-ч	15,9	40,57044	454,46	1,15	57,07	8,43	481
1 ОТ				51,99	1,25	7,10		
2 ЭМ				7,80	1,25	1,06	8,43	9
3 в т.ч. ОТМ				4 156,30		453,87		
4 М								
3Т	чел.-ч	52,6	1,15	6,605508				
3ТМ	чел.-ч	0,64	1,25	0,08736				
Итого по расценке				4 862,75		518,04		
ФОТ						58,13		490
МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2		61,73		520
33.2004								
Прил.4 п.10								
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55		31,13		262
5536/06 от								
18.11.04								
Прил.1 п.10								
Всего по позиции				2 194,00		610,90		
63 67 ФССЦ- 11.1.01.12- 0008	м3		-0,203112			-445,63		
Доска облицовочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 16 мм, ширина без гребня 70-90 мм								
(Деревянные конструкции)								
64 68 ФССЦ- 11.1.03.06- 0086	м3		0,273	1 375,00		375,38		
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II								
(Деревянные конструкции)								
65 69 ФЕР15-04-024- 02	100 м2		0,1092					
Простая окраска масляными составами по дереву: подшивки карниза								
Объем=10,92 / 100								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
421/пр п.586								
1 ОТ				258,70	1,15	32,49	8,43	274
2 ЭМ				3,60	1,25	0,49		
3 в т.ч. ОТМ				0,72	1,25	0,10	8,43	1
4 М				267,64		29,23		
14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные	т	0,0299	0,0032651					
основные к применению								
3Т	чел.-ч	29,6	1,15	3,717168				
3ТМ	чел.-ч	0,06	1,25	0,00819				
Итого по расценке				529,94		62,21		275
ФОТ						32,59		260
МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5		30,80		
33.2004								
Прил.4 п.15								

ГРАНД-Смета 2021.1

ЗТ
Письмо №АП- СП Отделочные работы
5536/06 от
18.11.04
Прил.1 п.15

чел.-ч
%
15,9
55
40,57044
46,75
0,85

15,24

129

Всего по позиции						108,25
66	70	ФССЦ- 14.4.02.04- 0011	Краска для наружных работ, серая	т	0,003265	30 501,99
(Кровли)						99,59
67	71	ФЕР10-01-034- 01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (Фронтон) Объем=0,64 / 100	100 м2	0,0064	
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						
		1 ОТ			1,15	1 482,81
		2 ЗМ			1,25	270,55
		3 в т.ч. ОТм			1,25	61,81
		4 М				7 998,51
		11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	0,64	
		ЗТ		167,37	1,15	1,2318432
		ЗТм		5,04	1,25	0,04032
		Итого по расценке				9 731,87
		ФОТ				64,12
		МДС81- НР Деревянные конструкции		118	0,9	106,2
		33.2004				11,26
		Прил.4 п.10				11,96
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		63	0,85	53,55
		5536/06 от				6,03
		18.11.04				
		Прил.1 п.10				
Всего по позиции						82,11
68	72	Т/н № 3 от 04.06.2021	Блок оконный 570*570 мм	шт	2	1 807,24
(Кровли)						428,71
Цена=1771,8*1,02						8,43
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						3 614

Д-Смета 2021.1	3Т	40,57044	15,9	40,57044
69 73 ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	8,108	
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586				
1 ОТ		15,18	1,15	141,54
2 ЗМ		5,88	1,25	59,59
14.2.02.11 Составы огнезащитные	м	0,149998		
3Т	чел.-ч	1,15		16,597076
Итого по расценке				
ФОТ		21,06		201,13
МДС81-НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,9	90
33.2004				141,54
Прил.4 п.20				127,39
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	%	70	0,85	59,5
Прил.1 п.20				84,22
710				710
Всего по позиции				
70 74 ФССЦ-14.2.02.11-0011	Состав огнезащитный, пропиточный, для древесины	кг	324,32	48,60
				15 761,95
(Кровли)				
71 75 ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	2,5516	
Объем=255,16 / 100				
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586				
1 ОТ		1 634,38	1,15	4 795,83
2 ЗМ		605,45	1,25	1 931,08
3 в т.ч. ОТМ		40,43	1,25	128,95
4 М		10 899,57		27 811,34
40 429				40 429
08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0	
12.1.03.02	Металлочерепица	м2	321,5016	
3Т	чел.-ч	1,15		510,193695
3Тм	чел.-ч	3,21	1,25	10,238295

ГРАНД-Смета 2021.1

3Т	чел.-ч	40,57044	13 139,40	34 538,25	41 516
Итого по расценке					
ФОТ				4 924,78	44 837
МДС81- НР Кровли				5 318,76	
33.2004			108		
Прил.4 п.12					
Письмо №АП- СП Кровли					
5536/06 от					
18.11.04					
Прил.1 п.12					
			55,25	2 720,94	22 938
Всего по позиции					
				42 577,95	
72 76 ФССЦ- 11.1.03.01- 0011	м3	-1,173736	1 631,22	-1 914,62	
Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I					
Удален из поз. 54					
(Кровли)					
73 77 ФССЦ- 11.1.03.06- 0001	м3	-3,750852	1 611,84	-6 045,77	
Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II					
Удален из поз. 54					
(Кровли)					
74 78 ФССЦ- 12.1.03.02- 0001	м2	321,5016	70,50	22 665,86	
Металлочерепица «Монтеррей»					
(Кровли)					
75 79 ФССЦ- 11.1.03.01- 0075	м3	0,6147	1 250,00	768,38	
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II(контробрезетка)					
(Кровли)					
Объем=6,83*36*0,05*0,05					
76 80 ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	м3	3,706	1 430,00	5 299,58	
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(обрезетка)					
(Кровли)					
Объем=18,68*62*0,1*0,032					
77 81 ФССЦ- 01.7.07.14- 0056	м	37,36	25,00	934,00	
Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм					
(Кровли)					
78 82 ФССЦ- 12.1.01.05- 0029	шт	10	47,04	470,40	
Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм					
(Кровли)					

79	83	ФССЦ-12.1.01.05-0030	ЗТ	чел.-ч	15,9	40,57044	20	72,81	1 456,20
		Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100x65 мм, длина 2000 мм		шт					
80	84	ФССЦ-08.1.02.07-0034	(Кровли)	м2		14,4	164,28		2 365,63
		Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(верхние примыкания)							
81	85	ФССЦ-08.3.05.05-0052	(Кровли)	м2		18	45,82		824,76
		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(нижнее примыкание)							
82	86	ФССЦ-08.3.05.01-0029	(Кровли)	м2		15	50,65		759,75
		Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (Капельник, карнизная планка)							
83	87	т/л № 3 от 04.06.2021	(Кровли)	шт		12	2 545,72	8,43	3 623,84
		Снегозадержатель Borger 3 м							30 549
84	88	ФЕР12-01-032-02	(Кровли)	шт		0,03			
		Цена=2495,8*1,02							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25							
		421/np п.585							
		1 ОТ		м	0		49,82	1,15	1,72
		2 ЗМ		чел.-ч	5,3		6,09	1,25	0,23
		3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	0,11		1,28	1,25	0,05
		07.2.07.13 Конструкции стальные							8,43
		ЗТ							
		ЗТМ							
		Итого по расценке					55,91		1,95
		ФОТ							1,77
		МДС81-НР Кровли		%	120	0,9	108		1,91
		33.2004							15
		Прил.4 п.12							
		Письмо №АП-СП Кровли		%	65	0,85	55,25		0,98
		5536/06 от 18.11.04							8
		Прил.1 п.12							
Всего по позиции									4,84

ГРАНД-Смета 2021.1

35	89	т/н № 3 от 04.06.2021	3Т	Мостик переходной 3м (Трал ходовой)	чел.-ч	15,9	40,57044	1	8 640,22	1 024,91	8,43	8 640
(Кровли)												
86	90	ФЕР15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	шт	100 м2	0,2234					
Цена=8470,9*1,02												
Объем=22,34 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
				1 ОТ			44,73	1,15	11,49	8,43		97
				2 ЗМ			0,97	1,25	0,27			
				3 в т.ч. ОТМ			0,26	1,25	0,07	8,43		1
				4 М			0,18		0,04			
				14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103						
				3Т	чел.-ч	4,65	1,15	1,1946315				
				3ТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,005585				
				Итого по расценке			45,88		11,80			98
				ФОТ					11,56			93
				МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5				
				33.2004								
				Прил.4 п.15								
				Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75	5,40			46
				5536/06 от								
				18.11.04								
				Прил.1 п.15								
Всего по позиции												
87	91	ФССЦ-14.2.06.03-0301		Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т		0,002301	20 559,48	28,12	47,31		
(Кровли)												
88	92	ФЕРр61-31-1		Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вентшахт)	шт	100 м2	0,2234					
Объем=22,34 / 100												
				1 ОТ			1 220,71		272,71	8,43		2 299
				2 ЗМ			1,87		0,42			
				4 М			943,45		210,77			
				3Т	чел.-ч	131,4	29,35476		483,90			
				Итого по расценке			2 166,03		272,71			2 299
				ФОТ					215,44			1 816
				МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	79	79					
				Прил.5 п.11								

ГРАНД-Смета 2021.1

ЗТ
Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-
5536/06 строительные)
Прил.2 п.11

чел.-ч
%
15,9
50

40,57044
50
136,36

1 150

Прил.2 п.11

835,70

Всего по позиции									
89	93	ФЕР15-02-041- Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2	0,2621					
Объем=26,21 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
421/пр п.586									
		1 ОТ	393,32	1,15	118,55	8,43			999
		2 ЭМ	1,51	1,25	0,49				
		3 в т.ч. ОТм	0,59	1,25	0,19	8,43			2
		4 М	3 289,46		862,17				
		ЗТ							
		Итого по расценке	3 684,29		981,21				1 001
		ФОР			118,74				946
		МДС81- НР Отделочные работы		0,9	94,5				
		33.2004							
		Прил.4 п.15							
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		0,85	46,75				468
		5536/06 от							
		18.11.04							
		Прил. 1 п. 15							
Всего по позиции									
90	94	ФЕР09-05-001- Облицовка ворот стальным профилированным листом (Облицовка вентшахт над кровлей стальным профилированным листом с покрытием полиэстер С8-1150-0,5)	100 м2	0,2621					
Объем=26,21 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
421/пр п.586									
		1 ОТ	264,91	1,15	79,85	8,43			673
		2 ЭМ	26,33	1,25	8,63				
		3 в т.ч. ОТм	3,82	1,25	1,25	8,43			11
		4 М	13,36		3,50				
		08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)							

3Т		чел.-ч	15,9	40,57044	9 820,98 2 424,19 108 563,83 10 600,73 5 708,22 10 015,36 10 600,73 5 708,22 137 117,95
оглата труда					
1	эксплуатация машин и механизмов				
1	материалы				
	накладные расходы				
	сметная прибыль				
	Итого ФОТ (справочно)				
	Итого накладные расходы (справочно)				
	Итого сметная прибыль (справочно)				
	Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы				
	В том числе:				
	материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ				4 648,75
Раздел 3. Вывоз мусора					
104	99 ФССЦпг-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3,28	14,5689	47,79
105	100 ФССЦпг-03-21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	13,38	14,5689	194,93
Итого по разделу 3 Вывоз мусора :					
Итого прямые затраты (справочно)					242,72
В том числе:					
Эксплуатация машин					242,72
Строительные работы					242,72
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ					242,72
Итого по разделу 3 Вывоз мусора					242,72
Итого по акту:					
Итого прямые затраты (справочно)					122 937,25
В том числе:					
Оплата труда рабочих					11 326,61
Эксплуатация машин					3 046,81
Оплата труда машинистов					237,06
Материалы					108 563,83
Строительные работы					141 589,95
Строительные работы					141 347,23
В том числе:					
оплата труда					11 326,61
эксплуатация машин и механизмов					2 804,09
материалы					108 563,83
накладные расходы					11 972,47
сметная прибыль					6 680,23
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ					242,72
Итого ФОТ (справочно)					11 563,67
Итого накладные расходы (справочно)					11 972,47
Итого сметная прибыль (справочно)					6 680,23
20%					28 317,99
					238 721

37

ВСЕГО по акту

Итого по акту согласно п. 1.4 договора

НДС 20%

Всего по акту согласно п. 1.4 договора

В том числе:

материалы, изделия и конструкции, относящиеся в СНБ

40,57044

15,9

169 907,94

1 432 326,00

1 169 483,33

233 896,67

1 403 380,00

4 648,75

39 189

Сдал: Директор ООО СК Основа

(А.В.Воронков)

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))



МП

Принял: И.п. генерального директора ООО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

(Д.С.Бодров

МП

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))



Нач. СС. МР. МР. Кузнецова Е.А.