

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
		0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
ООО "Стройресурс"		
Стройка		
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 100		
Объект		
Капитальный ремонт крыши		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	
	номер	48/ЭА33гг-2021
	дата	05.04.2021
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
с	по	с
1	11.11.2021	19.07.2021
		11.11.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1.														
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	2,557									
			Объем=(18,8*6,8*2) / 100											
		1 ОТ						124,02		317,12	8,43	2 673		
		2 ЭМ						30,84		78,35	8,43	660		
		3Т												
		Итого по расценке		чел.-ч	15,9		40,6563	154,66		395,47		2 673		
		ФОТ								317,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				%	110	0,9	99			313,95		2 646
Письмо №АЛ-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				%	70	0,85	59,5			188,69		1 590
Прил. 1 п.49 отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АЛ-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				%	70	0,85	59,5			188,69		1 590
Прил. 1 п.49 отдельных конструктивных элементов												
Всего по позиции										898,11		7 569
2	ФЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2				2,557					
		1 ОТ						120,37		307,79	8,43	2 595
		2 ЗМ						39,74		101,62	8,43	857
		3 в т.ч. ОТМ						6,21		15,88	8,43	134
		ЗТМ		чел.-ч	15,16		38,76412					
				чел.-ч	0,46		1,17622					
Итого по расценке								160,11		409,41		
		ФОТ								323,67		2 729
		МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83		83			268,65		2 265
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АЛ-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65		65			210,39		1 774
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции										888,45		7 491
3	ФЕР58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2				2,557					
		1 ОТ						183,48		469,16	8,43	3 955
		2 ЗМ						25,06		64,08	8,43	540
		3 в т.ч. ОТМ						3,92		10,02	8,43	84
		ЗТМ		чел.-ч	22,68		57,99276					
				чел.-ч	0,29		0,74153					
Итого по расценке								208,54		533,24		
		ФОТ								479,18		4 039
		МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83		83			397,72		3 352
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АЛ-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65		65			311,47		2 625
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции										1 242,43		10 472
4	ФЕР58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2				2,557					
Всего по позиции										1 242,43		10 472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					53,44		136,65	8,43	1 152
			2 ЭМ					23,33		59,65	8,43	503
			3 в т.ч. ОТМ					3,65		9,33	8,43	79
			3Т	чел.-ч	6,73		17,20861					
			3Тм	чел.-ч	0,27		0,69039					
			Итого по расценке					76,77		196,30		
			ФОТ							145,98		1 231
			МДС81- НР Крыш, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		83			121,16		1 022
			33.2004									
			Прил.5 п.8									
			Письмо №АП- СП Крыш, кровли (ремонтно-строительные)	%	65		65			94,89		800
			5536/06									
			Прил.2 п.8									
Всего по позиции												
5	5	ФЕРр58-2-2	Разборка глухих окон: прямоугольных	100 шт			0,01			412,35		3 477
			односкатных									
			Объем=1 / 100									
			1 ОТ					2 455,84		24,56	8,43	207
			2 ЭМ					10,37		0,10	8,43	1
			3Т	чел.-ч	309,3		3,093					
			Итого по расценке					2 466,21		24,66		
			ФОТ							24,56		207
			МДС81- НР Крыш, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		83			20,38		172
			33.2004									
			Прил.5 п.8									
			Письмо №АП- СП Крыш, кровли (ремонтно-строительные)	%	65		65			15,96		135
			5536/06									
			Прил.2 п.8									
Всего по позиции												
6	6	ФЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными	м3			1,1			61,00		515
			местами									
			1 ОТ					283,83		312,21	8,43	2 632
			2 ЭМ					30,27		33,30	8,43	281
			3 в т.ч. ОТМ					5,81		6,39	8,43	54
			4 М					131,62		144,78	8,43	1 220
			3Т	чел.-ч	35,39		38,929					
			3Тм	чел.-ч	0,43		0,473					
			Итого по расценке					445,72		490,29		
			ФОТ							318,60		2 686
			МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86		86			274,00		2 310
			33.2004									
			Прил.5 п.3									
			Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70		70			223,02		1 880
			5536/06									
			Прил.2 п.3									
Всего по позиции												
										987,31		8 323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	ФСЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	М3			-0,2783	619,80		-144,66	8,43	-1 219
8	8	ФСЦ-06.1.01.05-0035	(Стены (ремонтно-строительные)) Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,442	1 752,60		774,65	8,43	6 530
9	9	ФСЦ-04.3.01.09-0014	(Стены (ремонтно-строительные)) Раствор готовый кладочный, цементный, М100	М3			0,2783	619,80		144,66	8,43	1 219
10	10	ФЕР10-01-002-01	(Стены (ремонтно-строительные)) Установка стропил	М3			7,01					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						197,78	1,15	1 594,40	8,43	13 441
		2 ЗМ						31,77	1,25	278,38	8,43	2 347
		3 в т.ч. ОТМ						4,58	1,25	40,13	8,43	338
		4 М						2 068,16		14 497,80	8,43	122 216
		ЗТ		чел.-ч	23,8	1,15	191,8637					
		ЗТМ		чел.-ч	0,37	1,25	3,242125					
		Итого по расценке						2 297,71		16 370,58		
		ФОТ								1 634,53		13 779
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,9	106,2			1 735,87		14 633
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04		%	63	0,85	53,55			875,29		7 379
		Прил.1 п.10										
11	11	ФЕР10-01-008-05	Всего по позиции Устройство: карнизов	100 м2			0,3888			18 981,74		160 016
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						1 219,79	1,15	545,39	8,43	4 598
		2 ЗМ						59,14	1,25	28,74	8,43	242
		3 в т.ч. ОТМ						10,44	1,25	5,07	8,43	43
		4 М						4 013,93		1 560,62	8,43	13 156
		ЗТ		чел.-ч	143	1,15	63,93816					
		ЗТМ		чел.-ч	0,9	1,25	0,4374					
		Итого по расценке						5 292,86		2 134,75		4 641
		ФОТ								550,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10	%	118	0,9	106,2			584,59		4 929
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	63	0,85	53,55			294,77		2 485
Всего по позиции												
12	12	ФССЦ- 11.1.01.12- 0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,412128	1 784,00		-735,24	8,43	25 410 -6 198
13	13	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,357696	1 320,00		-472,16	8,43	-3 980
14	14	ФССЦ- 11.1.03.06- 0098	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,225504	1 492,01		-336,45	8,43	-2 836
15	15	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,27	1 320,00		356,40	8,43	3 004
16	16	ФССЦ- 11.1.03.06- 0086	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			1,02	1 375,00		1 402,50	8,43	11 823
17	17	ФЕР15-04-024-02	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=38,88*0,025*1,05 Простая окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2			0,3888					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расч., ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ		чел.-ч	29,6	1,15	13,234752			115,67	8,43	975
		2 ЭМ						258,70	1,15	1,75	8,43	15
		3 в т.ч. ОТМ						3,60	1,25	0,35	8,43	3
		4 М						0,72	1,25	104,06	8,43	877
		ЗТ						267,64				
		ЗТМ		чел.-ч	0,06	1,25	0,02916					
Итого по расценке												
		ФОТ						529,94		221,48		978
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15		%	105	0,9	94,5			116,02		924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,85	48,75			54,24		457
18	18	ФСЦ- 14.4.02.04- 0004	Всего по позиции Крапка для наружных работ МА-015, защитная	т			0,011626	15 707,00		385,36	8,43	3 248 1 539
19	19	ФЕР26-02-018- 01	(Стены (ремонтно-строительные)) огнезащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			7,8713					
			Объем=(263,2*2*1,03+0,25*2*6*36+0,25*2*17,65*4+0,4*2,2*9+0,5*2,5*36+0,5*3*4+0,4*3*18+0,3*1,5*36+0,3*0,5*4+0,4*0,3*36) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ 2 ЗМ 3Т					23,63 9,16	1,15 1,25	213,90 90,13	8,43 8,43	1 803 760
			Итого по расценке ФОТ		2,77	1,15	25,0740262			32,79		
			МДС81- 33.2004 Прил.4 п.20	%	100	0,9	90			304,03		1 803
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20	%	70	0,85	59,5			213,90 192,51		1 623
										127,27		1 073
20	20	ФСЦ- 14.2.02.11- 0103	Всего по позиции Состав огнезащитный, однокомпонентный, высоковязкий, прозрачный на водной основе для защиты строительных конструкций из клееной и цельной древесины, плит ДСП и ДВП	кг			226,69	56,59		623,81	8,43	5 259 108 143
21	21	ФЕР12-01-020- 01	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			2,557					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					1 634,38	1,15	4 805,98	8,43	40 514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ								605,45	1,25	1 935,17	8,43	16 313
3 в т.ч. ОТМ								40,43	1,25	129,22	8,43	1 089
4 М								10 899,57		27 870,20	8,43	234 946
3Т				чел.-ч	173,87	1,15	511,273428					
3Тм				чел.-ч	3,21	1,25	10,2599625					
Итого по расценке												
ФОТ								13 139,40		34 611,35		41 603
МДС81- НР Кровли				%	120	0,9	108			4 935,20		44 931
33.2004										5 330,02		
Прил.4 п.12												
Письмо №АП- СП Кровли				%	65	0,85	55,25			2 726,70		22 986
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.12												
Всего по позиции												
22	22	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			322,18	70,50		42 668,07	8,43	359 690
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))							22 713,69		191 476
23	23	Накл. № 0410/02 от 04.10.2021	Коньковый уплотнитель	м			37,6	212,50	1,02	966,79	8,43	8 150
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
			Объем=18,8*2									
			Цена=255/1,2									
			ТЗР МАТ=2% к расч.									
24	24	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100x65 мм, длина 2000 мм	шт			19	72,81		1 383,39	8,43	11 662
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
25	25	ФССЦ-12.1.01.05-0033	Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм (ветровая)	шт			18	84,42		1 519,56	8,43	12 810
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
26	26	Накл. № 0410/02 от 04.10.2021	Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли, шт-3л.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета	шт			19	2 750,00	1,02	6 322,06	8,43	53 295
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
			Цена=3300/1,2									
			ТЗР МАТ=2% к расч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	27	ФСЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлоочеречной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=17,2+13,8	М2			31	164,28		5 092,68	8,43	42 931
29	28	ФСЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	М2			15,2	45,82		696,46	8,43	5 871
30	29	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт			1					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		МДСВ1-НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10		%	118	0,9	106,2			63,10		532
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прим.1 п.10		%	63	0,85	53,55			33,79		285
31	30	ФСЦ-11.1.02.05-0002	Всего по позиции Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластин, толщина 20-24 см, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	М3			-0,06	459,91		409,83	8,43	3 455
32	31	ФСЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	М3			-0,1	1 056,00		-105,60	8,43	-890
33	32	ФСЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	М3			-0,06	1 242,20		-74,53	8,43	-628
34	33	ФСЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	М3			0,07	1 601,00		112,07	8,43	945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
35	34	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,04	1 320,00		52,80	8,43	445
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
36	35	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,1	1 430,00		143,00	8,43	1 205
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
37	36	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,02	1 375,00		27,50	8,43	232
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
38	37	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3			0,03	1 250,00		37,50	8,43	316
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
39	38	Накл. № 0410/02 от 04.10.2021	Блок оконный ПВХ с жалюзийной решеткой	шт			1	4 958,33	1,02	599,88	8,43	5 057
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
40	39	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (лестницы к слуховым окнам)	м3			0,02					
			Цена=5950/1,2 ТЗР МАТ=2% к расч.									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					188,55	1,15	4,34	8,43	37
			2 ЗМ					23,66	1,25	0,59	8,43	5
			3 в т.ч. ОТм					4,18	1,25	0,10	8,43	1
			4 М					2 191,54		43,83	8,43	369
			ЗТ									
			ЗТм									
			Итого по расценке					2 403,75		48,76		
			ФОТ							4,44		38
			МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004							4,72		40
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04							2,38		20
			Прил.1 п.10									
			Всего по позиции							55,86		471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	40	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон профлистом)	100 м2			0,0315					
Объем=(3,5*0,9) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						651,88	1,15	23,61	8,43	199
		2 ЗМ						15,31	1,25	0,60	8,43	5
		3 в т.ч. ОТМ						2,23	1,25	0,09	8,43	1
		4 М						8 074,17		254,34	8,43	2 144
		ЗТМ		цел.-ч	79,79	1,15	2,8903928					
				цел.-ч	0,18	1,25	0,0070875					
		Итого по расценке						8 741,36		278,55		
		ФОТ								23,70		200
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,9	106,2			25,17		212
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АЛ-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04		%	63	0,85	53,55			12,69		107
		Прил.1 п.10										
42	41	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,02268	11 200,00		316,41	8,43	2 667
			(Деревянные конструкции)							-254,02		-2 141
43	42	ФССЦ-08.3.08.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			3,465	67,10		197,85	8,43	1 668
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
			Объем=1,1*3,15									
44	43	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж)	100 м2			0,0042					
			Объем=(0,66*0,63) / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.: ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расх.: ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ						1 029,33	0,8	3,46	8,43	29
		2 ЗМ						1 078,67	0,8	3,62	8,43	31
		3 в т.ч. ОТМ						165,68	0,8	0,56	8,43	5
		4 М						1 668,50	0	0,00	8,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТ		чел.-ч	121,67	0,8	0,4088112					
		ЗТм		чел.-ч	12,51	0,8	0,0420336					
		Итого по расценке			3 776,50					7,08		
		ФОТ								4,02		34
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,9	106,2			4,27		36
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,85	53,55			2,15		18
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
45	44	ФЕР09-04-003- Монтаж люка противопожарного		м2			0,42			13,50		114
	01	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						19,03	1,15	9,19	8,43	77
		2 ЭМ						0,44	1,25	0,23	8,43	2
		3 в т.ч. ОТм						0,16	1,25	0,08	8,43	1
		4 М						2 225,45		934,69	8,43	7 879
		ЗТ		чел.-ч	1,95	1,15	0,94185					
		ЗТм		чел.-ч	0,01	1,25	0,00525					
		Итого по расценке						2 244,92		944,11		
		ФОТ								9,27		78
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции		%	90	0,9	81			7,51		63
		33.2004										
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции		%	85	0,85	72,25			6,70		56
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.9										
46	45	ФЕР10-01-008- Устройство: фронтонов		100 м2			0,3984			958,32		8 077
	04	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						580,04	1,15	265,75	8,43	2 240
		2 ЭМ						69,00	1,25	34,36	8,43	290
		3 в т.ч. ОТм						12,18	1,25	6,07	8,43	51
		4 М						4 663,03		1 857,75	8,43	15 661
		ЗТ		чел.-ч	68	1,15	31,15488					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке				ЗТМ								
ФОТ				Чел.-ч	1,05	1,25	0,5229	5 312,07		2 157,86		2 291
МДС81- НР Деревянные конструкции				%	118	0,9	106,2			271,82		2 291
33.2004										288,67		2 433
Прил.4 п.10												
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции				%	63	0,85	53,55			145,56		1 227
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции												
47	46	ФСЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-5,5 м, сорт II	МЗ		-0,541824	1 320,00	2 592,09	-715,21	8,43		21 851
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												-6 029
48	47	ФСЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	МЗ		-0,629472	1 784,00	-1 122,98	8,43			-9 467
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
49	48	ФСЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II	МЗ		0,46	1 247,00	573,62	8,43			4 836
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
51	49	ФСЦ-11.1.03.01-0076	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	МЗ		0,03	1 250,00	37,50	8,43			316
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
52	50	ФЕР89-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 М2		0,0045						
Объем=(1'0,45) / 100												
1 ОТ							149,57	0,67	8,43			6
2 ЗМ							14,45	0,07	8,43			1
3 в т.ч. ОТМ							4,23	0,02	8,43			
4 М							3 513,22	15,81	8,43			133
ЗТ				Чел.-ч	18,65	0,083925						
ЗТМ				Чел.-ч	0,33	0,001485						
Итого по расценке							3 677,24	16,55				
ФОТ								0,69				6
МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы				%	78		78			0,54		5
33.2004												
Прил.5 п.19												
Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы				%	50		50			0,35		3
5536/06												
Прил.2 п.19												
Всего по позиции												
53	51	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	МЗ		1,4		17,44				148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						62,91		88,07	8,43	742
		2 ЭМ						59,65		83,51	8,43	704
		3Т		чел.-ч	7,1		9,94					
		Итого по расценке						122,56		171,58		
		ФОТ								88,07		742
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и		%	110	0,9	99			87,19		735
		33.2004 сооружений (усиление и замена существующих										
		Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение										
		отдельных конструктивных элементов)										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и		%	70	0,85	59,5			52,40		441
		5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих										
		18.11.04 конструкций, разборка и возведение										
		Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)										
Всего по позиции												
54	52	ФЕР08-08-005- Кладка дымовых кирпичных труб		м3			1,4			311,17		2 622
01												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						104,01	1,15	167,46	8,43	1 412
		2 ЭМ						46,30	1,25	81,03	8,43	683
		3 в т.ч. ОТМ						5,77	1,25	10,10	8,43	85
		4 М						134,83		188,76	8,43	1 591
		3Т		чел.-ч	11,9	1,15	19,159					
		ЗТм		чел.-ч	0,44	1,25	0,77					
		Итого по расценке						285,14		437,25		
		ФОТ								177,56		1 497
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,9	109,8			194,96		1 644
		33.2004										
		Прил.4 п.8										
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,85	68			120,74		1 018
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.8										
Всего по позиции												
55	53	ФССЦ- 04.3.01.09- М50		м3			-0,056	485,90		-27,21	8,43	6 348
		0012										-229
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
56	54	ФССЦ- 08.3.05.02- 0031		т			-0,0084	7 460,00		-62,58	8,43	-528
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм												
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	55	ФССЦ-08.3.07.01-0001	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т			-0,0056	4 660,00		-26,10	8,43	-220
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
58	56	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,696	2 027,00		1 390,52	8,43	11 722
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
59	57	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,06	519,80		31,19	8,43	263
			(Стены (ремонтно-строительные))									
60	58	Накл. № 0410/02 от 04.10.2021	Зонт вентиляционный с покрытием "Полисэстр" с цвет кровли (размер 600*1400)	шт			2	6 250,00	1,02	1 512,46	8,43	12 750
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
			Цена=7500/1,2									
			ТЗР МАТ=2% к расх.									
61	59	Накл. № 0410/02 от 04.10.2021	Зонт вентиляционный с покрытием "Полисэстр" с цвет кровли (размер 550*1950)	шт			1	8 333,33	1,02	1 008,30	8,43	8 500
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
			Цена=10000/1,2									
			ТЗР МАТ=2% к расх.									
62	60	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стон	100 м2			0,176					
			Объем=17,6 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к									
			04.08.2020 № расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					393,32	1,15	79,61	8,43	671
			2 ЗМ					1,51	1,25	0,33	8,43	3
			3 в т.ч. ОТМ					0,59	1,25	0,13	8,43	1
			4 М							578,94	8,43	4 880
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке									
			ФОТ					3 684,29		658,88		
			МДС81-НР Отделочные работы							79,74		672
			33.2004							75,35		635
			Прил.4 п.15									
			Письмо НЕАП-СП Отделочные работы									
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
			%									
			55					0,85		46,75		314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	61	ФЕР09-05-001-01	Облицовка вентиляционных профлированных листов	100 м2			0,176			771,51		6 503
Приказ от 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
			1 ОТ					284,91	1,15	53,62	8,43	452
			2 ЭМ					26,33	1,25	5,79	8,43	49
			3 в т.ч. ОТМ					3,82	1,25	0,84	8,43	7
			4 М					13,36		2,35	8,43	20
			3Т	чел.-ч	29,9	1,15	6,05176					
			3Тм	чел.-ч	0,31	1,25	0,0682					
			Итого по расценке					304,60		61,76		
			ФОТ					54,46		44,11		459
			МДС81-НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81					372
			33.2004									
			Прил.4 п.9									
			Письмо №АП-СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			39,35		332
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.9									
Всего по позиции												
64	62	ФССЦ-08.3.05.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			19,36	57,10		1 105,45	8,43	1 225 9 319
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=1,1*17,6												
65	63	ФССЦ-08.1.02.03-0102	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм	м			18	14,76		265,68	8,43	2 240
(Перевозка грузов автотранспортом)												
66	64	ФЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымоходов	100 м2			0,2032					
труб												
			1 ОТ					1 220,71		248,05	8,43	2 091
			2 ЭМ					1,87		0,38	8,43	3
			4 М					943,45		191,71	8,43	1 616
			3Т	чел.-ч	131,4		26,70048					
			Итого по расценке					2 165,03		440,14		
			ФОТ					248,05		195,96		2 091 1 652
			МДС81-НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79					
			33.2004									
			Прил.5 п.11									
			Письмо №АП-СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			124,03		1 046
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.2 п.11									
Всего по позиции												
								760,13				6 408

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Дополнительная перевозка												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
НДС 20% (только ТЦ)												
ВСЕГО по акту												
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции, относящиеся в СНБ												
9 843,02												
2 906,91												
237,89												
107 286,82												
10 345,86												
5 701,09												
956,81												
8 064												
10 085,91												
85 023												
10 345,86												
87 214												
5 701,09												
48 059												
231 057,20												
1 386 343,20												
99 907												

Сдал: Генеральный директор ООО "Стройресурс"

Принял: И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта"

Согласовано
специальным кабинетом
комитета г.п.п.
г.п.п. Леонова г.п.п.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ СУПЕРМАРКЕТ И ТОВАРИТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ
РЕЗУЛЬТАТ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Якушев Т.В.



Расшири
соответствуют
сметы
Л.М. Новикова