

Инвестор -	Код
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	032.2005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Теплоэффент"	по ОКПО
Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу : Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 39Б	по ОКПО
	по ОКПО

Объект - капитальный ремонт крыши

Вид деятельности по ОКДП	Вид операции
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	42/3А27в-2021
	12.03.2021

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	15.09.21	с по
	01.04.21	15.09.21

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					В том числе		В том числе		В том числе		В том числе			
					Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.	Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Песа														
1	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8176/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (для подшивки карниза) Конструкция из кралец и блях	100 м2	0,36	723,66	375,84	4,6	0,81	281,23	155,6	2,07	0,36	43,5 18,01	0,07 0,03
2	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8176/пр	Прим. Перестановка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Конструкция из кралец и блях	100 м2	3,6534	723,66	375,84	4,6	0,81	1600,07	1579,06	21,01	3,7	43,5 182,76	0,07 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 Леса														
Итого прямые затраты (справочно)										36999				
Строительные работы										94095				
Итого ФОТ (справочно)										36217				
Итого накладные расходы (справочно)										35855				
Итого сметная прибыль (справочно)										21241				
Итого по разделу 1 Леса										94095				
Раздел 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
3	ФЕР46-04-008	Разборка покрытий кровель, из волнистых и поливинилхлоридных листов	100 м2	3,6734	154,66	124,02	30,64		568,13	455,58	112,55		15,9	
04	Гришка Министром Росси от 26.12.2019 №876бр	Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов зданий (сооружений), в том числе зданий (сооружений) в целом											58,41	
Н	999-9900	Строительный мусор	т	2,18										
				8,008012										
4	ФЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	3,6734	160,11	120,37	39,74	6,21	568,15	442,17	145,98	22,81	15,16	0,46
	Гришка Министром Росси от 26.12.2019 №876бр	Кровли, кровли (реконструктивно-строительные)											55,69	1,69
Н	999-9900	Строительный мусор	т	1,4										
				5,14276										
5	ФЕР58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2	3,6734	208,54	183,48	25,06	3,92	766,06	674	92,06	14,4	22,68	0,29
	Гришка Министром Росси от 26.12.2019 №876бр	Кровли, кровли (реконструктивно-строительные)											83,31	1,07
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,9										
				3,30606										
6	ФЕР58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2	3,6734	76,77	53,44	23,33	3,65	282,01	196,31	85,7	13,41	6,73	0,27
	Гришка Министром Росси от 26.12.2019 №876бр	Кровли, кровли (реконструктивно-строительные)											24,72	0,99
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,81										
				2,975454										
7	ФЕР58-2-3	Разборка слуховых окон: полуциркульных и треугольных	100 шт	0,01	1106,18	1098,9	7,28		11,06	10,99	0,07		138,4	
	Гришка Министром Росси от 26.12.2019 №876бр	Кровли, кровли (реконструктивно-строительные)											1,38	
Н	999-9900	Строительный мусор	т	4,6										
				0,048										
8	ФЕР10-01-039	Установка деревянных люков в перекрытиях, площади проема до 2 м2 при монтаже	100 м2	0,006	3776,5	1029,33	1078,67	165,68	10,12	4,94	5,18	0,8	121,67	12,51
05	Гришка Министром Росси от 26.12.2019 №876бр	Деревообъемные конструкции											0,58	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Н	01.7.04.07	Скобяные изделия	комп	0										
Н	08.1.02.06	Лазы и люки	м2	0										
Итого по разделу 2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
Итого прямые затраты (справочно)														
Строительные работы														
Итого ФОТ (справочно)														
Итого накладные расходы (справочно)														
Итого сметная прибыль (справочно)														
Итого по разделу 2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
Раздел 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
КРОВЛЯ														
9	ФЕР53-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8176/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (столбики под лежачь)	м3	0,02	445,72	283,63	30,27	5,81	8,92	5,68	0,61	0,12	35,39 0,71	0,43 0,01
Н	06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	0,402 0,00804										
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,23 0,0046										
10	ФССЦ- 06.1.01.05- 0039 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8176/пр	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200 Стены (ремонтно-строительные)	1000 шт	0,00804	2088,24				16,79					
11	ФЕР10-01-010- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №8176/пр	Установка элементов каркаса: из брусков 39х62 = 2 403,75 - 0,83 х 1 980,00 - 0,01 х 832,70 - 0,12 х 1 320,00 Деревянная конструкция	м3	1,655	385,62	188,55	23,66	4,16	711,35	358,86	48,95	8,65	22,5 42,82	0,36 0,74
У0	11.1.03.01- 0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	0,93 1,53915	1980				3047,52					
У0	11.1.03.05- 0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	0,01 0,07655	832,7				13,78					
У0	11.1.03.06- 0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,12 0,1986	1320				262,15					
													224,0985	3,806916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ФССЦ- 11.1.03.01- 0086 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (150х200 мм, 150х150 мм) Деревянные конструкции	м3	0,525	2156				1131,9					
13	ФССЦ- 11.1.03.01- 0070 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (150х150 мм, 100х150 мм) Деревянные конструкции	м3	1,166	1963,74				2289,72					
14	ФССЦ- 11.1.03.06- 0078 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (50х150 мм) Деревянные конструкции	м3	0,047	1247				58,61					
15	ФЕР10-01-002 01 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Установка стропил и маурлата 588,09 = 2 297,77 - 0,76 х 1 601,00 - 0,06 х 1 980,00 - 0,63 х 1 512,00 - 0,00195 х 15 255,00 Деревянные конструкции	м3	7,24	588,09	197,78	31,77	4,58	5013,63	2058,4	359,4	51,81	23,8 247,7	0,37 4,19
У0	11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	0,16	1601				1854,6					
У0	11.1.03.01- 0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	0,06 0,4344	1980				860,11					
У0	11.1.03.06- 0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3	0,83 6,0092	1572				9446,46					
У0	14.5.06.03- 0002	Плита анилеипитическая	м	0,00196 0,0141904	15255				216,47					
16	ФССЦ- 11.1.03.01- 0086 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (100х150 мм) Деревянные конструкции	м3	6,941	2156				14964,8					
17	ФССЦ- 11.1.03.06- 0078 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (50х150 мм) Деревянные конструкции	м3	0,662	1247				825,51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ФЕР12-01-0201 01 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №675/пр	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы 10 019,64 = 13 139,40 - 0,46 x 1 631,22 - 1,47 x 1 611,84 Кровли	100 м2	3,6734	10019,64	1634,38	605,45	40,43	40683,8	8630,36	3475,09	232,06	173,87 918,12	3,21 18,42
H	08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0										
УВ	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3	0,46 1,689764	1631,22				2756,38					
УВ	11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3	1,47 5,399898	1611,84				8703,77					
H	12.1.03.02	Металлочерепица	м2	126 462,8484										
19	накладная № 78 от 15.06.2021	Металлочерепица «Монтеррей» Классик МАТ-875/1,2/5,65*1,02 Кровли	м2	462,8484	131,64 875/1,2/5,65* 1,02				60829,36					
20	ФССЦ-11.1.03.01-0075 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта (контрольрейшетка 50x50 мм) Деревянные конструкции	м3	1,218	1250				1522,5					
21	ФССЦ-11.1.03.06-0074 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (обрейшетка сплошная, разрезанная 32x100 мм) Деревянные конструкции	м3	5,279	1233				6509,01					
22	ФССЦ-08.1.02.07-0034 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент 150x150 мм Материалы	м2	17,8	164,28				2924,18					
23	ФССЦ-08.1.02.07-0037 Проект Минстроя России от 26.12.2016 №1038/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм планка карнизного свеса (100x100 мм)+ капельник (100x80 мм) ММ) Материалы	шт	13	72,81				946,53					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ФСЦ-01.7.07.14-0056 <i>Грузия Министром России от 26.12.2019 №67/ФФР</i>	Прокладки уплотнительные для металло-черепицы <i>Минералов</i>	м	108,6	25				2715					
25	ФСЦ-08.1.02.07-0034 <i>Грузия Министром России от 26.12.2019 №67/ФФР</i>	Дополнительные элементы металло-черепицы кровли: верхнее прижимание вентилята и слуховых окон <i>Минералов</i>	м2	8,93	164,28				1467,02					
26	ФСЦ-08.3.05.05-0052 <i>Грузия Министром России от 26.12.2019 №67/ФФР</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (галстуки и нижнее прижимание к вентилятам и слуховым окнам) <i>Минералов</i>	м2	11,93	45,82				546,63					
27	накладная № 78 от 15.06.2021	Снегозадержатель трубчатый 1шт/3 м с комплектом креплений <i>ММТ-2996/1,29,657,02 Кровли</i>	шт	22	450,73 2996/1,29,657,02 *1,02				8916,06					

Карнизы

28	ФЕР10-01-008-05 <i>Грузия Министром России от 26.12.2019 №67/ФФР</i>	Устройство: карнизов <i>1 322,05 = 5 292,86 - 1,06 * 1 784,00 - 0,92 * 1 320,00 - 0,58 * 1 492,01</i> <i>Деревянный коньковый</i>	100 м2	0,412	1322,05	1219,79	59,14	10,44	626,17	577,94	30,46	5,38	143 67,75	0,9 0,46
У0	11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без арёдки 70-90 мм	м3	1,06 0,43672	1784				779,11					
У0	11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,92 0,37904	1320				500,33					
У0	11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,56 0,23896	1492,01				356,53					
29	ФСЦ-11.1.03.06-0078 <i>Грузия Министром России от 26.12.2019 №67/ФФР</i>	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (50x50 мм, 50x100 мм) <i>Деревянные конструкции</i>	м3	0,984	1247				1227,05					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ФССЦ-11.1.03.06-0090 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II Деревянные конструкции	м3	1,082	1430				1547,26					
31	ФЕР15-04-024-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прим. Простая окраска масляными составами по дереву: потолков (окраска карнизного свеса) 514,00 = 529,94 - 0,0055 x 2 898,50 Специальные работы	100 м2	0,412	514	258,7	3,6	0,72	228,12	122,57	1,85	0,37	29,6 14,02	0,06 0,03
H	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0289										
У0	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	м	0,0055 0,002266	2898,5				6,57					
32	ФССЦ-14.4.04.08-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115 Отделочные работы	кг	0,012319	16,66				0,21					
Страница (1 шт)														
33	ФЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (применяется стропилок) 395,62 = 2 403,75 - 0,93 x 1 980,00 - 0,01 x 632,70 - 0,12 x 1 320,00 Деревянные конструкции	м3	0,03	395,62	188,55	23,66	4,18	12,89	6,5	0,89	0,16	22,5 0,78	0,36 0,01
У0	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	0,93 0,0279	1980				55,24					
У0	11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	0,01 0,0003	832,7				0,25					
У0	11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,12 0,0036	1320				4,75					
34	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (150x50 мм) Деревянные конструкции	м3	0,032	1320				42,24					
Антисептирование и огнезащита деревянных элементов														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ФЕР26-02-018-02 Длина Мастерок Россия от 26.12.2019 Мет/бпр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НГБ 251 Технологические работы	100 м2	10,52	21,06	15,18	5,88		260,97	183,65	77,32		1,78 21,53	
N	14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0185 0,19462										
36	ФССЦ-14.2.02.11-0005 Гришка Мастерок Россия от 26.12.2019 Мет/бпр	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор) плотность 1,1 кг/литр Технологические работы	л	176,93	35,54				6288,09					
Ходовой настил														
37	ФЕР69-7-1 Гришка Мастерок Россия от 26.12.2019 Мет/бпр	Устройство: ходов на чердаке 298,61 = 3 677,34 · 0,3 + 1 056,00 · 3,01 + 832,70 · 0,72 + 770,00 Прочие разово-сплошные работы	100 м2	0,0441	299,61	149,57	14,45	4,23	13,22	6,6	0,64	0,19	18,65 0,82	0,33 0,01
У0	11.1.03.01-0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3	0,3 0,01323	1056				13,97					
У0	11.1.03.06-0088	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	3,01 0,132741	832,7				110,53					
У0	11.1.03.06-0096	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	0,72 0,031752	770				24,45					
38	ФССЦ-11.1.03.06-0070 Гришка Мастерок Россия от 26.12.2019 Мет/бпр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II Деревянная конструкция	м3	0,137	1243				170,29					
ВЕНТШАХТЫ над кровлей														
39	ФЕР20-02-010-06 Гришка Мастерок Россия от 26.12.2019 Мет/бпр	Установка зонтов над шахтами из листового стекла прямоугольного сечения периметром: 3200 мм при (3160 мм, 3340 мм) Самостоятельные работы - возведение (подпорки, водоотвод, вентиляция, опаление, электрификация, установка и подключение оборудования)	шт	4	28,75	15,33	5,34	0,37	129,54	70,52	26,7	1,85	1,73 7,96	0,03 0,15
N	19.1.01.11	Крепления	кг	0										
N	19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1 4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	накладная № 78 от 15.06.2021	Зонт с ногами и хомутом из оцинкованной стали, прямоугольного сечения с полимерным покрытием, размер 1140 ммх440 мм МАТ-7540/1,2/5,65 Строительные работы - установка (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	3	1087,7 7540/1,2/5,65 *1,02				3263,1					
41	накладная № 78 от 15.06.2021	Зонт с ногами и хомутом из оцинкованной стали, прямоугольного сечения с полимерным покрытием, размер 1230 ммх440 мм МАТ-7540/1,2/5,65 Строительные работы - установка (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	1	1134,34 7540/1,2/5,65 *1,02				1134,34					
42	ФЕР15-02-041-03 Пример Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку разнородными материалами: стен вентшахт над крышей 824,27 = 3 684,29 - 121,5 x 6,91 - 229,5 x 8,06 - 2,51 x 68,00 Отделочные работы	100 м2	0,19	824,27	393,32	1,51	0,59	167,89	85,94	0,36	0,14	46,11 10,08	0,04 0,01
У0	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	м	121,5 23,085	0,91				159,52					
У0	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм	м	229,5 43,605	8,06				351,46					
У0	07.2.06.04-0076	Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для крепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	2,51 0,4769	68				32,43					
43	ФССЦ-07.2.06.03-0155 Пример Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм Отделочные работы	м	46	5,5				253					
44	ФЕР09-05-001-01 Пример Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пол. Облицовка профилем Строительные металлические конструкции	100 м2	0,19	304,6	264,91	26,33	3,82	66,67	57,88	6,25	0,91	29,9 6,53	0,31 0,07
Н	08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ФССЦ-06.3.09.04-0017	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый СВ-1150-0,5	м2	19,95	63,8				1272,81					
	Грузия Минпром Росси от 26.12.2019 №876/р	Материалы												
46	ФССЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	24	7,5				180					
	Грузия Минпром Росси от 26.12.2019 №876/р	Материалы												
Фановые трубы														
47	ФЕР16-04-00102	Нарращивание трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м	0,12	702,65	555,52	6,21	0,91	94,5	76,66	0,93	0,14	56	0,07
	Грузия Минпром Росси от 26.12.2019 №876/р	Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха)											7,73	0,01
Н	18.1.02.01	Защивки	шт	0										
Н	23.1.02.07	Крепления	кг	0										
Н	24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, Диаметр 110 мм	м	99,8	11,976									
48	ФССЦ-24.3.01.06-0012	Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, Диаметр 100 мм прик 110 мм	м	11,976	104,07				1246,34					
	Грузия Минпром Росси от 26.12.2019 №876/р	Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха)												
49	ФССЦ-01.7.19.13-0005	Уплотнитель, диаметром 110 мм (проходка кровельный на фановые трубы)	шт	4	113,87				455,48					
	Грузия Минпром Росси от 26.12.2019 №876/р	Внутренние сантехнические работы: замена труб, сантехнических, дачной канализации и других (включая сантехнические)												
50	ФЕР26-01-01701	Изготовление трубопроводов из полипропиленовых труб (вспененного полипропилен «термофлекс»); трубки	10 м	1	113,49	21,82	17,27	2,9	121,08	25,09	21,59	3,63	2,2	0,25
	Грузия Минпром Росси от 26.12.2019 №876/р	113,49 = 128,87 - 0,033 x 60,23 - 0,143 x 65,08 - 0,02 x 200,38											2,53	0,31
У0	10.1.02.02-0101	Листы алюминевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг	0,033	60,23				1,99					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ФССЦ-11.1.03.06-0078 Грузов Мехстром Россия с/м 26.12.2019 №876бр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и больше, II сорта (50х150 мм) Деревянные конструкции	м3	0,142	1247				177,07					
54	ФССЦ-11.1.03.01-0066 Грузов Мехстром Россия с/м 26.12.2019 №876бр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта (балка 100х100 мм) Деревянные конструкции	м3	0,059	1516				89,44					
55	ФССЦ-11.1.03.06-0070 Грузов Мехстром Россия с/м 26.12.2019 №876бр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (доски обшивные 100х25 мм) Деревянные конструкции	м3	0,197	1243				244,87					
56	ФССЦ-11.3.02.02-0007 Грузов Мехстром Россия с/м 26.12.2019 №876бр	Блок оконный из ПВХ-профиля, площадью до 1 м2 при открытой с жалюзийной решеткой Деревянные конструкции	м2	0,81	1339,44				1084,95					
57	ФССЦ-01.8.02.08-0026 Грузов Мехстром Россия с/м 26.12.2019 №876бр	Стеклопакеты, стекло (Ч+): 4+16+4=24 мм Деревянные конструкции	м2	-0,5	212,21				-106,11					
58	ФССЦ-11.3.03.12-0002 Грузов Мехстром Россия с/м 26.12.2019 №876бр	Решетка радиаторная из ПВХ (жалюзийная решетка) Деревянные конструкции	м2	0,5	65				32,5					
59	ФЕР10-01-044-12 Грузов Мехстром Россия с/м 26.12.2019 №876бр	Прим. Облицовка служебного окна (боковые поверхности) 677,36 м ² в 741,35 - 0,72 × 11 200,00 Деревянные конструкции	100 м2	0,075	677,36	651,88	15,31	2,23	58,42	56,22	1,44	0,21	79,79 6,88	0,18 0,02
У0	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,72 0,054	11200				604,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ФССЦ- 08.3.09.04- 0017 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый С8-1150-0.5 Материалы	м2	7,88	63,8				502,74					
Итого по разделу 4 ОКНА														
Итого прямые затраты (справочно)														
Строительные работы														
Итого ФОТ (справочно)														
Итого накладные расходы (справочно)														
Итого сметная прибыль (справочно)														
Итого по разделу 4 ОКНА														
13,87389 0,291875														
Раздел 5. ЛЮКИ														
61	ФЕР09-04-003- 01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж люка противопожарного Строительные металлические конструкции	м2	0,6	2244,92	19,03	0,44	0,16	1348,73	13,13	0,33	0,12	1,95 1,35	0,01 0,01
Итого по разделу 5 ЛЮКИ														
Итого прямые затраты (справочно)														
Строительные работы														
Итого ФОТ (справочно)														
Итого накладные расходы (справочно)														
Итого сметная прибыль (справочно)														
Итого по разделу 5 ЛЮКИ														
8194 1,3455 0,0075														
Раздел 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ														
62	ФССЦпр-01- 01-01-043 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Перевозка груза (булит, мусор и подобное)	1 т груза	19,377086	3,28		3,28		63,56		63,56			
63	ФССЦпр-03- 21-01-035 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобильными- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км Перевозка груза (булит, мусор и подобное)	1 т груза	19,377086	21,26		21,26		411,95		411,95			
Итого по разделу 6 ПРОЧИЕ РАБОТЫ														
Итого прямые затраты (справочно)														
Строительные работы														
Итого по разделу 6 ПРОЧИЕ РАБОТЫ														
3462 3462														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 6 ПРОЧИЕ РАБОТЫ										3462				
ИТОГИ ПО АКТУ:														
ВСЕГО по акту														
Итого прямые затраты (справочно)										1307050				
Строительные работы										1802298				
Итого ФОТ (справочно)										339086				
Итого накладные расходы (справочно)										329665				
Итого сметная прибыль (справочно)										166583				
УСН МАТ.О.2 (только тл)										187806				
ВСЕГО по акту										1990104			1789,176	28,89941

Сектор "Теплофакт"
Директор ООО "Теплофакт"

[Подпись]

Григорьев М.А. генеральный директор
НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"



Д.С. Болотов

Представитель Администрации
на конкурсном заседании

ПАСЕЖИ
СМЕТЧИК
СМЕТЕ
[Подпись]

