

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Строитель	по ОКПО	
Объект		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер		
дата		
Вид операции		
20/ЭА104в-2020/21		
29.01.2021		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	26.08.2021	с 09.03.2021 по 26.08.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы.													
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	2,576								
			Объем=257,6 / 100										
			1 ОТ					124,02		319,48			
			2 ЭМ					30,64		78,93			
		999-9900	Строительный мусор	м	2,18		5,61568						
			3Т	чел.-ч	15,9		40,9584						
			Итого по расценке					154,66		398,41			
			ФОТ							319,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	110	0,63	69,3			221,40		
		Письмо №АЛТ- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов		%	70	0,765	53,55			171,08		
2	2	ФЕРр58-2-1	Разборка стальных окон: прямоугольных двускатных	100 шт		0,01				790,89		
		1 ОТ						2 709,92		27,10		
		2 ЗМ						10,37		0,10		
		999-9900 Строительный мусор		м	5,6	0,056						
		ЗТМ		чел.-ч	341,3	3,413		2 720,29		27,20		
		Итого по расценке								27,10		
		ФОТ								15,75		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1					
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АЛТ- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			15,85		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
3	3	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		2,576				58,80		
		Объем=257,6 / 100										
		1 ОТ						120,37		310,07		
		2 ЗМ						39,74		102,37		
		3 в т.ч. ОТМ						6,21		16,00		
		999-9900 Строительный мусор		м	1,4	3,6064						
		ЗТМ		чел.-ч	15,16	39,05216						
		ЗТМ		чел.-ч	0,46	1,18496		160,11		412,44		
		Итого по расценке								326,07		
		ФОТ								189,45		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83	0,7	58,1					
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АЛТ- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65	0,9	58,5			190,75		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
		Всего по позиции								792,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	ФЕР58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2			2,576					
			Объем=257,6 / 100					219,08		564,35		
			1 ОТ					36,29		93,48		
			2 ЭМ					5,67		14,61		
			3 в т.ч. ОТм									
		999-9900	Строительный мусор	м	1,25		3,22					
			ЗТ	чел.-ч	27,08		69,75808					
			ЗТм	чел.-ч	0,42		1,08192					
			Итого по расценке				255,37			657,83		
			ФОТ							578,96		
			МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			336,38		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5				338,69		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
										1 332,90		
5	5	ФЕР58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов	100 м2			2,576					
			Объем=257,6 / 100					53,44		137,66		
			1 ОТ					23,33		60,10		
			2 ЭМ					3,65		9,40		
			3 в т.ч. ОТм									
		999-9900	Строительный мусор	м	0,81		2,08656					
			ЗТ	чел.-ч	6,73		17,33848					
			ЗТм	чел.-ч	0,27		0,69552					
			Итого по расценке				76,77			197,76		
			ФОТ							147,06		
			МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			85,44		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5				86,03		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
										369,23		
6	6	ФЕР10-01-008- 04	Разборка фронтонов:	100 м2			0,23					
			Объем=23 / 100					580,04	0,8	106,73		
			ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0					69,00	0,8	12,70		
			1 ОТ					12,18	0,8	2,24		
			2 ЭМ					4 663,03	0	0,00		
			3 в т.ч. ОТм									
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	68		15,64					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке				31М	чел.-ч	1,05	0,2415	5 312,07		119,43		
ФОТ										108,97		
МДС81- НР Деревянные конструкции				%	118	0,63	74,34			81,01		
33.2004												
Прил.4 п.10												
Письмо МАЛ- СП Деревянные конструкции				%	63	0,765	48,195			52,52		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции				М3			0,23			252,96		
7	7	ФЕР46-04-001- Разборка: кирпичных стон										
04												
1 ОТ								62,91		14,47		
2 ЭМ								59,65		13,72		
3Т				чел.-ч	7,1		1,633					
Итого по расценке								122,56		28,19		
ФОТ										14,47		
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и				%	110	0,63	69,3			10,03		
33.2004 сооружений: усиление и замена существующих												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных												
конструктивных элементов												
Письмо МАЛ- СП Работы по реконструкции зданий и				%	70	0,765	53,55			7,75		
5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04 конструкций, возведение отдельных												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции										45,97		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы.										3 643,39		
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы												
8	8	ФЕР63-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича:		100 м3			0,0023					
		наружных простых стен(под мауэрлатом)										
Объем=0,23 / 100												
1 ОТ								4 717,94		10,85		
2 ЭМ								3 369,60		7,75		
3 в т.ч. ОТМ								526,50		1,21		
4 М								12 485,94		28,72		
06.1.01.05 Кирпич				1000 шт	39,2		0,09076					
3Т				чел.-ч	563		1,2949					
3ТМ				чел.-ч	39		0,0897					
Итого по расценке								20 573,48		47,32		
ФОТ										12,06		
МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)				%	86	0,7	60,2			7,26		
33.2004												
Прил.5 п.3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70	0,9	63			7,60		
Всего по позиции												
9	9	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт			0,09016	2 027,00		182,75		
			(Стены (ремонтно-строительные))									
10	10	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3			-0,0552	519,80		-28,69		
			(Стены (ремонтно-строительные))									
11	11	ФССЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3			0,0552	519,80		28,69		
			(Стены (ремонтно-строительные))									
12	12	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3			6,32					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						197,78	1,15	1 437,47		
		2 ЭМ						31,77	1,25	250,98		
		3 в т.ч. ОТм						4,58	1,25	36,18		
		4 М						2 068,16		13 070,77		
		ЗТ		чел.-ч	23,8	1,15	172,9784					
		ЗТм		чел.-ч	0,37	1,25	2,923					
		Итого по расценке						2 297,71		14 759,22		
		ФОТ								1 473,65		
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,63	74,34			1 095,51		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-5536/05 от 18.11.04	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			710,23		
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции												
13	13	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			-1,0112	1 601,00		-1 618,93		
			(Деревянные конструкции)									
14	14	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3			-0,3792	1 980,00		-750,82		
			(Деревянные конструкции)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	ФССЦ-11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	МЗ			-5,2456	1 572,00		-8 246,08		
			(Деревянные конструкции)									
16	16	ФССЦ-14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	Т			-0,012387	15 255,00		-188,96		
			(Деревянные конструкции)									
17	17	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II, 6,197*1,05	МЗ			6,132	2 156,00		13 220,59		
			(Деревянные конструкции)									
18	18	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II, 0,972*1,05	МЗ			0,284	1 601,00		454,68		
			(Деревянные конструкции)									
19	19	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	МЗ			0,221	1 980,00		437,58		
			(Деревянные конструкции)									
20	20	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			1					
		01	Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом									
			04.09.2019 № Строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,25									
			519/пр п.6,7.1									
			1 ОТ					51,86	1,16	69,64		
			2 ЗМ					19,92	1,25	24,90		
			3 в т.ч. ОТМ					2,77	1,25	3,46		
			4 М					224,49		224,49		
			01.7.04.08 Скобяные изделия	КОМП	0							
			11.2.07.11 Створки оконные	М2	0							
			ЗТ	ЧОП.-Ч	6,08	1,15	6,992					
			ЗТМ	ЧОП.-Ч	0,22	1,25	0,275					
			Итого по расценке					296,27		309,03		
			ФОТ							63,10		
			МДСВ1-НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			46,91		
			33.2004									
			Прил. 4 п. 10									
			Письмо №АЛГ-СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			30,41		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил. 1 п. 10									
21	21	ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	МЗ			-0,06	1 242,20		-74,53		
			Всего по позиции					386,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Деревянные конструкции)												
22	22	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3		-0,1	1 056,00			-105,60		
(Деревянные конструкции)												
23	23	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3		-0,06	459,91			-27,59		
(Деревянные конструкции)												
24	24	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3		0,09	1 601,00			144,09		
(Деревянные конструкции)												
25	25	ФССЦ-11.1.03.05-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3		0,116	1 430,00			165,88		
(Деревянные конструкции)												
26	26	С.ф. №101 от 07.07.2021	Оконный блок с жалюзийной решеткой 1,2*0,96; Цена=9100/1,2/8,43*1,02	м2		0,78	917,56			715,70		
(Деревянные конструкции) Цена=9100/1,2/8,43*1,02												
27	27	ФЕР10-01-044-12	Прим.Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву	100 м2		0,036						
Объем=3,6 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
		1 ОТ					651,88	1,15		26,99		
		2 ЭМ					15,31	1,25		0,69		
		3 в т.ч. ОТМ					2,23	1,25		0,10		
		4 М					8 074,17			290,67		
		ЗТ		чел.-ч	79,79	1,15	3,303306					
		ЗТМ		чел.-ч	0,18	1,25	0,0081					
		Итого по расценке					8 741,36			318,35		
		ФОТ								27,09		
		МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004		%	118	0,63	74,34			20,14		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04		%	63	0,765	48,195			13,06		
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции											351,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,02592	11 200,00		-290,30		
29	29	ФССЦ-08.3.09.04-0011	(Деревянные конструкции) Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			3,96	67,10		226,12		
30	30	ФЕР12-01-020-01	(Деревянные конструкции) Объем=3,6*1,1 Устройство кровель различных типов из металлочерепицы Объем=257,6 / 100	100 м2			2,576					
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗТ-1,15; 3М=1,25 к раск; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.595												
		1 ОТ						1 634,38	1,15	4 841,69		
		2 3М						605,45	1,25	1 948,55		
		3 в т.ч. ОТМ						40,43	1,25	130,18		
		4 М						10 899,57		28 077,29		
		08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендровы, карнизные и торцевые планки, заалушки и т.д.	шт	0							
		12.1.03.02	Металлочерепица	м2	126		324,576					
		3Т		чел.-ч	173,87	1,15	515,072488					
		3ТМ		чел.-ч	3,21	1,25	10,3362	13 139,40		34 898,53		
		Итого по расценке ФОТ		%	120	0,63	75,6	4 971,87		3 758,73		
		МДС81-НР Кровли 33.2004		%	65	0,765	49,725	2 472,26				
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АЛ-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.12										
31	31	ФССЦ-11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3			-1,18496	1 631,22		-1 932,93		
32	32	ФССЦ-11.1.03.06-0001	(Кровли) Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3			-3,78672	1 611,84		-6 103,69		
Всего по позиции											41 099,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	ФССЦ-12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3			-0,79856	200,00		-159,71		
34	34	ФССЦ-12.1.03.02-0001	(Кровли) Металлочерепица «Монтеррей»	м2			324,58	70,50		22 882,89		
35	35	ФССЦ-11.1.03.01-0075	(Кровли) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3			0,475	1 250,00		593,75		
36	36	ФССЦ-11.1.03.06-0090	(Кровли) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			3,436	1 430,00		4 913,48		
37	37	ФЕР26-02-018-02	(Кровли) Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			6,217					
Объем=621,7 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						15,18	1,15	108,53		
		2 ЭМ						5,88	1,25	45,69		
		14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0185		0,1150145					
		ЗТ		чел.-ч	1,78	1,15	12,726199					
		Итого по расценке					21,06			154,22		
		ФОТ								108,53		
		МДС81-33.2004	НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,63	63			68,37		
		Прил.4 п.20										
		Письмо №А/П-5536/06 от 18.11.04	СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,765	53,55			58,12		
		Прил.1 п.20										
38	38	С.ф. №42 от 29.03.2021	Всего по позиции Состав огнезащитный, пропиточный, для древесины (АТТИК). 680,94*0,4, Цена=125/1,2/8,43*1,02 (Теплоизоляционные работы) Объем=621,7*0,4 Цена=125/1,2/8,43*1,02	кг			248,68	12,60		280,71		
										3 133,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	С.ф. №180 от 18.06.2021	Снегозадержатель трубчатый кровли BORGE 3 м, Цена=2678/1,2/8,21*1,02	Комплект			12	277,26		3 327,12		
			(Кровли) Цена=2678/1,2/8,21*1,02									
40	40	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			36	25,00		900,00		
			(Кровли)									
41	41	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, конек, профили с покрытием (верхнее примыкание)	м2			32,384	164,28		5 320,04		
			(Кровли)									
42	42	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание)	м2			8,892	45,82		407,43		
			(Кровли)									
43	43	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт			19	72,81		1 383,39		
			(Кровли)									
44	44	ФЕР12-01-032-01	Монтаж кровельных лестниц, переходных мостиков. Прим.	100 м			0,138					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ							28,09 12,86 2,44	1,15 1,25 1,25	4,46 2,18 0,42
			07.2.07.13 Конструкции стальные	м								
			ЗТ	чел.-ч	3,06	1,15	0,485622					
			ЗТМ	чел.-ч	0,21	1,25	0,036225					
			Итого по расценке							40,75		
			ФОТ							6,64		
			МДС81-НР Кровли	%	120	0,63	75,6			4,88		
			33.2004							3,69		
			Прил. 4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли	%	65	0,765	49,725			2,43		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.12									
			Всего по позиции							12,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	С.ф. №160 от 18.06.2021	Лестница кровельная BORGE для кровли из металлочерепицы L=1,8 м	шт			1	316,41		316,41		
			(Кровли) Цена=3138/1,2/8,43*1,02									
46	46	С.ф. №160 от 18.06.2021	Лестница кровельная BORGE для кровли из металлочерепицы L=3,0 м	шт			1	539,85		539,85		
			(Кровли) Цена=5354/1,2/8,43*1,02									
47	47	С.ф. №160 от 18.06.2021	Переходный мостик BORGE для кровли из металлочерепицы L=3 м	шт			1	1 089,77		1 089,77		
			(Кровли) Цена=10808/1,2/8,43*1,02									
48	48	С.ф. №160 от 18.06.2021	Переходный мостик BORGE для кровли из металлочерепицы L=1,5 м	шт			4	547,21		2 188,84		
			(Кровли) Цена=5427/1,2/8,43*1,02									
49	49	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			3,12					
		1 ОТ						62,91		196,28		
		2 ЭМ						59,65		186,11		
		3Т										
		Итого по расценке					22,152					
		ФОТ						122,56		382,39		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов				110	0,63	69,3		196,28		
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов				70	0,765	53,55		105,11		
50	50	ФЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов	м3			3,12			623,52		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						104,01	1,15	373,19		
		2 ЭМ						46,30	1,25	180,57		
		3 в т.ч. ОТм						5,77	1,25	22,50		
		4 М						134,83		420,67		
		06.1.01.05 Кирпич керамический 3Т										
		1000 шт				0,49	1,5288					
		чел.-ч				11,9	42,6972					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТМ				Чел.-ч								
Итого по расценке				0,44								
ФОТ				1,25								
МДСВ-НР Конструкции из кирпича и блоков				1,716								
33.2004				285,14								
Прил.4 п.8				974,43								
Письмо НВАП-СП Конструкции из кирпича и блоков				395,69								
5536/06 от				304,13								
18.11.04				242,16								
Прил.1 п.8												
Всего по позиции				1 520,72								
51	51	ФССЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3		-0,1248	485,90			-60,64		
(Конструкции из кирпича и блоков)												
52	52	ФССЦ-08.3.05.02-0031	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	т		-0,01872	7 450,00			-139,46		
(Конструкции из кирпича и блоков)												
53	53	ФССЦ-08.3.07.01-0001	Прокат полнотелый, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т		-0,01248	4 660,00			-58,16		
(Конструкции из кирпича и блоков)												
54	54	ФССЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3		0,1248	519,80			64,87		
(Конструкции из кирпича и блоков)												
55	55	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт		1,5288	2 027,00			3 098,88		
(Конструкции из кирпича и блоков)												
56	56	С.ф. №122 от 05.08.2021	Зонты над вентилятором из листовой стали с полимерным покрытием прямоугольного сечения, периметром 2600мм (600*700)	шт		4	484,99			1 939,96		
(Конструкции из кирпича и блоков)												
Цена=4810/1,2/8,43*1,02												
57	57	С.ф. №122 от 05.08.2021	Зонты над вентилятором из листовой стали с полимерным покрытием, прямоугольного сечения, периметром 4000мм(1400*600мм)	шт		2	538,43			1 076,86		
(Конструкции из кирпича и блоков)												
Цена=5340/1,2/8,43*1,02												
58	58	С.ф. №122 от 05.08.2021	Зонты над вентилятором из листовой стали с полимерным покрытиемпрямоугольного сечения,периметром 5600мм(2200*600мм)	шт		1	622,63			622,63		
(Конструкции из кирпича и блоков)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Конструкции из кирпича и блоков) Цена=6175/1,2/8,43*1,02												
59	59	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2			0,238					
Объем=23,8 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					393,32	1,15	107,65		
			2 ЭМ					1,51	1,25	0,45		
			3 в т.ч. ОТм					0,59	1,25	0,18		
			4 М					3 289,46		782,89		
			ЗТ	чел.-ч	46,11	1,15	12,620307					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0119					
			Итого по расценке					3 684,29		890,99		
			ФОТ							107,83		
			МДС81- НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,63	66,15			71,33		
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55	0,765	42,075			45,37		
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции										1 007,69		
60	60	ФССЦ- 07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	м			-28,917	6,91		-199,82		
(Отделочные работы)												
61	61	ФССЦ- 07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм	м			-54,621	8,06		-440,25		
(Отделочные работы)												
62	62	ФССЦ- 11.1.03.01-0003	Бруски деревянные, размер 75x50 мм	м			-8,806	6,26		-55,13		
(Отделочные работы)												
63	63	ФССЦ- 07.2.06.03-0155	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м			28,917	5,50		159,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	ФССЦ-07.2.06.03-0195	Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	М			54,759	6,86		375,65		
		Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм										
65	65	ФЕР09-05-001-01	Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м2			0,238					
		Облицовка ворот стальным профилированным листом										
		Объем=23,8 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						264,91	1,15	72,51		
		2 ЗМ						26,33	1,25	7,83		
		3 в т.ч. ОТМ						3,82	1,25	1,14		
		4 М						13,36		3,18		
		08.3.09.05 Стальной угловой профиль (профилированный настил)		т	0							
		3Т		чел.-ч	29,9	1,15	8,18363					
		ЗТМ		чел.-ч	0,31	1,25	0,092225					
		Итого по расценке					304,60					
		ФОТ						83,52		73,65		
		МДС81-НР Строительные металлические конструкции 33.2004		%	90	0,63	56,7			41,76		
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АП-СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04		%	85	0,765	65,025			47,89		
		Прил.1 п.9										
66	66	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Всего по позиции	М2			26,18	57,10		1494,88		
		Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-150-0,5										
67	67	С.ф. №74 от 19.05.2021	(Кровли)	шт			3	160,93		482,79		
		Кровельная проходка. Цена=1596/1,2/8,43*1,02										
		Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
		Цена=1596/1,2/8,43*1,02										
68	68	ФЕР16-04-001-02	Устройство фанового стояка диаметром: 100 мм	100 м			0,06					
		Объем=6 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						555,52	1,15	38,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						6,21	1,25	0,47		
		3 в т.ч. ОТм						0,91	1,25	0,07		
		4 М						140,92		8,46		
		18.1.02.01 Задвижки		шт	0							
		23.1.02.07 Крепления		кг	0							
		24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм		м	99,8		5,988					
		ЗТ		чел.-ч	56	1,15	3,864					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,00525					
		Итого по расценке						702,65		47,26		
		ФОТ								38,40		
		МДС81- НР Сантехнические работы - внутренние 33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	128	0,63	80,64			30,97		
		Письмо №АП- СП Сантехнические работы - внутренние 5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)		%	83	0,765	63,495			24,38		
69	69	ФССЦ- 24.3.01.04- 0025	Трубы НПВХ для систем наружного водопроведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	м			6	22,10		102,61		
70	70	ФЕР26-01-017- 01	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	10 м			0,34			132,60		
		каучука, вспененного полиизопилена										
		трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами(фановых стояков на чердаке)										
		Объем=3,4 / 10										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 На возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/лр п.586										
		1 ОТ						21,82	1,15	8,53		
		2 ЭМ						17,27	1,25	7,34		
		3 в т.ч. ОТм						2,90	1,25	1,23		
		4 М						89,78		30,53		
		12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиизопилена		м	11		3,74					
		14.3.02.06- 0001 Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов		л	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				Чел.-ч	2,2	1,15	0,8602					
3ТМ				Чел.-ч	0,25	1,25	0,10625					
Итого по расценке								128,87		46,40		
ФОТ										9,76		
МДС81-НР Теплоизоляционные работы				%	100	0,63	63			6,15		
33.2004												
Прил.4 п.20										5,23		
Письмо №АЛГ-СП Теплоизоляционные работы				%	70	0,765	53,55					
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.20												
Всего по позиции												
71	71	ФССЦ-10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АДПН, толщина 0,5 мм	кг		-0,01122	60,23			-0,68		
(Теплоизоляционные работы)												
72	72	ФССЦ-12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт		-0,102	98,00			-10,00		
(Теплоизоляционные работы)												
73	73	ФССЦ-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л		-0,04862	65,58			-3,19		
(Теплоизоляционные работы)												
74	74	ФССЦ-14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л		-0,0068	200,58			-1,36		
(Теплоизоляционные работы)												
75	75	ФССЦ-12.2.07.05-0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм, 1*1,1	10 м		0,374	639,40			239,14		
(Теплоизоляционные работы)												
Объем=(3,4*1,1) / 10												
76	76	ФЕР10-01-039-05	Разборка люков площади проема до 2 м2	100 м2		0,00575						
Объем=0,575 / 100												
ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расч; ЗГТМ=0,8; МАТ=0												
1 ОТ								1 029,33	0,8	4,73		
2 ЗМ								1 078,67	0,8	4,96		
3 в т.ч. ОТМ								165,68	0,8	0,76		
4 М								1 668,50	0	0,00		
01.7.04.07 Скрытые изделия				компл	0	0,575						
08.1.02.06 Лазы и люки				м2	100							
3Т				Чел.-ч	121,67	0,6996025						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	12,51		0,0719325					
3Тм												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Деревянные конструкции												
33.2004												
Прил.4 п.10												
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции												
77	77	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			0,575			16,42		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
3Т												
чел.-ч												
19,03												
1,15												
12,58												
0,44												
0,32												
0,16												
0,12												
225,45												
1 279,63												
3Тм												
чел.-ч												
0,01												
1,25												
0,0071875												
Итого по расценке												
2 244,92												
ФОТ												
1 292,53												
12,70												
7,20												
МДС81- НР Строительные металлические конструкции												
33.2004												
Прил.4 п.9												
Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.9												
Всего по позиции												
1 307,99												
78	78	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой	100 м2			0,4474					
глубокого проникновения; за 1 раз												
стен(вентшахт на чердаке)												
Объем=44,74 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
44,73												
1,15												
23,01												
0,97												
0,54												
0,26												
1,25												
0,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М												
14.3.01.03 Грунтовка				м	0,0103		0,0046082		0,18		0,08	
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,15	2,3924715					
ЗТМ				чел.-ч	0,02	1,25	0,011185					
Итого по расценке								45,88				
ФОТ										23,63		
МДС81-НР Отделочные работы				%	105	0,63	66,15			23,16		
33.2004										15,32		
Прил. 4 п. 15												
Письмо №АП-СП Отделочные работы				%	55	0,765	42,075			9,74		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил. 1 п. 15												
Всего по позиции										48,69		
79	79	ФСС-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т			0,004608	20 559,48		94,74		
(Отделочные работы)												
80	80	ФЕР81-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2			0,4474					
Объем=44,74 / 100												
1 ОТ								1 220,71		546,15		
2 ЗМ								1,87		0,84		
4 М								943,45		422,10		
ЗТ				чел.-ч	131,4		58,78836					
Итого по расценке								2 186,03		999,09		
ФОТ										546,15		
МДС81-НР Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительные)				%	79	0,7	55,3			302,02		
Прил. 5 п. 11												
Письмо №АП-СП Штукатурные работы (ремонтно-5536/06 строительные)				%	50	0,9	45			245,77		
Прил. 2 п. 11												
Всего по позиции										1 516,88		
81	81	ФЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м			0,24					
01												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возмещению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								29,25		1,15		8,07
2 ЗМ								11,86		1,25		3,56
3 в т.ч. ОТМ								1,54		1,25		0,46
4 М												
ЗТ				чел.-ч	3,49	1,15	0,96324			1 007,15		241,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,12	1,25	0,036					
		ЗТМ						1 048,26		253,35		
		Итого по расценке								8,53		
		ФОТ								6,34		
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34					
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195			4,11		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
		Всего по позиции								263,80		
82	82	ФССЦ- Доска необрезная, хвойных пород, длина 4- 11.1.03.05- м3					-0,288	832,70		-239,82		
		0081										
		(Деревянные конструкции)										
83	83	ФССЦ- Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 11.1.03.06- м3					0,54	1 233,00		665,82		
		0074										
		150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II										
		(Деревянные конструкции)										
84	84	ФЕР10-01-008- Устройство фронтонов: 100 м2					0,23					
		04										
		Объем=23 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						580,04	1,15	153,42		
		2 ЭМ						69,00	1,25	19,84		
		3 в т.ч. ОТМ						12,18	1,25	3,50		
		4 М						4 663,03		1 072,50		
		ЗТ		чел.-ч	68	1,15	17,986					
		ЗТМ		чел.-ч	1,05	1,25	0,301875					
		Итого по расценке						5 312,07		1 245,76		
		ФОТ								156,92		
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,63	74,34			116,65		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,765	48,195			75,63		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
		Всего по позиции								1 438,04		
85	85	ФЕР09-05-001- Облицовка ворот стальным профилированным листом 01		100 м2			0,23					
		Объем=23 / 100										


Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № вводе новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ										
		2 3М										
		3 в т.ч. ОТМ										
		4 М										
		08.3.09.05 Стальной гнутый профиль	м	0								
		(профилированный настил)										
		3Т	чел.-ч	28,9	1,15	7,90855						
		3Тм	чел.-ч	0,31	1,25	0,089125						
		Итого по расценке						304,60				
		ФОТ						80,71				
		МДС81-НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,63	56,7		71,17				
		33.2004						40,35				
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АЛ-СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,785	65,025		46,28				
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.9										
		Всего по позиции						167,34				
86	ФССЦ-01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т			-0,000069	9 526,00	-0,66				
		(Строительные металлические конструкции)										
87	ФССЦ-01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т			-0,000069	35 011,00	-2,42				
		(Строительные металлические конструкции)										
88	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			25,3	57,10	1 444,63				
		(Строительные металлические конструкции)										
		Объем=23*1,1										
89	ФССЦ-01.7.15.04-0056	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт			0,264	20,00	5,28				
		(Строительные металлические конструкции)										
90	ФССЦ-11.3.02.02-0013	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2			0,696	3 571,45	2 485,73				
		(Строительные металлические конструкции)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	91	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м								
			Объем=21,2 / 100				0,212					
			1 ОТ					353,23		74,88		
			2 ЭМ					5,13		1,09		
			3 в т.ч. ОТм					1,54		0,33		
			4 М					96,05		20,36		
		08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	м	0,184		0,039008					
		999-9900	Строительный мусор	м	0,224		0,047488					
		ЗТ		чел.-ч	41,41		8,77892					
		ЗТм		чел.-ч	0,12		0,02544					
			Итого по расценке					454,41		96,33		
			ФОТ							75,21		
		МДС81-	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	0,7	58,1			43,70		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП-	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	0,9	58,5			44,00		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
92	92	ФССЦ-	Сталь оцинкованная в рулонах, с	т			0,039	8 715,10		184,03		
		08.3.05.05-	полимерным покрытием, толщина 0,5 мм							339,89		
		0081										
93	93	ФЕР10-01-008-	Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	100 м2			0,2208					
		05										
			Объем=22,08 / 100									
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом									
			04.09.2019 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			519/пр п.6.7.1									
			1 ОТ					1 219,79	1,15	309,73		
			2 ЭМ					59,14	1,25	16,32		
			3 в т.ч. ОТм					10,44	1,25	2,88		
			4 М					4 013,93		886,28		
			ЗТ	чел.-ч	143	1,15	36,31056					
			ЗТм	чел.-ч	0,9	1,25	0,2484					
			Итого по расценке					5 292,86		1 212,33		
			ФОТ							312,61		
		МДС81-	НР Деревянные конструкции	%	118	0,63	74,34			232,39		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-	СП Деревянные конструкции	%	63	0,765	48,195			150,66		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										1 595,38		
94	94	ФССЦ-11.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из Древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,234048	1 784,00		-417,54		
(Деревянные конструкции)												
95	95	ФССЦ-11.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,203136	1 320,00		-268,14		
(Деревянные конструкции)												
96	96	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,128064	1 492,01		-191,07		
(Деревянные конструкции)												
97	97	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3			0,27	1 250,00		337,50		
(Деревянные конструкции)												
98	98	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,5796	1 430,00		828,83		
(Деревянные конструкции)												
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы										125 628,16		
Раздел 3. Вывоз мусора												
99	99	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3,	1 т груза			14,632	3,28		47,99		
Итого по разделу 3 Вывоз мусора										359,07		
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)										117 118,12		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										9 968,62		
Эксплуатация машин										3 440,02		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										248,22		
Материалы										103 709,48		
1 Строительные работы										129 630,62	8,43	1 092 786
в том числе:												
оплата труда										9 968,62		
эксплуатация машин и механизмов										3 440,02		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										248,22		
материалы										103 709,48		
накладные расходы										7 298,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)										5 214,02		
Итого накладные расходы (справочно)										10 216,84		
Итого сметная прибыль (справочно)										7 298,48		
Затраты на компенсацию НДС при УСН (БМ.МАТ+(БМ.ЗМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,1712+БМ.СП*0,15)*0,2*ЕСЛИ(БМ;1;8,43)+БМ.ОБ*0,2*ЕСЛИ(БМ;1;4,52) (только ТЦ)										5 214,02		183 661
ВСЕГО по акту										129 630,62		1 276 446,84



Подрядчик: Директор ООО «Вязьмаполимерстрой»

м.п.

Заказчик:

ИП Генерального директора
некоммерческой организации
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"


[Signature]

А.Г. Димитрюк



Д.С. Бодров

Объемы соответствуют смете
Расценки соответствуют смете



Представитель Администрации
на комиссию не явился

