

Инвестор			форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Реновация"		по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул.Соболева, д.110			
Объект	Капитальный ремонт крыши			
			Вид деятельности по ОКДП	
			Договор подряда (контракт)	59/ЗА45а-2021
			номер	12.04.2021
			дата	
			Вид операции	

Отчетный период	
с	по
23.04.2021	30.09.2021

Номер документа	Дата составления
1	30.09.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
							на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытия кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов Объем=511 / 100	100 м2			5,11					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п. 10.1 строительства										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	ЗТ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Минстроя России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
	Приказ Минстроя России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
	Всего по позиции										
2	ФЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусьев с прозорами Объем=511 / 100	100 м2			5,11					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п. 10.1 строительства										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	ЗТ										
	ЗТМ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Минстроя России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
	Приказ Минстроя России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
	Всего по позиции										
3	ФЕР12-01-015-03	Разборка паронизоплинок: прокладочной в один слой Объем=511 / 100	100 м2			5,11					
	Приказ от 04.08.2018 № 518/пр Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 табл.2 п.2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п. 10.1 строительства										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	Всего по позиции										
	1 952,51										
	37 506										

4	ФЕР58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен Объем=511 / 100	100 м2	5,11		3 в т.ч. ОТМ	2,69	0,92	12,65	20,83	263
						4 М	851,50	0	0,00	5,65	
						ЗТ					
						ЗТм					
						Итого по расценке	942,40		427,33		
						ФОТ			297,82		6 203
						Приказ Министра России № НР Крыши			292,16		6 085
						812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12					
						Приказ Министра России № СП Крыши			144,29		3 005
						774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12					
						Всего по позиции			863,78		16 065
						Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен Объем=511 / 100					
						Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					
						1 ОТ	219,08	1,15	1 287,42	20,83	26 817
5	ФЕР58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов Объем=511 / 100	100 м2	5,11		2 ЗМ	36,29	1,15	213,26	7,28	1 553
						3 в т.ч. ОТМ	5,67	1,15	33,32	20,83	694
						ЗТ					
						ЗТм					
						Итого по расценке	255,37		1 500,66		27 511
						ФОТ			1 320,74		24 760
						Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			1 188,67		
						812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92					
						Приказ Министра России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			607,54		12 655
						774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92					
						Всего по позиции			3 296,89		55 785
						Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов Объем=511 / 100					
						Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					
						1 ОТ	53,44	1,15	314,04	20,83	6 541
6	ФЕР58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных Объем=2 / 100	100 шт	0,02		2 ЗМ	23,33	1,15	137,10	7,28	998
						3 в т.ч. ОТМ	3,85	1,15	21,45	20,83	447
						ЗТ					
						ЗТм					
						Итого по расценке	76,77		451,14		6 988
						ФОТ			335,49		5 289
						Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			301,94		
						812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92					
						Приказ Министра России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			154,33		3 214
						774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92					
						Всего по позиции			907,41		17 042
						Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных Объем=2 / 100					
						Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					
						1 ОТ	2 455,84	1,15	56,46	20,83	1 176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 ЭМ	Итого по расценке	Чел.-ч	309,3	1,15	7,1139	2 466,21	56,72	1 176			2
ЗТ	ФОТ						56,48	1 058			
Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90		50,83	541			
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92		%	46		46		25,98				
Приказ Министра России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92											
Всего по позиции							133,63	2 777			
7 ФЕР10-01-008-04	Разборка фронтонов	100 м2			0,286						
Объем=28,6 / 100											
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расц.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расц.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
табл.2 п.2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
прил.10 табл.3 п.10.1 строительств (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ						580,04	0,92	152,62	20,83	3 179	
2 ЭМ						69,00	0,92	18,16	7,28	132	
3 в т.ч. ОТМ						12,18	0,92	3,20	20,83	67	
4 М						4 663,03	0	0,00	5,65		
ЗТ		Чел.-ч	68	0,92	17,89216						
ЗТМ		Чел.-ч	1,05	0,92	0,276276						
Итого по расценке						5 312,07		170,78		3 246	
ФОТ								155,82		3 155	
Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			151,46			
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			72,85		1 518	
Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции											
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10											
Всего по позиции								395,09		7 984	
8 ФЕР58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: полскок, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м			1,0059						
Объем=(38,15+5,94*6+4,8*8) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
прил.10 табл.3 п.10.1 строительств (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ						70,98	1,15	82,11	20,83	1 710	
2 ЭМ						0,20	1,15	0,23	7,28	2	
ЗТ		Чел.-ч	9,1	1,15	10,5267435						
Итого по расценке						71,18		82,34		1 710	
ФОТ								82,11		1 539	
Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			73,90			
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			37,77		787	
Приказ Министра России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92											
Всего по позиции								194,01		4 038	
Раздел 2. Монтаж стропильной системы, карнизов и фронтонов											
9 ФЕР10-01-002-01	Установка стропильной системы	м3			11,9						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
прил.10 табл.3 п.10.1 строительств (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ						197,78	1,3225	3 112,61	20,83	64 836	
2 ЭМ						31,77	1,4375	543,47	7,28	3 956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4	ФССЦ-11.1.03.01-0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (кобылка 50х100мм)	м3			0,72	1 436,20		1 034,06	5,65	5 842
10.5	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(доска побояная, подшиви, 32х150мм)	м3			2,24	1 430,00		3 203,20	5,65	18 098
11	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов Объем=28,6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10 Приказ Министра России № СГД Деревянные конструкции 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10	100 м2	0,286							
			чел.-ч	68	1,3225	25,71998			1 581,39		4 674
			чел.-ч	1,05	1,4375	0,4316813	5 312,07		224,40		4 543
									218,12		2 185
11.1	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-80 мм	м3			-0,46188	1 784,00		-806,15	5,65	-4 555
11.2	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,38896	1 320,00		-613,43	5,65	-2 901
11.3	ФССЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II (стойка фронтона 50х100мм) Объем=0,21*1,05	м3			0,2205	1 247,00		274,96	5,65	1 554
11.4	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(доска 32х150мм и нащельник 32х150мм) Объем=0,91*1,05	м3			0,9556	1 430,00		1 366,37	5,65	7 720
11.5	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II Объем=0,24*1,05	м3			0,252	1 250,00		316,00	5,65	1 780
12	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бранамауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали Объем=6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ Чел.-ч	100 м2	0,06							
				97,2	1,3225	7,71282					
							6 516,18		390,97	5,65	2 205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							908,10		17 040
14.1	ФССП-14.2.02.11-0006	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 2 (готовый раствор) Объем=0,33*1638	л			540,54	21,33		11 529,72	5,66	66 143
15	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=486 / 100	100 м2			4,86					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					375,84	1,3225	2 415,86	20,83	50 318
		2 ЗМ					4,60	1,4375	32,14	7,28	234
		3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,4375	5,66	20,83	116
		4 М					343,22		1 068,05	5,65	9 424
		ЗТ									
		ЗТМ									
		Итого по расценке					723,66		4 115,85		50 436
		ФОТ							2 421,32		49 932
		Приказ Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%			110	0,9		2 397,11		29 581
		Приказ Министра России № СП Конструкциям из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%			69	0,85		1 420,10		29 581
		Всего по позиции							7 933,06		139 489
Раздел 3. Устройство кровли и слуховых окон											
Кровли											
16	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы Объем=511 / 100	100 м2			5,11					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					1 634,38	1,3225	11 045,10	20,83	230 069
		2 ЗМ					605,45	1,4375	4 447,41	7,28	32 377
		3 в т.ч. ОТМ					40,43	1,4375	296,96	20,83	6 186
		4 М					10 699,57		55 699,80	5,65	314 687
		ЗТ									
		ЗТМ									
		Итого по расценке					13 139,40		71 189,31		236 255
		ФОТ							11 342,08		231 766
		Приказ Министра России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%			109	0,9		11 126,56		114 466
		Приказ Министра России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%			57	0,85		5 495,24		114 466
		Всего по позиции							87 811,13		923 365
16.1	ФССП-11.1.03.01-0011	Брусiki деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3			-2,3506	1 631,22		-3 834,35	5,65	-21 664
16.2	ФССП-11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3			-7,5117	1 611,84		-12 107,66	5,65	-68 408
16.3	ФССП-12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3			-1,5841	200,00		-316,82	5,65	-1 790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.4	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 76-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II(обрезотка 32х100мм) Объем=3,5*1,05	м3			3,675	1 430,00		5 255,25	5,65	29 692
16.5	ФССЦ-11.1.03.01-0074	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II(контробрезетка 25х50мм) Объем=0,58*1,05	м3			0,609	1 155,00		703,40	5,65	3 974
16.6	Сч.факт.№194 от 29.07.2021г.	Металлочерепица "Монтеррей Супер" Цена=820*1,02	м2			643,86	836,40		95 314,16	5,65	538 526
16.7	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открылпористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			72,6	25,00		1 815,00	5,65	10 265
16.8	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карнизная металлическая для металлочерепицы кровли, окрашенная, размер 100х69 мм, длина 2000 мм	шт			39	72,81		2 839,59	5,65	16 044
16.9	ФССЦ-12.1.01.05-0033	Планка торцевая металлическая для металлочерепицы кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм	шт			24	84,42		2 026,08	5,65	11 447
16.10	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли коньковый элемент, разжелобки, профилы с покрытием(планка конька 190х190х2000, планка примыкания верхняя 250х147х2000)	м2			32	164,28		5 256,96	5,65	29 702
16.11	Сч.факт.№00001697 от 03.07.2021г.	BORGE, снегозадержательная труба 20х40 овал, 3000 мм опоры Цена=2542*1,02	шт			24	2 592,84		11 013,81	5,65	62 228
16.12	Сч.факт.№194 от 29.07.2021г.	Нестандартные изделия "галстук" оцинк. 0,5 мм(15х270х15х2000) Цена=495*1,02	шт			12	504,90		1 072,39	5,65	6 059
16.13	Сч.факт.№194 от 29.07.2021г.	Нестандартные изделия "Нижнее примыкание" оцинк. 0,5 мм(15х120х250х15х2000) Цена=660*1,02	шт			19	673,20		2 263,89	5,65	12 791
17	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами Объем=72,6 / 100	100 м			0,726					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ				52,27	1,3225		50,19	20,83	1 045
		2 ЭМ				48,51	1,4375		50,63	7,28	369
		3 в т.ч. ОТМ				5,29	1,4375		5,52	20,83	115
		4 М				19,41			14,09	5,65	80
		ЗТ	чел.-ч	5,9	1,3225	5,6647965					
		ЗТМ	чел.-ч	0,41	1,4375	0,4278863					
		Итого по расценке				120,19			114,91		
		ФОТ							55,71		1 160
		Приказ Министра России № НР Кровли 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			54,65		1 138
		Приказ Министра России № СП Кровли 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			26,99		562
17.1	Сч.факт.№00001697 от 03.07.2021г.	Всего по позиции BORGE, декоративное ограждение Н-1200мм, 3000 мм Объем=71/3 Цена=4592*1,02	шт			24	4 683,84		19 895,93	5,65	112 412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ФЕР-12-01-032-02	прием.Монтаж снегозадержатели: решетчатого и трубчатого (переходных мостиков)	100 м			0,06					
		Объем=6 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.566 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					49,82	1,3225	3,95	20,83	82
		2 ЗМ					8,09	1,4375	0,53	7,28	4
		3 в т.ч. ОТМ					1,28	1,4375	0,11	20,83	2
		ЗТ	цел.-ч	5,3	1,3225	0,420555					
		ЗТМ	цел.-ч	0,11	1,4375	0,0094875					
		Итого по расценке					55,91		4,48		
		ФОТ							4,06		84
		Приказ Министра России № НР Кровли	%	109	0,9	98,1			3,98		82
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12									
		Приказ Министра России № СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1,87		41
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12									
18.1	Сч.факт.№00001697 от 03.07.2021г.	Переходный мостик (L=1500мм)	шт			4	4 830,72		3 420,00	5,65	19 323
		Объем=6/1,5									
		Цена=4736,00*1,02									
19	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.566 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					51,86	1,3225	137,17	20,83	2 857
		2 ЗМ					19,92	1,4375	57,27	7,28	417
		3 в т.ч. ОТМ					2,77	1,4375	7,96	20,83	166
		4 М							448,98	5,65	2 537
		ЗТ	цел.-ч	6,08	1,3225	16,0816					
		ЗТМ	цел.-ч	0,22	1,4375	0,8325					
		Итого по расценке					296,27		643,42		
		ФОТ							145,13		3 023
		Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			141,07		2 938
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10									
		Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			67,85		1 413
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10									
19.1	ФССЦ-11.1.02.05-0002	Всего по позиции							852,34		10 162
		Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластин, толщина 20-24 см, сорт II	м3			-0,12	459,91		-55,19	5,65	-312
19.2	ФССЦ-11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,2	1 056,00		-211,20	5,65	-1 193
19.3	ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3			-0,12	1 242,20		-149,06	5,65	-842

19.4	ФССЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II(доска 100х50мм,доска 150х50мм) Объем=(0,019+0,028)*2*1,05	м3	0,0987	1 247,00	123,08	5,65	695
19.5	ФССЦ-11.1.03.06-0074	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II(доска обшивн.100х32мм, доска 100х32мм,доска 100х40мм) Объем=(0,096+0,008+0,012)*2*1,05	м3	0,2394	1 233,00	295,18	5,65	1 668
19.6	ФССЦ-11.1.03.06-0066	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 2-3,75 м, сорт II(доска 200х20мм) Объем=0,008*2*1,05	м3	0,0126	1 365,00	17,07	5,65	96
19.7	ФССЦ-11.1.03.01-0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II(стропильная нога 50х150мм,стойка 50х100мм,прогон 50х100мм,прогон 50х100мм) Объем=(0,045+0,009+0,005+0,005)*2*1,05	м3	0,1344	1 436,20	193,03	5,65	1 091
19.8	ФССЦ-11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-80 мм, сорт II(брусок 50х50мм, доска 50х50мм) Объем=(0,012+0,016)*2*1,05	м3	0,0588	1 250,00	73,50	5,65	415
20	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей; поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Объем=(0,95*0,8*2)/100	100 м2	0,0152				
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ			1 871,15	1,3225	37,61	20,83
		2 ЭМ			270,55	1,4375	5,91	7,28
		3 в т.ч. ОТм			81,91	1,4375	1,35	20,83
		4 М			9 915,25		150,71	5,65
		ЗТ	чел.-ч	214,09	1,3225	4,3036372		
		ЗТм	чел.-ч	5,04	1,4375	0,110124		
		Итого по расценке			12 056,95			
		ФОТ				194,23		811
	Приказ Минстроя России № НР Деревянные конструкции 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2	37,87	788
	Приказ Минстроя России № СП Деревянные конструкции 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75	18,21	379
20.1	ФССЦ-11.3.02.02-0026	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1,52	3 441,93	5 231,73	5,65	2 845
21	ФЕР20-02-003-04	Установка решеток жалюзиных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 200, размер 252х252 мм Объем=6*2	шт	12				29 559
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ			9,60	1,3225	152,35	20,83
		2 ЭМ			1,47	1,4375	25,36	7,28
								185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М						0,12	1,4375	2,07	20,83	43
	ЗТ						9,26		111,12	5,65	628
	ЗТМ										
	Итого по расценке						20,33		288,83		
	ФОТ								154,42		3 216
	Приказ Министра России № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								168,16		3 502
	Приказ Министра России № СТ Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								94,51		1 966
	Всего по позиции								551,50		9 456
22	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны(обивка слуховых окон)	100 м2				0,09889				
	Объем=(4,3*1,15*2) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Прямодельство равноотно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						651,88	1,3225	85,26	20,83	1 776
	2 ЗМ						15,31	1,4375	2,18	7,28	16
	3 в т.ч. ОТМ						2,23	1,4375	0,32	20,83	7
	4 М						8 074,17		798,54	5,65	4 512
	ЗТМ										
	Итого по расценке						8 741,36		885,98		
	ФОТ								85,58		1 783
	Приказ Министром России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10								83,18		1 733
	Приказ Министром России № СТ Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10								40,01		834
	Всего по позиции								1 009,17		8 871
22.1	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т				-0,071208	11 200,00	-797,53	5,65	-4 506
22.2	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(планка примыкания вехняя 250х147х2000)	м2				9,718	164,28	1 586,47	5,65	9 020
	Объем=22,6*0,43										
22.3	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием,размером 2х1,25 м, тип покрытия: полистер,толщиной: 0,5 мм	м2				10,88	50,65	561,07	5,65	3 114
	Объем=9,89*1,1										
22.4	Сч-факт.№194 от 29.07.2021г.	Нестандартные изделия "галстук" оцинк. 0,5 мм(15х270х15х2000)	шт				4	504,90	357,52	5,65	2 020
	Цена=495*1,02										
22.5	Сч-факт.№194 от 29.07.2021г.	Нестандартные изделия "Нижнее примыкание" оцинк. 0,5 мм(15х120х50х15х2000)	шт				11	673,20	1 310,62	5,65	7 405
	Цена=660*1,02										
Лестницы к слух.окнам											
23	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из бруса(лестница возло слухового окна)	м3				0,11				

Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25														
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15														
1 ОТ										188,55	1,3225	27,43	20,83	571
2 ЭМ										23,66	1,4375	3,74	7,28	27
3 в т.ч. ОТм										4,18	1,4375	0,86	20,83	14
4 М										2 191,54		241,07	5,65	1 362
ЗТ									чел.-ч	22,5	1,3225	3,2731875		
ЗТм									чел.-ч	0,36	1,4375	0,056925		
Итого по расценке										2 403,75	272,24			
ФОТ											28,09			585
Приказ Минстроя России № НР Деревянные конструкции										%	108	0,9	97,2	569
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10										%	55	0,85	46,75	273
Приказ Минстроя России № СП Деревянные конструкции												13,13		
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10														
Всего по позиции														
23.1	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3							-0,1023	1 980,00	-202,55	5,65	-1 144
23.2	ФССЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3							-0,0011	832,70	-0,92	5,65	-5
23.3	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3							-0,0132	1 320,00	-17,42	5,65	-98
23.4	ФССЦ-11.1.03.01-0074	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт III(брусок 25х25мм) Объем=0,005*1,05	м3							0,005	1 155,00	5,78	5,65	33
23.5	ФССЦ-11.1.03.06-0074	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт III(доска 100х40мм) Объем=0,1*1,05	м3							0,105	1 233,00	129,47	5,65	732
Раздел 4. Устройство фановых стояков														
24	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками Объем=9,6 / 10	10 м							0,86				
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25														
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15														
1 ОТ										21,82	1,3225	27,70	20,83	577
2 ЭМ										17,27	1,4375	23,83	7,28	173
3 в т.ч. ОТм										2,90	1,4375	4,00	20,83	83
4 М										89,78		86,19	5,65	487
ЗТ									чел.-ч	2,2	1,3225	2,79312		
ЗТм									чел.-ч	0,25	1,4375	0,345		
Итого по расценке										128,87	137,72			
ФОТ											31,70			660
Приказ Минстроя России № НР Теплоизоляционные работы										%	97	0,9	87,3	576
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.20										%	55	0,85	46,75	309
Приказ Минстроя России № СП Теплоизоляционные работы												14,82		
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.20														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
24.1	ФССП-10.1.02.02-0101	Листы алюминивые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг		-0,03168	60,23	-1,91	5,65			2 122
24.2	ФССП-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л		-0,13728	65,58	-9,00	5,65			-51
24.3	ФССП-14.5.09.05-0103	Очиститель, клел	л		-0,0192	200,58	-3,85	5,65			-22
24.4	ФССП-12.2.07.05-0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм	10 м		1,056	639,40	676,21	5,65			3 816
		Объем=(10,56) / 10									
25	Сч.факт.№874 от25.08.2021г.	Кровельная проходка Master Flash Комби №4	шт			6	1 815,60	1 928,14	5,65		10 894
		Цена=1780,00*1,02									
26	ФЕР-65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	100 м			0,12					
		диаметром: 150 мм									
		Объем=12 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗТМ=1,15										
		1 ОТ					943,29	1,15	130,17	20,83	2 711
		2 ЗМ					15,00	1,15	2,07	7,28	15
		3 в т.ч. ОТМ					6,48	1,15	0,89	20,83	19
		ЗТ	чел.-ч	111,5	1,15	15,387					
		ЗТМ	чел.-ч	0,48	1,15	0,06824					
	Итого по расценке						958,29		132,24		
	ФОТ								131,06		2 730
	Приказ Министра России № НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и								114,02		2 375
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.89.1 разборка (ремонтно-строительные)										
	Приказ Министра России № СТ Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и								57,67		1 201
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 разборка (ремонтно-строительные)										
27	ФЕР-16-04-001-02	Всего по позиции							303,93		6 302
	Прикладная трубопроводов канализации из полистиленовых	100 м				0,12					
	труб высокой плотности диаметром: 110 мм										
	Объем=12 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗТМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗТМ=1,15										
		1 ОТ					555,52	1,3225	88,16	20,83	1 836
		2 ЗМ					6,21	1,4375	1,07	7,28	8
		3 в т.ч. ОТМ					0,91	1,4375	0,16	20,83	3
		4 М					140,92		16,91	5,65	99
		ЗТ	чел.-ч	56	1,3225	8,8672					
		ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,4375	0,012075					
	Итого по расценке						702,65		106,14		
	ФОТ								88,32		1 839
	Приказ Министра России № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,								96,18		2 003
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция										
	и кондиционирование воздуха)										
	Приказ Министра России № СТ Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,								54,05		1 125
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция										
	и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								256,37		5 068

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.1	ФССЦ-24.3.03.04-0001	Трубы муфтовые полистиленовые, класс кольцевой жесткости SN6, номинальный наружный диаметр 110 мм	м		11,976	37,94		454,37	5,65	2 567
27.2	ФССЦ-24.3.05.07-0169	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт		2	47,89		95,78	5,65	541
27.3	ФССЦ-24.3.05.11-0008	Колено полистиленовое двухстенное токопроводящее на 45°, диаметр 125/110 мм	шт		2	775,81		1 551,62	5,65	8 767
Раздел 5. Мусор										
28	ФССЦрг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³	1 т груза		29,05	3,28		95,28	7,28	694
29	ФССЦрг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 35 км	1 т груза		29,05	21,26		617,60	7,28	4 496
Итого по акту:										
Итого прямые затраты (справочно)										285 291,32
в том числе:										1 972 674
Оплата труда рабочих										23 007,93
Эксплуатация машин										479 251
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										51 446
Материалы										7 066,55
Строительные работы										527,98
в том числе:										1 441 977
оплата труда										255 216,84
эксплуатация машин и механизмов										319 569,34
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										2 886 676
материалы										318 856,46
накладные расходы										23 007,93
сметная прибыль										6 353,67
Дополнительная перевозка										527,98
Итого ФОТ (справочно)										255 216,84
Итого накладные расходы (справочно)										22 753,38
Итого сметная прибыль (справочно)										473 947
УСН 1441977*0,2 (только ТЦ)										11 524,84
ВСЕГО по акту										240 055
в том числе:										712,88
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ										23 535,91
ВСЕГО по акту, согласно п.1.4 договора										490 248
										473 947
										240 055
										283 395
										2 975 071,40
										771 657
										2 810 500,00

Сдал: Генеральный директор ООО "Реновация"

Принял: И.п. генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

Представитель Арбитражного
на комиссии по оценке

А.Д.Сумасян

Д.С.Бодров

