

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

|                                                                                                                                                       |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Инвестор -                                                                                                                                            | Форма по ОКУД | Код               |
| Заказчик (Генподрядчик) - Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»                | по ОКПО       | 0322005           |
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Лифтсервис"                                                                                                           | по ОКПО       |                   |
| Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 27 | по ОКПО       |                   |
| Объект - капитальный ремонт (замена лифтов), ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений                                                       |               |                   |
| Вид деятельности по ОКДП                                                                                                                              |               |                   |
| Договор подряда (контракт)                                                                                                                            | номер         | 13/ЗА90в-2020/21  |
|                                                                                                                                                       | дата          | 25 января 2021 г. |
| Вид операции                                                                                                                                          |               |                   |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период            |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| 1               | 26.05.2021       | с 05.02.2021 по 26.05.2021 |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, капитальный ремонт (замена лифтов), ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_  
строительных работ \_\_\_\_\_ 10694,764 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 1474,552 тыс. руб.  
прочих \_\_\_\_\_ 2359,696 тыс. руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 1857,484 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 6101,174 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 153,620 тыс. руб.  
\_\_\_\_\_ 14225,9 чел. час

| Номер по позиции<br>порядку по смете | Наименование работ | Номер единичной<br>расценки | Единица<br>измерения | Выполнено работ |                          |                 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|                                      |                    |                             |                      | количество      | цена за единицу,<br>руб. | стоимость, руб. |
| 1                                    | 2                  | 3                           | 4                    | 5               | 6                        | 7               |
| 1                                    | 2                  | 3                           | 4                    | 5               | 6                        | 7               |
| Раздел 1. Монтаж оборудования лифта. |                    |                             |                      |                 |                          |                 |
|                                      |                    |                             |                      |                 |                          | 8               |

| 1                                             | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                         | 5   | 6    | 7                                  | 8       |
|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|---------|
| Раздел 1.1. Демонтажные работы.               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |     |      |                                    |         |
| 1                                             | 1      | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м<br>(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗГМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (14566 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (26010 руб.)<br>СП (14045 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (26010 руб.)                   | ФЕРм03-05-001-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр    | шт  | 6    | 6506,84                            | 39041   |
| 2                                             | 2      | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг<br>(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗГМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (-237 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (-423 руб.)<br>СП (-228 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (-423 руб.) | ФЕРм03-05-001-06<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр    | м   | -9,4 | 45,01                              | -423    |
| Раздел 1.2. Монтажные работы.                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |     |      |                                    |         |
| 3                                             | 3      | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (29131 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (52020 руб.)<br>СП (28091 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (52020 руб.)                                                                                                                                                                                                                 | ФЕРм03-05-001-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр    | шт  | 6    | 15301,35                           | 91808   |
| 4                                             | 4      | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг<br>(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗГМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (-474 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (-846 руб.)<br>СП (-457 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (-846 руб.) | ФЕРм03-05-001-06<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр    | м   | -9,4 | 91,32                              | -863    |
| Оборудование.                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |     |      |                                    |         |
| 5                                             | 5<br>О | Лифт ЛП-0401 К на 9 остановок (зав. №№283729-283734)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 "Оборудование" СМР=4,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сметная<br>стоимость<br>ТН№007 от<br>23.02.21 г. ТН№008<br>от 26.02.21 г. | шт. | 6    | 237193,19<br>11502001,2/4,21*1,042 | 1423159 |
| Итого по разделу 1 Монтаж оборудования лифта. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |     |      |                                    | 7703499 |

| 1                                         | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                          | 5             | 6      | 7       | 8   |
|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|-----|
| <b>Раздел 2. Общестроительные работы.</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |               |        |         |     |
| <b>Машинное помещение.</b>                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |               |        |         |     |
| 6                                         | 1 | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>12 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (70 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (91 руб.)<br>СП (52 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (91 руб.)                                                                                                                               | ФЕР11-01-011-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 м2        | 0,562  | 183,08  | 103 |
| 7                                         | 2 | Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>12 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (13 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (17 руб.)<br>СП (10 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (17 руб.) | ФЕР11-01-011-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 м2        | 0,562  | 53,04   | 30  |
| 8                                         | 3 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>12 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (150 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (218 руб.)<br>СП (118 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (218 руб.)                                                                                                                                                                                                                             | ФЕР46-03-010-06<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 отверстий | 0,18   | 3047,49 | 549 |
| 9                                         | 4 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 см2 до 100 см2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>12 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (45 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (65 руб.)<br>СП (35 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (65 руб.)                                                                                                                                                                                                                                  | ФЕР46-03-010-05<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 отверстий | 0,18   | 908,61  | 163 |
| 10                                        | 5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>12 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (29 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (42 руб.)<br>СП (23 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (42 руб.)                                                                                                                                                                                                                                        | ФЕР46-03-017-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | м3            | 0,093  | 1010,45 | 94  |
| 11                                        | 6 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>12 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ФССЦ-04.1.02.01-0005<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | м3            | 0,0967 | 480     | 46  |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                         | 5      | 6              | 7      | 8     |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-------|
| 12 | 7  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (102 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (132 руб.)<br>СП (75 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (132 руб.)                                                                                                                                  | ФЕР11-01-011-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | 100 м2 | 0,562          | 276,08 | 155   |
| 13 | 8  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ФСЦ-04.3.01.09-0001<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | м3     | 1,146          | 424,88 | 487   |
| 14 | 9  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины<br>стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01<br>(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6);<br>При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (20 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (26 руб.)<br>СП (15 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (26 руб.) | ФЕР11-01-011-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | 100 м2 | 0,562          | 80,78  | 45    |
| 15 | 10 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ФСЦ-04.3.01.09-0001<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | м3     | 1,72           | 424,88 | 731   |
| 16 | 11 | Прим. Укрепление поверхности раствором Протексил - Железнение цементных покрытий<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (52 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (67 руб.)<br>СП (39 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (67 руб.)                                                                                                | ФЕР11-01-015-08<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | 100 м2 | 0,562          | 126,92 | 71    |
|    | Уд | Портландцемент общестроительного назначения<br>бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03.2.01.01-0001                                                           | т      | 0,06<br>0,0337 | 412    | 13,88 |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                              | 5      | 6      | 7                         | 8   |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|-----|
| 17 | 12 | Протекил<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сметная<br>СТОИМОСТЬ<br>СФ№444 от<br>25.02.21 г.                               | кг     | 16,86  | 39,47<br>371,45/1,20*1,02 | 665 |
| 18 | 13 | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных<br>поверхностей: эмалью ПФ-133 (пол машинного помещения)<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции<br>объектов капитального строительства (аналогичных технологическим<br>процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых<br>конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (18 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (32 руб.)<br>СП (17 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (32 руб.) | ФЕР13-03-003-21<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр          | 100 м2 | 0,562  | 298,88                    | 168 |
| 19 | 14 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий<br>раствором снизу<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции<br>объектов капитального строительства (аналогичных технологическим<br>процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых<br>конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (461 руб.): 98%=155%*0,9 * 0,7 от ФОТ (470 руб.)<br>СП (362 руб.): 77%=100%*0,85 * 0,9 от ФОТ (470 руб.)                           | ФЕР07-05-039-15<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр          | 100 м  | 1,42   | 362,24                    | 514 |
| 20 | 15 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей<br>потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с<br>расширкой старой краски более 35%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (100 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (178 руб.)<br>СП (80 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (178 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                 | ФЕРр62-17-4<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр              | 100 м2 | 0,607  | 518,61                    | 315 |
| 21 | 16 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и<br>наружных работ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ФССЦ-14.3.02.01-<br>0219<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | т      | 0,0431 | 15481                     | 667 |
| 22 | 17 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков<br>кирпичных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (39 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (57 руб.)<br>СП (31 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (57 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ФЕР46-02-009-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр          | 100 м2 | 0,3222 | 178                       | 57  |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                          | 5      | 6      | 7       | 8    |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------|
| 23 | 18 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (941 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1426 руб.)<br>СП (599 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1426 руб.)                  | ФЕР15-02-016-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 м2 | 1,9242 | 1650,61 | 3176 |
| 24 | 19 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (50 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (76 руб.)<br>СП (32 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (76 руб.)                                           | ФЕР15-07-003-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 м2 | 1,9242 | 68,47   | 132  |
| 25 | 20 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ФССЦ-14.4.01.02-0012<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | кг     | 26,55  | 13,08   | 347  |
| 26 | 21 | Окраска поливинилцетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (183 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (277 руб.)<br>СП (116 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (277 руб.) | ФЕР15-04-005-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 м2 | 1,9242 | 192,67  | 371  |
| 27 | 22 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ФССЦ-14.3.02.01-0219<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | т      | 0,1001 | 15481   | 1550 |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                              | 5  | 6          | 7       | 8       |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|---------|
| 28 | 23 | Демонтаж металлических дверных блоков<br>(Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к<br>расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (97 руб.): 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ (171 руб.)<br>СП (111 руб.): 65%=85%*0,85 + 0,9 от ФОТ (171 руб.)                                                                                                                                                                                              | ФЕР09-04-012-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр          | М2 | 9,504      | 26,75   | 254     |
| 29 | 24 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции<br>объектов капитального строительства (аналогичных технологическим<br>процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых<br>конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (161 руб.): 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ (283 руб.)<br>СП (184 руб.): 65%=85%*0,85 + 0,9 от ФОТ (283 руб.) | ФЕР09-04-012-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр          | М2 | 9,504      | 71,11   | 676     |
| 30 | 25 | Прим. Дверь противопожарная металлическая однополная<br>типа ДПМ-01/30, размером 800х1900 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ФССЦ-07.1.01.01-<br>0012<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | шт | 6          | 2869,59 | 17218   |
| 31 | 26 | Демонтаж люка противопожарного<br>(Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к<br>расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (34 руб.): 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ (60 руб.)<br>СП (39 руб.): 65%=85%*0,85 + 0,9 от ФОТ (60 руб.)                                                                                                                                                                                                        | ФЕР09-04-003-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр          | М2 | 4,488      | 13,63   | 61      |
| 32 | 27 | Монтаж люка противопожарного<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции<br>объектов капитального строительства (аналогичных технологическим<br>процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых<br>конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (56 руб.): 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ (99 руб.)<br>СП (64 руб.): 65%=85%*0,85 + 0,9 от ФОТ (99 руб.)                                | ФЕР09-04-003-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр          | М2 | 4,488      | 80,34   | 361     |
|    | Уд | Люки металлические противопожарные (Е160)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07.1.05.01-0004                                                                | М2 | 1<br>4,488 | 2167,54 | 9727,92 |
| 33 | 28 | Люки металлические противопожарные (Е160)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ФССЦ-07.1.05.01-<br>0004<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | М2 | 4,488      | 2167,54 | 9728    |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                          | 5      | 6       | 7      | 8    |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------|
| 34 | 29 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>12 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (56 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (99 руб.)<br>СП (3 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.)   | ФЕР09-03-015-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | Т      | 0,56891 | 578,37 | 329  |
| 35 | 30 | Балки БМ-1 - двутавры №18<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>12 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ФССЦ-08.3.01.02-0014<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Т      | 0,44601 | 5989   | 2671 |
| 36 | 31 | Балки БМ-2 швеллеры №8<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>12 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-08.3.11.01-0046<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | Т      | 0,1229  | 5000   | 615  |
| 37 | 32 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>12 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (9 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (15 руб.)<br>СП (3 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.) | ФЕР13-03-002-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 м2 | 0,23019 | 228,6  | 53   |
| 38 | 33 | Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>12 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (3 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (5 руб.)<br>СП (3 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.)       | ФЕР13-03-004-26<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 м2 | 0,23019 | 167,89 | 39   |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                          | 5      | 6       | 7      | 8    |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------|
| 39 | 34 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (Зд, Зд-5, Зд-6, Зд-7)<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (76 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (115 руб.)<br>СП (58 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (115 руб.) | ФЕР06-01-015-08<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | т      | 0,17313 | 697,67 | 121  |
| 40 | 35 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ФССЦ-07.2.07.04-0002<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | т      | 0,1731  | 10508  | 1819 |
| 41 | 36 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:<br>грунтовкой ГФ-021<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (2 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (3 руб.)<br>СП (2 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3 руб.)   | ФЕР13-03-002-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 м2 | 0,04451 | 228,6  | 10   |
| 42 | 37 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей:<br>эмалью ПФ-115<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (1 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1 руб.)<br>СП (1 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб.)       | ФЕР13-03-004-26<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 м2 | 0,04451 | 167,89 | 7    |

ГРАНД-Смета 2021, 1

| 1       | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                     | 5      | 6        | 7                         | 8    |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------|------|
| 43      | 38 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (27 руб.): 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ (36 руб.)<br>СП (17 руб.): 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (35 руб.) | ФЕР10-01-034-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 100 м2 | 0,016074 | 12405,26                  | 198  |
| 44      | 39 | Блок оконный 570*470<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сметная<br>стоимость ТН№10<br>от 7.05.21 г.                           | м2     | 1,6074   | 743,75<br>7000*1,2/8*1,02 | 1196 |
| Прямик. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |        |          |                           |      |
| 45      | 40 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (332 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (481 руб.)<br>СП (260 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (481 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ФЕР46-04-003-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | м3     | 1,33     | 1437,62                   | 1912 |
| 46      | 41 | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (21 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (27 руб.)<br>СП (15 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (27 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                   | ФЕР11-01-011-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 100 м2 | 0,167    | 183,08                    | 31   |
| 47      | 42 | Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (4 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (5 руб.)<br>СП (3 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.)                                                                                                                         | ФЕР11-01-011-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 100 м2 | 0,167    | 53,04                     | 9    |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                          | 5      | 6        | 7      | 8    |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------|
| 48 | 43 | Демонтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением<br>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (16 руб.): 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ (28 руб.)<br>СП (18 руб.): 65%=85%*0,85 + 0,9 от ФОТ (28 руб.)                                                                                                                       | ФЕР09-03-029-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | т      | 0,1131   | 660,09 | 75   |
| 49 | 45 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (м/к лестницы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ФССЦ-07.2.07.04-0011<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | т      | 0,1131   | 10508  | 1188 |
| 50 | 46 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:<br>грунтовкой ГФ-021<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (2 руб.): 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ (4 руб.)<br>СП (2 руб.): 54%=70%*0,85 + 0,9 от ФОТ (4 руб.) | ФЕР13-03-002-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 м2 | 0,05881  | 228,6  | 13   |
| 51 | 47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей:<br>эмалью ПФ-115<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (1 руб.): 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ (1 руб.)<br>СП (1 руб.): 54%=70%*0,85 + 0,9 от ФОТ (1 руб.)      | ФЕР13-03-004-26<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 м2 | 0,058812 | 167,89 | 10   |
| 52 | 48 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (31 руб.): 77%=123%*0,9 + 0,7 от ФОТ (40 руб.)<br>СП (23 руб.): 57%=75%*0,85 + 0,9 от ФОТ (40 руб.)                        | ФЕР11-01-011-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 м2 | 0,167    | 276,08 | 46   |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                          | 5      | 6            | 7                         | 8    |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------|------|
| 53 | 49 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ФССЦ-04.3.01.09-0001<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | м3     | 0,3407       | 424,88                    | 145  |
| 54 | 50 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины<br>стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01<br>(ТЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6);<br>При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции<br>объектов капитального строительства (аналогичных технологическим<br>процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых<br>конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (6 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (8 руб.)<br>СП(15 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (8 руб.) | ФЕР11-01-011-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 м2 | 0,167        | 80,78                     | 13   |
| 55 | 51 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ФССЦ-04.3.01.09-0001<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | м3     | 0,511        | 424,88                    | 217  |
| 56 | 52 | Прим. Укрепление поверхности раствором Протексил -<br>Железнение цементных покрытий<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции<br>объектов капитального строительства (аналогичных технологическим<br>процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых<br>конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (15 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (20 руб.)<br>СП(11 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (20 руб.)                                                                                          | ФЕР11-01-015-08<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 м2 | 0,167        | 126,92                    | 21   |
| Уд |    | Портландцемент общестроительного назначения<br>базобазеоновый М400 ДО (ЦЕМ I 32,5Н)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03.2.01.01-0001                                                            | т      | 0,06<br>0,01 | 412                       | 4,12 |
| 57 | 53 | Протексил<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сметная<br>стоимость<br>СФ№444 от<br>25.02.21 г.                           | кг     | 5,01         | 39,47<br>371,45/1,28*1,02 | 198  |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                          | 5      | 6       | 7      | 8   |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----|
| 58 | 54 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25;<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (5 руб.): 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ (9 руб.)<br>СП (5 руб.): 54%=70%*0,85 + 0,9 от ФОТ (9 руб.)                                               | ФЕР13-03-003-21<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 м2 | 0,167   | 298,88 | 50  |
| 59 | 55 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (69 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ (125 руб.)<br>СП (56 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (125 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ФЕРр61-1-1<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр           | 100 м2 | 0,499   | 531,15 | 265 |
| 60 | 56 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (13 руб.): 66%=105%*0,9 + 0,7 от ФОТ (19 руб.)<br>СП (8 руб.): 42%=55%*0,85 + 0,9 от ФОТ (19 руб.) | ФЕР15-07-003-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | 100 м2 | 0,499   | 68,47  | 34  |
| 61 | 57 | Грунтовка укрепляющая, паропроницаемая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ФССЦ-14.4.01.02-0012<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | кг     | 6,886   | 13,08  | 90  |
| 62 | 60 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (Зд-1, Зд-2, Зд-3)<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (26 руб.): 66%=105%*0,9 + 0,7 от ФОТ (40 руб.)<br>СП (20 руб.): 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ (40 руб.)                                 | ФЕР06-01-015-08<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр      | т      | 0,06029 | 697,67 | 42  |
| 63 | 61 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ФССЦ-07.2.07.04-0002<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | т      | 0,0603  | 10508  | 634 |

| 1            | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                     | 5      | 6         | 7       | 8       |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|
| 64           | 62 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:<br>грунтовкой ГФ-021<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (1 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1 руб.)<br>СП (1 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1 руб.) | ФЕР13-03-002-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 100 м2 | 0,0155    | 228,6   | 4       |
| 65           | 63 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей:<br>эмалью ПФ-115<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ<br>СП 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ                                            | ФЕР13-03-004-26<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 100 м2 | 0,0155    | 167,89  | 3       |
| Шахта лифта. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |        |           |         |         |
| 66           | 71 | Установка монтажных изделий массой: более 20 кг<br>(При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (583 руб.): 82%=130%*0,9 * 0,7 от ФОТ (711 руб.)<br>СП (462 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (711 руб.)                | ФЕР07-01-044-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | т      | 1,86      | 906,1   | 1685    |
|              | У0 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07.2.07.12-0006                                                       | т      | 1<br>1,86 | 10045   | 18683,7 |
| 67           | 73 | Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеней<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (706 руб.): 60%=86%*0,7 от ФОТ (1176 руб.)<br>СП (741 руб.): 63%=70%*0,9 от ФОТ (1176 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ФЕРp53-21-19<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр    | 100 м  | 2,835     | 1265,76 | 3588    |

| 1                                           | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                              | 5      | 6      | 7      | 8   |
|---------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 68                                          | 74 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная<br>однокомпонентная модифицированная для заполнения,<br>уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и<br>стыков в местах с повышенными требованиями пожарной<br>безопасности (0,88 л)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                | ФССЦ-14.5.01.10-<br>0029<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | шт     | 10     | 110,11 | 8   |
| 69                                          | 75 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с<br>применением составов на цементно-эпоксидной основе,<br>диаметр анкера: 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (584 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (846 руб.)<br>СП (457 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (846 руб.)                                                                                                            | ФЕР46-08-012-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр          | 100 шт | 11,4   | 84,29  | 961 |
| 70                                          | 78 | Прим. Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм<br>диаметр анкера: 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (110 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (160 руб.)<br>СП (86 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (160 руб.)                                                                                                                                                                | ФЕР46-08-012-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр          | 100 шт | 2,16   | 84,29  | 182 |
| 71                                          | 79 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых<br>стержней<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ФССЦ-08.4.01.01-<br>0022<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | т      | 0,0205 | 10100  | 207 |
| Итого по разделу 2 Общестроительные работы. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |        |        |        |     |
| 545304                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |        |        |        |     |
| Раздел 3. Электромонтажные работы.          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |        |        |        |     |
| 72                                          | 1  | Демонтаж кабеля<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (334 руб.): 60%=65%*0,7 от ФОТ (556 руб.)<br>СП (328 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (556 руб.)                                                                                                                                                                                                                                          | ФЕРр67-3-1<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр               | 100 м  | 7,38   | 75,5   | 557 |
| 73                                          | 2  | Демонтаж: выключателей, розеток<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (5 руб.): 60%=85%*0,7 от ФОТ (8 руб.)<br>СП (5 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (8 руб.)                                                                                                                                                                                                                                  | ФЕРр67-4-1<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр               | 100 шт | 0,18   | 45,55  | 8   |
| 74                                          | 3  | Прим. Демонтаж автоматического выключателя. Прибор или<br>аппарат<br>(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования<br>(предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.;<br>ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (25 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (37 руб.)<br>СП (22 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (37 руб.) | ФЕРм08-03-575-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр         | шт     | 12     | 3,07   | 37  |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                          | 5      | 6      | 7      | 8    |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|
| 75 | 4  | Демонтаж: светильников с лампами накаливания<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (25 руб.): 60%=85%*0,7 от ФОТ (41 руб.)<br>СП (24 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (41 руб.)                                                                          | ФЕРр67-4-3<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр           | 100 шт | 0,84   | 50,24  | 42   |
| 76 | 5  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (146 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (218 руб.)<br>СП (129 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (218 руб.)   | ФЕРм08-02-409-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | 100 м  | 1,2    | 231,67 | 278  |
| 77 | 6  | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром: 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                     | ФССЦ-24.3.01.03-0001<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 10 м   | 12     | 28,31  | 340  |
| 78 | 7  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                          | ФССЦ-23.8.03.02-0002<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 10 шт  | 20     | 2,9    | 58   |
| 79 | 8  | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                  | ФССЦ-20.2.09.05-0003<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 10 шт  | 3      | 86     | 258  |
| 80 | 9  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (915 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (1366 руб.)<br>СП (806 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (1366 руб.) | ФЕРм08-02-409-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | 100 м  | 5,15   | 348,91 | 1797 |
| 81 | 10 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром: 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                     | ФССЦ-24.3.01.03-0003<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 10 м   | 51,528 | 65,9   | 3396 |
| 82 | 11 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                          | ФССЦ-23.8.03.02-0003<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 10 шт  | 60     | 4,3    | 258  |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                          | 5      | 6      | 7        | 8     |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------|
| 83 | 12 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                    | ФССЦ-20.2.09.05-0004<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 10 шт  | 6      | 115,2    | 691   |
| 84 | 13 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (598 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (893 руб.)<br>СП (527 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (893 руб.)                  | ФЕРм08-02-409-09<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | 100 м  | 6,4    | 156,33   | 1001  |
| 85 | 14 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                | ФССЦ-24.3.01.02-0023<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 10 м   | 60,96  | 37,3     | 2274  |
| 86 | 15 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                           | ФССЦ-24.3.01.02-0025<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | м      | 40     | 7,38     | 295   |
| 87 | 17 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                            | ФССЦ-23.8.03.02-0002<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 10 шт  | 30     | 2,9      | 87    |
| 88 | 19 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (256 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (382 руб.)<br>СП (225 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (382 руб.) | ФЕРм08-02-412-05<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | 100 м  | 3,4    | 176,56   | 600   |
| 89 | 20 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5x10-660<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                | ФССЦ-21.1.06.09-0179<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 1000 м | 0,3468 | 45607,75 | 15817 |
| 90 | 21 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (123 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (184 руб.)<br>СП (109 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (184 руб.) | ФЕРм08-02-412-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | 100 м  | 2,15   | 131,51   | 283   |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                          | 5      | 6      | 7        | 8    |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------|
| 91 | 22 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6-660<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                 | ФССЦ-21.1.06.09-0178<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 1000 м | 0,2193 | 25431,81 | 8    |
| 92 | 23 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (241 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (360 руб.)<br>СП (212 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (360 руб.) | ФЕРм08-02-412-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | 100 м  | 6      | 87,25    | 524  |
| 93 | 24 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                               | ФССЦ-21.1.06.09-0152<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 1000 м | 0,612  | 6920,41  | 4235 |
| 94 | 25 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (42 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (62 руб.)<br>СП (37 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (62 руб.)      | ФЕРм08-02-412-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | 100 м  | 1,2    | 68,77    | 83   |
| 95 | 26 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                               | ФССЦ-21.1.06.09-0151<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 1000 м | 0,1224 | 4832,12  | 591  |
| 96 | 27 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (790 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (1179 руб.)<br>СП (696 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (1179 руб.)                    | ФЕРм08-02-401-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр     | 100 м  | 3      | 630,11   | 1890 |
| 97 | 28 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                               | ФССЦ-21.1.06.09-0151<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 1000 м | 0,306  | 4832,12  | 1479 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                      | 5      | 6     | 7                               | 8    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------|------|
| 98  | 29      | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм <sup>2</sup> открыто по строительным основаниям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (244 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (364 руб.)<br>СП (215 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (364 руб.) | ФЕРм08-02-472-10<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 100 м  | 1,2   | 493,3                           | 592  |
| 99  | 30      | Провод Пув (ПВ-1) 1х6,0 ГОСТ (20 м) желто-зелёный TDM<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                  | Сметная<br>стоимость<br>СФ№212 от 1.03.21                              | м      | 122,4 | 3,02<br>28,41/1,28*1,02         | 370  |
| 100 | 31      | Распаячная коробка ОП 80*80*50мм, крышка IP54 (100 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                 | Сметная<br>стоимость<br>СФ№212 от 1.03.21                              | шт.    | 66    | 3,81<br>35,87/1,28*1,02         | 251  |
| 101 | 32      | Распаячная коробка ОП 100х100х50 мм крышка IP55 (50 шт)<br>КМ4 1330<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                    | Сметная<br>стоимость<br>СФ№212 от 1.03.21                              | шт.    | 6     | 19,99<br>7626,84/0,1,28*1,02    | 120  |
| 102 | 33      | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (50 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (75 руб.)<br>СП (44 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (75 руб.)                                                        | ФЕРм08-03-591-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 100 шт | 0,24  | 424,07                          | 102  |
| 103 | 34      | Выключатель 1-кл. открытой установки IP54 белый IEK (10 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                            | Сметная<br>стоимость<br>СФ№212 от 1.03.21                              | шт.    | 24    | 30,6<br>288/1,28*1,02           | 734  |
| 104 | 35      | Прибор или аппарат<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (82 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (123 руб.)<br>СП (73 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (123 руб.)                                                                                                       | ФЕРм08-03-575-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | шт     | 12    | 10,6                            | 127  |
| 105 | 36<br>О | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 50А 10ка х-ка С "IEK" (4 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>2 "Оборудование" СМР=4,21                                                                                                                                                                | Сметная<br>стоимость<br>СФ№212 от 1.03.21                              | шт.    | 6     | 257,81<br>1248,97/1,24,21*1,042 | 1547 |
| 106 | 37<br>О | АВДТ 63 2Р (1Р+N) С16 30мА бка типа DTM (6 шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>2 "Оборудование" СМР=4,21                                                                                                                                                                     | Сметная<br>стоимость<br>СФ№212 от 1.03.21                              | шт.    | 6     | 139,49<br>676,31/1,24,21*1,042  | 837  |

| 1                                                  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                      | 5      | 6    | 7                           | 8     |
|----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|-------|
| 107                                                | 38 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (24 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (36 руб.)<br>СП (21 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (36 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                 | ФЕРм08-03-591-10<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 100 шт | 0,06 | 770,62                      | 46    |
| 108                                                | 39 | Розетка 2Р+3 открытой установки 16А 250В с заземлением<br>IP54 белая (керамика)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сметная<br>стоимость<br>СФ№212 от 1.03.21                              | шт.    | 6    | 26,21<br>246,65/1,2/8*1,02  | 157   |
| 109                                                | 40 | Светильник потолочный или настенный с креплением<br>винтами или болтами для помещений: с нормальными<br>условиями среды, одноламповый<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (436 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (651 руб.)<br>СП (394 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (651 руб.)                                                                                                                                                              | ФЕРм08-03-593-06<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 100 шт | 0,9  | 1373,83                     | 1236  |
| 110                                                | 41 | Светодиодный светильник gauss 864425348 ССП-176 40Вт<br>6500K IP65 4725 Лм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сметная<br>стоимость<br>СФ№366 от 2.04.21                              | шт.    | 12   | 370,2<br>3484,27/1,2/8*1,02 | 4442  |
| 111                                                | 42 | Светодиодный светильник LET ДПП 03-18-001 18Вт IP65<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сметная<br>стоимость<br>СФ№366 от 2.04.21                              | шт.    | 78   | 153,07<br>1440,7/1,2/8*1,02 | 11939 |
| <b>Итого по разделу 3 Электромонтажные работы.</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |        |      |                             |       |
| <b>Раздел 4. Монтаж диспетчерской связи.</b>       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |        |      |                             |       |
| 112                                                | 1  | Демонтаж. Приборы, устанавливаемые на<br>металлоконструкциях, щитах и пульты, масса: до 5 кг<br>(лифтовой блок)<br>(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования<br>(предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.;<br>ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (5 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (9 руб.)<br>СП (5 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (9 руб.) | ФЕРм11-03-001-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | шт     | 6    | 1,55                        | 9     |
| 113                                                | 2  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах<br>и пульты, масса: до 5 кг (лифтовой блок)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (17 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (31 руб.)<br>СП (17 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (31 руб.)                                                                                                                                                                                                     | ФЕРм11-03-001-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | шт     | 6    | 6,25                        | 38    |
|                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Итого по разделу 4</b>                                              |        |      |                             |       |
|                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>576149</b>                                                          |        |      |                             |       |

| 1                                              | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                              | 5       | 6      | 7                            | 8     |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------|-------|
| 114                                            | 3<br>О | Лифтовой блок ЛБ УКЛУЛ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 "Оборудование" СМР=4,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сметная<br>СТОИМОСТЬ СФН№27<br>от 15.03.21 г.                                  | шт.     | 6      | 1534,54<br>74401,24,21*1,042 | 9207  |
| 115                                            | 7      | Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в<br>помещении<br>(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования<br>(предназначено в пом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.;<br>ЗПМ=0,3. МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (21 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (33 руб.)<br>СП (19 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (33 руб.) | ФЕРм10-04-101-07<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр         | шт      | 6      | 5,44                         | 33    |
| 116                                            | 11     | Прокладка однопарного провода с креплением<br>проволочными скрепами по стене: кирпичной<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (138 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (247 руб.)<br>СП (133 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (247 руб.)                                                                                                                                                                | ФЕРм10-01-055-08<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр         | 100 м   | 1,8    | 999,64                       | 1799  |
| 117                                            | 12     | Кабель витая пара U/UTP 4x2x0,52, категория 5е<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ФССЦ-21.1.04.01-<br>1046<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | 1000 м  | 0,1836 | 1150,19                      | 211   |
| 118                                            | 13     | Настройка линейного тракта: на две системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (1216 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (2171 руб.)<br>СП (1172 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (2171 руб.)                                                                                                                                                                                                         | ФЕРм10-01-027-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр         | система | 6      | 369                          | 2214  |
| Итого по разделу 4 Монтаж диспетчерской связи. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |         |        |                              |       |
| Раздел 5. Пусконаладочные работы.              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |         |        |                              |       |
| 119                                            | 1      | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок,<br>грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1<br>м/с, с микропроцессорными устройствами<br>(ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 ГНР СМР=17,3<br>НР (15335 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (33337 руб.)<br>СП (12001 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (33337 руб.)                                                                          | ФЕРп01-14-025-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр         | лифт    | 6      | 5556,12                      | 33337 |

|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |           |        |         |      |
|------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|------|
| 1                                                          | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                       | 5         | 6      | 7       | 8    |
| 120                                                        | 2 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 (ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 ПНР СМР=17,3<br>НР (-301 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (-654 руб.)<br>СП (-235 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (-654 руб.)                   | ФЕРп01-14-025-04<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр  | остановка | -6     | 108,02  | -654 |
| Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы.                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |           |        |         |      |
| Раздел 6. Полное техническое освидетельствование.          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |           |        |         |      |
| 121                                                        | 1 | Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 ПНР СМР=17,3<br>НР (1829 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (3975 руб.)<br>СП (1431 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (3975 руб.) | ФЕРмр01-05-001-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | лифт      | 6      | 682,33  | 4094 |
| 122                                                        | 2 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 ПНР СМР=17,3<br>НР (1275 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (2772 руб.)<br>СП (998 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (2772 руб.)                                         | ФЕРмр01-05-001-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | остановка | 42     | 67,98   | 2855 |
| 123                                                        | 3 | Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 ПНР СМР=17,3<br>НР (1299 руб.): 46%=65%*0,7 от ФОТ (2824 руб.)<br>СП (1017 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (2824 руб.)                                                                | ФЕРмр01-05-007-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | лифт      | 6      | 484,77  | 2909 |
| Итого по разделу 6 Полное техническое освидетельствование. |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |           |        |         |      |
| Раздел 7. Дополнительные работы.                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |           |        |         |      |
| к Разделу 2. Общестроительные работы.                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |           |        |         |      |
| Прямая.                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |           |        |         |      |
| взамен поз. 44                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |           |        |         |      |
| 124                                                        | 1 | Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (23 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (40 руб.)<br>СП (26 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (40 руб.)                                         | ФЕР09-03-029-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр   | Т         | 0,1131 | 1031,48 | 117  |
| взамен поз. 58                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |           |        |         |      |

| 1                                                                                                             | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                       | 5      | 6     | 7                          | 8     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------|-------|
| 125                                                                                                           | 2 | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (ПФ-226)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (14 руб.): 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ (24 руб.)<br>СП (13 руб.): 54%=70%*0,85 + 0,9 от ФОТ (24 руб.)          | ФЕР13-03-003-21<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр   | 100 м2 | 0,499 | 290,06                     | 145   |
| Шахта лифта.                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |        |       |                            |       |
| взамен поз. 72                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |        |       |                            |       |
| 126                                                                                                           | 3 | Обрамление дверного проёма шахты лифта проём 650 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                     | СФ №21-0511-10<br>от 11.05.21 г.                                        | компл. | 54    | 1204,88<br>11340/1,28*1,02 | 65064 |
| 127                                                                                                           | 4 | Уголок мет. Т-образный окрашенных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                       | СФ №21-0511-10<br>от 11.05.21 г.                                        | шт.    | 14    | 37,19<br>350/1,28*1,02     | 521   |
| взамен поз. 76                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |        |       |                            |       |
| 128                                                                                                           | 5 | Клеевой анкер ННТ-НУ 270 500/2/ЕЕ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                       | ТН №1984216046<br>от 26.02.21 г.                                        | шт.    | 50    | 584,46<br>5500,8/1,28*1,02 | 29223 |
| взамен поз. 77                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |        |       |                            |       |
| 129                                                                                                           | 6 | Анкерная шпилька HAS-U 5,8 M12x110<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                      | ТН №1984216046<br>от 26.02.21 г.                                        | шт.    | 1140  | 9,57<br>90,1/1,28*1,02     | 10910 |
| 130                                                                                                           | 7 | Гильза сетчатая ННТ-SC 18x85<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                            | ТН №1984216046<br>от 26.02.21 г.                                        | шт.    | 1140  | 8,86<br>83,36/1,28*1,02    | 10100 |
| к Разделу 4. Монтаж диспетчерской связи.                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |        |       |                            |       |
| упущенные материалы к поз. №2                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |        |       |                            |       |
| 131                                                                                                           | 8 | Монтажный комплект ЛБ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8                                                                                                                                                                                   | СФ №27 от 15.03.21<br>г.                                                | шт.    | 6     | 63,75<br>5008*1,02         | 383   |
| Оборудование в соответствии с проектом 77/ЭА15г-2020-5/27 (лист 5 СС.С), взамен исключаемого поз. 4-6, 9, 10. |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |        |       |                            |       |
| Монтаж оборудования системы связи лифта.                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |        |       |                            |       |
| 132                                                                                                           | 9 | Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде: 1 (блок управления системы связи)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (412 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (735 руб.)<br>СП (397 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (735 руб.) | ФЕРмр01-02-009-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | шт     | 6     | 126,2                      | 757   |

ГРАНД-Смета 2021.1

| 1                                    | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                      | 5        | 6  | 7                            | 8     |
|--------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------------------|-------|
| 133                                  | 10 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство, громкоговоритель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (200 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (327 руб.)<br>СП (193 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (327 руб.)                                                 | ФЕРм10-04-101-07<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | шт       | 18 | 30,77                        | 554   |
| 134                                  | 11 | Дополнительная установка на пульты и панели: источник бесперебойного питания 12В 0,75 А, микрофонный усилитель "ЭХО", оптоадаптер 12-110В (12-24В)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (52 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (82 руб.)<br>СП (48 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (82 руб.) | ФЕРм10-04-030-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | шт       | 18 | 4,63                         | 83    |
| 135                                  | 12 | Система связи лифта, комплект поставки:<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 "Оборудование" СМР=4,21                                                                                                                                                                                                    | СФ№27 от 15.03.21<br>г.                                                | комплект | 6  | 2116,27<br>в650,00/4,21*1,03 | 12698 |
| 136                                  | 13 | Блок управления системы связи ЛНГС.465213.099.100-02                                                                                                                                                                                                                                                    | справочно:                                                             | шт.      | 1  |                              |       |
| 137                                  | 14 | Переговорное устройство системы связи ЛНГС.465213.099.200-02                                                                                                                                                                                                                                            | справочно:                                                             | шт.      | 2  |                              |       |
| 138                                  | 15 | Источник бесперебойного питания 12В 0,75А ЛНГС.465213.110                                                                                                                                                                                                                                               | справочно:                                                             | комплект | 1  |                              |       |
| 139                                  | 16 | Микрофонный усилитель «ЭХО» ЛНГС.465213.079.100                                                                                                                                                                                                                                                         | справочно:                                                             | шт.      | 1  |                              |       |
| 140                                  | 17 | Громкоговоритель лифта ЛНГС.465213.087.300                                                                                                                                                                                                                                                              | справочно:                                                             | шт.      | 1  |                              |       |
| 141                                  | 18 | Оптоадаптер 12-110В (или Оптоадаптер 12-24В) ЛНГС.465213.060.320 (или ЛНГС.465213.060.310)                                                                                                                                                                                                              | справочно:                                                             | шт.      | 1  |                              |       |
| 142                                  | 19 | Дополнительная установка на пульты и панели: контактор<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 2 кв. 2020 г. СМР=8<br>НР (17 руб.): 64%=92%*0,7 от ФОТ (27 руб.)<br>СП (16 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (27 руб.)                                                                                             | ФЕРм10-04-030-02<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | шт       | 6  | 4,63                         | 28    |
| 143                                  | 20 | Контактор<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 "Оборудование" СМР=4,21                                                                                                                                                                                                                                  | СФ№27 от 15.03.21<br>г.                                                | шт.      | 6  | 232,42<br>950/4,21*1,03      | 1395  |
| Оборудование, не требующее монтажа.  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |          |    |                              |       |
| 144                                  | 21 | Сервисный ключ механика<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 "Оборудование" СМР=4,21                                                                                                                                                                                                                    | СФ№27 от 15.03.21<br>г.                                                | шт.      | 6  | 61,16<br>250/4,21*1,03       | 367   |
| к Разделу 5. Пусконаладочные работы. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |          |    |                              |       |

| 1                                                                                                                          | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                     | 5  | 6 | 7       | 8     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---|---------|-------|
| 145                                                                                                                        | 22 | Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ (ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>3 ПНР СМР=17,3<br>НР (7628 руб.); 46%=65%*0,7 от ФОТ (16582 руб.)<br>СП (5970 руб.); 36%=40%*0,9 от ФОТ (16582 руб.) | ФЕР01-14-041-01<br>Приказ Минстроя<br>России от 26.12.2019<br>№876/пр | шт | 6 | 2763,74 | 16582 |
| <b>Итого по разделу 7 Дополнительные работы.</b>                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>Итого прямые затраты по акту в базисных ценах</b>                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>Накладные расходы</b>                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>Итого по акту:</b>                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>Итого Строительные работы</b>                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>Итого Монтажные работы</b>                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>Итого Оборудование</b>                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>Итого Прочие затраты</b>                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>Итого</b>                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>Справочно, в базисных ценах:</b>                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>Материалы</b>                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>Машины и механизмы</b>                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>ФОТ</b>                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>Оборудование</b>                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>Накладные расходы</b>                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>Компенсация НДС при УСН (приложение к письму №НЗ-6292/10 от 6.10.03 г.). (ОБОРУД+МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>ВСЕГО по акту</b>                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>ВСЕГО по результату проведения электронного аукциона: с К=</b>                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |
| <b>0,7914176476</b>                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |    |   |         |       |

Сдал: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Принял: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Директор ООО "Лифтсервис" \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

И.п. генерального директора Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)





Страница 25