

Инвестор			Форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Реновация"		по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, пос. Гедеоновка, ул. Полевая, д.3			
Объект	Капитальный ремонт фасада			
			Вид деятельности по ОКДП	
			Договор подряда (контракт)	№49/ЗА34г-2021
			номер	05.04.2021
			Дата	
			Вид операции	

Акты	
Номер документа	Дата составления
215.12.2021	215.12.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	
АКТ	
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	

Отчетный период	
с	по
20.03.2021	15.12.2021

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для регионов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Конструктивные решения											
Фасады											
1	ФЕР62-41-1	Очистка вручную поверхностей фасадов простых от известковой окраски: с заплатами и лосов Объем=428,5 / 100	100 м2			4,265					
	Приказ от 04.08.2020 № 42/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	прил. 10 табл. 3 п. 10.1										
	1 ОТ						138,84	1,15	680,98	20,83	14 185
	ЗТ		цел.-ч	17,8	1,15	87,30455					
	Итого по расценке						138,84		680,98		14 185
	ФОТ								680,98		14 185
	Приказ Минстроя России № НР	Малые работы (ремонтно-строительные)	%			90			612,88		12 787
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96										
	Приказ Минстроя России № СП	Малые работы (ремонтно-строительные)	%			46			313,25		6 525
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96										
2	ФЕР15-04-006-03	Всего по позиции	100 м2			4,265				1 607,11	33 477
	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой пропикновением: за 1 раз стеной										
	Объем=428,5 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр	При реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	п.б.7.1										
	Приказ от 04.08.2020 № 42/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	прил. 10 табл. 3 п. 10.1										
	1 ОТ						44,73	1,3225	252,30	20,83	5 265
	2 ЗМ						0,97	1,4375	5,95	7,59	45
	3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	1,59	20,83	33
	4 М						0,18		0,77	6,17	5
	ЗТ		цел.-ч	4,55	1,3225	26,2281506					
	ЗТМ		цел.-ч	0,02	1,4375	0,1226188					
	Итого по расценке						45,88		259,02		5 288
	ФОТ								253,89		4 759
	Приказ Минстроя России № НР	Отделочные работы	%			100			228,50		
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Минстроя России № СП	Отделочные работы	%			49			105,75		2 202
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
2.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Всего по позиции	т			0,106625	30 654,42		3 257,87	6,17	12 266
	Грунтозащита: асфальтовая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"										
	Объем=428,5*0,25/1000										
3	ФЕР62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с заплатами и лосов	100 м2			4,265					
	Объем=428,5 / 100										

Приказ от 04.09.2019 № 518/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.09.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ Министра России № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий											
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1											
Предпритий											
Итого по расценке											
ФОТ											
%											
116											
0,9											
104,4											
%											
80											
0,85											
68											
440,03											
9 166											
Итого по расценке											
ФОТ											
Чел.-ч											
16,2											
1,3225											
55,7037											
Чел.-ч											
3,76											
1,4375											
14,053											
2 497,60											
7 517,80											
647,10											
675,57											
13 479											
14 072											
146,93											
1,3225											
505,22											
20,83											
10 524											
791,95											
1,4375											
2 959,91											
7,59											
22 466											
37,96											
1,4375											
141,88											
20,83											
2 955											
1 558,72											
4 052,67											
6,17											
25 005											
Чел.-ч											
91,15											
1,15											
9,1195575											
Чел.-ч											
7,74											
0,774387											
979,35											
97,99											
ФОТ											
%											
91											
91											
84,23											
76,65											
1 755											
1 597											

Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов зданий (сооружений), а также зданий (сооружений) в целом

812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил. 10 табл. 3 п. 10.1	1 ОТ					1 871,15	1,3225	253,49	20,83	5 280
		2 ЗМ					270,55	1,4375	39,84	7,59	302
		3 в т.ч. ОТМ					61,81	1,4375	9,10	20,83	190
		4 М					9 915,25		1 015,64	6,17	6 266
		ЗТ									
		ЗТМ	чел.-ч	214,09	1,3225	29,0019644					
		Итого по расценке	чел.-ч	5,04	1,4375	0,7421198	12 056,95		1 308,96		
		ФОТ							262,58		5 470
	Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			255,23		5 317
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 10										
	Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			122,76		2 557
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10										
	Всего по позиции								1 686,96		19 722
9.1	ФССП-11.3.02.02-0014	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2			10,2432	3 185,96		32 634,43	6,17	201 354
		Объем=1,5*0,7*2+1,17*0,58*12									
10	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м			0,839					
		Объем=83,9 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил. 10 табл. 3 п. 10.1	1 ОТ					70,98	1,15	68,49	20,83	1 427
		2 ЗМ					0,20	1,15	0,19	7,59	1
		ЗТ									
		Итого по расценке	чел.-ч	9,1	1,15	8,780135	71,18		68,68		
		ФОТ							68,49		1 427
	Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			61,64		1 284
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 92										
	Приказ Министра России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			31,51		656
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 92										
	Всего по позиции								161,83		3 368
11	ФЕР12-01-010-01	Устройство жестких покрытий (брендмауэрн, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,2427					
		Объем=24,27 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При реконструктивных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	п. 6.7.1	1 ОТ					829,12	1,3225	266,12	20,83	5 543
		2 ЗМ					21,88	1,4375	7,63	7,59	58
		3 в т.ч. ОТМ					3,51	1,4375	1,22	20,83	25
		4 М					6 516,18		1 581,48	6,17	9 758
		ЗТ									
		ЗТМ	чел.-ч	97,2	1,3225	31,1983569					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,27	1,4375	0,0941979	7 367,18		1 855,23		
		ФОТ							267,34		5 568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.2	Сч.факт №ГД-782 от 29.09.2021г.	ШЛАКОВКА ЦЕМЕНТНАЯ БЕЛАЯ БАЗОВАЯ 37 РАВНИТЕЛЬ БЕЛЫЙ БИРСС	кг			80,46	26,86	1,02	357,21	6,17	2 204
		Объем=22,35*3,6									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
	п.92а										
14	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2			0,2235					
		Объем=22,35 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том п.6,7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
	прил.10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					120,21	1,3225	35,53	20,83	740
		2 ЗМ					4,06	1,4375	1,30	7,59	10
		3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,4375	0,22	20,83	5
		4 М					0,02		0,00	6,17	
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	3,824789					
		ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0192769					
		Итого по расценке				124,29			36,83		
		ФОТ							35,75		745
	Приказ Министра России № НР	Отделочные работы	%	100	0,9	90			32,18		671
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министра России № СП	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			14,89		310
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
		Всего по позиции	т			0,011175	30 888,76		345,18	6,17	1 731
14.1	ФССП-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т								2 130
		Объем=22,35*0,5/1000									
14.2	ФССП-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, перепропицаемая	кг			2,9055	13,08		38,00	6,17	234
		Объем=0,0029055*1000									
15	ФЕР82-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2			0,136					
		Объем=13,6 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
	прил.10 табл.3 п.10.1	строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					599,47	1,15	93,76	20,83	1 953
		2 ЗМ					0,66	1,15	0,10	7,59	1
		3 в т.ч. ОТМ					0,12	1,15	0,02	20,83	
		4 М					151,04		20,54	6,17	127
		ЗТ	чел.-ч	74,1	1,15	11,58924					
		ЗТМ	чел.-ч	0,01	1,15	0,001564					
		Итого по расценке				751,17			114,40		
		ФОТ							93,78		1 953
	Приказ Министра России № НР	Малые работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			84,40		1 758
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96										
	Приказ Министра России № СП	Малые работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			43,14		898
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96										
		Всего по позиции				0,0021896	18 361,20		241,94		4 737
15.1	ФССП-14.4.02.04-0191	Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, темно-желтая	т						40,18	6,17	248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовокакой глубиной проникновения: за 1 раз стен Объем=84,5 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,845								
		1 ОТ					44,73	1,3225	49,99	20,83	1 041	
		2 ЗМ					0,97	1,4375	1,18	7,59	9	
		3 в т.ч. ОТМ					0,28	1,4375	0,32	20,83	7	
		4 М					0,18		0,15	6,17	1	
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	5,1954331						
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0242938						
		Итого по расценке					45,88		51,32			
		ФОТ							50,31		1 048	
		Приказ Министров России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			45,28		943	
		Приказ Министров России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			20,95		436	
16.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Всего по позиции Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=84,5*0,25/1000	т			0,021125	30 554,42		117,55	6,17	2 430	
17	ФЕР15-04-006-03	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: просты с земли и лесов Объем=84,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,845								
		1 ОТ					168,89	1,15	164,12	20,83	3 419	
		2 ЗМ					1,46	1,15	1,42	7,59	11	
		3 в т.ч. ОТМ					0,23	1,15	0,22	20,83	5	
		4 М					847,69		716,30	6,17	4 420	
		ЗТ	чел.-ч	19,8	1,15	19,24065						
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,15	0,019435						
		Итого по расценке					1 018,04		881,84			
		ФОТ							164,34		3 424	
		Приказ Министров России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			147,91		3 082	
		Приказ Министров России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			75,60		1 575	
17.1	ФССЦ-14.5.11.08-0002	Всего по позиции Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004	т			-0,04225	16 950,00		1 105,35		12 507	
17.2	С-4.Факт.№ГА-948 от 19.10.2021г.	ШПАТЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ БЕЛАЯ БАЗОВАЯ 37 РАВНИТЕЛЬ БЕЛЫЙ БИРСС Объем=84,5*3,6 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) п.92а	кг			304,2	26,86	1,02	-716,14	6,17	-4 419	
18	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=84,5 / 100	100 м2	0,845					1 360,73	6,17	8 334	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ											2 798
		2 ЗМ											37
		3 в т.ч. ОМ											18
		4 М											
		ЗТ											
		Итого по расценке	чел.-ч	12,94	1,3225	14,480618							
		ФОТ	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0728813							
		Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90							2 816
%	49	0,85	41,65								2 534		
Всего по позиции	т		0,04225	35 830,95	1 513,86	6,17	317,27	6 542					
18.1	ФССЛ-14.3.02.01-0103	Краска акриловая водно-дисперсионная "ВИРС Фасад-Колор", тон средний	кг									9 341	
	Объем=84,5*0,5/1000												
18.2	ФССЛ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг									887	
	Объем=0,010985*1000												
Отсутствует													
19	ФЕРрбв-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3										
	Объем=10,7 / 100												
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ											1 027	
	2 ЗМ											1 073	
	3 в т.ч. ОМ											371	
	ЗТ												
	Итого по расценке	чел.-ч	49,5	1,15	6,090975								
	ФОТ	чел.-ч	10,73	1,15	1,3203265								
	Приказ Министра России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102							1 398	
	Приказ Министра России № СД Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54							1 426	
	Всего по позиции	м3											
20	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3										
	Объем=21,4 / 100												
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	При производстве работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ											7 081	
	ЗТ												
	Итого по позиции	м3											
	Всего по позиции	м3											
	20	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3									
	Объем=21,4 / 100												
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	При производстве работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ											7 081	
	ЗТ												
	Итого по позиции	м3											
	Всего по позиции	м3											
	20	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3									
	Объем=21,4 / 100												
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	При производстве работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ											7 081	
	ЗТ												
	Итого по позиции	м3											
	Всего по позиции	м3											
	20	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3									
	Объем=21,4 / 100												
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	При производстве работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ											7 081	
	ЗТ												
	Итого по позиции	м3											
	Всего по позиции	м3											
	20	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3									
	Объем=21,4 / 100												
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	При производстве работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ											7 081	
	ЗТ												
	Итого по позиции	м3											
	Всего по позиции	м3											
	20	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3									
	Объем=21,4 / 100												
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	При производстве работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ											7 081	
	ЗТ												
	Итого по позиции	м3											
	Всего по позиции	м3											
	20	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3									
	Объем=21,4 / 100												
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	При производстве работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ											7 081	
	ЗТ												
	Итого по позиции	м3											
	Всего по позиции	м3											
	20	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3									
	Объем=21,4 / 100												
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	При производстве работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ											7 081	
	ЗТ												
	Итого по позиции	м3											
	Всего по позиции	м3											
	20	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3									
	Объем=21,4 / 100												
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	При производстве работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ											7 081	
	ЗТ												
	Итого по позиции	м3											
	Всего по позиции	м3											
	20	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3									
	Объем=21,4 / 100												
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	При производстве работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ											7 081	
	ЗТ												
	Итого по позиции	м3											
	Всего по позиции	м3											
	20	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3									
	Объем=21,4 / 100												
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	При производстве работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ											7 081	
	ЗТ												
	Итого по позиции	м3											
	Всего по позиции	м3											
	20	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3									
	Объем=21,4 / 100												
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	При производстве работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ											7 081	
	ЗТ												
	Итого по позиции	м3											
	Всего по позиции	м3											
	20	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3									
	Объем=21,4 / 100												
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	При производстве работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ											7 081	
	ЗТ												
	Итого по позиции	м3											
	Всего по позиции	м3											
	20	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3									
	Объем=21,4 / 100												
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	При производстве работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ											7 081	
	ЗТ												
	Итого по позиции	м3											
	Всего по позиции	м3											
	20	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3									
	Объем=21,4 / 100												
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	При производстве работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ											7 081	
	ЗТ												
	Итого по позиции	м3											
	Всего по позиции	м3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундамента: щебеночного	м3						10,7		
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1											
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ											
ЗТМ			Чел.-ч	0,85	1,3225	12,0281375					
Итого по расценке			Чел.-ч	0,07	1,4375	1,0766975	15,41	226,99	107,98	2,250	2,250
ФОТ								106,90		2,228	
Приказ Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков			%	110	0,9	99					
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8			%	69	0,85	58,65		63,33		1,320	
Приказ Министра России № СГ Конструкции из кирпича и блоков											
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8											
23.1	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			12,305	114,13	1,404,37	6,17	8,665	6,530
24	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=99,4 / 100	100 м			0,994					
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1											
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ											
Итого по расценке			Чел.-ч	69,8	1,3225	91,756637	4,353,58	4,548,51	788,69	16,428	16,428
ФОТ			Чел.-ч	0,65	1,4375	0,9287688		894,37		18,629	18,629
Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги			%	126	0,9	113,4		636,67		13,266	13,266
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21			%	95	0,85	80,75					
Приказ Министра России № СГ Автомобильные дороги											
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21											
24.1	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,05964	519,80	-31,00	6,17	-191	-191
24.2	ФССЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-5,8646	592,76	-3,476,30	6,17	-21,449	-21,449
24.3	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,05964	519,80	10,23	6,17	63	63
Прил. 27.3 п.3.95 Устройство бортовых камней толщиной 100х200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33 к раск. Прил. 27.3 п.3.8а Устройство бортовых камней толщиной 100х200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) МАТ=0,85 к раск.											
24.4	ФССЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			5,8646	592,76	0,86	2,989,62	6,17	18,446
24.5	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100,20,8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			100	22,36	2,236,00	6,17	13,796	13,796

25	ФЕР08-01-048-04	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляция: из сетки	100 м2			1,07					
		Объем=107 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том п.6.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					93,83	1,3225	132,78	20,83	2 768
		2 ЭМ					36,80	1,4375	56,60	7,59	430
		3 в т.ч. ОТМ					6,50	1,4375	10,00	20,83	208
		4 М					32,19		34,44	6,17	212
		ЗТ	чел.-ч	11	1,3225	15,565825					
		ЗТМ	чел.-ч	0,56	1,4375	0,86135					
		Итого по расценке					162,82		223,82		
		ФОТ							142,78		2 974
		НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			124,65		2 596
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20										
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			66,75		1 390
		Всего по позиции							415,22		7 394
25.1	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			112,35	33,74		3 790,69	6,17	23 389
26	ФЕР08-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3			0,107					
		Объем=10,7 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том п.6.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					827,41	1,3225	117,08	20,83	2 439
		2 ЭМ					1 740,40	1,4375	267,70	7,59	2 032
		3 в т.ч. ОТМ					268,32	1,4375	41,27	20,83	860
		4 М					391,40		41,88	6,17	258
		ЗТ	чел.-ч	97	1,3225	13,7262275					
		ЗТМ	чел.-ч	20,03	1,4375	3,0808644					
		Итого по расценке					2 959,21		426,66		
		ФОТ							158,35		3 299
		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в	%	102	0,9	91,8			145,37		3 028
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 строительства										
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 строительства	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в	%	58	0,85	49,3			78,07		1 626
		Всего по позиции							650,10		9 383
26.1	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			10,91	592,76		6 467,01	6,17	39 901
Леса											
27	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			6,42					
		Объем=642 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том п.6.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					375,84	1,3225	3 191,05	20,83	66 470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ФЕР64-04-001-04 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	2 ЗМ					4,60	1,4375	42,45	7,59	322
		3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,4375	7,48	20,83	156
		4 М					343,22		2 203,47	6,17	13 595
		ЗТ									
		ЗТМ	цел.-ч	43,5	1,3225	369,334575					
		Итого по расценке	цел.-ч	0,07	1,4375	0,6460125	723,66		5 436,97		
		ФОТ							3 198,53		66 626
		Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110	0,9	99			3 166,54		65 960
		Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65			1 875,94		39 076
		Всего по позиции							10 479,45		185 423
29	ФЕР64-04-001-04 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	Разборка: кирпичных стен	МЗ		0,12						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр									
		Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	91		91					181
		Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	52		52					94
		Итого по расценке	цел.-ч	7,1	1,15	0,9798	122,56		16,91		181
		ФОТ							8,68		165
		Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	91		91			7,90		165
		Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	52		52			4,51		94
		Всего по позиции							29,32		502
		Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций	МЗ		1,53						
30	ФЕР65-22-1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр									
		Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	%	92		92					840
		Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	%	44		44			19,29		402
		Итого по расценке	цел.-ч	9,74	0,345	5,141259	244,17		128,88		913
		ФОТ							43,85		913
		Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	%	92		92			40,34		840
		Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	%	44		44			19,29		402
		Всего по позиции							188,61		2 800
		Установка деревянных стоек из бревен для временной разгрузки	100 м			0,188					
31	ФЕР65-22-1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	каменных конструкций									
		Объем=18,8 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр									
		Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	%	92		92					2 820
		Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	%	44		44			1,99		15
		Итого по расценке	цел.-ч	9,74	0,345	5,141259	244,17		128,88		913
		ФОТ							43,85		913
		Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	%	92		92			40,34		840
		Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	%	44		44			19,29		402
		Всего по позиции							188,61		2 800

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З в т.ч. ОТМ						1,62	1,15			
	4 М						313,01		0,35	20,83	7
	ЗТ		чел.-ч	77,4	1,15	16,73388			58,85	6,17	363
	ЗТМ		чел.-ч	0,14	1,15	0,030268					
	Итого по расценке						948,38		198,22		
	ФОТ		%	92		92			135,73		2 827
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87		%	52		52			124,87		2 601
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87		%	52		52			70,58		1 470
	Всего по позиции								391,67		7 269
31	ФЕР13-06-003-01	м2				28,5					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр	При реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	прил. 10 табл. 3 п. 10.1	строительства									
	1 ОТ		чел.-ч	0,9	1,3225	33,922125	7,68	1,3225	289,47	20,83	6 030
	ЗТ										
	Итого по расценке						7,68		289,47		6 030
	ФОТ		%	94	0,9	84,6			289,47		5 101
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							244,89		
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							125,49		2 614
	Всего по позиции								659,85		13 745
32	ФЕР13-03-007-01	100 м2				0,285					
	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным цементным составом										
	Объем=28,5 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр	При реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	прил. 10 табл. 3 п. 10.1	строительства									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	прил. 10 табл. 3 п. 10.1	строительства									
	1 ОТ		чел.-ч	47,63	1,3225	17,9523424	427,24	1,3225	161,03	20,83	3 354
	2 ЗМ						8,54	1,4375	3,50	7,59	27
	З в т.ч. ОТМ						1,51	1,4375	0,62	20,83	13
	ЗТ		чел.-ч								
	ЗТМ		чел.-ч	0,13	1,4375	0,0532594					
	Итого по расценке						435,78		164,53		
	ФОТ		%	94	0,9	84,6			161,65		3 367
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							136,76		2 848
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							70,08		1 460
	Всего по позиции								371,37		7 689
32.1	ФССЦ-14.2.05.03-0801	кг				8,64			661,13	6,17	
33	ФЕР46-04-008-01	100 м2				0,137					
	Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР										
	Объем=13,7 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	прил. 10 табл. 3 п. 10.1	строительства									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 ОТ										368
2	3М										50
3	ЗТ		Чел.-ч	14,38	1,15	2,265569					
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка		%	91		91					368
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также										335
	зданий (сооружений) в целом										
	Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка		%	52		52					191
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также										
	зданий (сооружений) в целом										
	Всего по позиции										944
34	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2			0,137				49,47	944
	Объем=13,7 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том										
	п.6.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказа от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										229
	2 3М										45
	3 в т.ч. ОТМ										11
	4 М										720
	ЗТ		Чел.-ч	6,94	1,3225	1,2574066					
	ЗТМ		Чел.-ч	0,21	1,4375	0,0413569					
	Итого по расценке										942,40
	ФОТ										133,61
	Приказ Министра России № НР Кровли		%	109		98,1					240
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12										235
	Приказ Министра России № СП Кровли		%	57		48,45					116
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
	Всего по позиции										1345
34.1	ФССЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКТ-350	м2			-15,07				150,49	1345
34.2	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			15,07				-93,43	-576
										183,70	1133
35	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса	100 м2			0,137					
	исполн.: из сетки										
	Объем=13,7 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том										
	п.6.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказа от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; 3М=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										354
	2 3М										55
	3 в т.ч. ОТМ										27
	4 М										27
	ЗТ		Чел.-ч	11	1,3225	1,9930075					
	ЗТМ		Чел.-ч	0,56	1,4375	0,110285					
	Итого по расценке										162,82
	ФОТ										28,66
	Приказ Министра России № НР Теплоизоляционные работы		%	97		0,9					381
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20										333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № СП 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	Теплоизоляционные работы	%	55	0,95	46,75			8,55		178
35.1	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Всего по позиции Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2		14,385		33,74		485,35	6,17	947
36	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=13,7 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том п.6.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2		0,137						2 995
		1 ОТ					209,95	1,3225	38,04	20,83	792
		2 ЭМ					189,93	1,4375	37,40	7,59	284
		3 в т.ч. ОТМ					21,86	1,4375	4,31	20,83	90
		4 М					36,67		5,02	6,17	31
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,3225	4,4027348					
		ЗТМ	чел.-ч	1,94	1,4375	0,3820588					
		Итого по расценке					436,55				
		ФОТ							80,46		882
	Приказ Минстроя России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%		109	0,9	98,1			42,35		865
	Приказ Минстроя России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%		57	0,85	48,45			41,55		
36.1	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Всего по позиции Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3				548,30		142,53	6,17	2 399
37	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 Объем=13,7 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том п.6.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2		0,137						1 141
		1 ОТ					302,40	1,3225	54,79	20,83	139
		2 ЭМ					93,10	1,4375	18,33	7,59	49
		3 в т.ч. ОТМ					11,90	1,4375	2,34	20,83	
		ЗТ	чел.-ч	1	1,3225	0,1811825					
		ЗТМ	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0059081					
		Итого по расценке					395,50		73,12		1 190
		ФОТ							57,13		1 167
	Приказ Минстроя России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%		109	0,9	98,1			56,04		577
	Приказ Минстроя России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%		57	0,85	48,45			27,68		
37.1	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Всего по позиции Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3				548,30		156,84	6,17	3 024
38	ФЕР12-01-016-02	Отрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной Объем=13,7 / 100	100 м2		0,137				268,17		1 655

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 М							462,96		69,44	6,17	428
ЗТ			чел.-ч	35,5	1,3225	7,0423125					
ЗТм			чел.-ч	0,86	1,4375	0,1854375					
Итого по расценке							852,95		150,07		
ФОТ									67,09		1 398
Приказ Министра России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12			%	109	0,9	98,1			65,82		1 371
Приказ Министра России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12			%	57	0,85	48,45			32,51		677
Всего по позиции									248,40		3 944
40.1 ФССЦ-12.1.02.03-0052			м2			18,9	45,20		854,28	6,17	5 271
Изопласт: К ЭКП-4,5 Объем=37,8*0,5											
40.2 ФССЦ-12.1.02.03-0054			м2			18,9	41,11		776,98	6,17	4 794
Изопласт: П ЭПП Объем=37,8*0,5											
41 ФЕР12-01-010-01			100 м2			0,077					
Устройство мелких покрытий (брондмауэры, паралепты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=7,7 / 100											
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том п.6.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							829,12	1,3225	84,43	20,83	1 759
2 ЭМ							21,88	1,4375	2,42	7,59	18
3 в т.ч. ОТм							3,51	1,4375	0,39	20,83	8
4 М							6 516,18		501,75	6,17	3 096
ЗТ			чел.-ч	97,2	1,3225	9 898119					
ЗТм			чел.-ч	0,27	1,4375	0,0298866					
Итого по расценке							7 367,18		588,60		
ФОТ									84,82		1 767
Приказ Министра России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12			%	109	0,9	98,1			83,21		1 733
Приказ Министра России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12			%	57	0,85	48,45			41,10		856
Всего по позиции									712,91		7 462
41.1 ФССЦ-08.3.05.05-0051			т			-0,04389	11 200,00		-491,57	6,17	-3 033
41.2 ФССЦ-08.1.02.03-0011			кг			43,89	27,07		1 188,10	6,17	7 331
Фартук водоотводящий из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм Объем=0,04389*1000											
42 ФЕР-62-25-7			100 м2			0,285					
Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простыль с земли и лесов Объем=28,5 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							168,89	1,15	55,35	20,83	1 153
2 ЭМ							1,46	1,15	0,48	7,59	4
3 в т.ч. ОТм							0,23	1,15	0,08	20,83	2
4 М							847,59		241,59	6,17	1 491
ЗТ			чел.-ч	19,8	1,15	6,48945					
ЗТм			чел.-ч	0,02	1,15	0,006555					
Итого по расценке							1 018,04		297,42		1 155
ФОТ									55,43		19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.1	Приказ Министра России № НР Материальные работы (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90			90			49,89		1 040
	Приказ Министра России № СТ Материальные работы (ремонтно-строительные) 774/лр от 1.12.2020 Прил. п.96	%	46			46			25,50		531
Всего по позиции									372,81		4 219
42.1	ФССП-14.5.11.08-0002 Шпательная поливинилхлоридная ХВ-004	т	-0,01425	16 950,00		-241,54	6,17		-1 490		
42.2	Сч.факт. №14-848 от 19.10.2021г. ШПАКТЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ БЕЛАЯ БАЗОВАЯ 37 РАВНИТЕЛЬ БЕЛЫЙ БИРСС Объем=28,5*3,6	кг	102,6	26,86	1,02	455,59	6,17		2 811		
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлургических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) п.92а											
43	ФЕРБ-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=28,5 / 100	100 м2				0,285					
Приказ от 04.09.2019 № 519/лр При реконструктивно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том п.6,7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ						120,21	1,3225	45,31	20,83		944
2 ЗМ						4,06	1,4375	1,66	7,59		13
3 в т.ч. ОТМ						0,70	1,4375	0,29	20,83		8
4 М						0,02		0,01	6,17		
ЗТМ		цел.-ч	12,94	1,3225	4,8772478						
Итого по расценке		цел.-ч	0,06	1,4375	0,0245813						
ФОТ						124,29		46,98			950
Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			41,04			855
Приказ Министра России № СТ Отделочные работы 774/лр от 1.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			16,99			396
43.1	ФССП-14.3.02.01-0105 Всего по позиции Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый Объем=28,5*0,5/1000	т	0,01425	30 888,75		440,16	6,17		2 716		
43.2	ФССП-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Объем=0,003705*1000	кг	3,705	13,08		48,46	6,17		299		
Лестница											
44	ФЕР09-03-029-01 Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Объем=147,8/1000 Приказ от 04.09.2019 № 519/лр Демонтаж (разборка) металлургических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 табл.2 п.4 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т	0,1478								
1 ОТ						271,66	0,805	32,32	20,83		673
2 ЗМ						671,33	0,805	79,87	7,59		606
3 в т.ч. ОТМ						78,46	0,805	9,34	20,83		195
4 М						88,49	0	0,00	6,17		
ЗТМ		цел.-ч	28,9	0,805	3,4384931						
		цел.-ч	5,83	0,805	0,6936476						

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗТ			чел.-ч	2,5		0,308					
ЗТм			чел.-ч	0,69		0,085008					
Итого по расценке						28,05			3,45		
ФОТ									3,26		68
Приказ Министра России № НР Изготовление в построечных условиях материалов, 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок			%	73		73			2,38		50
Приказ Министра России № СП Изготовление в построечных условиях материалов, 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок			%	34		34			1,11		23
Всего по позиции									6,94		131
49 ФЕРп61-1-11			Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских(внутренних)	100 м2		0,0927					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15			1 ОТ			736,02	1,15		78,46	20,83	1 634
2 ЭМ						23,82	1,15		2,54	7,59	19
3 в т.ч. ОТм						14,51	1,15		1,55	20,83	32
4 М						1,81			0,17	6,17	1
ЗТ			чел.-ч	87	1,15	9,274635					
ЗТм			чел.-ч	1,34	1,15	0,1428507					
Итого по расценке						761,65			81,17		
ФОТ									80,01		1 666
Приказ Министра России № НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95			%	89		89			71,21		1 483
Приказ Министра России № СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95			%	44		44			35,20		733
Всего по позиции									187,68		3 870
49.1 ФССЦ-04.3.02.12-0009			Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 нахрынка" (марка М75-М100)	т		0,15769			185,44	6,17	1 144
Объем=9,27*17/1000											
49.2 ФССЦ-14.4.01.02-0201			Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,002			61,11	6,17	377
Объем=9,27*0,25/1000											
50 ФЕР15-04-006-03			Покрытие поверхностей грунтовой глубокой пропиткой: за 1 раз стен(внутренних откосов)	100 м2		0,0927					
Объем=9,27 / 100											
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том п.6.7.1 после по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15			1 ОТ			44,73	1,3225		5,48	20,83	114
2 ЭМ						0,97	1,4375		0,13	7,59	1
3 в т.ч. ОТм						0,26	1,4375		0,03	20,83	1
4 М						0,18			0,02	6,17	
ЗТ			чел.-ч	4,65	1,3225	0,5700702					
ЗТм			чел.-ч	0,02	1,4375	0,0026651					
Итого по расценке						45,88			5,63		
ФОТ									5,51		106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.1	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90				4,96		104
	Приказ Министра России № СГП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,66				2,29		48
	Всего по позиции								12,88		267
50.1	ФССП-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,002	30 554,42	61,11	6,17				377
	Объем=9,27*0,25/1000										
	51	ФЕР15-04-027-05	Третья шпательная при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(внутренних откосов, толщ.2мм)	100 м2	0,0927						
51	Объем=9,27 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/лр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил.10 табл.3 п.10.1	1 ОТ				103,66	1,3225	12,71	20,83		265
		2 ЗМ				2,28	1,4375	0,30	7,59		2
		3 в т.ч. ОТМ				0,49	1,4375	0,07	20,83		1
		4 М				402,54		37,32	6,17		230
		ЗТ									
		ЗТМ	Чел.-ч	10,9	1,3225	1,3362937					
			Чел.-ч	0,04	1,4375	0,0053303					
	Итого по расценке					508,48		50,33			
	ФОТ							12,78			266
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			11,50			239
	Приказ Министра России № СГП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			5,32			111
	Всего по позиции							67,15			847
51.1	ФССП-14.5.11.01-0003	Шпательная масляно-клеевая	т	-0,002688	2 898,50	-7,79	6,17				-48
51.2	Сч.Факт.№ГД-848 от 19.10.2021г. ШПАТЕЛЬКА ЦЕМЕНТНАЯ БЕЛАЯ БАЗОВАЯ ЗГ РАВНИТЕЛЬ БЕЛЫЙ БИРСС	кг		33,372	26,86	1,02	146,14	6,17			914
52	Объем=9,27*3,6										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Затраты материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)										
	прил.10 табл.3 п.10.1	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами	100 м2	0,0927							
	улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску(внутренних откосов)										
	Объем=9,27 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/лр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил.10 табл.3 п.10.1	1 ОТ				289,99	1,3225	35,55	20,83		741
		2 ЗМ				6,86	1,4375	0,91	7,59		7
		3 в т.ч. ОТМ				1,28	1,4375	0,17	20,83		4
		4 М				118,30		10,97	6,17		68
		ЗТ									
		ЗТМ	Чел.-ч	32,73	1,3225	4,0125689					
			Чел.-ч	0,11	1,4375	0,0146582					
	Итого по расценке					415,14		47,43			745
	ФОТ							35,72			24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.1	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			32,15		671
52.2	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			14,88		310
Всего по позиции												
52.1	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т				0,00278	30 888,75			6,17	530
52.2	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т				0,002	30 554,42			6,17	377
Объем=9,27*0,25/1000												
53	ФЕР46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм Объем=12 / 100	100 отверстий				0,12					1 797
Приказа от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								47,26	1,15	6,52	20,83	136
3Т						5,54	1,15	0,76452				
Итого по расценке												
								47,26		6,52		136
812/пр	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена элементов	%		103		103			6,52		140
774/пр	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%		59		59			3,85		80
Всего по позиции												
53.1	ФССЦ-01.7.15.02-0001	Болты анкерные МЗ, размер 10х130 мм	100 шт				0,12	846,00		101,52	6,17	626
Объем=12 / 100												
Раздел 3. Вывоз мусора												
54	ФЕР46-15-1	Загаривание строительного мусора в мешки	т				1,95					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								7,41	1,15	16,62	20,83	346
4 М								16,40		31,98	6,17	197
3Т						1,03	1,15	2,309775				
Итого по расценке												
								23,81		48,60		346
812/пр	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%		92		92			15,29		318
774/пр	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%		44		44			7,31		152
Всего по позиции												
55	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза				64,7051	42,98		2 781,03	7,59	21 108
Объем=0,327+0,4+14*0,04+10,7*2,1+21,4*1,75+0,12*0,8+1,53*2,1+13,7*0,003+0,148												
56	ФССЦпр-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза				64,7051	21,26		1 375,63	7,59	10 441
Объем=0,327+0,4+14*0,04+10,7*2,1+21,4*1,75+0,12*0,8+1,53*2,1+13,7*0,003+0,148												

