

Приложение № _____ к дополнительному соглашению № _____ от _____ к договору №90/ЗА90а-2021 от 20.05.2021г.

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Смоленской области"

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "Реновация"

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Руднянский район, г.Рудня, пос.Молкомбината, Д.5

Объект

(наименование, адрес)

Капитальный ремонт фасада

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

90/ЗА90а-2021

дата

20.05.2021

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2021.12.2021	

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Отчетный период	
с	по
28.06.2021	02.12.2021

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	032205

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффиц. интенты	всего с учетом коэффиц. инт.	на единицу	коэффиц. интенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительные леса											
1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=671 / 100	100 м2	6,71							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального стрл. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					375,84	1,3225	3 335,19	21,09	70 339
		2 ЗМ					4,60	1,4375	44,37	7,33	325
		3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,4375	7,81	21,09	165
		4 М					343,22		2 303,01	5,68	13 081
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,3225	386,0179125					
		ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,4375	0,6751938					
		Итого по расценке					723,66		5 682,57		70 504
		ФОТ	%	110	0,9	99	3 343,00		3 309,57		69 799
		Приказ Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказа Министра России № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65	1 960,67		1 960,67		41 351
2	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (Перестановка и добавка на балконы) Объем=72 / 100 МАТ=0 к раск.	100 м2	0,72			10 952,81				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального стрл. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					375,84	1,3225	367,87	21,09	7 647
		2 ЗМ					4,60	1,4375	4,76	7,33	35
		3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,4375	0,84	21,09	18
		4 М					343,22	0	0,00	5,68	
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,3225	41,4207					
		ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,4375	0,07245					
		Итого по расценке					723,66		362,63		7 565
		ФОТ	%	110	0,9	99	358,71		365,12		7 489
		Приказ Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказа Министра России № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65	210,38		4 437		4 437
		Всего по позиции					928,13		19 508		19 508
Раздел 2. Фасад											

Раздел 2. Фасад

3	ФЕРр61-10-1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковый раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=108 / 100		100 м2				1,08				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15										
	1 ОТ							1,15	1 888,78	21,09	39 834
	2 ЗМ							1,21	1,50	7,33	11
	4 М							1 140,25	1 231,47	5,68	6 995
	3Т										
	Итого по расценке		цел.-ч	174	1,15	216,108					
	ФОТ							2 662,22	3 121,75		39 834
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95		%	89					1 681,01		35 452
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95		%	44					831,06		17 527
	Всего по позиции								5 633,82		99 819
3.1	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3					517,91	-1 230,55	5,68	-6 990
3.2	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э" (марка М75-М100) Объем=108,017*2/1000	т					1 176,71	4 320,88	5,68	24 543
3.3	ФЕРр68-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3					2,376			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15										
	1 ОТ							19,50	53,28	21,09	1 124
	2 ЗМ							8,55	23,36	7,33	171
	3 в т.ч. ОТм							6,94	18,96	21,09	400
	3Т		цел.-ч	2,5	1,15	6,831					
	3Тм		цел.-ч	0,69	1,15	1,885356					
	Итого по расценке							28,05	76,64		
	ФОТ		%	73					72,24		1 524
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108								52,74		1 113
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108		%	34					24,56		518
	Всего по позиции								153,94		2 926
4	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпательем, щетками от старых покрасок	м2					362,8			
	Объем=470,8-108										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15										
	1 ОТ							4,38	1 827,42	21,09	38 540
	3Т		цел.-ч	0,58	1,15	241,9876					
	Итого по расценке							4,38	1 827,42		38 540
	ФОТ		%	90					1 644,68		34 686
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96		%	46					840,61		17 728
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96								4 312,71		90 954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ФЕР15-02-031-08	Насечка поверхности: стен	100 м2			3,628					
	Объем=470,8 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	ЗТ	чел.-ч	37	1,3225	177,52711	315,61	1,3225	1514,31	21,09	31 937	
	Итого по расценке					315,61		1514,31		31 937	
	ФОТ							1514,31		28 743	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15							1362,88		13 302	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15							630,71			
	Всего по позиции					3 607,90				73 982	
6	ФЕР15-04-006-03	Покрасить поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			4,708					
	Объем=470,8 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	28 9524345	44,73	1,3225	278,50	21,09	5 874	
	ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,135355	0,97	1,4375	6,56	7,33	48	
	Итого по расценке					45,88					
	ФОТ							280,26		5 911	
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15							252,23		5 320	
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15							116,73		2 462	
	Всего по позиции					664,87				13 709	
6.1	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРОС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т			0,1648	18 390,16	3 030,70	5,68	17 214	
	Объем=470,8*0,35/1000										
7	ФЕР15-02-036-01	Шукалупа по сетке без устройства каркаса: улучшенная стеной(толщ.20мм)	100 м2			4,708					
	Объем=470,8 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	716,02795	53,24	1,4375	360,32	7,33	2 641	
	ЗТМ	чел.-ч	1,44	1,4375	9,74556	18,96	1,4375	128,32	21,09	2 706	
	Итого по расценке					5 877,23		29 382,57		141 334	
	ФОТ							6 701,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п. 15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			6 031,31		127 201
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п. 15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 791,16		58 866
	Всего по позиции										
7.1	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-14,5948	510,40		38 205,04		454 847
7.2	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРОС 153" (марка М75-М100) Объем=470,8*17*2/1000	т			16,0072	1 176,71		-7 449,19	5,68	-42 311
7.3	ФЕР-69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			14,5948			18 835,83	5,68	106 988
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15									
	1 ОТ					19,50	1,15		327,29	21,09	6 903
	2 ЗМ					8,55	1,15		143,50	7,33	1 052
	3 в т.ч. ОТм					6,94	1,15		116,48	21,09	2 457
	ЗТ		чел.-ч	2,5	1,15	41,96005					
	ЗТм		чел.-ч	0,89	1,15	11,5809738					
	Итого по расценке					28,05			470,79		
	ФОТ		%	73		73			443,77		9 360
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п. 108	Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок							323,95		6 833
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п. 108	Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34			150,88		3 182
8	ФЕР-10-01-036-01	Установка углов ПВХ на наружных углах фасада	100 м			0,256			945,62		17 970
	Объем=25,6 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п. 585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15									
	1 ОТ					57,15	1,3225		19,35	21,09	408
	4 М					36,00			9,22	5,68	52
	ЗТ		чел.-ч	6,7	1,3225	2,268352					
	Итого по расценке					93,15			28,57		
	ФОТ		%	108	0,9	97,2			19,35		408
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п. 10	Деревянные конструкции							18,81		397
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п. 10	Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			9,05		191
	Всего по позиции										
8.1	ФССЦ-14.1.04.02-0011	Клей резиновый № 88-Н	кг			-0,2048	45,00		56,43		1 048
8.2	ФССЦ-11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			25,6	3,15		-9,22	5,68	-52
9	ФЕР-15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен	100 м2			4,708			80,64	5,68	458
	Объем=470,8 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п. 585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОТ											
2	ЗМ											
3	в т.ч. ОТМ											
4	М											
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90								
Всего по позиции	%	49	0,85	41,65								
ФССЦ-14.4.01.02-0201	т	0,118	30 554,42	3 605,42	5,88	654,87	13 709					
Грунтовка; акриловая упрочняющая стабилизирующая грубого промывания "БИРСС Грунт М"												
Объем=470,8*0,25/1000												
10 ФЕР16-04-027-05	100 м2	4,708										
Третий шпательная при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(толщ.2мм)												
Объем=470,8 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства												
прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90								
Всего по позиции	%	49	0,85	41,65								
ФССЦ-14.5.11.01-0003	т	-0,1365	2 898,50	-395,65	5,68	42 503						
Шпательная магнезио-цементная												
Смеси сухие строительные, шлакобетонные, для фасадных работ (расход 1,0кг/м2 на толщ 1 мм)	кг	941,6	9,84	9 265,34	5,68	52 627						
Объем=470,8*1,0*2												
11 ФЕР15-04-019-07	100 м2	4,708										
Окраска фасадов акриловыми составами: с леевой вручную по подготовленной поверхности												
Объем=470,8 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства												
прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90								
Всего по позиции	%	49	0,85	41,65	</							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			чел.-ч	0,06	1,4375	0,406065					
		ЗТМ									
		Итого по расценке					124,29		776,04		
		ФОТ							753,21		15 885
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			677,89		14 297
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,85			313,71		6 616
		Всего по позиции							1 767,64		36 900
11.1	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный	т			0,1789	41 699,81		7 460,10	5,68	42 373
11.2	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=470,8*0,25/1000	т			0,118	30 554,42		3 605,42	5,68	20 479
Тяги											
12	ФЕР61-22-1	Ремонт штукатурки наружных вертикальных горизонтальных и вертикальных тгт по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с земли и лесов	100 м2			0,024					
		Объем=2,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15									
		прил.10 табл.3 п.10.1									
		1 ОТ					4 772,15	1,15	131,71	21,09	2 778
		4 М					3 004,73		72,11	5,68	410
		ЗТ	чел.-ч	467,4	1,15	12,90024					
		Итого по расценке					7 776,88		203,82		
		ФОТ							131,71		2 778
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			117,22		2 472
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			57,95		1 222
		Всего по позиции							378,99		6 882
12.1	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,1392	517,91		-72,09	5,68	-409
12.2	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) Объем=2,4*172/1000	т			0,0816	1 176,71		96,02	5,68	545
12.3	ФЕР69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,1392					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15									
		прил.10 табл.3 п.10.1									
		1 ОТ					19,50	1,15	3,12	21,09	66
		2 ЗМ					8,55	1,15	1,37	7,33	10
		3 в т.ч. ОТМ					6,94	1,15	1,11	21,09	23
		ЗТ	чел.-ч	2,5	1,15	0,4002					
		ЗТМ	чел.-ч	0,69	1,15	0,1104552					
		Итого по расценке					28,05		4,49		
		ФОТ							4,23		89
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73			3,09		65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приказ Министра России № СП1 Улучшение в построечных условиях материалов, 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34			1,44		30
13	ФЕР62-47-1	Всего по позиции Расценка поверхностей шпатель, шпатель от старых покрышек Объем=34,4/2,4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производственное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1 1 ОТ 3Т	м2			32			9,02		171
		Итого по расценке ФОТ	чел.-ч	0,58	1,15	21,344	4,38		161,18		3 399
		Приказ Министра России № НР Материальные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 Приказ Министра России № СП Материальные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			145,06		3 059
		Всего по позиции	%	46		46			74,14		1 564
14	ФЕР15-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=34,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производственное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т	100 м2			0,344			380,38		8 022
		Итого по расценке ФОТ	чел.-ч	4,65	1,3225	2,115471	45,88		20,89		432
		Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			18,43		389
		Всего по позиции	%	49	0,85	41,65			8,53		180
14.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая трубокого проникновения "БИРС Гринт М" Объем=34,4*0,25/1000	т			0,009	30 654,42		274,99	5,68	1 662
15	ФЕР15-02-035-06	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и т.п. Объем=34,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производственное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т	100 м2			0,344			47,85		1 002
		Итого по расценке ФОТ	чел.-ч	3,14	1,3225	142,85116			20,89		432
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производственное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.10 табл.3 п.10.1 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т	чел.-ч	3,15	1,4375	1,557675			18,43		389
		Всего по позиции	чел.-ч	8 163,62	2 808,29	5,68			15 951		3 059

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке						11 401,05		4 285,97		12
		ФОТ								1 437,41		30 315
	Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 15	%		100	0,9		90			1 293,67		27 284
	Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 15	%		49	0,85		41,65			598,68		12 626
	Всего по позиции									6 178,32		86 191
15.1	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3				-1,7888	510,40		-913,00	5,68	-5 186
15.2	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС М100" Объем=34,4*17*2/1000	т				1,1696	1 176,71		1 376,28	5,68	7 817
15.3	ФЕР-89-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3				1,7888					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						19,50	1,15	40,11	21,09	846
	1 ОТ							8,55	1,15	17,59	7,33	129
	2 ЭМ							6,94	1,15	14,28	21,09	301
	3 в т.ч. ОТМ											
	ЗТ	цел.-ч		2,5	1,15		5,1428					
	ЗТМ	цел.-ч		0,69	1,15		1,4194128					
	Итого по расценке							28,05		57,70		1 147
	ФОТ									54,39		837
	Приказ Минстроя России № НР Изготовление в построечных условиях материалов, 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%		73			73			39,70		
	Приказ Минстроя России № СП Изготовление в построечных условиях материалов, 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%		34			34			18,49		390
16	ФЕР-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникающей за 1 раз тигр Объем=34,4 / 100	100 м2				0,344			115,89		2 202
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						44,73	1,3225	20,35	21,09	429
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						0,97	1,4375	0,48	7,33	4
	прил.10 табл.3 п.10.1	1 ОТ						0,26	1,4375	0,13	21,09	3
	2 ЭМ							0,18		0,06	5,68	
	3 в т.ч. ОТМ											
	4 М											
	ЗТ	цел.-ч		4,65	1,3225		2,115471					
	ЗТМ	цел.-ч		0,02	1,4375		0,00989					
	Итого по расценке							45,88		20,89		432
	ФОТ									20,48		389
	Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 15	%		100	0,9		90			18,43		180
	Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 15	%		49	0,85		41,65			8,53		
	Всего по позиции									47,85		1 002
16.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=34,4*0,25/1000	т				0,009	30 554,42		274,99	5,68	1 552

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15										
1 ОТ							186,58	1,15	102,99	21,09	2 172
2 ЗМ							3 973,13	1,15	2 183,17	7,33	16 076
3 в т.ч. ОТМ							119,81	1,15	66,14	21,09	1 395
4 М							207,16		99,44	5,68	565
ЗТ			20,8	1,15	11,4816						
ЗТМ			8,32	1,15	4,59264						
Итого по расценке							4 366,87		2 395,60		3 567
ФОТ									169,13		3 282
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 103	Прочие ремонтно-строительные работы		%	92	92				155,60		
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 103	Прочие ремонтно-строительные работы		%	44	44				74,42		1 569
Всего по позиции									2 625,62		23 664
Раздел 3. Проймы											
20 ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных		100 м2		0,056718						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15										
1 ОТ							737,40	1,15	48,10	21,09	1 014
2 ЗМ							241,95	1,15	15,78	7,33	116
3 в т.ч. ОТМ							104,49	1,15	6,82	21,09	144
ЗТ			91,15	1,15	5,9453228						
ЗТМ			7,74	1,15	0,5049469						
Итого по расценке							979,35		63,88		1 159
ФОТ									54,92		1 054
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 40.2	Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91	91				49,98		
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 40.2	Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52	52				28,56		602
Всего по позиции									142,42		2 786
21 ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы		м2		5,6718						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25										
1 ОТ							23,91	1,3225	178,60	21,09	3 767
2 ЗМ							14,41	1,4375	117,49	7,33	861
3 в т.ч. ОТМ							1,97	1,4375	16,06	21,09	339
4 М							25,72		145,88	5,68	829
ЗТ			2,4	1,3225	18,0022832						
ЗТМ			0,17	1,4375	1,3860461						
Итого по расценке							63,94		441,97		4 106
ФОТ									194,66		3 437
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 9	Строительные металлические конструкции		%	93	83,7				162,93		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министров России № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9		%	62	0,85	52,7			102,59		2 164
21.1	ФССД-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДЧН, площадь 2,73 м2.	м2			5,6718	1 465,11	8 309,81	5,68	47 200	
22	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2					707,49		11 058
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						11,01	1,3225	28,12	21,09	614
	2 ЗМ						2,11	1,4375	6,07	7,33	44
	4 М						2,32		4,64	5,68	28
	3Т										
	Итого по расценке			1,11	1,3225	2,93595			15,44		38,83
	ФОТ										29,12
	Приказ Министров России № НР Строительные металлические конструкции										24,37
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9										15,35
	Приказ Министров России № СП Строительные металлические конструкции										
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9										
22.1	ФССД-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усиление закрывания EN2-5	шт	2			371,20	742,40	5,68	4 217	1 522
23	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками Объем=(1,22*1,68*2)/100	100 м2			0,041					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 338,01	1,15	63,09	21,09	1 331
	2 ЗМ						241,95	1,15	11,41	7,33	84
	3 в т.ч. ОТМ						104,49	1,15	4,93	21,09	104
	3Т										
	Итого по расценке			165,39	1,15	7,7981385					74,50
	ФОТ			7,74	1,15	0,364941					68,02
	Приказ Министров России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										61,90
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
	Всего по позиции								1 578,96		74,50
24	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, повортно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Объем=(1,22*1,68*2)/100	100 м2			0,041					1 435
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 639,19	1,3225	88,88	21,09	1 874
	2 ЗМ						270,55	1,4375	15,95	7,33	117
	3 в т.ч. ОТМ						61,81	1,4375	3,64	21,09	77
	3Т										
	Итого по расценке										74,50
	ФОТ										68,02
	Приказ Министров России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										61,90
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
	Всего по позиции								171,77		74,50

	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 М							8 164,54		
ЗТ	чел.-ч	187,55	1,3225	10,1604299				334,75	5,68
ЗТМ	чел.-ч	5,04	1,4375	0,297045					1 901
Итого по расценке							10 074,28	439,58	
ФОТ	%	108	0,9	97,2				92,52	1 951
Приказ Минстроя России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75				89,93	1 896
Приказ Минстроя России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%							43,25	912
Всего по позиции							3 174,78	572,76	6 700
24.1 ФССЦ-11.3.02.01-0016	Блок оконный из ПВХ профиля двусторонний, с глухой и поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2		4,1			13 016,80	5,68	73 934
25 ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=2,5 / 100	100 м		0,025					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1 ОТ							165,82	1,3225	116
2 ЗМ							10,45	1,4375	3
3 в т.ч. ОТМ							2,16	1,4375	2
4 М							2 189,21	54,73	311
ЗТ	чел.-ч	19,44	1,3225	0,642735					
ЗТМ	чел.-ч	0,18	1,4375	0,0064688					
Итого по расценке							2 365,48	60,59	118
ФОТ	%	108	0,9	97,2				5,56	115
Приказ Минстроя России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75				2,60	55
Приказ Минстроя России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%								
Всего по позиции							68,59		600
25.1 ФССЦ-11.3.03.01-0006	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м		2,5			116,53	5,68	662
25.2 ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм	10 шт		0,4			1,26	5,68	7
Объем=4 / 10									
Откосы									
26 ФЕР15-02-031-08	Насечка поверхности: стен(наружных откосов) Объем=34,7 / 100	100 м2		0,347					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1 ОТ							315,61	1,3225	3 055
ЗТ	чел.-ч	37	1,3225	16,9795775			144,84	21,09	
Итого по расценке							315,61		
ФОТ	%	100	0,9	90					3 055
Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65					2 750
Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%								1 272
Всего по позиции							335,63		7 077

[illegible]

п.п.	наименование работ	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						658,87		1 550,11		12
	ФОТ								830,52		17 516
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 15		%	100	0,9	90			747,47		15 764
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 15		%	49	0,85	41,65			345,91		7 295
	Всего по позиции								2 643,49		44 681
29.1	ФССЦ-04.3.01.12-0111		м3			-1,3668	517,91		-707,88	5,68	-4 021
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6										
29.2	ФССЦ-04.3.02.12-0009		т			0,5899	1 176,71		694,14	5,68	3 943
	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100)										
	Объем=34,7*1*1/1000										
29.3	ФЕР-68-11-1		м3			1,3668					
	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр										
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил.10 табл.3 п.10.1										
	1 ОТ						19,50	1,15	30,65	21,09	646
	2 ЭМ						8,55	1,15	13,44	7,33	99
	3 в т.ч. ОТМ						6,94	1,15	10,91	21,09	230
	ЗТ		чел.-ч	2,5	1,15	3,92955					
	ЗТМ		чел.-ч	0,69	1,15	1,0845558					
	Итого по расценке						28,05		44,09		876
	ФОТ								41,56		639
	Приказ Министра России № НР Изготовление в построечных условиях материалов, 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	73		73			30,34		298
	Приказ Министра России № СП Изготовление в построечных условиях материалов, 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	34		34			14,13		
	Всего по позиции								88,56		1 682
30	ФЕР-15-04-006-03		100 м2			0,347					
	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проливкой за 1 раз стеной(наружных откосов)										
	Объем=34,7 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр										
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр										
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	прил.10 табл.3 п.10.1										
	1 ОТ						44,73	1,3225	20,53	21,09	433
	2 ЭМ						0,97	1,4375	0,48	7,33	4
	3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	0,13	21,09	3
	4 М						0,18		0,06	5,68	
	ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	2,1339199					
	ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0095763					
	Итого по расценке						45,88		21,07		435
	ФОТ								20,66		392
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			18,59		182
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 15										
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			8,60		
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 15										
	Всего по позиции								48,26		1 011
30.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201		т			0,009	30 554,42		274,99	5,68	1 562
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая грубого проникновения "БИРСС Грунт М"										
	Объем=34,7*0,25/1000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ФЕР15-04-027-05	Третья штукатурка при высококачественной окраске по штукатурке и сборными конструкциями: стен, подготовленных под окраску(наружных откосов, толщ.2мм) Объем=34,7 / 100	100 м2			0,347					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ 103,86 1,3225 47,57 21,09 1 003 2 ЗМ 2,28 1,4375 1,14 7,33 8 3 в т.ч. ОТМ 0,49 1,4375 0,24 21,09 5 4 М 402,54 139,68 5,68 793 ЗТМ чел.-ч 10,9 1,3225 5,0020918 Итого по расценке чел.-ч 0,04 1,4375 0,0199525 508,48 188,39 ФОТ 47,81 1 008											
Приказ Минстроя России № НР Однородные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Минстроя России № СП Однородные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15											
31.1	ФССЦ-14.5.1.01-0003	Шпательная масляно-клеевая	т			-0,010063	2 898,50	-29,17	5,68		3 131
31.2	ФССЦ-04.3.02.09-1402	Смеси сухие строительные, шпательные, для фасадных работ (расход 1,0кг/м2 на толщ. 1 мм) Объем=34,7*1,02	кг			69,4	9,84	682,90	5,68		3 879
32	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с ласов вручную по подготовленной поверхности(откосов наружных) Объем=34,7 / 100	100 м2			0,347					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ 120,21 1,3225 55,17 21,09 1 164 2 ЗМ 4,06 1,4375 2,03 7,33 15 3 в т.ч. ОТМ 0,70 1,4375 0,35 21,09 7 4 М 0,02 0,01 5,68 ЗТМ чел.-ч 12,94 1,3225 5,9382631 Итого по расценке чел.-ч 0,06 1,4375 0,0299288 124,29 57,21 ФОТ 55,52 1 171											
32.1	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРС-Фасад-Колор", цвет белый	т			0,0031	30 888,75	95,76	5,68		544
32.2	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС-Грунт М"	т			0,009	30 554,42	274,99	5,68		1 562
Объем=34,7*0,25/1000											
33	ФЕР61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2			0,048					
Объем=4,8 / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			5,46		115
			%	49	0,85	41,65			2,53		53
	Всего по позиции								14,18		296
34.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201 Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=10,2/0,25/100	т				0,003	30 554,42		91,66	5,68	521
35	ФЕР15-04-027-05 Третья шпательная при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(внутренних откосов, толщ.2мм) Объем=10,2 / 100	100 м2				0,102					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительств (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						103,66	1,3225	13,98	21,09	295
	2 ЗМ						2,28	1,4375	0,33	7,33	2
	3 в т.ч. ОТМ						0,49	1,4375	0,07	21,09	1
	4 М						402,54		41,06	5,68	233
	ЗТМ		чел.-ч	10,9	1,3225	1,4703555					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,04	1,4375	0,005865	508,48		55,37		
	ФОТ		%	100	0,9	90			14,05		296
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			5,85		123
	Всего по позиции								73,87		919
35.1	ФССЦ-14.5.11.01-0003 Шпательная масляно-клеевая	т				-0,002958	2 898,50		-8,57	5,68	-49
35.2	ФССЦ-04.3.02.09-1402 Смеси сухие строительные, шпательные, для фасадных работ (расход 1,0кг/м2 на толщ.1 мм) Объем=10,2*1,02	кг				20,4	9,84		200,74	5,68	1 140
36	ФЕР15-04-007-03 Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшеная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску(внутренних откосов) Объем=10,2 / 100	100 м2				0,102					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительств (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						289,99	1,3225	39,12	21,09	825
	2 ЗМ						6,85	1,4375	1,00	7,33	7
	3 в т.ч. ОТМ						1,28	1,4375	0,19	21,09	4
	4 М						118,30		12,07	5,68	69
	ЗТМ		чел.-ч	32,73	1,3225	4,4151134					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,11	1,4375	0,0161288	415,14		52,19		
	ФОТ		%	100	0,9	90			39,31		829
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			16,37		345
	Всего по позиции								103,94		1 993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.1	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т			0,00306	30 888,75		94,52	5,68	537
36.2	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая грубого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=10,2*0,25/1000	т			0,003	30 554,42		91,66	5,68	521
37	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м Объем=54 / 100	100 м			0,54					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					353,23	1,15	219,36	21,09	4 626
		2 ЭМ					5,13	1,15	3,19	7,33	23
		3 в т.ч. ОТМ					1,54	1,15	0,96	21,09	20
		4 М					96,05		51,87	5,68	295
		ЗТ	чел.-ч	41,41	1,15	25,71561					
		ЗТМ	чел.-ч	0,12	1,15	0,07452					
		Итого по расценке					454,41		274,42		
		ФОТ							220,32		4 646
		Приказ Минстроя России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	%	90		90			198,29		4 181
		Приказ Минстроя России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	%	46		46			101,35		2 137
37.1	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Всего по позиции	М			54	26,41		574,06	5,68	11 262
		Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м						1 426,14		8 100
38	ФЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза(газовая труба) Объем=8,2 / 100	100 м2			0,082					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					599,47	1,15	56,53	21,09	1 192
		2 ЭМ					0,66	1,15	0,06	7,33	
		3 в т.ч. ОТМ					0,12	1,15	0,01	21,09	
		4 М					151,04		12,39	5,68	70
		ЗТ	чел.-ч	74,1	1,15	6,96763					
		ЗТМ	чел.-ч	0,01	1,15	0,000943					
		Итого по расценке					751,17		68,98		
		ФОТ							56,54		1 192
		Приказ Минстроя России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			50,89		1 073
		Приказ Минстроя России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			26,01		548
38.1	ФССЦ-14.4.02.04-0012	Всего по позиции	т			0,00132	23 528,17		145,88		2 883
		Краска для наружных работ, темно-желтая 209	т						31,06	5,68	176
Раздел 4. Цоколь											
39	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=55,4 / 100	100 м2			0,554					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					178,00	1,15	113,40	21,09	2 392
		ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	14,538622					19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по расценке							178,00		113,40		2 392
ФОТ									113,40		2 392
Приказ Минстроя России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	103		103			116,80		2 464
Приказ Минстроя России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	59		59			66,91		1 411
Всего по позиции									297,11		6 267
40	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с песком: вручную	100 м2			0,554					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							100,20	1,3225	73,41	21,09	1 548
2 ЗМ							1,31	1,4375	1,04	7,33	8
3 в т.ч. ОТМ							0,23	1,4375	0,18	21,09	4
ЗТ			чел.-ч	10,66	1,3225	7,8102089					
ЗТМ			чел.-ч	0,02	1,4375	0,0159275					
Итого по расценке							101,51		74,45		
ФОТ									73,59		1 552
Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15			%	100	0,9	90			66,23		1 397
Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15			%	49	0,85	41,65			30,65		646
Всего по позиции									171,33		3 599
40.1	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРОС Гидрофоб"	т			0,0139	20 559,48		285,78	5,68	1 623
Объем=55,4*0,25/1000											
41	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стена(толщ.30мм)	100 м2			0,554					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							1 055,70	1,3225	773,47	21,09	16 312
2 ЗМ							53,24	1,4375	42,40	7,33	311
3 в т.ч. ОТМ							18,96	1,4375	15,10	21,09	318
4 М							4 768,29		2 641,63	5,68	15 004
ЗТ			чел.-ч	115	1,3225	84,256475					
ЗТМ			чел.-ч	1,44	1,4375	1,14678					
Итого по расценке							5 877,23		3 457,50		
ФОТ									788,57		16 630
Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15			%	100	0,9	90			709,71		14 967
Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15			%	49	0,85	41,65			328,44		6 926
Всего по позиции									4 495,65		53 520
41.1	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-1,7174	510,40		-876,56	5,68	-4 979
41.2	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРОС 163 нарышка" (марка М75-М100)	т			2,8254	1 176,71		3 324,68	5,68	18 894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.3	ФЕР68-11-1	Объем=55,4*17*3/1000 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			1,7174					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях технологических процессов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ					19,50	1,15		38,51	21,09	812
	2 ЭМ					8,55	1,15		16,89	7,33	124
	3 в т.ч. ОТм					6,94	1,15		13,71	21,09	289
	ЗТ										
	ЗТм										
	Итого по расценке										
	ФОТ					28,05			55,40		1 101
	Приказ Минстроя России № НР Изготовление в построечных условиях материалов, 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	73		73			52,22		804
	Приказ Минстроя России № СП Изготовление в построечных условиях материалов, 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	34		34			38,12		
	Всего по позиции								17,75		374
42	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен Объем=(85,4-4) / 100	100 м2			0,514			111,27		2 114
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях технологических процессов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ					44,73	1,3225		30,41	21,09	641
	2 ЭМ					0,97	1,4375		0,72	7,33	5
	3 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375		0,19	21,09	4
	4 М					0,18			0,09	5,68	1
	ЗТ										
	ЗТм										
	Итого по расценке										
	ФОТ					45,88			31,22		645
	Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			30,60		581
	Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			27,54		
	Всего по позиции								12,74		269
42.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая грубого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,013			30 554,42		1 497
	Объем=51,4*0,25/1000								397,21	5,68	2 256
43	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (толщ 2мм) Объем=51,4 / 100	100 м2			0,514					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях технологических процессов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ					103,66	1,3225		70,46	21,09	1 486
	2 ЭМ					2,28	1,4375		1,68	7,33	12
	3 в т.ч. ОТм					0,49	1,4375		0,36	21,09	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 М	ЗТ	Итого по расценке	Чел.-ч	10,9	1,3225	7,4094395	402,54		206,91	5,68	1 175
ЗТМ	ФОТ		Чел.-ч	0,04	1,4375	0,029555					
Итого по расценке							508,48		279,05		1 494
ФОТ									70,82		1 345
Приказ Минстроя России № НР Однородные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Минстроя России № СП Однородные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15			%	100	0,9	90			63,74		622
			%	49	0,85	41,65			29,50		
Всего по позиции									372,29		4 640
43.1 ФССП-14.5.11.01-0003	Шпателька мастино-шпательная	т				-0,014906	2 898,50		-43,21	5,68	-245
43.2 ФССП-04.3.02.09-1402	Смеси сухие строительные, шпательные, для фасадных работ(расход 1,0кг/м2 на толщ. 1 мм)	кг				102,8	9,84		1 011,55	5,68	5 746
	Объем=51,4*1,072										
44 ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную по подготовленной поверхности	100 м2				0,614					
	Объем=51,4 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							120,21	1,3225	81,71	21,09	1 723
2 ЗМ							4,06	1,4375	3,00	7,33	22
3 в т.ч. ОТМ							0,70	1,4375	0,52	21,09	11
4 М							0,02		0,01	5,68	
ЗТ			Чел.-ч	12,94	1,3225	8,7961591					
ЗТМ			Чел.-ч	0,06	1,4375	0,0443325					
Итого по расценке							124,29		84,72		1 734
ФОТ									82,23		1 561
Приказ Минстроя России № НР Однородные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ Минстроя России № СП Однородные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15			%	100	0,9	90			74,01		722
			%	49	0,85	41,65			34,25		
Всего по позиции									182,98		4 028
44.1 ФССП-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРС Фасад-Колор", тон насыщенный	т				0,026	41 699,81		1 084,20	5,68	6 158
	Объем=51,4*0,51000										
44.2 ФССП-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая грубого проникновения "БИРС Грунт М"	т				0,013	30 554,42		397,21	5,68	2 256
	Объем=51,4*0,251000										
45 ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брашдуэуэрч, парпелет, свесы и т.д.) из листовой оцинкованной стали	100 м2				0,2336					
	Объем=23,36 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							829,12	1,3225	256,15	21,09	5 402
2 ЗМ							21,88	1,4375	7,35	7,33	54
3 в т.ч. ОТМ							3,51	1,4375	1,18	21,09	25
4 М							6 516,18		1 522,18	5,68	8 646
ЗТ			Чел.-ч	97,2	1,3225	30,0285792					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТМ	чел.-ч	0,27	1,4375	0,080666					
		Итого по расценке					7 367,18		1 785,68		
		ФОТ							257,33		5 427
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			252,44		5 324
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			124,68		2 629
		Всего по позиции							2 162,80		22 065
45.1	ФССЦ-08.3.05.05-0061	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	T			-0,133152	11 200,00		-1 491,30	5,88	-8 471
45.2	ФССЦ-08.1.02.03-0021	прим. Водостлиг оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	M			97,7	26,41		2 580,26	5,88	14 656
Раздел 5. Отмостка											
46	ФЕР-68-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 Объем=87,1*0,1	м3			8,71					
		ОП п.1.69.7 При разборке структурно разрушенного слоя бетона и железобетона ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				83,08	0,345		249,65	21,09	5 265
		2 ЭМ				161,09	0,345		484,07	7,33	3 548
		ЗТ	чел.-ч	9,74	0,345	29,268213					
		Итого по расценке					244,17		733,72		
		ФОТ							249,65		5 265
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			229,68		4 844
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			109,85		2 317
47	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(87,1*0,2)/100	100 м3			0,1742					15 974
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр									
		п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				1 201,20	1,3225		276,73	21,09	5 836
		ЗТ	чел.-ч	154	1,3225	35,478443					
		Итого по расценке					1 201,20		276,73		
		ФОТ							276,73		5 836
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			221,66		4 675
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			94,09		1 984
48	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			8,71			592,48		12 495
		Объем=87,1*0,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 и прочее		%	113	0,9	101,7			281,71		5 941
		Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 и прочее		%	77	0,85	65,45			181,30		3 824
50.1	ФЕР27-07-002-02	Всего по позиции		100 м2			-0,871			1 257,11		18 910
		На каждый 1 см изменения толщины оснований исключать										
		Объем=87,1 / 100										
		до толщ. 10см ПЗ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
		п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства										
		1 ОТ		чел.-ч	0,54	2,645	-1,2440493					-222
		2 ЗМ		чел.-ч	0,1	2,875	-0,2504125					-165
		3 в т.ч. ОТм										-53
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						13,57		-33,07		-275
		ФОТ								-13,06		-280
		Приказ Минстроя России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 и прочее		%	113	0,9	101,7			-13,28		
		Приказ Минстроя России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 и прочее		%	77	0,85	65,45			-8,55		-180
50.2	ФСЦЦ-02.2.05.04-1772	Всего по позиции		м3			12,5424	114,13		1 431,46	5,68	8 131
		Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2										
		Объем=15,1554—2,613										
51	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях		100 м			1,05					
		Объем=105 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
		п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства										
		1 ОТ		чел.-ч	69,8	1,3225	96,928025			820,00	21,09	17 294
		2 ЗМ		чел.-ч	0,65	1,4375	0,9810938			110,21	7,33	808
		3 в т.ч. ОТм								73,02	1,4375	277
		4 М								8,70	1,4375	14 937
		ЗТ								2 504,53	5,68	
		ЗТм										
		Итого по расценке						3 168,06		3 559,97		17 571
		ФОТ								833,13		19 926
		Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	126	0,9	113,4			944,77		
		Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95	0,85	80,75			672,75		14 189
51.1	ФСЦЦ-04.1.02.05-0006	Всего по позиции		м3			-4,095	592,76		5 177,49	5,68	67 154
		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)								-2 427,35		-13 787
51.2	ФСЦЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		м3			3,276	592,76		1 941,88	5,68	11 030
												25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.3	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Объем=4,095*0,8 Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			105	22,36		2 347,80	5,68	13 336
52	ФЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских Объем=(87,1*0,1) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ	100 м3			0,0871					
52.1	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Итого по расценке ФОТ Приказ Министра России № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.6 в строительстве Приказ Министра России № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.6 в строительстве	%	102	0,9	91,8			128,91		2 719
53	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляция: из сетки Объем=87,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ	100 м2			0,871			118,34		2 496
53.1	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Всего по позиции Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			91,455	33,74		3 085,69	5,68	17 527
54	ФЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения(компенсационные швы) Объем=(40*0,025) / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1 1 ОТ	1000 м2			0,001			0,05	21,09	4
		Итого по расценке ФОТ	%	97	0,9	87,3			116,22		2 451
		Приказ Министра России № НР Теплоизоляционные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.20 Приказ Министра России № СП Теплоизоляционные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.20	%	55	0,85	46,75			101,46		2 140
		Итого по расценке ФОТ	%	55	0,85	46,75			54,33		1 146
		Всего по позиции				337,99			6 062		
		Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			91,455	33,74		3 085,69	5,68	17 527
		Устройство швов расширения(компенсационные швы) Объем=(40*0,025) / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1 1 ОТ	1000 м2			0,001			0,05	21,09	4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2 ЭМ					16,32	1,4375		0,02	7,33
			3 в т.ч. ОТМ					1,62	1,4375		0,00	21,09
			4 М					271,86			0,27	5,68
			ЗТ			чел.-ч	4,2	1,3225	0,0055545			
			ЗТМ			чел.-ч	0,13	1,4375	0,0001869			
			Итого по расценке					322,79			0,34	
			ФОТ								0,05	
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126	0,9	113,4				0,06	
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95	0,85	80,75				0,04	
			Всего по позиции								0,44	
54.1	ФССЦ-11.1.03.05-0065	Доска необрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	-0,00032				839,00			-0,27	5,68
54.2	ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II Объем=0,1*0,025*40*1,05	м3	0,105				1 243,00			130,52	5,68
Раздел 6. Балконы, крыльца, козырьки												
55	ФЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом Объем=5,2 / 100	100 м2	0,052								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						325,85	1,3225		22,41	21,09
		2 ЭМ						26,28	1,4375		1,96	7,33
		3 в т.ч. ОТМ						4,64	1,4375		0,35	21,09
		4 М						137,28			7,14	5,68
		ЗТ	чел.-ч	38,2	1,3225	2,627014						
		ЗТМ	чел.-ч	0,4	1,4375	0,0299						
		Итого по расценке						489,41			31,51	
		ФОТ									22,76	480
		Приказ Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110	0,9	99					22,53	475
		Приказ Министра России № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65					13,35	282
		Всего по позиции									67,39	1 285
55.1	ФССЦ-04.3.02.09-0703	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе, быстротвердеющие, водонепроницаемые(расх.3кг/м2 толщ.2мм) Объем=5,2*3*2/1000	т	0,0312				7 562,70			235,96	5,68
		Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляций: из сетки Объем=5,2 / 100	100 м2	0,052								
56.	ФЕР26-01-048-04	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						93,83	1,3225		6,45	21,09
		2 ЭМ						36,80	1,4375		2,75	7,33
		3 в т.ч. ОТМ						6,50	1,4375		0,49	21,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9
56.1	ФССЦ-08.1.02.17-0081	4 М										
		ЗТ	чел.-ч	11	1,3225	0,75647	32,19		1,67	5,68		
		ЗТМ	чел.-ч	0,56	1,4375	0,04186						
		Итого по расценке					162,82		10,87			146
		ФОТ							6,94			127
56.2	ФССЦ-08.1.02.17-0149	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.20	%	97	0,9	87,3			6,06			68
		Приказ Министра России № 774/лр от 1.12.2020 Прил. п.20	%	55	0,85	46,75			3,24			
		Всего по позиции							20,17			360
		Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	М2			-5,46	20,29		-110,78	5,68		-629
		прим.Сетка тканая одинарная оцинкованная 10,0х10,0 из проволоки диаметром 0,8 мм(диам.0,9 мм,25х25мм)	М2			5,46	12,53		68,41	5,68		389
57	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 М2			0,052						
		Объем=5,2 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
		л.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
57.1	ФЕР12-01-017-02	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					209,95	1,3225	14,44	21,09		305
		2 ЗМ					189,93	1,4375	14,20	7,33		104
		3 в т.ч. ОТМ					21,86	1,4375	1,63	21,09		34
		4 М					36,67		1,91	5,68		11
57.1	ФЕР12-01-017-02	ЗТ	чел.-ч	24,3	1,3225	1,671111						
		ЗТМ	чел.-ч	1,94	1,4375	0,145015						
		Итого по расценке					436,55		30,55			339
		ФОТ							16,07			333
		Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			15,76			164
57.1	ФЕР12-01-017-02	Приказ Министра России № 774/лр от 1.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			7,79			
		Всего по позиции							54,10			917
		Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 М2			0,052						
		Объем=5,2 / 100										
		ПЗ=25 (ОЗП=25; ЗМ=25 к раск.; ЗПМ=25; МАТ=25 к раск.; ТЗ=25; ТЗМ=25)										
57.1	ФЕР12-01-017-02	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
		л.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					8,64	33,0625	14,85	21,09		313
57.1	ФЕР12-01-017-02	2 ЗМ					2,66	35,9375	4,97	7,33		36
		3 в т.ч. ОТМ					0,34	35,9375	0,64	21,09		13
		ЗТ	чел.-ч	1	33,0625	1,71925						
		ЗТМ	чел.-ч	0,03	35,9375	0,0560625						
		Итого по расценке					11,30		19,82			326
57.1	ФЕР12-01-017-02	ФОТ							15,49			320
		Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			15,20			
		Всего по позиции										
		Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 М2			0,052						
		Объем=5,2 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			7,50		158
57.2	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,212	548,30		42,52	5,68	827
58	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м			0,108			116,24		660
		Объем=10,8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,26; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
	прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						390,10	1,3225	55,72	21,09	1 175
	2 ЗМ						204,08	1,4375	31,66	7,33	232
	3 в т.ч. ОТм						30,77	1,4375	4,78	21,09	101
	4 М						16 057,11		1 734,17	5,68	9 860
	ЗТ	чел.-ч	41,5	1,3225	5,927445						
	ЗТм	чел.-ч	2,59	1,4375	0,4020975						
	Итого по расценке						16 651,29		1 821,57		
	ФОТ								60,50		1 276
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	Объемные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4			63,16		1 332
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	Объемные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			41,14		868
58.1	ФССЦ-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т			-0,22572	7 571,00		1 925,87	5,68	13 457
58.2	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,08942	10 508,00		-1 708,93		-9 707
59	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой(экраны балконов)	100 м2			0,178			939,63	5,68	5 337
		Объем=17,8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых									
	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,26; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального									
	прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						283,18	1,3225	66,66	21,09	1 406
	2 ЗМ						28,03	1,4375	7,17	7,33	53
	3 в т.ч. ОТм						4,04	1,4375	1,03	21,09	22
	4 М						57,28		10,20	5,68	58
	ЗТ	чел.-ч	32,4	1,3225	7,627122						
	ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	0,08188						
	Итого по расценке						368,49		84,03		
	ФОТ								67,69		1 428
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	Объемные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	109	0,9	98,1			66,40		1 401
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	Объемные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	57	0,85	48,45			32,80		692
	Итого по позиции								183,23		3 610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.1	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			19,58	57,10		1 118,02	5,68	6 350
59.2	ФССЦ-08.1.02.03-0071	Объем=17,8*1,1 Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием Объем=21,24*1,05	м			22,302	64,47		1 437,81	5,68	8 167
60	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуры, парпелы, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали Объем=2,8 / 100	100 м2			0,028					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1											
Итого по расценке				цел.-ч	97,2	1,3225	3,599316	7 367,18	214,03		
ФОТ				цел.-ч	0,27	1,4375	0,0108675		30,84		650
Приказ Министра России № НР Кровли				%	109	0,9	98,1		30,25		638
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12				%	57	0,85	48,45		14,94		315
Приказ Министра России № СП Кровли											
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12											
60.1	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Всего по позиции Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,01596	11 200,00		-178,75	5,68	2 642
60.2	ФССЦ-08.1.02.03-0021	прим. Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм Объем=1,3*1,05	м			11,87	26,41		313,49	5,68	1 781
отраженные и козырьки											
61	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листового стали Объем=(2,0*1,8) / 100	100 м2			0,036					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1											
Итого по расценке				цел.-ч	8,58	1,15	0,355212	79,44	3,29		58
ФОТ									2,77		53
Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в том числе				%	91		91		2,52		
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2				%	52		52		1,44		30
Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также											
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2											
зданий (сооружений) в целом											
Всего по позиции									7,26		145
62	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=(4*3*2) / 100	100 шт			0,1					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 ОТ							304,01	1,3225	40,21	21,09	848
2 ЗМ							3 430,97	1,4375	493,20	7,33	3 615
3 в т.ч. ОТм							281,18	1,4375	40,42	21,09	852
4 М							233,10		23,31	5,68	132
ЗТ			чел.-ч	35,64	1,3225	4,71339					
ЗТм			чел.-ч	22,48	1,4375	3,2315					
Итого по расценке							3 968,08		556,72		
ФОТ									80,63		1 700
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9			%	93	0,9	83,7			67,49		1 423
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9			%	62	0,85	52,7			42,49		896
СП Строительные металлические конструкции											
Всего по позиции									666,70		6 914
62.1 ФССЦ-04.1.02.05-0006			м3			0,634	592,76		375,81	5,68	2 135
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)											
62.2 ФССЦ-23.3.08.01-0049			м			-9,6	48,04		-461,18	5,68	-2 620
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размер: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм											
62.3 ФССЦ-23.3.08.01-0043			м			-15,5	41,02		-676,83	5,68	-3 844
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размер: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм											
62.4 ФССЦ-23.3.08.01-0113			т			0,0358	6 140,15		219,82	5,68	1 249
Трубы стальные квадратные из стали марки Ст1-3сп/лс размер: 60х60 мм, толщина стенки 2 мм											
Объем=3,73*9,6/1000											
62.5 ФССЦ-23.3.08.01-0111			т			0,051315	6 140,15		315,08	5,68	1 790
Трубы стальные квадратные из стали марки Ст1-3сп/лс размер: 60х60 мм, толщина стенки 2 мм											
Объем=3,11*16,5/1000											
62.6 ФССЦ-07.2.07.12-0006			т			0,012	10 045,00		120,54	5,68	695
Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке											
Объем=12/1000											
63 ФЕР-69-2-1			100			0,2					
Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича			отверстий								
Объем=20 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1											
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15											
1 ОТ							45,72	1,15	10,52	21,09	222
ЗТ			чел.-ч	5,36	1,15	1,2328					
Итого по расценке							45,72		10,52		
ФОТ									10,52		222
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103			%	92		92			9,68		204
Прочие ремонтно-строительные работы											
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103			%	44		44			4,63		98
Прочие ремонтно-строительные работы											
Всего по позиции									24,83		524
64 ФЕР-69-2-2			100			0,2					
Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1			отверстий								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1											
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15											
1 ОТ							45,04	1,15	10,36	21,09	218
ЗТ			чел.-ч	5,28	1,15	1,2144					
Итого по расценке							45,04		10,36		31

Всего по позиции

7,51 158
137,65 1396

табл. 7. Вывоз мусора

69 ФССИп-01-01-01-043

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 1 т груза

59,352 3,28 194,67 7,33 1 427

Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами
емкостью ковша до 0,5 м³

Объем=8,56+0,72*2,1+1,44*1,75+7,4*2,1+17,84*1,75

70 ФССИп-03-21-01-022

Перевозка грузов автомобильными-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на
расстояние: 1 класс груза до 22 км

59,352 16,14 957,94 7,33 7 022

Итого по акту:

Итого прямые затраты (справочно)

Строительные работы

Строительные работы

Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

накладные расходы

сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

УСН 822805*0,2 (только ТД)

ВСЕГО по акту

в том числе: материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

ВСЕГО по акту со снижением, согласно договора п.14

16 879 2 013 000,00

Сдат: Генеральный директор ООО "Реновация"

Принят: И.И. генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

область

Д.С.Болотов

Принят: Генеральный директор ООО "Реновация"
И.И. генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»



Расценки
соответствуют
смете О.М.Дмитриева

С.И. по делу (Договор 1313)

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор